Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктуного
развития Республики Казахстан
от 5 августа 2021г. года №420

Генподрядчик ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ" БИН 051140009938
Субподрядчик ТОО «СК Строй Компании ЛТД» БИН 220540032982
Наименование стройки: "Реконструкция технологического оборудования насосной станции IV подъема №1 "Замотаевка" Булаевского группового водопровода"

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за декабрь месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №20	Договор 18.07.2023г.	Источник наименован.	Источник код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них в отчетном месяце	из них по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете	дополнительные на приобретение материалов	дополнительные другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Реконструкция технологического оборудования насосной станции IV подъема №1 "Замотаевка" Булаевского группового водопровода"	507 252	452 904							54 348	507 252

Принял (Подрядчик)

ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ"
Директор по строительству
Отегенов К.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Субподрядчик)

ТОО «СК Строй Компании ЛТД»
Директор
Сыдыкова А.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Подрядчик : **ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ" БИН 051140009938**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО «СК Строй Компании ЛТД» БИН 220540032982**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - **"Реконструкция технологического оборудования насосной станции IV подъема №1 "Замотаевка" Булаевского группового водопровода"**

Наименование объекта - **"Реконструкция технологического оборудования насосной станции IV подъема №1 "Замотаевка" Булаевского группового водопровода"**

Договор подряда Договор №20 от 18.07.2023г. (Казводхоз)

Акт выполненных работ

за декабрь месяц 2024 (месяц, год) на 02-01-01

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Подвеска проводов										
1	1133-0204-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Провода ВЛ 35 кВ сечением до 70 мм2 (3 провода при 5 опорах на 1 км линии).Подвеска** *НР - 80%; СП - 8%*	км линии	0,061082		459338,72	233791,26	28057	14280	207	13850	45260
						222154,24	61281,39	13570	3743		3353	
2	1133-0204-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Тросы ВЛ 35 кВ (1 трос при 5 опорах на 1 км линии).Подвеска** *НР - 80%; СП - 8%*	км линии	0,0034		133803,79	58921,78	455	200	3	256	768
						74111,86	20138,34	252	68		57	
3	1133-0105-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Тросы грозозащитные.Антикоррозионное покрытие электротехнической смазкой** *НР - 80%; СП - 8%*	км троса	0,0034		94334,94	27365,69	321	93	150	83	436
						22804,54	7736,40	78	26		32	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					28833	14573	360	14189	46464
								13900	3837	--	3442	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					28833				
		Материалы	Тенге					360				
		Всего заработная плата	Тенге						17737			
		Накладные расходы	Тенге					14189				
		Сметная прибыль	Тенге					3442				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					46464				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									10
		Сметная заработная плата	Тенге						17737			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					46464				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									10
		Сметная заработная плата	Тенге						17737			
		РАЗДЕЛ 2.Кабельные линии										
4	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 1) м3**	м3 грунта	5,5125		226,10	226,10	1246	1246	--	204	1566

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	51,50	--	284		116	
5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,6125	2507,86	--	1536	--	--	1106	2853
		НР - 72%; СП - 8%			2507,86	--	1536	--		211	
6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	5,5125	55,85	55,85	308	308	--	64	402
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,24	--	90		30	
7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	0,6125	1308,54	--	801	--	--	577	1488
		НР - 72%; СП - 8%			1308,54	--	801	--		110	
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	6,125	247,68	120,19	1517	736	--	795	2497
		НР - 72%; СП - 8%			127,49	52,89	781	324		185	
9	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель в траншее один.Устройство постели	м кабеля	17,5	334,56	216,91	5855	3796	--	2715	9256
		НР - 72%; СП - 8%			117,65	97,85	2059	1712		686	
10	1308-0201-3410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 25	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий,диаметр труб до 110 мм.Прокладка в траншеях	м	18,5	193,53	16,67	3580	309	58	2320	6372
		НР - 72%; СП - 8%			173,69	0,48	3213	9		472	
11	1308-0201-0906 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 13 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	22	1832,35	1029,90	40312	22657	1262	17902	62871
		НР - 72%; СП - 8%			745,15	385,02	16393	8470		4657	
12	1308-0201-0707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 13 кг.Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	10	2615,68	1667,27	26157	16673	1444	10728	39836
		НР - 72%; СП - 8%			803,97	685,99	8040	6860		2951	
13	1308-0201-0903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 3 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	15,2	827,45	397,58	12577	6043	871	5641	19676
		НР - 72%; СП - 8%			372,57	142,89	5663	2172		1458	
14	1308-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 0,5 кг.Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	41,2	811,41	431,66	33430	17784	5951	12239	49323
		НР - 72%; СП - 8%			235,31	177,29	9695	7304		3654	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**127319**	**69552**	**9586**	**54291**	**196140**
							48181	**27225**	**--**	**14530**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**121911**				
	Материалы		Тенге				**9586**				
	Всего заработная плата		Тенге					**71590**			
		Накладные расходы	Тенге				**51545**				
		Сметная прибыль	Тенге				**13878**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**187334**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**39**
		Сметная заработная плата	Тенге					**71590**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5408**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3816**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				2746				
		Сметная прибыль	Тенге				652				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8806				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3816			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				196140				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					75406			
		РАЗДЕЛ 3.Общестроительные работы									
15	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под фундаменты щебеночное.Устройство**	м3 основания	8,4	12969,92	2688,31	108947	22582	75321	19016	138200
		НР - 93%; СП - 8%			1314,71	1119,48	11044	9404		10237	
16	1107-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т.Установка**	шт.сборных конструкций	4	7600,00	3895,58	31920	16361	8725	12290	47747
		НР - 118%; СП - 8%			1627,17	852,72	6834	3581		3537	
17	1107-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Фундаменты под колонны,масса конструкций до 1,5 т.Укладка при глубине котлована до 4 м**	шт.сборных конструкций	4	5043,75	2883,56	12710	7267	--	9839	24353
		НР - 118%; СП - 8%			2160,19	1148,66	5444	2895		1804	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				153577	46210	84046	41145	210300
							23322	15880	--	15578	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				153577				
	Материалы		Тенге				84046				
	Всего заработная плата		Тенге					39202			
		Накладные расходы	Тенге				41145				
		Сметная прибыль	Тенге				15578				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				210300				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					39202			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				210300				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					39202			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								452904
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				85403				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					130335			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					46942			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						93992		
		- Накладные расходы	Тенге							109625	
		- Сметная прибыль	Тенге							33550	
		Итого по смете								452 904	
		НДС		12 %		54 348					
		Итого с НДС								507 252	

Принял (Подрядчик)

ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ"

Директор по строительству Отегенов К.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Субподрядчик)

ТОО «СК Строй Компании ЛТД»

Директор Сыдыкова А.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)