Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "BASPANA BUILD",АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АКТОБЕ Г.А., Г.АКТОБЕ, РАЙОН АСТАНА , Проспект Санкибай Батыра, дом 26Р** — **081040003704**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГТА Сервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, Алтын Орда, дом № 45В, к.49** — **170640011159**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 26/24/1 от 22.04.2024 г

Номер документа	Дата составления
10	13.08.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы на «2-секционные крупнопанельные 9-ти этажные жилые дома №39,40,41 в микрорайона №3 жилого массива "Нур-Актобе" г.Актобе" (Благоустройство)			Работа	1	5 000 000,00	5 000 000,00	535 714,29
				Итого	1	x	5 000 000,00	535 714,29

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кантарбаев Р.А
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Согдахан А
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.08.2024

М.П.

форма №КС-3

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью BASPANA BUILD
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью ГТА Сервис
Наименование объекта: СМР на объекте: Строительно-монтажные работы на «2-секционные крупнопанельные 9-ти этажные жилые дома №39,40,41 в микрорайона №3 жилого массива "Нур-Актобе" г.Актобе" (Благоустройство)

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2024 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата		код		код
		№26/24/1	22.04.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	С начало действия договора по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы №2						Налог на добавленную стоимость	Всего с учетом НДС
			СМР	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты			
				монтаж оборудования	по стоимости оборудования без НДС		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**4 464 285,71**								**535 714,29**	**5 000 000,00**
За отчетный месяц		**4 464 285,71**							**535 714,29**	**5 000 000,00**

Генеральный подрядчик:
ТОО "BASPANA BUILD"

_____ Согдахан А.

Субподрядчик:
ТОО "ГТА Сервис"

_____ Кантарбаев Р.А.

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "BASPANA BUILD"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГТА Сервис"

Наименование объекта: СМР на объекте: Строительно-монтажные работы на «2-секционные крупнопанельные 9-ти этажные жилые дома №39,40,41 в микрорайона №3 жилого массива "Нур-Актобе" г.Актобе"

Договор подряда (контракт) 26/24/1 от 22.04.2024 г.

Акт приемки выполненных работ

за август месяц 2024 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Подпорная стенка												
РАЗДЕЛ 1.Строительные работы												
1	1	1101-0101-0369 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	м^3 грунта	27	410,45	410,45	11082	11082	--	2060	14193
			НР - 72%; СП - 8%			--	105,94	--	2860		1051	
2	2	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м^3 грунта	1	5830,43	--	5830	--	--	4198	10830
			НР - 72%; СП - 8%			5830,43	--	5830	--		802	
3	3	1101-0205-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	м^3 грунта	12	2251,04	--	27012	--	--	19449	50178
			НР - 72%; СП - 8%			2251,04	--	27012	--		3717	
4	4	1101-0205-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3 излишнего грунта**	м^3 грунта	16	1297,19	--	20755	--	--	14944	38555

						1297,19	--	20755	--		2856	
			НР - 72%; СП - 8%									
5	5	412-102-0110 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	29,76	64,00 --	-- --	1905 --	-- --		-- 152	2057
			СП - 8%									
6	6	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	$м^3$ грунта	16	45,72 5,64	39,91 12,69	732 90	639 203	3	211 75	1019
			НР - 72%; СП - 8%									
7	7	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	$м^3$ основания	3,5	5882,78 1451,08	1749,35 740,54	20590 5079	6123 2592	9388	7134 2218	29942
			НР - 93%; СП - 8%									
8	8	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	сборных конструкций	8	3947,37 844,11	1961,38 459,20	31579 6753	15691 3674	9135	12303 3511	47393
			НР - 118%; СП - 8%									
9	9	1107-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	сборных конструкций	31	8307,62 1957,22	4382,18 1025,97	257536 60674	135848 31805	61014	109125 29333	395994
			НР - 118%; СП - 8%									
10	10	221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	$м^3$	28,029	31649,00 --	-- --	887090 --	-- --	887090	-- 70967	958057
			СП - 8%									
11	11	ТТЕХН.ЧАСТЬ	**Надбавка на сульфатостойкость**	тенге	28,029	284,00 --	-- --	7960 --	-- --	--	-- 637	8597
			СП - 8%									
12	12	ТТЕХН.ЧАСТЬ	**Надбавка на водонепроницаемость**	тенге	28,029	474,74 --	-- --	13306 --	-- --	--	-- 1065	14371
			СП - 8%									
13	13	1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Монолитные заделки между блоками из бетона В15.Устройство**	$м^3$	0,3	36784,60 6450,14	2243,91 570,07	11035 1935	673 171	8427	1917 1036	13988
			НР - 91%; СП - 8%									
14	14	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	57,11	4083,87 505,94	31,69 4,85	233230 28894	1810 277	202526	27129 20829	281188
			НР - 93%; СП - 8%									

наружное электроосвещение

РАЗДЕЛ 1.Монтаж

15	3	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	180	555,38 259,34	239,93 85,87	99968 46681	43188 15457	10099	44739 11576	156283
16	4	1134-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий *НР - 76%; СП - 8%*	канало-километр трубопровода	0,024	2259367,86 348484,50	-- --	54225 8364	-- --	45861	6356 4846	65428
17	5	1308-0206-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	20	783,26 662,10	50,63 18,90	15665 13242	1013 378	1410	9806 2038	27509
18	6	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	44	510,90 235,76	226,96 81,53	22480 10373	9986 3587	2121	10052 2603	35134
19	7	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах по опоре *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	60	510,90 235,76	226,96 81,53	30654 14146	13618 4892	2890	13707 3549	47910
20	8	1308-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	12	906,85 282,92	497,68 213,15	10882 3395	5972 2558	1515	4286 1213	16381
РАЗДЕЛ 3.Строительные работы												
21	17	1101-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 3 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	27,72	152,85 --	152,85 60,24	4237 --	4237 1670	--	1202 435	5874
22	18	1101-0205-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	27,72	2251,04	--	62399	--	--	44927	115912

			НР - 72%; СП - 8%									
		вертикальная планировка				2251,04	--	62399	--		8586	
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы										
23	19	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	4146,1	86,09 --	86,09 27,87	356938 --	356938 115552	--	83212 35200	475351
24	20	1101-0102-0333 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$ недостающего грунта** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	2374,7	496,11 22,17	473,35 127,75	1178112 52647	1124064 303368	1401	256325 114746	1549183
25	21	1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ уплотненного грунта	6520,8	167,90 --	167,90 53,48	1094842 --	1094842 348732	--	251116 107658	1453616
26	22	1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см до четырех проходов** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ уплотненного грунта	19562,4	11,47 --	11,47 3,97	224381 --	224381 77663	--	55948 22497	302826
		Всего по акту						6117769				
		Итого с понижающим коэффициентом						4464285,71				
		НДС 12%						535714,29				
		Всего по акту, НДС (12%)						**5000000,00**				

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГТА Сервис", БИН 170640011159

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Кантарбаев Р.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "BASPANA BUILD", БИН

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Согдахан А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)