Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ENDEAVOUR ПВ" БИН141140019...4**

Субподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "СКЭР" БИН 971240003579**

Наименование объекта: Реконструкция склада готовой продукции навеса для уличной торговли Фермерского рынка со строительстом наружных и внутренних инженерных сетей электроснабжеи\ния ,водоснабжения и канализации по адесу Павлодарская область ,город Павлодар,улица Торговая,строение 2А

Акт приемки выполненных работ №7 от 28.11.24г.

на Электроснабжение

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 2. Земляные работы					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					
1	9	6101-0102-0104	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м3, группа грунта 1	м3	27,451	318	8 729	
2	10	6101-0201-0201	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	м3	0,849	7244	6 150	
3	11	6101-0106-0102	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	19,8	97	1 921	
4	12	6101-0206-0101	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	8,5	3744	31 824	
5	13	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	8,5	3204	27 234	Казахстан
6	14	6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	19,8	650	12 870	
			Раздел 3. Строительство КЛ-10 кВ					
			Подраздел 3.0. Раздел без наименования					
7	15	6124-0201-0101	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	125	1119	139 875	
8	16	6124-0201-0708	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	80	1483	118 640	
9	17	243-113-0905	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1	1 м	86,7	1014	87 914	Казахстан
10	18	243-113-0906	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-1	1 м	122,4	1381	169 034	Казахстан

			Подраздел 3.1. Материалы					
11	19	6124-0201-0303	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	125	24	3 000	
12	20	249-101-0502	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	1 м	125	88	11 000	
13	21	6124-0201-3108	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	50	309	15 450	
14	22	241-207-0405	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	1 м	50	6376	318 800	
15	23	6124-0201-3105	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 63 мм	м	40	194	7 760	
16	24	241-207-0402	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 63	1 м	40	2107	84 280	
			Подраздел 3.2. Заземление КТПН					
17	25	6124-0203-0202	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	17	1426	24 242	
18	26	6124-0203-0104	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	5	7634	38 170	

Всего	**1 106 893**
НДС (12%)	163 068,61
Итого	**1 521 973,67**

Субподрядчик:
ТОО "СКЭР"
Директор

Харин В.М.

Подрядчик:
ТОО "ENDEAVOUR ПВ"
Директор

Лавренюк Д. Н.