Форма 3

С П Р А В К А №4

о стоимости выполненных работ и затрат

от 26.09.2024 года

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу", БИН 041240006263

Подрядчик: ТОО "КАЙРАТ ЭК", БИН 050540010965, РК, Павлодарская область, г.Павлодар, Калмукан Исабай, 63, 164

Наименование объекта: «Строительство многоквартирных жилых домов №43/1, 43/2, 45/1, 45/2 по ул. Строителей в городе Аксу, Павлодарской области. Разделы: ЭС»

ДОГОВОР: № 19 от 27.03.2024 г

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)					ст-ть затрат, не входящ в состав СМР	Объем работ, засчитываемый в		
	С начала строительства	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В т.ч. СМР	из них экономия от сов. Нр решен	Из гр работ по монт.вып.обор		СМР	кап рем др подрядн работы	Подлежит оплате в отчетный период
Строительство многоквартирных жилых домов №43/1, 43/2, 45/1, 45/2 по ул. Строителей в городе Аксу, Павлодарской области. Разделы: ЭС	363 911 078,49	363 911 078,49	363 911 078,49							105 487 504,96
Акт №2ЛС №2-1-1	105 487 504,96	105 487 504,96	105 487 504,96							105 487 504,96
НДС 12%	43 669 329,42	43 669 329,42	43 669 329,42							12 658 500,60
ИТОГО по актам	407 580 407,91	407 580 407,91	407 580 407,91							118 146 005,56
Аванс 30%	122 274 122,37	122 274 122,37	122 274 122,37							35 443 801,67
Гарантийное удержание 5%	20 379 020,40	20 379 020,40	20 379 020,40							5 907 300,28
ИТОГО К ОПЛАТЕ	264 927 265,14	264 927 265,14	264 927 265,14							76 794 903,61

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу"
БИН/ИИН: 041240006263
И.о руководителя
_____ Джамалбаев А.

Технический надзор:
ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ"
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ62VJE00045932 от 12.04.2019 год
ИИН 660901301855
_____ Артеменко В.П.

Подрядчик:
СДАЛ ТОО "КАЙРАТ ЭК"
БИН/ИИН: 050540010965
Директор
_____ Шерін Е.А.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу",Павлодарская область, г.Аксу, Астана, 52**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЙРАТ ЭК", Павлодарская область, Павлодар, Калмукан Исабай, 63, 164**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многоквартирных жилых домов №43/1, 43/2, 45/1, 45/2 по ул. Строителей в городе Аксу, Павлодарской области. Разделы: ЭС**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 19 от 27.03.2024 г**

Акт приемки выполненых работ №4 от 24 сентябрь 2024 г

Составлен (а) в текущих ценах на

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛС №2-1-1										
			Раздел: 2. Монтажные работы										
1	20	E11-250130-0102 Кзтр и Кзм=1,12	**Здания из сборенных и одиночных блок-боксов. Установка**	т блок-боксов	30	44478,03	20736,44	1334341	622094	107112	741920	2242362	
						20171,2	7005,35	605136	210161		166101		
2	21	515-102-0701 РСНБ РК 2022	**Подстанция комплектная трансформаторная блочного, без силовых трансформаторов типа КТПБ (К) - 1000 кВА, 10/0,4 кВ,**	шт.	1	10021728		10021728				10021728	
										10021728			
			Отпускная цена			10021728		10021728					
			Сметная стоимость оборудования					***10021728***					
3	22	Ц13-080101-0104 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Трансформятор трехфазный 10 кВ мощностью 1000 КВ•А. Монтаж оборудования/приминительно 10кВ**	шт.	4	112815,06	52438,7	451260	209755	5935	233400	739433	
						58892,7	22149,06	235571	88596		54773		
4	24	Ц13-080103-3302 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Камера сборных распределительных устройств трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя. Монтаж оборудования**	шт.	14	44854,47	8437,25	627963	118121	15142	392699	1102315	
						35335,62	3622,59	494699	50716		81653		
5	26	515-201-0103 РСНБ РК 2022	**Ячейки КСО-2-10 (11ПС) Линия, с вакуумным выключателем BB/AE и РЗиА Micom**	шт.	2	14510975		29021950				29021950	
										29021950			
			Отпускная цена			14510975		29021950					
			Сметная стоимость оборудования					***29021950***					
6	27	515-201-0607 РСНБ РК 2022	**Ячейки КСО-366 с выключателем нагрузки ВНА-10/630**	шт.	1	717970		717970				717970	
										717970			
			Отпускная цена			717970		717970					
			Сметная стоимость оборудования					***717970***					
7	28	ТОО «KazElectroSnab»	**Ограничитель перенапряжения типа ОП-101 3P+N 80кА класс B 440В**	шт.	6	58732,14		352393				352393	
										352393			
			Отпускная цена			58732		352393					
			Сметная стоимость оборудования					***352393***					
8	29	Ц13-080304-0205 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене**	шт.	14	40052,83	3940,55	560740	55168	419963	77494	689293	
						6114,9	1572,97	85609	22022		51059		
9	30	ТОО «KazElectroSnab»	**Линейная панель распределительных щитов ЩО 70-09 У3 с аппаратурой АВР**	шт.	4	939714,29		3758857				3758857	
										3758857			
			Отпускная цена			939714		3758857					
			Сметная стоимость оборудования					***3758857***					
10	31	ТОО «KazElectroSnab»	**Вводная панель распределительных щитов типа ЩО 70-3-26У3**	шт.	3	1996892,86		5990679				5990679	
										5990679			
			Отпускная цена			1996893		5990679					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная стоимость оборудования					*5990679*					
11	32	С ТОО «АПРЭС»	Трехфазный счетчик электрической энергии трансформаторного включения с GSM модулем NP73E.3-14-1 (I-G-N-2Rs) (3-34-1)	шт.	7	274125		1918875		1918875		2072385	
											153510		
12	33	Ц13-080103-3401 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф собственных нужд. Монтаж оборудования	шт.	2	181606,48	123570,63	363213	247141	6139	143624	547384	
						54966,52	44772,7	109933	89545		40547		
13	34	515-301-1201 РСНБ РК 2022	Шкаф собственных нужд ШСН	шт.	1	1070608		1070608				1070608	
										1070608			
			Отпускная цена			1070608		1070608					
			Сметная стоимость оборудования					*1070608*					
14	35	Ц13-080208-0104 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	102,4	4825,16	209,96	494096	21500	336336	103028	644894	
						1330,67	66,73	136261	6833		47770		
15	36	Ц13-080208-0208 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	140	824,72	19,43	115461	2721	67498	33103	160449	
						323,16	5,24	45242	734		11885		
16	37	Ц13-080201-1221 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Стойка кабельная (без полок) на непроходных кабельных эстакадах, масса до 4 кг. Монтаж оборудования	шт.	152	2866,64	1705,2	435729	259191	5384	183595	668870	
						1126,02	551,57	171155	83839		49546		
17	38	Ц13-080201-1222 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Полка кабельная на непроходных кабельных эстакадах, масса до 0,9 кг. Монтаж оборудования	шт.	464	97,21	54,96	45105	25501	111	20096	70416	
						42,01	18,14	19493	8417		5215		
18	39	С1243-907-0702	Стойка кабельная типа К 1150УТ2,5	шт.	72	740		53280		53280		57542	
											4262		
19	40	С1243-907-0706	Стойка кабельная типа К 1152УТ2,5	шт.	80	1650		132000		132000		142560	
											10560		
20	41	С1243-907-0508	Полка кабельная марки К 1163 УТ2,5	шт.	464	1164		540096		540096		583304	
											43208		
21	42	С1243-907-0501	Подвеска К1167ц УТ1,5/прим.	шт.	168	627		105336		105336		113763	
											8427		
22	43	С1243-907-0501	Соединитель перегородок К168ц УТ1,5/прим.	шт.	272	627		170544		170544		184188	
											13644		
23	44	С1261-107-0312	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92	т	1,3056	79643		103982		103982		112301	
											8319		
			Итого по разделу: 2. Монтажные работы									61065644	
			Раздел: 3. Монтажные работы										
24	59	Ц13-080201-0705 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	300,00	1633,45	998,24	490035	299472	43332	195531	740412	
						490,77	414,47	147231	124341		54846		
25	60	С1243-113-0923	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х185 (мк)-1	км	0,1025783	8349693		856497		856497		925017	Казахстан
											68520		
26	61	Ц13-080201-2508 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Муфта концевая эпоксидная для 4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования/прим.	шт.	0,2	56101,6	40322,97	11220	8065	15	4984	17501	
						15704,72	18908,44	3141	3782		1296		
27	62	Ц13-080201-2709 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	16	24995,82	333,05	399933	5329	49101	250410	702371	
						21593,99	143	345504	2288		52028		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	64	С1243-903-2037	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типагек-1КиТ-4х120/240-ВЛ-М	шт.	16	32869		525904		525904		567977	
											42073		
29	65	Е11-340201-0301 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,152	228804,16	0	34778	0	1268	25468	65065	
						220460,8	0	33510	0		4820		
30	66	С1241-404-1906	Труба ПНД Dn160мм / примиительно	м	152	5709		867768		867768		937190	Казахстан
											69422		
31	67	С1261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2	1957		3914		3914		4227	Казахстан
											313		
32	68	С1249-101-0503	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	156,56	80		12525		12525		13527	
											1002		
			Итого по разделу: 3. Монтажные работы									3973287	
			ИТОГО:					61604987	1874057	6364265	2405352	65038931	
								2432485	691273	50934185	1046095		

ЛС №2-1-2 АС

			Раздел: 1. Земляные работы										
33	1	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	$м^3$ грунта	6,536	2509,58	0	16403	0	0	11810	30470	
						2509,58	0	16403	0		2257		
34	2	Е11-010102-0602 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2-3 группы.Работа на отвале	$м^3$ грунта	6,536	40,73	35,86	266	234	1	72	365	
						4,69	10,56	31	69		27		
35	3	Е11-010102-0380 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$/из временного отвала для обратной засыпки/	$м^3$ грунта	5,456	271,41	271,41	1481	1481	0	249	1868	
						0	63,37	0	346		138		
36	4	С3412-102-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 15 км	т·км	135,036	52		7022				7584	
											562		
37	5	Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	1,08	1192,41	0	1288	0	0	927	2392	
						1192,41	0	1288	0		177		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									42679	
			Раздел: 2. Строительные работы										
38	6	Е11-110101-0204 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие щебеночные.Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	2,888	13449,83	2569,25	38843	7420	17706	15745	58955	
						4749,78	1049,98	13717	3032		4367		
39	7	Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные.Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	0,2	37620,96	11,7	7524	2	6449	1009	9216	
						5365,49	0	1073	0		683		
40	8	Е11-070101-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки и плиты ленточных фундаментов,масса конструкций до 1,5 т.Укладка при глубине котлована до 4 м	шт.сборных конструкций	8	3258,66	1783,96	26069	14272	0	20504	50299	
						1474,7	697,38	11798	5579		3726		
41	9	С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	4,4	27187		119623		119623		129193	Казахстан
											9570		
42	10	С1211-201-0101	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	2	4913		9826		9826		10612	Казахстан
											786		
			Итого по разделу: 2. Строительные работы									258275	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					**228345**	**23409**	**153605**	**50316**	**300954**	
								44310	**9026**		**22293**		
43	23	515-101-3709 РСНБ РК 2022	**Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией (без кожуха), с обмоткой из медной фольги, класс напряжения 6/10 кВ ГОСТ 11677-85 типа ТСЛ-1000/6/10-0,4, номинальная мощность 1000 кВА**	**шт.**	**2**	**-20843780**		**-41687560**		**-41687560**		**-41687560**	
			Отпускная цена			-20843780		-41687560					
			Сметная стоимость оборудования					***-41687560***					
			ВКЛЮЧИТЬ										
			РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы										
			Силовое электрооборудование										
44	1	515-101-3309 РСНБ РК 2022	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с медной обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-1000/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-1000/6(10)/0,4, номинальная мощность 1000 кВА**	**шт.**	**4**	**18505754,00**	**–**	**74023016**	**–**	**–**	**–**	**74023016**	
						–	**–**	**–**	**–**	**74023016**	**–**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**74023016**	**–**	**–**	**–**	**74023016**	
								–	**–**	**74023016**	**–**		
			Стоимость оборудования	Тенге				74023016					
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				74023016					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				74023016					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								74023016	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						74023016			
			РАЗДЕЛ 2.Строительные работы										
45	2	1107-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Блоки и плиты ленточных фундаментов,масса конструкций до 1,5 т.Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт.сборных конструкций**	59	**3258,66**	**1783,96**	**192261**	**105253**	**–**	**151220**	**370960**	
			НР - 118%, СП - 8%			**1474,70**	**697,38**	**87007**	**41145**		**27479**		
46	3	221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	**$м^3$**	32,45	**27187,00**	**–**	**882218**	**–**	**882218**	**–**	**952795**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**70577**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1074479**	**105253**	**882218**	**151220**	**1323755**	
								87007	**41145**	**–**	**98056**		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1074479					
			Всего заработная плата	Тенге					128152				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				882218					
			Накладные расходы	Тенге				151220					
			Сметная прибыль	Тенге				98056					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1323755					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75	
			Сметная заработная плата	Тенге					128152				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1323755					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75	
			Сметная заработная плата	Тенге					128152				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**75346771**	
												98999096	
			Общий									98999096	
			Оборудование									83269641	
			СМР									**15 729 455**	
			Временные здания и сооружения	**1,0%**								**157 295**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными зданиями и сооружениями									**99 156 391**	
			Дополнительные затраты при производстве СМР	**1,76%**								**279 607**	
			Итого									**99 435 997**	
			Непредвиденные работы и затраты	**2%**								**323 327**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**99 759 325**	
			В том числе на 2023 год - 100% К=1,079	**1,079**								**107 640 311**	
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,98	**0,98**								**105 487 504,96**	
			НДС 12%									**12 658 500,60**	
			Итого с НДС									**118 146 005,55**	

СДА: ТОО "КАЙРАТ-ЭК"
БИН/ИИН: 050540010965
Директор
_____ Шерін Е.А.

ПРИНЯЛ: Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу"
БИН/ИИН: 041240006263
И.о. Руководителя
_____ Джамалбаев А.

Технический надзор: ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ"

эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ62VJE00045932 от 12.04.2019 год
ИИН 660901301855
_____ Артеменко В.П.

Авторский надзор: ТОО ""ПСД Строй-проект"

эксперт по авторскому надзору
Аттестат № KZ62VJE00030722 от 25.09.2017 год
ИИН [illegible]
_____ [illegible]ерикбаев А.Д.