Счет-фактура № 00000000011 от 17 ноября 2017 г.

Дата совершения оборота: 31.10.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройкорпорация Медин"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 080240007553, Республика Казахстан, г. Актобе, Абулхаир хана, дом № 1, к.1,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0009374, от 29.11.2012

ИИК поставщика: KZ389260102182042000, в банке АО"Казкоммерцбанк" , БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 03-3/354 от 23.08.2017 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, дом № 3

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 080240007553, Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройкорпорация Медин",Республика Казахстан, г. Актобе, Абулхаир хана, дом № 1, к.1

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140005361, ГУ "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, дом № 3

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, дом № 3

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке РГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК , БИК KKMFKZ2A

№ п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство арендного жилья для молодых семей на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе" г.Актобе. 9-этажный арендный жилой дом для молодых семей №39 в микрорайоне жилого массива "Нур-Актобе" г.Актобе. Инженерные сети.	раб.	1	5 357 142,86	5 357 142,86	12%	642 857,14	6 000 000,00		
Всего по счету:					**5 357 142,86**		**642 857,14**	**6 000 000,00**		

Руководитель: Мирзагулов К.

(Ф.И.О., подпись)

Гл ый бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

ик **ГУ "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, дом № 3, тел.: 8(7132)22-17-55** — **060140005361**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

нитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройкорпорация Медин",Республика Казахстан, г. Актобе, Абулхаир хана, дом № 1, к.1** — **080240007553**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ор (контракт) Договор № 03-3/354 от 23.08.2017 г.

Номер документа	Дата составления
00000000011	31.10.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

р ку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
	2	3	4	5	6	7	8
	Строительство арендного жилья для молодых семей на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе" г.Актобе. 9-этажный арендный жилой дом для молодых семей №39 в микрорайоне жилого массива "Нур-Актобе" г.Актобе. Инженерные			раб.	1	6 000 000,00	6 000 000,00
				Итого	1	x	6 000 000,00

ния об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

жение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Исполнитель) Директор / / Мирзагулов К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг)

М.П.

Типовая № КС-3
Утверждена: Постановление
Госкомитета РК от 16.11.94 г.
№73

ик: ГУ "Отдел строительства г.Актобе"

дчик: Стройкорпорация "МЕДИН"

нование стройки:"Строительство жилья по системе "Жилстройсбережений"(кредитное жилье) на территории жилого массива многоэтажной застройки МКР№4 "НУР-АКТОБЕ".Кирпичный 9 этажный жилой дом №39 в МКР №4 жилого массива "Нур-Актобе".Инженерные сети

СПРАВКА
стоимости выполненных работ за -октябрь месяц 2017г.

Код заказчика	Код подрядчика					источник финансиров.		Организ.правов.форма	
			договор	дата				наименов.	код
			03-3/354	от23,08,2017г.		наименован.	код		

ование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполенных работ								НДС 12 %	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисиных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат не вх. в состав СМР в баз. ценах 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие доп. расходы К=150,56		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ьство жилья по системе ойсбережений"(кредитное жилье) на ии жилого массива многоэтажной и МКР №4 "НУР-АКТОБЕ"Кирпичный 9 жилой дом №39 в МКР №4 жилого "Нур-Актобе". Инженерные сети	5357143	5357143	1827027	1827027					642857	6000000,00
-октябрь 2017г.		5357143							642857	6000000,00
оплате =6000000=тенге										

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Форма 2

ік: ГУ "Отдел строительства г.Актобе"
чик: Стройкорпарация "МЕДИН"

ование стройки: "Строительство 9ти этажного жилого дома №39 в МКР "НУР-АКТОБЕ" в г.Актобе
о №03-3/354 от 23.08.2017г.

А К Т № 1
выполненных работ за октябрь месяц 2017г.

боснование	Наименование видов работ,затрат ед-ца измерения	к-во	Стоимость еденицы в тенге				Общая стоимость, тенге				накладные расхоты	Затр-ты труда в ч/ч.раб.обслуж.маш.	
			Всего	з/пл рабочих	Эксплуат. машин мех.	в т.ч. з/пл.механизаторов	Всего	основная з/плата	эксплуат. машин-всего	в т.ч.з/пл.механизатор	%	на ед-цу	Всего
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Локальная смета №6-2 Наружный водопровод Раздел 1 Строительные работы												
101-12-13	Разработка грунта 1гр экскаватором м3	645	22,04	1,31	20,73	5,7	14216	845	13371	3678	4387	0,03	19
101-164-3К1,2	Доработка грунта вручную м3	22	467,1	467,1			10276	10276			11612	2,98	65
101-164-3	Рытье приямков для заделки стыков м3	13	389,25	389,25			5060	5060			5718	2,48	32
101-24-2	Разработка грунта 2гр.бульдозером м3	680	9,24		9,24	3	6286		6286	2041	1980	0,01	8
101-138-5	Уплотнение грунта трамбующими плитами м2	94,55	87,66	15,64	57,94	19,7	8288	1479	5478	1863	3240	0,18	18
101-24-2	Разраб.грунта бульдоз.из врем.резерва м3	667	9,24		9,24	3	6166		6166	2002	1942	0,01	8
101-27-2	Засыпка траншей бульдозером м3	500,25	6,48		6,48	2,1	3241		3241	1052	1021	0,01	4
101-166-3	Засыпка траншей вручную м3	166,75	167,18	167,18			27877	27877			31501	1,21	202
ЕО101-134-1	Уплотнение пневмотрамбовками м3	500,25	21,55	17,03	4,52		10778	8519	2259		8264	0,11	54
	Разраб.грунта 1гр.с погрузк.в а/само	13	32,54	1,53	30,98	9,01	423	20	403	117	133	0,04	

ЕО101-17-13	свалы излишн.гр. М3												
С010333-А5-1	Перевозка на 5км вне карьера тн	21,97	45	9			989	198			198	0,19	4
ЕО101-20-1	Работа на отвале м3	13	3,07	0,39	2,66	0,93	40	5	35	12	17		
ЕО123-1-1	Устр-во песчан.основания под трубы м3	2	862,8	153,68	152,52	57,15	1726	307	305	114	548	1,3	3
ЕО122-11-3	Укладка трубопров.из пЭ тр.д=100мм км	0,06303	58881,69	33075	25695,31	6813,45	3711	2085	1620	429	3268	220,38	14
С130804-946	Труба ПЭ для водоснабж.д=110х6,6мм м	63,6603	468				29793						
ЕО122-35-3	Устан.чугун.задвижек д=100мм шт	1	411,46	231,75	17,71	6,75	411	232	18	7	310	1,43	1
С130902-87	Задвижки фланцевые д=100	1	11628				11628						
ЕО122-40-3	Приварка фланцев к трубопров.д=100мм фланцев	2	156,43	126	21,43		313	252	43		328	0,6	1
С130809-12	Фланцы ст.приварн.ст.д=100мм шт	2	384				768						
С130804-3380	Втулка под фланец ПЭ100 д=110 шт	1	552				552						
С130804-3390	То же д=355 мм шт	2	6647				13294						
ЕО122-8-6	Укладка гильзы из ст.трубы д200мм км	0,001	154891,68	70200	66009,8	24936,75	155	70	66	25	124	497,79	
С130806-99	Трубы ст.эл.сварн.д=219х4,5мм м	1,004	1623				1629						
ЕО122-13-6	Нанесение битумно-резин.изоляции д=200мм км	0,001	448475,91	35325	57818,03	21840,75	448	35	58	22	74	309,67	
ЕО122-37-3	Устан-ка пожарных гидрантов шт	1	18075,87	288	36,99	13,5	18076	288	37	14	392	1,89	2
ЕО120-30-1	Устан-ка пожарной подставки кг	26	107,97	8,96	1,26	0,47	2807	233	33	12	29	0,05	1
С130810-162	Фасонные части ст.сварн.д= до 800 тн	0,059	126700				7475						

ЕО122-41-1	Устр.круглых ж/б колодцев м3	3,14	8031,03	1435,5	1879,87	538,43	25217	4507	5903	1691	8058	10,92	34
С143001-54	Надбавка к см.стоим.бетона с прим сульфатост.цем. М3	3,14	106				333						
С143018-320	Кольца опорн.ж/б КО6 шт	2	583				1166						
С143018-320	Кольца стенов..ж/б КС7.3 шт	4	1618				6472						
С143018-342	Кольца стен.КС15-9 шт	4	6520				26080						
С143018-346	Плиты днищ ПН15 шт	2	7738				15476						
С143018-346	Приты перекрыт.ПП15-1 шт	2	8087				16174						
ЕО108-6-9	Кладка горловины колодца из керам кирпича м3	0,12	8918,85	915,75	296,6	110,25	1070	110	36	13	145	6,49	1
ЕО108-4-7	Боковая обмазочн.гидроизоляция битумом м2	25,91	245,44	37,35	3,82	1,44	6359	968	99	37	1186	0,22	5
	Итого по разделу 1:лок.см.6-2:						**284688**	**63367**	**45456**	**13129**	**84476**		**522**
	Локальная смета №6-3 Наружная канализация Раздел 1 Строительные работы												
ЕО101-12-13	Разраб.гр.1гр.экскаватором м3	1089	22,04	1,31	20,73	5,7	24002	1427	22576	6210	7407	0,03	32
ЕО101-164-3	Разраб.гр.3гр.вручную м3	38	467,1	467,1			17750	17750			20057	2,98	113
ЕО101-164-3	Рытье приямков для заделки стыков м3	20	389,25	389,25			7785	7785			8797	2,48	50
ЕО101-24-2	Разработка гр.бульдозером в резерв м3	1147	9,24		9,24	3	10604		10604	3443	3339	0,01	13
ЕО101-138-5	Уплотнение гр.трамбующими пл-ми м2	248,55	87,66	15,64	57,94	19,7	21788	3887	14400	4896	8520	0,18	46
ЕО101-24-2	Разраб.грунта бульдозер.из резерва м3	1073	9,24		9,24	3	9920		9920	3221	3124	0,01	12
ЕО101-27-2	Засыпка траншей бульдозером м3	804,75	6,48		6,48	2,1	5214		5214	1693	1642	0,01	6
ЕО101-166-3	Засыпка траншей вручную м3	268,25	167,18	167,18			44846	44846			50676	1,21	325
ЕО101-134-1	Уплотнение грпневмотрамбовками м3	804,75	21,55	17,03	4,52		17339	13705	3634		13294	0,11	87

ЕО101-134-1	м3												
:О10333-А5-1	Перевозка а/самосвал.на 5км гр.1 тн	125,06	[illegible]	9			5628	[illegible] 1126			1126	0,19	24
ЕО101-17-13	Разраб.гр.3ускават с погрузк.на а/самосвалы излишн.гр. М3	74	32,54	1,53	30,98	9,01	2408	113	2292	667	756	0,04	3
ЕО101-20-1	Работа на отвале м3	74	3,07	0,39	2,66	0,93	227	29	197	69	95		
ЕО123-1-1	Устр-во песчан.основания под трубопров. М3	6	862,8	153,68	152,52	57,15	5177	922	915	343	1644	1,3	8
ЕО122-11-5	Укладка труб из ПП гофрир.д=150мм км	0,0967	78245	41850	36133,62	9612,9	7566	4047	3494	930	6469	284,3	28
ЕО122-11-6	То же д=200мм км	0,069	96708,9	48375	47796,27	12572,33	6673	3338	3298	867	5467	335,07	23
С130804-2324	Трубы ПП,безнапорн.гофрир.д=150мм м	97,667	456				44536						
С130804-2325	Трубы ПП,безнапорн.гофрир.д=150мм м	69,69	1041				72547						
ЕО122-11-6	Укладка труб из ПЭ гофрир.д=200мм км	0,004	96708,9	48375	47796,27	12572,33	387	194	191	50	317	335,07	1
С130804-952	Труба ПЭ для водоснабж.д=225х13,4 м	4,04	1942				7846						
С130810-141	Тройники ст.д=219х8мм шт	1	2250				2250						
ЕО123-13-5	Устр.канализ.кругл.сб.ж/бколодцев д=1,5м М3	12,9	7793,17	1615,95	1538,85	576,23	100532	20846	19851	7433	36763	12,47	161
С143001-54	Надбавка за прим.сульфатост.цем. м3	12,9	106				1367						
С143018-340	Кольца опорные ж/б КО6 шт	8	583				4664						
С143018-320	Кольца стенов ж/б КС7,3 шт	3	1618				4854						
С143018-329	Кольца стен.ж/б КС15,6 шт	16	5116				81856						
С143018-342	Плиты днищ ПН15 шт	8	7738				61904						
С143018-347	Плиты перекрыт. ж/б ПП15-2 шт	8	10151				81208						
	Кладка горловины колодца из керам	0,3	8918,85	915,75	296,6	110,25	2676	275	89	33	363	6,49	2

ЕО108-6-9	кирпича м3												
ЕО108-4*-7	Обмазочн.битумная гидроизолчция стен и фундам.колодц. М2	72,35	2[illegible]4	37,35	3,82	1,44	17758	[illegible]2702	276	104	3312	0,22	16
	Итог по локальной смете 6-3:						**671312**	**122992**	**96951**	**29959**	**173268**		**950**
	Локальная смета №6-4 Газопровод низкого давления Раздел 1 Строительные работы												
С130804-1172	Труба ПЭ для подачи газа .д=110х6,6 м	14,14	474				6702						
прайс-лист	Переходник ПЭ-ВП/сталь д=110/д=108 шт	1	1859,44				1859						
С130806-68	Трубы ст.эл.сварн.д=76мм м	21	333				6993						
С130806-74	То же д=89мм м	88	400				35200						
С130806-79	То же д=108х4мм м	59	629				37111						
С130810-77	Отвод д=70мм шт	2	277				554						
С130810-78	То же д=80мм шт	26	321				8346						
С130810-79	То же д=100мм шт	18	401				7218						
С130810-111	Переход д=89х3 на д=108х4 шт	1	330				330						
С130810-109	То же д=89х3 на д=76х3 шт	1	311				311						
ЕО124-13-3	Кран шаровый д=100мм к-т	1	1317,43	558	664,93	156,6	1317	558	665	157	929	3,7	4
С130904-143	Кран шаровый д=100мм шт	1	16997				16997						
130810-45	Крепления для труб(кроншт.планки хомуты) кг	59,2	200				11840						
ЕО113-16-6	Огрунтовка метал.пов.ГФ-021 м2	64,74	21,8	5,81	0,05	0,02	1411	376	3	1	340	0,03	2

ЕО113-26-21	Окраска метал.пов.БТ-177 м2	64,74	19,64	3,13	0,02		1272	203	1		182	0,02	1
ЦО108-141-1	Прокладка алюмин.провода сеч.4мм м2	16	26,4	19,1	3,1	0,5	422	306	50	8	38	0,11	2
1509-1002	Стоимость алюмин.провода д=4мм 100м	0,15	9402,98				1410						
	Итого по локальной смете 6-4:						**139293**	**1443**	**719**	**166**	**1489**		**9**
	Локальная смета 4-1 Сети 0,4 кВ Раздел 1 Монтаж												
О108-141-3	Кабель до 35кВ прокладка в траншеи мас дл 3кг м	252	31,5	19,8	7,5	1,6	7938	4990	1890	403	5123	0,13	32
О108-141-4	То же мас.до 6кг м	134	44	29	10,6	2,3	5896	3886	1420	308	3984	0,19	26
О108-142-1	Устр-во постели под кабель м	197	36,7	8,8	27,8	6,9	7230	1734	5477	1359	2938	0,1	20
О108-142-2	На каждый послед.кабель Добавить м	197	11,2	3,3	7,9	2	2206	650	1556	394	992	0,03	6
О108-143-1	Покрытие кирпичом кабеля м	20	32,4	8,6	23,7	5,9	648	172	474	118	276	0,09	1
О108-143-2	Добавлять на покрыт.кирпичом на кажд.послед.кабель м	20	18,8	4,5	14,2	3,5	376	90	284	70	152	0,05	1
О134-101-1	Устр.трубопров. Из а/цементн.труб кан.км	0,024	229995,38	27450			5520	659			725	175	4
О108-148-3	Кабели до 35кВ пролож.в трубах мас.до 3кг м	12	45	32,2	6,7	1,6	540	386	80	19	385	0,2	2
О108-148-4	То же мас.до 6кг м	12	60,4	38,7	15,6	3,8	725	464	187	46	485	0,26	3
О108-146-4	Кабели до 35кВ проклад.с креплен. накладн.скобами мас.до3кг м	56	93,4	31,3	32,3	7	5230	1753	1809	392	2038	0,24	13
О108-146-5	То же мас.до 6кг м	60	113,2	40,5	42,7	9,3	6792	2430	2562	558	2839	0,3	18
О108-165-3	Муфта концев.эпоксидн.для кабеля напр до1кВ,сеч.до 185мм2 шт	16	2815	1008	1781	393,99	45040	16128	28496	6304	21310	8,29	133
О108-155-1	Герметизация кабельных вводов	8	373,8	78,8			2990	630			599		

	проход												
	Итого по разделу 1:						**91132**	**33972**	**44236**	**9971**	**41120**		**261**
						Раздел 2 Материалы							
151601-548	Кабели силов.АВБбШв4х95(мк) км	0,32	511681				163738						
151601-549	Кабели силов.АВБбШв4х120(мк) км	0,0972	609341				59237						
	Итого по разделу 2:						**222975**						
						Раздел 3 Строительные работы							
О101-39-1	Разработка и засыпка траншей экскаватором км	0,197	110976,75	24300	86676,75	15125,22	21862	4787	17075	2980	7534	234,58	47
О101-39-5	Исключать на изменен.траншеи км	0,197	-62846	-27000	-35846	-6307,2	-12381	-5319	-7062	-1243	-6365	-212,4	-42
143008-92	Песок природный м3	7,88	506				3987						
143006-6	Кирпич керамич.М75 250х120х65 1000шт	0,166	10400				1726						
	Итого по разделу 3:						**15195**	**-532**	**10014**	**1737**	**1169**		**5**
	Всего по локальной смете 4-1:						**329302**	**33440**	**54250**	**11708**	**42289**		**313**
	Всего по объекту:						**1424595**	**221242**	**197376**	**54962**	**301522**		**1794**
ВСЕГО з/плата							**276204**						
Стоимость материалов													
Накладные расходы							**301522**						
Нормативная трудоемкость в Н.Р.													**1508**
Сметная з/плата в Н.Р.							**45228**						
Социальный налог 20 %													
Ненормир.непредвиденные затраты 6%							**103567**						
ВСЕГО общестроительных работ:							**1829684**						
Нормативная трудоемкость													**3302**
Сметная з/плата							**321432**						

еменные здания и сооружения 0,9%					16467						
лнее удорожание 2,73%					49950						
слуга лет 1%					18296						
полнительные отпуска 0,4%					4529						
его в ценах 2001г.					1918926						
етная стоимость в текущем уровне цен 2016г. с К=2,737					5252101						
оры, налоги и обязательные платежи 2%					105042						
его в текущих ценах					5357143						
НДС 12%					642857						
Всего к оплате					6000000						

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Технический директор ТОО "Сокол Актобе"

Дерябарасинов А. Н.

Смета расчетным проверена

Счет-фактура № 00000000020 от 25 декабря 2017 г.

Дата оборота по реализации: 25.12.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройкорпорация Медин"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 080240007553, Республика Казахстан, г. Актобе, Абулхаир хана, дом № 1, к.1,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0009374, от 29.11.2012

ИИК поставщика: KZ389260102182042000, в банке АО"Казкоммерцбанк" , БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 03-3/354 от 23.08.2017 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, дом № 3

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 080240007553, Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройкорпорация Медин",Республика Казахстан, г. Актобе, Абулхаир хана, дом № 1, к.1

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140005361, ГУ "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, дом № 3

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, дом № 3

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке РГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	роительство арендного жилья для молодых семей на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе" г.Актобе. 9-этажный арендный жилой дом для молодых семей №39 в микрорайоне жилого массива "Нур-Актобе" г.Актобе. Инженерные сети.	раб.	1	9 735 737,14	9 735 737,14	12%	1 168 288,46	10 904 025,60		
Всего по счету:					**9 735 737,14**		**1 168 288,46**	**10 904 025,60**		

Руководитель: Мирзагулов К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

к ГУ "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, дом № 3, тел.: 8(7132)22-17-55 — 060140005361

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

итель Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройкорпорация Медин",Республика Казахстан, г. Актобе, Абулхаир хана, дом № 1, к.1 — 080240007553

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

) (контракт) Договор № 03-3/354 от 23.08.2017 г.

Номер документа	Дата составления
00000000020	25.12.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

у	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
	2	3	4	5	6	7	8
	Строительство арендного жилья для молодых семей на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе" г.Актобе. 9-этажный арендный жилой дом для молодых семей №39 в микрорайоне жилого массива "Нур-Актобе" г.Актобе. Инженерные сети.			раб.	1	10 904 025,60	10 904 025,60
				Итого	1	x	10 904 025,60

ия об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

кение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Исполнитель) Директор / _____ / Мирзагулов К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ _____ _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Типовая № КС-3
Утверждена: Постановление
Госкомитета РК от 16.11.94 г.
№73

ник: ГУ "Отдел строительства г.Актобе"

дчик: Стройкорпорация "МЕДИН"

енование стройки:"Строительство жилья по системе "Жилстройсбережений"(кредитное жилье) на территории жилого массива многоэтажной застройки МКР№4 "НУР-АКТОБЕ".Кирпичный 9 этажный жилой дом №39 в МКР №4 жилого массива "Нур-Актобе".Инженерные сети

СПРАВКА

стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2017г.

Код заказчика	Код подрядчика		договор	дата		источник финансиров.		Организ.правов.форма	
								наименов.	код
			№03-3/354	от23.08.2017г.		наименован.	код		

ование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполенных работ								НДС 12 %	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисиных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат не вх. в состав СМР в баз. ценах 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие доп. расходы К=150,56		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
льство жилья по системе ройсбережений"(кредитное жилье) на рии жилого массива многоэтажной ки МКР №4 "НУР-АКТОБЕ"Кирпичный 9 й жилой дом №39 в МКР №4 жилого "Нур-Актобе". Инженерные сети	15092880	9735737,14	5145191	3315507					1811145,46	16904025,6
-ноябрь 2017г.		9735737,14							1168288,46	10904025,6
оплате:= 10904025,60= тенге										

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

чик: ГУ "Отдел строительства г.Актобе"
ядчик: Стройкорпарация "МЕДИН"

Форма 2

енование стройки: "Строительство 9ти этажного жилого дома №39 в МКР "НУР-АКТОБЕ" в г.Актобе
ор №03-3/354 от 23.08.2017г.

А К Т № 1
выполненных работ за ноябрь месяц 2017г.

Обоснование	Наименование видов работ,затрат ед-ца измерения	к-во	Стоимость еденицы в тенге				Общая стоимость, тенге				накладные расхоты	Затр-ты труда в ч/ч.раб.обслуж.маш.	
			Всего	з/пл рабочих	Эксплуат. машин мех.	в т.ч. з/пл.механизаторов	Всего	основная з/плата	эксплуат. машин-всего	в т.ч.з/пл.механизатор	%	на ед-цу	Всего
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Локальная смета № 6-1 Теплосети Раздел 1 Земляные работы													
Э101-12-13	Разработка грунта 1гр.экскаватором м3	438	22,04	1,31	20,73	5,7	9654	574	9080	2498	2979	0,03	13
Э101-164-3К1,2	Доработка грунта вручную м3	23	467,1	467,1			10743	10743			12140	2,98	68
Э101-24-2	Разработка грунта 1гр бульдозером во врем.резерв м3	461	9,24		9,24	3	4262		4262	1384	1342	0,01	5
Э101-24-2	Разраб-ка гр-та бульдозером из резерва м3	337	9,24		9,24	3	3116		3116	1012	981	0,01	4
Э101-27-2	Засыпка траншей бульдозером с перемещен. До 5м м3	252,75	6,48		6,48	2,1	1638		1638	532	516	0,01	2
Э101-166-3	Засыпка траншей в ручную м3	84,25	167,18	167,18			14085	14085			15916	1,21	102
Э101-134-1	Уплотнение гр-та пневмотрамбовк. м3	252,75	21,55	17,03	4,52		5446	4304	1141		4175	0,11	27
Э101-17-13	Разраб.гр.с погрузкой на а/самосвалы м3	124	32,54	1,53	30,98	9,01	4034	190	3841	1117	1268	0,04	5
Э1033-А5-1	Перевозка гр-та на 5км мтн	209,56	45	9			9430	1886			1886	0,19	40
Э101-20-1	Работа на отвале м3	124	3,07	0,39	2,66	0,93	381	48	330	115	159		

	Итого по разделу 1:						62788	31830	23408	6657	41362		267
				Раздел 2. Канал КЛ 90х45-8 (50м)									
111-2-1	Устр-во песчан.подстилающ.слоев м3	6,83	1045,97	477			7147	3259			4009	2,99	20
107-61-1	Устр-непроходн.каналов.1ячейковых м3	14,12	1986,57	567	564,43	195,49	28050	8006	7970	2760	15073	4,08	58
43001-54	Надбавка к см.стоим.на сульфатост цемент м3	14,12	106				1497						
43015-64	Стоимость опорных подушек м3	0,12	30226				3627						
43018-23	Плиты покрыт.и днищ из бетона В22,5 м3	6,16	18800				115808						
43018-140	Лотки каналов из бетона В22,5 об.до 0,5м3 м3	7,84	19900				156016						
111-11-1	Устр-во цементн.стяжек т.20мм м2	83	191,99	52,2	9,95	3,74	15935	4333	826	310	5711	0,38	32
0111-11-2	Добавлять на кажд.5мм измен.толщ м2	166	29,66	0,63	0,67	0,25	4923	105	111	41	180		1
0111-4-1	Устр.гидроизоляции оклеечной рулон матер.и гидроизолом м2	83	340,45	85,95	18,742	6,91	28257	7134	1529	574	9480	0,45	38
00111-11-3	Устр-во защитн.слоя из бетона В5 м2	83	195,18	52,65	13,43	5,04	16200	4370	1115	418	5890	0,39	32
0111-11-4	Добавлять на кажд.5мм измен.толщ м2	166	29,47	0,63	0,67	0,25	4892	105	111	41	180		1
0107-57-7	Заполнение деформ.швов битумной мастикой м	20	188,7	29,25	63,44	23,96	3774	585	1269	479	1490	0,3	6
0108-4-3	Горизонтальн.гидроизоляц.стен и фундаментов м2	5	696,16	31,5	11,21	4,21	3481	158	56	21	211	0,22	1
0108-6-9	Устр-во защитн.стенки из кирпича м3	0,2	8918,85	915,75	296,6	110,25	1784	183	59	22	242	6,49	1
0106-22-13	Устр-во зашитн.слоя из бетона м3	0,1	10237,93	1280,25	229,39	86,65	1024	128	23	9	144	8,56	1

)108-4-7	Гидроизоляц.боковая обмазочн.битумн стен,фундам. М2	5	245,44	37,35	3,82	1,44	1227	187	19	7	229	0,22	1
	Итого по разделу2:						**393643**	**28552**	**13088**	**4684**	**42837**		**191**
					Раздел 3. Неподвижная опора 90х45 (2шт)								
)107-62-4	Устр-во неподвижн.щитов.опор из сб.ж/б м3	0,54	2353,69	454,5	497,19	167,07	1271	245	268	90	470	3,33	1
143018-23	Плиты покрыт.и днищ из бетона В22,5 м3	0,18	18800				3384						
143015-31	Ригели,прогоны и балки для перекрыт из бет.В22,5 дл.2,5м м3	0,36	19700				7092						
)106-1-1	Устр-во бетон.подготовки бет.В7,5 м3	0,12	6134,77	195,75	66,01	24,93	736	23	8	3	28	1,47	
)106-16-1	Устр.бетон.стен и перегородок т.10 см из бет.В12,5 м3	0,5	17933,09	3937,5	334,73	126,45	8967	1969	167	63	2134	25,42	12
143001-54	Надбавка к см.стоим.на сульфатост цемент м3	1,16	106				123						
	Итого по разделу 3:						**21573**	**2238**	**444**	**156**	**2631**		**15**
					Раздел 4. Угол поворота УПК 90х45-8 (1шт)								
)111-2-1	Устр-во подстил.слоев песчанных м3	0,89	1045,97	477			931	425			522	2,99	3
)107-61-1	Устр-во угла поворота м3	0,835	1986,57	567	564,43	195,49	1659	473	471	163	891	4,08	4
143018-23	Плиты покрыт.и днищ из бетона В22,5 м3	0,4	18800				7520						
143018-140	Лотки каналов из бетона В22,5 об.до м3	0,435	19900				8657						
)107-11-1	Укладка балки Б-1 шт	1	391,83	130,73	250,96	88,22	392	131	251	88	307	1,18	1
143015-31	Стоимость балки Б-1 м3	0,05	19700				985						
143001-54	Надбавка к см.стоим.на сульфатост м3	0,05	106				5						

)108-6-9	Кладка кирпичн.стенок угла поворота м3	0,13	8918,85	915,75	296,6	110,25	1159	119	39	14	157	6,49	1
	Итого по разделу 4:						**21308**	**1148**	**761**	**266**	**1877**		**8**
				Раздел 5 Тепловая камера ТК-1 тип 7(1шт)									
)111-1-2	Уплотнение грунта щебнем м2	17,1234	61,9	10,51	2,62	0,99	1060	180	45	17	242	0,07	1
)106-1-1	Устройство бетонной подготовки м3	1,88	5964,43	195,75	66,01	24,93	11213	368	124	47	436	1,47	3
43001-54	Надбавка к см.стоим.на сульфатост м3	1,88	106				199						
)108-22-1	Кладка стен камеры из блоков м3	13,37	1607,81	594	372,83	139,5	21496	7942	4985	1865	11572	4,4	59
цена	Стенов.бетон.блок р-р 39х19х188см шт	955	66,55				63554						
)111-15-3	Устр-во цементн.покрыт.т.20мм м2	17	191,53	39,6	9,95	3,74	3256	673	169	64	906	0,29	5
)107-3-4	Укладка плит перекрытий шт	8	1898,51	256	310,26	94,27	15188	2052	2482	754	3929	1,92	15
43018-23	Плиты покрыт.и днищ из бетона В22,5 м3	2,08	18800				39104						
43001-54	Надбавка к см.стоим.на сульфатост м3	2,08	106				220						
)107-11-4	Укладка балки шт	1	569,62	196,2	350,04	122,83	570	196	350	123	447	1,71	2
43015-35	Ригели,прогоны и балки для перекрыт м3	1,15	18600				21390						
43001-54	Надбавка к см.стоим.на сульфатост м3	1,15	106				122						
)107-44-10	Укладка перемычек мас.до 0,3т шт	6	103,01	23,85	66,43	23,85	618	143	399	143	401	0,26	2
43015-140	Перемычки ж/б 3ПБ13-37 шт	2	1029				2058						

43015-142	То же 3ПБ16-37-п шт	4	1262				5048						
43001-54	Надбавка к см.стоим.на сульфатост м3	0,232	106				25						
1011-774	Скобы ходовые кг	59,6	129				7688						
)112-17-1	Устр-во выравнивающ.стяжек т.15мм м2	17	142,57	34,65	15,94	5,96	2424	589	271	101	822	0,27	4
)112-15-3	Укладка 1 слоя рубероида на битумн мастике м2	17	103,08	11,59	0,99	0,38	1752	197	17	6	242	0,07	1
)106-16-1	Устр-во приямка из бетона В7,5 м3	0,1	17322,11	3937,5	334,73	126,45	1732	394	33	13	427	25,42	2
)107-31-1	Устан-ка опор из плит и колец д1м м3	3,4	2811,56	812,93	1856,11	597,97	9559	2764	6311	2033	6716	7,3	25
43001-54	Надбавка к см.стоим.на сульфатост м3	3,4	106				360						
43018-23	Плиты покрыт.и днищ из бетона В22,5 м3	3,4	18800				63920						
31104-8	Люк чугун.типЛ/А15 к-т	4	8060				32240						
)108-4-7	Гидроизоляц.боковая обмазочн.битумн м2	45,705	245,44	37,35	3,82	1,44	11218	1707	175	66	2092	0,22	10
	Итого по разделу 5:						**316015**	**17205**	**15360**	**5232**	**28230**		**130**
				Раздел 6 Трубопроводы									
)124-2-6	Прокладка труб стальн.д-159 с изоля цией из ППУ км	0,11	285001,29	126000	83195,41	23881,5	31350	13860	9151	2627	21433	789,11	87
130806-479	Трубы стальн.изолирован.д=59х4,5 м	110	4011				441210						
)107-42-2	Установка блоков стен подвал шт	8	478,47	106,88	243,37	85,08	3828	855	1947	681	2150	1,01	8
143003-495	Блоки ФБС9.6.6-т шт	8	2487				19896						

43001-54	Надбавка к см.стоим.на сульфатост м3	2,448	106				259						
ена	Неподвижн.диэлектрич.опора СТ-159 х4,5-250-20-1ППУ-ПЭ шт	4	19803,36				79213						
ена	Скользащ.опора для труб д=159мм ППУ-ПЭ шт	32	4012,47				128399						
)125-51-1	Контроль качества сварн.соединен. стык	14	2327,99	391,5	1344,74	508,5	32592	5481	18826	7119	15120	5,2	73
)124-2-1	Прокладка труб стальн.д-50 с изоля в канале км	0,005	162167,21	76050	46381,71	17015,25	811	380	232	85	605	512,37	2
30806-181	Трубы стальн.изолирован.д=57х3мм м	5,05	314				1586						
)122-14-1	Нанесен.битумно-резин.изоляц.труб д=50мм км	0,005	176712,4	35325	29493,95	11142	884	177	147	56	302	257,42	1
)112-754-1	Врезка трубопров.в магистрали врезка	2	1690,9	1514	85,9	4,5	3382	3028	172	9	2733	8,03	16
)112-754-5	То же д=159мм врезка	2	3283	2970	161	4,5	6566	5940	322	9	5354	15,03	30
)124-13-4	Установка задвижек ст.д=150 к-т	2	2063,03	951,75	979,65	221,63	4126	1904	1959	443	3051	6,07	12
30904-670	Шаровый кран Ст150-159-1ППУ-ПЭ-НП шт	2	107889				215778						
)124-13-1	Устан.задвижек д=50 к-т	2	758,61	317,25	389,61	93,15	1517	635	779	186	1067	2,11	4
30902-10	Задвижки 30с41нж1 д=50мм шт	2	6880				13760						
30809-33	Фланцы ст.д=50мм шт	4	305				1220						
ена	Металлич.заглушка изоляции д=159 шт	4	3476,83				13907						
ена	Комплект для изоляции стыков д=159 шт	14	2360,84				33052						

30806-207	Тройное укорочен.ответвление СТ 159х159х1ППУ-ПЭ шт	2	21795				43590						
30806-549	Отвод СТ159х4,5-90-1 ППУ-ПЭ шт	2	16171				32342						
	Итого по разделу 6:						**1109268**	**32259**	**33537**	**11215**	**8087**		**234**
	Раздел 7 Газонепроницаемый узел ввода теплосети (1шт)												
)110-5-1	Установка антисепритирован. доски м3	0,0058	22951,16	3487,5	316,57	119,25	133	20	2	1	25	23,08	
)122-33-5	Устан.ст.сварн.фасон.частей д100-250мм тн	0,028	247994,13	62775	49389,75	18657	6944	1758	1383	522	2964	403,82	12
)106-1-15	Устр.подпорных стенок из бетона В15 м3	0,18	6875,15	146,25	100,65	38,03	1238	26	18	7	35	1,16	
)116-10-4	Установка венттрубы д=80мм м	2	935,75	130,5	20,8	7,79	1872	261	42	16	33	0,77	1
)115-172-4	Маслян.окраска труб д=до 50мм м2	0,28	148,4	108	0,07	0,02	42	30			32	0,65	
)108-4-5	Боковая оклеечн.изоляц.кладки фунд м2	1,12	665,48	81,68	8,23	3,08	745	91	9	3	112	0,49	1
)108-4-6	Добавлять на кажд.послед.слой гид роизоляц. М2	1,12	339,88	39,38	4,19	1,58	381	44	5	2	54	0,24	
)116-30-1	Заделка сальников шт	2	770,63	301,5			1541	603			72	1,8	4
	Итого по разделу 7:						**12895**	**2834**	**1458**	**551**	**3328**		**15**
	Раздел 8 Конструкция крепления неподвижной опоры (2шт)												
)108-3-2	Устр.щебеночн.основания под фунда мены м3	0,36	1475,72	123,75	100,89	38,25	531	45	36	14	69	1,03	
)106-1-1	Устр-во бетон.подготовки бет.В15 м3	0,32	6926,29	195,75	66,01	24,93	2216	63	21	8	74	1,47	
143001-54	Надбавка к см.стоим.на сульфатост цемент м3	0,32	106				34						
143001-62	Надбавка к см.стоим.на измен.марки бетона м3	0,32	302				97						

143001-63	То же по водонепроницаем.свыше4 м3	0,32	352				113						
О106-1-13	Устр.монолитн.ж/б неподвижн.опоры м3	4	9165,66	771,75	95,97	36,25	36663	3087	384	145	3394	5,08	21
143001-54	Надбавка к см.стоим.на сульфатост цемент м3	4	106				424						
143001-61	Надбавка к см.стоим.на водонепроник бетон до 4 м3	4	151				604						
О108-4-7	Боковая обмазочн.изоляц фунд м2	24	245,44	37,35	3,82	1,44	5891	896	92	35	1099	0,22	5
12041-5	Сталь армат. А1 д=8мм тн	0,01754	52102				914						
12041-26	Армат.заготовки из А-Ш д=16-18мм тн	0,1578	50900				8032						
12041-75	Каркасы и сетки из А-Ш д=16-18мм тн	0,368	61200				22522						
	Итого по разделу 8:						**78040**	**4091**	**533**	**201**	**4635**		**26**
					Раздел 9 Дренажный колодей ДК (1шт)								
О123-13-5	Устр-во кругл.ж/б колодцев д=1,5м м3	2,31	7793,17	1615,95	1538,85	576,23	18002	3733	3555	1331	6583	12,47	29
143001-54	Надбавка к см.стоим.на сульфатост цемент м3	2,31	106				245						
143018-346	Плиты перекр.ж/б для колодц.ПП15-1 шт	1	8087				8087						
143018-340	Кольца опорные ж/б КО6 шт	1	583				583						
143018-320	Кольца стенов.ж/б КС7,3 шт	2	1618				3236						
143018-329	Кольца стенов.ж/б КС15,6 шт	4	5116				20464						
143018-331	Кольца стен ж/б КС15,9 шт	2	6520				13040						

143015-64	Стоимость опорных подушек м3	0,06	30226				1814						
131104-10	Люк чугун.типТ /С250 к-т	1	13400				13400						
О123-20-2	Устр-во фильтрующ.щебен.основан под илов.пл-ки м3	0,79	607,34	59,31	15,68	5,09	480	47	12	4	66	0,43	
12021-267	Ограждение лестниц.маршей,пожарн лестн. Тн	0,01384	133700				1850						
О111-2-1	Устр-во песчан.подстилающ.слоев под отмостку м3	0,4	1045,97	477			418	191			235	2,99	1
О111-2-9	Устр-во бетонной отмостки м3	0,85	6523,84	567			5545	482			593	3,66	3
О123-20-2	Засыпка колодца снаружи щебнем м3	14	607,34	59,31	15,68	5,09	8503	830	219	71	1172	0,43	6
О111-2-5	То же глиной м3	1,78	1876,84	1053			3341	1874			2305	6,8	12
О122-2-1	Укладка а/цем.водопр.труб ВТ9д100 км	0,005	454779,07	45900	1984,82	749,25	2274	230	10	4	303	273,66	1
	Итого по разделу 9:						**101282**	**7387**	**3797**	**1410**	**11257**		**53**
					Раздел 10 Система СОДК								
О111-350-6	Монтаж системы ОДК шт	1	1330,17	1122,75	5,43	2,25	1330	1123	5	2	135	7,01	7
Цена	Терминал промежуточный КТ-13 шт	1	3731,93				3732						
Цена	Кабель 5х1,5 для соедин.стационарн дедект.с трамплином шт	2	806,41				1613						
Цена	Кабель 3х1,5 для соедин.стационарн шт	2	598,61				1197						
Цена	Детектор переносн.аккумулят.ДПП-А шт	1	12764,24				12764						
Цена	Импульсивный рефлектомер шт	1	132626,96				132627						

Цена	Ковер навесной шт	1	4847,59				4848						
цена	Терминал концев.КТ11 для замены в существ.надземн.ковере шт	1	4095,33				4095						
	Итого по разделу 10:						**162206**	**1123**	**5**	**2**	**135**		7
	Раздел 11 Наземный терминал для контроля состояния изоляции (1шт)												
О108-3-1	Устр-во песчан.основан.под фундам м3	0,06	771,8	112,5	97,07	36	46	7	6	2	11	0,96	
О106-1-1	Устр-во бетонной подготовки м3	0,03	5964,43	195,75	66,01	24,93	179	6	2	1	7	1,47	
О106-1-13	Устр.бетон.неземн.терминала из бетона В15 м3	0,2	8365,98	771,75	95,97	36,25	1673	154	19	7	170	5,08	1
143001-54	Надбавка к см.стоим.на сульфатост цемент м3	0,23	106				24						
12041-23	Армат.заготовки из А-Ш д=10мм тн	0,001	53000				53						
О116-7-10	Прокладка труб водоснабж.из ст.в.г. пр.труб д=100 м	2,5	1550,07	117	19,03	7,13	3875	293	48	18	37		2
О109-34-1	Монтаж м/к терминала тн	0,05122	17071,16	12555	1906,68	101,25	874	643	98	5	583	74,09	4
12021-242	Стоимость м/к терминала тн	0,05122	162700				8333						
О134-27-8	Антикоррозийн.покрыт.м/к терминала тн	0,05122	9752,34	3660,75	3974,44	1514,25	500	188	204	78	239	30,33	1
	Итого по разделу 11:						**15558**	**1290**	**376**	**111**	**463**		**9**
	Всего по локальной смете 6-1:						**2294576**	**129956**	**92766**	**30485**	**189154**		**957**
	Локальная смета №6-2 Наружный водопровод Раздел 1 Строительные работы												
О122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубд100 км	0,06303	8287,75	8032,5			522	506			658	51,5	3
131104-14	Люк чугунный тип С /В125/ шт	2	10500				21000						
12021-267	Стоимость металлических стремянок	0,03416	133700				4567						

	тн												
)111-2-1	Устр-во уплотняем.подстил.слоев под отмостку м3	1,08	1045,97	477			113	515			634	2,99	3
)111-2-9	Устр-во бетонной отмотки м3	0,54	6523,84	567			3523	306			377	3,66	2
)122-38-8	Врезка в существ.сеть из ст.труб,штуцеров/патрубков/д=400 врезка	1	5539,98	1392,75	753,98	285,75	5540	1393	754	286	2182	8,33	8
2015-33	Насос для водопонижен.и водоотлива 45кВт шт	4	294		294	65,25	1176		1176	261	31	0,38	2
	Итого: по локальной смете 6-2:						**37458**	**2720**	**1930**	**547**	**3882**		**18**
	Локальная смета 6-3 Наружная канализация												
С131104-14	Люк чугунный тип С/В125/ шт	8	10500				84000						
С12021-267	Стоимость металлических стремянок тн	0,11072	133700				14803						
ЕО111-2-1	Устр-во уплотняем.подстил.слоев под отмостку м3	4,32	1045,97	477			4519	2061			2535	2,99	13
ЕО111-2-9	Устр-по бетонной отмостки м3	2,16	6523,84	567			14091	1225			1506	3,66	8
	Итого по локальной смете 6-3:						**117413**	**3286**			**4041**		**21**
	Локальная смета 6-4 Газопровод низкого давления												
ЕО101-12-13	Разработка грунта 1гр.экскаватором в отвал м3	23,19	22,04	1,31	20,73	5,7	577	34	543	149	178	0,03	1
ЕО101-164-3	Доработка грунта вручную м3	0,81	467,1	467,1			378	378			428	2,98	2
ЕО101-164-3	Рытье ротямков для стыков труб м3	0,81	389,25	389,25			315	315			356	2,48	2
ЕО101-27-2	Засыпка траншей бульдозером с пе ремещен.до5м м3	16,905	6,48		6,48	2,1	110		110	36	34	0,01	
ЕО101-166-3	Засыпка вручную траншей,пазух м3	5,635	167,18	167,18			942	942			1065	1,21	7
	Уплотнение гр.пневмотрамбовками	16,905	21,55	17,03	4,52		364	288	76		279	0,11	2

ЕО101-134-1	м3												
ЕО101-17-13	Разработка грунта 1гр.с погрузк.в а/самосвалы излишн.гр-та м3	5	32,54	1,53	30,98	9,01	162	8	155	45	51	0,04	
С010333-А5-1	Перевозка грузов а/самосвалами на расстояние 5км тн	8,45	45	9			380	76			76	0,19	2
ЕО101-20-1	Работа на отвале гр.1гр м3	5	3,07	0,39	2,66	0,93	15	2	13	5	6		
ЕО123-1-1	Устр-во песчан.оснований.под трубопр м3	4,8	862,8	153,68	152,52	57,15	4141	738	732	274	1316	1,3	6
ЕО122-11*3	Прокладка трубопров.из п/этилен.труб д=110х6,6мм км	0,014	58881,69	33075,0	25695,31	6813,45	824	463	360	95	726	220,38	3
ЕО122-11-5	Футляр из п/этилен.труб д=160х9,5 км	0,002	78245	41850	36133,62	9612,9	156	84	72	19	134	284,3	
С130804-1175	Стоимость футляра д=160х9,5мм м3	2	993				1986						
ЕО122-47-1	Протаскивание в футляр ПП труб д=100мм м	2	244.98	146,93	0,28	0,11	490	294	1		382	0,84	2
С130804-1172	Труба п/этилен.для газа д=110х6,6 м	2,02	474				957						
ЕО122-9-6	Футляр из ст.труб д=219х5мм(выход из земли км	0,0008	199804,17	86400	95036,29	35901	160	69	76	29	127	633,34	
С130806-100	Стоимость футляра д=219х5мм км	0,8	1751				1401						
ЕО122-14-6	Изоляция битумно-резинов.стальн. труб д=200мм(футляра) км	0,0008	551518,23	48375	80990,95	305953,5	441	39	65	24	82	427,43	
ЕО116-10-3	Прокладка стальн.труб д=76х3 по фасаду дома м	21	139,76	116,1	15,99	5,99	2935	2438	336	126	308	0,69	15
ЕО116-10-4	То же д=89х3мм м	88	160,75	130,5	20,8	7,79	14146	11484	1830	686	1460	0,77	67
ЕО116-10-5	То же д=108х4мм м	59	160,75	130,5	20,8	7,79	9484	7700	1227	460	979	0,77	45
ЕО124-103-3	Врезка д=100мм в д=400мм врезка	1	6493,8	1505,25	3418,13	1291,5	6494	1505	3418	1291	3636	12,74	12
	Тройник д=400х400мм	1	164335,95				164336						

прайс лист	шт												
прайс лист	Переход д=400/д=225 шт	1	48652,72				486						
прайс лист	Переход д=225/д=110мм шт	1	8169,79				8170						
ЕО109-34-4	Монтаж креплений газопровода к стене тн	0,0592	21562,67	16627,5	927,19	101,25	1277	984	55	6	891	100,39	6
ЕО106-52-1	Контроль методом магнитографиров сварн.соед.труб1-4катег.д=350 стык	1	619,43	148,5	440,55	166,5	619	149	441	167	378	1,76	2
ЕО106-1-1	Устр-во отмостки из бетона В7,5 м3	0,05	6134,77	195,75	66,01	24,93	307	10	3	1	12	1,47	
ЕО119-15-1	Пневмотич.испытание газопровода м	184	78,92	69,75			14521	12834			1540	0,33	61
ЕО111-5-1	Укладка п/этиленов.пленки м2	3,2	302,48	258,75	2,07	0,79	968	828	7	3	1022	1,38	4
	Итого по локальной смете 6-4:						**285710**	**41662**	**9520**	**3416**	**15466**		**239**
	Локальная смета 4-1 Сети 0,4 кВ Раздел 2 Материалы												
С151601-549	Кабель силовой АВБбШв 4х120мм км	0,1088	609341				66287						
С151610-58	Муфта концевая rekIн Т4-70/120ВЛ-ТА к-т	16	4170				66720						
прайс-лист	Лента сигнальная ЛСЭ-3000/03 м	165	26,1				4306						
	Итого по локальной смете 4-1:						**137313**						
	Локальная смета 4-2 Заземление Раздел 1 Монтаж												
О108-472-2	Заземлитель горизонт.из полос.стали сеч.160мм2 м	180	61,9	23	3,3	0,4	11142	4140	594	72	4001	0,14	25
О108-471-1	Заземлитель вертик.из уголка 50х50 х5мм шт	12	431,6	149	21,6	2,9	5179	1788	259	35	1732	0,92	11
	Итого по разделу 1:						**16321**	**5928**	**853**	**107**	**5733**		**37**
	Раздел 2 Материалы												
11041-83	Сталь полосовая 40х4мм тн	0,2268	46400				10524						
11041-85	Сталь угловая 50х50мм тн	0,1446	47200				6825						
	Итого по разделу 2:						**17349**						

					Раздел 3 Строительные работы								
О101-39-1	Разработка и засыпка траншей экска ватором роторн км	0,11	110976,75	24300	86676,75	15125,22	1254	2746	9794	1709	4321	234,58	26
О101-39-5 к5	Исключать на изменен.траншеи км	0,113	-78557,5	-33750	-44808,5	-7884	-8877	-3814	-5063	-891	-4564	-265,5	-30
	Итого по разделу 3:						**3663**	**-1068**	**4731**	**818**	**-242**		**-3**
	Всего по локальной смете 4-2:						**37333**	**4860**	**5584**	**925**	**5491**		**36**
	Всего по объекту:						**2909803**	**182484**	**109800**	**35373**	**218034**		**1271**
СЕГО з/плата							**217857**						
тоимость материалов													
акладные расходы							**218034**						
ормативная трудоемкость в Н.Р.													**1090**
метная з/плата в Н.Р.							**32705**						
оциальный налог 20 %													
енормир.непредвиденные затраты 6%							**187670**						
ВСЕГО общестроительных работ:							**3315507**						
ормативная трудоемкость													**2361**
метная з/плата							**250562**						
ременные здания и сооружения 0,9%							**29839**						
имнее удорожание 2,73%							**90513**						
ыслуга лет 1%							**33155**						
ополнительные отпуска 0,4%							**12679**						
сего в ценах 2001г.							**3487336**						
метная стоимость в текущем уровне цен 2016г. с К=2,737							**9544840,33**						
боры, налоги и обязательные платежи 2%							**190896,81**						
сего в текущих ценах							**9735737,14**						
НДС 12%							**1168288,46**						
Всего к оплате							**10904025,6**						

ЗАКАЗЧИК:

Технадзор

ТОО „Сокол Актобе" Бердыгараскиов А. Н.

ПОДРЯДЧИК: