Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик: ТОО "Нуркапстройгаз"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 3-х подъездного 9-ти этажного жилого дома №159 в мкр. "Береке" г. Костанай. Корректировка сметной документации

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 № 420

Справка №8

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июнь 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	Наименование		код	Наименование		код
		№ 94	01.06.2023г						
		Доп. согл №4	21.10.2024г						

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 3-х подъездного 9-ти этажного жилого дома №159 в мкр. "Береке" г. Костанай	382 772 600,65	43 783 594,09							5 254 031,29	49 037 625,38

Подрядчик:
ТОО "Нуркапстройгаз" БИН 060940008860

Генеральный директор _____ **Алиев Н. Ш.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "IT Invest company"

Эксперт технического надзора _____ **Тойымбетов Б. К.**
БИН 151240009, аттестат №KZ74VJE00032330

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная", БИН 060140015369

Руководитель _____ **Байдаулетов А. Б.**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик: ТОО "Нуркапстройгаз"

строительства и его адрес:
Строительство 3-х подъездного 9-ти этажного жилого дома №159 в мкр. "Береке" г. Костанай. Корректировка сметной документации

Реестр
стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2025 года

	Наименование объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								
		С начала года по отчетный месяц (с НДС)	За отчетный месяц (без НДС)	из гр. 1						
				СМР в сметных	из них		Ст-ть прочих затрат не входящих в СМР	дополнитель приобретение материалов	НДС 12%	К оплате за месяц
					в отчетном месяце	по монтажу оборудован.				
	А	1	2	3	4	5	6	7	9	10
29	02-01-02 Надземная строительная часть здания. Секция Ск1-ТрП		12 889 573,50						1 546 748,82	14 436 322,32
30	02-01-05 Надземная строительная часть здания. Секция Ск1-ТрЛ		27 702 057,81						3 324 246,94	31 026 304,75
31	Корректировочная смета №5 на смету 02-01-02 Надземная строительная часть здания. Секция Ск1-ТрП		1 327 412,25						159 289,47	1 486 701,72
32	Корректировочная смета №6 на смету 02-01-05 Надземная строительная часть здания. Секция Ск1-ТрЛ		1 864 550,53						223 746,06	2 088 296,59
	ИТОГО		**43 783 594,09**						**5 254 031,29**	**49 037 625,38**

Подрядчик:
ТОО "Нуркапстройгаз" БИН 060940008860

Генеральный директор _____ **Алиев Н. Ш.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "IT Invest company"

Эксперт технического надзора _____ **Тойымбетов Б. К.**
БИН 151240009, аттестат №KZ74VJE00032330

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная", БИН 060140015369

Руководитель _____ **Байдаулетов А. Б.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная", БИН 060140015369, Костанайская область, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43 Тел.: 54-58-50**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Нуркапстройгаз" БИН 060940008860, Атырауская область, г.Атырау, СЕВАСТОПОЛЬ, 1В Тел.: 8 7122 515456**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **69-24 Строительство 3-х подъездного 9-ти этажного жилого дома №159 в мкр. "Береке" г. Костанай(без наружных инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Строительство 3-х подъездного 9-ти этажного жилого дома №159 в мкр. "Береке" г. Костанай**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 94 от 01.06. 2023г., Доп соглашение№4 от 21.10.2024г.**

Акт выполненных работ №29

за Июнь 2025 (месяц, год) на 02-01-02 Надземная строительная часть здания. Секция Ск1-ТрП работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2024

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Несущий остов здания					
1	1	6105-0201-1001 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	13,71	43 659,0	598 564,89	
2	2	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	3,153352	19 449,0	61 329,54	Казахстан
3	5	234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	2,193636	32 227,0	70 694,32	Казахстан
4	6	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,105295	514 416,0	54 165,2	
5	7	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,877455	2 043,0	1 792,64	Казахстан
6	8	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	21,788449	35 063,0	763 968,38	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	10	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	5,229228	19 449,0	101 703,25	Казахстан
8	11	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,042006	694 825,0	29 187,0	
9	12	6105-0201-0410 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены наружные и внутренние из кирпича с воздушной прослойкой. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	0,602	35 564,0	21 409,52	
10	13	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,222741	87 564,0	19 504,05	Казахстан
11	14	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	0,12642	19 449,0	2 458,74	Казахстан
12	30	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	16	1 646,0	26 336,0	
13	33	222-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,450319	122 287,0	55 068,21	Казахстан
14	34	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,245514	118 843,0	29 177,58	Казахстан
			Итого по разделу 1: Несущий остов здания				1 835 359	
			Раздел 2: Перекрытие выше 0,000 (КР-35)					
15	42	6104-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 $м^2$	шт	76	21 447,0	1 629 972,0	
16	43	6104-0402-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 $м^2$	шт	93,935191	16 318,0	1 532 834,45	
17	44	222-203-0405 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 10 кПа /12 кПА/ ГОСТ 9561-2016	$м^2$	283,489089	7 644,0	2 166 990,7	Казахстан
18	45	222-203-0404 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	591,816633	8 722,0	5 161 824,61	Казахстан
19	46	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,111543	334 589,0	37 320,97	
			Итого по разделу 2: Перекрытие выше 0,000 (КР-35)				10 528 943	
			ИТОГО по акту				12 364 302	
		Всего по акту					12 364 302	

		Итого в ценах 2024 г	Тенге			12 364 302	
		В т.ч. Оборудование				0	
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в	Тенге			778 951	
		Сметная прибыль 5%	Тенге			657 163	
		Непредвиденные работы и затраты 3%	Тенге			394 298	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого в ценах 2024г		Тенге			14 194 713	
		Итого со скидкой к= 0,90805451707		Тенге			12 889 573,50	
		НДС 12%		Тенге			1 546 748,82	
		Всего с НДС		Тенге			14 436 322,32	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Нуркапстройгаз" БИН 060940008860
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Генеральный директор **Алиев Н. Ш.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "IT Invest company":

М.П.

Разработчик(и) проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО "Институт "Агропромпроект":

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная" БИН 060140015369
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Главный специалист **Жанзаков Б. З.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора Тойымбетов Б. К. БИН 151240009, аттестат №KZ74VJE00032330
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Эксперт Костенко А. Ю. ИИН 850824350508, приказ № 22 от 21.09.2023г
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная", БИН 060140015369, Костанайская область, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43 Тел.: 54-58-50**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Нуркапстройгаз" БИН 060940008860, Атырауская область, г.Атырау, СЕВАСТОПОЛЬ, 1В Тел.: 8 7122 515456**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **69-24 Строительство 3-х подъездного 9-ти этажного жилого дома №159 в мкр. "Береке" г. Костанай(без наружных инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Строительство 3-х подъездного 9-ти этажного жилого дома №159 в мкр. "Береке" г. Костанай**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 94 от 01.06. 2023г., Доп соглашение№4 от 21.10.2024г.**

Акт выполненных работ №30

за Июнь 2025 (месяц, год) на 02-01-05 Надземная строительная часть здания. Секция Ск2-ТрЛ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2024

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Несущий остов здания					
1	1	6105-0201-1001 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	21,38	43 659,0	933 429,43	
2	2	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	4,917467	19 449,0	95 639,82	Казахстан
3	5	234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	3,420847	32 227,0	110 243,62	Казахстан
4	6	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,164201	514 416,0	84 467,44	
5	7	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	1,368339	2 043,0	2 795,52	Казахстан
6	8	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	34,91	35 063,0	1 224 049,33	
7	9	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	8,378255	19 449,0	162 948,68	Казахстан
8	11	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,147557	307 853,0	45 425,95	
9	12	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,147557	386 972,0	57 100,51	
10	13	6105-0201-0410 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены наружные и внутренние из кирпича с воздушной прослойкой. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	1,21	35 564,0	43 032,43	
11	14	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	0,254095	19 449,0	4 941,91	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	15	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,447692	87 564,0	39 201,68	Казахстан
13	16	6105-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	14,2	9 725,0	138 094,98	
14	17	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	1,092477	19 449,0	21 247,6	Казахстан
15	19	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,183346	386 972,0	70 949,87	
16	26	6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	25,04	26 136,0	654 445,48	
17	27	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	2,754392	19 449,0	53 570,11	Казахстан
18	28	213-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 /керамзитобетонные блоки/	$м^3$	23,036729	29 355,0	676 243,16	Казахстан
19	32	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	28	1 646,0	46 088,0	
20	35	222-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,906638	122 287,0	110 870,07	Казахстан
21	36	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,568053	118 843,0	67 509,15	Казахстан
			Итого по разделу 1: Несущий остов здания				4 642 295	
			Раздел 2: Перекрытие выше 0,000 (КР-29)					
22	46	6104-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 $м^2$	шт	168	21 447,0	3 603 096,0	
23	47	6104-0402-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 $м^2$	шт	107,669487	16 318,0	1 756 950,69	
24	48	222-203-0405 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 10 кПа /12 кПА/ ГОСТ 9561-2016	$м^2$	283,704122	7 644,0	2 168 634,33	Казахстан
25	49	222-203-0404 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	1 306,368823	8 722,0	11 394 148,78	Казахстан
26	50	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,168568	334 589,0	56 400,98	
27	99	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	17,676	66 527,0	1 175 931,29	
28	100	212-101-1101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	17,941108	31 462,0	564 463,16	Казахстан
29	101	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,367891	334 589,0	123 092,28	
30	102	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3,55541	306 052,0	1 088 140,43	
			Итого по разделу 2: Перекрытие выше 0,000 (КР-29)				21 930 858	
			ИТОГО по акту				26 573 153	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всего по акту					26 573 153	

		Итого в ценах 2024 г	Тенге			26 573 153	
		В т.ч. Оборудование				0	
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	Тенге			1 674 109	
		Сметная прибыль 5%	Тенге			1 412 363	
		Непредвиденные работы и затраты 3%	Тенге			847 418	
		Итого в ценах 2024г	Тенге			30 507 043	
		Итого со скидкой к= 0,90805451707	Тенге			27 702 057,81	
		НДС 12%	Тенге			3 324 246,94	
		Всего с НДС	Тенге			31 026 304,75	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Нуркапстройгаз" БИН 060940008860
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Генеральный директор **Алиев Н. Ш.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "IT Invest company":

М.П.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО "Институт "Агропромпроект":

М.П.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная", БИН 060140015369
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Главный специалист **Жанзаков Б. З.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора Тойымбетов Б.К. БИН 151240009, аттестат №KZ74VJE00032330
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Эксперт Костенко А. Ю. ИИН 850824350508, приказ № 22 от 21.09.2023г
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная", БИН 060140015369, Костанайская область, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43 Тел.: 54-58-50**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Нуркапстройгаз" БИН 060940008860, Атырауская область, г.Атырау, СЕВАСТОПОЛЬ, 1В Тел.: 8 7122 515456**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **69-24 Строительство 3-х подъездного 9-ти этажного жилого дома №159 в мкр. "Береке" г. Костанай(без наружных инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Строительство 3-х подъездного 9-ти этажного жилого дома №159 в мкр. "Береке" г. Костанай**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 94 от 01.06. 2023г., Доп соглашение№4 от 21.10.2024г.**

Акт выполненных работ №31

за Июнь 2025 (месяц, год) на 02-01-02 Надземная строительная часть здания. Секция Ск1-ТрП работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2024

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Несущий остов здания					
1	3	СТПРАЙ-ЛИСТ	Кирпич красный керамический лицевой пустотелый 250х120х88мм М125	1000 шт.	0,2944	118 392,86	34 854,86	
2	4	СТПРАЙ-ЛИСТ	Кирпич желтый керамический лицевой пустотелый 250х120х88мм М125	1000 шт.	0,486496	150 267,86	73 104,74	
3	5	СТПРАЙ-ЛИСТ	Кирпич керамический рядовой пустотелый 250х120х88мм М125	1000 шт.	3,250202	118 392,86	384 800,75	
4	7	СТПРАЙ-ЛИСТ	Кирпич керамический рядовой пустотелый 250х120х88мм М125	1000 шт.	6,3752	118 392,86	754 778,15	
5	9	СТПРАЙ-ЛИСТ	Кирпич красный керамический лицевой пустотелый 250х120х88мм М125	1000 шт.	0,0703	118 392,86	8 323,02	
6	10	СТПРАЙ-ЛИСТ	Кирпич желтый керамический лицевой пустотелый 250х120х88мм М125	1000 шт.	0,11617	150 267,86	17 456,61	
			Итого по разделу 1: Несущий остов здания				1 273 318	
			ИТОГО по акту				1 273 318	
		Всего по акту					1 273 318	

		Итого в ценах 2024 г	Тенге			1 273 318	
		В т.ч. Оборудование				0	
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в	Тенге			80 219	
		Сметная прибыль 5%	Тенге			67 677	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Непредвиденные работы и затраты 3%		Тенге			40 606	
		Итого в ценах 2024г		Тенге			1 461 820	
		Итого со скидкой к= 0,90805451707		Тенге			1 327 412,25	
		НДС 12%		Тенге			159 289,47	
		Всего с НДС		Тенге			1 486 701,72	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Нуркапстройгаз" БИН 060940008860
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Генеральный директор **Алиев Н. Ш.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "IT Invest company":

М.П.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО "Институт "Агропромпроект":

М.П.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная", БИН 060140015369
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Главный специалист **Жанзаков Б. З.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора Тойымбетов Б. К. БИН 151240009, аттестат №KZ74VJE00032330
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Эксперт Костенко А. Ю. ИИН 850824350508, приказ № 22 от 21.09.2023г
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная", БИН 060140015369, Костанайская область, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43 Тел.: 54-58-50**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Нуркапстройгаз" БИН 060940008860, Атырауская область, г.Атырау, СЕВАСТОПОЛЬ, 1В Тел.: 8 7122 515456**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **69-24 Строительство 3-х подъездного 9-ти этажного жилого дома №159 в мкр. "Береке" г. Костанай(без наружных инженерных сетей и благоустройства). Корректировка сметной документации**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Строительство 3-х подъездного 9-ти этажного жилого дома №159 в мкр. "Береке" г. Костанай**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 94 от 01.06. 2023г., Доп соглашение№4 от 21.10.2024г.**

Акт выполненных работ №32

за Июнь 2025 (месяц, год) на 02-01-05 Надземная строительная часть здания. Секция Ск2-ТрЛ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2024

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Несущий остов здания					
1	3	СТПРАЙ-ЛИСТ	Кирпич красный керамический лицевой пустотелый 250x120x88мм М125	1000 шт.	0,4591	118 392,86	54 354,17	
2	4	СТПРАЙ-ЛИСТ	Кирпич желтый керамический лицевой пустотелый 250x120x88мм М125	1000 шт.	0,758662	150 267,86	114 002,5	
3	5	СТПРАЙ-ЛИСТ	Кирпич керамический рядовой пустотелый 250x120x88мм М125	1000 шт.	5,068497	118 392,86	600 073,91	
4	7	СТПРАЙ-ЛИСТ	Кирпич керамический рядовой пустотелый 250x120x88мм М125	1000 шт.	8,27974	118 392,86	980 262,1	
5	9	СТПРАЙ-ЛИСТ	Кирпич красный керамический лицевой пустотелый 250x120x88мм М125	1000 шт.	0,108732	118 392,86	12 873,1	
6	10	СТПРАЙ-ЛИСТ	Кирпич желтый керамический лицевой пустотелый 250x120x88мм М125	1000 шт.	0,179686	150 267,86	27 001,04	
			Итого по разделу 1: Несущий остов здания				1 788 567	
			ИТОГО по акту				1 788 567	
		Всего по акту					1 788 567	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого в ценах 2024 г	Тенге			1 788 567	
			В т.ч. Оборудование				0	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в	Тенге			112 680	
			Сметная прибыль 5%	Тенге			95 062	
			Непредвиденные работы и затраты 3%	Тенге			57 037	
			Итого в ценах 2024г	Тенге			2 053 346	
			Итого со скидкой к= 0,90805451707	Тенге			1 864 550,53	
			НДС 12%	Тенге			223 746,06	
			Всего с НДС	Тенге			2 088 296,59	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Нуркапстройгаз" БИН 060940008860
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Генеральный директор **Алиев Н.Ш.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "IT Invest company":

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО "Институт "Агропромпроект":

М.П.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная", БИН 060140015369
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Главный специалист **Жанзаков Б.З.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора Тойымбетов Б. К. БИН 151240009, аттестат №KZ74VJE00032330
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Эксперт Костенко А. Ю. ИИН 850824350508, приказ № 22 от 21.09.2023г
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №