Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

Сноска. Форма в редакции приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 09.08.2019 № 632 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 08.02.2021 № 53 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

«05» августа 2021г.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация", Республика Казахстан, 140000, г. Павлодар, Промышленная зона Центральная, 1319

(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора Левченко Валерия Ивановича

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Строительство водопровода в селе Башмачное Железинского района Павлодарской области»**,
Республика Казахстан, Павлодарская область, Железинский район, с. Башмачное,

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является
ГУ "Отдел реального сектора экономики Железинского района",
руководитель - Серикбаев Ерканат Серикович

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
2. Субподрядные организации: ТОО "Павлодаргидрогеология" (лицензия ГСЛ № 001507-2 от 25.11.2011г., директор - Попов Юрий Владимирович), ТОО "ИНЭК Казахстан" (лицензия ГСЛ № 000330 от 22.11.2017г., директор - Серикпаева Дина Канашевна), ТОО «АЛЬТАИР-ПВ» (лицензия ГСЛ № 000412 от 06.07.2007 г., директор - Никоноров Ю.В.).

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО КазПИИ "КАЗАХСТАНПРОЕКТ", рабочий проект № 076-1-18

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Железинского района", приказ № 54 от 16.05.2019г.

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в т. ч. пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в т. ч. пускового комплекса или очереди

этиленовых РЕ100, в том числе:					
- ø160 мм	м	12493,2		12724,0	
- ø110 мм	м	54,0		1106,0	
- ø63мм	м	92,2		80,0	
- ø40мм	м	12085,3		7161,0	
Наружные сети водоснабжения и канализации (внутриплощадочные), в том числе:	м	1630,6		1594,0	
- ø160 мм из труб полиэтиленовых РЕ100	м	76,1		71,0	
- ø159 мм из стальных труб	м	54,3		12,0	
- ø89 мм из стальных труб	м	1464,2		1349,0	
- ø108 мм из стальных труб (канализация)	м	36,0		162,0	
- колодцы круглые из сборных ж/б элементов ø2,0м	шт.	139		139	
- колодцы круглые из сборных ж/б элементов ø1,5м	шт.	35		39	
- прямоугольные колодцы	шт.	16		12	
- гидранты пожарные	шт.	71		71	
- модульная насосная станция 1-го подъема	шт.	2		2	
- резервуары чистой воды	шт.	3		3	
- резервуар технической воды	шт.	1		1	
- скважина глубиной 1000 м	шт.	2		2	
- резервуар исходной воды (стальной)	шт.	-		1	
- модульная насосная станция 2-го подъема	шт.	1		1	
- станция очистки воды	шт.	1		1	
- КТП-10/0,4 100 кВА	шт.	1		1	
- КТП-10/0,4 40 кВА	шт.	1		1	
- дизельная генераторная установка	шт.	1		2	
- счетчики учета воды (ø15мм; ø50мм; ø65мм)	шт.	(332;2;2)		(308;2;2)	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту		Фактически	
	число квартир	площадь квартир, м2	число квартир	площадь квартир, м2
		общая	жилая	общая	жилая
Всего квартир, в том числе:				
однокомнатных				
двухкомнатных				
трехкомнатных				
четырехкомнатных и более				

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: прокладка внутрипоселковой сети водоснабжения из полиэтиленовых труб ПЭ100, внутриплощадочной сети из полиэтиленовых и стальных труб, монтаж технологического оборудования насосных станций первого и второго подъёма, станция очистки воды, монтаж п/э резервуаров чистой и технической воды, бурение 2-х скважин глубиной 1000 м, электроснабжение и электроосвещение, ограждение площадки насосной станции, благоустройство;

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ - июнь 2020 г.;
(месяц, год)
окончание работ - июнь 2021г.;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 13;
фактически, месяц: 13;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1 . Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 85 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Главный инженер
Железинского РЭС АО "ПРЭК" **Мукашов Б.А.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)
М.П. (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

«Строительство водопровода в селе Башмачное
Железинского района Павлодарской области»
(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО фирмы
"Ай-Су Мелиорация" **Левченко В.И.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)
М.П. (при наличии)