Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : ТОО "СК Орда-Құрылыс"
Субподрядчик : ТОО"Гемакасес"

Наименование строительства и его адрес: **«Строительство инженерных сетей и благоустройство к 45-ти квартирному жилому дому в с. Балкашино (Благоустройство)»**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за август 2022 (месяц, год)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительномонтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтаж	дополнительные затраты: приобретение материало	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
В	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	«Строительство инженерных сетей и благоустройство к 45-ти квартирному жилому дому в с. Балкашино (Благоустройство)»	**502 546**	**448 702**							**53 844**	**502 546**
	Итого за стройку									**53 844**	**502 546**
	В том числе за август	**502 546**	**448 702**								**-**
	Итого	502 546	448 702							53 844	**502 546**

М.П.

Генподрядчик : **ТОО "СК Орда-Құрылыс"** **Директор** **Калдыбаева Б.Т.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Субподрядчик : **ТОО"Гемакасес"** **Директор** **Пазылов Ж.С.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

60190

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Генподрядчик : ТОО "СК Орда-Құрылыс"

Субподрядчик : ТОО "Гемакасес"

Стройка : «Строительство инженерных сетей и благоустройство к 45-ти квартирному жилому дому в с. Балкашино (Благоустройство)»

Акт выполненных работ за август месяц 2022 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**448 702**
	Раздел 1.	**Зем.масса**				**113 209**
		из них:				
		машины и механизмы	тенге			113 209
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*24 361*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	7		
1	**6101-0102-0214** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2** Формула объема = 189+34	**м^3**	**223**	**418**	**93 214**
1.1.1	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м^3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	5,29848	17 607	93 290
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5,29848*	*3 643*	*19 302*
2	**6101-0104-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2, разравнивание**	**м^3**	**155**	**129**	**19 995**
2.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	1,9251	10 402	20 025
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,9251*	*2 550*	*4 909*
	Раздел 2.	**Озеленение**				**329 803**
3	**6113-0112-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка почвы для газонов партерных и обыкновенных без внесения растительной земли механизированным способом**	**м^2**	**2 074,23**	**159**	**329 803**
3.1.1	006-0118	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,8). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	90,851274	3 505	318 434
3.2.1	334-102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	1,1200842	8 497	9 517
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,1200842*	*2 550*	*2 856*

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 3.	**Тактильное покрытие**				**5 690**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 371
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*689*
		машины и механизмы	тенге			120
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*40*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4 199
5	**6109-0306-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе**	**м²**	**0,45**	**3 814**	**1 716**
5.1.1	003-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,33975	4 034	1 371
5.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0120276	5 819	70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0120276*	*2 134*	*26*
5.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0016848	11 163	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0016848*	*2 550*	*4*
5.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0039312	7 895	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0039312*	*2 550*	*10*
5.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,00585	22 726	133
5.3.2	215-206-0401	Опилки древесные	м³	0,01377	6 701	92
5.3.3	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,017325	36	1
6	**251-104-0101** *РСНБ РК 2022*	**Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона** Формула объема = 0,45.1,02	**м²**	**0,459**	**8 657**	**3 974**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**448 702**
		НДС:				**53 844**
		ВСЕГО С НДС:				**502 546**

Генподрядчик
ТОО"Орда-Курылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Калдыбаева Б.Т**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик :
ТОО"Гемакасес"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Пазылов Ж.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)