**Заказчик:** ГУ «Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта акимата Карасуского района»

**Подрядчик**: ТОО "Иман"

**Наименование строительства и его адрес**: «Капитальный ремонт здания Октябрьской зональной библиотеки в селе Октябрьское, Карасуского района, Костанайской области»

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК
от 05.08.2021 года №420

**Справка**
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
**за СЕНТЯБРЬ 2021 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | Наименование | код | Наименование | код |
| | | № 42 | 2021-08-13 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | в т.ч. НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| «Капитальный ремонт здания Октябрьской зональной библиотеки в селе Октябрьское, Карасуского района, Костанайской области» | 31 578 947,00 | 28 195 488,00 | | | | | | | 3 383 459,00 | 31 578 947,00 |

**Подрядчик:**

**ТОО "Иман", БИН980140004226**

**Директор**_____ **Садибеков Б.К.**

**Эксперты технического надзора: ТОО"Архстройэксперт"**
**Эксперт** _____ **Таббасов А.К.**
**ИИН 941008351452**
**№ KZ53VJE00063554;№ KZ07VJE00064964;№ KZ35VJE00063102**

**Заказчик:**

**ГУ «Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта акимата Карасуского района»**

**Руководитель**_____ **Саутпаев М.**

Форма 2

Заказчик **ГУ «Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта акимата Карасуского района»**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «Иман»**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **«Капитальный ремонт здания Октябрьской зональной библиотеки в селе Октябрьское, Карасуского района, Костанайской области»**
(наименование, адрес)

Объект **АРХИТЕКТУРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№42** от **13.08.2021г.**

# Акт №1
## приемки выполненных работ за сентябрь 2021 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

## АРХИТЕКТУРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2020 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы** | | | | | | | | | | |
| | | **Проемы** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-460401-1101<br>1146-0401-1101<br>РСНБ РК 2015 | **Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**<br>*НР - 84%; СП - 8%* | м2 | 37,8 | | 1849,69<br>1678,71 | 170,98<br>87,15 | 69918<br>63455 | 6463<br>3294 | -- | 56070<br>10079 | 136067 |
| 2 | Е11-460401-1103<br>1146-0401-1103<br>РСНБ РК 2015 | **Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**<br>*НР - 84%; СП - 8%* | м2 | 36,96 | | 1096,15<br>925,17 | 170,98<br>87,15 | 40514<br>34194 | 6319<br>3221 | -- | 31429<br>5755 | 77698 |
| | | **Полы** | | | | | | | | | | |
| | | **Первый этаж** | | | | | | | | | | |
| | | **Тип Л** | | | | | | | | | | |
| 3 | Е12-070101-0205<br>1207-0101-0205<br>РСНБ РК 2015 | **Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м2 | 184,9 | | 110,28<br>107,41 | 2,87<br>1,46 | 20391<br>19860 | 531<br>270 | -- | 14494<br>2791 | 37675 |
| 5 | Е12-070101-0301<br>1207-0101-0301<br>РСНБ РК 2015 | **Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м | 177,35 | | 35,55<br>35,55 | --<br>-- | 6305<br>6305 | --<br>-- | -- | 4539<br>868 | 11712 |
| | | **Тип Кг** | | | | | | | | | | |
| 6 | Е12-070101-0207<br>1207-0101-0207<br>РСНБ РК 2015 | **Полы из керамических плиток. Разборка покрытия** | м2 | 242,1 | | 818,55 | 31,81 | 198171 | 7701 | -- | 139964 | 365186 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 786,74 | 16,21 | 190470 | 3924 | | 27051 | |
| 7 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015<br>К=0,8 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Демонтаж | м2 стяжки | 242,1 | 350,14 | 29,50 | 84769 | 7142 | -- | 76223 | 173872 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 320,64 | 14,30 | 77627 | 3462 | | 12879 | |
| 8 | Е12-070101-0302<br>1207-0101-0302<br>РСНБ РК 2015 | Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка | м | 136,7 | 134,66 | -- | 18408 | -- | -- | 13254 | 34195 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 134,66 | -- | 18408 | -- | | 2533 | |
| | | **Тип Д** | | | | | | | | | |
| 9 | Е12-070101-0101<br>1207-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги | м2 | 274,4 | 134,47 | -- | 36899 | -- | -- | 26567 | 68543 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 134,47 | -- | 36899 | -- | | 5077 | |
| 10 | Е12-070101-0102<br>1207-0101-0102<br>РСНБ РК 2015 | Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков | м2 | 274,4 | 72,33 | -- | 19847 | -- | -- | 14290 | 36868 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 72,33 | -- | 19847 | -- | | 2731 | |
| 11 | Е12-070101-0201<br>1207-0101-0201<br>РСНБ РК 2015 | Полы дощатые. Разборка покрытия | м2 | 274,4 | 335,85 | 19,00 | 92157 | 5213 | -- | 64512 | 169202 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 316,85 | 9,68 | 86944 | 2656 | | 12534 | |
| 12 | Е12-070101-0301<br>1207-0101-0301<br>РСНБ РК 2015 | Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка | м | 70,5 | 35,55 | -- | 2506 | -- | -- | 1805 | 4655 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 35,55 | -- | 2506 | -- | | 345 | |
| | | **Тип Б** | | | | | | | | | |
| 13 | Е12-070101-0208<br>1207-0101-0208<br>РСНБ РК 2015 | Полы бетонные. Разборка покрытия | м2 | 14,4 | 1861,92 | 609,81 | 26812 | 8781 | -- | 15871 | 46098 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1252,11 | 278,70 | 18030 | 4013 | | 3415 | |
| 14 | Е12-070101-0302<br>1207-0101-0302<br>РСНБ РК 2015 | Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка | м | 21,4 | 134,66 | -- | 2882 | -- | -- | 2075 | 5353 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 134,66 | -- | 2882 | -- | | 397 | |
| | | **Второй этаж** | | | | | | | | | |
| | | **Тип Л** | | | | | | | | | |
| 15 | Е12-070101-0205<br>1207-0101-0205<br>РСНБ РК 2015 | Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия | м2 | 267,55 | 110,28 | 2,87 | 29505 | 768 | -- | 20972 | 54515 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 107,41 | 1,46 | 28738 | 391 | | 4038 | |
| 16 | Е12-070101-0201<br>1207-0101-0201<br>РСНБ РК 2015 | Полы дощатые. Разборка покрытия | м2 | 267,55 | 335,85 | 19,00 | 89857 | 5084 | -- | 62901 | 164979 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 316,85 | 9,68 | 84773 | 2590 | | 12221 | |
| 17 | Е11-110101-1105<br>1111-0101-1105<br>РСНБ РК 2015<br>К=0,8 | Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Демонтаж | м2 стяжки | 267,55 | 478,21 | 29,56 | 127946 | 7909 | -- | 116431 | 263927 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 448,65 | 14,30 | 120036 | 3826 | | 19550 | |
| 18 | Е12-070101-0301<br>1207-0101-0301<br>РСНБ РК 2015 | Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка | м | 171,5 | 35,55 | -- | 6097 | -- | -- | 4390 | 11326 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 35,55 | -- | 6097 | -- | | 839 | |
| | | **Тип Кг** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Е12-070101-0207<br>1207-0101-0207<br>РСНБ РК 2015 | **Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м2 | 13,6 | 818,55<br>786,74 | 31,81<br>16,21 | 11132<br>10700 | 432<br>220 | -- | 7862<br>1520 | 20514 |
| 20 | Е12-070101-0302<br>1207-0101-0302<br>РСНБ РК 2015 | **Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м | 16,1 | 134,66<br>134,66 | --<br>-- | 2168<br>2168 | --<br>-- | -- | 1561<br>298 | 4027 |
| | | **Прочие работы** | | | | | | | | | |
| 21 | Е12-120104-0501<br>1212-0104-0501<br>РСНБ РК 2015 | **Зачистка отделки потолка от набелов**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м2 | 983,75 | 167,85<br>167,85 | --<br>-- | 165122<br>165122 | --<br>-- | -- | 118888<br>22721 | 306731 |
| 22 | Е11-460201-0802<br>1146-0201-0802<br>РСНБ РК 2015 | **Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**<br>*НР - 84%; СП - 8%* | м2 | 1135,84 | 215,19<br>215,19 | --<br>-- | 244421<br>244421 | --<br>-- | -- | 205314<br>35979 | 485714 |
| 23 | Е11-460401-0801<br>1146-0401-0801<br>РСНБ РК 2015 | **Отмостка. Разборка**<br>*НР - 84%; СП - 8%* | м3 | 19,6815 | 16234,84<br>9524,90 | 6709,94<br>3041,96 | 319526<br>187464 | 132061<br>59870 | -- | 207761<br>42183 | 569470 |
| 24 | Е12-080101-0203<br>1208-0101-0203<br>РСНБ РК 2015 | **Кровли из черепицы. Разборка покрытий**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м2 кровли | 321 | 634,08<br>633,60 | 0,48<br>-- | 203540<br>203386 | 154<br>-- | -- | 146438<br>27998 | 377976 |
| 25 | Е12-080101-0104<br>1208-0101-0104<br>РСНБ РК 2015 | **Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м2 кровли | 321 | 77,40<br>65,89 | 11,51<br>3,63 | 24845<br>21151 | 3694<br>1165 | -- | 16067<br>3273 | 44185 |
| 26 | Е12-080101-0102<br>1208-0101-0102<br>РСНБ РК 2015 | **Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м2 кровли | 321 | 242,56<br>230,20 | 12,36<br>3,90 | 77862<br>73894 | 3968<br>1252 | -- | 54105<br>10557 | 142525 |
| 27 | Е12-080101-0101<br>1208-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м2 кровли | 321 | 168,03<br>148,42 | 19,61<br>6,19 | 53938<br>47643 | 6295<br>1987 | -- | 35733<br>7174 | 96845 |
| 28 | Е12-080101-0201<br>1208-0101-0201<br>РСНБ РК 2015 | **Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м2 кровли | 381,2 | 164,42<br>164,18 | 0,24<br>-- | 62677<br>62585 | 91<br>-- | -- | 45061<br>8619 | 116358 |
| 29 | Е12-050101-0301<br>1205-0101-0301<br>РСНБ РК 2015 | **Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м2 перегородок | 29 | 1789,43<br>1589,91 | 199,52<br>90,45 | 51893<br>46107 | 5786<br>2623 | -- | 35086<br>6958 | 93937 |
| 30 | Е12-040101-0301<br>1204-0101-0301<br>РСНБ РК 2015 | **Потолки. Разборка подшивки подвесного потолка**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м2 подшивки | 409,4 | 272,59<br>254,92 | 17,67<br>9,01 | 111598<br>104364 | 7234<br>3689 | -- | 77798<br>15152 | 204548 |
| 31 | Е12-130103-0105<br>1213-0103-0105<br>РСНБ РК 2015 | **Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м2 облицовки | 140 | 770,44<br>714,02 | 56,42<br>26,02 | 107862<br>99963 | 7899<br>3643 | -- | 74596<br>14597 | 197055 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | С341-040104-0501<br>4104-0104-0501<br>РСНБ РК 2015 | **Мусор строительный. Погрузка** | т | 75,53092 | 107,00 | -- | 8082 | -- | | -- | 8729 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 647 | |
| 33 | С341-020102-0217<br>4102-0102-0217<br>РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км** | т·км | 2265,9276 | 25,00 | -- | 56648 | -- | | -- | 61180 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4532 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | 2374298 | 223525 | -- | 1692057 | 4391665 |
| | | | | | | | 2086039 | 102096 | -- | 325311 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2374298 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 2188135 | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 64730 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1692057 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 325311 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 4391666 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2179 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2188135 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 4391666 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2179 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2188135 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы** | | | | | | | | | |
| | | **Фасад** | | | | | | | | | |
| 34 | Е11-150109-0501<br>1115-0109-0501<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | **Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов** | м2 поверхности облицовки | 1072,8 | 3962,62 | 17,66 | 4251097 | 18948 | 1733903 | 2001397 | 6752693 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 2328,72 | 3,26 | 2498246 | 3500 | | 500199 | |
| 35 | С121-110102-0105<br>2111-0102-0105<br>РСНБ РК 2015 | **Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130** | м3 | 112,644 | 23016,00 | -- | 2592614 | -- | 2592614 | -- | 2800023 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 207409 | |
| 36 | С121-100103-0208<br>2110-0103-0208<br>РСНБ РК 2015 прим. | **Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012/МЕТАЛЛОСАЙДИНГ/** | м2 | 1072,8 | 2225,00 | -- | 2386980 | -- | 2386980 | -- | 2577938 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 190958 | |
| 37 | Е11-150109-0502<br>1115-0109-0502<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | **Фасады вентилируемые/Откосы/Карнизы. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов** | м2 поверхности облицовки | 197 | 2944,00 | 10,99 | 579968 | 2164 | 278226 | 239984 | 885548 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1520,70 | 2,04 | 299578 | 401 | | 65596 | |
| 38 | С121-100103-0208<br>2110-0103-0208<br>РСНБ РК 2015 прим. | **Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012/МЕТАЛЛОСАЙДИНГ/** | м2 | 197 | 2225,00 | -- | 438325 | -- | 438325 | -- | 473391 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 35066 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Окна** | | | | | | | | | |
| 40 | С121-090201-0806<br>2109-0201-0806<br>РСНБ РК 2015 | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**<br>*СП - 8%* | **м2** | **37,8** | **28548,00**<br>-- | **--**<br>-- | **1079114**<br>-- | **--**<br>-- | **1079114** | **--**<br>**86329** | **1165443** |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **11328098** | **21112** | **8509162** | **2241381** | **14655036** |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **2797824** | **3901** | -- | **1085557** | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **11328098** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | **2012127** | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | **2801725** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **6497033** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **2241381** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **1085557** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | **14655036** | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | **2264** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | **2801725** | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | **14655036** | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | **2264** |
| | | | | | | | | **2801725** | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. Полы** | | | | | | | | | |
| | | **Первый этаж** | | | | | | | | | |
| | | **по типу ТД 555** | | | | | | | | | |
| 51 | Е11-110101-1105<br>1111-0101-1105<br>РСНБ РК 2015 | **Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**<br>*НР - 94%; СП - 8%* | **м2 стяжки** | **122,5** | **1102,93**<br>**515,95** | **36,95**<br>**17,88** | **135109**<br>**63204** | **4527**<br>**2190** | **67378** | **61470**<br>**15726** | **212305** |
| | | **по типу ТД 399** | | | | | | | | | |
| 53 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**<br>*НР - 94%; СП - 8%* | **м2 стяжки** | **257,3** | **785,21**<br>**400,80** | **36,89**<br>**17,88** | **202033**<br>**103125** | **9491**<br>**4599** | **89417** | **101261**<br>**24264** | **327558** |
| | | **по типу ТД 109** | | | | | | | | | |
| 56 | Е11-110101-1201<br>1111-0101-1201<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Лаги. Укладка по кирпичным столбикам**<br>*НР - 94%; СП - 8%* | **м2 пола** | **274,4** | **1703,22**<br>**578,82** | **24,50**<br>**10,44** | **467363**<br>**158828** | **6723**<br>**2864** | **301812** | **151990**<br>**49548** | **668901** |
| | | **по типу ТД 399** | | | | | | | | | |
| 60 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**<br>*НР - 94%; СП - 8%* | **м2 стяжки** | **48** | **785,21**<br>**400,80** | **36,89**<br>**17,88** | **37690**<br>**19238** | **1771**<br>**858** | **16681** | **18891**<br>**4526** | **61107** |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | **842195** | **22512** | **475288** | **333612** | **1269871** |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **344395** | **10511** | -- | **94064** | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **842195** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | **475290** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | **354906** | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **333612** | | | | |
| | | | | | | | **94064** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1269871 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 338 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 354906 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 1269871 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 338 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 354906 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4. Отделочные работы** | | | | | | | | | |
| | | **Первый этаж** | | | | | | | | | |
| 78 | Е11-150206-0204 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | **Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 отделываемой поверхности | 905,057 | 1519,41<br>849,62 | 15,18<br>4,81 | 1375148<br>768955 | 13735<br>4356 | 592458 | 618648<br>159504 | 2153300 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | Тенге | | | | 1375148 | 13735 | 592458 | 618648 | 2153300 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 768955 | 4356 | -- | 159504 | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1375148 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 592459 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 773311 | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 618648 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 159504 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 2153300 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 593 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | | 773311 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 2153300 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 593 |
| | | **РАЗДЕЛ 5. Ведомость объемов работ** | | | | | | 773311 | | | |
| 125 | Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 оштукатуриваемой поверхности | 1135,84 | 1598,30<br>1108,85 | 100,51<br>77,98 | 1815408<br>1259480 | 114166<br>88567 | 441762 | 1078437<br>231508 | 3125353 |
| 126 | Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | **Слои подстилающие бетонные./Отмостка. Устройство**<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м3 подстилающего слоя | 24,6 | 23150,04<br>4347,90 | 9,60<br>-- | 569491<br>106958 | 236<br>-- | 462297 | 100541<br>53603 | 723634 |
| 127 | Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015 | **Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 оштукатуриваемой поверхности | 46 | 3488,87<br>2636,94 | 56,89<br>29,00 | 160488<br>121299 | 2617<br>1334 | 36572 | 98107<br>20688 | 279282 |
| 128 | Е11-150203-0701 1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | **Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм**<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 оштукатуриваемой поверхности | 46 | 3495,11<br>2286,72 | 27,06<br>8,54 | 160775<br>105189 | 1245<br>393 | 54341 | 84465<br>19619 | 264860 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | Е11-150405-0103<br>1115-0405-0103<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 окрашиваемой поверхности | 46 | 730,44<br>544,93 | 5,70<br>2,80 | 33600<br>25067 | 262<br>129 | 8271 | 20156<br>4301 | 58057 |
| 130 | Е12-080101-1404<br>1208-0101-1404<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из черепицы. Устройство**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м2 | 321 | 530,19<br>190,15 | 4,95<br>2,48 | 170192<br>61039 | 1588<br>794 | 107565 | 44520<br>17177 | 231889 |
| 131 | Е12-080101-0601<br>1208-0101-0601<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Ноги стропильные. Укрепление расшивкой досками с двух сторон**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м | 319,2 | 2354,71<br>516,28 | 12,23<br>5,89 | 751622<br>164797 | 3902<br>1879 | 582923 | 120007<br>69730 | 941359 |
| 132 | Е11-100114-0402<br>1110-0114-0402<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Прогоны из брусьев. Укладка по фермам**<br>*НР - 90%; СП - 8%* | м3 древесины в конструкции | 0,84 | 90760,44<br>21361,02 | 1665,44<br>713,70 | 76239<br>17943 | 1399<br>600 | 56897 | 16688<br>7434 | 100362 |
| 133 | Е11-100402-0601<br>1110-0402-0601<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | **Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство**<br>*НР - 90%; СП - 8%* | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 14,6 | 2369,10<br>1429,09 | 35,23<br>13,89 | 34589<br>20865 | 515<br>203 | 13209 | 18961<br>4284 | 57834 |
| 134 | С122-030201-0105<br>2203-0201-0105<br>РСНБ РК 2015 | **Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012**<br>*СП - 8%* | м2 | 30,66 | 502,00<br>-- | --<br>-- | 15391<br>-- | --<br>-- | 15391 | --<br>1231 | 16622 |
| 135 | С121-110102-0101<br>2111-0102-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40**<br>*СП - 8%* | м3 | 1,022 | 11147,00<br>-- | --<br>-- | 11392<br>-- | --<br>-- | 11392 | --<br>911 | 12303 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | | 3799187 | 125930 | 1790620 | 1581882 | 5811555 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1882637 | 93899 | -- | 430486 | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 3799187 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 1763836 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 1976536 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 26783 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1581882 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 430486 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 5811555 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 1585 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | | 1976536 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 5811555 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 1585 |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | 1976536 | | | 28281427 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 7879850 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 406814 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 214763 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 11367528 | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 64730 | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 6467580 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 2094922 | |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ** | Тенге | | | | 28 281 427 | | | | |
| | | Временные здания и сооружения | Тенге | | 1,2% | 339 377 | 28 620 804 | | | | |
| | | Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время | Тенге | | 2,2% | 629 658 | 29 250 462 | | | | |
| | | Непредвиденные работы и затраты | Тенге | | 2% | 585 009 | 29 835 471 | | | | |
| | | ИТОГО в текущих ценах на 2021 год | Тенге | К=1,050036 | | | 31 328 319 | | | | |
| | | Итого с понижающим коэффициентом | Тенге | К=0,9000000 | | | 28 195 488 | | | | |
| | | **ВСЕГО ПО АКТУ с учетом НДС** | Тенге | | 12% | 3 383 459 | 31 578 947 | | | | |

**Сдал (Подрядчик):**
**ТОО "Иман", БИН 980140004226**

**Директор** _____ **Садибеков Б.К.**

**Принял (Заказчик):**
**ГУ «Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта акимата Карасуского района», БИН 060140013233**

**Руководитель** _____ **Саутпаев М.К.**

**Эксперт технического надзора: ТОО"Архстройэксперт"**

**Эксперт** _____ **Габбасов А.К.**
**ИИН 941008351452**
**№ KZ53VJE00063554;№ KZ07VJE00064964;№ KZ35VJE00063102**

**Эксперт авторского надзора: ТОО"Корпорация"Асыл-Строй"**
**Директор** _____ **Доспаева Ш.М.**

**Эксперт** _____ **Атамбаев И.Б.**
**Приказ №12 от 25.08.2021г.**