Ген.подрядчик : ТОО "ГрадСтройСервис"

Суб.подрядчик : ТОО "Карат-Z"

Объект:«Капитальный ремонт здания Даукаринской СШ Айыртауского района СКО (корректировка)»

Договор : №43-К от 26.05.2023 г

СПРАВКА 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за октябрь 2023 (месяц, год)

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№43-К	26.05.2023г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2023 г.	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	**Всего к оплате**
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт здания Даукаринской СШ Айыртауского района СКО (корректировка)»	500 000	446 429							53 571	500 000
Итого:	**500 000**	446 429							**53 571**	**500 000**

Ген.подрядчик:

Директор ТОО "ГрадСтройСервис"

Жуматаев Б.С.

Суб.подрядчик:

Директор ТОО "Карат-Z"

Нупбаева Ж.Д.

Форма 4

Генеральный подрядч **ТОО "ГрадСтройСервис"**

Субподрядчик : **ТОО "Карат-Z"**

Стройка: **«Капитальный ремонт здания Даукаринской СШ Айыртауского района СКО (корректировка)»**

Договор подряда (контракт) №43-К от 26.05.2023 г

Акт выполненных работ

за октябрь 2023 (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Отделочные работы АС--9										
		1-й этаж										
1	1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	$м^2$ отделываемой поверхности	41,2437		1449,75	9,58	59793	395	18016	33219	100452
		НР - 80%; СП - 8%				1003,35	3,43	41382	141		7441	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	41,2437		677,34	4,49	27936	185	9292	14836	46193
		НР - 80%; СП - 8%				447,57	2,07	18459	85		3422	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	84,8232		1769,67	24,01	150109	2037	66346	65953	233348
		НР - 80%; СП - 8%				963,49	8,43	81726	715		17285	
4	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	148,7364		608,00	4,49	90432	668	30619	47563	149034
		НР - 80%; СП - 8%				397,65	2,07	59145	308		11039	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	$м^2$ поверхности облицовки	10,455		5002,63	21,45	52302	224	24750	21945	80187
		НР - 80%; СП - 8%				2613,88	9,83	27328	103		5940	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		2-й этаж									
6	**1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м² отделываемой поверхности**	**30,5863**	**1449,75**	**9,58**	**44342**	**293**	**13360**	**24635**	**74495**
		НР - 80%; СП - 8%			**1003,35**	**3,43**	**30689**	**105**		**5518**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	**1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м² окрашиваемой поверхности**	**30,5863**	**677,34**	**4,49**	**20717**	**137**	**6890**	**11002**	**34257**
		НР - 80%; СП - 8%			**447,57**	**2,07**	**13690**	**63**		**2537**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	**1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	**м² оштукатуриваемой поверхности**	**54,4615406**	**1769,67**	**24,01**	**96379**	**1308**	**42598**	**42346**	**149823**
		НР - 80%; СП - 8%			**963,49**	**8,43**	**52473**	**459**		**11098**	
9	**1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м² окрашиваемой поверхности**	**110,8728**	**608,00**	**4,49**	**67411**	**498**	**22824**	**35455**	**111095**
		НР - 80%; СП - 8%			**397,65**	**2,07**	**44089**	**230**		**8229**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	**1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м² поверхности облицовки**	**2,8026**	**5002,63**	**21,45**	**14020**	**61**	**6633**	**5883**	**21495**
		НР - 80%; СП - 8%			**2613,88**	**9,83**	**7326**	**28**		**1592**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**623441**	**5806**	**241328**	**302837**	**1000379**
							376307	**2237**	**--**	**74101**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**623441**				
	Материалы		тенге				**241330**				
	Всего заработная плата		тенге					**378544**			
		Накладные расходы	тенге				**302837**				
		Сметная прибыль	тенге				**74101**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**1000379**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								228
		Сметная заработная плата	тенге					**378544**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				**1000379**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								228
		Сметная заработная плата	тенге					**378544**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**тенге**								1000379
		Стоимость оборудования, всего									0
											1 000 379
		Временные здания и сооружения (1,5%) (К=0,8)			**1,20%**						12 005
		сметная з/плата (К=0,141)									1 693
		Итого									1 014 076
		Непредвиденные работы и затраты (2)%			**2%**						20 282

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого в сметных ценах										1 034 358
		2023 год -100 % К=1,079										1 116 072
		Итого с понижающим коэффициентом, К - 0,4				0,40						446 429
		НДС				12%						53 571
		Итого с НДС										500 000

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ГрадСтройСервис"

_____ Жуматаев Б.С.

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Карат-Z"

_____ Нурбаева Ж.Д.