Ген.подрядчик : ТОО "ГрадСтройСервис"

Суб.подрядчик : ТОО "Карат-Z"

Объект: «Капитальный ремонт здания ГКУ "Школа-гимназия №31 мкр.Атырау" в городе Атырау»

Договор : №41-К от 28.03.2023 г

СПРАВКА 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за декабрь 2023 (месяц, год)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№41-К	28.03.2023г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	**Всего к оплате**
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2023 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт здания ГКУ "Школа-гимназия №31 мкр.Атырау" в городе Атырау»	500 000	446 429							53 571	500 000
Итого:	**500 000**	446 429							**53 571**	**500 000**

Ген.подрядчик:

Директор

ТОО "ГрадСтройСервис"

Жуматаев Б.С.

Суб.подрядчик:

Директор ТОО "Карат-Z"

Нупбаева Ж.Д.

Форма 4

Генеральный подрядчик : **ТОО "ГрадСтройСервис"**

Субподрядчик : **ТОО "Карат-Z"**

Стройка: **«Капитальный ремонт здания ГКУ "Школа-гимназия №31 мкр.Атырау" в городе Атырау»**

Договор подряда (контракт) №41-К от 28.03.2023 г

Акт выполненных работ

за **декабрь 2023** (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	0,376		39484,56	1068,66	14846	402	12521	1897	18082
		НР - 91%; СП - 8%				5114,12	429,74	1923	162		1339	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	1108-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из камней известняковых. Кладка обычная при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	0,5024		11260,46	2350,24	5657	1181	2669	1953	8219
		НР - 93%; СП - 8%				3596,37	584,60	1807	294		609	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	1115-0203-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,416		1633,14	93,01	3946	225	1364	2032	6456
		НР - 80%; СП - 8%				975,74	75,68	2357	183		478	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону**	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,0736		1391,83	68,04	2886	141	1041	1458	4692
		НР - 80%; СП - 8%				821,83	57,29	1704	119		348	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,4928		1295,11	20,30	5819	91	2142	2894	9410
		НР - 80%; СП - 8%				798,13	6,99	3586	31		697	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	4,4928		477,69	3,47	2146	16	650	1190	3603
		НР - 80%; СП - 8%				329,41	1,71	1480	8		267	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка стропил**	м3 древесины в конструкции	0,0208	186643,91	1575,92	3882	33	3272	532	4768
		НР - 90%; СП - 8%			27757,60	686,15	577	14		353	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		РАЗДЕЛ 1. Внутренная отделка									
8	1212-0101-1605 РСНБ РК 2015	**Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 35 %**	м2	688,6454794	669,21	4,44	460848	3057	197683	188403	701192
		НР - 72%; СП - 8%			377,71	2,27	260108	1563		51940	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	1113-0301-0111 РСНБ РК 2015	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, первый слой**	м2	675,28	313,76	2,70	211876	1823	173081	25659	256538
		НР - 69%; СП - 8%			54,75	0,32	36972	216		19003	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				672724	4880	394423	226018	1012960
							297080	1779	--	75034	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				672724				
	Материалы		тенге				370764				
	Всего заработная плата		тенге					298859			
		Накладные расходы	тенге				214062				
		Сметная прибыль	тенге				70943				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				957729				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								214
		Сметная заработная плата	тенге					298859			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				957729				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								214
		Сметная заработная плата	тенге					298859			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								1012958
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Стоимость оборудования, всего									0
											1 012 958
		Временные здания и сооружения (1,2%)			1,50%						15 194
		Итого									1 028 152
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных)работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,35 %			1,35%						13 880
		Итого									1 042 032
		Непредвиденные работы и затраты (2)%			2%						20 841
		Итого в сметных ценах									1 062 873

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		2022 год -100 % К=1,0500514										1 116 071
		Итого с понижающим коэффициентом, К - 0,4				0,40						446 429
		НДС				12%						53 571
		Итого с НДС										500 000

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ГрадСтройСервис"

_____Жуматаев Б.С.

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Карат-Z"

_____Нуцбаева Ж.Д.