Утверждена приказом и.о Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и водоснабжения" г. Алматы
Подрядчик: ТОО "АС-Строй"
Наименование строительства и его адресса: Строительство внешних инженерных коммуникаций для станции водоподготовки на р. Аксай для обеспечения Наурызбайского района.

Справка № 2 от 7.09.2022 г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование		Код
		Договор № 040740 002533/210183/00	14.12.2021 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	270 065 336	138 372 469							16 604 696	154 977 165

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и водоснабжения" г. Алматы

Зам.руководителя _____ Кунтташев Т.Т.
м.п.

Подрядчик: ТОО "АС-Строй"

Директор _____ Базарбеков Н.Н.
м.п.

Технадзор ТОО "Нурлем-Курылыс"

_____ Ержанов К.Е.
м.п.

Форма по приложению 3-1

Заказчик : КГУ "Управление энергетики и водоснабжения" г. Алматы

Подрядчик : ТОО "АС-Строй"

Стройка : Строительство внешних инженерных коммуникаций для станции водоподготовки на р. Аксай для обеспечения Наурызбайского района

Объект : Сети электроснабжения

(наименование)

Договор подряда (контракт) № №040740002533/210183/00 от 14.12.2021 г.

Акт выполненных работ №2

за сентябрь 2022 (месяц, год) на 04-01-01 Сети электроснабжения работы

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Сети ВЛ-10 кВ										
1	41	Е11-330202-0103 ФТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.27 Кзтр=1,25, Кзм=1,25	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка. Бурение котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2-х м, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,25, к времени эксплуатации машин- 1,25	опора	33	32443,25 15817,5	15987,17 8736,45	1070627 521978	527577 288303	21073	648224 137508	1856359	
2	42	С121-040405-0110	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ110-5А СТ РК2387-2013	шт.	99	59017		5842683		5842683	467415	6310098	
3	43	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	247,5	929,85 337,5	20,28 3,23	230138 83531	5019 799	141587	78428 24685	333251	
4	44	С121-060209-0201	Траверсы /ТМs72/	т	2,81754	643745		1813777		1813777	145102	1958879	Казахстан
5	45	С121-050302-0104	Хомут /Х51/	кг	108,9	239		26027		26027	2082	28109	
6	46	С121-060405-1403	Крепление подкоса, крепление изолятора /У52, КИs1/	т	1,0428	655032		683067		683067	54645	737712	Казахстан
7	47	С121-050304-0401	Заземляющий проводник ЗП64	т	0,0693	227984		15799		15799	1264	17063	Казахстан
8	48	С121-050304-0401	Заземляющий проводник ЗП21	т	0,03795	227984		8652		8652	692	9344	
9	49	С121-130202-0119	Гайка шестигранная диаметромрезьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87	кг	2,112	757		1599		1599	128	1727	
10	50	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТР 51177-98	шт.	165	821		135465		135465	10837	146302	Казахстан
11	51	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	165	349		57585		57585	4607	62192	Казахстан
12	52	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-2017	шт.	396	777		307692		307692	24615	332307	Казахстан
13	53	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SD190.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	396	14400		5702400		5702400	456192	6158592	Казахстан
14	54	С124-040207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	396	12839		5084244		5084244	406740	5490984	Казахстан
15	55	С124-040207-5018	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТР 51177-2017	шт.	198	2859		566082		566082	45287	611369	
16	56	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SD137 ГОСТ 30531-97	шт.	198	11482		2273436		2273436	181875	2455311	Казахстан
17	57	С124-040207-4713	Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТР 51177-2017	комплект	396	18444		7303824		7303824	584306	7888130	
18	58	Е11-330106-0101	Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную	т	1,14444	8327,11 8327,11	0 0	9530 9530	0 0	0	7624 1372	18526	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	59	Е11-330106-0102	Линейная арматура. Погрузка		4,88004	6391,15	0	31189	0	0	24951	60631	
				т		6391,15	0	31189	0		4491		
20	60	Е11-010105-0310	Грунтовая отмостка. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн"с ковшом вместимостью 0,5 м3. Группа грунтов 2		15,543	332,1	324,03	5162	5037	0	1243	6917	
				м3грунта		8,07	102,98	125	1601		512		
21	61	Е11-330202-0102 #ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.27 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка. Бурение котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2-х м, добавлены затратына бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,25, к времени эксплуатации машин -1,25		9	21079,43	9931	189715	89379	5747	114738	328809	
				опора		10509,85	5426	94589	48834		24356		
22	62	С121-040405-0110	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ110-5А СТ РК2387-2013		18	59017		1062306		1062306		1147290	
				шт.							84984		
23	63	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		45	929,85	20,28	41843	912	25743	14260	60591	
				м2поверхности		337,5	3,23	15188	145		4488		
24	64	С121-060209-0201	Траверсы /ТМs72/		0,38421	643745		247333		247333		267120	Казахстан
				т							19787		
25	65	С121-050302-0104	Хомут /Х51/		29,7	239		7098		7098		7666	
				кг							568		
26	66	С121-060405-1403	Крепление подкоса, крепление изолятора /У52, КИs1/		0,27	655032		176859		176859		191008	Казахстан
				т							14149		
27	67	С121-050304-0401	Заземляющий проводник ЗП 64		0,0189	227984		4309		4309		4654	
				т							345		
28	68	С121-050304-0401	Заземляющий проводникЗП21		0,015525	227984		3539		3539		3822	Казахстан
				т							283		
29	69	С121-130202-0119	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87		0,576	757		436		436		471	Казахстан
				кг							35		
30	70	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98		27	821		22167		22167		23940	
				шт.							1773		
31	71	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОС Т Р 51177-98		27	349		9423		9423		10177	
				шт.							754		
32	72	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-2 017		108	777		83916		83916		90629	
				шт.							6713		
33	73	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012		108	14400		1555200		1555200		1679616	Казахстан
				шт.							124416		
34	74	С124-040207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-2017		108	12839		1386612		1386612		1497541	Казахстан
				шт.							110929		
35	75	С124-040207-5018	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-2017		54	2859		154386		154386		166737	
				шт.							12351		
36	76	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97		27	11482		310014		310014		334815	Казахстан
				шт.							24801		
37	77	С124-040207-4713	Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р51177-2017		54	18444		995976		995976		1075654	
				комплект							79678		
38	78	Е11-330106-0101	Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную		0,20952	8327,11	0	1745	0	0	1396	3392	
				т		8327,11	0	1745	0		251		
39	79	Е11-330106-0102	Линейная арматура. Погрузка		0,931635	6391,15	0	5954	0	0	4763	11574	
				т		6391,15	0	5954	0		857		
40	80	Е11-010105-0310	Грунтовая отмостка. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн"с ковшом вместимостью 0,5 м3. Группа грунтов 2		2,826	332,1	324,03	939	916	0	226	1258	
				м3 грунта		8,07	102,98	23	291		93		
41	81	Е11-330202-0102 #ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.27 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка. Бурение котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2-х м, добавлены затратына бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,25, к времени эксплуатации машин -1,25		13	21079,43	9931	274033	129103	8302	165733	474947	
				опора		10509,85	5426	136628	70538		35181		
42	82	С121-040405-0110	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ110-5А СТ РК2387-2013		26	59017		1534442		1534442		1657197	
				шт.							122755		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	83	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2поверхности	65	929,85 337,5	20,28 3,23	60440 21938	1318 210	37185	20597 6483	87520	
44	84	С121-060209-0201	Траверсы /ТМ73,ТМ560/	т	0,3276	643745		210891		210891	16871	227762	Казахстан
45	85	С121-050302-0104	Хомут /Х51/	кг	28,6	239		6835		6835	547	7382	
46	86	С124-040207-5947 прим.	Накладка ОГ 52, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	13	5908		76804		76804	6144	82948	
47	87	С121-060405-1403	Крепление подкоса /У52/	т	0,0923	655032		60459		60459	4837	65296	Казахстан
48	88	С121-050304-0401	Заземляющий проводник ЗП21	т	0,0299	227984		6817		6817	545	7362	
49	89	С121-130202-0119	Гайка шестигранная диаметромрезьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87	кг	0,832	757		630		630	50	680	
50	90	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	65	821		53365		53365	4269	57634	
51	91	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	65	349		22685		22685	1815	24500	Казахстан
52	92	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-2017	шт.	39	777		30303		30303	2424	32727	Казахстан
53	93	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	39	14400		561600		561600	44928	606528	Казахстан
54	94	С124-040207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177 -2017	шт.	39	12839		500721		500721	40058	540779	
55	95	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	52	11482		597064		597064	47765	644829	Казахстан
56	96	С124-040207-4713	Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р51177-2017	комплект	65	18444		1198860		1198860	95909	1294769	
57	97	Е11-330208-0103	Разъединители. Установка с помощьюмеханизмов	комплект	13	17316,25 12688,2	4522,42 2071,05	225111 164947	58792 26924	1373	153496 30289	408896	
58	98	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	13	89830		1167790		1167790		1167790	
			Отпускная цена			89830		1167790					
			Сметная стоимость оборудования					*1167790*					
59	99	С124-040206-0707	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-95Г-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	78	717		55926		55926	4474	60400	
60	100	С124-040207-5911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	13	2900		37700		37700	3016	40716	Казахстан
61	101	С124-040207-5920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	13	12332		160316		160316	12825	173141	Казахстан
62	102	С124-040207-5921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	13	2398		31174		31174	2494	33668	Казахстан
63	103	С124-040207-5922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	39	10829		422331		422331	33786	456117	Казахстан
64	104	С124-040207-5924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	13	2097		27261		27261	2181	29442	Казахстан
65	105	С124-040207-0733	Хомут Х-7, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	39	1194		46566		46566	3725	50291	Казахстан
66	106	С124-040207-0734	Хомут Х-8, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	13	1294		16822		16822	1346	18168	Казахстан
67	107	С121-050304-0401	Заземляющий проводник ЗП1	т	0,05031	227984		11470		11470	918	12388	Казахстан
68	108	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0102557	633954		6502		6502	520	7022	Казахстан
69	109	Е11-330106-0101	Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную		0,23621	8327,11	0	1967	0	0	1574	3824	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т		8327,11	0	1967	0		283		
70	110	Е11-330106-0102	Линейная арматура. Погрузка		1,436669	6391,15	0	9182	0	0	7346	17850	
				т		6391,15	0	9182	0		1322		
71	111	Е11-010105-0310	Грунтовая отмостка. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Группа грунтов 2		4,082	332,1	324,03	1356	1322	0	326	1817	
				м3 грунта		8,07	102,98	33	420		135		
			Итого по разделу: 3. Сети ВЛ-10 кВ									49684957	
			ИТОГО:					44846171	819375	41760460	1244925	49684957	
								1098547	438065	1167790	3593861		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							1167790			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,5 %		1212929					
			Итого с временными									50897886	
			Зимние удорожания			2,07%		1029413					
			Итого с зимними удорожаниями									51927299	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1015190					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									52942489	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									55591519	
			итого с понижк. Коэф К=0,95			*0,95*						*52811943*	
			НДС			12 %		6337433					
			Итого с НДС									59 149 376	

ЗАКАЗЧИК:

Главный специалист отдела водо-газоснабжения

КГУ "Управление энергетики и водоснабжения" г. Алматы

Илиясов Е.Ш. _____

Технадзор ТОО "Мерлет Курылыс"

Балжанов К.Е. _____

Авторский надзор Энергохолдинг LTD

Акишев А. _____

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "АС Строй"

_____ Базарбеков Н. Н.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ "Управление энергетики и водоснабжения" г. Алматы

Подрядчик : ТОО "АС-Строй"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство внешних инженерных коммуникаций для станции водоподготовки на р. Аксай для обеспечения Наурызбайского района

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети связи

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от 16.07.2022

Акт выполненных работ

за сентябрь 2022 (месяц, год) на 05-01-01 Сети связи работы

Составлен (а) в текущих ценах на 16.07.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Земляные работы										
1	1	Е11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		280	3241,36	0	907581	0	0	653458	1685922	
				м3 грунта		3241,36	0	907581	0		124883		
2	3	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014		90	1670		150300		150300		162324	Казахстан
				м3							12024		
3	4	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Лента сигнальная. Прокладка в траншее		1,7	31109,76	20336,76	52887	34573	0	16665	75116	
				км кабеля		10773	5297,35	18314	9006		5564		
4	5	С121-130809-1606	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Оптика" 500х0,07		2720	13		35360		35360		38189	
				м							2829		
5	6	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 2		80	1049,76	0	83981	0	0	60466	156003	
				м3 грунта		1049,76	0	83981	0		11556		
6	7	Е11-010102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		100	373,09	357,24	37309	35725	13	9128	50152	
				м3 грунта		15,72	111,06	1572	11106		3715		
7	8	Е11-010101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		230	275,04	258,51	63259	59457	0	14859	84368	
				м3 грунта		16,53	73,2	3802	16836		6249		
8	9	Е11-080101-0202	Основание щебеночное. Устройство		55	6364,42	1889,42	350043	103918	188108	59884	485922	
				м3 основания		1054,85	897,92	58017	49386		35994		
9	10	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		230	19,9	19,9	4577	4577	0	1452	6512	
				м3 грунта		0	8,77	0	2017		482		
10	11	Е11-010104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группагрунтов 2		230	8,8	8,8	2024	2024	0	642	2880	
				м3 грунта		0	3,88	0	892		214		
11	12	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		230	185,47	83,19	42658	19134	0	23962	71950	
				м3 уплотненного грунта		102,28	42,42	23525	9757		5330		
12	13	С341-020102-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 16-20 км		4400	38		167200				180576	
				т*км							13376		
13	14	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		120	23,07	19,2	2769	2304	13	1056	4131	
				м3 грунта		3,76	8,46	451	1015		306		
			Итого по разделу: 3. Земляные работы									3004043	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. Строительно-монтажные работы										
14	15	Ц13-080201-3410 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод полиэтиленовый д ля кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	1800	325,99	180,53	586782	324954	3978	259277	913744	
						143,25	56,81	257850	102258		67684		
15	16	С123-010510-0103	Трубы полиэтиленовые для прокладки кабелей, с внутренним слоем не распространяющим горение, DN 110, толщина стенки 10,1 мм ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м	1800	6707		12072600		12072600		13038408	
											965808		
16	26	Е11-340201-0504 Изм. и доп. вып. 17	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе,устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	26	38121,67	3178,92	991163	82652	587876	233370	413 985	
						10447,92	1362,31	271646	35420		97963		
17	27	Ценовое предложение ТОО "Алатау Алем"	Колодец ж/б сборный ККС-2-10	компл.	74	52457,14		3881828		3881828		4192374	
											310546		
18	28	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляцинбоковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2поверхности	450	929,85	20,28	418433	9126	280154	142596	605910	
						337,5	3,23	151875	1454		44882		
19	29	С124-040207-5964	Консоль чугунная для кабельных колодцев, шахт, коллекторов тип ККЧ-2	шт.	36	1597		57492		57492		62091	Казахстан
											4599		
20	30	С124-040207-2303	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	100	1018		101800		101800		109944	Казахстан
											8144		
21	31	Е11-340201-0604	Колодцы. Устройство	колодец	3	7889,57	3178,92	23669	9537	0	13847	40517	
						4710,65	1362,31	14132	4087		3001		
22	32	Ценовое предложение "Trade KZ"	Колодец оперативного доступа KSC 03-091	компл.	8	67320		538560		538560		581645	
											43085		
			Итого по разделу: 4. Строительно-монтажные работы									19958618	
			ИТОГО:					19847821	639314	17464067	1339996	22962661	
								1577239	223498		1695025		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,5 %		574066,5249					
			Итого с временными									23536727,52	
			Зимние удорожания			2,07 %		487210,2597					
			Итого с зимними удорожаниями									24023937,78	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		480478,7556					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									24504416,54	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036			1,050036						25730519,52	
			итого с пониж. Коэф К=0,95			*0,95*						*24443993,55*	
			НДС			12 %		2933379					
			Итого с НДС									27 377 273	

ЗАКАЗЧИК:
Главный специалист отдела водо-газоснабжения
КГУ "Управление энергетики и водоснабжения" г. Алматы
_____ Кайрбаев Е. К.

Генеральный директор ТОО "Нурэлем-Курылыс"
_____ Кенжеханов К.Е.

Авторский надзор "Энергохолдинг ltd"
_____ Аитжанов А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АС Строй"
_____ Базарбеков Н. Н.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ "Управление энергетики и водоснабжения" г. Алматы

Подрядчик : ТОО "АС-Строй"

Стройка : Строительство внешних инженерных коммуникаций для станции водоподготовки на р. Аксай для обеспечения Наурызбайского района

Объект : Сети газоснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) № №040740002533/210183/00 от 14.12.2021 г.

Акт выполненных работ

за сентябрь 2022 (месяц, год) на 06-01-01 Сети газоснабжения работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Демонтажные работы										
			Раздел: 4. Надземный газопровод среднего давления PN=0,3 МПа										
1	26	Е11-240101-0107 Изм. и доп. вып. 2ЕТЧ 24 п.3.5 Кзтр=1,05	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 200 мм. Прокладка. Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12	км трубопровода	2,55	2460904,56 1377052,32	1036595,71 305759,98	6275307 3511483	2643319 779688	120504	4248260 841885	11365452	
2	27	С123-010201-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3862,801015	8796		33977198		33977198	2718176	36695374	Казахстан
3	32	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1716,71	108,13 62,25	2,84 0,37	185627 106865	4876 635	73887	74175 20784	280586	
4	33	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраскамасляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1716,71	739,46 608,1	1,32 0,71	1269433 1043926	2266 1219	223241	836116 168444	2273993	
5	58	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	117,76	2444,34 382	185,92 71,05	287845 44984	21894 8367	220967	50150 27040	365034	
6	59	Е11-060101-0101	Обетонирование опор	м3	20,24	20655,53 1757,43	1317,3 336,93	418068 35571	26662 6820	355836	38575 36532	493175	
7	60	Е11-090701-0119 Изм. и доп. вып. 17	Опора. Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их впроцессе работы)	т конструкций	13,74848	236273,52 215574,4	15494,04 3817,93	3248402 2963821	213020 52491	71562	2081255 426373	5756029	
8	82	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	446,29	108,13 62,25	2,84 0,37	48257 27782	1268 165	19209	19283 5403	72943	
9	83	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	446,29	177,94 72,8	4,05 0,74	79411 32488	1808 331	45116	22645 8165	110220	
			Итого по разделу: 4. Надземный газопровод среднего давления PN=0,3 МПа									57412803	
			ИТОГО:					45789548 7766916	2915110 849714	35107520	7370459 4252802	57412806	
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			2,5 %		1435320				58848124	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,07 %		1218156				60066280	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1201326				61267606	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**64333192**	
			итого с понижк. Коэф К=0,95			*0,95*						*61 116 532,40*	
			НДС			12 %		7333984					
			Итого с НДС									**68 450 516**	

Главный специалист
КГУ "Управление энергетики и водоснабжения" г. Алматы
Өмірханов Н.Ө _____

Технадзор ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
Батжанов К.Б. _____

Авторский надзор Энергохолдинг
Акмарова

(М.П.)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ПОДРЯДЧИК
директор
ТОО "АС-Строй"
_____ **Базарбеков Н. Н.**

_____
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы",Республика Казахстан, Алматинская, Турксибский, Алматы, Шолохова, дом № 9** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**040740002533**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АС-строй",050052, Республика Казахстан, Наурызбайский район, г. Алматы, мкр.Калкаман-2, Байкен Ашимов, дом № 251** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**001140003278**
Договор (контракт)	Договр№ 040740002533/210183/00от14.12.21, доп согл №040740002533/210183от23.12.21	

Номер документа	Дата составления
14	20.09.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство внешних инженерных коммуникаций для станции водоподготовки на р. Аксай для обеспечения Наурызбайского района			тенге	1	154 977 165,00	154 977 165,00	16 604 696,25
				Итого	1	x	154 977 165,00	16 604 696,25

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Базарбеков Н.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.08.2022

М.П.