Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года № 53

Декларация соответствия

«25» декабря 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО " АС-Строй ", Байгалиулы Ж, г. Алматы, мкр. Калакаман-2, ул. Ашимова, дом 251**
(наименование организации, юридический адрес)

в лице **директора Байгалиулы Ж.**
(фамилия, имя, отчество руководителя организации)

по объекту **«Строительство внешних инженерных коммуникаций для станции водоподготовки на р. Аксай для обеспечения Наурызбайского района»;**
Р Республика Казахстан, г.Алматы, Наурызбайский район мкр Таужолы.;
(наименование, местонахождение объекта)
заказчиком которого является
Коммунальное государственное учреждение «Управление энергетики и водоснабжения» города Алматы, руководитель Алин С.М., юридический адрес: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ПЛОЩАДЬ РЕСПУБЛИКИ, 4
(наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя)
удостоверяет, что

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности

2. Субподрядные организации

ТОО «Kaz Intel Group» Республика Казахстан г. Каскелен, Карасайский район, ул. Наурызбая 8Б, БИН 030340001192 Лицензия № 18017914 от 27.09.2018 г.
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице руководителя:Накипов Т. М.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

б) Субподрядные организации: ТОО «СК РеалСтрой» Республика Казахстан, Наурызбайский район, Микрорайон Калкаман-2, ул. Сейтова дом 2 БИН 060240003597 Лицензия №0001268 от 30.05.2016 г.
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице руководителя:Кулбек Улы А.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

в) Субподрядные организации: _ТОО «Building Partners» Республика Казахстан г. Шымкент, Енбекшинский район, ул. А. Алимбетова, дом 241_БИН 011240002999_Лицензия ГСЛ № 001024 от 14.04.2021 г._

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице руководителя:Нарматов А. А.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

г) Субподрядные организации: ТОО «Монолит-Дизайн-2030», Республика Казахстан, Жамбылская обл, г. Тараз, ул. Е. Ниеткалиева, д 112_БИН 021040005086, Лицензия № 000363 от 04.04.2007

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице руководителя Поддубная Н.Н.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

д) Субподрядные организации: ТОО «НС Люкс» Республика Казахстан, Туркестанская область, Сарыагашский район, п.Коктерек, село Дархан улица Абай, 99; БИН 030440010541; Лицензия №17008071 от 02.05.2017 г.

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице руководителя; Курбанбаев Д.Б.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

3. Субподрядные организации: ТОО «CONSTRUCTION ONE INC» Республика Казахстан, город Шымкент, Аль-Фарабийский район, улица Жомарт Тыныбаев, дом 7, кв. 7; БИН 020240006722; Лицензия № 0008898 от 24.02.2023 г.

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице руководителя; Мамырбеков Г.Б.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

4. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Энергохолдинг ltd», шифр проекта 200051-2020-03-29**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден (а) **Коммунальное государственное учреждение «Управление энергетики и водоснабжения» города Алматы», от 28.02.2021 года № 08-06/32.**

(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

5. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (*мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг)*

Мощность, производительность и так далее	Ед изм	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Категория электроснабжения		III		III	
Напряжение питания сети	В	380/220 В		380/220 В	

Жилой дом имеет следующие показатели

Показатели	Еденица	По проекту	Фактически

	измерения		
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно -пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически	
	Число квартир	Площадь квартир, м2		Число квартир	Площадь квартир, м2
		общая	жилая		Общая жилая
Всего квартир, в том числе					
однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более					

6. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными

Проектом предусмотрена прокладка сетей:
Электроснабжение:
- Общая протяженность сети электроснабжения:
- Воздушная линия ВЛИ-10кВ – 6 557 м.
- Кабельная линия КЛ-10кВ – 24м

Электротехнические расчеты, выполняемые в процессе строительства ЛЭП 10 кВ ставят своей целью обеспечить непрерывную работу станции водоподготовки и резервуаров чистой воды в реке Аксай.; надежность и бесперебойность электроснабжения потребителей электроэнергии; высокое качество электроэнергии у потребителя; снижение материалоемкости проектируемых электрических сетей; повышение производительности труда и сокращение сроков строительства линий электропередачи; Для улучшение благосостояние и качества водоснабжения в Наурызбайском районе. Подключение потребителей (станции водоподготовки в р. Аксай) – в данном проекте предусмотрено подведение сетей электроснабжения до участков, установка РП-10кВ совмещенный силовым трансформатором предусмотрена отдельным проектом самой станций водоподготовки и внутриплощадочных сетей электроснабжения.

Газоснабжение:
Надземная прокладка:
- диаметром 219х6,0 протяженностью 4270 м (материал – сталь);
-- диаметром 159х4,5 протяженностью 992,8 м (материал – сталь);
Выполнены работы по перекладке действующего надземного газопровода среднего давления Ø159 мм на Ø219 мм от ул.Алаутау в с.Абай до ул.Бирлик в с.Жанатурмыс Карайского района, Алматинской области. Перекладка надземного газопровода среднего

давления от точки врезки до газифицируемого объекта по ул.Наурызбай батыра в мкр.Таужолы на Ø159 мм, согласно техничесим условиям с переподключением всех действующих потребителей
Надземный газопровод проложен на опорах, в местах пересечения с автодорогами газопровод проложен на высоких опорах h=5,0 м, в местах прохода людей на опорах h=3,6 м.

Наружные сети связи
- протяженность оптического кабеля связи ОК-12 -2069м
- протяженность оптического кабеля связи ОК-2 -1369м
- протяженность телефонной канализации – 1151м
- количество кабельных колодцев ККС-2 -30шт
- количество кабельных колодцев КОД – 8шт

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

7. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования
8. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены
9. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки

   начало работ **апрель** 2022
   (месяц, год)
   окончание работ **май 2023**
   (месяц, год)
   при продолжительности строительства,
   по норме или проекту организации строительства, месяц **6**
   фактически, месяц **14**
10. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов
11. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
12. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению

Эксплуатирующей организации по сетям электричества **АО «Алатау Жарык Компаниясы»**
« » 2024 г. Турашев С.Т.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество, подпись руководителя, дата)
М.П.

Эксплуатирующей организации по сетям газопровода **ТОО "Тауекел-Н-Алғабас"**
« » 2024 г. ТОО "Тауекел-Н-Алгабас" Аралбаев Е.А.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество, подпись руководителя, дата)
М.П.

Эксплуатирующей организации по сетям связи **ОДС ДЭСД «Алматы»**
« » 2024 г. Директор ДЭСД Алматы Есімбеков Б.Ж.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество, подпись руководителя, дата)
М.П.

13. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
14. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения
Не предусмотрено проектом;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

ТОО «АС Строй» считает объект **Строительство внешних инженерных коммуникаций для станции водоподготовки на р. Аксай для обеспечения Наурызбайского района**

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Байғалиұлы Ж. « » 2024 г.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, попись, дата)
М.П.