Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Казбайлык Астана",Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ж.м. Өндіріс, ул. Жанажол, дом № 19** — 060940004614

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью «KRG Stroy»,Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., проспект Шахтеров, дом № 52, корпус А, к.146, тел.: +8 (7172) 53-23-81** — 161240012560

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №КА-03-20 от 03.02.2020г (Явленка дом 27-ми квартирный, 130 000 000тг)

Номер документа	Дата составления
19	30.07.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство 27-ми квартирного жилого дома с внешней инженерно-коммуникационной инфраструктурой и модульной котельной по улице Ибраева, 111 в с. Явленка, Есильского района, СКО (наружные сети)				1	37 545 774,00	37 545 774,00	4 022 761,50
				Итого	1	x	37 545 774,00	4 022 761,50

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) / / Прокопенко К.В.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.07.2020

М.П.

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
ПРОСИМ ВЕРНУТЬ ПО АДРЕСУ:
г. Астана, пер. Кыранкия, д.15,
Конт. тел. 8 (7172) 532381
8 702 514 40 98

Форма КС-3

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Казбайлык Астана"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "KRG Stroy"

Подрядные работы: "Строительство 27-ми квартирного жилого дома с внешней инженерно-коммуникационной инфраструктурой и модульной котельной по ул.Ибраева,111 в с.Явленка Есильского района, СКО"

С П Р А В К А №1

стоимости и затрат выполненных работ за июль месяц **2020г.**

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Код заказчика		Код Подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	наименование	код	Наименование	код
					КА-03-20	03.02.2020				
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			СМР в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство 27-ми квартирного жилого дома с внешней инженерно-коммуникационной инфраструктурой и модульной котельной по ул.Ибраева,111 в с.Явленка Есильского района, СКО"	37 545 774	33 523 012							4 022 762	37 545 774
Итого к оплате	**37 545 774**	**33 523 012**							**4 022 762**	**37 545 774**

Заказчик _____

Подрядчик _____

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
ПРОСИМ ВЕРНУТЬ ПО АДРЕСУ:
г. Астана, пер. Кыранкия, д.15,
Конт. тел. 8 (7172) 532381
8 702 514 40 98

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Казбайлык Астана" **Форма 2В**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "KRG Stroy"

Наименование стройки - Строительство 27-ми квартирного жилого дома с внешней инженерно-коммуникационной инфраструктурой и модульной котельной по ул.Ибраева,111 в с.Явленка Есильского района, СКО

Акт выполненных работ за июль месяц 2020 года

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2018 г.

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Всего на.ед.изм.	Всего на.ед.изм.	Всего общая
Локальная смета 6-1-1						
Котельная, ТС (АС)						
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы						
1	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1579,56	6,4400	10 172,37
2	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	824,03	2,84	2 340,25
РАЗДЕЛ 2.Фундаменты						-
3	Е11-050101-2603 1105-0101-2603 РСНБ РК 2015	Устройство буронабивных свайс бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах группы 2 для свай диаметром до 600 мм длиной до 12 м В-12,5	м3	47995,63	4,4	211 180,77
4	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	19278,72	0,1109	2 138,01
5	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	271031,10	0,0281	7 615,97
6	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	271031,10	0,0828	22 441,38
7	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство - В12,5	м3	36305,08	3,06	111 093,54
8	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	19278,72	0,1403	2 704,80
9	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	281512,44	0,1263	35 555,02
10	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	271031,10	0,014	3 794,44
11	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	422387,34	0,0265	11 193,26
12	Е11-070701-0103 1107-0701-0103 РСНБ РК 2015	Устройство Противопучинистово зазора из асбестоцемент-листов	м2	3715,32	19,6	72 820,27
13	Е11-080301-0111 1108-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Засыпка пустот опилками	м3	5779,71	2,94	16 992,35
14	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование В-15	м3	34963,41	2,4	83 912,18
15	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	19278,72	0,1487	2 866,75

16	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	281512,44	0,1444	40 650,40
17	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	271031,10	0,0043	1 165,43
18	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	225818,53	0,1008	22 762,51
		РАЗДЕЛ 3.Блочно - Модульная котельная				-
19	Е11-090606-0101 1109-0606-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж каркасов нагревательных печей Блочно - Модульная котельная	т	50450,34	0,5	25 225,17
20	Прайс лист	Блочно-модульная водогрейная котельная установка БМВКУ-0,8	шт	26747025,46	0,6978275	18 664 809,91
		РАЗДЕЛ 4.Ограждение котельной				-
21	Е11-070111-0112 1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	3022,51	138,07	417 317,96
22	С121-050304-9901 2105-0304-9901 РСНБ РК 2015	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-80 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0	т	247771,65	3,3138	821 065,69
23	С121-020101-0503 2102-0101-0503 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	28163,45	9,9	278 818,16
24	Е11-070111-0209 1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт	832,69	1	832,69
25	Е11-070111-0201 1107-0111-0201 РСНБ РК 2015	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	шт	28902,70	1	28 902,70
26	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	510848,42	0,1537	78 517,40
27	С121-100103-0208 2110-0103-0208 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	2243,26	243	545 112,18
28	С121-130211-0501 2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	346,55	6	2 079,30
29	С121-090404-0401 2109-0404-0401 РСНБ РК 2015	Защелка врезная ЗЩ ГОСТ 5089-2011	шт.	2389,79	1	2 389,79
						-
30	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	96,25	114,4268	11 013,58
31	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2раза	м2	174,84	114,4268	20 006,38
		РАЗДЕЛ 5.Колодец накопитель				-
32	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	41335,54	2,56	105 818,98
33	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	4012,05	2	8 024,10
34	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	3577,12	4	14 308,48
35	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	29296,13	2	58 592,26

36	С121-040302-0113 2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	29037,97	1	29 037,97
37	С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	32720,92	1	32 720,92
38	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	22569,84	1	22 569,84
39	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	953,14	25,86	24 648,20
40	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /толщ.20мм./. Устройство	м2 покрытия	2268,61	4,41	10 004,57
41	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	-1058,87	4,41	- 4 669,62
		ИТОГО				21 858 546

ЗАКАЗЧИК:_____

ПОДРЯДЧИК:_____

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Казбайлык Астана" **Форма 2В**
ПОДРЯДЧИК: ТОО "KRG Stroy"
Наименование стройки - Строительство 27-ми квартирного жилого дома с внешней инженерно-коммуникационной инфраструктурой и модульной котельной по ул.Ибраева,111 в с.Явленка Есильского района, СКО

Акт выполненных работ за июль месяц 2020 года

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2018 г.

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Цена	Количество	Всего
				на ед.изм.	на единицу измерения	общая
		Локальная смета 6-2-1				
		Наружные сети водоснабжения и водоотведения				
		РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	216,49	5437	1 177 056,13
2	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	238,14	2538,6	604 542,20
3	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	1160,75	178,63	207 344,77
4	Е11-010205-0108 1101-0205-0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	3113,99	19,5	60 722,81
5	Е11-010205-0108 1101-0205-0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3736,79	59,61	222 750,05
6	Е11-010205-1001 1101-0205-1001 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые	м2 креплений	665,35	76,28	50 752,90
7	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	824,03	56,89	46 879,07
8	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	3498,79	138,288	483 840,67
9	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную песком. Группа грунтов 2	м3 грунта	824,03	939,492	774 169,59
10	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014 (10% на тромбование)	м3	2119,99	1033,4412	2 190 885,01
11	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	35,60	6968,42	248 075,75
12	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	153,40	6968,42	1 068 955,63
13	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	214,19	1086,29	232 672,46
14	С341-020101-1005 4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км, (Увезти грунт заменяемый песком)	т	366,32	1901,0075	696 377,07
		ВОДОПРОВОД				-

15	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	3498,79	138,288	483 840,67
16	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	285687,19	0,031	8 856,30
17	С123-010501-1504 2301-0501-1504 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	265,14	31,31	8 301,53
18	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	303722,89	0,015	4 555,84
19	С123-010501-1007 2301-0501-1007 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 63х2,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	458,19	15,15	6 941,58
20	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	347660,35	0,879	305 593,45
21	С123-010501-1010 2301-0501-1010 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1253,62	887,79	1 112 951,30
22	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	58611,62	0,046	2 696,13
23	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	70340,90	0,879	61 829,65
24	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	303722,89	0,018	5 467,01
25	С123-010501-0812 2301-0501-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 41 - 280х6,9 питьевая ГОСТ 18599-2001 (футляр)	м	5219,16	18,18	94 884,33
26	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм (футляр). Укладка	км трубопровода	666230,82	0,089	59 294,54
27	С123-010501-0813 2301-0501-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 41 - 315х7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 (футляр)	м	6642,57	89,89	597 100,62
28	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1258,19	107	134 626,33
29	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	33082,40	2	66 164,80
30	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	1019177,22	0,1338	136 365,91
31	С123-010201-0217 2301-0201-0217 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	4144,63	5	20 723,15
32	С123-020101-0728 2302-0101-0728 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 50 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3084,05	2	6 168,10
33	С123-020101-0621 2302-0101-0621 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3822,50	4	15 290,00
34	С123-040502-0801 2304-0502-0801 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2856,12	1	2 856,12

35	С123-020103-0204 2302-0103-0204 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	634,95	1	634,95
36	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1338,51	2	2 677,02
37	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2636,33	18	47 453,94
38	С123-020103-2706 2302-0103-2706 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12836-67	шт.	1326,89	1	1 326,89
39	С123-010101-0206 2301-0101-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 патрубок дл 200мм	м	1342,00	0,2	268,40
40	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2044,61	5	10 223,05
41	С123-040102-1005 2304-0102-1005 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 100, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	86569,66	5	432 848,30
42	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1221,46	1	1 221,46
43	С123-040102-1002 2304-0102-1002 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 50, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	84763,65	1	84 763,65
44	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1413,07	15	21 196,05
45	С123-020401-4602 2302-0401-4602 РСНБ РК 2015 прим.	Фланец полипропиленовый PP-R DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1066,39	1	1 066,39
46	С123-020303-7301 2302-0303-7301 РСНБ РК 2015 прим.	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	595,41	1	595,41
47	С123-020401-4603 2302-0401-4603 РСНБ РК 2015	Фланец полипропиленовый PP-R DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1346,65	1	1 346,65
48	С123-020303-7303 2302-0303-7303 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	791,94	1	791,94
49	С123-020401-4606 2302-0401-4606 РСНБ РК 2015	Фланец полипропиленовый PP-R DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2584,00	13	33 592,00
50	С123-020303-7306 2302-0303-7306 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1799,03	13	23 387,39
51	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм, отросток пожарный. Установка	т фасонных частей	1418573,10	0,0135	19 150,74
52	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	945720,08	1	945 720,08
53	Е11-340201-0804 1134-0201-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Колодцы. Установка указателя на стене	шт.	625,67	1	625,67
54	С124-010107-0502 2401-0107-0502 РСНБ РК 2015	Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65 (указатель пожарного гидранта)	100 шт.	129875,42	0,01	1 298,75
55	Е11-130301-0410 1113-0301-0410 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка мастикой битумной горячей МБК-Г-65 за один раз (ручное нанесение с коэф. к нормам затрат труда рабочих-строителей - 1,1. п.1,9тех часть)	м2	54,66	1,1	60,13
56	Е11-130501-0201 1113-0501-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Оклейка полиизобутиленовыми пластинами толщиной 2,5 мм на клее 88-СА с пастой в 1 слой (ручное нанесение с коэф. к нормам затрат труда рабочих-строителей - 1,1. п.1,9тех часть)	м2	7812,56	1,1	8 593,82

57	Е11-221101-0103 1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	7570,42	2	15 140,84
58	Е11-221501-0102 1122-1501-0102 РСНБ РК 2015	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,25 м2	м короба	7584,48	20	151 689,60
59	С121-050204-0802 2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	380596,22	0,284	108 089,33
		КОЛОДЦЫ				-
60	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	66990,70	11,7	783 791,19
61	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	20421,94	6	122 531,64
62	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	14087,54	8	112 700,32
63	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	19292,75	10	192 927,50
64	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 (3ПП15-1)	шт.	19262,51	6	115 575,06
65	С121-040302-9903 2104-0302-9903 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 (П010)	м3	64540,57	1,92	123 917,89
66	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	шт.	7525,22	6	45 151,32
67	С122-050105-0104 2205-0105-0104 РСНБ РК 2015 прим.	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для ликвидации напорных течей в бетонных, железобетонных и каменных конструкциях, время схватывания - 3 минуты ГОСТ 31384-2008 (Пенетрон расход 1,1кг на м2)	кг	1236,18	330	407 939,40
68	С122-050105-0104 2205-0105-0104 РСНБ РК 2015 прим.	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для ликвидации напорных течей в бетонных, железобетонных и каменных конструкциях, время схватывания - 3 минуты ГОСТ 31384-2008 (Пенекрит расход 1,8кг на м.п.)	кг	1236,18	255	315 225,90
69	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов. Кладка (горловина 2 и 4 ряда)	м3 кладки	35003,26	1,65	57 755,38
70	С123-030101-1009 2303-0101-1009 РСНБ РК 2015	Люк смотрового колодца средний из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 12,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, диаметр нижней крышки 605 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013	комплект	33566,35	6	201 398,10
71	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	606206,21	0,1421	86 141,90
72	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	319502,52	0,0027	862,66
73	С121-070602-0101 2107-0602-0101 РСНБ РК 2015	Щиты деревянные реечные /ОСТ 13-46-76/, тип 1, толщина 27 мм, для покрытия полов (крышка КД-1)	м2	10276,67	0,78	8 015,80
		ИТОГО				15 687 228

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____