Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Казбайлык Астана",Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ж.м. Өндіріс, ул. Жанажол, дом № 19** — **060940004614**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью «KRG Stroy»,Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., проспект Шахтеров, дом № 52, корпус А, к.146, тел.: +8 (7172) 53-23-81** — **161240012560**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Исполнен Договор № КА-06-20 от 25.02.2020 г. (Мариновка - 34 800 000)

Номер документа	Дата составления
7	29.05.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство линий электроснабжения улиц Ыбрая Алтынсарина и Болашак в селе Мариновка Атбасарского района Акмолинской области			усл	1	11 638 024,00	11 638 024,00	1 246 931,14
				Итого	1	x	11 638 024,00	1 246 931,14

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Прокопенко К.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.05.2020

М.П.

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
ПРОСИМ ВЕРНУТЬ ПО АДРЕСУ:
г. Астана, пер. Кыранкия, д.15,
Конт. тел. 8 (7172) 532381
8 702 514 40 98

Заказчик: ТОО "Казбайлык Астана"
Подрядчик: ТОО "KRG Stroy"
Подрядные работы: "Строительство линий электроснабжения улиц Ыбрая Алтынсарина и Болашак в селе Мариновка Атбасарского района Акмолинской области"

С П Р А В К А №1

стоимости и затрат выполненных работ за май месяц **2020г.**

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Код заказчика		Код Подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	наименование	код	Наименование	код
					КА-06-20	25.02.2020				
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство линий электроснабжения улиц Ыбрая Алтынсарина и Болашак в селе Мариновка Атбасарского района Акмолинской области"	11 638 024	10 391 093							1 246 931	11 638 024
Итого к оплате	**11 638 024**	**10 391 093**							**1 246 931**	**11 638 024**

Заказчик _____

Подрядчик _____

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
ПРОСИМ ВЕРНУТЬ ПО АДРЕСУ:
г. Астана, пер. Кыранкия, д.15,
Конт. тел. 8 (7172) 532381
8 702 514 40 98

Заказчик: ТОО "Казбайлык Астана"
Подрядчик: ТОО "KRG Stroy"

Форма 2В

Наименование стройки Строительство линий электроснабжения улиц Ыбрая Алтынсарина и Болашак в селе Мариновка Атбасарского района Акмолинской области

Наименование объекта Электроснабжение

Акт выполненных работ за май месяц 2020 года

на ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Составлена в текущих ценах 2019 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ,тенге на единицу измерения	Стоимость ,тенге ВСЕГО
		РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ				
		ПРОВОД ВЛИ-0,4КВ				
50	2306-1201-0920 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	2,1295749	1 324 352,45	2 820 307,74
		РАЗДЕЛ 2. ВЛЗ-10КВ			-	-
		ОПОРА Ж/Б АНКЕРНАЯ А10-1 = 1 КОМПЛ			-	-
52	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	23 615,75	23 615,75
53	2104-0405-0102 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013/ СВ110-5	шт.	2	42 153,61	84 307,21
		ОПОРА Ж/Б ПРОМЕЖУТОЧНАЯ П10/0,4 = 1 КОМПЛ			-	-
81	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	11 651,93	11 651,93
82	2104-0405-0102 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013/ СВ110-5	шт.	1	42 153,61	42 153,61
		ОПОРА Ж/Б ПЕРЕХОДНАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ПП10/0,4 = 1 КОМПЛ			-	-
103	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	11 651,93	11 651,93
104	2104-0405-0102	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий	шт.	1	42 153,61	42 153,61
105	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	2	3 899,47	7 798,94
106	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	ПРИСТАВКА ПТ 45 -В25	м3	0,4	58 400,68	23 360,27
		ОПОРА Ж/Б АНКЕРНАЯ А10/0,4 = 1КОМПЛ			-	-
126	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним	опора	1	23 615,75	23 615,75
127	2104-0405-0102 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК	шт.	2	42 153,61	84 307,21
		Линейная арматура ВЛИ-0,4кВ			-	-
		ОПОРА Ж/Б УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ УА10/0,4 = 1 КОМПЛ			-	-
154	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	36 225,96	36 225,96
155	2104-0405-0102 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013/ СВ110-5	шт.	3	42 153,61	126 460,82
		РАЗДЕЛ 3. ВЛИ-0,4КВ			-	-
		ОПОРА Ж/Б АНКЕРНАЯ А1 = 25 КОМПЛ			-	-
182	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	25	23 615,75	590 393,65
183	2104-0405-0202 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	50	35 313,87	1 765 693,37
184	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	50	3 899,47	194 973,51
185	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	ПЛИТА П-3И -В25	м3	2,5	58 400,68	146 001,70
		ОПОРА Ж/Б ПРОМЕЖУТОЧНАЯ П1 = 46 КОМПЛ			-	-
201	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	46	11 651,93	535 988,78
202	2104-0405-0202 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	46	35 313,87	1 624 437,90
		ОПОРА Ж/Б УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ УА1 = 13 КОМПЛ			-	-
214	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	13	36 225,96	470 937,48
215	2104-0405-0202 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	39	35 313,87	1 377 240,82

216	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	39	3 899,47	152 079,34
217	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	ПЛИТА П-3И -В25	м3	1,95	58 400,68	113 881,32
	ОПОРА Ж/Б ПЕРЕХОДНАЯ ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ АНКЕРНАЯ ПОА1 = 4 КОМПЛ				-	-
232	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	4	23 615,75	94 462,98
233	2104-0405-0102 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	8	42 153,61	337 228,85
234	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	8	3 899,47	31 195,76
235	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	ПЛИТА П-3И -В25	м3	0,4	58 400,68	23 360,27
	ОПОРА Ж/Б ПЕРЕХОДНАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ПП1 = 5 КОМПЛ				-	-
251	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	5	11 651,93	58 259,65
252	2104-0405-0102 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	5	42 153,61	210 768,03
253	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	5	3 899,47	19 497,35
254	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	ПЛИТА П-3И -В25	м3	0,25	58 400,68	14 600,17
	ОПОРА Ж/Б АНКЕРНАЯ ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ АО1 = 5 КОМПЛ				-	-
267	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	5	23 615,75	118 078,73
268	2104-0405-0202 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	10	35 313,87	353 138,67
269	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	10	3 899,47	38 994,70
270	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	ПЛИТА П-3И -В25	м3	0,5	58 400,68	29 200,34
	ИТОГО:		Тенге			11 638 024

Заказчик:
Директор
ТОО "Казбайлык Астана" _____ **Б.О.Малгаждаров**

Подрядчик:
Директор
ТОО "KRG Stroy" _____ **К.В. Прокопенко**