Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Востокэнерго",РК,ВКО,г.Усть-Каменогорск, ул. Казахстан 81/2**	**150940009332**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "FERRIVIA",050000, Республика Казахстан, Жетысуский, Алматы, Кирпичный завод, дом № 12г, к.29**	**220340031997**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор № 2438-190917-013095 от 07.06.2024г	

Номер документа	Дата составления
105	**15.11.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	«Капитальный ремонт здания подстанции ПС 110/35/6кВ Иртышский рудник ТОО «Востокэнерго» с заменой кровли (СМР) (Реконструкция здания подстанции ПС 110/35/6кВ Иртышский рудник ТОО "Востокэнерго" ОС-38-00309205 с перепланировкой помещений)»			Одна услуга	1	21 589 597,12	21 589 597,12	2 313 171,12
				Итого	1	x	21 589 597,12	2 313 171,12

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Долданов Е.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.11.2024

М.П.

SANA 2024.4 от 12.04.2024 г. Цена региона Восточно-Казахстанская область Глубоковский район

Форма КС-3

Заказчик: ТОО "Востокэнерго", БИН 150940009332, 070019, РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, д.81/2., тел. 8(7232) 49-23-75
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "FERRIVIA", БИН 220340031997, 050000, РК, г. Алматы, Жетысуский район, ул. Кирпичный Завод, 12Г, кв. 29, тел. +7 708 280 71 88
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: ПС 110/35/6кВ Иртышский рудник ТОО "Востокэнерго" ОС-38-00309205 с перепланировкой помещений)»
(наименование стройки)

Договор подряда (контракт) №2438-190917-013095 от 07.06.2024 года

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2024 г.

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

№ п/п	Наименование разделов, объектов, работ и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	19 276,426	19 276,426			2 313,17112	21 589,59712
	Всего по объекту с начала строительства	**33 254,377**	**33 254,377**			**3 990,52524**	**37 244,90224**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "FERRIVIA" БИН 220340031997
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или
Директор **Долданов Е.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ТОО "Востокэнерго" БИН 150940009332
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или
Генеральный директор **Стрельников А.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

SANA 2024.4 от 12.04.2024 г. Цена региона Восточно-Казахстанская область Глубоковский район

Заказчик: ТОО "Востокэнерго", БИН 150940009332, 070019, РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, д.81/2., тел. 8(7232) 49-23-75
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "FERRIVIA", БИН 220340031997, 050000, РК, г. Алматы, Жетысуский район, ул. Кирпичный Завод, 12Г, кв. 29, тел. +7 708 280 71 88
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: «Капитальный ремонт здания подстанции ПС 110/35/6кВ Иртышский рудник ТОО «Востокэнерго» с заменой кровли (СМР) (Реконструкция здания подстанции ПС 110/35/6кВ Иртышский рудник ТОО "Востокэнерго" ОС-38-00309205 с перепланировкой помещений)»
Наименование объекта: «Капитальный ремонт здания подстанции ПС 110/35/6кВ Иртышский рудник ТОО «Востокэнерго» с заменой кровли (СМР) (Реконструкция здания подстанции ПС 110/35/6кВ Иртышский рудник ТОО "Востокэнерго" ОС-38-00309205 с перепланировкой помещений)»

Договор подряда (контракт) №2438-190917-013095 от 07.06.2024 года

Акт приемки выполненных работ №4 за ноябрь 2024 г.

«Капитальный ремонт здания подстанции ПС 110/35/6кВ Иртышский рудник ТОО «Востокэнерго» с заменой кровли (СМР)
(Реконструкция здания подстанции ПС 110/35/6кВ Иртышский рудник ТОО "Востокэнерго" ОС-38-00309205 с перепланировкой помещений)»

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета № 2-01-00-01 Архитектурно-строительные решения					
			Раздел 1. Демонтажные работы					
			Подраздел 1.3. Демонтаж окон и дверей					
1	15	1108-0401-0203 Кклим = 1,12 :К1трр=0,8;К1трм=0,8; К1экс=0,8;К1мат=0;	Проемы. Демонтаж оконных стеклоблоков	м2 проемов	1,44	6200	8 928	
2	16	1146-0401-1103 Кклим = 1,12	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	3,78	4942	18 681	
3	17	1219-0101-0101 Кклим = 1,09	Отверстия под стойки. Пробивка вручную	отверстие	24	2205	52 920	
			Раздел 2. Реконструкция здания подстанции. Устройство кровли					
			Подраздел 2.1. Устройство кровли					
4	18	1109-0302-0101 Кклим = 1,12	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж Ф1-Ф3	т конструкций	2,47652	209481	518 784	
5	19	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	1 т	2,15098	406292	873 926	
6	20	214-201-0202	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	1 т	0,183	495431	90 664	
7	21	214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,1827	362845	66 292	
8	22	1109-0302-0401 Кклим = 1,12	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж П1-П5	т конструкций	7,29999	116798	852 624	
9	23	214-205-0203	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	1 т	5,70978	438750	2 505 166	

10	25	214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,14444	362845	52 409	
11	26	1109-0302-0201 Кклим = 1,12	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж СВ1-СВ3	т конструкций	0,46022	316861	145 826	
12	27	214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,03994	362845	14 492	
13	28	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	1 т	0,42027	406292	170 752	
14	29	1109-0302-0301 Кклим = 1,12	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж ригелей Р1-Р13	т конструкций	1,10819	371160	411 316	
15	30	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	1 т	0,6597	406292	268 031	
16	31	214-205-0203	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	1 т	0,44029	438750	193 177	
17	32	214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,001	362845	363	
18	33	214-101-0202	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 14 до 50 мм	1 т	0,00094	456248	429	
19	34	214-201-0202	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	1 т	0,00276	495431	1 367	
20	35	1109-0701-0127 Кклим = 1,12	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей). Изготовление металлоконструкций	т конструкций	11,34492	340492	3 862 855	
21	36	1113-0301-0406 Кклим = 1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	231,63284	276	63 930	
22	37	1113-0301-1406 Кклим = 1,06 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	231,63284	418	96 823	
			Подраздел 2.2. Элементы кровли и фронтона					
23	38	1112-0101-0716 Кклим = 1,12	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	266,25	1888	502 680	
24	46	1112-0101-0716 Кклим = 1,12	Устройство фронтона из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	63	4470	281 610	
25	47	224-103-0719 Коб=1,15	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	1 м2	72,45	3656	264 877	
26	48	1112-0101-2002 Кклим = 1,12	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	72	4328	311 616	
27	49	224-105-0105	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	72	1013	72 936	
28	50	224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	1 м	433	339	146 787	
29	51	1112-0101-1001 Кклим = 1,12	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство фасонных элементов	м2 покрытия	60,66	5248	318 344	
30	52	224-104-0308 Коб=1,02	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	1 м2	61,8732	3353	207 461	
			Раздел 3. Сан.узел					
			Подраздел 3.1. Металлические конструкции					

31	64	1113-0301-0406 Кклим = 1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	13,52754	276	3 734	
32	65	1113-0301-1406 Кклим = 1,06 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	13,52754	418	5 655	
			Подраздел 3.2. Потолок 12 м2					
33	66	1110-0403-0101 Кклим = 1,12	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	12	7434	89 208	
34	67	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	1 т	0,18102	420596	76 136	
35	68	1134-0108-0403 Кклим = 1,12	Каркасы потолков. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	12	2182	26 184	
36	69	291-000-0001	Утеплитель "Технониколь-50 мм"	1 м3	0,6	118175	70 905	
37	70	291-000-0002	Пароизоляция "Изоспан"	1 м2	12	497	5 964	
			Подраздел 3.3. Стены					
38	75	1110-0404-0101 Кклим = 1,12	Стены. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен	16,3	6411	104 499	
39	76	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	1 т	0,20218	420596	85 037	
40	77	1134-0108-0402 Кклим = 1,12	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм	м2 поверхности	16,3	4131	67 335	
41	78	291-000-0001	Утеплитель "Технониколь-100 мм"	1 м3	1,8	40856	73 541	
42	79	291-000-0002	Пароизоляция "Изоспан"	1 м2	16,3	497	8 100	
			Подраздел 3.4. Перегородка 8 м2					
43	83	1110-0402-0601 Кклим = 1,12	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие.	м2 перегородок	8	8537	68 296	
44	84	291-000-0001	Утеплитель "Технониколь-50 мм"	1 м3	0,4	118175	47 270	
45	85	291-000-0002	Пароизоляция "Изоспан"	1 м2	8	497	3 976	
46	86	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм /50х50х3/	1 т	0,11206	420596	47 132	
			Подраздел 3.6. Дверь Д3					
47	89	1203-0101-0201 Кклим = 1,09	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	0,42	105305	44 228	
48	90	1109-0701-0132 Кклим = 1,12	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких	т конструкций	0,01644	430573	7 079	
49	91	1109-0606-0113 Кклим = 1,12	Кронштейны и подвески стен и сводов, заслонки и обрамления окон, амбразуры, горелки и форсунки сечением в свету до 0,5 м2. Монтаж	т конструкций	0,01644	262138	4 310	
50	92	214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,0006	362845	218	
51	93	214-201-0301	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм	1 т	0,01584	534405	8 465	
52	94	1109-0501-0101 Кклим = 1,12	Ворота. Облицовка стальным профилированным листом	м2	1,22	1739	2 122	

53	95	224-103-0719	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	1 м2	1,2444	3656	4 550	
54	96	223-502-0701	Фиксатор ГОСТ 5091-78 дверной	1 шт.	2	2203	4 406	
			Итого				**13 234 416**	
			Добавляемые работы					
			Локальная смета № 2-01-00-01 Архитектурно-строительные решения					
			Подраздел 2.2. Элементы кровли и фронтона					
55	6	1112-0101-0716 Кклим = 1,12	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	51,54	1888	97 308	
56	7	224-102-1005	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	1 м2	420	3516	1 476 720	
57	8	1112-0101-1303 Кклим = 1,12	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	280	2930	820 400	
58	9	291-000-0001	Утеплитель "Технониколь-100 мм"	1 м3	28	40856	1 143 965	
59	10	1112-0101-1501 Кклим = 1,12	Гидроизоляция. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	280	1454	407 120	
60	11	291-000-0002	Пароизоляция "Изоспан"	1 м2	280	497	139 149	
61	12	1112-0101-1501 Кклим = 1,12	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	280	1454	407 120	
62	13	291-000-0003	Пароизоляция "Тайвек"	1 м2	280	723	202 401	
			Раздел 4. Усиление наружных стен					
63	14	1211-0103-0401 Кклим = 1,09	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	м2	101	3575	361 075	
64	15	1204-0101-1201 Кклим = 1,09	Анкеры металлические. Установка прим.	кг анкеров	46,45	447	20 763	
65	16	243-907-5107	Анкер распорный М10х200 (прим)	1000 шт.	0,357	134632	48 064	
			Итого:				**5 124 085**	
			Всего				**18 358 501**	
			Сметная прибыль (5%)				917 925	
			Итого в ценах 2023 г.				**19 276 426**	
			В текущих и прогнозных ценах				**19 276 426**	
			НДС (12%)				2 313 171,12	
			Итого				**21 589 597,12**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "FERRIVIA" БИН 220340031997
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор **Долданов Е.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ТОО "Востокэнерго" БИН 150940009332
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Генеральный директор **Стрельников А.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный энергетик **Никитин А.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический директор **Тамбовцева В.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник ОТиИП **Васильева Е.Ф.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Ведущий специалист
по инвестиционному планированию **Агзамова А.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор ТОО "МонолитКа" **Ковширина Ю.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор ТОО "Qazz Project" **Непрокин Д.Ю.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер ОТиИП **Байдульдинова М.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник участка СиП п.Белоусовка **Шарыпов В.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)