*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "УПРАВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА АСТАНЫ",г. Астана, ул. Бейбитшилик, 11, тел.: +77172556953** — **240140011067**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **ТОО "BIGLOBAL",Республика Казахстан, Астана, Мухамедханова, дом № 5, НП 39** — **031240001439**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) № 2022/4 от 31.01 2022

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 9 | 01.04.2024 |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Строительство канализационного коллектора с КНС по ул. Керей, Жанибек хандар на участке от проспекта Алихана Бокейханова до улицы №38 (проектное наименование) в г. Астана | | | тенге | 1 | 243 971 450,00 | 243 971 450,00 | 26 139 798,21 |
| | | | | Итого | 1 | x | 243 971 450,00 | 26 139 798,21 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель _____ / Е. Созыков

*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (усл 01.04.2024

М.П.

*Типовая межведомственная форма № КС-3*

**Заказчик: ГУ "Управление коммунального хозяйства г. Астаны"**
**Подрядчик: ТОО "BIGLOBAL"**

**Наименование стройки- "Строительство канализационного коллектора с КНС по ул. Керей, Жанибек хандар на участке от проспекта Алихана Бокейханова до улицы №38 (проектное наименование) в г. Астана"**

# СПРАВКА
# О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
## за март 2024 г.

Представляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор номер | Договор дата | Источник финансир Наименов | Источник финансир Код | Орган.правов.норма наименование | Орган.правов.норма код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022/4 | 31.01.2022 г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ, тенге | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | из графы 3 | | | | | | | | |
| | | | | из них | | Стоимость прочих затрат не входящих | Дополнительные затраты | | Налоги на | | Налоги на добавленную стоимость | Всего к оплате |
| | С начала года | В отчетном месяце без НДС | СМР в сметных базисных ценах | В отчетном месяце | по монтажу оборудования | | Приобретение материалов | Другие дополнительные затраты | Отчисления в фонд занятости | Отчисления в дорожный фонд | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Всего по стройке | **243 971 450,00** | **217 831 651,79** | | **243 971 450,00** | | | | | | | **26 139 798,21** | **243 971 450,00** |

**Заказчик:**
ГУ "Управление коммунального хозяйства г. Астаны"

БИН 240140011067

**м.п.**

**Генподрядчик:**
Руководитель проекта
ТОО "BIGLOBAL" _____ Жүнісқалиев А.Ж.

БИН 031240001439

**м.п.**

**Эксперт(ы) технического надзора:**
ТОО "Бестау-С" (БИН 061240009797)
Эксперт технического надзора _____ Иванов С.К.
№ аттестата KZ79VJE00020115 от 19.09.2016
№ аттестата KZ88VJE00013648 от 22.10.2020

**м.п.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление коммунального хозяйства г. Астаны"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BIGLOBAL"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **01/2023 Строительство канализационного коллектора с КНС по ул. Керей, Жанибек хандар на участке от проспекта Алихана Бокейханова до улицы №38 (проектное наименование) в г. Астане. Остаточные работы**

(наименование, адрес)

Объект : **02-02 Коллектор**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2022/4 от 2022-01-31** от

# Акт выполненных работ

за **Март 2024** (месяц, год) на **02-02 Коллектор** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 15.03.2024

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Раздел 1: Земляные работы | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 6101-0102-0119<br>*ЕСП РСНБ РК 2023* | Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м$^3$, группа грунта 1.<br>***Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы), применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1.*** | м$^3$ | 2 579,54 | 430,0 | 430,0 | 1 109 202,0 | 1 109 203,0 | | | 1 109 202,0 | |
| | | | | | | 0,0 | 88,0 | 0,0 | 227 000,0 | | | | |
| 2 | 2 | 6101-0102-0120<br>*ЕСП РСНБ РК 2023* | Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м$^3$, группа грунта 2.<br>***Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы), применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1.*** | м$^3$ | 3 013,36 | 373,0 | 373,0 | 1 123 983,0 | 1 123 983,0 | | | 1 123 983,0 | |
| | | | | | | 0,0 | 76,0 | 0,0 | 229 015,0 | | | | |
| 3 | 3 | 6101-0102-0219<br>*ЕСП РСНБ РК 2023* | Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м$^3$, группа грунта 1 | м$^3$ | 94,25 | 283,0 | 283,0 | 26 673,0 | 26 673,0 | | | 26 673,0 | |
| | | | | | | 0,0 | 58,0 | 0,0 | 5 467,0 | | | | |
| 4 | 4 | 6101-0102-0119<br>*ЕСП РСНБ РК 2023* | Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м$^3$, группа грунта 1 | м$^3$ | 187,51 | 391,0 | 391,0 | 73 316,0 | 73 317,0 | | | 73 316,0 | |
| | | | | | | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 15 001,0 | | | | |
| 5 | 5 | 6101-0102-0220<br>*ЕСП РСНБ РК 2023* | Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м$^3$, группа грунта 2 | м$^3$ | 498,99 | 337,0 | 337,0 | 168 160,0 | 168 159,0 | | | 168 160,0 | |
| | | | | | | 0,0 | 69,0 | 0,0 | 34 430,0 | | | | |
| 6 | 6 | 6101-0102-0120<br>*ЕСП РСНБ РК 2023* | Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м$^3$, группа грунта 2 | м$^3$ | 219,05 | 339,0 | 339,0 | 74 258,0 | 74 258,0 | | | 74 258,0 | |
| | | | | | | 0,0 | 69,0 | 0,0 | 15 114,0 | | | | |
| 7 | 7 | 6101-0201-0107<br>*ЕСП РСНБ РК 2023* | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 1.<br>***Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта 1 группы, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1.***<br>***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2*** | м$^3$ | 79,79 | 14 607,0 | 0,0 | 1 165 493,0 | 0,0 | | | 1 165 493,0 | |
| | | | | | | 14 607,0 | 0,0 | 1 165 493,0 | 0,0 | | | | |
| 8 | 8 | 6101-0201-0108<br>*ЕСП РСНБ РК 2023* | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 2.<br>***Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта 2 группы, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15, к стоимости эксплуатации машин - 1,15.***<br>***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2*** | м$^3$ | 93,2 | 20 569,0 | 0,0 | 1 917 031,0 | 0,0 | | | 1 917 031,0 | |
| | | | | | | 20 569,0 | 0,0 | 1 917 031,0 | 0,0 | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 9 | 9 | 6101-0201-0107<br>*ЕСП РСНБ РК 2023* | **Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 1.**<br>***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2*** | $м^3$ | 19,02 | 13 279,0<br>13 279,0 | 0,0<br>0,0 | 252 567,0<br>252 567,0 | 0,0<br>0,0 | | | 252 567,0 | |
| 10 | 10 | 6101-0201-0108<br>*ЕСП РСНБ РК 2023* | **Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 2.**<br>***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2*** | $м^3$ | 22,21 | 17 886,0<br>17 886,0 | 0,0<br>0,0 | 397 248,0<br>397 248,0 | 0,0<br>0,0 | | | 397 248,0 | |
| 11 | 11 | 412-102-0217<br>*РСНБ РК 2022* | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км | т·км | 1 279,68 | 675,0 | | 863 784,0 | | | | 863 784,0 | |
| 12 | 12 | 6101-0101-0301<br>*ЕСП РСНБ РК 2023* | Работа на отвале, группа грунта 1 | $м^3$ | 115,06 | 69,0<br>13,0 | 56,0<br>14,0 | 7 939,0<br>1 496,0 | 6 444,0<br>1 611,0 | | | 7 939,0 | |
| 13 | 13 | 6101-0101-0302<br>*ЕСП РСНБ РК 2023* | Работа на отвале, группа грунта 2, 3 | $м^3$ | 523,3 | 84,0<br>16,0 | 68,0<br>17,0 | 43 957,0<br>8 373,0 | 35 584,0<br>8 896,0 | | | 43 957,0 | |
| 14 | 14 | 6101-0106-0201<br>*ЕСП РСНБ РК 2023* | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1 | $м^3$ | 2 267,02 | 100,0<br>0,0 | 100,0<br>26,0 | 226 702,0<br>0,0 | 226 702,0<br>58 943,0 | | | 226 702,0 | |
| 15 | 15 | 6101-0106-0202<br>*ЕСП РСНБ РК 2023* | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2 | $м^3$ | 2 648,25 | 113,0<br>0,0 | 113,0<br>29,0 | 299 252,0<br>0,0 | 299 252,0<br>76 799,0 | | | 299 252,0 | |
| 16 | 16 | 6101-0107-0501<br>*ЕСП РСНБ РК 2023* | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2 | $м^3$ | 4 915,27 | 710,0<br>442,0 | 268,0<br>88,0 | 3 489 842,0<br>2 172 549,0 | 1 317 293,0<br>432 544,0 | | | 3 489 842,0 | |
| 17 | 17 | 6101-0206-0101<br>*ЕСП РСНБ РК 2023* | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1 | $м^3$ | 666,74 | 4 132,0<br>4 132,0 | 0,0<br>0,0 | 2 754 970,0<br>2 754 970,0 | 0,0<br>0,0 | | | 2 754 970,0 | |
| 18 | 18 | 6101-0206-0102<br>*ЕСП РСНБ РК 2023* | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2 | $м^3$ | 779,03 | 4 539,0<br>4 539,0 | 0,0<br>0,0 | 3 536 017,0<br>3 536 017,0 | 0,0<br>0,0 | | | 3 536 017,0 | |
| 19 | 19 | 6101-0106-0202<br>*ЕСП РСНБ РК 2023* | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2 | $м^3$ | 78,21 | 113,0<br>0,0 | 113,0<br>29,0 | 8 838,0<br>0,0 | 8 838,0<br>2 268,0 | | | 8 838,0 | |
| 20 | 20 | 6101-0107-0501<br>*ЕСП РСНБ РК 2023* | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2 | $м^3$ | 78,21 | 710,0<br>442,0 | 268,0<br>88,0 | 55 529,0<br>34 569,0 | 20 960,0<br>6 882,0 | | | 55 529,0 | |
| 21 | 21 | 6101-0206-0101<br>*ЕСП РСНБ РК 2023* | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1 | $м^3$ | 18,25 | 4 132,0<br>4 132,0 | 0,0<br>0,0 | 75 409,0<br>75 409,0 | 0,0<br>0,0 | | | 75 409,0 | |
| 22 | 22 | 211-401-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | $м^3$ | 106,11 | 4 180,0 | | 443 540,0 | | 443 540,0 | | 443 540,0 | |
| 23 | 24 | 6102-0202-0102<br>*ЕСП РСНБ РК 2023* | Погружение вибропогружателем стальных шпунтовых свай массой 1 м до 50 кг, глубина до 10 м | т | 151,2 | 121 907,0<br>61 958,0 | 56 319,0<br>10 316,0 | 18 432 338,0<br>9 368 050,0 | 8 515 433,0<br>1 559 779,0 | 548 856,0 | | 18 432 338,0 | |
| 24 | 25 | 6102-0202-0202<br>*ЕСП РСНБ РК 2023* | Извлечение стальных шпунтовых свай массой 1 м до 50 кг, длина до 10 м, грунты группы 2 | т | 151,2 | 108 558,0<br>38 074,0 | 68 819,0<br>10 767,0 | 16 413 970,0<br>5 756 789,0 | 10 405 432,0<br>1 627 970,0 | 251 748,0 | | 16 413 970,0 | |
| 25 | 26 | 214-215-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Профиль фасонный горячекатаный для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ | т | 33,262 | 898 542,0 | | 29 887 304,0 | | 29 887 304,0 | | 29 887 304,0 | |
| | | | Итого по разделу 1: Земляные работы | | | | | 82 847 322,0<br>27 440 561,0 | 23 411 531,0<br>4 301 719,0 | 31 131 448,0<br>0,0 | 0,0<br>0,0 | 82 847 322,0 | |
| | | | **Раздел 2: Трубопроводы** | | | | | | | | | | |
| 26 | 27 | 6122-0101-0102<br>*ЕСП РСНБ РК 2023* | Устройство под трубопроводы основания щебеночного | $м^3$ | 73,51 | 12 129,0<br>5 413,0 | 713,0<br>172,0 | 891 603,0<br>397 910,0 | 52 413,0<br>12 644,0 | 441 281,0 | | 891 603,0 | |
| 27 | 28 | 6122-0101-0104<br>*ЕСП РСНБ РК 2023* | Устройство под трубопроводы основания бетонного | $м^3$ | 136,44 | 39 094,0<br>8 034,0 | 7 541,0<br>2 726,0 | 5 333 985,0<br>1 096 159,0 | 1 028 894,0<br>371 935,0 | 3 208 932,0 | | 5 333 985,0 | |
| 28 | 29 | 6122-0203-0104<br>*ЕСП РСНБ РК 2023* | Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 800 мм | м | 537,2 | 6 306,0<br>4 026,0 | 2 261,0<br>695,0 | 3 387 583,0<br>2 162 767,0 | 1 214 609,0<br>373 354,0 | 10 207,0 | | 3 387 583,0 | |
| 29 | 30 | 241-702-0206<br>*РСНБ РК 2022* | Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 800, 3,4,5 группы по несущей способности | | 535,58 | 117 267,0 | | 62 805 860,0 | | 62 805 860,0 | | 62 805 860,0 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | м | | | | | | | | | |
| 30 | 31 | 241-229-0109<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 800 | шт. | 214 | 25 843,0 | | 5 530 402,0 | | 5 530 402,0 | | 5 530 402,0 | |
| 31 | 32 | 6121-0105-0421<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 900 мм | км | 0,04115 | 12 365 124,0<br>4 136 791,0 | 8 228 333,0<br>2 040 070,0 | 508 825,0<br>170 229,0 | 338 596,0<br>83 949,0 | | | 508 825,0 | |
| 32 | 33 | 6114-0401-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 400 мм | м трубопровода | 41,15 | 548,0<br>415,0 | 2,0<br>0,0 | 22 550,0<br>17 077,0 | 82,0<br>0,0 | 5 391,0 | | 22 550,0 | |
| 33 | 34 | 241-201-0928<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 900х34,4 мм | м | 41,5615 | 142 496,0 | | 5 922 348,0 | | 5 922 348,0 | | 5 922 348,0 | |
| 34 | 39 | 6121-0801-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Продавливание с разработкой грунта вручную на длину до 40 м, диаметр труб 1200 мм | м | 29 | 195 685,0<br>70 930,0 | 122 759,0<br>45 204,0 | 5 674 864,78<br>2 056 969,56 | 3 560 011,22<br>1 310 916,0 | 57 884,0 | | 5 674 864,78 | |
| 35 | 40 | 241-102-0322<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 1220х10,0 мм | м | 33,383 | 203 350,0 | | 6 788 433,0 | | 6 788 433,0 | | 6 788 433,0 | |
| 36 | 42 | 6121-0801-0313<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 900 мм | м | 33,25 | 14 530,0<br>9 535,0 | 84,0<br>26,0 | 483 122,9<br>317 038,55 | 2 793,32<br>864,58 | 163 291,03 | | 483 122,9 | |
| | | | Итого по разделу 2: Трубопроводы | | | | | 97 349 576,68<br>6 218 150,11 | 6 197 398,54<br>2 153 662,58 | 84 934 029,03<br>0,0 | 0,0<br>0,0 | 97 349 576,68 | |
| | | | Раздел 3: Колодцы | | | | | | | | | | |
| 37 | 53 | 6122-0401-0108<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 2 м в мокрых грунтах | $м^3$ | 51,95 | 92 140,0<br>58 170,0 | 23 992,0<br>7 577,0 | 4 786 673,0<br>3 021 932,0 | 1 246 384,0<br>393 625,0 | 518 357,0 | | 4 786 673,0 | |
| 38 | 54 | 212-101-2008<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4 | $м^3$ | 23,59 | 22 361,0 | | 527 496,0 | | 527 496,0 | | 527 496,0 | |
| 39 | 55 | 225-101-0603<br>*РСНБ РК 2022* | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20 | шт. | 7 | 69 945,79 | | 489 621,0 | | 489 621,0 | | 489 621,0 | |
| 40 | 56 | 225-101-0111<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9 | шт. | 30 | 53 600,29 | | 1 608 009,0 | | 1 608 009,0 | | 1 608 009,0 | |
| 41 | 57 | 225-101-0110<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6 | шт. | 11 | 43 352,35 | | 476 876,0 | | 476 876,0 | | 476 876,0 | |
| 42 | 58 | 225-101-0613<br>*РСНБ РК 2022* | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1 | шт. | 8 | 57 056,25 | | 456 450,0 | | 456 450,0 | | 456 450,0 | |
| 43 | 59 | 225-101-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 18 | 7 234,25 | | 130 216,0 | | 130 216,0 | | 130 216,0 | |
| 44 | 60 | 6105-0201-0302<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Кладка стен приямков и каналов.<br>*Кладка стен криволинейного очертания, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1* | $м^3$ | 0,3 | 81 152,0<br>35 149,0 | 5 903,0<br>1 211,0 | 24 346,0<br>10 545,0 | 1 771,0<br>363,0 | 12 030,0 | | 24 346,0 | |
| 45 | 61 | 261-107-0627<br>*РСНБ РК 2022* | Скобы ходовые | кг | 413,44 | 457,0 | | 188 942,0 | | 188 942,0 | | 188 942,0 | |
| 46 | 62 | 244-202-0108<br>*РСНБ РК 2022* | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250) | комплект | 16 | 71 199,0 | | 1 139 184,0 | | 1 139 184,0 | | 1 139 184,0 | |
| 47 | 63 | 1109-0601-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,27 | 278 338,0<br>263 570,0 | 6 192,0<br>1 216,0 | 75 151,0<br>71 164,0 | 1 672,0<br>328,0 | 2 315,0 | | 75 151,0 | |
| 48 | 64 | 222-509-0701<br>*РСНБ РК 2022* | Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73 | т | 0,27 | 1 114 735,0 | | 300 978,0 | | 300 978,0 | | 300 978,0 | |
| | | | Итого по разделу 3: Колодцы | | | | | 10 203 942,0<br>3 103 641,0 | 1 249 827,0<br>394 316,0 | 5 850 474,0<br>0,0 | 0,0<br>0,0 | 10 203 942,0 | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 190 400 840,68<br>36 762 352,11 | 30 858 756,54<br>6 849 697,58 | 121 915 951,03<br>0,0 | 0,0<br>0,0 | 190 400 840,68 | |
| | | **Итого по акту** | | | | | | | | | | **190 400 840,68** | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)** | | | 7,5% | | 14 280 063,05 | | | | | |
| | | | **Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)** | | | | | | | | | 204 680 903,73 | |
| | | | **Сметная прибыль** | | | 5% | | 10 234 045,19 | | | | | |
| | | | **Итого со сметной прибылью** | | | | | | | | | 214 914 948,92 | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | 5% | | 10 234 045,19 | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 225 148 994,10 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1** | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075** | | | | | | | | | 242 035 168,66 | |
| | | | **НДС** | | | 12 % | | 29 044 220 | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 271 079 388,90 | |
| | | | **Скидка Генподрядчика:** | | | | | | | | | 243 971 450 | |

**Сдал (Подрядчик)**

Руководитель проекта ТОО "BIGLOBAL" БИН 031240001439

Жуніскалиев А.Ж.

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Бестау-С" (БИН 061240006787)
№ аттестата KZ79VJE00001105 от 19.09.2016
№ аттестата KZ88VTE00016648 от 23.10.2020

Изанов С.К.

**Принял (Заказчик)**

ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астаны" БИН 240140011067

А. Терещенко

Место печати (при наличии)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Бюро Инженерного Проектирования" (БИН 050940003419)

Родионов А.В.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление коммунального хозяйства г. Астаны"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BIGLOBAL"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **01/2023 Строительство канализационного коллектора с КНС по ул. Керей, Жанибек хандар на участке от проспекта Алихана Бокейханова до улицы №38 (проектное наименование) в г. Астане. Остаточные работы**

(наименование, адрес)

Объект : **02-02 Коллектор**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2022/4 от 2022-01-31**

# Акт выполненных работ

**за Март 2024 (месяц, год) на 06-02 Коллектор работы**

Составлен(а) в ценах 2023 г. на 3 квартал

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **190400840** |
| | | **Раздел 1. Земляные работы** | | | | **82847322** |
| | | Разработка | | | | |
| 1 | 6101-0102-0119<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023*<br>*ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.3, Кзтр=1,1, Кэм=1,1* | **Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м$^3$, группа грунта 1.**<br>***Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы), применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1.*** | **м$^3$** | **2 579,54** | **430** | **1109202** |
| 2 | 6101-0102-0120<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023*<br>*ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.3, Кзтр=1,1, Кэм=1,1* | **Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м$^3$, группа грунта 2.**<br>***Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы), применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1.*** | **м$^3$** | **3 013,36** | **373** | **1123983** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6101-0102-0219<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м$^3$, группа грунта 1 | м$^3$ | 94,25 | 283 | 26673 |
| 4 | 6101-0102-0119<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м$^3$, группа грунта 1 | м$^3$ | 187,51 | 391 | 73316 |
| 5 | 6101-0102-0220<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м$^3$, группа грунта 2 | м$^3$ | 498,99 | 337 | 168160 |
| 6 | 6101-0102-0120<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м$^3$, группа грунта 2 | м$^3$ | 219,05 | 339 | 74258 |
| 7 | 6101-0201-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023*<br>*ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.25, Кзтр=1,1, Кэм=1,1*<br>*ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2* | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 1.<br>*Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта 1 группы, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1.*<br>*Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется* | м$^3$ | 79,79 | 14 607 | 1165493 |
| 8 | 6101-0201-0108<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023*<br>*ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.26, Кзтр=1,15, Кэм=1,15*<br>*ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2* | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 2.<br>*Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта 2 группы, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15, к стоимости эксплуатации машин - 1,15.*<br>*Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется* | м$^3$ | 93,2 | 20 569 | 1917031 |
| 9 | 6101-0201-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023*<br>*ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2* | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 1.<br>*Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2* | м$^3$ | 19,02 | 13 279 | 252567 |
| 10 | 6101-0201-0108<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023*<br>*ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2* | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 2.<br>*Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2* | м$^3$ | 22,21 | 17 886 | 397248 |
| 11 | 412-102-0217<br>*РСНБ РК 2022*<br>*К=25* | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км | т·км | 1 279,68 | 675 | 863784 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 6101-0101-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Работа на отвале, группа грунта 1 | м$^3$ | 115,06 | 69 | 7939 |
| 13 | 6101-0101-0302<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Работа на отвале, группа грунта 2, 3 | м$^3$ | 523,3 | 84 | 43957 |
| | | Обратная засыпка грунтом | | | | |
| 14 | 6101-0106-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1 | м$^3$ | 2 267,02 | 100 | 226702 |
| 15 | 6101-0106-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2 | м$^3$ | 2 648,25 | 113 | 299252 |
| 16 | 6101-0107-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2 | м$^3$ | 4 915,27 | 710 | 3489842 |
| 17 | 6101-0206-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1 | м$^3$ | 666,74 | 4 132 | 2754970 |
| 18 | 6101-0206-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2 | м$^3$ | 779,03 | 4 539 | 3536017 |
| | | Обратная засыпка песком | | | | |
| 19 | 6101-0106-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2 | м$^3$ | 78,21 | 113 | 8838 |
| 20 | 6101-0107-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2 | м$^3$ | 78,21 | 710 | 55529 |
| 21 | 6101-0206-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1 | м$^3$ | 18,25 | 4 132 | 75409 |
| 22 | 211-401-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м$^3$ | 106,11 | 4 180 | 443540 |
| | | Крепление траншей и котлованов | | | | |
| 24 | 6102-0202-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Погружение вибропогружателем стальных шпунтовых свай массой 1 м до 50 кг, глубина до 10 м | т | 151,2 | 121 907 | 18432338 |
| 25 | 6102-0202-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Извлечение стальных шпунтовых свай массой 1 м до 50 кг, длина до 10 м, грунты группы 2 | т | 151,2 | 108 558 | 16413970 |
| 26 | 214-215-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Профиль фасонный горячекатаный для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ | т | 33,262 | 898 542 | 29887304 |
| | **Раздел 2.** | **Трубопроводы** | | | | **97349576** |
| 27 | 6122-0101-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство под трубопроводы основания щебеночного | м$^3$ | 73,51 | 12 129 | 891603 |
| 28 | 6122-0101-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство под трубопроводы основания бетонного | м$^3$ | 136,44 | 39 094 | 5333985 |
| 29 | 6122-0203-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 800 мм | м | 537,2 | 6 306 | 3387583 |
| 30 | 241-702-0206<br>*РСНБ РК 2022* | Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 800, 3,4,5 группы по несущей способности | м | 535,58 | 117 267 | 62805860 |
| 31 | 241-229-0109<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 800 | шт. | 214 | 25 843 | 5530402 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 6121-0105-0421<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 900 мм | км | 0,04115 | 12 365 124 | 508825 |
| 33 | 6114-0401-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 400 мм | м трубопровода | 41,15 | 548 | 22550 |
| 34 | 241-201-0928<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 900х34,4 мм | м | 41,5615 | 142 496 | 5922348 |
| | | Продавливание 86/14-ПОС | | | | |
| 39 | 6121-0801-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Продавливание с разработкой грунта вручную на длину до 40 м, диаметр труб 1200 мм | м | 29 | 195 685 | 5674865 |
| 40 | 241-102-0322<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 1220х10,0 мм | м | 33,383 | 203 350 | 6788433 |
| 42 | 6121-0801-0313<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 900 мм | м | 33,25 | 14 530 | 483122 |
| | Раздел 3. | Колодцы | | | | 10203942 |
| | | | | | | |
| 53 | 6122-0401-0108<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 2 м в мокрых грунтах | $м^3$ | 51,95 | 92 140 | 4786673 |
| 54 | 212-101-2008<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4 | $м^3$ | 23,59 | 22 361 | 527496 |
| 55 | 225-101-0603<br>*РСНБ РК 2022* | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20 | шт. | 7 | 69 945,79 | 489621 |
| 56 | 225-101-0111<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9 | шт. | 30 | 53 600,29 | 1608009 |
| 57 | 225-101-0110<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6 | шт. | 11 | 43 352,35 | 476876 |
| 58 | 225-101-0613<br>*РСНБ РК 2022* | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1 | шт. | 8 | 57 056,25 | 456450 |
| 59 | 225-101-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 18 | 7 234,25 | 130216 |
| 60 | 6105-0201-0302<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023*<br>*ТЧ 6105, табл.5.1, п.3.9, Кзтр=1,1* | Кладка стен приямков и каналов.<br>*Кладка стен криволинейного очертания, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1* | $м^3$ | 0,3 | 81 152 | 24346 |
| 61 | 261-107-0627<br>*РСНБ РК 2022* | Скобы ходовые | кг | 413,44 | 457 | 188942 |
| 62 | 244-202-0108<br>*РСНБ РК 2022* | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250) | комплект | 16 | 71 199 | 1139184 |
| 63 | 1109-0601-0102<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32* | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,27 | 278 338 | 75151 |
| 64 | 222-509-0701<br>*РСНБ РК 2022* | Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73 | т | 0,27 | 1 114 735 | 300978 |
| | Итого по акту | | | | | 190 400 840,68 |
| | | Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) | | 7,5% | 14 280 063,05 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)** | | | | **204 680 903,73** |
| | | **Сметная прибыль** | | **5%** | **10 234 045,19** | |
| | | **Итого со сметной прибылью** | | | | **214 914 948,92** |
| | | **Непредвиденные работы и затраты** | | **5%** | **10 234 045,19** | |
| | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | **225 148 994,10** |
| | | | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1** | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075** | | | | **242 035 168,66** |
| | | **НДС** | | **12 %** | **29 044 220** | |
| | | **Итого с НДС** | | | | **271 079 388,90** |
| | | **Скидка Генподрядчика:** | | | | **243 971 450** |

**Сдал (Подрядчик)**

Руководитель проекта ТОО "BIGLOBAL" БИН 031240001439

Жүніскалиев А.Ж.

Место печати (при наличии)

**Принял**

ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астаны" БИН 240140011067

А. Герещенко

Место печати (при наличии)

надзора:
ТОО "Бестау-С" (БИН 061240009797)
№ аттестата KZ79VJE00020115 от 19.09.2016
№ аттестата KZ88VJE00013648 от 22.10.2020

Изанов С.К.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского
ТОО "Бюро Инженерного Проектирования" (БИН 050940013419)

Родионов А.В.