Заказчик: КГУ "Стадион "Автомобилист" отдела физической культуры и спорта акимата Денисовского района

приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика(застройщика)

Подрядчик: ИП "ТОНАР"

Наименование строительства и его адрес: **Текущий ремонт здания спортивного комплекса "Автомобилист" с.Денисовка Денисовского района**

Справка № 2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июнь 2025 года

	БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования
	заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы
	250140001963	560820301041			№30		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат							
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно	из графы 1					
			в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из них			НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы	оборудования,мебели и инвентаря	прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Текущий ремонт здания спортивного комплекса "Автомобилист" с.Денисовка Денисовского района	**10 579 000**	**10 579 000**	**5427 678,57**				**651 321,43**	**6 079 000**

Заказчик: КГУ "Стадион "Автомобилист" отдела физической культуры и спорта акимата Денисовского района

И.о.руководителя _____ **Дворовой А.В.**

Подрядчик: ИП "ТОНАР"

Руководитель _____ **Прокопенко С.И.**

НДС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Заказчик: **КГУ "Стадион "Автомобилист"отдела физической культуры и спорта акимата Денисовского района**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ИП "ТОНАР"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Текущий ремонт здания спортивного комплекса "Автомобилист"с.Денисовка,Денисовского района**

Объект: **Текущий ремонт здания спортивного комплекса "Автомобилист"с.Денисовка,Денисовского района**
Договор подряда (контракт) № 30

АКТ выполненных работ № 2 за июнь месяц 2025 г на общестроительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2024г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1.	**Фасад**				**1232 890,57**
			Подраздел без наименования				
1	1	1212-0104-0501 *Кзтр и Кзм=1,09*	**Фасады простые.Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	$м^2$	243,2106	432	105 067
2	2	1212-0102-0701 *Кзтр и Кзм=1,09*	**Фасады простые.Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов**	$м^2$	1 064	125	133 000
3	3	236-101-0110 *РСНБ РК 2022*	**Грунтовка химостойкая ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,171304	801 989,45	137 384
4	4	1212-0102-0804 *Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	**Фасады простые.Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов**	$м^2$	1 064	760	808 640
5	5	1211-0101-0101 *Кзтр и Кзм=1,09*	**Штукатурка стен.Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым.Толщина намета до 5 мм**	$м^2$	50,1027	974	48 800
			Итого по акту:				**1232 890,57**
			НДС 12%				**147 946,87**
			ВСЕГО ПО АКТУ С НДС:				**1380 837,44**

ВСЕГО по акту: **1 380 837,44 тенге**

Подрядчик:

ИП "ТОНАР"
БИН 560820301041

Руководитель: _____ **Прокопенко С.И.**

Заказчик:

КГУ "Стадион "Автомобилист"отдела физической
БИН 250140001963

И.о.руководителя: _____ **Дворовой А.В.**

Заказчик: **КГУ "Стадион "Автомобилист"отдела физической культуры и спорта акимата Денисовского района**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ИП "ТОНАР"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Текущий ремонт здания спортивного комплекса "Автомобилист"с.Денисовка,Денисовского района**

Объект: **Текущий ремонт здания спортивного комплекса "Автомобилист"с.Денисовка,Денисовского района**
Допсоглашение к договору подряда (контракт) № 30 от 18.04.2025г

АКТ выполненных работ № 3 за июнь месяц 2025 г на общестроительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2024г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1.	**Отмостка**				**3887 018**
1	1	**1101-0205-0302** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**$м^3$ грунта**	**152,64**	**8 922**	**1361 854**
2	2	**1108-0101-0307** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$ поверхности**	**182**	**3 907**	**711 074**
3	3	**1101-0205-0502** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**114,5**	**4 656**	**533 112**
4	4	**1101-0201-0501** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**114,5**	**737**	**84 386**
5	5	**1111-0101-0204** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**$м^3$ подстилающего слоя**	**12,72**	**30 895**	**392 984**
6	6	**1106-0101-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Подготовка бетонная. Устройство**	**$м^3$**	**22,26**	**36 101**	**803 608**
		Раздел 2.	**Оконные отливы(20шт)**				**155 461**
7	7	**6112-0401-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив**	**м**	**58**	**2 296**	**133 168**
8	8	**224-104-0303** *РСНБ РК 2022*	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ 34180-2017 толщиной стали 0,45 мм**	**$м^2$**	**9,86**	**2 261**	**22 293**
		Раздел 3.	**Входная группа подвального помещения**				**152 309**

1	2	3	4	5	6	7	8
9	9	1108-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 40*	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	0,2	82 013	16 403
10	10	1110-0102-0401 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,25	224 960	56 240
11	11	1112-0101-0716 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	8,4	4 861	40 832
12	12	224-103-0111 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	$м^2$	9,2904	4 180	38 834
			Итого по акту:				**4194 788**
			НДС 12%				**503 374,56**
			ВСЕГО ПО АКТУ С НДС:				**4698 162,56**

ВСЕГО по акту: **4 698 162,56 тенге**

Подрядчик:

ИП "ТОНАР"
БИН 560820301041

Руководитель:_____ **Прокопенко С.И.**

Заказчик:

КГУ "Стадион "Автомобилист"отдела физической
БИН 250140001963

И.о.руководителя: _____ **Дворовой А.В.**