Генеральный подрядчик : **ТОО "ГрадСтройСервис"**

Форма3

Субподрядчик : **ТОО "Карат-Z"**

Объект : **Капитальный ремонт здания семейной врачебной амбулатории по адресу: Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Баянды 2, уч. №343/3**

Договор подряда (контракт) № 61-Г от 03.07.2023 г.

СПРАВКА 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август месяц 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		61-Г	03.07.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	**Всего к оплате**
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2021 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания семейной врачебной амбулатории по адресу: Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Баянды 2, уч. №343/3	372 516,65	332 604,15							39 912,50	372 516,65
Итого:	**372 516,65**	332 604,15							**39 912,50**	**372 516,65**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ГрадСтройСервис"

_____ Жуматаев Б.С.

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО "Карат-Z"

_____ Нупбаева Ж.Д.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генеральный подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"

Субподрядчик: ТОО "Карат-Z"

Объект: **Капитальный ремонт здания семейной врачебной амбулатории по адресу: Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Баянды 2, уч. №343/3**

Договор подряда (контракт) № 61-Г от 03.07.2023 г.

Акт выполненных работ

за август 2023 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ. ПРОЕМЫ									
1	1	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	8,484	4294,45	67,85	36434,00	576,00	5591,00	21980,00	63087,00
						3567,65	30,65	30268,00	260,00		4673,00	
2	2	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоковна распорных дюбелях	$м^2$	6,9993	2486,48	120,16	17403,60	841,00	4456,90	8981,40	28495,80
						1729,56	52,64	12105,70	368,40		2110,80	
3	3	1109-0403-0203 РСНБ РК 2022	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке.Монтаж	$м^2$	3,0115	11159,13	609,34	33605,70	1835,00	24,50	23616,25	61799,70
						10541,66	350,03	31746,20	1054,10		4577,75	
			Итого по разделу 1: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ. ПРОЕМЫ					87443,30	3252,00	10072,40	54577,65	153382,50
								74119,90	1682,50	0,00	11361,55	
			Раздел 2: Полы									
4	4	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм /45/. Устройство	$м^2$ стяжки	12,0305	961,57	35,52	11568,15	427,35	5025,25	4584,00	17444,35
						508,34	20,87	6115,60	251,10		1292,20	
5	5	РК 2022	каждые 5 мм изменения толщины стяжки кнорме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	24,061	582,55	30,35	14016,70	730,30	12530,70	843,10	16048,70
						31,41	17,25	755,80	415,10		1188,90	
6	6	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных нацементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	4,8122	6334,28	97,06	30481,82	467,08	21304,00	6446,18	39882,26
						1810,14	50,35	8710,76	242,30		2954,26	
7	7	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	13,428	2442,83	17,13	32802,30	230,00	27099,05	4004,90	39751,85
						407,60	6,64	5473,25	89,15		2944,65	
8	8	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	2,46256	12650,87	2592,24	31153,50	6383,60	12746,40	10570,70	45062,20
						4882,55	1079,36	12023,60	2658,00		3338,00	
9	9	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные./80ММ/ Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	1,23128	27784,90	11,48	34211,00	14,15	27405,75	4889,60	42228,65
						5515,47	0,00	6791,10	0,00		3128,05	
10	10	1111-0101-1113 РСНБ РК 2022	Стяжки из модифицированного полистиролбетона толщиной 50/40/ мм. Устройство.	$м^2$ стяжки	15,391	1533,62	68,56	23603,95	1055,20	14668,25	5994,95	31966,80
						512,02	28,96	7880,50	445,70		2367,90	
11	12	1111-0101-2103 РСНБ РК 2022	Покрытия полимерцементные двухслойные наливные толщиной 10 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	6,1564	4055,64	635,46	24968,14	3912,16	9530,24	10744,22	38569,36
						1872,16	551,74	11525,76	3396,74		2857,00	
12	13	1111-0101-3602 РСНБ РК 2022	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике	$м^2$ покрытия	6,1564	4028,46	30,18	24800,82	185,80	20946,28	2710,48	29712,22
						595,92	15,56	3668,72	95,80		2200,92	
13	14	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	188,74	305,16	3,05	57596,00	575,50	33135,00	17371,50	80965,50
						126,55	1,28	23885,00	241,50		5998,00	
			Итого по разделу 2: Полы					285202,38	13981,14	184390,92	68159,63	381631,89
								86830,09	7835,39	0,00	28269,88	
			Раздел 3: Кровля									

		Шифр норм, расценка	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	15	1134-0108-0713 РСНБ РК 2022	Каркасы потолков. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм	м2поверхности	6	5505,47	13,64	33032,80	81,85	23116,80	7100,00	43343,40
						1639,03	4,48	9834,20	26,90		3210,60	
15	16	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	6	4978,81	21,20	29872,85	127,20	19793,95	7189,00	40026,80
						1658,62	5,50	9951,70	33,00		2964,95	
16	17	1110-0106-0101 РСНБ РК 2022	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	1,5	12546,96	1249,45	18820,50	1874,00	1384,00	11793,00	33062,50
						10374,91	544,46	15562,50	816,50		2449,00	
17	18	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с еоустройством	$м^2$ кровли	8,715	1966,29	32,41	17136,00	282,50	1929,00	10787,00	30157,00
						1712,55	6,55	14925,00	57,00		2234,00	
18	19	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	6,975	4978,81	21,20	34727,00	148,00	23010,50	8357,00	46531,00
						1658,62	5,50	11569,00	38,50		3447,00	
19	20	1115-0501-0303 РСНБ РК 2022	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	$м^2$ площади проемов по наружному обводу коробок	0,6	3628,37	33,54	2177,00	20,00	1603,00	404,00	2787,00
						923,48	10,79	554,00	6,00		206,00	
20	21	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,04908	109030,70	36227,60	5351,00	1778,00	774,00	2469,00	8446,00
						57024,32	12831,86	2799,00	630,00		626,00	
21	22	1115-0403-1002 РСНБ РК 2022	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемойповерхности	1,42332	355,72	1,52	506,00	2,00	229,00	199,00	761,00
						193,13	0,75	275,00	1,00		56,00	
			Итого по разделу 3: Кровля					141623,15	4313,55	71840,25	48298,00	205114,70
								65470,40	1608,90	0,00	15193,55	
			ИТОГО по акту					514268,83	21546,69	266303,57	171035,28	740129,09
								226420,39	11126,79	0,00	54824,98	
			Временные здания и сооружения	%	1,20			8881,55				
			Итого с временными									749010,64
			Дополнительные затраты на строительство									
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям	%	0,32			2396,83				
			Итого с доплатратами									751407,47
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			15028,15				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									766435,62
			2023 год- 100% К=1,0849057									831510,37
			Итого с понижающим коэффициентом К=40%									332604,15
			НДС	%	12,00			39912,50				
			Итого с НДС									372516,65

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ГрадСтройСервис"
_____ Жуматаев Б.С.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Карат-Z"
_____ Нупбаева Ж.Д.