Генеральный подрядчик : **ТОО "ГрадСтройСервис"**

Форма3

Субподрядчик : **ТОО "Карат-Z"**

Объект : **Капитальный ремонт здания Спасского сельского Дома культуры Сандыктауского района Акмолинской облости**

Договор подряда (контракт) № 60-Г от 03.07.2023 г.

СПРАВКА 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за декабрь месяц 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		60-Г	03.07.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	**Всего к оплате**
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2021 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания Спасского сельского Дома культуры Сандыктауского района Акмолинской облости	377 007,23	336 613,60							40 393,63	377 007,23
Итого:	**377 007,23**	336 613,60							**40 393,63**	**377 007,23**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ГрадСтройСервис"

_____ **Жуматаев Б.С.**

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО "Карат-Z"

_____ **Нупбаева Ж.Д.**

Генеральный подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"

Субподрядчик: ТОО "Карат-Z"

Объект: Капитальный ремонт здания Спасского сельского Дома культуры Сандыктауского района Акмолинской области

Договор подряда (контракт) № 60-Г от 03.07.2023 г.

Акт выполненных работ

за декабрь 2023 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Кровля									
1	1	1208-0101-1402 РСНБ РК 2022	Обрешетка с прозорями из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	10,2287	2432,59	16,70	24882,21	170,81	21795,11	2167,19	29213,95
						285,11	9,16	2916,29	93,69		2163,95	
2	2	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	10,2287	1155,04	30,28	11814,54	309,73	844,69	7764,70	21145,50
						1042,18	12,14	10660,13	124,18		1566,34	
3	3	1110-0106-0101 РСНБ РК 2022	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	0,4	37583,32	1249,45	15033,40	499,80	10383,60	3144,80	19632,40
						10374,91	544,46	4150,00	217,80		1454,20	
4	4	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,0008	200568,92	1632,47	160,00	2,00	130,00	22,00	197,00
						37057,50	733,67	30,00	1,00		15,00	
5	5	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	5,8	1155,04	30,28	6699,00	175,00	479,00	4403,00	11990,00
						1042,18	12,14	6045,00	70,00		888,00	
6	6	1112-0101-0801 РСНБ РК 2022	Облелки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб	м2 фасада (без	106,645	654,20	1,31	69766,90	139,80	45242,00	17604,20	94360,80
						228,66	0,61	24385,20	65,10		6989,70	
7	7	1112-0101-0901 РСНБ РК 2022	Желоба настенные. Устройство	м желобов	0,88	13295,28	222,41	11699,85	195,72	10377,90	856,34	13560,68
						1279,80	71,74	1126,22	63,13		1004,49	
8	8	1112-0101-1101 РСНБ РК 2022	Колпаки над шахтами. Устройство в два канала	колпак	0,8	22757,36	43,60	18205,90	34,90	15536,30	1908,70	21723,80
						3293,35	20,38	2634,70	16,30		1609,20	
9	9	1112-0101-1201 РСНБ РК 2022	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	132	150,70	34,89	19892,00	4605,00	1214,00	11056,00	33424,00
						106,61	9,72	14072,00	1283,00		2476,00	
10	10	1112-0101-0410 РСНБ РК 2022	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	22	916,76	16,41	20168,50	361,00	3215,00	12010,50	34753,50
						754,21	4,02	16592,50	88,50		2574,50	
11	11	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,1827	108950,84	36227,60	19905,50	6619,00	2868,00	9189,00	31422,00
						57024,32	12831,86	10418,50	2344,50		2327,50	
			Итого по разделу 1: Кровля					218227,80	13112,76	112085,60	70126,43	311423,11
								93030,54	4367,20	0,00	23068,88	
			Раздел 2: Ремонт перекрытия и стен									
12	12	1115-0206-0207 РСНБ РК 2022	Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	40,9	964,02	2,37	39428,60	96,95	7903,10	22652,45	67047,55
						768,42	0,81	31428,55	33,15		4966,50	
13	13	1115-0405-0106 РСНБ РК 2022	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	40,9	690,50	4,46	28241,50	182,40	9213,95	13631,25	45222,55
						460,76	2,13	18845,15	87,10		3349,80	

№ акта	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	14	1211-0101-0207 РСНБ РК 2022	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	6,59	4470,95	17,93	29463,55	118,15	2863,60	19120,15	52470,40
						4018,48	11,22	26481,80	73,95		3886,70	
15	15	1211-0103-0201 РСНБ РК 2022	Штукатурка внутренних помещений. Перетирка	м2	21,088	488,63	2,68	10304,30	56,50	139,40	7303,40	19016,30
						479,34	1,67	10108,40	35,20		1408,60	
16	16	1212-0101-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке	м2	147,233	235,08	3,96	34611,90	583,00	1690,20	23524,50	62787,30
						219,64	2,27	32338,60	334,20		4650,90	
			Итого по разделу 2: Ремонт перекрытия и стен					142049,85	1037,00	21810,25	86231,75	246544,10
								119202,50	563,60	0,00	18262,50	
			Раздел 3: Ремонт фасада здания, вход и отмостки									
17	17	1211-0103-0202 РСНБ РК 2022	Штукатурка фасадов гладких. Перетирка с земли и лесов	м2	92,015	616,02	0,03	56682,80	2,80	537,40	40422,70	104873,90
						610,15	0,00	56142,60	0,00		7768,40	
18	18	1212-0102-0101 РСНБ РК 2022	Фасады простые. Окраска известковыми составами по штукатурке с земли и лесов	м2	92,015	318,88	1,32	29341,70	121,50	3130,40	18824,50	52019,50
						283,54	0,60	26089,90	55,20		3853,30	
19	19	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	10,384	1382,62	129,27	14357,10	1342,40	7662,00	4250,80	20096,50
						515,48	53,08	5352,70	551,20		1488,60	
20	20	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	23,4	1382,62	129,27	32353,20	3024,90	17266,20	9579,00	45286,80
						515,48	53,08	12062,10	1242,10		3354,60	
21	21	1111-0101-1502 РСНБ РК 2022	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	117	125,21	5,18	14650,00	606,00	12306,00	1514,00	17457,00
						14,85	3,12	1738,00	365,00		1293,00	
			Итого по разделу 3: Ремонт фасада здания, вход и отмостки					147384,80	5097,60	40902,00	74591,00	239733,70
								101385,30	2213,50	0,00	17757,90	
			ИТОГО по акту					507662,45	19247,36	174797,85	230949,18	797700,91
								313618,34	7144,30	0,00	59089,28	
			Временные здания и сооружения	%	1,20			9572,41				
			Итого с временными									807273,32
			Дополнительные затраты на строительство Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям	%	2,20			17760,01				
			Итого с доп.затратами									825033,33
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			16500,67				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									841534,00
			Итого с понижающим коэффициентом К=40%									336613,60
			НДС	%	12,00			40393,63				
			Итого с НДС									377007,23

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ГрадСтройСервис"

_____Жуматаев Б.С.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Карат-Z"

_____Нупбаева Ж.Д.