Заказчик : ГУ"Отдел архитеры , градостроительства и строительства Каратюбинского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Исполнитель : ТОО " Тэуекел"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство одноэтажного одноквартирного 24-х жилых домов в с.Коржын, Аккозинском сельском округе, Каратобинского района ЗКО (Участок 6)

Договор подряда (контракт) № 2 от 10июня 2024

Акт выполненных работ
за июнь 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
			Смета Э13: Общестроительные работы [2-01-01-01]								
1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	688,6224	356,0 0,0	356,0 72,0	245 150,0 0,0	245 150,0 49 581,0		245 150,0
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	м^3	21,2976	7 291,0 7 291,0	0,0 0,0	155 281,0 155 281,0	0,0 0,0		155 281,0
3	3	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м^3	124,548	93,0 0,0	93,0 23,0	11 583,0 0,0	11 583,0 2 865,0		11 583,0
4	4	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м^3	3,852	3 803,0 3 803,0	0,0 0,0	14 649,0 14 649,0	0,0 0,0		14 649,0
5	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м^3	2 989,152	606,0 371,0	235,0 74,0	1 811 426,0 1 108 975,0	702 450,0 221 197,0		1 811 426,0
6	6	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, ПГС	м^3	120	15 708,0 3 395,0	2 925,0 862,0	1 884 960,0 407 400,0	351 000,0 103 440,0	1 126 560,0	1 884 960,0
7	7	6103-0101-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м В20	м^3	668,4	65 007,0 13 056,0	4 229,0 777,0	43 450 679,0 8 726 630,0	2 826 664,0 519 347,0	31 897 385,0	43 450 679,0
8	8	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	24,573713	334 630,0		8 223 102,0		8 223 102,0	8 223 102,0
9	9	6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м^3	240	19 584,0 15 290,0	4 294,0 1 122,0	4 700 160,0 3 669 600,0	1 030 560,0 269 280,0		4 700 160,0
10	10	СТПрайс	Гравий керамзитовый	м^3	264	12 537,28		3 309 842,0		3 309 842,0	3 309 842,0
11	11	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, ПГС	м^3	48	15 708,0 3 395,0	2 925,0 862,0	753 984,0 162 960,0	140 400,0 41 376,0	450 624,0	753 984,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
12	12	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м В20**	$м^3$	151,2	70 874,0	4 770,0	10 716 149,0	721 224,0	7 261 532,0	10 716 149,0
						18 078,0	880,0	2 733 394,0	133 056,0		
13	13	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	6,484646	334 630,0		2 169 957,0		2 169 957,0	2 169 957,0
14	14	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, ПГС**	$м^3$	24	15 708,0	2 925,0	376 992,0	70 200,0	225 312,0	376 992,0
						3 395,0	862,0	81 480,0	20 688,0		
15	15	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м В20**	$м^3$	52,8	70 874,0	4 770,0	3 742 147,0	251 856,0	2 535 772,0	3 742 147,0
						18 078,0	880,0	954 518,0	46 464,0		
16	16	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,085147	334 630,0		363 123,0		363 123,0	363 123,0
17	17	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя**	$м^2$ поверхности	1 200	6 029,0	17,0	7 234 800,0	20 400,0	6 104 400,0	7 234 800,0
						925,0	3,0	1 110 000,0	3 600,0		
18	18	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	1 440	4 163,0	42,0	5 994 720,0	60 480,0	4 230 720,0	5 994 720,0
						1 183,0	6,0	1 703 520,0	8 640,0		
19	19	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	**Пояса в опалубке. Устройство В15**	$м^3$	52,8	101 998,0	11 259,0	5 385 494,0	594 475,0	2 562 965,0	5 385 494,0
						42 198,0	2 051,0	2 228 054,0	108 293,0		
20	20	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	2,32824	334 630,0		779 099,0		779 099,0	779 099,0
21	21	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	$м^2$	189,6	3 461,0	126,0	656 206,0	23 890,0	210 077,0	656 206,0
						2 227,0	26,0	422 239,0	4 930,0		
22	22	234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80**	$м^3$	9,7644	34 448,0		336 364,0		336 364,0	336 364,0
23	23	6105-0101-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка стены из легкобетонных блоков с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича), с утеплением**	$м^3$	254,33	47 760,0	3 457,0	12 146 801,0	879 219,0	1 254 864,0	12 146 801,0
						39 369,0	705,0	10 012 718,0	179 303,0		
24	24	СТПрайс	**Камень стеновой керамзитобетонный 39х19х18,8**	шт	23 968	361,88		8 673 540,0		8 673 540,0	8 673 540,0
25	25	234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80**		182,7632	34 448,0		6 295 827,0		6 295 827,0	6 295 827,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
26	26	261-105-0703 *РСНБ РК 2022*	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м²**	**м³** **м²**	1 932,48	**120,0**		**231 898,0**		**231 898,0**	**231 898,0**
27	27	213-101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	97,44	**116 352,0**		**11 337 339,0**		**11 337 339,0**	**11 337 339,0**
28	28	6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка стены из легкобетонных камней без облицовки**	**м³**	108,8	**29 616,0** **17 991,0**	**6 547,0** **1 241,0**	**3 222 221,0** **1 957 421,0**	**712 314,0** **135 021,0**	**552 486,0**	**3 222 221,0**
29	29	СТПрайс	**Камень стеновой керамзитобетонный 39х19х18,8**	**шт**	7 296	**361,88**		**2 640 276,0**		**2 640 276,0**	**2 640 276,0**
30	30	1114-0301-0203 *РСНБ РК 2022*	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м² перегородок (за вычетом проемов)**	906,666667	**4 979,0** **3 875,0**	**53,0** **16,0**	**4 514 293,0** **3 513 333,0**	**48 054,0** **14 507,0**	**952 906,0**	**4 514 293,0**
31	31	213-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм, ГОСТ 379-2015 марки М100**	**1000 шт.**	45,696	**91 641,0**		**4 187 627,0**		**4 187 627,0**	**4 187 627,0**
32	32	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022*	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	2,8644	**446 966,0** **58 258,0**	**1 299,0** **353,0**	**1 280 289,0** **166 874,0**	**3 721,0** **1 011,0**	**1 109 694,0**	**1 280 289,0**
33	33	6104-0802-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка монтажных изделий масса, свыше 20 кг**	**т**	9,7664	**214 414,0** **191 697,0**	**14 474,0** **2 877,0**	**2 094 053,0** **1 872 190,0**	**141 359,0** **28 098,0**	**80 504,0**	**2 094 053,0**
34	34	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	41,1122919	**440 158,0**		**18 095 904,0**		**18 095 904,0**	**18 095 904,0**
35	35	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка перемычек, масса до 0,3 т**	**шт.**	19	**1 711,0** **728,0**	**594,0** **113,0**	**32 509,0** **13 832,0**	**11 286,0** **2 147,0**	**7 391,0**	**32 509,0**
36	36	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84**	**м³**	0,184	**143 135,0**		**26 337,0**		**26 337,0**	**26 337,0**
			ИТОГО по акту					**177 094 781,0**	**8 846 285,0**	**127 233 427,0**	**177 094 781,252**
			Итого по акту с затратами на организацию СМР	*1,059*							*187543373,35*
			Сметная прибль 5%	*1,05*							*19692054,01*

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед изм	Количество	Стоимость единицы, тенге		Всего затрат, тенге				Всего стоимость в НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы оборудование, мебель,		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		13
			Непредвиденные затраты 3%	*1,03*								*202828158,27*
			Итого II квартал 2024 г. 1,0368	*1,0368*								*210292234,50*
			Итого с НДС 12%	**1,12**								**235 527 302,64**
			В том числе НДС 12%									**25 235 068,14**

Заказчик:

ГУ"Отдел архитеры ,градостроительства и строительства Каратюбинского района"БИН 101240008312

Руководитель отдела _____ Омарова С.Ш.

Технический надзор :

ТОО "АДС Сапа" БИН 120940002382

Директор_____ Садыкова Д.Б

Исполнитель:

ТОО "Тәуекел" БИН 970540002582

Директор _____ Кондратенко А.А.

Автрский надзор :

ТОО "STROYCONSALTING" БИН 150140005479

Директор _____ Кусайнова Д.А.

Плательщик:
Частный фонд “Ақжайық”

Директор фонда_____ Имашев Т.И