Заказчик : **ГУ"Отдел архитектуры , градостроительства и строительства Каратюбинского района"**

Подрядчик : **ТОО "Тәуекел"**

Стройка :Строительство одноэтажных одноквартирных 24-х жилых домов в с.Коржын, Аккозинском сельском округе, Каратобинского района ЗКО (Участок 6)

Договор подряда (контракт) **№ 2** от10.07.2024г.

Акт №3 выполненных работ на 30.07.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Дом №1 Кровля л.16,17-АС				
1	**С1234-101-0202 234-101-0202** *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50**	**$м^3$**	**15,858292**	**19 185**	**304241**
2	**С1261-105-0703 261-105-0703** *РСНБ РК 2022*	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/$м^2$**	**$м^2$**	**90,2902**	**120**	**10835**
3	**Е11-140301-0302 1114-0301-0302** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	**Крыша. Установка прогонов**	**$м^3$**	**0,412**	**11 457**	**4720**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			8 564	3528
		в том числе оплата труда рабочих			4 264	1757
3.1.1	20087 002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,8998492	3 921	3528
3.2		машины и механизмы			528	218
		в том числе оплата труда машинистов			142	59
3.2.1	1523 343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,1314795	18	2
3.2.2	3365 331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъёмностью до 5 т, грузоподъёмность КМУ на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	0,0229575	9 365	215
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0229575*	*2 541*	*58*
3.3		материалы, изделия и конструкции			2 365	974
3.3.1	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,2884	861	248
3.3.2	316035 236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,000618	1 174 643	726

1	2	3	4	5	6	7
4	**Е11-140301-0301** **1114-0301-0301** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32***	**Крыша. Установка стропил с мауэрлатами**	**$м^3$**	**4.057**	**108,519**	**440262**
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			94,041	381524
		в том числе оплата труда рабочих			46,812	189916
4.1.1	20089 002-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	94.0643849	4,056	381525
4.2		машины и механизмы			624	2531
		в том числе оплата труда машинистов			142	576
4.2.1	1523 343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	19.434312	18	350
4.2.2	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	2.5425462	22	56
4.2.3	3365 331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъёмностью до 5 т, грузоподъёмность КМУ на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	0.2269648	9,365	2126
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2269648*	*2,541*	*577*
4.3		материалы, изделия и конструкции			13,854	56207
4.3.1	127914 214-209-0111	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм	кг	3.20503	615	1971
4.3.2	135545 235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	13.71266	264	3620
4.3.3	144766 217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	10.1425	1,590	16127
4.3.4	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	29.2104	861	25150
4.3.5	316035 236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0.0079517	1,174,643	9340
5	**У6107-0115-0104** **6107-0115-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	**$м^3$**	**4.469**	**9,593**	**42871**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			3,772	16857
		в том числе оплата труда рабочих			1,878	8393
5.1.1	20093 002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3.8692602	4,357	16858
5.2		машины и механизмы			174	777
		в том числе оплата труда машинистов			54	241
5.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.024803	12,297	305
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.024803*	*3,629*	*90*
5.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0595271	7,921	472
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0595271*	*2,541*	*151*
5.3		материалы, изделия и конструкции			1	4

1	2	3	4	5	6	7
5.3.1	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.102787	36	4
5.3.2	315973 217-701-0117	Сульфат аммония	т	0.0075973	205,945	1565
5.3.3	315974 217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0.0299423	725,499	21723
5.3.4	315989 217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0.004469	435,089	1944
6	**У6107-0115-0106 6107-0115-0106** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам**	**$м^2$**	**122**	**348**	**42456**
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			143	17446
		в том числе оплата труда рабочих			71	8662
6.1.1	20094 002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3.9284	4,439	17438
6.2		машины и механизмы			8	976
		в том числе оплата труда машинистов			3	366
6.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0311466	12,297	383
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0311466*	*3,629*	*113*
6.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0758352	7,921	601
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0758352*	*2,541*	*193*
6.2.3	315973 217-701-0117	Сульфат аммония	т	0.00732	205,945	1508
6.2.4	315974 217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0.02806	725,499	20358
6.2.5	315989 217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0.00488	435,089	2123
7	**У6110-0101-0512 6110-0101-0512** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	**$м^2$**	**128**	**5,334**	**682752**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			3,838	491264
		в том числе оплата труда рабочих			1,929	246912
7.1.1	20167 003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	107.6096	4,565	491238
7.2		машины и механизмы			60	7680
		в том числе оплата труда машинистов			17	2176
7.2.1	1523 343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	11.110656	18	200
7.2.2	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	9.2352	25	231
7.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.483072	12,297	5940
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.483072*	*3,629*	*1753*

1	2	3	4	5	6	7
7.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.156288	7,921	1238
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.156288*	*2,541*	*397*
7.3		материалы, изделия и конструкции			1,436	183808
7.3.1	131574 215-204-0101	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0.64	103,018	65932
7.3.2	248316 215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0.96	104,147	99981
7.3.3	249436 236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	2.56	1,462	3743
7.3.4	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	5.632	861	4849
7.3.5	290060 217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	5.4528	1,372	7481
7.3.6	290062 261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0.97024	1,993	1934
8	**У6111-0403-0203** **6111-0403-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой**	**$м^2$**	**126.04**	**325**	**40963**
		из них:				
8.1		затраты на труд рабочих			153	19284
		в том числе оплата труда рабочих			77	9705
8.1.1	20163 003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4.562648	4,233	19314
8.2		машины и механизмы			2	252
		в том числе оплата труда машинистов			1	126
8.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0264684	7,921	210
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0264684*	*2,541*	*67*
8.3		материалы, изделия и конструкции			170	21427
8.3.1	314909 235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0.2243512	95,688	21468
9	**У6110-0202-0203** **6110-0202-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых**	**м**	**11.36**	**2,248**	**25537**
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			1,393	15824
		в том числе оплата труда рабочих			700	7952
9.1.1	20168 003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3.404592	4,649	15828
9.2		машины и механизмы			24	272
		в том числе оплата труда машинистов			6	68
9.2.1	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.8095363	25	20
9.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0151315	12,297	186
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0151315*	*3,629*	*55*

1	2	3	4	5	6	7
9.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0063048	7,921	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0063048*	*2,541*	*16*
9.2.4	2698 343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0.189144	95	18
9.3		материалы, изделия и конструкции			831	9440
9.3.1	135510 224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	23.4016	339	7933
9.3.2	249436 236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0.1136	1,462	166
9.3.3	290060 217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0.9793229	1,372	1344
10	**У6107-0104-0211 6107-0104-0211** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подшивка деревянного потолка сталью кровельной неоцинкованной по дереву**	**$м^2$**	**9.5**	**1,325**	**12588**
		из них:				
10.1		затраты на труд рабочих			1,256	11932
		в том числе оплата труда рабочих			625	5938
10.1.1	20089 002-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2.94215	4,056	11933
10.2		машины и механизмы			10	96
		в том числе оплата труда машинистов			3	29
10.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0115995	7,921	92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0115995*	*2,541*	*29*
10.3		материалы, изделия и конструкции			59	561
10.3.1	149395 236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.285	750	214
10.3.2	274783 236-202-1017	Сурик железный тертый ГОСТ 8135-74	т	0.000019	446,385	8
10.3.3	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.3135	861	270
10.3.4	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0.057	1,103	63
				Фронтон (2 шт) л.18-АС		
11	**У6107-0102-0204 6107-0102-0204** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство фронтонов**	**$м^2$**	**40**	**3,352**	**134080**
		из них:				
11.1		затраты на труд рабочих			3,225	129000
		в том числе оплата труда рабочих			1,605	64200
11.1.1	20092 002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	30.192	4,273	129010
11.2		машины и механизмы			92	3680
		в том числе оплата труда машинистов			30	1200
11.2.1	1523 343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0.30192	18	5

1	2	3	4	5	6	7
11.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.4662	7,921	3693
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.4662*	*2,541*	*1185*
11.3		материалы, изделия и конструкции			35	1400
11.3.1	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1.64	861	1412
12	**Е11-100102-0208 1110-0102-0208** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28***	**Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной**	**$м^2$ стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	**27.6**	**1,502**	**41455**
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			1,479	40820
		в том числе оплата труда рабочих			736	20314
12.1.1	20088 002-0126	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	10.23132	3,987	40792
12.2		машины и механизмы			18	497
		в том числе оплата труда машинистов			6	166
12.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0643356	7,921	510
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0643356*	*2,541*	*163*
12.3		материалы, изделия и конструкции			5	138
12.3.1	145975 217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0.276	484	134
13	**У6110-0203-0201 6110-0203-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	**$м^2$**	**3.339**	**4,724**	**15773**
		из них:				
13.1		затраты на труд рабочих			4,567	15249
		в том числе оплата труда рабочих			2,295	7663
13.1.1	20163 003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3.6024471	4,233	15249
13.2		машины и механизмы			36	120
		в том числе оплата труда машинистов			8	27
13.2.1	698 314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.0074126	13,404	99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0074126*	*2,541*	*19*
13.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0025944	7,921	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0025944*	*2,541*	*7*
13.3		материалы, изделия и конструкции			121	404
13.3.1	127927 214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.40068	853	342

1	2	3	4	5	6	7
13.3.2	145975 217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0.13356	484	65
		Полы л.13-АС				
			Тип к1			
14	**У6109-0102-0110 6109-0102-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство подстилающих слоев бетонных В7,5**	**$м^3$**	**0.66**	**58,481**	**38597**
		из них:				
14.1		затраты на труд рабочих			14,926	9851
		в том числе оплата труда рабочих			7,502	4951
14.1.1	20158 003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2.53638	3,884	9851
14.2		машины и механизмы			14	9
14.2.1	2480 313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.33264	28	9
14.3		материалы, изделия и конструкции			43,541	28737
14.3.1	100328 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0.2046	7,997	1636
14.3.2	100467 212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0.6732	35,027	23580
14.3.3	131654 215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0.00066	82,575	55
14.3.4	135832 235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	1.32	2,619	3457
14.3.5	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.231	36	8
			Тип л			
15	**У6109-0102-0110 6109-0102-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство подстилающих слоев бетонных В7,5**	**$м^3$**	**5.4648**	**58,481**	**319587**
		из них:				
15.1		затраты на труд рабочих			14,926	81568
		в том числе оплата труда рабочих			7,502	40997
15.1.1	20158 003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	21.0012264	3,884	81569
15.2		машины и механизмы			14	77
15.2.1	2480 313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	2.7542592	28	77
15.3		материалы, изделия и конструкции			43,541	237943
15.3.1	100328 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	1.694088	7,997	13548
15.3.2	100467 212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	5.574096	35,027	195244
15.3.3	131654 215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0.0054648	82,575	451
15.3.4	135832 235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	10.9296	2,619	28625

1	2	3	4	5	6	7
15.3.5	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1.91268	36	69
16	**У6109-0201-0101 6109-0201-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**$м^2$**	**68.31**	**2,231**	**152400**
		из них:				
16.1		затраты на труд рабочих			1,376	93995
		в том числе оплата труда рабочих			691	47202
16.1.1	20155 003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	25.534278	3,680	93966
16.2		машины и механизмы			80	5465
		в том числе оплата труда машинистов			28	1913
16.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.9109139	5,785	5270
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.9109139*	*2,127*	*1938*
16.2.2	2480 313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	6.5055029	28	182
16.3		материалы, изделия и конструкции			1	68
16.3.1	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	2.39085	36	86
16.3.2	102637 212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1.393524	37,945	52877
			Тип к2			
17	**У6109-0102-0110 6109-0102-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство подстилающих слоев бетонных В7,5**	**$м^3$**	**0.3576**	**58,481**	**20913**
		из них:				
17.1		затраты на труд рабочих			14,926	5338
		в том числе оплата труда рабочих			7,502	2683
17.1.1	20158 003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1.3742568	3,884	5338
17.2		машины и механизмы			14	5
17.2.1	2480 313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.1802304	28	5
17.3		материалы, изделия и конструкции			43,541	15570
17.3.1	100328 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0.110856	7,997	887
17.3.2	100467 212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0.364752	35,027	12776
17.3.3	131654 215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0.0003576	82,575	30
17.3.4	135832 235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	0.7152	2,619	1873
17.3.5	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.12516	36	5
		Проемы л.13-АС				

1	2	3	4	5	6	7
		Окна				
18	**У6108-0102-0108** **6108-0102-0108** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м^2**	**4.68**	**7,776**	**36392**
		из них:				
18.1		затраты на труд рабочих			5,043	23601
		в том числе оплата труда рабочих			2,511	11751
18.1.1	20094 002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5.31648	4,439	23600
18.2		машины и механизмы			529	2475
		в том числе оплата труда машинистов			177	828
18.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.1667531	5,785	965
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1667531*	*2,127*	*355*
18.2.2	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.6862331	25	17
18.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.1854544	7,921	1469
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1854544*	*2,541*	*471*
18.2.4	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1.0571418	22	23
18.3		материалы, изделия и конструкции			2,204	10315
18.3.1	316005 223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	2.7612	121	334
18.3.2	316006 223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	0.074412	259	19
18.3.3	316007 223-503-0504	Лента бутиловая	м	11.8404	89	1054
18.3.4	316029 235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	3.3228	2,682	8912
19	**У6108-0102-0103** **6108-0102-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый**	**м^2**	**4.42**	**8,874**	**39223**
		из них:				
19.1		затраты на труд рабочих			5,480	24222
		в том числе оплата труда рабочих			2,728	12058
19.1.1	20094 002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5.456048	4,439	24219
19.2		машины и механизмы			526	2325
		в том числе оплата труда машинистов			175	774
19.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.1530734	5,785	886
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1530734*	*2,127*	*326*
19.2.2	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.9625964	25	24

1	2	3	4	5	6	7
19.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.1751513	7,921	1387
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1751513*	*2,541*	*445*
19.2.4	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1.4831443	22	33
19.3		материалы, изделия и конструкции			2,868	12677
19.3.1	316005 223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	3.1382	121	380
19.3.2	316006 223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	0.094588	259	25
19.3.3	316007 223-503-0504	Лента бутиловая	м	15.3374	89	1365
19.3.4	316029 235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	4.0664	2,682	10906
20	**У6108-0102-0102 6108-0102-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый**	**м^2**	**1.34**	**10,475**	**14036**
		из них:				
20.1		затраты на труд рабочих			6,420	8603
		в том числе оплата труда рабочих			3,196	4283
20.1.1	20094 002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1.938042	4,439	8603
20.2		машины и механизмы			523	700
		в том числе оплата труда машинистов			172	230
20.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0449195	5,785	260
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0449195*	*2,127*	*96*
20.2.2	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.3404659	25	9
20.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0531002	7,921	421
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0531002*	*2,541*	*135*
20.2.4	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.524606	22	12
20.3		материалы, изделия и конструкции			3,532	4733
20.3.1	316005 223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	0.9514	121	115
20.3.2	316006 223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	0.036314	259	9
20.3.3	316007 223-503-0504	Лента бутиловая	м	5.7486	89	512
20.3.4	316029 235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	1.5276	2,682	4097
21	**У6112-0401-0202 6112-0401-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив**	**м**	**9.8**	**3,280**	**32144**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
21.1		затраты на труд рабочих			1,813	17767
		в том числе оплата труда рабочих			911	8928
21.1.1	20165 003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4.03858	4,398	17762
21.2		машины и механизмы			10	98
		в том числе оплата труда машинистов			2	20
21.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.694575	15	10
21.2.2	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.039102	25	1
21.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.006174	12,297	76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.006174*	*3,629*	*22*
21.2.4	2698 343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0.077175	95	7
21.3		материалы, изделия и конструкции			64	627
21.3.1	135878 261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	0.4214	1,253	528
21.3.2	146045 261-107-0998	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	13.426	3	40
21.3.3	290062 261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0.0308798	1,993	62
21.3.4	131308 222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	10.29	462	4754
21.3.5	147770 261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	10.29	865	8901
		Двери				
22	**С1223-207-0101 223-207-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	**$м^2$**	**1.89**	**58,830**	**111189**
		Внутренняя отделка л.17-АС				
				Стены		
23	**У6112-0202-0101 6112-0202-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	**$м^2$**	**248.708**	**3,828**	**952054**
		из них:				
23.1		затраты на труд рабочих			3,173	789150
		в том числе оплата труда рабочих			1,594	396441
23.1.1	20168 003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	169.74321	4,649	789136
23.2		машины и механизмы			274	68146
		в том числе оплата труда машинистов			119	29596
23.2.1	1010 313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 $м^3$/ч	маш.-ч	12.2737398	4,780	58668
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*12.2737398*	*2,127*	*26106*

1	2	3	4	5	6	7
23.2.2	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1.6190891	5,785	9366
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.6190891*	*2,127*	*3444*
23.3		материалы, изделия и конструкции			3	746
23.3.1	144613 216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.0149225	35,441	529
23.3.2	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.1740956	861	150
23.3.3	102682 212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	3.7554908	23,064	86617
23.3.4	315944 214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	6.8892116	1,069	7365
24	**У6112-0301-0202 6112-0301-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами**	**$м^2$**	**233.308**	**1,894**	**441885**
		из них:				
24.1		затраты на труд рабочих			1,522	355095
		в том числе оплата труда рабочих			765	178481
24.1.1	20168 003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	76.3850392	4,649	355114
24.2		машины и механизмы			11	2566
		в том числе оплата труда машинистов			3	700
24.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.1224867	5,785	709
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1224867*	*2,127*	*261*
24.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.073492	12,297	904
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.073492*	*3,629*	*267*
24.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.073492	7,921	582
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.073492*	*2,541*	*187*
24.2.4	3404 313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	2.2537553	170	383
24.3		материалы, изделия и конструкции			48	11199
24.3.1	147019 261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	5.8327	398	2321
24.3.2	249131 217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0.2799696	260	73
24.3.3	280106 236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	27.297036	326	8899
24.3.4	149732 232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	961.928884	76	73107
25	**У6112-0302-0105 6112-0302-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску**	**$м^2$**	**233.308**	**1,284**	**299567**
		из них:				
25.1		затраты на труд рабочих			1,107	258272

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			556	129719
25.1.1	20167 003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	56.6005208	4,565	258381
25.2		машины и механизмы			9	2100
		в том числе оплата труда машинистов			3	700
25.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0244973	5,785	142
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0244973*	*2,127*	*52*
25.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.2449734	7,921	1940
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2449734*	*2,541*	*622*
25.3		материалы, изделия и конструкции			43	10032
25.3.1	249453 261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	11.6654	116	1353
25.3.2	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0.7232548	1,103	798
25.3.3	315998 218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	1.9597872	4,057	7951
25.3.4	149589 236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.146984	199,032	29255
26	**У6112-0102-0201** **6112-0102-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону**	**$м^2$**	**15.4**	**4,288**	**66035**
		из них:				
26.1		материалы, изделия и конструкции			4,288	66035
26.1.1	102671 212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	0.231	23,237	5368
26.1.2	144476 216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0.00616	30,244	186
26.1.3	248387 215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	0.0154	6,701	103
26.1.4	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.07161	36	3
26.1.5	287775 232-201-0104	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 рельефная многоцветная	$м^2$	15.4	3,914	60276
26.1.6	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0.077	1,103	85
		Внутреннее газоснабжение				
27	**С1245-802-0102** **245-802-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G4, производительностью от 0,04 $м^3$/ч до 6 $м^3$/ч**	**шт.**	**1**	**23,949**	**23949**
		Отопление				
28	**513-104-0425** **513-104-0425** ***РСНБ РК 2022***	**Котел газовый с тепловой мощностью отопительной системы 10 кВт**	**комплект**	**1**	**117,384**	**117384**

1	2	3	4	5	6	7
29	**511-403-0103** **511-403-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 2,2 м^3/ч, Н 2,6 м вод. ст., резьбовой**	**шт.**	**1**	**24,008**	**24008**
30	**513-204-0102** **513-204-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Бак расширительный, мембранный для систем отопления ER12 CE, Elbi (A102L20) V=12 л., присоединение резьбовое - DN 20, Pmax=8 бар, T от 10°C до 110°C, вертикального типа**	**шт.**	**1**	**15,566**	**15566**
				Монтажные работы ЭОМ.СО		
31	**У6119-602-102** **6119-0602-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг**	**шт.**	**1**	**18,340**	**18340**
		из них:				
31.1		затраты на труд рабочих			14,655	14655
		в том числе оплата труда рабочих			7,136	7136
31.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2.9009	5,052	14655
31.2		машины и механизмы			315	315
		в том числе оплата труда машинистов			93	93
31.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.2775	15	4
31.2.2	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.0222	244	5
31.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.015096	12,297	186
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.015096*	*3,629*	*55*
31.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.015096	7,921	120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.015096*	*2,541*	*38*
31.3		материалы, изделия и конструкции			3,370	3370
31.3.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.0004	954,056	382
31.3.2	145785 261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.041	594	24
31.3.3	242966 252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1,446	1446
31.3.4	249387 261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0.0002	604,794	121
31.3.5	249502 236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0.58	501	291
31.3.6	274679 217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0.1	1,038	104
31.3.7	279804 214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0.002	475,103	950
31.3.8	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.016	3,255	52
32	**У6124-0303-0601** **6124-0303-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**1**	**6,048**	**6048**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
32.1		затраты на труд рабочих			6,029	6029
		в том числе оплата труда рабочих			2,936	2936
32.1.1	20246 004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1.1124	5,420	6029
32.2		материалы, изделия и конструкции			19	19
32.2.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.00002	954,056	19
33	**У6119-0602-0201 6119-0602-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка счетчика на готовое основание, однофазного**	**шт.**	**1**	**2,251**	**2251**
		из них:				
33.1		затраты на труд рабочих			1,990	1990
		в том числе оплата труда рабочих			969	969
33.1.1	20246 004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.3672	5,420	1990
33.2		машины и механизмы			219	219
		в том числе оплата труда машинистов			66	66
33.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0108	12,297	133
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0108*	*3,629*	*39*
33.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0108	7,921	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0108*	*2,541*	*27*
33.3		материалы, изделия и конструкции			42	42
33.3.1	290057 217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0.03	1,403	42
34	**У6119-602-101 6119-0602-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг**	**шт.**	**1**	**16,190**	**16190**
		из них:				
34.1		затраты на труд рабочих			12,980	12980
		в том числе оплата труда рабочих			6,321	6321
34.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2.5693	5,052	12980
34.2		машины и механизмы			315	315
		в том числе оплата труда машинистов			93	93
34.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.2775	15	4
34.2.2	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.0222	244	5
34.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.015096	12,297	186
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.015096*	*3,629*	*55*
34.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.015096	7,921	120

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.015096*	*2,541*	*38*
34.3		материалы, изделия и конструкции			2,895	2895
34.3.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.0004	954,056	382
34.3.2	145785 261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.041	594	24
34.3.3	242966 252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1,446	1446
34.3.4	249387 261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0.0002	604,794	121
34.3.5	249502 236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0.58	501	291
34.3.6	274679 217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0.1	1,038	104
34.3.7	279804 214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0.001	475,103	475
34.3.8	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.016	3,255	52
35	**У6124-0303-0601** **6124-0303-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**5**	**6,048**	**30240**
		из них:				
35.1		затраты на труд рабочих			6,029	30145
		в том числе оплата труда рабочих			2,936	14680
35.1.1	20246 004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5.562	5,420	30146
35.2		материалы, изделия и конструкции			19	95
35.2.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.0001	954,056	95
36	**Е11-210401-110** **1121-0401-0110** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28***	**Патроны подвесные. Установка**	**шт.**	**3**	**1,575**	**4725**
		из них:				
36.1		затраты на труд рабочих			1,531	4593
		в том числе оплата труда рабочих			746	2238
36.1.1	20234 004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1.0515	4,368	4593
36.2		машины и механизмы			29	87
		в том числе оплата труда машинистов			9	27
36.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.004329	12,297	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.004329*	*3,629*	*16*
36.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.004329	7,921	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.004329*	*2,541*	*11*
36.3		материалы, изделия и конструкции			15	45

1	2	3	4	5	6	7
36.3.1	316048 247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0.009	4,837	44
37	**Е11-210401-109** **1121-0401-0109** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28***	**Патроны настенные или потолочные. Установка**	**шт.**	**6**	**1,764**	**10584**
		из них:				
37.1		затраты на труд рабочих			1,702	10212
		в том числе оплата труда рабочих			828	4968
37.1.1	20236 004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2.2488	4,539	10207
37.2		машины и механизмы			33	198
		в том числе оплата труда машинистов			10	60
37.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.1332	15	2
37.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.00999	12,297	123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.00999*	*3,629*	*36*
37.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.00999	7,921	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.00999*	*2,541*	*25*
37.3		материалы, изделия и конструкции			29	174
37.3.1	145785 261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.0906	594	54
37.3.2	290063 217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0.0252	1,251	32
37.3.3	316048 247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0.018	4,837	87
38	**У6119-0402-0101** **6119-0402-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке**	**шт.**	**31**	**1,153**	**35743**
		из них:				
38.1		затраты на труд рабочих			1,104	34224
		в том числе оплата труда рабочих			538	16678
38.1.1	20237 004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	7.4028	4,625	34238
38.2		машины и механизмы			1	31
38.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0037851	7,921	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0037851*	*2,541*	*10*
38.3		материалы, изделия и конструкции			48	1488
38.3.1	144613 216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.00093	35,441	33
38.3.2	264508 261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	31.62	42	1328
38.3.3	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.0341	3,255	111

1	2	3	4	5	6	7
39	**У6119-102-101** **6119-0102-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовых бороздах**	**м**	**181**	**782**	**141542**
		из них:				
39.1		затраты на труд рабочих			757	137017
		в том числе оплата труда рабочих			369	66789
39.1.1	20239 004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	28.5618	4,798	137040
39.2		машины и механизмы			3	543
39.2.1	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	7.735035	25	193
39.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0048218	12,297	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0048218*	*3,629*	*18*
39.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0020091	7,921	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0020091*	*2,541*	*5*
39.2.4	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	14.646339	22	322
39.3		материалы, изделия и конструкции			22	3982
39.3.1	127911 214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0.003801	584	2
39.3.2	286292 243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0.724	2,250	1629
39.3.3	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1.29234	1,186	1533
39.3.4	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.2896	3,255	943
40	**У6119-201-101** **6119-0201-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2**	**м**	**7**	**1,457**	**10199**
		из них:				
40.1		затраты на труд рабочих			1,400	9800
		в том числе оплата труда рабочих			682	4774
40.1.1	20239 004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2.0426	4,798	9800
40.2		машины и механизмы			5	35
40.2.1	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.299145	25	7
40.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.000777	12,297	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.000777*	*3,629*	*3*
40.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0006993	7,921	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0006993*	*2,541*	*2*
40.2.4	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.566433	22	12

1	2	3	4	5	6	7
40.3		материалы, изделия и конструкции			52	364
40.3.1	241448 261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0.84	300	252
40.3.2	286292 243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0.028	2,250	63
40.3.3	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.0147	1,186	17
40.3.4	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.0112	3,255	36
41	**У6124-0203-0303 6124-0203-0303** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 12 мм**	**м**	**3**	**1,327**	**3981**
		из них:				
41.1		затраты на труд рабочих			818	2454
		в том числе оплата труда рабочих			399	1197
41.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.486	5,052	2455
41.2		машины и механизмы			139	417
		в том числе оплата труда машинистов			37	111
41.2.1	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.232956	244	57
41.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.01782	12,297	219
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.01782*	*3,629*	*65*
41.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.01782	7,921	141
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.01782*	*2,541*	*45*
41.3		материалы, изделия и конструкции			370	1110
41.3.1	127927 214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.015	853	13
41.3.2	249504 261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.072	1,293	93
41.3.3	274674 217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0.054	1,234	67
41.3.4	279845 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00276	339,867	938
42	**У6125-0901-0101 6125-0901-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж конструкций для установки приборов масса до 1 кг**	**шт.**	**1**	**3,451**	**3451**
		из них:				
42.1		затраты на труд рабочих			2,170	2170
		в том числе оплата труда рабочих			1,193	1193
42.1.1	20449 007-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0.54	4,019	2170
42.2		машины и механизмы			452	452
		в том числе оплата труда машинистов			164	164

1	2	3	4	5	6	7
42.2.1	1319 341-106-0101	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	0.0324	300	10
42.2.2	1695 341-102-0101	Станки сверлильные	маш.-ч	0.0324	56	2
42.2.3	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.054	244	13
42.2.4	2515 313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0.0432	198	9
42.2.5	2648 341-303-0101	Пресс листогибочный кривошипный 1000 кН (100 тс)	маш.-ч	0.0324	6,834	221
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0324*	*2,541*	*82*
42.2.6	2652 341-302-0101	Пресс кривошипный простого действия 25 кН (2,5 тс)	маш.-ч	0.0324	5,697	185
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0324*	*2,541*	*82*
42.2.7	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.54	22	12
42.3		материалы, изделия и конструкции			829	829
42.3.1	131298 261-102-0367	Сталь угловая, марки Ст3, перфорированная УП 35х35 мм	м	0.95	330	314
42.3.2	147337 261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00004	278,998	11
42.3.3	149219 236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00003	733,984	22
42.3.4	149372 236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0.00001	675,666	7
42.3.5	272105 236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0.00002	991,185	20
42.3.6	278580 236-203-0105	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124	т	0.00003	1,464,149	44
42.3.7	279787 214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0.001	399,502	400
42.3.8	286119 217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0.01	1,092	11
43	**У6124-0203-0305 6124-0203-0305** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 160 мм2**	**м**	**50**	**1,688**	**84400**
		из них:				
43.1		затраты на труд рабочих			982	49100
		в том числе оплата труда рабочих			478	23900
43.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	9.72	5,052	49105
43.2		машины и механизмы			63	3150
		в том числе оплата труда машинистов			17	850
43.2.1	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1.8144	244	443
43.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.135	12,297	1660

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.135*	*3,629*	*490*
43.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.135	7,921	1069
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.135*	*2,541*	*343*
43.3		материалы, изделия и конструкции			643	32150
43.3.1	241448 261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0.75	300	225
43.3.2	247900 261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0.002	354,405	709
43.3.3	274674 217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0.65	1,234	802
43.3.4	279800 214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0.065	452,233	29395
43.3.5	287782 236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0.00115	884,809	1018
44	**У6124-203-302** **6124-0203-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 6 мм**	**м**	**40**	**979**	**39160**
		из них:				
44.1		затраты на труд рабочих			818	32720
		в том числе оплата труда рабочих			399	15960
44.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6.48	5,052	32737
44.2		машины и механизмы			121	4840
		в том числе оплата труда машинистов			31	1240
44.2.1	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3.10608	244	758
44.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.20304	12,297	2497
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.20304*	*3,629*	*737*
44.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.20304	7,921	1608
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.20304*	*2,541*	*516*
44.3		материалы, изделия и конструкции			40	1600
44.3.1	127927 214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.2	853	171
44.3.2	249504 261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.8	1,293	1034
44.3.3	274674 217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0.32	1,234	395
45	**У6124-0203-0104** **6124-0203-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм**	**шт.**	**30**	**7,294**	**218820**
		из них:				
45.1		затраты на труд рабочих			3,819	114570
		в том числе оплата труда рабочих			1,860	55800

1	2	3	4	5	6	7
45.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	22.68	5,052	114579
45.2		машины и механизмы			373	11190
		в том числе оплата труда машинистов			93	2790
45.2.1	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	8.2296	244	2008
45.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.4536	12,297	5578
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.4536*	*3,629*	*1646*
45.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.4536	7,921	3593
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.4536*	*2,541*	*1153*
45.3		материалы, изделия и конструкции			3,102	93060
45.3.1	249504 261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	6	1,293	7758
45.3.2	274674 217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	2.34	1,234	2888
45.3.3	286033 214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0.243	339,158	82415
46	**У6111-0501-0505** **6111-0501-0505** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2***	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 2 раза**	**т**	**0.00006**	**393**	
		из них:				
46.1		затраты на труд рабочих			208	
		в том числе оплата труда рабочих			104	0
46.1.1	20168 003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0.0000027	4,649	0
46.2		машины и механизмы			7	
		в том числе оплата труда машинистов			2	
46.2.1	1044 314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0	36	0
46.2.2	2459 314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0	11,291	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0*	*2,541*	*0*
46.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0	7,921	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0*	*2,541*	*0*
46.2.4	2515 313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0.0000008	198	0
46.3		материалы, изделия и конструкции			178	
46.3.1	149372 236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0	675,666	0
46.3.2	287782 236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0	884,809	0
47	**У6114-102-509** **6114-0102-0509** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 200 до 250 мм**	**м**	**4.2**	**11,346**	**47653**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
47.1		затраты на труд рабочих			10,682	44864
		в том числе оплата труда рабочих			5,202	21848
47.1.1	20243 004-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	8.7318	5,138	44864
47.2		машины и механизмы			525	2205
		в том числе оплата труда машинистов			117	491
47.2.1	698 314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.055566	13,404	745
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.055566*	*2,541*	*141*
47.2.2	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1.519245	244	371
47.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.013671	12,297	168
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.013671*	*3,629*	*50*
47.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.116865	7,921	926
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.116865*	*2,541*	*297*
47.3		материалы, изделия и конструкции			139	584
47.3.1	102636 212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0.001512	34,149	52
47.3.2	274665 217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0.2142	2,492	534
				Материалы и оборудование не учтенные ценником		
48	**С1247-201-0501** **247-201-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/1-0 У1 IP66**	**шт.**	**1**	**13,689**	**13689**
49	**С1247-204-1632** **247-204-1632** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 2Р 32А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**1,872**	**1872**
50	**С1247-301-0109** **247-301-0109** ***РСНБ РК 2022***	**Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 206 N, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0**	**шт.**	**1**	**17,169**	**17169**
51	**С1247-201-0136** **247-201-0136** ***РСНБ РК 2022***	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-12 IP41**	**шт.**	**1**	**2,516**	**2516**
52	**С1247-204-0558** **247-204-0558** ***РСНБ РК 2022***	**Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С32 30 мА**	**шт.**	**1**	**5,486**	**5486**
53	**С1247-204-0554** **247-204-0554** ***РСНБ РК 2022***	**Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С25 30 мА**	**шт.**	**1**	**4,817**	**4817**
54	**С1247-204-0550** **247-204-0550** ***РСНБ РК 2022***	**Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С20 30 мА**	**шт.**	**1**	**5,248**	**5248**

1	2	3	4	5	6	7
55	С1247-204-1629 247-204-1629 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 2Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1,895	1895
56	С1247-204-0558 247-204-0558 *РСНБ РК 2022*	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С32 30 мА	шт.	1	5,486	5486
57	С1247-202-1303 247-202-1303 *РСНБ РК 2022*	Коробка распределительная для силового оборудования А8 5; с 1 клеммной колодкой, полиэтиленовая, наружний размер 75х75х36мм, IP55, 400В, сечение кабеля 2,5 мм2, 7 вводов D 5-14 мм, защелкивающаяся крышка.	шт.	2	1,084	2168
58	С1247-213-0302 247-213-0302 *РСНБ РК 2022*	Патрон из термостойкого пластика, степень защиты IP20 подвесной, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А	шт.	3	128	384
59	С1247-213-0304 247-213-0304 *РСНБ РК 2022*	Патрон из термостойкого пластика, степень защиты IP20 с кольцом, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А	шт.	6	174	1044
60	С1252-207-2048 252-207-2048 *СпрСЦ 05.2024*	Болт М12 с крюком	шт.	9	1,629	14661
61	С1247-106-0102 247-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Лампа светодиодная типа Т8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20	шт.	9	3,796	34164
62	С1247-212-0102 247-212-0102 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	5	582	2910
63	С1247-212-0105 247-212-0105 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	5	613	3065
64	С1247-214-0116 247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	6	613	3678
65	С1247-214-0120 247-214-0120 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	10	846	8460
66	С1247-214-0401 247-214-0401 *РСНБ РК 2022*	Розетка промышленная стационарная 2Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	1	1,436	1436
67	С1247-214-0124 247-214-0124 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, типа SPL, 2К+З, с защитными шторками, скрытой установки, 250В, 16 А, IP 20	шт.	4	1,849	7396
68	С1247-202-0101 247-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44	шт.	13	508	6604
69	С1243-107-0501 243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	75	398	29850

1	2	3	4	5	6	7
70	**С1243-107-0502** **243-107-0502** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**100**	**601**	**60100**
71	**С1243-107-0504** **243-107-0504** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-0,66**	**м**	**6**	**1,345**	**8070**
72	**С1243-107-0103** **243-107-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 1х4 (ок)-0,66**	**м**	**7**	**331**	**2317**
73	**С1241-207-0303** **241-207-0303** ***РСНБ РК 2022***	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм**	**м**	**6**	**78**	**468**
74	**С1241-221-0103** **241-221-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм**	**шт.**	**7.2**	**6**	**43**
75	**С1241-207-0302** **241-207-0302** ***РСНБ РК 2022***	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	**м**	**175**	**54**	**9450**
76	**С1241-221-0102** **241-221-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм**	**шт.**	**210**	**5**	**1050**
77	**С1261-404-0669** **261-404-0669** ***РСНБ РК 2022***	**Полоса монтажная ГОСТ Р 51177-2017**	**м**	**5**	**486**	**2430**
78	**С1241-102-0229** **241-102-0229** ***РСНБ РК 2022***	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм**	**м**	**4.2**	**12,177**	**51143**
		Водопровод В1				
79	**У6114-103-302** **6114-0103-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.**	**м**	**15**	**6,222**	**93330**
		из них:				
79.1		затраты на труд рабочих			6,187	92805
		в том числе оплата труда рабочих			3,012	45180
79.1.1	20244 004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	17.784	5,219	92815
79.2		машины и механизмы			25	375
79.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0007875	12,297	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0007875*	*3,629*	*3*
79.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0007875	7,921	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0007875*	*2,541*	*2*
79.2.3	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1.050525	22	23
79.2.4	3388 315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	3.9627	82	325

1	2	3	4	5	6	7
79.3		материалы, изделия и конструкции			10	150
79.3.1	181698 241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	11.46	6	69
79.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.06	1,186	71
80	**С1241-201-0303 241-201-0303 *РСНБ РК 2022***	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,8 мм**	**м**	**14.85**	**168**	**2495**
81	**У6114-103-301 6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр до 20 мм**	**м**	**5**	**5,762**	**28810**
		из них:				
81.1		затраты на труд рабочих			5,732	28660
		в том числе оплата труда рабочих			2,791	13955
81.1.1	20244 004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5.4915	5,219	28660
81.2		машины и механизмы			19	95
81.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0001575	12,297	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0001575*	*3,629*	*1*
81.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0001575	7,921	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0001575*	*2,541*	*0*
81.2.3	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.463575	22	10
81.2.4	3388 315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	1.05945	82	87
81.3		материалы, изделия и конструкции			11	55
81.3.1	181697 241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	4.8	5	24
81.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.025	1,186	30
82	**С1241-201-0301 241-201-0301 *РСНБ РК 2022***	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 16х2,0 мм**	**м**	**4.95**	**76**	**376**
83	**С1242-303-0101 242-303-0101 *РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**5**	**4,203**	**21015**
84	**С1261-301-0219 261-301-0219 *РСНБ РК 2022***	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**1**	**708**	**708**
85	**У6114-0502-0101 6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.**	**шт.**	**1**	**2,286**	**2286**
		из них:				
85.1		затраты на труд рабочих			2,175	2175
		в том числе оплата труда рабочих			1,059	1059

1	2	3	4	5	6	7
85.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.4305	5,052	2175
85.2		машины и механизмы			83	83
		в том числе оплата труда машинистов			27	27
85.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0105	7,921	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0105*	*2,541*	*27*
85.3		материалы, изделия и конструкции			28	28
85.3.1	149395 236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.01	750	8
85.3.2	278579 236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.02	790	16
85.3.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0.01	426	4
86	**С1244-301-0410** **244-301-0410** ***РСНБ РК 2022***	**Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м^3/ч, Tmax 50°С**	**шт.**	**1**	**23,187**	**23187**
			Т3			
87	**У6114-103-301** **6114-0103-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм**	**м**	**10**	**5,762**	**57620**
		из них:				
87.1		затраты на труд рабочих			5,732	57320
		в том числе оплата труда рабочих			2,791	27910
87.1.1	20244 004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	10.983	5,219	57320
87.2		машины и механизмы			19	190
87.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.000315	12,297	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.000315*	*3,629*	*1*
87.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.000315	7,921	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.000315*	*2,541*	*1*
87.2.3	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.92715	22	20
87.2.4	3388 315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	2.1189	82	174
87.3		материалы, изделия и конструкции			11	110
87.3.1	181697 241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	9.6	5	48
87.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.05	1,186	59
88	**С1241-201-0302** **241-201-0302** ***РСНБ РК 2022***	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,3 мм**	**м**	**9.9**	**112**	**1109**

1	2	3	4	5	6	7
89	**С1242-303-0101** **242-303-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**5**	**4,203**	**21015**
90	**С1261-301-0219** **261-301-0219** ***РСНБ РК 2022***	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**1**	**708**	**708**
		Дом №2 Кровля л.16,17-АС				
91	**С1234-101-0202** **234-101-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50**	**$м^3$**	**15.858292**	**19,185**	**304241**
92	**С1261-105-0703** **261-105-0703** ***РСНБ РК 2022***	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/$м^2$**	**$м^2$**	**90.2902**	**120**	**10835**
93	**Е11-140301-0302** **1114-0301-0302** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32***	**Крыша. Установка прогонов**	**$м^3$**	**0.412**	**11,457**	**4720**
		из них:				
93.1		затраты на труд рабочих			8,564	3528
		в том числе оплата труда рабочих			4,264	1757
93.1.1	20087 002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.8998492	3,921	3528
93.2		машины и механизмы			528	218
		в том числе оплата труда машинистов			142	59
93.2.1	1523 343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0.1314795	18	2
93.2.2	3365 331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъёмностью до 5 т, грузоподъёмность КМУ на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	0.0229575	9,365	215
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0229575*	*2,541*	*58*
93.3		материалы, изделия и конструкции			2,365	974
93.3.1	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.2884	861	248
93.3.2	316035 236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0.000618	1,174,643	726
94	**Е11-140301-0301** **1114-0301-0301** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32***	**Крыша. Установка стропил с мауэрлатами**	**$м^3$**	**4.057**	**108,519**	**440262**
		из них:				
94.1		затраты на труд рабочих			94,041	381524
		в том числе оплата труда рабочих			46,812	189916
94.1.1	20089 002-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	94.0643849	4,056	381525
94.2		машины и механизмы			624	2531
		в том числе оплата труда машинистов			142	576

1	2	3	4	5	6	7
94.2.1	1523 343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	19.434312	18	350
94.2.2	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	2.5425462	22	56
94.2.3	3365 331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъёмностью до 5 т, грузоподъёмность КМУ на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	0.2269648	9,365	2126
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2269648*	*2,541*	*577*
94.3		материалы, изделия и конструкции			13,854	56207
94.3.1	127914 214-209-0111	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм	кг	3.20503	615	1971
94.3.2	135545 235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	13.71266	264	3620
94.3.3	144766 217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	10.1425	1,590	16127
94.3.4	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	29.2104	861	25150
94.3.5	316035 236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0.0079517	1,174,643	9340
95	**У6107-0115-0104** **6107-0115-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	**$м^3$**	**4.469**	**9,593**	**42871**
		из них:				
95.1		затраты на труд рабочих			3,772	16857
		в том числе оплата труда рабочих			1,878	8393
95.1.1	20093 002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3.8692602	4,357	16858
95.2		машины и механизмы			174	777
		в том числе оплата труда машинистов			54	241
95.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.024803	12,297	305
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.024803*	*3,629*	*90*
95.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0595271	7,921	472
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0595271*	*2,541*	*151*
95.3		материалы, изделия и конструкции			1	4
95.3.1	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.102787	36	4
95.3.2	315973 217-701-0117	Сульфат аммония	т	0.0075973	205,945	1565
95.3.3	315974 217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0.0299423	725,499	21723
95.3.4	315989 217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0.004469	435,089	1944
96	**У6107-0115-0106** **6107-0115-0106** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам**	**$м^2$**	**122**	**348**	**42456**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
96.1		затраты на труд рабочих			143	17446
		в том числе оплата труда рабочих			71	8662
96.1.1	20094 002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3.9284	4,439	17438
96.2		машины и механизмы			8	976
		в том числе оплата труда машинистов			3	366
96.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0311466	12,297	383
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0311466*	*3,629*	*113*
96.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0758352	7,921	601
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0758352*	*2,541*	*193*
96.2.3	315973 217-701-0117	Сульфат аммония	т	0.00732	205,945	1508
96.2.4	315974 217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0.02806	725,499	20358
96.2.5	315989 217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0.00488	435,089	2123
97	**У6110-0101-0512** **6110-0101-0512** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	**$м^2$**	**128**	**5,334**	**682752**
		из них:				
97.1		затраты на труд рабочих			3,838	491264
		в том числе оплата труда рабочих			1,929	246912
97.1.1	20167 003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	107.6096	4,565	491238
97.2		машины и механизмы			60	7680
		в том числе оплата труда машинистов			17	2176
97.2.1	1523 343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	11.110656	18	200
97.2.2	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	9.2352	25	231
97.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.483072	12,297	5940
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.483072*	*3,629*	*1753*
97.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.156288	7,921	1238
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.156288*	*2,541*	*397*
97.3		материалы, изделия и конструкции			1,436	183808
97.3.1	131574 215-204-0101	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0.64	103,018	65932
97.3.2	248316 215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0.96	104,147	99981
97.3.3	249436 236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	2.56	1,462	3743

1	2	3	4	5	6	7
97.3.4	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	5.632	861	4849
97.3.5	290060 217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	5.4528	1,372	7481
97.3.6	290062 261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0.97024	1,993	1934
98	**У6111-0403-0203** **6111-0403-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой**	**$м^2$**	**126.04**	**325**	**40963**
		из них:				
98.1		затраты на труд рабочих			153	19284
		в том числе оплата труда рабочих			77	9705
98.1.1	20163 003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4.562648	4,233	19314
98.2		машины и механизмы			2	252
		в том числе оплата труда машинистов			1	126
98.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0264684	7,921	210
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0264684*	*2,541*	*67*
98.3		материалы, изделия и конструкции			170	21427
98.3.1	314909 235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0.2243512	95,688	21468
99	**У6110-0202-0203** **6110-0202-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых**	**м**	**11.36**	**2,248**	**25537**
		из них:				
99.1		затраты на труд рабочих			1,393	15824
		в том числе оплата труда рабочих			700	7952
99.1.1	20168 003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3.404592	4,649	15828
99.2		машины и механизмы			24	272
		в том числе оплата труда машинистов			6	68
99.2.1	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.8095363	25	20
99.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0151315	12,297	186
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0151315*	*3,629*	*55*
99.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0063048	7,921	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0063048*	*2,541*	*16*
99.2.4	2698 343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0.189144	95	18
99.3		материалы, изделия и конструкции			831	9440
99.3.1	135510 224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	23.4016	339	7933
99.3.2	249436 236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0.1136	1,462	166

1	2	3	4	5	6	7
99.3.3	290060 217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0.9793229	1,372	1344
100	**У6107-0104-0211 6107-0104-0211** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подшивка деревянного потолка сталью кровельной неоцинкованной по дереву**	**$м^2$**	**9.5**	**1,325**	**12588**
		из них:				
100.1		затраты на труд рабочих			1,256	11932
		в том числе оплата труда рабочих			625	5938
100.1.1	20089 002-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2.94215	4,056	11933
100.2		машины и механизмы			10	96
		в том числе оплата труда машинистов			3	29
100.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0115995	7,921	92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0115995*	*2,541*	*29*
100.3		материалы, изделия и конструкции			59	561
100.3.1	149395 236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.285	750	214
100.3.2	274783 236-202-1017	Сурик железный тертый ГОСТ 8135-74	т	0.000019	446,385	8
100.3.3	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.3135	861	270
100.3.4	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0.057	1,103	63
				Фронтон (2 шт) л.18-АС		
101	**У6107-0102-0204 6107-0102-0204** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство фронтонов**	**$м^2$**	**40**	**3,352**	**134080**
		из них:				
101.1		затраты на труд рабочих			3,225	129000
		в том числе оплата труда рабочих			1,605	64200
101.1.1	20092 002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	30.192	4,273	129010
101.2		машины и механизмы			92	3680
		в том числе оплата труда машинистов			30	1200
101.2.1	1523 343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0.30192	18	5
101.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.4662	7,921	3693
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.4662*	*2,541*	*1185*
101.3		материалы, изделия и конструкции			35	1400
101.3.1	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1.64	861	1412

1	2	3	4	5	6	7
102	**Е11-100102-0208** **1110-0102-0208** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28***	**Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной**	**$м^2$ стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	**27.6**	**1,502**	**41455**
		из них:				
102.1		затраты на труд рабочих			1,479	40820
		в том числе оплата труда рабочих			736	20314
102.1.1	20088 002-0126	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	10.23132	3,987	40792
102.2		машины и механизмы			18	497
		в том числе оплата труда машинистов			6	166
102.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0643356	7,921	510
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0643356*	*2,541*	*163*
102.3		материалы, изделия и конструкции			5	138
102.3.1	145975 217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0.276	484	134
103	**У6110-0203-0201** **6110-0203-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	**$м^2$**	**3.339**	**4,724**	**15773**
		из них:				
103.1		затраты на труд рабочих			4,567	15249
		в том числе оплата труда рабочих			2,295	7663
103.1.1	20163 003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3.6024471	4,233	15249
103.2		машины и механизмы			36	120
		в том числе оплата труда машинистов			8	27
103.2.1	698 314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.0074126	13,404	99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0074126*	*2,541*	*19*
103.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0025944	7,921	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0025944*	*2,541*	*7*
103.3		материалы, изделия и конструкции			121	404
103.3.1	127927 214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.40068	853	342
103.3.2	145975 217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0.13356	484	65
		Полы л.13-АС				
			Тип к1			
104	**У6109-0102-0110** **6109-0102-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство подстилающих слоев бетонных В7,5**	**$м^3$**	**0.66**	**58,481**	**38597**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
104.1		затраты на труд рабочих			14,926	9851
		в том числе оплата труда рабочих			7,502	4951
104.1.1	20158 003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2.53638	3,884	9851
104.2		машины и механизмы			14	9
104.2.1	2480 313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.33264	28	9
104.3		материалы, изделия и конструкции			43,541	28737
104.3.1	100328 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0.2046	7,997	1636
104.3.2	100467 212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0.6732	35,027	23580
104.3.3	131654 215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0.00066	82,575	55
104.3.4	135832 235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	1.32	2,619	3457
104.3.5	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.231	36	8
				Тип л		
105	**У6109-0102-0110 6109-0102-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство подстилающих слоев бетонных В7,5**	**$м^3$**	**5.4648**	**58,481**	**319587**
		из них:				
105.1		затраты на труд рабочих			14,926	81568
		в том числе оплата труда рабочих			7,502	40997
105.1.1	20158 003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	21.0012264	3,884	81569
105.2		машины и механизмы			14	77
105.2.1	2480 313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	2.7542592	28	77
105.3		материалы, изделия и конструкции			43,541	237943
105.3.1	100328 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	1.694088	7,997	13548
105.3.2	100467 212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	5.574096	35,027	195244
105.3.3	131654 215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0.0054648	82,575	451
105.3.4	135832 235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	10.9296	2,619	28625
105.3.5	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1.91268	36	69
106	**У6109-0201-0101 6109-0201-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**$м^2$**	**68.31**	**2,231**	**152400**
		из них:				
106.1		затраты на труд рабочих			1,376	93995

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			691	47202
106.1.1	20155 003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	25.534278	3,680	93966
106.2		машины и механизмы			80	5465
		в том числе оплата труда машинистов			28	1913
106.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.9109139	5,785	5270
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.9109139*	*2,127*	*1938*
106.2.2	2480 313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	6.5055029	28	182
106.3		материалы, изделия и конструкции			1	68
106.3.1	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	2.39085	36	86
106.3.2	102637 212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1.393524	37,945	52877
			Тип к2			
107	**У6109-0102-0110 6109-0102-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство подстилающих слоев бетонных В7,5**	**$м^3$**	**0.3576**	**58,481**	**20913**
		из них:				
107.1		затраты на труд рабочих			14,926	5338
		в том числе оплата труда рабочих			7,502	2683
107.1.1	20158 003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1.3742568	3,884	5338
107.2		машины и механизмы			14	5
107.2.1	2480 313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.1802304	28	5
107.3		материалы, изделия и конструкции			43,541	15570
107.3.1	100328 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0.110856	7,997	887
107.3.2	100467 212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0.364752	35,027	12776
107.3.3	131654 215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0.0003576	82,575	30
107.3.4	135832 235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	0.7152	2,619	1873
107.3.5	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.12516	36	5
		Проемы л.13-АС				
		Окна				
108	**У6108-0102-0108 6108-0102-0108** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**$м^2$**	**4.68**	**7,776**	**36392**
		из них:				
108.1		затраты на труд рабочих			5,043	23601
		в том числе оплата труда рабочих			2,511	11751

1	2	3	4	5	6	7
108.1.1	20094 002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5.31648	4,439	23600
108.2		машины и механизмы			529	2475
		в том числе оплата труда машинистов			177	828
108.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.1667531	5,785	965
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1667531*	*2,127*	*355*
108.2.2	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.6862331	25	17
108.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.1854544	7,921	1469
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1854544*	*2,541*	*471*
108.2.4	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1.0571418	22	23
108.3		материалы, изделия и конструкции			2,204	10315
108.3.1	316005 223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	2.7612	121	334
108.3.2	316006 223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	0.074412	259	19
108.3.3	316007 223-503-0504	Лента бутиловая	м	11.8404	89	1054
108.3.4	316029 235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	3.3228	2,682	8912
109	**У6108-0102-0103 6108-0102-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый**	**м^2**	**4.42**	**8,874**	**39223**
		из них:				
109.1		затраты на труд рабочих			5,480	24222
		в том числе оплата труда рабочих			2,728	12058
109.1.1	20094 002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5.456048	4,439	24219
109.2		машины и механизмы			526	2325
		в том числе оплата труда машинистов			175	774
109.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.1530734	5,785	886
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1530734*	*2,127*	*326*
109.2.2	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.9625964	25	24
109.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.1751513	7,921	1387
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1751513*	*2,541*	*445*
109.2.4	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1.4831443	22	33
109.3		материалы, изделия и конструкции			2,868	12677
109.3.1	316005 223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	3.1382	121	380

1	2	3	4	5	6	7
109.3.2	316006 223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	0.094588	259	25
109.3.3	316007 223-503-0504	Лента бутиловая	м	15.3374	89	1365
109.3.4	316029 235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	4.0664	2,682	10906
110	**У6108-0102-0102 6108-0102-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый**	**м^2**	**1.34**	**10,475**	**14036**
		из них:				
110.1		затраты на труд рабочих			6,420	8603
		в том числе оплата труда рабочих			3,196	4283
110.1.1	20094 002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1.938042	4,439	8603
110.2		машины и механизмы			523	700
		в том числе оплата труда машинистов			172	230
110.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0449195	5,785	260
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0449195*	*2,127*	*96*
110.2.2	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.3404659	25	9
110.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0531002	7,921	421
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0531002*	*2,541*	*135*
110.2.4	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.524606	22	12
110.3		материалы, изделия и конструкции			3,532	4733
110.3.1	316005 223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	0.9514	121	115
110.3.2	316006 223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	0.036314	259	9
110.3.3	316007 223-503-0504	Лента бутиловая	м	5.7486	89	512
110.3.4	316029 235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	1.5276	2,682	4097
111	**У6112-0401-0202 6112-0401-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив**	**м**	**9.8**	**3,280**	**32144**
		из них:				
111.1		затраты на труд рабочих			1,813	17767
		в том числе оплата труда рабочих			911	8928
111.1.1	20165 003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4.03858	4,398	17762
111.2		машины и механизмы			10	98
		в том числе оплата труда машинистов			2	20
111.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.694575	15	10

1	2	3	4	5	6	7
111.2.2	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.039102	25	1
111.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.006174	12,297	76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.006174*	*3,629*	*22*
111.2.4	2698 343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0.077175	95	7
111.3		материалы, изделия и конструкции			64	627
111.3.1	135878 261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	0.4214	1,253	528
111.3.2	146045 261-107-0998	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	13.426	3	40
111.3.3	290062 261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0.0308798	1,993	62
111.3.4	131308 222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	10.29	462	4754
111.3.5	147770 261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	10.29	865	8901
		Двери				
112	**С1223-207-0101 223-207-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	**$м^2$**	**1.89**	**58,830**	**111189**
		Внутренняя отделка л.17-АС				
			Стены			
113	**У6112-0202-0101 6112-0202-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	**$м^2$**	**248.708**	**3,828**	**952054**
		из них:				
113.1		затраты на труд рабочих			3,173	789150
		в том числе оплата труда рабочих			1,594	396441
113.1.1	20168 003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	169.74321	4,649	789136
113.2		машины и механизмы			274	68146
		в том числе оплата труда машинистов			119	29596
113.2.1	1010 313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 $м^3$/ч	маш.-ч	12.2737398	4,780	58668
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*12.2737398*	*2,127*	*26106*
113.2.2	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1.6190891	5,785	9366
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.6190891*	*2,127*	*3444*
113.3		материалы, изделия и конструкции			3	746
113.3.1	144613 216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.0149225	35,441	529
113.3.2	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.1740956	861	150

1	2	3	4	5	6	7
113.3.3	102682 212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	3.7554908	23,064	86617
113.3.4	315944 214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	6.8892116	1,069	7365
114	**У6112-0301-0202 6112-0301-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами**	**$м^2$**	**233.308**	**1,894**	**441885**
		из них:				
114.1		затраты на труд рабочих			1,522	355095
		в том числе оплата труда рабочих			765	178481
114.1.1	20168 003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	76.3850392	4,649	355114
114.2		машины и механизмы			11	2566
		в том числе оплата труда машинистов			3	700
114.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.1224867	5,785	709
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1224867*	*2,127*	*261*
114.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.073492	12,297	904
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.073492*	*3,629*	*267*
114.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.073492	7,921	582
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.073492*	*2,541*	*187*
114.2.4	3404 313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	2.2537553	170	383
114.3		материалы, изделия и конструкции			48	11199
114.3.1	147019 261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	5.8327	398	2321
114.3.2	249131 217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0.2799696	260	73
114.3.3	280106 236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	27.297036	326	8899
114.3.4	149732 232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	961.928884	76	73107
115	**У6112-0302-0105 6112-0302-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску**	**$м^2$**	**233.308**	**1,284**	**299567**
		из них:				
115.1		затраты на труд рабочих			1,107	258272
		в том числе оплата труда рабочих			556	129719
115.1.1	20167 003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	56.6005208	4,565	258381
115.2		машины и механизмы			9	2100
		в том числе оплата труда машинистов			3	700
115.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0244973	5,785	142

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0244973*	*2,127*	*52*
115.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.2449734	7,921	1940
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2449734*	*2,541*	*622*
115.3		материалы, изделия и конструкции			43	10032
115.3.1	249453 261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	11.6654	116	1353
115.3.2	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0.7232548	1,103	798
115.3.3	315998 218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	1.9597872	4,057	7951
115.3.4	149589 236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.146984	199,032	29255
116	**У6112-0102-0201** **6112-0102-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону**	**$м^2$**	**15.4**	**4,288**	**66035**
		из них:				
116.1		материалы, изделия и конструкции			4,288	66035
116.1.1	102671 212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	0.231	23,237	5368
116.1.2	144476 216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0.00616	30,244	186
116.1.3	248387 215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	0.0154	6,701	103
116.1.4	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.07161	36	3
116.1.5	287775 232-201-0104	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 рельефная многоцветная	$м^2$	15.4	3,914	60276
116.1.6	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0.077	1,103	85
		Внутреннее газоснабжение				
117	**С1245-802-0102** **245-802-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G4, производительностью от 0,04 $м^3$/ч до 6 $м^3$/ч**	**шт.**	**1**	**23,949**	**23949**
		Отопление				
118	**513-104-0425** **513-104-0425** ***РСНБ РК 2022***	**Котел газовый с тепловой мощностью отопительной системы 10 кВт**	**комплект**	**1**	**117,384**	**117384**
119	**511-403-0103** **511-403-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 2,2 $м^3$/ч, H 2,6 м вод. ст., резьбовой**	**шт.**	**1**	**24,008**	**24008**
120	**513-204-0102** **513-204-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Бак расширительный, мембранный для систем отопления ER12 CE, Elbi (A102L20) V=12 л., присоединение резьбовое - DN 20, Pmax=8 бар, T от 10°C до 110°C, вертикального типа**	**шт.**	**1**	**15,566**	**15566**
				Монтажные работы ЭОМ.СО		

1	2	3	4	5	6	7
121	**У6119-602-102** **6119-0602-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг**	**шт.**	**1**	**18,340**	**18340**
		из них:				
121.1		затраты на труд рабочих			14,655	14655
		в том числе оплата труда рабочих			7,136	7136
121.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2.9009	5,052	14655
121.2		машины и механизмы			315	315
		в том числе оплата труда машинистов			93	93
121.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.2775	15	4
121.2.2	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.0222	244	5
121.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.015096	12,297	186
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.015096*	*3,629*	*55*
121.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.015096	7,921	120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.015096*	*2,541*	*38*
121.3		материалы, изделия и конструкции			3,370	3370
121.3.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.0004	954,056	382
121.3.2	145785 261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.041	594	24
121.3.3	242966 252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1,446	1446
121.3.4	249387 261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0.0002	604,794	121
121.3.5	249502 236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0.58	501	291
121.3.6	274679 217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0.1	1,038	104
121.3.7	279804 214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0.002	475,103	950
121.3.8	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.016	3,255	52
122	**У6124-0303-0601** **6124-0303-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**1**	**6,048**	**6048**
		из них:				
122.1		затраты на труд рабочих			6,029	6029
		в том числе оплата труда рабочих			2,936	2936
122.1.1	20246 004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1.1124	5,420	6029
122.2		материалы, изделия и конструкции			19	19

1	2	3	4	5	6	7
122.2.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.00002	954,056	19
123	**У6119-0602-0201 6119-0602-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка счетчика на готовое основание, однофазного**	**шт.**	**1**	**2,251**	**2251**
		из них:				
123.1		затраты на труд рабочих			1,990	1990
		в том числе оплата труда рабочих			969	969
123.1.1	20246 004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.3672	5,420	1990
123.2		машины и механизмы			219	219
		в том числе оплата труда машинистов			66	66
123.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0108	12,297	133
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0108*	*3,629*	*39*
123.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0108	7,921	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0108*	*2,541*	*27*
123.3		материалы, изделия и конструкции			42	42
123.3.1	290057 217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0.03	1,403	42
124	**У6119-602-101 6119-0602-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг**	**шт.**	**1**	**16,190**	**16190**
		из них:				
124.1		затраты на труд рабочих			12,980	12980
		в том числе оплата труда рабочих			6,321	6321
124.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2.5693	5,052	12980
124.2		машины и механизмы			315	315
		в том числе оплата труда машинистов			93	93
124.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.2775	15	4
124.2.2	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.0222	244	5
124.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.015096	12,297	186
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.015096*	*3,629*	*55*
124.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.015096	7,921	120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.015096*	*2,541*	*38*
124.3		материалы, изделия и конструкции			2,895	2895
124.3.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.0004	954,056	382
124.3.2	145785 261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.041	594	24

1	2	3	4	5	6	7
124.3.3	242966 252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1,446	1446
124.3.4	249387 261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0.0002	604,794	121
124.3.5	249502 236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0.58	501	291
124.3.6	274679 217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0.1	1,038	104
124.3.7	279804 214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0.001	475,103	475
124.3.8	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.016	3,255	52
125	**У6124-0303-0601** **6124-0303-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**5**	**6,048**	**30240**
		из них:				
125.1		затраты на труд рабочих			6,029	30145
		в том числе оплата труда рабочих			2,936	14680
125.1.1	20246 004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5.562	5,420	30146
125.2		материалы, изделия и конструкции			19	95
125.2.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.0001	954,056	95
126	**Е11-210401-110** **1121-0401-0110** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28***	**Патроны подвесные. Установка**	**шт.**	**3**	**1,575**	**4725**
		из них:				
126.1		затраты на труд рабочих			1,531	4593
		в том числе оплата труда рабочих			746	2238
126.1.1	20234 004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1.0515	4,368	4593
126.2		машины и механизмы			29	87
		в том числе оплата труда машинистов			9	27
126.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.004329	12,297	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.004329*	*3,629*	*16*
126.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.004329	7,921	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.004329*	*2,541*	*11*
126.3		материалы, изделия и конструкции			15	45
126.3.1	316048 247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0.009	4,837	44
127	**Е11-210401-109** **1121-0401-0109** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28***	**Патроны настенные или потолочные. Установка**	**шт.**	**6**	**1,764**	**10584**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
127.1		затраты на труд рабочих			1,702	10212
		в том числе оплата труда рабочих			828	4968
127.1.1	20236 004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2.2488	4,539	10207
127.2		машины и механизмы			33	198
		в том числе оплата труда машинистов			10	60
127.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.1332	15	2
127.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.00999	12,297	123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.00999*	*3,629*	*36*
127.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.00999	7,921	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.00999*	*2,541*	*25*
127.3		материалы, изделия и конструкции			29	174
127.3.1	145785 261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.0906	594	54
127.3.2	290063 217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0.0252	1,251	32
127.3.3	316048 247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0.018	4,837	87
128	**У6119-0402-0101** **6119-0402-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке**	**шт.**	**31**	**1,153**	**35743**
		из них:				
128.1		затраты на труд рабочих			1,104	34224
		в том числе оплата труда рабочих			538	16678
128.1.1	20237 004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	7.4028	4,625	34238
128.2		машины и механизмы			1	31
128.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0037851	7,921	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0037851*	*2,541*	*10*
128.3		материалы, изделия и конструкции			48	1488
128.3.1	144613 216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.00093	35,441	33
128.3.2	264508 261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	31.62	42	1328
128.3.3	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.0341	3,255	111
129	**У6119-102-101** **6119-0102-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовых бороздах**	**м**	**181**	**782**	**141542**
		из них:				
129.1		затраты на труд рабочих			757	137017
		в том числе оплата труда рабочих			369	66789

1	2	3	4	5	6	7
129.1.1	20239 004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	28.5618	4,798	137040
129.2		машины и механизмы			3	543
129.2.1	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	7.735035	25	193
129.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0048218	12,297	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0048218*	*3,629*	*18*
129.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0020091	7,921	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0020091*	*2,541*	*5*
129.2.4	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	14.646339	22	322
129.3		материалы, изделия и конструкции			22	3982
129.3.1	127911 214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0.003801	584	2
129.3.2	286292 243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0.724	2,250	1629
129.3.3	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1.29234	1,186	1533
129.3.4	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.2896	3,255	943
130	**У6119-201-101** **6119-0201-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2**	**м**	**7**	**1,457**	**10199**
		из них:				
130.1		затраты на труд рабочих			1,400	9800
		в том числе оплата труда рабочих			682	4774
130.1.1	20239 004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2.0426	4,798	9800
130.2		машины и механизмы			5	35
130.2.1	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.299145	25	7
130.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.000777	12,297	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.000777*	*3,629*	*3*
130.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0006993	7,921	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0006993*	*2,541*	*2*
130.2.4	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.566433	22	12
130.3		материалы, изделия и конструкции			52	364
130.3.1	241448 261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0.84	300	252
130.3.2	286292 243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0.028	2,250	63

1	2	3	4	5	6	7
130.3.3	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.0147	1,186	17
130.3.4	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.0112	3,255	36
131	**У6124-0203-0303 6124-0203-0303** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 12 мм**	**м**	**3**	**1,327**	**3981**
		из них:				
131.1		затраты на труд рабочих			818	2454
		в том числе оплата труда рабочих			399	1197
131.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.486	5,052	2455
131.2		машины и механизмы			139	417
		в том числе оплата труда машинистов			37	111
131.2.1	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.232956	244	57
131.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.01782	12,297	219
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.01782*	*3,629*	*65*
131.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.01782	7,921	141
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.01782*	*2,541*	*45*
131.3		материалы, изделия и конструкции			370	1110
131.3.1	127927 214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.015	853	13
131.3.2	249504 261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.072	1,293	93
131.3.3	274674 217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0.054	1,234	67
131.3.4	279845 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00276	339,867	938
132	**У6125-0901-0101 6125-0901-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж конструкций для установки приборов масса до 1 кг**	**шт.**	**1**	**3,451**	**3451**
		из них:				
132.1		затраты на труд рабочих			2,170	2170
		в том числе оплата труда рабочих			1,193	1193
132.1.1	20449 007-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0.54	4,019	2170
132.2		машины и механизмы			452	452
		в том числе оплата труда машинистов			164	164
132.2.1	1319 341-106-0101	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	0.0324	300	10
132.2.2	1695 341-102-0101	Станки сверлильные	маш.-ч	0.0324	56	2
132.2.3	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.054	244	13

1	2	3	4	5	6	7
132.2.4	2515 313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0.0432	198	9
132.2.5	2648 341-303-0101	Пресс листогибочный кривошипный 1000 кН (100 тс)	маш.-ч	0.0324	6,834	221
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0324*	*2,541*	*82*
132.2.6	2652 341-302-0101	Пресс кривошипный простого действия 25 кН (2,5 тс)	маш.-ч	0.0324	5,697	185
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0324*	*2,541*	*82*
132.2.7	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.54	22	12
132.3		материалы, изделия и конструкции			829	829
132.3.1	131298 261-102-0367	Сталь угловая, марки Ст3, перфорированная УП 35х35 мм	м	0.95	330	314
132.3.2	147337 261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00004	278,998	11
132.3.3	149219 236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00003	733,984	22
132.3.4	149372 236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0.00001	675,666	7
132.3.5	272105 236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0.00002	991,185	20
132.3.6	278580 236-203-0105	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124	т	0.00003	1,464,149	44
132.3.7	279787 214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0.001	399,502	400
132.3.8	286119 217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0.01	1,092	11
133	**У6124-0203-0305 6124-0203-0305** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 160 мм2**	**м**	**50**	**1,688**	**84400**
		из них:				
133.1		затраты на труд рабочих			982	49100
		в том числе оплата труда рабочих			478	23900
133.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	9.72	5,052	49105
133.2		машины и механизмы			63	3150
		в том числе оплата труда машинистов			17	850
133.2.1	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1.8144	244	443
133.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.135	12,297	1660
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.135*	*3,629*	*490*
133.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.135	7,921	1069
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.135*	*2,541*	*343*
133.3		материалы, изделия и конструкции			643	32150

1	2	3	4	5	6	7
133.3.1	241448 261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0.75	300	225
133.3.2	247900 261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0.002	354,405	709
133.3.3	274674 217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0.65	1,234	802
133.3.4	279800 214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0.065	452,233	29395
133.3.5	287782 236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0.00115	884,809	1018
134	**У6124-203-302 6124-0203-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 6 мм**	**м**	**40**	**979**	**39160**
		из них:				
134.1		затраты на труд рабочих			818	32720
		в том числе оплата труда рабочих			399	15960
134.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6.48	5,052	32737
134.2		машины и механизмы			121	4840
		в том числе оплата труда машинистов			31	1240
134.2.1	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3.10608	244	758
134.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.20304	12,297	2497
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.20304*	*3,629*	*737*
134.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.20304	7,921	1608
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.20304*	*2,541*	*516*
134.3		материалы, изделия и конструкции			40	1600
134.3.1	127927 214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.2	853	171
134.3.2	249504 261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.8	1,293	1034
134.3.3	274674 217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0.32	1,234	395
135	**У6124-0203-0104 6124-0203-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм**	**шт.**	**30**	**7,294**	**218820**
		из них:				
135.1		затраты на труд рабочих			3,819	114570
		в том числе оплата труда рабочих			1,860	55800
135.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	22.68	5,052	114579
135.2		машины и механизмы			373	11190
		в том числе оплата труда машинистов			93	2790
135.2.1	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	8.2296	244	2008

1	2	3	4	5	6	7
135.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.4536	12,297	5578
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.4536*	*3,629*	*1646*
135.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.4536	7,921	3593
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.4536*	*2,541*	*1153*
135.3		материалы, изделия и конструкции			3,102	93060
135.3.1	249504 261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	6	1,293	7758
135.3.2	274674 217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	2.34	1,234	2888
135.3.3	286033 214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0.243	339,158	82415
136	**У6111-0501-0505** **6111-0501-0505** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2***	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 2 раза**	**т**	**0.00006**	**393**	
		из них:				
136.1		затраты на труд рабочих			208	
		в том числе оплата труда рабочих			104	0
136.1.1	20168 003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0.0000027	4,649	0
136.2		машины и механизмы			7	
		в том числе оплата труда машинистов			2	
136.2.1	1044 314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0	36	0
136.2.2	2459 314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0	11,291	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0*	*2,541*	*0*
136.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0	7,921	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0*	*2,541*	*0*
136.2.4	2515 313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0.0000008	198	0
136.3		материалы, изделия и конструкции			178	
136.3.1	149372 236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0	675,666	0
136.3.2	287782 236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0	884,809	0
137	**У6114-102-509** **6114-0102-0509** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 200 до 250 мм**	**м**	**4.2**	**11,346**	**47653**
		из них:				
137.1		затраты на труд рабочих			10,682	44864
		в том числе оплата труда рабочих			5,202	21848
137.1.1	20243 004-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	8.7318	5,138	44864
137.2		машины и механизмы			525	2205

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			117	491
137.2.1	698 314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.055566	13,404	745
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.055566*	*2,541*	*141*
137.2.2	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1.519245	244	371
137.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.013671	12,297	168
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.013671*	*3,629*	*50*
137.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.116865	7,921	926
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.116865*	*2,541*	*297*
137.3		материалы, изделия и конструкции			139	584
137.3.1	102636 212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0.001512	34,149	52
137.3.2	274665 217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0.2142	2,492	534
					Материалы и оборудование не учтенные ценником	
138	**С1247-201-0501 247-201-0501 *РСНБ РК 2022***	**Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/1-0 У1 IP66**	**шт.**	**1**	**13,689**	**13689**
139	**С1247-204-1632 247-204-1632 *РСНБ РК 2022***	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 2Р 32А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**1,872**	**1872**
140	**С1247-301-0109 247-301-0109 *РСНБ РК 2022***	**Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 206 N, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0**	**шт.**	**1**	**17,169**	**17169**
141	**С1247-201-0136 247-201-0136 *РСНБ РК 2022***	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-12 IP41**	**шт.**	**1**	**2,516**	**2516**
142	**С1247-204-0558 247-204-0558 *РСНБ РК 2022***	**Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С32 30 мА**	**шт.**	**1**	**5,486**	**5486**
143	**С1247-204-0554 247-204-0554 *РСНБ РК 2022***	**Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С25 30 мА**	**шт.**	**1**	**4,817**	**4817**
144	**С1247-204-0550 247-204-0550 *РСНБ РК 2022***	**Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С20 30 мА**	**шт.**	**1**	**5,248**	**5248**
145	**С1247-204-1629 247-204-1629 *РСНБ РК 2022***	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 2Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**1,895**	**1895**
146	**С1247-204-0558 247-204-0558 *РСНБ РК 2022***	**Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С32 30 мА**	**шт.**	**1**	**5,486**	**5486**

1	2	3	4	5	6	7
147	С1247-202-1303 247-202-1303 *РСНБ РК 2022*	Коробка распределительная для силового оборудования А8 5; с 1 клеммной колодкой, полиэтиленовая, наружний размер 75х75х36мм, IP55, 400В, сечение кабеля 2,5 мм2, 7 вводов D 5-14 мм, защелкивающаяся крышка.	шт.	2	1,084	2168
148	С1247-213-0302 247-213-0302 *РСНБ РК 2022*	Патрон из термостойкого пластика, степень защиты IP20 подвесной, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А	шт.	3	128	384
149	С1247-213-0304 247-213-0304 *РСНБ РК 2022*	Патрон из термостойкого пластика, степень защиты IP20 с кольцом, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А	шт.	6	174	1044
150	С1252-207-2048 252-207-2048 *СпрСЦ 05.2024*	Болт М12 с крюком	шт.	9	1,629	14661
151	С1247-106-0102 247-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Лампа светодиодная типа Т8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20	шт.	9	3,796	34164
152	С1247-212-0102 247-212-0102 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	5	582	2910
153	С1247-212-0105 247-212-0105 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	5	613	3065
154	С1247-214-0116 247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	6	613	3678
155	С1247-214-0120 247-214-0120 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	10	846	8460
156	С1247-214-0401 247-214-0401 *РСНБ РК 2022*	Розетка промышленная стационарная 2Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	1	1,436	1436
157	С1247-214-0124 247-214-0124 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, типа SPL, 2К+З, с защитными шторками, скрытой установки, 250В, 16 А, IP 20	шт.	4	1,849	7396
158	С1247-202-0101 247-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44	шт.	13	508	6604
159	С1243-107-0501 243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	75	398	29850
160	С1243-107-0502 243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	100	601	60100
161	С1243-107-0504 243-107-0504 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-0,66	м	6	1,345	8070

1	2	3	4	5	6	7
162	**С1243-107-0103 243-107-0103 *РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 1х4 (ок)-0,66**	**м**	**7**	**331**	**2317**
163	**С1241-207-0303 241-207-0303 *РСНБ РК 2022***	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм**	**м**	**6**	**78**	**468**
164	**С1241-221-0103 241-221-0103 *РСНБ РК 2022***	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм**	**шт.**	**7.2**	**6**	**43**
165	**С1241-207-0302 241-207-0302 *РСНБ РК 2022***	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	**м**	**175**	**54**	**9450**
166	**С1241-221-0102 241-221-0102 *РСНБ РК 2022***	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм**	**шт.**	**210**	**5**	**1050**
167	**С1261-404-0669 261-404-0669 *РСНБ РК 2022***	**Полоса монтажная ГОСТ Р 51177-2017**	**м**	**5**	**486**	**2430**
168	**С1241-102-0229 241-102-0229 *РСНБ РК 2022***	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм**	**м**	**4.2**	**12,177**	**51143**
		Водопровод В1				
169	**У6114-103-302 6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.**	**м**	**15**	**6,222**	**93330**
		из них:				
169.1		затраты на труд рабочих			6,187	92805
		в том числе оплата труда рабочих			3,012	45180
169.1.1	20244 004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	17.784	5,219	92815
169.2		машины и механизмы			25	375
169.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0007875	12,297	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0007875*	*3,629*	*3*
169.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0007875	7,921	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0007875*	*2,541*	*2*
169.2.3	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1.050525	22	23
169.2.4	3388 315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	3.9627	82	325
169.3		материалы, изделия и конструкции			10	150
169.3.1	181698 241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	11.46	6	69
169.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.06	1,186	71

1	2	3	4	5	6	7
170	**С1241-201-0303** **241-201-0303** ***РСНБ РК 2022***	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,8 мм**	**м**	**14.85**	**168**	**2495**
171	**У6114-103-301** **6114-0103-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр до 20 мм**	**м**	**5**	**5,762**	**28810**
		из них:				
171.1		затраты на труд рабочих			5,732	28660
		в том числе оплата труда рабочих			2,791	13955
171.1.1	20244 004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5.4915	5,219	28660
171.2		машины и механизмы			19	95
171.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0001575	12,297	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0001575*	*3,629*	*1*
171.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0001575	7,921	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0001575*	*2,541*	*0*
171.2.3	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.463575	22	10
171.2.4	3388 315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	1.05945	82	87
171.3		материалы, изделия и конструкции			11	55
171.3.1	181697 241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	4.8	5	24
171.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.025	1,186	30
172	**С1241-201-0301** **241-201-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 16х2,0 мм**	**м**	**4.95**	**76**	**376**
173	**С1242-303-0101** **242-303-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**5**	**4,203**	**21015**
174	**С1261-301-0219** **261-301-0219** ***РСНБ РК 2022***	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**1**	**708**	**708**
175	**У6114-0502-0101** **6114-0502-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.**	**шт.**	**1**	**2,286**	**2286**
		из них:				
175.1		затраты на труд рабочих			2,175	2175
		в том числе оплата труда рабочих			1,059	1059
175.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.4305	5,052	2175
175.2		машины и механизмы			83	83
		в том числе оплата труда машинистов			27	27

1	2	3	4	5	6	7
175.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0105	7,921	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0105*	*2,541*	*27*
175.3		материалы, изделия и конструкции			28	28
175.3.1	149395 236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.01	750	8
175.3.2	278579 236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.02	790	16
175.3.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0.01	426	4
176	**С1244-301-0410 244-301-0410** ***РСНБ РК 2022***	**Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м^3/ч, Tmax 50°С**	**шт.**	**1**	**23,187**	**23187**
			Т3			
177	**У6114-103-301 6114-0103-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм**	**м**	**10**	**5,762**	**57620**
		из них:				
177.1		затраты на труд рабочих			5,732	57320
		в том числе оплата труда рабочих			2,791	27910
177.1.1	20244 004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	10.983	5,219	57320
177.2		машины и механизмы			19	190
177.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.000315	12,297	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.000315*	*3,629*	*1*
177.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.000315	7,921	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.000315*	*2,541*	*1*
177.2.3	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.92715	22	20
177.2.4	3388 315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	2.1189	82	174
177.3		материалы, изделия и конструкции			11	110
177.3.1	181697 241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	9.6	5	48
177.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.05	1,186	59
178	**С1241-201-0302 241-201-0302** ***РСНБ РК 2022***	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,3 мм**	**м**	**9.9**	**112**	**1109**
179	**С1242-303-0101 242-303-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**5**	**4,203**	**21015**
180	**С1261-301-0219 261-301-0219** ***РСНБ РК 2022***	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**1**	**708**	**708**

1	2	3	4	5	6	7
		Дом №3 Кровля л.16,17-АС				
181	**С1234-101-0202** **234-101-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50**	**м^3**	**15.858292**	**19,185**	**304241**
182	**С1261-105-0703** **261-105-0703** ***РСНБ РК 2022***	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м^2**	**м^2**	**90.2902**	**120**	**10835**
183	**Е11-140301-0302** **1114-0301-0302** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32***	**Крыша. Установка прогонов**	**м^3**	**0.412**	**11,457**	**4720**
		из них:				
183.1		затраты на труд рабочих			8,564	3528
		в том числе оплата труда рабочих			4,264	1757
183.1.1	20087 002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.8998492	3,921	3528
183.2		машины и механизмы			528	218
		в том числе оплата труда машинистов			142	59
183.2.1	1523 343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0.1314795	18	2
183.2.2	3365 331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъёмностью до 5 т, грузоподъёмность КМУ на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	0.0229575	9,365	215
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0229575*	*2,541*	*58*
183.3		материалы, изделия и конструкции			2,365	974
183.3.1	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.2884	861	248
183.3.2	316035 236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0.000618	1,174,643	726
184	**Е11-140301-0301** **1114-0301-0301** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32***	**Крыша. Установка стропил с мауэрлатами**	**м^3**	**4.057**	**108,519**	**440262**
		из них:				
184.1		затраты на труд рабочих			94,041	381524
		в том числе оплата труда рабочих			46,812	189916
184.1.1	20089 002-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	94.0643849	4,056	381525
184.2		машины и механизмы			624	2531
		в том числе оплата труда машинистов			142	576
184.2.1	1523 343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	19.434312	18	350
184.2.2	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	2.5425462	22	56
184.2.3	3365 331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъёмностью до 5 т, грузоподъёмность КМУ на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	0.2269648	9,365	2126

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2269648*	*2,541*	*577*
184.3		материалы, изделия и конструкции			13,854	56207
184.3.1	127914 214-209-0111	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм	кг	3.20503	615	1971
184.3.2	135545 235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	13.71266	264	3620
184.3.3	144766 217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	10.1425	1,590	16127
184.3.4	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	29.2104	861	25150
184.3.5	316035 236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0.0079517	1,174,643	9340
185	**У6107-0115-0104 6107-0115-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	**$м^3$**	**4.469**	**9,593**	**42871**
		из них:				
185.1		затраты на труд рабочих			3,772	16857
		в том числе оплата труда рабочих			1,878	8393
185.1.1	20093 002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3.8692602	4,357	16858
185.2		машины и механизмы			174	777
		в том числе оплата труда машинистов			54	241
185.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.024803	12,297	305
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.024803*	*3,629*	*90*
185.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0595271	7,921	472
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0595271*	*2,541*	*151*
185.3		материалы, изделия и конструкции			1	4
185.3.1	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.102787	36	4
185.3.2	315973 217-701-0117	Сульфат аммония	т	0.0075973	205,945	1565
185.3.3	315974 217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0.0299423	725,499	21723
185.3.4	315989 217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0.004469	435,089	1944
186	**У6107-0115-0106 6107-0115-0106** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам**	**$м^2$**	**122**	**348**	**42456**
		из них:				
186.1		затраты на труд рабочих			143	17446
		в том числе оплата труда рабочих			71	8662
186.1.1	20094 002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3.9284	4,439	17438
186.2		машины и механизмы			8	976
		в том числе оплата труда машинистов			3	366

1	2	3	4	5	6	7
186.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0311466	12,297	383
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0311466*	*3,629*	*113*
186.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0758352	7,921	601
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0758352*	*2,541*	*193*
186.2.3	315973 217-701-0117	Сульфат аммония	т	0.00732	205,945	1508
186.2.4	315974 217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0.02806	725,499	20358
186.2.5	315989 217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0.00488	435,089	2123
187	**У6110-0101-0512** **6110-0101-0512** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	**$м^2$**	**128**	**5,334**	**682752**
		из них:				
187.1		затраты на труд рабочих			3,838	491264
		в том числе оплата труда рабочих			1,929	246912
187.1.1	20167 003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	107.6096	4,565	491238
187.2		машины и механизмы			60	7680
		в том числе оплата труда машинистов			17	2176
187.2.1	1523 343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	11.110656	18	200
187.2.2	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	9.2352	25	231
187.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.483072	12,297	5940
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.483072*	*3,629*	*1753*
187.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.156288	7,921	1238
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.156288*	*2,541*	*397*
187.3		материалы, изделия и конструкции			1,436	183808
187.3.1	131574 215-204-0101	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0.64	103,018	65932
187.3.2	248316 215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0.96	104,147	99981
187.3.3	249436 236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	2.56	1,462	3743
187.3.4	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	5.632	861	4849
187.3.5	290060 217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	5.4528	1,372	7481
187.3.6	290062 261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0.97024	1,993	1934

1	2	3	4	5	6	7
188	**У6111-0403-0203** **6111-0403-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой**	**м^2**	**126.04**	**325**	**40963**
		из них:				
188.1		затраты на труд рабочих			153	19284
		в том числе оплата труда рабочих			77	9705
188.1.1	20163 003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4.562648	4,233	19314
188.2		машины и механизмы			2	252
		в том числе оплата труда машинистов			1	126
188.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0264684	7,921	210
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0264684*	*2,541*	*67*
188.3		материалы, изделия и конструкции			170	21427
188.3.1	314909 235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м^2	0.2243512	95,688	21468
189	**У6110-0202-0203** **6110-0202-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых**	**м**	**11.36**	**2,248**	**25537**
		из них:				
189.1		затраты на труд рабочих			1,393	15824
		в том числе оплата труда рабочих			700	7952
189.1.1	20168 003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3.404592	4,649	15828
189.2		машины и механизмы			24	272
		в том числе оплата труда машинистов			6	68
189.2.1	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.8095363	25	20
189.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0151315	12,297	186
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0151315*	*3,629*	*55*
189.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0063048	7,921	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0063048*	*2,541*	*16*
189.2.4	2698 343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0.189144	95	18
189.3		материалы, изделия и конструкции			831	9440
189.3.1	135510 224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	23.4016	339	7933
189.3.2	249436 236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0.1136	1,462	166
189.3.3	290060 217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0.9793229	1,372	1344
190	**У6107-0104-0211** **6107-0104-0211** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подшивка деревянного потолка сталью кровельной неоцинкованной по дереву**	**м^2**	**9.5**	**1,325**	**12588**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
190.1		затраты на труд рабочих			1,256	11932
		в том числе оплата труда рабочих			625	5938
190.1.1	20089 002-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2.94215	4,056	11933
190.2		машины и механизмы			10	96
		в том числе оплата труда машинистов			3	29
190.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0115995	7,921	92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0115995*	*2,541*	*29*
190.3		материалы, изделия и конструкции			59	561
190.3.1	149395 236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.285	750	214
190.3.2	274783 236-202-1017	Сурик железный тертый ГОСТ 8135-74	т	0.000019	446,385	8
190.3.3	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.3135	861	270
190.3.4	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0.057	1,103	63
				Фронтон (2 шт) л.18-АС		
191	**У6107-0102-0204 6107-0102-0204** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство фронтонов**	**$м^2$**	**40**	**3,352**	**134080**
		из них:				
191.1		затраты на труд рабочих			3,225	129000
		в том числе оплата труда рабочих			1,605	64200
191.1.1	20092 002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	30.192	4,273	129010
191.2		машины и механизмы			92	3680
		в том числе оплата труда машинистов			30	1200
191.2.1	1523 343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0.30192	18	5
191.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.4662	7,921	3693
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.4662*	*2,541*	*1185*
191.3		материалы, изделия и конструкции			35	1400
191.3.1	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1.64	861	1412
192	**Е11-100102-0208 1110-0102-0208** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28***	**Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной**	**$м^2$ стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	**27.6**	**1,502**	**41455**
		из них:				
192.1		затраты на труд рабочих			1,479	40820

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			736	20314
192.1.1	20088 002-0126	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	10.23132	3,987	40792
192.2		машины и механизмы			18	497
		в том числе оплата труда машинистов			6	166
192.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0643356	7,921	510
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0643356*	*2,541*	*163*
192.3		материалы, изделия и конструкции			5	138
192.3.1	145975 217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0.276	484	134
193	**У6110-0203-0201** **6110-0203-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	**$м^2$**	**3.339**	**4,724**	**15773**
		из них:				
193.1		затраты на труд рабочих			4,567	15249
		в том числе оплата труда рабочих			2,295	7663
193.1.1	20163 003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3.6024471	4,233	15249
193.2		машины и механизмы			36	120
		в том числе оплата труда машинистов			8	27
193.2.1	698 314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.0074126	13,404	99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0074126*	*2,541*	*19*
193.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0025944	7,921	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0025944*	*2,541*	*7*
193.3		материалы, изделия и конструкции			121	404
193.3.1	127927 214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.40068	853	342
193.3.2	145975 217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0.13356	484	65
		Полы л.13-АС				
			Тип к1			
194	**У6109-0102-0110** **6109-0102-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство подстилающих слоев бетонных В7,5**	**$м^3$**	**0.66**	**58,481**	**38597**
		из них:				
194.1		затраты на труд рабочих			14,926	9851
		в том числе оплата труда рабочих			7,502	4951
194.1.1	20158 003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2.53638	3,884	9851
194.2		машины и механизмы			14	9
194.2.1	2480 313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.33264	28	9
194.3		материалы, изделия и конструкции			43,541	28737

1	2	3	4	5	6	7
194.3.1	100328 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0.2046	7,997	1636
194.3.2	100467 212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0.6732	35,027	23580
194.3.3	131654 215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0.00066	82,575	55
194.3.4	135832 235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	1.32	2,619	3457
194.3.5	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.231	36	8
				Тип л		
195	**У6109-0102-0110 6109-0102-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство подстилающих слоев бетонных В7,5**	**$м^3$**	**5.4648**	**58,481**	**319587**
		из них:				
195.1		затраты на труд рабочих			14,926	81568
		в том числе оплата труда рабочих			7,502	40997
195.1.1	20158 003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	21.0012264	3,884	81569
195.2		машины и механизмы			14	77
195.2.1	2480 313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	2.7542592	28	77
195.3		материалы, изделия и конструкции			43,541	237943
195.3.1	100328 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	1.694088	7,997	13548
195.3.2	100467 212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	5.574096	35,027	195244
195.3.3	131654 215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0.0054648	82,575	451
195.3.4	135832 235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	10.9296	2,619	28625
195.3.5	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1.91268	36	69
196	**У6109-0201-0101 6109-0201-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**$м^2$**	**68.31**	**2,231**	**152400**
		из них:				
196.1		затраты на труд рабочих			1,376	93995
		в том числе оплата труда рабочих			691	47202
196.1.1	20155 003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	25.534278	3,680	93966
196.2		машины и механизмы			80	5465
		в том числе оплата труда машинистов			28	1913
196.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.9109139	5,785	5270
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.9109139*	*2,127*	*1938*

1	2	3	4	5	6	7
196.2.2	2480 313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	6.5055029	28	182
196.3		материалы, изделия и конструкции			1	68
196.3.1	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	2.39085	36	86
196.3.2	102637 212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1.393524	37,945	52877
			Тип к2			
197	**У6109-0102-0110 6109-0102-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство подстилающих слоев бетонных В7,5**	**$м^3$**	**0.3576**	**58,481**	**20913**
		из них:				
197.1		затраты на труд рабочих			14,926	5338
		в том числе оплата труда рабочих			7,502	2683
197.1.1	20158 003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1.3742568	3,884	5338
197.2		машины и механизмы			14	5
197.2.1	2480 313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.1802304	28	5
197.3		материалы, изделия и конструкции			43,541	15570
197.3.1	100328 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0.110856	7,997	887
197.3.2	100467 212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0.364752	35,027	12776
197.3.3	131654 215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0.0003576	82,575	30
197.3.4	135832 235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	0.7152	2,619	1873
197.3.5	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.12516	36	5
		Проемы л.13-АС				
		Окна				
198	**У6108-0102-0108 6108-0102-0108** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**$м^2$**	**4.68**	**7,776**	**36392**
		из них:				
198.1		затраты на труд рабочих			5,043	23601
		в том числе оплата труда рабочих			2,511	11751
198.1.1	20094 002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5.31648	4,439	23600
198.2		машины и механизмы			529	2475
		в том числе оплата труда машинистов			177	828
198.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.1667531	5,785	965
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1667531*	*2,127*	*355*

1	2	3	4	5	6	7
198.2.2	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.6862331	25	17
198.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.1854544	7,921	1469
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1854544*	*2,541*	*471*
198.2.4	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1.0571418	22	23
198.3		материалы, изделия и конструкции			2,204	10315
198.3.1	316005 223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	2.7612	121	334
198.3.2	316006 223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	0.074412	259	19
198.3.3	316007 223-503-0504	Лента бутиловая	м	11.8404	89	1054
198.3.4	316029 235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	3.3228	2,682	8912
199	**У6108-0102-0103** **6108-0102-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый**	**м^2**	**4.42**	**8,874**	**39223**
		из них:				
199.1		затраты на труд рабочих			5,480	24222
		в том числе оплата труда рабочих			2,728	12058
199.1.1	20094 002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5.456048	4,439	24219
199.2		машины и механизмы			526	2325
		в том числе оплата труда машинистов			175	774
199.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.1530734	5,785	886
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1530734*	*2,127*	*326*
199.2.2	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.9625964	25	24
199.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.1751513	7,921	1387
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1751513*	*2,541*	*445*
199.2.4	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1.4831443	22	33
199.3		материалы, изделия и конструкции			2,868	12677
199.3.1	316005 223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	3.1382	121	380
199.3.2	316006 223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	0.094588	259	25
199.3.3	316007 223-503-0504	Лента бутиловая	м	15.3374	89	1365
199.3.4	316029 235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	4.0664	2,682	10906

1	2	3	4	5	6	7
200	**У6108-0102-0102 6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый**	**м^2**	**1.34**	**10,475**	**14036**
		из них:				
200.1		затраты на труд рабочих			6,420	8603
		в том числе оплата труда рабочих			3,196	4283
200.1.1	20094 002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1.938042	4,439	8603
200.2		машины и механизмы			523	700
		в том числе оплата труда машинистов			172	230
200.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0449195	5,785	260
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0449195*	*2,127*	*96*
200.2.2	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.3404659	25	9
200.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0531002	7,921	421
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0531002*	*2,541*	*135*
200.2.4	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.524606	22	12
200.3		материалы, изделия и конструкции			3,532	4733
200.3.1	316005 223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	0.9514	121	115
200.3.2	316006 223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	0.036314	259	9
200.3.3	316007 223-503-0504	Лента бутиловая	м	5.7486	89	512
200.3.4	316029 235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	1.5276	2,682	4097
201	**У6112-0401-0202 6112-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив**	**м**	**9.8**	**3,280**	**32144**
		из них:				
201.1		затраты на труд рабочих			1,813	17767
		в том числе оплата труда рабочих			911	8928
201.1.1	20165 003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4.03858	4,398	17762
201.2		машины и механизмы			10	98
		в том числе оплата труда машинистов			2	20
201.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.694575	15	10
201.2.2	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.039102	25	1
201.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.006174	12,297	76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.006174*	*3,629*	*22*

1	2	3	4	5	6	7
201.2.4	2698 343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0.077175	95	7
201.3		материалы, изделия и конструкции			64	627
201.3.1	135878 261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	0.4214	1,253	528
201.3.2	146045 261-107-0998	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	13.426	3	40
201.3.3	290062 261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0.0308798	1,993	62
201.3.4	131308 222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	10.29	462	4754
201.3.5	147770 261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	10.29	865	8901
		Двери				
202	**С1223-207-0101 223-207-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	**$м^2$**	**1.89**	**58,830**	**111189**
		Внутренняя отделка л.17-АС				
			Стены			
203	**У6112-0202-0101 6112-0202-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	**$м^2$**	**248.708**	**3,828**	**952054**
		из них:				
203.1		затраты на труд рабочих			3,173	789150
		в том числе оплата труда рабочих			1,594	396441
203.1.1	20168 003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	169.74321	4,649	789136
203.2		машины и механизмы			274	68146
		в том числе оплата труда машинистов			119	29596
203.2.1	1010 313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 $м^3$/ч	маш.-ч	12.2737398	4,780	58668
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*12.2737398*	*2,127*	*26106*
203.2.2	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1.6190891	5,785	9366
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.6190891*	*2,127*	*3444*
203.3		материалы, изделия и конструкции			3	746
203.3.1	144613 216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.0149225	35,441	529
203.3.2	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.1740956	861	150
203.3.3	102682 212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	3.7554908	23,064	86617
203.3.4	315944 214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	6.8892116	1,069	7365

1	2	3	4	5	6	7
204	**У6112-0301-0202** **6112-0301-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами**	**$м^2$**	**233.308**	**1,894**	**441885**
		из них:				
204.1		затраты на труд рабочих			1,522	355095
		в том числе оплата труда рабочих			765	178481
204.1.1	20168 003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	76.3850392	4,649	355114
204.2		машины и механизмы			11	2566
		в том числе оплата труда машинистов			3	700
204.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.1224867	5,785	709
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1224867*	*2,127*	*261*
204.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.073492	12,297	904
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.073492*	*3,629*	*267*
204.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.073492	7,921	582
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.073492*	*2,541*	*187*
204.2.4	3404 313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	2.2537553	170	383
204.3		материалы, изделия и конструкции			48	11199
204.3.1	147019 261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	5.8327	398	2321
204.3.2	249131 217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0.2799696	260	73
204.3.3	280106 236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	27.297036	326	8899
204.3.4	149732 232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	961.928884	76	73107
205	**У6112-0302-0105** **6112-0302-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску**	**$м^2$**	**233.308**	**1,284**	**299567**
		из них:				
205.1		затраты на труд рабочих			1,107	258272
		в том числе оплата труда рабочих			556	129719
205.1.1	20167 003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	56.6005208	4,565	258381
205.2		машины и механизмы			9	2100
		в том числе оплата труда машинистов			3	700
205.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0244973	5,785	142
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0244973*	*2,127*	*52*
205.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.2449734	7,921	1940
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2449734*	*2,541*	*622*

1	2	3	4	5	6	7
205.3		материалы, изделия и конструкции			43	10032
205.3.1	249453 261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	11.6654	116	1353
205.3.2	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0.7232548	1,103	798
205.3.3	315998 218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	1.9597872	4,057	7951
205.3.4	149589 236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.146984	199,032	29255
206	**У6112-0102-0201** **6112-0102-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону**	**$м^2$**	**15.4**	**4,288**	**66035**
		из них:				
206.1		материалы, изделия и конструкции			4,288	66035
206.1.1	102671 212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	0.231	23,237	5368
206.1.2	144476 216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0.00616	30,244	186
206.1.3	248387 215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	0.0154	6,701	103
206.1.4	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.07161	36	3
206.1.5	287775 232-201-0104	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 рельефная многоцветная	$м^2$	15.4	3,914	60276
206.1.6	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0.077	1,103	85
		Внутреннее газоснабжение				
207	**С1245-802-0102** **245-802-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G4, производительностью от 0,04 $м^3$/ч до 6 $м^3$/ч**	**шт.**	**1**	**23,949**	**23949**
		Отопление				
208	**513-104-0425** **513-104-0425** ***РСНБ РК 2022***	**Котел газовый с тепловой мощностью отопительной системы 10 кВт**	**комплект**	**1**	**117,384**	**117384**
209	**511-403-0103** **511-403-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 2,2 $м^3$/ч, Н 2,6 м вод. ст., резьбовой**	**шт.**	**1**	**24,008**	**24008**
210	**513-204-0102** **513-204-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Бак расширительный, мембранный для систем отопления ER12 CE, Elbi (A102L20) V=12 л., присоединение резьбовое - DN 20, Pmax=8 бар, T от 10°C до 110°C, вертикального типа**	**шт.**	**1**	**15,566**	**15566**
				Монтажные работы ЭОМ.СО		
211	**У6119-602-102** **6119-0602-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг**	**шт.**	**1**	**18,340**	**18340**
		из них:				
211.1		затраты на труд рабочих			14,655	14655

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			7,136	7136
211.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2.9009	5,052	14655
211.2		машины и механизмы			315	315
		в том числе оплата труда машинистов			93	93
211.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.2775	15	4
211.2.2	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.0222	244	5
211.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.015096	12,297	186
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.015096*	*3,629*	*55*
211.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.015096	7,921	120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.015096*	*2,541*	*38*
211.3		материалы, изделия и конструкции			3,370	3370
211.3.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.0004	954,056	382
211.3.2	145785 261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.041	594	24
211.3.3	242966 252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1,446	1446
211.3.4	249387 261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0.0002	604,794	121
211.3.5	249502 236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0.58	501	291
211.3.6	274679 217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0.1	1,038	104
211.3.7	279804 214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0.002	475,103	950
211.3.8	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.016	3,255	52
212	**У6124-0303-0601** **6124-0303-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**1**	**6,048**	**6048**
		из них:				
212.1		затраты на труд рабочих			6,029	6029
		в том числе оплата труда рабочих			2,936	2936
212.1.1	20246 004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1.1124	5,420	6029
212.2		материалы, изделия и конструкции			19	19
212.2.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.00002	954,056	19
213	**У6119-0602-0201** **6119-0602-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка счетчика на готовое основание, однофазного**	**шт.**	**1**	**2,251**	**2251**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
213.1		затраты на труд рабочих			1,990	1990
		в том числе оплата труда рабочих			969	969
213.1.1	20246 004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.3672	5,420	1990
213.2		машины и механизмы			219	219
		в том числе оплата труда машинистов			66	66
213.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0108	12,297	133
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0108*	*3,629*	*39*
213.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0108	7,921	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0108*	*2,541*	*27*
213.3		материалы, изделия и конструкции			42	42
213.3.1	290057 217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0.03	1,403	42
214	**У6119-602-101** **6119-0602-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг**	**шт.**	**1**	**16,190**	**16190**
		из них:				
214.1		затраты на труд рабочих			12,980	12980
		в том числе оплата труда рабочих			6,321	6321
214.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2.5693	5,052	12980
214.2		машины и механизмы			315	315
		в том числе оплата труда машинистов			93	93
214.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.2775	15	4
214.2.2	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.0222	244	5
214.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.015096	12,297	186
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.015096*	*3,629*	*55*
214.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.015096	7,921	120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.015096*	*2,541*	*38*
214.3		материалы, изделия и конструкции			2,895	2895
214.3.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.0004	954,056	382
214.3.2	145785 261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.041	594	24
214.3.3	242966 252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1,446	1446
214.3.4	249387 261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0.0002	604,794	121
214.3.5	249502 236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0.58	501	291

1	2	3	4	5	6	7
214.3.6	274679 217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0.1	1,038	104
214.3.7	279804 214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0.001	475,103	475
214.3.8	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.016	3,255	52
215	**У6124-0303-0601** **6124-0303-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**5**	**6,048**	**30240**
		из них:				
215.1		затраты на труд рабочих			6,029	30145
		в том числе оплата труда рабочих			2,936	14680
215.1.1	20246 004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5.562	5,420	30146
215.2		материалы, изделия и конструкции			19	95
215.2.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.0001	954,056	95
216	**Е11-210401-110** **1121-0401-0110** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28***	**Патроны подвесные. Установка**	**шт.**	**3**	**1,575**	**4725**
		из них:				
216.1		затраты на труд рабочих			1,531	4593
		в том числе оплата труда рабочих			746	2238
216.1.1	20234 004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1.0515	4,368	4593
216.2		машины и механизмы			29	87
		в том числе оплата труда машинистов			9	27
216.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.004329	12,297	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.004329*	*3,629*	*16*
216.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.004329	7,921	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.004329*	*2,541*	*11*
216.3		материалы, изделия и конструкции			15	45
216.3.1	316048 247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0.009	4,837	44
217	**Е11-210401-109** **1121-0401-0109** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28***	**Патроны настенные или потолочные. Установка**	**шт.**	**6**	**1,764**	**10584**
		из них:				
217.1		затраты на труд рабочих			1,702	10212
		в том числе оплата труда рабочих			828	4968
217.1.1	20236 004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2.2488	4,539	10207
217.2		машины и механизмы			33	198

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			10	60
217.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.1332	15	2
217.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.00999	12,297	123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.00999*	*3,629*	*36*
217.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.00999	7,921	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.00999*	*2,541*	*25*
217.3		материалы, изделия и конструкции			29	174
217.3.1	145785 261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.0906	594	54
217.3.2	290063 217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0.0252	1,251	32
217.3.3	316048 247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0.018	4,837	87
218	**У6119-0402-0101 6119-0402-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке**	**шт.**	**31**	**1,153**	**35743**
		из них:				
218.1		затраты на труд рабочих			1,104	34224
		в том числе оплата труда рабочих			538	16678
218.1.1	20237 004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	7.4028	4,625	34238
218.2		машины и механизмы			1	31
218.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0037851	7,921	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0037851*	*2,541*	*10*
218.3		материалы, изделия и конструкции			48	1488
218.3.1	144613 216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.00093	35,441	33
218.3.2	264508 261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	31.62	42	1328
218.3.3	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.0341	3,255	111
219	**У6119-102-101 6119-0102-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовых бороздах**	**м**	**181**	**782**	**141542**
		из них:				
219.1		затраты на труд рабочих			757	137017
		в том числе оплата труда рабочих			369	66789
219.1.1	20239 004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	28.5618	4,798	137040
219.2		машины и механизмы			3	543
219.2.1	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	7.735035	25	193

1	2	3	4	5	6	7
219.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0048218	12,297	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0048218*	*3,629*	*18*
219.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0020091	7,921	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0020091*	*2,541*	*5*
219.2.4	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	14.646339	22	322
219.3		материалы, изделия и конструкции			22	3982
219.3.1	127911 214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0.003801	584	2
219.3.2	286292 243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0.724	2,250	1629
219.3.3	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1.29234	1,186	1533
219.3.4	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.2896	3,255	943
220	**У6119-201-101** **6119-0201-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2**	**м**	**7**	**1,457**	**10199**
		из них:				
220.1		затраты на труд рабочих			1,400	9800
		в том числе оплата труда рабочих			682	4774
220.1.1	20239 004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2.0426	4,798	9800
220.2		машины и механизмы			5	35
220.2.1	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.299145	25	7
220.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.000777	12,297	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.000777*	*3,629*	*3*
220.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0006993	7,921	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0006993*	*2,541*	*2*
220.2.4	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.566433	22	12
220.3		материалы, изделия и конструкции			52	364
220.3.1	241448 261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0.84	300	252
220.3.2	286292 243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0.028	2,250	63
220.3.3	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.0147	1,186	17
220.3.4	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.0112	3,255	36

1	2	3	4	5	6	7
221	**У6124-0203-0303** **6124-0203-0303** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 12 мм**	**м**	**3**	**1,327**	**3981**
		из них:				
221.1		затраты на труд рабочих			818	2454
		в том числе оплата труда рабочих			399	1197
221.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.486	5,052	2455
221.2		машины и механизмы			139	417
		в том числе оплата труда машинистов			37	111
221.2.1	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.232956	244	57
221.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.01782	12,297	219
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.01782*	*3,629*	*65*
221.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.01782	7,921	141
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.01782*	*2,541*	*45*
221.3		материалы, изделия и конструкции			370	1110
221.3.1	127927 214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.015	853	13
221.3.2	249504 261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.072	1,293	93
221.3.3	274674 217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0.054	1,234	67
221.3.4	279845 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00276	339,867	938
222	**У6125-0901-0101** **6125-0901-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж конструкций для установки приборов масса до 1 кг**	**шт.**	**1**	**3,451**	**3451**
		из них:				
222.1		затраты на труд рабочих			2,170	2170
		в том числе оплата труда рабочих			1,193	1193
222.1.1	20449 007-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0.54	4,019	2170
222.2		машины и механизмы			452	452
		в том числе оплата труда машинистов			164	164
222.2.1	1319 341-106-0101	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	0.0324	300	10
222.2.2	1695 341-102-0101	Станки сверлильные	маш.-ч	0.0324	56	2
222.2.3	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.054	244	13
222.2.4	2515 313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0.0432	198	9
222.2.5	2648 341-303-0101	Пресс листогибочный кривошипный 1000 кН (100 тс)	маш.-ч	0.0324	6,834	221

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0324*	*2,541*	*82*
222.2.6	2652 341-302-0101	Пресс кривошипный простого действия 25 кН (2,5 тс)	маш.-ч	0.0324	5,697	185
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0324*	*2,541*	*82*
222.2.7	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.54	22	12
222.3		материалы, изделия и конструкции			829	829
222.3.1	131298 261-102-0367	Сталь угловая, марки Ст3, перфорированная УП 35х35 мм	м	0.95	330	314
222.3.2	147337 261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00004	278,998	11
222.3.3	149219 236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00003	733,984	22
222.3.4	149372 236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0.00001	675,666	7
222.3.5	272105 236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0.00002	991,185	20
222.3.6	278580 236-203-0105	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124	т	0.00003	1,464,149	44
222.3.7	279787 214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0.001	399,502	400
222.3.8	286119 217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0.01	1,092	11
223	**У6124-0203-0305** **6124-0203-0305** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 160 мм2**	**м**	**50**	**1,688**	**84400**
		из них:				
223.1		затраты на труд рабочих			982	49100
		в том числе оплата труда рабочих			478	23900
223.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	9.72	5,052	49105
223.2		машины и механизмы			63	3150
		в том числе оплата труда машинистов			17	850
223.2.1	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1.8144	244	443
223.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.135	12,297	1660
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.135*	*3,629*	*490*
223.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.135	7,921	1069
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.135*	*2,541*	*343*
223.3		материалы, изделия и конструкции			643	32150
223.3.1	241448 261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0.75	300	225
223.3.2	247900 261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0.002	354,405	709

1	2	3	4	5	6	7
223.3.3	274674 217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0.65	1,234	802
223.3.4	279800 214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0.065	452,233	29395
223.3.5	287782 236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0.00115	884,809	1018
224	**У6124-203-302** **6124-0203-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 6 мм**	**м**	**40**	**979**	**39160**
		из них:				
224.1		затраты на труд рабочих			818	32720
		в том числе оплата труда рабочих			399	15960
224.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6.48	5,052	32737
224.2		машины и механизмы			121	4840
		в том числе оплата труда машинистов			31	1240
224.2.1	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3.10608	244	758
224.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.20304	12,297	2497
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.20304*	*3,629*	*737*
224.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.20304	7,921	1608
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.20304*	*2,541*	*516*
224.3		материалы, изделия и конструкции			40	1600
224.3.1	127927 214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.2	853	171
224.3.2	249504 261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.8	1,293	1034
224.3.3	274674 217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0.32	1,234	395
225	**У6124-0203-0104** **6124-0203-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм**	**шт.**	**30**	**7,294**	**218820**
		из них:				
225.1		затраты на труд рабочих			3,819	114570
		в том числе оплата труда рабочих			1,860	55800
225.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	22.68	5,052	114579
225.2		машины и механизмы			373	11190
		в том числе оплата труда машинистов			93	2790
225.2.1	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	8.2296	244	2008
225.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.4536	12,297	5578
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.4536*	*3,629*	*1646*

1	2	3	4	5	6	7
225.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.4536	7,921	3593
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.4536*	*2,541*	*1153*
225.3		материалы, изделия и конструкции			3,102	93060
225.3.1	249504 261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	6	1,293	7758
225.3.2	274674 217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	2.34	1,234	2888
225.3.3	286033 214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0.243	339,158	82415
226	**У6111-0501-0505 6111-0501-0505** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2***	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 2 раза**	**т**	**0.00006**	**393**	
		из них:				
226.1		затраты на труд рабочих			208	
		в том числе оплата труда рабочих			104	0
226.1.1	20168 003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0.0000027	4,649	0
226.2		машины и механизмы			7	
		в том числе оплата труда машинистов			2	
226.2.1	1044 314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0	36	0
226.2.2	2459 314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0	11,291	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0*	*2,541*	*0*
226.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0	7,921	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0*	*2,541*	*0*
226.2.4	2515 313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0.0000008	198	0
226.3		материалы, изделия и конструкции			178	
226.3.1	149372 236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0	675,666	0
226.3.2	287782 236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0	884,809	0
227	**У6114-102-509 6114-0102-0509** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 200 до 250 мм**	**м**	**4.2**	**11,346**	**47653**
		из них:				
227.1		затраты на труд рабочих			10,682	44864
		в том числе оплата труда рабочих			5,202	21848
227.1.1	20243 004-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	8.7318	5,138	44864
227.2		машины и механизмы			525	2205
		в том числе оплата труда машинистов			117	491
227.2.1	698 314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.055566	13,404	745

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.055566*	*2,541*	*141*
227.2.2	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1.519245	244	371
227.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.013671	12,297	168
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.013671*	*3,629*	*50*
227.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.116865	7,921	926
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.116865*	*2,541*	*297*
227.3		материалы, изделия и конструкции			139	584
227.3.1	102636 212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0.001512	34,149	52
227.3.2	274665 217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0.2142	2,492	534
					Материалы и оборудование не учтенные ценником	
228	**С1247-201-0501** **247-201-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/1-0 У1 IP66**	**шт.**	**1**	**13,689**	**13689**
229	**С1247-204-1632** **247-204-1632** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 2Р 32А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**1,872**	**1872**
230	**С1247-301-0109** **247-301-0109** ***РСНБ РК 2022***	**Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 206 N, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0**	**шт.**	**1**	**17,169**	**17169**
231	**С1247-201-0136** **247-201-0136** ***РСНБ РК 2022***	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-12 IP41**	**шт.**	**1**	**2,516**	**2516**
232	**С1247-204-0558** **247-204-0558** ***РСНБ РК 2022***	**Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С32 30 мА**	**шт.**	**1**	**5,486**	**5486**
233	**С1247-204-0554** **247-204-0554** ***РСНБ РК 2022***	**Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С25 30 мА**	**шт.**	**1**	**4,817**	**4817**
234	**С1247-204-0550** **247-204-0550** ***РСНБ РК 2022***	**Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С20 30 мА**	**шт.**	**1**	**5,248**	**5248**
235	**С1247-204-1629** **247-204-1629** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 2Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**1,895**	**1895**
236	**С1247-204-0558** **247-204-0558** ***РСНБ РК 2022***	**Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С32 30 мА**	**шт.**	**1**	**5,486**	**5486**
237	**С1247-202-1303** **247-202-1303** ***РСНБ РК 2022***	**Коробка распределительная для силового оборудования А8 5; с 1 клеммной колодкой, полиэтиленовая, наружний размер 75х75х36мм, IP55, 400В, сечение кабеля 2,5 мм2, 7 вводов D 5-14 мм, защелкивающаяся крышка.**	**шт.**	**2**	**1,084**	**2168**

1	2	3	4	5	6	7
238	С1247-213-0302 247-213-0302 *РСНБ РК 2022*	Патрон из термостойкого пластика, степень защиты IP20 подвесной, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А	шт.	3	128	384
239	С1247-213-0304 247-213-0304 *РСНБ РК 2022*	Патрон из термостойкого пластика, степень защиты IP20 с кольцом, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А	шт.	6	174	1044
240	С1252-207-2048 252-207-2048 *СпрСЦ 05.2024*	Болт М12 с крюком	шт.	9	1,629	14661
241	С1247-106-0102 247-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Лампа светодиодная типа Т8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20	шт.	9	3,796	34164
242	С1247-212-0102 247-212-0102 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	5	582	2910
243	С1247-212-0105 247-212-0105 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	5	613	3065
244	С1247-214-0116 247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	6	613	3678
245	С1247-214-0120 247-214-0120 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	10	846	8460
246	С1247-214-0401 247-214-0401 *РСНБ РК 2022*	Розетка промышленная стационарная 2Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	1	1,436	1436
247	С1247-214-0124 247-214-0124 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, типа SPL, 2К+З, с защитными шторками, скрытой установки, 250В, 16 А, IP 20	шт.	4	1,849	7396
248	С1247-202-0101 247-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44	шт.	13	508	6604
249	С1243-107-0501 243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	75	398	29850
250	С1243-107-0502 243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	100	601	60100
251	С1243-107-0504 243-107-0504 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-0,66	м	6	1,345	8070
252	С1243-107-0103 243-107-0103 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 1х4 (ок)-0,66	м	7	331	2317

1	2	3	4	5	6	7
253	**С1241-207-0303** **241-207-0303** ***РСНБ РК 2022***	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм**	**м**	**6**	**78**	**468**
254	**С1241-221-0103** **241-221-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм**	**шт.**	**7.2**	**6**	**43**
255	**С1241-207-0302** **241-207-0302** ***РСНБ РК 2022***	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	**м**	**175**	**54**	**9450**
256	**С1241-221-0102** **241-221-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм**	**шт.**	**210**	**5**	**1050**
257	**С1261-404-0669** **261-404-0669** ***РСНБ РК 2022***	**Полоса монтажная ГОСТ Р 51177-2017**	**м**	**5**	**486**	**2430**
258	**С1241-102-0229** **241-102-0229** ***РСНБ РК 2022***	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм**	**м**	**4.2**	**12,177**	**51143**
		Водопровод В1				
259	**У6114-103-302** **6114-0103-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.**	**м**	**15**	**6,222**	**93330**
		из них:				
259.1		затраты на труд рабочих			6,187	92805
		в том числе оплата труда рабочих			3,012	45180
259.1.1	20244 004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	17.784	5,219	92815
259.2		машины и механизмы			25	375
259.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0007875	12,297	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0007875*	*3,629*	*3*
259.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0007875	7,921	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0007875*	*2,541*	*2*
259.2.3	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1.050525	22	23
259.2.4	3388 315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	3.9627	82	325
259.3		материалы, изделия и конструкции			10	150
259.3.1	181698 241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	11.46	6	69
259.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.06	1,186	71
260	**С1241-201-0303** **241-201-0303** ***РСНБ РК 2022***	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,8 мм**	**м**	**14.85**	**168**	**2495**

1	2	3	4	5	6	7
261	**У6114-103-301 6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр до 20 мм**	**м**	**5**	**5,762**	**28810**
		из них:				
261.1		затраты на труд рабочих			5,732	28660
		в том числе оплата труда рабочих			2,791	13955
261.1.1	20244 004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5.4915	5,219	28660
261.2		машины и механизмы			19	95
261.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0001575	12,297	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0001575*	*3,629*	*1*
261.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0001575	7,921	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0001575*	*2,541*	*0*
261.2.3	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.463575	22	10
261.2.4	3388 315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	1.05945	82	87
261.3		материалы, изделия и конструкции			11	55
261.3.1	181697 241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	4.8	5	24
261.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.025	1,186	30
262	**С1241-201-0301 241-201-0301 *РСНБ РК 2022***	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 16х2,0 мм**	**м**	**4.95**	**76**	**376**
263	**С1242-303-0101 242-303-0101 *РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**5**	**4,203**	**21015**
264	**С1261-301-0219 261-301-0219 *РСНБ РК 2022***	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**1**	**708**	**708**
265	**У6114-0502-0101 6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.**	**шт.**	**1**	**2,286**	**2286**
		из них:				
265.1		затраты на труд рабочих			2,175	2175
		в том числе оплата труда рабочих			1,059	1059
265.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.4305	5,052	2175
265.2		машины и механизмы			83	83
		в том числе оплата труда машинистов			27	27
265.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0105	7,921	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0105*	*2,541*	*27*
265.3		материалы, изделия и конструкции			28	28

1	2	3	4	5	6	7
265.3.1	149395 236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.01	750	8
265.3.2	278579 236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.02	790	16
265.3.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0.01	426	4
266	**С1244-301-0410 244-301-0410** ***РСНБ РК 2022***	**Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м^3/ч, Tmax 50°С**	**шт.**	**1**	**23,187**	**23187**
			Т3			
267	**У6114-103-301 6114-0103-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм**	**м**	**10**	**5,762**	**57620**
		из них:				
267.1		затраты на труд рабочих			5,732	57320
		в том числе оплата труда рабочих			2,791	27910
267.1.1	20244 004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	10.983	5,219	57320
267.2		машины и механизмы			19	190
267.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.000315	12,297	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.000315*	*3,629*	*1*
267.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.000315	7,921	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.000315*	*2,541*	*1*
267.2.3	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.92715	22	20
267.2.4	3388 315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	2.1189	82	174
267.3		материалы, изделия и конструкции			11	110
267.3.1	181697 241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	9.6	5	48
267.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.05	1,186	59
268	**С1241-201-0302 241-201-0302** ***РСНБ РК 2022***	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,3 мм**	**м**	**9.9**	**112**	**1109**
269	**С1242-303-0101 242-303-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**5**	**4,203**	**21015**
270	**С1261-301-0219 261-301-0219** ***РСНБ РК 2022***	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**1**	**708**	**708**
		Дом №4 Кровля л.16,17-АС				
271	**С1234-101-0202 234-101-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50**	**м^3**	**15.858292**	**19,185**	**304241**

1	2	3	4	5	6	7
272	**С1261-105-0703** **261-105-0703** ***РСНБ РК 2022***	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м^2**	**м^2**	**90.2902**	**120**	**10835**
273	**Е11-140301-0302** **1114-0301-0302** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32***	**Крыша. Установка прогонов**	**м^3**	**0.412**	**11,457**	**4720**
		из них:				
273.1		затраты на труд рабочих			8,564	3528
		в том числе оплата труда рабочих			4,264	1757
273.1.1	20087 002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.8998492	3,921	3528
273.2		машины и механизмы			528	218
		в том числе оплата труда машинистов			142	59
273.2.1	1523 343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0.1314795	18	2
273.2.2	3365 331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъёмностью до 5 т, грузоподъёмность КМУ на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	0.0229575	9,365	215
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0229575*	*2,541*	*58*
273.3		материалы, изделия и конструкции			2,365	974
273.3.1	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.2884	861	248
273.3.2	316035 236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0.000618	1,174,643	726
274	**Е11-140301-0301** **1114-0301-0301** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32***	**Крыша. Установка стропил с мауэрлатами**	**м^3**	**4.057**	**108,519**	**440262**
		из них:				
274.1		затраты на труд рабочих			94,041	381524
		в том числе оплата труда рабочих			46,812	189916
274.1.1	20089 002-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	94.0643849	4,056	381525
274.2		машины и механизмы			624	2531
		в том числе оплата труда машинистов			142	576
274.2.1	1523 343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	19.434312	18	350
274.2.2	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	2.5425462	22	56
274.2.3	3365 331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъёмностью до 5 т, грузоподъёмность КМУ на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	0.2269648	9,365	2126
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2269648*	*2,541*	*577*
274.3		материалы, изделия и конструкции			13,854	56207
274.3.1	127914 214-209-0111	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм	кг	3.20503	615	1971

1	2	3	4	5	6	7
274.3.2	135545 235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	13.71266	264	3620
274.3.3	144766 217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	10.1425	1,590	16127
274.3.4	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	29.2104	861	25150
274.3.5	316035 236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0.0079517	1,174,643	9340
275	**У6107-0115-0104 6107-0115-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	**$м^3$**	**4.469**	**9,593**	**42871**
		из них:				
275.1		затраты на труд рабочих			3,772	16857
		в том числе оплата труда рабочих			1,878	8393
275.1.1	20093 002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3.8692602	4,357	16858
275.2		машины и механизмы			174	777
		в том числе оплата труда машинистов			54	241
275.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.024803	12,297	305
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.024803*	*3,629*	*90*
275.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0595271	7,921	472
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0595271*	*2,541*	*151*
275.3		материалы, изделия и конструкции			1	4
275.3.1	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.102787	36	4
275.3.2	315973 217-701-0117	Сульфат аммония	т	0.0075973	205,945	1565
275.3.3	315974 217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0.0299423	725,499	21723
275.3.4	315989 217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0.004469	435,089	1944
276	**У6107-0115-0106 6107-0115-0106** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам**	**$м^2$**	**122**	**348**	**42456**
		из них:				
276.1		затраты на труд рабочих			143	17446
		в том числе оплата труда рабочих			71	8662
276.1.1	20094 002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3.9284	4,439	17438
276.2		машины и механизмы			8	976
		в том числе оплата труда машинистов			3	366
276.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0311466	12,297	383
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0311466*	*3,629*	*113*

1	2	3	4	5	6	7
276.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0758352	7,921	601
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0758352*	*2,541*	*193*
276.2.3	315973 217-701-0117	Сульфат аммония	т	0.00732	205,945	1508
276.2.4	315974 217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0.02806	725,499	20358
276.2.5	315989 217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0.00488	435,089	2123
277	**У6110-0101-0512** **6110-0101-0512** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	**м^2**	**128**	**5,334**	**682752**
		из них:				
277.1		затраты на труд рабочих			3,838	491264
		в том числе оплата труда рабочих			1,929	246912
277.1.1	20167 003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	107.6096	4,565	491238
277.2		машины и механизмы			60	7680
		в том числе оплата труда машинистов			17	2176
277.2.1	1523 343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	11.110656	18	200
277.2.2	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	9.2352	25	231
277.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.483072	12,297	5940
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.483072*	*3,629*	*1753*
277.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.156288	7,921	1238
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.156288*	*2,541*	*397*
277.3		материалы, изделия и конструкции			1,436	183808
277.3.1	131574 215-204-0101	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м^3	0.64	103,018	65932
277.3.2	248316 215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м^3	0.96	104,147	99981
277.3.3	249436 236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	2.56	1,462	3743
277.3.4	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	5.632	861	4849
277.3.5	290060 217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	5.4528	1,372	7481
277.3.6	290062 261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0.97024	1,993	1934
278	**У6111-0403-0203** **6111-0403-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой**	**м^2**	**126.04**	**325**	**40963**
		из них:				
278.1		затраты на труд рабочих			153	19284

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			77	9705
278.1.1	20163 003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4.562648	4,233	19314
278.2		машины и механизмы			2	252
		в том числе оплата труда машинистов			1	126
278.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0264684	7,921	210
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0264684*	*2,541*	*67*
278.3		материалы, изделия и конструкции			170	21427
278.3.1	314909 235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0.2243512	95,688	21468
279	**У6110-0202-0203** **6110-0202-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых**	**м**	**11.36**	**2,248**	**25537**
		из них:				
279.1		затраты на труд рабочих			1,393	15824
		в том числе оплата труда рабочих			700	7952
279.1.1	20168 003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3.404592	4,649	15828
279.2		машины и механизмы			24	272
		в том числе оплата труда машинистов			6	68
279.2.1	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.8095363	25	20
279.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0151315	12,297	186
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0151315*	*3,629*	*55*
279.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0063048	7,921	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0063048*	*2,541*	*16*
279.2.4	2698 343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0.189144	95	18
279.3		материалы, изделия и конструкции			831	9440
279.3.1	135510 224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	23.4016	339	7933
279.3.2	249436 236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0.1136	1,462	166
279.3.3	290060 217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0.9793229	1,372	1344
280	**У6107-0104-0211** **6107-0104-0211** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подшивка деревянного потолка сталью кровельной неоцинкованной по дереву**	**$м^2$**	**9.5**	**1,325**	**12588**
		из них:				
280.1		затраты на труд рабочих			1,256	11932
		в том числе оплата труда рабочих			625	5938
280.1.1	20089 002-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2.94215	4,056	11933
280.2		машины и механизмы			10	96

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			3	29
280.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0115995	7,921	92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0115995*	*2,541*	*29*
280.3		материалы, изделия и конструкции			59	561
280.3.1	149395 236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.285	750	214
280.3.2	274783 236-202-1017	Сурик железный тертый ГОСТ 8135-74	т	0.000019	446,385	8
280.3.3	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.3135	861	270
280.3.4	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0.057	1,103	63
				Фронтон (2 шт) л.18-АС		
281	**У6107-0102-0204** **6107-0102-0204** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство фронтонов**	**$м^2$**	**40**	**3,352**	**134080**
		из них:				
281.1		затраты на труд рабочих			3,225	129000
		в том числе оплата труда рабочих			1,605	64200
281.1.1	20092 002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	30.192	4,273	129010
281.2		машины и механизмы			92	3680
		в том числе оплата труда машинистов			30	1200
281.2.1	1523 343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0.30192	18	5
281.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.4662	7,921	3693
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.4662*	*2,541*	*1185*
281.3		материалы, изделия и конструкции			35	1400
281.3.1	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1.64	861	1412
282	**Е11-100102-0208** **1110-0102-0208** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28***	**Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной**	**$м^2$ стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	**27.6**	**1,502**	**41455**
		из них:				
282.1		затраты на труд рабочих			1,479	40820
		в том числе оплата труда рабочих			736	20314
282.1.1	20088 002-0126	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	10.23132	3,987	40792
282.2		машины и механизмы			18	497
		в том числе оплата труда машинистов			6	166

1	2	3	4	5	6	7
282.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0643356	7,921	510
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0643356*	*2,541*	*163*
282.3		материалы, изделия и конструкции			5	138
282.3.1	145975 217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0.276	484	134
283	**У6110-0203-0201** **6110-0203-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	**$м^2$**	**3.339**	**4,724**	**15773**
		из них:				
283.1		затраты на труд рабочих			4,567	15249
		в том числе оплата труда рабочих			2,295	7663
283.1.1	20163 003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3.6024471	4,233	15249
283.2		машины и механизмы			36	120
		в том числе оплата труда машинистов			8	27
283.2.1	698 314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.0074126	13,404	99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0074126*	*2,541*	*19*
283.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0025944	7,921	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0025944*	*2,541*	*7*
283.3		материалы, изделия и конструкции			121	404
283.3.1	127927 214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.40068	853	342
283.3.2	145975 217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0.13356	484	65
		Полы л.13-АС				
				Тип к1		
284	**У6109-0102-0110** **6109-0102-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство подстилающих слоев бетонных В7,5**	**$м^3$**	**0.66**	**58,481**	**38597**
		из них:				
284.1		затраты на труд рабочих			14,926	9851
		в том числе оплата труда рабочих			7,502	4951
284.1.1	20158 003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2.53638	3,884	9851
284.2		машины и механизмы			14	9
284.2.1	2480 313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.33264	28	9
284.3		материалы, изделия и конструкции			43,541	28737
284.3.1	100328 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0.2046	7,997	1636
284.3.2	100467 212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0.6732	35,027	23580

1	2	3	4	5	6	7
284.3.3	131654 215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0.00066	82,575	55
284.3.4	135832 235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	1.32	2,619	3457
284.3.5	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.231	36	8
				Тип л		
285	**У6109-0102-0110 6109-0102-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство подстилающих слоев бетонных В7,5**	**$м^3$**	**5.4648**	**58,481**	**319587**
		из них:				
285.1		затраты на труд рабочих			14,926	81568
		в том числе оплата труда рабочих			7,502	40997
285.1.1	20158 003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	21.0012264	3,884	81569
285.2		машины и механизмы			14	77
285.2.1	2480 313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	2.7542592	28	77
285.3		материалы, изделия и конструкции			43,541	237943
285.3.1	100328 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	1.694088	7,997	13548
285.3.2	100467 212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	5.574096	35,027	195244
285.3.3	131654 215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0.0054648	82,575	451
285.3.4	135832 235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	10.9296	2,619	28625
285.3.5	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1.91268	36	69
286	**У6109-0201-0101 6109-0201-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**$м^2$**	**68.31**	**2,231**	**152400**
		из них:				
286.1		затраты на труд рабочих			1,376	93995
		в том числе оплата труда рабочих			691	47202
286.1.1	20155 003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	25.534278	3,680	93966
286.2		машины и механизмы			80	5465
		в том числе оплата труда машинистов			28	1913
286.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.9109139	5,785	5270
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.9109139*	*2,127*	*1938*
286.2.2	2480 313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	6.5055029	28	182
286.3		материалы, изделия и конструкции			1	68
286.3.1	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	2.39085	36	86

1	2	3	4	5	6	7
286.3.2	102637 212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1.393524	37,945	52877
				Тип к2		
287	**У6109-0102-0110 6109-0102-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство подстилающих слоев бетонных В7,5**	**$м^3$**	**0.3576**	**58,481**	**20913**
		из них:				
287.1		затраты на труд рабочих			14,926	5338
		в том числе оплата труда рабочих			7,502	2683
287.1.1	20158 003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1.3742568	3,884	5338
287.2		машины и механизмы			14	5
287.2.1	2480 313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.1802304	28	5
287.3		материалы, изделия и конструкции			43,541	15570
287.3.1	100328 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0.110856	7,997	887
287.3.2	100467 212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0.364752	35,027	12776
287.3.3	131654 215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0.0003576	82,575	30
287.3.4	135832 235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	0.7152	2,619	1873
287.3.5	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.12516	36	5
		Проемы л.13-АС				
		Окна				
288	**У6108-0102-0108 6108-0102-0108** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**$м^2$**	**4.68**	**7,776**	**36392**
		из них:				
288.1		затраты на труд рабочих			5,043	23601
		в том числе оплата труда рабочих			2,511	11751
288.1.1	20094 002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5.31648	4,439	23600
288.2		машины и механизмы			529	2475
		в том числе оплата труда машинистов			177	828
288.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.1667531	5,785	965
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1667531*	*2,127*	*355*
288.2.2	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.6862331	25	17
288.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.1854544	7,921	1469
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1854544*	*2,541*	*471*

1	2	3	4	5	6	7
288.2.4	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1.0571418	22	23
288.3		материалы, изделия и конструкции			2,204	10315
288.3.1	316005 223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	2.7612	121	334
288.3.2	316006 223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	0.074412	259	19
288.3.3	316007 223-503-0504	Лента бутиловая	м	11.8404	89	1054
288.3.4	316029 235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	3.3228	2,682	8912
289	**У6108-0102-0103 6108-0102-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый**	**м^2**	**4.42**	**8,874**	**39223**
		из них:				
289.1		затраты на труд рабочих			5,480	24222
		в том числе оплата труда рабочих			2,728	12058
289.1.1	20094 002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5.456048	4,439	24219
289.2		машины и механизмы			526	2325
		в том числе оплата труда машинистов			175	774
289.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.1530734	5,785	886
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1530734*	*2,127*	*326*
289.2.2	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.9625964	25	24
289.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.1751513	7,921	1387
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1751513*	*2,541*	*445*
289.2.4	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1.4831443	22	33
289.3		материалы, изделия и конструкции			2,868	12677
289.3.1	316005 223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	3.1382	121	380
289.3.2	316006 223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	0.094588	259	25
289.3.3	316007 223-503-0504	Лента бутиловая	м	15.3374	89	1365
289.3.4	316029 235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	4.0664	2,682	10906
290	**У6108-0102-0102 6108-0102-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый**	**м^2**	**1.34**	**10,475**	**14036**
		из них:				
290.1		затраты на труд рабочих			6,420	8603
		в том числе оплата труда рабочих			3,196	4283

1	2	3	4	5	6	7
290.1.1	20094 002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1.938042	4,439	8603
290.2		машины и механизмы			523	700
		в том числе оплата труда машинистов			172	230
290.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0449195	5,785	260
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0449195*	*2,127*	*96*
290.2.2	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.3404659	25	9
290.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0531002	7,921	421
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0531002*	*2,541*	*135*
290.2.4	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.524606	22	12
290.3		материалы, изделия и конструкции			3,532	4733
290.3.1	316005 223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	0.9514	121	115
290.3.2	316006 223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	0.036314	259	9
290.3.3	316007 223-503-0504	Лента бутиловая	м	5.7486	89	512
290.3.4	316029 235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	1.5276	2,682	4097
291	**У6112-0401-0202** **6112-0401-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив**	**м**	**9.8**	**3,280**	**32144**
		из них:				
291.1		затраты на труд рабочих			1,813	17767
		в том числе оплата труда рабочих			911	8928
291.1.1	20165 003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4.03858	4,398	17762
291.2		машины и механизмы			10	98
		в том числе оплата труда машинистов			2	20
291.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.694575	15	10
291.2.2	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.039102	25	1
291.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.006174	12,297	76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.006174*	*3,629*	*22*
291.2.4	2698 343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0.077175	95	7
291.3		материалы, изделия и конструкции			64	627
291.3.1	135878 261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	0.4214	1,253	528
291.3.2	146045 261-107-0998	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	13.426	3	40

1	2	3	4	5	6	7
291.3.3	290062 261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0.0308798	1,993	62
291.3.4	131308 222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	10.29	462	4754
291.3.5	147770 261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	10.29	865	8901
		Двери				
292	**С1223-207-0101 223-207-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	**м^2**	**1.89**	**58,830**	**111189**
		Внутренняя отделка л.17-АС				
			Стены			
293	**У6112-0202-0101 6112-0202-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	**м^2**	**248.708**	**3,828**	**952054**
		из них:				
293.1		затраты на труд рабочих			3,173	789150
		в том числе оплата труда рабочих			1,594	396441
293.1.1	20168 003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	169.74321	4,649	789136
293.2		машины и механизмы			274	68146
		в том числе оплата труда машинистов			119	29596
293.2.1	1010 313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 м^3/ч	маш.-ч	12.2737398	4,780	58668
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*12.2737398*	*2,127*	*26106*
293.2.2	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1.6190891	5,785	9366
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.6190891*	*2,127*	*3444*
293.3		материалы, изделия и конструкции			3	746
293.3.1	144613 216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.0149225	35,441	529
293.3.2	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.1740956	861	150
293.3.3	102682 212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м^3	3.7554908	23,064	86617
293.3.4	315944 214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м^2	6.8892116	1,069	7365
294	**У6112-0301-0202 6112-0301-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами**	**м^2**	**233.308**	**1,894**	**441885**
		из них:				
294.1		затраты на труд рабочих			1,522	355095
		в том числе оплата труда рабочих			765	178481
294.1.1	20168 003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	76.3850392	4,649	355114
294.2		машины и механизмы			11	2566

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			3	700
294.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.1224867	5,785	709
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1224867*	*2,127*	*261*
294.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.073492	12,297	904
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.073492*	*3,629*	*267*
294.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.073492	7,921	582
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.073492*	*2,541*	*187*
294.2.4	3404 313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	2.2537553	170	383
294.3		материалы, изделия и конструкции			48	11199
294.3.1	147019 261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	5.8327	398	2321
294.3.2	249131 217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0.2799696	260	73
294.3.3	280106 236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	27.297036	326	8899
294.3.4	149732 232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	961.928884	76	73107
295	**У6112-0302-0105 6112-0302-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску**	**$м^2$**	**233.308**	**1,284**	**299567**
		из них:				
295.1		затраты на труд рабочих			1,107	258272
		в том числе оплата труда рабочих			556	129719
295.1.1	20167 003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	56.6005208	4,565	258381
295.2		машины и механизмы			9	2100
		в том числе оплата труда машинистов			3	700
295.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0244973	5,785	142
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0244973*	*2,127*	*52*
295.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.2449734	7,921	1940
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2449734*	*2,541*	*622*
295.3		материалы, изделия и конструкции			43	10032
295.3.1	249453 261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	11.6654	116	1353
295.3.2	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0.7232548	1,103	798
295.3.3	315998 218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	1.9597872	4,057	7951
295.3.4	149589 236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.146984	199,032	29255

1	2	3	4	5	6	7
296	**У6112-0102-0201** **6112-0102-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону**	**$м^2$**	**15.4**	**4,288**	**66035**
		из них:				
296.1		материалы, изделия и конструкции			4,288	66035
296.1.1	102671 212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	0.231	23,237	5368
296.1.2	144476 216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0.00616	30,244	186
296.1.3	248387 215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	0.0154	6,701	103
296.1.4	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.07161	36	3
296.1.5	287775 232-201-0104	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 рельефная многоцветная	$м^2$	15.4	3,914	60276
296.1.6	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0.077	1,103	85
		Внутреннее газоснабжение				
297	**С1245-802-0102** **245-802-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G4, производительностью от 0,04 $м^3$/ч до 6 $м^3$/ч**	**шт.**	**1**	**23,949**	**23949**
		Отопление				
298	**513-104-0425** **513-104-0425** ***РСНБ РК 2022***	**Котел газовый с тепловой мощностью отопительной системы 10 кВт**	**комплект**	**1**	**117,384**	**117384**
299	**511-403-0103** **511-403-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 2,2 $м^3$/ч, Н 2,6 м вод. ст., резьбовой**	**шт.**	**1**	**24,008**	**24008**
300	**513-204-0102** **513-204-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Бак расширительный, мембранный для систем отопления ER12 CE, Elbi (A102L20) V=12 л., присоединение резьбовое - DN 20, Pmax=8 бар, T от 10°C до 110°C, вертикального типа**	**шт.**	**1**	**15,566**	**15566**
				Монтажные работы ЭОМ.СО		
301	**У6119-602-102** **6119-0602-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг**	**шт.**	**1**	**18,340**	**18340**
		из них:				
301.1		затраты на труд рабочих			14,655	14655
		в том числе оплата труда рабочих			7,136	7136
301.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2.9009	5,052	14655
301.2		машины и механизмы			315	315
		в том числе оплата труда машинистов			93	93
301.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.2775	15	4
301.2.2	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.0222	244	5

1	2	3	4	5	6	7
301.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.015096	12,297	186
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.015096*	*3,629*	*55*
301.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.015096	7,921	120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.015096*	*2,541*	*38*
301.3		материалы, изделия и конструкции			3,370	3370
301.3.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.0004	954,056	382
301.3.2	145785 261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.041	594	24
301.3.3	242966 252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1,446	1446
301.3.4	249387 261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0.0002	604,794	121
301.3.5	249502 236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0.58	501	291
301.3.6	274679 217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0.1	1,038	104
301.3.7	279804 214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0.002	475,103	950
301.3.8	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.016	3,255	52
302	**У6124-0303-0601** **6124-0303-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**1**	**6,048**	**6048**
		из них:				
302.1		затраты на труд рабочих			6,029	6029
		в том числе оплата труда рабочих			2,936	2936
302.1.1	20246 004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1.1124	5,420	6029
302.2		материалы, изделия и конструкции			19	19
302.2.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.00002	954,056	19
303	**У6119-0602-0201** **6119-0602-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка счетчика на готовое основание, однофазного**	**шт.**	**1**	**2,251**	**2251**
		из них:				
303.1		затраты на труд рабочих			1,990	1990
		в том числе оплата труда рабочих			969	969
303.1.1	20246 004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.3672	5,420	1990
303.2		машины и механизмы			219	219
		в том числе оплата труда машинистов			66	66
303.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0108	12,297	133
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0108*	*3,629*	*39*

1	2	3	4	5	6	7
303.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0108	7,921	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0108*	*2,541*	*27*
303.3		материалы, изделия и конструкции			42	42
303.3.1	290057 217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0.03	1,403	42
304	**У6119-602-101 6119-0602-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг**	**шт.**	**1**	**16,190**	**16190**
		из них:				
304.1		затраты на труд рабочих			12,980	12980
		в том числе оплата труда рабочих			6,321	6321
304.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2.5693	5,052	12980
304.2		машины и механизмы			315	315
		в том числе оплата труда машинистов			93	93
304.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.2775	15	4
304.2.2	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.0222	244	5
304.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.015096	12,297	186
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.015096*	*3,629*	*55*
304.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.015096	7,921	120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.015096*	*2,541*	*38*
304.3		материалы, изделия и конструкции			2,895	2895
304.3.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.0004	954,056	382
304.3.2	145785 261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.041	594	24
304.3.3	242966 252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1,446	1446
304.3.4	249387 261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0.0002	604,794	121
304.3.5	249502 236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0.58	501	291
304.3.6	274679 217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0.1	1,038	104
304.3.7	279804 214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0.001	475,103	475
304.3.8	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.016	3,255	52
305	**У6124-0303-0601 6124-0303-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**5**	**6,048**	**30240**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
305.1		затраты на труд рабочих			6,029	30145
		в том числе оплата труда рабочих			2,936	14680
305.1.1	20246 004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5.562	5,420	30146
305.2		материалы, изделия и конструкции			19	95
305.2.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.0001	954,056	95
306	**Е11-210401-110 1121-0401-0110** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28***	**Патроны подвесные. Установка**	**шт.**	**3**	**1,575**	**4725**
		из них:				
306.1		затраты на труд рабочих			1,531	4593
		в том числе оплата труда рабочих			746	2238
306.1.1	20234 004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1.0515	4,368	4593
306.2		машины и механизмы			29	87
		в том числе оплата труда машинистов			9	27
306.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.004329	12,297	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.004329*	*3,629*	*16*
306.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.004329	7,921	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.004329*	*2,541*	*11*
306.3		материалы, изделия и конструкции			15	45
306.3.1	316048 247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0.009	4,837	44
307	**Е11-210401-109 1121-0401-0109** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28***	**Патроны настенные или потолочные. Установка**	**шт.**	**6**	**1,764**	**10584**
		из них:				
307.1		затраты на труд рабочих			1,702	10212
		в том числе оплата труда рабочих			828	4968
307.1.1	20236 004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2.2488	4,539	10207
307.2		машины и механизмы			33	198
		в том числе оплата труда машинистов			10	60
307.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.1332	15	2
307.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.00999	12,297	123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.00999*	*3,629*	*36*
307.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.00999	7,921	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.00999*	*2,541*	*25*
307.3		материалы, изделия и конструкции			29	174

1	2	3	4	5	6	7
307.3.1	145785 261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.0906	594	54
307.3.2	290063 217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0.0252	1,251	32
307.3.3	316048 247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0.018	4,837	87
308	**У6119-0402-0101** **6119-0402-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке**	**шт.**	**31**	**1,153**	**35743**
		из них:				
308.1		затраты на труд рабочих			1,104	34224
		в том числе оплата труда рабочих			538	16678
308.1.1	20237 004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	7.4028	4,625	34238
308.2		машины и механизмы			1	31
308.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0037851	7,921	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0037851*	*2,541*	*10*
308.3		материалы, изделия и конструкции			48	1488
308.3.1	144613 216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.00093	35,441	33
308.3.2	264508 261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	31.62	42	1328
308.3.3	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.0341	3,255	111
309	**У6119-102-101** **6119-0102-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовых бороздах**	**м**	**181**	**782**	**141542**
		из них:				
309.1		затраты на труд рабочих			757	137017
		в том числе оплата труда рабочих			369	66789
309.1.1	20239 004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	28.5618	4,798	137040
309.2		машины и механизмы			3	543
309.2.1	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	7.735035	25	193
309.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0048218	12,297	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0048218*	*3,629*	*18*
309.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0020091	7,921	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0020091*	*2,541*	*5*
309.2.4	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	14.646339	22	322
309.3		материалы, изделия и конструкции			22	3982
309.3.1	127911 214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0.003801	584	2

1	2	3	4	5	6	7
309.3.2	286292 243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0.724	2,250	1629
309.3.3	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1.29234	1,186	1533
309.3.4	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.2896	3,255	943
310	**У6119-201-101** **6119-0201-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2**	**м**	**7**	**1,457**	**10199**
		из них:				
310.1		затраты на труд рабочих			1,400	9800
		в том числе оплата труда рабочих			682	4774
310.1.1	20239 004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2.0426	4,798	9800
310.2		машины и механизмы			5	35
310.2.1	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.299145	25	7
310.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.000777	12,297	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.000777*	*3,629*	*3*
310.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0006993	7,921	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0006993*	*2,541*	*2*
310.2.4	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.566433	22	12
310.3		материалы, изделия и конструкции			52	364
310.3.1	241448 261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0.84	300	252
310.3.2	286292 243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0.028	2,250	63
310.3.3	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.0147	1,186	17
310.3.4	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.0112	3,255	36
311	**У6124-0203-0303** **6124-0203-0303** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 12 мм**	**м**	**3**	**1,327**	**3981**
		из них:				
311.1		затраты на труд рабочих			818	2454
		в том числе оплата труда рабочих			399	1197
311.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.486	5,052	2455
311.2		машины и механизмы			139	417
		в том числе оплата труда машинистов			37	111
311.2.1	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.232956	244	57

1	2	3	4	5	6	7
311.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.01782	12,297	219
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.01782*	*3,629*	*65*
311.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.01782	7,921	141
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.01782*	*2,541*	*45*
311.3		материалы, изделия и конструкции			370	1110
311.3.1	127927 214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.015	853	13
311.3.2	249504 261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.072	1,293	93
311.3.3	274674 217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0.054	1,234	67
311.3.4	279845 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00276	339,867	938
312	**У6125-0901-0101** **6125-0901-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж конструкций для установки приборов масса до 1 кг**	**шт.**	**1**	**3,451**	**3451**
		из них:				
312.1		затраты на труд рабочих			2,170	2170
		в том числе оплата труда рабочих			1,193	1193
312.1.1	20449 007-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0.54	4,019	2170
312.2		машины и механизмы			452	452
		в том числе оплата труда машинистов			164	164
312.2.1	1319 341-106-0101	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	0.0324	300	10
312.2.2	1695 341-102-0101	Станки сверлильные	маш.-ч	0.0324	56	2
312.2.3	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.054	244	13
312.2.4	2515 313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0.0432	198	9
312.2.5	2648 341-303-0101	Пресс листогибочный кривошипный 1000 кН (100 тс)	маш.-ч	0.0324	6,834	221
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0324*	*2,541*	*82*
312.2.6	2652 341-302-0101	Пресс кривошипный простого действия 25 кН (2,5 тс)	маш.-ч	0.0324	5,697	185
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0324*	*2,541*	*82*
312.2.7	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.54	22	12
312.3		материалы, изделия и конструкции			829	829
312.3.1	131298 261-102-0367	Сталь угловая, марки Ст3, перфорированная УП 35х35 мм	м	0.95	330	314
312.3.2	147337 261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00004	278,998	11

1	2	3	4	5	6	7
312.3.3	149219 236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00003	733,984	22
312.3.4	149372 236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0.00001	675,666	7
312.3.5	272105 236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0.00002	991,185	20
312.3.6	278580 236-203-0105	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124	т	0.00003	1,464,149	44
312.3.7	279787 214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0.001	399,502	400
312.3.8	286119 217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0.01	1,092	11
313	**У6124-0203-0305** **6124-0203-0305** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 160 мм2**	**м**	**50**	**1,688**	**84400**
		из них:				
313.1		затраты на труд рабочих			982	49100
		в том числе оплата труда рабочих			478	23900
313.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	9.72	5,052	49105
313.2		машины и механизмы			63	3150
		в том числе оплата труда машинистов			17	850
313.2.1	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1.8144	244	443
313.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.135	12,297	1660
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.135*	*3,629*	*490*
313.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.135	7,921	1069
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.135*	*2,541*	*343*
313.3		материалы, изделия и конструкции			643	32150
313.3.1	241448 261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0.75	300	225
313.3.2	247900 261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0.002	354,405	709
313.3.3	274674 217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0.65	1,234	802
313.3.4	279800 214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0.065	452,233	29395
313.3.5	287782 236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0.00115	884,809	1018
314	**У6124-203-302** **6124-0203-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 6 мм**	**м**	**40**	**979**	**39160**
		из них:				
314.1		затраты на труд рабочих			818	32720
		в том числе оплата труда рабочих			399	15960

1	2	3	4	5	6	7
314.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6.48	5,052	32737
314.2		машины и механизмы			121	4840
		в том числе оплата труда машинистов			31	1240
314.2.1	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3.10608	244	758
314.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.20304	12,297	2497
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.20304*	*3,629*	*737*
314.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.20304	7,921	1608
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.20304*	*2,541*	*516*
314.3		материалы, изделия и конструкции			40	1600
314.3.1	127927 214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.2	853	171
314.3.2	249504 261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.8	1,293	1034
314.3.3	274674 217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0.32	1,234	395
315	**У6124-0203-0104** **6124-0203-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм**	**шт.**	**30**	**7,294**	**218820**
		из них:				
315.1		затраты на труд рабочих			3,819	114570
		в том числе оплата труда рабочих			1,860	55800
315.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	22.68	5,052	114579
315.2		машины и механизмы			373	11190
		в том числе оплата труда машинистов			93	2790
315.2.1	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	8.2296	244	2008
315.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.4536	12,297	5578
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.4536*	*3,629*	*1646*
315.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.4536	7,921	3593
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.4536*	*2,541*	*1153*
315.3		материалы, изделия и конструкции			3,102	93060
315.3.1	249504 261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	6	1,293	7758
315.3.2	274674 217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	2.34	1,234	2888
315.3.3	286033 214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0.243	339,158	82415
316	**У6111-0501-0505** **6111-0501-0505** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2***	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 2 раза**	**т**	**0.00006**	**393**	

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
316.1		затраты на труд рабочих			208	
		в том числе оплата труда рабочих			104	0
316.1.1	20168 003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0.0000027	4,649	0
316.2		машины и механизмы			7	
		в том числе оплата труда машинистов			2	
316.2.1	1044 314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0	36	0
316.2.2	2459 314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0	11,291	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0*	*2,541*	*0*
316.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0	7,921	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0*	*2,541*	*0*
316.2.4	2515 313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0.0000008	198	0
316.3		материалы, изделия и конструкции			178	
316.3.1	149372 236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0	675,666	0
316.3.2	287782 236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0	884,809	0
317	**У6114-102-509** **6114-0102-0509** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 200 до 250 мм**	**м**	**4.2**	**11,346**	**47653**
		из них:				
317.1		затраты на труд рабочих			10,682	44864
		в том числе оплата труда рабочих			5,202	21848
317.1.1	20243 004-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	8.7318	5,138	44864
317.2		машины и механизмы			525	2205
		в том числе оплата труда машинистов			117	491
317.2.1	698 314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.055566	13,404	745
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.055566*	*2,541*	*141*
317.2.2	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1.519245	244	371
317.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.013671	12,297	168
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.013671*	*3,629*	*50*
317.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.116865	7,921	926
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.116865*	*2,541*	*297*
317.3		материалы, изделия и конструкции			139	584
317.3.1	102636 212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0.001512	34,149	52

1	2	3	4	5	6	7
317.3.2	274665 217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0.2142	2,492	534
				Материалы и оборудование не учтенные ценником		
318	**С1247-201-0501** **247-201-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/1-0 У1 IP66**	**шт.**	**1**	**13,689**	**13689**
319	**С1247-204-1632** **247-204-1632** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 2Р 32А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**1,872**	**1872**
320	**С1247-301-0109** **247-301-0109** ***РСНБ РК 2022***	**Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 206 N, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0**	**шт.**	**1**	**17,169**	**17169**
321	**С1247-201-0136** **247-201-0136** ***РСНБ РК 2022***	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-12 IP41**	**шт.**	**1**	**2,516**	**2516**
322	**С1247-204-0558** **247-204-0558** ***РСНБ РК 2022***	**Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С32 30 мА**	**шт.**	**1**	**5,486**	**5486**
323	**С1247-204-0554** **247-204-0554** ***РСНБ РК 2022***	**Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С25 30 мА**	**шт.**	**1**	**4,817**	**4817**
324	**С1247-204-0550** **247-204-0550** ***РСНБ РК 2022***	**Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С20 30 мА**	**шт.**	**1**	**5,248**	**5248**
325	**С1247-204-1629** **247-204-1629** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 2Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**1,895**	**1895**
326	**С1247-204-0558** **247-204-0558** ***РСНБ РК 2022***	**Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С32 30 мА**	**шт.**	**1**	**5,486**	**5486**
327	**С1247-202-1303** **247-202-1303** ***РСНБ РК 2022***	**Коробка распределительная для силового оборудования А8 5; с 1 клеммной колодкой, полиэтиленовая, наружний размер 75х75х36мм, IP55, 400В, сечение кабеля 2,5 мм2, 7 вводов D 5-14 мм, защелкивающаяся крышка.**	**шт.**	**2**	**1,084**	**2168**
328	**С1247-213-0302** **247-213-0302** ***РСНБ РК 2022***	**Патрон из термостойкого пластика, степень защиты IP20 подвесной, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А**	**шт.**	**3**	**128**	**384**
329	**С1247-213-0304** **247-213-0304** ***РСНБ РК 2022***	**Патрон из термостойкого пластика, степень защиты IP20 с кольцом, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А**	**шт.**	**6**	**174**	**1044**
330	**С1252-207-2048** **252-207-2048** ***СпрСЦ 05.2024***	**Болт М12 с крюком**	**шт.**	**9**	**1,629**	**14661**
331	**С1247-106-0102** **247-106-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Лампа светодиодная типа Т8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20**	**шт.**	**9**	**3,796**	**34164**

1	2	3	4	5	6	7
332	С1247-212-0102 247-212-0102 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	5	582	2910
333	С1247-212-0105 247-212-0105 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	5	613	3065
334	С1247-214-0116 247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	6	613	3678
335	С1247-214-0120 247-214-0120 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	10	846	8460
336	С1247-214-0401 247-214-0401 *РСНБ РК 2022*	Розетка промышленная стационарная 2Р+PE, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	1	1,436	1436
337	С1247-214-0124 247-214-0124 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, типа SPL, 2К+З, с защитными шторками, скрытой установки, 250В, 16 А, IP 20	шт.	4	1,849	7396
338	С1247-202-0101 247-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44	шт.	13	508	6604
339	С1243-107-0501 243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	75	398	29850
340	С1243-107-0502 243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	100	601	60100
341	С1243-107-0504 243-107-0504 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-0,66	м	6	1,345	8070
342	С1243-107-0103 243-107-0103 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 1х4 (ок)-0,66	м	7	331	2317
343	С1241-207-0303 241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	6	78	468
344	С1241-221-0103 241-221-0103 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	7.2	6	43
345	С1241-207-0302 241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	175	54	9450
346	С1241-221-0102 241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	210	5	1050

1	2	3	4	5	6	7
347	**С1261-404-0669** **261-404-0669** ***РСНБ РК 2022***	**Полоса монтажная ГОСТ Р 51177-2017**	**м**	**5**	**486**	**2430**
348	**С1241-102-0229** **241-102-0229** ***РСНБ РК 2022***	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм**	**м**	**4.2**	**12,177**	**51143**
		Водопровод В1				
349	**У6114-103-302** **6114-0103-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.**	**м**	**15**	**6,222**	**93330**
		из них:				
349.1		затраты на труд рабочих			6,187	92805
		в том числе оплата труда рабочих			3,012	45180
349.1.1	20244 004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	17.784	5,219	92815
349.2		машины и механизмы			25	375
349.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0007875	12,297	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0007875*	*3,629*	*3*
349.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0007875	7,921	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0007875*	*2,541*	*2*
349.2.3	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1.050525	22	23
349.2.4	3388 315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	3.9627	82	325
349.3		материалы, изделия и конструкции			10	150
349.3.1	181698 241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	11.46	6	69
349.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.06	1,186	71
350	**С1241-201-0303** **241-201-0303** ***РСНБ РК 2022***	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,8 мм**	**м**	**14.85**	**168**	**2495**
351	**У6114-103-301** **6114-0103-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр до 20 мм**	**м**	**5**	**5,762**	**28810**
		из них:				
351.1		затраты на труд рабочих			5,732	28660
		в том числе оплата труда рабочих			2,791	13955
351.1.1	20244 004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5.4915	5,219	28660
351.2		машины и механизмы			19	95
351.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0001575	12,297	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0001575*	*3,629*	*1*

1	2	3	4	5	6	7
351.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0001575	7,921	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0001575*	*2,541*	*0*
351.2.3	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.463575	22	10
351.2.4	3388 315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	1.05945	82	87
351.3		материалы, изделия и конструкции			11	55
351.3.1	181697 241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	4.8	5	24
351.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.025	1,186	30
352	**С1241-201-0301** **241-201-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 16х2,0 мм**	**м**	**4.95**	**76**	**376**
353	**С1242-303-0101** **242-303-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**5**	**4,203**	**21015**
354	**С1261-301-0219** **261-301-0219** ***РСНБ РК 2022***	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**1**	**708**	**708**
355	**У6114-0502-0101** **6114-0502-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.**	**шт.**	**1**	**2,286**	**2286**
		из них:				
355.1		затраты на труд рабочих			2,175	2175
		в том числе оплата труда рабочих			1,059	1059
355.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.4305	5,052	2175
355.2		машины и механизмы			83	83
		в том числе оплата труда машинистов			27	27
355.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0105	7,921	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0105*	*2,541*	*27*
355.3		материалы, изделия и конструкции			28	28
355.3.1	149395 236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.01	750	8
355.3.2	278579 236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.02	790	16
355.3.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0.01	426	4
356	**С1244-301-0410** **244-301-0410** ***РСНБ РК 2022***	**Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м^3/ч, Tmax 50°С**	**шт.**	**1**	**23,187**	**23187**
				ТЗ		

1	2	3	4	5	6	7
357	**У6114-103-301** **6114-0103-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм**	**м**	**10**	**5,762**	**57620**
		из них:				
357.1		затраты на труд рабочих			5,732	57320
		в том числе оплата труда рабочих			2,791	27910
357.1.1	20244 004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	10.983	5,219	57320
357.2		машины и механизмы			19	190
357.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.000315	12,297	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.000315*	*3,629*	*1*
357.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.000315	7,921	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.000315*	*2,541*	*1*
357.2.3	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.92715	22	20
357.2.4	3388 315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	2.1189	82	174
357.3		материалы, изделия и конструкции			11	110
357.3.1	181697 241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	9.6	5	48
357.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.05	1,186	59
358	**С1241-201-0302** **241-201-0302** ***РСНБ РК 2022***	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,3 мм**	**м**	**9.9**	**112**	**1109**
359	**С1242-303-0101** **242-303-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**5**	**4,203**	**21015**
360	**С1261-301-0219** **261-301-0219** ***РСНБ РК 2022***	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**1**	**708**	**708**
		Дом №5 Кровля л.16,17-АС				
361	**С1234-101-0202** **234-101-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50**	**$м^3$**	**15.858292**	**19,185**	**304241**
362	**С1261-105-0703** **261-105-0703** ***РСНБ РК 2022***	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/$м^2$**	**$м^2$**	**90.2902**	**120**	**10835**
363	**Е11-140301-0302** **1114-0301-0302** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32***	**Крыша. Установка прогонов**	**$м^3$**	**0.412**	**11,457**	**4720**
		из них:				
363.1		затраты на труд рабочих			8,564	3528
		в том числе оплата труда рабочих			4,264	1757

1	2	3	4	5	6	7
363.1.1	20087 002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.8998492	3,921	3528
363.2		машины и механизмы			528	218
		в том числе оплата труда машинистов			142	59
363.2.1	1523 343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0.1314795	18	2
363.2.2	3365 331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъёмностью до 5 т, грузоподъёмность КМУ на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	0.0229575	9,365	215
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0229575*	*2,541*	*58*
363.3		материалы, изделия и конструкции			2,365	974
363.3.1	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.2884	861	248
363.3.2	316035 236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0.000618	1,174,643	726
364	**Е11-140301-0301** **1114-0301-0301** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32***	**Крыша. Установка стропил с мауэрлатами**	**$м^3$**	**4.057**	**108,519**	**440262**
		из них:				
364.1		затраты на труд рабочих			94,041	381524
		в том числе оплата труда рабочих			46,812	189916
364.1.1	20089 002-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	94.0643849	4,056	381525
364.2		машины и механизмы			624	2531
		в том числе оплата труда машинистов			142	576
364.2.1	1523 343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	19.434312	18	350
364.2.2	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	2.5425462	22	56
364.2.3	3365 331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъёмностью до 5 т, грузоподъёмность КМУ на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	0.2269648	9,365	2126
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2269648*	*2,541*	*577*
364.3		материалы, изделия и конструкции			13,854	56207
364.3.1	127914 214-209-0111	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм	кг	3.20503	615	1971
364.3.2	135545 235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	13.71266	264	3620
364.3.3	144766 217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	10.1425	1,590	16127
364.3.4	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	29.2104	861	25150
364.3.5	316035 236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0.0079517	1,174,643	9340

1	2	3	4	5	6	7
365	**У6107-0115-0104** **6107-0115-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	**м^3**	**4.469**	**9,593**	**42871**
		из них:				
365.1		затраты на труд рабочих			3,772	16857
		в том числе оплата труда рабочих			1,878	8393
365.1.1	20093 002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3.8692602	4,357	16858
365.2		машины и механизмы			174	777
		в том числе оплата труда машинистов			54	241
365.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.024803	12,297	305
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.024803*	*3,629*	*90*
365.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0595271	7,921	472
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0595271*	*2,541*	*151*
365.3		материалы, изделия и конструкции			1	4
365.3.1	249132 217-603-0104	Вода техническая	м^3	0.102787	36	4
365.3.2	315973 217-701-0117	Сульфат аммония	т	0.0075973	205,945	1565
365.3.3	315974 217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0.0299423	725,499	21723
365.3.4	315989 217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0.004469	435,089	1944
366	**У6107-0115-0106** **6107-0115-0106** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам**	**м^2**	**122**	**348**	**42456**
		из них:				
366.1		затраты на труд рабочих			143	17446
		в том числе оплата труда рабочих			71	8662
366.1.1	20094 002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3.9284	4,439	17438
366.2		машины и механизмы			8	976
		в том числе оплата труда машинистов			3	366
366.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0311466	12,297	383
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0311466*	*3,629*	*113*
366.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0758352	7,921	601
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0758352*	*2,541*	*193*
366.2.3	315973 217-701-0117	Сульфат аммония	т	0.00732	205,945	1508
366.2.4	315974 217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0.02806	725,499	20358
366.2.5	315989 217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0.00488	435,089	2123

1	2	3	4	5	6	7
367	**У6110-0101-0512** **6110-0101-0512** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	**м^2**	**128**	**5,334**	**682752**
		из них:				
367.1		затраты на труд рабочих			3,838	491264
		в том числе оплата труда рабочих			1,929	246912
367.1.1	20167 003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	107.6096	4,565	491238
367.2		машины и механизмы			60	7680
		в том числе оплата труда машинистов			17	2176
367.2.1	1523 343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	11.110656	18	200
367.2.2	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	9.2352	25	231
367.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.483072	12,297	5940
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.483072*	*3,629*	*1753*
367.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.156288	7,921	1238
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.156288*	*2,541*	*397*
367.3		материалы, изделия и конструкции			1,436	183808
367.3.1	131574 215-204-0101	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м^3	0.64	103,018	65932
367.3.2	248316 215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м^3	0.96	104,147	99981
367.3.3	249436 236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	2.56	1,462	3743
367.3.4	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	5.632	861	4849
367.3.5	290060 217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	5.4528	1,372	7481
367.3.6	290062 261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0.97024	1,993	1934
368	**У6111-0403-0203** **6111-0403-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой**	**м^2**	**126.04**	**325**	**40963**
		из них:				
368.1		затраты на труд рабочих			153	19284
		в том числе оплата труда рабочих			77	9705
368.1.1	20163 003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4.562648	4,233	19314
368.2		машины и механизмы			2	252
		в том числе оплата труда машинистов			1	126
368.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0264684	7,921	210
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0264684*	*2,541*	*67*
368.3		материалы, изделия и конструкции			170	21427

1	2	3	4	5	6	7
368.3.1	314909 235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0.2243512	95,688	21468
369	**У6110-0202-0203 6110-0202-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых**	**м**	**11.36**	**2,248**	**25537**
		из них:				
369.1		затраты на труд рабочих			1,393	15824
		в том числе оплата труда рабочих			700	7952
369.1.1	20168 003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3.404592	4,649	15828
369.2		машины и механизмы			24	272
		в том числе оплата труда машинистов			6	68
369.2.1	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.8095363	25	20
369.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0151315	12,297	186
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0151315*	*3,629*	*55*
369.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0063048	7,921	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0063048*	*2,541*	*16*
369.2.4	2698 343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0.189144	95	18
369.3		материалы, изделия и конструкции			831	9440
369.3.1	135510 224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	23.4016	339	7933
369.3.2	249436 236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0.1136	1,462	166
369.3.3	290060 217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0.9793229	1,372	1344
370	**У6107-0104-0211 6107-0104-0211** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подшивка деревянного потолка сталью кровельной неоцинкованной по дереву**	**$м^2$**	**9.5**	**1,325**	**12588**
		из них:				
370.1		затраты на труд рабочих			1,256	11932
		в том числе оплата труда рабочих			625	5938
370.1.1	20089 002-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2.94215	4,056	11933
370.2		машины и механизмы			10	96
		в том числе оплата труда машинистов			3	29
370.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0115995	7,921	92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0115995*	*2,541*	*29*
370.3		материалы, изделия и конструкции			59	561
370.3.1	149395 236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.285	750	214
370.3.2	274783 236-202-1017	Сурик железный тертый ГОСТ 8135-74	т	0.000019	446,385	8

1	2	3	4	5	6	7
370.3.3	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.3135	861	270
370.3.4	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0.057	1,103	63
				Фронтон (2 шт) л.18-АС		
371	**У6107-0102-0204 6107-0102-0204** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство фронтонов**	**м^2**	**40**	**3,352**	**134080**
		из них:				
371.1		затраты на труд рабочих			3,225	129000
		в том числе оплата труда рабочих			1,605	64200
371.1.1	20092 002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	30.192	4,273	129010
371.2		машины и механизмы			92	3680
		в том числе оплата труда машинистов			30	1200
371.2.1	1523 343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0.30192	18	5
371.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.4662	7,921	3693
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.4662*	*2,541*	*1185*
371.3		материалы, изделия и конструкции			35	1400
371.3.1	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1.64	861	1412
372	**Е11-100102-0208 1110-0102-0208** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28***	**Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной**	**м^2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	**27.6**	**1,502**	**41455**
		из них:				
372.1		затраты на труд рабочих			1,479	40820
		в том числе оплата труда рабочих			736	20314
372.1.1	20088 002-0126	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	10.23132	3,987	40792
372.2		машины и механизмы			18	497
		в том числе оплата труда машинистов			6	166
372.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0643356	7,921	510
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0643356*	*2,541*	*163*
372.3		материалы, изделия и конструкции			5	138
372.3.1	145975 217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0.276	484	134
373	**У6110-0203-0201 6110-0203-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	**м^2**	**3.339**	**4,724**	**15773**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
373.1		затраты на труд рабочих			4,567	15249
		в том числе оплата труда рабочих			2,295	7663
373.1.1	20163 003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3.6024471	4,233	15249
373.2		машины и механизмы			36	120
		в том числе оплата труда машинистов			8	27
373.2.1	698 314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.0074126	13,404	99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0074126*	*2,541*	*19*
373.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0025944	7,921	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0025944*	*2,541*	*7*
373.3		материалы, изделия и конструкции			121	404
373.3.1	127927 214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.40068	853	342
373.3.2	145975 217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0.13356	484	65
		Полы л.13-АС				
				Тип к1		
374	**У6109-0102-0110 6109-0102-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство подстилающих слоев бетонных В7,5**	**м^3**	**0.66**	**58,481**	**38597**
		из них:				
374.1		затраты на труд рабочих			14,926	9851
		в том числе оплата труда рабочих			7,502	4951
374.1.1	20158 003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2.53638	3,884	9851
374.2		машины и механизмы			14	9
374.2.1	2480 313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.33264	28	9
374.3		материалы, изделия и конструкции			43,541	28737
374.3.1	100328 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	0.2046	7,997	1636
374.3.2	100467 212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	0.6732	35,027	23580
374.3.3	131654 215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м^3	0.00066	82,575	55
374.3.4	135832 235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	1.32	2,619	3457
374.3.5	249132 217-603-0104	Вода техническая	м^3	0.231	36	8
				Тип л		
375	**У6109-0102-0110 6109-0102-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство подстилающих слоев бетонных В7,5**	**м^3**	**5.4648**	**58,481**	**319587**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
375.1		затраты на труд рабочих			14,926	81568
		в том числе оплата труда рабочих			7,502	40997
375.1.1	20158 003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	21.0012264	3,884	81569
375.2		машины и механизмы			14	77
375.2.1	2480 313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	2.7542592	28	77
375.3		материалы, изделия и конструкции			43,541	237943
375.3.1	100328 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	1.694088	7,997	13548
375.3.2	100467 212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	5.574096	35,027	195244
375.3.3	131654 215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0.0054648	82,575	451
375.3.4	135832 235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	10.9296	2,619	28625
375.3.5	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1.91268	36	69
376	**У6109-0201-0101** **6109-0201-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**$м^2$**	**68.31**	**2,231**	**152400**
		из них:				
376.1		затраты на труд рабочих			1,376	93995
		в том числе оплата труда рабочих			691	47202
376.1.1	20155 003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	25.534278	3,680	93966
376.2		машины и механизмы			80	5465
		в том числе оплата труда машинистов			28	1913
376.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.9109139	5,785	5270
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.9109139*	*2,127*	*1938*
376.2.2	2480 313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	6.5055029	28	182
376.3		материалы, изделия и конструкции			1	68
376.3.1	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	2.39085	36	86
376.3.2	102637 212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1.393524	37,945	52877
				Тип к2		
377	**У6109-0102-0110** **6109-0102-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство подстилающих слоев бетонных В7,5**	**$м^3$**	**0.3576**	**58,481**	**20913**
		из них:				
377.1		затраты на труд рабочих			14,926	5338
		в том числе оплата труда рабочих			7,502	2683

1	2	3	4	5	6	7
377.1.1	20158 003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1.3742568	3,884	5338
377.2		машины и механизмы			14	5
377.2.1	2480 313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.1802304	28	5
377.3		материалы, изделия и конструкции			43,541	15570
377.3.1	100328 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0.110856	7,997	887
377.3.2	100467 212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0.364752	35,027	12776
377.3.3	131654 215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0.0003576	82,575	30
377.3.4	135832 235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	0.7152	2,619	1873
377.3.5	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.12516	36	5
		Проемы л.13-АС				
		Окна				
378	**У6108-0102-0108 6108-0102-0108** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**$м^2$**	**4.68**	**7,776**	**36392**
		из них:				
378.1		затраты на труд рабочих			5,043	23601
		в том числе оплата труда рабочих			2,511	11751
378.1.1	20094 002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5.31648	4,439	23600
378.2		машины и механизмы			529	2475
		в том числе оплата труда машинистов			177	828
378.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.1667531	5,785	965
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1667531*	*2,127*	*355*
378.2.2	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.6862331	25	17
378.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.1854544	7,921	1469
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1854544*	*2,541*	*471*
378.2.4	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1.0571418	22	23
378.3		материалы, изделия и конструкции			2,204	10315
378.3.1	316005 223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	2.7612	121	334
378.3.2	316006 223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	0.074412	259	19
378.3.3	316007 223-503-0504	Лента бутиловая	м	11.8404	89	1054

1	2	3	4	5	6	7
378.3.4	316029 235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	3.3228	2,682	8912
379	**У6108-0102-0103 6108-0102-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый**	**м^2**	**4.42**	**8,874**	**39223**
		из них:				
379.1		затраты на труд рабочих			5,480	24222
		в том числе оплата труда рабочих			2,728	12058
379.1.1	20094 002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5.456048	4,439	24219
379.2		машины и механизмы			526	2325
		в том числе оплата труда машинистов			175	774
379.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.1530734	5,785	886
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1530734*	*2,127*	*326*
379.2.2	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.9625964	25	24
379.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.1751513	7,921	1387
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1751513*	*2,541*	*445*
379.2.4	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1.4831443	22	33
379.3		материалы, изделия и конструкции			2,868	12677
379.3.1	316005 223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	3.1382	121	380
379.3.2	316006 223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	0.094588	259	25
379.3.3	316007 223-503-0504	Лента бутиловая	м	15.3374	89	1365
379.3.4	316029 235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	4.0664	2,682	10906
380	**У6108-0102-0102 6108-0102-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый**	**м^2**	**1.34**	**10,475**	**14036**
		из них:				
380.1		затраты на труд рабочих			6,420	8603
		в том числе оплата труда рабочих			3,196	4283
380.1.1	20094 002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1.938042	4,439	8603
380.2		машины и механизмы			523	700
		в том числе оплата труда машинистов			172	230
380.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0449195	5,785	260
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0449195*	*2,127*	*96*
380.2.2	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.3404659	25	9

1	2	3	4	5	6	7
380.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0531002	7,921	421
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0531002*	*2,541*	*135*
380.2.4	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.524606	22	12
380.3		материалы, изделия и конструкции			3,532	4733
380.3.1	316005 223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	0.9514	121	115
380.3.2	316006 223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	0.036314	259	9
380.3.3	316007 223-503-0504	Лента бутиловая	м	5.7486	89	512
380.3.4	316029 235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	1.5276	2,682	4097
381	**У6112-0401-0202** **6112-0401-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив**	**м**	**9.8**	**3,280**	**32144**
		из них:				
381.1		затраты на труд рабочих			1,813	17767
		в том числе оплата труда рабочих			911	8928
381.1.1	20165 003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4.03858	4,398	17762
381.2		машины и механизмы			10	98
		в том числе оплата труда машинистов			2	20
381.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.694575	15	10
381.2.2	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.039102	25	1
381.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.006174	12,297	76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.006174*	*3,629*	*22*
381.2.4	2698 343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0.077175	95	7
381.3		материалы, изделия и конструкции			64	627
381.3.1	135878 261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	0.4214	1,253	528
381.3.2	146045 261-107-0998	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	13.426	3	40
381.3.3	290062 261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0.0308798	1,993	62
381.3.4	131308 222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	10.29	462	4754
381.3.5	147770 261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	10.29	865	8901
		Двери				

1	2	3	4	5	6	7
382	**С1223-207-0101** **223-207-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	**$м^2$**	**1.89**	**58,830**	**111189**
		Внутренняя отделка л.17-АС				
			Стены			
383	**У6112-0202-0101** **6112-0202-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	**$м^2$**	**248.708**	**3,828**	**952054**
		из них:				
383.1		затраты на труд рабочих			3,173	789150
		в том числе оплата труда рабочих			1,594	396441
383.1.1	20168 003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	169.74321	4,649	789136
383.2		машины и механизмы			274	68146
		в том числе оплата труда машинистов			119	29596
383.2.1	1010 313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 $м^3$/ч	маш.-ч	12.2737398	4,780	58668
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*12.2737398*	*2,127*	*26106*
383.2.2	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1.6190891	5,785	9366
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.6190891*	*2,127*	*3444*
383.3		материалы, изделия и конструкции			3	746
383.3.1	144613 216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.0149225	35,441	529
383.3.2	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.1740956	861	150
383.3.3	102682 212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	3.7554908	23,064	86617
383.3.4	315944 214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	6.8892116	1,069	7365
384	**У6112-0301-0202** **6112-0301-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами**	**$м^2$**	**233.308**	**1,894**	**441885**
		из них:				
384.1		затраты на труд рабочих			1,522	355095
		в том числе оплата труда рабочих			765	178481
384.1.1	20168 003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	76.3850392	4,649	355114
384.2		машины и механизмы			11	2566
		в том числе оплата труда машинистов			3	700
384.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.1224867	5,785	709
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1224867*	*2,127*	*261*
384.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.073492	12,297	904
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.073492*	*3,629*	*267*

1	2	3	4	5	6	7
384.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.073492	7,921	582
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.073492*	*2,541*	*187*
384.2.4	3404 313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	2.2537553	170	383
384.3		материалы, изделия и конструкции			48	11199
384.3.1	147019 261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	5.8327	398	2321
384.3.2	249131 217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0.2799696	260	73
384.3.3	280106 236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	27.297036	326	8899
384.3.4	149732 232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	961.928884	76	73107
385	**У6112-0302-0105** **6112-0302-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску**	**$м^2$**	**233.308**	**1,284**	**299567**
		из них:				
385.1		затраты на труд рабочих			1,107	258272
		в том числе оплата труда рабочих			556	129719
385.1.1	20167 003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	56.6005208	4,565	258381
385.2		машины и механизмы			9	2100
		в том числе оплата труда машинистов			3	700
385.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0244973	5,785	142
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0244973*	*2,127*	*52*
385.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.2449734	7,921	1940
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2449734*	*2,541*	*622*
385.3		материалы, изделия и конструкции			43	10032
385.3.1	249453 261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	11.6654	116	1353
385.3.2	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0.7232548	1,103	798
385.3.3	315998 218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	1.9597872	4,057	7951
385.3.4	149589 236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.146984	199,032	29255
386	**У6112-0102-0201** **6112-0102-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону**	**$м^2$**	**15.4**	**4,288**	**66035**
		из них:				
386.1		материалы, изделия и конструкции			4,288	66035
386.1.1	102671 212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	0.231	23,237	5368

1	2	3	4	5	6	7
386.1.2	144476 216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0.00616	30,244	186
386.1.3	248387 215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	0.0154	6,701	103
386.1.4	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.07161	36	3
386.1.5	287775 232-201-0104	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 рельефная многоцветная	$м^2$	15.4	3,914	60276
386.1.6	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0.077	1,103	85
		Внутреннее газоснабжение				
387	**С1245-802-0102 245-802-0102 *РСНБ РК 2022***	**Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели BK-G4, производительностью от 0,04 $м^3$/ч до 6 $м^3$/ч**	**шт.**	**1**	**23,949**	**23949**
		Отопление				
388	**513-104-0425 513-104-0425 *РСНБ РК 2022***	**Котел газовый с тепловой мощностью отопительной системы 10 кВт**	**комплект**	**1**	**117,384**	**117384**
389	**511-403-0103 511-403-0103 *РСНБ РК 2022***	**Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 2,2 $м^3$/ч, H 2,6 м вод. ст., резьбовой**	**шт.**	**1**	**24,008**	**24008**
390	**513-204-0102 513-204-0102 *РСНБ РК 2022***	**Бак расширительный, мембранный для систем отопления ER12 CE, Elbi (A102L20) V=12 л., присоединение резьбовое - DN 20, Pmax=8 бар, T от 10°C до 110°C, вертикального типа**	**шт.**	**1**	**15,566**	**15566**
				Монтажные работы ЭОМ.СО		
391	**У6119-602-102 6119-0602-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг**	**шт.**	**1**	**18,340**	**18340**
		из них:				
391.1		затраты на труд рабочих			14,655	14655
		в том числе оплата труда рабочих			7,136	7136
391.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2.9009	5,052	14655
391.2		машины и механизмы			315	315
		в том числе оплата труда машинистов			93	93
391.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.2775	15	4
391.2.2	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.0222	244	5
391.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.015096	12,297	186
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.015096*	*3,629*	*55*
391.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.015096	7,921	120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.015096*	*2,541*	*38*
391.3		материалы, изделия и конструкции			3,370	3370

1	2	3	4	5	6	7
391.3.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.0004	954,056	382
391.3.2	145785 261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.041	594	24
391.3.3	242966 252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1,446	1446
391.3.4	249387 261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0.0002	604,794	121
391.3.5	249502 236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0.58	501	291
391.3.6	274679 217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0.1	1,038	104
391.3.7	279804 214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0.002	475,103	950
391.3.8	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.016	3,255	52
392	**У6124-0303-0601** **6124-0303-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**1**	**6,048**	**6048**
		из них:				
392.1		затраты на труд рабочих			6,029	6029
		в том числе оплата труда рабочих			2,936	2936
392.1.1	20246 004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1.1124	5,420	6029
392.2		материалы, изделия и конструкции			19	19
392.2.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.00002	954,056	19
393	**У6119-0602-0201** **6119-0602-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка счетчика на готовое основание, однофазного**	**шт.**	**1**	**2,251**	**2251**
		из них:				
393.1		затраты на труд рабочих			1,990	1990
		в том числе оплата труда рабочих			969	969
393.1.1	20246 004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.3672	5,420	1990
393.2		машины и механизмы			219	219
		в том числе оплата труда машинистов			66	66
393.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0108	12,297	133
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0108*	*3,629*	*39*
393.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0108	7,921	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0108*	*2,541*	*27*
393.3		материалы, изделия и конструкции			42	42
393.3.1	290057 217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0.03	1,403	42

1	2	3	4	5	6	7
394	**У6119-602-101** **6119-0602-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг**	**шт.**	**1**	**16,190**	**16190**
		из них:				
394.1		затраты на труд рабочих			12,980	12980
		в том числе оплата труда рабочих			6,321	6321
394.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2.5693	5,052	12980
394.2		машины и механизмы			315	315
		в том числе оплата труда машинистов			93	93
394.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.2775	15	4
394.2.2	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.0222	244	5
394.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.015096	12,297	186
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.015096*	*3,629*	*55*
394.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.015096	7,921	120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.015096*	*2,541*	*38*
394.3		материалы, изделия и конструкции			2,895	2895
394.3.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.0004	954,056	382
394.3.2	145785 261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.041	594	24
394.3.3	242966 252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1,446	1446
394.3.4	249387 261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0.0002	604,794	121
394.3.5	249502 236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0.58	501	291
394.3.6	274679 217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0.1	1,038	104
394.3.7	279804 214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0.001	475,103	475
394.3.8	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.016	3,255	52
395	**У6124-0303-0601** **6124-0303-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**5**	**6,048**	**30240**
		из них:				
395.1		затраты на труд рабочих			6,029	30145
		в том числе оплата труда рабочих			2,936	14680
395.1.1	20246 004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5.562	5,420	30146
395.2		материалы, изделия и конструкции			19	95

1	2	3	4	5	6	7
395.2.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.0001	954,056	95
396	**Е11-210401-110** **1121-0401-0110** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28***	**Патроны подвесные. Установка**	**шт.**	**3**	**1,575**	**4725**
		из них:				
396.1		затраты на труд рабочих			1,531	4593
		в том числе оплата труда рабочих			746	2238
396.1.1	20234 004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1.0515	4,368	4593
396.2		машины и механизмы			29	87
		в том числе оплата труда машинистов			9	27
396.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.004329	12,297	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.004329*	*3,629*	*16*
396.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.004329	7,921	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.004329*	*2,541*	*11*
396.3		материалы, изделия и конструкции			15	45
396.3.1	316048 247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0.009	4,837	44
397	**Е11-210401-109** **1121-0401-0109** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28***	**Патроны настенные или потолочные. Установка**	**шт.**	**6**	**1,764**	**10584**
		из них:				
397.1		затраты на труд рабочих			1,702	10212
		в том числе оплата труда рабочих			828	4968
397.1.1	20236 004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2.2488	4,539	10207
397.2		машины и механизмы			33	198
		в том числе оплата труда машинистов			10	60
397.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.1332	15	2
397.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.00999	12,297	123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.00999*	*3,629*	*36*
397.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.00999	7,921	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.00999*	*2,541*	*25*
397.3		материалы, изделия и конструкции			29	174
397.3.1	145785 261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.0906	594	54
397.3.2	290063 217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0.0252	1,251	32

1	2	3	4	5	6	7
397.3.3	316048 247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0.018	4,837	87
398	**У6119-0402-0101 6119-0402-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке**	**шт.**	**31**	**1,153**	**35743**
		из них:				
398.1		затраты на труд рабочих			1,104	34224
		в том числе оплата труда рабочих			538	16678
398.1.1	20237 004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	7.4028	4,625	34238
398.2		машины и механизмы			1	31
398.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0037851	7,921	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0037851*	*2,541*	*10*
398.3		материалы, изделия и конструкции			48	1488
398.3.1	144613 216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.00093	35,441	33
398.3.2	264508 261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	31.62	42	1328
398.3.3	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.0341	3,255	111
399	**У6119-102-101 6119-0102-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовых бороздах**	**м**	**181**	**782**	**141542**
		из них:				
399.1		затраты на труд рабочих			757	137017
		в том числе оплата труда рабочих			369	66789
399.1.1	20239 004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	28.5618	4,798	137040
399.2		машины и механизмы			3	543
399.2.1	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	7.735035	25	193
399.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0048218	12,297	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0048218*	*3,629*	*18*
399.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0020091	7,921	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0020091*	*2,541*	*5*
399.2.4	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	14.646339	22	322
399.3		материалы, изделия и конструкции			22	3982
399.3.1	127911 214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0.003801	584	2
399.3.2	286292 243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0.724	2,250	1629
399.3.3	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1.29234	1,186	1533

1	2	3	4	5	6	7
399.3.4	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.2896	3,255	943
400	**У6119-201-101** **6119-0201-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2**	**м**	**7**	**1,457**	**10199**
		из них:				
400.1		затраты на труд рабочих			1,400	9800
		в том числе оплата труда рабочих			682	4774
400.1.1	20239 004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2.0426	4,798	9800
400.2		машины и механизмы			5	35
400.2.1	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.299145	25	7
400.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.000777	12,297	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.000777*	*3,629*	*3*
400.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0006993	7,921	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0006993*	*2,541*	*2*
400.2.4	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.566433	22	12
400.3		материалы, изделия и конструкции			52	364
400.3.1	241448 261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0.84	300	252
400.3.2	286292 243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0.028	2,250	63
400.3.3	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.0147	1,186	17
400.3.4	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.0112	3,255	36
401	**У6124-0203-0303** **6124-0203-0303** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 12 мм**	**м**	**3**	**1,327**	**3981**
		из них:				
401.1		затраты на труд рабочих			818	2454
		в том числе оплата труда рабочих			399	1197
401.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.486	5,052	2455
401.2		машины и механизмы			139	417
		в том числе оплата труда машинистов			37	111
401.2.1	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.232956	244	57
401.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.01782	12,297	219
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.01782*	*3,629*	*65*
401.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.01782	7,921	141

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.01782*	*2,541*	*45*
401.3		материалы, изделия и конструкции			370	1110
401.3.1	127927 214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.015	853	13
401.3.2	249504 261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.072	1,293	93
401.3.3	274674 217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0.054	1,234	67
401.3.4	279845 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00276	339,867	938
402	**У6125-0901-0101** **6125-0901-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж конструкций для установки приборов масса до 1 кг**	**шт.**	**1**	**3,451**	**3451**
		из них:				
402.1		затраты на труд рабочих			2,170	2170
		в том числе оплата труда рабочих			1,193	1193
402.1.1	20449 007-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0.54	4,019	2170
402.2		машины и механизмы			452	452
		в том числе оплата труда машинистов			164	164
402.2.1	1319 341-106-0101	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	0.0324	300	10
402.2.2	1695 341-102-0101	Станки сверлильные	маш.-ч	0.0324	56	2
402.2.3	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.054	244	13
402.2.4	2515 313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0.0432	198	9
402.2.5	2648 341-303-0101	Пресс листогибочный кривошипный 1000 кН (100 тс)	маш.-ч	0.0324	6,834	221
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0324*	*2,541*	*82*
402.2.6	2652 341-302-0101	Пресс кривошипный простого действия 25 кН (2,5 тс)	маш.-ч	0.0324	5,697	185
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0324*	*2,541*	*82*
402.2.7	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.54	22	12
402.3		материалы, изделия и конструкции			829	829
402.3.1	131298 261-102-0367	Сталь угловая, марки Ст3, перфорированная УП 35х35 мм	м	0.95	330	314
402.3.2	147337 261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00004	278,998	11
402.3.3	149219 236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00003	733,984	22
402.3.4	149372 236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0.00001	675,666	7
402.3.5	272105 236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0.00002	991,185	20

1	2	3	4	5	6	7
402.3.6	278580 236-203-0105	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124	т	0.00003	1,464,149	44
402.3.7	279787 214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0.001	399,502	400
402.3.8	286119 217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0.01	1,092	11
403	**У6124-0203-0305** **6124-0203-0305** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 160 мм2**	**м**	**50**	**1,688**	**84400**
		из них:				
403.1		затраты на труд рабочих			982	49100
		в том числе оплата труда рабочих			478	23900
403.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	9.72	5,052	49105
403.2		машины и механизмы			63	3150
		в том числе оплата труда машинистов			17	850
403.2.1	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1.8144	244	443
403.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.135	12,297	1660
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.135*	*3,629*	*490*
403.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.135	7,921	1069
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.135*	*2,541*	*343*
403.3		материалы, изделия и конструкции			643	32150
403.3.1	241448 261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0.75	300	225
403.3.2	247900 261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0.002	354,405	709
403.3.3	274674 217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0.65	1,234	802
403.3.4	279800 214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0.065	452,233	29395
403.3.5	287782 236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0.00115	884,809	1018
404	**У6124-203-302** **6124-0203-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 6 мм**	**м**	**40**	**979**	**39160**
		из них:				
404.1		затраты на труд рабочих			818	32720
		в том числе оплата труда рабочих			399	15960
404.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6.48	5,052	32737
404.2		машины и механизмы			121	4840
		в том числе оплата труда машинистов			31	1240
404.2.1	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3.10608	244	758

1	2	3	4	5	6	7
404.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.20304	12,297	2497
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.20304*	*3,629*	*737*
404.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.20304	7,921	1608
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.20304*	*2,541*	*516*
404.3		материалы, изделия и конструкции			40	1600
404.3.1	127927 214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.2	853	171
404.3.2	249504 261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.8	1,293	1034
404.3.3	274674 217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0.32	1,234	395
405	**У6124-0203-0104** **6124-0203-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм**	**шт.**	**30**	**7,294**	**218820**
		из них:				
405.1		затраты на труд рабочих			3,819	114570
		в том числе оплата труда рабочих			1,860	55800
405.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	22.68	5,052	114579
405.2		машины и механизмы			373	11190
		в том числе оплата труда машинистов			93	2790
405.2.1	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	8.2296	244	2008
405.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.4536	12,297	5578
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.4536*	*3,629*	*1646*
405.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.4536	7,921	3593
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.4536*	*2,541*	*1153*
405.3		материалы, изделия и конструкции			3,102	93060
405.3.1	249504 261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	6	1,293	7758
405.3.2	274674 217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	2.34	1,234	2888
405.3.3	286033 214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0.243	339,158	82415
406	**У6111-0501-0505** **6111-0501-0505** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2***	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 2 раза**	**т**	**0.00006**	**393**	
		из них:				
406.1		затраты на труд рабочих			208	
		в том числе оплата труда рабочих			104	0
406.1.1	20168 003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0.0000027	4,649	0
406.2		машины и механизмы			7	

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			2	
406.2.1	1044 314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0	36	0
406.2.2	2459 314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0	11,291	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0*	*2,541*	*0*
406.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0	7,921	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0*	*2,541*	*0*
406.2.4	2515 313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0.0000008	198	0
406.3		материалы, изделия и конструкции			178	
406.3.1	149372 236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0	675,666	0
406.3.2	287782 236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0	884,809	0
407	**У6114-102-509 6114-0102-0509** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 200 до 250 мм**	**м**	**4.2**	**11,346**	**47653**
		из них:				
407.1		затраты на труд рабочих			10,682	44864
		в том числе оплата труда рабочих			5,202	21848
407.1.1	20243 004-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	8.7318	5,138	44864
407.2		машины и механизмы			525	2205
		в том числе оплата труда машинистов			117	491
407.2.1	698 314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.055566	13,404	745
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.055566*	*2,541*	*141*
407.2.2	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1.519245	244	371
407.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.013671	12,297	168
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.013671*	*3,629*	*50*
407.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.116865	7,921	926
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.116865*	*2,541*	*297*
407.3		материалы, изделия и конструкции			139	584
407.3.1	102636 212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0.001512	34,149	52
407.3.2	274665 217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0.2142	2,492	534
					Материалы и оборудование не учтенные ценником	
408	**С1247-201-0501 247-201-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/1-0 У1 IP66**	**шт.**	**1**	**13,689**	**13689**

1	2	3	4	5	6	7
409	С1247-204-1632 247-204-1632 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 2Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1,872	1872
410	С1247-301-0109 247-301-0109 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 206 N, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0	шт.	1	17,169	17169
411	С1247-201-0136 247-201-0136 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-12 IP41	шт.	1	2,516	2516
412	С1247-204-0558 247-204-0558 *РСНБ РК 2022*	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С32 30 мА	шт.	1	5,486	5486
413	С1247-204-0554 247-204-0554 *РСНБ РК 2022*	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С25 30 мА	шт.	1	4,817	4817
414	С1247-204-0550 247-204-0550 *РСНБ РК 2022*	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С20 30 мА	шт.	1	5,248	5248
415	С1247-204-1629 247-204-1629 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 2Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1,895	1895
416	С1247-204-0558 247-204-0558 *РСНБ РК 2022*	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С32 30 мА	шт.	1	5,486	5486
417	С1247-202-1303 247-202-1303 *РСНБ РК 2022*	Коробка распределительная для силового оборудования А8 5; с 1 клеммной колодкой, полиэтиленовая, наружний размер 75х75х36мм, IP55, 400В, сечение кабеля 2,5 мм2, 7 вводов D 5-14 мм, защелкивающаяся крышка.	шт.	2	1,084	2168
418	С1247-213-0302 247-213-0302 *РСНБ РК 2022*	Патрон из термостойкого пластика, степень защиты IP20 подвесной, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А	шт.	3	128	384
419	С1247-213-0304 247-213-0304 *РСНБ РК 2022*	Патрон из термостойкого пластика, степень защиты IP20 с кольцом, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А	шт.	6	174	1044
420	С1252-207-2048 252-207-2048 *СпрСЦ 05.2024*	Болт М12 с крюком	шт.	9	1,629	14661
421	С1247-106-0102 247-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Лампа светодиодная типа Т8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20	шт.	9	3,796	34164
422	С1247-212-0102 247-212-0102 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	5	582	2910
423	С1247-212-0105 247-212-0105 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	5	613	3065

1	2	3	4	5	6	7
424	С1247-214-0116 247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	6	613	3678
425	С1247-214-0120 247-214-0120 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	10	846	8460
426	С1247-214-0401 247-214-0401 *РСНБ РК 2022*	Розетка промышленная стационарная 2Р+PE, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	1	1,436	1436
427	С1247-214-0124 247-214-0124 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, типа SPL, 2К+З, с защитными шторками, скрытой установки, 250В, 16 А, IP 20	шт.	4	1,849	7396
428	С1247-202-0101 247-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44	шт.	13	508	6604
429	С1243-107-0501 243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	75	398	29850
430	С1243-107-0502 243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	100	601	60100
431	С1243-107-0504 243-107-0504 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-0,66	м	6	1,345	8070
432	С1243-107-0103 243-107-0103 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 1х4 (ок)-0,66	м	7	331	2317
433	С1241-207-0303 241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	6	78	468
434	С1241-221-0103 241-221-0103 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	7.2	6	43
435	С1241-207-0302 241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	175	54	9450
436	С1241-221-0102 241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	210	5	1050
437	С1261-404-0669 261-404-0669 *РСНБ РК 2022*	Полоса монтажная ГОСТ Р 51177-2017	м	5	486	2430
438	С1241-102-0229 241-102-0229 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	4.2	12,177	51143
		Водопровод В1				

1	2	3	4	5	6	7
439	**У6114-103-302** **6114-0103-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.**	**м**	**15**	**6,222**	**93330**
		из них:				
439.1		затраты на труд рабочих			6,187	92805
		в том числе оплата труда рабочих			3,012	45180
439.1.1	20244 004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	17.784	5,219	92815
439.2		машины и механизмы			25	375
439.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0007875	12,297	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0007875*	*3,629*	*3*
439.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0007875	7,921	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0007875*	*2,541*	*2*
439.2.3	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1.050525	22	23
439.2.4	3388 315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	3.9627	82	325
439.3		материалы, изделия и конструкции			10	150
439.3.1	181698 241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	11.46	6	69
439.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.06	1,186	71
440	**С1241-201-0303** **241-201-0303** ***РСНБ РК 2022***	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,8 мм**	**м**	**14.85**	**168**	**2495**
441	**У6114-103-301** **6114-0103-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр до 20 мм**	**м**	**5**	**5,762**	**28810**
		из них:				
441.1		затраты на труд рабочих			5,732	28660
		в том числе оплата труда рабочих			2,791	13955
441.1.1	20244 004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5.4915	5,219	28660
441.2		машины и механизмы			19	95
441.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0001575	12,297	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0001575*	*3,629*	*1*
441.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0001575	7,921	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0001575*	*2,541*	*0*
441.2.3	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.463575	22	10
441.2.4	3388 315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	1.05945	82	87
441.3		материалы, изделия и конструкции			11	55

1	2	3	4	5	6	7
441.3.1	181697 241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	4.8	5	24
441.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.025	1,186	30
442	**С1241-201-0301** **241-201-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 16х2,0 мм**	**м**	**4.95**	**76**	**376**
443	**С1242-303-0101** **242-303-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**5**	**4,203**	**21015**
444	**С1261-301-0219** **261-301-0219** ***РСНБ РК 2022***	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**1**	**708**	**708**
445	**У6114-0502-0101** **6114-0502-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.**	**шт.**	**1**	**2,286**	**2286**
		из них:				
445.1		затраты на труд рабочих			2,175	2175
		в том числе оплата труда рабочих			1,059	1059
445.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.4305	5,052	2175
445.2		машины и механизмы			83	83
		в том числе оплата труда машинистов			27	27
445.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0105	7,921	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0105*	*2,541*	*27*
445.3		материалы, изделия и конструкции			28	28
445.3.1	149395 236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.01	750	8
445.3.2	278579 236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.02	790	16
445.3.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0.01	426	4
446	**С1244-301-0410** **244-301-0410** ***РСНБ РК 2022***	**Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м^3/ч, Tmax 50°С**	**шт.**	**1**	**23,187**	**23187**
			Т3			
447	**У6114-103-301** **6114-0103-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм**	**м**	**10**	**5,762**	**57620**
		из них:				
447.1		затраты на труд рабочих			5,732	57320
		в том числе оплата труда рабочих			2,791	27910
447.1.1	20244 004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	10.983	5,219	57320
447.2		машины и механизмы			19	190

1	2	3	4	5	6	7
447.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.000315	12,297	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.000315*	*3,629*	*1*
447.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.000315	7,921	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.000315*	*2,541*	*1*
447.2.3	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.92715	22	20
447.2.4	3388 315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	2.1189	82	174
447.3		материалы, изделия и конструкции			11	110
447.3.1	181697 241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	9.6	5	48
447.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.05	1,186	59
448	**С1241-201-0302** **241-201-0302** ***РСНБ РК 2022***	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,3 мм**	**м**	**9.9**	**112**	**1109**
449	**С1242-303-0101** **242-303-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**5**	**4,203**	**21015**
450	**С1261-301-0219** **261-301-0219** ***РСНБ РК 2022***	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**1**	**708**	**708**
		Дом №6 Кровля л.16,17-АС				
451	**С1234-101-0202** **234-101-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50**	**$м^3$**	**15.858292**	**19,185**	**304241**
452	**С1261-105-0703** **261-105-0703** ***РСНБ РК 2022***	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/$м^2$**	**$м^2$**	**90.2902**	**120**	**10835**
453	**Е11-140301-0302** **1114-0301-0302** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32***	**Крыша. Установка прогонов**	**$м^3$**	**0.412**	**11,457**	**4720**
		из них:				
453.1		затраты на труд рабочих			8,564	3528
		в том числе оплата труда рабочих			4,264	1757
453.1.1	20087 002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.8998492	3,921	3528
453.2		машины и механизмы			528	218
		в том числе оплата труда машинистов			142	59
453.2.1	1523 343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0.1314795	18	2
453.2.2	3365 331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъёмностью до 5 т, грузоподъёмность КМУ на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	0.0229575	9,365	215

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0229575*	*2,541*	*58*
453.3		материалы, изделия и конструкции			2,365	974
453.3.1	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.2884	861	248
453.3.2	316035 236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0.000618	1,174,643	726
454	**Е11-140301-0301** **1114-0301-0301** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32***	**Крыша. Установка стропил с мауэрлатами**	**м^3**	**4.057**	**108,519**	**440262**
		из них:				
454.1		затраты на труд рабочих			94,041	381524
		в том числе оплата труда рабочих			46,812	189916
454.1.1	20089 002-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	94.0643849	4,056	381525
454.2		машины и механизмы			624	2531
		в том числе оплата труда машинистов			142	576
454.2.1	1523 343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	19.434312	18	350
454.2.2	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	2.5425462	22	56
454.2.3	3365 331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъёмностью до 5 т, грузоподъёмность КМУ на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	0.2269648	9,365	2126
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2269648*	*2,541*	*577*
454.3		материалы, изделия и конструкции			13,854	56207
454.3.1	127914 214-209-0111	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм	кг	3.20503	615	1971
454.3.2	135545 235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м^2	13.71266	264	3620
454.3.3	144766 217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	10.1425	1,590	16127
454.3.4	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	29.2104	861	25150
454.3.5	316035 236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0.0079517	1,174,643	9340
455	**У6107-0115-0104** **6107-0115-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	**м^3**	**4.469**	**9,593**	**42871**
		из них:				
455.1		затраты на труд рабочих			3,772	16857
		в том числе оплата труда рабочих			1,878	8393
455.1.1	20093 002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3.8692602	4,357	16858
455.2		машины и механизмы			174	777
		в том числе оплата труда машинистов			54	241

1	2	3	4	5	6	7
455.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.024803	12,297	305
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.024803*	*3,629*	*90*
455.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0595271	7,921	472
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0595271*	*2,541*	*151*
455.3		материалы, изделия и конструкции			1	4
455.3.1	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.102787	36	4
455.3.2	315973 217-701-0117	Сульфат аммония	т	0.0075973	205,945	1565
455.3.3	315974 217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0.0299423	725,499	21723
455.3.4	315989 217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0.004469	435,089	1944
456	**У6107-0115-0106 6107-0115-0106** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам**	**$м^2$**	**122**	**348**	**42456**
		из них:				
456.1		затраты на труд рабочих			143	17446
		в том числе оплата труда рабочих			71	8662
456.1.1	20094 002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3.9284	4,439	17438
456.2		машины и механизмы			8	976
		в том числе оплата труда машинистов			3	366
456.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0311466	12,297	383
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0311466*	*3,629*	*113*
456.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0758352	7,921	601
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0758352*	*2,541*	*193*
456.2.3	315973 217-701-0117	Сульфат аммония	т	0.00732	205,945	1508
456.2.4	315974 217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0.02806	725,499	20358
456.2.5	315989 217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0.00488	435,089	2123
457	**У6110-0101-0512 6110-0101-0512** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	**$м^2$**	**128**	**5,334**	**682752**
		из них:				
457.1		затраты на труд рабочих			3,838	491264
		в том числе оплата труда рабочих			1,929	246912
457.1.1	20167 003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	107.6096	4,565	491238
457.2		машины и механизмы			60	7680
		в том числе оплата труда машинистов			17	2176

1	2	3	4	5	6	7
457.2.1	1523 343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	11.110656	18	200
457.2.2	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	9.2352	25	231
457.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.483072	12,297	5940
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.483072*	*3,629*	*1753*
457.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.156288	7,921	1238
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.156288*	*2,541*	*397*
457.3		материалы, изделия и конструкции			1,436	183808
457.3.1	131574 215-204-0101	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0.64	103,018	65932
457.3.2	248316 215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0.96	104,147	99981
457.3.3	249436 236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	2.56	1,462	3743
457.3.4	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	5.632	861	4849
457.3.5	290060 217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	5.4528	1,372	7481
457.3.6	290062 261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0.97024	1,993	1934
458	**У6111-0403-0203** **6111-0403-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой**	**$м^2$**	**126.04**	**325**	**40963**
		из них:				
458.1		затраты на труд рабочих			153	19284
		в том числе оплата труда рабочих			77	9705
458.1.1	20163 003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4.562648	4,233	19314
458.2		машины и механизмы			2	252
		в том числе оплата труда машинистов			1	126
458.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0264684	7,921	210
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0264684*	*2,541*	*67*
458.3		материалы, изделия и конструкции			170	21427
458.3.1	314909 235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0.2243512	95,688	21468
459	**У6110-0202-0203** **6110-0202-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых**	**м**	**11.36**	**2,248**	**25537**
		из них:				
459.1		затраты на труд рабочих			1,393	15824
		в том числе оплата труда рабочих			700	7952
459.1.1	20168 003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3.404592	4,649	15828

1	2	3	4	5	6	7
459.2		машины и механизмы			24	272
		в том числе оплата труда машинистов			6	68
459.2.1	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.8095363	25	20
459.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0151315	12,297	186
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0151315*	*3,629*	*55*
459.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0063048	7,921	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0063048*	*2,541*	*16*
459.2.4	2698 343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0.189144	95	18
459.3		материалы, изделия и конструкции			831	9440
459.3.1	135510 224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	23.4016	339	7933
459.3.2	249436 236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0.1136	1,462	166
459.3.3	290060 217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0.9793229	1,372	1344
460	**У6107-0104-0211 6107-0104-0211** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подшивка деревянного потолка сталью кровельной неоцинкованной по дереву**	**м^2**	**9.5**	**1,325**	**12588**
		из них:				
460.1		затраты на труд рабочих			1,256	11932
		в том числе оплата труда рабочих			625	5938
460.1.1	20089 002-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2.94215	4,056	11933
460.2		машины и механизмы			10	96
		в том числе оплата труда машинистов			3	29
460.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0115995	7,921	92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0115995*	*2,541*	*29*
460.3		материалы, изделия и конструкции			59	561
460.3.1	149395 236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.285	750	214
460.3.2	274783 236-202-1017	Сурик железный тертый ГОСТ 8135-74	т	0.000019	446,385	8
460.3.3	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.3135	861	270
460.3.4	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0.057	1,103	63
				Фронтон (2 шт) л.18-АС		
461	**У6107-0102-0204 6107-0102-0204** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство фронтонов**	**м^2**	**40**	**3,352**	**134080**
		из них:				
461.1		затраты на труд рабочих			3,225	129000

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			1,605	64200
461.1.1	20092 002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	30.192	4,273	129010
461.2		машины и механизмы			92	3680
		в том числе оплата труда машинистов			30	1200
461.2.1	1523 343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0.30192	18	5
461.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.4662	7,921	3693
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.4662*	*2,541*	*1185*
461.3		материалы, изделия и конструкции			35	1400
461.3.1	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1.64	861	1412
462	**Е11-100102-0208** **1110-0102-0208** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28***	**Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной**	**$м^2$ стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	**27.6**	**1,502**	**41455**
		из них:				
462.1		затраты на труд рабочих			1,479	40820
		в том числе оплата труда рабочих			736	20314
462.1.1	20088 002-0126	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	10.23132	3,987	40792
462.2		машины и механизмы			18	497
		в том числе оплата труда машинистов			6	166
462.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0643356	7,921	510
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0643356*	*2,541*	*163*
462.3		материалы, изделия и конструкции			5	138
462.3.1	145975 217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0.276	484	134
463	**У6110-0203-0201** **6110-0203-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	**$м^2$**	**3.339**	**4,724**	**15773**
		из них:				
463.1		затраты на труд рабочих			4,567	15249
		в том числе оплата труда рабочих			2,295	7663
463.1.1	20163 003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3.6024471	4,233	15249
463.2		машины и механизмы			36	120
		в том числе оплата труда машинистов			8	27
463.2.1	698 314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.0074126	13,404	99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0074126*	*2,541*	*19*

1	2	3	4	5	6	7
463.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0025944	7,921	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0025944*	*2,541*	*7*
463.3		материалы, изделия и конструкции			121	404
463.3.1	127927 214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.40068	853	342
463.3.2	145975 217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0.13356	484	65
		Полы л.13-АС				
				Тип к1		
464	**У6109-0102-0110 6109-0102-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство подстилающих слоев бетонных В7,5**	**м^3**	**0.66**	**58,481**	**38597**
		из них:				
464.1		затраты на труд рабочих			14,926	9851
		в том числе оплата труда рабочих			7,502	4951
464.1.1	20158 003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2.53638	3,884	9851
464.2		машины и механизмы			14	9
464.2.1	2480 313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.33264	28	9
464.3		материалы, изделия и конструкции			43,541	28737
464.3.1	100328 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	0.2046	7,997	1636
464.3.2	100467 212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	0.6732	35,027	23580
464.3.3	131654 215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м^3	0.00066	82,575	55
464.3.4	135832 235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	1.32	2,619	3457
464.3.5	249132 217-603-0104	Вода техническая	м^3	0.231	36	8
				Тип л		
465	**У6109-0102-0110 6109-0102-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство подстилающих слоев бетонных В7,5**	**м^3**	**5.4648**	**58,481**	**319587**
		из них:				
465.1		затраты на труд рабочих			14,926	81568
		в том числе оплата труда рабочих			7,502	40997
465.1.1	20158 003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	21.0012264	3,884	81569
465.2		машины и механизмы			14	77
465.2.1	2480 313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	2.7542592	28	77
465.3		материалы, изделия и конструкции			43,541	237943

1	2	3	4	5	6	7
465.3.1	100328 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	1.694088	7,997	13548
465.3.2	100467 212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	5.574096	35,027	195244
465.3.3	131654 215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0.0054648	82,575	451
465.3.4	135832 235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	10.9296	2,619	28625
465.3.5	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1.91268	36	69
466	**У6109-0201-0101** **6109-0201-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**$м^2$**	**68.31**	**2,231**	**152400**
		из них:				
466.1		затраты на труд рабочих			1,376	93995
		в том числе оплата труда рабочих			691	47202
466.1.1	20155 003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	25.534278	3,680	93966
466.2		машины и механизмы			80	5465
		в том числе оплата труда машинистов			28	1913
466.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.9109139	5,785	5270
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.9109139*	*2,127*	*1938*
466.2.2	2480 313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	6.5055029	28	182
466.3		материалы, изделия и конструкции			1	68
466.3.1	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	2.39085	36	86
466.3.2	102637 212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1.393524	37,945	52877
				Тип к2		
467	**У6109-0102-0110** **6109-0102-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство подстилающих слоев бетонных В7,5**	**$м^3$**	**0.3576**	**58,481**	**20913**
		из них:				
467.1		затраты на труд рабочих			14,926	5338
		в том числе оплата труда рабочих			7,502	2683
467.1.1	20158 003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1.3742568	3,884	5338
467.2		машины и механизмы			14	5
467.2.1	2480 313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.1802304	28	5
467.3		материалы, изделия и конструкции			43,541	15570
467.3.1	100328 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0.110856	7,997	887
467.3.2	100467 212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0.364752	35,027	12776

1	2	3	4	5	6	7
467.3.3	131654 215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0.0003576	82,575	30
467.3.4	135832 235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	0.7152	2,619	1873
467.3.5	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.12516	36	5
		Проемы л.13-АС				
		Окна				
468	**У6108-0102-0108 6108-0102-0108** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**$м^2$**	**4.68**	**7,776**	**36392**
		из них:				
468.1		затраты на труд рабочих			5,043	23601
		в том числе оплата труда рабочих			2,511	11751
468.1.1	20094 002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5.31648	4,439	23600
468.2		машины и механизмы			529	2475
		в том числе оплата труда машинистов			177	828
468.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.1667531	5,785	965
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1667531*	*2,127*	*355*
468.2.2	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.6862331	25	17
468.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.1854544	7,921	1469
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1854544*	*2,541*	*471*
468.2.4	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1.0571418	22	23
468.3		материалы, изделия и конструкции			2,204	10315
468.3.1	316005 223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	2.7612	121	334
468.3.2	316006 223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	0.074412	259	19
468.3.3	316007 223-503-0504	Лента бутиловая	м	11.8404	89	1054
468.3.4	316029 235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	3.3228	2,682	8912
469	**У6108-0102-0103 6108-0102-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый**	**$м^2$**	**4.42**	**8,874**	**39223**
		из них:				
469.1		затраты на труд рабочих			5,480	24222
		в том числе оплата труда рабочих			2,728	12058
469.1.1	20094 002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5.456048	4,439	24219
469.2		машины и механизмы			526	2325

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			175	774
469.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.1530734	5,785	886
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1530734*	*2,127*	*326*
469.2.2	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.9625964	25	24
469.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.1751513	7,921	1387
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1751513*	*2,541*	*445*
469.2.4	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1.4831443	22	33
469.3		материалы, изделия и конструкции			2,868	12677
469.3.1	316005 223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	3.1382	121	380
469.3.2	316006 223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	0.094588	259	25
469.3.3	316007 223-503-0504	Лента бутиловая	м	15.3374	89	1365
469.3.4	316029 235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	4.0664	2,682	10906
470	**У6108-0102-0102 6108-0102-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый**	**м^2**	**1.34**	**10,475**	**14036**
		из них:				
470.1		затраты на труд рабочих			6,420	8603
		в том числе оплата труда рабочих			3,196	4283
470.1.1	20094 002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1.938042	4,439	8603
470.2		машины и механизмы			523	700
		в том числе оплата труда машинистов			172	230
470.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0449195	5,785	260
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0449195*	*2,127*	*96*
470.2.2	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.3404659	25	9
470.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0531002	7,921	421
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0531002*	*2,541*	*135*
470.2.4	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.524606	22	12
470.3		материалы, изделия и конструкции			3,532	4733
470.3.1	316005 223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	0.9514	121	115
470.3.2	316006 223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	0.036314	259	9
470.3.3	316007 223-503-0504	Лента бутиловая	м	5.7486	89	512

1	2	3	4	5	6	7
470.3.4	316029 235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	1.5276	2,682	4097
471	**У6112-0401-0202 6112-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив**	**м**	**9.8**	**3,280**	**32144**
		из них:				
471.1		затраты на труд рабочих			1,813	17767
		в том числе оплата труда рабочих			911	8928
471.1.1	20165 003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4.03858	4,398	17762
471.2		машины и механизмы			10	98
		в том числе оплата труда машинистов			2	20
471.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.694575	15	10
471.2.2	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.039102	25	1
471.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.006174	12,297	76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.006174*	*3,629*	*22*
471.2.4	2698 343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0.077175	95	7
471.3		материалы, изделия и конструкции			64	627
471.3.1	135878 261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	0.4214	1,253	528
471.3.2	146045 261-107-0998	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	13.426	3	40
471.3.3	290062 261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0.0308798	1,993	62
471.3.4	131308 222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	10.29	462	4754
471.3.5	147770 261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	10.29	865	8901
		Двери				
472	**С1223-207-0101 223-207-0101 *РСНБ РК 2022***	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	**$м^2$**	**1.89**	**58,830**	**111189**
		Внутренняя отделка л.17-АС				
			Стены			
473	**У6112-0202-0101 6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	**$м^2$**	**248.708**	**3,828**	**952054**
		из них:				
473.1		затраты на труд рабочих			3,173	789150
		в том числе оплата труда рабочих			1,594	396441
473.1.1	20168 003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	169.74321	4,649	789136

1	2	3	4	5	6	7
473.2		машины и механизмы			274	68146
		в том числе оплата труда машинистов			119	29596
473.2.1	1010 313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 $м^3$/ч	маш.-ч	12.2737398	4,780	58668
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*12.2737398*	*2,127*	*26106*
473.2.2	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1.6190891	5,785	9366
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.6190891*	*2,127*	*3444*
473.3		материалы, изделия и конструкции			3	746
473.3.1	144613 216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.0149225	35,441	529
473.3.2	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.1740956	861	150
473.3.3	102682 212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	3.7554908	23,064	86617
473.3.4	315944 214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	6.8892116	1,069	7365
474	**У6112-0301-0202 6112-0301-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами**	**$м^2$**	**233.308**	**1,894**	**441885**
		из них:				
474.1		затраты на труд рабочих			1,522	355095
		в том числе оплата труда рабочих			765	178481
474.1.1	20168 003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	76.3850392	4,649	355114
474.2		машины и механизмы			11	2566
		в том числе оплата труда машинистов			3	700
474.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.1224867	5,785	709
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1224867*	*2,127*	*261*
474.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.073492	12,297	904
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.073492*	*3,629*	*267*
474.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.073492	7,921	582
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.073492*	*2,541*	*187*
474.2.4	3404 313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	2.2537553	170	383
474.3		материалы, изделия и конструкции			48	11199
474.3.1	147019 261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	5.8327	398	2321
474.3.2	249131 217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0.2799696	260	73
474.3.3	280106 236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	27.297036	326	8899

1	2	3	4	5	6	7
474.3.4	149732 232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	961.928884	76	73107
475	**У6112-0302-0105** **6112-0302-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску**	**$м^2$**	**233.308**	**1,284**	**299567**
		из них:				
475.1		затраты на труд рабочих			1,107	258272
		в том числе оплата труда рабочих			556	129719
475.1.1	20167 003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	56.6005208	4,565	258381
475.2		машины и механизмы			9	2100
		в том числе оплата труда машинистов			3	700
475.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0244973	5,785	142
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0244973*	*2,127*	*52*
475.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.2449734	7,921	1940
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2449734*	*2,541*	*622*
475.3		материалы, изделия и конструкции			43	10032
475.3.1	249453 261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	11.6654	116	1353
475.3.2	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0.7232548	1,103	798
475.3.3	315998 218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	1.9597872	4,057	7951
475.3.4	149589 236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.146984	199,032	29255
476	**У6112-0102-0201** **6112-0102-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону**	**$м^2$**	**15.4**	**4,288**	**66035**
		из них:				
476.1		материалы, изделия и конструкции			4,288	66035
476.1.1	102671 212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	0.231	23,237	5368
476.1.2	144476 216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0.00616	30,244	186
476.1.3	248387 215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	0.0154	6,701	103
476.1.4	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.07161	36	3
476.1.5	287775 232-201-0104	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 рельефная многоцветная	$м^2$	15.4	3,914	60276
476.1.6	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0.077	1,103	85
		Внутреннее газоснабжение				

1	2	3	4	5	6	7
477	**С1245-802-0102** **245-802-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м^3/ч до 6 м^3/ч**	**шт.**	**1**	**23,949**	**23949**
		Отопление				
478	**513-104-0425** **513-104-0425** ***РСНБ РК 2022***	**Котел газовый с тепловой мощностью отопительной системы 10 кВт**	**комплект**	**1**	**117,384**	**117384**
479	**511-403-0103** **511-403-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 2,2 м^3/ч, Н 2,6 м вод. ст., резьбовой**	**шт.**	**1**	**24,008**	**24008**
480	**513-204-0102** **513-204-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Бак расширительный, мембранный для систем отопления ER12 CE, Elbi (A102L20) V=12 л., присоединение резьбовое - DN 20, Pmax=8 бар, T от 10°C до 110°C, вертикального типа**	**шт.**	**1**	**15,566**	**15566**
				Монтажные работы ЭОМ.СО		
481	**У6119-602-102** **6119-0602-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг**	**шт.**	**1**	**18,340**	**18340**
		из них:				
481.1		затраты на труд рабочих			14,655	14655
		в том числе оплата труда рабочих			7,136	7136
481.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2.9009	5,052	14655
481.2		машины и механизмы			315	315
		в том числе оплата труда машинистов			93	93
481.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.2775	15	4
481.2.2	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.0222	244	5
481.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.015096	12,297	186
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.015096*	*3,629*	*55*
481.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.015096	7,921	120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.015096*	*2,541*	*38*
481.3		материалы, изделия и конструкции			3,370	3370
481.3.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.0004	954,056	382
481.3.2	145785 261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.041	594	24
481.3.3	242966 252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1,446	1446
481.3.4	249387 261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0.0002	604,794	121
481.3.5	249502 236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0.58	501	291

1	2	3	4	5	6	7
481.3.6	274679 217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0.1	1,038	104
481.3.7	279804 214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0.002	475,103	950
481.3.8	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.016	3,255	52
482	**У6124-0303-0601** **6124-0303-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**1**	**6,048**	**6048**
		из них:				
482.1		затраты на труд рабочих			6,029	6029
		в том числе оплата труда рабочих			2,936	2936
482.1.1	20246 004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1.1124	5,420	6029
482.2		материалы, изделия и конструкции			19	19
482.2.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.00002	954,056	19
483	**У6119-0602-0201** **6119-0602-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка счетчика на готовое основание, однофазного**	**шт.**	**1**	**2,251**	**2251**
		из них:				
483.1		затраты на труд рабочих			1,990	1990
		в том числе оплата труда рабочих			969	969
483.1.1	20246 004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.3672	5,420	1990
483.2		машины и механизмы			219	219
		в том числе оплата труда машинистов			66	66
483.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0108	12,297	133
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0108*	*3,629*	*39*
483.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0108	7,921	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0108*	*2,541*	*27*
483.3		материалы, изделия и конструкции			42	42
483.3.1	290057 217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0.03	1,403	42
484	**У6119-602-101** **6119-0602-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг**	**шт.**	**1**	**16,190**	**16190**
		из них:				
484.1		затраты на труд рабочих			12,980	12980
		в том числе оплата труда рабочих			6,321	6321
484.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2.5693	5,052	12980
484.2		машины и механизмы			315	315
		в том числе оплата труда машинистов			93	93

1	2	3	4	5	6	7
484.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.2775	15	4
484.2.2	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.0222	244	5
484.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.015096	12,297	186
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.015096*	*3,629*	*55*
484.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.015096	7,921	120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.015096*	*2,541*	*38*
484.3		материалы, изделия и конструкции			2,895	2895
484.3.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.0004	954,056	382
484.3.2	145785 261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.041	594	24
484.3.3	242966 252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1,446	1446
484.3.4	249387 261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0.0002	604,794	121
484.3.5	249502 236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0.58	501	291
484.3.6	274679 217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0.1	1,038	104
484.3.7	279804 214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0.001	475,103	475
484.3.8	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.016	3,255	52
485	**У6124-0303-0601** **6124-0303-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**5**	**6,048**	**30240**
		из них:				
485.1		затраты на труд рабочих			6,029	30145
		в том числе оплата труда рабочих			2,936	14680
485.1.1	20246 004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5.562	5,420	30146
485.2		материалы, изделия и конструкции			19	95
485.2.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.0001	954,056	95
486	**Е11-210401-110** **1121-0401-0110** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28***	**Патроны подвесные. Установка**	**шт.**	**3**	**1,575**	**4725**
		из них:				
486.1		затраты на труд рабочих			1,531	4593
		в том числе оплата труда рабочих			746	2238
486.1.1	20234 004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1.0515	4,368	4593

1	2	3	4	5	6	7
486.2		машины и механизмы			29	87
		в том числе оплата труда машинистов			9	27
486.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.004329	12,297	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.004329*	*3,629*	*16*
486.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.004329	7,921	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.004329*	*2,541*	*11*
486.3		материалы, изделия и конструкции			15	45
486.3.1	316048 247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0.009	4,837	44
487	**Е11-210401-109** **1121-0401-0109** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28***	**Патроны настенные или потолочные. Установка**	**шт.**	**6**	**1,764**	**10584**
		из них:				
487.1		затраты на труд рабочих			1,702	10212
		в том числе оплата труда рабочих			828	4968
487.1.1	20236 004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2.2488	4,539	10207
487.2		машины и механизмы			33	198
		в том числе оплата труда машинистов			10	60
487.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.1332	15	2
487.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.00999	12,297	123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.00999*	*3,629*	*36*
487.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.00999	7,921	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.00999*	*2,541*	*25*
487.3		материалы, изделия и конструкции			29	174
487.3.1	145785 261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.0906	594	54
487.3.2	290063 217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0.0252	1,251	32
487.3.3	316048 247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0.018	4,837	87
488	**У6119-0402-0101** **6119-0402-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке**	**шт.**	**31**	**1,153**	**35743**
		из них:				
488.1		затраты на труд рабочих			1,104	34224
		в том числе оплата труда рабочих			538	16678
488.1.1	20237 004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	7.4028	4,625	34238
488.2		машины и механизмы			1	31

1	2	3	4	5	6	7
488.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0037851	7,921	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0037851*	*2,541*	*10*
488.3		материалы, изделия и конструкции			48	1488
488.3.1	144613 216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.00093	35,441	33
488.3.2	264508 261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	31.62	42	1328
488.3.3	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.0341	3,255	111
489	**У6119-102-101 6119-0102-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовых бороздах**	**м**	**181**	**782**	**141542**
		из них:				
489.1		затраты на труд рабочих			757	137017
		в том числе оплата труда рабочих			369	66789
489.1.1	20239 004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	28.5618	4,798	137040
489.2		машины и механизмы			3	543
489.2.1	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	7.735035	25	193
489.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0048218	12,297	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0048218*	*3,629*	*18*
489.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0020091	7,921	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0020091*	*2,541*	*5*
489.2.4	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	14.646339	22	322
489.3		материалы, изделия и конструкции			22	3982
489.3.1	127911 214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0.003801	584	2
489.3.2	286292 243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0.724	2,250	1629
489.3.3	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1.29234	1,186	1533
489.3.4	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.2896	3,255	943
490	**У6119-201-101 6119-0201-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2**	**м**	**7**	**1,457**	**10199**
		из них:				
490.1		затраты на труд рабочих			1,400	9800
		в том числе оплата труда рабочих			682	4774
490.1.1	20239 004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2.0426	4,798	9800
490.2		машины и механизмы			5	35

1	2	3	4	5	6	7
490.2.1	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.299145	25	7
490.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.000777	12,297	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.000777*	*3,629*	*3*
490.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0006993	7,921	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0006993*	*2,541*	*2*
490.2.4	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.566433	22	12
490.3		материалы, изделия и конструкции			52	364
490.3.1	241448 261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0.84	300	252
490.3.2	286292 243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0.028	2,250	63
490.3.3	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.0147	1,186	17
490.3.4	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.0112	3,255	36
491	**У6124-0203-0303** **6124-0203-0303** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 12 мм**	**м**	**3**	**1,327**	**3981**
		из них:				
491.1		затраты на труд рабочих			818	2454
		в том числе оплата труда рабочих			399	1197
491.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.486	5,052	2455
491.2		машины и механизмы			139	417
		в том числе оплата труда машинистов			37	111
491.2.1	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.232956	244	57
491.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.01782	12,297	219
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.01782*	*3,629*	*65*
491.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.01782	7,921	141
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.01782*	*2,541*	*45*
491.3		материалы, изделия и конструкции			370	1110
491.3.1	127927 214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.015	853	13
491.3.2	249504 261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.072	1,293	93
491.3.3	274674 217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0.054	1,234	67
491.3.4	279845 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00276	339,867	938

1	2	3	4	5	6	7
492	**У6125-0901-0101** **6125-0901-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж конструкций для установки приборов масса до 1 кг**	**шт.**	**1**	**3,451**	**3451**
		из них:				
492.1		затраты на труд рабочих			2,170	2170
		в том числе оплата труда рабочих			1,193	1193
492.1.1	20449 007-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0.54	4,019	2170
492.2		машины и механизмы			452	452
		в том числе оплата труда машинистов			164	164
492.2.1	1319 341-106-0101	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	0.0324	300	10
492.2.2	1695 341-102-0101	Станки сверлильные	маш.-ч	0.0324	56	2
492.2.3	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.054	244	13
492.2.4	2515 313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0.0432	198	9
492.2.5	2648 341-303-0101	Пресс листогибочный кривошипный 1000 кН (100 тс)	маш.-ч	0.0324	6,834	221
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0324*	*2,541*	*82*
492.2.6	2652 341-302-0101	Пресс кривошипный простого действия 25 кН (2,5 тс)	маш.-ч	0.0324	5,697	185
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0324*	*2,541*	*82*
492.2.7	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.54	22	12
492.3		материалы, изделия и конструкции			829	829
492.3.1	131298 261-102-0367	Сталь угловая, марки Ст3, перфорированная УП 35х35 мм	м	0.95	330	314
492.3.2	147337 261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00004	278,998	11
492.3.3	149219 236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00003	733,984	22
492.3.4	149372 236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0.00001	675,666	7
492.3.5	272105 236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0.00002	991,185	20
492.3.6	278580 236-203-0105	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124	т	0.00003	1,464,149	44
492.3.7	279787 214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0.001	399,502	400
492.3.8	286119 217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0.01	1,092	11
493	**У6124-0203-0305** **6124-0203-0305** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 160 мм2**	**м**	**50**	**1,688**	**84400**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
493.1		затраты на труд рабочих			982	49100
		в том числе оплата труда рабочих			478	23900
493.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	9.72	5,052	49105
493.2		машины и механизмы			63	3150
		в том числе оплата труда машинистов			17	850
493.2.1	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1.8144	244	443
493.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.135	12,297	1660
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.135*	*3,629*	*490*
493.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.135	7,921	1069
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.135*	*2,541*	*343*
493.3		материалы, изделия и конструкции			643	32150
493.3.1	241448 261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0.75	300	225
493.3.2	247900 261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0.002	354,405	709
493.3.3	274674 217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0.65	1,234	802
493.3.4	279800 214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0.065	452,233	29395
493.3.5	287782 236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0.00115	884,809	1018
494	**У6124-203-302 6124-0203-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 6 мм**	**м**	**40**	**979**	**39160**
		из них:				
494.1		затраты на труд рабочих			818	32720
		в том числе оплата труда рабочих			399	15960
494.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6.48	5,052	32737
494.2		машины и механизмы			121	4840
		в том числе оплата труда машинистов			31	1240
494.2.1	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3.10608	244	758
494.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.20304	12,297	2497
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.20304*	*3,629*	*737*
494.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.20304	7,921	1608
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.20304*	*2,541*	*516*
494.3		материалы, изделия и конструкции			40	1600
494.3.1	127927 214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.2	853	171

1	2	3	4	5	6	7
494.3.2	249504 261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.8	1,293	1034
494.3.3	274674 217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0.32	1,234	395
495	**У6124-0203-0104** **6124-0203-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм**	**шт.**	**30**	**7,294**	**218820**
		из них:				
495.1		затраты на труд рабочих			3,819	114570
		в том числе оплата труда рабочих			1,860	55800
495.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	22.68	5,052	114579
495.2		машины и механизмы			373	11190
		в том числе оплата труда машинистов			93	2790
495.2.1	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	8.2296	244	2008
495.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.4536	12,297	5578
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.4536*	*3,629*	*1646*
495.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.4536	7,921	3593
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.4536*	*2,541*	*1153*
495.3		материалы, изделия и конструкции			3,102	93060
495.3.1	249504 261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	6	1,293	7758
495.3.2	274674 217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	2.34	1,234	2888
495.3.3	286033 214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0.243	339,158	82415
496	**У6111-0501-0505** **6111-0501-0505** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2***	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 2 раза**	**т**	**0.00006**	**393**	
		из них:				
496.1		затраты на труд рабочих			208	
		в том числе оплата труда рабочих			104	0
496.1.1	20168 003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0.0000027	4,649	0
496.2		машины и механизмы			7	
		в том числе оплата труда машинистов			2	
496.2.1	1044 314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0	36	0
496.2.2	2459 314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0	11,291	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0*	*2,541*	*0*
496.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0	7,921	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0*	*2,541*	*0*

1	2	3	4	5	6	7
496.2.4	2515 313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0.0000008	198	0
496.3		материалы, изделия и конструкции			178	
496.3.1	149372 236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0	675,666	0
496.3.2	287782 236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0	884,809	0
497	**У6114-102-509 6114-0102-0509** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 200 до 250 мм**	**м**	**4.2**	**11,346**	**47653**
		из них:				
497.1		затраты на труд рабочих			10,682	44864
		в том числе оплата труда рабочих			5,202	21848
497.1.1	20243 004-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	8.7318	5,138	44864
497.2		машины и механизмы			525	2205
		в том числе оплата труда машинистов			117	491
497.2.1	698 314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.055566	13,404	745
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.055566*	*2,541*	*141*
497.2.2	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1.519245	244	371
497.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.013671	12,297	168
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.013671*	*3,629*	*50*
497.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.116865	7,921	926
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.116865*	*2,541*	*297*
497.3		материалы, изделия и конструкции			139	584
497.3.1	102636 212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0.001512	34,149	52
497.3.2	274665 217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0.2142	2,492	534
				Материалы и оборудование не учтенные ценником		
498	**С1247-201-0501 247-201-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/1-0 У1 IP66**	**шт.**	**1**	**13,689**	**13689**
499	**С1247-204-1632 247-204-1632** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 2Р 32А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**1,872**	**1872**
500	**С1247-301-0109 247-301-0109** ***РСНБ РК 2022***	**Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 206 N, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0**	**шт.**	**1**	**17,169**	**17169**
501	**С1247-201-0136 247-201-0136** ***РСНБ РК 2022***	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-12 IP41**	**шт.**	**1**	**2,516**	**2516**

1	2	3	4	5	6	7
502	С1247-204-0558 247-204-0558 *РСНБ РК 2022*	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С32 30 мА	шт.	1	5,486	5486
503	С1247-204-0554 247-204-0554 *РСНБ РК 2022*	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С25 30 мА	шт.	1	4,817	4817
504	С1247-204-0550 247-204-0550 *РСНБ РК 2022*	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С20 30 мА	шт.	1	5,248	5248
505	С1247-204-1629 247-204-1629 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 2Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1,895	1895
506	С1247-204-0558 247-204-0558 *РСНБ РК 2022*	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С32 30 мА	шт.	1	5,486	5486
507	С1247-202-1303 247-202-1303 *РСНБ РК 2022*	Коробка распределительная для силового оборудования А8 5; с 1 клеммной колодкой, полиэтиленовая, наружний размер 75х75х36мм, IP55, 400В, сечение кабеля 2,5 мм2, 7 вводов D 5-14 мм, защелкивающаяся крышка.	шт.	2	1,084	2168
508	С1247-213-0302 247-213-0302 *РСНБ РК 2022*	Патрон из термостойкого пластика, степень защиты IP20 подвесной, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А	шт.	3	128	384
509	С1247-213-0304 247-213-0304 *РСНБ РК 2022*	Патрон из термостойкого пластика, степень защиты IP20 с кольцом, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А	шт.	6	174	1044
510	С1252-207-2048 252-207-2048 *СпрСЦ 05.2024*	Болт М12 с крюком	шт.	9	1,629	14661
511	С1247-106-0102 247-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Лампа светодиодная типа Т8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20	шт.	9	3,796	34164
512	С1247-212-0102 247-212-0102 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	5	582	2910
513	С1247-212-0105 247-212-0105 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	5	613	3065
514	С1247-214-0116 247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	6	613	3678
515	С1247-214-0120 247-214-0120 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	10	846	8460
516	С1247-214-0401 247-214-0401 *РСНБ РК 2022*	Розетка промышленная стационарная 2Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	1	1,436	1436

1	2	3	4	5	6	7
517	**С1247-214-0124** **247-214-0124** ***РСНБ РК 2022***	**Розетка штепсельная Одноместная, типа SPL, 2К+З, с защитными шторками, скрытой установки, 250В, 16 А, IP 20**	**шт.**	**4**	**1,849**	**7396**
518	**С1247-202-0101** **247-202-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44**	**шт.**	**13**	**508**	**6604**
519	**С1243-107-0501** **243-107-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66**	**м**	**75**	**398**	**29850**
520	**С1243-107-0502** **243-107-0502** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**100**	**601**	**60100**
521	**С1243-107-0504** **243-107-0504** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-0,66**	**м**	**6**	**1,345**	**8070**
522	**С1243-107-0103** **243-107-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 1х4 (ок)-0,66**	**м**	**7**	**331**	**2317**
523	**С1241-207-0303** **241-207-0303** ***РСНБ РК 2022***	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм**	**м**	**6**	**78**	**468**
524	**С1241-221-0103** **241-221-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм**	**шт.**	**7.2**	**6**	**43**
525	**С1241-207-0302** **241-207-0302** ***РСНБ РК 2022***	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	**м**	**175**	**54**	**9450**
526	**С1241-221-0102** **241-221-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм**	**шт.**	**210**	**5**	**1050**
527	**С1261-404-0669** **261-404-0669** ***РСНБ РК 2022***	**Полоса монтажная ГОСТ Р 51177-2017**	**м**	**5**	**486**	**2430**
528	**С1241-102-0229** **241-102-0229** ***РСНБ РК 2022***	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм**	**м**	**4.2**	**12,177**	**51143**
		Водопровод В1				
529	**У6114-103-302** **6114-0103-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.**	**м**	**15**	**6,222**	**93330**
		из них:				
529.1		затраты на труд рабочих			6,187	92805
		в том числе оплата труда рабочих			3,012	45180
529.1.1	20244 004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	17.784	5,219	92815
529.2		машины и механизмы			25	375

1	2	3	4	5	6	7
529.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0007875	12,297	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0007875*	*3,629*	*3*
529.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0007875	7,921	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0007875*	*2,541*	*2*
529.2.3	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1.050525	22	23
529.2.4	3388 315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	3.9627	82	325
529.3		материалы, изделия и конструкции			10	150
529.3.1	181698 241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	11.46	6	69
529.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.06	1,186	71
530	**С1241-201-0303 241-201-0303** ***РСНБ РК 2022***	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,8 мм**	**м**	**14.85**	**168**	**2495**
531	**У6114-103-301 6114-0103-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр до 20 мм**	**м**	**5**	**5,762**	**28810**
		из них:				
531.1		затраты на труд рабочих			5,732	28660
		в том числе оплата труда рабочих			2,791	13955
531.1.1	20244 004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5.4915	5,219	28660
531.2		машины и механизмы			19	95
531.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0001575	12,297	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0001575*	*3,629*	*1*
531.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0001575	7,921	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0001575*	*2,541*	*0*
531.2.3	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.463575	22	10
531.2.4	3388 315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	1.05945	82	87
531.3		материалы, изделия и конструкции			11	55
531.3.1	181697 241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	4.8	5	24
531.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.025	1,186	30
532	**С1241-201-0301 241-201-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 16х2,0 мм**	**м**	**4.95**	**76**	**376**

1	2	3	4	5	6	7
533	**С1242-303-0101** **242-303-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**5**	**4,203**	**21015**
534	**С1261-301-0219** **261-301-0219** ***РСНБ РК 2022***	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**1**	**708**	**708**
535	**У6114-0502-0101** **6114-0502-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.**	**шт.**	**1**	**2,286**	**2286**
		из них:				
535.1		затраты на труд рабочих			2,175	2175
		в том числе оплата труда рабочих			1,059	1059
535.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.4305	5,052	2175
535.2		машины и механизмы			83	83
		в том числе оплата труда машинистов			27	27
535.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0105	7,921	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0105*	*2,541*	*27*
535.3		материалы, изделия и конструкции			28	28
535.3.1	149395 236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.01	750	8
535.3.2	278579 236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.02	790	16
535.3.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0.01	426	4
536	**С1244-301-0410** **244-301-0410** ***РСНБ РК 2022***	**Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м^3/ч, Tmax 50°С**	**шт.**	**1**	**23,187**	**23187**
			Т3			
537	**У6114-103-301** **6114-0103-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм**	**м**	**10**	**5,762**	**57620**
		из них:				
537.1		затраты на труд рабочих			5,732	57320
		в том числе оплата труда рабочих			2,791	27910
537.1.1	20244 004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	10.983	5,219	57320
537.2		машины и механизмы			19	190
537.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.000315	12,297	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.000315*	*3,629*	*1*
537.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.000315	7,921	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.000315*	*2,541*	*1*
537.2.3	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.92715	22	20

1	2	3	4	5	6	7
537.2.4	3388 315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	2.1189	82	174
537.3		материалы, изделия и конструкции			11	110
537.3.1	181697 241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	9.6	5	48
537.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.05	1,186	59
538	**С1241-201-0302** **241-201-0302** ***РСНБ РК 2022***	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,3 мм**	**м**	**9.9**	**112**	**1109**
539	**С1242-303-0101** **242-303-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**5**	**4,203**	**21015**
540	**С1261-301-0219** **261-301-0219** ***РСНБ РК 2022***	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**1**	**708**	**708**
		Дом №7 Кровля л.16,17-АС				
541	**С1234-101-0202** **234-101-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50**	**$м^3$**	**15.858292**	**19,185**	**304241**
542	**С1261-105-0703** **261-105-0703** ***РСНБ РК 2022***	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/$м^2$**	**$м^2$**	**90.2902**	**120**	**10835**
543	**Е11-140301-0302** **1114-0301-0302** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32***	**Крыша. Установка прогонов**	**$м^3$**	**0.412**	**11,457**	**4720**
		из них:				
543.1		затраты на труд рабочих			8,564	3528
		в том числе оплата труда рабочих			4,264	1757
543.1.1	20087 002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.8998492	3,921	3528
543.2		машины и механизмы			528	218
		в том числе оплата труда машинистов			142	59
543.2.1	1523 343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0.1314795	18	2
543.2.2	3365 331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъёмностью до 5 т, грузоподъёмность КМУ на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	0.0229575	9,365	215
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0229575*	*2,541*	*58*
543.3		материалы, изделия и конструкции			2,365	974
543.3.1	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.2884	861	248
543.3.2	316035 236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0.000618	1,174,643	726

1	2	3	4	5	6	7
544	**Е11-140301-0301** **1114-0301-0301** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32***	**Крыша. Установка стропил с мауэрлатами**	**м^3**	**4.057**	**108,519**	**440262**
		из них:				
544.1		затраты на труд рабочих			94,041	381524
		в том числе оплата труда рабочих			46,812	189916
544.1.1	20089 002-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	94.0643849	4,056	381525
544.2		машины и механизмы			624	2531
		в том числе оплата труда машинистов			142	576
544.2.1	1523 343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	19.434312	18	350
544.2.2	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	2.5425462	22	56
544.2.3	3365 331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъёмностью до 5 т, грузоподъёмность КМУ на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	0.2269648	9,365	2126
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2269648*	*2,541*	*577*
544.3		материалы, изделия и конструкции			13,854	56207
544.3.1	127914 214-209-0111	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм	кг	3.20503	615	1971
544.3.2	135545 235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м^2	13.71266	264	3620
544.3.3	144766 217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	10.1425	1,590	16127
544.3.4	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	29.2104	861	25150
544.3.5	316035 236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0.0079517	1,174,643	9340
545	**У6107-0115-0104** **6107-0115-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	**м^3**	**4.469**	**9,593**	**42871**
		из них:				
545.1		затраты на труд рабочих			3,772	16857
		в том числе оплата труда рабочих			1,878	8393
545.1.1	20093 002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3.8692602	4,357	16858
545.2		машины и механизмы			174	777
		в том числе оплата труда машинистов			54	241
545.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.024803	12,297	305
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.024803*	*3,629*	*90*
545.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0595271	7,921	472
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0595271*	*2,541*	*151*
545.3		материалы, изделия и конструкции			1	4

1	2	3	4	5	6	7
545.3.1	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.102787	36	4
545.3.2	315973 217-701-0117	Сульфат аммония	т	0.0075973	205,945	1565
545.3.3	315974 217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0.0299423	725,499	21723
545.3.4	315989 217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0.004469	435,089	1944
546	**У6107-0115-0106 6107-0115-0106** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам**	**$м^2$**	**122**	**348**	**42456**
		из них:				
546.1		затраты на труд рабочих			143	17446
		в том числе оплата труда рабочих			71	8662
546.1.1	20094 002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3.9284	4,439	17438
546.2		машины и механизмы			8	976
		в том числе оплата труда машинистов			3	366
546.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0311466	12,297	383
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0311466*	*3,629*	*113*
546.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0758352	7,921	601
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0758352*	*2,541*	*193*
546.2.3	315973 217-701-0117	Сульфат аммония	т	0.00732	205,945	1508
546.2.4	315974 217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0.02806	725,499	20358
546.2.5	315989 217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0.00488	435,089	2123
547	**У6110-0101-0512 6110-0101-0512** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	**$м^2$**	**128**	**5,334**	**682752**
		из них:				
547.1		затраты на труд рабочих			3,838	491264
		в том числе оплата труда рабочих			1,929	246912
547.1.1	20167 003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	107.6096	4,565	491238
547.2		машины и механизмы			60	7680
		в том числе оплата труда машинистов			17	2176
547.2.1	1523 343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	11.110656	18	200
547.2.2	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	9.2352	25	231
547.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.483072	12,297	5940
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.483072*	*3,629*	*1753*

1	2	3	4	5	6	7
547.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.156288	7,921	1238
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.156288*	*2,541*	*397*
547.3		материалы, изделия и конструкции			1,436	183808
547.3.1	131574 215-204-0101	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0.64	103,018	65932
547.3.2	248316 215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0.96	104,147	99981
547.3.3	249436 236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	2.56	1,462	3743
547.3.4	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	5.632	861	4849
547.3.5	290060 217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	5.4528	1,372	7481
547.3.6	290062 261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0.97024	1,993	1934
548	**У6111-0403-0203** **6111-0403-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой**	**$м^2$**	**126.04**	**325**	**40963**
		из них:				
548.1		затраты на труд рабочих			153	19284
		в том числе оплата труда рабочих			77	9705
548.1.1	20163 003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4.562648	4,233	19314
548.2		машины и механизмы			2	252
		в том числе оплата труда машинистов			1	126
548.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0264684	7,921	210
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0264684*	*2,541*	*67*
548.3		материалы, изделия и конструкции			170	21427
548.3.1	314909 235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0.2243512	95,688	21468
549	**У6110-0202-0203** **6110-0202-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых**	**м**	**11.36**	**2,248**	**25537**
		из них:				
549.1		затраты на труд рабочих			1,393	15824
		в том числе оплата труда рабочих			700	7952
549.1.1	20168 003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3.404592	4,649	15828
549.2		машины и механизмы			24	272
		в том числе оплата труда машинистов			6	68
549.2.1	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.8095363	25	20
549.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0151315	12,297	186
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0151315*	*3,629*	*55*

1	2	3	4	5	6	7
549.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0063048	7,921	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0063048*	*2,541*	*16*
549.2.4	2698 343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0.189144	95	18
549.3		материалы, изделия и конструкции			831	9440
549.3.1	135510 224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	23.4016	339	7933
549.3.2	249436 236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0.1136	1,462	166
549.3.3	290060 217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0.9793229	1,372	1344
550	**У6107-0104-0211 6107-0104-0211** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подшивка деревянного потолка сталью кровельной неоцинкованной по дереву**	**$м^2$**	**9.5**	**1,325**	**12588**
		из них:				
550.1		затраты на труд рабочих			1,256	11932
		в том числе оплата труда рабочих			625	5938
550.1.1	20089 002-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2.94215	4,056	11933
550.2		машины и механизмы			10	96
		в том числе оплата труда машинистов			3	29
550.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0115995	7,921	92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0115995*	*2,541*	*29*
550.3		материалы, изделия и конструкции			59	561
550.3.1	149395 236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.285	750	214
550.3.2	274783 236-202-1017	Сурик железный тертый ГОСТ 8135-74	т	0.000019	446,385	8
550.3.3	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.3135	861	270
550.3.4	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0.057	1,103	63
				Фронтон (2 шт) л.18-АС		
551	**У6107-0102-0204 6107-0102-0204** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство фронтонов**	**$м^2$**	**40**	**3,352**	**134080**
		из них:				
551.1		затраты на труд рабочих			3,225	129000
		в том числе оплата труда рабочих			1,605	64200
551.1.1	20092 002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	30.192	4,273	129010
551.2		машины и механизмы			92	3680
		в том числе оплата труда машинистов			30	1200
551.2.1	1523 343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0.30192	18	5

1	2	3	4	5	6	7
551.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.4662	7,921	3693
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.4662*	*2,541*	*1185*
551.3		материалы, изделия и конструкции			35	1400
551.3.1	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1.64	861	1412
552	**Е11-100102-0208** **1110-0102-0208** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28***	**Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной**	**$м^2$ стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	**27.6**	**1,502**	**41455**
		из них:				
552.1		затраты на труд рабочих			1,479	40820
		в том числе оплата труда рабочих			736	20314
552.1.1	20088 002-0126	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	10.23132	3,987	40792
552.2		машины и механизмы			18	497
		в том числе оплата труда машинистов			6	166
552.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0643356	7,921	510
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0643356*	*2,541*	*163*
552.3		материалы, изделия и конструкции			5	138
552.3.1	145975 217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0.276	484	134
553	**У6110-0203-0201** **6110-0203-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	**$м^2$**	**3.339**	**4,724**	**15773**
		из них:				
553.1		затраты на труд рабочих			4,567	15249
		в том числе оплата труда рабочих			2,295	7663
553.1.1	20163 003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3.6024471	4,233	15249
553.2		машины и механизмы			36	120
		в том числе оплата труда машинистов			8	27
553.2.1	698 314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.0074126	13,404	99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0074126*	*2,541*	*19*
553.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0025944	7,921	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0025944*	*2,541*	*7*
553.3		материалы, изделия и конструкции			121	404
553.3.1	127927 214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.40068	853	342

1	2	3	4	5	6	7
553.3.2	145975 217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0.13356	484	65
		Полы л.13-АС				
			Тип к1			
554	**У6109-0102-0110 6109-0102-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство подстилающих слоев бетонных В7,5**	**$м^3$**	**0.66**	**58,481**	**38597**
		из них:				
554.1		затраты на труд рабочих			14,926	9851
		в том числе оплата труда рабочих			7,502	4951
554.1.1	20158 003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2.53638	3,884	9851
554.2		машины и механизмы			14	9
554.2.1	2480 313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.33264	28	9
554.3		материалы, изделия и конструкции			43,541	28737
554.3.1	100328 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0.2046	7,997	1636
554.3.2	100467 212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0.6732	35,027	23580
554.3.3	131654 215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0.00066	82,575	55
554.3.4	135832 235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	1.32	2,619	3457
554.3.5	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.231	36	8
			Тип л			
555	**У6109-0102-0110 6109-0102-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство подстилающих слоев бетонных В7,5**	**$м^3$**	**5.4648**	**58,481**	**319587**
		из них:				
555.1		затраты на труд рабочих			14,926	81568
		в том числе оплата труда рабочих			7,502	40997
555.1.1	20158 003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	21.0012264	3,884	81569
555.2		машины и механизмы			14	77
555.2.1	2480 313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	2.7542592	28	77
555.3		материалы, изделия и конструкции			43,541	237943
555.3.1	100328 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	1.694088	7,997	13548
555.3.2	100467 212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	5.574096	35,027	195244
555.3.3	131654 215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0.0054648	82,575	451
555.3.4	135832 235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	10.9296	2,619	28625

1	2	3	4	5	6	7
555.3.5	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1.91268	36	69
556	**У6109-0201-0101 6109-0201-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**$м^2$**	**68.31**	**2,231**	**152400**
		из них:				
556.1		затраты на труд рабочих			1,376	93995
		в том числе оплата труда рабочих			691	47202
556.1.1	20155 003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	25.534278	3,680	93966
556.2		машины и механизмы			80	5465
		в том числе оплата труда машинистов			28	1913
556.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.9109139	5,785	5270
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.9109139*	*2,127*	*1938*
556.2.2	2480 313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	6.5055029	28	182
556.3		материалы, изделия и конструкции			1	68
556.3.1	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	2.39085	36	86
556.3.2	102637 212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1.393524	37,945	52877
				Тип к2		
557	**У6109-0102-0110 6109-0102-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство подстилающих слоев бетонных В7,5**	**$м^3$**	**0.3576**	**58,481**	**20913**
		из них:				
557.1		затраты на труд рабочих			14,926	5338
		в том числе оплата труда рабочих			7,502	2683
557.1.1	20158 003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1.3742568	3,884	5338
557.2		машины и механизмы			14	5
557.2.1	2480 313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.1802304	28	5
557.3		материалы, изделия и конструкции			43,541	15570
557.3.1	100328 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0.110856	7,997	887
557.3.2	100467 212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0.364752	35,027	12776
557.3.3	131654 215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0.0003576	82,575	30
557.3.4	135832 235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	0.7152	2,619	1873
557.3.5	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.12516	36	5
		Проемы л.13-АС				

1	2	3	4	5	6	7
		Окна				
558	**У6108-0102-0108** **6108-0102-0108** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м^2**	**4.68**	**7,776**	**36392**
		из них:				
558.1		затраты на труд рабочих			5,043	23601
		в том числе оплата труда рабочих			2,511	11751
558.1.1	20094 002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5.31648	4,439	23600
558.2		машины и механизмы			529	2475
		в том числе оплата труда машинистов			177	828
558.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.1667531	5,785	965
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1667531*	*2,127*	*355*
558.2.2	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.6862331	25	17
558.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.1854544	7,921	1469
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1854544*	*2,541*	*471*
558.2.4	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1.0571418	22	23
558.3		материалы, изделия и конструкции			2,204	10315
558.3.1	316005 223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	2.7612	121	334
558.3.2	316006 223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	0.074412	259	19
558.3.3	316007 223-503-0504	Лента бутиловая	м	11.8404	89	1054
558.3.4	316029 235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	3.3228	2,682	8912
559	**У6108-0102-0103** **6108-0102-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый**	**м^2**	**4.42**	**8,874**	**39223**
		из них:				
559.1		затраты на труд рабочих			5,480	24222
		в том числе оплата труда рабочих			2,728	12058
559.1.1	20094 002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5.456048	4,439	24219
559.2		машины и механизмы			526	2325
		в том числе оплата труда машинистов			175	774
559.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.1530734	5,785	886
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1530734*	*2,127*	*326*
559.2.2	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.9625964	25	24

1	2	3	4	5	6	7
559.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.1751513	7,921	1387
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1751513*	*2,541*	*445*
559.2.4	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1.4831443	22	33
559.3		материалы, изделия и конструкции			2,868	12677
559.3.1	316005 223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	3.1382	121	380
559.3.2	316006 223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	0.094588	259	25
559.3.3	316007 223-503-0504	Лента бутиловая	м	15.3374	89	1365
559.3.4	316029 235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	4.0664	2,682	10906
560	**У6108-0102-0102 6108-0102-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый**	**м^2**	**1.34**	**10,475**	**14036**
		из них:				
560.1		затраты на труд рабочих			6,420	8603
		в том числе оплата труда рабочих			3,196	4283
560.1.1	20094 002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1.938042	4,439	8603
560.2		машины и механизмы			523	700
		в том числе оплата труда машинистов			172	230
560.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0449195	5,785	260
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0449195*	*2,127*	*96*
560.2.2	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.3404659	25	9
560.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0531002	7,921	421
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0531002*	*2,541*	*135*
560.2.4	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.524606	22	12
560.3		материалы, изделия и конструкции			3,532	4733
560.3.1	316005 223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	0.9514	121	115
560.3.2	316006 223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	0.036314	259	9
560.3.3	316007 223-503-0504	Лента бутиловая	м	5.7486	89	512
560.3.4	316029 235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	1.5276	2,682	4097
561	**У6112-0401-0202 6112-0401-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив**	**м**	**9.8**	**3,280**	**32144**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
561.1		затраты на труд рабочих			1,813	17767
		в том числе оплата труда рабочих			911	8928
561.1.1	20165 003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4.03858	4,398	17762
561.2		машины и механизмы			10	98
		в том числе оплата труда машинистов			2	20
561.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.694575	15	10
561.2.2	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.039102	25	1
561.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.006174	12,297	76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.006174*	*3,629*	*22*
561.2.4	2698 343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0.077175	95	7
561.3		материалы, изделия и конструкции			64	627
561.3.1	135878 261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	0.4214	1,253	528
561.3.2	146045 261-107-0998	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	13.426	3	40
561.3.3	290062 261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0.0308798	1,993	62
561.3.4	131308 222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	10.29	462	4754
561.3.5	147770 261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	10.29	865	8901
		Двери				
562	**С1223-207-0101 223-207-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	**$м^2$**	**1.89**	**58,830**	**111189**
		Внутренняя отделка л.17-АС				
				Стены		
563	**У6112-0202-0101 6112-0202-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	**$м^2$**	**248.708**	**3,828**	**952054**
		из них:				
563.1		затраты на труд рабочих			3,173	789150
		в том числе оплата труда рабочих			1,594	396441
563.1.1	20168 003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	169.74321	4,649	789136
563.2		машины и механизмы			274	68146
		в том числе оплата труда машинистов			119	29596
563.2.1	1010 313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 $м^3$/ч	маш.-ч	12.2737398	4,780	58668
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*12.2737398*	*2,127*	*26106*

1	2	3	4	5	6	7
563.2.2	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1.6190891	5,785	9366
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.6190891*	*2,127*	*3444*
563.3		материалы, изделия и конструкции			3	746
563.3.1	144613 216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.0149225	35,441	529
563.3.2	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.1740956	861	150
563.3.3	102682 212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	3.7554908	23,064	86617
563.3.4	315944 214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	6.8892116	1,069	7365
564	**У6112-0301-0202 6112-0301-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами**	**$м^2$**	**233.308**	**1,894**	**441885**
		из них:				
564.1		затраты на труд рабочих			1,522	355095
		в том числе оплата труда рабочих			765	178481
564.1.1	20168 003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	76.3850392	4,649	355114
564.2		машины и механизмы			11	2566
		в том числе оплата труда машинистов			3	700
564.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.1224867	5,785	709
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1224867*	*2,127*	*261*
564.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.073492	12,297	904
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.073492*	*3,629*	*267*
564.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.073492	7,921	582
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.073492*	*2,541*	*187*
564.2.4	3404 313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	2.2537553	170	383
564.3		материалы, изделия и конструкции			48	11199
564.3.1	147019 261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	5.8327	398	2321
564.3.2	249131 217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0.2799696	260	73
564.3.3	280106 236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	27.297036	326	8899
564.3.4	149732 232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	961.928884	76	73107
565	**У6112-0302-0105 6112-0302-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску**	**$м^2$**	**233.308**	**1,284**	**299567**
		из них:				
565.1		затраты на труд рабочих			1,107	258272

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			556	129719
565.1.1	20167 003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	56.6005208	4,565	258381
565.2		машины и механизмы			9	2100
		в том числе оплата труда машинистов			3	700
565.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0244973	5,785	142
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0244973*	*2,127*	*52*
565.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.2449734	7,921	1940
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2449734*	*2,541*	*622*
565.3		материалы, изделия и конструкции			43	10032
565.3.1	249453 261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	11.6654	116	1353
565.3.2	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0.7232548	1,103	798
565.3.3	315998 218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	1.9597872	4,057	7951
565.3.4	149589 236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.146984	199,032	29255
566	**У6112-0102-0201** **6112-0102-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону**	**$м^2$**	**15.4**	**4,288**	**66035**
		из них:				
566.1		материалы, изделия и конструкции			4,288	66035
566.1.1	102671 212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	0.231	23,237	5368
566.1.2	144476 216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0.00616	30,244	186
566.1.3	248387 215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	0.0154	6,701	103
566.1.4	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.07161	36	3
566.1.5	287775 232-201-0104	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 рельефная многоцветная	$м^2$	15.4	3,914	60276
566.1.6	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0.077	1,103	85
		Внутреннее газоснабжение				
567	**С1245-802-0102** **245-802-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G4, производительностью от 0,04 $м^3$/ч до 6 $м^3$/ч**	**шт.**	**1**	**23,949**	**23949**
		Отопление				
568	**513-104-0425** **513-104-0425** ***РСНБ РК 2022***	**Котел газовый с тепловой мощностью отопительной системы 10 кВт**	**комплект**	**1**	**117,384**	**117384**

1	2	3	4	5	6	7
569	**511-403-0103** **511-403-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 2,2 м^3/ч, H 2,6 м вод. ст., резьбовой**	**шт.**	**1**	**24,008**	**24008**
570	**513-204-0102** **513-204-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Бак расширительный, мембранный для систем отопления ER12 CE, Elbi (A102L20) V=12 л., присоединение резьбовое - DN 20, Pmax=8 бар, T от 10°C до 110°C, вертикального типа**	**шт.**	**1**	**15,566**	**15566**
				Монтажные работы ЭОМ.СО		
571	**У6119-602-102** **6119-0602-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг**	**шт.**	**1**	**18,340**	**18340**
		из них:				
571.1		затраты на труд рабочих			14,655	14655
		в том числе оплата труда рабочих			7,136	7136
571.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2.9009	5,052	14655
571.2		машины и механизмы			315	315
		в том числе оплата труда машинистов			93	93
571.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.2775	15	4
571.2.2	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.0222	244	5
571.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.015096	12,297	186
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.015096*	*3,629*	*55*
571.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.015096	7,921	120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.015096*	*2,541*	*38*
571.3		материалы, изделия и конструкции			3,370	3370
571.3.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.0004	954,056	382
571.3.2	145785 261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.041	594	24
571.3.3	242966 252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1,446	1446
571.3.4	249387 261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0.0002	604,794	121
571.3.5	249502 236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0.58	501	291
571.3.6	274679 217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0.1	1,038	104
571.3.7	279804 214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0.002	475,103	950
571.3.8	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.016	3,255	52
572	**У6124-0303-0601** **6124-0303-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**1**	**6,048**	**6048**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
572.1		затраты на труд рабочих			6,029	6029
		в том числе оплата труда рабочих			2,936	2936
572.1.1	20246 004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1.1124	5,420	6029
572.2		материалы, изделия и конструкции			19	19
572.2.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.00002	954,056	19
573	**У6119-0602-0201 6119-0602-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка счетчика на готовое основание, однофазного**	**шт.**	**1**	**2,251**	**2251**
		из них:				
573.1		затраты на труд рабочих			1,990	1990
		в том числе оплата труда рабочих			969	969
573.1.1	20246 004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.3672	5,420	1990
573.2		машины и механизмы			219	219
		в том числе оплата труда машинистов			66	66
573.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0108	12,297	133
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0108*	*3,629*	*39*
573.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0108	7,921	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0108*	*2,541*	*27*
573.3		материалы, изделия и конструкции			42	42
573.3.1	290057 217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0.03	1,403	42
574	**У6119-602-101 6119-0602-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг**	**шт.**	**1**	**16,190**	**16190**
		из них:				
574.1		затраты на труд рабочих			12,980	12980
		в том числе оплата труда рабочих			6,321	6321
574.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2.5693	5,052	12980
574.2		машины и механизмы			315	315
		в том числе оплата труда машинистов			93	93
574.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.2775	15	4
574.2.2	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.0222	244	5
574.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.015096	12,297	186
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.015096*	*3,629*	*55*
574.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.015096	7,921	120

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.015096*	*2,541*	*38*
574.3		материалы, изделия и конструкции			2,895	2895
574.3.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.0004	954,056	382
574.3.2	145785 261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.041	594	24
574.3.3	242966 252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1,446	1446
574.3.4	249387 261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0.0002	604,794	121
574.3.5	249502 236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0.58	501	291
574.3.6	274679 217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0.1	1,038	104
574.3.7	279804 214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0.001	475,103	475
574.3.8	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.016	3,255	52
575	**У6124-0303-0601** **6124-0303-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**5**	**6,048**	**30240**
		из них:				
575.1		затраты на труд рабочих			6,029	30145
		в том числе оплата труда рабочих			2,936	14680
575.1.1	20246 004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5.562	5,420	30146
575.2		материалы, изделия и конструкции			19	95
575.2.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.0001	954,056	95
576	**Е11-210401-110** **1121-0401-0110** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28***	**Патроны подвесные. Установка**	**шт.**	**3**	**1,575**	**4725**
		из них:				
576.1		затраты на труд рабочих			1,531	4593
		в том числе оплата труда рабочих			746	2238
576.1.1	20234 004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1.0515	4,368	4593
576.2		машины и механизмы			29	87
		в том числе оплата труда машинистов			9	27
576.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.004329	12,297	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.004329*	*3,629*	*16*
576.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.004329	7,921	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.004329*	*2,541*	*11*
576.3		материалы, изделия и конструкции			15	45

1	2	3	4	5	6	7
576.3.1	316048 247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0.009	4,837	44
577	**Е11-210401-109** **1121-0401-0109** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28***	**Патроны настенные или потолочные. Установка**	**шт.**	**6**	**1,764**	**10584**
		из них:				
577.1		затраты на труд рабочих			1,702	10212
		в том числе оплата труда рабочих			828	4968
577.1.1	20236 004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2.2488	4,539	10207
577.2		машины и механизмы			33	198
		в том числе оплата труда машинистов			10	60
577.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.1332	15	2
577.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.00999	12,297	123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.00999*	*3,629*	*36*
577.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.00999	7,921	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.00999*	*2,541*	*25*
577.3		материалы, изделия и конструкции			29	174
577.3.1	145785 261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.0906	594	54
577.3.2	290063 217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0.0252	1,251	32
577.3.3	316048 247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0.018	4,837	87
578	**У6119-0402-0101** **6119-0402-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке**	**шт.**	**31**	**1,153**	**35743**
		из них:				
578.1		затраты на труд рабочих			1,104	34224
		в том числе оплата труда рабочих			538	16678
578.1.1	20237 004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	7.4028	4,625	34238
578.2		машины и механизмы			1	31
578.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0037851	7,921	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0037851*	*2,541*	*10*
578.3		материалы, изделия и конструкции			48	1488
578.3.1	144613 216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.00093	35,441	33
578.3.2	264508 261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	31.62	42	1328
578.3.3	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.0341	3,255	111

1	2	3	4	5	6	7
579	**У6119-102-101** **6119-0102-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовых бороздах**	**м**	**181**	**782**	**141542**
		из них:				
579.1		затраты на труд рабочих			757	137017
		в том числе оплата труда рабочих			369	66789
579.1.1	20239 004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	28.5618	4,798	137040
579.2		машины и механизмы			3	543
579.2.1	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	7.735035	25	193
579.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0048218	12,297	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0048218*	*3,629*	*18*
579.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0020091	7,921	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0020091*	*2,541*	*5*
579.2.4	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	14.646339	22	322
579.3		материалы, изделия и конструкции			22	3982
579.3.1	127911 214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0.003801	584	2
579.3.2	286292 243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0.724	2,250	1629
579.3.3	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1.29234	1,186	1533
579.3.4	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.2896	3,255	943
580	**У6119-201-101** **6119-0201-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2**	**м**	**7**	**1,457**	**10199**
		из них:				
580.1		затраты на труд рабочих			1,400	9800
		в том числе оплата труда рабочих			682	4774
580.1.1	20239 004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2.0426	4,798	9800
580.2		машины и механизмы			5	35
580.2.1	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.299145	25	7
580.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.000777	12,297	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.000777*	*3,629*	*3*
580.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0006993	7,921	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0006993*	*2,541*	*2*
580.2.4	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.566433	22	12

1	2	3	4	5	6	7
580.3		материалы, изделия и конструкции			52	364
580.3.1	241448 261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0.84	300	252
580.3.2	286292 243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0.028	2,250	63
580.3.3	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.0147	1,186	17
580.3.4	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.0112	3,255	36
581	**У6124-0203-0303 6124-0203-0303** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 12 мм**	**м**	**3**	**1,327**	**3981**
		из них:				
581.1		затраты на труд рабочих			818	2454
		в том числе оплата труда рабочих			399	1197
581.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.486	5,052	2455
581.2		машины и механизмы			139	417
		в том числе оплата труда машинистов			37	111
581.2.1	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.232956	244	57
581.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.01782	12,297	219
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.01782*	*3,629*	*65*
581.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.01782	7,921	141
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.01782*	*2,541*	*45*
581.3		материалы, изделия и конструкции			370	1110
581.3.1	127927 214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.015	853	13
581.3.2	249504 261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.072	1,293	93
581.3.3	274674 217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0.054	1,234	67
581.3.4	279845 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00276	339,867	938
582	**У6125-0901-0101 6125-0901-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж конструкций для установки приборов масса до 1 кг**	**шт.**	**1**	**3,451**	**3451**
		из них:				
582.1		затраты на труд рабочих			2,170	2170
		в том числе оплата труда рабочих			1,193	1193
582.1.1	20449 007-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0.54	4,019	2170
582.2		машины и механизмы			452	452
		в том числе оплата труда машинистов			164	164

1	2	3	4	5	6	7
582.2.1	1319 341-106-0101	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	0.0324	300	10
582.2.2	1695 341-102-0101	Станки сверлильные	маш.-ч	0.0324	56	2
582.2.3	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.054	244	13
582.2.4	2515 313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0.0432	198	9
582.2.5	2648 341-303-0101	Пресс листогибочный кривошипный 1000 кН (100 тс)	маш.-ч	0.0324	6,834	221
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0324*	*2,541*	*82*
582.2.6	2652 341-302-0101	Пресс кривошипный простого действия 25 кН (2,5 тс)	маш.-ч	0.0324	5,697	185
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0324*	*2,541*	*82*
582.2.7	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.54	22	12
582.3		материалы, изделия и конструкции			829	829
582.3.1	131298 261-102-0367	Сталь угловая, марки Ст3, перфорированная УП 35х35 мм	м	0.95	330	314
582.3.2	147337 261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00004	278,998	11
582.3.3	149219 236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00003	733,984	22
582.3.4	149372 236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0.00001	675,666	7
582.3.5	272105 236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0.00002	991,185	20
582.3.6	278580 236-203-0105	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124	т	0.00003	1,464,149	44
582.3.7	279787 214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0.001	399,502	400
582.3.8	286119 217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0.01	1,092	11
583	**У6124-0203-0305 6124-0203-0305** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 160 мм2**	**м**	**50**	**1,688**	**84400**
		из них:				
583.1		затраты на труд рабочих			982	49100
		в том числе оплата труда рабочих			478	23900
583.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	9.72	5,052	49105
583.2		машины и механизмы			63	3150
		в том числе оплата труда машинистов			17	850
583.2.1	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1.8144	244	443
583.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.135	12,297	1660

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.135*	*3,629*	*490*
583.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.135	7,921	1069
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.135*	*2,541*	*343*
583.3		материалы, изделия и конструкции			643	32150
583.3.1	241448 261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0.75	300	225
583.3.2	247900 261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0.002	354,405	709
583.3.3	274674 217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0.65	1,234	802
583.3.4	279800 214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0.065	452,233	29395
583.3.5	287782 236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0.00115	884,809	1018
584	**У6124-203-302** **6124-0203-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 6 мм**	**м**	**40**	**979**	**39160**
		из них:				
584.1		затраты на труд рабочих			818	32720
		в том числе оплата труда рабочих			399	15960
584.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6.48	5,052	32737
584.2		машины и механизмы			121	4840
		в том числе оплата труда машинистов			31	1240
584.2.1	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3.10608	244	758
584.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.20304	12,297	2497
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.20304*	*3,629*	*737*
584.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.20304	7,921	1608
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.20304*	*2,541*	*516*
584.3		материалы, изделия и конструкции			40	1600
584.3.1	127927 214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.2	853	171
584.3.2	249504 261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.8	1,293	1034
584.3.3	274674 217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0.32	1,234	395
585	**У6124-0203-0104** **6124-0203-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм**	**шт.**	**30**	**7,294**	**218820**
		из них:				
585.1		затраты на труд рабочих			3,819	114570
		в том числе оплата труда рабочих			1,860	55800

1	2	3	4	5	6	7
585.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	22.68	5,052	114579
585.2		машины и механизмы			373	11190
		в том числе оплата труда машинистов			93	2790
585.2.1	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	8.2296	244	2008
585.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.4536	12,297	5578
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.4536*	*3,629*	*1646*
585.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.4536	7,921	3593
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.4536*	*2,541*	*1153*
585.3		материалы, изделия и конструкции			3,102	93060
585.3.1	249504 261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	6	1,293	7758
585.3.2	274674 217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	2.34	1,234	2888
585.3.3	286033 214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0.243	339,158	82415
586	**У6111-0501-0505 6111-0501-0505** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2***	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 2 раза**	**т**	**0.00006**	**393**	
		из них:				
586.1		затраты на труд рабочих			208	
		в том числе оплата труда рабочих			104	0
586.1.1	20168 003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0.0000027	4,649	0
586.2		машины и механизмы			7	
		в том числе оплата труда машинистов			2	
586.2.1	1044 314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0	36	0
586.2.2	2459 314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0	11,291	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0*	*2,541*	*0*
586.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0	7,921	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0*	*2,541*	*0*
586.2.4	2515 313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0.0000008	198	0
586.3		материалы, изделия и конструкции			178	
586.3.1	149372 236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0	675,666	0
586.3.2	287782 236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0	884,809	0
587	**У6114-102-509 6114-0102-0509** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 200 до 250 мм**	**м**	**4.2**	**11,346**	**47653**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
587.1		затраты на труд рабочих			10,682	44864
		в том числе оплата труда рабочих			5,202	21848
587.1.1	20243 004-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	8.7318	5,138	44864
587.2		машины и механизмы			525	2205
		в том числе оплата труда машинистов			117	491
587.2.1	698 314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.055566	13,404	745
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.055566*	*2,541*	*141*
587.2.2	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1.519245	244	371
587.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.013671	12,297	168
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.013671*	*3,629*	*50*
587.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.116865	7,921	926
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.116865*	*2,541*	*297*
587.3		материалы, изделия и конструкции			139	584
587.3.1	102636 212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0.001512	34,149	52
587.3.2	274665 217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0.2142	2,492	534
				Материалы и оборудование не учтенные ценником		
588	**С1247-201-0501** **247-201-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/1-0 У1 IP66**	**шт.**	**1**	**13,689**	**13689**
589	**С1247-204-1632** **247-204-1632** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 2Р 32А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**1,872**	**1872**
590	**С1247-301-0109** **247-301-0109** ***РСНБ РК 2022***	**Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 206 N, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0**	**шт.**	**1**	**17,169**	**17169**
591	**С1247-201-0136** **247-201-0136** ***РСНБ РК 2022***	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-12 IP41**	**шт.**	**1**	**2,516**	**2516**
592	**С1247-204-0558** **247-204-0558** ***РСНБ РК 2022***	**Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С32 30 мА**	**шт.**	**1**	**5,486**	**5486**
593	**С1247-204-0554** **247-204-0554** ***РСНБ РК 2022***	**Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С25 30 мА**	**шт.**	**1**	**4,817**	**4817**
594	**С1247-204-0550** **247-204-0550** ***РСНБ РК 2022***	**Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С20 30 мА**	**шт.**	**1**	**5,248**	**5248**

1	2	3	4	5	6	7
595	С1247-204-1629 247-204-1629 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 2Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1,895	1895
596	С1247-204-0558 247-204-0558 *РСНБ РК 2022*	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С32 30 мА	шт.	1	5,486	5486
597	С1247-202-1303 247-202-1303 *РСНБ РК 2022*	Коробка распределительная для силового оборудования А8 5; с 1 клеммной колодкой, полиэтиленовая, наружний размер 75х75х36мм, IP55, 400В, сечение кабеля 2,5 мм2, 7 вводов D 5-14 мм, защелкивающаяся крышка.	шт.	2	1,084	2168
598	С1247-213-0302 247-213-0302 *РСНБ РК 2022*	Патрон из термостойкого пластика, степень защиты IP20 подвесной, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А	шт.	3	128	384
599	С1247-213-0304 247-213-0304 *РСНБ РК 2022*	Патрон из термостойкого пластика, степень защиты IP20 с кольцом, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А	шт.	6	174	1044
600	С1252-207-2048 252-207-2048 *СпрСЦ 05.2024*	Болт М12 с крюком	шт.	9	1,629	14661
601	С1247-106-0102 247-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Лампа светодиодная типа Т8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20	шт.	9	3,796	34164
602	С1247-212-0102 247-212-0102 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	5	582	2910
603	С1247-212-0105 247-212-0105 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	5	613	3065
604	С1247-214-0116 247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	6	613	3678
605	С1247-214-0120 247-214-0120 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	10	846	8460
606	С1247-214-0401 247-214-0401 *РСНБ РК 2022*	Розетка промышленная стационарная 2Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	1	1,436	1436
607	С1247-214-0124 247-214-0124 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, типа SPL, 2К+З, с защитными шторками, скрытой установки, 250В, 16 А, IP 20	шт.	4	1,849	7396
608	С1247-202-0101 247-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44	шт.	13	508	6604
609	С1243-107-0501 243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	75	398	29850

1	2	3	4	5	6	7
610	**С1243-107-0502** **243-107-0502** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**100**	**601**	**60100**
611	**С1243-107-0504** **243-107-0504** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-0,66**	**м**	**6**	**1,345**	**8070**
612	**С1243-107-0103** **243-107-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 1х4 (ок)-0,66**	**м**	**7**	**331**	**2317**
613	**С1241-207-0303** **241-207-0303** ***РСНБ РК 2022***	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм**	**м**	**6**	**78**	**468**
614	**С1241-221-0103** **241-221-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм**	**шт.**	**7.2**	**6**	**43**
615	**С1241-207-0302** **241-207-0302** ***РСНБ РК 2022***	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	**м**	**175**	**54**	**9450**
616	**С1241-221-0102** **241-221-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм**	**шт.**	**210**	**5**	**1050**
617	**С1261-404-0669** **261-404-0669** ***РСНБ РК 2022***	**Полоса монтажная ГОСТ Р 51177-2017**	**м**	**5**	**486**	**2430**
618	**С1241-102-0229** **241-102-0229** ***РСНБ РК 2022***	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм**	**м**	**4.2**	**12,177**	**51143**
		Водопровод В1				
619	**У6114-103-302** **6114-0103-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.**	**м**	**15**	**6,222**	**93330**
		из них:				
619.1		затраты на труд рабочих			6,187	92805
		в том числе оплата труда рабочих			3,012	45180
619.1.1	20244 004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	17.784	5,219	92815
619.2		машины и механизмы			25	375
619.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0007875	12,297	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0007875*	*3,629*	*3*
619.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0007875	7,921	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0007875*	*2,541*	*2*
619.2.3	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1.050525	22	23
619.2.4	3388 315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	3.9627	82	325

1	2	3	4	5	6	7
619.3		материалы, изделия и конструкции			10	150
619.3.1	181698 241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	11.46	6	69
619.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.06	1,186	71
620	**С1241-201-0303 241-201-0303 *РСНБ РК 2022***	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,8 мм**	**м**	**14.85**	**168**	**2495**
621	**У6114-103-301 6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр до 20 мм**	**м**	**5**	**5,762**	**28810**
		из них:				
621.1		затраты на труд рабочих			5,732	28660
		в том числе оплата труда рабочих			2,791	13955
621.1.1	20244 004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5.4915	5,219	28660
621.2		машины и механизмы			19	95
621.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0001575	12,297	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0001575*	*3,629*	*1*
621.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0001575	7,921	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0001575*	*2,541*	*0*
621.2.3	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.463575	22	10
621.2.4	3388 315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	1.05945	82	87
621.3		материалы, изделия и конструкции			11	55
621.3.1	181697 241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	4.8	5	24
621.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.025	1,186	30
622	**С1241-201-0301 241-201-0301 *РСНБ РК 2022***	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 16х2,0 мм**	**м**	**4.95**	**76**	**376**
623	**С1242-303-0101 242-303-0101 *РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**5**	**4,203**	**21015**
624	**С1261-301-0219 261-301-0219 *РСНБ РК 2022***	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**1**	**708**	**708**
625	**У6114-0502-0101 6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.**	**шт.**	**1**	**2,286**	**2286**
		из них:				
625.1		затраты на труд рабочих			2,175	2175
		в том числе оплата труда рабочих			1,059	1059

1	2	3	4	5	6	7
625.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.4305	5,052	2175
625.2		машины и механизмы			83	83
		в том числе оплата труда машинистов			27	27
625.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0105	7,921	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0105*	*2,541*	*27*
625.3		материалы, изделия и конструкции			28	28
625.3.1	149395 236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.01	750	8
625.3.2	278579 236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.02	790	16
625.3.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0.01	426	4
626	**С1244-301-0410** **244-301-0410** ***РСНБ РК 2022***	**Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м^3/ч, Tmax 50°С**	**шт.**	**1**	**23,187**	**23187**
			Т3			
627	**У6114-103-301** **6114-0103-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм**	**м**	**10**	**5,762**	**57620**
		из них:				
627.1		затраты на труд рабочих			5,732	57320
		в том числе оплата труда рабочих			2,791	27910
627.1.1	20244 004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	10.983	5,219	57320
627.2		машины и механизмы			19	190
627.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.000315	12,297	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.000315*	*3,629*	*1*
627.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.000315	7,921	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.000315*	*2,541*	*1*
627.2.3	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.92715	22	20
627.2.4	3388 315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	2.1189	82	174
627.3		материалы, изделия и конструкции			11	110
627.3.1	181697 241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	9.6	5	48
627.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.05	1,186	59
628	**С1241-201-0302** **241-201-0302** ***РСНБ РК 2022***	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,3 мм**	**м**	**9.9**	**112**	**1109**

1	2	3	4	5	6	7
629	**С1242-303-0101** **242-303-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**5**	**4,203**	**21015**
630	**С1261-301-0219** **261-301-0219** ***РСНБ РК 2022***	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**1**	**708**	**708**
		Дом №8 Кровля л.16,17-АС				
631	**С1234-101-0202** **234-101-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50**	**$м^3$**	**15.858292**	**19,185**	**304241**
632	**С1261-105-0703** **261-105-0703** ***РСНБ РК 2022***	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/$м^2$**	**$м^2$**	**90.2902**	**120**	**10835**
633	**Е11-140301-0302** **1114-0301-0302** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32***	**Крыша. Установка прогонов**	**$м^3$**	**0.412**	**11,457**	**4720**
		из них:				
633.1		затраты на труд рабочих			8,564	3528
		в том числе оплата труда рабочих			4,264	1757
633.1.1	20087 002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.8998492	3,921	3528
633.2		машины и механизмы			528	218
		в том числе оплата труда машинистов			142	59
633.2.1	1523 343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0.1314795	18	2
633.2.2	3365 331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъёмностью до 5 т, грузоподъёмность КМУ на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	0.0229575	9,365	215
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0229575*	*2,541*	*58*
633.3		материалы, изделия и конструкции			2,365	974
633.3.1	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.2884	861	248
633.3.2	316035 236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0.000618	1,174,643	726
634	**Е11-140301-0301** **1114-0301-0301** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32***	**Крыша. Установка стропил с мауэрлатами**	**$м^3$**	**4.057**	**108,519**	**440262**
		из них:				
634.1		затраты на труд рабочих			94,041	381524
		в том числе оплата труда рабочих			46,812	189916
634.1.1	20089 002-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	94.0643849	4,056	381525
634.2		машины и механизмы			624	2531
		в том числе оплата труда машинистов			142	576

1	2	3	4	5	6	7
634.2.1	1523 343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	19.434312	18	350
634.2.2	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	2.5425462	22	56
634.2.3	3365 331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъёмностью до 5 т, грузоподъёмность КМУ на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	0.2269648	9,365	2126
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2269648*	*2,541*	*577*
634.3		материалы, изделия и конструкции			13,854	56207
634.3.1	127914 214-209-0111	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм	кг	3.20503	615	1971
634.3.2	135545 235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	13.71266	264	3620
634.3.3	144766 217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	10.1425	1,590	16127
634.3.4	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	29.2104	861	25150
634.3.5	316035 236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0.0079517	1,174,643	9340
635	**У6107-0115-0104** **6107-0115-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	**$м^3$**	**4.469**	**9,593**	**42871**
		из них:				
635.1		затраты на труд рабочих			3,772	16857
		в том числе оплата труда рабочих			1,878	8393
635.1.1	20093 002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3.8692602	4,357	16858
635.2		машины и механизмы			174	777
		в том числе оплата труда машинистов			54	241
635.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.024803	12,297	305
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.024803*	*3,629*	*90*
635.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0595271	7,921	472
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0595271*	*2,541*	*151*
635.3		материалы, изделия и конструкции			1	4
635.3.1	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.102787	36	4
635.3.2	315973 217-701-0117	Сульфат аммония	т	0.0075973	205,945	1565
635.3.3	315974 217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0.0299423	725,499	21723
635.3.4	315989 217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0.004469	435,089	1944
636	**У6107-0115-0106** **6107-0115-0106** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам**	**$м^2$**	**122**	**348**	**42456**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
636.1		затраты на труд рабочих			143	17446
		в том числе оплата труда рабочих			71	8662
636.1.1	20094 002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3.9284	4,439	17438
636.2		машины и механизмы			8	976
		в том числе оплата труда машинистов			3	366
636.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0311466	12,297	383
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0311466*	*3,629*	*113*
636.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0758352	7,921	601
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0758352*	*2,541*	*193*
636.2.3	315973 217-701-0117	Сульфат аммония	т	0.00732	205,945	1508
636.2.4	315974 217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0.02806	725,499	20358
636.2.5	315989 217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0.00488	435,089	2123
637	**У6110-0101-0512** **6110-0101-0512** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	**$м^2$**	**128**	**5,334**	**682752**
		из них:				
637.1		затраты на труд рабочих			3,838	491264
		в том числе оплата труда рабочих			1,929	246912
637.1.1	20167 003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	107.6096	4,565	491238
637.2		машины и механизмы			60	7680
		в том числе оплата труда машинистов			17	2176
637.2.1	1523 343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	11.110656	18	200
637.2.2	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	9.2352	25	231
637.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.483072	12,297	5940
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.483072*	*3,629*	*1753*
637.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.156288	7,921	1238
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.156288*	*2,541*	*397*
637.3		материалы, изделия и конструкции			1,436	183808
637.3.1	131574 215-204-0101	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0.64	103,018	65932
637.3.2	248316 215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0.96	104,147	99981
637.3.3	249436 236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	2.56	1,462	3743

1	2	3	4	5	6	7
637.3.4	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	5.632	861	4849
637.3.5	290060 217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	5.4528	1,372	7481
637.3.6	290062 261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0.97024	1,993	1934
638	**У6111-0403-0203** **6111-0403-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой**	**$м^2$**	**126.04**	**325**	**40963**
		из них:				
638.1		затраты на труд рабочих			153	19284
		в том числе оплата труда рабочих			77	9705
638.1.1	20163 003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4.562648	4,233	19314
638.2		машины и механизмы			2	252
		в том числе оплата труда машинистов			1	126
638.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0264684	7,921	210
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0264684*	*2,541*	*67*
638.3		материалы, изделия и конструкции			170	21427
638.3.1	314909 235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0.2243512	95,688	21468
639	**У6110-0202-0203** **6110-0202-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых**	**м**	**11.36**	**2,248**	**25537**
		из них:				
639.1		затраты на труд рабочих			1,393	15824
		в том числе оплата труда рабочих			700	7952
639.1.1	20168 003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3.404592	4,649	15828
639.2		машины и механизмы			24	272
		в том числе оплата труда машинистов			6	68
639.2.1	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.8095363	25	20
639.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0151315	12,297	186
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0151315*	*3,629*	*55*
639.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0063048	7,921	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0063048*	*2,541*	*16*
639.2.4	2698 343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0.189144	95	18
639.3		материалы, изделия и конструкции			831	9440
639.3.1	135510 224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	23.4016	339	7933
639.3.2	249436 236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0.1136	1,462	166

1	2	3	4	5	6	7
639.3.3	290060 217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0.9793229	1,372	1344
640	**У6107-0104-0211 6107-0104-0211** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подшивка деревянного потолка сталью кровельной неоцинкованной по дереву**	**$м^2$**	**9.5**	**1,325**	**12588**
		из них:				
640.1		затраты на труд рабочих			1,256	11932
		в том числе оплата труда рабочих			625	5938
640.1.1	20089 002-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2.94215	4,056	11933
640.2		машины и механизмы			10	96
		в том числе оплата труда машинистов			3	29
640.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0115995	7,921	92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0115995*	*2,541*	*29*
640.3		материалы, изделия и конструкции			59	561
640.3.1	149395 236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.285	750	214
640.3.2	274783 236-202-1017	Сурик железный тертый ГОСТ 8135-74	т	0.000019	446,385	8
640.3.3	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.3135	861	270
640.3.4	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0.057	1,103	63
				Фронтон (2 шт) л.18-АС		
641	**У6107-0102-0204 6107-0102-0204** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство фронтонов**	**$м^2$**	**40**	**3,352**	**134080**
		из них:				
641.1		затраты на труд рабочих			3,225	129000
		в том числе оплата труда рабочих			1,605	64200
641.1.1	20092 002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	30.192	4,273	129010
641.2		машины и механизмы			92	3680
		в том числе оплата труда машинистов			30	1200
641.2.1	1523 343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0.30192	18	5
641.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.4662	7,921	3693
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.4662*	*2,541*	*1185*
641.3		материалы, изделия и конструкции			35	1400
641.3.1	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1.64	861	1412

1	2	3	4	5	6	7
642	**Е11-100102-0208** **1110-0102-0208** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28***	**Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной**	**$м^2$ стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	**27.6**	**1,502**	**41455**
		из них:				
642.1		затраты на труд рабочих			1,479	40820
		в том числе оплата труда рабочих			736	20314
642.1.1	20088 002-0126	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	10.23132	3,987	40792
642.2		машины и механизмы			18	497
		в том числе оплата труда машинистов			6	166
642.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0643356	7,921	510
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0643356*	*2,541*	*163*
642.3		материалы, изделия и конструкции			5	138
642.3.1	145975 217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0.276	484	134
643	**У6110-0203-0201** **6110-0203-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	**$м^2$**	**3.339**	**4,724**	**15773**
		из них:				
643.1		затраты на труд рабочих			4,567	15249
		в том числе оплата труда рабочих			2,295	7663
643.1.1	20163 003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3.6024471	4,233	15249
643.2		машины и механизмы			36	120
		в том числе оплата труда машинистов			8	27
643.2.1	698 314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.0074126	13,404	99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0074126*	*2,541*	*19*
643.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0025944	7,921	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0025944*	*2,541*	*7*
643.3		материалы, изделия и конструкции			121	404
643.3.1	127927 214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.40068	853	342
643.3.2	145975 217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0.13356	484	65
		Полы л.13-АС				
			Тип к1			
644	**У6109-0102-0110** **6109-0102-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство подстилающих слоев бетонных В7,5**	**$м^3$**	**0.66**	**58,481**	**38597**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
644.1		затраты на труд рабочих			14,926	9851
		в том числе оплата труда рабочих			7,502	4951
644.1.1	20158 003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2.53638	3,884	9851
644.2		машины и механизмы			14	9
644.2.1	2480 313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.33264	28	9
644.3		материалы, изделия и конструкции			43,541	28737
644.3.1	100328 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0.2046	7,997	1636
644.3.2	100467 212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0.6732	35,027	23580
644.3.3	131654 215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0.00066	82,575	55
644.3.4	135832 235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	1.32	2,619	3457
644.3.5	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.231	36	8
				Тип л		
645	**У6109-0102-0110 6109-0102-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство подстилающих слоев бетонных В7,5**	**$м^3$**	**5.4648**	**58,481**	**319587**
		из них:				
645.1		затраты на труд рабочих			14,926	81568
		в том числе оплата труда рабочих			7,502	40997
645.1.1	20158 003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	21.0012264	3,884	81569
645.2		машины и механизмы			14	77
645.2.1	2480 313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	2.7542592	28	77
645.3		материалы, изделия и конструкции			43,541	237943
645.3.1	100328 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	1.694088	7,997	13548
645.3.2	100467 212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	5.574096	35,027	195244
645.3.3	131654 215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0.0054648	82,575	451
645.3.4	135832 235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	10.9296	2,619	28625
645.3.5	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1.91268	36	69
646	**У6109-0201-0101 6109-0201-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**$м^2$**	**68.31**	**2,231**	**152400**
		из них:				
646.1		затраты на труд рабочих			1,376	93995

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			691	47202
646.1.1	20155 003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	25.534278	3,680	93966
646.2		машины и механизмы			80	5465
		в том числе оплата труда машинистов			28	1913
646.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.9109139	5,785	5270
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.9109139*	*2,127*	*1938*
646.2.2	2480 313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	6.5055029	28	182
646.3		материалы, изделия и конструкции			1	68
646.3.1	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	2.39085	36	86
646.3.2	102637 212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1.393524	37,945	52877
			Тип к2			
647	**У6109-0102-0110 6109-0102-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство подстилающих слоев бетонных В7,5**	**$м^3$**	**0.3576**	**58,481**	**20913**
		из них:				
647.1		затраты на труд рабочих			14,926	5338
		в том числе оплата труда рабочих			7,502	2683
647.1.1	20158 003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1.3742568	3,884	5338
647.2		машины и механизмы			14	5
647.2.1	2480 313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.1802304	28	5
647.3		материалы, изделия и конструкции			43,541	15570
647.3.1	100328 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0.110856	7,997	887
647.3.2	100467 212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0.364752	35,027	12776
647.3.3	131654 215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0.0003576	82,575	30
647.3.4	135832 235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	0.7152	2,619	1873
647.3.5	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.12516	36	5
		Проемы л.13-АС				
		Окна				
648	**У6108-0102-0108 6108-0102-0108** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**$м^2$**	**4.68**	**7,776**	**36392**
		из них:				
648.1		затраты на труд рабочих			5,043	23601
		в том числе оплата труда рабочих			2,511	11751

1	2	3	4	5	6	7
648.1.1	20094 002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5.31648	4,439	23600
648.2		машины и механизмы			529	2475
		в том числе оплата труда машинистов			177	828
648.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.1667531	5,785	965
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1667531*	*2,127*	*355*
648.2.2	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.6862331	25	17
648.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.1854544	7,921	1469
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1854544*	*2,541*	*471*
648.2.4	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1.0571418	22	23
648.3		материалы, изделия и конструкции			2,204	10315
648.3.1	316005 223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	2.7612	121	334
648.3.2	316006 223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	0.074412	259	19
648.3.3	316007 223-503-0504	Лента бутиловая	м	11.8404	89	1054
648.3.4	316029 235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	3.3228	2,682	8912
649	**У6108-0102-0103 6108-0102-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый**	**м^2**	**4.42**	**8,874**	**39223**
		из них:				
649.1		затраты на труд рабочих			5,480	24222
		в том числе оплата труда рабочих			2,728	12058
649.1.1	20094 002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5.456048	4,439	24219
649.2		машины и механизмы			526	2325
		в том числе оплата труда машинистов			175	774
649.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.1530734	5,785	886
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1530734*	*2,127*	*326*
649.2.2	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.9625964	25	24
649.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.1751513	7,921	1387
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1751513*	*2,541*	*445*
649.2.4	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1.4831443	22	33
649.3		материалы, изделия и конструкции			2,868	12677
649.3.1	316005 223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	3.1382	121	380

1	2	3	4	5	6	7
649.3.2	316006 223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	0.094588	259	25
649.3.3	316007 223-503-0504	Лента бутиловая	м	15.3374	89	1365
649.3.4	316029 235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	4.0664	2,682	10906
650	**У6108-0102-0102 6108-0102-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый**	**м^2**	**1.34**	**10,475**	**14036**
		из них:				
650.1		затраты на труд рабочих			6,420	8603
		в том числе оплата труда рабочих			3,196	4283
650.1.1	20094 002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1.938042	4,439	8603
650.2		машины и механизмы			523	700
		в том числе оплата труда машинистов			172	230
650.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0449195	5,785	260
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0449195*	*2,127*	*96*
650.2.2	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.3404659	25	9
650.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0531002	7,921	421
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0531002*	*2,541*	*135*
650.2.4	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.524606	22	12
650.3		материалы, изделия и конструкции			3,532	4733
650.3.1	316005 223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	0.9514	121	115
650.3.2	316006 223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	0.036314	259	9
650.3.3	316007 223-503-0504	Лента бутиловая	м	5.7486	89	512
650.3.4	316029 235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	1.5276	2,682	4097
651	**У6112-0401-0202 6112-0401-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив**	**м**	**9.8**	**3,280**	**32144**
		из них:				
651.1		затраты на труд рабочих			1,813	17767
		в том числе оплата труда рабочих			911	8928
651.1.1	20165 003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4.03858	4,398	17762
651.2		машины и механизмы			10	98
		в том числе оплата труда машинистов			2	20
651.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.694575	15	10

1	2	3	4	5	6	7
651.2.2	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.039102	25	1
651.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.006174	12,297	76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.006174*	*3,629*	*22*
651.2.4	2698 343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0.077175	95	7
651.3		материалы, изделия и конструкции			64	627
651.3.1	135878 261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	0.4214	1,253	528
651.3.2	146045 261-107-0998	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	13.426	3	40
651.3.3	290062 261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0.0308798	1,993	62
651.3.4	131308 222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	10.29	462	4754
651.3.5	147770 261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	10.29	865	8901
		Двери				
652	**С1223-207-0101 223-207-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	**$м^2$**	**1.89**	**58,830**	**111189**
		Внутренняя отделка л.17-АС				
			Стены			
653	**У6112-0202-0101 6112-0202-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	**$м^2$**	**248.708**	**3,828**	**952054**
		из них:				
653.1		затраты на труд рабочих			3,173	789150
		в том числе оплата труда рабочих			1,594	396441
653.1.1	20168 003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	169.74321	4,649	789136
653.2		машины и механизмы			274	68146
		в том числе оплата труда машинистов			119	29596
653.2.1	1010 313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 $м^3$/ч	маш.-ч	12.2737398	4,780	58668
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*12.2737398*	*2,127*	*26106*
653.2.2	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1.6190891	5,785	9366
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.6190891*	*2,127*	*3444*
653.3		материалы, изделия и конструкции			3	746
653.3.1	144613 216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.0149225	35,441	529
653.3.2	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.1740956	861	150

1	2	3	4	5	6	7
653.3.3	102682 212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	3.7554908	23,064	86617
653.3.4	315944 214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	6.8892116	1,069	7365
654	**У6112-0301-0202 6112-0301-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами**	**$м^2$**	**233.308**	**1,894**	**441885**
		из них:				
654.1		затраты на труд рабочих			1,522	355095
		в том числе оплата труда рабочих			765	178481
654.1.1	20168 003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	76.3850392	4,649	355114
654.2		машины и механизмы			11	2566
		в том числе оплата труда машинистов			3	700
654.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.1224867	5,785	709
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1224867*	*2,127*	*261*
654.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.073492	12,297	904
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.073492*	*3,629*	*267*
654.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.073492	7,921	582
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.073492*	*2,541*	*187*
654.2.4	3404 313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	2.2537553	170	383
654.3		материалы, изделия и конструкции			48	11199
654.3.1	147019 261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	5.8327	398	2321
654.3.2	249131 217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0.2799696	260	73
654.3.3	280106 236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	27.297036	326	8899
654.3.4	149732 232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	961.928884	76	73107
655	**У6112-0302-0105 6112-0302-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску**	**$м^2$**	**233.308**	**1,284**	**299567**
		из них:				
655.1		затраты на труд рабочих			1,107	258272
		в том числе оплата труда рабочих			556	129719
655.1.1	20167 003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	56.6005208	4,565	258381
655.2		машины и механизмы			9	2100
		в том числе оплата труда машинистов			3	700
655.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0244973	5,785	142

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0244973*	*2,127*	*52*
655.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.2449734	7,921	1940
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2449734*	*2,541*	*622*
655.3		материалы, изделия и конструкции			43	10032
655.3.1	249453 261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	11.6654	116	1353
655.3.2	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0.7232548	1,103	798
655.3.3	315998 218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	1.9597872	4,057	7951
655.3.4	149589 236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.146984	199,032	29255
656	**У6112-0102-0201** **6112-0102-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону**	**$м^2$**	**15.4**	**4,288**	**66035**
		из них:				
656.1		материалы, изделия и конструкции			4,288	66035
656.1.1	102671 212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	0.231	23,237	5368
656.1.2	144476 216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0.00616	30,244	186
656.1.3	248387 215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	0.0154	6,701	103
656.1.4	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.07161	36	3
656.1.5	287775 232-201-0104	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 рельефная многоцветная	$м^2$	15.4	3,914	60276
656.1.6	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0.077	1,103	85
		Внутреннее газоснабжение				
657	**С1245-802-0102** **245-802-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G4, производительностью от 0,04 $м^3$/ч до 6 $м^3$/ч**	**шт.**	**1**	**23,949**	**23949**
		Отопление				
658	**513-104-0425** **513-104-0425** ***РСНБ РК 2022***	**Котел газовый с тепловой мощностью отопительной системы 10 кВт**	**комплект**	**1**	**117,384**	**117384**
659	**511-403-0103** **511-403-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 2,2 $м^3$/ч, H 2,6 м вод. ст., резьбовой**	**шт.**	**1**	**24,008**	**24008**
660	**513-204-0102** **513-204-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Бак расширительный, мембранный для систем отопления ER12 CE, Elbi (A102L20) V=12 л., присоединение резьбовое - DN 20, Pmax=8 бар, T от 10°C до 110°C, вертикального типа**	**шт.**	**1**	**15,566**	**15566**
				Монтажные работы ЭОМ.СО		

1	2	3	4	5	6	7
661	**У6119-602-102** **6119-0602-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг**	**шт.**	**1**	**18,340**	**18340**
		из них:				
661.1		затраты на труд рабочих			14,655	14655
		в том числе оплата труда рабочих			7,136	7136
661.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2.9009	5,052	14655
661.2		машины и механизмы			315	315
		в том числе оплата труда машинистов			93	93
661.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.2775	15	4
661.2.2	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.0222	244	5
661.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.015096	12,297	186
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.015096*	*3,629*	*55*
661.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.015096	7,921	120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.015096*	*2,541*	*38*
661.3		материалы, изделия и конструкции			3,370	3370
661.3.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.0004	954,056	382
661.3.2	145785 261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.041	594	24
661.3.3	242966 252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1,446	1446
661.3.4	249387 261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0.0002	604,794	121
661.3.5	249502 236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0.58	501	291
661.3.6	274679 217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0.1	1,038	104
661.3.7	279804 214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0.002	475,103	950
661.3.8	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.016	3,255	52
662	**У6124-0303-0601** **6124-0303-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**1**	**6,048**	**6048**
		из них:				
662.1		затраты на труд рабочих			6,029	6029
		в том числе оплата труда рабочих			2,936	2936
662.1.1	20246 004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1.1124	5,420	6029
662.2		материалы, изделия и конструкции			19	19

1	2	3	4	5	6	7
662.2.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.00002	954,056	19
663	**У6119-0602-0201** **6119-0602-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка счетчика на готовое основание, однофазного**	**шт.**	**1**	**2,251**	**2251**
		из них:				
663.1		затраты на труд рабочих			1,990	1990
		в том числе оплата труда рабочих			969	969
663.1.1	20246 004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.3672	5,420	1990
663.2		машины и механизмы			219	219
		в том числе оплата труда машинистов			66	66
663.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0108	12,297	133
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0108*	*3,629*	*39*
663.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0108	7,921	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0108*	*2,541*	*27*
663.3		материалы, изделия и конструкции			42	42
663.3.1	290057 217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0.03	1,403	42
664	**У6119-602-101** **6119-0602-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг**	**шт.**	**1**	**16,190**	**16190**
		из них:				
664.1		затраты на труд рабочих			12,980	12980
		в том числе оплата труда рабочих			6,321	6321
664.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2.5693	5,052	12980
664.2		машины и механизмы			315	315
		в том числе оплата труда машинистов			93	93
664.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.2775	15	4
664.2.2	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.0222	244	5
664.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.015096	12,297	186
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.015096*	*3,629*	*55*
664.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.015096	7,921	120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.015096*	*2,541*	*38*
664.3		материалы, изделия и конструкции			2,895	2895
664.3.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.0004	954,056	382
664.3.2	145785 261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.041	594	24

1	2	3	4	5	6	7
664.3.3	242966 252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1,446	1446
664.3.4	249387 261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0.0002	604,794	121
664.3.5	249502 236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0.58	501	291
664.3.6	274679 217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0.1	1,038	104
664.3.7	279804 214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0.001	475,103	475
664.3.8	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.016	3,255	52
665	**У6124-0303-0601** **6124-0303-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**5**	**6,048**	**30240**
		из них:				
665.1		затраты на труд рабочих			6,029	30145
		в том числе оплата труда рабочих			2,936	14680
665.1.1	20246 004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5.562	5,420	30146
665.2		материалы, изделия и конструкции			19	95
665.2.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.0001	954,056	95
666	**Е11-210401-110** **1121-0401-0110** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28***	**Патроны подвесные. Установка**	**шт.**	**3**	**1,575**	**4725**
		из них:				
666.1		затраты на труд рабочих			1,531	4593
		в том числе оплата труда рабочих			746	2238
666.1.1	20234 004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1.0515	4,368	4593
666.2		машины и механизмы			29	87
		в том числе оплата труда машинистов			9	27
666.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.004329	12,297	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.004329*	*3,629*	*16*
666.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.004329	7,921	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.004329*	*2,541*	*11*
666.3		материалы, изделия и конструкции			15	45
666.3.1	316048 247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0.009	4,837	44
667	**Е11-210401-109** **1121-0401-0109** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28***	**Патроны настенные или потолочные. Установка**	**шт.**	**6**	**1,764**	**10584**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
667.1		затраты на труд рабочих			1,702	10212
		в том числе оплата труда рабочих			828	4968
667.1.1	20236 004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2.2488	4,539	10207
667.2		машины и механизмы			33	198
		в том числе оплата труда машинистов			10	60
667.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.1332	15	2
667.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.00999	12,297	123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.00999*	*3,629*	*36*
667.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.00999	7,921	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.00999*	*2,541*	*25*
667.3		материалы, изделия и конструкции			29	174
667.3.1	145785 261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.0906	594	54
667.3.2	290063 217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0.0252	1,251	32
667.3.3	316048 247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0.018	4,837	87
668	**У6119-0402-0101** **6119-0402-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке**	**шт.**	**31**	**1,153**	**35743**
		из них:				
668.1		затраты на труд рабочих			1,104	34224
		в том числе оплата труда рабочих			538	16678
668.1.1	20237 004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	7.4028	4,625	34238
668.2		машины и механизмы			1	31
668.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0037851	7,921	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0037851*	*2,541*	*10*
668.3		материалы, изделия и конструкции			48	1488
668.3.1	144613 216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.00093	35,441	33
668.3.2	264508 261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	31.62	42	1328
668.3.3	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.0341	3,255	111
669	**У6119-102-101** **6119-0102-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовых бороздах**	**м**	**181**	**782**	**141542**
		из них:				
669.1		затраты на труд рабочих			757	137017
		в том числе оплата труда рабочих			369	66789

1	2	3	4	5	6	7
669.1.1	20239 004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	28.5618	4,798	137040
669.2		машины и механизмы			3	543
669.2.1	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	7.735035	25	193
669.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0048218	12,297	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0048218*	*3,629*	*18*
669.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0020091	7,921	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0020091*	*2,541*	*5*
669.2.4	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	14.646339	22	322
669.3		материалы, изделия и конструкции			22	3982
669.3.1	127911 214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0.003801	584	2
669.3.2	286292 243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0.724	2,250	1629
669.3.3	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1.29234	1,186	1533
669.3.4	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.2896	3,255	943
670	**У6119-201-101** **6119-0201-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2**	**м**	**7**	**1,457**	**10199**
		из них:				
670.1		затраты на труд рабочих			1,400	9800
		в том числе оплата труда рабочих			682	4774
670.1.1	20239 004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2.0426	4,798	9800
670.2		машины и механизмы			5	35
670.2.1	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.299145	25	7
670.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.000777	12,297	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.000777*	*3,629*	*3*
670.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0006993	7,921	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0006993*	*2,541*	*2*
670.2.4	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.566433	22	12
670.3		материалы, изделия и конструкции			52	364
670.3.1	241448 261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0.84	300	252
670.3.2	286292 243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0.028	2,250	63

1	2	3	4	5	6	7
670.3.3	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.0147	1,186	17
670.3.4	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.0112	3,255	36
671	**У6124-0203-0303 6124-0203-0303** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 12 мм**	**м**	**3**	**1,327**	**3981**
		из них:				
671.1		затраты на труд рабочих			818	2454
		в том числе оплата труда рабочих			399	1197
671.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.486	5,052	2455
671.2		машины и механизмы			139	417
		в том числе оплата труда машинистов			37	111
671.2.1	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.232956	244	57
671.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.01782	12,297	219
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.01782*	*3,629*	*65*
671.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.01782	7,921	141
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.01782*	*2,541*	*45*
671.3		материалы, изделия и конструкции			370	1110
671.3.1	127927 214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.015	853	13
671.3.2	249504 261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.072	1,293	93
671.3.3	274674 217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0.054	1,234	67
671.3.4	279845 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00276	339,867	938
672	**У6125-0901-0101 6125-0901-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж конструкций для установки приборов масса до 1 кг**	**шт.**	**1**	**3,451**	**3451**
		из них:				
672.1		затраты на труд рабочих			2,170	2170
		в том числе оплата труда рабочих			1,193	1193
672.1.1	20449 007-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0.54	4,019	2170
672.2		машины и механизмы			452	452
		в том числе оплата труда машинистов			164	164
672.2.1	1319 341-106-0101	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	0.0324	300	10
672.2.2	1695 341-102-0101	Станки сверлильные	маш.-ч	0.0324	56	2
672.2.3	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.054	244	13

1	2	3	4	5	6	7
672.2.4	2515 313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0.0432	198	9
672.2.5	2648 341-303-0101	Пресс листогибочный кривошипный 1000 кН (100 тс)	маш.-ч	0.0324	6,834	221
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0324*	*2,541*	*82*
672.2.6	2652 341-302-0101	Пресс кривошипный простого действия 25 кН (2,5 тс)	маш.-ч	0.0324	5,697	185
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0324*	*2,541*	*82*
672.2.7	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.54	22	12
672.3		материалы, изделия и конструкции			829	829
672.3.1	131298 261-102-0367	Сталь угловая, марки Ст3, перфорированная УП 35х35 мм	м	0.95	330	314
672.3.2	147337 261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00004	278,998	11
672.3.3	149219 236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00003	733,984	22
672.3.4	149372 236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0.00001	675,666	7
672.3.5	272105 236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0.00002	991,185	20
672.3.6	278580 236-203-0105	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124	т	0.00003	1,464,149	44
672.3.7	279787 214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0.001	399,502	400
672.3.8	286119 217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0.01	1,092	11
673	**У6124-0203-0305 6124-0203-0305** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 160 мм2**	**м**	**50**	**1,688**	**84400**
		из них:				
673.1		затраты на труд рабочих			982	49100
		в том числе оплата труда рабочих			478	23900
673.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	9.72	5,052	49105
673.2		машины и механизмы			63	3150
		в том числе оплата труда машинистов			17	850
673.2.1	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1.8144	244	443
673.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.135	12,297	1660
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.135*	*3,629*	*490*
673.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.135	7,921	1069
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.135*	*2,541*	*343*
673.3		материалы, изделия и конструкции			643	32150

1	2	3	4	5	6	7
673.3.1	241448 261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0.75	300	225
673.3.2	247900 261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0.002	354,405	709
673.3.3	274674 217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0.65	1,234	802
673.3.4	279800 214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0.065	452,233	29395
673.3.5	287782 236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0.00115	884,809	1018
674	**У6124-203-302 6124-0203-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 6 мм**	**м**	**40**	**979**	**39160**
		из них:				
674.1		затраты на труд рабочих			818	32720
		в том числе оплата труда рабочих			399	15960
674.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6.48	5,052	32737
674.2		машины и механизмы			121	4840
		в том числе оплата труда машинистов			31	1240
674.2.1	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3.10608	244	758
674.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.20304	12,297	2497
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.20304*	*3,629*	*737*
674.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.20304	7,921	1608
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.20304*	*2,541*	*516*
674.3		материалы, изделия и конструкции			40	1600
674.3.1	127927 214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.2	853	171
674.3.2	249504 261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.8	1,293	1034
674.3.3	274674 217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0.32	1,234	395
675	**У6124-0203-0104 6124-0203-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм**	**шт.**	**30**	**7,294**	**218820**
		из них:				
675.1		затраты на труд рабочих			3,819	114570
		в том числе оплата труда рабочих			1,860	55800
675.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	22.68	5,052	114579
675.2		машины и механизмы			373	11190
		в том числе оплата труда машинистов			93	2790
675.2.1	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	8.2296	244	2008

1	2	3	4	5	6	7
675.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.4536	12,297	5578
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.4536*	*3,629*	*1646*
675.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.4536	7,921	3593
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.4536*	*2,541*	*1153*
675.3		материалы, изделия и конструкции			3,102	93060
675.3.1	249504 261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	6	1,293	7758
675.3.2	274674 217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	2.34	1,234	2888
675.3.3	286033 214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0.243	339,158	82415
676	**У6111-0501-0505** **6111-0501-0505** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2***	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 2 раза**	**т**	**0.00006**	**393**	
		из них:				
676.1		затраты на труд рабочих			208	
		в том числе оплата труда рабочих			104	0
676.1.1	20168 003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0.0000027	4,649	0
676.2		машины и механизмы			7	
		в том числе оплата труда машинистов			2	
676.2.1	1044 314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0	36	0
676.2.2	2459 314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0	11,291	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0*	*2,541*	*0*
676.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0	7,921	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0*	*2,541*	*0*
676.2.4	2515 313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0.0000008	198	0
676.3		материалы, изделия и конструкции			178	
676.3.1	149372 236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0	675,666	0
676.3.2	287782 236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0	884,809	0
677	**У6114-102-509** **6114-0102-0509** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 200 до 250 мм**	**м**	**4.2**	**11,346**	**47653**
		из них:				
677.1		затраты на труд рабочих			10,682	44864
		в том числе оплата труда рабочих			5,202	21848
677.1.1	20243 004-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	8.7318	5,138	44864
677.2		машины и механизмы			525	2205

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			117	491
677.2.1	698 314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.055566	13,404	745
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.055566*	*2,541*	*141*
677.2.2	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1.519245	244	371
677.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.013671	12,297	168
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.013671*	*3,629*	*50*
677.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.116865	7,921	926
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.116865*	*2,541*	*297*
677.3		материалы, изделия и конструкции			139	584
677.3.1	102636 212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0.001512	34,149	52
677.3.2	274665 217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0.2142	2,492	534
					Материалы и оборудование не учтенные ценником	
678	**С1247-201-0501** **247-201-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/1-0 У1 IP66**	**шт.**	**1**	**13,689**	**13689**
679	**С1247-204-1632** **247-204-1632** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 2Р 32А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**1,872**	**1872**
680	**С1247-301-0109** **247-301-0109** ***РСНБ РК 2022***	**Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 206 N, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0**	**шт.**	**1**	**17,169**	**17169**
681	**С1247-201-0136** **247-201-0136** ***РСНБ РК 2022***	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-12 IP41**	**шт.**	**1**	**2,516**	**2516**
682	**С1247-204-0558** **247-204-0558** ***РСНБ РК 2022***	**Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С32 30 мА**	**шт.**	**1**	**5,486**	**5486**
683	**С1247-204-0554** **247-204-0554** ***РСНБ РК 2022***	**Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С25 30 мА**	**шт.**	**1**	**4,817**	**4817**
684	**С1247-204-0550** **247-204-0550** ***РСНБ РК 2022***	**Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С20 30 мА**	**шт.**	**1**	**5,248**	**5248**
685	**С1247-204-1629** **247-204-1629** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 2Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**1,895**	**1895**
686	**С1247-204-0558** **247-204-0558** ***РСНБ РК 2022***	**Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С32 30 мА**	**шт.**	**1**	**5,486**	**5486**

1	2	3	4	5	6	7
687	С1247-202-1303 247-202-1303 *РСНБ РК 2022*	Коробка распределительная для силового оборудования А8 5; с 1 клеммной колодкой, полиэтиленовая, наружний размер 75х75х36мм, IP55, 400В, сечение кабеля 2,5 мм2, 7 вводов D 5-14 мм, защелкивающаяся крышка.	шт.	2	1,084	2168
688	С1247-213-0302 247-213-0302 *РСНБ РК 2022*	Патрон из термостойкого пластика, степень защиты IP20 подвесной, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А	шт.	3	128	384
689	С1247-213-0304 247-213-0304 *РСНБ РК 2022*	Патрон из термостойкого пластика, степень защиты IP20 с кольцом, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А	шт.	6	174	1044
690	С1252-207-2048 252-207-2048 *СпрСЦ 05.2024*	Болт М12 с крюком	шт.	9	1,629	14661
691	С1247-106-0102 247-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Лампа светодиодная типа Т8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20	шт.	9	3,796	34164
692	С1247-212-0102 247-212-0102 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	5	582	2910
693	С1247-212-0105 247-212-0105 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	5	613	3065
694	С1247-214-0116 247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	6	613	3678
695	С1247-214-0120 247-214-0120 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	10	846	8460
696	С1247-214-0401 247-214-0401 *РСНБ РК 2022*	Розетка промышленная стационарная 2Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	1	1,436	1436
697	С1247-214-0124 247-214-0124 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, типа SPL, 2К+З, с защитными шторками, скрытой установки, 250В, 16 А, IP 20	шт.	4	1,849	7396
698	С1247-202-0101 247-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44	шт.	13	508	6604
699	С1243-107-0501 243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	75	398	29850
700	С1243-107-0502 243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	100	601	60100
701	С1243-107-0504 243-107-0504 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-0,66	м	6	1,345	8070

1	2	3	4	5	6	7
702	**С1243-107-0103 243-107-0103 *РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 1х4 (ок)-0,66**	**м**	**7**	**331**	**2317**
703	**С1241-207-0303 241-207-0303 *РСНБ РК 2022***	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм**	**м**	**6**	**78**	**468**
704	**С1241-221-0103 241-221-0103 *РСНБ РК 2022***	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм**	**шт.**	**7.2**	**6**	**43**
705	**С1241-207-0302 241-207-0302 *РСНБ РК 2022***	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	**м**	**175**	**54**	**9450**
706	**С1241-221-0102 241-221-0102 *РСНБ РК 2022***	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм**	**шт.**	**210**	**5**	**1050**
707	**С1261-404-0669 261-404-0669 *РСНБ РК 2022***	**Полоса монтажная ГОСТ Р 51177-2017**	**м**	**5**	**486**	**2430**
708	**С1241-102-0229 241-102-0229 *РСНБ РК 2022***	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм**	**м**	**4.2**	**12,177**	**51143**
	Раздел 56.	**Водоснабжение ВК.СО**				**252659**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			180960
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*88104*
		машины и механизмы	тенге			743
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*27*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			70956
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	35		
		Водопровод В1				
709	**У6114-103-302 6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.**	**м**	**15**	**6,222**	**93330**
		из них:				
709.1		затраты на труд рабочих			6,187	92805
		в том числе оплата труда рабочих			3,012	45180
709.1.1	20244 004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	17.784	5,219	92815
709.2		машины и механизмы			25	375
709.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0007875	12,297	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0007875*	*3,629*	*3*
709.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0007875	7,921	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0007875*	*2,541*	*2*

1	2	3	4	5	6	7
709.2.3	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1.050525	22	23
709.2.4	3388 315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	3.9627	82	325
709.3		материалы, изделия и конструкции			10	150
709.3.1	181698 241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	11.46	6	69
709.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.06	1,186	71
710	**С1241-201-0303** **241-201-0303** ***РСНБ РК 2022***	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,8 мм**	**м**	**14.85**	**168**	**2495**
711	**У6114-103-301** **6114-0103-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр до 20 мм**	**м**	**5**	**5,762**	**28810**
		из них:				
711.1		затраты на труд рабочих			5,732	28660
		в том числе оплата труда рабочих			2,791	13955
711.1.1	20244 004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5.4915	5,219	28660
711.2		машины и механизмы			19	95
711.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0001575	12,297	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0001575*	*3,629*	*1*
711.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0001575	7,921	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0001575*	*2,541*	*0*
711.2.3	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.463575	22	10
711.2.4	3388 315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	1.05945	82	87
711.3		материалы, изделия и конструкции			11	55
711.3.1	181697 241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	4.8	5	24
711.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.025	1,186	30
712	**С1241-201-0301** **241-201-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 16х2,0 мм**	**м**	**4.95**	**76**	**376**
713	**С1242-303-0101** **242-303-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**5**	**4,203**	**21015**
714	**С1261-301-0219** **261-301-0219** ***РСНБ РК 2022***	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**1**	**708**	**708**

1	2	3	4	5	6	7
715	**У6114-0502-0101** **6114-0502-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.**	**шт.**	**1**	**2,286**	**2286**
		из них:				
715.1		затраты на труд рабочих			2,175	2175
		в том числе оплата труда рабочих			1,059	1059
715.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.4305	5,052	2175
715.2		машины и механизмы			83	83
		в том числе оплата труда машинистов			27	27
715.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0105	7,921	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0105*	*2,541*	*27*
715.3		материалы, изделия и конструкции			28	28
715.3.1	149395 236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.01	750	8
715.3.2	278579 236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.02	790	16
715.3.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0.01	426	4
716	**С1244-301-0410** **244-301-0410** ***РСНБ РК 2022***	**Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м^3/ч, Tmax 50°С**	**шт.**	**1**	**23,187**	**23187**
				Т3		
717	**У6114-103-301** **6114-0103-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм**	**м**	**10**	**5,762**	**57620**
		из них:				
717.1		затраты на труд рабочих			5,732	57320
		в том числе оплата труда рабочих			2,791	27910
717.1.1	20244 004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	10.983	5,219	57320
717.2		машины и механизмы			19	190
717.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.000315	12,297	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.000315*	*3,629*	*1*
717.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.000315	7,921	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.000315*	*2,541*	*1*
717.2.3	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.92715	22	20
717.2.4	3388 315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	2.1189	82	174
717.3		материалы, изделия и конструкции			11	110
717.3.1	181697 241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	9.6	5	48

1	2	3	4	5	6	7
717.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.05	1,186	59
718	**С1241-201-0302** **241-201-0302** ***РСНБ РК 2022***	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,3 мм**	**м**	**9.9**	**112**	**1109**
719	**С1242-303-0101** **242-303-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**5**	**4,203**	**21015**
720	**С1261-301-0219** **261-301-0219** ***РСНБ РК 2022***	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**1**	**708**	**708**
		Дом №9 Кровля л.16,17-АС				
721	**С1234-101-0202** **234-101-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50**	**$м^3$**	**15.858292**	**19,185**	**304241**
722	**С1261-105-0703** **261-105-0703** ***РСНБ РК 2022***	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/$м^2$**	**$м^2$**	**90.2902**	**120**	**10835**
723	**Е11-140301-0302** **1114-0301-0302** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32***	**Крыша. Установка прогонов**	**$м^3$**	**0.412**	**11,457**	**4720**
		из них:				
723.1		затраты на труд рабочих			8,564	3528
		в том числе оплата труда рабочих			4,264	1757
723.1.1	20087 002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.8998492	3,921	3528
723.2		машины и механизмы			528	218
		в том числе оплата труда машинистов			142	59
723.2.1	1523 343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0.1314795	18	2
723.2.2	3365 331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъёмностью до 5 т, грузоподъёмность КМУ на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	0.0229575	9,365	215
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0229575*	*2,541*	*58*
723.3		материалы, изделия и конструкции			2,365	974
723.3.1	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.2884	861	248
723.3.2	316035 236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0.000618	1,174,643	726
724	**Е11-140301-0301** **1114-0301-0301** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32***	**Крыша. Установка стропил с мауэрлатами**	**$м^3$**	**4.057**	**108,519**	**440262**
		из них:				
724.1		затраты на труд рабочих			94,041	381524
		в том числе оплата труда рабочих			46,812	189916

1	2	3	4	5	6	7
724.1.1	20089 002-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	94.0643849	4,056	381525
724.2		машины и механизмы			624	2531
		в том числе оплата труда машинистов			142	576
724.2.1	1523 343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	19.434312	18	350
724.2.2	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	2.5425462	22	56
724.2.3	3365 331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъёмностью до 5 т, грузоподъёмность КМУ на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	0.2269648	9,365	2126
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2269648*	*2,541*	*577*
724.3		материалы, изделия и конструкции			13,854	56207
724.3.1	127914 214-209-0111	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм	кг	3.20503	615	1971
724.3.2	135545 235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	13.71266	264	3620
724.3.3	144766 217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	10.1425	1,590	16127
724.3.4	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	29.2104	861	25150
724.3.5	316035 236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0.0079517	1,174,643	9340
725	**У6107-0115-0104** **6107-0115-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	**$м^3$**	**4.469**	**9,593**	**42871**
		из них:				
725.1		затраты на труд рабочих			3,772	16857
		в том числе оплата труда рабочих			1,878	8393
725.1.1	20093 002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3.8692602	4,357	16858
725.2		машины и механизмы			174	777
		в том числе оплата труда машинистов			54	241
725.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.024803	12,297	305
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.024803*	*3,629*	*90*
725.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0595271	7,921	472
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0595271*	*2,541*	*151*
725.3		материалы, изделия и конструкции			1	4
725.3.1	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.102787	36	4
725.3.2	315973 217-701-0117	Сульфат аммония	т	0.0075973	205,945	1565
725.3.3	315974 217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0.0299423	725,499	21723

1	2	3	4	5	6	7
725.3.4	315989 217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0.004469	435,089	1944
726	**У6107-0115-0106 6107-0115-0106** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам**	**$м^2$**	**122**	**348**	**42456**
		из них:				
726.1		затраты на труд рабочих			143	17446
		в том числе оплата труда рабочих			71	8662
726.1.1	20094 002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3.9284	4,439	17438
726.2		машины и механизмы			8	976
		в том числе оплата труда машинистов			3	366
726.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0311466	12,297	383
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0311466*	*3,629*	*113*
726.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0758352	7,921	601
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0758352*	*2,541*	*193*
726.2.3	315973 217-701-0117	Сульфат аммония	т	0.00732	205,945	1508
726.2.4	315974 217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0.02806	725,499	20358
726.2.5	315989 217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0.00488	435,089	2123
727	**У6110-0101-0512 6110-0101-0512** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	**$м^2$**	**128**	**5,334**	**682752**
		из них:				
727.1		затраты на труд рабочих			3,838	491264
		в том числе оплата труда рабочих			1,929	246912
727.1.1	20167 003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	107.6096	4,565	491238
727.2		машины и механизмы			60	7680
		в том числе оплата труда машинистов			17	2176
727.2.1	1523 343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	11.110656	18	200
727.2.2	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	9.2352	25	231
727.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.483072	12,297	5940
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.483072*	*3,629*	*1753*
727.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.156288	7,921	1238
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.156288*	*2,541*	*397*
727.3		материалы, изделия и конструкции			1,436	183808
727.3.1	131574 215-204-0101	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0.64	103,018	65932

1	2	3	4	5	6	7
727.3.2	248316 215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0.96	104,147	99981
727.3.3	249436 236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	2.56	1,462	3743
727.3.4	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	5.632	861	4849
727.3.5	290060 217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	5.4528	1,372	7481
727.3.6	290062 261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0.97024	1,993	1934
728	**У6111-0403-0203** **6111-0403-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой**	**$м^2$**	**126.04**	**325**	**40963**
		из них:				
728.1		затраты на труд рабочих			153	19284
		в том числе оплата труда рабочих			77	9705
728.1.1	20163 003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4.562648	4,233	19314
728.2		машины и механизмы			2	252
		в том числе оплата труда машинистов			1	126
728.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0264684	7,921	210
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0264684*	*2,541*	*67*
728.3		материалы, изделия и конструкции			170	21427
728.3.1	314909 235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0.2243512	95,688	21468
729	**У6110-0202-0203** **6110-0202-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых**	**м**	**11.36**	**2,248**	**25537**
		из них:				
729.1		затраты на труд рабочих			1,393	15824
		в том числе оплата труда рабочих			700	7952
729.1.1	20168 003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3.404592	4,649	15828
729.2		машины и механизмы			24	272
		в том числе оплата труда машинистов			6	68
729.2.1	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.8095363	25	20
729.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0151315	12,297	186
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0151315*	*3,629*	*55*
729.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0063048	7,921	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0063048*	*2,541*	*16*
729.2.4	2698 343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0.189144	95	18
729.3		материалы, изделия и конструкции			831	9440

1	2	3	4	5	6	7
729.3.1	135510 224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	23.4016	339	7933
729.3.2	249436 236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0.1136	1,462	166
729.3.3	290060 217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0.9793229	1,372	1344
730	**У6107-0104-0211** **6107-0104-0211** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подшивка деревянного потолка сталью кровельной неоцинкованной по дереву**	**$м^2$**	**9.5**	**1,325**	**12588**
		из них:				
730.1		затраты на труд рабочих			1,256	11932
		в том числе оплата труда рабочих			625	5938
730.1.1	20089 002-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2.94215	4,056	11933
730.2		машины и механизмы			10	96
		в том числе оплата труда машинистов			3	29
730.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0115995	7,921	92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0115995*	*2,541*	*29*
730.3		материалы, изделия и конструкции			59	561
730.3.1	149395 236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.285	750	214
730.3.2	274783 236-202-1017	Сурик железный тертый ГОСТ 8135-74	т	0.000019	446,385	8
730.3.3	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.3135	861	270
730.3.4	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0.057	1,103	63
				Фронтон (2 шт) л.18-АС		
731	**У6107-0102-0204** **6107-0102-0204** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство фронтонов**	**$м^2$**	**40**	**3,352**	**134080**
		из них:				
731.1		затраты на труд рабочих			3,225	129000
		в том числе оплата труда рабочих			1,605	64200
731.1.1	20092 002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	30.192	4,273	129010
731.2		машины и механизмы			92	3680
		в том числе оплата труда машинистов			30	1200
731.2.1	1523 343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0.30192	18	5
731.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.4662	7,921	3693
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.4662*	*2,541*	*1185*
731.3		материалы, изделия и конструкции			35	1400
731.3.1	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1.64	861	1412

1	2	3	4	5	6	7
732	**Е11-100102-0208** **1110-0102-0208** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28***	**Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной**	**$м^2$ стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	**27.6**	**1,502**	**41455**
		из них:				
732.1		затраты на труд рабочих			1,479	40820
		в том числе оплата труда рабочих			736	20314
732.1.1	20088 002-0126	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	10.23132	3,987	40792
732.2		машины и механизмы			18	497
		в том числе оплата труда машинистов			6	166
732.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0643356	7,921	510
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0643356*	*2,541*	*163*
732.3		материалы, изделия и конструкции			5	138
732.3.1	145975 217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0.276	484	134
733	**У6110-0203-0201** **6110-0203-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	**$м^2$**	**3.339**	**4,724**	**15773**
		из них:				
733.1		затраты на труд рабочих			4,567	15249
		в том числе оплата труда рабочих			2,295	7663
733.1.1	20163 003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3.6024471	4,233	15249
733.2		машины и механизмы			36	120
		в том числе оплата труда машинистов			8	27
733.2.1	698 314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.0074126	13,404	99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0074126*	*2,541*	*19*
733.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0025944	7,921	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0025944*	*2,541*	*7*
733.3		материалы, изделия и конструкции			121	404
733.3.1	127927 214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.40068	853	342
733.3.2	145975 217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0.13356	484	65
		Полы л.13-АС				
			Тип к1			
734	**У6109-0102-0110** **6109-0102-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство подстилающих слоев бетонных В7,5**	**$м^3$**	**0.66**	**58,481**	**38597**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
734.1		затраты на труд рабочих			14,926	9851
		в том числе оплата труда рабочих			7,502	4951
734.1.1	20158 003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2.53638	3,884	9851
734.2		машины и механизмы			14	9
734.2.1	2480 313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.33264	28	9
734.3		материалы, изделия и конструкции			43,541	28737
734.3.1	100328 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0.2046	7,997	1636
734.3.2	100467 212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0.6732	35,027	23580
734.3.3	131654 215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0.00066	82,575	55
734.3.4	135832 235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	1.32	2,619	3457
734.3.5	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.231	36	8
				Тип л		
735	**У6109-0102-0110** **6109-0102-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство подстилающих слоев бетонных В7,5**	**$м^3$**	**5.4648**	**58,481**	**319587**
		из них:				
735.1		затраты на труд рабочих			14,926	81568
		в том числе оплата труда рабочих			7,502	40997
735.1.1	20158 003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	21.0012264	3,884	81569
735.2		машины и механизмы			14	77
735.2.1	2480 313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	2.7542592	28	77
735.3		материалы, изделия и конструкции			43,541	237943
735.3.1	100328 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	1.694088	7,997	13548
735.3.2	100467 212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	5.574096	35,027	195244
735.3.3	131654 215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0.0054648	82,575	451
735.3.4	135832 235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	10.9296	2,619	28625
735.3.5	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1.91268	36	69
736	**У6109-0201-0101** **6109-0201-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**$м^2$**	**68.31**	**2,231**	**152400**
		из них:				
736.1		затраты на труд рабочих			1,376	93995

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			691	47202
736.1.1	20155 003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	25.534278	3,680	93966
736.2		машины и механизмы			80	5465
		в том числе оплата труда машинистов			28	1913
736.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.9109139	5,785	5270
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.9109139*	*2,127*	*1938*
736.2.2	2480 313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	6.5055029	28	182
736.3		материалы, изделия и конструкции			1	68
736.3.1	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	2.39085	36	86
736.3.2	102637 212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1.393524	37,945	52877
			Тип к2			
737	**У6109-0102-0110** **6109-0102-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство подстилающих слоев бетонных В7,5**	**$м^3$**	**0.3576**	**58,481**	**20913**
		из них:				
737.1		затраты на труд рабочих			14,926	5338
		в том числе оплата труда рабочих			7,502	2683
737.1.1	20158 003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1.3742568	3,884	5338
737.2		машины и механизмы			14	5
737.2.1	2480 313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.1802304	28	5
737.3		материалы, изделия и конструкции			43,541	15570
737.3.1	100328 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0.110856	7,997	887
737.3.2	100467 212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0.364752	35,027	12776
737.3.3	131654 215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0.0003576	82,575	30
737.3.4	135832 235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	0.7152	2,619	1873
737.3.5	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.12516	36	5
		Проемы л.13-АС				
		Окна				
738	**У6108-0102-0108** **6108-0102-0108** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**$м^2$**	**4.68**	**7,776**	**36392**
		из них:				
738.1		затраты на труд рабочих			5,043	23601
		в том числе оплата труда рабочих			2,511	11751

1	2	3	4	5	6	7
738.1.1	20094 002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5.31648	4,439	23600
738.2		машины и механизмы			529	2475
		в том числе оплата труда машинистов			177	828
738.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.1667531	5,785	965
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1667531*	*2,127*	*355*
738.2.2	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.6862331	25	17
738.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.1854544	7,921	1469
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1854544*	*2,541*	*471*
738.2.4	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1.0571418	22	23
738.3		материалы, изделия и конструкции			2,204	10315
738.3.1	316005 223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	2.7612	121	334
738.3.2	316006 223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	0.074412	259	19
738.3.3	316007 223-503-0504	Лента бутиловая	м	11.8404	89	1054
738.3.4	316029 235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	3.3228	2,682	8912
739	**У6108-0102-0103** **6108-0102-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый**	**м^2**	**4.42**	**8,874**	**39223**
		из них:				
739.1		затраты на труд рабочих			5,480	24222
		в том числе оплата труда рабочих			2,728	12058
739.1.1	20094 002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5.456048	4,439	24219
739.2		машины и механизмы			526	2325
		в том числе оплата труда машинистов			175	774
739.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.1530734	5,785	886
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1530734*	*2,127*	*326*
739.2.2	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.9625964	25	24
739.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.1751513	7,921	1387
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1751513*	*2,541*	*445*
739.2.4	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1.4831443	22	33
739.3		материалы, изделия и конструкции			2,868	12677
739.3.1	316005 223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	3.1382	121	380

1	2	3	4	5	6	7
739.3.2	316006 223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	0.094588	259	25
739.3.3	316007 223-503-0504	Лента бутиловая	м	15.3374	89	1365
739.3.4	316029 235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	4.0664	2,682	10906
740	**У6108-0102-0102 6108-0102-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый**	**м^2**	**1.34**	**10,475**	**14036**
		из них:				
740.1		затраты на труд рабочих			6,420	8603
		в том числе оплата труда рабочих			3,196	4283
740.1.1	20094 002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1.938042	4,439	8603
740.2		машины и механизмы			523	700
		в том числе оплата труда машинистов			172	230
740.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0449195	5,785	260
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0449195*	*2,127*	*96*
740.2.2	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.3404659	25	9
740.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0531002	7,921	421
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0531002*	*2,541*	*135*
740.2.4	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.524606	22	12
740.3		материалы, изделия и конструкции			3,532	4733
740.3.1	316005 223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	0.9514	121	115
740.3.2	316006 223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	0.036314	259	9
740.3.3	316007 223-503-0504	Лента бутиловая	м	5.7486	89	512
740.3.4	316029 235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	1.5276	2,682	4097
741	**У6112-0401-0202 6112-0401-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив**	**м**	**9.8**	**3,280**	**32144**
		из них:				
741.1		затраты на труд рабочих			1,813	17767
		в том числе оплата труда рабочих			911	8928
741.1.1	20165 003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4.03858	4,398	17762
741.2		машины и механизмы			10	98
		в том числе оплата труда машинистов			2	20
741.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.694575	15	10

1	2	3	4	5	6	7
741.2.2	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.039102	25	1
741.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.006174	12,297	76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.006174*	*3,629*	*22*
741.2.4	2698 343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0.077175	95	7
741.3		материалы, изделия и конструкции			64	627
741.3.1	135878 261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	0.4214	1,253	528
741.3.2	146045 261-107-0998	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	13.426	3	40
741.3.3	290062 261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0.0308798	1,993	62
741.3.4	131308 222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	10.29	462	4754
741.3.5	147770 261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	10.29	865	8901
		Двери				
742	**С1223-207-0101 223-207-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	**$м^2$**	**1.89**	**58,830**	**111189**
		Внутренняя отделка л.17-АС				
			Стены			
743	**У6112-0202-0101 6112-0202-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	**$м^2$**	**248.708**	**3,828**	**952054**
		из них:				
743.1		затраты на труд рабочих			3,173	789150
		в том числе оплата труда рабочих			1,594	396441
743.1.1	20168 003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	169.74321	4,649	789136
743.2		машины и механизмы			274	68146
		в том числе оплата труда машинистов			119	29596
743.2.1	1010 313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 $м^3$/ч	маш.-ч	12.2737398	4,780	58668
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*12.2737398*	*2,127*	*26106*
743.2.2	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1.6190891	5,785	9366
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.6190891*	*2,127*	*3444*
743.3		материалы, изделия и конструкции			3	746
743.3.1	144613 216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.0149225	35,441	529
743.3.2	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.1740956	861	150

1	2	3	4	5	6	7
743.3.3	102682 212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	3.7554908	23,064	86617
743.3.4	315944 214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	6.8892116	1,069	7365
744	**У6112-0301-0202 6112-0301-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами**	**$м^2$**	**233.308**	**1,894**	**441885**
		из них:				
744.1		затраты на труд рабочих			1,522	355095
		в том числе оплата труда рабочих			765	178481
744.1.1	20168 003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	76.3850392	4,649	355114
744.2		машины и механизмы			11	2566
		в том числе оплата труда машинистов			3	700
744.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.1224867	5,785	709
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1224867*	*2,127*	*261*
744.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.073492	12,297	904
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.073492*	*3,629*	*267*
744.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.073492	7,921	582
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.073492*	*2,541*	*187*
744.2.4	3404 313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	2.2537553	170	383
744.3		материалы, изделия и конструкции			48	11199
744.3.1	147019 261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	5.8327	398	2321
744.3.2	249131 217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0.2799696	260	73
744.3.3	280106 236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	27.297036	326	8899
744.3.4	149732 232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	961.928884	76	73107
745	**У6112-0302-0105 6112-0302-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску**	**$м^2$**	**233.308**	**1,284**	**299567**
		из них:				
745.1		затраты на труд рабочих			1,107	258272
		в том числе оплата труда рабочих			556	129719
745.1.1	20167 003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	56.6005208	4,565	258381
745.2		машины и механизмы			9	2100
		в том числе оплата труда машинистов			3	700
745.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0244973	5,785	142

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0244973*	*2,127*	*52*
745.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.2449734	7,921	1940
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2449734*	*2,541*	*622*
745.3		материалы, изделия и конструкции			43	10032
745.3.1	249453 261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	11.6654	116	1353
745.3.2	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0.7232548	1,103	798
745.3.3	315998 218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	1.9597872	4,057	7951
745.3.4	149589 236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.146984	199,032	29255
746	**У6112-0102-0201** **6112-0102-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону**	**$м^2$**	**15.4**	**4,288**	**66035**
		из них:				
746.1		материалы, изделия и конструкции			4,288	66035
746.1.1	102671 212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	0.231	23,237	5368
746.1.2	144476 216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0.00616	30,244	186
746.1.3	248387 215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	0.0154	6,701	103
746.1.4	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.07161	36	3
746.1.5	287775 232-201-0104	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 рельефная многоцветная	$м^2$	15.4	3,914	60276
746.1.6	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0.077	1,103	85
		Внутреннее газоснабжение				
747	**С1245-802-0102** **245-802-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G4, производительностью от 0,04 $м^3$/ч до 6 $м^3$/ч**	**шт.**	**1**	**23,949**	**23949**
		Отопление				
748	**513-104-0425** **513-104-0425** ***РСНБ РК 2022***	**Котел газовый с тепловой мощностью отопительной системы 10 кВт**	**комплект**	**1**	**117,384**	**117384**
749	**511-403-0103** **511-403-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 2,2 $м^3$/ч, H 2,6 м вод. ст., резьбовой**	**шт.**	**1**	**24,008**	**24008**
750	**513-204-0102** **513-204-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Бак расширительный, мембранный для систем отопления ER12 CE, Elbi (A102L20) V=12 л., присоединение резьбовое - DN 20, Pmax=8 бар, T от 10°C до 110°C, вертикального типа**	**шт.**	**1**	**15,566**	**15566**
				Монтажные работы ЭОМ.СО		

1	2	3	4	5	6	7
751	**У6119-602-102** **6119-0602-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг**	**шт.**	**1**	**18,340**	**18340**
		из них:				
751.1		затраты на труд рабочих			14,655	14655
		в том числе оплата труда рабочих			7,136	7136
751.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2.9009	5,052	14655
751.2		машины и механизмы			315	315
		в том числе оплата труда машинистов			93	93
751.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.2775	15	4
751.2.2	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.0222	244	5
751.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.015096	12,297	186
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.015096*	*3,629*	*55*
751.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.015096	7,921	120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.015096*	*2,541*	*38*
751.3		материалы, изделия и конструкции			3,370	3370
751.3.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.0004	954,056	382
751.3.2	145785 261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.041	594	24
751.3.3	242966 252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1,446	1446
751.3.4	249387 261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0.0002	604,794	121
751.3.5	249502 236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0.58	501	291
751.3.6	274679 217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0.1	1,038	104
751.3.7	279804 214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0.002	475,103	950
751.3.8	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.016	3,255	52
752	**У6124-0303-0601** **6124-0303-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**1**	**6,048**	**6048**
		из них:				
752.1		затраты на труд рабочих			6,029	6029
		в том числе оплата труда рабочих			2,936	2936
752.1.1	20246 004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1.1124	5,420	6029
752.2		материалы, изделия и конструкции			19	19

1	2	3	4	5	6	7
752.2.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.00002	954,056	19
753	**У6119-0602-0201 6119-0602-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка счетчика на готовое основание, однофазного**	**шт.**	**1**	**2,251**	**2251**
		из них:				
753.1		затраты на труд рабочих			1,990	1990
		в том числе оплата труда рабочих			969	969
753.1.1	20246 004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.3672	5,420	1990
753.2		машины и механизмы			219	219
		в том числе оплата труда машинистов			66	66
753.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0108	12,297	133
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0108*	*3,629*	*39*
753.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0108	7,921	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0108*	*2,541*	*27*
753.3		материалы, изделия и конструкции			42	42
753.3.1	290057 217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0.03	1,403	42
754	**У6119-602-101 6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг**	**шт.**	**1**	**16,190**	**16190**
		из них:				
754.1		затраты на труд рабочих			12,980	12980
		в том числе оплата труда рабочих			6,321	6321
754.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2.5693	5,052	12980
754.2		машины и механизмы			315	315
		в том числе оплата труда машинистов			93	93
754.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.2775	15	4
754.2.2	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.0222	244	5
754.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.015096	12,297	186
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.015096*	*3,629*	*55*
754.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.015096	7,921	120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.015096*	*2,541*	*38*
754.3		материалы, изделия и конструкции			2,895	2895
754.3.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.0004	954,056	382
754.3.2	145785 261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.041	594	24

1	2	3	4	5	6	7
754.3.3	242966 252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1,446	1446
754.3.4	249387 261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0.0002	604,794	121
754.3.5	249502 236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0.58	501	291
754.3.6	274679 217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0.1	1,038	104
754.3.7	279804 214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0.001	475,103	475
754.3.8	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.016	3,255	52
755	**У6124-0303-0601** **6124-0303-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**5**	**6,048**	**30240**
		из них:				
755.1		затраты на труд рабочих			6,029	30145
		в том числе оплата труда рабочих			2,936	14680
755.1.1	20246 004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5.562	5,420	30146
755.2		материалы, изделия и конструкции			19	95
755.2.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.0001	954,056	95
756	**Е11-210401-110** **1121-0401-0110** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28***	**Патроны подвесные. Установка**	**шт.**	**3**	**1,575**	**4725**
		из них:				
756.1		затраты на труд рабочих			1,531	4593
		в том числе оплата труда рабочих			746	2238
756.1.1	20234 004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1.0515	4,368	4593
756.2		машины и механизмы			29	87
		в том числе оплата труда машинистов			9	27
756.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.004329	12,297	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.004329*	*3,629*	*16*
756.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.004329	7,921	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.004329*	*2,541*	*11*
756.3		материалы, изделия и конструкции			15	45
756.3.1	316048 247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0.009	4,837	44
757	**Е11-210401-109** **1121-0401-0109** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28***	**Патроны настенные или потолочные. Установка**	**шт.**	**6**	**1,764**	**10584**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
757.1		затраты на труд рабочих			1,702	10212
		в том числе оплата труда рабочих			828	4968
757.1.1	20236 004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2.2488	4,539	10207
757.2		машины и механизмы			33	198
		в том числе оплата труда машинистов			10	60
757.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.1332	15	2
757.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.00999	12,297	123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.00999*	*3,629*	*36*
757.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.00999	7,921	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.00999*	*2,541*	*25*
757.3		материалы, изделия и конструкции			29	174
757.3.1	145785 261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.0906	594	54
757.3.2	290063 217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0.0252	1,251	32
757.3.3	316048 247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0.018	4,837	87
758	**У6119-0402-0101** **6119-0402-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке**	**шт.**	**31**	**1,153**	**35743**
		из них:				
758.1		затраты на труд рабочих			1,104	34224
		в том числе оплата труда рабочих			538	16678
758.1.1	20237 004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	7.4028	4,625	34238
758.2		машины и механизмы			1	31
758.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0037851	7,921	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0037851*	*2,541*	*10*
758.3		материалы, изделия и конструкции			48	1488
758.3.1	144613 216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.00093	35,441	33
758.3.2	264508 261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	31.62	42	1328
758.3.3	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.0341	3,255	111
759	**У6119-102-101** **6119-0102-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовых бороздах**	**м**	**181**	**782**	**141542**
		из них:				
759.1		затраты на труд рабочих			757	137017
		в том числе оплата труда рабочих			369	66789

1	2	3	4	5	6	7
759.1.1	20239 004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	28.5618	4,798	137040
759.2		машины и механизмы			3	543
759.2.1	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	7.735035	25	193
759.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0048218	12,297	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0048218*	*3,629*	*18*
759.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0020091	7,921	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0020091*	*2,541*	*5*
759.2.4	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	14.646339	22	322
759.3		материалы, изделия и конструкции			22	3982
759.3.1	127911 214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0.003801	584	2
759.3.2	286292 243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0.724	2,250	1629
759.3.3	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1.29234	1,186	1533
759.3.4	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.2896	3,255	943
760	**У6119-201-101** **6119-0201-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2**	**м**	**7**	**1,457**	**10199**
		из них:				
760.1		затраты на труд рабочих			1,400	9800
		в том числе оплата труда рабочих			682	4774
760.1.1	20239 004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2.0426	4,798	9800
760.2		машины и механизмы			5	35
760.2.1	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.299145	25	7
760.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.000777	12,297	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.000777*	*3,629*	*3*
760.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0006993	7,921	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0006993*	*2,541*	*2*
760.2.4	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.566433	22	12
760.3		материалы, изделия и конструкции			52	364
760.3.1	241448 261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0.84	300	252
760.3.2	286292 243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0.028	2,250	63

1	2	3	4	5	6	7
760.3.3	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.0147	1,186	17
760.3.4	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.0112	3,255	36
761	**У6124-0203-0303 6124-0203-0303** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 12 мм**	**м**	**3**	**1,327**	**3981**
		из них:				
761.1		затраты на труд рабочих			818	2454
		в том числе оплата труда рабочих			399	1197
761.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.486	5,052	2455
761.2		машины и механизмы			139	417
		в том числе оплата труда машинистов			37	111
761.2.1	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.232956	244	57
761.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.01782	12,297	219
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.01782*	*3,629*	*65*
761.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.01782	7,921	141
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.01782*	*2,541*	*45*
761.3		материалы, изделия и конструкции			370	1110
761.3.1	127927 214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.015	853	13
761.3.2	249504 261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.072	1,293	93
761.3.3	274674 217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0.054	1,234	67
761.3.4	279845 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00276	339,867	938
762	**У6125-0901-0101 6125-0901-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж конструкций для установки приборов масса до 1 кг**	**шт.**	**1**	**3,451**	**3451**
		из них:				
762.1		затраты на труд рабочих			2,170	2170
		в том числе оплата труда рабочих			1,193	1193
762.1.1	20449 007-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0.54	4,019	2170
762.2		машины и механизмы			452	452
		в том числе оплата труда машинистов			164	164
762.2.1	1319 341-106-0101	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	0.0324	300	10
762.2.2	1695 341-102-0101	Станки сверлильные	маш.-ч	0.0324	56	2
762.2.3	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.054	244	13

1	2	3	4	5	6	7
762.2.4	2515 313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0.0432	198	9
762.2.5	2648 341-303-0101	Пресс листогибочный кривошипный 1000 кН (100 тс)	маш.-ч	0.0324	6,834	221
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0324*	*2,541*	*82*
762.2.6	2652 341-302-0101	Пресс кривошипный простого действия 25 кН (2,5 тс)	маш.-ч	0.0324	5,697	185
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0324*	*2,541*	*82*
762.2.7	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.54	22	12
762.3		материалы, изделия и конструкции			829	829
762.3.1	131298 261-102-0367	Сталь угловая, марки Ст3, перфорированная УП 35х35 мм	м	0.95	330	314
762.3.2	147337 261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00004	278,998	11
762.3.3	149219 236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00003	733,984	22
762.3.4	149372 236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0.00001	675,666	7
762.3.5	272105 236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0.00002	991,185	20
762.3.6	278580 236-203-0105	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124	т	0.00003	1,464,149	44
762.3.7	279787 214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0.001	399,502	400
762.3.8	286119 217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0.01	1,092	11
763	**У6124-0203-0305 6124-0203-0305** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 160 мм2**	**м**	**50**	**1,688**	**84400**
		из них:				
763.1		затраты на труд рабочих			982	49100
		в том числе оплата труда рабочих			478	23900
763.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	9.72	5,052	49105
763.2		машины и механизмы			63	3150
		в том числе оплата труда машинистов			17	850
763.2.1	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1.8144	244	443
763.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.135	12,297	1660
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.135*	*3,629*	*490*
763.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.135	7,921	1069
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.135*	*2,541*	*343*
763.3		материалы, изделия и конструкции			643	32150

1	2	3	4	5	6	7
763.3.1	241448 261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0.75	300	225
763.3.2	247900 261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0.002	354,405	709
763.3.3	274674 217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0.65	1,234	802
763.3.4	279800 214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0.065	452,233	29395
763.3.5	287782 236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0.00115	884,809	1018
764	**У6124-203-302 6124-0203-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 6 мм**	**м**	**40**	**979**	**39160**
		из них:				
764.1		затраты на труд рабочих			818	32720
		в том числе оплата труда рабочих			399	15960
764.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6.48	5,052	32737
764.2		машины и механизмы			121	4840
		в том числе оплата труда машинистов			31	1240
764.2.1	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3.10608	244	758
764.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.20304	12,297	2497
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.20304*	*3,629*	*737*
764.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.20304	7,921	1608
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.20304*	*2,541*	*516*
764.3		материалы, изделия и конструкции			40	1600
764.3.1	127927 214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.2	853	171
764.3.2	249504 261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.8	1,293	1034
764.3.3	274674 217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0.32	1,234	395
765	**У6124-0203-0104 6124-0203-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм**	**шт.**	**30**	**7,294**	**218820**
		из них:				
765.1		затраты на труд рабочих			3,819	114570
		в том числе оплата труда рабочих			1,860	55800
765.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	22.68	5,052	114579
765.2		машины и механизмы			373	11190
		в том числе оплата труда машинистов			93	2790
765.2.1	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	8.2296	244	2008

1	2	3	4	5	6	7
765.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.4536	12,297	5578
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.4536*	*3,629*	*1646*
765.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.4536	7,921	3593
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.4536*	*2,541*	*1153*
765.3		материалы, изделия и конструкции			3,102	93060
765.3.1	249504 261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	6	1,293	7758
765.3.2	274674 217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	2.34	1,234	2888
765.3.3	286033 214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0.243	339,158	82415
766	**У6111-0501-0505** **6111-0501-0505** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2***	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 2 раза**	**т**	**0.00006**	**393**	
		из них:				
766.1		затраты на труд рабочих			208	
		в том числе оплата труда рабочих			104	0
766.1.1	20168 003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0.0000027	4,649	0
766.2		машины и механизмы			7	
		в том числе оплата труда машинистов			2	
766.2.1	1044 314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0	36	0
766.2.2	2459 314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0	11,291	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0*	*2,541*	*0*
766.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0	7,921	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0*	*2,541*	*0*
766.2.4	2515 313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0.0000008	198	0
766.3		материалы, изделия и конструкции			178	
766.3.1	149372 236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0	675,666	0
766.3.2	287782 236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0	884,809	0
767	**У6114-102-509** **6114-0102-0509** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 200 до 250 мм**	**м**	**4.2**	**11,346**	**47653**
		из них:				
767.1		затраты на труд рабочих			10,682	44864
		в том числе оплата труда рабочих			5,202	21848
767.1.1	20243 004-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	8.7318	5,138	44864
767.2		машины и механизмы			525	2205

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			117	491
767.2.1	698 314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.055566	13,404	745
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.055566*	*2,541*	*141*
767.2.2	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1.519245	244	371
767.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.013671	12,297	168
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.013671*	*3,629*	*50*
767.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.116865	7,921	926
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.116865*	*2,541*	*297*
767.3		материалы, изделия и конструкции			139	584
767.3.1	102636 212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0.001512	34,149	52
767.3.2	274665 217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0.2142	2,492	534
					Материалы и оборудование не учтенные ценником	
768	**С1247-201-0501** **247-201-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/1-0 У1 IP66**	**шт.**	**1**	**13,689**	**13689**
769	**С1247-204-1632** **247-204-1632** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 2Р 32А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**1,872**	**1872**
770	**С1247-301-0109** **247-301-0109** ***РСНБ РК 2022***	**Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 206 N, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0**	**шт.**	**1**	**17,169**	**17169**
771	**С1247-201-0136** **247-201-0136** ***РСНБ РК 2022***	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-12 IP41**	**шт.**	**1**	**2,516**	**2516**
772	**С1247-204-0558** **247-204-0558** ***РСНБ РК 2022***	**Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С32 30 мА**	**шт.**	**1**	**5,486**	**5486**
773	**С1247-204-0554** **247-204-0554** ***РСНБ РК 2022***	**Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С25 30 мА**	**шт.**	**1**	**4,817**	**4817**
774	**С1247-204-0550** **247-204-0550** ***РСНБ РК 2022***	**Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С20 30 мА**	**шт.**	**1**	**5,248**	**5248**
775	**С1247-204-1629** **247-204-1629** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 2Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**1,895**	**1895**
776	**С1247-204-0558** **247-204-0558** ***РСНБ РК 2022***	**Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С32 30 мА**	**шт.**	**1**	**5,486**	**5486**

1	2	3	4	5	6	7
777	С1247-202-1303 247-202-1303 *РСНБ РК 2022*	Коробка распределительная для силового оборудования А8 5; с 1 клеммной колодкой, полиэтиленовая, наружний размер 75х75х36мм, IP55, 400В, сечение кабеля 2,5 мм2, 7 вводов D 5-14 мм, защелкивающаяся крышка.	шт.	2	1,084	2168
778	С1247-213-0302 247-213-0302 *РСНБ РК 2022*	Патрон из термостойкого пластика, степень защиты IP20 подвесной, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А	шт.	3	128	384
779	С1247-213-0304 247-213-0304 *РСНБ РК 2022*	Патрон из термостойкого пластика, степень защиты IP20 с кольцом, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А	шт.	6	174	1044
780	С1252-207-2048 252-207-2048 *СпрСЦ 05.2024*	Болт М12 с крюком	шт.	9	1,629	14661
781	С1247-106-0102 247-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Лампа светодиодная типа Т8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20	шт.	9	3,796	34164
782	С1247-212-0102 247-212-0102 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	5	582	2910
783	С1247-212-0105 247-212-0105 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	5	613	3065
784	С1247-214-0116 247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	6	613	3678
785	С1247-214-0120 247-214-0120 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	10	846	8460
786	С1247-214-0401 247-214-0401 *РСНБ РК 2022*	Розетка промышленная стационарная 2Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	1	1,436	1436
787	С1247-214-0124 247-214-0124 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, типа SPL, 2К+З, с защитными шторками, скрытой установки, 250В, 16 А, IP 20	шт.	4	1,849	7396
788	С1247-202-0101 247-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44	шт.	13	508	6604
789	С1243-107-0501 243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	75	398	29850
790	С1243-107-0502 243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	100	601	60100
791	С1243-107-0504 243-107-0504 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-0,66	м	6	1,345	8070

1	2	3	4	5	6	7
792	**С1243-107-0103 243-107-0103 *РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 1х4 (ок)-0,66**	**м**	**7**	**331**	**2317**
793	**С1241-207-0303 241-207-0303 *РСНБ РК 2022***	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм**	**м**	**6**	**78**	**468**
794	**С1241-221-0103 241-221-0103 *РСНБ РК 2022***	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм**	**шт.**	**7.2**	**6**	**43**
795	**С1241-207-0302 241-207-0302 *РСНБ РК 2022***	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	**м**	**175**	**54**	**9450**
796	**С1241-221-0102 241-221-0102 *РСНБ РК 2022***	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм**	**шт.**	**210**	**5**	**1050**
797	**С1261-404-0669 261-404-0669 *РСНБ РК 2022***	**Полоса монтажная ГОСТ Р 51177-2017**	**м**	**5**	**486**	**2430**
798	**С1241-102-0229 241-102-0229 *РСНБ РК 2022***	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм**	**м**	**4.2**	**12,177**	**51143**
		Водопровод В1				
799	**У6114-103-302 6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.**	**м**	**15**	**6,222**	**93330**
		из них:				
799.1		затраты на труд рабочих			6,187	92805
		в том числе оплата труда рабочих			3,012	45180
799.1.1	20244 004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	17.784	5,219	92815
799.2		машины и механизмы			25	375
799.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0007875	12,297	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0007875*	*3,629*	*3*
799.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0007875	7,921	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0007875*	*2,541*	*2*
799.2.3	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1.050525	22	23
799.2.4	3388 315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	3.9627	82	325
799.3		материалы, изделия и конструкции			10	150
799.3.1	181698 241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	11.46	6	69
799.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.06	1,186	71

1	2	3	4	5	6	7
800	**С1241-201-0303** **241-201-0303** ***РСНБ РК 2022***	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,8 мм**	**м**	**14.85**	**168**	**2495**
801	**У6114-103-301** **6114-0103-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр до 20 мм**	**м**	**5**	**5,762**	**28810**
		из них:				
801.1		затраты на труд рабочих			5,732	28660
		в том числе оплата труда рабочих			2,791	13955
801.1.1	20244 004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5.4915	5,219	28660
801.2		машины и механизмы			19	95
801.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0001575	12,297	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0001575*	*3,629*	*1*
801.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0001575	7,921	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0001575*	*2,541*	*0*
801.2.3	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.463575	22	10
801.2.4	3388 315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	1.05945	82	87
801.3		материалы, изделия и конструкции			11	55
801.3.1	181697 241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	4.8	5	24
801.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.025	1,186	30
802	**С1241-201-0301** **241-201-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 16х2,0 мм**	**м**	**4.95**	**76**	**376**
803	**С1242-303-0101** **242-303-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**5**	**4,203**	**21015**
804	**С1261-301-0219** **261-301-0219** ***РСНБ РК 2022***	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**1**	**708**	**708**
805	**У6114-0502-0101** **6114-0502-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.**	**шт.**	**1**	**2,286**	**2286**
		из них:				
805.1		затраты на труд рабочих			2,175	2175
		в том числе оплата труда рабочих			1,059	1059
805.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.4305	5,052	2175
805.2		машины и механизмы			83	83
		в том числе оплата труда машинистов			27	27

1	2	3	4	5	6	7
805.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0105	7,921	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0105*	*2,541*	*27*
805.3		материалы, изделия и конструкции			28	28
805.3.1	149395 236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.01	750	8
805.3.2	278579 236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.02	790	16
805.3.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0.01	426	4
806	**С1244-301-0410 244-301-0410** ***РСНБ РК 2022***	**Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м^3/ч, Tmax 50°С**	**шт.**	**1**	**23,187**	**23187**
			Т3			
807	**У6114-103-301 6114-0103-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм**	**м**	**10**	**5,762**	**57620**
		из них:				
807.1		затраты на труд рабочих			5,732	57320
		в том числе оплата труда рабочих			2,791	27910
807.1.1	20244 004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	10.983	5,219	57320
807.2		машины и механизмы			19	190
807.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.000315	12,297	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.000315*	*3,629*	*1*
807.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.000315	7,921	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.000315*	*2,541*	*1*
807.2.3	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.92715	22	20
807.2.4	3388 315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	2.1189	82	174
807.3		материалы, изделия и конструкции			11	110
807.3.1	181697 241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	9.6	5	48
807.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.05	1,186	59
808	**С1241-201-0302 241-201-0302** ***РСНБ РК 2022***	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,3 мм**	**м**	**9.9**	**112**	**1109**
809	**С1242-303-0101 242-303-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**5**	**4,203**	**21015**
810	**С1261-301-0219 261-301-0219** ***РСНБ РК 2022***	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**1**	**708**	**708**

1	2	3	4	5	6	7
		Дом №10 Кровля л.16,17-АС				
811	**С1234-101-0202** **234-101-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50**	**$м^3$**	**15.858292**	**19,185**	**304241**
812	**С1261-105-0703** **261-105-0703** ***РСНБ РК 2022***	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/$м^2$**	**$м^2$**	**90.2902**	**120**	**10835**
813	**Е11-140301-0302** **1114-0301-0302** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32***	**Крыша. Установка прогонов**	**$м^3$**	**0.412**	**11,457**	**4720**
		из них:				
813.1		затраты на труд рабочих			8,564	3528
		в том числе оплата труда рабочих			4,264	1757
813.1.1	20087 002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.8998492	3,921	3528
813.2		машины и механизмы			528	218
		в том числе оплата труда машинистов			142	59
813.2.1	1523 343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0.1314795	18	2
813.2.2	3365 331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъёмностью до 5 т, грузоподъёмность КМУ на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	0.0229575	9,365	215
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0229575*	*2,541*	*58*
813.3		материалы, изделия и конструкции			2,365	974
813.3.1	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.2884	861	248
813.3.2	316035 236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0.000618	1,174,643	726
814	**Е11-140301-0301** **1114-0301-0301** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32***	**Крыша. Установка стропил с мауэрлатами**	**$м^3$**	**4.057**	**108,519**	**440262**
		из них:				
814.1		затраты на труд рабочих			94,041	381524
		в том числе оплата труда рабочих			46,812	189916
814.1.1	20089 002-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	94.0643849	4,056	381525
814.2		машины и механизмы			624	2531
		в том числе оплата труда машинистов			142	576
814.2.1	1523 343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	19.434312	18	350
814.2.2	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	2.5425462	22	56
814.2.3	3365 331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъёмностью до 5 т, грузоподъёмность КМУ на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	0.2269648	9,365	2126

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2269648*	*2,541*	*577*
814.3		материалы, изделия и конструкции			13,854	56207
814.3.1	127914 214-209-0111	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм	кг	3.20503	615	1971
814.3.2	135545 235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	13.71266	264	3620
814.3.3	144766 217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	10.1425	1,590	16127
814.3.4	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	29.2104	861	25150
814.3.5	316035 236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0.0079517	1,174,643	9340
815	**У6107-0115-0104 6107-0115-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	**$м^3$**	**4.469**	**9,593**	**42871**
		из них:				
815.1		затраты на труд рабочих			3,772	16857
		в том числе оплата труда рабочих			1,878	8393
815.1.1	20093 002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3.8692602	4,357	16858
815.2		машины и механизмы			174	777
		в том числе оплата труда машинистов			54	241
815.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.024803	12,297	305
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.024803*	*3,629*	*90*
815.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0595271	7,921	472
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0595271*	*2,541*	*151*
815.3		материалы, изделия и конструкции			1	4
815.3.1	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.102787	36	4
815.3.2	315973 217-701-0117	Сульфат аммония	т	0.0075973	205,945	1565
815.3.3	315974 217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0.0299423	725,499	21723
815.3.4	315989 217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0.004469	435,089	1944
816	**У6107-0115-0106 6107-0115-0106** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам**	**$м^2$**	**122**	**348**	**42456**
		из них:				
816.1		затраты на труд рабочих			143	17446
		в том числе оплата труда рабочих			71	8662
816.1.1	20094 002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3.9284	4,439	17438
816.2		машины и механизмы			8	976
		в том числе оплата труда машинистов			3	366

1	2	3	4	5	6	7
816.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0311466	12,297	383
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0311466*	*3,629*	*113*
816.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0758352	7,921	601
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0758352*	*2,541*	*193*
816.2.3	315973 217-701-0117	Сульфат аммония	т	0.00732	205,945	1508
816.2.4	315974 217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0.02806	725,499	20358
816.2.5	315989 217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0.00488	435,089	2123
817	**У6110-0101-0512** **6110-0101-0512** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	**$м^2$**	**128**	**5,334**	**682752**
		из них:				
817.1		затраты на труд рабочих			3,838	491264
		в том числе оплата труда рабочих			1,929	246912
817.1.1	20167 003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	107.6096	4,565	491238
817.2		машины и механизмы			60	7680
		в том числе оплата труда машинистов			17	2176
817.2.1	1523 343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	11.110656	18	200
817.2.2	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	9.2352	25	231
817.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.483072	12,297	5940
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.483072*	*3,629*	*1753*
817.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.156288	7,921	1238
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.156288*	*2,541*	*397*
817.3		материалы, изделия и конструкции			1,436	183808
817.3.1	131574 215-204-0101	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0.64	103,018	65932
817.3.2	248316 215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0.96	104,147	99981
817.3.3	249436 236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	2.56	1,462	3743
817.3.4	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	5.632	861	4849
817.3.5	290060 217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	5.4528	1,372	7481
817.3.6	290062 261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0.97024	1,993	1934

1	2	3	4	5	6	7
818	**У6111-0403-0203** **6111-0403-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой**	**м^2**	**126.04**	**325**	**40963**
		из них:				
818.1		затраты на труд рабочих			153	19284
		в том числе оплата труда рабочих			77	9705
818.1.1	20163 003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4.562648	4,233	19314
818.2		машины и механизмы			2	252
		в том числе оплата труда машинистов			1	126
818.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0264684	7,921	210
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0264684*	*2,541*	*67*
818.3		материалы, изделия и конструкции			170	21427
818.3.1	314909 235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м^2	0.2243512	95,688	21468
819	**У6110-0202-0203** **6110-0202-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых**	**м**	**11.36**	**2,248**	**25537**
		из них:				
819.1		затраты на труд рабочих			1,393	15824
		в том числе оплата труда рабочих			700	7952
819.1.1	20168 003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3.404592	4,649	15828
819.2		машины и механизмы			24	272
		в том числе оплата труда машинистов			6	68
819.2.1	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.8095363	25	20
819.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0151315	12,297	186
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0151315*	*3,629*	*55*
819.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0063048	7,921	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0063048*	*2,541*	*16*
819.2.4	2698 343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0.189144	95	18
819.3		материалы, изделия и конструкции			831	9440
819.3.1	135510 224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	23.4016	339	7933
819.3.2	249436 236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0.1136	1,462	166
819.3.3	290060 217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0.9793229	1,372	1344
820	**У6107-0104-0211** **6107-0104-0211** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подшивка деревянного потолка сталью кровельной неоцинкованной по дереву**	**м^2**	**9.5**	**1,325**	**12588**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
820.1		затраты на труд рабочих			1,256	11932
		в том числе оплата труда рабочих			625	5938
820.1.1	20089 002-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2.94215	4,056	11933
820.2		машины и механизмы			10	96
		в том числе оплата труда машинистов			3	29
820.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0115995	7,921	92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0115995*	*2,541*	*29*
820.3		материалы, изделия и конструкции			59	561
820.3.1	149395 236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.285	750	214
820.3.2	274783 236-202-1017	Сурик железный тертый ГОСТ 8135-74	т	0.000019	446,385	8
820.3.3	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.3135	861	270
820.3.4	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0.057	1,103	63
				Фронтон (2 шт) л.18-АС		
821	**У6107-0102-0204 6107-0102-0204** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство фронтонов**	**$м^2$**	**40**	**3,352**	**134080**
		из них:				
821.1		затраты на труд рабочих			3,225	129000
		в том числе оплата труда рабочих			1,605	64200
821.1.1	20092 002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	30.192	4,273	129010
821.2		машины и механизмы			92	3680
		в том числе оплата труда машинистов			30	1200
821.2.1	1523 343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0.30192	18	5
821.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.4662	7,921	3693
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.4662*	*2,541*	*1185*
821.3		материалы, изделия и конструкции			35	1400
821.3.1	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1.64	861	1412
822	**Е11-100102-0208 1110-0102-0208** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28***	**Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной**	**$м^2$ стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	**27.6**	**1,502**	**41455**
		из них:				
822.1		затраты на труд рабочих			1,479	40820

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			736	20314
822.1.1	20088 002-0126	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	10.23132	3,987	40792
822.2		машины и механизмы			18	497
		в том числе оплата труда машинистов			6	166
822.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0643356	7,921	510
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0643356*	*2,541*	*163*
822.3		материалы, изделия и конструкции			5	138
822.3.1	145975 217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0.276	484	134
823	**У6110-0203-0201** **6110-0203-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	**$м^2$**	**3.339**	**4,724**	**15773**
		из них:				
823.1		затраты на труд рабочих			4,567	15249
		в том числе оплата труда рабочих			2,295	7663
823.1.1	20163 003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3.6024471	4,233	15249
823.2		машины и механизмы			36	120
		в том числе оплата труда машинистов			8	27
823.2.1	698 314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.0074126	13,404	99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0074126*	*2,541*	*19*
823.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0025944	7,921	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0025944*	*2,541*	*7*
823.3		материалы, изделия и конструкции			121	404
823.3.1	127927 214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.40068	853	342
823.3.2	145975 217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0.13356	484	65
		Полы л.13-АС				
			Тип к1			
824	**У6109-0102-0110** **6109-0102-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство подстилающих слоев бетонных В7,5**	**$м^3$**	**0.66**	**58,481**	**38597**
		из них:				
824.1		затраты на труд рабочих			14,926	9851
		в том числе оплата труда рабочих			7,502	4951
824.1.1	20158 003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2.53638	3,884	9851
824.2		машины и механизмы			14	9
824.2.1	2480 313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.33264	28	9
824.3		материалы, изделия и конструкции			43,541	28737

1	2	3	4	5	6	7
824.3.1	100328 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0.2046	7,997	1636
824.3.2	100467 212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0.6732	35,027	23580
824.3.3	131654 215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0.00066	82,575	55
824.3.4	135832 235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	1.32	2,619	3457
824.3.5	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.231	36	8
				Тип л		
825	**У6109-0102-0110** **6109-0102-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство подстилающих слоев бетонных В7,5**	**$м^3$**	**5.4648**	**58,481**	**319587**
		из них:				
825.1		затраты на труд рабочих			14,926	81568
		в том числе оплата труда рабочих			7,502	40997
825.1.1	20158 003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	21.0012264	3,884	81569
825.2		машины и механизмы			14	77
825.2.1	2480 313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	2.7542592	28	77
825.3		материалы, изделия и конструкции			43,541	237943
825.3.1	100328 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	1.694088	7,997	13548
825.3.2	100467 212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	5.574096	35,027	195244
825.3.3	131654 215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0.0054648	82,575	451
825.3.4	135832 235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	10.9296	2,619	28625
825.3.5	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1.91268	36	69
826	**У6109-0201-0101** **6109-0201-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**$м^2$**	**68.31**	**2,231**	**152400**
		из них:				
826.1		затраты на труд рабочих			1,376	93995
		в том числе оплата труда рабочих			691	47202
826.1.1	20155 003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	25.534278	3,680	93966
826.2		машины и механизмы			80	5465
		в том числе оплата труда машинистов			28	1913
826.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.9109139	5,785	5270
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.9109139*	*2,127*	*1938*

1	2	3	4	5	6	7
826.2.2	2480 313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	6.5055029	28	182
826.3		материалы, изделия и конструкции			1	68
826.3.1	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	2.39085	36	86
826.3.2	102637 212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1.393524	37,945	52877
			Тип к2			
827	**У6109-0102-0110 6109-0102-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство подстилающих слоев бетонных В7,5**	**$м^3$**	**0.3576**	**58,481**	**20913**
		из них:				
827.1		затраты на труд рабочих			14,926	5338
		в том числе оплата труда рабочих			7,502	2683
827.1.1	20158 003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1.3742568	3,884	5338
827.2		машины и механизмы			14	5
827.2.1	2480 313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.1802304	28	5
827.3		материалы, изделия и конструкции			43,541	15570
827.3.1	100328 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0.110856	7,997	887
827.3.2	100467 212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0.364752	35,027	12776
827.3.3	131654 215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0.0003576	82,575	30
827.3.4	135832 235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	0.7152	2,619	1873
827.3.5	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.12516	36	5
		Проемы л.13-АС				
		Окна				
828	**У6108-0102-0108 6108-0102-0108** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**$м^2$**	**4.68**	**7,776**	**36392**
		из них:				
828.1		затраты на труд рабочих			5,043	23601
		в том числе оплата труда рабочих			2,511	11751
828.1.1	20094 002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5.31648	4,439	23600
828.2		машины и механизмы			529	2475
		в том числе оплата труда машинистов			177	828
828.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.1667531	5,785	965
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1667531*	*2,127*	*355*

1	2	3	4	5	6	7
828.2.2	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.6862331	25	17
828.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.1854544	7,921	1469
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1854544*	*2,541*	*471*
828.2.4	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1.0571418	22	23
828.3		материалы, изделия и конструкции			2,204	10315
828.3.1	316005 223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	2.7612	121	334
828.3.2	316006 223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	0.074412	259	19
828.3.3	316007 223-503-0504	Лента бутиловая	м	11.8404	89	1054
828.3.4	316029 235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	3.3228	2,682	8912
829	**У6108-0102-0103** **6108-0102-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый**	**м^2**	**4.42**	**8,874**	**39223**
		из них:				
829.1		затраты на труд рабочих			5,480	24222
		в том числе оплата труда рабочих			2,728	12058
829.1.1	20094 002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5.456048	4,439	24219
829.2		машины и механизмы			526	2325
		в том числе оплата труда машинистов			175	774
829.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.1530734	5,785	886
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1530734*	*2,127*	*326*
829.2.2	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.9625964	25	24
829.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.1751513	7,921	1387
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1751513*	*2,541*	*445*
829.2.4	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1.4831443	22	33
829.3		материалы, изделия и конструкции			2,868	12677
829.3.1	316005 223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	3.1382	121	380
829.3.2	316006 223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	0.094588	259	25
829.3.3	316007 223-503-0504	Лента бутиловая	м	15.3374	89	1365
829.3.4	316029 235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	4.0664	2,682	10906

1	2	3	4	5	6	7
830	**У6108-0102-0102** **6108-0102-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый**	**м^2**	**1.34**	**10,475**	**14036**
		из них:				
830.1		затраты на труд рабочих			6,420	8603
		в том числе оплата труда рабочих			3,196	4283
830.1.1	20094 002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1.938042	4,439	8603
830.2		машины и механизмы			523	700
		в том числе оплата труда машинистов			172	230
830.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0449195	5,785	260
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0449195*	*2,127*	*96*
830.2.2	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.3404659	25	9
830.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0531002	7,921	421
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0531002*	*2,541*	*135*
830.2.4	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.524606	22	12
830.3		материалы, изделия и конструкции			3,532	4733
830.3.1	316005 223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	0.9514	121	115
830.3.2	316006 223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	0.036314	259	9
830.3.3	316007 223-503-0504	Лента бутиловая	м	5.7486	89	512
830.3.4	316029 235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	1.5276	2,682	4097
831	**У6112-0401-0202** **6112-0401-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив**	**м**	**9.8**	**3,280**	**32144**
		из них:				
831.1		затраты на труд рабочих			1,813	17767
		в том числе оплата труда рабочих			911	8928
831.1.1	20165 003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4.03858	4,398	17762
831.2		машины и механизмы			10	98
		в том числе оплата труда машинистов			2	20
831.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.694575	15	10
831.2.2	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.039102	25	1
831.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.006174	12,297	76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.006174*	*3,629*	*22*

1	2	3	4	5	6	7
831.2.4	2698 343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0.077175	95	7
831.3		материалы, изделия и конструкции			64	627
831.3.1	135878 261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	0.4214	1,253	528
831.3.2	146045 261-107-0998	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	13.426	3	40
831.3.3	290062 261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0.0308798	1,993	62
831.3.4	131308 222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	10.29	462	4754
831.3.5	147770 261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	10.29	865	8901
		Двери				
832	**С1223-207-0101 223-207-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	**$м^2$**	**1.89**	**58,830**	**111189**
		Внутренняя отделка л.17-АС				
			Стены			
833	**У6112-0202-0101 6112-0202-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	**$м^2$**	**248.708**	**3,828**	**952054**
		из них:				
833.1		затраты на труд рабочих			3,173	789150
		в том числе оплата труда рабочих			1,594	396441
833.1.1	20168 003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	169.74321	4,649	789136
833.2		машины и механизмы			274	68146
		в том числе оплата труда машинистов			119	29596
833.2.1	1010 313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 $м^3$/ч	маш.-ч	12.2737398	4,780	58668
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*12.2737398*	*2,127*	*26106*
833.2.2	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1.6190891	5,785	9366
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.6190891*	*2,127*	*3444*
833.3		материалы, изделия и конструкции			3	746
833.3.1	144613 216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.0149225	35,441	529
833.3.2	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.1740956	861	150
833.3.3	102682 212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	3.7554908	23,064	86617
833.3.4	315944 214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	6.8892116	1,069	7365

1	2	3	4	5	6	7
834	**У6112-0301-0202** **6112-0301-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами**	**$м^2$**	**233.308**	**1,894**	**441885**
		из них:				
834.1		затраты на труд рабочих			1,522	355095
		в том числе оплата труда рабочих			765	178481
834.1.1	20168 003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	76.3850392	4,649	355114
834.2		машины и механизмы			11	2566
		в том числе оплата труда машинистов			3	700
834.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.1224867	5,785	709
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1224867*	*2,127*	*261*
834.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.073492	12,297	904
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.073492*	*3,629*	*267*
834.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.073492	7,921	582
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.073492*	*2,541*	*187*
834.2.4	3404 313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	2.2537553	170	383
834.3		материалы, изделия и конструкции			48	11199
834.3.1	147019 261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	5.8327	398	2321
834.3.2	249131 217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0.2799696	260	73
834.3.3	280106 236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	27.297036	326	8899
834.3.4	149732 232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	961.928884	76	73107
835	**У6112-0302-0105** **6112-0302-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску**	**$м^2$**	**233.308**	**1,284**	**299567**
		из них:				
835.1		затраты на труд рабочих			1,107	258272
		в том числе оплата труда рабочих			556	129719
835.1.1	20167 003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	56.6005208	4,565	258381
835.2		машины и механизмы			9	2100
		в том числе оплата труда машинистов			3	700
835.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0244973	5,785	142
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0244973*	*2,127*	*52*
835.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.2449734	7,921	1940
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2449734*	*2,541*	*622*

1	2	3	4	5	6	7
835.3		материалы, изделия и конструкции			43	10032
835.3.1	249453 261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	11.6654	116	1353
835.3.2	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0.7232548	1,103	798
835.3.3	315998 218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	1.9597872	4,057	7951
835.3.4	149589 236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.146984	199,032	29255
836	**У6112-0102-0201** **6112-0102-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону**	**$м^2$**	**15.4**	**4,288**	**66035**
		из них:				
836.1		материалы, изделия и конструкции			4,288	66035
836.1.1	102671 212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	0.231	23,237	5368
836.1.2	144476 216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0.00616	30,244	186
836.1.3	248387 215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	0.0154	6,701	103
836.1.4	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.07161	36	3
836.1.5	287775 232-201-0104	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 рельефная многоцветная	$м^2$	15.4	3,914	60276
836.1.6	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0.077	1,103	85
		Внутреннее газоснабжение				
837	**С1245-802-0102** **245-802-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G4, производительностью от 0,04 $м^3$/ч до 6 $м^3$/ч**	**шт.**	**1**	**23,949**	**23949**
		Отопление				
838	**513-104-0425** **513-104-0425** ***РСНБ РК 2022***	**Котел газовый с тепловой мощностью отопительной системы 10 кВт**	**комплект**	**1**	**117,384**	**117384**
839	**511-403-0103** **511-403-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 2,2 $м^3$/ч, Н 2,6 м вод. ст., резьбовой**	**шт.**	**1**	**24,008**	**24008**
840	**513-204-0102** **513-204-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Бак расширительный, мембранный для систем отопления ER12 CE, Elbi (A102L20) V=12 л., присоединение резьбовое - DN 20, Pmax=8 бар, T от 10°C до 110°C, вертикального типа**	**шт.**	**1**	**15,566**	**15566**
				Монтажные работы ЭОМ.СО		
841	**У6119-602-102** **6119-0602-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг**	**шт.**	**1**	**18,340**	**18340**
		из них:				
841.1		затраты на труд рабочих			14,655	14655

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			7,136	7136
841.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2.9009	5,052	14655
841.2		машины и механизмы			315	315
		в том числе оплата труда машинистов			93	93
841.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.2775	15	4
841.2.2	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.0222	244	5
841.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.015096	12,297	186
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.015096*	*3,629*	*55*
841.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.015096	7,921	120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.015096*	*2,541*	*38*
841.3		материалы, изделия и конструкции			3,370	3370
841.3.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.0004	954,056	382
841.3.2	145785 261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.041	594	24
841.3.3	242966 252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1,446	1446
841.3.4	249387 261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0.0002	604,794	121
841.3.5	249502 236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0.58	501	291
841.3.6	274679 217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0.1	1,038	104
841.3.7	279804 214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0.002	475,103	950
841.3.8	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.016	3,255	52
842	**У6124-0303-0601** **6124-0303-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**1**	**6,048**	**6048**
		из них:				
842.1		затраты на труд рабочих			6,029	6029
		в том числе оплата труда рабочих			2,936	2936
842.1.1	20246 004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1.1124	5,420	6029
842.2		материалы, изделия и конструкции			19	19
842.2.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.00002	954,056	19
843	**У6119-0602-0201** **6119-0602-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка счетчика на готовое основание, однофазного**	**шт.**	**1**	**2,251**	**2251**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
843.1		затраты на труд рабочих			1,990	1990
		в том числе оплата труда рабочих			969	969
843.1.1	20246 004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.3672	5,420	1990
843.2		машины и механизмы			219	219
		в том числе оплата труда машинистов			66	66
843.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0108	12,297	133
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0108*	*3,629*	*39*
843.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0108	7,921	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0108*	*2,541*	*27*
843.3		материалы, изделия и конструкции			42	42
843.3.1	290057 217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0.03	1,403	42
844	**У6119-602-101** **6119-0602-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг**	**шт.**	**1**	**16,190**	**16190**
		из них:				
844.1		затраты на труд рабочих			12,980	12980
		в том числе оплата труда рабочих			6,321	6321
844.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2.5693	5,052	12980
844.2		машины и механизмы			315	315
		в том числе оплата труда машинистов			93	93
844.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.2775	15	4
844.2.2	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.0222	244	5
844.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.015096	12,297	186
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.015096*	*3,629*	*55*
844.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.015096	7,921	120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.015096*	*2,541*	*38*
844.3		материалы, изделия и конструкции			2,895	2895
844.3.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.0004	954,056	382
844.3.2	145785 261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.041	594	24
844.3.3	242966 252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1,446	1446
844.3.4	249387 261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0.0002	604,794	121
844.3.5	249502 236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0.58	501	291

1	2	3	4	5	6	7
844.3.6	274679 217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0.1	1,038	104
844.3.7	279804 214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0.001	475,103	475
844.3.8	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.016	3,255	52
845	**У6124-0303-0601** **6124-0303-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**5**	**6,048**	**30240**
		из них:				
845.1		затраты на труд рабочих			6,029	30145
		в том числе оплата труда рабочих			2,936	14680
845.1.1	20246 004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5.562	5,420	30146
845.2		материалы, изделия и конструкции			19	95
845.2.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.0001	954,056	95
846	**Е11-210401-110** **1121-0401-0110** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28***	**Патроны подвесные. Установка**	**шт.**	**3**	**1,575**	**4725**
		из них:				
846.1		затраты на труд рабочих			1,531	4593
		в том числе оплата труда рабочих			746	2238
846.1.1	20234 004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1.0515	4,368	4593
846.2		машины и механизмы			29	87
		в том числе оплата труда машинистов			9	27
846.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.004329	12,297	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.004329*	*3,629*	*16*
846.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.004329	7,921	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.004329*	*2,541*	*11*
846.3		материалы, изделия и конструкции			15	45
846.3.1	316048 247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0.009	4,837	44
847	**Е11-210401-109** **1121-0401-0109** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28***	**Патроны настенные или потолочные. Установка**	**шт.**	**6**	**1,764**	**10584**
		из них:				
847.1		затраты на труд рабочих			1,702	10212
		в том числе оплата труда рабочих			828	4968
847.1.1	20236 004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2.2488	4,539	10207
847.2		машины и механизмы			33	198

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			10	60
847.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.1332	15	2
847.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.00999	12,297	123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.00999*	*3,629*	*36*
847.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.00999	7,921	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.00999*	*2,541*	*25*
847.3		материалы, изделия и конструкции			29	174
847.3.1	145785 261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.0906	594	54
847.3.2	290063 217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0.0252	1,251	32
847.3.3	316048 247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0.018	4,837	87
848	**У6119-0402-0101 6119-0402-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке**	**шт.**	**31**	**1,153**	**35743**
		из них:				
848.1		затраты на труд рабочих			1,104	34224
		в том числе оплата труда рабочих			538	16678
848.1.1	20237 004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	7.4028	4,625	34238
848.2		машины и механизмы			1	31
848.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0037851	7,921	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0037851*	*2,541*	*10*
848.3		материалы, изделия и конструкции			48	1488
848.3.1	144613 216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.00093	35,441	33
848.3.2	264508 261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	31.62	42	1328
848.3.3	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.0341	3,255	111
849	**У6119-102-101 6119-0102-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовых бороздах**	**м**	**181**	**782**	**141542**
		из них:				
849.1		затраты на труд рабочих			757	137017
		в том числе оплата труда рабочих			369	66789
849.1.1	20239 004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	28.5618	4,798	137040
849.2		машины и механизмы			3	543
849.2.1	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	7.735035	25	193

1	2	3	4	5	6	7
849.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0048218	12,297	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0048218*	*3,629*	*18*
849.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0020091	7,921	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0020091*	*2,541*	*5*
849.2.4	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	14.646339	22	322
849.3		материалы, изделия и конструкции			22	3982
849.3.1	127911 214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0.003801	584	2
849.3.2	286292 243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0.724	2,250	1629
849.3.3	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1.29234	1,186	1533
849.3.4	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.2896	3,255	943
850	**У6119-201-101 6119-0201-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2**	**м**	**7**	**1,457**	**10199**
		из них:				
850.1		затраты на труд рабочих			1,400	9800
		в том числе оплата труда рабочих			682	4774
850.1.1	20239 004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2.0426	4,798	9800
850.2		машины и механизмы			5	35
850.2.1	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.299145	25	7
850.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.000777	12,297	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.000777*	*3,629*	*3*
850.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0006993	7,921	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0006993*	*2,541*	*2*
850.2.4	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.566433	22	12
850.3		материалы, изделия и конструкции			52	364
850.3.1	241448 261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0.84	300	252
850.3.2	286292 243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0.028	2,250	63
850.3.3	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.0147	1,186	17
850.3.4	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.0112	3,255	36

1	2	3	4	5	6	7
851	**У6124-0203-0303** **6124-0203-0303** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 12 мм**	**м**	**3**	**1,327**	**3981**
		из них:				
851.1		затраты на труд рабочих			818	2454
		в том числе оплата труда рабочих			399	1197
851.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.486	5,052	2455
851.2		машины и механизмы			139	417
		в том числе оплата труда машинистов			37	111
851.2.1	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.232956	244	57
851.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.01782	12,297	219
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.01782*	*3,629*	*65*
851.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.01782	7,921	141
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.01782*	*2,541*	*45*
851.3		материалы, изделия и конструкции			370	1110
851.3.1	127927 214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.015	853	13
851.3.2	249504 261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.072	1,293	93
851.3.3	274674 217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0.054	1,234	67
851.3.4	279845 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00276	339,867	938
852	**У6125-0901-0101** **6125-0901-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж конструкций для установки приборов масса до 1 кг**	**шт.**	**1**	**3,451**	**3451**
		из них:				
852.1		затраты на труд рабочих			2,170	2170
		в том числе оплата труда рабочих			1,193	1193
852.1.1	20449 007-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0.54	4,019	2170
852.2		машины и механизмы			452	452
		в том числе оплата труда машинистов			164	164
852.2.1	1319 341-106-0101	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	0.0324	300	10
852.2.2	1695 341-102-0101	Станки сверлильные	маш.-ч	0.0324	56	2
852.2.3	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.054	244	13
852.2.4	2515 313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0.0432	198	9
852.2.5	2648 341-303-0101	Пресс листогибочный кривошипный 1000 кН (100 тс)	маш.-ч	0.0324	6,834	221

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0324*	*2,541*	*82*
852.2.6	2652 341-302-0101	Пресс кривошипный простого действия 25 кН (2,5 тс)	маш.-ч	0.0324	5,697	185
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0324*	*2,541*	*82*
852.2.7	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.54	22	12
852.3		материалы, изделия и конструкции			829	829
852.3.1	131298 261-102-0367	Сталь угловая, марки Ст3, перфорированная УП 35х35 мм	м	0.95	330	314
852.3.2	147337 261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00004	278,998	11
852.3.3	149219 236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00003	733,984	22
852.3.4	149372 236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0.00001	675,666	7
852.3.5	272105 236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0.00002	991,185	20
852.3.6	278580 236-203-0105	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124	т	0.00003	1,464,149	44
852.3.7	279787 214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0.001	399,502	400
852.3.8	286119 217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0.01	1,092	11
853	**У6124-0203-0305** **6124-0203-0305** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 160 мм2**	**м**	**50**	**1,688**	**84400**
		из них:				
853.1		затраты на труд рабочих			982	49100
		в том числе оплата труда рабочих			478	23900
853.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	9.72	5,052	49105
853.2		машины и механизмы			63	3150
		в том числе оплата труда машинистов			17	850
853.2.1	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1.8144	244	443
853.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.135	12,297	1660
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.135*	*3,629*	*490*
853.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.135	7,921	1069
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.135*	*2,541*	*343*
853.3		материалы, изделия и конструкции			643	32150
853.3.1	241448 261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0.75	300	225
853.3.2	247900 261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0.002	354,405	709

1	2	3	4	5	6	7
853.3.3	274674 217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0.65	1,234	802
853.3.4	279800 214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0.065	452,233	29395
853.3.5	287782 236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0.00115	884,809	1018
854	**У6124-203-302 6124-0203-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 6 мм**	**м**	**40**	**979**	**39160**
		из них:				
854.1		затраты на труд рабочих			818	32720
		в том числе оплата труда рабочих			399	15960
854.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6.48	5,052	32737
854.2		машины и механизмы			121	4840
		в том числе оплата труда машинистов			31	1240
854.2.1	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3.10608	244	758
854.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.20304	12,297	2497
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.20304*	*3,629*	*737*
854.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.20304	7,921	1608
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.20304*	*2,541*	*516*
854.3		материалы, изделия и конструкции			40	1600
854.3.1	127927 214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.2	853	171
854.3.2	249504 261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.8	1,293	1034
854.3.3	274674 217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0.32	1,234	395
855	**У6124-0203-0104 6124-0203-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм**	**шт.**	**30**	**7,294**	**218820**
		из них:				
855.1		затраты на труд рабочих			3,819	114570
		в том числе оплата труда рабочих			1,860	55800
855.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	22.68	5,052	114579
855.2		машины и механизмы			373	11190
		в том числе оплата труда машинистов			93	2790
855.2.1	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	8.2296	244	2008
855.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.4536	12,297	5578
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.4536*	*3,629*	*1646*

1	2	3	4	5	6	7
855.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.4536	7,921	3593
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.4536*	*2,541*	*1153*
855.3		материалы, изделия и конструкции			3,102	93060
855.3.1	249504 261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	6	1,293	7758
855.3.2	274674 217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	2.34	1,234	2888
855.3.3	286033 214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0.243	339,158	82415
856	**У6111-0501-0505 6111-0501-0505** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2***	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 2 раза**	**т**	**0.00006**	**393**	
		из них:				
856.1		затраты на труд рабочих			208	
		в том числе оплата труда рабочих			104	0
856.1.1	20168 003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0.0000027	4,649	0
856.2		машины и механизмы			7	
		в том числе оплата труда машинистов			2	
856.2.1	1044 314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0	36	0
856.2.2	2459 314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0	11,291	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0*	*2,541*	*0*
856.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0	7,921	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0*	*2,541*	*0*
856.2.4	2515 313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0.0000008	198	0
856.3		материалы, изделия и конструкции			178	
856.3.1	149372 236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0	675,666	0
856.3.2	287782 236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0	884,809	0
857	**У6114-102-509 6114-0102-0509** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 200 до 250 мм**	**м**	**4.2**	**11,346**	**47653**
		из них:				
857.1		затраты на труд рабочих			10,682	44864
		в том числе оплата труда рабочих			5,202	21848
857.1.1	20243 004-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	8.7318	5,138	44864
857.2		машины и механизмы			525	2205
		в том числе оплата труда машинистов			117	491
857.2.1	698 314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.055566	13,404	745

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.055566*	*2,541*	*141*
857.2.2	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1.519245	244	371
857.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.013671	12,297	168
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.013671*	*3,629*	*50*
857.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.116865	7,921	926
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.116865*	*2,541*	*297*
857.3		материалы, изделия и конструкции			139	584
857.3.1	102636 212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0.001512	34,149	52
857.3.2	274665 217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0.2142	2,492	534
					Материалы и оборудование не учтенные ценником	
858	**С1247-201-0501** **247-201-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/1-0 У1 IP66**	**шт.**	**1**	**13,689**	**13689**
859	**С1247-204-1632** **247-204-1632** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 2Р 32А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**1,872**	**1872**
860	**С1247-301-0109** **247-301-0109** ***РСНБ РК 2022***	**Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 206 N, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0**	**шт.**	**1**	**17,169**	**17169**
861	**С1247-201-0136** **247-201-0136** ***РСНБ РК 2022***	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-12 IP41**	**шт.**	**1**	**2,516**	**2516**
862	**С1247-204-0558** **247-204-0558** ***РСНБ РК 2022***	**Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С32 30 мА**	**шт.**	**1**	**5,486**	**5486**
863	**С1247-204-0554** **247-204-0554** ***РСНБ РК 2022***	**Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С25 30 мА**	**шт.**	**1**	**4,817**	**4817**
864	**С1247-204-0550** **247-204-0550** ***РСНБ РК 2022***	**Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С20 30 мА**	**шт.**	**1**	**5,248**	**5248**
865	**С1247-204-1629** **247-204-1629** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 2Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**1,895**	**1895**
866	**С1247-204-0558** **247-204-0558** ***РСНБ РК 2022***	**Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С32 30 мА**	**шт.**	**1**	**5,486**	**5486**
867	**С1247-202-1303** **247-202-1303** ***РСНБ РК 2022***	**Коробка распределительная для силового оборудования А8 5; с 1 клеммной колодкой, полиэтиленовая, наружний размер 75х75х36мм, IP55, 400В, сечение кабеля 2,5 мм2, 7 вводов D 5-14 мм, защелкивающаяся крышка.**	**шт.**	**2**	**1,084**	**2168**

1	2	3	4	5	6	7
868	С1247-213-0302 247-213-0302 *РСНБ РК 2022*	Патрон из термостойкого пластика, степень защиты IP20 подвесной, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А	шт.	3	128	384
869	С1247-213-0304 247-213-0304 *РСНБ РК 2022*	Патрон из термостойкого пластика, степень защиты IP20 с кольцом, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А	шт.	6	174	1044
870	С1252-207-2048 252-207-2048 *СпрСЦ 05.2024*	Болт М12 с крюком	шт.	9	1,629	14661
871	С1247-106-0102 247-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Лампа светодиодная типа Т8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20	шт.	9	3,796	34164
872	С1247-212-0102 247-212-0102 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	5	582	2910
873	С1247-212-0105 247-212-0105 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	5	613	3065
874	С1247-214-0116 247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	6	613	3678
875	С1247-214-0120 247-214-0120 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	10	846	8460
876	С1247-214-0401 247-214-0401 *РСНБ РК 2022*	Розетка промышленная стационарная 2Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	1	1,436	1436
877	С1247-214-0124 247-214-0124 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, типа SPL, 2К+З, с защитными шторками, скрытой установки, 250В, 16 А, IP 20	шт.	4	1,849	7396
878	С1247-202-0101 247-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44	шт.	13	508	6604
879	С1243-107-0501 243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	75	398	29850
880	С1243-107-0502 243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	100	601	60100
881	С1243-107-0504 243-107-0504 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-0,66	м	6	1,345	8070
882	С1243-107-0103 243-107-0103 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 1х4 (ок)-0,66	м	7	331	2317

1	2	3	4	5	6	7
883	**С1241-207-0303** **241-207-0303** ***РСНБ РК 2022***	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм**	**м**	**6**	**78**	**468**
884	**С1241-221-0103** **241-221-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм**	**шт.**	**7.2**	**6**	**43**
885	**С1241-207-0302** **241-207-0302** ***РСНБ РК 2022***	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	**м**	**175**	**54**	**9450**
886	**С1241-221-0102** **241-221-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм**	**шт.**	**210**	**5**	**1050**
887	**С1261-404-0669** **261-404-0669** ***РСНБ РК 2022***	**Полоса монтажная ГОСТ Р 51177-2017**	**м**	**5**	**486**	**2430**
888	**С1241-102-0229** **241-102-0229** ***РСНБ РК 2022***	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм**	**м**	**4.2**	**12,177**	**51143**
	Раздел 70.	**Водоснабжение ВК.СО**				**252659**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			180960
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*88104*
		машины и механизмы	тенге			743
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*27*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			70956
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	35		
		Водопровод В1				
889	**У6114-103-302** **6114-0103-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.**	**м**	**15**	**6,222**	**93330**
		из них:				
889.1		затраты на труд рабочих			6,187	92805
		в том числе оплата труда рабочих			3,012	45180
889.1.1	20244 004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	17.784	5,219	92815
889.2		машины и механизмы			25	375
889.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0007875	12,297	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0007875*	*3,629*	*3*
889.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0007875	7,921	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0007875*	*2,541*	*2*
889.2.3	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1.050525	22	23

1	2	3	4	5	6	7
889.2.4	3388 315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	3.9627	82	325
889.3		материалы, изделия и конструкции			10	150
889.3.1	181698 241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	11.46	6	69
889.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.06	1,186	71
890	**С1241-201-0303 241-201-0303** ***РСНБ РК 2022***	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,8 мм**	**м**	**14.85**	**168**	**2495**
891	**У6114-103-301 6114-0103-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр до 20 мм**	**м**	**5**	**5,762**	**28810**
		из них:				
891.1		затраты на труд рабочих			5,732	28660
		в том числе оплата труда рабочих			2,791	13955
891.1.1	20244 004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5.4915	5,219	28660
891.2		машины и механизмы			19	95
891.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0001575	12,297	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0001575*	*3,629*	*1*
891.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0001575	7,921	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0001575*	*2,541*	*0*
891.2.3	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.463575	22	10
891.2.4	3388 315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	1.05945	82	87
891.3		материалы, изделия и конструкции			11	55
891.3.1	181697 241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	4.8	5	24
891.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.025	1,186	30
892	**С1241-201-0301 241-201-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 16х2,0 мм**	**м**	**4.95**	**76**	**376**
893	**С1242-303-0101 242-303-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**5**	**4,203**	**21015**
894	**С1261-301-0219 261-301-0219** ***РСНБ РК 2022***	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**1**	**708**	**708**
895	**У6114-0502-0101 6114-0502-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.**	**шт.**	**1**	**2,286**	**2286**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
895.1		затраты на труд рабочих			2,175	2175
		в том числе оплата труда рабочих			1,059	1059
895.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.4305	5,052	2175
895.2		машины и механизмы			83	83
		в том числе оплата труда машинистов			27	27
895.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0105	7,921	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0105*	*2,541*	*27*
895.3		материалы, изделия и конструкции			28	28
895.3.1	149395 236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.01	750	8
895.3.2	278579 236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.02	790	16
895.3.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0.01	426	4
896	**С1244-301-0410** **244-301-0410** ***РСНБ РК 2022***	**Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м^3/ч, Tmax 50°С**	**шт.**	**1**	**23,187**	**23187**
			Т3			
897	**У6114-103-301** **6114-0103-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм**	**м**	**10**	**5,762**	**57620**
		из них:				
897.1		затраты на труд рабочих			5,732	57320
		в том числе оплата труда рабочих			2,791	27910
897.1.1	20244 004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	10.983	5,219	57320
897.2		машины и механизмы			19	190
897.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.000315	12,297	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.000315*	*3,629*	*1*
897.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.000315	7,921	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.000315*	*2,541*	*1*
897.2.3	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.92715	22	20
897.2.4	3388 315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	2.1189	82	174
897.3		материалы, изделия и конструкции			11	110
897.3.1	181697 241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	9.6	5	48
897.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.05	1,186	59
898	**С1241-201-0302** **241-201-0302** ***РСНБ РК 2022***	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,3 мм**	**м**	**9.9**	**112**	**1109**

1	2	3	4	5	6	7
899	**С1242-303-0101** **242-303-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**5**	**4,203**	**21015**
900	**С1261-301-0219** **261-301-0219** ***РСНБ РК 2022***	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**1**	**708**	**708**
		Дом №11 Кровля л.16,17-АС				
901	**С1234-101-0202** **234-101-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50**	**$м^3$**	**15.858292**	**19,185**	**304241**
902	**С1261-105-0703** **261-105-0703** ***РСНБ РК 2022***	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/$м^2$**	**$м^2$**	**90.2902**	**120**	**10835**
903	**Е11-140301-0302** **1114-0301-0302** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32***	**Крыша. Установка прогонов**	**$м^3$**	**0.412**	**11,457**	**4720**
		из них:				
903.1		затраты на труд рабочих			8,564	3528
		в том числе оплата труда рабочих			4,264	1757
903.1.1	20087 002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.8998492	3,921	3528
903.2		машины и механизмы			528	218
		в том числе оплата труда машинистов			142	59
903.2.1	1523 343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0.1314795	18	2
903.2.2	3365 331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъёмностью до 5 т, грузоподъёмность КМУ на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	0.0229575	9,365	215
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0229575*	*2,541*	*58*
903.3		материалы, изделия и конструкции			2,365	974
903.3.1	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.2884	861	248
903.3.2	316035 236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0.000618	1,174,643	726
904	**Е11-140301-0301** **1114-0301-0301** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32***	**Крыша. Установка стропил с мауэрлатами**	**$м^3$**	**4.057**	**108,519**	**440262**
		из них:				
904.1		затраты на труд рабочих			94,041	381524
		в том числе оплата труда рабочих			46,812	189916
904.1.1	20089 002-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	94.0643849	4,056	381525
904.2		машины и механизмы			624	2531
		в том числе оплата труда машинистов			142	576

1	2	3	4	5	6	7
904.2.1	1523 343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	19.434312	18	350
904.2.2	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	2.5425462	22	56
904.2.3	3365 331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъёмностью до 5 т, грузоподъёмность КМУ на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	0.2269648	9,365	2126
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2269648*	*2,541*	*577*
904.3		материалы, изделия и конструкции			13,854	56207
904.3.1	127914 214-209-0111	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм	кг	3.20503	615	1971
904.3.2	135545 235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	13.71266	264	3620
904.3.3	144766 217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	10.1425	1,590	16127
904.3.4	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	29.2104	861	25150
904.3.5	316035 236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0.0079517	1,174,643	9340
905	**У6107-0115-0104** **6107-0115-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	**$м^3$**	**4.469**	**9,593**	**42871**
		из них:				
905.1		затраты на труд рабочих			3,772	16857
		в том числе оплата труда рабочих			1,878	8393
905.1.1	20093 002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3.8692602	4,357	16858
905.2		машины и механизмы			174	777
		в том числе оплата труда машинистов			54	241
905.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.024803	12,297	305
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.024803*	*3,629*	*90*
905.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0595271	7,921	472
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0595271*	*2,541*	*151*
905.3		материалы, изделия и конструкции			1	4
905.3.1	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.102787	36	4
905.3.2	315973 217-701-0117	Сульфат аммония	т	0.0075973	205,945	1565
905.3.3	315974 217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0.0299423	725,499	21723
905.3.4	315989 217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0.004469	435,089	1944
906	**У6107-0115-0106** **6107-0115-0106** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам**	**$м^2$**	**122**	**348**	**42456**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
906.1		затраты на труд рабочих			143	17446
		в том числе оплата труда рабочих			71	8662
906.1.1	20094 002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3.9284	4,439	17438
906.2		машины и механизмы			8	976
		в том числе оплата труда машинистов			3	366
906.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0311466	12,297	383
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0311466*	*3,629*	*113*
906.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0758352	7,921	601
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0758352*	*2,541*	*193*
906.2.3	315973 217-701-0117	Сульфат аммония	т	0.00732	205,945	1508
906.2.4	315974 217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0.02806	725,499	20358
906.2.5	315989 217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0.00488	435,089	2123
907	**У6110-0101-0512** **6110-0101-0512** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	**$м^2$**	**128**	**5,334**	**682752**
		из них:				
907.1		затраты на труд рабочих			3,838	491264
		в том числе оплата труда рабочих			1,929	246912
907.1.1	20167 003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	107.6096	4,565	491238
907.2		машины и механизмы			60	7680
		в том числе оплата труда машинистов			17	2176
907.2.1	1523 343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	11.110656	18	200
907.2.2	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	9.2352	25	231
907.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.483072	12,297	5940
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.483072*	*3,629*	*1753*
907.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.156288	7,921	1238
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.156288*	*2,541*	*397*
907.3		материалы, изделия и конструкции			1,436	183808
907.3.1	131574 215-204-0101	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0.64	103,018	65932
907.3.2	248316 215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0.96	104,147	99981
907.3.3	249436 236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	2.56	1,462	3743

1	2	3	4	5	6	7
907.3.4	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	5.632	861	4849
907.3.5	290060 217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	5.4528	1,372	7481
907.3.6	290062 261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0.97024	1,993	1934
908	**У6111-0403-0203** **6111-0403-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой**	**$м^2$**	**126.04**	**325**	**40963**
		из них:				
908.1		затраты на труд рабочих			153	19284
		в том числе оплата труда рабочих			77	9705
908.1.1	20163 003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4.562648	4,233	19314
908.2		машины и механизмы			2	252
		в том числе оплата труда машинистов			1	126
908.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0264684	7,921	210
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0264684*	*2,541*	*67*
908.3		материалы, изделия и конструкции			170	21427
908.3.1	314909 235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0.2243512	95,688	21468
909	**У6110-0202-0203** **6110-0202-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых**	**м**	**11.36**	**2,248**	**25537**
		из них:				
909.1		затраты на труд рабочих			1,393	15824
		в том числе оплата труда рабочих			700	7952
909.1.1	20168 003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3.404592	4,649	15828
909.2		машины и механизмы			24	272
		в том числе оплата труда машинистов			6	68
909.2.1	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.8095363	25	20
909.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0151315	12,297	186
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0151315*	*3,629*	*55*
909.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0063048	7,921	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0063048*	*2,541*	*16*
909.2.4	2698 343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0.189144	95	18
909.3		материалы, изделия и конструкции			831	9440
909.3.1	135510 224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	23.4016	339	7933
909.3.2	249436 236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0.1136	1,462	166

1	2	3	4	5	6	7
909.3.3	290060 217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0.9793229	1,372	1344
910	**У6107-0104-0211 6107-0104-0211** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подшивка деревянного потолка сталью кровельной неоцинкованной по дереву**	**$м^2$**	**9.5**	**1,325**	**12588**
		из них:				
910.1		затраты на труд рабочих			1,256	11932
		в том числе оплата труда рабочих			625	5938
910.1.1	20089 002-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2.94215	4,056	11933
910.2		машины и механизмы			10	96
		в том числе оплата труда машинистов			3	29
910.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0115995	7,921	92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0115995*	*2,541*	*29*
910.3		материалы, изделия и конструкции			59	561
910.3.1	149395 236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.285	750	214
910.3.2	274783 236-202-1017	Сурик железный тертый ГОСТ 8135-74	т	0.000019	446,385	8
910.3.3	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.3135	861	270
910.3.4	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0.057	1,103	63
				Фронтон (2 шт) л.18-АС		
911	**У6107-0102-0204 6107-0102-0204** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство фронтонов**	**$м^2$**	**40**	**3,352**	**134080**
		из них:				
911.1		затраты на труд рабочих			3,225	129000
		в том числе оплата труда рабочих			1,605	64200
911.1.1	20092 002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	30.192	4,273	129010
911.2		машины и механизмы			92	3680
		в том числе оплата труда машинистов			30	1200
911.2.1	1523 343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0.30192	18	5
911.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.4662	7,921	3693
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.4662*	*2,541*	*1185*
911.3		материалы, изделия и конструкции			35	1400
911.3.1	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1.64	861	1412

1	2	3	4	5	6	7
912	**Е11-100102-0208** **1110-0102-0208** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28***	**Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной**	**$м^2$ стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	**27.6**	**1,502**	**41455**
		из них:				
912.1		затраты на труд рабочих			1,479	40820
		в том числе оплата труда рабочих			736	20314
912.1.1	20088 002-0126	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	10.23132	3,987	40792
912.2		машины и механизмы			18	497
		в том числе оплата труда машинистов			6	166
912.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0643356	7,921	510
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0643356*	*2,541*	*163*
912.3		материалы, изделия и конструкции			5	138
912.3.1	145975 217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0.276	484	134
913	**У6110-0203-0201** **6110-0203-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	**$м^2$**	**3.339**	**4,724**	**15773**
		из них:				
913.1		затраты на труд рабочих			4,567	15249
		в том числе оплата труда рабочих			2,295	7663
913.1.1	20163 003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3.6024471	4,233	15249
913.2		машины и механизмы			36	120
		в том числе оплата труда машинистов			8	27
913.2.1	698 314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.0074126	13,404	99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0074126*	*2,541*	*19*
913.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0025944	7,921	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0025944*	*2,541*	*7*
913.3		материалы, изделия и конструкции			121	404
913.3.1	127927 214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.40068	853	342
913.3.2	145975 217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0.13356	484	65
		Полы л.13-АС				
			Тип к1			
914	**У6109-0102-0110** **6109-0102-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство подстилающих слоев бетонных В7,5**	**$м^3$**	**0.66**	**58,481**	**38597**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
914.1		затраты на труд рабочих			14,926	9851
		в том числе оплата труда рабочих			7,502	4951
914.1.1	20158 003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2.53638	3,884	9851
914.2		машины и механизмы			14	9
914.2.1	2480 313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.33264	28	9
914.3		материалы, изделия и конструкции			43,541	28737
914.3.1	100328 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0.2046	7,997	1636
914.3.2	100467 212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0.6732	35,027	23580
914.3.3	131654 215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0.00066	82,575	55
914.3.4	135832 235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	1.32	2,619	3457
914.3.5	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.231	36	8
				Тип л		
915	**У6109-0102-0110** **6109-0102-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство подстилающих слоев бетонных В7,5**	**$м^3$**	**5.4648**	**58,481**	**319587**
		из них:				
915.1		затраты на труд рабочих			14,926	81568
		в том числе оплата труда рабочих			7,502	40997
915.1.1	20158 003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	21.0012264	3,884	81569
915.2		машины и механизмы			14	77
915.2.1	2480 313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	2.7542592	28	77
915.3		материалы, изделия и конструкции			43,541	237943
915.3.1	100328 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	1.694088	7,997	13548
915.3.2	100467 212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	5.574096	35,027	195244
915.3.3	131654 215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0.0054648	82,575	451
915.3.4	135832 235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	10.9296	2,619	28625
915.3.5	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1.91268	36	69
916	**У6109-0201-0101** **6109-0201-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**$м^2$**	**68.31**	**2,231**	**152400**
		из них:				
916.1		затраты на труд рабочих			1,376	93995

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			691	47202
916.1.1	20155 003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	25.534278	3,680	93966
916.2		машины и механизмы			80	5465
		в том числе оплата труда машинистов			28	1913
916.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.9109139	5,785	5270
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.9109139*	*2,127*	*1938*
916.2.2	2480 313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	6.5055029	28	182
916.3		материалы, изделия и конструкции			1	68
916.3.1	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	2.39085	36	86
916.3.2	102637 212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1.393524	37,945	52877
			Тип к2			
917	**У6109-0102-0110 6109-0102-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство подстилающих слоев бетонных В7,5**	**$м^3$**	**0.3576**	**58,481**	**20913**
		из них:				
917.1		затраты на труд рабочих			14,926	5338
		в том числе оплата труда рабочих			7,502	2683
917.1.1	20158 003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1.3742568	3,884	5338
917.2		машины и механизмы			14	5
917.2.1	2480 313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.1802304	28	5
917.3		материалы, изделия и конструкции			43,541	15570
917.3.1	100328 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0.110856	7,997	887
917.3.2	100467 212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0.364752	35,027	12776
917.3.3	131654 215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0.0003576	82,575	30
917.3.4	135832 235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	0.7152	2,619	1873
917.3.5	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.12516	36	5
		Проемы л.13-АС				
		Окна				
918	**У6108-0102-0108 6108-0102-0108** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**$м^2$**	**4.68**	**7,776**	**36392**
		из них:				
918.1		затраты на труд рабочих			5,043	23601
		в том числе оплата труда рабочих			2,511	11751

1	2	3	4	5	6	7
918.1.1	20094 002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5.31648	4,439	23600
918.2		машины и механизмы			529	2475
		в том числе оплата труда машинистов			177	828
918.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.1667531	5,785	965
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1667531*	*2,127*	*355*
918.2.2	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.6862331	25	17
918.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.1854544	7,921	1469
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1854544*	*2,541*	*471*
918.2.4	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1.0571418	22	23
918.3		материалы, изделия и конструкции			2,204	10315
918.3.1	316005 223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	2.7612	121	334
918.3.2	316006 223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	0.074412	259	19
918.3.3	316007 223-503-0504	Лента бутиловая	м	11.8404	89	1054
918.3.4	316029 235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	3.3228	2,682	8912
919	**У6108-0102-0103** **6108-0102-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый**	**м^2**	**4.42**	**8,874**	**39223**
		из них:				
919.1		затраты на труд рабочих			5,480	24222
		в том числе оплата труда рабочих			2,728	12058
919.1.1	20094 002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5.456048	4,439	24219
919.2		машины и механизмы			526	2325
		в том числе оплата труда машинистов			175	774
919.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.1530734	5,785	886
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1530734*	*2,127*	*326*
919.2.2	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.9625964	25	24
919.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.1751513	7,921	1387
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1751513*	*2,541*	*445*
919.2.4	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1.4831443	22	33
919.3		материалы, изделия и конструкции			2,868	12677
919.3.1	316005 223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	3.1382	121	380

1	2	3	4	5	6	7
919.3.2	316006 223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	0.094588	259	25
919.3.3	316007 223-503-0504	Лента бутиловая	м	15.3374	89	1365
919.3.4	316029 235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	4.0664	2,682	10906
920	**У6108-0102-0102 6108-0102-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый**	**м^2**	**1.34**	**10,475**	**14036**
		из них:				
920.1		затраты на труд рабочих			6,420	8603
		в том числе оплата труда рабочих			3,196	4283
920.1.1	20094 002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1.938042	4,439	8603
920.2		машины и механизмы			523	700
		в том числе оплата труда машинистов			172	230
920.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0449195	5,785	260
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0449195*	*2,127*	*96*
920.2.2	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.3404659	25	9
920.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0531002	7,921	421
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0531002*	*2,541*	*135*
920.2.4	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.524606	22	12
920.3		материалы, изделия и конструкции			3,532	4733
920.3.1	316005 223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	0.9514	121	115
920.3.2	316006 223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	0.036314	259	9
920.3.3	316007 223-503-0504	Лента бутиловая	м	5.7486	89	512
920.3.4	316029 235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	1.5276	2,682	4097
921	**У6112-0401-0202 6112-0401-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив**	**м**	**9.8**	**3,280**	**32144**
		из них:				
921.1		затраты на труд рабочих			1,813	17767
		в том числе оплата труда рабочих			911	8928
921.1.1	20165 003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4.03858	4,398	17762
921.2		машины и механизмы			10	98
		в том числе оплата труда машинистов			2	20
921.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.694575	15	10

1	2	3	4	5	6	7
921.2.2	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.039102	25	1
921.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.006174	12,297	76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.006174*	*3,629*	*22*
921.2.4	2698 343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0.077175	95	7
921.3		материалы, изделия и конструкции			64	627
921.3.1	135878 261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	0.4214	1,253	528
921.3.2	146045 261-107-0998	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	13.426	3	40
921.3.3	290062 261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0.0308798	1,993	62
921.3.4	131308 222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	10.29	462	4754
921.3.5	147770 261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	10.29	865	8901
		Двери				
922	**С1223-207-0101 223-207-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	**$м^2$**	**1.89**	**58,830**	**111189**
		Внутренняя отделка л.17-АС				
			Стены			
923	**У6112-0202-0101 6112-0202-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	**$м^2$**	**248.708**	**3,828**	**952054**
		из них:				
923.1		затраты на труд рабочих			3,173	789150
		в том числе оплата труда рабочих			1,594	396441
923.1.1	20168 003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	169.74321	4,649	789136
923.2		машины и механизмы			274	68146
		в том числе оплата труда машинистов			119	29596
923.2.1	1010 313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 $м^3$/ч	маш.-ч	12.2737398	4,780	58668
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*12.2737398*	*2,127*	*26106*
923.2.2	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1.6190891	5,785	9366
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.6190891*	*2,127*	*3444*
923.3		материалы, изделия и конструкции			3	746
923.3.1	144613 216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.0149225	35,441	529
923.3.2	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.1740956	861	150

1	2	3	4	5	6	7
923.3.3	102682 212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	3.7554908	23,064	86617
923.3.4	315944 214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	6.8892116	1,069	7365
924	**У6112-0301-0202** **6112-0301-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами**	**$м^2$**	**233.308**	**1,894**	**441885**
		из них:				
924.1		затраты на труд рабочих			1,522	355095
		в том числе оплата труда рабочих			765	178481
924.1.1	20168 003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	76.3850392	4,649	355114
924.2		машины и механизмы			11	2566
		в том числе оплата труда машинистов			3	700
924.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.1224867	5,785	709
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1224867*	*2,127*	*261*
924.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.073492	12,297	904
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.073492*	*3,629*	*267*
924.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.073492	7,921	582
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.073492*	*2,541*	*187*
924.2.4	3404 313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	2.2537553	170	383
924.3		материалы, изделия и конструкции			48	11199
924.3.1	147019 261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	5.8327	398	2321
924.3.2	249131 217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0.2799696	260	73
924.3.3	280106 236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	27.297036	326	8899
924.3.4	149732 232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	961.928884	76	73107
925	**У6112-0302-0105** **6112-0302-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску**	**$м^2$**	**233.308**	**1,284**	**299567**
		из них:				
925.1		затраты на труд рабочих			1,107	258272
		в том числе оплата труда рабочих			556	129719
925.1.1	20167 003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	56.6005208	4,565	258381
925.2		машины и механизмы			9	2100
		в том числе оплата труда машинистов			3	700
925.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0244973	5,785	142

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0244973*	*2,127*	*52*
925.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.2449734	7,921	1940
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2449734*	*2,541*	*622*
925.3		материалы, изделия и конструкции			43	10032
925.3.1	249453 261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	11.6654	116	1353
925.3.2	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0.7232548	1,103	798
925.3.3	315998 218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	1.9597872	4,057	7951
925.3.4	149589 236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.146984	199,032	29255
926	**У6112-0102-0201** **6112-0102-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону**	**$м^2$**	**15.4**	**4,288**	**66035**
		из них:				
926.1		материалы, изделия и конструкции			4,288	66035
926.1.1	102671 212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	0.231	23,237	5368
926.1.2	144476 216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0.00616	30,244	186
926.1.3	248387 215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	0.0154	6,701	103
926.1.4	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.07161	36	3
926.1.5	287775 232-201-0104	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 рельефная многоцветная	$м^2$	15.4	3,914	60276
926.1.6	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0.077	1,103	85
		Внутреннее газоснабжение				
927	**С1245-802-0102** **245-802-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G4, производительностью от 0,04 $м^3$/ч до 6 $м^3$/ч**	**шт.**	**1**	**23,949**	**23949**
		Отопление				
928	**513-104-0425** **513-104-0425** ***РСНБ РК 2022***	**Котел газовый с тепловой мощностью отопительной системы 10 кВт**	**комплект**	**1**	**117,384**	**117384**
929	**511-403-0103** **511-403-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 2,2 $м^3$/ч, H 2,6 м вод. ст., резьбовой**	**шт.**	**1**	**24,008**	**24008**
930	**513-204-0102** **513-204-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Бак расширительный, мембранный для систем отопления ER12 CE, Elbi (A102L20) V=12 л., присоединение резьбовое - DN 20, Pmax=8 бар, T от 10°C до 110°C, вертикального типа**	**шт.**	**1**	**15,566**	**15566**
				Монтажные работы ЭОМ.СО		

1	2	3	4	5	6	7
931	**У6119-602-102** **6119-0602-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг**	**шт.**	**1**	**18,340**	**18340**
		из них:				
931.1		затраты на труд рабочих			14,655	14655
		в том числе оплата труда рабочих			7,136	7136
931.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2.9009	5,052	14655
931.2		машины и механизмы			315	315
		в том числе оплата труда машинистов			93	93
931.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.2775	15	4
931.2.2	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.0222	244	5
931.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.015096	12,297	186
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.015096*	*3,629*	*55*
931.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.015096	7,921	120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.015096*	*2,541*	*38*
931.3		материалы, изделия и конструкции			3,370	3370
931.3.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.0004	954,056	382
931.3.2	145785 261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.041	594	24
931.3.3	242966 252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1,446	1446
931.3.4	249387 261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0.0002	604,794	121
931.3.5	249502 236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0.58	501	291
931.3.6	274679 217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0.1	1,038	104
931.3.7	279804 214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0.002	475,103	950
931.3.8	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.016	3,255	52
932	**У6124-0303-0601** **6124-0303-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**1**	**6,048**	**6048**
		из них:				
932.1		затраты на труд рабочих			6,029	6029
		в том числе оплата труда рабочих			2,936	2936
932.1.1	20246 004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1.1124	5,420	6029
932.2		материалы, изделия и конструкции			19	19

1	2	3	4	5	6	7
932.2.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.00002	954,056	19
933	**У6119-0602-0201 6119-0602-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка счетчика на готовое основание, однофазного**	**шт.**	**1**	**2,251**	**2251**
		из них:				
933.1		затраты на труд рабочих			1,990	1990
		в том числе оплата труда рабочих			969	969
933.1.1	20246 004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.3672	5,420	1990
933.2		машины и механизмы			219	219
		в том числе оплата труда машинистов			66	66
933.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0108	12,297	133
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0108*	*3,629*	*39*
933.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0108	7,921	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0108*	*2,541*	*27*
933.3		материалы, изделия и конструкции			42	42
933.3.1	290057 217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0.03	1,403	42
934	**У6119-602-101 6119-0602-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг**	**шт.**	**1**	**16,190**	**16190**
		из них:				
934.1		затраты на труд рабочих			12,980	12980
		в том числе оплата труда рабочих			6,321	6321
934.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2.5693	5,052	12980
934.2		машины и механизмы			315	315
		в том числе оплата труда машинистов			93	93
934.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.2775	15	4
934.2.2	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.0222	244	5
934.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.015096	12,297	186
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.015096*	*3,629*	*55*
934.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.015096	7,921	120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.015096*	*2,541*	*38*
934.3		материалы, изделия и конструкции			2,895	2895
934.3.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.0004	954,056	382
934.3.2	145785 261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.041	594	24

1	2	3	4	5	6	7
934.3.3	242966 252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1,446	1446
934.3.4	249387 261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0.0002	604,794	121
934.3.5	249502 236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0.58	501	291
934.3.6	274679 217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0.1	1,038	104
934.3.7	279804 214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0.001	475,103	475
934.3.8	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.016	3,255	52
935	**У6124-0303-0601** **6124-0303-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**5**	**6,048**	**30240**
		из них:				
935.1		затраты на труд рабочих			6,029	30145
		в том числе оплата труда рабочих			2,936	14680
935.1.1	20246 004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5.562	5,420	30146
935.2		материалы, изделия и конструкции			19	95
935.2.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.0001	954,056	95
936	**Е11-210401-110** **1121-0401-0110** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28***	**Патроны подвесные. Установка**	**шт.**	**3**	**1,575**	**4725**
		из них:				
936.1		затраты на труд рабочих			1,531	4593
		в том числе оплата труда рабочих			746	2238
936.1.1	20234 004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1.0515	4,368	4593
936.2		машины и механизмы			29	87
		в том числе оплата труда машинистов			9	27
936.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.004329	12,297	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.004329*	*3,629*	*16*
936.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.004329	7,921	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.004329*	*2,541*	*11*
936.3		материалы, изделия и конструкции			15	45
936.3.1	316048 247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0.009	4,837	44
937	**Е11-210401-109** **1121-0401-0109** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28***	**Патроны настенные или потолочные. Установка**	**шт.**	**6**	**1,764**	**10584**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
937.1		затраты на труд рабочих			1,702	10212
		в том числе оплата труда рабочих			828	4968
937.1.1	20236 004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2.2488	4,539	10207
937.2		машины и механизмы			33	198
		в том числе оплата труда машинистов			10	60
937.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.1332	15	2
937.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.00999	12,297	123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.00999*	*3,629*	*36*
937.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.00999	7,921	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.00999*	*2,541*	*25*
937.3		материалы, изделия и конструкции			29	174
937.3.1	145785 261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.0906	594	54
937.3.2	290063 217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0.0252	1,251	32
937.3.3	316048 247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0.018	4,837	87
938	**У6119-0402-0101** **6119-0402-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке**	**шт.**	**31**	**1,153**	**35743**
		из них:				
938.1		затраты на труд рабочих			1,104	34224
		в том числе оплата труда рабочих			538	16678
938.1.1	20237 004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	7.4028	4,625	34238
938.2		машины и механизмы			1	31
938.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0037851	7,921	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0037851*	*2,541*	*10*
938.3		материалы, изделия и конструкции			48	1488
938.3.1	144613 216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.00093	35,441	33
938.3.2	264508 261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	31.62	42	1328
938.3.3	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.0341	3,255	111
939	**У6119-102-101** **6119-0102-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовых бороздах**	**м**	**181**	**782**	**141542**
		из них:				
939.1		затраты на труд рабочих			757	137017
		в том числе оплата труда рабочих			369	66789

1	2	3	4	5	6	7
939.1.1	20239 004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	28.5618	4,798	137040
939.2		машины и механизмы			3	543
939.2.1	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	7.735035	25	193
939.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0048218	12,297	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0048218*	*3,629*	*18*
939.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0020091	7,921	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0020091*	*2,541*	*5*
939.2.4	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	14.646339	22	322
939.3		материалы, изделия и конструкции			22	3982
939.3.1	127911 214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0.003801	584	2
939.3.2	286292 243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0.724	2,250	1629
939.3.3	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1.29234	1,186	1533
939.3.4	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.2896	3,255	943
940	**У6119-201-101** **6119-0201-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2**	**м**	**7**	**1,457**	**10199**
		из них:				
940.1		затраты на труд рабочих			1,400	9800
		в том числе оплата труда рабочих			682	4774
940.1.1	20239 004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2.0426	4,798	9800
940.2		машины и механизмы			5	35
940.2.1	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.299145	25	7
940.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.000777	12,297	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.000777*	*3,629*	*3*
940.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0006993	7,921	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0006993*	*2,541*	*2*
940.2.4	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.566433	22	12
940.3		материалы, изделия и конструкции			52	364
940.3.1	241448 261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0.84	300	252
940.3.2	286292 243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0.028	2,250	63

1	2	3	4	5	6	7
940.3.3	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.0147	1,186	17
940.3.4	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.0112	3,255	36
941	**У6124-0203-0303 6124-0203-0303** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 12 мм**	**м**	**3**	**1,327**	**3981**
		из них:				
941.1		затраты на труд рабочих			818	2454
		в том числе оплата труда рабочих			399	1197
941.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.486	5,052	2455
941.2		машины и механизмы			139	417
		в том числе оплата труда машинистов			37	111
941.2.1	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.232956	244	57
941.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.01782	12,297	219
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.01782*	*3,629*	*65*
941.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.01782	7,921	141
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.01782*	*2,541*	*45*
941.3		материалы, изделия и конструкции			370	1110
941.3.1	127927 214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.015	853	13
941.3.2	249504 261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.072	1,293	93
941.3.3	274674 217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0.054	1,234	67
941.3.4	279845 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00276	339,867	938
942	**У6125-0901-0101 6125-0901-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж конструкций для установки приборов масса до 1 кг**	**шт.**	**1**	**3,451**	**3451**
		из них:				
942.1		затраты на труд рабочих			2,170	2170
		в том числе оплата труда рабочих			1,193	1193
942.1.1	20449 007-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0.54	4,019	2170
942.2		машины и механизмы			452	452
		в том числе оплата труда машинистов			164	164
942.2.1	1319 341-106-0101	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	0.0324	300	10
942.2.2	1695 341-102-0101	Станки сверлильные	маш.-ч	0.0324	56	2
942.2.3	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.054	244	13

1	2	3	4	5	6	7
942.2.4	2515 313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0.0432	198	9
942.2.5	2648 341-303-0101	Пресс листогибочный кривошипный 1000 кН (100 тс)	маш.-ч	0.0324	6,834	221
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0324*	*2,541*	*82*
942.2.6	2652 341-302-0101	Пресс кривошипный простого действия 25 кН (2,5 тс)	маш.-ч	0.0324	5,697	185
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0324*	*2,541*	*82*
942.2.7	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.54	22	12
942.3		материалы, изделия и конструкции			829	829
942.3.1	131298 261-102-0367	Сталь угловая, марки Ст3, перфорированная УП 35х35 мм	м	0.95	330	314
942.3.2	147337 261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00004	278,998	11
942.3.3	149219 236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00003	733,984	22
942.3.4	149372 236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0.00001	675,666	7
942.3.5	272105 236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0.00002	991,185	20
942.3.6	278580 236-203-0105	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124	т	0.00003	1,464,149	44
942.3.7	279787 214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0.001	399,502	400
942.3.8	286119 217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0.01	1,092	11
943	**У6124-0203-0305 6124-0203-0305** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 160 мм2**	**м**	**50**	**1,688**	**84400**
		из них:				
943.1		затраты на труд рабочих			982	49100
		в том числе оплата труда рабочих			478	23900
943.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	9.72	5,052	49105
943.2		машины и механизмы			63	3150
		в том числе оплата труда машинистов			17	850
943.2.1	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1.8144	244	443
943.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.135	12,297	1660
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.135*	*3,629*	*490*
943.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.135	7,921	1069
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.135*	*2,541*	*343*
943.3		материалы, изделия и конструкции			643	32150

1	2	3	4	5	6	7
943.3.1	241448 261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0.75	300	225
943.3.2	247900 261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0.002	354,405	709
943.3.3	274674 217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0.65	1,234	802
943.3.4	279800 214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0.065	452,233	29395
943.3.5	287782 236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0.00115	884,809	1018
944	**У6124-203-302 6124-0203-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 6 мм**	**м**	**40**	**979**	**39160**
		из них:				
944.1		затраты на труд рабочих			818	32720
		в том числе оплата труда рабочих			399	15960
944.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6.48	5,052	32737
944.2		машины и механизмы			121	4840
		в том числе оплата труда машинистов			31	1240
944.2.1	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3.10608	244	758
944.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.20304	12,297	2497
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.20304*	*3,629*	*737*
944.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.20304	7,921	1608
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.20304*	*2,541*	*516*
944.3		материалы, изделия и конструкции			40	1600
944.3.1	127927 214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.2	853	171
944.3.2	249504 261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.8	1,293	1034
944.3.3	274674 217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0.32	1,234	395
945	**У6124-0203-0104 6124-0203-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм**	**шт.**	**30**	**7,294**	**218820**
		из них:				
945.1		затраты на труд рабочих			3,819	114570
		в том числе оплата труда рабочих			1,860	55800
945.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	22.68	5,052	114579
945.2		машины и механизмы			373	11190
		в том числе оплата труда машинистов			93	2790
945.2.1	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	8.2296	244	2008

1	2	3	4	5	6	7
945.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.4536	12,297	5578
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.4536*	*3,629*	*1646*
945.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.4536	7,921	3593
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.4536*	*2,541*	*1153*
945.3		материалы, изделия и конструкции			3,102	93060
945.3.1	249504 261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	6	1,293	7758
945.3.2	274674 217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	2.34	1,234	2888
945.3.3	286033 214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0.243	339,158	82415
946	**У6111-0501-0505** **6111-0501-0505** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2***	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 2 раза**	**т**	**0.00006**	**393**	
		из них:				
946.1		затраты на труд рабочих			208	
		в том числе оплата труда рабочих			104	0
946.1.1	20168 003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0.0000027	4,649	0
946.2		машины и механизмы			7	
		в том числе оплата труда машинистов			2	
946.2.1	1044 314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0	36	0
946.2.2	2459 314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0	11,291	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0*	*2,541*	*0*
946.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0	7,921	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0*	*2,541*	*0*
946.2.4	2515 313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0.0000008	198	0
946.3		материалы, изделия и конструкции			178	
946.3.1	149372 236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0	675,666	0
946.3.2	287782 236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0	884,809	0
947	**У6114-102-509** **6114-0102-0509** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 200 до 250 мм**	**м**	**4.2**	**11,346**	**47653**
		из них:				
947.1		затраты на труд рабочих			10,682	44864
		в том числе оплата труда рабочих			5,202	21848
947.1.1	20243 004-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	8.7318	5,138	44864
947.2		машины и механизмы			525	2205

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			117	491
947.2.1	698 314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.055566	13,404	745
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.055566*	*2,541*	*141*
947.2.2	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1.519245	244	371
947.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.013671	12,297	168
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.013671*	*3,629*	*50*
947.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.116865	7,921	926
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.116865*	*2,541*	*297*
947.3		материалы, изделия и конструкции			139	584
947.3.1	102636 212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0.001512	34,149	52
947.3.2	274665 217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0.2142	2,492	534
					Материалы и оборудование не учтенные ценником	
948	**С1247-201-0501** **247-201-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/1-0 У1 IP66**	**шт.**	**1**	**13,689**	**13689**
949	**С1247-204-1632** **247-204-1632** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 2Р 32А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**1,872**	**1872**
950	**С1247-301-0109** **247-301-0109** ***РСНБ РК 2022***	**Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 206 N, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0**	**шт.**	**1**	**17,169**	**17169**
951	**С1247-201-0136** **247-201-0136** ***РСНБ РК 2022***	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-12 IP41**	**шт.**	**1**	**2,516**	**2516**
952	**С1247-204-0558** **247-204-0558** ***РСНБ РК 2022***	**Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С32 30 мА**	**шт.**	**1**	**5,486**	**5486**
953	**С1247-204-0554** **247-204-0554** ***РСНБ РК 2022***	**Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С25 30 мА**	**шт.**	**1**	**4,817**	**4817**
954	**С1247-204-0550** **247-204-0550** ***РСНБ РК 2022***	**Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С20 30 мА**	**шт.**	**1**	**5,248**	**5248**
955	**С1247-204-1629** **247-204-1629** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 2Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**1,895**	**1895**
956	**С1247-204-0558** **247-204-0558** ***РСНБ РК 2022***	**Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С32 30 мА**	**шт.**	**1**	**5,486**	**5486**

1	2	3	4	5	6	7
957	С1247-202-1303 247-202-1303 *РСНБ РК 2022*	Коробка распределительная для силового оборудования А8 5; с 1 клеммной колодкой, полиэтиленовая, наружний размер 75х75х36мм, IP55, 400В, сечение кабеля 2,5 мм2, 7 вводов D 5-14 мм, защелкивающаяся крышка.	шт.	2	1,084	2168
958	С1247-213-0302 247-213-0302 *РСНБ РК 2022*	Патрон из термостойкого пластика, степень защиты IP20 подвесной, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А	шт.	3	128	384
959	С1247-213-0304 247-213-0304 *РСНБ РК 2022*	Патрон из термостойкого пластика, степень защиты IP20 с кольцом, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А	шт.	6	174	1044
960	С1252-207-2048 252-207-2048 *СпрСЦ 05.2024*	Болт М12 с крюком	шт.	9	1,629	14661
961	С1247-106-0102 247-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Лампа светодиодная типа Т8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20	шт.	9	3,796	34164
962	С1247-212-0102 247-212-0102 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	5	582	2910
963	С1247-212-0105 247-212-0105 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	5	613	3065
964	С1247-214-0116 247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	6	613	3678
965	С1247-214-0120 247-214-0120 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	10	846	8460
966	С1247-214-0401 247-214-0401 *РСНБ РК 2022*	Розетка промышленная стационарная 2Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	1	1,436	1436
967	С1247-214-0124 247-214-0124 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, типа SPL, 2К+З, с защитными шторками, скрытой установки, 250В, 16 А, IP 20	шт.	4	1,849	7396
968	С1247-202-0101 247-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44	шт.	13	508	6604
969	С1243-107-0501 243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	75	398	29850
970	С1243-107-0502 243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	100	601	60100
971	С1243-107-0504 243-107-0504 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-0,66	м	6	1,345	8070

1	2	3	4	5	6	7
972	**С1243-107-0103 243-107-0103 *РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 1х4 (ок)-0,66**	**м**	**7**	**331**	**2317**
973	**С1241-207-0303 241-207-0303 *РСНБ РК 2022***	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм**	**м**	**6**	**78**	**468**
974	**С1241-221-0103 241-221-0103 *РСНБ РК 2022***	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм**	**шт.**	**7.2**	**6**	**43**
975	**С1241-207-0302 241-207-0302 *РСНБ РК 2022***	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	**м**	**175**	**54**	**9450**
976	**С1241-221-0102 241-221-0102 *РСНБ РК 2022***	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм**	**шт.**	**210**	**5**	**1050**
977	**С1261-404-0669 261-404-0669 *РСНБ РК 2022***	**Полоса монтажная ГОСТ Р 51177-2017**	**м**	**5**	**486**	**2430**
978	**С1241-102-0229 241-102-0229 *РСНБ РК 2022***	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм**	**м**	**4.2**	**12,177**	**51143**
		Водопровод В1				
979	**У6114-103-302 6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.**	**м**	**15**	**6,222**	**93330**
		из них:				
979.1		затраты на труд рабочих			6,187	92805
		в том числе оплата труда рабочих			3,012	45180
979.1.1	20244 004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	17.784	5,219	92815
979.2		машины и механизмы			25	375
979.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0007875	12,297	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0007875*	*3,629*	*3*
979.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0007875	7,921	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0007875*	*2,541*	*2*
979.2.3	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1.050525	22	23
979.2.4	3388 315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	3.9627	82	325
979.3		материалы, изделия и конструкции			10	150
979.3.1	181698 241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	11.46	6	69
979.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.06	1,186	71

1	2	3	4	5	6	7
980	**С1241-201-0303** **241-201-0303** ***РСНБ РК 2022***	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,8 мм**	**м**	**14.85**	**168**	**2495**
981	**У6114-103-301** **6114-0103-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр до 20 мм**	**м**	**5**	**5,762**	**28810**
		из них:				
981.1		затраты на труд рабочих			5,732	28660
		в том числе оплата труда рабочих			2,791	13955
981.1.1	20244 004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5.4915	5,219	28660
981.2		машины и механизмы			19	95
981.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0001575	12,297	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0001575*	*3,629*	*1*
981.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0001575	7,921	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0001575*	*2,541*	*0*
981.2.3	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.463575	22	10
981.2.4	3388 315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	1.05945	82	87
981.3		материалы, изделия и конструкции			11	55
981.3.1	181697 241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	4.8	5	24
981.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.025	1,186	30
982	**С1241-201-0301** **241-201-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 16х2,0 мм**	**м**	**4.95**	**76**	**376**
983	**С1242-303-0101** **242-303-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**5**	**4,203**	**21015**
984	**С1261-301-0219** **261-301-0219** ***РСНБ РК 2022***	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**1**	**708**	**708**
985	**У6114-0502-0101** **6114-0502-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.**	**шт.**	**1**	**2,286**	**2286**
		из них:				
985.1		затраты на труд рабочих			2,175	2175
		в том числе оплата труда рабочих			1,059	1059
985.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.4305	5,052	2175
985.2		машины и механизмы			83	83
		в том числе оплата труда машинистов			27	27

1	2	3	4	5	6	7
985.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0105	7,921	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0105*	*2,541*	*27*
985.3		материалы, изделия и конструкции			28	28
985.3.1	149395 236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.01	750	8
985.3.2	278579 236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.02	790	16
985.3.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0.01	426	4
986	**С1244-301-0410 244-301-0410** ***РСНБ РК 2022***	**Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м^3/ч, Tmax 50°С**	**шт.**	**1**	**23,187**	**23187**
			Т3			
987	**У6114-103-301 6114-0103-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм**	**м**	**10**	**5,762**	**57620**
		из них:				
987.1		затраты на труд рабочих			5,732	57320
		в том числе оплата труда рабочих			2,791	27910
987.1.1	20244 004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	10.983	5,219	57320
987.2		машины и механизмы			19	190
987.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.000315	12,297	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.000315*	*3,629*	*1*
987.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.000315	7,921	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.000315*	*2,541*	*1*
987.2.3	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.92715	22	20
987.2.4	3388 315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	2.1189	82	174
987.3		материалы, изделия и конструкции			11	110
987.3.1	181697 241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	9.6	5	48
987.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.05	1,186	59
988	**С1241-201-0302 241-201-0302** ***РСНБ РК 2022***	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,3 мм**	**м**	**9.9**	**112**	**1109**
989	**С1242-303-0101 242-303-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**5**	**4,203**	**21015**
990	**С1261-301-0219 261-301-0219** ***РСНБ РК 2022***	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**1**	**708**	**708**

1	2	3	4	5	6	7
		Дом №12 Кровля л.16,17-АС				
991	**С1234-101-0202** **234-101-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50**	**м^3**	**15.858292**	**19,185**	**304241**
992	**С1261-105-0703** **261-105-0703** ***РСНБ РК 2022***	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м^2**	**м^2**	**90.2902**	**120**	**10835**
993	**Е11-140301-0302** **1114-0301-0302** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32***	**Крыша. Установка прогонов**	**м^3**	**0.412**	**11,457**	**4720**
		из них:				
993.1		затраты на труд рабочих			8,564	3528
		в том числе оплата труда рабочих			4,264	1757
993.1.1	20087 002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.8998492	3,921	3528
993.2		машины и механизмы			528	218
		в том числе оплата труда машинистов			142	59
993.2.1	1523 343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0.1314795	18	2
993.2.2	3365 331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъёмностью до 5 т, грузоподъёмность КМУ на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	0.0229575	9,365	215
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0229575*	*2,541*	*58*
993.3		материалы, изделия и конструкции			2,365	974
993.3.1	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.2884	861	248
993.3.2	316035 236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0.000618	1,174,643	726
994	**Е11-140301-0301** **1114-0301-0301** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32***	**Крыша. Установка стропил с мауэрлатами**	**м^3**	**4.057**	**108,519**	**440262**
		из них:				
994.1		затраты на труд рабочих			94,041	381524
		в том числе оплата труда рабочих			46,812	189916
994.1.1	20089 002-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	94.0643849	4,056	381525
994.2		машины и механизмы			624	2531
		в том числе оплата труда машинистов			142	576
994.2.1	1523 343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	19.434312	18	350
994.2.2	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	2.5425462	22	56
994.2.3	3365 331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъёмностью до 5 т, грузоподъёмность КМУ на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	0.2269648	9,365	2126

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2269648*	*2,541*	*577*
994.3		материалы, изделия и конструкции			13,854	56207
994.3.1	127914 214-209-0111	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм	кг	3.20503	615	1971
994.3.2	135545 235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	13.71266	264	3620
994.3.3	144766 217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	10.1425	1,590	16127
994.3.4	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	29.2104	861	25150
994.3.5	316035 236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0.0079517	1,174,643	9340
995	**У6107-0115-0104** **6107-0115-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	**$м^3$**	**4.469**	**9,593**	**42871**
		из них:				
995.1		затраты на труд рабочих			3,772	16857
		в том числе оплата труда рабочих			1,878	8393
995.1.1	20093 002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3.8692602	4,357	16858
995.2		машины и механизмы			174	777
		в том числе оплата труда машинистов			54	241
995.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.024803	12,297	305
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.024803*	*3,629*	*90*
995.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0595271	7,921	472
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0595271*	*2,541*	*151*
995.3		материалы, изделия и конструкции			1	4
995.3.1	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.102787	36	4
995.3.2	315973 217-701-0117	Сульфат аммония	т	0.0075973	205,945	1565
995.3.3	315974 217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0.0299423	725,499	21723
995.3.4	315989 217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0.004469	435,089	1944
996	**У6107-0115-0106** **6107-0115-0106** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам**	**$м^2$**	**122**	**348**	**42456**
		из них:				
996.1		затраты на труд рабочих			143	17446
		в том числе оплата труда рабочих			71	8662
996.1.1	20094 002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3.9284	4,439	17438
996.2		машины и механизмы			8	976
		в том числе оплата труда машинистов			3	366

1	2	3	4	5	6	7
996.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0311466	12,297	383
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0311466*	*3,629*	*113*
996.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0758352	7,921	601
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0758352*	*2,541*	*193*
996.2.3	315973 217-701-0117	Сульфат аммония	т	0.00732	205,945	1508
996.2.4	315974 217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0.02806	725,499	20358
996.2.5	315989 217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0.00488	435,089	2123
997	**У6110-0101-0512** **6110-0101-0512** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	**$м^2$**	**128**	**5,334**	**682752**
		из них:				
997.1		затраты на труд рабочих			3,838	491264
		в том числе оплата труда рабочих			1,929	246912
997.1.1	20167 003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	107.6096	4,565	491238
997.2		машины и механизмы			60	7680
		в том числе оплата труда машинистов			17	2176
997.2.1	1523 343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	11.110656	18	200
997.2.2	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	9.2352	25	231
997.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.483072	12,297	5940
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.483072*	*3,629*	*1753*
997.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.156288	7,921	1238
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.156288*	*2,541*	*397*
997.3		материалы, изделия и конструкции			1,436	183808
997.3.1	131574 215-204-0101	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0.64	103,018	65932
997.3.2	248316 215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0.96	104,147	99981
997.3.3	249436 236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	2.56	1,462	3743
997.3.4	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	5.632	861	4849
997.3.5	290060 217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	5.4528	1,372	7481
997.3.6	290062 261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0.97024	1,993	1934

1	2	3	4	5	6	7
998	**У6111-0403-0203** **6111-0403-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой**	**м^2**	**126.04**	**325**	**40963**
		из них:				
998.1		затраты на труд рабочих			153	19284
		в том числе оплата труда рабочих			77	9705
998.1.1	20163 003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4.562648	4,233	19314
998.2		машины и механизмы			2	252
		в том числе оплата труда машинистов			1	126
998.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0264684	7,921	210
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0264684*	*2,541*	*67*
998.3		материалы, изделия и конструкции			170	21427
998.3.1	314909 235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м^2	0.2243512	95,688	21468
999	**У6110-0202-0203** **6110-0202-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых**	**м**	**11.36**	**2,248**	**25537**
		из них:				
999.1		затраты на труд рабочих			1,393	15824
		в том числе оплата труда рабочих			700	7952
999.1.1	20168 003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3.404592	4,649	15828
999.2		машины и механизмы			24	272
		в том числе оплата труда машинистов			6	68
999.2.1	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.8095363	25	20
999.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0151315	12,297	186
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0151315*	*3,629*	*55*
999.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0063048	7,921	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0063048*	*2,541*	*16*
999.2.4	2698 343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0.189144	95	18
999.3		материалы, изделия и конструкции			831	9440
999.3.1	135510 224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	23.4016	339	7933
999.3.2	249436 236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0.1136	1,462	166
999.3.3	290060 217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0.9793229	1,372	1344
1000	**У6107-0104-0211** **6107-0104-0211** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подшивка деревянного потолка сталью кровельной неоцинкованной по дереву**	**м^2**	**9.5**	**1,325**	**12588**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
1000.1		затраты на труд рабочих			1,256	11932
		в том числе оплата труда рабочих			625	5938
1000.1.1	20089 002-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2.94215	4,056	11933
1000.2		машины и механизмы			10	96
		в том числе оплата труда машинистов			3	29
1000.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0115995	7,921	92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0115995*	*2,541*	*29*
1000.3		материалы, изделия и конструкции			59	561
1000.3.1	149395 236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.285	750	214
1000.3.2	274783 236-202-1017	Сурик железный тертый ГОСТ 8135-74	т	0.000019	446,385	8
1000.3.3	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.3135	861	270
1000.3.4	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0.057	1,103	63
				Фронтон (2 шт) л.18-АС		
1001	**У6107-0102-0204 6107-0102-0204** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство фронтонов**	**м^2**	**40**	**3,352**	**134080**
		из них:				
1001.1		затраты на труд рабочих			3,225	129000
		в том числе оплата труда рабочих			1,605	64200
1001.1.1	20092 002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	30.192	4,273	129010
1001.2		машины и механизмы			92	3680
		в том числе оплата труда машинистов			30	1200
1001.2.1	1523 343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0.30192	18	5
1001.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.4662	7,921	3693
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.4662*	*2,541*	*1185*
1001.3		материалы, изделия и конструкции			35	1400
1001.3.1	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1.64	861	1412
1002	**Е11-100102-0208 1110-0102-0208** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28***	**Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной**	**м^2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	**27.6**	**1,502**	**41455**
		из них:				
1002.1		затраты на труд рабочих			1,479	40820

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			736	20314
1002.1.1	20088 002-0126	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	10.23132	3,987	40792
1002.2		машины и механизмы			18	497
		в том числе оплата труда машинистов			6	166
1002.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0643356	7,921	510
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0643356*	*2,541*	*163*
1002.3		материалы, изделия и конструкции			5	138
1002.3.1	145975 217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0.276	484	134
1003	**У6110-0203-0201** **6110-0203-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	**$м^2$**	**3.339**	**4,724**	**15773**
		из них:				
1003.1		затраты на труд рабочих			4,567	15249
		в том числе оплата труда рабочих			2,295	7663
1003.1.1	20163 003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3.6024471	4,233	15249
1003.2		машины и механизмы			36	120
		в том числе оплата труда машинистов			8	27
1003.2.1	698 314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.0074126	13,404	99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0074126*	*2,541*	*19*
1003.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0025944	7,921	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0025944*	*2,541*	*7*
1003.3		материалы, изделия и конструкции			121	404
1003.3.1	127927 214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.40068	853	342
1003.3.2	145975 217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0.13356	484	65
		Проемы л.13-АС				
		Окна				
1004	**У6108-0102-0108** **6108-0102-0108** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**$м^2$**	**4.68**	**7,776**	**36392**
		из них:				
1004.1		затраты на труд рабочих			5,043	23601
		в том числе оплата труда рабочих			2,511	11751
1004.1.1	20094 002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5.31648	4,439	23600
1004.2		машины и механизмы			529	2475
		в том числе оплата труда машинистов			177	828

1	2	3	4	5	6	7
1004.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.1667531	5,785	965
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1667531*	*2,127*	*355*
1004.2.2	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.6862331	25	17
1004.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.1854544	7,921	1469
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1854544*	*2,541*	*471*
1004.2.4	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1.0571418	22	23
1004.3		материалы, изделия и конструкции			2,204	10315
1004.3.1	316005 223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	2.7612	121	334
1004.3.2	316006 223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	0.074412	259	19
1004.3.3	316007 223-503-0504	Лента бутиловая	м	11.8404	89	1054
1004.3.4	316029 235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	3.3228	2,682	8912
1005	**У6108-0102-0103 6108-0102-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый**	**м^2**	**4.42**	**8,874**	**39223**
		из них:				
1005.1		затраты на труд рабочих			5,480	24222
		в том числе оплата труда рабочих			2,728	12058
1005.1.1	20094 002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5.456048	4,439	24219
1005.2		машины и механизмы			526	2325
		в том числе оплата труда машинистов			175	774
1005.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.1530734	5,785	886
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1530734*	*2,127*	*326*
1005.2.2	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.9625964	25	24
1005.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.1751513	7,921	1387
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1751513*	*2,541*	*445*
1005.2.4	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1.4831443	22	33
1005.3		материалы, изделия и конструкции			2,868	12677
1005.3.1	316005 223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	3.1382	121	380
1005.3.2	316006 223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	0.094588	259	25
1005.3.3	316007 223-503-0504	Лента бутиловая	м	15.3374	89	1365

1	2	3	4	5	6	7
1005.3.4	316029 235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	4.0664	2,682	10906
1006	**У6108-0102-0102 6108-0102-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый**	**м^2**	**1.34**	**10,475**	**14036**
		из них:				
1006.1		затраты на труд рабочих			6,420	8603
		в том числе оплата труда рабочих			3,196	4283
1006.1.1	20094 002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1.938042	4,439	8603
1006.2		машины и механизмы			523	700
		в том числе оплата труда машинистов			172	230
1006.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0449195	5,785	260
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0449195*	*2,127*	*96*
1006.2.2	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.3404659	25	9
1006.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0531002	7,921	421
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0531002*	*2,541*	*135*
1006.2.4	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.524606	22	12
1006.3		материалы, изделия и конструкции			3,532	4733
1006.3.1	316005 223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	0.9514	121	115
1006.3.2	316006 223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	0.036314	259	9
1006.3.3	316007 223-503-0504	Лента бутиловая	м	5.7486	89	512
1006.3.4	316029 235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	1.5276	2,682	4097
1007	**У6112-0401-0202 6112-0401-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив**	**м**	**9.8**	**3,280**	**32144**
		из них:				
1007.1		затраты на труд рабочих			1,813	17767
		в том числе оплата труда рабочих			911	8928
1007.1.1	20165 003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4.03858	4,398	17762
1007.2		машины и механизмы			10	98
		в том числе оплата труда машинистов			2	20
1007.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.694575	15	10
1007.2.2	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.039102	25	1
1007.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.006174	12,297	76

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.006174*	*3,629*	*22*
1007.2.4	2698 343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0.077175	95	7
1007.3		материалы, изделия и конструкции			64	627
1007.3.1	135878 261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	0.4214	1,253	528
1007.3.2	146045 261-107-0998	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	13.426	3	40
1007.3.3	290062 261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0.0308798	1,993	62
1007.3.4	131308 222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	10.29	462	4754
1007.3.5	147770 261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	10.29	865	8901
		Двери				
1008	**С1223-207-0101 223-207-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	**$м^2$**	**1.89**	**58,830**	**111189**
		Внутренняя отделка л.17-АС				
			Стены			
1009	**У6112-0202-0101 6112-0202-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	**$м^2$**	**248.708**	**3,828**	**952054**
		из них:				
1009.1		затраты на труд рабочих			3,173	789150
		в том числе оплата труда рабочих			1,594	396441
1009.1.1	20168 003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	169.74321	4,649	789136
1009.2		машины и механизмы			274	68146
		в том числе оплата труда машинистов			119	29596
1009.2.1	1010 313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 $м^3$/ч	маш.-ч	12.2737398	4,780	58668
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*12.2737398*	*2,127*	*26106*
1009.2.2	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1.6190891	5,785	9366
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.6190891*	*2,127*	*3444*
1009.3		материалы, изделия и конструкции			3	746
1009.3.1	144613 216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.0149225	35,441	529
1009.3.2	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.1740956	861	150
1009.3.3	102682 212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	3.7554908	23,064	86617
1009.3.4	315944 214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	6.8892116	1,069	7365

1	2	3	4	5	6	7
1010	**У6112-0301-0202** **6112-0301-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами**	**$м^2$**	**233.308**	**1,894**	**441885**
		из них:				
1010.1		затраты на труд рабочих			1,522	355095
		в том числе оплата труда рабочих			765	178481
1010.1.1	20168 003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	76.3850392	4,649	355114
1010.2		машины и механизмы			11	2566
		в том числе оплата труда машинистов			3	700
1010.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.1224867	5,785	709
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1224867*	*2,127*	*261*
1010.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.073492	12,297	904
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.073492*	*3,629*	*267*
1010.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.073492	7,921	582
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.073492*	*2,541*	*187*
1010.2.4	3404 313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	2.2537553	170	383
1010.3		материалы, изделия и конструкции			48	11199
1010.3.1	147019 261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	5.8327	398	2321
1010.3.2	249131 217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0.2799696	260	73
1010.3.3	280106 236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	27.297036	326	8899
1010.3.4	149732 232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	961.928884	76	73107
1011	**У6112-0302-0105** **6112-0302-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску**	**$м^2$**	**233.308**	**1,284**	**299567**
		из них:				
1011.1		затраты на труд рабочих			1,107	258272
		в том числе оплата труда рабочих			556	129719
1011.1.1	20167 003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	56.6005208	4,565	258381
1011.2		машины и механизмы			9	2100
		в том числе оплата труда машинистов			3	700
1011.2.1	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0244973	5,785	142
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0244973*	*2,127*	*52*
1011.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.2449734	7,921	1940
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2449734*	*2,541*	*622*

1	2	3	4	5	6	7
1011.3		материалы, изделия и конструкции			43	10032
1011.3.1	249453 261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	11.6654	116	1353
1011.3.2	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0.7232548	1,103	798
1011.3.3	315998 218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	1.9597872	4,057	7951
1011.3.4	149589 236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.146984	199,032	29255
1012	**У6112-0102-0201** **6112-0102-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону**	**$м^2$**	**15.4**	**4,288**	**66035**
		из них:				
1012.1		материалы, изделия и конструкции			4,288	66035
1012.1.1	102671 212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	0.231	23,237	5368
1012.1.2	144476 216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0.00616	30,244	186
1012.1.3	248387 215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	0.0154	6,701	103
1012.1.4	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.07161	36	3
1012.1.5	287775 232-201-0104	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 рельефная многоцветная	$м^2$	15.4	3,914	60276
1012.1.6	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0.077	1,103	85
		Внутреннее газоснабжение				
1013	**С1245-802-0102** **245-802-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G4, производительностью от 0,04 $м^3$/ч до 6 $м^3$/ч**	**шт.**	**1**	**23,949**	**23949**
		Отопление				
1014	**513-104-0425** **513-104-0425** ***РСНБ РК 2022***	**Котел газовый с тепловой мощностью отопительной системы 10 кВт**	**комплект**	**1**	**117,384**	**117384**
1015	**511-403-0103** **511-403-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 2,2 $м^3$/ч, Н 2,6 м вод. ст., резьбовой**	**шт.**	**1**	**24,008**	**24008**
1016	**513-204-0102** **513-204-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Бак расширительный, мембранный для систем отопления ER12 CE, Elbi (A102L20) V=12 л., присоединение резьбовое - DN 20, Pmax=8 бар, T от 10°C до 110°C, вертикального типа**	**шт.**	**1**	**15,566**	**15566**
				Монтажные работы ЭОМ.СО		
1017	**У6119-602-102** **6119-0602-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг**	**шт.**	**1**	**18,340**	**18340**
		из них:				
1017.1		затраты на труд рабочих			14,655	14655

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			7,136	7136
1017.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2.9009	5,052	14655
1017.2		машины и механизмы			315	315
		в том числе оплата труда машинистов			93	93
1017.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.2775	15	4
1017.2.2	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.0222	244	5
1017.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.015096	12,297	186
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.015096*	*3,629*	*55*
1017.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.015096	7,921	120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.015096*	*2,541*	*38*
1017.3		материалы, изделия и конструкции			3,370	3370
1017.3.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.0004	954,056	382
1017.3.2	145785 261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.041	594	24
1017.3.3	242966 252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1,446	1446
1017.3.4	249387 261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0.0002	604,794	121
1017.3.5	249502 236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0.58	501	291
1017.3.6	274679 217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0.1	1,038	104
1017.3.7	279804 214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0.002	475,103	950
1017.3.8	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.016	3,255	52
1018	**У6124-0303-0601** **6124-0303-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**1**	**6,048**	**6048**
		из них:				
1018.1		затраты на труд рабочих			6,029	6029
		в том числе оплата труда рабочих			2,936	2936
1018.1.1	20246 004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1.1124	5,420	6029
1018.2		материалы, изделия и конструкции			19	19
1018.2.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.00002	954,056	19
1019	**У6119-0602-0201** **6119-0602-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка счетчика на готовое основание, однофазного**	**шт.**	**1**	**2,251**	**2251**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
1019.1		затраты на труд рабочих			1,990	1990
		в том числе оплата труда рабочих			969	969
1019.1.1	20246 004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.3672	5,420	1990
1019.2		машины и механизмы			219	219
		в том числе оплата труда машинистов			66	66
1019.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0108	12,297	133
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0108*	*3,629*	*39*
1019.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0108	7,921	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0108*	*2,541*	*27*
1019.3		материалы, изделия и конструкции			42	42
1019.3.1	290057 217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0.03	1,403	42
1020	**У6119-602-101** **6119-0602-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг**	**шт.**	**1**	**16,190**	**16190**
		из них:				
1020.1		затраты на труд рабочих			12,980	12980
		в том числе оплата труда рабочих			6,321	6321
1020.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2.5693	5,052	12980
1020.2		машины и механизмы			315	315
		в том числе оплата труда машинистов			93	93
1020.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.2775	15	4
1020.2.2	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.0222	244	5
1020.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.015096	12,297	186
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.015096*	*3,629*	*55*
1020.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.015096	7,921	120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.015096*	*2,541*	*38*
1020.3		материалы, изделия и конструкции			2,895	2895
1020.3.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.0004	954,056	382
1020.3.2	145785 261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.041	594	24
1020.3.3	242966 252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1,446	1446
1020.3.4	249387 261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0.0002	604,794	121
1020.3.5	249502 236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0.58	501	291

1	2	3	4	5	6	7
1020.3.6	274679 217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0.1	1,038	104
1020.3.7	279804 214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0.001	475,103	475
1020.3.8	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.016	3,255	52
1021	**У6124-0303-0601** **6124-0303-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**5**	**6,048**	**30240**
		из них:				
1021.1		затраты на труд рабочих			6,029	30145
		в том числе оплата труда рабочих			2,936	14680
1021.1.1	20246 004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5.562	5,420	30146
1021.2		материалы, изделия и конструкции			19	95
1021.2.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.0001	954,056	95
1022	**Е11-210401-110** **1121-0401-0110** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28***	**Патроны подвесные. Установка**	**шт.**	**3**	**1,575**	**4725**
		из них:				
1022.1		затраты на труд рабочих			1,531	4593
		в том числе оплата труда рабочих			746	2238
1022.1.1	20234 004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1.0515	4,368	4593
1022.2		машины и механизмы			29	87
		в том числе оплата труда машинистов			9	27
1022.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.004329	12,297	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.004329*	*3,629*	*16*
1022.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.004329	7,921	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.004329*	*2,541*	*11*
1022.3		материалы, изделия и конструкции			15	45
1022.3.1	316048 247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0.009	4,837	44
1023	**Е11-210401-109** **1121-0401-0109** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28***	**Патроны настенные или потолочные. Установка**	**шт.**	**6**	**1,764**	**10584**
		из них:				
1023.1		затраты на труд рабочих			1,702	10212
		в том числе оплата труда рабочих			828	4968
1023.1.1	20236 004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2.2488	4,539	10207
1023.2		машины и механизмы			33	198

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			10	60
1023.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.1332	15	2
1023.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.00999	12,297	123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.00999*	*3,629*	*36*
1023.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.00999	7,921	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.00999*	*2,541*	*25*
1023.3		материалы, изделия и конструкции			29	174
1023.3.1	145785 261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.0906	594	54
1023.3.2	290063 217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0.0252	1,251	32
1023.3.3	316048 247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0.018	4,837	87
1024	**У6119-0402-0101 6119-0402-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке**	**шт.**	**31**	**1,153**	**35743**
		из них:				
1024.1		затраты на труд рабочих			1,104	34224
		в том числе оплата труда рабочих			538	16678
1024.1.1	20237 004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	7.4028	4,625	34238
1024.2		машины и механизмы			1	31
1024.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0037851	7,921	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0037851*	*2,541*	*10*
1024.3		материалы, изделия и конструкции			48	1488
1024.3.1	144613 216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.00093	35,441	33
1024.3.2	264508 261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	31.62	42	1328
1024.3.3	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.0341	3,255	111
1025	**У6119-102-101 6119-0102-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовых бороздах**	**м**	**181**	**782**	**141542**
		из них:				
1025.1		затраты на труд рабочих			757	137017
		в том числе оплата труда рабочих			369	66789
1025.1.1	20239 004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	28.5618	4,798	137040
1025.2		машины и механизмы			3	543
1025.2.1	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	7.735035	25	193

1	2	3	4	5	6	7
1025.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0048218	12,297	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0048218*	*3,629*	*18*
1025.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0020091	7,921	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0020091*	*2,541*	*5*
1025.2.4	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	14.646339	22	322
1025.3		материалы, изделия и конструкции			22	3982
1025.3.1	127911 214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0.003801	584	2
1025.3.2	286292 243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0.724	2,250	1629
1025.3.3	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1.29234	1,186	1533
1025.3.4	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.2896	3,255	943
1026	**У6119-201-101 6119-0201-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2**	**м**	**7**	**1,457**	**10199**
		из них:				
1026.1		затраты на труд рабочих			1,400	9800
		в том числе оплата труда рабочих			682	4774
1026.1.1	20239 004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2.0426	4,798	9800
1026.2		машины и механизмы			5	35
1026.2.1	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.299145	25	7
1026.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.000777	12,297	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.000777*	*3,629*	*3*
1026.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0006993	7,921	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0006993*	*2,541*	*2*
1026.2.4	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.566433	22	12
1026.3		материалы, изделия и конструкции			52	364
1026.3.1	241448 261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0.84	300	252
1026.3.2	286292 243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0.028	2,250	63
1026.3.3	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.0147	1,186	17
1026.3.4	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.0112	3,255	36

1	2	3	4	5	6	7
1027	**У6124-0203-0303** **6124-0203-0303** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 12 мм**	**м**	**3**	**1,327**	**3981**
		из них:				
1027.1		затраты на труд рабочих			818	2454
		в том числе оплата труда рабочих			399	1197
1027.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.486	5,052	2455
1027.2		машины и механизмы			139	417
		в том числе оплата труда машинистов			37	111
1027.2.1	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.232956	244	57
1027.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.01782	12,297	219
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.01782*	*3,629*	*65*
1027.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.01782	7,921	141
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.01782*	*2,541*	*45*
1027.3		материалы, изделия и конструкции			370	1110
1027.3.1	127927 214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.015	853	13
1027.3.2	249504 261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.072	1,293	93
1027.3.3	274674 217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0.054	1,234	67
1027.3.4	279845 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00276	339,867	938
1028	**У6125-0901-0101** **6125-0901-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж конструкций для установки приборов масса до 1 кг**	**шт.**	**1**	**3,451**	**3451**
		из них:				
1028.1		затраты на труд рабочих			2,170	2170
		в том числе оплата труда рабочих			1,193	1193
1028.1.1	20449 007-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0.54	4,019	2170
1028.2		машины и механизмы			452	452
		в том числе оплата труда машинистов			164	164
1028.2.1	1319 341-106-0101	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	0.0324	300	10
1028.2.2	1695 341-102-0101	Станки сверлильные	маш.-ч	0.0324	56	2
1028.2.3	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.054	244	13
1028.2.4	2515 313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0.0432	198	9
1028.2.5	2648 341-303-0101	Пресс листогибочный кривошипный 1000 кН (100 тс)	маш.-ч	0.0324	6,834	221

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0324*	*2,541*	*82*
1028.2.6	2652 341-302-0101	Пресс кривошипный простого действия 25 кН (2,5 тс)	маш.-ч	0.0324	5,697	185
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0324*	*2,541*	*82*
1028.2.7	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.54	22	12
1028.3		материалы, изделия и конструкции			829	829
1028.3.1	131298 261-102-0367	Сталь угловая, марки Ст3, перфорированная УП 35х35 мм	м	0.95	330	314
1028.3.2	147337 261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00004	278,998	11
1028.3.3	149219 236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00003	733,984	22
1028.3.4	149372 236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0.00001	675,666	7
1028.3.5	272105 236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0.00002	991,185	20
1028.3.6	278580 236-203-0105	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124	т	0.00003	1,464,149	44
1028.3.7	279787 214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0.001	399,502	400
1028.3.8	286119 217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0.01	1,092	11
1029	**У6124-0203-0305** **6124-0203-0305** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 160 мм2**	**м**	**50**	**1,688**	**84400**
		из них:				
1029.1		затраты на труд рабочих			982	49100
		в том числе оплата труда рабочих			478	23900
1029.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	9.72	5,052	49105
1029.2		машины и механизмы			63	3150
		в том числе оплата труда машинистов			17	850
1029.2.1	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1.8144	244	443
1029.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.135	12,297	1660
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.135*	*3,629*	*490*
1029.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.135	7,921	1069
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.135*	*2,541*	*343*
1029.3		материалы, изделия и конструкции			643	32150
1029.3.1	241448 261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0.75	300	225
1029.3.2	247900 261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0.002	354,405	709

1	2	3	4	5	6	7
1029.3.3	274674 217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0.65	1,234	802
1029.3.4	279800 214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0.065	452,233	29395
1029.3.5	287782 236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0.00115	884,809	1018
1030	**У6124-203-302 6124-0203-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 6 мм**	**м**	**40**	**979**	**39160**
		из них:				
1030.1		затраты на труд рабочих			818	32720
		в том числе оплата труда рабочих			399	15960
1030.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6.48	5,052	32737
1030.2		машины и механизмы			121	4840
		в том числе оплата труда машинистов			31	1240
1030.2.1	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3.10608	244	758
1030.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.20304	12,297	2497
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.20304*	*3,629*	*737*
1030.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.20304	7,921	1608
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.20304*	*2,541*	*516*
1030.3		материалы, изделия и конструкции			40	1600
1030.3.1	127927 214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.2	853	171
1030.3.2	249504 261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.8	1,293	1034
1030.3.3	274674 217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0.32	1,234	395
1031	**У6124-0203-0104 6124-0203-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм**	**шт.**	**30**	**7,294**	**218820**
		из них:				
1031.1		затраты на труд рабочих			3,819	114570
		в том числе оплата труда рабочих			1,860	55800
1031.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	22.68	5,052	114579
1031.2		машины и механизмы			373	11190
		в том числе оплата труда машинистов			93	2790
1031.2.1	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	8.2296	244	2008
1031.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.4536	12,297	5578
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.4536*	*3,629*	*1646*

1	2	3	4	5	6	7
1031.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.4536	7,921	3593
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.4536*	*2,541*	*1153*
1031.3		материалы, изделия и конструкции			3,102	93060
1031.3.1	249504 261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	6	1,293	7758
1031.3.2	274674 217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	2.34	1,234	2888
1031.3.3	286033 214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0.243	339,158	82415
1032	**У6111-0501-0505 6111-0501-0505** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2***	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 2 раза**	**т**	**0.00006**	**393**	
		из них:				
1032.1		затраты на труд рабочих			208	
		в том числе оплата труда рабочих			104	0
1032.1.1	20168 003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0.0000027	4,649	0
1032.2		машины и механизмы			7	
		в том числе оплата труда машинистов			2	
1032.2.1	1044 314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0	36	0
1032.2.2	2459 314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0	11,291	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0*	*2,541*	*0*
1032.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0	7,921	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0*	*2,541*	*0*
1032.2.4	2515 313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0.0000008	198	0
1032.3		материалы, изделия и конструкции			178	
1032.3.1	149372 236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0	675,666	0
1032.3.2	287782 236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0	884,809	0
1033	**У6114-102-509 6114-0102-0509** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 200 до 250 мм**	**м**	**4.2**	**11,346**	**47653**
		из них:				
1033.1		затраты на труд рабочих			10,682	44864
		в том числе оплата труда рабочих			5,202	21848
1033.1.1	20243 004-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	8.7318	5,138	44864
1033.2		машины и механизмы			525	2205
		в том числе оплата труда машинистов			117	491
1033.2.1	698 314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.055566	13,404	745

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.055566*	*2,541*	*141*
1033.2.2	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1.519245	244	371
1033.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.013671	12,297	168
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.013671*	*3,629*	*50*
1033.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.116865	7,921	926
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.116865*	*2,541*	*297*
1033.3		материалы, изделия и конструкции			139	584
1033.3.1	102636 212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0.001512	34,149	52
1033.3.2	274665 217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0.2142	2,492	534
				Материалы и оборудование не учтенные ценником		
1034	**С1247-201-0501 247-201-0501 *РСНБ РК 2022***	**Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/1-0 У1 IP66**	**шт.**	**1**	**13,689**	**13689**
1035	**С1247-204-1632 247-204-1632 *РСНБ РК 2022***	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 2Р 32А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**1,872**	**1872**
1036	**С1247-301-0109 247-301-0109 *РСНБ РК 2022***	**Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 206 N, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0**	**шт.**	**1**	**17,169**	**17169**
1037	**С1247-201-0136 247-201-0136 *РСНБ РК 2022***	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-12 IP41**	**шт.**	**1**	**2,516**	**2516**
1038	**С1247-204-0558 247-204-0558 *РСНБ РК 2022***	**Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С32 30 мА**	**шт.**	**1**	**5,486**	**5486**
1039	**С1247-204-0554 247-204-0554 *РСНБ РК 2022***	**Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С25 30 мА**	**шт.**	**1**	**4,817**	**4817**
1040	**С1247-204-0550 247-204-0550 *РСНБ РК 2022***	**Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С20 30 мА**	**шт.**	**1**	**5,248**	**5248**
1041	**С1247-204-1629 247-204-1629 *РСНБ РК 2022***	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 2Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**1,895**	**1895**
1042	**С1247-204-0558 247-204-0558 *РСНБ РК 2022***	**Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С32 30 мА**	**шт.**	**1**	**5,486**	**5486**
1043	**С1247-202-1303 247-202-1303 *РСНБ РК 2022***	**Коробка распределительная для силового оборудования А8 5; с 1 клеммной колодкой, полиэтиленовая, наружний размер 75х75х36мм, IP55, 400В, сечение кабеля 2,5 мм2, 7 вводов D 5-14 мм, защелкивающаяся крышка.**	**шт.**	**2**	**1,084**	**2168**

1	2	3	4	5	6	7
1044	С1247-213-0302 247-213-0302 *РСНБ РК 2022*	Патрон из термостойкого пластика, степень защиты IP20 подвесной, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А	шт.	3	128	384
1045	С1247-213-0304 247-213-0304 *РСНБ РК 2022*	Патрон из термостойкого пластика, степень защиты IP20 с кольцом, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А	шт.	6	174	1044
1046	С1252-207-2048 252-207-2048 *СпрСЦ 05.2024*	Болт М12 с крюком	шт.	9	1,629	14661
1047	С1247-106-0102 247-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Лампа светодиодная типа Т8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20	шт.	9	3,796	34164
1048	С1247-212-0102 247-212-0102 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	5	582	2910
1049	С1247-212-0105 247-212-0105 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	5	613	3065
1050	С1247-214-0116 247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	6	613	3678
1051	С1247-214-0120 247-214-0120 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	10	846	8460
1052	С1247-214-0401 247-214-0401 *РСНБ РК 2022*	Розетка промышленная стационарная 2Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	1	1,436	1436
1053	С1247-214-0124 247-214-0124 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, типа SPL, 2К+З, с защитными шторками, скрытой установки, 250В, 16 А, IP 20	шт.	4	1,849	7396
1054	С1247-202-0101 247-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44	шт.	13	508	6604
1055	С1243-107-0501 243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	75	398	29850
1056	С1243-107-0502 243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	100	601	60100
1057	С1243-107-0504 243-107-0504 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-0,66	м	6	1,345	8070
1058	С1243-107-0103 243-107-0103 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 1х4 (ок)-0,66	м	7	331	2317

1	2	3	4	5	6	7
1059	**С1241-207-0303** **241-207-0303** ***РСНБ РК 2022***	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм**	**м**	**6**	**78**	**468**
1060	**С1241-221-0103** **241-221-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм**	**шт.**	**7.2**	**6**	**43**
1061	**С1241-207-0302** **241-207-0302** ***РСНБ РК 2022***	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	**м**	**175**	**54**	**9450**
1062	**С1241-221-0102** **241-221-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм**	**шт.**	**210**	**5**	**1050**
1063	**С1261-404-0669** **261-404-0669** ***РСНБ РК 2022***	**Полоса монтажная ГОСТ Р 51177-2017**	**м**	**5**	**486**	**2430**
1064	**С1241-102-0229** **241-102-0229** ***РСНБ РК 2022***	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм**	**м**	**4.2**	**12,177**	**51143**
		Водопровод В1				
1065	**У6114-103-302** **6114-0103-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.**	**м**	**15**	**6,222**	**93330**
		из них:				
1065.1		затраты на труд рабочих			6,187	92805
		в том числе оплата труда рабочих			3,012	45180
1065.1.1	20244 004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	17.784	5,219	92815
1065.2		машины и механизмы			25	375
1065.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0007875	12,297	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0007875*	*3,629*	*3*
1065.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0007875	7,921	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0007875*	*2,541*	*2*
1065.2.3	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1.050525	22	23
1065.2.4	3388 315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	3.9627	82	325
1065.3		материалы, изделия и конструкции			10	150
1065.3.1	181698 241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	11.46	6	69
1065.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.06	1,186	71
1066	**С1241-201-0303** **241-201-0303** ***РСНБ РК 2022***	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,8 мм**	**м**	**14.85**	**168**	**2495**

1	2	3	4	5	6	7
1067	**У6114-103-301 6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр до 20 мм**	**м**	**5**	**5,762**	**28810**
		из них:				
1067.1		затраты на труд рабочих			5,732	28660
		в том числе оплата труда рабочих			2,791	13955
1067.1.1	20244 004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5.4915	5,219	28660
1067.2		машины и механизмы			19	95
1067.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0001575	12,297	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0001575*	*3,629*	*1*
1067.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0001575	7,921	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0001575*	*2,541*	*0*
1067.2.3	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.463575	22	10
1067.2.4	3388 315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	1.05945	82	87
1067.3		материалы, изделия и конструкции			11	55
1067.3.1	181697 241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	4.8	5	24
1067.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.025	1,186	30
1068	**С1241-201-0301 241-201-0301 *РСНБ РК 2022***	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 16х2,0 мм**	**м**	**4.95**	**76**	**376**
1069	**С1242-303-0101 242-303-0101 *РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**5**	**4,203**	**21015**
1070	**С1261-301-0219 261-301-0219 *РСНБ РК 2022***	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**1**	**708**	**708**
1071	**У6114-0502-0101 6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.**	**шт.**	**1**	**2,286**	**2286**
		из них:				
1071.1		затраты на труд рабочих			2,175	2175
		в том числе оплата труда рабочих			1,059	1059
1071.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.4305	5,052	2175
1071.2		машины и механизмы			83	83
		в том числе оплата труда машинистов			27	27
1071.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0105	7,921	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0105*	*2,541*	*27*
1071.3		материалы, изделия и конструкции			28	28

1	2	3	4	5	6	7
1071.3.1	149395 236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.01	750	8
1071.3.2	278579 236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.02	790	16
1071.3.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0.01	426	4
1072	**С1244-301-0410 244-301-0410** ***РСНБ РК 2022***	**Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м^3/ч, Tmax 50°С**	**шт.**	**1**	**23,187**	**23187**
			Т3			
1073	**У6114-103-301 6114-0103-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм**	**м**	**10**	**5,762**	**57620**
		из них:				
1073.1		затраты на труд рабочих			5,732	57320
		в том числе оплата труда рабочих			2,791	27910
1073.1.1	20244 004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	10.983	5,219	57320
1073.2		машины и механизмы			19	190
1073.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.000315	12,297	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.000315*	*3,629*	*1*
1073.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.000315	7,921	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.000315*	*2,541*	*1*
1073.2.3	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.92715	22	20
1073.2.4	3388 315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	2.1189	82	174
1073.3		материалы, изделия и конструкции			11	110
1073.3.1	181697 241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	9.6	5	48
1073.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.05	1,186	59
1074	**С1241-201-0302 241-201-0302** ***РСНБ РК 2022***	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,3 мм**	**м**	**9.9**	**112**	**1109**
1075	**С1242-303-0101 242-303-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**5**	**4,203**	**21015**
1076	**С1261-301-0219 261-301-0219** ***РСНБ РК 2022***	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**1**	**708**	**708**
		Дом №13 Кровля л.16,17-АС				
1077	**С1234-101-0202 234-101-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50**	**м^3**	**15.858292**	**19,185**	**304241**

1	2	3	4	5	6	7
1078	**С1261-105-0703** **261-105-0703** ***РСНБ РК 2022***	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м^2**	**м^2**	**90.2902**	**120**	**10835**
1079	**Е11-140301-0302** **1114-0301-0302** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32***	**Крыша. Установка прогонов**	**м^3**	**0.412**	**11,457**	**4720**
		из них:				
1079.1		затраты на труд рабочих			8,564	3528
		в том числе оплата труда рабочих			4,264	1757
1079.1.1	20087 002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.8998492	3,921	3528
1079.2		машины и механизмы			528	218
		в том числе оплата труда машинистов			142	59
1079.2.1	1523 343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0.1314795	18	2
1079.2.2	3365 331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъёмностью до 5 т, грузоподъёмность КМУ на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	0.0229575	9,365	215
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0229575*	*2,541*	*58*
1079.3		материалы, изделия и конструкции			2,365	974
1079.3.1	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.2884	861	248
1079.3.2	316035 236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0.000618	1,174,643	726
1080	**Е11-140301-0301** **1114-0301-0301** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32***	**Крыша. Установка стропил с мауэрлатами**	**м^3**	**4.057**	**108,519**	**440262**
		из них:				
1080.1		затраты на труд рабочих			94,041	381524
		в том числе оплата труда рабочих			46,812	189916
1080.1.1	20089 002-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	94.0643849	4,056	381525
1080.2		машины и механизмы			624	2531
		в том числе оплата труда машинистов			142	576
1080.2.1	1523 343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	19.434312	18	350
1080.2.2	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	2.5425462	22	56
1080.2.3	3365 331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъёмностью до 5 т, грузоподъёмность КМУ на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	0.2269648	9,365	2126
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2269648*	*2,541*	*577*
1080.3		материалы, изделия и конструкции			13,854	56207
1080.3.1	127914 214-209-0111	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм	кг	3.20503	615	1971

1	2	3	4	5	6	7
1080.3.2	135545 235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	13.71266	264	3620
1080.3.3	144766 217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	10.1425	1,590	16127
1080.3.4	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	29.2104	861	25150
1080.3.5	316035 236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0.0079517	1,174,643	9340
1081	**У6107-0115-0104 6107-0115-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	**$м^3$**	**4.469**	**9,593**	**42871**
		из них:				
1081.1		затраты на труд рабочих			3,772	16857
		в том числе оплата труда рабочих			1,878	8393
1081.1.1	20093 002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3.8692602	4,357	16858
1081.2		машины и механизмы			174	777
		в том числе оплата труда машинистов			54	241
1081.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.024803	12,297	305
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.024803*	*3,629*	*90*
1081.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0595271	7,921	472
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0595271*	*2,541*	*151*
1081.3		материалы, изделия и конструкции			1	4
1081.3.1	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.102787	36	4
1081.3.2	315973 217-701-0117	Сульфат аммония	т	0.0075973	205,945	1565
1081.3.3	315974 217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0.0299423	725,499	21723
1081.3.4	315989 217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0.004469	435,089	1944
1082	**У6107-0115-0106 6107-0115-0106** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам**	**$м^2$**	**122**	**348**	**42456**
		из них:				
1082.1		затраты на труд рабочих			143	17446
		в том числе оплата труда рабочих			71	8662
1082.1.1	20094 002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3.9284	4,439	17438
1082.2		машины и механизмы			8	976
		в том числе оплата труда машинистов			3	366
1082.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0311466	12,297	383
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0311466*	*3,629*	*113*

1	2	3	4	5	6	7
1082.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0758352	7,921	601
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0758352*	*2,541*	*193*
1082.2.3	315973 217-701-0117	Сульфат аммония	т	0.00732	205,945	1508
1082.2.4	315974 217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0.02806	725,499	20358
1082.2.5	315989 217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0.00488	435,089	2123
1083	**У6110-0101-0512** **6110-0101-0512** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	**$м^2$**	**128**	**5,334**	**682752**
		из них:				
1083.1		затраты на труд рабочих			3,838	491264
		в том числе оплата труда рабочих			1,929	246912
1083.1.1	20167 003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	107.6096	4,565	491238
1083.2		машины и механизмы			60	7680
		в том числе оплата труда машинистов			17	2176
1083.2.1	1523 343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	11.110656	18	200
1083.2.2	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	9.2352	25	231
1083.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.483072	12,297	5940
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.483072*	*3,629*	*1753*
1083.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.156288	7,921	1238
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.156288*	*2,541*	*397*
1083.3		материалы, изделия и конструкции			1,436	183808
1083.3.1	131574 215-204-0101	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0.64	103,018	65932
1083.3.2	248316 215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0.96	104,147	99981
1083.3.3	249436 236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	2.56	1,462	3743
1083.3.4	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	5.632	861	4849
1083.3.5	290060 217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	5.4528	1,372	7481
1083.3.6	290062 261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0.97024	1,993	1934
1084	**У6111-0403-0203** **6111-0403-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой**	**$м^2$**	**126.04**	**325**	**40963**
		из них:				
1084.1		затраты на труд рабочих			153	19284

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			77	9705
1084.1.1	20163 003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4.562648	4,233	19314
1084.2		машины и механизмы			2	252
		в том числе оплата труда машинистов			1	126
1084.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0264684	7,921	210
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0264684*	*2,541*	*67*
1084.3		материалы, изделия и конструкции			170	21427
1084.3.1	314909 235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0.2243512	95,688	21468
1085	**У6110-0202-0203** **6110-0202-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых**	**м**	**11.36**	**2,248**	**25537**
		из них:				
1085.1		затраты на труд рабочих			1,393	15824
		в том числе оплата труда рабочих			700	7952
1085.1.1	20168 003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3.404592	4,649	15828
1085.2		машины и механизмы			24	272
		в том числе оплата труда машинистов			6	68
1085.2.1	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.8095363	25	20
1085.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0151315	12,297	186
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0151315*	*3,629*	*55*
1085.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0063048	7,921	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0063048*	*2,541*	*16*
1085.2.4	2698 343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0.189144	95	18
1085.3		материалы, изделия и конструкции			831	9440
1085.3.1	135510 224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	23.4016	339	7933
1085.3.2	249436 236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0.1136	1,462	166
1085.3.3	290060 217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0.9793229	1,372	1344
1086	**У6107-0104-0211** **6107-0104-0211** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подшивка деревянного потолка сталью кровельной неоцинкованной по дереву**	**$м^2$**	**9.5**	**1,325**	**12588**
		из них:				
1086.1		затраты на труд рабочих			1,256	11932
		в том числе оплата труда рабочих			625	5938
1086.1.1	20089 002-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2.94215	4,056	11933
1086.2		машины и механизмы			10	96

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			3	29
1086.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0115995	7,921	92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0115995*	*2,541*	*29*
1086.3		материалы, изделия и конструкции			59	561
1086.3.1	149395 236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.285	750	214
1086.3.2	274783 236-202-1017	Сурик железный тертый ГОСТ 8135-74	т	0.000019	446,385	8
1086.3.3	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.3135	861	270
1086.3.4	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0.057	1,103	63
				Фронтон (2 шт) л.18-АС		
1087	**У6107-0102-0204 6107-0102-0204** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство фронтонов**	**м^2**	**40**	**3,352**	**134080**
		из них:				
1087.1		затраты на труд рабочих			3,225	129000
		в том числе оплата труда рабочих			1,605	64200
1087.1.1	20092 002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	30.192	4,273	129010
1087.2		машины и механизмы			92	3680
		в том числе оплата труда машинистов			30	1200
1087.2.1	1523 343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0.30192	18	5
1087.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.4662	7,921	3693
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.4662*	*2,541*	*1185*
1087.3		материалы, изделия и конструкции			35	1400
1087.3.1	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1.64	861	1412
1088	**Е11-100102-0208 1110-0102-0208** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28***	**Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной**	**м^2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	**27.6**	**1,502**	**41455**
		из них:				
1088.1		затраты на труд рабочих			1,479	40820
		в том числе оплата труда рабочих			736	20314
1088.1.1	20088 002-0126	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	10.23132	3,987	40792
1088.2		машины и механизмы			18	497
		в том числе оплата труда машинистов			6	166

1	2	3	4	5	6	7
1088.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0643356	7,921	510
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0643356*	*2,541*	*163*
1088.3		материалы, изделия и конструкции			5	138
1088.3.1	145975 217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0.276	484	134
1089	**У6110-0203-0201 6110-0203-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	**$м^2$**	**3.339**	**4,724**	**15773**
		из них:				
1089.1		затраты на труд рабочих			4,567	15249
		в том числе оплата труда рабочих			2,295	7663
1089.1.1	20163 003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3.6024471	4,233	15249
1089.2		машины и механизмы			36	120
		в том числе оплата труда машинистов			8	27
1089.2.1	698 314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.0074126	13,404	99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0074126*	*2,541*	*19*
1089.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0025944	7,921	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0025944*	*2,541*	*7*
1089.3		материалы, изделия и конструкции			121	404
1089.3.1	127927 214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.40068	853	342
1089.3.2	145975 217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0.13356	484	65
		Проемы л.13-АС				
		Двери				
1090	**С1223-207-0101 223-207-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	**$м^2$**	**1.89**	**58,830**	**111189**
		Внутренняя отделка л.17-АС				
			Стены			
1091	**У6112-0202-0101 6112-0202-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	**$м^2$**	**248.708**	**381**	**94758**
		из них:				
1091.1		материалы, изделия и конструкции			3	746
1091.1.1	144613 216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.0149225	35,441	529
1091.1.2	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.1740956	861	150
1091.1.3	102682 212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	3.7554908	23,064	86617

1	2	3	4	5	6	7
1091.1.4	315944 214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	6.8892116	1,069	7365
1092	**У6112-0301-0202** **6112-0301-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами**	**$м^2$**	**233.308**	**363**	**84691**
		из них:				
1092.1		машины и механизмы			2	467
1092.1.1	3404 313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	2.2537553	170	383
1092.2		материалы, изделия и конструкции			48	11199
1092.2.1	147019 261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	5.8327	398	2321
1092.2.2	249131 217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0.2799696	260	73
1092.2.3	280106 236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	27.297036	326	8899
1092.2.4	149732 232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	961.928884	76	73107
1093	**У6112-0302-0105** **6112-0302-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску**	**$м^2$**	**233.308**	**168**	**39196**
		из них:				
1093.1		материалы, изделия и конструкции			43	10032
1093.1.1	249453 261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	11.6654	116	1353
1093.1.2	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0.7232548	1,103	798
1093.1.3	315998 218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	1.9597872	4,057	7951
1093.1.4	149589 236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.146984	199,032	29255
1094	**У6112-0102-0201** **6112-0102-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону**	**$м^2$**	**15.4**	**4,288**	**66035**
		из них:				
1094.1		материалы, изделия и конструкции			4,288	66035
1094.1.1	102671 212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	0.231	23,237	5368
1094.1.2	144476 216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0.00616	30,244	186
1094.1.3	248387 215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	0.0154	6,701	103
1094.1.4	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.07161	36	3
1094.1.5	287775 232-201-0104	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 рельефная многоцветная	$м^2$	15.4	3,914	60276

1	2	3	4	5	6	7
1094.1.6	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0.077	1,103	85
		Внутреннее газоснабжение				
1095	**С1245-802-0102 245-802-0102 *РСНБ РК 2022***	**Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м^3/ч до 6 м^3/ч**	**шт.**	**1**	**23,949**	**23949**
		Отопление				
1096	**513-104-0425 513-104-0425 *РСНБ РК 2022***	**Котел газовый с тепловой мощностью отопительной системы 10 кВт**	**комплект**	**1**	**117,384**	**117384**
1097	**511-403-0103 511-403-0103 *РСНБ РК 2022***	**Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 2,2 м^3/ч, H 2,6 м вод. ст., резьбовой**	**шт.**	**1**	**24,008**	**24008**
1098	**513-204-0102 513-204-0102 *РСНБ РК 2022***	**Бак расширительный, мембранный для систем отопления ER12 CE, Elbi (A102L20) V=12 л., присоединение резьбовое - DN 20, Pmax=8 бар, T от 10°C до 110°C, вертикального типа**	**шт.**	**1**	**15,566**	**15566**
				Монтажные работы ЭОМ.СО		
1099	**У6119-602-102 6119-0602-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг**	**шт.**	**1**	**18,340**	**18340**
		из них:				
1099.1		затраты на труд рабочих			14,655	14655
		в том числе оплата труда рабочих			7,136	7136
1099.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2.9009	5,052	14655
1099.2		машины и механизмы			315	315
		в том числе оплата труда машинистов			93	93
1099.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.2775	15	4
1099.2.2	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.0222	244	5
1099.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.015096	12,297	186
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.015096*	*3,629*	*55*
1099.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.015096	7,921	120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.015096*	*2,541*	*38*
1099.3		материалы, изделия и конструкции			3,370	3370
1099.3.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.0004	954,056	382
1099.3.2	145785 261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.041	594	24
1099.3.3	242966 252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1,446	1446
1099.3.4	249387 261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0.0002	604,794	121

1	2	3	4	5	6	7
1099.3.5	249502 236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0.58	501	291
1099.3.6	274679 217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0.1	1,038	104
1099.3.7	279804 214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0.002	475,103	950
1099.3.8	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.016	3,255	52
1100	**У6124-0303-0601** **6124-0303-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**1**	**6,048**	**6048**
		из них:				
1100.1		затраты на труд рабочих			6,029	6029
		в том числе оплата труда рабочих			2,936	2936
1100.1.1	20246 004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1.1124	5,420	6029
1100.2		материалы, изделия и конструкции			19	19
1100.2.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.00002	954,056	19
1101	**У6119-0602-0201** **6119-0602-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка счетчика на готовое основание, однофазного**	**шт.**	**1**	**2,251**	**2251**
		из них:				
1101.1		затраты на труд рабочих			1,990	1990
		в том числе оплата труда рабочих			969	969
1101.1.1	20246 004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.3672	5,420	1990
1101.2		машины и механизмы			219	219
		в том числе оплата труда машинистов			66	66
1101.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0108	12,297	133
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0108*	*3,629*	*39*
1101.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0108	7,921	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0108*	*2,541*	*27*
1101.3		материалы, изделия и конструкции			42	42
1101.3.1	290057 217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0.03	1,403	42
1102	**У6119-602-101** **6119-0602-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг**	**шт.**	**1**	**16,190**	**16190**
		из них:				
1102.1		затраты на труд рабочих			12,980	12980
		в том числе оплата труда рабочих			6,321	6321
1102.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2.5693	5,052	12980
1102.2		машины и механизмы			315	315

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			93	93
1102.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.2775	15	4
1102.2.2	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.0222	244	5
1102.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.015096	12,297	186
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.015096*	*3,629*	*55*
1102.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.015096	7,921	120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.015096*	*2,541*	*38*
1102.3		материалы, изделия и конструкции			2,895	2895
1102.3.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.0004	954,056	382
1102.3.2	145785 261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.041	594	24
1102.3.3	242966 252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1,446	1446
1102.3.4	249387 261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0.0002	604,794	121
1102.3.5	249502 236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0.58	501	291
1102.3.6	274679 217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0.1	1,038	104
1102.3.7	279804 214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0.001	475,103	475
1102.3.8	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.016	3,255	52
1103	**У6124-0303-0601** **6124-0303-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**5**	**6,048**	**30240**
		из них:				
1103.1		затраты на труд рабочих			6,029	30145
		в том числе оплата труда рабочих			2,936	14680
1103.1.1	20246 004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5.562	5,420	30146
1103.2		материалы, изделия и конструкции			19	95
1103.2.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.0001	954,056	95
1104	**Е11-210401-110** **1121-0401-0110** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28***	**Патроны подвесные. Установка**	**шт.**	**3**	**1,575**	**4725**
		из них:				
1104.1		затраты на труд рабочих			1,531	4593
		в том числе оплата труда рабочих			746	2238

1	2	3	4	5	6	7
1104.1.1	20234 004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1.0515	4,368	4593
1104.2		машины и механизмы			29	87
		в том числе оплата труда машинистов			9	27
1104.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.004329	12,297	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.004329*	*3,629*	*16*
1104.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.004329	7,921	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.004329*	*2,541*	*11*
1104.3		материалы, изделия и конструкции			15	45
1104.3.1	316048 247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0.009	4,837	44
1105	**Е11-210401-109** **1121-0401-0109** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28***	**Патроны настенные или потолочные. Установка**	**шт.**	**6**	**1,764**	**10584**
		из них:				
1105.1		затраты на труд рабочих			1,702	10212
		в том числе оплата труда рабочих			828	4968
1105.1.1	20236 004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2.2488	4,539	10207
1105.2		машины и механизмы			33	198
		в том числе оплата труда машинистов			10	60
1105.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.1332	15	2
1105.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.00999	12,297	123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.00999*	*3,629*	*36*
1105.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.00999	7,921	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.00999*	*2,541*	*25*
1105.3		материалы, изделия и конструкции			29	174
1105.3.1	145785 261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.0906	594	54
1105.3.2	290063 217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0.0252	1,251	32
1105.3.3	316048 247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0.018	4,837	87
1106	**У6119-0402-0101** **6119-0402-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке**	**шт.**	**31**	**1,153**	**35743**
		из них:				
1106.1		затраты на труд рабочих			1,104	34224
		в том числе оплата труда рабочих			538	16678
1106.1.1	20237 004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	7.4028	4,625	34238

1	2	3	4	5	6	7
1106.2		машины и механизмы			1	31
1106.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0037851	7,921	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0037851*	*2,541*	*10*
1106.3		материалы, изделия и конструкции			48	1488
1106.3.1	144613 216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.00093	35,441	33
1106.3.2	264508 261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	31.62	42	1328
1106.3.3	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.0341	3,255	111
1107	**У6119-102-101 6119-0102-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовых бороздах**	**м**	**181**	**782**	**141542**
		из них:				
1107.1		затраты на труд рабочих			757	137017
		в том числе оплата труда рабочих			369	66789
1107.1.1	20239 004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	28.5618	4,798	137040
1107.2		машины и механизмы			3	543
1107.2.1	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	7.735035	25	193
1107.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0048218	12,297	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0048218*	*3,629*	*18*
1107.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0020091	7,921	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0020091*	*2,541*	*5*
1107.2.4	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	14.646339	22	322
1107.3		материалы, изделия и конструкции			22	3982
1107.3.1	127911 214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0.003801	584	2
1107.3.2	286292 243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0.724	2,250	1629
1107.3.3	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1.29234	1,186	1533
1107.3.4	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.2896	3,255	943
1108	**У6119-201-101 6119-0201-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2**	**м**	**7**	**1,457**	**10199**
		из них:				
1108.1		затраты на труд рабочих			1,400	9800
		в том числе оплата труда рабочих			682	4774
1108.1.1	20239 004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2.0426	4,798	9800

1	2	3	4	5	6	7
1108.2		машины и механизмы			5	35
1108.2.1	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.299145	25	7
1108.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.000777	12,297	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.000777*	*3,629*	*3*
1108.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0006993	7,921	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0006993*	*2,541*	*2*
1108.2.4	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.566433	22	12
1108.3		материалы, изделия и конструкции			52	364
1108.3.1	241448 261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0.84	300	252
1108.3.2	286292 243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0.028	2,250	63
1108.3.3	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.0147	1,186	17
1108.3.4	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.0112	3,255	36
1109	**У6124-0203-0303 6124-0203-0303** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 12 мм**	**м**	**3**	**1,327**	**3981**
		из них:				
1109.1		затраты на труд рабочих			818	2454
		в том числе оплата труда рабочих			399	1197
1109.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.486	5,052	2455
1109.2		машины и механизмы			139	417
		в том числе оплата труда машинистов			37	111
1109.2.1	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.232956	244	57
1109.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.01782	12,297	219
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.01782*	*3,629*	*65*
1109.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.01782	7,921	141
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.01782*	*2,541*	*45*
1109.3		материалы, изделия и конструкции			370	1110
1109.3.1	127927 214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.015	853	13
1109.3.2	249504 261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.072	1,293	93
1109.3.3	274674 217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0.054	1,234	67
1109.3.4	279845 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00276	339,867	938

1	2	3	4	5	6	7
1110	**У6125-0901-0101** **6125-0901-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж конструкций для установки приборов масса до 1 кг**	**шт.**	**1**	**3,451**	**3451**
		из них:				
1110.1		затраты на труд рабочих			2,170	2170
		в том числе оплата труда рабочих			1,193	1193
1110.1.1	20449 007-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0.54	4,019	2170
1110.2		машины и механизмы			452	452
		в том числе оплата труда машинистов			164	164
1110.2.1	1319 341-106-0101	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	0.0324	300	10
1110.2.2	1695 341-102-0101	Станки сверлильные	маш.-ч	0.0324	56	2
1110.2.3	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.054	244	13
1110.2.4	2515 313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0.0432	198	9
1110.2.5	2648 341-303-0101	Пресс листогибочный кривошипный 1000 кН (100 тс)	маш.-ч	0.0324	6,834	221
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0324*	*2,541*	*82*
1110.2.6	2652 341-302-0101	Пресс кривошипный простого действия 25 кН (2,5 тс)	маш.-ч	0.0324	5,697	185
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0324*	*2,541*	*82*
1110.2.7	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.54	22	12
1110.3		материалы, изделия и конструкции			829	829
1110.3.1	131298 261-102-0367	Сталь угловая, марки Ст3, перфорированная УП 35х35 мм	м	0.95	330	314
1110.3.2	147337 261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00004	278,998	11
1110.3.3	149219 236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00003	733,984	22
1110.3.4	149372 236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0.00001	675,666	7
1110.3.5	272105 236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0.00002	991,185	20
1110.3.6	278580 236-203-0105	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124	т	0.00003	1,464,149	44
1110.3.7	279787 214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0.001	399,502	400
1110.3.8	286119 217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0.01	1,092	11
1111	**У6124-0203-0305** **6124-0203-0305** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 160 мм2**	**м**	**50**	**1,688**	**84400**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
1111.1		затраты на труд рабочих			982	49100
		в том числе оплата труда рабочих			478	23900
1111.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	9.72	5,052	49105
1111.2		машины и механизмы			63	3150
		в том числе оплата труда машинистов			17	850
1111.2.1	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1.8144	244	443
1111.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.135	12,297	1660
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.135*	*3,629*	*490*
1111.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.135	7,921	1069
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.135*	*2,541*	*343*
1111.3		материалы, изделия и конструкции			643	32150
1111.3.1	241448 261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0.75	300	225
1111.3.2	247900 261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0.002	354,405	709
1111.3.3	274674 217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0.65	1,234	802
1111.3.4	279800 214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0.065	452,233	29395
1111.3.5	287782 236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0.00115	884,809	1018
1112	**У6124-203-302 6124-0203-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 6 мм**	**м**	**40**	**979**	**39160**
		из них:				
1112.1		затраты на труд рабочих			818	32720
		в том числе оплата труда рабочих			399	15960
1112.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6.48	5,052	32737
1112.2		машины и механизмы			121	4840
		в том числе оплата труда машинистов			31	1240
1112.2.1	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3.10608	244	758
1112.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.20304	12,297	2497
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.20304*	*3,629*	*737*
1112.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.20304	7,921	1608
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.20304*	*2,541*	*516*
1112.3		материалы, изделия и конструкции			40	1600
1112.3.1	127927 214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.2	853	171

1	2	3	4	5	6	7
1112.3.2	249504 261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.8	1,293	1034
1112.3.3	274674 217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0.32	1,234	395
1113	**У6124-0203-0104 6124-0203-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм**	**шт.**	**30**	**7,294**	**218820**
		из них:				
1113.1		затраты на труд рабочих			3,819	114570
		в том числе оплата труда рабочих			1,860	55800
1113.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	22.68	5,052	114579
1113.2		машины и механизмы			373	11190
		в том числе оплата труда машинистов			93	2790
1113.2.1	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	8.2296	244	2008
1113.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.4536	12,297	5578
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.4536*	*3,629*	*1646*
1113.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.4536	7,921	3593
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.4536*	*2,541*	*1153*
1113.3		материалы, изделия и конструкции			3,102	93060
1113.3.1	249504 261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	6	1,293	7758
1113.3.2	274674 217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	2.34	1,234	2888
1113.3.3	286033 214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0.243	339,158	82415
1114	**У6111-0501-0505 6111-0501-0505** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2***	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 2 раза**	**т**	**0.00006**	**393**	
		из них:				
1114.1		затраты на труд рабочих			208	
		в том числе оплата труда рабочих			104	0
1114.1.1	20168 003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0.0000027	4,649	0
1114.2		машины и механизмы			7	
		в том числе оплата труда машинистов			2	
1114.2.1	1044 314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0	36	0
1114.2.2	2459 314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0	11,291	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0*	*2,541*	*0*
1114.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0	7,921	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0*	*2,541*	*0*

1	2	3	4	5	6	7
1114.2.4	2515 313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0.0000008	198	0
1114.3		материалы, изделия и конструкции			178	
1114.3.1	149372 236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0	675,666	0
1114.3.2	287782 236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0	884,809	0
1115	**У6114-102-509 6114-0102-0509** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 200 до 250 мм**	**м**	**4.2**	**11,346**	**47653**
		из них:				
1115.1		затраты на труд рабочих			10,682	44864
		в том числе оплата труда рабочих			5,202	21848
1115.1.1	20243 004-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	8.7318	5,138	44864
1115.2		машины и механизмы			525	2205
		в том числе оплата труда машинистов			117	491
1115.2.1	698 314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.055566	13,404	745
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.055566*	*2,541*	*141*
1115.2.2	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1.519245	244	371
1115.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.013671	12,297	168
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.013671*	*3,629*	*50*
1115.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.116865	7,921	926
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.116865*	*2,541*	*297*
1115.3		материалы, изделия и конструкции			139	584
1115.3.1	102636 212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0.001512	34,149	52
1115.3.2	274665 217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0.2142	2,492	534
				Материалы и оборудование не учтенные ценником		
1116	**С1247-201-0501 247-201-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/1-0 У1 IP66**	**шт.**	**1**	**13,689**	**13689**
1117	**С1247-204-1632 247-204-1632** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 2Р 32А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**1,872**	**1872**
1118	**С1247-301-0109 247-301-0109** ***РСНБ РК 2022***	**Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 206 N, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0**	**шт.**	**1**	**17,169**	**17169**
1119	**С1247-201-0136 247-201-0136** ***РСНБ РК 2022***	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-12 IP41**	**шт.**	**1**	**2,516**	**2516**

1	2	3	4	5	6	7
1120	С1247-204-0558 247-204-0558 *РСНБ РК 2022*	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С32 30 мА	шт.	1	5,486	5486
1121	С1247-204-0554 247-204-0554 *РСНБ РК 2022*	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С25 30 мА	шт.	1	4,817	4817
1122	С1247-204-0550 247-204-0550 *РСНБ РК 2022*	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С20 30 мА	шт.	1	5,248	5248
1123	С1247-204-1629 247-204-1629 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 2Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1,895	1895
1124	С1247-204-0558 247-204-0558 *РСНБ РК 2022*	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С32 30 мА	шт.	1	5,486	5486
1125	С1247-202-1303 247-202-1303 *РСНБ РК 2022*	Коробка распределительная для силового оборудования А8 5; с 1 клеммной колодкой, полиэтиленовая, наружний размер 75х75х36мм, IP55, 400В, сечение кабеля 2,5 мм2, 7 вводов D 5-14 мм, защелкивающаяся крышка.	шт.	2	1,084	2168
1126	С1247-213-0302 247-213-0302 *РСНБ РК 2022*	Патрон из термостойкого пластика, степень защиты IP20 подвесной, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А	шт.	3	128	384
1127	С1247-213-0304 247-213-0304 *РСНБ РК 2022*	Патрон из термостойкого пластика, степень защиты IP20 с кольцом, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А	шт.	6	174	1044
1128	С1252-207-2048 252-207-2048 *СпрСЦ 05.2024*	Болт М12 с крюком	шт.	9	1,629	14661
1129	С1247-106-0102 247-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Лампа светодиодная типа Т8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20	шт.	9	3,796	34164
1130	С1247-212-0102 247-212-0102 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	5	582	2910
1131	С1247-212-0105 247-212-0105 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	5	613	3065
1132	С1247-214-0116 247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	6	613	3678
1133	С1247-214-0120 247-214-0120 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	10	846	8460
1134	С1247-214-0401 247-214-0401 *РСНБ РК 2022*	Розетка промышленная стационарная 2Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	1	1,436	1436

1	2	3	4	5	6	7
1135	**С1247-214-0124** **247-214-0124** ***РСНБ РК 2022***	**Розетка штепсельная Одноместная, типа SPL, 2К+З, с защитными шторками, скрытой установки, 250В, 16 А, IP 20**	**шт.**	**4**	**1,849**	**7396**
1136	**С1247-202-0101** **247-202-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44**	**шт.**	**13**	**508**	**6604**
1137	**С1243-107-0501** **243-107-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66**	**м**	**75**	**398**	**29850**
1138	**С1243-107-0502** **243-107-0502** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**100**	**601**	**60100**
1139	**С1243-107-0504** **243-107-0504** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-0,66**	**м**	**6**	**1,345**	**8070**
1140	**С1243-107-0103** **243-107-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 1х4 (ок)-0,66**	**м**	**7**	**331**	**2317**
1141	**С1241-207-0303** **241-207-0303** ***РСНБ РК 2022***	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм**	**м**	**6**	**78**	**468**
1142	**С1241-221-0103** **241-221-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм**	**шт.**	**7.2**	**6**	**43**
1143	**С1241-207-0302** **241-207-0302** ***РСНБ РК 2022***	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	**м**	**175**	**54**	**9450**
1144	**С1241-221-0102** **241-221-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм**	**шт.**	**210**	**5**	**1050**
1145	**С1261-404-0669** **261-404-0669** ***РСНБ РК 2022***	**Полоса монтажная ГОСТ Р 51177-2017**	**м**	**5**	**486**	**2430**
1146	**С1241-102-0229** **241-102-0229** ***РСНБ РК 2022***	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм**	**м**	**4.2**	**12,177**	**51143**
		Водопровод В1				
1147	**У6114-103-302** **6114-0103-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.**	**м**	**15**	**6,222**	**93330**
		из них:				
1147.1		затраты на труд рабочих			6,187	92805
		в том числе оплата труда рабочих			3,012	45180
1147.1.1	20244 004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	17.784	5,219	92815
1147.2		машины и механизмы			25	375

1	2	3	4	5	6	7
1147.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0007875	12,297	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0007875*	*3,629*	*3*
1147.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0007875	7,921	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0007875*	*2,541*	*2*
1147.2.3	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1.050525	22	23
1147.2.4	3388 315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	3.9627	82	325
1147.3		материалы, изделия и конструкции			10	150
1147.3.1	181698 241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	11.46	6	69
1147.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.06	1,186	71
1148	**С1241-201-0303 241-201-0303** ***РСНБ РК 2022***	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,8 мм**	**м**	**14.85**	**168**	**2495**
1149	**У6114-103-301 6114-0103-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр до 20 мм**	**м**	**5**	**5,762**	**28810**
		из них:				
1149.1		затраты на труд рабочих			5,732	28660
		в том числе оплата труда рабочих			2,791	13955
1149.1.1	20244 004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5.4915	5,219	28660
1149.2		машины и механизмы			19	95
1149.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0001575	12,297	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0001575*	*3,629*	*1*
1149.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0001575	7,921	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0001575*	*2,541*	*0*
1149.2.3	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.463575	22	10
1149.2.4	3388 315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	1.05945	82	87
1149.3		материалы, изделия и конструкции			11	55
1149.3.1	181697 241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	4.8	5	24
1149.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.025	1,186	30
1150	**С1241-201-0301 241-201-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 16х2,0 мм**	**м**	**4.95**	**76**	**376**

1	2	3	4	5	6	7
1151	**С1242-303-0101** **242-303-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**5**	**4,203**	**21015**
1152	**С1261-301-0219** **261-301-0219** ***РСНБ РК 2022***	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**1**	**708**	**708**
1153	**У6114-0502-0101** **6114-0502-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.**	**шт.**	**1**	**2,286**	**2286**
		из них:				
1153.1		затраты на труд рабочих			2,175	2175
		в том числе оплата труда рабочих			1,059	1059
1153.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.4305	5,052	2175
1153.2		машины и механизмы			83	83
		в том числе оплата труда машинистов			27	27
1153.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0105	7,921	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0105*	*2,541*	*27*
1153.3		материалы, изделия и конструкции			28	28
1153.3.1	149395 236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.01	750	8
1153.3.2	278579 236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.02	790	16
1153.3.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0.01	426	4
1154	**С1244-301-0410** **244-301-0410** ***РСНБ РК 2022***	**Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м^3/ч, Tmax 50°С**	**шт.**	**1**	**23,187**	**23187**
			Т3			
1155	**У6114-103-301** **6114-0103-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм**	**м**	**10**	**5,762**	**57620**
		из них:				
1155.1		затраты на труд рабочих			5,732	57320
		в том числе оплата труда рабочих			2,791	27910
1155.1.1	20244 004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	10.983	5,219	57320
1155.2		машины и механизмы			19	190
1155.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.000315	12,297	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.000315*	*3,629*	*1*
1155.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.000315	7,921	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.000315*	*2,541*	*1*
1155.2.3	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.92715	22	20

1	2	3	4	5	6	7
1155.2.4	3388 315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	2.1189	82	174
1155.3		материалы, изделия и конструкции			11	110
1155.3.1	181697 241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	9.6	5	48
1155.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.05	1,186	59
1156	**С1241-201-0302** **241-201-0302** ***РСНБ РК 2022***	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,3 мм**	**м**	**9.9**	**112**	**1109**
1157	**С1242-303-0101** **242-303-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**5**	**4,203**	**21015**
1158	**С1261-301-0219** **261-301-0219** ***РСНБ РК 2022***	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**1**	**708**	**708**
		Дом №14 Кровля л.16,17-АС				
1159	**С1234-101-0202** **234-101-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50**	**$м^3$**	**15.858292**	**19,185**	**304241**
1160	**С1261-105-0703** **261-105-0703** ***РСНБ РК 2022***	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/$м^2$**	**$м^2$**	**90.2902**	**120**	**10835**
1161	**Е11-140301-0302** **1114-0301-0302** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32***	**Крыша. Установка прогонов**	**$м^3$**	**0.412**	**11,457**	**4720**
		из них:				
1161.1		затраты на труд рабочих			8,564	3528
		в том числе оплата труда рабочих			4,264	1757
1161.1.1	20087 002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.8998492	3,921	3528
1161.2		машины и механизмы			528	218
		в том числе оплата труда машинистов			142	59
1161.2.1	1523 343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0.1314795	18	2
1161.2.2	3365 331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъёмностью до 5 т, грузоподъёмность КМУ на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	0.0229575	9,365	215
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0229575*	*2,541*	*58*
1161.3		материалы, изделия и конструкции			2,365	974
1161.3.1	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.2884	861	248
1161.3.2	316035 236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0.000618	1,174,643	726

1	2	3	4	5	6	7
1162	**Е11-140301-0301** **1114-0301-0301** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32***	**Крыша. Установка стропил с мауэрлатами**	**$м^3$**	**4.057**	**108,519**	**440262**
		из них:				
1162.1		затраты на труд рабочих			94,041	381524
		в том числе оплата труда рабочих			46,812	189916
1162.1.1	20089 002-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	94.0643849	4,056	381525
1162.2		машины и механизмы			624	2531
		в том числе оплата труда машинистов			142	576
1162.2.1	1523 343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	19.434312	18	350
1162.2.2	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	2.5425462	22	56
1162.2.3	3365 331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъёмностью до 5 т, грузоподъёмность КМУ на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	0.2269648	9,365	2126
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2269648*	*2,541*	*577*
1162.3		материалы, изделия и конструкции			13,854	56207
1162.3.1	127914 214-209-0111	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм	кг	3.20503	615	1971
1162.3.2	135545 235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	13.71266	264	3620
1162.3.3	144766 217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	10.1425	1,590	16127
1162.3.4	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	29.2104	861	25150
1162.3.5	316035 236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0.0079517	1,174,643	9340
1163	**У6107-0115-0104** **6107-0115-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	**$м^3$**	**4.469**	**9,593**	**42871**
		из них:				
1163.1		затраты на труд рабочих			3,772	16857
		в том числе оплата труда рабочих			1,878	8393
1163.1.1	20093 002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3.8692602	4,357	16858
1163.2		машины и механизмы			174	777
		в том числе оплата труда машинистов			54	241
1163.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.024803	12,297	305
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.024803*	*3,629*	*90*
1163.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0595271	7,921	472
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0595271*	*2,541*	*151*
1163.3		материалы, изделия и конструкции			1	4

1	2	3	4	5	6	7
1163.3.1	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.102787	36	4
1163.3.2	315973 217-701-0117	Сульфат аммония	т	0.0075973	205,945	1565
1163.3.3	315974 217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0.0299423	725,499	21723
1163.3.4	315989 217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0.004469	435,089	1944
1164	**У6107-0115-0106 6107-0115-0106** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам**	**$м^2$**	**122**	**348**	**42456**
		из них:				
1164.1		затраты на труд рабочих			143	17446
		в том числе оплата труда рабочих			71	8662
1164.1.1	20094 002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3.9284	4,439	17438
1164.2		машины и механизмы			8	976
		в том числе оплата труда машинистов			3	366
1164.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0311466	12,297	383
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0311466*	*3,629*	*113*
1164.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0758352	7,921	601
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0758352*	*2,541*	*193*
1164.2.3	315973 217-701-0117	Сульфат аммония	т	0.00732	205,945	1508
1164.2.4	315974 217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0.02806	725,499	20358
1164.2.5	315989 217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0.00488	435,089	2123
1165	**У6110-0101-0512 6110-0101-0512** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	**$м^2$**	**128**	**5,334**	**682752**
		из них:				
1165.1		затраты на труд рабочих			3,838	491264
		в том числе оплата труда рабочих			1,929	246912
1165.1.1	20167 003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	107.6096	4,565	491238
1165.2		машины и механизмы			60	7680
		в том числе оплата труда машинистов			17	2176
1165.2.1	1523 343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	11.110656	18	200
1165.2.2	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	9.2352	25	231
1165.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.483072	12,297	5940
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.483072*	*3,629*	*1753*

1	2	3	4	5	6	7
1165.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.156288	7,921	1238
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.156288*	*2,541*	*397*
1165.3		материалы, изделия и конструкции			1,436	183808
1165.3.1	131574 215-204-0101	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0.64	103,018	65932
1165.3.2	248316 215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0.96	104,147	99981
1165.3.3	249436 236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	2.56	1,462	3743
1165.3.4	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	5.632	861	4849
1165.3.5	290060 217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	5.4528	1,372	7481
1165.3.6	290062 261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0.97024	1,993	1934
1166	**У6111-0403-0203 6111-0403-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой**	**$м^2$**	**126.04**	**325**	**40963**
		из них:				
1166.1		затраты на труд рабочих			153	19284
		в том числе оплата труда рабочих			77	9705
1166.1.1	20163 003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4.562648	4,233	19314
1166.2		машины и механизмы			2	252
		в том числе оплата труда машинистов			1	126
1166.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0264684	7,921	210
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0264684*	*2,541*	*67*
1166.3		материалы, изделия и конструкции			170	21427
1166.3.1	314909 235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0.2243512	95,688	21468
1167	**У6110-0202-0203 6110-0202-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых**	**м**	**11.36**	**2,248**	**25537**
		из них:				
1167.1		затраты на труд рабочих			1,393	15824
		в том числе оплата труда рабочих			700	7952
1167.1.1	20168 003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3.404592	4,649	15828
1167.2		машины и механизмы			24	272
		в том числе оплата труда машинистов			6	68
1167.2.1	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.8095363	25	20
1167.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0151315	12,297	186
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0151315*	*3,629*	*55*

1	2	3	4	5	6	7
1167.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0063048	7,921	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0063048*	*2,541*	*16*
1167.2.4	2698 343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0.189144	95	18
1167.3		материалы, изделия и конструкции			831	9440
1167.3.1	135510 224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	23.4016	339	7933
1167.3.2	249436 236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0.1136	1,462	166
1167.3.3	290060 217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0.9793229	1,372	1344
1168	**У6107-0104-0211 6107-0104-0211** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подшивка деревянного потолка сталью кровельной неоцинкованной по дереву**	**$м^2$**	**9.5**	**1,325**	**12588**
		из них:				
1168.1		затраты на труд рабочих			1,256	11932
		в том числе оплата труда рабочих			625	5938
1168.1.1	20089 002-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2.94215	4,056	11933
1168.2		машины и механизмы			10	96
		в том числе оплата труда машинистов			3	29
1168.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0115995	7,921	92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0115995*	*2,541*	*29*
1168.3		материалы, изделия и конструкции			59	561
1168.3.1	149395 236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.285	750	214
1168.3.2	274783 236-202-1017	Сурик железный тертый ГОСТ 8135-74	т	0.000019	446,385	8
1168.3.3	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.3135	861	270
1168.3.4	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0.057	1,103	63
				Фронтон (2 шт) л.18-АС		
1169	**У6107-0102-0204 6107-0102-0204** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство фронтонов**	**$м^2$**	**40**	**3,352**	**134080**
		из них:				
1169.1		затраты на труд рабочих			3,225	129000
		в том числе оплата труда рабочих			1,605	64200
1169.1.1	20092 002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	30.192	4,273	129010
1169.2		машины и механизмы			92	3680
		в том числе оплата труда машинистов			30	1200
1169.2.1	1523 343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0.30192	18	5

1	2	3	4	5	6	7
1169.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.4662	7,921	3693
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.4662*	*2,541*	*1185*
1169.3		материалы, изделия и конструкции			35	1400
1169.3.1	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1.64	861	1412
1170	**Е11-100102-0208 1110-0102-0208** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28***	**Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной**	**$м^2$ стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	**27.6**	**1,502**	**41455**
		из них:				
1170.1		затраты на труд рабочих			1,479	40820
		в том числе оплата труда рабочих			736	20314
1170.1.1	20088 002-0126	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	10.23132	3,987	40792
1170.2		машины и механизмы			18	497
		в том числе оплата труда машинистов			6	166
1170.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0643356	7,921	510
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0643356*	*2,541*	*163*
1170.3		материалы, изделия и конструкции			5	138
1170.3.1	145975 217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0.276	484	134
1171	**У6110-0203-0201 6110-0203-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	**$м^2$**	**3.339**	**4,724**	**15773**
		из них:				
1171.1		затраты на труд рабочих			4,567	15249
		в том числе оплата труда рабочих			2,295	7663
1171.1.1	20163 003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3.6024471	4,233	15249
1171.2		машины и механизмы			36	120
		в том числе оплата труда машинистов			8	27
1171.2.1	698 314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.0074126	13,404	99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0074126*	*2,541*	*19*
1171.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0025944	7,921	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0025944*	*2,541*	*7*
1171.3		материалы, изделия и конструкции			121	404
1171.3.1	127927 214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.40068	853	342

1	2	3	4	5	6	7
1171.3.2	145975 217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0.13356	484	65
		Проемы л.13-АС				
		Двери				
1172	**С1223-207-0101 223-207-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	**м^2**	**1.89**	**58,830**	**111189**
		Внутренняя отделка л.17-АС				
			Стены			
1173	**У6112-0202-0101 6112-0202-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	**м^2**	**248.708**	**381**	**94758**
		из них:				
1173.1		материалы, изделия и конструкции			3	746
1173.1.1	144613 216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.0149225	35,441	529
1173.1.2	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.1740956	861	150
1173.1.3	102682 212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м^3	3.7554908	23,064	86617
1173.1.4	315944 214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м^2	6.8892116	1,069	7365
1174	**У6112-0301-0202 6112-0301-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами**	**м^2**	**233.308**	**363**	**84691**
		из них:				
1174.1		машины и механизмы			2	467
1174.1.1	3404 313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	2.2537553	170	383
1174.2		материалы, изделия и конструкции			48	11199
1174.2.1	147019 261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	5.8327	398	2321
1174.2.2	249131 217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м^3	0.2799696	260	73
1174.2.3	280106 236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	27.297036	326	8899
1174.2.4	149732 232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	961.928884	76	73107
1175	**У6112-0302-0105 6112-0302-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску**	**м^2**	**233.308**	**168**	**39196**
		из них:				
1175.1		материалы, изделия и конструкции			43	10032
1175.1.1	249453 261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	11.6654	116	1353

1	2	3	4	5	6	7
1175.1.2	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0.7232548	1,103	798
1175.1.3	315998 218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	1.9597872	4,057	7951
1175.1.4	149589 236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.146984	199,032	29255
1176	**У6112-0102-0201 6112-0102-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону**	**$м^2$**	**15.4**	**4,288**	**66035**
		из них:				
1176.1		материалы, изделия и конструкции			4,288	66035
1176.1.1	102671 212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	0.231	23,237	5368
1176.1.2	144476 216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0.00616	30,244	186
1176.1.3	248387 215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	0.0154	6,701	103
1176.1.4	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.07161	36	3
1176.1.5	287775 232-201-0104	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 рельефная многоцветная	$м^2$	15.4	3,914	60276
1176.1.6	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0.077	1,103	85
		Внутреннее газоснабжение				
1177	**С1245-802-0102 245-802-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G4, производительностью от 0,04 $м^3$/ч до 6 $м^3$/ч**	**шт.**	**1**	**23,949**	**23949**
		Отопление				
1178	**513-104-0425 513-104-0425** ***РСНБ РК 2022***	**Котел газовый с тепловой мощностью отопительной системы 10 кВт**	**комплект**	**1**	**117,384**	**117384**
1179	**511-403-0103 511-403-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 2,2 $м^3$/ч, Н 2,6 м вод. ст., резьбовой**	**шт.**	**1**	**24,008**	**24008**
1180	**513-204-0102 513-204-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Бак расширительный, мембранный для систем отопления ER12 CE, Elbi (A102L20) V=12 л., присоединение резьбовое - DN 20, Pmax=8 бар, T от 10°C до 110°C, вертикального типа**	**шт.**	**1**	**15,566**	**15566**
				Монтажные работы ЭОМ.СО		
1181	**У6119-602-102 6119-0602-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг**	**шт.**	**1**	**18,340**	**18340**
		из них:				
1181.1		затраты на труд рабочих			14,655	14655
		в том числе оплата труда рабочих			7,136	7136
1181.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2.9009	5,052	14655

1	2	3	4	5	6	7
1181.2		машины и механизмы			315	315
		в том числе оплата труда машинистов			93	93
1181.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.2775	15	4
1181.2.2	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.0222	244	5
1181.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.015096	12,297	186
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.015096*	*3,629*	*55*
1181.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.015096	7,921	120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.015096*	*2,541*	*38*
1181.3		материалы, изделия и конструкции			3,370	3370
1181.3.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.0004	954,056	382
1181.3.2	145785 261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.041	594	24
1181.3.3	242966 252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1,446	1446
1181.3.4	249387 261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0.0002	604,794	121
1181.3.5	249502 236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0.58	501	291
1181.3.6	274679 217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0.1	1,038	104
1181.3.7	279804 214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0.002	475,103	950
1181.3.8	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.016	3,255	52
1182	**У6124-0303-0601** **6124-0303-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**1**	**6,048**	**6048**
		из них:				
1182.1		затраты на труд рабочих			6,029	6029
		в том числе оплата труда рабочих			2,936	2936
1182.1.1	20246 004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1.1124	5,420	6029
1182.2		материалы, изделия и конструкции			19	19
1182.2.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.00002	954,056	19
1183	**У6119-0602-0201** **6119-0602-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка счетчика на готовое основание, однофазного**	**шт.**	**1**	**2,251**	**2251**
		из них:				
1183.1		затраты на труд рабочих			1,990	1990
		в том числе оплата труда рабочих			969	969

1	2	3	4	5	6	7
1183.1.1	20246 004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.3672	5,420	1990
1183.2		машины и механизмы			219	219
		в том числе оплата труда машинистов			66	66
1183.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0108	12,297	133
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0108*	*3,629*	*39*
1183.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0108	7,921	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0108*	*2,541*	*27*
1183.3		материалы, изделия и конструкции			42	42
1183.3.1	290057 217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0.03	1,403	42
1184	**У6119-602-101** **6119-0602-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг**	**шт.**	**1**	**16,190**	**16190**
		из них:				
1184.1		затраты на труд рабочих			12,980	12980
		в том числе оплата труда рабочих			6,321	6321
1184.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2.5693	5,052	12980
1184.2		машины и механизмы			315	315
		в том числе оплата труда машинистов			93	93
1184.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.2775	15	4
1184.2.2	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.0222	244	5
1184.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.015096	12,297	186
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.015096*	*3,629*	*55*
1184.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.015096	7,921	120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.015096*	*2,541*	*38*
1184.3		материалы, изделия и конструкции			2,895	2895
1184.3.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.0004	954,056	382
1184.3.2	145785 261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.041	594	24
1184.3.3	242966 252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1,446	1446
1184.3.4	249387 261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0.0002	604,794	121
1184.3.5	249502 236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0.58	501	291
1184.3.6	274679 217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0.1	1,038	104

1	2	3	4	5	6	7
1184.3.7	279804 214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0.001	475,103	475
1184.3.8	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.016	3,255	52
1185	**У6124-0303-0601** **6124-0303-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**5**	**6,048**	**30240**
		из них:				
1185.1		затраты на труд рабочих			6,029	30145
		в том числе оплата труда рабочих			2,936	14680
1185.1.1	20246 004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5.562	5,420	30146
1185.2		материалы, изделия и конструкции			19	95
1185.2.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.0001	954,056	95
1186	**Е11-210401-110** **1121-0401-0110** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28***	**Патроны подвесные. Установка**	**шт.**	**3**	**1,575**	**4725**
		из них:				
1186.1		затраты на труд рабочих			1,531	4593
		в том числе оплата труда рабочих			746	2238
1186.1.1	20234 004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1.0515	4,368	4593
1186.2		машины и механизмы			29	87
		в том числе оплата труда машинистов			9	27
1186.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.004329	12,297	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.004329*	*3,629*	*16*
1186.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.004329	7,921	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.004329*	*2,541*	*11*
1186.3		материалы, изделия и конструкции			15	45
1186.3.1	316048 247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0.009	4,837	44
1187	**Е11-210401-109** **1121-0401-0109** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28***	**Патроны настенные или потолочные. Установка**	**шт.**	**6**	**1,764**	**10584**
		из них:				
1187.1		затраты на труд рабочих			1,702	10212
		в том числе оплата труда рабочих			828	4968
1187.1.1	20236 004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2.2488	4,539	10207
1187.2		машины и механизмы			33	198
		в том числе оплата труда машинистов			10	60

1	2	3	4	5	6	7
1187.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.1332	15	2
1187.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.00999	12,297	123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.00999*	*3,629*	*36*
1187.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.00999	7,921	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.00999*	*2,541*	*25*
1187.3		материалы, изделия и конструкции			29	174
1187.3.1	145785 261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.0906	594	54
1187.3.2	290063 217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0.0252	1,251	32
1187.3.3	316048 247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0.018	4,837	87
1188	**У6119-0402-0101 6119-0402-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке**	**шт.**	**31**	**1,153**	**35743**
		из них:				
1188.1		затраты на труд рабочих			1,104	34224
		в том числе оплата труда рабочих			538	16678
1188.1.1	20237 004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	7.4028	4,625	34238
1188.2		машины и механизмы			1	31
1188.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0037851	7,921	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0037851*	*2,541*	*10*
1188.3		материалы, изделия и конструкции			48	1488
1188.3.1	144613 216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.00093	35,441	33
1188.3.2	264508 261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	31.62	42	1328
1188.3.3	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.0341	3,255	111
1189	**У6119-102-101 6119-0102-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовых бороздах**	**м**	**181**	**782**	**141542**
		из них:				
1189.1		затраты на труд рабочих			757	137017
		в том числе оплата труда рабочих			369	66789
1189.1.1	20239 004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	28.5618	4,798	137040
1189.2		машины и механизмы			3	543
1189.2.1	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	7.735035	25	193
1189.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0048218	12,297	59

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0048218*	*3,629*	*18*
1189.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0020091	7,921	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0020091*	*2,541*	*5*
1189.2.4	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	14.646339	22	322
1189.3		материалы, изделия и конструкции			22	3982
1189.3.1	127911 214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0.003801	584	2
1189.3.2	286292 243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0.724	2,250	1629
1189.3.3	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1.29234	1,186	1533
1189.3.4	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.2896	3,255	943
1190	**У6119-201-101 6119-0201-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2**	**м**	**7**	**1,457**	**10199**
		из них:				
1190.1		затраты на труд рабочих			1,400	9800
		в том числе оплата труда рабочих			682	4774
1190.1.1	20239 004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2.0426	4,798	9800
1190.2		машины и механизмы			5	35
1190.2.1	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.299145	25	7
1190.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.000777	12,297	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.000777*	*3,629*	*3*
1190.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0006993	7,921	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0006993*	*2,541*	*2*
1190.2.4	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.566433	22	12
1190.3		материалы, изделия и конструкции			52	364
1190.3.1	241448 261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0.84	300	252
1190.3.2	286292 243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0.028	2,250	63
1190.3.3	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.0147	1,186	17
1190.3.4	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.0112	3,255	36
1191	**У6124-0203-0303 6124-0203-0303** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 12 мм**	**м**	**3**	**1,327**	**3981**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
1191.1		затраты на труд рабочих			818	2454
		в том числе оплата труда рабочих			399	1197
1191.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.486	5,052	2455
1191.2		машины и механизмы			139	417
		в том числе оплата труда машинистов			37	111
1191.2.1	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.232956	244	57
1191.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.01782	12,297	219
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.01782*	*3,629*	*65*
1191.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.01782	7,921	141
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.01782*	*2,541*	*45*
1191.3		материалы, изделия и конструкции			370	1110
1191.3.1	127927 214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.015	853	13
1191.3.2	249504 261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.072	1,293	93
1191.3.3	274674 217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0.054	1,234	67
1191.3.4	279845 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00276	339,867	938
1192	**У6125-0901-0101** **6125-0901-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж конструкций для установки приборов масса до 1 кг**	**шт.**	**1**	**3,451**	**3451**
		из них:				
1192.1		затраты на труд рабочих			2,170	2170
		в том числе оплата труда рабочих			1,193	1193
1192.1.1	20449 007-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0.54	4,019	2170
1192.2		машины и механизмы			452	452
		в том числе оплата труда машинистов			164	164
1192.2.1	1319 341-106-0101	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	0.0324	300	10
1192.2.2	1695 341-102-0101	Станки сверлильные	маш.-ч	0.0324	56	2
1192.2.3	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.054	244	13
1192.2.4	2515 313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0.0432	198	9
1192.2.5	2648 341-303-0101	Пресс листогибочный кривошипный 1000 кН (100 тс)	маш.-ч	0.0324	6,834	221
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0324*	*2,541*	*82*
1192.2.6	2652 341-302-0101	Пресс кривошипный простого действия 25 кН (2,5 тс)	маш.-ч	0.0324	5,697	185
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0324*	*2,541*	*82*

1	2	3	4	5	6	7
1192.2.7	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.54	22	12
1192.3		материалы, изделия и конструкции			829	829
1192.3.1	131298 261-102-0367	Сталь угловая, марки Ст3, перфорированная УП 35х35 мм	м	0.95	330	314
1192.3.2	147337 261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00004	278,998	11
1192.3.3	149219 236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00003	733,984	22
1192.3.4	149372 236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0.00001	675,666	7
1192.3.5	272105 236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0.00002	991,185	20
1192.3.6	278580 236-203-0105	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124	т	0.00003	1,464,149	44
1192.3.7	279787 214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0.001	399,502	400
1192.3.8	286119 217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0.01	1,092	11
1193	**У6124-0203-0305** **6124-0203-0305** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 160 мм2**	**м**	**50**	**1,688**	**84400**
		из них:				
1193.1		затраты на труд рабочих			982	49100
		в том числе оплата труда рабочих			478	23900
1193.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	9.72	5,052	49105
1193.2		машины и механизмы			63	3150
		в том числе оплата труда машинистов			17	850
1193.2.1	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1.8144	244	443
1193.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.135	12,297	1660
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.135*	*3,629*	*490*
1193.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.135	7,921	1069
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.135*	*2,541*	*343*
1193.3		материалы, изделия и конструкции			643	32150
1193.3.1	241448 261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0.75	300	225
1193.3.2	247900 261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0.002	354,405	709
1193.3.3	274674 217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0.65	1,234	802
1193.3.4	279800 214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0.065	452,233	29395

1	2	3	4	5	6	7
1193.3.5	287782 236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0.00115	884,809	1018
1194	**У6124-203-302** **6124-0203-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 6 мм**	**м**	**40**	**979**	**39160**
		из них:				
1194.1		затраты на труд рабочих			818	32720
		в том числе оплата труда рабочих			399	15960
1194.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6.48	5,052	32737
1194.2		машины и механизмы			121	4840
		в том числе оплата труда машинистов			31	1240
1194.2.1	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3.10608	244	758
1194.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.20304	12,297	2497
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.20304*	*3,629*	*737*
1194.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.20304	7,921	1608
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.20304*	*2,541*	*516*
1194.3		материалы, изделия и конструкции			40	1600
1194.3.1	127927 214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.2	853	171
1194.3.2	249504 261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.8	1,293	1034
1194.3.3	274674 217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0.32	1,234	395
1195	**У6124-0203-0104** **6124-0203-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм**	**шт.**	**30**	**7,294**	**218820**
		из них:				
1195.1		затраты на труд рабочих			3,819	114570
		в том числе оплата труда рабочих			1,860	55800
1195.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	22.68	5,052	114579
1195.2		машины и механизмы			373	11190
		в том числе оплата труда машинистов			93	2790
1195.2.1	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	8.2296	244	2008
1195.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.4536	12,297	5578
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.4536*	*3,629*	*1646*
1195.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.4536	7,921	3593
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.4536*	*2,541*	*1153*
1195.3		материалы, изделия и конструкции			3,102	93060

1	2	3	4	5	6	7
1195.3.1	249504 261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	6	1,293	7758
1195.3.2	274674 217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	2.34	1,234	2888
1195.3.3	286033 214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0.243	339,158	82415
1196	**У6111-0501-0505 6111-0501-0505** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2***	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 2 раза**	**т**	**0.00006**	**393**	
		из них:				
1196.1		затраты на труд рабочих			208	
		в том числе оплата труда рабочих			104	0
1196.1.1	20168 003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0.0000027	4,649	0
1196.2		машины и механизмы			7	
		в том числе оплата труда машинистов			2	
1196.2.1	1044 314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0	36	0
1196.2.2	2459 314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0	11,291	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0*	*2,541*	*0*
1196.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0	7,921	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0*	*2,541*	*0*
1196.2.4	2515 313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0.0000008	198	0
1196.3		материалы, изделия и конструкции			178	
1196.3.1	149372 236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0	675,666	0
1196.3.2	287782 236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0	884,809	0
1197	**У6114-102-509 6114-0102-0509** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 200 до 250 мм**	**м**	**4.2**	**11,346**	**47653**
		из них:				
1197.1		затраты на труд рабочих			10,682	44864
		в том числе оплата труда рабочих			5,202	21848
1197.1.1	20243 004-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	8.7318	5,138	44864
1197.2		машины и механизмы			525	2205
		в том числе оплата труда машинистов			117	491
1197.2.1	698 314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.055566	13,404	745
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.055566*	*2,541*	*141*
1197.2.2	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1.519245	244	371

1	2	3	4	5	6	7
1197.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.013671	12,297	168
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.013671*	*3,629*	*50*
1197.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.116865	7,921	926
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.116865*	*2,541*	*297*
1197.3		материалы, изделия и конструкции			139	584
1197.3.1	102636 212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0.001512	34,149	52
1197.3.2	274665 217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0.2142	2,492	534
				Материалы и оборудование не учтенные ценником		
1198	**С1247-201-0501** **247-201-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/1-0 У1 IP66**	**шт.**	**1**	**13,689**	**13689**
1199	**С1247-204-1632** **247-204-1632** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 2Р 32А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**1,872**	**1872**
1200	**С1247-301-0109** **247-301-0109** ***РСНБ РК 2022***	**Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 206 N, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0**	**шт.**	**1**	**17,169**	**17169**
1201	**С1247-201-0136** **247-201-0136** ***РСНБ РК 2022***	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-12 IP41**	**шт.**	**1**	**2,516**	**2516**
1202	**С1247-204-0558** **247-204-0558** ***РСНБ РК 2022***	**Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С32 30 мА**	**шт.**	**1**	**5,486**	**5486**
1203	**С1247-204-0554** **247-204-0554** ***РСНБ РК 2022***	**Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С25 30 мА**	**шт.**	**1**	**4,817**	**4817**
1204	**С1247-204-0550** **247-204-0550** ***РСНБ РК 2022***	**Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С20 30 мА**	**шт.**	**1**	**5,248**	**5248**
1205	**С1247-204-1629** **247-204-1629** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 2Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**1,895**	**1895**
1206	**С1247-204-0558** **247-204-0558** ***РСНБ РК 2022***	**Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С32 30 мА**	**шт.**	**1**	**5,486**	**5486**
1207	**С1247-202-1303** **247-202-1303** ***РСНБ РК 2022***	**Коробка распределительная для силового оборудования А8 5; с 1 клеммной колодкой, полиэтиленовая, наружний размер 75х75х36мм, IP55, 400В, сечение кабеля 2,5 мм2, 7 вводов D 5-14 мм, защелкивающаяся крышка.**	**шт.**	**2**	**1,084**	**2168**
1208	**С1247-213-0302** **247-213-0302** ***РСНБ РК 2022***	**Патрон из термостойкого пластика, степень защиты IP20 подвесной, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А**	**шт.**	**3**	**128**	**384**

1	2	3	4	5	6	7
1209	С1247-213-0304 247-213-0304 *РСНБ РК 2022*	Патрон из термостойкого пластика, степень защиты IP20 с кольцом, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А	шт.	6	174	1044
1210	С1252-207-2048 252-207-2048 *СпрСЦ 05.2024*	Болт М12 с крюком	шт.	9	1,629	14661
1211	С1247-106-0102 247-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Лампа светодиодная типа Т8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20	шт.	9	3,796	34164
1212	С1247-212-0102 247-212-0102 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	5	582	2910
1213	С1247-212-0105 247-212-0105 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	5	613	3065
1214	С1247-214-0116 247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	6	613	3678
1215	С1247-214-0120 247-214-0120 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	10	846	8460
1216	С1247-214-0401 247-214-0401 *РСНБ РК 2022*	Розетка промышленная стационарная 2Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	1	1,436	1436
1217	С1247-214-0124 247-214-0124 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, типа SPL, 2К+З, с защитными шторками, скрытой установки, 250В, 16 А, IP 20	шт.	4	1,849	7396
1218	С1247-202-0101 247-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44	шт.	13	508	6604
1219	С1243-107-0501 243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	75	398	29850
1220	С1243-107-0502 243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	100	601	60100
1221	С1243-107-0504 243-107-0504 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-0,66	м	6	1,345	8070
1222	С1243-107-0103 243-107-0103 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 1х4 (ок)-0,66	м	7	331	2317
1223	С1241-207-0303 241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	6	78	468

1	2	3	4	5	6	7
1224	**С1241-221-0103** **241-221-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм**	**шт.**	**7.2**	**6**	**43**
1225	**С1241-207-0302** **241-207-0302** ***РСНБ РК 2022***	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	**м**	**175**	**54**	**9450**
1226	**С1241-221-0102** **241-221-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм**	**шт.**	**210**	**5**	**1050**
1227	**С1261-404-0669** **261-404-0669** ***РСНБ РК 2022***	**Полоса монтажная ГОСТ Р 51177-2017**	**м**	**5**	**486**	**2430**
1228	**С1241-102-0229** **241-102-0229** ***РСНБ РК 2022***	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм**	**м**	**4.2**	**12,177**	**51143**
		Водопровод В1				
1229	**У6114-103-302** **6114-0103-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.**	**м**	**15**	**6,222**	**93330**
		из них:				
1229.1		затраты на труд рабочих			6,187	92805
		в том числе оплата труда рабочих			3,012	45180
1229.1.1	20244 004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	17.784	5,219	92815
1229.2		машины и механизмы			25	375
1229.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0007875	12,297	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0007875*	*3,629*	*3*
1229.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0007875	7,921	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0007875*	*2,541*	*2*
1229.2.3	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1.050525	22	23
1229.2.4	3388 315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	3.9627	82	325
1229.3		материалы, изделия и конструкции			10	150
1229.3.1	181698 241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	11.46	6	69
1229.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.06	1,186	71
1230	**С1241-201-0303** **241-201-0303** ***РСНБ РК 2022***	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,8 мм**	**м**	**14.85**	**168**	**2495**
1231	**У6114-103-301** **6114-0103-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр до 20 мм**	**м**	**5**	**5,762**	**28810**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
1231.1		затраты на труд рабочих			5,732	28660
		в том числе оплата труда рабочих			2,791	13955
1231.1.1	20244 004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5.4915	5,219	28660
1231.2		машины и механизмы			19	95
1231.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0001575	12,297	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0001575*	*3,629*	*1*
1231.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0001575	7,921	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0001575*	*2,541*	*0*
1231.2.3	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.463575	22	10
1231.2.4	3388 315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	1.05945	82	87
1231.3		материалы, изделия и конструкции			11	55
1231.3.1	181697 241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	4.8	5	24
1231.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.025	1,186	30
1232	**С1241-201-0301** **241-201-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 16х2,0 мм**	**м**	**4.95**	**76**	**376**
1233	**С1242-303-0101** **242-303-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**5**	**4,203**	**21015**
1234	**С1261-301-0219** **261-301-0219** ***РСНБ РК 2022***	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**1**	**708**	**708**
1235	**У6114-0502-0101** **6114-0502-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.**	**шт.**	**1**	**2,286**	**2286**
		из них:				
1235.1		затраты на труд рабочих			2,175	2175
		в том числе оплата труда рабочих			1,059	1059
1235.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.4305	5,052	2175
1235.2		машины и механизмы			83	83
		в том числе оплата труда машинистов			27	27
1235.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0105	7,921	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0105*	*2,541*	*27*
1235.3		материалы, изделия и конструкции			28	28
1235.3.1	149395 236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.01	750	8
1235.3.2	278579 236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.02	790	16

1	2	3	4	5	6	7
1235.3.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0.01	426	4
1236	**С1244-301-0410 244-301-0410 *РСНБ РК 2022***	**Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м^3/ч, Tmax 50°С**	**шт.**	**1**	**23,187**	**23187**
			Т3			
1237	**У6114-103-301 6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм**	**м**	**10**	**5,762**	**57620**
		из них:				
1237.1		затраты на труд рабочих			5,732	57320
		в том числе оплата труда рабочих			2,791	27910
1237.1.1	20244 004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	10.983	5,219	57320
1237.2		машины и механизмы			19	190
1237.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.000315	12,297	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.000315*	*3,629*	*1*
1237.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.000315	7,921	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.000315*	*2,541*	*1*
1237.2.3	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.92715	22	20
1237.2.4	3388 315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	2.1189	82	174
1237.3		материалы, изделия и конструкции			11	110
1237.3.1	181697 241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	9.6	5	48
1237.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.05	1,186	59
1238	**С1241-201-0302 241-201-0302 *РСНБ РК 2022***	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,3 мм**	**м**	**9.9**	**112**	**1109**
1239	**С1242-303-0101 242-303-0101 *РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**5**	**4,203**	**21015**
1240	**С1261-301-0219 261-301-0219 *РСНБ РК 2022***	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**1**	**708**	**708**
		Дом №15 Кровля л.16,17-АС				
1241	**С1234-101-0202 234-101-0202 *РСНБ РК 2022***	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50**	**м^3**	**15.858292**	**19,185**	**304241**
1242	**С1261-105-0703 261-105-0703 *РСНБ РК 2022***	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м^2**	**м^2**	**90.2902**	**120**	**10835**

1	2	3	4	5	6	7
1243	**Е11-140301-0302** **1114-0301-0302** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32***	**Крыша. Установка прогонов**	**м^3**	**0.412**	**11,457**	**4720**
		из них:				
1243.1		затраты на труд рабочих			8,564	3528
		в том числе оплата труда рабочих			4,264	1757
1243.1.1	20087 002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.8998492	3,921	3528
1243.2		машины и механизмы			528	218
		в том числе оплата труда машинистов			142	59
1243.2.1	1523 343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0.1314795	18	2
1243.2.2	3365 331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъёмностью до 5 т, грузоподъёмность КМУ на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	0.0229575	9,365	215
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0229575*	*2,541*	*58*
1243.3		материалы, изделия и конструкции			2,365	974
1243.3.1	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.2884	861	248
1243.3.2	316035 236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0.000618	1,174,643	726
1244	**Е11-140301-0301** **1114-0301-0301** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32***	**Крыша. Установка стропил с мауэрлатами**	**м^3**	**4.057**	**108,519**	**440262**
		из них:				
1244.1		затраты на труд рабочих			94,041	381524
		в том числе оплата труда рабочих			46,812	189916
1244.1.1	20089 002-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	94.0643849	4,056	381525
1244.2		машины и механизмы			624	2531
		в том числе оплата труда машинистов			142	576
1244.2.1	1523 343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	19.434312	18	350
1244.2.2	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	2.5425462	22	56
1244.2.3	3365 331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъёмностью до 5 т, грузоподъёмность КМУ на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	0.2269648	9,365	2126
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2269648*	*2,541*	*577*
1244.3		материалы, изделия и конструкции			13,854	56207
1244.3.1	127914 214-209-0111	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм	кг	3.20503	615	1971
1244.3.2	135545 235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м^2	13.71266	264	3620

1	2	3	4	5	6	7
1244.3.3	144766 217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	10.1425	1,590	16127
1244.3.4	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	29.2104	861	25150
1244.3.5	316035 236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0.0079517	1,174,643	9340
1245	**У6107-0115-0104 6107-0115-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	**м^3**	**4.469**	**9,593**	**42871**
		из них:				
1245.1		затраты на труд рабочих			3,772	16857
		в том числе оплата труда рабочих			1,878	8393
1245.1.1	20093 002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3.8692602	4,357	16858
1245.2		машины и механизмы			174	777
		в том числе оплата труда машинистов			54	241
1245.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.024803	12,297	305
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.024803*	*3,629*	*90*
1245.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0595271	7,921	472
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0595271*	*2,541*	*151*
1245.3		материалы, изделия и конструкции			1	4
1245.3.1	249132 217-603-0104	Вода техническая	м^3	0.102787	36	4
1245.3.2	315973 217-701-0117	Сульфат аммония	т	0.0075973	205,945	1565
1245.3.3	315974 217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0.0299423	725,499	21723
1245.3.4	315989 217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0.004469	435,089	1944
1246	**У6107-0115-0106 6107-0115-0106** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам**	**м^2**	**122**	**348**	**42456**
		из них:				
1246.1		затраты на труд рабочих			143	17446
		в том числе оплата труда рабочих			71	8662
1246.1.1	20094 002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3.9284	4,439	17438
1246.2		машины и механизмы			8	976
		в том числе оплата труда машинистов			3	366
1246.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0311466	12,297	383
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0311466*	*3,629*	*113*
1246.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0758352	7,921	601
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0758352*	*2,541*	*193*

1	2	3	4	5	6	7
1246.2.3	315973 217-701-0117	Сульфат аммония	т	0.00732	205,945	1508
1246.2.4	315974 217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0.02806	725,499	20358
1246.2.5	315989 217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0.00488	435,089	2123
1247	**У6110-0101-0512** **6110-0101-0512** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	**м^2**	**128**	**5,334**	**682752**
		из них:				
1247.1		затраты на труд рабочих			3,838	491264
		в том числе оплата труда рабочих			1,929	246912
1247.1.1	20167 003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	107.6096	4,565	491238
1247.2		машины и механизмы			60	7680
		в том числе оплата труда машинистов			17	2176
1247.2.1	1523 343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	11.110656	18	200
1247.2.2	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	9.2352	25	231
1247.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.483072	12,297	5940
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.483072*	*3,629*	*1753*
1247.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.156288	7,921	1238
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.156288*	*2,541*	*397*
1247.3		материалы, изделия и конструкции			1,436	183808
1247.3.1	131574 215-204-0101	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м^3	0.64	103,018	65932
1247.3.2	248316 215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м^3	0.96	104,147	99981
1247.3.3	249436 236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	2.56	1,462	3743
1247.3.4	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	5.632	861	4849
1247.3.5	290060 217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	5.4528	1,372	7481
1247.3.6	290062 261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0.97024	1,993	1934
1248	**У6111-0403-0203** **6111-0403-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой**	**м^2**	**126.04**	**325**	**40963**
		из них:				
1248.1		затраты на труд рабочих			153	19284
		в том числе оплата труда рабочих			77	9705
1248.1.1	20163 003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4.562648	4,233	19314

1	2	3	4	5	6	7
1248.2		машины и механизмы			2	252
		в том числе оплата труда машинистов			1	126
1248.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0264684	7,921	210
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0264684*	*2,541*	*67*
1248.3		материалы, изделия и конструкции			170	21427
1248.3.1	314909 235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0.2243512	95,688	21468
1249	**У6110-0202-0203 6110-0202-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых**	**м**	**11.36**	**2,248**	**25537**
		из них:				
1249.1		затраты на труд рабочих			1,393	15824
		в том числе оплата труда рабочих			700	7952
1249.1.1	20168 003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3.404592	4,649	15828
1249.2		машины и механизмы			24	272
		в том числе оплата труда машинистов			6	68
1249.2.1	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.8095363	25	20
1249.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0151315	12,297	186
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0151315*	*3,629*	*55*
1249.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0063048	7,921	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0063048*	*2,541*	*16*
1249.2.4	2698 343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0.189144	95	18
1249.3		материалы, изделия и конструкции			831	9440
1249.3.1	135510 224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	23.4016	339	7933
1249.3.2	249436 236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0.1136	1,462	166
1249.3.3	290060 217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0.9793229	1,372	1344
1250	**У6107-0104-0211 6107-0104-0211** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подшивка деревянного потолка сталью кровельной неоцинкованной по дереву**	**$м^2$**	**9.5**	**1,325**	**12588**
		из них:				
1250.1		затраты на труд рабочих			1,256	11932
		в том числе оплата труда рабочих			625	5938
1250.1.1	20089 002-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2.94215	4,056	11933
1250.2		машины и механизмы			10	96
		в том числе оплата труда машинистов			3	29
1250.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0115995	7,921	92

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0115995*	*2,541*	*29*
1250.3		материалы, изделия и конструкции			59	561
1250.3.1	149395 236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.285	750	214
1250.3.2	274783 236-202-1017	Сурик железный тертый ГОСТ 8135-74	т	0.000019	446,385	8
1250.3.3	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.3135	861	270
1250.3.4	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0.057	1,103	63
				Фронтон (2 шт) л.18-АС		
1251	**У6107-0102-0204 6107-0102-0204** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство фронтонов**	**$м^2$**	**40**	**3,352**	**134080**
		из них:				
1251.1		затраты на труд рабочих			3,225	129000
		в том числе оплата труда рабочих			1,605	64200
1251.1.1	20092 002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	30.192	4,273	129010
1251.2		машины и механизмы			92	3680
		в том числе оплата труда машинистов			30	1200
1251.2.1	1523 343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0.30192	18	5
1251.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.4662	7,921	3693
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.4662*	*2,541*	*1185*
1251.3		материалы, изделия и конструкции			35	1400
1251.3.1	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1.64	861	1412
1252	**Е11-100102-0208 1110-0102-0208** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28***	**Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной**	**$м^2$ стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	**27.6**	**1,502**	**41455**
		из них:				
1252.1		затраты на труд рабочих			1,479	40820
		в том числе оплата труда рабочих			736	20314
1252.1.1	20088 002-0126	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	10.23132	3,987	40792
1252.2		машины и механизмы			18	497
		в том числе оплата труда машинистов			6	166
1252.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0643356	7,921	510
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0643356*	*2,541*	*163*

1	2	3	4	5	6	7
1252.3		материалы, изделия и конструкции			5	138
1252.3.1	145975 217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0.276	484	134
1253	**У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	**м²**	**3.339**	**4,724**	**15773**
		из них:				
1253.1		затраты на труд рабочих			4,567	15249
		в том числе оплата труда рабочих			2,295	7663
1253.1.1	20163 003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3.6024471	4,233	15249
1253.2		машины и механизмы			36	120
		в том числе оплата труда машинистов			8	27
1253.2.1	698 314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.0074126	13,404	99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0074126*	*2,541*	*19*
1253.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0025944	7,921	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0025944*	*2,541*	*7*
1253.3		материалы, изделия и конструкции			121	404
1253.3.1	127927 214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.40068	853	342
1253.3.2	145975 217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0.13356	484	65
		Проемы л.13-АС				
		Двери				
1254	**С1223-207-0101 223-207-0101 *РСНБ РК 2022***	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	**м²**	**1.89**	**58,830**	**111189**
		Внутренняя отделка л.17-АС				
				Стены		
1255	**У6112-0202-0101 6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	**м²**	**248.708**	**381**	**94758**
		из них:				
1255.1		материалы, изделия и конструкции			3	746
1255.1.1	144613 216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.0149225	35,441	529
1255.1.2	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.1740956	861	150
1255.1.3	102682 212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	3.7554908	23,064	86617
1255.1.4	315944 214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м²	6.8892116	1,069	7365

1	2	3	4	5	6	7
1256	**У6112-0301-0202** **6112-0301-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами**	**$м^2$**	**233.308**	**363**	**84691**
		из них:				
1256.1		машины и механизмы			2	467
1256.1.1	3404 313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	2.2537553	170	383
1256.2		материалы, изделия и конструкции			48	11199
1256.2.1	147019 261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	5.8327	398	2321
1256.2.2	249131 217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0.2799696	260	73
1256.2.3	280106 236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	27.297036	326	8899
1256.2.4	149732 232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	961.928884	76	73107
1257	**У6112-0302-0105** **6112-0302-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску**	**$м^2$**	**233.308**	**168**	**39196**
		из них:				
1257.1		материалы, изделия и конструкции			43	10032
1257.1.1	249453 261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	11.6654	116	1353
1257.1.2	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0.7232548	1,103	798
1257.1.3	315998 218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	1.9597872	4,057	7951
1257.1.4	149589 236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.146984	199,032	29255
1258	**У6112-0102-0201** **6112-0102-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону**	**$м^2$**	**15.4**	**4,288**	**66035**
		из них:				
1258.1		материалы, изделия и конструкции			4,288	66035
1258.1.1	102671 212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	0.231	23,237	5368
1258.1.2	144476 216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0.00616	30,244	186
1258.1.3	248387 215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	0.0154	6,701	103
1258.1.4	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.07161	36	3
1258.1.5	287775 232-201-0104	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 рельефная многоцветная	$м^2$	15.4	3,914	60276
1258.1.6	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0.077	1,103	85
		Внутреннее газоснабжение				

1	2	3	4	5	6	7
1259	**С1245-802-0102** **245-802-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м^3/ч до 6 м^3/ч**	**шт.**	**1**	**23,949**	**23949**
		Отопление				
1260	**513-104-0425** **513-104-0425** ***РСНБ РК 2022***	**Котел газовый с тепловой мощностью отопительной системы 10 кВт**	**комплект**	**1**	**117,384**	**117384**
1261	**511-403-0103** **511-403-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 2,2 м^3/ч, Н 2,6 м вод. ст., резьбовой**	**шт.**	**1**	**24,008**	**24008**
1262	**513-204-0102** **513-204-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Бак расширительный, мембранный для систем отопления ER12 CE, Elbi (A102L20) V=12 л., присоединение резьбовое - DN 20, Pmax=8 бар, T от 10°C до 110°C, вертикального типа**	**шт.**	**1**	**15,566**	**15566**
				Монтажные работы ЭОМ.СО		
1263	**У6119-602-102** **6119-0602-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг**	**шт.**	**1**	**18,340**	**18340**
		из них:				
1263.1		затраты на труд рабочих			14,655	14655
		в том числе оплата труда рабочих			7,136	7136
1263.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2.9009	5,052	14655
1263.2		машины и механизмы			315	315
		в том числе оплата труда машинистов			93	93
1263.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.2775	15	4
1263.2.2	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.0222	244	5
1263.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.015096	12,297	186
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.015096*	*3,629*	*55*
1263.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.015096	7,921	120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.015096*	*2,541*	*38*
1263.3		материалы, изделия и конструкции			3,370	3370
1263.3.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.0004	954,056	382
1263.3.2	145785 261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.041	594	24
1263.3.3	242966 252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1,446	1446
1263.3.4	249387 261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0.0002	604,794	121
1263.3.5	249502 236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0.58	501	291

1	2	3	4	5	6	7
1263.3.6	274679 217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0.1	1,038	104
1263.3.7	279804 214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0.002	475,103	950
1263.3.8	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.016	3,255	52
1264	**У6124-0303-0601** **6124-0303-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**1**	**6,048**	**6048**
		из них:				
1264.1		затраты на труд рабочих			6,029	6029
		в том числе оплата труда рабочих			2,936	2936
1264.1.1	20246 004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1.1124	5,420	6029
1264.2		материалы, изделия и конструкции			19	19
1264.2.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.00002	954,056	19
1265	**У6119-0602-0201** **6119-0602-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка счетчика на готовое основание, однофазного**	**шт.**	**1**	**2,251**	**2251**
		из них:				
1265.1		затраты на труд рабочих			1,990	1990
		в том числе оплата труда рабочих			969	969
1265.1.1	20246 004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.3672	5,420	1990
1265.2		машины и механизмы			219	219
		в том числе оплата труда машинистов			66	66
1265.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0108	12,297	133
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0108*	*3,629*	*39*
1265.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0108	7,921	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0108*	*2,541*	*27*
1265.3		материалы, изделия и конструкции			42	42
1265.3.1	290057 217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0.03	1,403	42
1266	**У6119-602-101** **6119-0602-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг**	**шт.**	**1**	**16,190**	**16190**
		из них:				
1266.1		затраты на труд рабочих			12,980	12980
		в том числе оплата труда рабочих			6,321	6321
1266.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2.5693	5,052	12980
1266.2		машины и механизмы			315	315
		в том числе оплата труда машинистов			93	93

1	2	3	4	5	6	7
1266.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.2775	15	4
1266.2.2	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.0222	244	5
1266.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.015096	12,297	186
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.015096*	*3,629*	*55*
1266.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.015096	7,921	120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.015096*	*2,541*	*38*
1266.3		материалы, изделия и конструкции			2,895	2895
1266.3.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.0004	954,056	382
1266.3.2	145785 261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.041	594	24
1266.3.3	242966 252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1,446	1446
1266.3.4	249387 261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0.0002	604,794	121
1266.3.5	249502 236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0.58	501	291
1266.3.6	274679 217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0.1	1,038	104
1266.3.7	279804 214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0.001	475,103	475
1266.3.8	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.016	3,255	52
1267	**У6124-0303-0601** **6124-0303-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**5**	**6,048**	**30240**
		из них:				
1267.1		затраты на труд рабочих			6,029	30145
		в том числе оплата труда рабочих			2,936	14680
1267.1.1	20246 004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5.562	5,420	30146
1267.2		материалы, изделия и конструкции			19	95
1267.2.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.0001	954,056	95
1268	**Е11-210401-110** **1121-0401-0110** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28***	**Патроны подвесные. Установка**	**шт.**	**3**	**1,575**	**4725**
		из них:				
1268.1		затраты на труд рабочих			1,531	4593
		в том числе оплата труда рабочих			746	2238
1268.1.1	20234 004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1.0515	4,368	4593

1	2	3	4	5	6	7
1268.2		машины и механизмы			29	87
		в том числе оплата труда машинистов			9	27
1268.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.004329	12,297	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.004329*	*3,629*	*16*
1268.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.004329	7,921	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.004329*	*2,541*	*11*
1268.3		материалы, изделия и конструкции			15	45
1268.3.1	316048 247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0.009	4,837	44
1269	**Е11-210401-109** **1121-0401-0109** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28***	**Патроны настенные или потолочные. Установка**	**шт.**	**6**	**1,764**	**10584**
		из них:				
1269.1		затраты на труд рабочих			1,702	10212
		в том числе оплата труда рабочих			828	4968
1269.1.1	20236 004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2.2488	4,539	10207
1269.2		машины и механизмы			33	198
		в том числе оплата труда машинистов			10	60
1269.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.1332	15	2
1269.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.00999	12,297	123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.00999*	*3,629*	*36*
1269.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.00999	7,921	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.00999*	*2,541*	*25*
1269.3		материалы, изделия и конструкции			29	174
1269.3.1	145785 261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.0906	594	54
1269.3.2	290063 217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0.0252	1,251	32
1269.3.3	316048 247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0.018	4,837	87
1270	**У6119-0402-0101** **6119-0402-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке**	**шт.**	**31**	**1,153**	**35743**
		из них:				
1270.1		затраты на труд рабочих			1,104	34224
		в том числе оплата труда рабочих			538	16678
1270.1.1	20237 004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	7.4028	4,625	34238
1270.2		машины и механизмы			1	31

1	2	3	4	5	6	7
1270.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0037851	7,921	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0037851*	*2,541*	*10*
1270.3		материалы, изделия и конструкции			48	1488
1270.3.1	144613 216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.00093	35,441	33
1270.3.2	264508 261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	31.62	42	1328
1270.3.3	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.0341	3,255	111
1271	**У6119-102-101 6119-0102-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовых бороздах**	**м**	**181**	**782**	**141542**
		из них:				
1271.1		затраты на труд рабочих			757	137017
		в том числе оплата труда рабочих			369	66789
1271.1.1	20239 004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	28.5618	4,798	137040
1271.2		машины и механизмы			3	543
1271.2.1	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	7.735035	25	193
1271.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0048218	12,297	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0048218*	*3,629*	*18*
1271.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0020091	7,921	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0020091*	*2,541*	*5*
1271.2.4	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	14.646339	22	322
1271.3		материалы, изделия и конструкции			22	3982
1271.3.1	127911 214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0.003801	584	2
1271.3.2	286292 243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0.724	2,250	1629
1271.3.3	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1.29234	1,186	1533
1271.3.4	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.2896	3,255	943
1272	**У6119-201-101 6119-0201-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2**	**м**	**7**	**1,457**	**10199**
		из них:				
1272.1		затраты на труд рабочих			1,400	9800
		в том числе оплата труда рабочих			682	4774
1272.1.1	20239 004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2.0426	4,798	9800
1272.2		машины и механизмы			5	35

1	2	3	4	5	6	7
1272.2.1	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.299145	25	7
1272.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.000777	12,297	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.000777*	*3,629*	*3*
1272.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0006993	7,921	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0006993*	*2,541*	*2*
1272.2.4	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.566433	22	12
1272.3		материалы, изделия и конструкции			52	364
1272.3.1	241448 261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0.84	300	252
1272.3.2	286292 243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0.028	2,250	63
1272.3.3	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.0147	1,186	17
1272.3.4	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.0112	3,255	36
1273	**У6124-0203-0303 6124-0203-0303** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 12 мм**	**м**	**3**	**1,327**	**3981**
		из них:				
1273.1		затраты на труд рабочих			818	2454
		в том числе оплата труда рабочих			399	1197
1273.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.486	5,052	2455
1273.2		машины и механизмы			139	417
		в том числе оплата труда машинистов			37	111
1273.2.1	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.232956	244	57
1273.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.01782	12,297	219
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.01782*	*3,629*	*65*
1273.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.01782	7,921	141
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.01782*	*2,541*	*45*
1273.3		материалы, изделия и конструкции			370	1110
1273.3.1	127927 214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.015	853	13
1273.3.2	249504 261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.072	1,293	93
1273.3.3	274674 217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0.054	1,234	67
1273.3.4	279845 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00276	339,867	938

1	2	3	4	5	6	7
1274	**У6125-0901-0101** **6125-0901-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж конструкций для установки приборов масса до 1 кг**	**шт.**	**1**	**3,451**	**3451**
		из них:				
1274.1		затраты на труд рабочих			2,170	2170
		в том числе оплата труда рабочих			1,193	1193
1274.1.1	20449 007-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0.54	4,019	2170
1274.2		машины и механизмы			452	452
		в том числе оплата труда машинистов			164	164
1274.2.1	1319 341-106-0101	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	0.0324	300	10
1274.2.2	1695 341-102-0101	Станки сверлильные	маш.-ч	0.0324	56	2
1274.2.3	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.054	244	13
1274.2.4	2515 313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0.0432	198	9
1274.2.5	2648 341-303-0101	Пресс листогибочный кривошипный 1000 кН (100 тс)	маш.-ч	0.0324	6,834	221
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0324*	*2,541*	*82*
1274.2.6	2652 341-302-0101	Пресс кривошипный простого действия 25 кН (2,5 тс)	маш.-ч	0.0324	5,697	185
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0324*	*2,541*	*82*
1274.2.7	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.54	22	12
1274.3		материалы, изделия и конструкции			829	829
1274.3.1	131298 261-102-0367	Сталь угловая, марки Ст3, перфорированная УП 35х35 мм	м	0.95	330	314
1274.3.2	147337 261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00004	278,998	11
1274.3.3	149219 236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00003	733,984	22
1274.3.4	149372 236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0.00001	675,666	7
1274.3.5	272105 236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0.00002	991,185	20
1274.3.6	278580 236-203-0105	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124	т	0.00003	1,464,149	44
1274.3.7	279787 214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0.001	399,502	400
1274.3.8	286119 217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0.01	1,092	11
1275	**У6124-0203-0305** **6124-0203-0305** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 160 мм2**	**м**	**50**	**1,688**	**84400**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
1275.1		затраты на труд рабочих			982	49100
		в том числе оплата труда рабочих			478	23900
1275.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	9.72	5,052	49105
1275.2		машины и механизмы			63	3150
		в том числе оплата труда машинистов			17	850
1275.2.1	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1.8144	244	443
1275.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.135	12,297	1660
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.135*	*3,629*	*490*
1275.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.135	7,921	1069
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.135*	*2,541*	*343*
1275.3		материалы, изделия и конструкции			643	32150
1275.3.1	241448 261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0.75	300	225
1275.3.2	247900 261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0.002	354,405	709
1275.3.3	274674 217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0.65	1,234	802
1275.3.4	279800 214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0.065	452,233	29395
1275.3.5	287782 236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0.00115	884,809	1018
1276	**У6124-203-302 6124-0203-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 6 мм**	**м**	**40**	**979**	**39160**
		из них:				
1276.1		затраты на труд рабочих			818	32720
		в том числе оплата труда рабочих			399	15960
1276.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6.48	5,052	32737
1276.2		машины и механизмы			121	4840
		в том числе оплата труда машинистов			31	1240
1276.2.1	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3.10608	244	758
1276.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.20304	12,297	2497
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.20304*	*3,629*	*737*
1276.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.20304	7,921	1608
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.20304*	*2,541*	*516*
1276.3		материалы, изделия и конструкции			40	1600
1276.3.1	127927 214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.2	853	171

1	2	3	4	5	6	7
1276.3.2	249504 261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.8	1,293	1034
1276.3.3	274674 217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0.32	1,234	395
1277	**У6124-0203-0104 6124-0203-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм**	**шт.**	**30**	**7,294**	**218820**
		из них:				
1277.1		затраты на труд рабочих			3,819	114570
		в том числе оплата труда рабочих			1,860	55800
1277.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	22.68	5,052	114579
1277.2		машины и механизмы			373	11190
		в том числе оплата труда машинистов			93	2790
1277.2.1	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	8.2296	244	2008
1277.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.4536	12,297	5578
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.4536*	*3,629*	*1646*
1277.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.4536	7,921	3593
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.4536*	*2,541*	*1153*
1277.3		материалы, изделия и конструкции			3,102	93060
1277.3.1	249504 261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	6	1,293	7758
1277.3.2	274674 217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	2.34	1,234	2888
1277.3.3	286033 214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0.243	339,158	82415
1278	**У6111-0501-0505 6111-0501-0505** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2***	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 2 раза**	**т**	**0.00006**	**393**	
		из них:				
1278.1		затраты на труд рабочих			208	
		в том числе оплата труда рабочих			104	0
1278.1.1	20168 003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0.0000027	4,649	0
1278.2		машины и механизмы			7	
		в том числе оплата труда машинистов			2	
1278.2.1	1044 314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0	36	0
1278.2.2	2459 314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0	11,291	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0*	*2,541*	*0*
1278.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0	7,921	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0*	*2,541*	*0*

1	2	3	4	5	6	7
1278.2.4	2515 313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0.0000008	198	0
1278.3		материалы, изделия и конструкции			178	
1278.3.1	149372 236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0	675,666	0
1278.3.2	287782 236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0	884,809	0
1279	**У6114-102-509 6114-0102-0509** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 200 до 250 мм**	**м**	**4.2**	**11,346**	**47653**
		из них:				
1279.1		затраты на труд рабочих			10,682	44864
		в том числе оплата труда рабочих			5,202	21848
1279.1.1	20243 004-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	8.7318	5,138	44864
1279.2		машины и механизмы			525	2205
		в том числе оплата труда машинистов			117	491
1279.2.1	698 314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.055566	13,404	745
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.055566*	*2,541*	*141*
1279.2.2	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1.519245	244	371
1279.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.013671	12,297	168
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.013671*	*3,629*	*50*
1279.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.116865	7,921	926
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.116865*	*2,541*	*297*
1279.3		материалы, изделия и конструкции			139	584
1279.3.1	102636 212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0.001512	34,149	52
1279.3.2	274665 217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0.2142	2,492	534
				Материалы и оборудование не учтенные ценником		
1280	**С1247-201-0501 247-201-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/1-0 У1 IP66**	**шт.**	**1**	**13,689**	**13689**
1281	**С1247-204-1632 247-204-1632** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 2Р 32А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**1,872**	**1872**
1282	**С1247-301-0109 247-301-0109** ***РСНБ РК 2022***	**Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 206 N, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0**	**шт.**	**1**	**17,169**	**17169**
1283	**С1247-201-0136 247-201-0136** ***РСНБ РК 2022***	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-12 IP41**	**шт.**	**1**	**2,516**	**2516**

1	2	3	4	5	6	7
1284	С1247-204-0558 247-204-0558 *РСНБ РК 2022*	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С32 30 мА	шт.	1	5,486	5486
1285	С1247-204-0554 247-204-0554 *РСНБ РК 2022*	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С25 30 мА	шт.	1	4,817	4817
1286	С1247-204-0550 247-204-0550 *РСНБ РК 2022*	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С20 30 мА	шт.	1	5,248	5248
1287	С1247-204-1629 247-204-1629 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 2Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1,895	1895
1288	С1247-204-0558 247-204-0558 *РСНБ РК 2022*	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С32 30 мА	шт.	1	5,486	5486
1289	С1247-202-1303 247-202-1303 *РСНБ РК 2022*	Коробка распределительная для силового оборудования А8 5; с 1 клеммной колодкой, полиэтиленовая, наружний размер 75х75х36мм, IP55, 400В, сечение кабеля 2,5 мм2, 7 вводов D 5-14 мм, защелкивающаяся крышка.	шт.	2	1,084	2168
1290	С1247-213-0302 247-213-0302 *РСНБ РК 2022*	Патрон из термостойкого пластика, степень защиты IP20 подвесной, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А	шт.	3	128	384
1291	С1247-213-0304 247-213-0304 *РСНБ РК 2022*	Патрон из термостойкого пластика, степень защиты IP20 с кольцом, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А	шт.	6	174	1044
1292	С1252-207-2048 252-207-2048 *СпрСЦ 05.2024*	Болт М12 с крюком	шт.	9	1,629	14661
1293	С1247-106-0102 247-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Лампа светодиодная типа Т8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20	шт.	9	3,796	34164
1294	С1247-212-0102 247-212-0102 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	5	582	2910
1295	С1247-212-0105 247-212-0105 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	5	613	3065
1296	С1247-214-0116 247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	6	613	3678
1297	С1247-214-0120 247-214-0120 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	10	846	8460
1298	С1247-214-0401 247-214-0401 *РСНБ РК 2022*	Розетка промышленная стационарная 2Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	1	1,436	1436

1	2	3	4	5	6	7
1299	**С1247-214-0124** **247-214-0124** ***РСНБ РК 2022***	**Розетка штепсельная Одноместная, типа SPL, 2К+З, с защитными шторками, скрытой установки, 250В, 16 А, IP 20**	**шт.**	**4**	**1,849**	**7396**
1300	**С1247-202-0101** **247-202-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44**	**шт.**	**13**	**508**	**6604**
1301	**С1243-107-0501** **243-107-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66**	**м**	**75**	**398**	**29850**
1302	**С1243-107-0502** **243-107-0502** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**100**	**601**	**60100**
1303	**С1243-107-0504** **243-107-0504** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-0,66**	**м**	**6**	**1,345**	**8070**
1304	**С1243-107-0103** **243-107-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 1х4 (ок)-0,66**	**м**	**7**	**331**	**2317**
1305	**С1241-207-0303** **241-207-0303** ***РСНБ РК 2022***	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм**	**м**	**6**	**78**	**468**
1306	**С1241-221-0103** **241-221-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм**	**шт.**	**7.2**	**6**	**43**
1307	**С1241-207-0302** **241-207-0302** ***РСНБ РК 2022***	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	**м**	**175**	**54**	**9450**
1308	**С1241-221-0102** **241-221-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм**	**шт.**	**210**	**5**	**1050**
1309	**С1261-404-0669** **261-404-0669** ***РСНБ РК 2022***	**Полоса монтажная ГОСТ Р 51177-2017**	**м**	**5**	**486**	**2430**
1310	**С1241-102-0229** **241-102-0229** ***РСНБ РК 2022***	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм**	**м**	**4.2**	**12,177**	**51143**
		Водопровод В1				
1311	**У6114-103-302** **6114-0103-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.**	**м**	**15**	**6,222**	**93330**
		из них:				
1311.1		затраты на труд рабочих			6,187	92805
		в том числе оплата труда рабочих			3,012	45180
1311.1.1	20244 004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	17.784	5,219	92815
1311.2		машины и механизмы			25	375

1	2	3	4	5	6	7
1311.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0007875	12,297	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0007875*	*3,629*	*3*
1311.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0007875	7,921	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0007875*	*2,541*	*2*
1311.2.3	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1.050525	22	23
1311.2.4	3388 315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	3.9627	82	325
1311.3		материалы, изделия и конструкции			10	150
1311.3.1	181698 241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	11.46	6	69
1311.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.06	1,186	71
1312	**С1241-201-0303 241-201-0303** ***РСНБ РК 2022***	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,8 мм**	**м**	**14.85**	**168**	**2495**
1313	**У6114-103-301 6114-0103-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр до 20 мм**	**м**	**5**	**5,762**	**28810**
		из них:				
1313.1		затраты на труд рабочих			5,732	28660
		в том числе оплата труда рабочих			2,791	13955
1313.1.1	20244 004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5.4915	5,219	28660
1313.2		машины и механизмы			19	95
1313.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0001575	12,297	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0001575*	*3,629*	*1*
1313.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0001575	7,921	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0001575*	*2,541*	*0*
1313.2.3	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.463575	22	10
1313.2.4	3388 315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	1.05945	82	87
1313.3		материалы, изделия и конструкции			11	55
1313.3.1	181697 241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	4.8	5	24
1313.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.025	1,186	30
1314	**С1241-201-0301 241-201-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 16х2,0 мм**	**м**	**4.95**	**76**	**376**

1	2	3	4	5	6	7
1315	**С1242-303-0101** **242-303-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**5**	**4,203**	**21015**
1316	**С1261-301-0219** **261-301-0219** ***РСНБ РК 2022***	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**1**	**708**	**708**
1317	**У6114-0502-0101** **6114-0502-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.**	**шт.**	**1**	**2,286**	**2286**
		из них:				
1317.1		затраты на труд рабочих			2,175	2175
		в том числе оплата труда рабочих			1,059	1059
1317.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.4305	5,052	2175
1317.2		машины и механизмы			83	83
		в том числе оплата труда машинистов			27	27
1317.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0105	7,921	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0105*	*2,541*	*27*
1317.3		материалы, изделия и конструкции			28	28
1317.3.1	149395 236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.01	750	8
1317.3.2	278579 236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.02	790	16
1317.3.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0.01	426	4
1318	**С1244-301-0410** **244-301-0410** ***РСНБ РК 2022***	**Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м^3/ч, Tmax 50°С**	**шт.**	**1**	**23,187**	**23187**
			Т3			
1319	**У6114-103-301** **6114-0103-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм**	**м**	**10**	**5,762**	**57620**
		из них:				
1319.1		затраты на труд рабочих			5,732	57320
		в том числе оплата труда рабочих			2,791	27910
1319.1.1	20244 004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	10.983	5,219	57320
1319.2		машины и механизмы			19	190
1319.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.000315	12,297	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.000315*	*3,629*	*1*
1319.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.000315	7,921	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.000315*	*2,541*	*1*
1319.2.3	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.92715	22	20

1	2	3	4	5	6	7
1319.2.4	3388 315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	2.1189	82	174
1319.3		материалы, изделия и конструкции			11	110
1319.3.1	181697 241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	9.6	5	48
1319.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.05	1,186	59
1320	**С1241-201-0302** **241-201-0302** ***РСНБ РК 2022***	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,3 мм**	**м**	**9.9**	**112**	**1109**
1321	**С1242-303-0101** **242-303-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**5**	**4,203**	**21015**
1322	**С1261-301-0219** **261-301-0219** ***РСНБ РК 2022***	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**1**	**708**	**708**
		Дом №16 Кровля л.16,17-АС				
1323	**С1234-101-0202** **234-101-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50**	**$м^3$**	**15.858292**	**19,185**	**304241**
1324	**С1261-105-0703** **261-105-0703** ***РСНБ РК 2022***	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/$м^2$**	**$м^2$**	**90.2902**	**120**	**10835**
1325	**Е11-140301-0302** **1114-0301-0302** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32***	**Крыша. Установка прогонов**	**$м^3$**	**0.412**	**11,457**	**4720**
		из них:				
1325.1		затраты на труд рабочих			8,564	3528
		в том числе оплата труда рабочих			4,264	1757
1325.1.1	20087 002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.8998492	3,921	3528
1325.2		машины и механизмы			528	218
		в том числе оплата труда машинистов			142	59
1325.2.1	1523 343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0.1314795	18	2
1325.2.2	3365 331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъёмностью до 5 т, грузоподъёмность КМУ на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	0.0229575	9,365	215
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0229575*	*2,541*	*58*
1325.3		материалы, изделия и конструкции			2,365	974
1325.3.1	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.2884	861	248
1325.3.2	316035 236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0.000618	1,174,643	726

1	2	3	4	5	6	7
1326	**Е11-140301-0301** **1114-0301-0301** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32***	**Крыша. Установка стропил с мауэрлатами**	**м^3**	**4.057**	**108,519**	**440262**
		из них:				
1326.1		затраты на труд рабочих			94,041	381524
		в том числе оплата труда рабочих			46,812	189916
1326.1.1	20089 002-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	94.0643849	4,056	381525
1326.2		машины и механизмы			624	2531
		в том числе оплата труда машинистов			142	576
1326.2.1	1523 343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	19.434312	18	350
1326.2.2	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	2.5425462	22	56
1326.2.3	3365 331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъёмностью до 5 т, грузоподъёмность КМУ на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	0.2269648	9,365	2126
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2269648*	*2,541*	*577*
1326.3		материалы, изделия и конструкции			13,854	56207
1326.3.1	127914 214-209-0111	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм	кг	3.20503	615	1971
1326.3.2	135545 235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м^2	13.71266	264	3620
1326.3.3	144766 217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	10.1425	1,590	16127
1326.3.4	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	29.2104	861	25150
1326.3.5	316035 236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0.0079517	1,174,643	9340
1327	**У6107-0115-0104** **6107-0115-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	**м^3**	**4.469**	**9,593**	**42871**
		из них:				
1327.1		затраты на труд рабочих			3,772	16857
		в том числе оплата труда рабочих			1,878	8393
1327.1.1	20093 002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3.8692602	4,357	16858
1327.2		машины и механизмы			174	777
		в том числе оплата труда машинистов			54	241
1327.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.024803	12,297	305
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.024803*	*3,629*	*90*
1327.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0595271	7,921	472
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0595271*	*2,541*	*151*
1327.3		материалы, изделия и конструкции			1	4

1	2	3	4	5	6	7
1327.3.1	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.102787	36	4
1327.3.2	315973 217-701-0117	Сульфат аммония	т	0.0075973	205,945	1565
1327.3.3	315974 217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0.0299423	725,499	21723
1327.3.4	315989 217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0.004469	435,089	1944
1328	**У6107-0115-0106 6107-0115-0106** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам**	**$м^2$**	**122**	**348**	**42456**
		из них:				
1328.1		затраты на труд рабочих			143	17446
		в том числе оплата труда рабочих			71	8662
1328.1.1	20094 002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3.9284	4,439	17438
1328.2		машины и механизмы			8	976
		в том числе оплата труда машинистов			3	366
1328.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0311466	12,297	383
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0311466*	*3,629*	*113*
1328.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0758352	7,921	601
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0758352*	*2,541*	*193*
1328.2.3	315973 217-701-0117	Сульфат аммония	т	0.00732	205,945	1508
1328.2.4	315974 217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0.02806	725,499	20358
1328.2.5	315989 217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0.00488	435,089	2123
1329	**У6110-0101-0512 6110-0101-0512** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	**$м^2$**	**128**	**5,334**	**682752**
		из них:				
1329.1		затраты на труд рабочих			3,838	491264
		в том числе оплата труда рабочих			1,929	246912
1329.1.1	20167 003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	107.6096	4,565	491238
1329.2		машины и механизмы			60	7680
		в том числе оплата труда машинистов			17	2176
1329.2.1	1523 343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	11.110656	18	200
1329.2.2	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	9.2352	25	231
1329.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.483072	12,297	5940
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.483072*	*3,629*	*1753*

1	2	3	4	5	6	7
1329.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.156288	7,921	1238
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.156288*	*2,541*	*397*
1329.3		материалы, изделия и конструкции			1,436	183808
1329.3.1	131574 215-204-0101	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0.64	103,018	65932
1329.3.2	248316 215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0.96	104,147	99981
1329.3.3	249436 236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	2.56	1,462	3743
1329.3.4	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	5.632	861	4849
1329.3.5	290060 217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	5.4528	1,372	7481
1329.3.6	290062 261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0.97024	1,993	1934
1330	**У6111-0403-0203 6111-0403-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой**	**$м^2$**	**126.04**	**325**	**40963**
		из них:				
1330.1		затраты на труд рабочих			153	19284
		в том числе оплата труда рабочих			77	9705
1330.1.1	20163 003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4.562648	4,233	19314
1330.2		машины и механизмы			2	252
		в том числе оплата труда машинистов			1	126
1330.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0264684	7,921	210
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0264684*	*2,541*	*67*
1330.3		материалы, изделия и конструкции			170	21427
1330.3.1	314909 235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0.2243512	95,688	21468
1331	**У6110-0202-0203 6110-0202-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых**	**м**	**11.36**	**2,248**	**25537**
		из них:				
1331.1		затраты на труд рабочих			1,393	15824
		в том числе оплата труда рабочих			700	7952
1331.1.1	20168 003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3.404592	4,649	15828
1331.2		машины и механизмы			24	272
		в том числе оплата труда машинистов			6	68
1331.2.1	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.8095363	25	20
1331.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0151315	12,297	186
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0151315*	*3,629*	*55*

1	2	3	4	5	6	7
1331.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0063048	7,921	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0063048*	*2,541*	*16*
1331.2.4	2698 343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0.189144	95	18
1331.3		материалы, изделия и конструкции			831	9440
1331.3.1	135510 224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	23.4016	339	7933
1331.3.2	249436 236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0.1136	1,462	166
1331.3.3	290060 217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0.9793229	1,372	1344
1332	**У6107-0104-0211 6107-0104-0211** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подшивка деревянного потолка сталью кровельной неоцинкованной по дереву**	**$м^2$**	**9.5**	**1,325**	**12588**
		из них:				
1332.1		затраты на труд рабочих			1,256	11932
		в том числе оплата труда рабочих			625	5938
1332.1.1	20089 002-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2.94215	4,056	11933
1332.2		машины и механизмы			10	96
		в том числе оплата труда машинистов			3	29
1332.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0115995	7,921	92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0115995*	*2,541*	*29*
1332.3		материалы, изделия и конструкции			59	561
1332.3.1	149395 236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.285	750	214
1332.3.2	274783 236-202-1017	Сурик железный тертый ГОСТ 8135-74	т	0.000019	446,385	8
1332.3.3	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.3135	861	270
1332.3.4	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0.057	1,103	63
				Фронтон (2 шт) л.18-АС		
1333	**У6107-0102-0204 6107-0102-0204** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство фронтонов**	**$м^2$**	**40**	**3,352**	**134080**
		из них:				
1333.1		затраты на труд рабочих			3,225	129000
		в том числе оплата труда рабочих			1,605	64200
1333.1.1	20092 002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	30.192	4,273	129010
1333.2		машины и механизмы			92	3680
		в том числе оплата труда машинистов			30	1200
1333.2.1	1523 343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0.30192	18	5

1	2	3	4	5	6	7
1333.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.4662	7,921	3693
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.4662*	*2,541*	*1185*
1333.3		материалы, изделия и конструкции			35	1400
1333.3.1	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1.64	861	1412
1334	**Е11-100102-0208 1110-0102-0208** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28***	**Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной**	**$м^2$ стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	**27.6**	**1,502**	**41455**
		из них:				
1334.1		затраты на труд рабочих			1,479	40820
		в том числе оплата труда рабочих			736	20314
1334.1.1	20088 002-0126	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	10.23132	3,987	40792
1334.2		машины и механизмы			18	497
		в том числе оплата труда машинистов			6	166
1334.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0643356	7,921	510
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0643356*	*2,541*	*163*
1334.3		материалы, изделия и конструкции			5	138
1334.3.1	145975 217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0.276	484	134
1335	**У6110-0203-0201 6110-0203-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	**$м^2$**	**3.339**	**4,724**	**15773**
		из них:				
1335.1		затраты на труд рабочих			4,567	15249
		в том числе оплата труда рабочих			2,295	7663
1335.1.1	20163 003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3.6024471	4,233	15249
1335.2		машины и механизмы			36	120
		в том числе оплата труда машинистов			8	27
1335.2.1	698 314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.0074126	13,404	99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0074126*	*2,541*	*19*
1335.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0025944	7,921	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0025944*	*2,541*	*7*
1335.3		материалы, изделия и конструкции			121	404
1335.3.1	127927 214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.40068	853	342

1	2	3	4	5	6	7
1335.3.2	145975 217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0.13356	484	65
		Проемы л.13-АС				
		Двери				
1336	**С1223-207-0101 223-207-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	**$м^2$**	**1.89**	**58,830**	**111189**
		Внутренняя отделка л.17-АС				
			Стены			
1337	**У6112-0202-0101 6112-0202-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	**$м^2$**	**248.708**	**381**	**94758**
		из них:				
1337.1		материалы, изделия и конструкции			3	746
1337.1.1	144613 216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.0149225	35,441	529
1337.1.2	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.1740956	861	150
1337.1.3	102682 212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	3.7554908	23,064	86617
1337.1.4	315944 214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	6.8892116	1,069	7365
1338	**У6112-0301-0202 6112-0301-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами**	**$м^2$**	**233.308**	**363**	**84691**
		из них:				
1338.1		машины и механизмы			2	467
1338.1.1	3404 313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	2.2537553	170	383
1338.2		материалы, изделия и конструкции			48	11199
1338.2.1	147019 261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	5.8327	398	2321
1338.2.2	249131 217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0.2799696	260	73
1338.2.3	280106 236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	27.297036	326	8899
1338.2.4	149732 232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	961.928884	76	73107
1339	**У6112-0302-0105 6112-0302-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску**	**$м^2$**	**233.308**	**168**	**39196**
		из них:				
1339.1		материалы, изделия и конструкции			43	10032
1339.1.1	249453 261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	11.6654	116	1353

1	2	3	4	5	6	7
1339.1.2	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0.7232548	1,103	798
1339.1.3	315998 218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	1.9597872	4,057	7951
1339.1.4	149589 236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.146984	199,032	29255
1340	**У6112-0102-0201 6112-0102-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону**	**$м^2$**	**15.4**	**4,288**	**66035**
		из них:				
1340.1		материалы, изделия и конструкции			4,288	66035
1340.1.1	102671 212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	0.231	23,237	5368
1340.1.2	144476 216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0.00616	30,244	186
1340.1.3	248387 215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	0.0154	6,701	103
1340.1.4	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.07161	36	3
1340.1.5	287775 232-201-0104	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 рельефная многоцветная	$м^2$	15.4	3,914	60276
1340.1.6	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0.077	1,103	85
		Внутреннее газоснабжение				
1341	**С1245-802-0102 245-802-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G4, производительностью от 0,04 $м^3$/ч до 6 $м^3$/ч**	**шт.**	**1**	**23,949**	**23949**
		Отопление				
1342	**513-104-0425 513-104-0425** ***РСНБ РК 2022***	**Котел газовый с тепловой мощностью отопительной системы 10 кВт**	**комплект**	**1**	**117,384**	**117384**
1343	**511-403-0103 511-403-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 2,2 $м^3$/ч, Н 2,6 м вод. ст., резьбовой**	**шт.**	**1**	**24,008**	**24008**
1344	**513-204-0102 513-204-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Бак расширительный, мембранный для систем отопления ER12 CE, Elbi (A102L20) V=12 л., присоединение резьбовое - DN 20, Pmax=8 бар, T от 10°C до 110°C, вертикального типа**	**шт.**	**1**	**15,566**	**15566**
				Монтажные работы ЭОМ.СО		
1345	**У6119-602-102 6119-0602-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг**	**шт.**	**1**	**18,340**	**18340**
		из них:				
1345.1		затраты на труд рабочих			14,655	14655
		в том числе оплата труда рабочих			7,136	7136
1345.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2.9009	5,052	14655

1	2	3	4	5	6	7
1345.2		машины и механизмы			315	315
		в том числе оплата труда машинистов			93	93
1345.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.2775	15	4
1345.2.2	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.0222	244	5
1345.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.015096	12,297	186
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.015096*	*3,629*	*55*
1345.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.015096	7,921	120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.015096*	*2,541*	*38*
1345.3		материалы, изделия и конструкции			3,370	3370
1345.3.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.0004	954,056	382
1345.3.2	145785 261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.041	594	24
1345.3.3	242966 252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1,446	1446
1345.3.4	249387 261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0.0002	604,794	121
1345.3.5	249502 236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0.58	501	291
1345.3.6	274679 217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0.1	1,038	104
1345.3.7	279804 214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0.002	475,103	950
1345.3.8	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.016	3,255	52
1346	**У6124-0303-0601** **6124-0303-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**1**	**6,048**	**6048**
		из них:				
1346.1		затраты на труд рабочих			6,029	6029
		в том числе оплата труда рабочих			2,936	2936
1346.1.1	20246 004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1.1124	5,420	6029
1346.2		материалы, изделия и конструкции			19	19
1346.2.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.00002	954,056	19
1347	**У6119-0602-0201** **6119-0602-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка счетчика на готовое основание, однофазного**	**шт.**	**1**	**2,251**	**2251**
		из них:				
1347.1		затраты на труд рабочих			1,990	1990
		в том числе оплата труда рабочих			969	969

1	2	3	4	5	6	7
1347.1.1	20246 004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.3672	5,420	1990
1347.2		машины и механизмы			219	219
		в том числе оплата труда машинистов			66	66
1347.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0108	12,297	133
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0108*	*3,629*	*39*
1347.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0108	7,921	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0108*	*2,541*	*27*
1347.3		материалы, изделия и конструкции			42	42
1347.3.1	290057 217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0.03	1,403	42
1348	**У6119-602-101** **6119-0602-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг**	**шт.**	**1**	**16,190**	**16190**
		из них:				
1348.1		затраты на труд рабочих			12,980	12980
		в том числе оплата труда рабочих			6,321	6321
1348.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2.5693	5,052	12980
1348.2		машины и механизмы			315	315
		в том числе оплата труда машинистов			93	93
1348.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.2775	15	4
1348.2.2	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.0222	244	5
1348.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.015096	12,297	186
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.015096*	*3,629*	*55*
1348.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.015096	7,921	120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.015096*	*2,541*	*38*
1348.3		материалы, изделия и конструкции			2,895	2895
1348.3.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.0004	954,056	382
1348.3.2	145785 261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.041	594	24
1348.3.3	242966 252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1,446	1446
1348.3.4	249387 261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0.0002	604,794	121
1348.3.5	249502 236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0.58	501	291
1348.3.6	274679 217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0.1	1,038	104

1	2	3	4	5	6	7
1348.3.7	279804 214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0.001	475,103	475
1348.3.8	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.016	3,255	52
1349	**У6124-0303-0601** **6124-0303-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**5**	**6,048**	**30240**
		из них:				
1349.1		затраты на труд рабочих			6,029	30145
		в том числе оплата труда рабочих			2,936	14680
1349.1.1	20246 004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5.562	5,420	30146
1349.2		материалы, изделия и конструкции			19	95
1349.2.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.0001	954,056	95
1350	**Е11-210401-110** **1121-0401-0110** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28***	**Патроны подвесные. Установка**	**шт.**	**3**	**1,575**	**4725**
		из них:				
1350.1		затраты на труд рабочих			1,531	4593
		в том числе оплата труда рабочих			746	2238
1350.1.1	20234 004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1.0515	4,368	4593
1350.2		машины и механизмы			29	87
		в том числе оплата труда машинистов			9	27
1350.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.004329	12,297	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.004329*	*3,629*	*16*
1350.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.004329	7,921	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.004329*	*2,541*	*11*
1350.3		материалы, изделия и конструкции			15	45
1350.3.1	316048 247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0.009	4,837	44
1351	**Е11-210401-109** **1121-0401-0109** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28***	**Патроны настенные или потолочные. Установка**	**шт.**	**6**	**1,764**	**10584**
		из них:				
1351.1		затраты на труд рабочих			1,702	10212
		в том числе оплата труда рабочих			828	4968
1351.1.1	20236 004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2.2488	4,539	10207
1351.2		машины и механизмы			33	198
		в том числе оплата труда машинистов			10	60

1	2	3	4	5	6	7
1351.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.1332	15	2
1351.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.00999	12,297	123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.00999*	*3,629*	*36*
1351.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.00999	7,921	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.00999*	*2,541*	*25*
1351.3		материалы, изделия и конструкции			29	174
1351.3.1	145785 261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.0906	594	54
1351.3.2	290063 217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0.0252	1,251	32
1351.3.3	316048 247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0.018	4,837	87
1352	**У6119-0402-0101** **6119-0402-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке**	**шт.**	**31**	**1,153**	**35743**
		из них:				
1352.1		затраты на труд рабочих			1,104	34224
		в том числе оплата труда рабочих			538	16678
1352.1.1	20237 004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	7.4028	4,625	34238
1352.2		машины и механизмы			1	31
1352.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0037851	7,921	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0037851*	*2,541*	*10*
1352.3		материалы, изделия и конструкции			48	1488
1352.3.1	144613 216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.00093	35,441	33
1352.3.2	264508 261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	31.62	42	1328
1352.3.3	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.0341	3,255	111
1353	**У6119-102-101** **6119-0102-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовых бороздах**	**м**	**181**	**782**	**141542**
		из них:				
1353.1		затраты на труд рабочих			757	137017
		в том числе оплата труда рабочих			369	66789
1353.1.1	20239 004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	28.5618	4,798	137040
1353.2		машины и механизмы			3	543
1353.2.1	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	7.735035	25	193
1353.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0048218	12,297	59

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0048218*	*3,629*	*18*
1353.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0020091	7,921	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0020091*	*2,541*	*5*
1353.2.4	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	14.646339	22	322
1353.3		материалы, изделия и конструкции			22	3982
1353.3.1	127911 214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0.003801	584	2
1353.3.2	286292 243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0.724	2,250	1629
1353.3.3	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1.29234	1,186	1533
1353.3.4	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.2896	3,255	943
1354	**У6119-201-101 6119-0201-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2**	**м**	**7**	**1,457**	**10199**
		из них:				
1354.1		затраты на труд рабочих			1,400	9800
		в том числе оплата труда рабочих			682	4774
1354.1.1	20239 004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2.0426	4,798	9800
1354.2		машины и механизмы			5	35
1354.2.1	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.299145	25	7
1354.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.000777	12,297	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.000777*	*3,629*	*3*
1354.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0006993	7,921	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0006993*	*2,541*	*2*
1354.2.4	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.566433	22	12
1354.3		материалы, изделия и конструкции			52	364
1354.3.1	241448 261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0.84	300	252
1354.3.2	286292 243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0.028	2,250	63
1354.3.3	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.0147	1,186	17
1354.3.4	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.0112	3,255	36
1355	**У6124-0203-0303 6124-0203-0303** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 12 мм**	**м**	**3**	**1,327**	**3981**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
1355.1		затраты на труд рабочих			818	2454
		в том числе оплата труда рабочих			399	1197
1355.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.486	5,052	2455
1355.2		машины и механизмы			139	417
		в том числе оплата труда машинистов			37	111
1355.2.1	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.232956	244	57
1355.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.01782	12,297	219
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.01782*	*3,629*	*65*
1355.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.01782	7,921	141
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.01782*	*2,541*	*45*
1355.3		материалы, изделия и конструкции			370	1110
1355.3.1	127927 214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.015	853	13
1355.3.2	249504 261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.072	1,293	93
1355.3.3	274674 217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0.054	1,234	67
1355.3.4	279845 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00276	339,867	938
1356	**У6125-0901-0101** **6125-0901-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж конструкций для установки приборов масса до 1 кг**	**шт.**	**1**	**3,451**	**3451**
		из них:				
1356.1		затраты на труд рабочих			2,170	2170
		в том числе оплата труда рабочих			1,193	1193
1356.1.1	20449 007-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0.54	4,019	2170
1356.2		машины и механизмы			452	452
		в том числе оплата труда машинистов			164	164
1356.2.1	1319 341-106-0101	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	0.0324	300	10
1356.2.2	1695 341-102-0101	Станки сверлильные	маш.-ч	0.0324	56	2
1356.2.3	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.054	244	13
1356.2.4	2515 313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0.0432	198	9
1356.2.5	2648 341-303-0101	Пресс листогибочный кривошипный 1000 кН (100 тс)	маш.-ч	0.0324	6,834	221
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0324*	*2,541*	*82*
1356.2.6	2652 341-302-0101	Пресс кривошипный простого действия 25 кН (2,5 тс)	маш.-ч	0.0324	5,697	185
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0324*	*2,541*	*82*

1	2	3	4	5	6	7
1356.2.7	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.54	22	12
1356.3		материалы, изделия и конструкции			829	829
1356.3.1	131298 261-102-0367	Сталь угловая, марки Ст3, перфорированная УП 35х35 мм	м	0.95	330	314
1356.3.2	147337 261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00004	278,998	11
1356.3.3	149219 236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00003	733,984	22
1356.3.4	149372 236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0.00001	675,666	7
1356.3.5	272105 236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0.00002	991,185	20
1356.3.6	278580 236-203-0105	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124	т	0.00003	1,464,149	44
1356.3.7	279787 214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0.001	399,502	400
1356.3.8	286119 217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0.01	1,092	11
1357	**У6124-0203-0305** **6124-0203-0305** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 160 мм2**	**м**	**50**	**1,688**	**84400**
		из них:				
1357.1		затраты на труд рабочих			982	49100
		в том числе оплата труда рабочих			478	23900
1357.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	9.72	5,052	49105
1357.2		машины и механизмы			63	3150
		в том числе оплата труда машинистов			17	850
1357.2.1	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1.8144	244	443
1357.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.135	12,297	1660
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.135*	*3,629*	*490*
1357.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.135	7,921	1069
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.135*	*2,541*	*343*
1357.3		материалы, изделия и конструкции			643	32150
1357.3.1	241448 261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0.75	300	225
1357.3.2	247900 261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0.002	354,405	709
1357.3.3	274674 217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0.65	1,234	802
1357.3.4	279800 214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0.065	452,233	29395

1	2	3	4	5	6	7
1357.3.5	287782 236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0.00115	884,809	1018
1358	**У6124-203-302** **6124-0203-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 6 мм**	**м**	**40**	**979**	**39160**
		из них:				
1358.1		затраты на труд рабочих			818	32720
		в том числе оплата труда рабочих			399	15960
1358.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6.48	5,052	32737
1358.2		машины и механизмы			121	4840
		в том числе оплата труда машинистов			31	1240
1358.2.1	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3.10608	244	758
1358.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.20304	12,297	2497
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.20304*	*3,629*	*737*
1358.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.20304	7,921	1608
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.20304*	*2,541*	*516*
1358.3		материалы, изделия и конструкции			40	1600
1358.3.1	127927 214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.2	853	171
1358.3.2	249504 261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.8	1,293	1034
1358.3.3	274674 217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0.32	1,234	395
1359	**У6124-0203-0104** **6124-0203-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм**	**шт.**	**30**	**7,294**	**218820**
		из них:				
1359.1		затраты на труд рабочих			3,819	114570
		в том числе оплата труда рабочих			1,860	55800
1359.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	22.68	5,052	114579
1359.2		машины и механизмы			373	11190
		в том числе оплата труда машинистов			93	2790
1359.2.1	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	8.2296	244	2008
1359.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.4536	12,297	5578
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.4536*	*3,629*	*1646*
1359.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.4536	7,921	3593
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.4536*	*2,541*	*1153*
1359.3		материалы, изделия и конструкции			3,102	93060

1	2	3	4	5	6	7
1359.3.1	249504 261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	6	1,293	7758
1359.3.2	274674 217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	2.34	1,234	2888
1359.3.3	286033 214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0.243	339,158	82415
1360	**У6111-0501-0505 6111-0501-0505** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2***	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 2 раза**	**т**	**0.00006**	**393**	
		из них:				
1360.1		затраты на труд рабочих			208	
		в том числе оплата труда рабочих			104	0
1360.1.1	20168 003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0.0000027	4,649	0
1360.2		машины и механизмы			7	
		в том числе оплата труда машинистов			2	
1360.2.1	1044 314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0	36	0
1360.2.2	2459 314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0	11,291	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0*	*2,541*	*0*
1360.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0	7,921	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0*	*2,541*	*0*
1360.2.4	2515 313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0.0000008	198	0
1360.3		материалы, изделия и конструкции			178	
1360.3.1	149372 236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0	675,666	0
1360.3.2	287782 236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0	884,809	0
1361	**У6114-102-509 6114-0102-0509** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 200 до 250 мм**	**м**	**4.2**	**11,346**	**47653**
		из них:				
1361.1		затраты на труд рабочих			10,682	44864
		в том числе оплата труда рабочих			5,202	21848
1361.1.1	20243 004-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	8.7318	5,138	44864
1361.2		машины и механизмы			525	2205
		в том числе оплата труда машинистов			117	491
1361.2.1	698 314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.055566	13,404	745
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.055566*	*2,541*	*141*
1361.2.2	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1.519245	244	371

1	2	3	4	5	6	7
1361.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.013671	12,297	168
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.013671*	*3,629*	*50*
1361.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.116865	7,921	926
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.116865*	*2,541*	*297*
1361.3		материалы, изделия и конструкции			139	584
1361.3.1	102636 212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0.001512	34,149	52
1361.3.2	274665 217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0.2142	2,492	534
				Материалы и оборудование не учтенные ценником		
1362	**С1247-201-0501 247-201-0501 *РСНБ РК 2022***	**Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/1-0 У1 IP66**	**шт.**	**1**	**13,689**	**13689**
1363	**С1247-204-1632 247-204-1632 *РСНБ РК 2022***	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 2Р 32А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**1,872**	**1872**
1364	**С1247-301-0109 247-301-0109 *РСНБ РК 2022***	**Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 206 N, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0**	**шт.**	**1**	**17,169**	**17169**
1365	**С1247-201-0136 247-201-0136 *РСНБ РК 2022***	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-12 IP41**	**шт.**	**1**	**2,516**	**2516**
1366	**С1247-204-0558 247-204-0558 *РСНБ РК 2022***	**Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С32 30 мА**	**шт.**	**1**	**5,486**	**5486**
1367	**С1247-204-0554 247-204-0554 *РСНБ РК 2022***	**Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С25 30 мА**	**шт.**	**1**	**4,817**	**4817**
1368	**С1247-204-0550 247-204-0550 *РСНБ РК 2022***	**Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С20 30 мА**	**шт.**	**1**	**5,248**	**5248**
1369	**С1247-204-1629 247-204-1629 *РСНБ РК 2022***	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 2Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**1,895**	**1895**
1370	**С1247-204-0558 247-204-0558 *РСНБ РК 2022***	**Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С32 30 мА**	**шт.**	**1**	**5,486**	**5486**
1371	**С1247-202-1303 247-202-1303 *РСНБ РК 2022***	**Коробка распределительная для силового оборудования А8 5; с 1 клеммной колодкой, полиэтиленовая, наружний размер 75х75х36мм, IP55, 400В, сечение кабеля 2,5 мм2, 7 вводов D 5-14 мм, защелкивающаяся крышка.**	**шт.**	**2**	**1,084**	**2168**
1372	**С1247-213-0302 247-213-0302 *РСНБ РК 2022***	**Патрон из термостойкого пластика, степень защиты IP20 подвесной, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А**	**шт.**	**3**	**128**	**384**

1	2	3	4	5	6	7
1373	С1247-213-0304 247-213-0304 *РСНБ РК 2022*	Патрон из термостойкого пластика, степень защиты IP20 с кольцом, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А	шт.	6	174	1044
1374	С1252-207-2048 252-207-2048 *СпрСЦ 05.2024*	Болт М12 с крюком	шт.	9	1,629	14661
1375	С1247-106-0102 247-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Лампа светодиодная типа Т8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20	шт.	9	3,796	34164
1376	С1247-212-0102 247-212-0102 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	5	582	2910
1377	С1247-212-0105 247-212-0105 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	5	613	3065
1378	С1247-214-0116 247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	6	613	3678
1379	С1247-214-0120 247-214-0120 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	10	846	8460
1380	С1247-214-0401 247-214-0401 *РСНБ РК 2022*	Розетка промышленная стационарная 2Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	1	1,436	1436
1381	С1247-214-0124 247-214-0124 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, типа SPL, 2К+З, с защитными шторками, скрытой установки, 250В, 16 А, IP 20	шт.	4	1,849	7396
1382	С1247-202-0101 247-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44	шт.	13	508	6604
1383	С1243-107-0501 243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	75	398	29850
1384	С1243-107-0502 243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	100	601	60100
1385	С1243-107-0504 243-107-0504 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-0,66	м	6	1,345	8070
1386	С1243-107-0103 243-107-0103 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 1х4 (ок)-0,66	м	7	331	2317
1387	С1241-207-0303 241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	6	78	468

1	2	3	4	5	6	7
1388	**С1241-221-0103** **241-221-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм**	**шт.**	**7.2**	**6**	**43**
1389	**С1241-207-0302** **241-207-0302** ***РСНБ РК 2022***	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	**м**	**175**	**54**	**9450**
1390	**С1241-221-0102** **241-221-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм**	**шт.**	**210**	**5**	**1050**
1391	**С1261-404-0669** **261-404-0669** ***РСНБ РК 2022***	**Полоса монтажная ГОСТ Р 51177-2017**	**м**	**5**	**486**	**2430**
1392	**С1241-102-0229** **241-102-0229** ***РСНБ РК 2022***	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм**	**м**	**4.2**	**12,177**	**51143**
		Водопровод В1				
1393	**У6114-103-302** **6114-0103-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.**	**м**	**15**	**6,222**	**93330**
		из них:				
1393.1		затраты на труд рабочих			6,187	92805
		в том числе оплата труда рабочих			3,012	45180
1393.1.1	20244 004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	17.784	5,219	92815
1393.2		машины и механизмы			25	375
1393.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0007875	12,297	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0007875*	*3,629*	*3*
1393.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0007875	7,921	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0007875*	*2,541*	*2*
1393.2.3	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1.050525	22	23
1393.2.4	3388 315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	3.9627	82	325
1393.3		материалы, изделия и конструкции			10	150
1393.3.1	181698 241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	11.46	6	69
1393.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.06	1,186	71
1394	**С1241-201-0303** **241-201-0303** ***РСНБ РК 2022***	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,8 мм**	**м**	**14.85**	**168**	**2495**
1395	**У6114-103-301** **6114-0103-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр до 20 мм**	**м**	**5**	**5,762**	**28810**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
1395.1		затраты на труд рабочих			5,732	28660
		в том числе оплата труда рабочих			2,791	13955
1395.1.1	20244 004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5.4915	5,219	28660
1395.2		машины и механизмы			19	95
1395.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0001575	12,297	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0001575*	*3,629*	*1*
1395.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0001575	7,921	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0001575*	*2,541*	*0*
1395.2.3	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.463575	22	10
1395.2.4	3388 315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	1.05945	82	87
1395.3		материалы, изделия и конструкции			11	55
1395.3.1	181697 241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	4.8	5	24
1395.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.025	1,186	30
1396	**С1241-201-0301** **241-201-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 16х2,0 мм**	**м**	**4.95**	**76**	**376**
1397	**С1242-303-0101** **242-303-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**5**	**4,203**	**21015**
1398	**С1261-301-0219** **261-301-0219** ***РСНБ РК 2022***	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**1**	**708**	**708**
1399	**У6114-0502-0101** **6114-0502-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.**	**шт.**	**1**	**2,286**	**2286**
		из них:				
1399.1		затраты на труд рабочих			2,175	2175
		в том числе оплата труда рабочих			1,059	1059
1399.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.4305	5,052	2175
1399.2		машины и механизмы			83	83
		в том числе оплата труда машинистов			27	27
1399.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0105	7,921	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0105*	*2,541*	*27*
1399.3		материалы, изделия и конструкции			28	28
1399.3.1	149395 236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.01	750	8
1399.3.2	278579 236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.02	790	16

1	2	3	4	5	6	7
1399.3.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0.01	426	4
1400	**С1244-301-0410 244-301-0410** ***РСНБ РК 2022***	**Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м^3/ч, Tmax 50°С**	**шт.**	**1**	**23,187**	**23187**
			Т3			
1401	**У6114-103-301 6114-0103-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм**	**м**	**10**	**5,762**	**57620**
		из них:				
1401.1		затраты на труд рабочих			5,732	57320
		в том числе оплата труда рабочих			2,791	27910
1401.1.1	20244 004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	10.983	5,219	57320
1401.2		машины и механизмы			19	190
1401.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.000315	12,297	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.000315*	*3,629*	*1*
1401.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.000315	7,921	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.000315*	*2,541*	*1*
1401.2.3	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.92715	22	20
1401.2.4	3388 315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	2.1189	82	174
1401.3		материалы, изделия и конструкции			11	110
1401.3.1	181697 241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	9.6	5	48
1401.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.05	1,186	59
1402	**С1241-201-0302 241-201-0302** ***РСНБ РК 2022***	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,3 мм**	**м**	**9.9**	**112**	**1109**
1403	**С1242-303-0101 242-303-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**5**	**4,203**	**21015**
1404	**С1261-301-0219 261-301-0219** ***РСНБ РК 2022***	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**1**	**708**	**708**
		Дом №17 Кровля л.16,17-АС				
1405	**С1234-101-0202 234-101-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50**	**м^3**	**15.858292**	**19,185**	**304241**
1406	**С1261-105-0703 261-105-0703** ***РСНБ РК 2022***	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м^2**	**м^2**	**90.2902**	**120**	**10835**

1	2	3	4	5	6	7
1407	**Е11-140301-0302** **1114-0301-0302** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32***	**Крыша. Установка прогонов**	**$м^3$**	**0.412**	**11,457**	**4720**
		из них:				
1407.1		затраты на труд рабочих			8,564	3528
		в том числе оплата труда рабочих			4,264	1757
1407.1.1	20087 002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.8998492	3,921	3528
1407.2		машины и механизмы			528	218
		в том числе оплата труда машинистов			142	59
1407.2.1	1523 343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0.1314795	18	2
1407.2.2	3365 331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъёмностью до 5 т, грузоподъёмность КМУ на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	0.0229575	9,365	215
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0229575*	*2,541*	*58*
1407.3		материалы, изделия и конструкции			2,365	974
1407.3.1	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.2884	861	248
1407.3.2	316035 236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0.000618	1,174,643	726
1408	**Е11-140301-0301** **1114-0301-0301** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32***	**Крыша. Установка стропил с мауэрлатами**	**$м^3$**	**4.057**	**108,519**	**440262**
		из них:				
1408.1		затраты на труд рабочих			94,041	381524
		в том числе оплата труда рабочих			46,812	189916
1408.1.1	20089 002-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	94.0643849	4,056	381525
1408.2		машины и механизмы			624	2531
		в том числе оплата труда машинистов			142	576
1408.2.1	1523 343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	19.434312	18	350
1408.2.2	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	2.5425462	22	56
1408.2.3	3365 331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъёмностью до 5 т, грузоподъёмность КМУ на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	0.2269648	9,365	2126
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2269648*	*2,541*	*577*
1408.3		материалы, изделия и конструкции			13,854	56207
1408.3.1	127914 214-209-0111	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм	кг	3.20503	615	1971
1408.3.2	135545 235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	13.71266	264	3620

1	2	3	4	5	6	7
1408.3.3	144766 217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	10.1425	1,590	16127
1408.3.4	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	29.2104	861	25150
1408.3.5	316035 236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0.0079517	1,174,643	9340
1409	**У6107-0115-0104 6107-0115-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	**$м^3$**	**4.469**	**9,593**	**42871**
		из них:				
1409.1		затраты на труд рабочих			3,772	16857
		в том числе оплата труда рабочих			1,878	8393
1409.1.1	20093 002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3.8692602	4,357	16858
1409.2		машины и механизмы			174	777
		в том числе оплата труда машинистов			54	241
1409.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.024803	12,297	305
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.024803*	*3,629*	*90*
1409.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0595271	7,921	472
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0595271*	*2,541*	*151*
1409.3		материалы, изделия и конструкции			1	4
1409.3.1	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.102787	36	4
1409.3.2	315973 217-701-0117	Сульфат аммония	т	0.0075973	205,945	1565
1409.3.3	315974 217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0.0299423	725,499	21723
1409.3.4	315989 217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0.004469	435,089	1944
1410	**У6107-0115-0106 6107-0115-0106** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам**	**$м^2$**	**122**	**348**	**42456**
		из них:				
1410.1		затраты на труд рабочих			143	17446
		в том числе оплата труда рабочих			71	8662
1410.1.1	20094 002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3.9284	4,439	17438
1410.2		машины и механизмы			8	976
		в том числе оплата труда машинистов			3	366
1410.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0311466	12,297	383
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0311466*	*3,629*	*113*
1410.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0758352	7,921	601
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0758352*	*2,541*	*193*

1	2	3	4	5	6	7
1410.2.3	315973 217-701-0117	Сульфат аммония	т	0.00732	205,945	1508
1410.2.4	315974 217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0.02806	725,499	20358
1410.2.5	315989 217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0.00488	435,089	2123
1411	**У6110-0101-0512** **6110-0101-0512** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	**м^2**	**128**	**5,334**	**682752**
		из них:				
1411.1		затраты на труд рабочих			3,838	491264
		в том числе оплата труда рабочих			1,929	246912
1411.1.1	20167 003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	107.6096	4,565	491238
1411.2		машины и механизмы			60	7680
		в том числе оплата труда машинистов			17	2176
1411.2.1	1523 343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	11.110656	18	200
1411.2.2	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	9.2352	25	231
1411.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.483072	12,297	5940
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.483072*	*3,629*	*1753*
1411.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.156288	7,921	1238
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.156288*	*2,541*	*397*
1411.3		материалы, изделия и конструкции			1,436	183808
1411.3.1	131574 215-204-0101	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м^3	0.64	103,018	65932
1411.3.2	248316 215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м^3	0.96	104,147	99981
1411.3.3	249436 236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	2.56	1,462	3743
1411.3.4	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	5.632	861	4849
1411.3.5	290060 217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	5.4528	1,372	7481
1411.3.6	290062 261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0.97024	1,993	1934
1412	**У6111-0403-0203** **6111-0403-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой**	**м^2**	**126.04**	**325**	**40963**
		из них:				
1412.1		затраты на труд рабочих			153	19284
		в том числе оплата труда рабочих			77	9705
1412.1.1	20163 003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4.562648	4,233	19314

1	2	3	4	5	6	7
1412.2		машины и механизмы			2	252
		в том числе оплата труда машинистов			1	126
1412.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0264684	7,921	210
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0264684*	*2,541*	*67*
1412.3		материалы, изделия и конструкции			170	21427
1412.3.1	314909 235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0.2243512	95,688	21468
1413	**У6110-0202-0203 6110-0202-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых**	**м**	**11.36**	**2,248**	**25537**
		из них:				
1413.1		затраты на труд рабочих			1,393	15824
		в том числе оплата труда рабочих			700	7952
1413.1.1	20168 003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3.404592	4,649	15828
1413.2		машины и механизмы			24	272
		в том числе оплата труда машинистов			6	68
1413.2.1	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.8095363	25	20
1413.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0151315	12,297	186
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0151315*	*3,629*	*55*
1413.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0063048	7,921	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0063048*	*2,541*	*16*
1413.2.4	2698 343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0.189144	95	18
1413.3		материалы, изделия и конструкции			831	9440
1413.3.1	135510 224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	23.4016	339	7933
1413.3.2	249436 236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0.1136	1,462	166
1413.3.3	290060 217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0.9793229	1,372	1344
1414	**У6107-0104-0211 6107-0104-0211** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подшивка деревянного потолка сталью кровельной неоцинкованной по дереву**	**$м^2$**	**9.5**	**1,325**	**12588**
		из них:				
1414.1		затраты на труд рабочих			1,256	11932
		в том числе оплата труда рабочих			625	5938
1414.1.1	20089 002-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2.94215	4,056	11933
1414.2		машины и механизмы			10	96
		в том числе оплата труда машинистов			3	29
1414.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0115995	7,921	92

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0115995*	*2,541*	*29*
1414.3		материалы, изделия и конструкции			59	561
1414.3.1	149395 236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.285	750	214
1414.3.2	274783 236-202-1017	Сурик железный тертый ГОСТ 8135-74	т	0.000019	446,385	8
1414.3.3	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.3135	861	270
1414.3.4	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0.057	1,103	63
				Фронтон (2 шт) л.18-АС		
1415	**У6107-0102-0204** **6107-0102-0204** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство фронтонов**	**м^2**	**40**	**3,352**	**134080**
		из них:				
1415.1		затраты на труд рабочих			3,225	129000
		в том числе оплата труда рабочих			1,605	64200
1415.1.1	20092 002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	30.192	4,273	129010
1415.2		машины и механизмы			92	3680
		в том числе оплата труда машинистов			30	1200
1415.2.1	1523 343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0.30192	18	5
1415.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.4662	7,921	3693
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.4662*	*2,541*	*1185*
1415.3		материалы, изделия и конструкции			35	1400
1415.3.1	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1.64	861	1412
1416	**Е11-100102-0208** **1110-0102-0208** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28***	**Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной**	**м^2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	**27.6**	**1,502**	**41455**
		из них:				
1416.1		затраты на труд рабочих			1,479	40820
		в том числе оплата труда рабочих			736	20314
1416.1.1	20088 002-0126	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	10.23132	3,987	40792
1416.2		машины и механизмы			18	497
		в том числе оплата труда машинистов			6	166
1416.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0643356	7,921	510
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0643356*	*2,541*	*163*

1	2	3	4	5	6	7
1416.3		материалы, изделия и конструкции			5	138
1416.3.1	145975 217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0.276	484	134
1417	**У6110-0203-0201 6110-0203-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	**м²**	**3.339**	**4,724**	**15773**
		из них:				
1417.1		затраты на труд рабочих			4,567	15249
		в том числе оплата труда рабочих			2,295	7663
1417.1.1	20163 003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3.6024471	4,233	15249
1417.2		машины и механизмы			36	120
		в том числе оплата труда машинистов			8	27
1417.2.1	698 314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.0074126	13,404	99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0074126*	*2,541*	*19*
1417.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0025944	7,921	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0025944*	*2,541*	*7*
1417.3		материалы, изделия и конструкции			121	404
1417.3.1	127927 214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.40068	853	342
1417.3.2	145975 217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0.13356	484	65
		Проемы л.13-АС				
		Двери				
1418	**С1223-207-0101 223-207-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	**м²**	**1.89**	**58,830**	**111189**
		Внутренняя отделка л.17-АС				
				Стены		
1419	**У6112-0202-0101 6112-0202-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	**м²**	**248.708**	**381**	**94758**
		из них:				
1419.1		материалы, изделия и конструкции			3	746
1419.1.1	144613 216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.0149225	35,441	529
1419.1.2	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.1740956	861	150
1419.1.3	102682 212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	3.7554908	23,064	86617
1419.1.4	315944 214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м²	6.8892116	1,069	7365

1	2	3	4	5	6	7
1420	**У6112-0301-0202** **6112-0301-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами**	**м^2**	**233.308**	**363**	**84691**
		из них:				
1420.1		машины и механизмы			2	467
1420.1.1	3404 313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	2.2537553	170	383
1420.2		материалы, изделия и конструкции			48	11199
1420.2.1	147019 261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	5.8327	398	2321
1420.2.2	249131 217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м^3	0.2799696	260	73
1420.2.3	280106 236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	27.297036	326	8899
1420.2.4	149732 232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	961.928884	76	73107
1421	**У6112-0302-0105** **6112-0302-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску**	**м^2**	**233.308**	**168**	**39196**
		из них:				
1421.1		материалы, изделия и конструкции			43	10032
1421.1.1	249453 261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	11.6654	116	1353
1421.1.2	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0.7232548	1,103	798
1421.1.3	315998 218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м^2	1.9597872	4,057	7951
1421.1.4	149589 236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.146984	199,032	29255
1422	**У6112-0102-0201** **6112-0102-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону**	**м^2**	**15.4**	**4,288**	**66035**
		из них:				
1422.1		материалы, изделия и конструкции			4,288	66035
1422.1.1	102671 212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м^3	0.231	23,237	5368
1422.1.2	144476 216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0.00616	30,244	186
1422.1.3	248387 215-206-0401	Опилки древесные	м^3	0.0154	6,701	103
1422.1.4	249132 217-603-0104	Вода техническая	м^3	0.07161	36	3
1422.1.5	287775 232-201-0104	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 рельефная многоцветная	м^2	15.4	3,914	60276
1422.1.6	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0.077	1,103	85
		Внутреннее газоснабжение				

1	2	3	4	5	6	7
1423	**С1245-802-0102** **245-802-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м^3/ч до 6 м^3/ч**	**шт.**	**1**	**23,949**	**23949**
		Отопление				
1424	**513-104-0425** **513-104-0425** ***РСНБ РК 2022***	**Котел газовый с тепловой мощностью отопительной системы 10 кВт**	**комплект**	**1**	**117,384**	**117384**
1425	**511-403-0103** **511-403-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 2,2 м^3/ч, Н 2,6 м вод. ст., резьбовой**	**шт.**	**1**	**24,008**	**24008**
1426	**513-204-0102** **513-204-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Бак расширительный, мембранный для систем отопления ER12 CE, Elbi (A102L20) V=12 л., присоединение резьбовое - DN 20, Pmax=8 бар, T от 10°C до 110°C, вертикального типа**	**шт.**	**1**	**15,566**	**15566**
				Монтажные работы ЭОМ.СО		
1427	**У6119-602-102** **6119-0602-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг**	**шт.**	**1**	**18,340**	**18340**
		из них:				
1427.1		затраты на труд рабочих			14,655	14655
		в том числе оплата труда рабочих			7,136	7136
1427.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2.9009	5,052	14655
1427.2		машины и механизмы			315	315
		в том числе оплата труда машинистов			93	93
1427.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.2775	15	4
1427.2.2	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.0222	244	5
1427.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.015096	12,297	186
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.015096*	*3,629*	*55*
1427.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.015096	7,921	120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.015096*	*2,541*	*38*
1427.3		материалы, изделия и конструкции			3,370	3370
1427.3.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.0004	954,056	382
1427.3.2	145785 261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.041	594	24
1427.3.3	242966 252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1,446	1446
1427.3.4	249387 261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0.0002	604,794	121
1427.3.5	249502 236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0.58	501	291

1	2	3	4	5	6	7
1427.3.6	274679 217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0.1	1,038	104
1427.3.7	279804 214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0.002	475,103	950
1427.3.8	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.016	3,255	52
1428	**У6124-0303-0601** **6124-0303-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**1**	**6,048**	**6048**
		из них:				
1428.1		затраты на труд рабочих			6,029	6029
		в том числе оплата труда рабочих			2,936	2936
1428.1.1	20246 004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1.1124	5,420	6029
1428.2		материалы, изделия и конструкции			19	19
1428.2.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.00002	954,056	19
1429	**У6119-0602-0201** **6119-0602-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка счетчика на готовое основание, однофазного**	**шт.**	**1**	**2,251**	**2251**
		из них:				
1429.1		затраты на труд рабочих			1,990	1990
		в том числе оплата труда рабочих			969	969
1429.1.1	20246 004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.3672	5,420	1990
1429.2		машины и механизмы			219	219
		в том числе оплата труда машинистов			66	66
1429.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0108	12,297	133
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0108*	*3,629*	*39*
1429.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0108	7,921	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0108*	*2,541*	*27*
1429.3		материалы, изделия и конструкции			42	42
1429.3.1	290057 217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0.03	1,403	42
1430	**У6119-602-101** **6119-0602-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг**	**шт.**	**1**	**16,190**	**16190**
		из них:				
1430.1		затраты на труд рабочих			12,980	12980
		в том числе оплата труда рабочих			6,321	6321
1430.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2.5693	5,052	12980
1430.2		машины и механизмы			315	315
		в том числе оплата труда машинистов			93	93

1	2	3	4	5	6	7
1430.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.2775	15	4
1430.2.2	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.0222	244	5
1430.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.015096	12,297	186
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.015096*	*3,629*	*55*
1430.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.015096	7,921	120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.015096*	*2,541*	*38*
1430.3		материалы, изделия и конструкции			2,895	2895
1430.3.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.0004	954,056	382
1430.3.2	145785 261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.041	594	24
1430.3.3	242966 252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1,446	1446
1430.3.4	249387 261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0.0002	604,794	121
1430.3.5	249502 236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0.58	501	291
1430.3.6	274679 217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0.1	1,038	104
1430.3.7	279804 214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0.001	475,103	475
1430.3.8	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.016	3,255	52
1431	**У6124-0303-0601** **6124-0303-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**5**	**6,048**	**30240**
		из них:				
1431.1		затраты на труд рабочих			6,029	30145
		в том числе оплата труда рабочих			2,936	14680
1431.1.1	20246 004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5.562	5,420	30146
1431.2		материалы, изделия и конструкции			19	95
1431.2.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.0001	954,056	95
1432	**Е11-210401-110** **1121-0401-0110** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28***	**Патроны подвесные. Установка**	**шт.**	**3**	**1,575**	**4725**
		из них:				
1432.1		затраты на труд рабочих			1,531	4593
		в том числе оплата труда рабочих			746	2238
1432.1.1	20234 004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1.0515	4,368	4593

1	2	3	4	5	6	7
1432.2		машины и механизмы			29	87
		в том числе оплата труда машинистов			9	27
1432.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.004329	12,297	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.004329*	*3,629*	*16*
1432.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.004329	7,921	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.004329*	*2,541*	*11*
1432.3		материалы, изделия и конструкции			15	45
1432.3.1	316048 247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0.009	4,837	44
1433	**Е11-210401-109 1121-0401-0109** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28***	**Патроны настенные или потолочные. Установка**	**шт.**	**6**	**1,764**	**10584**
		из них:				
1433.1		затраты на труд рабочих			1,702	10212
		в том числе оплата труда рабочих			828	4968
1433.1.1	20236 004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2.2488	4,539	10207
1433.2		машины и механизмы			33	198
		в том числе оплата труда машинистов			10	60
1433.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.1332	15	2
1433.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.00999	12,297	123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.00999*	*3,629*	*36*
1433.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.00999	7,921	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.00999*	*2,541*	*25*
1433.3		материалы, изделия и конструкции			29	174
1433.3.1	145785 261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.0906	594	54
1433.3.2	290063 217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0.0252	1,251	32
1433.3.3	316048 247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0.018	4,837	87
1434	**У6119-0402-0101 6119-0402-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке**	**шт.**	**31**	**1,153**	**35743**
		из них:				
1434.1		затраты на труд рабочих			1,104	34224
		в том числе оплата труда рабочих			538	16678
1434.1.1	20237 004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	7.4028	4,625	34238
1434.2		машины и механизмы			1	31

1	2	3	4	5	6	7
1434.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0037851	7,921	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0037851*	*2,541*	*10*
1434.3		материалы, изделия и конструкции			48	1488
1434.3.1	144613 216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.00093	35,441	33
1434.3.2	264508 261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	31.62	42	1328
1434.3.3	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.0341	3,255	111
1435	**У6119-102-101 6119-0102-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовых бороздах**	**м**	**181**	**782**	**141542**
		из них:				
1435.1		затраты на труд рабочих			757	137017
		в том числе оплата труда рабочих			369	66789
1435.1.1	20239 004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	28.5618	4,798	137040
1435.2		машины и механизмы			3	543
1435.2.1	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	7.735035	25	193
1435.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0048218	12,297	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0048218*	*3,629*	*18*
1435.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0020091	7,921	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0020091*	*2,541*	*5*
1435.2.4	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	14.646339	22	322
1435.3		материалы, изделия и конструкции			22	3982
1435.3.1	127911 214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0.003801	584	2
1435.3.2	286292 243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0.724	2,250	1629
1435.3.3	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1.29234	1,186	1533
1435.3.4	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.2896	3,255	943
1436	**У6119-201-101 6119-0201-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2**	**м**	**7**	**1,457**	**10199**
		из них:				
1436.1		затраты на труд рабочих			1,400	9800
		в том числе оплата труда рабочих			682	4774
1436.1.1	20239 004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2.0426	4,798	9800
1436.2		машины и механизмы			5	35

1	2	3	4	5	6	7
1436.2.1	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.299145	25	7
1436.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.000777	12,297	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.000777*	*3,629*	*3*
1436.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0006993	7,921	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0006993*	*2,541*	*2*
1436.2.4	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.566433	22	12
1436.3		материалы, изделия и конструкции			52	364
1436.3.1	241448 261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0.84	300	252
1436.3.2	286292 243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0.028	2,250	63
1436.3.3	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.0147	1,186	17
1436.3.4	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.0112	3,255	36
1437	**У6124-0203-0303** **6124-0203-0303** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 12 мм**	**м**	**3**	**1,327**	**3981**
		из них:				
1437.1		затраты на труд рабочих			818	2454
		в том числе оплата труда рабочих			399	1197
1437.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.486	5,052	2455
1437.2		машины и механизмы			139	417
		в том числе оплата труда машинистов			37	111
1437.2.1	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.232956	244	57
1437.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.01782	12,297	219
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.01782*	*3,629*	*65*
1437.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.01782	7,921	141
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.01782*	*2,541*	*45*
1437.3		материалы, изделия и конструкции			370	1110
1437.3.1	127927 214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.015	853	13
1437.3.2	249504 261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.072	1,293	93
1437.3.3	274674 217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0.054	1,234	67
1437.3.4	279845 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00276	339,867	938

1	2	3	4	5	6	7
1438	**У6125-0901-0101** **6125-0901-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж конструкций для установки приборов масса до 1 кг**	**шт.**	**1**	**3,451**	**3451**
		из них:				
1438.1		затраты на труд рабочих			2,170	2170
		в том числе оплата труда рабочих			1,193	1193
1438.1.1	20449 007-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0.54	4,019	2170
1438.2		машины и механизмы			452	452
		в том числе оплата труда машинистов			164	164
1438.2.1	1319 341-106-0101	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	0.0324	300	10
1438.2.2	1695 341-102-0101	Станки сверлильные	маш.-ч	0.0324	56	2
1438.2.3	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.054	244	13
1438.2.4	2515 313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0.0432	198	9
1438.2.5	2648 341-303-0101	Пресс листогибочный кривошипный 1000 кН (100 тс)	маш.-ч	0.0324	6,834	221
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0324*	*2,541*	*82*
1438.2.6	2652 341-302-0101	Пресс кривошипный простого действия 25 кН (2,5 тс)	маш.-ч	0.0324	5,697	185
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0324*	*2,541*	*82*
1438.2.7	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.54	22	12
1438.3		материалы, изделия и конструкции			829	829
1438.3.1	131298 261-102-0367	Сталь угловая, марки Ст3, перфорированная УП 35х35 мм	м	0.95	330	314
1438.3.2	147337 261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00004	278,998	11
1438.3.3	149219 236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00003	733,984	22
1438.3.4	149372 236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0.00001	675,666	7
1438.3.5	272105 236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0.00002	991,185	20
1438.3.6	278580 236-203-0105	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124	т	0.00003	1,464,149	44
1438.3.7	279787 214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0.001	399,502	400
1438.3.8	286119 217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0.01	1,092	11
1439	**У6124-0203-0305** **6124-0203-0305** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 160 мм2**	**м**	**50**	**1,688**	**84400**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
1439.1		затраты на труд рабочих			982	49100
		в том числе оплата труда рабочих			478	23900
1439.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	9.72	5,052	49105
1439.2		машины и механизмы			63	3150
		в том числе оплата труда машинистов			17	850
1439.2.1	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1.8144	244	443
1439.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.135	12,297	1660
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.135*	*3,629*	*490*
1439.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.135	7,921	1069
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.135*	*2,541*	*343*
1439.3		материалы, изделия и конструкции			643	32150
1439.3.1	241448 261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0.75	300	225
1439.3.2	247900 261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0.002	354,405	709
1439.3.3	274674 217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0.65	1,234	802
1439.3.4	279800 214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0.065	452,233	29395
1439.3.5	287782 236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0.00115	884,809	1018
1440	**У6124-203-302 6124-0203-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 6 мм**	**м**	**40**	**979**	**39160**
		из них:				
1440.1		затраты на труд рабочих			818	32720
		в том числе оплата труда рабочих			399	15960
1440.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6.48	5,052	32737
1440.2		машины и механизмы			121	4840
		в том числе оплата труда машинистов			31	1240
1440.2.1	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3.10608	244	758
1440.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.20304	12,297	2497
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.20304*	*3,629*	*737*
1440.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.20304	7,921	1608
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.20304*	*2,541*	*516*
1440.3		материалы, изделия и конструкции			40	1600
1440.3.1	127927 214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.2	853	171

1	2	3	4	5	6	7
1440.3.2	249504 261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.8	1,293	1034
1440.3.3	274674 217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0.32	1,234	395
1441	**У6124-0203-0104 6124-0203-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм**	**шт.**	**30**	**7,294**	**218820**
		из них:				
1441.1		затраты на труд рабочих			3,819	114570
		в том числе оплата труда рабочих			1,860	55800
1441.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	22.68	5,052	114579
1441.2		машины и механизмы			373	11190
		в том числе оплата труда машинистов			93	2790
1441.2.1	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	8.2296	244	2008
1441.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.4536	12,297	5578
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.4536*	*3,629*	*1646*
1441.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.4536	7,921	3593
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.4536*	*2,541*	*1153*
1441.3		материалы, изделия и конструкции			3,102	93060
1441.3.1	249504 261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	6	1,293	7758
1441.3.2	274674 217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	2.34	1,234	2888
1441.3.3	286033 214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0.243	339,158	82415
1442	**У6111-0501-0505 6111-0501-0505** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2***	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 2 раза**	**т**	**0.00006**	**393**	
		из них:				
1442.1		затраты на труд рабочих			208	
		в том числе оплата труда рабочих			104	0
1442.1.1	20168 003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0.0000027	4,649	0
1442.2		машины и механизмы			7	
		в том числе оплата труда машинистов			2	
1442.2.1	1044 314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0	36	0
1442.2.2	2459 314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0	11,291	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0*	*2,541*	*0*
1442.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0	7,921	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0*	*2,541*	*0*

1	2	3	4	5	6	7
1442.2.4	2515 313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0.0000008	198	0
1442.3		материалы, изделия и конструкции			178	
1442.3.1	149372 236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0	675,666	0
1442.3.2	287782 236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0	884,809	0
1443	**У6114-102-509 6114-0102-0509** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 200 до 250 мм**	**м**	**4.2**	**11,346**	**47653**
		из них:				
1443.1		затраты на труд рабочих			10,682	44864
		в том числе оплата труда рабочих			5,202	21848
1443.1.1	20243 004-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	8.7318	5,138	44864
1443.2		машины и механизмы			525	2205
		в том числе оплата труда машинистов			117	491
1443.2.1	698 314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.055566	13,404	745
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.055566*	*2,541*	*141*
1443.2.2	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1.519245	244	371
1443.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.013671	12,297	168
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.013671*	*3,629*	*50*
1443.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.116865	7,921	926
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.116865*	*2,541*	*297*
1443.3		материалы, изделия и конструкции			139	584
1443.3.1	102636 212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0.001512	34,149	52
1443.3.2	274665 217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0.2142	2,492	534
				Материалы и оборудование не учтенные ценником		
1444	**С1247-201-0501 247-201-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/1-0 У1 IP66**	**шт.**	**1**	**13,689**	**13689**
1445	**С1247-204-1632 247-204-1632** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 2Р 32А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**1,872**	**1872**
1446	**С1247-301-0109 247-301-0109** ***РСНБ РК 2022***	**Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 206 N, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0**	**шт.**	**1**	**17,169**	**17169**
1447	**С1247-201-0136 247-201-0136** ***РСНБ РК 2022***	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-12 IP41**	**шт.**	**1**	**2,516**	**2516**

1	2	3	4	5	6	7
1448	С1247-204-0558 247-204-0558 *РСНБ РК 2022*	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С32 30 мА	шт.	1	5,486	5486
1449	С1247-204-0554 247-204-0554 *РСНБ РК 2022*	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С25 30 мА	шт.	1	4,817	4817
1450	С1247-204-0550 247-204-0550 *РСНБ РК 2022*	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С20 30 мА	шт.	1	5,248	5248
1451	С1247-204-1629 247-204-1629 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 2Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1,895	1895
1452	С1247-204-0558 247-204-0558 *РСНБ РК 2022*	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С32 30 мА	шт.	1	5,486	5486
1453	С1247-202-1303 247-202-1303 *РСНБ РК 2022*	Коробка распределительная для силового оборудования А8 5; с 1 клеммной колодкой, полиэтиленовая, наружний размер 75х75х36мм, IP55, 400В, сечение кабеля 2,5 мм2, 7 вводов D 5-14 мм, защелкивающаяся крышка.	шт.	2	1,084	2168
1454	С1247-213-0302 247-213-0302 *РСНБ РК 2022*	Патрон из термостойкого пластика, степень защиты IP20 подвесной, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А	шт.	3	128	384
1455	С1247-213-0304 247-213-0304 *РСНБ РК 2022*	Патрон из термостойкого пластика, степень защиты IP20 с кольцом, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А	шт.	6	174	1044
1456	С1252-207-2048 252-207-2048 *СпрСЦ 05.2024*	Болт М12 с крюком	шт.	9	1,629	14661
1457	С1247-106-0102 247-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Лампа светодиодная типа Т8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20	шт.	9	3,796	34164
1458	С1247-212-0102 247-212-0102 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	5	582	2910
1459	С1247-212-0105 247-212-0105 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	5	613	3065
1460	С1247-214-0116 247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	6	613	3678
1461	С1247-214-0120 247-214-0120 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	10	846	8460
1462	С1247-214-0401 247-214-0401 *РСНБ РК 2022*	Розетка промышленная стационарная 2Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	1	1,436	1436

1	2	3	4	5	6	7
1463	**С1247-214-0124** **247-214-0124** ***РСНБ РК 2022***	**Розетка штепсельная Одноместная, типа SPL, 2К+З, с защитными шторками, скрытой установки, 250В, 16 А, IP 20**	**шт.**	**4**	**1,849**	**7396**
1464	**С1247-202-0101** **247-202-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44**	**шт.**	**13**	**508**	**6604**
1465	**С1243-107-0501** **243-107-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66**	**м**	**75**	**398**	**29850**
1466	**С1243-107-0502** **243-107-0502** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**100**	**601**	**60100**
1467	**С1243-107-0504** **243-107-0504** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-0,66**	**м**	**6**	**1,345**	**8070**
1468	**С1243-107-0103** **243-107-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 1х4 (ок)-0,66**	**м**	**7**	**331**	**2317**
1469	**С1241-207-0303** **241-207-0303** ***РСНБ РК 2022***	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм**	**м**	**6**	**78**	**468**
1470	**С1241-221-0103** **241-221-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм**	**шт.**	**7.2**	**6**	**43**
1471	**С1241-207-0302** **241-207-0302** ***РСНБ РК 2022***	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	**м**	**175**	**54**	**9450**
1472	**С1241-221-0102** **241-221-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм**	**шт.**	**210**	**5**	**1050**
1473	**С1261-404-0669** **261-404-0669** ***РСНБ РК 2022***	**Полоса монтажная ГОСТ Р 51177-2017**	**м**	**5**	**486**	**2430**
1474	**С1241-102-0229** **241-102-0229** ***РСНБ РК 2022***	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм**	**м**	**4.2**	**12,177**	**51143**
		Водопровод В1				
1475	**У6114-103-302** **6114-0103-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.**	**м**	**15**	**6,222**	**93330**
		из них:				
1475.1		затраты на труд рабочих			6,187	92805
		в том числе оплата труда рабочих			3,012	45180
1475.1.1	20244 004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	17.784	5,219	92815
1475.2		машины и механизмы			25	375

1	2	3	4	5	6	7
1475.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0007875	12,297	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0007875*	*3,629*	*3*
1475.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0007875	7,921	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0007875*	*2,541*	*2*
1475.2.3	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1.050525	22	23
1475.2.4	3388 315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	3.9627	82	325
1475.3		материалы, изделия и конструкции			10	150
1475.3.1	181698 241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	11.46	6	69
1475.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.06	1,186	71
1476	**С1241-201-0303 241-201-0303** ***РСНБ РК 2022***	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,8 мм**	**м**	**14.85**	**168**	**2495**
1477	**У6114-103-301 6114-0103-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр до 20 мм**	**м**	**5**	**5,762**	**28810**
		из них:				
1477.1		затраты на труд рабочих			5,732	28660
		в том числе оплата труда рабочих			2,791	13955
1477.1.1	20244 004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5.4915	5,219	28660
1477.2		машины и механизмы			19	95
1477.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0001575	12,297	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0001575*	*3,629*	*1*
1477.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0001575	7,921	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0001575*	*2,541*	*0*
1477.2.3	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.463575	22	10
1477.2.4	3388 315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	1.05945	82	87
1477.3		материалы, изделия и конструкции			11	55
1477.3.1	181697 241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	4.8	5	24
1477.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.025	1,186	30
1478	**С1241-201-0301 241-201-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 16х2,0 мм**	**м**	**4.95**	**76**	**376**

1	2	3	4	5	6	7
1479	**С1242-303-0101** **242-303-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**5**	**4,203**	**21015**
1480	**С1261-301-0219** **261-301-0219** ***РСНБ РК 2022***	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**1**	**708**	**708**
1481	**У6114-0502-0101** **6114-0502-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.**	**шт.**	**1**	**2,286**	**2286**
		из них:				
1481.1		затраты на труд рабочих			2,175	2175
		в том числе оплата труда рабочих			1,059	1059
1481.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.4305	5,052	2175
1481.2		машины и механизмы			83	83
		в том числе оплата труда машинистов			27	27
1481.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0105	7,921	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0105*	*2,541*	*27*
1481.3		материалы, изделия и конструкции			28	28
1481.3.1	149395 236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.01	750	8
1481.3.2	278579 236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.02	790	16
1481.3.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0.01	426	4
1482	**С1244-301-0410** **244-301-0410** ***РСНБ РК 2022***	**Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м^3/ч, Tmax 50°С**	**шт.**	**1**	**23,187**	**23187**
			Т3			
1483	**У6114-103-301** **6114-0103-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм**	**м**	**10**	**5,762**	**57620**
		из них:				
1483.1		затраты на труд рабочих			5,732	57320
		в том числе оплата труда рабочих			2,791	27910
1483.1.1	20244 004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	10.983	5,219	57320
1483.2		машины и механизмы			19	190
1483.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.000315	12,297	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.000315*	*3,629*	*1*
1483.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.000315	7,921	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.000315*	*2,541*	*1*
1483.2.3	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.92715	22	20

1	2	3	4	5	6	7
1483.2.4	3388 315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	2.1189	82	174
1483.3		материалы, изделия и конструкции			11	110
1483.3.1	181697 241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	9.6	5	48
1483.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.05	1,186	59
1484	**С1241-201-0302** **241-201-0302** ***РСНБ РК 2022***	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,3 мм**	**м**	**9.9**	**112**	**1109**
1485	**С1242-303-0101** **242-303-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**5**	**4,203**	**21015**
1486	**С1261-301-0219** **261-301-0219** ***РСНБ РК 2022***	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**1**	**708**	**708**
		Дом №18 Кровля л.16,17-АС				
1487	**С1234-101-0202** **234-101-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50**	**$м^3$**	**15.858292**	**19,185**	**304241**
1488	**С1261-105-0703** **261-105-0703** ***РСНБ РК 2022***	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/$м^2$**	**$м^2$**	**90.2902**	**120**	**10835**
1489	**Е11-140301-0302** **1114-0301-0302** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32***	**Крыша. Установка прогонов**	**$м^3$**	**0.412**	**11,457**	**4720**
		из них:				
1489.1		затраты на труд рабочих			8,564	3528
		в том числе оплата труда рабочих			4,264	1757
1489.1.1	20087 002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.8998492	3,921	3528
1489.2		машины и механизмы			528	218
		в том числе оплата труда машинистов			142	59
1489.2.1	1523 343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0.1314795	18	2
1489.2.2	3365 331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъёмностью до 5 т, грузоподъёмность КМУ на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	0.0229575	9,365	215
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0229575*	*2,541*	*58*
1489.3		материалы, изделия и конструкции			2,365	974
1489.3.1	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.2884	861	248
1489.3.2	316035 236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0.000618	1,174,643	726

1	2	3	4	5	6	7
1490	**Е11-140301-0301** **1114-0301-0301** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32***	**Крыша. Установка стропил с мауэрлатами**	**м^3**	**4.057**	**108,519**	**440262**
		из них:				
1490.1		затраты на труд рабочих			94,041	381524
		в том числе оплата труда рабочих			46,812	189916
1490.1.1	20089 002-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	94.0643849	4,056	381525
1490.2		машины и механизмы			624	2531
		в том числе оплата труда машинистов			142	576
1490.2.1	1523 343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	19.434312	18	350
1490.2.2	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	2.5425462	22	56
1490.2.3	3365 331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъёмностью до 5 т, грузоподъёмность КМУ на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	0.2269648	9,365	2126
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2269648*	*2,541*	*577*
1490.3		материалы, изделия и конструкции			13,854	56207
1490.3.1	127914 214-209-0111	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм	кг	3.20503	615	1971
1490.3.2	135545 235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м^2	13.71266	264	3620
1490.3.3	144766 217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	10.1425	1,590	16127
1490.3.4	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	29.2104	861	25150
1490.3.5	316035 236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0.0079517	1,174,643	9340
1491	**У6107-0115-0104** **6107-0115-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	**м^3**	**4.469**	**9,593**	**42871**
		из них:				
1491.1		затраты на труд рабочих			3,772	16857
		в том числе оплата труда рабочих			1,878	8393
1491.1.1	20093 002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3.8692602	4,357	16858
1491.2		машины и механизмы			174	777
		в том числе оплата труда машинистов			54	241
1491.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.024803	12,297	305
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.024803*	*3,629*	*90*
1491.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0595271	7,921	472
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0595271*	*2,541*	*151*
1491.3		материалы, изделия и конструкции			1	4

1	2	3	4	5	6	7
1491.3.1	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.102787	36	4
1491.3.2	315973 217-701-0117	Сульфат аммония	т	0.0075973	205,945	1565
1491.3.3	315974 217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0.0299423	725,499	21723
1491.3.4	315989 217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0.004469	435,089	1944
1492	**У6107-0115-0106 6107-0115-0106** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам**	**$м^2$**	**122**	**348**	**42456**
		из них:				
1492.1		затраты на труд рабочих			143	17446
		в том числе оплата труда рабочих			71	8662
1492.1.1	20094 002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3.9284	4,439	17438
1492.2		машины и механизмы			8	976
		в том числе оплата труда машинистов			3	366
1492.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0311466	12,297	383
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0311466*	*3,629*	*113*
1492.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0758352	7,921	601
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0758352*	*2,541*	*193*
1492.2.3	315973 217-701-0117	Сульфат аммония	т	0.00732	205,945	1508
1492.2.4	315974 217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0.02806	725,499	20358
1492.2.5	315989 217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0.00488	435,089	2123
1493	**У6110-0101-0512 6110-0101-0512** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	**$м^2$**	**128**	**5,334**	**682752**
		из них:				
1493.1		затраты на труд рабочих			3,838	491264
		в том числе оплата труда рабочих			1,929	246912
1493.1.1	20167 003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	107.6096	4,565	491238
1493.2		машины и механизмы			60	7680
		в том числе оплата труда машинистов			17	2176
1493.2.1	1523 343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	11.110656	18	200
1493.2.2	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	9.2352	25	231
1493.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.483072	12,297	5940
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.483072*	*3,629*	*1753*

1	2	3	4	5	6	7
1493.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.156288	7,921	1238
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.156288*	*2,541*	*397*
1493.3		материалы, изделия и конструкции			1,436	183808
1493.3.1	131574 215-204-0101	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0.64	103,018	65932
1493.3.2	248316 215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0.96	104,147	99981
1493.3.3	249436 236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	2.56	1,462	3743
1493.3.4	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	5.632	861	4849
1493.3.5	290060 217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	5.4528	1,372	7481
1493.3.6	290062 261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0.97024	1,993	1934
1494	**У6111-0403-0203** **6111-0403-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой**	**$м^2$**	**126.04**	**325**	**40963**
		из них:				
1494.1		затраты на труд рабочих			153	19284
		в том числе оплата труда рабочих			77	9705
1494.1.1	20163 003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4.562648	4,233	19314
1494.2		машины и механизмы			2	252
		в том числе оплата труда машинистов			1	126
1494.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0264684	7,921	210
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0264684*	*2,541*	*67*
1494.3		материалы, изделия и конструкции			170	21427
1494.3.1	314909 235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0.2243512	95,688	21468
1495	**У6110-0202-0203** **6110-0202-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых**	**м**	**11.36**	**2,248**	**25537**
		из них:				
1495.1		затраты на труд рабочих			1,393	15824
		в том числе оплата труда рабочих			700	7952
1495.1.1	20168 003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3.404592	4,649	15828
1495.2		машины и механизмы			24	272
		в том числе оплата труда машинистов			6	68
1495.2.1	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.8095363	25	20
1495.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0151315	12,297	186
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0151315*	*3,629*	*55*

1	2	3	4	5	6	7
1495.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0063048	7,921	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0063048*	*2,541*	*16*
1495.2.4	2698 343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0.189144	95	18
1495.3		материалы, изделия и конструкции			831	9440
1495.3.1	135510 224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	23.4016	339	7933
1495.3.2	249436 236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0.1136	1,462	166
1495.3.3	290060 217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0.9793229	1,372	1344
1496	**У6107-0104-0211 6107-0104-0211** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подшивка деревянного потолка сталью кровельной неоцинкованной по дереву**	**$м^2$**	**9.5**	**1,325**	**12588**
		из них:				
1496.1		затраты на труд рабочих			1,256	11932
		в том числе оплата труда рабочих			625	5938
1496.1.1	20089 002-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2.94215	4,056	11933
1496.2		машины и механизмы			10	96
		в том числе оплата труда машинистов			3	29
1496.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0115995	7,921	92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0115995*	*2,541*	*29*
1496.3		материалы, изделия и конструкции			59	561
1496.3.1	149395 236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.285	750	214
1496.3.2	274783 236-202-1017	Сурик железный тертый ГОСТ 8135-74	т	0.000019	446,385	8
1496.3.3	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.3135	861	270
1496.3.4	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0.057	1,103	63
				Фронтон (2 шт) л.18-АС		
1497	**У6107-0102-0204 6107-0102-0204** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство фронтонов**	**$м^2$**	**40**	**3,352**	**134080**
		из них:				
1497.1		затраты на труд рабочих			3,225	129000
		в том числе оплата труда рабочих			1,605	64200
1497.1.1	20092 002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	30.192	4,273	129010
1497.2		машины и механизмы			92	3680
		в том числе оплата труда машинистов			30	1200
1497.2.1	1523 343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0.30192	18	5

1	2	3	4	5	6	7
1497.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.4662	7,921	3693
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.4662*	*2,541*	*1185*
1497.3		материалы, изделия и конструкции			35	1400
1497.3.1	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1.64	861	1412
1498	**Е11-100102-0208 1110-0102-0208** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28***	**Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной**	**$м^2$ стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	**27.6**	**1,502**	**41455**
		из них:				
1498.1		затраты на труд рабочих			1,479	40820
		в том числе оплата труда рабочих			736	20314
1498.1.1	20088 002-0126	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	10.23132	3,987	40792
1498.2		машины и механизмы			18	497
		в том числе оплата труда машинистов			6	166
1498.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0643356	7,921	510
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0643356*	*2,541*	*163*
1498.3		материалы, изделия и конструкции			5	138
1498.3.1	145975 217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0.276	484	134
1499	**У6110-0203-0201 6110-0203-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	**$м^2$**	**3.339**	**4,724**	**15773**
		из них:				
1499.1		затраты на труд рабочих			4,567	15249
		в том числе оплата труда рабочих			2,295	7663
1499.1.1	20163 003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3.6024471	4,233	15249
1499.2		машины и механизмы			36	120
		в том числе оплата труда машинистов			8	27
1499.2.1	698 314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.0074126	13,404	99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0074126*	*2,541*	*19*
1499.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0025944	7,921	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0025944*	*2,541*	*7*
1499.3		материалы, изделия и конструкции			121	404
1499.3.1	127927 214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.40068	853	342

1	2	3	4	5	6	7
1499.3.2	145975 217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0.13356	484	65
		Проемы л.13-АС				
		Двери				
1500	**С1223-207-0101 223-207-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	**$м^2$**	**1.89**	**58,830**	**111189**
		Внутренняя отделка л.17-АС				
			Стены			
1501	**У6112-0202-0101 6112-0202-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	**$м^2$**	**248.708**	**381**	**94758**
		из них:				
1501.1		материалы, изделия и конструкции			3	746
1501.1.1	144613 216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.0149225	35,441	529
1501.1.2	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.1740956	861	150
1501.1.3	102682 212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	3.7554908	23,064	86617
1501.1.4	315944 214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	6.8892116	1,069	7365
1502	**У6112-0301-0202 6112-0301-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами**	**$м^2$**	**233.308**	**363**	**84691**
		из них:				
1502.1		машины и механизмы			2	467
1502.1.1	3404 313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	2.2537553	170	383
1502.2		материалы, изделия и конструкции			48	11199
1502.2.1	147019 261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	5.8327	398	2321
1502.2.2	249131 217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0.2799696	260	73
1502.2.3	280106 236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	27.297036	326	8899
1502.2.4	149732 232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	961.928884	76	73107
1503	**У6112-0302-0105 6112-0302-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску**	**$м^2$**	**233.308**	**168**	**39196**
		из них:				
1503.1		материалы, изделия и конструкции			43	10032
1503.1.1	249453 261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	11.6654	116	1353

1	2	3	4	5	6	7
1503.1.2	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0.7232548	1,103	798
1503.1.3	315998 218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	1.9597872	4,057	7951
1503.1.4	149589 236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.146984	199,032	29255
1504	**У6112-0102-0201 6112-0102-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону**	**$м^2$**	**15.4**	**4,288**	**66035**
		из них:				
1504.1		материалы, изделия и конструкции			4,288	66035
1504.1.1	102671 212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	0.231	23,237	5368
1504.1.2	144476 216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0.00616	30,244	186
1504.1.3	248387 215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	0.0154	6,701	103
1504.1.4	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.07161	36	3
1504.1.5	287775 232-201-0104	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 рельефная многоцветная	$м^2$	15.4	3,914	60276
1504.1.6	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0.077	1,103	85
		Внутреннее газоснабжение				
1505	**С1245-802-0102 245-802-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G4, производительностью от 0,04 $м^3$/ч до 6 $м^3$/ч**	**шт.**	**1**	**23,949**	**23949**
		Отопление				
1506	**513-104-0425 513-104-0425** ***РСНБ РК 2022***	**Котел газовый с тепловой мощностью отопительной системы 10 кВт**	**комплект**	**1**	**117,384**	**117384**
1507	**511-403-0103 511-403-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 2,2 $м^3$/ч, Н 2,6 м вод. ст., резьбовой**	**шт.**	**1**	**24,008**	**24008**
1508	**513-204-0102 513-204-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Бак расширительный, мембранный для систем отопления ER12 CE, Elbi (A102L20) V=12 л., присоединение резьбовое - DN 20, Pmax=8 бар, T от 10°C до 110°C, вертикального типа**	**шт.**	**1**	**15,566**	**15566**
				Монтажные работы ЭОМ.СО		
1509	**У6119-602-102 6119-0602-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг**	**шт.**	**1**	**18,340**	**18340**
		из них:				
1509.1		затраты на труд рабочих			14,655	14655
		в том числе оплата труда рабочих			7,136	7136
1509.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2.9009	5,052	14655

1	2	3	4	5	6	7
1509.2		машины и механизмы			315	315
		в том числе оплата труда машинистов			93	93
1509.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.2775	15	4
1509.2.2	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.0222	244	5
1509.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.015096	12,297	186
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.015096*	*3,629*	*55*
1509.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.015096	7,921	120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.015096*	*2,541*	*38*
1509.3		материалы, изделия и конструкции			3,370	3370
1509.3.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.0004	954,056	382
1509.3.2	145785 261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.041	594	24
1509.3.3	242966 252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1,446	1446
1509.3.4	249387 261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0.0002	604,794	121
1509.3.5	249502 236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0.58	501	291
1509.3.6	274679 217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0.1	1,038	104
1509.3.7	279804 214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0.002	475,103	950
1509.3.8	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.016	3,255	52
1510	**У6124-0303-0601** **6124-0303-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**1**	**6,048**	**6048**
		из них:				
1510.1		затраты на труд рабочих			6,029	6029
		в том числе оплата труда рабочих			2,936	2936
1510.1.1	20246 004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1.1124	5,420	6029
1510.2		материалы, изделия и конструкции			19	19
1510.2.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.00002	954,056	19
1511	**У6119-0602-0201** **6119-0602-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка счетчика на готовое основание, однофазного**	**шт.**	**1**	**2,251**	**2251**
		из них:				
1511.1		затраты на труд рабочих			1,990	1990
		в том числе оплата труда рабочих			969	969

1	2	3	4	5	6	7
1511.1.1	20246 004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.3672	5,420	1990
1511.2		машины и механизмы			219	219
		в том числе оплата труда машинистов			66	66
1511.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0108	12,297	133
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0108*	*3,629*	*39*
1511.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0108	7,921	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0108*	*2,541*	*27*
1511.3		материалы, изделия и конструкции			42	42
1511.3.1	290057 217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0.03	1,403	42
1512	**У6119-602-101** **6119-0602-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг**	**шт.**	**1**	**16,190**	**16190**
		из них:				
1512.1		затраты на труд рабочих			12,980	12980
		в том числе оплата труда рабочих			6,321	6321
1512.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2.5693	5,052	12980
1512.2		машины и механизмы			315	315
		в том числе оплата труда машинистов			93	93
1512.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.2775	15	4
1512.2.2	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.0222	244	5
1512.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.015096	12,297	186
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.015096*	*3,629*	*55*
1512.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.015096	7,921	120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.015096*	*2,541*	*38*
1512.3		материалы, изделия и конструкции			2,895	2895
1512.3.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.0004	954,056	382
1512.3.2	145785 261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.041	594	24
1512.3.3	242966 252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1,446	1446
1512.3.4	249387 261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0.0002	604,794	121
1512.3.5	249502 236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0.58	501	291
1512.3.6	274679 217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0.1	1,038	104

1	2	3	4	5	6	7
1512.3.7	279804 214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0.001	475,103	475
1512.3.8	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.016	3,255	52
1513	**У6124-0303-0601** **6124-0303-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**5**	**6,048**	**30240**
		из них:				
1513.1		затраты на труд рабочих			6,029	30145
		в том числе оплата труда рабочих			2,936	14680
1513.1.1	20246 004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5.562	5,420	30146
1513.2		материалы, изделия и конструкции			19	95
1513.2.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.0001	954,056	95
1514	**Е11-210401-110** **1121-0401-0110** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28***	**Патроны подвесные. Установка**	**шт.**	**3**	**1,575**	**4725**
		из них:				
1514.1		затраты на труд рабочих			1,531	4593
		в том числе оплата труда рабочих			746	2238
1514.1.1	20234 004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1.0515	4,368	4593
1514.2		машины и механизмы			29	87
		в том числе оплата труда машинистов			9	27
1514.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.004329	12,297	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.004329*	*3,629*	*16*
1514.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.004329	7,921	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.004329*	*2,541*	*11*
1514.3		материалы, изделия и конструкции			15	45
1514.3.1	316048 247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0.009	4,837	44
1515	**Е11-210401-109** **1121-0401-0109** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28***	**Патроны настенные или потолочные. Установка**	**шт.**	**6**	**1,764**	**10584**
		из них:				
1515.1		затраты на труд рабочих			1,702	10212
		в том числе оплата труда рабочих			828	4968
1515.1.1	20236 004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2.2488	4,539	10207
1515.2		машины и механизмы			33	198
		в том числе оплата труда машинистов			10	60

1	2	3	4	5	6	7
1515.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.1332	15	2
1515.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.00999	12,297	123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.00999*	*3,629*	*36*
1515.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.00999	7,921	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.00999*	*2,541*	*25*
1515.3		материалы, изделия и конструкции			29	174
1515.3.1	145785 261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.0906	594	54
1515.3.2	290063 217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0.0252	1,251	32
1515.3.3	316048 247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0.018	4,837	87
1516	**У6119-0402-0101** **6119-0402-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке**	**шт.**	**31**	**1,153**	**35743**
		из них:				
1516.1		затраты на труд рабочих			1,104	34224
		в том числе оплата труда рабочих			538	16678
1516.1.1	20237 004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	7.4028	4,625	34238
1516.2		машины и механизмы			1	31
1516.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0037851	7,921	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0037851*	*2,541*	*10*
1516.3		материалы, изделия и конструкции			48	1488
1516.3.1	144613 216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.00093	35,441	33
1516.3.2	264508 261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	31.62	42	1328
1516.3.3	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.0341	3,255	111
1517	**У6119-102-101** **6119-0102-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовых бороздах**	**м**	**181**	**782**	**141542**
		из них:				
1517.1		затраты на труд рабочих			757	137017
		в том числе оплата труда рабочих			369	66789
1517.1.1	20239 004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	28.5618	4,798	137040
1517.2		машины и механизмы			3	543
1517.2.1	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	7.735035	25	193
1517.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0048218	12,297	59

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0048218*	*3,629*	*18*
1517.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0020091	7,921	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0020091*	*2,541*	*5*
1517.2.4	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	14.646339	22	322
1517.3		материалы, изделия и конструкции			22	3982
1517.3.1	127911 214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0.003801	584	2
1517.3.2	286292 243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0.724	2,250	1629
1517.3.3	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1.29234	1,186	1533
1517.3.4	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.2896	3,255	943
1518	**У6119-201-101 6119-0201-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2**	**м**	**7**	**1,457**	**10199**
		из них:				
1518.1		затраты на труд рабочих			1,400	9800
		в том числе оплата труда рабочих			682	4774
1518.1.1	20239 004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2.0426	4,798	9800
1518.2		машины и механизмы			5	35
1518.2.1	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.299145	25	7
1518.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.000777	12,297	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.000777*	*3,629*	*3*
1518.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0006993	7,921	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0006993*	*2,541*	*2*
1518.2.4	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.566433	22	12
1518.3		материалы, изделия и конструкции			52	364
1518.3.1	241448 261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0.84	300	252
1518.3.2	286292 243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0.028	2,250	63
1518.3.3	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.0147	1,186	17
1518.3.4	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.0112	3,255	36
1519	**У6124-0203-0303 6124-0203-0303** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 12 мм**	**м**	**3**	**1,327**	**3981**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
1519.1		затраты на труд рабочих			818	2454
		в том числе оплата труда рабочих			399	1197
1519.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.486	5,052	2455
1519.2		машины и механизмы			139	417
		в том числе оплата труда машинистов			37	111
1519.2.1	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.232956	244	57
1519.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.01782	12,297	219
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.01782*	*3,629*	*65*
1519.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.01782	7,921	141
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.01782*	*2,541*	*45*
1519.3		материалы, изделия и конструкции			370	1110
1519.3.1	127927 214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.015	853	13
1519.3.2	249504 261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.072	1,293	93
1519.3.3	274674 217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0.054	1,234	67
1519.3.4	279845 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00276	339,867	938
1520	**У6125-0901-0101** **6125-0901-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж конструкций для установки приборов масса до 1 кг**	**шт.**	**1**	**3,451**	**3451**
		из них:				
1520.1		затраты на труд рабочих			2,170	2170
		в том числе оплата труда рабочих			1,193	1193
1520.1.1	20449 007-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0.54	4,019	2170
1520.2		машины и механизмы			452	452
		в том числе оплата труда машинистов			164	164
1520.2.1	1319 341-106-0101	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	0.0324	300	10
1520.2.2	1695 341-102-0101	Станки сверлильные	маш.-ч	0.0324	56	2
1520.2.3	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.054	244	13
1520.2.4	2515 313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0.0432	198	9
1520.2.5	2648 341-303-0101	Пресс листогибочный кривошипный 1000 кН (100 тс)	маш.-ч	0.0324	6,834	221
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0324*	*2,541*	*82*
1520.2.6	2652 341-302-0101	Пресс кривошипный простого действия 25 кН (2,5 тс)	маш.-ч	0.0324	5,697	185
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0324*	*2,541*	*82*

1	2	3	4	5	6	7
1520.2.7	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.54	22	12
1520.3		материалы, изделия и конструкции			829	829
1520.3.1	131298 261-102-0367	Сталь угловая, марки Ст3, перфорированная УП 35х35 мм	м	0.95	330	314
1520.3.2	147337 261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00004	278,998	11
1520.3.3	149219 236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00003	733,984	22
1520.3.4	149372 236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0.00001	675,666	7
1520.3.5	272105 236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0.00002	991,185	20
1520.3.6	278580 236-203-0105	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124	т	0.00003	1,464,149	44
1520.3.7	279787 214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0.001	399,502	400
1520.3.8	286119 217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0.01	1,092	11
1521	**У6124-0203-0305 6124-0203-0305** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 160 мм2**	**м**	**50**	**1,688**	**84400**
		из них:				
1521.1		затраты на труд рабочих			982	49100
		в том числе оплата труда рабочих			478	23900
1521.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	9.72	5,052	49105
1521.2		машины и механизмы			63	3150
		в том числе оплата труда машинистов			17	850
1521.2.1	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1.8144	244	443
1521.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.135	12,297	1660
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.135*	*3,629*	*490*
1521.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.135	7,921	1069
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.135*	*2,541*	*343*
1521.3		материалы, изделия и конструкции			643	32150
1521.3.1	241448 261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0.75	300	225
1521.3.2	247900 261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0.002	354,405	709
1521.3.3	274674 217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0.65	1,234	802
1521.3.4	279800 214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0.065	452,233	29395

1	2	3	4	5	6	7
1521.3.5	287782 236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0.00115	884,809	1018
1522	**У6124-203-302** **6124-0203-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 6 мм**	**м**	**40**	**979**	**39160**
		из них:				
1522.1		затраты на труд рабочих			818	32720
		в том числе оплата труда рабочих			399	15960
1522.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6.48	5,052	32737
1522.2		машины и механизмы			121	4840
		в том числе оплата труда машинистов			31	1240
1522.2.1	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3.10608	244	758
1522.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.20304	12,297	2497
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.20304*	*3,629*	*737*
1522.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.20304	7,921	1608
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.20304*	*2,541*	*516*
1522.3		материалы, изделия и конструкции			40	1600
1522.3.1	127927 214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.2	853	171
1522.3.2	249504 261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.8	1,293	1034
1522.3.3	274674 217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0.32	1,234	395
1523	**У6124-0203-0104** **6124-0203-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм**	**шт.**	**30**	**7,294**	**218820**
		из них:				
1523.1		затраты на труд рабочих			3,819	114570
		в том числе оплата труда рабочих			1,860	55800
1523.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	22.68	5,052	114579
1523.2		машины и механизмы			373	11190
		в том числе оплата труда машинистов			93	2790
1523.2.1	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	8.2296	244	2008
1523.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.4536	12,297	5578
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.4536*	*3,629*	*1646*
1523.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.4536	7,921	3593
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.4536*	*2,541*	*1153*
1523.3		материалы, изделия и конструкции			3,102	93060

1	2	3	4	5	6	7
1523.3.1	249504 261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	6	1,293	7758
1523.3.2	274674 217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	2.34	1,234	2888
1523.3.3	286033 214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0.243	339,158	82415
1524	**У6111-0501-0505 6111-0501-0505** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2***	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 2 раза**	**т**	**0.00006**	**393**	
		из них:				
1524.1		затраты на труд рабочих			208	
		в том числе оплата труда рабочих			104	0
1524.1.1	20168 003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0.0000027	4,649	0
1524.2		машины и механизмы			7	
		в том числе оплата труда машинистов			2	
1524.2.1	1044 314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0	36	0
1524.2.2	2459 314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0	11,291	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0*	*2,541*	*0*
1524.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0	7,921	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0*	*2,541*	*0*
1524.2.4	2515 313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0.0000008	198	0
1524.3		материалы, изделия и конструкции			178	
1524.3.1	149372 236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0	675,666	0
1524.3.2	287782 236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0	884,809	0
1525	**У6114-102-509 6114-0102-0509** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 200 до 250 мм**	**м**	**4.2**	**11,346**	**47653**
		из них:				
1525.1		затраты на труд рабочих			10,682	44864
		в том числе оплата труда рабочих			5,202	21848
1525.1.1	20243 004-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	8.7318	5,138	44864
1525.2		машины и механизмы			525	2205
		в том числе оплата труда машинистов			117	491
1525.2.1	698 314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.055566	13,404	745
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.055566*	*2,541*	*141*
1525.2.2	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1.519245	244	371

1	2	3	4	5	6	7
1525.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.013671	12,297	168
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.013671*	*3,629*	*50*
1525.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.116865	7,921	926
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.116865*	*2,541*	*297*
1525.3		материалы, изделия и конструкции			139	584
1525.3.1	102636 212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0.001512	34,149	52
1525.3.2	274665 217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0.2142	2,492	534
				Материалы и оборудование не учтенные ценником		
1526	**С1247-201-0501** **247-201-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/1-0 У1 IP66**	**шт.**	**1**	**13,689**	**13689**
1527	**С1247-204-1632** **247-204-1632** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 2Р 32А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**1,872**	**1872**
1528	**С1247-301-0109** **247-301-0109** ***РСНБ РК 2022***	**Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 206 N, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0**	**шт.**	**1**	**17,169**	**17169**
1529	**С1247-201-0136** **247-201-0136** ***РСНБ РК 2022***	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-12 IP41**	**шт.**	**1**	**2,516**	**2516**
1530	**С1247-204-0558** **247-204-0558** ***РСНБ РК 2022***	**Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С32 30 мА**	**шт.**	**1**	**5,486**	**5486**
1531	**С1247-204-0554** **247-204-0554** ***РСНБ РК 2022***	**Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С25 30 мА**	**шт.**	**1**	**4,817**	**4817**
1532	**С1247-204-0550** **247-204-0550** ***РСНБ РК 2022***	**Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С20 30 мА**	**шт.**	**1**	**5,248**	**5248**
1533	**С1247-204-1629** **247-204-1629** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 2Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**1,895**	**1895**
1534	**С1247-204-0558** **247-204-0558** ***РСНБ РК 2022***	**Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С32 30 мА**	**шт.**	**1**	**5,486**	**5486**
1535	**С1247-202-1303** **247-202-1303** ***РСНБ РК 2022***	**Коробка распределительная для силового оборудования А8 5; с 1 клеммной колодкой, полиэтиленовая, наружний размер 75х75х36мм, IP55, 400В, сечение кабеля 2,5 мм2, 7 вводов D 5-14 мм, защелкивающаяся крышка.**	**шт.**	**2**	**1,084**	**2168**
1536	**С1247-213-0302** **247-213-0302** ***РСНБ РК 2022***	**Патрон из термостойкого пластика, степень защиты IP20 подвесной, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А**	**шт.**	**3**	**128**	**384**

1	2	3	4	5	6	7
1537	С1247-213-0304 247-213-0304 *РСНБ РК 2022*	Патрон из термостойкого пластика, степень защиты IP20 с кольцом, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А	шт.	6	174	1044
1538	С1252-207-2048 252-207-2048 *СпрСЦ 05.2024*	Болт М12 с крюком	шт.	9	1,629	14661
1539	С1247-106-0102 247-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Лампа светодиодная типа Т8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20	шт.	9	3,796	34164
1540	С1247-212-0102 247-212-0102 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	5	582	2910
1541	С1247-212-0105 247-212-0105 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	5	613	3065
1542	С1247-214-0116 247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	6	613	3678
1543	С1247-214-0120 247-214-0120 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	10	846	8460
1544	С1247-214-0401 247-214-0401 *РСНБ РК 2022*	Розетка промышленная стационарная 2Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	1	1,436	1436
1545	С1247-214-0124 247-214-0124 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, типа SPL, 2К+З, с защитными шторками, скрытой установки, 250В, 16 А, IP 20	шт.	4	1,849	7396
1546	С1247-202-0101 247-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44	шт.	13	508	6604
1547	С1243-107-0501 243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	75	398	29850
1548	С1243-107-0502 243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	100	601	60100
1549	С1243-107-0504 243-107-0504 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-0,66	м	6	1,345	8070
1550	С1243-107-0103 243-107-0103 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 1х4 (ок)-0,66	м	7	331	2317
1551	С1241-207-0303 241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	6	78	468

1	2	3	4	5	6	7
1552	**С1241-221-0103** **241-221-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм**	**шт.**	**7.2**	**6**	**43**
1553	**С1241-207-0302** **241-207-0302** ***РСНБ РК 2022***	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	**м**	**175**	**54**	**9450**
1554	**С1241-221-0102** **241-221-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм**	**шт.**	**210**	**5**	**1050**
1555	**С1261-404-0669** **261-404-0669** ***РСНБ РК 2022***	**Полоса монтажная ГОСТ Р 51177-2017**	**м**	**5**	**486**	**2430**
1556	**С1241-102-0229** **241-102-0229** ***РСНБ РК 2022***	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм**	**м**	**4.2**	**12,177**	**51143**
		Водопровод В1				
1557	**У6114-103-302** **6114-0103-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.**	**м**	**15**	**6,222**	**93330**
		из них:				
1557.1		затраты на труд рабочих			6,187	92805
		в том числе оплата труда рабочих			3,012	45180
1557.1.1	20244 004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	17.784	5,219	92815
1557.2		машины и механизмы			25	375
1557.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0007875	12,297	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0007875*	*3,629*	*3*
1557.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0007875	7,921	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0007875*	*2,541*	*2*
1557.2.3	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1.050525	22	23
1557.2.4	3388 315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	3.9627	82	325
1557.3		материалы, изделия и конструкции			10	150
1557.3.1	181698 241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	11.46	6	69
1557.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.06	1,186	71
1558	**С1241-201-0303** **241-201-0303** ***РСНБ РК 2022***	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,8 мм**	**м**	**14.85**	**168**	**2495**
1559	**У6114-103-301** **6114-0103-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр до 20 мм**	**м**	**5**	**5,762**	**28810**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
1559.1		затраты на труд рабочих			5,732	28660
		в том числе оплата труда рабочих			2,791	13955
1559.1.1	20244 004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5.4915	5,219	28660
1559.2		машины и механизмы			19	95
1559.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0001575	12,297	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0001575*	*3,629*	*1*
1559.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0001575	7,921	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0001575*	*2,541*	*0*
1559.2.3	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.463575	22	10
1559.2.4	3388 315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	1.05945	82	87
1559.3		материалы, изделия и конструкции			11	55
1559.3.1	181697 241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	4.8	5	24
1559.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.025	1,186	30
1560	**С1241-201-0301** **241-201-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 16х2,0 мм**	**м**	**4.95**	**76**	**376**
1561	**С1242-303-0101** **242-303-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**5**	**4,203**	**21015**
1562	**С1261-301-0219** **261-301-0219** ***РСНБ РК 2022***	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**1**	**708**	**708**
1563	**У6114-0502-0101** **6114-0502-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.**	**шт.**	**1**	**2,286**	**2286**
		из них:				
1563.1		затраты на труд рабочих			2,175	2175
		в том числе оплата труда рабочих			1,059	1059
1563.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.4305	5,052	2175
1563.2		машины и механизмы			83	83
		в том числе оплата труда машинистов			27	27
1563.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0105	7,921	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0105*	*2,541*	*27*
1563.3		материалы, изделия и конструкции			28	28
1563.3.1	149395 236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.01	750	8
1563.3.2	278579 236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.02	790	16

1	2	3	4	5	6	7
1563.3.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0.01	426	4
1564	**С1244-301-0410 244-301-0410 *РСНБ РК 2022***	**Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м^3/ч, Tmax 50°С**	**шт.**	**1**	**23,187**	**23187**
			Т3			
1565	**У6114-103-301 6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм**	**м**	**10**	**5,762**	**57620**
		из них:				
1565.1		затраты на труд рабочих			5,732	57320
		в том числе оплата труда рабочих			2,791	27910
1565.1.1	20244 004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	10.983	5,219	57320
1565.2		машины и механизмы			19	190
1565.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.000315	12,297	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.000315*	*3,629*	*1*
1565.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.000315	7,921	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.000315*	*2,541*	*1*
1565.2.3	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.92715	22	20
1565.2.4	3388 315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	2.1189	82	174
1565.3		материалы, изделия и конструкции			11	110
1565.3.1	181697 241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	9.6	5	48
1565.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.05	1,186	59
1566	**С1241-201-0302 241-201-0302 *РСНБ РК 2022***	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,3 мм**	**м**	**9.9**	**112**	**1109**
1567	**С1242-303-0101 242-303-0101 *РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**5**	**4,203**	**21015**
1568	**С1261-301-0219 261-301-0219 *РСНБ РК 2022***	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**1**	**708**	**708**
		Дом №19 Кровля л.16,17-АС				
1569	**С1234-101-0202 234-101-0202 *РСНБ РК 2022***	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50**	**м^3**	**15.858292**	**19,185**	**304241**
1570	**С1261-105-0703 261-105-0703 *РСНБ РК 2022***	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м^2**	**м^2**	**90.2902**	**120**	**10835**

1	2	3	4	5	6	7
1571	**Е11-140301-0302** **1114-0301-0302** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32***	**Крыша. Установка прогонов**	**м^3**	**0.412**	**11,457**	**4720**
		из них:				
1571.1		затраты на труд рабочих			8,564	3528
		в том числе оплата труда рабочих			4,264	1757
1571.1.1	20087 002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.8998492	3,921	3528
1571.2		машины и механизмы			528	218
		в том числе оплата труда машинистов			142	59
1571.2.1	1523 343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0.1314795	18	2
1571.2.2	3365 331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъёмностью до 5 т, грузоподъёмность КМУ на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	0.0229575	9,365	215
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0229575*	*2,541*	*58*
1571.3		материалы, изделия и конструкции			2,365	974
1571.3.1	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.2884	861	248
1571.3.2	316035 236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0.000618	1,174,643	726
1572	**Е11-140301-0301** **1114-0301-0301** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32***	**Крыша. Установка стропил с мауэрлатами**	**м^3**	**4.057**	**108,519**	**440262**
		из них:				
1572.1		затраты на труд рабочих			94,041	381524
		в том числе оплата труда рабочих			46,812	189916
1572.1.1	20089 002-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	94.0643849	4,056	381525
1572.2		машины и механизмы			624	2531
		в том числе оплата труда машинистов			142	576
1572.2.1	1523 343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	19.434312	18	350
1572.2.2	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	2.5425462	22	56
1572.2.3	3365 331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъёмностью до 5 т, грузоподъёмность КМУ на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	0.2269648	9,365	2126
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2269648*	*2,541*	*577*
1572.3		материалы, изделия и конструкции			13,854	56207
1572.3.1	127914 214-209-0111	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм	кг	3.20503	615	1971
1572.3.2	135545 235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м^2	13.71266	264	3620

1	2	3	4	5	6	7
1572.3.3	144766 217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	10.1425	1,590	16127
1572.3.4	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	29.2104	861	25150
1572.3.5	316035 236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0.0079517	1,174,643	9340
1573	**У6107-0115-0104 6107-0115-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	**м^3**	**4.469**	**9,593**	**42871**
		из них:				
1573.1		затраты на труд рабочих			3,772	16857
		в том числе оплата труда рабочих			1,878	8393
1573.1.1	20093 002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3.8692602	4,357	16858
1573.2		машины и механизмы			174	777
		в том числе оплата труда машинистов			54	241
1573.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.024803	12,297	305
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.024803*	*3,629*	*90*
1573.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0595271	7,921	472
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0595271*	*2,541*	*151*
1573.3		материалы, изделия и конструкции			1	4
1573.3.1	249132 217-603-0104	Вода техническая	м^3	0.102787	36	4
1573.3.2	315973 217-701-0117	Сульфат аммония	т	0.0075973	205,945	1565
1573.3.3	315974 217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0.0299423	725,499	21723
1573.3.4	315989 217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0.004469	435,089	1944
1574	**У6107-0115-0106 6107-0115-0106** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам**	**м^2**	**122**	**348**	**42456**
		из них:				
1574.1		затраты на труд рабочих			143	17446
		в том числе оплата труда рабочих			71	8662
1574.1.1	20094 002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3.9284	4,439	17438
1574.2		машины и механизмы			8	976
		в том числе оплата труда машинистов			3	366
1574.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0311466	12,297	383
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0311466*	*3,629*	*113*
1574.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0758352	7,921	601
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0758352*	*2,541*	*193*

1	2	3	4	5	6	7
1574.2.3	315973 217-701-0117	Сульфат аммония	т	0.00732	205,945	1508
1574.2.4	315974 217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0.02806	725,499	20358
1574.2.5	315989 217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0.00488	435,089	2123
1575	**У6110-0101-0512** **6110-0101-0512** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	**м^2**	**128**	**5,334**	**682752**
		из них:				
1575.1		затраты на труд рабочих			3,838	491264
		в том числе оплата труда рабочих			1,929	246912
1575.1.1	20167 003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	107.6096	4,565	491238
1575.2		машины и механизмы			60	7680
		в том числе оплата труда машинистов			17	2176
1575.2.1	1523 343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	11.110656	18	200
1575.2.2	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	9.2352	25	231
1575.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.483072	12,297	5940
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.483072*	*3,629*	*1753*
1575.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.156288	7,921	1238
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.156288*	*2,541*	*397*
1575.3		материалы, изделия и конструкции			1,436	183808
1575.3.1	131574 215-204-0101	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м^3	0.64	103,018	65932
1575.3.2	248316 215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м^3	0.96	104,147	99981
1575.3.3	249436 236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	2.56	1,462	3743
1575.3.4	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	5.632	861	4849
1575.3.5	290060 217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	5.4528	1,372	7481
1575.3.6	290062 261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0.97024	1,993	1934
1576	**У6111-0403-0203** **6111-0403-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой**	**м^2**	**126.04**	**325**	**40963**
		из них:				
1576.1		затраты на труд рабочих			153	19284
		в том числе оплата труда рабочих			77	9705
1576.1.1	20163 003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4.562648	4,233	19314

1	2	3	4	5	6	7
1576.2		машины и механизмы			2	252
		в том числе оплата труда машинистов			1	126
1576.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0264684	7,921	210
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0264684*	*2,541*	*67*
1576.3		материалы, изделия и конструкции			170	21427
1576.3.1	314909 235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0.2243512	95,688	21468
1577	**У6110-0202-0203 6110-0202-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых**	**м**	**11.36**	**2,248**	**25537**
		из них:				
1577.1		затраты на труд рабочих			1,393	15824
		в том числе оплата труда рабочих			700	7952
1577.1.1	20168 003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3.404592	4,649	15828
1577.2		машины и механизмы			24	272
		в том числе оплата труда машинистов			6	68
1577.2.1	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.8095363	25	20
1577.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0151315	12,297	186
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0151315*	*3,629*	*55*
1577.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0063048	7,921	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0063048*	*2,541*	*16*
1577.2.4	2698 343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0.189144	95	18
1577.3		материалы, изделия и конструкции			831	9440
1577.3.1	135510 224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	23.4016	339	7933
1577.3.2	249436 236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0.1136	1,462	166
1577.3.3	290060 217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0.9793229	1,372	1344
1578	**У6107-0104-0211 6107-0104-0211** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подшивка деревянного потолка сталью кровельной неоцинкованной по дереву**	**$м^2$**	**9.5**	**1,325**	**12588**
		из них:				
1578.1		затраты на труд рабочих			1,256	11932
		в том числе оплата труда рабочих			625	5938
1578.1.1	20089 002-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2.94215	4,056	11933
1578.2		машины и механизмы			10	96
		в том числе оплата труда машинистов			3	29
1578.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0115995	7,921	92

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0115995*	*2,541*	*29*
1578.3		материалы, изделия и конструкции			59	561
1578.3.1	149395 236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.285	750	214
1578.3.2	274783 236-202-1017	Сурик железный тертый ГОСТ 8135-74	т	0.000019	446,385	8
1578.3.3	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.3135	861	270
1578.3.4	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0.057	1,103	63
				Фронтон (2 шт) л.18-АС		
1579	**У6107-0102-0204 6107-0102-0204** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство фронтонов**	**м^2**	**40**	**3,352**	**134080**
		из них:				
1579.1		затраты на труд рабочих			3,225	129000
		в том числе оплата труда рабочих			1,605	64200
1579.1.1	20092 002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	30.192	4,273	129010
1579.2		машины и механизмы			92	3680
		в том числе оплата труда машинистов			30	1200
1579.2.1	1523 343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0.30192	18	5
1579.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.4662	7,921	3693
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.4662*	*2,541*	*1185*
1579.3		материалы, изделия и конструкции			35	1400
1579.3.1	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1.64	861	1412
1580	**Е11-100102-0208 1110-0102-0208** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28***	**Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной**	**м^2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	**27.6**	**1,502**	**41455**
		из них:				
1580.1		затраты на труд рабочих			1,479	40820
		в том числе оплата труда рабочих			736	20314
1580.1.1	20088 002-0126	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	10.23132	3,987	40792
1580.2		машины и механизмы			18	497
		в том числе оплата труда машинистов			6	166
1580.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0643356	7,921	510
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0643356*	*2,541*	*163*

1	2	3	4	5	6	7
1580.3		материалы, изделия и конструкции			5	138
1580.3.1	145975 217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0.276	484	134
1581	**У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	**м²**	**3.339**	**4,724**	**15773**
		из них:				
1581.1		затраты на труд рабочих			4,567	15249
		в том числе оплата труда рабочих			2,295	7663
1581.1.1	20163 003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3.6024471	4,233	15249
1581.2		машины и механизмы			36	120
		в том числе оплата труда машинистов			8	27
1581.2.1	698 314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.0074126	13,404	99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0074126*	*2,541*	*19*
1581.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0025944	7,921	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0025944*	*2,541*	*7*
1581.3		материалы, изделия и конструкции			121	404
1581.3.1	127927 214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.40068	853	342
1581.3.2	145975 217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0.13356	484	65
		Проемы л.13-АС				
		Двери				
1582	**С1223-207-0101 223-207-0101 *РСНБ РК 2022***	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	**м²**	**1.89**	**58,830**	**111189**
		Внутренняя отделка л.17-АС				
				Стены		
1583	**У6112-0202-0101 6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	**м²**	**248.708**	**381**	**94758**
		из них:				
1583.1		материалы, изделия и конструкции			3	746
1583.1.1	144613 216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.0149225	35,441	529
1583.1.2	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.1740956	861	150
1583.1.3	102682 212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	3.7554908	23,064	86617
1583.1.4	315944 214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м²	6.8892116	1,069	7365

1	2	3	4	5	6	7
1584	**У6112-0301-0202** **6112-0301-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами**	**$м^2$**	**233.308**	**363**	**84691**
		из них:				
1584.1		машины и механизмы			2	467
1584.1.1	3404 313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	2.2537553	170	383
1584.2		материалы, изделия и конструкции			48	11199
1584.2.1	147019 261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	5.8327	398	2321
1584.2.2	249131 217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0.2799696	260	73
1584.2.3	280106 236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	27.297036	326	8899
1584.2.4	149732 232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	961.928884	76	73107
1585	**У6112-0302-0105** **6112-0302-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску**	**$м^2$**	**233.308**	**168**	**39196**
		из них:				
1585.1		материалы, изделия и конструкции			43	10032
1585.1.1	249453 261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	11.6654	116	1353
1585.1.2	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0.7232548	1,103	798
1585.1.3	315998 218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	1.9597872	4,057	7951
1585.1.4	149589 236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.146984	199,032	29255
1586	**У6112-0102-0201** **6112-0102-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону**	**$м^2$**	**15.4**	**4,288**	**66035**
		из них:				
1586.1		материалы, изделия и конструкции			4,288	66035
1586.1.1	102671 212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	0.231	23,237	5368
1586.1.2	144476 216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0.00616	30,244	186
1586.1.3	248387 215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	0.0154	6,701	103
1586.1.4	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.07161	36	3
1586.1.5	287775 232-201-0104	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 рельефная многоцветная	$м^2$	15.4	3,914	60276
1586.1.6	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0.077	1,103	85
		Внутреннее газоснабжение				

1	2	3	4	5	6	7
1587	**С1245-802-0102** **245-802-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м^3/ч до 6 м^3/ч**	**шт.**	**1**	**23,949**	**23949**
		Отопление				
1588	**513-104-0425** **513-104-0425** ***РСНБ РК 2022***	**Котел газовый с тепловой мощностью отопительной системы 10 кВт**	**комплект**	**1**	**117,384**	**117384**
1589	**511-403-0103** **511-403-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 2,2 м^3/ч, Н 2,6 м вод. ст., резьбовой**	**шт.**	**1**	**24,008**	**24008**
1590	**513-204-0102** **513-204-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Бак расширительный, мембранный для систем отопления ER12 CE, Elbi (A102L20) V=12 л., присоединение резьбовое - DN 20, Pmax=8 бар, T от 10°C до 110°C, вертикального типа**	**шт.**	**1**	**15,566**	**15566**
				Монтажные работы ЭОМ.СО		
1591	**У6119-602-102** **6119-0602-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг**	**шт.**	**1**	**18,340**	**18340**
		из них:				
1591.1		затраты на труд рабочих			14,655	14655
		в том числе оплата труда рабочих			7,136	7136
1591.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2.9009	5,052	14655
1591.2		машины и механизмы			315	315
		в том числе оплата труда машинистов			93	93
1591.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.2775	15	4
1591.2.2	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.0222	244	5
1591.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.015096	12,297	186
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.015096*	*3,629*	*55*
1591.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.015096	7,921	120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.015096*	*2,541*	*38*
1591.3		материалы, изделия и конструкции			3,370	3370
1591.3.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.0004	954,056	382
1591.3.2	145785 261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.041	594	24
1591.3.3	242966 252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1,446	1446
1591.3.4	249387 261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0.0002	604,794	121
1591.3.5	249502 236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0.58	501	291

1	2	3	4	5	6	7
1591.3.6	274679 217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0.1	1,038	104
1591.3.7	279804 214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0.002	475,103	950
1591.3.8	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.016	3,255	52
1592	**У6124-0303-0601** **6124-0303-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**1**	**6,048**	**6048**
		из них:				
1592.1		затраты на труд рабочих			6,029	6029
		в том числе оплата труда рабочих			2,936	2936
1592.1.1	20246 004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1.1124	5,420	6029
1592.2		материалы, изделия и конструкции			19	19
1592.2.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.00002	954,056	19
1593	**У6119-0602-0201** **6119-0602-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка счетчика на готовое основание, однофазного**	**шт.**	**1**	**2,251**	**2251**
		из них:				
1593.1		затраты на труд рабочих			1,990	1990
		в том числе оплата труда рабочих			969	969
1593.1.1	20246 004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.3672	5,420	1990
1593.2		машины и механизмы			219	219
		в том числе оплата труда машинистов			66	66
1593.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0108	12,297	133
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0108*	*3,629*	*39*
1593.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0108	7,921	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0108*	*2,541*	*27*
1593.3		материалы, изделия и конструкции			42	42
1593.3.1	290057 217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0.03	1,403	42
1594	**У6119-602-101** **6119-0602-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг**	**шт.**	**1**	**16,190**	**16190**
		из них:				
1594.1		затраты на труд рабочих			12,980	12980
		в том числе оплата труда рабочих			6,321	6321
1594.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2.5693	5,052	12980
1594.2		машины и механизмы			315	315
		в том числе оплата труда машинистов			93	93

1	2	3	4	5	6	7
1594.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.2775	15	4
1594.2.2	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.0222	244	5
1594.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.015096	12,297	186
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.015096*	*3,629*	*55*
1594.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.015096	7,921	120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.015096*	*2,541*	*38*
1594.3		материалы, изделия и конструкции			2,895	2895
1594.3.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.0004	954,056	382
1594.3.2	145785 261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.041	594	24
1594.3.3	242966 252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1,446	1446
1594.3.4	249387 261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0.0002	604,794	121
1594.3.5	249502 236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0.58	501	291
1594.3.6	274679 217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0.1	1,038	104
1594.3.7	279804 214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0.001	475,103	475
1594.3.8	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.016	3,255	52
1595	**У6124-0303-0601** **6124-0303-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**5**	**6,048**	**30240**
		из них:				
1595.1		затраты на труд рабочих			6,029	30145
		в том числе оплата труда рабочих			2,936	14680
1595.1.1	20246 004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5.562	5,420	30146
1595.2		материалы, изделия и конструкции			19	95
1595.2.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.0001	954,056	95
1596	**Е11-210401-110** **1121-0401-0110** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28***	**Патроны подвесные. Установка**	**шт.**	**3**	**1,575**	**4725**
		из них:				
1596.1		затраты на труд рабочих			1,531	4593
		в том числе оплата труда рабочих			746	2238
1596.1.1	20234 004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1.0515	4,368	4593

1	2	3	4	5	6	7
1596.2		машины и механизмы			29	87
		в том числе оплата труда машинистов			9	27
1596.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.004329	12,297	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.004329*	*3,629*	*16*
1596.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.004329	7,921	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.004329*	*2,541*	*11*
1596.3		материалы, изделия и конструкции			15	45
1596.3.1	316048 247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0.009	4,837	44
1597	**Е11-210401-109 1121-0401-0109** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28***	**Патроны настенные или потолочные. Установка**	**шт.**	**6**	**1,764**	**10584**
		из них:				
1597.1		затраты на труд рабочих			1,702	10212
		в том числе оплата труда рабочих			828	4968
1597.1.1	20236 004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2.2488	4,539	10207
1597.2		машины и механизмы			33	198
		в том числе оплата труда машинистов			10	60
1597.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.1332	15	2
1597.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.00999	12,297	123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.00999*	*3,629*	*36*
1597.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.00999	7,921	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.00999*	*2,541*	*25*
1597.3		материалы, изделия и конструкции			29	174
1597.3.1	145785 261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.0906	594	54
1597.3.2	290063 217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0.0252	1,251	32
1597.3.3	316048 247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0.018	4,837	87
1598	**У6119-0402-0101 6119-0402-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке**	**шт.**	**31**	**1,153**	**35743**
		из них:				
1598.1		затраты на труд рабочих			1,104	34224
		в том числе оплата труда рабочих			538	16678
1598.1.1	20237 004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	7.4028	4,625	34238
1598.2		машины и механизмы			1	31

1	2	3	4	5	6	7
1598.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0037851	7,921	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0037851*	*2,541*	*10*
1598.3		материалы, изделия и конструкции			48	1488
1598.3.1	144613 216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.00093	35,441	33
1598.3.2	264508 261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	31.62	42	1328
1598.3.3	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.0341	3,255	111
1599	**У6119-102-101 6119-0102-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовых бороздах**	**м**	**181**	**782**	**141542**
		из них:				
1599.1		затраты на труд рабочих			757	137017
		в том числе оплата труда рабочих			369	66789
1599.1.1	20239 004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	28.5618	4,798	137040
1599.2		машины и механизмы			3	543
1599.2.1	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	7.735035	25	193
1599.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0048218	12,297	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0048218*	*3,629*	*18*
1599.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0020091	7,921	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0020091*	*2,541*	*5*
1599.2.4	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	14.646339	22	322
1599.3		материалы, изделия и конструкции			22	3982
1599.3.1	127911 214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0.003801	584	2
1599.3.2	286292 243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0.724	2,250	1629
1599.3.3	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1.29234	1,186	1533
1599.3.4	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.2896	3,255	943
1600	**У6119-201-101 6119-0201-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2**	**м**	**7**	**1,457**	**10199**
		из них:				
1600.1		затраты на труд рабочих			1,400	9800
		в том числе оплата труда рабочих			682	4774
1600.1.1	20239 004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2.0426	4,798	9800
1600.2		машины и механизмы			5	35

1	2	3	4	5	6	7
1600.2.1	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.299145	25	7
1600.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.000777	12,297	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.000777*	*3,629*	*3*
1600.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0006993	7,921	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0006993*	*2,541*	*2*
1600.2.4	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.566433	22	12
1600.3		материалы, изделия и конструкции			52	364
1600.3.1	241448 261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0.84	300	252
1600.3.2	286292 243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0.028	2,250	63
1600.3.3	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.0147	1,186	17
1600.3.4	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.0112	3,255	36
1601	**У6124-0203-0303 6124-0203-0303** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 12 мм**	**м**	**3**	**1,327**	**3981**
		из них:				
1601.1		затраты на труд рабочих			818	2454
		в том числе оплата труда рабочих			399	1197
1601.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.486	5,052	2455
1601.2		машины и механизмы			139	417
		в том числе оплата труда машинистов			37	111
1601.2.1	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.232956	244	57
1601.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.01782	12,297	219
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.01782*	*3,629*	*65*
1601.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.01782	7,921	141
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.01782*	*2,541*	*45*
1601.3		материалы, изделия и конструкции			370	1110
1601.3.1	127927 214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.015	853	13
1601.3.2	249504 261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.072	1,293	93
1601.3.3	274674 217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0.054	1,234	67
1601.3.4	279845 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00276	339,867	938

1	2	3	4	5	6	7
1602	**У6125-0901-0101** **6125-0901-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж конструкций для установки приборов масса до 1 кг**	**шт.**	**1**	**3,451**	**3451**
		из них:				
1602.1		затраты на труд рабочих			2,170	2170
		в том числе оплата труда рабочих			1,193	1193
1602.1.1	20449 007-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0.54	4,019	2170
1602.2		машины и механизмы			452	452
		в том числе оплата труда машинистов			164	164
1602.2.1	1319 341-106-0101	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	0.0324	300	10
1602.2.2	1695 341-102-0101	Станки сверлильные	маш.-ч	0.0324	56	2
1602.2.3	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.054	244	13
1602.2.4	2515 313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0.0432	198	9
1602.2.5	2648 341-303-0101	Пресс листогибочный кривошипный 1000 кН (100 тс)	маш.-ч	0.0324	6,834	221
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0324*	*2,541*	*82*
1602.2.6	2652 341-302-0101	Пресс кривошипный простого действия 25 кН (2,5 тс)	маш.-ч	0.0324	5,697	185
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0324*	*2,541*	*82*
1602.2.7	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.54	22	12
1602.3		материалы, изделия и конструкции			829	829
1602.3.1	131298 261-102-0367	Сталь угловая, марки Ст3, перфорированная УП 35х35 мм	м	0.95	330	314
1602.3.2	147337 261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00004	278,998	11
1602.3.3	149219 236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00003	733,984	22
1602.3.4	149372 236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0.00001	675,666	7
1602.3.5	272105 236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0.00002	991,185	20
1602.3.6	278580 236-203-0105	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124	т	0.00003	1,464,149	44
1602.3.7	279787 214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0.001	399,502	400
1602.3.8	286119 217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0.01	1,092	11
1603	**У6124-0203-0305** **6124-0203-0305** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 160 мм2**	**м**	**50**	**1,688**	**84400**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
1603.1		затраты на труд рабочих			982	49100
		в том числе оплата труда рабочих			478	23900
1603.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	9.72	5,052	49105
1603.2		машины и механизмы			63	3150
		в том числе оплата труда машинистов			17	850
1603.2.1	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1.8144	244	443
1603.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.135	12,297	1660
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.135*	*3,629*	*490*
1603.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.135	7,921	1069
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.135*	*2,541*	*343*
1603.3		материалы, изделия и конструкции			643	32150
1603.3.1	241448 261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0.75	300	225
1603.3.2	247900 261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0.002	354,405	709
1603.3.3	274674 217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0.65	1,234	802
1603.3.4	279800 214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0.065	452,233	29395
1603.3.5	287782 236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0.00115	884,809	1018
1604	**У6124-203-302 6124-0203-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 6 мм**	**м**	**40**	**979**	**39160**
		из них:				
1604.1		затраты на труд рабочих			818	32720
		в том числе оплата труда рабочих			399	15960
1604.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6.48	5,052	32737
1604.2		машины и механизмы			121	4840
		в том числе оплата труда машинистов			31	1240
1604.2.1	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3.10608	244	758
1604.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.20304	12,297	2497
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.20304*	*3,629*	*737*
1604.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.20304	7,921	1608
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.20304*	*2,541*	*516*
1604.3		материалы, изделия и конструкции			40	1600
1604.3.1	127927 214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.2	853	171

1	2	3	4	5	6	7
1604.3.2	249504 261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.8	1,293	1034
1604.3.3	274674 217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0.32	1,234	395
1605	**У6124-0203-0104 6124-0203-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм**	**шт.**	**30**	**7,294**	**218820**
		из них:				
1605.1		затраты на труд рабочих			3,819	114570
		в том числе оплата труда рабочих			1,860	55800
1605.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	22.68	5,052	114579
1605.2		машины и механизмы			373	11190
		в том числе оплата труда машинистов			93	2790
1605.2.1	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	8.2296	244	2008
1605.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.4536	12,297	5578
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.4536*	*3,629*	*1646*
1605.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.4536	7,921	3593
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.4536*	*2,541*	*1153*
1605.3		материалы, изделия и конструкции			3,102	93060
1605.3.1	249504 261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	6	1,293	7758
1605.3.2	274674 217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	2.34	1,234	2888
1605.3.3	286033 214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0.243	339,158	82415
1606	**У6111-0501-0505 6111-0501-0505** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2***	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 2 раза**	**т**	**0.00006**	**393**	
		из них:				
1606.1		затраты на труд рабочих			208	
		в том числе оплата труда рабочих			104	0
1606.1.1	20168 003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0.0000027	4,649	0
1606.2		машины и механизмы			7	
		в том числе оплата труда машинистов			2	
1606.2.1	1044 314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0	36	0
1606.2.2	2459 314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0	11,291	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0*	*2,541*	*0*
1606.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0	7,921	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0*	*2,541*	*0*

1	2	3	4	5	6	7
1606.2.4	2515 313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0.0000008	198	0
1606.3		материалы, изделия и конструкции			178	
1606.3.1	149372 236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0	675,666	0
1606.3.2	287782 236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0	884,809	0
1607	**У6114-102-509 6114-0102-0509** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 200 до 250 мм**	**м**	**4.2**	**11,346**	**47653**
		из них:				
1607.1		затраты на труд рабочих			10,682	44864
		в том числе оплата труда рабочих			5,202	21848
1607.1.1	20243 004-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	8.7318	5,138	44864
1607.2		машины и механизмы			525	2205
		в том числе оплата труда машинистов			117	491
1607.2.1	698 314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.055566	13,404	745
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.055566*	*2,541*	*141*
1607.2.2	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1.519245	244	371
1607.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.013671	12,297	168
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.013671*	*3,629*	*50*
1607.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.116865	7,921	926
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.116865*	*2,541*	*297*
1607.3		материалы, изделия и конструкции			139	584
1607.3.1	102636 212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0.001512	34,149	52
1607.3.2	274665 217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0.2142	2,492	534
				Материалы и оборудование не учтенные ценником		
1608	**С1247-201-0501 247-201-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/1-0 У1 IP66**	**шт.**	**1**	**13,689**	**13689**
1609	**С1247-204-1632 247-204-1632** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 2Р 32А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**1,872**	**1872**
1610	**С1247-301-0109 247-301-0109** ***РСНБ РК 2022***	**Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 206 N, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0**	**шт.**	**1**	**17,169**	**17169**
1611	**С1247-201-0136 247-201-0136** ***РСНБ РК 2022***	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-12 IP41**	**шт.**	**1**	**2,516**	**2516**

1	2	3	4	5	6	7
1612	С1247-204-0558 247-204-0558 *РСНБ РК 2022*	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С32 30 мА	шт.	1	5,486	5486
1613	С1247-204-0554 247-204-0554 *РСНБ РК 2022*	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С25 30 мА	шт.	1	4,817	4817
1614	С1247-204-0550 247-204-0550 *РСНБ РК 2022*	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С20 30 мА	шт.	1	5,248	5248
1615	С1247-204-1629 247-204-1629 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 2Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1,895	1895
1616	С1247-204-0558 247-204-0558 *РСНБ РК 2022*	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С32 30 мА	шт.	1	5,486	5486
1617	С1247-202-1303 247-202-1303 *РСНБ РК 2022*	Коробка распределительная для силового оборудования А8 5; с 1 клеммной колодкой, полиэтиленовая, наружний размер 75х75х36мм, IP55, 400В, сечение кабеля 2,5 мм2, 7 вводов D 5-14 мм, защелкивающаяся крышка.	шт.	2	1,084	2168
1618	С1247-213-0302 247-213-0302 *РСНБ РК 2022*	Патрон из термостойкого пластика, степень защиты IP20 подвесной, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А	шт.	3	128	384
1619	С1247-213-0304 247-213-0304 *РСНБ РК 2022*	Патрон из термостойкого пластика, степень защиты IP20 с кольцом, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А	шт.	6	174	1044
1620	С1252-207-2048 252-207-2048 *СпрСЦ 05.2024*	Болт М12 с крюком	шт.	9	1,629	14661
1621	С1247-106-0102 247-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Лампа светодиодная типа Т8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20	шт.	9	3,796	34164
1622	С1247-212-0102 247-212-0102 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	5	582	2910
1623	С1247-212-0105 247-212-0105 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	5	613	3065
1624	С1247-214-0116 247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	6	613	3678
1625	С1247-214-0120 247-214-0120 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	10	846	8460
1626	С1247-214-0401 247-214-0401 *РСНБ РК 2022*	Розетка промышленная стационарная 2Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	1	1,436	1436

1	2	3	4	5	6	7
1627	**С1247-214-0124** **247-214-0124** ***РСНБ РК 2022***	**Розетка штепсельная Одноместная, типа SPL, 2К+З, с защитными шторками, скрытой установки, 250В, 16 А, IP 20**	**шт.**	**4**	**1,849**	**7396**
1628	**С1247-202-0101** **247-202-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44**	**шт.**	**13**	**508**	**6604**
1629	**С1243-107-0501** **243-107-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66**	**м**	**75**	**398**	**29850**
1630	**С1243-107-0502** **243-107-0502** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**100**	**601**	**60100**
1631	**С1243-107-0504** **243-107-0504** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-0,66**	**м**	**6**	**1,345**	**8070**
1632	**С1243-107-0103** **243-107-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 1х4 (ок)-0,66**	**м**	**7**	**331**	**2317**
1633	**С1241-207-0303** **241-207-0303** ***РСНБ РК 2022***	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм**	**м**	**6**	**78**	**468**
1634	**С1241-221-0103** **241-221-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм**	**шт.**	**7.2**	**6**	**43**
1635	**С1241-207-0302** **241-207-0302** ***РСНБ РК 2022***	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	**м**	**175**	**54**	**9450**
1636	**С1241-221-0102** **241-221-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм**	**шт.**	**210**	**5**	**1050**
1637	**С1261-404-0669** **261-404-0669** ***РСНБ РК 2022***	**Полоса монтажная ГОСТ Р 51177-2017**	**м**	**5**	**486**	**2430**
1638	**С1241-102-0229** **241-102-0229** ***РСНБ РК 2022***	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм**	**м**	**4.2**	**12,177**	**51143**
		Водопровод В1				
1639	**У6114-103-302** **6114-0103-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.**	**м**	**15**	**6,222**	**93330**
		из них:				
1639.1		затраты на труд рабочих			6,187	92805
		в том числе оплата труда рабочих			3,012	45180
1639.1.1	20244 004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	17.784	5,219	92815
1639.2		машины и механизмы			25	375

1	2	3	4	5	6	7
1639.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0007875	12,297	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0007875*	*3,629*	*3*
1639.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0007875	7,921	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0007875*	*2,541*	*2*
1639.2.3	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1.050525	22	23
1639.2.4	3388 315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	3.9627	82	325
1639.3		материалы, изделия и конструкции			10	150
1639.3.1	181698 241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	11.46	6	69
1639.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.06	1,186	71
1640	**С1241-201-0303 241-201-0303** ***РСНБ РК 2022***	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,8 мм**	**м**	**14.85**	**168**	**2495**
1641	**У6114-103-301 6114-0103-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр до 20 мм**	**м**	**5**	**5,762**	**28810**
		из них:				
1641.1		затраты на труд рабочих			5,732	28660
		в том числе оплата труда рабочих			2,791	13955
1641.1.1	20244 004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5.4915	5,219	28660
1641.2		машины и механизмы			19	95
1641.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0001575	12,297	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0001575*	*3,629*	*1*
1641.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0001575	7,921	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0001575*	*2,541*	*0*
1641.2.3	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.463575	22	10
1641.2.4	3388 315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	1.05945	82	87
1641.3		материалы, изделия и конструкции			11	55
1641.3.1	181697 241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	4.8	5	24
1641.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.025	1,186	30
1642	**С1241-201-0301 241-201-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 16х2,0 мм**	**м**	**4.95**	**76**	**376**

1	2	3	4	5	6	7
1643	**С1242-303-0101** **242-303-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**5**	**4,203**	**21015**
1644	**С1261-301-0219** **261-301-0219** ***РСНБ РК 2022***	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**1**	**708**	**708**
1645	**У6114-0502-0101** **6114-0502-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.**	**шт.**	**1**	**2,286**	**2286**
		из них:				
1645.1		затраты на труд рабочих			2,175	2175
		в том числе оплата труда рабочих			1,059	1059
1645.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.4305	5,052	2175
1645.2		машины и механизмы			83	83
		в том числе оплата труда машинистов			27	27
1645.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0105	7,921	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0105*	*2,541*	*27*
1645.3		материалы, изделия и конструкции			28	28
1645.3.1	149395 236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.01	750	8
1645.3.2	278579 236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.02	790	16
1645.3.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0.01	426	4
1646	**С1244-301-0410** **244-301-0410** ***РСНБ РК 2022***	**Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м^3/ч, Tmax 50°С**	**шт.**	**1**	**23,187**	**23187**
			Т3			
1647	**У6114-103-301** **6114-0103-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм**	**м**	**10**	**5,762**	**57620**
		из них:				
1647.1		затраты на труд рабочих			5,732	57320
		в том числе оплата труда рабочих			2,791	27910
1647.1.1	20244 004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	10.983	5,219	57320
1647.2		машины и механизмы			19	190
1647.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.000315	12,297	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.000315*	*3,629*	*1*
1647.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.000315	7,921	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.000315*	*2,541*	*1*
1647.2.3	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.92715	22	20

1	2	3	4	5	6	7
1647.2.4	3388 315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	2.1189	82	174
1647.3		материалы, изделия и конструкции			11	110
1647.3.1	181697 241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	9.6	5	48
1647.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.05	1,186	59
1648	**С1241-201-0302** **241-201-0302** ***РСНБ РК 2022***	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,3 мм**	**м**	**9.9**	**112**	**1109**
1649	**С1242-303-0101** **242-303-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**5**	**4,203**	**21015**
1650	**С1261-301-0219** **261-301-0219** ***РСНБ РК 2022***	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**1**	**708**	**708**
		Дом №20 Кровля л.16,17-АС				
1651	**С1234-101-0202** **234-101-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50**	**$м^3$**	**15.858292**	**19,185**	**304241**
1652	**С1261-105-0703** **261-105-0703** ***РСНБ РК 2022***	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/$м^2$**	**$м^2$**	**90.2902**	**120**	**10835**
1653	**Е11-140301-0302** **1114-0301-0302** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32***	**Крыша. Установка прогонов**	**$м^3$**	**0.412**	**11,457**	**4720**
		из них:				
1653.1		затраты на труд рабочих			8,564	3528
		в том числе оплата труда рабочих			4,264	1757
1653.1.1	20087 002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.8998492	3,921	3528
1653.2		машины и механизмы			528	218
		в том числе оплата труда машинистов			142	59
1653.2.1	1523 343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0.1314795	18	2
1653.2.2	3365 331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъёмностью до 5 т, грузоподъёмность КМУ на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	0.0229575	9,365	215
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0229575*	*2,541*	*58*
1653.3		материалы, изделия и конструкции			2,365	974
1653.3.1	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.2884	861	248
1653.3.2	316035 236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0.000618	1,174,643	726

1	2	3	4	5	6	7
1654	**Е11-140301-0301** **1114-0301-0301** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32***	**Крыша. Установка стропил с мауэрлатами**	**м^3**	**4.057**	**108,519**	**440262**
		из них:				
1654.1		затраты на труд рабочих			94,041	381524
		в том числе оплата труда рабочих			46,812	189916
1654.1.1	20089 002-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	94.0643849	4,056	381525
1654.2		машины и механизмы			624	2531
		в том числе оплата труда машинистов			142	576
1654.2.1	1523 343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	19.434312	18	350
1654.2.2	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	2.5425462	22	56
1654.2.3	3365 331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъёмностью до 5 т, грузоподъёмность КМУ на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	0.2269648	9,365	2126
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2269648*	*2,541*	*577*
1654.3		материалы, изделия и конструкции			13,854	56207
1654.3.1	127914 214-209-0111	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм	кг	3.20503	615	1971
1654.3.2	135545 235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м^2	13.71266	264	3620
1654.3.3	144766 217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	10.1425	1,590	16127
1654.3.4	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	29.2104	861	25150
1654.3.5	316035 236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0.0079517	1,174,643	9340
1655	**У6107-0115-0104** **6107-0115-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	**м^3**	**4.469**	**9,593**	**42871**
		из них:				
1655.1		затраты на труд рабочих			3,772	16857
		в том числе оплата труда рабочих			1,878	8393
1655.1.1	20093 002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3.8692602	4,357	16858
1655.2		машины и механизмы			174	777
		в том числе оплата труда машинистов			54	241
1655.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.024803	12,297	305
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.024803*	*3,629*	*90*
1655.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0595271	7,921	472
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0595271*	*2,541*	*151*
1655.3		материалы, изделия и конструкции			1	4

1	2	3	4	5	6	7
1655.3.1	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.102787	36	4
1655.3.2	315973 217-701-0117	Сульфат аммония	т	0.0075973	205,945	1565
1655.3.3	315974 217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0.0299423	725,499	21723
1655.3.4	315989 217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0.004469	435,089	1944
1656	**У6107-0115-0106 6107-0115-0106** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам**	**$м^2$**	**122**	**348**	**42456**
		из них:				
1656.1		затраты на труд рабочих			143	17446
		в том числе оплата труда рабочих			71	8662
1656.1.1	20094 002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3.9284	4,439	17438
1656.2		машины и механизмы			8	976
		в том числе оплата труда машинистов			3	366
1656.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0311466	12,297	383
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0311466*	*3,629*	*113*
1656.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0758352	7,921	601
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0758352*	*2,541*	*193*
1656.2.3	315973 217-701-0117	Сульфат аммония	т	0.00732	205,945	1508
1656.2.4	315974 217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0.02806	725,499	20358
1656.2.5	315989 217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0.00488	435,089	2123
1657	**У6110-0101-0512 6110-0101-0512** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	**$м^2$**	**128**	**5,334**	**682752**
		из них:				
1657.1		затраты на труд рабочих			3,838	491264
		в том числе оплата труда рабочих			1,929	246912
1657.1.1	20167 003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	107.6096	4,565	491238
1657.2		машины и механизмы			60	7680
		в том числе оплата труда машинистов			17	2176
1657.2.1	1523 343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	11.110656	18	200
1657.2.2	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	9.2352	25	231
1657.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.483072	12,297	5940
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.483072*	*3,629*	*1753*

1	2	3	4	5	6	7
1657.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.156288	7,921	1238
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.156288*	*2,541*	*397*
1657.3		материалы, изделия и конструкции			1,436	183808
1657.3.1	131574 215-204-0101	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0.64	103,018	65932
1657.3.2	248316 215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0.96	104,147	99981
1657.3.3	249436 236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	2.56	1,462	3743
1657.3.4	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	5.632	861	4849
1657.3.5	290060 217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	5.4528	1,372	7481
1657.3.6	290062 261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0.97024	1,993	1934
1658	**У6111-0403-0203** **6111-0403-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой**	**$м^2$**	**126.04**	**325**	**40963**
		из них:				
1658.1		затраты на труд рабочих			153	19284
		в том числе оплата труда рабочих			77	9705
1658.1.1	20163 003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4.562648	4,233	19314
1658.2		машины и механизмы			2	252
		в том числе оплата труда машинистов			1	126
1658.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0264684	7,921	210
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0264684*	*2,541*	*67*
1658.3		материалы, изделия и конструкции			170	21427
1658.3.1	314909 235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0.2243512	95,688	21468
1659	**У6110-0202-0203** **6110-0202-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых**	**м**	**11.36**	**2,248**	**25537**
		из них:				
1659.1		затраты на труд рабочих			1,393	15824
		в том числе оплата труда рабочих			700	7952
1659.1.1	20168 003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3.404592	4,649	15828
1659.2		машины и механизмы			24	272
		в том числе оплата труда машинистов			6	68
1659.2.1	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.8095363	25	20
1659.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0151315	12,297	186
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0151315*	*3,629*	*55*

1	2	3	4	5	6	7
1659.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0063048	7,921	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0063048*	*2,541*	*16*
1659.2.4	2698 343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0.189144	95	18
1659.3		материалы, изделия и конструкции			831	9440
1659.3.1	135510 224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	23.4016	339	7933
1659.3.2	249436 236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0.1136	1,462	166
1659.3.3	290060 217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0.9793229	1,372	1344
1660	**У6107-0104-0211 6107-0104-0211** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подшивка деревянного потолка сталью кровельной неоцинкованной по дереву**	**$м^2$**	**9.5**	**1,325**	**12588**
		из них:				
1660.1		затраты на труд рабочих			1,256	11932
		в том числе оплата труда рабочих			625	5938
1660.1.1	20089 002-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2.94215	4,056	11933
1660.2		машины и механизмы			10	96
		в том числе оплата труда машинистов			3	29
1660.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0115995	7,921	92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0115995*	*2,541*	*29*
1660.3		материалы, изделия и конструкции			59	561
1660.3.1	149395 236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.285	750	214
1660.3.2	274783 236-202-1017	Сурик железный тертый ГОСТ 8135-74	т	0.000019	446,385	8
1660.3.3	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.3135	861	270
1660.3.4	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0.057	1,103	63
				Фронтон (2 шт) л.18-АС		
1661	**У6107-0102-0204 6107-0102-0204** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство фронтонов**	**$м^2$**	**40**	**3,352**	**134080**
		из них:				
1661.1		затраты на труд рабочих			3,225	129000
		в том числе оплата труда рабочих			1,605	64200
1661.1.1	20092 002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	30.192	4,273	129010
1661.2		машины и механизмы			92	3680
		в том числе оплата труда машинистов			30	1200
1661.2.1	1523 343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0.30192	18	5

1	2	3	4	5	6	7
1661.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.4662	7,921	3693
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.4662*	*2,541*	*1185*
1661.3		материалы, изделия и конструкции			35	1400
1661.3.1	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1.64	861	1412
1662	**Е11-100102-0208 1110-0102-0208** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28***	**Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной**	**$м^2$ стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	**27.6**	**1,502**	**41455**
		из них:				
1662.1		затраты на труд рабочих			1,479	40820
		в том числе оплата труда рабочих			736	20314
1662.1.1	20088 002-0126	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	10.23132	3,987	40792
1662.2		машины и механизмы			18	497
		в том числе оплата труда машинистов			6	166
1662.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0643356	7,921	510
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0643356*	*2,541*	*163*
1662.3		материалы, изделия и конструкции			5	138
1662.3.1	145975 217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0.276	484	134
1663	**У6110-0203-0201 6110-0203-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	**$м^2$**	**3.339**	**4,724**	**15773**
		из них:				
1663.1		затраты на труд рабочих			4,567	15249
		в том числе оплата труда рабочих			2,295	7663
1663.1.1	20163 003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3.6024471	4,233	15249
1663.2		машины и механизмы			36	120
		в том числе оплата труда машинистов			8	27
1663.2.1	698 314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.0074126	13,404	99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0074126*	*2,541*	*19*
1663.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0025944	7,921	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0025944*	*2,541*	*7*
1663.3		материалы, изделия и конструкции			121	404
1663.3.1	127927 214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.40068	853	342

1	2	3	4	5	6	7
1663.3.2	145975 217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0.13356	484	65
		Проемы л.13-АС				
		Двери				
1664	**С1223-207-0101 223-207-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	**$м^2$**	**1.89**	**58,830**	**111189**
		Внутренняя отделка л.17-АС				
			Стены			
1665	**У6112-0202-0101 6112-0202-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	**$м^2$**	**248.708**	**381**	**94758**
		из них:				
1665.1		материалы, изделия и конструкции			3	746
1665.1.1	144613 216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.0149225	35,441	529
1665.1.2	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.1740956	861	150
1665.1.3	102682 212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	3.7554908	23,064	86617
1665.1.4	315944 214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	6.8892116	1,069	7365
1666	**У6112-0301-0202 6112-0301-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами**	**$м^2$**	**233.308**	**363**	**84691**
		из них:				
1666.1		машины и механизмы			2	467
1666.1.1	3404 313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	2.2537553	170	383
1666.2		материалы, изделия и конструкции			48	11199
1666.2.1	147019 261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	5.8327	398	2321
1666.2.2	249131 217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0.2799696	260	73
1666.2.3	280106 236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	27.297036	326	8899
1666.2.4	149732 232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	961.928884	76	73107
1667	**У6112-0302-0105 6112-0302-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску**	**$м^2$**	**233.308**	**168**	**39196**
		из них:				
1667.1		материалы, изделия и конструкции			43	10032
1667.1.1	249453 261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	11.6654	116	1353

1	2	3	4	5	6	7
1667.1.2	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0.7232548	1,103	798
1667.1.3	315998 218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	1.9597872	4,057	7951
1667.1.4	149589 236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.146984	199,032	29255
1668	**У6112-0102-0201** **6112-0102-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону**	**$м^2$**	**15.4**	**4,288**	**66035**
		из них:				
1668.1		материалы, изделия и конструкции			4,288	66035
1668.1.1	102671 212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	0.231	23,237	5368
1668.1.2	144476 216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0.00616	30,244	186
1668.1.3	248387 215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	0.0154	6,701	103
1668.1.4	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.07161	36	3
1668.1.5	287775 232-201-0104	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 рельефная многоцветная	$м^2$	15.4	3,914	60276
1668.1.6	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0.077	1,103	85
		Внутреннее газоснабжение				
1669	**С1245-802-0102** **245-802-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели BK-G4, производительностью от 0,04 $м^3$/ч до 6 $м^3$/ч**	**шт.**	**1**	**23,949**	**23949**
		Отопление				
1670	**513-104-0425** **513-104-0425** ***РСНБ РК 2022***	**Котел газовый с тепловой мощностью отопительной системы 10 кВт**	**комплект**	**1**	**117,384**	**117384**
1671	**511-403-0103** **511-403-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 2,2 $м^3$/ч, H 2,6 м вод. ст., резьбовой**	**шт.**	**1**	**24,008**	**24008**
1672	**513-204-0102** **513-204-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Бак расширительный, мембранный для систем отопления ER12 CE, Elbi (A102L20) V=12 л., присоединение резьбовое - DN 20, Pmax=8 бар, T от 10°C до 110°C, вертикального типа**	**шт.**	**1**	**15,566**	**15566**
				Монтажные работы ЭОМ.СО		
1673	**У6119-602-102** **6119-0602-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг**	**шт.**	**1**	**18,340**	**18340**
		из них:				
1673.1		затраты на труд рабочих			14,655	14655
		в том числе оплата труда рабочих			7,136	7136
1673.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2.9009	5,052	14655

1	2	3	4	5	6	7
1673.2		машины и механизмы			315	315
		в том числе оплата труда машинистов			93	93
1673.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.2775	15	4
1673.2.2	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.0222	244	5
1673.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.015096	12,297	186
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.015096*	*3,629*	*55*
1673.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.015096	7,921	120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.015096*	*2,541*	*38*
1673.3		материалы, изделия и конструкции			3,370	3370
1673.3.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.0004	954,056	382
1673.3.2	145785 261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.041	594	24
1673.3.3	242966 252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1,446	1446
1673.3.4	249387 261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0.0002	604,794	121
1673.3.5	249502 236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0.58	501	291
1673.3.6	274679 217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0.1	1,038	104
1673.3.7	279804 214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0.002	475,103	950
1673.3.8	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.016	3,255	52
1674	**У6124-0303-0601** **6124-0303-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**1**	**6,048**	**6048**
		из них:				
1674.1		затраты на труд рабочих			6,029	6029
		в том числе оплата труда рабочих			2,936	2936
1674.1.1	20246 004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1.1124	5,420	6029
1674.2		материалы, изделия и конструкции			19	19
1674.2.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.00002	954,056	19
1675	**У6119-0602-0201** **6119-0602-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка счетчика на готовое основание, однофазного**	**шт.**	**1**	**2,251**	**2251**
		из них:				
1675.1		затраты на труд рабочих			1,990	1990
		в том числе оплата труда рабочих			969	969

1	2	3	4	5	6	7
1675.1.1	20246 004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.3672	5,420	1990
1675.2		машины и механизмы			219	219
		в том числе оплата труда машинистов			66	66
1675.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0108	12,297	133
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0108*	*3,629*	*39*
1675.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0108	7,921	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0108*	*2,541*	*27*
1675.3		материалы, изделия и конструкции			42	42
1675.3.1	290057 217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0.03	1,403	42
1676	**У6119-602-101 6119-0602-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг**	**шт.**	**1**	**16,190**	**16190**
		из них:				
1676.1		затраты на труд рабочих			12,980	12980
		в том числе оплата труда рабочих			6,321	6321
1676.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2.5693	5,052	12980
1676.2		машины и механизмы			315	315
		в том числе оплата труда машинистов			93	93
1676.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.2775	15	4
1676.2.2	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.0222	244	5
1676.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.015096	12,297	186
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.015096*	*3,629*	*55*
1676.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.015096	7,921	120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.015096*	*2,541*	*38*
1676.3		материалы, изделия и конструкции			2,895	2895
1676.3.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.0004	954,056	382
1676.3.2	145785 261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.041	594	24
1676.3.3	242966 252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1,446	1446
1676.3.4	249387 261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0.0002	604,794	121
1676.3.5	249502 236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0.58	501	291
1676.3.6	274679 217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0.1	1,038	104

1	2	3	4	5	6	7
1676.3.7	279804 214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0.001	475,103	475
1676.3.8	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.016	3,255	52
1677	**У6124-0303-0601** **6124-0303-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**5**	**6,048**	**30240**
		из них:				
1677.1		затраты на труд рабочих			6,029	30145
		в том числе оплата труда рабочих			2,936	14680
1677.1.1	20246 004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5.562	5,420	30146
1677.2		материалы, изделия и конструкции			19	95
1677.2.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.0001	954,056	95
1678	**Е11-210401-110** **1121-0401-0110** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28***	**Патроны подвесные. Установка**	**шт.**	**3**	**1,575**	**4725**
		из них:				
1678.1		затраты на труд рабочих			1,531	4593
		в том числе оплата труда рабочих			746	2238
1678.1.1	20234 004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1.0515	4,368	4593
1678.2		машины и механизмы			29	87
		в том числе оплата труда машинистов			9	27
1678.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.004329	12,297	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.004329*	*3,629*	*16*
1678.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.004329	7,921	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.004329*	*2,541*	*11*
1678.3		материалы, изделия и конструкции			15	45
1678.3.1	316048 247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0.009	4,837	44
1679	**Е11-210401-109** **1121-0401-0109** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28***	**Патроны настенные или потолочные. Установка**	**шт.**	**6**	**1,764**	**10584**
		из них:				
1679.1		затраты на труд рабочих			1,702	10212
		в том числе оплата труда рабочих			828	4968
1679.1.1	20236 004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2.2488	4,539	10207
1679.2		машины и механизмы			33	198
		в том числе оплата труда машинистов			10	60

1	2	3	4	5	6	7
1679.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.1332	15	2
1679.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.00999	12,297	123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.00999*	*3,629*	*36*
1679.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.00999	7,921	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.00999*	*2,541*	*25*
1679.3		материалы, изделия и конструкции			29	174
1679.3.1	145785 261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.0906	594	54
1679.3.2	290063 217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0.0252	1,251	32
1679.3.3	316048 247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0.018	4,837	87
1680	**У6119-0402-0101** **6119-0402-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке**	**шт.**	**31**	**1,153**	**35743**
		из них:				
1680.1		затраты на труд рабочих			1,104	34224
		в том числе оплата труда рабочих			538	16678
1680.1.1	20237 004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	7.4028	4,625	34238
1680.2		машины и механизмы			1	31
1680.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0037851	7,921	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0037851*	*2,541*	*10*
1680.3		материалы, изделия и конструкции			48	1488
1680.3.1	144613 216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.00093	35,441	33
1680.3.2	264508 261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	31.62	42	1328
1680.3.3	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.0341	3,255	111
1681	**У6119-102-101** **6119-0102-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовых бороздах**	**м**	**181**	**782**	**141542**
		из них:				
1681.1		затраты на труд рабочих			757	137017
		в том числе оплата труда рабочих			369	66789
1681.1.1	20239 004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	28.5618	4,798	137040
1681.2		машины и механизмы			3	543
1681.2.1	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	7.735035	25	193
1681.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0048218	12,297	59

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0048218*	*3,629*	*18*
1681.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0020091	7,921	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0020091*	*2,541*	*5*
1681.2.4	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	14.646339	22	322
1681.3		материалы, изделия и конструкции			22	3982
1681.3.1	127911 214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0.003801	584	2
1681.3.2	286292 243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0.724	2,250	1629
1681.3.3	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1.29234	1,186	1533
1681.3.4	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.2896	3,255	943
1682	**У6119-201-101 6119-0201-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2**	**м**	**7**	**1,457**	**10199**
		из них:				
1682.1		затраты на труд рабочих			1,400	9800
		в том числе оплата труда рабочих			682	4774
1682.1.1	20239 004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2.0426	4,798	9800
1682.2		машины и механизмы			5	35
1682.2.1	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.299145	25	7
1682.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.000777	12,297	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.000777*	*3,629*	*3*
1682.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0006993	7,921	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0006993*	*2,541*	*2*
1682.2.4	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.566433	22	12
1682.3		материалы, изделия и конструкции			52	364
1682.3.1	241448 261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0.84	300	252
1682.3.2	286292 243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0.028	2,250	63
1682.3.3	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.0147	1,186	17
1682.3.4	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.0112	3,255	36
1683	**У6124-0203-0303 6124-0203-0303** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 12 мм**	**м**	**3**	**1,327**	**3981**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
1683.1		затраты на труд рабочих			818	2454
		в том числе оплата труда рабочих			399	1197
1683.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.486	5,052	2455
1683.2		машины и механизмы			139	417
		в том числе оплата труда машинистов			37	111
1683.2.1	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.232956	244	57
1683.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.01782	12,297	219
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.01782*	*3,629*	*65*
1683.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.01782	7,921	141
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.01782*	*2,541*	*45*
1683.3		материалы, изделия и конструкции			370	1110
1683.3.1	127927 214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.015	853	13
1683.3.2	249504 261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.072	1,293	93
1683.3.3	274674 217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0.054	1,234	67
1683.3.4	279845 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00276	339,867	938
1684	**У6125-0901-0101** **6125-0901-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж конструкций для установки приборов масса до 1 кг**	**шт.**	**1**	**3,451**	**3451**
		из них:				
1684.1		затраты на труд рабочих			2,170	2170
		в том числе оплата труда рабочих			1,193	1193
1684.1.1	20449 007-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0.54	4,019	2170
1684.2		машины и механизмы			452	452
		в том числе оплата труда машинистов			164	164
1684.2.1	1319 341-106-0101	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	0.0324	300	10
1684.2.2	1695 341-102-0101	Станки сверлильные	маш.-ч	0.0324	56	2
1684.2.3	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.054	244	13
1684.2.4	2515 313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0.0432	198	9
1684.2.5	2648 341-303-0101	Пресс листогибочный кривошипный 1000 кН (100 тс)	маш.-ч	0.0324	6,834	221
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0324*	*2,541*	*82*
1684.2.6	2652 341-302-0101	Пресс кривошипный простого действия 25 кН (2,5 тс)	маш.-ч	0.0324	5,697	185
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0324*	*2,541*	*82*

1	2	3	4	5	6	7
1684.2.7	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.54	22	12
1684.3		материалы, изделия и конструкции			829	829
1684.3.1	131298 261-102-0367	Сталь угловая, марки Ст3, перфорированная УП 35х35 мм	м	0.95	330	314
1684.3.2	147337 261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00004	278,998	11
1684.3.3	149219 236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00003	733,984	22
1684.3.4	149372 236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0.00001	675,666	7
1684.3.5	272105 236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0.00002	991,185	20
1684.3.6	278580 236-203-0105	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124	т	0.00003	1,464,149	44
1684.3.7	279787 214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0.001	399,502	400
1684.3.8	286119 217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0.01	1,092	11
1685	**У6124-0203-0305 6124-0203-0305** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 160 мм2**	**м**	**50**	**1,688**	**84400**
		из них:				
1685.1		затраты на труд рабочих			982	49100
		в том числе оплата труда рабочих			478	23900
1685.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	9.72	5,052	49105
1685.2		машины и механизмы			63	3150
		в том числе оплата труда машинистов			17	850
1685.2.1	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1.8144	244	443
1685.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.135	12,297	1660
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.135*	*3,629*	*490*
1685.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.135	7,921	1069
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.135*	*2,541*	*343*
1685.3		материалы, изделия и конструкции			643	32150
1685.3.1	241448 261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0.75	300	225
1685.3.2	247900 261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0.002	354,405	709
1685.3.3	274674 217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0.65	1,234	802
1685.3.4	279800 214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0.065	452,233	29395

1	2	3	4	5	6	7
1685.3.5	287782 236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0.00115	884,809	1018
1686	**У6124-203-302** **6124-0203-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 6 мм**	**м**	**40**	**979**	**39160**
		из них:				
1686.1		затраты на труд рабочих			818	32720
		в том числе оплата труда рабочих			399	15960
1686.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6.48	5,052	32737
1686.2		машины и механизмы			121	4840
		в том числе оплата труда машинистов			31	1240
1686.2.1	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3.10608	244	758
1686.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.20304	12,297	2497
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.20304*	*3,629*	*737*
1686.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.20304	7,921	1608
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.20304*	*2,541*	*516*
1686.3		материалы, изделия и конструкции			40	1600
1686.3.1	127927 214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.2	853	171
1686.3.2	249504 261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.8	1,293	1034
1686.3.3	274674 217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0.32	1,234	395
1687	**У6124-0203-0104** **6124-0203-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм**	**шт.**	**30**	**7,294**	**218820**
		из них:				
1687.1		затраты на труд рабочих			3,819	114570
		в том числе оплата труда рабочих			1,860	55800
1687.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	22.68	5,052	114579
1687.2		машины и механизмы			373	11190
		в том числе оплата труда машинистов			93	2790
1687.2.1	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	8.2296	244	2008
1687.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.4536	12,297	5578
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.4536*	*3,629*	*1646*
1687.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.4536	7,921	3593
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.4536*	*2,541*	*1153*
1687.3		материалы, изделия и конструкции			3,102	93060

1	2	3	4	5	6	7
1687.3.1	249504 261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	6	1,293	7758
1687.3.2	274674 217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	2.34	1,234	2888
1687.3.3	286033 214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0.243	339,158	82415
1688	**У6111-0501-0505 6111-0501-0505** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2***	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 2 раза**	**т**	**0.00006**	**393**	
		из них:				
1688.1		затраты на труд рабочих			208	
		в том числе оплата труда рабочих			104	0
1688.1.1	20168 003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0.0000027	4,649	0
1688.2		машины и механизмы			7	
		в том числе оплата труда машинистов			2	
1688.2.1	1044 314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0	36	0
1688.2.2	2459 314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0	11,291	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0*	*2,541*	*0*
1688.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0	7,921	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0*	*2,541*	*0*
1688.2.4	2515 313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0.0000008	198	0
1688.3		материалы, изделия и конструкции			178	
1688.3.1	149372 236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0	675,666	0
1688.3.2	287782 236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0	884,809	0
1689	**У6114-102-509 6114-0102-0509** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 200 до 250 мм**	**м**	**4.2**	**11,346**	**47653**
		из них:				
1689.1		затраты на труд рабочих			10,682	44864
		в том числе оплата труда рабочих			5,202	21848
1689.1.1	20243 004-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	8.7318	5,138	44864
1689.2		машины и механизмы			525	2205
		в том числе оплата труда машинистов			117	491
1689.2.1	698 314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.055566	13,404	745
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.055566*	*2,541*	*141*
1689.2.2	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1.519245	244	371

1	2	3	4	5	6	7
1689.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.013671	12,297	168
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.013671*	*3,629*	*50*
1689.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.116865	7,921	926
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.116865*	*2,541*	*297*
1689.3		материалы, изделия и конструкции			139	584
1689.3.1	102636 212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0.001512	34,149	52
1689.3.2	274665 217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0.2142	2,492	534
				Материалы и оборудование не учтенные ценником		
1690	**С1247-201-0501** **247-201-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/1-0 У1 IP66**	**шт.**	**1**	**13,689**	**13689**
1691	**С1247-204-1632** **247-204-1632** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 2Р 32А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**1,872**	**1872**
1692	**С1247-301-0109** **247-301-0109** ***РСНБ РК 2022***	**Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 206 N, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0**	**шт.**	**1**	**17,169**	**17169**
1693	**С1247-201-0136** **247-201-0136** ***РСНБ РК 2022***	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-12 IP41**	**шт.**	**1**	**2,516**	**2516**
1694	**С1247-204-0558** **247-204-0558** ***РСНБ РК 2022***	**Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С32 30 мА**	**шт.**	**1**	**5,486**	**5486**
1695	**С1247-204-0554** **247-204-0554** ***РСНБ РК 2022***	**Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С25 30 мА**	**шт.**	**1**	**4,817**	**4817**
1696	**С1247-204-0550** **247-204-0550** ***РСНБ РК 2022***	**Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С20 30 мА**	**шт.**	**1**	**5,248**	**5248**
1697	**С1247-204-1629** **247-204-1629** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 2Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**1,895**	**1895**
1698	**С1247-204-0558** **247-204-0558** ***РСНБ РК 2022***	**Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С32 30 мА**	**шт.**	**1**	**5,486**	**5486**
1699	**С1247-202-1303** **247-202-1303** ***РСНБ РК 2022***	**Коробка распределительная для силового оборудования А8 5; с 1 клеммной колодкой, полиэтиленовая, наружний размер 75х75х36мм, IP55, 400В, сечение кабеля 2,5 мм2, 7 вводов D 5-14 мм, защелкивающаяся крышка.**	**шт.**	**2**	**1,084**	**2168**
1700	**С1247-213-0302** **247-213-0302** ***РСНБ РК 2022***	**Патрон из термостойкого пластика, степень защиты IP20 подвесной, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А**	**шт.**	**3**	**128**	**384**

1	2	3	4	5	6	7
1701	С1247-213-0304 247-213-0304 *РСНБ РК 2022*	Патрон из термостойкого пластика, степень защиты IP20 с кольцом, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А	шт.	6	174	1044
1702	С1252-207-2048 252-207-2048 *СпрСЦ 05.2024*	Болт М12 с крюком	шт.	9	1,629	14661
1703	С1247-106-0102 247-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Лампа светодиодная типа Т8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20	шт.	9	3,796	34164
1704	С1247-212-0102 247-212-0102 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	5	582	2910
1705	С1247-212-0105 247-212-0105 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	5	613	3065
1706	С1247-214-0116 247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	6	613	3678
1707	С1247-214-0120 247-214-0120 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	10	846	8460
1708	С1247-214-0401 247-214-0401 *РСНБ РК 2022*	Розетка промышленная стационарная 2Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	1	1,436	1436
1709	С1247-214-0124 247-214-0124 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, типа SPL, 2К+З, с защитными шторками, скрытой установки, 250В, 16 А, IP 20	шт.	4	1,849	7396
1710	С1247-202-0101 247-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44	шт.	13	508	6604
1711	С1243-107-0501 243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	75	398	29850
1712	С1243-107-0502 243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	100	601	60100
1713	С1243-107-0504 243-107-0504 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-0,66	м	6	1,345	8070
1714	С1243-107-0103 243-107-0103 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 1х4 (ок)-0,66	м	7	331	2317
1715	С1241-207-0303 241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	6	78	468

1	2	3	4	5	6	7
1716	**С1241-221-0103** **241-221-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм**	**шт.**	**7.2**	**6**	**43**
1717	**С1241-207-0302** **241-207-0302** ***РСНБ РК 2022***	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	**м**	**175**	**54**	**9450**
1718	**С1241-221-0102** **241-221-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм**	**шт.**	**210**	**5**	**1050**
1719	**С1261-404-0669** **261-404-0669** ***РСНБ РК 2022***	**Полоса монтажная ГОСТ Р 51177-2017**	**м**	**5**	**486**	**2430**
1720	**С1241-102-0229** **241-102-0229** ***РСНБ РК 2022***	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм**	**м**	**4.2**	**12,177**	**51143**
		Водопровод В1				
1721	**У6114-103-302** **6114-0103-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.**	**м**	**15**	**6,222**	**93330**
		из них:				
1721.1		затраты на труд рабочих			6,187	92805
		в том числе оплата труда рабочих			3,012	45180
1721.1.1	20244 004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	17.784	5,219	92815
1721.2		машины и механизмы			25	375
1721.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0007875	12,297	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0007875*	*3,629*	*3*
1721.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0007875	7,921	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0007875*	*2,541*	*2*
1721.2.3	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1.050525	22	23
1721.2.4	3388 315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	3.9627	82	325
1721.3		материалы, изделия и конструкции			10	150
1721.3.1	181698 241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	11.46	6	69
1721.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.06	1,186	71
1722	**С1241-201-0303** **241-201-0303** ***РСНБ РК 2022***	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,8 мм**	**м**	**14.85**	**168**	**2495**
1723	**У6114-103-301** **6114-0103-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр до 20 мм**	**м**	**5**	**5,762**	**28810**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
1723.1		затраты на труд рабочих			5,732	28660
		в том числе оплата труда рабочих			2,791	13955
1723.1.1	20244 004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5.4915	5,219	28660
1723.2		машины и механизмы			19	95
1723.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0001575	12,297	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0001575*	*3,629*	*1*
1723.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0001575	7,921	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0001575*	*2,541*	*0*
1723.2.3	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.463575	22	10
1723.2.4	3388 315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	1.05945	82	87
1723.3		материалы, изделия и конструкции			11	55
1723.3.1	181697 241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	4.8	5	24
1723.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.025	1,186	30
1724	**С1241-201-0301** **241-201-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 16х2,0 мм**	**м**	**4.95**	**76**	**376**
1725	**С1242-303-0101** **242-303-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**5**	**4,203**	**21015**
1726	**С1261-301-0219** **261-301-0219** ***РСНБ РК 2022***	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**1**	**708**	**708**
1727	**У6114-0502-0101** **6114-0502-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.**	**шт.**	**1**	**2,286**	**2286**
		из них:				
1727.1		затраты на труд рабочих			2,175	2175
		в том числе оплата труда рабочих			1,059	1059
1727.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.4305	5,052	2175
1727.2		машины и механизмы			83	83
		в том числе оплата труда машинистов			27	27
1727.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0105	7,921	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0105*	*2,541*	*27*
1727.3		материалы, изделия и конструкции			28	28
1727.3.1	149395 236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.01	750	8
1727.3.2	278579 236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.02	790	16

1	2	3	4	5	6	7
1727.3.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0.01	426	4
1728	**С1244-301-0410 244-301-0410 *РСНБ РК 2022***	**Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м^3/ч, Tmax 50°С**	**шт.**	**1**	**23,187**	**23187**
			Т3			
1729	**У6114-103-301 6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм**	**м**	**10**	**5,762**	**57620**
		из них:				
1729.1		затраты на труд рабочих			5,732	57320
		в том числе оплата труда рабочих			2,791	27910
1729.1.1	20244 004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	10.983	5,219	57320
1729.2		машины и механизмы			19	190
1729.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.000315	12,297	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.000315*	*3,629*	*1*
1729.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.000315	7,921	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.000315*	*2,541*	*1*
1729.2.3	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.92715	22	20
1729.2.4	3388 315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	2.1189	82	174
1729.3		материалы, изделия и конструкции			11	110
1729.3.1	181697 241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	9.6	5	48
1729.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.05	1,186	59
1730	**С1241-201-0302 241-201-0302 *РСНБ РК 2022***	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,3 мм**	**м**	**9.9**	**112**	**1109**
1731	**С1242-303-0101 242-303-0101 *РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**5**	**4,203**	**21015**
1732	**С1261-301-0219 261-301-0219 *РСНБ РК 2022***	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**1**	**708**	**708**
		Дом №21 Кровля л.16,17-АС				
1733	**С1234-101-0202 234-101-0202 *РСНБ РК 2022***	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50**	**м^3**	**15.858292**	**19,185**	**304241**
1734	**С1261-105-0703 261-105-0703 *РСНБ РК 2022***	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м^2**	**м^2**	**90.2902**	**120**	**10835**

1	2	3	4	5	6	7
1735	**Е11-140301-0302** **1114-0301-0302** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32***	**Крыша. Установка прогонов**	**$м^3$**	**0.412**	**11,457**	**4720**
		из них:				
1735.1		затраты на труд рабочих			8,564	3528
		в том числе оплата труда рабочих			4,264	1757
1735.1.1	20087 002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.8998492	3,921	3528
1735.2		машины и механизмы			528	218
		в том числе оплата труда машинистов			142	59
1735.2.1	1523 343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0.1314795	18	2
1735.2.2	3365 331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъёмностью до 5 т, грузоподъёмность КМУ на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	0.0229575	9,365	215
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0229575*	*2,541*	*58*
1735.3		материалы, изделия и конструкции			2,365	974
1735.3.1	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.2884	861	248
1735.3.2	316035 236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0.000618	1,174,643	726
1736	**Е11-140301-0301** **1114-0301-0301** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32***	**Крыша. Установка стропил с мауэрлатами**	**$м^3$**	**4.057**	**108,519**	**440262**
		из них:				
1736.1		затраты на труд рабочих			94,041	381524
		в том числе оплата труда рабочих			46,812	189916
1736.1.1	20089 002-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	94.0643849	4,056	381525
1736.2		машины и механизмы			624	2531
		в том числе оплата труда машинистов			142	576
1736.2.1	1523 343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	19.434312	18	350
1736.2.2	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	2.5425462	22	56
1736.2.3	3365 331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъёмностью до 5 т, грузоподъёмность КМУ на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	0.2269648	9,365	2126
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2269648*	*2,541*	*577*
1736.3		материалы, изделия и конструкции			13,854	56207
1736.3.1	127914 214-209-0111	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм	кг	3.20503	615	1971
1736.3.2	135545 235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	13.71266	264	3620

1	2	3	4	5	6	7
1736.3.3	144766 217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	10.1425	1,590	16127
1736.3.4	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	29.2104	861	25150
1736.3.5	316035 236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0.0079517	1,174,643	9340
1737	**У6107-0115-0104 6107-0115-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	**м^3**	**4.469**	**9,593**	**42871**
		из них:				
1737.1		затраты на труд рабочих			3,772	16857
		в том числе оплата труда рабочих			1,878	8393
1737.1.1	20093 002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3.8692602	4,357	16858
1737.2		машины и механизмы			174	777
		в том числе оплата труда машинистов			54	241
1737.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.024803	12,297	305
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.024803*	*3,629*	*90*
1737.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0595271	7,921	472
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0595271*	*2,541*	*151*
1737.3		материалы, изделия и конструкции			1	4
1737.3.1	249132 217-603-0104	Вода техническая	м^3	0.102787	36	4
1737.3.2	315973 217-701-0117	Сульфат аммония	т	0.0075973	205,945	1565
1737.3.3	315974 217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0.0299423	725,499	21723
1737.3.4	315989 217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0.004469	435,089	1944
1738	**У6107-0115-0106 6107-0115-0106** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам**	**м^2**	**122**	**348**	**42456**
		из них:				
1738.1		затраты на труд рабочих			143	17446
		в том числе оплата труда рабочих			71	8662
1738.1.1	20094 002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3.9284	4,439	17438
1738.2		машины и механизмы			8	976
		в том числе оплата труда машинистов			3	366
1738.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0311466	12,297	383
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0311466*	*3,629*	*113*
1738.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0758352	7,921	601
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0758352*	*2,541*	*193*

1	2	3	4	5	6	7
1738.2.3	315973 217-701-0117	Сульфат аммония	т	0.00732	205,945	1508
1738.2.4	315974 217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0.02806	725,499	20358
1738.2.5	315989 217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0.00488	435,089	2123
1739	**У6110-0101-0512** **6110-0101-0512** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	**м^2**	**128**	**5,334**	**682752**
		из них:				
1739.1		затраты на труд рабочих			3,838	491264
		в том числе оплата труда рабочих			1,929	246912
1739.1.1	20167 003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	107.6096	4,565	491238
1739.2		машины и механизмы			60	7680
		в том числе оплата труда машинистов			17	2176
1739.2.1	1523 343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	11.110656	18	200
1739.2.2	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	9.2352	25	231
1739.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.483072	12,297	5940
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.483072*	*3,629*	*1753*
1739.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.156288	7,921	1238
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.156288*	*2,541*	*397*
1739.3		материалы, изделия и конструкции			1,436	183808
1739.3.1	131574 215-204-0101	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м^3	0.64	103,018	65932
1739.3.2	248316 215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м^3	0.96	104,147	99981
1739.3.3	249436 236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	2.56	1,462	3743
1739.3.4	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	5.632	861	4849
1739.3.5	290060 217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	5.4528	1,372	7481
1739.3.6	290062 261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0.97024	1,993	1934
1740	**У6111-0403-0203** **6111-0403-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой**	**м^2**	**126.04**	**325**	**40963**
		из них:				
1740.1		затраты на труд рабочих			153	19284
		в том числе оплата труда рабочих			77	9705
1740.1.1	20163 003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4.562648	4,233	19314

1	2	3	4	5	6	7
1740.2		машины и механизмы			2	252
		в том числе оплата труда машинистов			1	126
1740.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0264684	7,921	210
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0264684*	*2,541*	*67*
1740.3		материалы, изделия и конструкции			170	21427
1740.3.1	314909 235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0.2243512	95,688	21468
1741	**У6110-0202-0203 6110-0202-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых**	**м**	**11.36**	**2,248**	**25537**
		из них:				
1741.1		затраты на труд рабочих			1,393	15824
		в том числе оплата труда рабочих			700	7952
1741.1.1	20168 003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3.404592	4,649	15828
1741.2		машины и механизмы			24	272
		в том числе оплата труда машинистов			6	68
1741.2.1	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.8095363	25	20
1741.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0151315	12,297	186
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0151315*	*3,629*	*55*
1741.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0063048	7,921	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0063048*	*2,541*	*16*
1741.2.4	2698 343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0.189144	95	18
1741.3		материалы, изделия и конструкции			831	9440
1741.3.1	135510 224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	23.4016	339	7933
1741.3.2	249436 236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0.1136	1,462	166
1741.3.3	290060 217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0.9793229	1,372	1344
1742	**У6107-0104-0211 6107-0104-0211** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подшивка деревянного потолка сталью кровельной неоцинкованной по дереву**	**$м^2$**	**9.5**	**1,325**	**12588**
		из них:				
1742.1		затраты на труд рабочих			1,256	11932
		в том числе оплата труда рабочих			625	5938
1742.1.1	20089 002-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2.94215	4,056	11933
1742.2		машины и механизмы			10	96
		в том числе оплата труда машинистов			3	29
1742.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0115995	7,921	92

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0115995*	*2,541*	*29*
1742.3		материалы, изделия и конструкции			59	561
1742.3.1	149395 236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.285	750	214
1742.3.2	274783 236-202-1017	Сурик железный тертый ГОСТ 8135-74	т	0.000019	446,385	8
1742.3.3	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.3135	861	270
1742.3.4	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0.057	1,103	63
				Фронтон (2 шт) л.18-АС		
1743	**У6107-0102-0204 6107-0102-0204** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство фронтонов**	**м^2**	**40**	**3,352**	**134080**
		из них:				
1743.1		затраты на труд рабочих			3,225	129000
		в том числе оплата труда рабочих			1,605	64200
1743.1.1	20092 002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	30.192	4,273	129010
1743.2		машины и механизмы			92	3680
		в том числе оплата труда машинистов			30	1200
1743.2.1	1523 343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0.30192	18	5
1743.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.4662	7,921	3693
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.4662*	*2,541*	*1185*
1743.3		материалы, изделия и конструкции			35	1400
1743.3.1	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1.64	861	1412
1744	**Е11-100102-0208 1110-0102-0208** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28***	**Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной**	**м^2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	**27.6**	**1,502**	**41455**
		из них:				
1744.1		затраты на труд рабочих			1,479	40820
		в том числе оплата труда рабочих			736	20314
1744.1.1	20088 002-0126	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	10.23132	3,987	40792
1744.2		машины и механизмы			18	497
		в том числе оплата труда машинистов			6	166
1744.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0643356	7,921	510
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0643356*	*2,541*	*163*

1	2	3	4	5	6	7
1744.3		материалы, изделия и конструкции			5	138
1744.3.1	145975 217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0.276	484	134
1745	**У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	**м^2**	**3.339**	**4,724**	**15773**
		из них:				
1745.1		затраты на труд рабочих			4,567	15249
		в том числе оплата труда рабочих			2,295	7663
1745.1.1	20163 003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3.6024471	4,233	15249
1745.2		машины и механизмы			36	120
		в том числе оплата труда машинистов			8	27
1745.2.1	698 314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.0074126	13,404	99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0074126*	*2,541*	*19*
1745.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0025944	7,921	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0025944*	*2,541*	*7*
1745.3		материалы, изделия и конструкции			121	404
1745.3.1	127927 214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.40068	853	342
1745.3.2	145975 217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0.13356	484	65
		Проемы л.13-АС				
		Двери				
1746	**С1223-207-0101 223-207-0101 *РСНБ РК 2022***	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	**м^2**	**1.89**	**58,830**	**111189**
	Раздел 134.	**Внутренняя отделка л.17-АС**				**284680**
				Стены		
1747	**У6112-0202-0101 6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	**м^2**	**248.708**	**381**	**94758**
		из них:				
1747.1		материалы, изделия и конструкции			3	746
1747.1.1	144613 216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.0149225	35,441	529
1747.1.2	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.1740956	861	150
1747.1.3	102682 212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м^3	3.7554908	23,064	86617
1747.1.4	315944 214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м^2	6.8892116	1,069	7365

1	2	3	4	5	6	7
1748	**У6112-0301-0202** **6112-0301-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами**	**м^2**	**233.308**	**363**	**84691**
		из них:				
1748.1		машины и механизмы			2	467
1748.1.1	3404 313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	2.2537553	170	383
1748.2		материалы, изделия и конструкции			48	11199
1748.2.1	147019 261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	5.8327	398	2321
1748.2.2	249131 217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м^3	0.2799696	260	73
1748.2.3	280106 236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	27.297036	326	8899
1748.2.4	149732 232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	961.928884	76	73107
1749	**У6112-0302-0105** **6112-0302-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску**	**м^2**	**233.308**	**168**	**39196**
		из них:				
1749.1		материалы, изделия и конструкции			43	10032
1749.1.1	249453 261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	11.6654	116	1353
1749.1.2	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0.7232548	1,103	798
1749.1.3	315998 218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м^2	1.9597872	4,057	7951
1749.1.4	149589 236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.146984	199,032	29255
1750	**У6112-0102-0201** **6112-0102-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону**	**м^2**	**15.4**	**4,288**	**66035**
		из них:				
1750.1		материалы, изделия и конструкции			4,288	66035
1750.1.1	102671 212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м^3	0.231	23,237	5368
1750.1.2	144476 216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0.00616	30,244	186
1750.1.3	248387 215-206-0401	Опилки древесные	м^3	0.0154	6,701	103
1750.1.4	249132 217-603-0104	Вода техническая	м^3	0.07161	36	3
1750.1.5	287775 232-201-0104	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 рельефная многоцветная	м^2	15.4	3,914	60276
1750.1.6	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0.077	1,103	85
		Внутреннее газоснабжение				

1	2	3	4	5	6	7
1751	**С1245-802-0102** **245-802-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м^3/ч до 6 м^3/ч**	**шт.**	**1**	**23,949**	**23949**
		Отопление				
1752	**513-104-0425** **513-104-0425** ***РСНБ РК 2022***	**Котел газовый с тепловой мощностью отопительной системы 10 кВт**	**комплект**	**1**	**117,384**	**117384**
1753	**511-403-0103** **511-403-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 2,2 м^3/ч, Н 2,6 м вод. ст., резьбовой**	**шт.**	**1**	**24,008**	**24008**
1754	**513-204-0102** **513-204-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Бак расширительный, мембранный для систем отопления ER12 CE, Elbi (A102L20) V=12 л., присоединение резьбовое - DN 20, Pmax=8 бар, T от 10°C до 110°C, вертикального типа**	**шт.**	**1**	**15,566**	**15566**
				Монтажные работы ЭОМ.СО		
1755	**У6119-602-102** **6119-0602-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг**	**шт.**	**1**	**18,340**	**18340**
		из них:				
1755.1		затраты на труд рабочих			14,655	14655
		в том числе оплата труда рабочих			7,136	7136
1755.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2.9009	5,052	14655
1755.2		машины и механизмы			315	315
		в том числе оплата труда машинистов			93	93
1755.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.2775	15	4
1755.2.2	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.0222	244	5
1755.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.015096	12,297	186
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.015096*	*3,629*	*55*
1755.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.015096	7,921	120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.015096*	*2,541*	*38*
1755.3		материалы, изделия и конструкции			3,370	3370
1755.3.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.0004	954,056	382
1755.3.2	145785 261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.041	594	24
1755.3.3	242966 252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1,446	1446
1755.3.4	249387 261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0.0002	604,794	121
1755.3.5	249502 236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0.58	501	291

1	2	3	4	5	6	7
1755.3.6	274679 217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0.1	1,038	104
1755.3.7	279804 214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0.002	475,103	950
1755.3.8	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.016	3,255	52
1756	**У6124-0303-0601** **6124-0303-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**1**	**6,048**	**6048**
		из них:				
1756.1		затраты на труд рабочих			6,029	6029
		в том числе оплата труда рабочих			2,936	2936
1756.1.1	20246 004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1.1124	5,420	6029
1756.2		материалы, изделия и конструкции			19	19
1756.2.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.00002	954,056	19
1757	**У6119-0602-0201** **6119-0602-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка счетчика на готовое основание, однофазного**	**шт.**	**1**	**2,251**	**2251**
		из них:				
1757.1		затраты на труд рабочих			1,990	1990
		в том числе оплата труда рабочих			969	969
1757.1.1	20246 004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.3672	5,420	1990
1757.2		машины и механизмы			219	219
		в том числе оплата труда машинистов			66	66
1757.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0108	12,297	133
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0108*	*3,629*	*39*
1757.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0108	7,921	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0108*	*2,541*	*27*
1757.3		материалы, изделия и конструкции			42	42
1757.3.1	290057 217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0.03	1,403	42
1758	**У6119-602-101** **6119-0602-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг**	**шт.**	**1**	**16,190**	**16190**
		из них:				
1758.1		затраты на труд рабочих			12,980	12980
		в том числе оплата труда рабочих			6,321	6321
1758.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2.5693	5,052	12980
1758.2		машины и механизмы			315	315
		в том числе оплата труда машинистов			93	93

1	2	3	4	5	6	7
1758.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.2775	15	4
1758.2.2	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.0222	244	5
1758.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.015096	12,297	186
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.015096*	*3,629*	*55*
1758.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.015096	7,921	120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.015096*	*2,541*	*38*
1758.3		материалы, изделия и конструкции			2,895	2895
1758.3.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.0004	954,056	382
1758.3.2	145785 261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.041	594	24
1758.3.3	242966 252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1,446	1446
1758.3.4	249387 261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0.0002	604,794	121
1758.3.5	249502 236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0.58	501	291
1758.3.6	274679 217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0.1	1,038	104
1758.3.7	279804 214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0.001	475,103	475
1758.3.8	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.016	3,255	52
1759	**У6124-0303-0601** **6124-0303-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**5**	**6,048**	**30240**
		из них:				
1759.1		затраты на труд рабочих			6,029	30145
		в том числе оплата труда рабочих			2,936	14680
1759.1.1	20246 004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5.562	5,420	30146
1759.2		материалы, изделия и конструкции			19	95
1759.2.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.0001	954,056	95
1760	**Е11-210401-110** **1121-0401-0110** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28***	**Патроны подвесные. Установка**	**шт.**	**3**	**1,575**	**4725**
		из них:				
1760.1		затраты на труд рабочих			1,531	4593
		в том числе оплата труда рабочих			746	2238
1760.1.1	20234 004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1.0515	4,368	4593

1	2	3	4	5	6	7
1760.2		машины и механизмы			29	87
		в том числе оплата труда машинистов			9	27
1760.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.004329	12,297	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.004329*	*3,629*	*16*
1760.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.004329	7,921	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.004329*	*2,541*	*11*
1760.3		материалы, изделия и конструкции			15	45
1760.3.1	316048 247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0.009	4,837	44
1761	**Е11-210401-109 1121-0401-0109** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28***	**Патроны настенные или потолочные. Установка**	**шт.**	**6**	**1,764**	**10584**
		из них:				
1761.1		затраты на труд рабочих			1,702	10212
		в том числе оплата труда рабочих			828	4968
1761.1.1	20236 004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2.2488	4,539	10207
1761.2		машины и механизмы			33	198
		в том числе оплата труда машинистов			10	60
1761.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.1332	15	2
1761.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.00999	12,297	123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.00999*	*3,629*	*36*
1761.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.00999	7,921	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.00999*	*2,541*	*25*
1761.3		материалы, изделия и конструкции			29	174
1761.3.1	145785 261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.0906	594	54
1761.3.2	290063 217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0.0252	1,251	32
1761.3.3	316048 247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0.018	4,837	87
1762	**У6119-0402-0101 6119-0402-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке**	**шт.**	**31**	**1,153**	**35743**
		из них:				
1762.1		затраты на труд рабочих			1,104	34224
		в том числе оплата труда рабочих			538	16678
1762.1.1	20237 004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	7.4028	4,625	34238
1762.2		машины и механизмы			1	31

1	2	3	4	5	6	7
1762.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0037851	7,921	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0037851*	*2,541*	*10*
1762.3		материалы, изделия и конструкции			48	1488
1762.3.1	144613 216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.00093	35,441	33
1762.3.2	264508 261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	31.62	42	1328
1762.3.3	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.0341	3,255	111
1763	**У6119-102-101 6119-0102-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовых бороздах**	**м**	**181**	**782**	**141542**
		из них:				
1763.1		затраты на труд рабочих			757	137017
		в том числе оплата труда рабочих			369	66789
1763.1.1	20239 004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	28.5618	4,798	137040
1763.2		машины и механизмы			3	543
1763.2.1	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	7.735035	25	193
1763.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0048218	12,297	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0048218*	*3,629*	*18*
1763.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0020091	7,921	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0020091*	*2,541*	*5*
1763.2.4	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	14.646339	22	322
1763.3		материалы, изделия и конструкции			22	3982
1763.3.1	127911 214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0.003801	584	2
1763.3.2	286292 243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0.724	2,250	1629
1763.3.3	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1.29234	1,186	1533
1763.3.4	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.2896	3,255	943
1764	**У6119-201-101 6119-0201-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2**	**м**	**7**	**1,457**	**10199**
		из них:				
1764.1		затраты на труд рабочих			1,400	9800
		в том числе оплата труда рабочих			682	4774
1764.1.1	20239 004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2.0426	4,798	9800
1764.2		машины и механизмы			5	35

1	2	3	4	5	6	7
1764.2.1	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.299145	25	7
1764.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.000777	12,297	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.000777*	*3,629*	*3*
1764.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0006993	7,921	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0006993*	*2,541*	*2*
1764.2.4	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.566433	22	12
1764.3		материалы, изделия и конструкции			52	364
1764.3.1	241448 261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0.84	300	252
1764.3.2	286292 243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0.028	2,250	63
1764.3.3	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.0147	1,186	17
1764.3.4	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.0112	3,255	36
1765	**У6124-0203-0303** **6124-0203-0303** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 12 мм**	**м**	**3**	**1,327**	**3981**
		из них:				
1765.1		затраты на труд рабочих			818	2454
		в том числе оплата труда рабочих			399	1197
1765.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.486	5,052	2455
1765.2		машины и механизмы			139	417
		в том числе оплата труда машинистов			37	111
1765.2.1	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.232956	244	57
1765.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.01782	12,297	219
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.01782*	*3,629*	*65*
1765.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.01782	7,921	141
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.01782*	*2,541*	*45*
1765.3		материалы, изделия и конструкции			370	1110
1765.3.1	127927 214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.015	853	13
1765.3.2	249504 261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.072	1,293	93
1765.3.3	274674 217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0.054	1,234	67
1765.3.4	279845 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00276	339,867	938

1	2	3	4	5	6	7
1766	**У6125-0901-0101** **6125-0901-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж конструкций для установки приборов масса до 1 кг**	**шт.**	**1**	**3,451**	**3451**
		из них:				
1766.1		затраты на труд рабочих			2,170	2170
		в том числе оплата труда рабочих			1,193	1193
1766.1.1	20449 007-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0.54	4,019	2170
1766.2		машины и механизмы			452	452
		в том числе оплата труда машинистов			164	164
1766.2.1	1319 341-106-0101	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	0.0324	300	10
1766.2.2	1695 341-102-0101	Станки сверлильные	маш.-ч	0.0324	56	2
1766.2.3	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.054	244	13
1766.2.4	2515 313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0.0432	198	9
1766.2.5	2648 341-303-0101	Пресс листогибочный кривошипный 1000 кН (100 тс)	маш.-ч	0.0324	6,834	221
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0324*	*2,541*	*82*
1766.2.6	2652 341-302-0101	Пресс кривошипный простого действия 25 кН (2,5 тс)	маш.-ч	0.0324	5,697	185
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0324*	*2,541*	*82*
1766.2.7	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.54	22	12
1766.3		материалы, изделия и конструкции			829	829
1766.3.1	131298 261-102-0367	Сталь угловая, марки Ст3, перфорированная УП 35х35 мм	м	0.95	330	314
1766.3.2	147337 261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00004	278,998	11
1766.3.3	149219 236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00003	733,984	22
1766.3.4	149372 236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0.00001	675,666	7
1766.3.5	272105 236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0.00002	991,185	20
1766.3.6	278580 236-203-0105	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124	т	0.00003	1,464,149	44
1766.3.7	279787 214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0.001	399,502	400
1766.3.8	286119 217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0.01	1,092	11
1767	**У6124-0203-0305** **6124-0203-0305** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 160 мм2**	**м**	**50**	**1,688**	**84400**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
1767.1		затраты на труд рабочих			982	49100
		в том числе оплата труда рабочих			478	23900
1767.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	9.72	5,052	49105
1767.2		машины и механизмы			63	3150
		в том числе оплата труда машинистов			17	850
1767.2.1	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1.8144	244	443
1767.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.135	12,297	1660
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.135*	*3,629*	*490*
1767.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.135	7,921	1069
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.135*	*2,541*	*343*
1767.3		материалы, изделия и конструкции			643	32150
1767.3.1	241448 261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0.75	300	225
1767.3.2	247900 261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0.002	354,405	709
1767.3.3	274674 217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0.65	1,234	802
1767.3.4	279800 214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0.065	452,233	29395
1767.3.5	287782 236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0.00115	884,809	1018
1768	**У6124-203-302** **6124-0203-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 6 мм**	**м**	**40**	**979**	**39160**
		из них:				
1768.1		затраты на труд рабочих			818	32720
		в том числе оплата труда рабочих			399	15960
1768.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6.48	5,052	32737
1768.2		машины и механизмы			121	4840
		в том числе оплата труда машинистов			31	1240
1768.2.1	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3.10608	244	758
1768.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.20304	12,297	2497
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.20304*	*3,629*	*737*
1768.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.20304	7,921	1608
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.20304*	*2,541*	*516*
1768.3		материалы, изделия и конструкции			40	1600
1768.3.1	127927 214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.2	853	171

1	2	3	4	5	6	7
1768.3.2	249504 261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.8	1,293	1034
1768.3.3	274674 217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0.32	1,234	395
1769	**У6124-0203-0104 6124-0203-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм**	**шт.**	**30**	**7,294**	**218820**
		из них:				
1769.1		затраты на труд рабочих			3,819	114570
		в том числе оплата труда рабочих			1,860	55800
1769.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	22.68	5,052	114579
1769.2		машины и механизмы			373	11190
		в том числе оплата труда машинистов			93	2790
1769.2.1	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	8.2296	244	2008
1769.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.4536	12,297	5578
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.4536*	*3,629*	*1646*
1769.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.4536	7,921	3593
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.4536*	*2,541*	*1153*
1769.3		материалы, изделия и конструкции			3,102	93060
1769.3.1	249504 261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	6	1,293	7758
1769.3.2	274674 217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	2.34	1,234	2888
1769.3.3	286033 214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0.243	339,158	82415
1770	**У6111-0501-0505 6111-0501-0505** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2***	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 2 раза**	**т**	**0.00006**	**393**	
		из них:				
1770.1		затраты на труд рабочих			208	
		в том числе оплата труда рабочих			104	0
1770.1.1	20168 003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0.0000027	4,649	0
1770.2		машины и механизмы			7	
		в том числе оплата труда машинистов			2	
1770.2.1	1044 314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0	36	0
1770.2.2	2459 314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0	11,291	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0*	*2,541*	*0*
1770.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0	7,921	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0*	*2,541*	*0*

1	2	3	4	5	6	7
1770.2.4	2515 313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0.0000008	198	0
1770.3		материалы, изделия и конструкции			178	
1770.3.1	149372 236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0	675,666	0
1770.3.2	287782 236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0	884,809	0
1771	**У6114-102-509 6114-0102-0509** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 200 до 250 мм**	**м**	**4.2**	**11,346**	**47653**
		из них:				
1771.1		затраты на труд рабочих			10,682	44864
		в том числе оплата труда рабочих			5,202	21848
1771.1.1	20243 004-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	8.7318	5,138	44864
1771.2		машины и механизмы			525	2205
		в том числе оплата труда машинистов			117	491
1771.2.1	698 314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.055566	13,404	745
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.055566*	*2,541*	*141*
1771.2.2	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1.519245	244	371
1771.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.013671	12,297	168
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.013671*	*3,629*	*50*
1771.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.116865	7,921	926
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.116865*	*2,541*	*297*
1771.3		материалы, изделия и конструкции			139	584
1771.3.1	102636 212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0.001512	34,149	52
1771.3.2	274665 217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0.2142	2,492	534
				Материалы и оборудование не учтенные ценником		
1772	**С1247-201-0501 247-201-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/1-0 У1 IP66**	**шт.**	**1**	**13,689**	**13689**
1773	**С1247-204-1632 247-204-1632** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 2Р 32А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**1,872**	**1872**
1774	**С1247-301-0109 247-301-0109** ***РСНБ РК 2022***	**Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 206 N, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0**	**шт.**	**1**	**17,169**	**17169**
1775	**С1247-201-0136 247-201-0136** ***РСНБ РК 2022***	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-12 IP41**	**шт.**	**1**	**2,516**	**2516**

1	2	3	4	5	6	7
1776	С1247-204-0558 247-204-0558 *РСНБ РК 2022*	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С32 30 мА	шт.	1	5,486	5486
1777	С1247-204-0554 247-204-0554 *РСНБ РК 2022*	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С25 30 мА	шт.	1	4,817	4817
1778	С1247-204-0550 247-204-0550 *РСНБ РК 2022*	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С20 30 мА	шт.	1	5,248	5248
1779	С1247-204-1629 247-204-1629 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 2Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1,895	1895
1780	С1247-204-0558 247-204-0558 *РСНБ РК 2022*	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С32 30 мА	шт.	1	5,486	5486
1781	С1247-202-1303 247-202-1303 *РСНБ РК 2022*	Коробка распределительная для силового оборудования А8 5; с 1 клеммной колодкой, полиэтиленовая, наружний размер 75х75х36мм, IP55, 400В, сечение кабеля 2,5 мм2, 7 вводов D 5-14 мм, защелкивающаяся крышка.	шт.	2	1,084	2168
1782	С1247-213-0302 247-213-0302 *РСНБ РК 2022*	Патрон из термостойкого пластика, степень защиты IP20 подвесной, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А	шт.	3	128	384
1783	С1247-213-0304 247-213-0304 *РСНБ РК 2022*	Патрон из термостойкого пластика, степень защиты IP20 с кольцом, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А	шт.	6	174	1044
1784	С1252-207-2048 252-207-2048 *СпрСЦ 05.2024*	Болт М12 с крюком	шт.	9	1,629	14661
1785	С1247-106-0102 247-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Лампа светодиодная типа Т8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20	шт.	9	3,796	34164
1786	С1247-212-0102 247-212-0102 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	5	582	2910
1787	С1247-212-0105 247-212-0105 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	5	613	3065
1788	С1247-214-0116 247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	6	613	3678
1789	С1247-214-0120 247-214-0120 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	10	846	8460
1790	С1247-214-0401 247-214-0401 *РСНБ РК 2022*	Розетка промышленная стационарная 2Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	1	1,436	1436

1	2	3	4	5	6	7
1791	**С1247-214-0124** **247-214-0124** ***РСНБ РК 2022***	**Розетка штепсельная Одноместная, типа SPL, 2К+З, с защитными шторками, скрытой установки, 250В, 16 А, IP 20**	**шт.**	**4**	**1,849**	**7396**
1792	**С1247-202-0101** **247-202-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44**	**шт.**	**13**	**508**	**6604**
1793	**С1243-107-0501** **243-107-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66**	**м**	**75**	**398**	**29850**
1794	**С1243-107-0502** **243-107-0502** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**100**	**601**	**60100**
1795	**С1243-107-0504** **243-107-0504** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-0,66**	**м**	**6**	**1,345**	**8070**
1796	**С1243-107-0103** **243-107-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 1х4 (ок)-0,66**	**м**	**7**	**331**	**2317**
1797	**С1241-207-0303** **241-207-0303** ***РСНБ РК 2022***	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм**	**м**	**6**	**78**	**468**
1798	**С1241-221-0103** **241-221-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм**	**шт.**	**7.2**	**6**	**43**
1799	**С1241-207-0302** **241-207-0302** ***РСНБ РК 2022***	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	**м**	**175**	**54**	**9450**
1800	**С1241-221-0102** **241-221-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм**	**шт.**	**210**	**5**	**1050**
1801	**С1261-404-0669** **261-404-0669** ***РСНБ РК 2022***	**Полоса монтажная ГОСТ Р 51177-2017**	**м**	**5**	**486**	**2430**
1802	**С1241-102-0229** **241-102-0229** ***РСНБ РК 2022***	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм**	**м**	**4.2**	**12,177**	**51143**
		Водопровод В1				
1803	**У6114-103-302** **6114-0103-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.**	**м**	**15**	**6,222**	**93330**
		из них:				
1803.1		затраты на труд рабочих			6,187	92805
		в том числе оплата труда рабочих			3,012	45180
1803.1.1	20244 004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	17.784	5,219	92815
1803.2		машины и механизмы			25	375

1	2	3	4	5	6	7
1803.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0007875	12,297	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0007875*	*3,629*	*3*
1803.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0007875	7,921	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0007875*	*2,541*	*2*
1803.2.3	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1.050525	22	23
1803.2.4	3388 315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	3.9627	82	325
1803.3		материалы, изделия и конструкции			10	150
1803.3.1	181698 241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	11.46	6	69
1803.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.06	1,186	71
1804	**С1241-201-0303 241-201-0303** ***РСНБ РК 2022***	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,8 мм**	**м**	**14.85**	**168**	**2495**
1805	**У6114-103-301 6114-0103-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр до 20 мм**	**м**	**5**	**5,762**	**28810**
		из них:				
1805.1		затраты на труд рабочих			5,732	28660
		в том числе оплата труда рабочих			2,791	13955
1805.1.1	20244 004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5.4915	5,219	28660
1805.2		машины и механизмы			19	95
1805.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0001575	12,297	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0001575*	*3,629*	*1*
1805.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0001575	7,921	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0001575*	*2,541*	*0*
1805.2.3	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.463575	22	10
1805.2.4	3388 315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	1.05945	82	87
1805.3		материалы, изделия и конструкции			11	55
1805.3.1	181697 241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	4.8	5	24
1805.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.025	1,186	30
1806	**С1241-201-0301 241-201-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 16х2,0 мм**	**м**	**4.95**	**76**	**376**

1	2	3	4	5	6	7
1807	**С1242-303-0101** **242-303-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**5**	**4,203**	**21015**
1808	**С1261-301-0219** **261-301-0219** ***РСНБ РК 2022***	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**1**	**708**	**708**
1809	**У6114-0502-0101** **6114-0502-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.**	**шт.**	**1**	**2,286**	**2286**
		из них:				
1809.1		затраты на труд рабочих			2,175	2175
		в том числе оплата труда рабочих			1,059	1059
1809.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.4305	5,052	2175
1809.2		машины и механизмы			83	83
		в том числе оплата труда машинистов			27	27
1809.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0105	7,921	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0105*	*2,541*	*27*
1809.3		материалы, изделия и конструкции			28	28
1809.3.1	149395 236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.01	750	8
1809.3.2	278579 236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.02	790	16
1809.3.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0.01	426	4
1810	**С1244-301-0410** **244-301-0410** ***РСНБ РК 2022***	**Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м^3/ч, Tmax 50°С**	**шт.**	**1**	**23,187**	**23187**
			Т3			
1811	**У6114-103-301** **6114-0103-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм**	**м**	**10**	**5,762**	**57620**
		из них:				
1811.1		затраты на труд рабочих			5,732	57320
		в том числе оплата труда рабочих			2,791	27910
1811.1.1	20244 004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	10.983	5,219	57320
1811.2		машины и механизмы			19	190
1811.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.000315	12,297	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.000315*	*3,629*	*1*
1811.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.000315	7,921	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.000315*	*2,541*	*1*
1811.2.3	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.92715	22	20

1	2	3	4	5	6	7
1811.2.4	3388 315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	2.1189	82	174
1811.3		материалы, изделия и конструкции			11	110
1811.3.1	181697 241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	9.6	5	48
1811.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.05	1,186	59
1812	**С1241-201-0302** **241-201-0302** ***РСНБ РК 2022***	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,3 мм**	**м**	**9.9**	**112**	**1109**
1813	**С1242-303-0101** **242-303-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**5**	**4,203**	**21015**
1814	**С1261-301-0219** **261-301-0219** ***РСНБ РК 2022***	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**1**	**708**	**708**
		Дом №22 Кровля л.16,17-АС				
1815	**С1234-101-0202** **234-101-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50**	**$м^3$**	**15.858292**	**19,185**	**304241**
1816	**С1261-105-0703** **261-105-0703** ***РСНБ РК 2022***	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/$м^2$**	**$м^2$**	**90.2902**	**120**	**10835**
1817	**Е11-140301-0302** **1114-0301-0302** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32***	**Крыша. Установка прогонов**	**$м^3$**	**0.412**	**11,457**	**4720**
		из них:				
1817.1		затраты на труд рабочих			8,564	3528
		в том числе оплата труда рабочих			4,264	1757
1817.1.1	20087 002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.8998492	3,921	3528
1817.2		машины и механизмы			528	218
		в том числе оплата труда машинистов			142	59
1817.2.1	1523 343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0.1314795	18	2
1817.2.2	3365 331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъёмностью до 5 т, грузоподъёмность КМУ на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	0.0229575	9,365	215
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0229575*	*2,541*	*58*
1817.3		материалы, изделия и конструкции			2,365	974
1817.3.1	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.2884	861	248
1817.3.2	316035 236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0.000618	1,174,643	726

1	2	3	4	5	6	7
1818	**Е11-140301-0301** **1114-0301-0301** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32***	**Крыша. Установка стропил с мауэрлатами**	**м^3**	**4.057**	**108,519**	**440262**
		из них:				
1818.1		затраты на труд рабочих			94,041	381524
		в том числе оплата труда рабочих			46,812	189916
1818.1.1	20089 002-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	94.0643849	4,056	381525
1818.2		машины и механизмы			624	2531
		в том числе оплата труда машинистов			142	576
1818.2.1	1523 343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	19.434312	18	350
1818.2.2	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	2.5425462	22	56
1818.2.3	3365 331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъёмностью до 5 т, грузоподъёмность КМУ на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	0.2269648	9,365	2126
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2269648*	*2,541*	*577*
1818.3		материалы, изделия и конструкции			13,854	56207
1818.3.1	127914 214-209-0111	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм	кг	3.20503	615	1971
1818.3.2	135545 235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м^2	13.71266	264	3620
1818.3.3	144766 217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	10.1425	1,590	16127
1818.3.4	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	29.2104	861	25150
1818.3.5	316035 236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0.0079517	1,174,643	9340
1819	**У6107-0115-0104** **6107-0115-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	**м^3**	**4.469**	**9,593**	**42871**
		из них:				
1819.1		затраты на труд рабочих			3,772	16857
		в том числе оплата труда рабочих			1,878	8393
1819.1.1	20093 002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3.8692602	4,357	16858
1819.2		машины и механизмы			174	777
		в том числе оплата труда машинистов			54	241
1819.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.024803	12,297	305
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.024803*	*3,629*	*90*
1819.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0595271	7,921	472
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0595271*	*2,541*	*151*
1819.3		материалы, изделия и конструкции			1	4

1	2	3	4	5	6	7
1819.3.1	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.102787	36	4
1819.3.2	315973 217-701-0117	Сульфат аммония	т	0.0075973	205,945	1565
1819.3.3	315974 217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0.0299423	725,499	21723
1819.3.4	315989 217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0.004469	435,089	1944
1820	**У6107-0115-0106 6107-0115-0106** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам**	**$м^2$**	**122**	**348**	**42456**
		из них:				
1820.1		затраты на труд рабочих			143	17446
		в том числе оплата труда рабочих			71	8662
1820.1.1	20094 002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3.9284	4,439	17438
1820.2		машины и механизмы			8	976
		в том числе оплата труда машинистов			3	366
1820.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0311466	12,297	383
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0311466*	*3,629*	*113*
1820.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0758352	7,921	601
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0758352*	*2,541*	*193*
1820.2.3	315973 217-701-0117	Сульфат аммония	т	0.00732	205,945	1508
1820.2.4	315974 217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0.02806	725,499	20358
1820.2.5	315989 217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0.00488	435,089	2123
1821	**У6110-0101-0512 6110-0101-0512** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	**$м^2$**	**128**	**5,334**	**682752**
		из них:				
1821.1		затраты на труд рабочих			3,838	491264
		в том числе оплата труда рабочих			1,929	246912
1821.1.1	20167 003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	107.6096	4,565	491238
1821.2		машины и механизмы			60	7680
		в том числе оплата труда машинистов			17	2176
1821.2.1	1523 343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	11.110656	18	200
1821.2.2	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	9.2352	25	231
1821.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.483072	12,297	5940
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.483072*	*3,629*	*1753*

1	2	3	4	5	6	7
1821.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.156288	7,921	1238
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.156288*	*2,541*	*397*
1821.3		материалы, изделия и конструкции			1,436	183808
1821.3.1	131574 215-204-0101	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0.64	103,018	65932
1821.3.2	248316 215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0.96	104,147	99981
1821.3.3	249436 236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	2.56	1,462	3743
1821.3.4	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	5.632	861	4849
1821.3.5	290060 217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	5.4528	1,372	7481
1821.3.6	290062 261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0.97024	1,993	1934
1822	**У6111-0403-0203 6111-0403-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой**	**$м^2$**	**126.04**	**325**	**40963**
		из них:				
1822.1		затраты на труд рабочих			153	19284
		в том числе оплата труда рабочих			77	9705
1822.1.1	20163 003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4.562648	4,233	19314
1822.2		машины и механизмы			2	252
		в том числе оплата труда машинистов			1	126
1822.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0264684	7,921	210
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0264684*	*2,541*	*67*
1822.3		материалы, изделия и конструкции			170	21427
1822.3.1	314909 235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0.2243512	95,688	21468
1823	**У6110-0202-0203 6110-0202-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых**	**м**	**11.36**	**2,248**	**25537**
		из них:				
1823.1		затраты на труд рабочих			1,393	15824
		в том числе оплата труда рабочих			700	7952
1823.1.1	20168 003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3.404592	4,649	15828
1823.2		машины и механизмы			24	272
		в том числе оплата труда машинистов			6	68
1823.2.1	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.8095363	25	20
1823.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0151315	12,297	186
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0151315*	*3,629*	*55*

1	2	3	4	5	6	7
1823.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0063048	7,921	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0063048*	*2,541*	*16*
1823.2.4	2698 343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0.189144	95	18
1823.3		материалы, изделия и конструкции			831	9440
1823.3.1	135510 224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	23.4016	339	7933
1823.3.2	249436 236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0.1136	1,462	166
1823.3.3	290060 217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0.9793229	1,372	1344
1824	**У6107-0104-0211 6107-0104-0211** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подшивка деревянного потолка сталью кровельной неоцинкованной по дереву**	**$м^2$**	**9.5**	**1,325**	**12588**
		из них:				
1824.1		затраты на труд рабочих			1,256	11932
		в том числе оплата труда рабочих			625	5938
1824.1.1	20089 002-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2.94215	4,056	11933
1824.2		машины и механизмы			10	96
		в том числе оплата труда машинистов			3	29
1824.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0115995	7,921	92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0115995*	*2,541*	*29*
1824.3		материалы, изделия и конструкции			59	561
1824.3.1	149395 236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.285	750	214
1824.3.2	274783 236-202-1017	Сурик железный тертый ГОСТ 8135-74	т	0.000019	446,385	8
1824.3.3	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.3135	861	270
1824.3.4	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0.057	1,103	63
				Фронтон (2 шт) л.18-АС		
1825	**У6107-0102-0204 6107-0102-0204** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство фронтонов**	**$м^2$**	**40**	**3,352**	**134080**
		из них:				
1825.1		затраты на труд рабочих			3,225	129000
		в том числе оплата труда рабочих			1,605	64200
1825.1.1	20092 002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	30.192	4,273	129010
1825.2		машины и механизмы			92	3680
		в том числе оплата труда машинистов			30	1200
1825.2.1	1523 343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0.30192	18	5

1	2	3	4	5	6	7
1825.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.4662	7,921	3693
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.4662*	*2,541*	*1185*
1825.3		материалы, изделия и конструкции			35	1400
1825.3.1	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1.64	861	1412
1826	**Е11-100102-0208 1110-0102-0208** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28***	**Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной**	**$м^2$ стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	**27.6**	**1,502**	**41455**
		из них:				
1826.1		затраты на труд рабочих			1,479	40820
		в том числе оплата труда рабочих			736	20314
1826.1.1	20088 002-0126	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	10.23132	3,987	40792
1826.2		машины и механизмы			18	497
		в том числе оплата труда машинистов			6	166
1826.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0643356	7,921	510
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0643356*	*2,541*	*163*
1826.3		материалы, изделия и конструкции			5	138
1826.3.1	145975 217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0.276	484	134
1827	**У6110-0203-0201 6110-0203-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	**$м^2$**	**3.339**	**4,724**	**15773**
		из них:				
1827.1		затраты на труд рабочих			4,567	15249
		в том числе оплата труда рабочих			2,295	7663
1827.1.1	20163 003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3.6024471	4,233	15249
1827.2		машины и механизмы			36	120
		в том числе оплата труда машинистов			8	27
1827.2.1	698 314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.0074126	13,404	99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0074126*	*2,541*	*19*
1827.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0025944	7,921	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0025944*	*2,541*	*7*
1827.3		материалы, изделия и конструкции			121	404
1827.3.1	127927 214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.40068	853	342

1	2	3	4	5	6	7
1827.3.2	145975 217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0.13356	484	65
		Проемы л.13-АС				
		Двери				
1828	**С1223-207-0101 223-207-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	**м^2**	**1.89**	**58,830**	**111189**
		Внутренняя отделка л.17-АС				
			Стены			
1829	**У6112-0202-0101 6112-0202-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	**м^2**	**248.708**	**381**	**94758**
		из них:				
1829.1		материалы, изделия и конструкции			3	746
1829.1.1	144613 216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.0149225	35,441	529
1829.1.2	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.1740956	861	150
1829.1.3	102682 212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м^3	3.7554908	23,064	86617
1829.1.4	315944 214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м^2	6.8892116	1,069	7365
1830	**У6112-0301-0202 6112-0301-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами**	**м^2**	**233.308**	**363**	**84691**
		из них:				
1830.1		машины и механизмы			2	467
1830.1.1	3404 313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	2.2537553	170	383
1830.2		материалы, изделия и конструкции			48	11199
1830.2.1	147019 261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	5.8327	398	2321
1830.2.2	249131 217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м^3	0.2799696	260	73
1830.2.3	280106 236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	27.297036	326	8899
1830.2.4	149732 232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	961.928884	76	73107
1831	**У6112-0302-0105 6112-0302-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску**	**м^2**	**233.308**	**168**	**39196**
		из них:				
1831.1		материалы, изделия и конструкции			43	10032
1831.1.1	249453 261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	11.6654	116	1353

1	2	3	4	5	6	7
1831.1.2	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0.7232548	1,103	798
1831.1.3	315998 218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	1.9597872	4,057	7951
1831.1.4	149589 236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.146984	199,032	29255
1832	**У6112-0102-0201** **6112-0102-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону**	**$м^2$**	**15.4**	**4,288**	**66035**
		из них:				
1832.1		материалы, изделия и конструкции			4,288	66035
1832.1.1	102671 212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	0.231	23,237	5368
1832.1.2	144476 216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0.00616	30,244	186
1832.1.3	248387 215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	0.0154	6,701	103
1832.1.4	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.07161	36	3
1832.1.5	287775 232-201-0104	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 рельефная многоцветная	$м^2$	15.4	3,914	60276
1832.1.6	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0.077	1,103	85
		Внутреннее газоснабжение				
1833	**С1245-802-0102** **245-802-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G4, производительностью от 0,04 $м^3$/ч до 6 $м^3$/ч**	**шт.**	**1**	**23,949**	**23949**
		Отопление				
1834	**513-104-0425** **513-104-0425** ***РСНБ РК 2022***	**Котел газовый с тепловой мощностью отопительной системы 10 кВт**	**комплект**	**1**	**117,384**	**117384**
1835	**511-403-0103** **511-403-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 2,2 $м^3$/ч, Н 2,6 м вод. ст., резьбовой**	**шт.**	**1**	**24,008**	**24008**
1836	**513-204-0102** **513-204-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Бак расширительный, мембранный для систем отопления ER12 CE, Elbi (A102L20) V=12 л., присоединение резьбовое - DN 20, Pmax=8 бар, T от 10°C до 110°C, вертикального типа**	**шт.**	**1**	**15,566**	**15566**
				Монтажные работы ЭОМ.СО		
1837	**У6119-602-102** **6119-0602-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг**	**шт.**	**1**	**18,340**	**18340**
		из них:				
1837.1		затраты на труд рабочих			14,655	14655
		в том числе оплата труда рабочих			7,136	7136
1837.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2.9009	5,052	14655

1	2	3	4	5	6	7
1837.2		машины и механизмы			315	315
		в том числе оплата труда машинистов			93	93
1837.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.2775	15	4
1837.2.2	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.0222	244	5
1837.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.015096	12,297	186
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.015096*	*3,629*	*55*
1837.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.015096	7,921	120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.015096*	*2,541*	*38*
1837.3		материалы, изделия и конструкции			3,370	3370
1837.3.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.0004	954,056	382
1837.3.2	145785 261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.041	594	24
1837.3.3	242966 252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1,446	1446
1837.3.4	249387 261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0.0002	604,794	121
1837.3.5	249502 236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0.58	501	291
1837.3.6	274679 217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0.1	1,038	104
1837.3.7	279804 214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0.002	475,103	950
1837.3.8	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.016	3,255	52
1838	**У6124-0303-0601** **6124-0303-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**1**	**6,048**	**6048**
		из них:				
1838.1		затраты на труд рабочих			6,029	6029
		в том числе оплата труда рабочих			2,936	2936
1838.1.1	20246 004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1.1124	5,420	6029
1838.2		материалы, изделия и конструкции			19	19
1838.2.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.00002	954,056	19
1839	**У6119-0602-0201** **6119-0602-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка счетчика на готовое основание, однофазного**	**шт.**	**1**	**2,251**	**2251**
		из них:				
1839.1		затраты на труд рабочих			1,990	1990
		в том числе оплата труда рабочих			969	969

1	2	3	4	5	6	7
1839.1.1	20246 004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.3672	5,420	1990
1839.2		машины и механизмы			219	219
		в том числе оплата труда машинистов			66	66
1839.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0108	12,297	133
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0108*	*3,629*	*39*
1839.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0108	7,921	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0108*	*2,541*	*27*
1839.3		материалы, изделия и конструкции			42	42
1839.3.1	290057 217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0.03	1,403	42
1840	**У6119-602-101 6119-0602-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг**	**шт.**	**1**	**16,190**	**16190**
		из них:				
1840.1		затраты на труд рабочих			12,980	12980
		в том числе оплата труда рабочих			6,321	6321
1840.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2.5693	5,052	12980
1840.2		машины и механизмы			315	315
		в том числе оплата труда машинистов			93	93
1840.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.2775	15	4
1840.2.2	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.0222	244	5
1840.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.015096	12,297	186
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.015096*	*3,629*	*55*
1840.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.015096	7,921	120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.015096*	*2,541*	*38*
1840.3		материалы, изделия и конструкции			2,895	2895
1840.3.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.0004	954,056	382
1840.3.2	145785 261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.041	594	24
1840.3.3	242966 252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1,446	1446
1840.3.4	249387 261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0.0002	604,794	121
1840.3.5	249502 236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0.58	501	291
1840.3.6	274679 217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0.1	1,038	104

1	2	3	4	5	6	7
1840.3.7	279804 214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0.001	475,103	475
1840.3.8	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.016	3,255	52
1841	**У6124-0303-0601** **6124-0303-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**5**	**6,048**	**30240**
		из них:				
1841.1		затраты на труд рабочих			6,029	30145
		в том числе оплата труда рабочих			2,936	14680
1841.1.1	20246 004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5.562	5,420	30146
1841.2		материалы, изделия и конструкции			19	95
1841.2.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.0001	954,056	95
1842	**Е11-210401-110** **1121-0401-0110** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28***	**Патроны подвесные. Установка**	**шт.**	**3**	**1,575**	**4725**
		из них:				
1842.1		затраты на труд рабочих			1,531	4593
		в том числе оплата труда рабочих			746	2238
1842.1.1	20234 004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1.0515	4,368	4593
1842.2		машины и механизмы			29	87
		в том числе оплата труда машинистов			9	27
1842.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.004329	12,297	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.004329*	*3,629*	*16*
1842.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.004329	7,921	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.004329*	*2,541*	*11*
1842.3		материалы, изделия и конструкции			15	45
1842.3.1	316048 247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0.009	4,837	44
1843	**Е11-210401-109** **1121-0401-0109** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28***	**Патроны настенные или потолочные. Установка**	**шт.**	**6**	**1,764**	**10584**
		из них:				
1843.1		затраты на труд рабочих			1,702	10212
		в том числе оплата труда рабочих			828	4968
1843.1.1	20236 004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2.2488	4,539	10207
1843.2		машины и механизмы			33	198
		в том числе оплата труда машинистов			10	60

1	2	3	4	5	6	7
1843.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.1332	15	2
1843.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.00999	12,297	123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.00999*	*3,629*	*36*
1843.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.00999	7,921	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.00999*	*2,541*	*25*
1843.3		материалы, изделия и конструкции			29	174
1843.3.1	145785 261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.0906	594	54
1843.3.2	290063 217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0.0252	1,251	32
1843.3.3	316048 247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0.018	4,837	87
1844	**У6119-0402-0101 6119-0402-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке**	**шт.**	**31**	**1,153**	**35743**
		из них:				
1844.1		затраты на труд рабочих			1,104	34224
		в том числе оплата труда рабочих			538	16678
1844.1.1	20237 004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	7.4028	4,625	34238
1844.2		машины и механизмы			1	31
1844.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0037851	7,921	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0037851*	*2,541*	*10*
1844.3		материалы, изделия и конструкции			48	1488
1844.3.1	144613 216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.00093	35,441	33
1844.3.2	264508 261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	31.62	42	1328
1844.3.3	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.0341	3,255	111
1845	**У6119-102-101 6119-0102-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовых бороздах**	**м**	**181**	**782**	**141542**
		из них:				
1845.1		затраты на труд рабочих			757	137017
		в том числе оплата труда рабочих			369	66789
1845.1.1	20239 004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	28.5618	4,798	137040
1845.2		машины и механизмы			3	543
1845.2.1	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	7.735035	25	193
1845.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0048218	12,297	59

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0048218*	*3,629*	*18*
1845.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0020091	7,921	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0020091*	*2,541*	*5*
1845.2.4	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	14.646339	22	322
1845.3		материалы, изделия и конструкции			22	3982
1845.3.1	127911 214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0.003801	584	2
1845.3.2	286292 243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0.724	2,250	1629
1845.3.3	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1.29234	1,186	1533
1845.3.4	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.2896	3,255	943
1846	**У6119-201-101 6119-0201-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2**	**м**	**7**	**1,457**	**10199**
		из них:				
1846.1		затраты на труд рабочих			1,400	9800
		в том числе оплата труда рабочих			682	4774
1846.1.1	20239 004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2.0426	4,798	9800
1846.2		машины и механизмы			5	35
1846.2.1	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.299145	25	7
1846.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.000777	12,297	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.000777*	*3,629*	*3*
1846.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0006993	7,921	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0006993*	*2,541*	*2*
1846.2.4	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.566433	22	12
1846.3		материалы, изделия и конструкции			52	364
1846.3.1	241448 261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0.84	300	252
1846.3.2	286292 243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0.028	2,250	63
1846.3.3	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.0147	1,186	17
1846.3.4	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.0112	3,255	36
1847	**У6124-0203-0303 6124-0203-0303** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 12 мм**	**м**	**3**	**1,327**	**3981**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
1847.1		затраты на труд рабочих			818	2454
		в том числе оплата труда рабочих			399	1197
1847.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.486	5,052	2455
1847.2		машины и механизмы			139	417
		в том числе оплата труда машинистов			37	111
1847.2.1	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.232956	244	57
1847.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.01782	12,297	219
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.01782*	*3,629*	*65*
1847.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.01782	7,921	141
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.01782*	*2,541*	*45*
1847.3		материалы, изделия и конструкции			370	1110
1847.3.1	127927 214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.015	853	13
1847.3.2	249504 261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.072	1,293	93
1847.3.3	274674 217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0.054	1,234	67
1847.3.4	279845 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00276	339,867	938
1848	**У6125-0901-0101** **6125-0901-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж конструкций для установки приборов масса до 1 кг**	**шт.**	**1**	**3,451**	**3451**
		из них:				
1848.1		затраты на труд рабочих			2,170	2170
		в том числе оплата труда рабочих			1,193	1193
1848.1.1	20449 007-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0.54	4,019	2170
1848.2		машины и механизмы			452	452
		в том числе оплата труда машинистов			164	164
1848.2.1	1319 341-106-0101	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	0.0324	300	10
1848.2.2	1695 341-102-0101	Станки сверлильные	маш.-ч	0.0324	56	2
1848.2.3	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.054	244	13
1848.2.4	2515 313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0.0432	198	9
1848.2.5	2648 341-303-0101	Пресс листогибочный кривошипный 1000 кН (100 тс)	маш.-ч	0.0324	6,834	221
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0324*	*2,541*	*82*
1848.2.6	2652 341-302-0101	Пресс кривошипный простого действия 25 кН (2,5 тс)	маш.-ч	0.0324	5,697	185
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0324*	*2,541*	*82*

1	2	3	4	5	6	7
1848.2.7	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.54	22	12
1848.3		материалы, изделия и конструкции			829	829
1848.3.1	131298 261-102-0367	Сталь угловая, марки Ст3, перфорированная УП 35х35 мм	м	0.95	330	314
1848.3.2	147337 261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00004	278,998	11
1848.3.3	149219 236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00003	733,984	22
1848.3.4	149372 236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0.00001	675,666	7
1848.3.5	272105 236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0.00002	991,185	20
1848.3.6	278580 236-203-0105	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124	т	0.00003	1,464,149	44
1848.3.7	279787 214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0.001	399,502	400
1848.3.8	286119 217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0.01	1,092	11
1849	**У6124-0203-0305 6124-0203-0305** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 160 мм2**	**м**	**50**	**1,688**	**84400**
		из них:				
1849.1		затраты на труд рабочих			982	49100
		в том числе оплата труда рабочих			478	23900
1849.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	9.72	5,052	49105
1849.2		машины и механизмы			63	3150
		в том числе оплата труда машинистов			17	850
1849.2.1	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1.8144	244	443
1849.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.135	12,297	1660
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.135*	*3,629*	*490*
1849.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.135	7,921	1069
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.135*	*2,541*	*343*
1849.3		материалы, изделия и конструкции			643	32150
1849.3.1	241448 261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0.75	300	225
1849.3.2	247900 261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0.002	354,405	709
1849.3.3	274674 217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0.65	1,234	802
1849.3.4	279800 214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0.065	452,233	29395

1	2	3	4	5	6	7
1849.3.5	287782 236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0.00115	884,809	1018
1850	**У6124-203-302** **6124-0203-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 6 мм**	**м**	**40**	**979**	**39160**
		из них:				
1850.1		затраты на труд рабочих			818	32720
		в том числе оплата труда рабочих			399	15960
1850.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6.48	5,052	32737
1850.2		машины и механизмы			121	4840
		в том числе оплата труда машинистов			31	1240
1850.2.1	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3.10608	244	758
1850.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.20304	12,297	2497
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.20304*	*3,629*	*737*
1850.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.20304	7,921	1608
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.20304*	*2,541*	*516*
1850.3		материалы, изделия и конструкции			40	1600
1850.3.1	127927 214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.2	853	171
1850.3.2	249504 261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.8	1,293	1034
1850.3.3	274674 217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0.32	1,234	395
1851	**У6124-0203-0104** **6124-0203-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм**	**шт.**	**30**	**7,294**	**218820**
		из них:				
1851.1		затраты на труд рабочих			3,819	114570
		в том числе оплата труда рабочих			1,860	55800
1851.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	22.68	5,052	114579
1851.2		машины и механизмы			373	11190
		в том числе оплата труда машинистов			93	2790
1851.2.1	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	8.2296	244	2008
1851.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.4536	12,297	5578
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.4536*	*3,629*	*1646*
1851.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.4536	7,921	3593
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.4536*	*2,541*	*1153*
1851.3		материалы, изделия и конструкции			3,102	93060

1	2	3	4	5	6	7
1851.3.1	249504 261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	6	1,293	7758
1851.3.2	274674 217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	2.34	1,234	2888
1851.3.3	286033 214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0.243	339,158	82415
1852	**У6111-0501-0505 6111-0501-0505** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2***	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 2 раза**	**т**	**0.00006**	**393**	
		из них:				
1852.1		затраты на труд рабочих			208	
		в том числе оплата труда рабочих			104	0
1852.1.1	20168 003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0.0000027	4,649	0
1852.2		машины и механизмы			7	
		в том числе оплата труда машинистов			2	
1852.2.1	1044 314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0	36	0
1852.2.2	2459 314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0	11,291	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0*	*2,541*	*0*
1852.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0	7,921	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0*	*2,541*	*0*
1852.2.4	2515 313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0.0000008	198	0
1852.3		материалы, изделия и конструкции			178	
1852.3.1	149372 236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0	675,666	0
1852.3.2	287782 236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0	884,809	0
1853	**У6114-102-509 6114-0102-0509** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 200 до 250 мм**	**м**	**4.2**	**11,346**	**47653**
		из них:				
1853.1		затраты на труд рабочих			10,682	44864
		в том числе оплата труда рабочих			5,202	21848
1853.1.1	20243 004-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	8.7318	5,138	44864
1853.2		машины и механизмы			525	2205
		в том числе оплата труда машинистов			117	491
1853.2.1	698 314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.055566	13,404	745
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.055566*	*2,541*	*141*
1853.2.2	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1.519245	244	371

1	2	3	4	5	6	7
1853.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.013671	12,297	168
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.013671*	*3,629*	*50*
1853.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.116865	7,921	926
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.116865*	*2,541*	*297*
1853.3		материалы, изделия и конструкции			139	584
1853.3.1	102636 212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0.001512	34,149	52
1853.3.2	274665 217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0.2142	2,492	534
				Материалы и оборудование не учтенные ценником		
1854	**С1247-201-0501** **247-201-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/1-0 У1 IP66**	**шт.**	**1**	**13,689**	**13689**
1855	**С1247-204-1632** **247-204-1632** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 2Р 32А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**1,872**	**1872**
1856	**С1247-301-0109** **247-301-0109** ***РСНБ РК 2022***	**Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 206 N, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0**	**шт.**	**1**	**17,169**	**17169**
1857	**С1247-201-0136** **247-201-0136** ***РСНБ РК 2022***	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-12 IP41**	**шт.**	**1**	**2,516**	**2516**
1858	**С1247-204-0558** **247-204-0558** ***РСНБ РК 2022***	**Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С32 30 мА**	**шт.**	**1**	**5,486**	**5486**
1859	**С1247-204-0554** **247-204-0554** ***РСНБ РК 2022***	**Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С25 30 мА**	**шт.**	**1**	**4,817**	**4817**
1860	**С1247-204-0550** **247-204-0550** ***РСНБ РК 2022***	**Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С20 30 мА**	**шт.**	**1**	**5,248**	**5248**
1861	**С1247-204-1629** **247-204-1629** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 2Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**1,895**	**1895**
1862	**С1247-204-0558** **247-204-0558** ***РСНБ РК 2022***	**Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С32 30 мА**	**шт.**	**1**	**5,486**	**5486**
1863	**С1247-202-1303** **247-202-1303** ***РСНБ РК 2022***	**Коробка распределительная для силового оборудования А8 5; с 1 клеммной колодкой, полиэтиленовая, наружний размер 75х75х36мм, IP55, 400В, сечение кабеля 2,5 мм2, 7 вводов D 5-14 мм, защелкивающаяся крышка.**	**шт.**	**2**	**1,084**	**2168**
1864	**С1247-213-0302** **247-213-0302** ***РСНБ РК 2022***	**Патрон из термостойкого пластика, степень защиты IP20 подвесной, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А**	**шт.**	**3**	**128**	**384**

1	2	3	4	5	6	7
1865	С1247-213-0304 247-213-0304 *РСНБ РК 2022*	Патрон из термостойкого пластика, степень защиты IP20 с кольцом, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А	шт.	6	174	1044
1866	С1252-207-2048 252-207-2048 *СпрСЦ 05.2024*	Болт М12 с крюком	шт.	9	1,629	14661
1867	С1247-106-0102 247-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Лампа светодиодная типа Т8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20	шт.	9	3,796	34164
1868	С1247-212-0102 247-212-0102 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	5	582	2910
1869	С1247-212-0105 247-212-0105 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	5	613	3065
1870	С1247-214-0116 247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	6	613	3678
1871	С1247-214-0120 247-214-0120 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	10	846	8460
1872	С1247-214-0401 247-214-0401 *РСНБ РК 2022*	Розетка промышленная стационарная 2Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	1	1,436	1436
1873	С1247-214-0124 247-214-0124 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, типа SPL, 2К+З, с защитными шторками, скрытой установки, 250В, 16 А, IP 20	шт.	4	1,849	7396
1874	С1247-202-0101 247-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44	шт.	13	508	6604
1875	С1243-107-0501 243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	75	398	29850
1876	С1243-107-0502 243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	100	601	60100
1877	С1243-107-0504 243-107-0504 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-0,66	м	6	1,345	8070
1878	С1243-107-0103 243-107-0103 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 1х4 (ок)-0,66	м	7	331	2317
1879	С1241-207-0303 241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	6	78	468

1	2	3	4	5	6	7
1880	**С1241-221-0103** **241-221-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм**	**шт.**	**7.2**	**6**	**43**
1881	**С1241-207-0302** **241-207-0302** ***РСНБ РК 2022***	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	**м**	**175**	**54**	**9450**
1882	**С1241-221-0102** **241-221-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм**	**шт.**	**210**	**5**	**1050**
1883	**С1261-404-0669** **261-404-0669** ***РСНБ РК 2022***	**Полоса монтажная ГОСТ Р 51177-2017**	**м**	**5**	**486**	**2430**
1884	**С1241-102-0229** **241-102-0229** ***РСНБ РК 2022***	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм**	**м**	**4.2**	**12,177**	**51143**
		Водопровод В1				
1885	**У6114-103-302** **6114-0103-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.**	**м**	**15**	**6,222**	**93330**
		из них:				
1885.1		затраты на труд рабочих			6,187	92805
		в том числе оплата труда рабочих			3,012	45180
1885.1.1	20244 004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	17.784	5,219	92815
1885.2		машины и механизмы			25	375
1885.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0007875	12,297	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0007875*	*3,629*	*3*
1885.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0007875	7,921	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0007875*	*2,541*	*2*
1885.2.3	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1.050525	22	23
1885.2.4	3388 315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	3.9627	82	325
1885.3		материалы, изделия и конструкции			10	150
1885.3.1	181698 241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	11.46	6	69
1885.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.06	1,186	71
1886	**С1241-201-0303** **241-201-0303** ***РСНБ РК 2022***	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,8 мм**	**м**	**14.85**	**168**	**2495**
1887	**У6114-103-301** **6114-0103-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр до 20 мм**	**м**	**5**	**5,762**	**28810**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
1887.1		затраты на труд рабочих			5,732	28660
		в том числе оплата труда рабочих			2,791	13955
1887.1.1	20244 004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5.4915	5,219	28660
1887.2		машины и механизмы			19	95
1887.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0001575	12,297	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0001575*	*3,629*	*1*
1887.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0001575	7,921	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0001575*	*2,541*	*0*
1887.2.3	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.463575	22	10
1887.2.4	3388 315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	1.05945	82	87
1887.3		материалы, изделия и конструкции			11	55
1887.3.1	181697 241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	4.8	5	24
1887.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.025	1,186	30
1888	**С1241-201-0301** **241-201-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 16х2,0 мм**	**м**	**4.95**	**76**	**376**
1889	**С1242-303-0101** **242-303-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**5**	**4,203**	**21015**
1890	**С1261-301-0219** **261-301-0219** ***РСНБ РК 2022***	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**1**	**708**	**708**
1891	**У6114-0502-0101** **6114-0502-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.**	**шт.**	**1**	**2,286**	**2286**
		из них:				
1891.1		затраты на труд рабочих			2,175	2175
		в том числе оплата труда рабочих			1,059	1059
1891.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.4305	5,052	2175
1891.2		машины и механизмы			83	83
		в том числе оплата труда машинистов			27	27
1891.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0105	7,921	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0105*	*2,541*	*27*
1891.3		материалы, изделия и конструкции			28	28
1891.3.1	149395 236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.01	750	8
1891.3.2	278579 236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.02	790	16

1	2	3	4	5	6	7
1891.3.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0.01	426	4
1892	**С1244-301-0410 244-301-0410 *РСНБ РК 2022***	**Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м^3/ч, Tmax 50°С**	**шт.**	**1**	**23,187**	**23187**
			Т3			
1893	**У6114-103-301 6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм**	**м**	**10**	**5,762**	**57620**
		из них:				
1893.1		затраты на труд рабочих			5,732	57320
		в том числе оплата труда рабочих			2,791	27910
1893.1.1	20244 004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	10.983	5,219	57320
1893.2		машины и механизмы			19	190
1893.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.000315	12,297	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.000315*	*3,629*	*1*
1893.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.000315	7,921	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.000315*	*2,541*	*1*
1893.2.3	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.92715	22	20
1893.2.4	3388 315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	2.1189	82	174
1893.3		материалы, изделия и конструкции			11	110
1893.3.1	181697 241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	9.6	5	48
1893.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.05	1,186	59
1894	**С1241-201-0302 241-201-0302 *РСНБ РК 2022***	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,3 мм**	**м**	**9.9**	**112**	**1109**
1895	**С1242-303-0101 242-303-0101 *РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**5**	**4,203**	**21015**
1896	**С1261-301-0219 261-301-0219 *РСНБ РК 2022***	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**1**	**708**	**708**
		Дом №23 Кровля л.16,17-АС				
1897	**С1234-101-0202 234-101-0202 *РСНБ РК 2022***	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50**	**м^3**	**15.858292**	**19,185**	**304241**
1898	**С1261-105-0703 261-105-0703 *РСНБ РК 2022***	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м^2**	**м^2**	**90.2902**	**120**	**10835**

1	2	3	4	5	6	7
1899	**Е11-140301-0302** **1114-0301-0302** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32***	**Крыша. Установка прогонов**	**м^3**	**0.412**	**11,457**	**4720**
		из них:				
1899.1		затраты на труд рабочих			8,564	3528
		в том числе оплата труда рабочих			4,264	1757
1899.1.1	20087 002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.8998492	3,921	3528
1899.2		машины и механизмы			528	218
		в том числе оплата труда машинистов			142	59
1899.2.1	1523 343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0.1314795	18	2
1899.2.2	3365 331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъёмностью до 5 т, грузоподъёмность КМУ на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	0.0229575	9,365	215
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0229575*	*2,541*	*58*
1899.3		материалы, изделия и конструкции			2,365	974
1899.3.1	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.2884	861	248
1899.3.2	316035 236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0.000618	1,174,643	726
1900	**Е11-140301-0301** **1114-0301-0301** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32***	**Крыша. Установка стропил с мауэрлатами**	**м^3**	**4.057**	**108,519**	**440262**
		из них:				
1900.1		затраты на труд рабочих			94,041	381524
		в том числе оплата труда рабочих			46,812	189916
1900.1.1	20089 002-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	94.0643849	4,056	381525
1900.2		машины и механизмы			624	2531
		в том числе оплата труда машинистов			142	576
1900.2.1	1523 343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	19.434312	18	350
1900.2.2	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	2.5425462	22	56
1900.2.3	3365 331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъёмностью до 5 т, грузоподъёмность КМУ на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	0.2269648	9,365	2126
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2269648*	*2,541*	*577*
1900.3		материалы, изделия и конструкции			13,854	56207
1900.3.1	127914 214-209-0111	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм	кг	3.20503	615	1971
1900.3.2	135545 235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м^2	13.71266	264	3620

1	2	3	4	5	6	7
1900.3.3	144766 217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	10.1425	1,590	16127
1900.3.4	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	29.2104	861	25150
1900.3.5	316035 236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0.0079517	1,174,643	9340
1901	**У6107-0115-0104 6107-0115-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	**$м^3$**	**4.469**	**9,593**	**42871**
		из них:				
1901.1		затраты на труд рабочих			3,772	16857
		в том числе оплата труда рабочих			1,878	8393
1901.1.1	20093 002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3.8692602	4,357	16858
1901.2		машины и механизмы			174	777
		в том числе оплата труда машинистов			54	241
1901.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.024803	12,297	305
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.024803*	*3,629*	*90*
1901.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0595271	7,921	472
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0595271*	*2,541*	*151*
1901.3		материалы, изделия и конструкции			1	4
1901.3.1	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.102787	36	4
1901.3.2	315973 217-701-0117	Сульфат аммония	т	0.0075973	205,945	1565
1901.3.3	315974 217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0.0299423	725,499	21723
1901.3.4	315989 217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0.004469	435,089	1944
1902	**У6107-0115-0106 6107-0115-0106** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам**	**$м^2$**	**122**	**348**	**42456**
		из них:				
1902.1		затраты на труд рабочих			143	17446
		в том числе оплата труда рабочих			71	8662
1902.1.1	20094 002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3.9284	4,439	17438
1902.2		машины и механизмы			8	976
		в том числе оплата труда машинистов			3	366
1902.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0311466	12,297	383
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0311466*	*3,629*	*113*
1902.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0758352	7,921	601
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0758352*	*2,541*	*193*

1	2	3	4	5	6	7
1902.2.3	315973 217-701-0117	Сульфат аммония	т	0.00732	205,945	1508
1902.2.4	315974 217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0.02806	725,499	20358
1902.2.5	315989 217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0.00488	435,089	2123
1903	**У6110-0101-0512** **6110-0101-0512** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	**м^2**	**128**	**5,334**	**682752**
		из них:				
1903.1		затраты на труд рабочих			3,838	491264
		в том числе оплата труда рабочих			1,929	246912
1903.1.1	20167 003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	107.6096	4,565	491238
1903.2		машины и механизмы			60	7680
		в том числе оплата труда машинистов			17	2176
1903.2.1	1523 343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	11.110656	18	200
1903.2.2	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	9.2352	25	231
1903.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.483072	12,297	5940
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.483072*	*3,629*	*1753*
1903.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.156288	7,921	1238
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.156288*	*2,541*	*397*
1903.3		материалы, изделия и конструкции			1,436	183808
1903.3.1	131574 215-204-0101	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м^3	0.64	103,018	65932
1903.3.2	248316 215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м^3	0.96	104,147	99981
1903.3.3	249436 236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	2.56	1,462	3743
1903.3.4	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	5.632	861	4849
1903.3.5	290060 217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	5.4528	1,372	7481
1903.3.6	290062 261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0.97024	1,993	1934
1904	**У6111-0403-0203** **6111-0403-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой**	**м^2**	**126.04**	**325**	**40963**
		из них:				
1904.1		затраты на труд рабочих			153	19284
		в том числе оплата труда рабочих			77	9705
1904.1.1	20163 003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4.562648	4,233	19314

1	2	3	4	5	6	7
1904.2		машины и механизмы			2	252
		в том числе оплата труда машинистов			1	126
1904.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0264684	7,921	210
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0264684*	*2,541*	*67*
1904.3		материалы, изделия и конструкции			170	21427
1904.3.1	314909 235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0.2243512	95,688	21468
1905	**У6110-0202-0203 6110-0202-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых**	**м**	**11.36**	**2,248**	**25537**
		из них:				
1905.1		затраты на труд рабочих			1,393	15824
		в том числе оплата труда рабочих			700	7952
1905.1.1	20168 003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3.404592	4,649	15828
1905.2		машины и механизмы			24	272
		в том числе оплата труда машинистов			6	68
1905.2.1	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.8095363	25	20
1905.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0151315	12,297	186
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0151315*	*3,629*	*55*
1905.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0063048	7,921	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0063048*	*2,541*	*16*
1905.2.4	2698 343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0.189144	95	18
1905.3		материалы, изделия и конструкции			831	9440
1905.3.1	135510 224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	23.4016	339	7933
1905.3.2	249436 236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0.1136	1,462	166
1905.3.3	290060 217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0.9793229	1,372	1344
1906	**У6107-0104-0211 6107-0104-0211** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подшивка деревянного потолка сталью кровельной неоцинкованной по дереву**	**$м^2$**	**9.5**	**1,325**	**12588**
		из них:				
1906.1		затраты на труд рабочих			1,256	11932
		в том числе оплата труда рабочих			625	5938
1906.1.1	20089 002-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2.94215	4,056	11933
1906.2		машины и механизмы			10	96
		в том числе оплата труда машинистов			3	29
1906.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0115995	7,921	92

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0115995*	*2,541*	*29*
1906.3		материалы, изделия и конструкции			59	561
1906.3.1	149395 236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.285	750	214
1906.3.2	274783 236-202-1017	Сурик железный тертый ГОСТ 8135-74	т	0.000019	446,385	8
1906.3.3	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.3135	861	270
1906.3.4	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0.057	1,103	63
				Фронтон (2 шт) л.18-АС		
1907	**У6107-0102-0204 6107-0102-0204** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство фронтонов**	**$м^2$**	**40**	**3,352**	**134080**
		из них:				
1907.1		затраты на труд рабочих			3,225	129000
		в том числе оплата труда рабочих			1,605	64200
1907.1.1	20092 002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	30.192	4,273	129010
1907.2		машины и механизмы			92	3680
		в том числе оплата труда машинистов			30	1200
1907.2.1	1523 343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0.30192	18	5
1907.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.4662	7,921	3693
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.4662*	*2,541*	*1185*
1907.3		материалы, изделия и конструкции			35	1400
1907.3.1	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1.64	861	1412
1908	**Е11-100102-0208 1110-0102-0208** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28***	**Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной**	**$м^2$ стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	**27.6**	**1,502**	**41455**
		из них:				
1908.1		затраты на труд рабочих			1,479	40820
		в том числе оплата труда рабочих			736	20314
1908.1.1	20088 002-0126	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	10.23132	3,987	40792
1908.2		машины и механизмы			18	497
		в том числе оплата труда машинистов			6	166
1908.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0643356	7,921	510
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0643356*	*2,541*	*163*

1	2	3	4	5	6	7
1908.3		материалы, изделия и конструкции			5	138
1908.3.1	145975 217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0.276	484	134
1909	**У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	**$м^2$**	**3.339**	**4,724**	**15773**
		из них:				
1909.1		затраты на труд рабочих			4,567	15249
		в том числе оплата труда рабочих			2,295	7663
1909.1.1	20163 003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3.6024471	4,233	15249
1909.2		машины и механизмы			36	120
		в том числе оплата труда машинистов			8	27
1909.2.1	698 314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.0074126	13,404	99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0074126*	*2,541*	*19*
1909.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0025944	7,921	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0025944*	*2,541*	*7*
1909.3		материалы, изделия и конструкции			121	404
1909.3.1	127927 214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.40068	853	342
1909.3.2	145975 217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0.13356	484	65
		Проемы л.13-АС				
		Двери				
1910	**С1223-207-0101 223-207-0101 *РСНБ РК 2022***	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	**$м^2$**	**1.89**	**58,830**	**111189**
		Внутренняя отделка л.17-АС				
				Стены		
1911	**У6112-0202-0101 6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	**$м^2$**	**248.708**	**381**	**94758**
		из них:				
1911.1		материалы, изделия и конструкции			3	746
1911.1.1	144613 216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.0149225	35,441	529
1911.1.2	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.1740956	861	150
1911.1.3	102682 212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	3.7554908	23,064	86617
1911.1.4	315944 214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	6.8892116	1,069	7365

1	2	3	4	5	6	7
1912	**У6112-0301-0202** **6112-0301-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами**	**$м^2$**	**233.308**	**363**	**84691**
		из них:				
1912.1		машины и механизмы			2	467
1912.1.1	3404 313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	2.2537553	170	383
1912.2		материалы, изделия и конструкции			48	11199
1912.2.1	147019 261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	5.8327	398	2321
1912.2.2	249131 217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0.2799696	260	73
1912.2.3	280106 236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	27.297036	326	8899
1912.2.4	149732 232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	961.928884	76	73107
1913	**У6112-0302-0105** **6112-0302-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску**	**$м^2$**	**233.308**	**168**	**39196**
		из них:				
1913.1		материалы, изделия и конструкции			43	10032
1913.1.1	249453 261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	11.6654	116	1353
1913.1.2	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0.7232548	1,103	798
1913.1.3	315998 218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	1.9597872	4,057	7951
1913.1.4	149589 236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.146984	199,032	29255
1914	**У6112-0102-0201** **6112-0102-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону**	**$м^2$**	**15.4**	**4,288**	**66035**
		из них:				
1914.1		материалы, изделия и конструкции			4,288	66035
1914.1.1	102671 212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	0.231	23,237	5368
1914.1.2	144476 216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0.00616	30,244	186
1914.1.3	248387 215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	0.0154	6,701	103
1914.1.4	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.07161	36	3
1914.1.5	287775 232-201-0104	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 рельефная многоцветная	$м^2$	15.4	3,914	60276
1914.1.6	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0.077	1,103	85
		Внутреннее газоснабжение				

1	2	3	4	5	6	7
1915	**С1245-802-0102** **245-802-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м^3/ч до 6 м^3/ч**	**шт.**	**1**	**23,949**	**23949**
		Отопление				
1916	**513-104-0425** **513-104-0425** ***РСНБ РК 2022***	**Котел газовый с тепловой мощностью отопительной системы 10 кВт**	**комплект**	**1**	**117,384**	**117384**
1917	**511-403-0103** **511-403-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 2,2 м^3/ч, Н 2,6 м вод. ст., резьбовой**	**шт.**	**1**	**24,008**	**24008**
1918	**513-204-0102** **513-204-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Бак расширительный, мембранный для систем отопления ER12 CE, Elbi (A102L20) V=12 л., присоединение резьбовое - DN 20, Pmax=8 бар, T от 10°C до 110°C, вертикального типа**	**шт.**	**1**	**15,566**	**15566**
				Монтажные работы ЭОМ.СО		
1919	**У6119-602-102** **6119-0602-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг**	**шт.**	**1**	**18,340**	**18340**
		из них:				
1919.1		затраты на труд рабочих			14,655	14655
		в том числе оплата труда рабочих			7,136	7136
1919.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2.9009	5,052	14655
1919.2		машины и механизмы			315	315
		в том числе оплата труда машинистов			93	93
1919.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.2775	15	4
1919.2.2	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.0222	244	5
1919.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.015096	12,297	186
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.015096*	*3,629*	*55*
1919.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.015096	7,921	120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.015096*	*2,541*	*38*
1919.3		материалы, изделия и конструкции			3,370	3370
1919.3.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.0004	954,056	382
1919.3.2	145785 261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.041	594	24
1919.3.3	242966 252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1,446	1446
1919.3.4	249387 261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0.0002	604,794	121
1919.3.5	249502 236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0.58	501	291

1	2	3	4	5	6	7
1919.3.6	274679 217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0.1	1,038	104
1919.3.7	279804 214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0.002	475,103	950
1919.3.8	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.016	3,255	52
1920	**У6124-0303-0601** **6124-0303-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**1**	**6,048**	**6048**
		из них:				
1920.1		затраты на труд рабочих			6,029	6029
		в том числе оплата труда рабочих			2,936	2936
1920.1.1	20246 004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1.1124	5,420	6029
1920.2		материалы, изделия и конструкции			19	19
1920.2.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.00002	954,056	19
1921	**У6119-0602-0201** **6119-0602-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка счетчика на готовое основание, однофазного**	**шт.**	**1**	**2,251**	**2251**
		из них:				
1921.1		затраты на труд рабочих			1,990	1990
		в том числе оплата труда рабочих			969	969
1921.1.1	20246 004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.3672	5,420	1990
1921.2		машины и механизмы			219	219
		в том числе оплата труда машинистов			66	66
1921.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0108	12,297	133
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0108*	*3,629*	*39*
1921.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0108	7,921	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0108*	*2,541*	*27*
1921.3		материалы, изделия и конструкции			42	42
1921.3.1	290057 217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0.03	1,403	42
1922	**У6119-602-101** **6119-0602-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг**	**шт.**	**1**	**16,190**	**16190**
		из них:				
1922.1		затраты на труд рабочих			12,980	12980
		в том числе оплата труда рабочих			6,321	6321
1922.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2.5693	5,052	12980
1922.2		машины и механизмы			315	315
		в том числе оплата труда машинистов			93	93

1	2	3	4	5	6	7
1922.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.2775	15	4
1922.2.2	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.0222	244	5
1922.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.015096	12,297	186
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.015096*	*3,629*	*55*
1922.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.015096	7,921	120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.015096*	*2,541*	*38*
1922.3		материалы, изделия и конструкции			2,895	2895
1922.3.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.0004	954,056	382
1922.3.2	145785 261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.041	594	24
1922.3.3	242966 252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1,446	1446
1922.3.4	249387 261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0.0002	604,794	121
1922.3.5	249502 236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0.58	501	291
1922.3.6	274679 217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0.1	1,038	104
1922.3.7	279804 214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0.001	475,103	475
1922.3.8	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.016	3,255	52
1923	**У6124-0303-0601** **6124-0303-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**5**	**6,048**	**30240**
		из них:				
1923.1		затраты на труд рабочих			6,029	30145
		в том числе оплата труда рабочих			2,936	14680
1923.1.1	20246 004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5.562	5,420	30146
1923.2		материалы, изделия и конструкции			19	95
1923.2.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.0001	954,056	95
1924	**Е11-210401-110** **1121-0401-0110** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28***	**Патроны подвесные. Установка**	**шт.**	**3**	**1,575**	**4725**
		из них:				
1924.1		затраты на труд рабочих			1,531	4593
		в том числе оплата труда рабочих			746	2238
1924.1.1	20234 004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1.0515	4,368	4593

1	2	3	4	5	6	7
1924.2		машины и механизмы			29	87
		в том числе оплата труда машинистов			9	27
1924.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.004329	12,297	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.004329*	*3,629*	*16*
1924.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.004329	7,921	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.004329*	*2,541*	*11*
1924.3		материалы, изделия и конструкции			15	45
1924.3.1	316048 247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0.009	4,837	44
1925	**Е11-210401-109 1121-0401-0109** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28***	**Патроны настенные или потолочные. Установка**	**шт.**	**6**	**1,764**	**10584**
		из них:				
1925.1		затраты на труд рабочих			1,702	10212
		в том числе оплата труда рабочих			828	4968
1925.1.1	20236 004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2.2488	4,539	10207
1925.2		машины и механизмы			33	198
		в том числе оплата труда машинистов			10	60
1925.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.1332	15	2
1925.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.00999	12,297	123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.00999*	*3,629*	*36*
1925.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.00999	7,921	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.00999*	*2,541*	*25*
1925.3		материалы, изделия и конструкции			29	174
1925.3.1	145785 261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.0906	594	54
1925.3.2	290063 217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0.0252	1,251	32
1925.3.3	316048 247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0.018	4,837	87
1926	**У6119-0402-0101 6119-0402-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке**	**шт.**	**31**	**1,153**	**35743**
		из них:				
1926.1		затраты на труд рабочих			1,104	34224
		в том числе оплата труда рабочих			538	16678
1926.1.1	20237 004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	7.4028	4,625	34238
1926.2		машины и механизмы			1	31

1	2	3	4	5	6	7
1926.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0037851	7,921	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0037851*	*2,541*	*10*
1926.3		материалы, изделия и конструкции			48	1488
1926.3.1	144613 216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.00093	35,441	33
1926.3.2	264508 261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	31.62	42	1328
1926.3.3	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.0341	3,255	111
1927	**У6119-102-101 6119-0102-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовых бороздах**	**м**	**181**	**782**	**141542**
		из них:				
1927.1		затраты на труд рабочих			757	137017
		в том числе оплата труда рабочих			369	66789
1927.1.1	20239 004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	28.5618	4,798	137040
1927.2		машины и механизмы			3	543
1927.2.1	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	7.735035	25	193
1927.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0048218	12,297	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0048218*	*3,629*	*18*
1927.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0020091	7,921	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0020091*	*2,541*	*5*
1927.2.4	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	14.646339	22	322
1927.3		материалы, изделия и конструкции			22	3982
1927.3.1	127911 214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0.003801	584	2
1927.3.2	286292 243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0.724	2,250	1629
1927.3.3	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1.29234	1,186	1533
1927.3.4	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.2896	3,255	943
1928	**У6119-201-101 6119-0201-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2**	**м**	**7**	**1,457**	**10199**
		из них:				
1928.1		затраты на труд рабочих			1,400	9800
		в том числе оплата труда рабочих			682	4774
1928.1.1	20239 004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2.0426	4,798	9800
1928.2		машины и механизмы			5	35

1	2	3	4	5	6	7
1928.2.1	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.299145	25	7
1928.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.000777	12,297	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.000777*	*3,629*	*3*
1928.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0006993	7,921	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0006993*	*2,541*	*2*
1928.2.4	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.566433	22	12
1928.3		материалы, изделия и конструкции			52	364
1928.3.1	241448 261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0.84	300	252
1928.3.2	286292 243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0.028	2,250	63
1928.3.3	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.0147	1,186	17
1928.3.4	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.0112	3,255	36
1929	**У6124-0203-0303** **6124-0203-0303** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 12 мм**	**м**	**3**	**1,327**	**3981**
		из них:				
1929.1		затраты на труд рабочих			818	2454
		в том числе оплата труда рабочих			399	1197
1929.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.486	5,052	2455
1929.2		машины и механизмы			139	417
		в том числе оплата труда машинистов			37	111
1929.2.1	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.232956	244	57
1929.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.01782	12,297	219
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.01782*	*3,629*	*65*
1929.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.01782	7,921	141
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.01782*	*2,541*	*45*
1929.3		материалы, изделия и конструкции			370	1110
1929.3.1	127927 214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.015	853	13
1929.3.2	249504 261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.072	1,293	93
1929.3.3	274674 217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0.054	1,234	67
1929.3.4	279845 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00276	339,867	938

1	2	3	4	5	6	7
1930	**У6125-0901-0101** **6125-0901-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж конструкций для установки приборов масса до 1 кг**	**шт.**	**1**	**3,451**	**3451**
		из них:				
1930.1		затраты на труд рабочих			2,170	2170
		в том числе оплата труда рабочих			1,193	1193
1930.1.1	20449 007-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0.54	4,019	2170
1930.2		машины и механизмы			452	452
		в том числе оплата труда машинистов			164	164
1930.2.1	1319 341-106-0101	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	0.0324	300	10
1930.2.2	1695 341-102-0101	Станки сверлильные	маш.-ч	0.0324	56	2
1930.2.3	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.054	244	13
1930.2.4	2515 313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0.0432	198	9
1930.2.5	2648 341-303-0101	Пресс листогибочный кривошипный 1000 кН (100 тс)	маш.-ч	0.0324	6,834	221
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0324*	*2,541*	*82*
1930.2.6	2652 341-302-0101	Пресс кривошипный простого действия 25 кН (2,5 тс)	маш.-ч	0.0324	5,697	185
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0324*	*2,541*	*82*
1930.2.7	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.54	22	12
1930.3		материалы, изделия и конструкции			829	829
1930.3.1	131298 261-102-0367	Сталь угловая, марки Ст3, перфорированная УП 35х35 мм	м	0.95	330	314
1930.3.2	147337 261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00004	278,998	11
1930.3.3	149219 236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00003	733,984	22
1930.3.4	149372 236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0.00001	675,666	7
1930.3.5	272105 236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0.00002	991,185	20
1930.3.6	278580 236-203-0105	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124	т	0.00003	1,464,149	44
1930.3.7	279787 214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0.001	399,502	400
1930.3.8	286119 217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0.01	1,092	11
1931	**У6124-0203-0305** **6124-0203-0305** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 160 мм2**	**м**	**50**	**1,688**	**84400**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
1931.1		затраты на труд рабочих			982	49100
		в том числе оплата труда рабочих			478	23900
1931.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	9.72	5,052	49105
1931.2		машины и механизмы			63	3150
		в том числе оплата труда машинистов			17	850
1931.2.1	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1.8144	244	443
1931.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.135	12,297	1660
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.135*	*3,629*	*490*
1931.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.135	7,921	1069
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.135*	*2,541*	*343*
1931.3		материалы, изделия и конструкции			643	32150
1931.3.1	241448 261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0.75	300	225
1931.3.2	247900 261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0.002	354,405	709
1931.3.3	274674 217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0.65	1,234	802
1931.3.4	279800 214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0.065	452,233	29395
1931.3.5	287782 236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0.00115	884,809	1018
1932	**У6124-203-302 6124-0203-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 6 мм**	**м**	**40**	**979**	**39160**
		из них:				
1932.1		затраты на труд рабочих			818	32720
		в том числе оплата труда рабочих			399	15960
1932.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6.48	5,052	32737
1932.2		машины и механизмы			121	4840
		в том числе оплата труда машинистов			31	1240
1932.2.1	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3.10608	244	758
1932.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.20304	12,297	2497
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.20304*	*3,629*	*737*
1932.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.20304	7,921	1608
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.20304*	*2,541*	*516*
1932.3		материалы, изделия и конструкции			40	1600
1932.3.1	127927 214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.2	853	171

1	2	3	4	5	6	7
1932.3.2	249504 261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.8	1,293	1034
1932.3.3	274674 217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0.32	1,234	395
1933	**У6124-0203-0104 6124-0203-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм**	**шт.**	**30**	**7,294**	**218820**
		из них:				
1933.1		затраты на труд рабочих			3,819	114570
		в том числе оплата труда рабочих			1,860	55800
1933.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	22.68	5,052	114579
1933.2		машины и механизмы			373	11190
		в том числе оплата труда машинистов			93	2790
1933.2.1	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	8.2296	244	2008
1933.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.4536	12,297	5578
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.4536*	*3,629*	*1646*
1933.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.4536	7,921	3593
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.4536*	*2,541*	*1153*
1933.3		материалы, изделия и конструкции			3,102	93060
1933.3.1	249504 261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	6	1,293	7758
1933.3.2	274674 217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	2.34	1,234	2888
1933.3.3	286033 214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0.243	339,158	82415
1934	**У6111-0501-0505 6111-0501-0505** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2***	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 2 раза**	**т**	**0.00006**	**393**	
		из них:				
1934.1		затраты на труд рабочих			208	
		в том числе оплата труда рабочих			104	0
1934.1.1	20168 003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0.0000027	4,649	0
1934.2		машины и механизмы			7	
		в том числе оплата труда машинистов			2	
1934.2.1	1044 314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0	36	0
1934.2.2	2459 314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0	11,291	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0*	*2,541*	*0*
1934.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0	7,921	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0*	*2,541*	*0*

1	2	3	4	5	6	7
1934.2.4	2515 313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0.0000008	198	0
1934.3		материалы, изделия и конструкции			178	
1934.3.1	149372 236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0	675,666	0
1934.3.2	287782 236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0	884,809	0
1935	**У6114-102-509 6114-0102-0509** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 200 до 250 мм**	**м**	**4.2**	**11,346**	**47653**
		из них:				
1935.1		затраты на труд рабочих			10,682	44864
		в том числе оплата труда рабочих			5,202	21848
1935.1.1	20243 004-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	8.7318	5,138	44864
1935.2		машины и механизмы			525	2205
		в том числе оплата труда машинистов			117	491
1935.2.1	698 314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.055566	13,404	745
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.055566*	*2,541*	*141*
1935.2.2	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1.519245	244	371
1935.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.013671	12,297	168
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.013671*	*3,629*	*50*
1935.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.116865	7,921	926
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.116865*	*2,541*	*297*
1935.3		материалы, изделия и конструкции			139	584
1935.3.1	102636 212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0.001512	34,149	52
1935.3.2	274665 217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0.2142	2,492	534
				Материалы и оборудование не учтенные ценником		
1936	**С1247-201-0501 247-201-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/1-0 У1 IP66**	**шт.**	**1**	**13,689**	**13689**
1937	**С1247-204-1632 247-204-1632** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 2Р 32А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**1,872**	**1872**
1938	**С1247-301-0109 247-301-0109** ***РСНБ РК 2022***	**Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 206 N, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0**	**шт.**	**1**	**17,169**	**17169**
1939	**С1247-201-0136 247-201-0136** ***РСНБ РК 2022***	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-12 IP41**	**шт.**	**1**	**2,516**	**2516**

1	2	3	4	5	6	7
1940	С1247-204-0558 247-204-0558 *РСНБ РК 2022*	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С32 30 мА	шт.	1	5,486	5486
1941	С1247-204-0554 247-204-0554 *РСНБ РК 2022*	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С25 30 мА	шт.	1	4,817	4817
1942	С1247-204-0550 247-204-0550 *РСНБ РК 2022*	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С20 30 мА	шт.	1	5,248	5248
1943	С1247-204-1629 247-204-1629 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 2Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1,895	1895
1944	С1247-204-0558 247-204-0558 *РСНБ РК 2022*	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С32 30 мА	шт.	1	5,486	5486
1945	С1247-202-1303 247-202-1303 *РСНБ РК 2022*	Коробка распределительная для силового оборудования А8 5; с 1 клеммной колодкой, полиэтиленовая, наружний размер 75х75х36мм, IP55, 400В, сечение кабеля 2,5 мм2, 7 вводов D 5-14 мм, защелкивающаяся крышка.	шт.	2	1,084	2168
1946	С1247-213-0302 247-213-0302 *РСНБ РК 2022*	Патрон из термостойкого пластика, степень защиты IP20 подвесной, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А	шт.	3	128	384
1947	С1247-213-0304 247-213-0304 *РСНБ РК 2022*	Патрон из термостойкого пластика, степень защиты IP20 с кольцом, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А	шт.	6	174	1044
1948	С1252-207-2048 252-207-2048 *СпрСЦ 05.2024*	Болт М12 с крюком	шт.	9	1,629	14661
1949	С1247-106-0102 247-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Лампа светодиодная типа Т8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20	шт.	9	3,796	34164
1950	С1247-212-0102 247-212-0102 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	5	582	2910
1951	С1247-212-0105 247-212-0105 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	5	613	3065
1952	С1247-214-0116 247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	6	613	3678
1953	С1247-214-0120 247-214-0120 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	10	846	8460
1954	С1247-214-0401 247-214-0401 *РСНБ РК 2022*	Розетка промышленная стационарная 2Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	1	1,436	1436

1	2	3	4	5	6	7
1955	**С1247-214-0124** **247-214-0124** ***РСНБ РК 2022***	**Розетка штепсельная Одноместная, типа SPL, 2К+З, с защитными шторками, скрытой установки, 250В, 16 А, IP 20**	**шт.**	**4**	**1,849**	**7396**
1956	**С1247-202-0101** **247-202-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44**	**шт.**	**13**	**508**	**6604**
1957	**С1243-107-0501** **243-107-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66**	**м**	**75**	**398**	**29850**
1958	**С1243-107-0502** **243-107-0502** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**100**	**601**	**60100**
1959	**С1243-107-0504** **243-107-0504** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-0,66**	**м**	**6**	**1,345**	**8070**
1960	**С1243-107-0103** **243-107-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 1х4 (ок)-0,66**	**м**	**7**	**331**	**2317**
1961	**С1241-207-0303** **241-207-0303** ***РСНБ РК 2022***	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм**	**м**	**6**	**78**	**468**
1962	**С1241-221-0103** **241-221-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм**	**шт.**	**7.2**	**6**	**43**
1963	**С1241-207-0302** **241-207-0302** ***РСНБ РК 2022***	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	**м**	**175**	**54**	**9450**
1964	**С1241-221-0102** **241-221-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм**	**шт.**	**210**	**5**	**1050**
1965	**С1261-404-0669** **261-404-0669** ***РСНБ РК 2022***	**Полоса монтажная ГОСТ Р 51177-2017**	**м**	**5**	**486**	**2430**
1966	**С1241-102-0229** **241-102-0229** ***РСНБ РК 2022***	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм**	**м**	**4.2**	**12,177**	**51143**
	Подраздел 149.1.	**Водопровод В1**				**252659**
1967	**У6114-103-302** **6114-0103-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.**	**м**	**15**	**6,222**	**93330**
		из них:				
1967.1		затраты на труд рабочих			6,187	92805
		в том числе оплата труда рабочих			3,012	45180
1967.1.1	20244 004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	17.784	5,219	92815
1967.2		машины и механизмы			25	375

1	2	3	4	5	6	7
1967.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0007875	12,297	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0007875*	*3,629*	*3*
1967.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0007875	7,921	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0007875*	*2,541*	*2*
1967.2.3	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1.050525	22	23
1967.2.4	3388 315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	3.9627	82	325
1967.3		материалы, изделия и конструкции			10	150
1967.3.1	181698 241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	11.46	6	69
1967.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.06	1,186	71
1968	**С1241-201-0303 241-201-0303** ***РСНБ РК 2022***	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,8 мм**	**м**	**14.85**	**168**	**2495**
1969	**У6114-103-301 6114-0103-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр до 20 мм**	**м**	**5**	**5,762**	**28810**
		из них:				
1969.1		затраты на труд рабочих			5,732	28660
		в том числе оплата труда рабочих			2,791	13955
1969.1.1	20244 004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5.4915	5,219	28660
1969.2		машины и механизмы			19	95
1969.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0001575	12,297	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0001575*	*3,629*	*1*
1969.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0001575	7,921	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0001575*	*2,541*	*0*
1969.2.3	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.463575	22	10
1969.2.4	3388 315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	1.05945	82	87
1969.3		материалы, изделия и конструкции			11	55
1969.3.1	181697 241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	4.8	5	24
1969.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.025	1,186	30
1970	**С1241-201-0301 241-201-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 16х2,0 мм**	**м**	**4.95**	**76**	**376**

1	2	3	4	5	6	7
1971	**С1242-303-0101** **242-303-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**5**	**4,203**	**21015**
1972	**С1261-301-0219** **261-301-0219** ***РСНБ РК 2022***	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**1**	**708**	**708**
1973	**У6114-0502-0101** **6114-0502-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.**	**шт.**	**1**	**2,286**	**2286**
		из них:				
1973.1		затраты на труд рабочих			2,175	2175
		в том числе оплата труда рабочих			1,059	1059
1973.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.4305	5,052	2175
1973.2		машины и механизмы			83	83
		в том числе оплата труда машинистов			27	27
1973.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0105	7,921	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0105*	*2,541*	*27*
1973.3		материалы, изделия и конструкции			28	28
1973.3.1	149395 236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.01	750	8
1973.3.2	278579 236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.02	790	16
1973.3.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0.01	426	4
1974	**С1244-301-0410** **244-301-0410** ***РСНБ РК 2022***	**Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м^3/ч, Tmax 50°С**	**шт.**	**1**	**23,187**	**23187**
			Т3			
1975	**У6114-103-301** **6114-0103-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм**	**м**	**10**	**5,762**	**57620**
		из них:				
1975.1		затраты на труд рабочих			5,732	57320
		в том числе оплата труда рабочих			2,791	27910
1975.1.1	20244 004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	10.983	5,219	57320
1975.2		машины и механизмы			19	190
1975.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.000315	12,297	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.000315*	*3,629*	*1*
1975.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.000315	7,921	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.000315*	*2,541*	*1*
1975.2.3	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.92715	22	20

1	2	3	4	5	6	7
1975.2.4	3388 315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	2.1189	82	174
1975.3		материалы, изделия и конструкции			11	110
1975.3.1	181697 241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	9.6	5	48
1975.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.05	1,186	59
1976	**С1241-201-0302** **241-201-0302** ***РСНБ РК 2022***	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,3 мм**	**м**	**9.9**	**112**	**1109**
1977	**С1242-303-0101** **242-303-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**5**	**4,203**	**21015**
1978	**С1261-301-0219** **261-301-0219** ***РСНБ РК 2022***	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**1**	**708**	**708**
		Дом №24 Кровля л.16,17-АС				
1979	**С1234-101-0202** **234-101-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50**	**$м^3$**	**15.858292**	**19,185**	**304241**
1980	**С1261-105-0703** **261-105-0703** ***РСНБ РК 2022***	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/$м^2$**	**$м^2$**	**90.2902**	**120**	**10835**
1981	**Е11-140301-0302** **1114-0301-0302** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32***	**Крыша. Установка прогонов**	**$м^3$**	**0.412**	**11,457**	**4720**
		из них:				
1981.1		затраты на труд рабочих			8,564	3528
		в том числе оплата труда рабочих			4,264	1757
1981.1.1	20087 002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.8998492	3,921	3528
1981.2		машины и механизмы			528	218
		в том числе оплата труда машинистов			142	59
1981.2.1	1523 343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0.1314795	18	2
1981.2.2	3365 331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъёмностью до 5 т, грузоподъёмность КМУ на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	0.0229575	9,365	215
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0229575*	*2,541*	*58*
1981.3		материалы, изделия и конструкции			2,365	974
1981.3.1	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.2884	861	248
1981.3.2	316035 236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0.000618	1,174,643	726

1	2	3	4	5	6	7
1982	**Е11-140301-0301** **1114-0301-0301** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32***	**Крыша. Установка стропил с мауэрлатами**	**м^3**	**4.057**	**108,519**	**440262**
		из них:				
1982.1		затраты на труд рабочих			94,041	381524
		в том числе оплата труда рабочих			46,812	189916
1982.1.1	20089 002-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	94.0643849	4,056	381525
1982.2		машины и механизмы			624	2531
		в том числе оплата труда машинистов			142	576
1982.2.1	1523 343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	19.434312	18	350
1982.2.2	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	2.5425462	22	56
1982.2.3	3365 331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъёмностью до 5 т, грузоподъёмность КМУ на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	0.2269648	9,365	2126
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2269648*	*2,541*	*577*
1982.3		материалы, изделия и конструкции			13,854	56207
1982.3.1	127914 214-209-0111	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм	кг	3.20503	615	1971
1982.3.2	135545 235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м^2	13.71266	264	3620
1982.3.3	144766 217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	10.1425	1,590	16127
1982.3.4	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	29.2104	861	25150
1982.3.5	316035 236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0.0079517	1,174,643	9340
1983	**У6107-0115-0104** **6107-0115-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	**м^3**	**4.469**	**9,593**	**42871**
		из них:				
1983.1		затраты на труд рабочих			3,772	16857
		в том числе оплата труда рабочих			1,878	8393
1983.1.1	20093 002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3.8692602	4,357	16858
1983.2		машины и механизмы			174	777
		в том числе оплата труда машинистов			54	241
1983.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.024803	12,297	305
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.024803*	*3,629*	*90*
1983.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0595271	7,921	472
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0595271*	*2,541*	*151*
1983.3		материалы, изделия и конструкции			1	4

1	2	3	4	5	6	7
1983.3.1	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.102787	36	4
1983.3.2	315973 217-701-0117	Сульфат аммония	т	0.0075973	205,945	1565
1983.3.3	315974 217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0.0299423	725,499	21723
1983.3.4	315989 217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0.004469	435,089	1944
1984	**У6107-0115-0106 6107-0115-0106** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам**	**$м^2$**	**122**	**348**	**42456**
		из них:				
1984.1		затраты на труд рабочих			143	17446
		в том числе оплата труда рабочих			71	8662
1984.1.1	20094 002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3.9284	4,439	17438
1984.2		машины и механизмы			8	976
		в том числе оплата труда машинистов			3	366
1984.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0311466	12,297	383
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0311466*	*3,629*	*113*
1984.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0758352	7,921	601
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0758352*	*2,541*	*193*
1984.2.3	315973 217-701-0117	Сульфат аммония	т	0.00732	205,945	1508
1984.2.4	315974 217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0.02806	725,499	20358
1984.2.5	315989 217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0.00488	435,089	2123
1985	**У6110-0101-0512 6110-0101-0512** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	**$м^2$**	**128**	**5,334**	**682752**
		из них:				
1985.1		затраты на труд рабочих			3,838	491264
		в том числе оплата труда рабочих			1,929	246912
1985.1.1	20167 003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	107.6096	4,565	491238
1985.2		машины и механизмы			60	7680
		в том числе оплата труда машинистов			17	2176
1985.2.1	1523 343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	11.110656	18	200
1985.2.2	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	9.2352	25	231
1985.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.483072	12,297	5940
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.483072*	*3,629*	*1753*

1	2	3	4	5	6	7
1985.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.156288	7,921	1238
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.156288*	*2,541*	*397*
1985.3		материалы, изделия и конструкции			1,436	183808
1985.3.1	131574 215-204-0101	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0.64	103,018	65932
1985.3.2	248316 215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0.96	104,147	99981
1985.3.3	249436 236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	2.56	1,462	3743
1985.3.4	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	5.632	861	4849
1985.3.5	290060 217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	5.4528	1,372	7481
1985.3.6	290062 261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0.97024	1,993	1934
1986	**У6111-0403-0203** **6111-0403-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой**	**$м^2$**	**126.04**	**325**	**40963**
		из них:				
1986.1		затраты на труд рабочих			153	19284
		в том числе оплата труда рабочих			77	9705
1986.1.1	20163 003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4.562648	4,233	19314
1986.2		машины и механизмы			2	252
		в том числе оплата труда машинистов			1	126
1986.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0264684	7,921	210
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0264684*	*2,541*	*67*
1986.3		материалы, изделия и конструкции			170	21427
1986.3.1	314909 235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0.2243512	95,688	21468
1987	**У6110-0202-0203** **6110-0202-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых**	**м**	**11.36**	**2,248**	**25537**
		из них:				
1987.1		затраты на труд рабочих			1,393	15824
		в том числе оплата труда рабочих			700	7952
1987.1.1	20168 003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3.404592	4,649	15828
1987.2		машины и механизмы			24	272
		в том числе оплата труда машинистов			6	68
1987.2.1	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.8095363	25	20
1987.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0151315	12,297	186
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0151315*	*3,629*	*55*

1	2	3	4	5	6	7
1987.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0063048	7,921	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0063048*	*2,541*	*16*
1987.2.4	2698 343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0.189144	95	18
1987.3		материалы, изделия и конструкции			831	9440
1987.3.1	135510 224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	23.4016	339	7933
1987.3.2	249436 236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0.1136	1,462	166
1987.3.3	290060 217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0.9793229	1,372	1344
1988	**У6107-0104-0211** **6107-0104-0211** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подшивка деревянного потолка сталью кровельной неоцинкованной по дереву**	**$м^2$**	**9.5**	**1,325**	**12588**
		из них:				
1988.1		затраты на труд рабочих			1,256	11932
		в том числе оплата труда рабочих			625	5938
1988.1.1	20089 002-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2.94215	4,056	11933
1988.2		машины и механизмы			10	96
		в том числе оплата труда машинистов			3	29
1988.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0115995	7,921	92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0115995*	*2,541*	*29*
1988.3		материалы, изделия и конструкции			59	561
1988.3.1	149395 236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.285	750	214
1988.3.2	274783 236-202-1017	Сурик железный тертый ГОСТ 8135-74	т	0.000019	446,385	8
1988.3.3	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.3135	861	270
1988.3.4	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0.057	1,103	63
				Фронтон (2 шт) л.18-АС		
1989	**У6107-0102-0204** **6107-0102-0204** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство фронтонов**	**$м^2$**	**40**	**3,352**	**134080**
		из них:				
1989.1		затраты на труд рабочих			3,225	129000
		в том числе оплата труда рабочих			1,605	64200
1989.1.1	20092 002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	30.192	4,273	129010
1989.2		машины и механизмы			92	3680
		в том числе оплата труда машинистов			30	1200
1989.2.1	1523 343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0.30192	18	5

1	2	3	4	5	6	7
1989.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.4662	7,921	3693
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.4662*	*2,541*	*1185*
1989.3		материалы, изделия и конструкции			35	1400
1989.3.1	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1.64	861	1412
1990	**Е11-100102-0208** **1110-0102-0208** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28***	**Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной**	**$м^2$ стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	**27.6**	**1,502**	**41455**
		из них:				
1990.1		затраты на труд рабочих			1,479	40820
		в том числе оплата труда рабочих			736	20314
1990.1.1	20088 002-0126	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	10.23132	3,987	40792
1990.2		машины и механизмы			18	497
		в том числе оплата труда машинистов			6	166
1990.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0643356	7,921	510
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0643356*	*2,541*	*163*
1990.3		материалы, изделия и конструкции			5	138
1990.3.1	145975 217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0.276	484	134
1991	**У6110-0203-0201** **6110-0203-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	**$м^2$**	**3.339**	**4,724**	**15773**
		из них:				
1991.1		затраты на труд рабочих			4,567	15249
		в том числе оплата труда рабочих			2,295	7663
1991.1.1	20163 003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3.6024471	4,233	15249
1991.2		машины и механизмы			36	120
		в том числе оплата труда машинистов			8	27
1991.2.1	698 314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.0074126	13,404	99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0074126*	*2,541*	*19*
1991.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0025944	7,921	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0025944*	*2,541*	*7*
1991.3		материалы, изделия и конструкции			121	404
1991.3.1	127927 214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.40068	853	342

1	2	3	4	5	6	7
1991.3.2	145975 217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0.13356	484	65
		Проемы л.13-АС				
		Двери				
1992	**С1223-207-0101 223-207-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	**$м^2$**	**1.89**	**58,830**	**111189**
		Внутренняя отделка л.17-АС				
1993	**У6112-0202-0101 6112-0202-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	**$м^2$**	**248.708**	**381**	**94758**
		из них:				
1993.1		материалы, изделия и конструкции			3	746
1993.1.1	144613 216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.0149225	35,441	529
1993.1.2	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.1740956	861	150
1993.1.3	102682 212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	3.7554908	23,064	86617
1993.1.4	315944 214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	6.8892116	1,069	7365
1994	**У6112-0301-0202 6112-0301-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами**	**$м^2$**	**233.308**	**363**	**84691**
		из них:				
1994.1		машины и механизмы			2	467
1994.1.1	3404 313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	2.2537553	170	383
1994.2		материалы, изделия и конструкции			48	11199
1994.2.1	147019 261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	5.8327	398	2321
1994.2.2	249131 217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0.2799696	260	73
1994.2.3	280106 236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	27.297036	326	8899
1994.2.4	149732 232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	961.928884	76	73107
1995	**У6112-0302-0105 6112-0302-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску**	**$м^2$**	**233.308**	**168**	**39196**
		из них:				
1995.1		материалы, изделия и конструкции			43	10032
1995.1.1	249453 261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	11.6654	116	1353
1995.1.2	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0.7232548	1,103	798

1	2	3	4	5	6	7
1995.1.3	315998 218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	1.9597872	4,057	7951
1995.1.4	149589 236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.146984	199,032	29255
1996	**У6112-0102-0201** **6112-0102-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону**	**$м^2$**	**15.4**	**4,288**	**66035**
		из них:				
1996.1		материалы, изделия и конструкции			4,288	66035
1996.1.1	102671 212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	0.231	23,237	5368
1996.1.2	144476 216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0.00616	30,244	186
1996.1.3	248387 215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	0.0154	6,701	103
1996.1.4	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.07161	36	3
1996.1.5	287775 232-201-0104	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 рельефная многоцветная	$м^2$	15.4	3,914	60276
1996.1.6	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0.077	1,103	85
		Внутреннее газоснабжение				
1997	**С1245-802-0102** **245-802-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G4, производительностью от 0,04 $м^3$/ч до 6 $м^3$/ч**	**шт.**	**1**	**23,949**	**23949**
		Отопление				
1998	**513-104-0425** **513-104-0425** ***РСНБ РК 2022***	**Котел газовый с тепловой мощностью отопительной системы 10 кВт**	**комплект**	**1**	**117,384**	**117384**
1999	**511-403-0103** **511-403-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 2,2 $м^3$/ч, Н 2,6 м вод. ст., резьбовой**	**шт.**	**1**	**24,008**	**24008**
2000	**513-204-0102** **513-204-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Бак расширительный, мембранный для систем отопления ER12 CE, Elbi (A102L20) V=12 л., присоединение резьбовое - DN 20, Pmax=8 бар, T от 10°C до 110°C, вертикального типа**	**шт.**	**1**	**15,566**	**15566**
				Монтажные работы ЭОМ.СО		
2001	**У6119-602-102** **6119-0602-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг**	**шт.**	**1**	**18,340**	**18340**
		из них:				
2001.1		затраты на труд рабочих			14,655	14655
		в том числе оплата труда рабочих			7,136	7136
2001.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2.9009	5,052	14655
2001.2		машины и механизмы			315	315
		в том числе оплата труда машинистов			93	93

1	2	3	4	5	6	7
2001.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.2775	15	4
2001.2.2	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.0222	244	5
2001.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.015096	12,297	186
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.015096*	*3,629*	*55*
2001.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.015096	7,921	120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.015096*	*2,541*	*38*
2001.3		материалы, изделия и конструкции			3,370	3370
2001.3.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.0004	954,056	382
2001.3.2	145785 261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.041	594	24
2001.3.3	242966 252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1,446	1446
2001.3.4	249387 261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0.0002	604,794	121
2001.3.5	249502 236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0.58	501	291
2001.3.6	274679 217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0.1	1,038	104
2001.3.7	279804 214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0.002	475,103	950
2001.3.8	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.016	3,255	52
2002	**У6124-0303-0601** **6124-0303-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**1**	**6,048**	**6048**
		из них:				
2002.1		затраты на труд рабочих			6,029	6029
		в том числе оплата труда рабочих			2,936	2936
2002.1.1	20246 004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1.1124	5,420	6029
2002.2		материалы, изделия и конструкции			19	19
2002.2.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.00002	954,056	19
2003	**У6119-0602-0201** **6119-0602-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка счетчика на готовое основание, однофазного**	**шт.**	**1**	**2,251**	**2251**
		из них:				
2003.1		затраты на труд рабочих			1,990	1990
		в том числе оплата труда рабочих			969	969
2003.1.1	20246 004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.3672	5,420	1990
2003.2		машины и механизмы			219	219

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			66	66
2003.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0108	12,297	133
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0108*	*3,629*	*39*
2003.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0108	7,921	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0108*	*2,541*	*27*
2003.3		материалы, изделия и конструкции			42	42
2003.3.1	290057 217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0.03	1,403	42
2004	**У6119-602-101 6119-0602-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг**	**шт.**	**1**	**16,190**	**16190**
		из них:				
2004.1		затраты на труд рабочих			12,980	12980
		в том числе оплата труда рабочих			6,321	6321
2004.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2.5693	5,052	12980
2004.2		машины и механизмы			315	315
		в том числе оплата труда машинистов			93	93
2004.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.2775	15	4
2004.2.2	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.0222	244	5
2004.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.015096	12,297	186
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.015096*	*3,629*	*55*
2004.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.015096	7,921	120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.015096*	*2,541*	*38*
2004.3		материалы, изделия и конструкции			2,895	2895
2004.3.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.0004	954,056	382
2004.3.2	145785 261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.041	594	24
2004.3.3	242966 252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1,446	1446
2004.3.4	249387 261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0.0002	604,794	121
2004.3.5	249502 236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0.58	501	291
2004.3.6	274679 217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0.1	1,038	104
2004.3.7	279804 214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0.001	475,103	475
2004.3.8	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.016	3,255	52

1	2	3	4	5	6	7
2005	**У6124-0303-0601** **6124-0303-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**5**	**6,048**	**30240**
		из них:				
2005.1		затраты на труд рабочих			6,029	30145
		в том числе оплата труда рабочих			2,936	14680
2005.1.1	20246 004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5.562	5,420	30146
2005.2		материалы, изделия и конструкции			19	95
2005.2.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.0001	954,056	95
2006	**Е11-210401-110** **1121-0401-0110** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28***	**Патроны подвесные. Установка**	**шт.**	**3**	**1,575**	**4725**
		из них:				
2006.1		затраты на труд рабочих			1,531	4593
		в том числе оплата труда рабочих			746	2238
2006.1.1	20234 004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1.0515	4,368	4593
2006.2		машины и механизмы			29	87
		в том числе оплата труда машинистов			9	27
2006.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.004329	12,297	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.004329*	*3,629*	*16*
2006.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.004329	7,921	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.004329*	*2,541*	*11*
2006.3		материалы, изделия и конструкции			15	45
2006.3.1	316048 247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0.009	4,837	44
2007	**Е11-210401-109** **1121-0401-0109** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28***	**Патроны настенные или потолочные. Установка**	**шт.**	**6**	**1,764**	**10584**
		из них:				
2007.1		затраты на труд рабочих			1,702	10212
		в том числе оплата труда рабочих			828	4968
2007.1.1	20236 004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2.2488	4,539	10207
2007.2		машины и механизмы			33	198
		в том числе оплата труда машинистов			10	60
2007.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.1332	15	2
2007.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.00999	12,297	123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.00999*	*3,629*	*36*

1	2	3	4	5	6	7
2007.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.00999	7,921	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.00999*	*2,541*	*25*
2007.3		материалы, изделия и конструкции			29	174
2007.3.1	145785 261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.0906	594	54
2007.3.2	290063 217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0.0252	1,251	32
2007.3.3	316048 247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0.018	4,837	87
2008	**У6119-0402-0101** **6119-0402-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке**	**шт.**	**31**	**1,153**	**35743**
		из них:				
2008.1		затраты на труд рабочих			1,104	34224
		в том числе оплата труда рабочих			538	16678
2008.1.1	20237 004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	7.4028	4,625	34238
2008.2		машины и механизмы			1	31
2008.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0037851	7,921	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0037851*	*2,541*	*10*
2008.3		материалы, изделия и конструкции			48	1488
2008.3.1	144613 216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.00093	35,441	33
2008.3.2	264508 261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	31.62	42	1328
2008.3.3	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.0341	3,255	111
2009	**У6119-102-101** **6119-0102-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовых бороздах**	**м**	**181**	**782**	**141542**
		из них:				
2009.1		затраты на труд рабочих			757	137017
		в том числе оплата труда рабочих			369	66789
2009.1.1	20239 004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	28.5618	4,798	137040
2009.2		машины и механизмы			3	543
2009.2.1	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	7.735035	25	193
2009.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0048218	12,297	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0048218*	*3,629*	*18*
2009.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0020091	7,921	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0020091*	*2,541*	*5*

1	2	3	4	5	6	7
2009.2.4	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	14.646339	22	322
2009.3		материалы, изделия и конструкции			22	3982
2009.3.1	127911 214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0.003801	584	2
2009.3.2	286292 243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0.724	2,250	1629
2009.3.3	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1.29234	1,186	1533
2009.3.4	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.2896	3,255	943
2010	**У6119-201-101** **6119-0201-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2**	**м**	**7**	**1,457**	**10199**
		из них:				
2010.1		затраты на труд рабочих			1,400	9800
		в том числе оплата труда рабочих			682	4774
2010.1.1	20239 004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2.0426	4,798	9800
2010.2		машины и механизмы			5	35
2010.2.1	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.299145	25	7
2010.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.000777	12,297	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.000777*	*3,629*	*3*
2010.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0006993	7,921	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0006993*	*2,541*	*2*
2010.2.4	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.566433	22	12
2010.3		материалы, изделия и конструкции			52	364
2010.3.1	241448 261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0.84	300	252
2010.3.2	286292 243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0.028	2,250	63
2010.3.3	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.0147	1,186	17
2010.3.4	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.0112	3,255	36
2011	**У6124-0203-0303** **6124-0203-0303** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 12 мм**	**м**	**3**	**1,327**	**3981**
		из них:				
2011.1		затраты на труд рабочих			818	2454
		в том числе оплата труда рабочих			399	1197
2011.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.486	5,052	2455

1	2	3	4	5	6	7
2011.2		машины и механизмы			139	417
		в том числе оплата труда машинистов			37	111
2011.2.1	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.232956	244	57
2011.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.01782	12,297	219
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.01782*	*3,629*	*65*
2011.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.01782	7,921	141
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.01782*	*2,541*	*45*
2011.3		материалы, изделия и конструкции			370	1110
2011.3.1	127927 214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.015	853	13
2011.3.2	249504 261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.072	1,293	93
2011.3.3	274674 217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0.054	1,234	67
2011.3.4	279845 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00276	339,867	938
2012	**У6125-0901-0101** **6125-0901-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж конструкций для установки приборов масса до 1 кг**	**шт.**	**1**	**3,451**	**3451**
		из них:				
2012.1		затраты на труд рабочих			2,170	2170
		в том числе оплата труда рабочих			1,193	1193
2012.1.1	20449 007-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0.54	4,019	2170
2012.2		машины и механизмы			452	452
		в том числе оплата труда машинистов			164	164
2012.2.1	1319 341-106-0101	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	0.0324	300	10
2012.2.2	1695 341-102-0101	Станки сверлильные	маш.-ч	0.0324	56	2
2012.2.3	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.054	244	13
2012.2.4	2515 313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0.0432	198	9
2012.2.5	2648 341-303-0101	Пресс листогибочный кривошипный 1000 кН (100 тс)	маш.-ч	0.0324	6,834	221
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0324*	*2,541*	*82*
2012.2.6	2652 341-302-0101	Пресс кривошипный простого действия 25 кН (2,5 тс)	маш.-ч	0.0324	5,697	185
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0324*	*2,541*	*82*
2012.2.7	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.54	22	12
2012.3		материалы, изделия и конструкции			829	829

1	2	3	4	5	6	7
2012.3.1	131298 261-102-0367	Сталь угловая, марки Ст3, перфорированная УП 35х35 мм	м	0.95	330	314
2012.3.2	147337 261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00004	278,998	11
2012.3.3	149219 236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00003	733,984	22
2012.3.4	149372 236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0.00001	675,666	7
2012.3.5	272105 236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0.00002	991,185	20
2012.3.6	278580 236-203-0105	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124	т	0.00003	1,464,149	44
2012.3.7	279787 214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0.001	399,502	400
2012.3.8	286119 217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0.01	1,092	11
2013	**У6124-0203-0305** **6124-0203-0305** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 160 мм2**	**м**	**50**	**1,688**	**84400**
		из них:				
2013.1		затраты на труд рабочих			982	49100
		в том числе оплата труда рабочих			478	23900
2013.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	9.72	5,052	49105
2013.2		машины и механизмы			63	3150
		в том числе оплата труда машинистов			17	850
2013.2.1	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1.8144	244	443
2013.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.135	12,297	1660
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.135*	*3,629*	*490*
2013.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.135	7,921	1069
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.135*	*2,541*	*343*
2013.3		материалы, изделия и конструкции			643	32150
2013.3.1	241448 261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0.75	300	225
2013.3.2	247900 261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0.002	354,405	709
2013.3.3	274674 217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0.65	1,234	802
2013.3.4	279800 214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0.065	452,233	29395
2013.3.5	287782 236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0.00115	884,809	1018

1	2	3	4	5	6	7
2014	**У6124-203-302** **6124-0203-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 6 мм**	**м**	**40**	**979**	**39160**
		из них:				
2014.1		затраты на труд рабочих			818	32720
		в том числе оплата труда рабочих			399	15960
2014.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6.48	5,052	32737
2014.2		машины и механизмы			121	4840
		в том числе оплата труда машинистов			31	1240
2014.2.1	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3.10608	244	758
2014.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.20304	12,297	2497
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.20304*	*3,629*	*737*
2014.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.20304	7,921	1608
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.20304*	*2,541*	*516*
2014.3		материалы, изделия и конструкции			40	1600
2014.3.1	127927 214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.2	853	171
2014.3.2	249504 261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.8	1,293	1034
2014.3.3	274674 217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0.32	1,234	395
2015	**У6124-0203-0104** **6124-0203-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм**	**шт.**	**30**	**7,294**	**218820**
		из них:				
2015.1		затраты на труд рабочих			3,819	114570
		в том числе оплата труда рабочих			1,860	55800
2015.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	22.68	5,052	114579
2015.2		машины и механизмы			373	11190
		в том числе оплата труда машинистов			93	2790
2015.2.1	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	8.2296	244	2008
2015.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.4536	12,297	5578
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.4536*	*3,629*	*1646*
2015.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.4536	7,921	3593
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.4536*	*2,541*	*1153*
2015.3		материалы, изделия и конструкции			3,102	93060
2015.3.1	249504 261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	6	1,293	7758

1	2	3	4	5	6	7
2015.3.2	274674 217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	2.34	1,234	2888
2015.3.3	286033 214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0.243	339,158	82415
2016	**У6111-0501-0505 6111-0501-0505** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2***	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 2 раза**	**т**	**0.00006**	**393**	
		из них:				
2016.1		затраты на труд рабочих			208	
		в том числе оплата труда рабочих			104	0
2016.1.1	20168 003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0.0000027	4,649	0
2016.2		машины и механизмы			7	
		в том числе оплата труда машинистов			2	
2016.2.1	1044 314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0	36	0
2016.2.2	2459 314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0	11,291	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0*	*2,541*	*0*
2016.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0	7,921	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0*	*2,541*	*0*
2016.2.4	2515 313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0.0000008	198	0
2016.3		материалы, изделия и конструкции			178	
2016.3.1	149372 236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0	675,666	0
2016.3.2	287782 236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0	884,809	0
2017	**У6114-102-509 6114-0102-0509** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 200 до 250 мм**	**м**	**4.2**	**11,346**	**47653**
		из них:				
2017.1		затраты на труд рабочих			10,682	44864
		в том числе оплата труда рабочих			5,202	21848
2017.1.1	20243 004-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	8.7318	5,138	44864
2017.2		машины и механизмы			525	2205
		в том числе оплата труда машинистов			117	491
2017.2.1	698 314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.055566	13,404	745
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.055566*	*2,541*	*141*
2017.2.2	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1.519245	244	371
2017.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.013671	12,297	168
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.013671*	*3,629*	*50*

1	2	3	4	5	6	7
2017.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.116865	7,921	926
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.116865*	*2,541*	*297*
2017.3		материалы, изделия и конструкции			139	584
2017.3.1	102636 212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0.001512	34,149	52
2017.3.2	274665 217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0.2142	2,492	534
				Материалы и оборудование не учтенные ценником		
2018	**С1247-201-0501** **247-201-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/1-0 У1 IP66**	**шт.**	**1**	**13,689**	**13689**
2019	**С1247-204-1632** **247-204-1632** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 2Р 32А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**1,872**	**1872**
2020	**С1247-301-0109** **247-301-0109** ***РСНБ РК 2022***	**Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 206 N, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0**	**шт.**	**1**	**17,169**	**17169**
2021	**С1247-201-0136** **247-201-0136** ***РСНБ РК 2022***	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-12 IP41**	**шт.**	**1**	**2,516**	**2516**
2022	**С1247-204-0558** **247-204-0558** ***РСНБ РК 2022***	**Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С32 30 мА**	**шт.**	**1**	**5,486**	**5486**
2023	**С1247-204-0554** **247-204-0554** ***РСНБ РК 2022***	**Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С25 30 мА**	**шт.**	**1**	**4,817**	**4817**
2024	**С1247-204-0550** **247-204-0550** ***РСНБ РК 2022***	**Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С20 30 мА**	**шт.**	**1**	**5,248**	**5248**
2025	**С1247-204-1629** **247-204-1629** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 2Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**1,895**	**1895**
2026	**С1247-204-0558** **247-204-0558** ***РСНБ РК 2022***	**Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С32 30 мА**	**шт.**	**1**	**5,486**	**5486**
2027	**С1247-202-1303** **247-202-1303** ***РСНБ РК 2022***	**Коробка распределительная для силового оборудования А8 5; с 1 клеммной колодкой, полиэтиленовая, наружний размер 75х75х36мм, IP55, 400В, сечение кабеля 2,5 мм2, 7 вводов D 5-14 мм, защелкивающаяся крышка.**	**шт.**	**2**	**1,084**	**2168**
2028	**С1247-213-0302** **247-213-0302** ***РСНБ РК 2022***	**Патрон из термостойкого пластика, степень защиты IP20 подвесной, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А**	**шт.**	**3**	**128**	**384**
2029	**С1247-213-0304** **247-213-0304** ***РСНБ РК 2022***	**Патрон из термостойкого пластика, степень защиты IP20 с кольцом, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А**	**шт.**	**6**	**174**	**1044**

1	2	3	4	5	6	7
2030	С1252-207-2048 252-207-2048 *СпрСЦ 05.2024*	Болт М12 с крюком	шт.	9	1,629	14661
2031	С1247-106-0102 247-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Лампа светодиодная типа Т8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20	шт.	9	3,796	34164
2032	С1247-212-0102 247-212-0102 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	5	582	2910
2033	С1247-212-0105 247-212-0105 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	5	613	3065
2034	С1247-214-0116 247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	6	613	3678
2035	С1247-214-0120 247-214-0120 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	10	846	8460
2036	С1247-214-0401 247-214-0401 *РСНБ РК 2022*	Розетка промышленная стационарная 2Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	1	1,436	1436
2037	С1247-214-0124 247-214-0124 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, типа SPL, 2К+З, с защитными шторками, скрытой установки, 250В, 16 А, IP 20	шт.	4	1,849	7396
2038	С1247-202-0101 247-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44	шт.	13	508	6604
2039	С1243-107-0501 243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	75	398	29850
2040	С1243-107-0502 243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	100	601	60100
2041	С1243-107-0504 243-107-0504 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-0,66	м	6	1,345	8070
2042	С1243-107-0103 243-107-0103 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 1х4 (ок)-0,66	м	7	331	2317
2043	С1241-207-0303 241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	6	78	468
2044	С1241-221-0103 241-221-0103 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	7.2	6	43

1	2	3	4	5	6	7
2045	**С1241-207-0302 241-207-0302 *РСНБ РК 2022***	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	**м**	**175**	**54**	**9450**
2046	**С1241-221-0102 241-221-0102 *РСНБ РК 2022***	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм**	**шт.**	**210**	**5**	**1050**
2047	**С1261-404-0669 261-404-0669 *РСНБ РК 2022***	**Полоса монтажная ГОСТ Р 51177-2017**	**м**	**5**	**486**	**2430**
2048	**С1241-102-0229 241-102-0229 *РСНБ РК 2022***	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм**	**м**	**4.2**	**12,177**	**51143**
		Водопровод В1				
2049	**У6114-103-302 6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.**	**м**	**15**	**6,222**	**93330**
		из них:				
2049.1		затраты на труд рабочих			6,187	92805
		в том числе оплата труда рабочих			3,012	45180
2049.1.1	20244 004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	17.784	5,219	92815
2049.2		машины и механизмы			25	375
2049.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0007875	12,297	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0007875*	*3,629*	*3*
2049.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0007875	7,921	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0007875*	*2,541*	*2*
2049.2.3	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1.050525	22	23
2049.2.4	3388 315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	3.9627	82	325
2049.3		материалы, изделия и конструкции			10	150
2049.3.1	181698 241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	11.46	6	69
2049.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.06	1,186	71
2050	**С1241-201-0303 241-201-0303 *РСНБ РК 2022***	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,8 мм**	**м**	**14.85**	**168**	**2495**
2051	**У6114-103-301 6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр до 20 мм**	**м**	**5**	**5,762**	**28810**
		из них:				
2051.1		затраты на труд рабочих			5,732	28660
		в том числе оплата труда рабочих			2,791	13955

1	2	3	4	5	6	7
2051.1.1	20244 004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5.4915	5,219	28660
2051.2		машины и механизмы			19	95
2051.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0001575	12,297	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0001575*	*3,629*	*1*
2051.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0001575	7,921	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0001575*	*2,541*	*0*
2051.2.3	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.463575	22	10
2051.2.4	3388 315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	1.05945	82	87
2051.3		материалы, изделия и конструкции			11	55
2051.3.1	181697 241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	4.8	5	24
2051.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.025	1,186	30
2052	**С1241-201-0301** **241-201-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 16х2,0 мм**	**м**	**4.95**	**76**	**376**
2053	**С1242-303-0101** **242-303-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**5**	**4,203**	**21015**
2054	**С1261-301-0219** **261-301-0219** ***РСНБ РК 2022***	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**1**	**708**	**708**
2055	**У6114-0502-0101** **6114-0502-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.**	**шт.**	**1**	**2,286**	**2286**
		из них:				
2055.1		затраты на труд рабочих			2,175	2175
		в том числе оплата труда рабочих			1,059	1059
2055.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.4305	5,052	2175
2055.2		машины и механизмы			83	83
		в том числе оплата труда машинистов			27	27
2055.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0105	7,921	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0105*	*2,541*	*27*
2055.3		материалы, изделия и конструкции			28	28
2055.3.1	149395 236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.01	750	8
2055.3.2	278579 236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.02	790	16
2055.3.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0.01	426	4

1	2	3	4	5	6	7
2056	**С1244-301-0410 244-301-0410 *РСНБ РК 2022***	**Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м^3/ч, Tmax 50°С**	**шт.**	**1**	**23,187**	**23187**
			Т3			
2057	**У6114-103-301 6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм**	**м**	**10**	**5,762**	**57620**
		из них:				
2057.1		затраты на труд рабочих			5,732	57320
		в том числе оплата труда рабочих			2,791	27910
2057.1.1	20244 004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	10.983	5,219	57320
2057.2		машины и механизмы			19	190
2057.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.000315	12,297	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.000315*	*3,629*	*1*
2057.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.000315	7,921	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.000315*	*2,541*	*1*
2057.2.3	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.92715	22	20
2057.2.4	3388 315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	2.1189	82	174
2057.3		материалы, изделия и конструкции			11	110
2057.3.1	181697 241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	9.6	5	48
2057.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.05	1,186	59
2058	**С1241-201-0302 241-201-0302 *РСНБ РК 2022***	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,3 мм**	**м**	**9.9**	**112**	**1109**
2059	**С1242-303-0101 242-303-0101 *РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**5**	**4,203**	**21015**
2060	**С1261-301-0219 261-301-0219 *РСНБ РК 2022***	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**1**	**708**	**708**
		Наружное элекроснабжение				
2061	**Е11-330204-0103 1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11***	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0.9225**	**264,337**	**243851**
		из них:				
2061.1		затраты на труд рабочих			183,507	169285
		в том числе оплата труда рабочих			89,846	82883
2061.1.1	20311 005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	34.8539873	4,857	169286
2061.2		машины и механизмы			80,830	74566

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			20,979	19353
2061.2.1	101 314-504-0101	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш.-ч	7.4289386	9,822	72967
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*7.4289386*	*2,541*	*18877*
2061.2.2	1038 314-501-0101	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью 6,3 т	маш.-ч	0.5171074	8	4
2061.2.3	1041 314-502-0202	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	3.358638	18	60
2061.2.4	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0518131	12,297	637
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0518131*	*3,629*	*188*
2061.2.5	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.1132516	7,921	897
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1132516*	*2,541*	*288*
2062	**С1243-701-0856 243-701-0856** ***РСНБ РК 2022***	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50+1х25-0,6/1,0**	**м**	**562.5**	**1,560**	**877500**
2063	**С1243-701-0702 243-701-0702** ***РСНБ РК 2022***	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0**	**м**	**360**	**246**	**88560**
		ВЛ-0,4кВ				
				Опора УП3 (2шт)		
2064	**Е11-330202-0102 1133-0202-0102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28***	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**2**	**54,511**	**109022**
		из них:				
2064.1		затраты на труд рабочих			29,963	59926
		в том числе оплата труда рабочих			14,670	29340
2064.1.1	20307 005-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	13.2756	4,514	59926
2064.2		машины и механизмы			23,653	47306
		в том числе оплата труда машинистов			7,573	15146
2064.2.1	1070 311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	3.552	11,338	40273
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.552*	*3,629*	*12890*
2064.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.888	7,921	7034
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.888*	*2,541*	*2256*
2064.3		материалы, изделия и конструкции			895	1790
2064.3.1	146692 217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0.00006	866,806	52

1	2	3	4	5	6	7
2064.3.2	146693 217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0.2	2,233	447
2064.3.3	242810 261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	59	708
2064.3.4	249408 261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0.8	605	484
2064.3.5	249502 236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0.2	501	100
2065	**С1252-207-2318** **252-207-2318** ***РСНБ РК 2022***	**Крюк типа SOT21.116 сквозной**	**шт.**	**2**	**5,208**	**10416**
2066	**С1252-202-0511** **252-202-0511** ***РСНБ РК 2022***	**Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком**	**шт.**	**2**	**7,846**	**15692**
2067	**С1252-207-2615** **252-207-2615** ***РСНБ РК 2022***	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	**шт.**	**2**	**3,120**	**6240**
2068	**С1252-207-1014** **252-207-1014** ***РСНБ РК 2022***	**Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21**	**шт.**	**2**	**3,682**	**7364**
2069	**С1243-602-0108** **243-602-0108** ***РСНБ РК 2022***	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	**м**	**1**	**1,050**	**1050**
2070	**С1252-204-0801** **252-204-0801** ***РСНБ РК 2022***	**Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1**	**шт.**	**2**	**514**	**1028**
2071	**С1252-207-3910** **252-207-3910** ***РСНБ РК 2022***	**Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**2**	**1,737**	**3474**
2072	**С1252-207-3927** **252-207-3927** ***РСНБ РК 2022***	**Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**2**	**11,945**	**23890**
				Опора П23 (36 шт)		
2073	**Е11-330202-0101** **1133-0202-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28***	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**36**	**26,456**	**952416**
		из них:				
2073.1		затраты на труд рабочих			15,332	551952
		в том числе оплата труда рабочих			7,507	270252
2073.1.1	20307 005-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	122.2776	4,514	551961
2073.2		машины и механизмы			10,229	368244
		в том числе оплата труда машинистов			3,275	117900
2073.2.1	1070 311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	27.1728	11,338	308085
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*27.1728*	*3,629*	*98610*

1	2	3	4	5	6	7
2073.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	7.5924	7,921	60139
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*7.5924*	*2,541*	*19292*
2073.3		материалы, изделия и конструкции			895	32220
2073.3.1	146692 217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0.00108	866,806	936
2073.3.2	146693 217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	3.6	2,233	8039
2073.3.3	242810 261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	216	59	12744
2073.3.4	249408 261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	14.4	605	8712
2073.3.5	249502 236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	3.6	501	1804
2074	**С1252-207-3910** **252-207-3910** ***РСНБ РК 2022***	**Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**36**	**1,737**	**62532**
2075	**С1261-107-0492** **261-107-0492** ***РСНБ РК 2022***	**Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)**	**шт.**	**72**	**640**	**46080**
2076	**С1252-207-0806** **252-207-0806** ***РСНБ РК 2022***	**Скрепа для ленты типа NC20**	**шт.**	**72**	**111**	**7992**
2077	**С1252-202-0541** **252-202-0541** ***СпрСЦ 05.2024***	**Зажим поддерживающий типа ES 1500 (комплект промежуточной подвески)**	**шт.**	**36**	**6,294**	**226584**
2078	**С1252-207-1052** **252-207-1052** ***РСНБ РК 2022***	**Зажим ответвительный типа Р 72 с раздельной затяжкой болтов**	**шт.**	**36**	**3,055**	**109980**
2079	**С1252-207-1205** **252-207-1205** ***РСНБ РК 2022***	**Зажим плашечный типа CD 35**	**шт.**	**36**	**1,380**	**49680**
2080	**С1252-207-0105** **252-207-0105** ***РСНБ РК 2022***	**Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут**	**шт.**	**72**	**89**	**6408**
				Опора ПА23 (1 шт)		
2081	**Е11-330202-0101** **1133-0202-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28***	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**1**	**26,456**	**26456**
		из них:				
2081.1		затраты на труд рабочих			15,332	15332
		в том числе оплата труда рабочих			7,507	7507
2081.1.1	20307 005-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	3.3966	4,514	15332
2081.2		машины и механизмы			10,229	10229
		в том числе оплата труда машинистов			3,275	3275

1	2	3	4	5	6	7
2081.2.1	1070 311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0.7548	11,338	8558
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.7548*	*3,629*	*2739*
2081.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.2109	7,921	1671
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.2109*	*2,541*	*536*
2081.3		материалы, изделия и конструкции			895	895
2081.3.1	146692 217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0.00003	866,806	26
2081.3.2	146693 217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0.1	2,233	223
2081.3.3	242810 261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	59	354
2081.3.4	249408 261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0.4	605	242
2081.3.5	249502 236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0.1	501	50
2082	**С1252-207-3910** **252-207-3910** ***РСНБ РК 2022***	**Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**0.65**	**1,737**	**1129**
2083	**С1252-207-3927** **252-207-3927** ***РСНБ РК 2022***	**Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**1**	**11,945**	**11945**
2084	**С1252-207-0268** **252-207-0268** ***РСНБ РК 2022***	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-143**	**шт.**	**2**	**12,157**	**24314**
2085	**С1261-107-0492** **261-107-0492** ***РСНБ РК 2022***	**Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)**	**шт.**	**2**	**640**	**1280**
2086	**С1252-207-0806** **252-207-0806** ***РСНБ РК 2022***	**Скрепа для ленты типа NC20**	**шт.**	**2**	**111**	**222**
2087	**С1252-202-0541** **252-202-0541** ***СпрСЦ 05.2024***	**Зажим поддерживающий типа ES 1500 (комплект промежуточной подвески)**	**шт.**	**1**	**6,294**	**6294**
2088	**С1252-207-1052** **252-207-1052** ***РСНБ РК 2022***	**Зажим ответвительный типа Р 72 с раздельной затяжкой болтов**	**шт.**	**1**	**3,055**	**3055**
2089	**С1252-207-1205** **252-207-1205** ***РСНБ РК 2022***	**Зажим плашечный типа CD 35**	**шт.**	**1**	**1,380**	**1380**
2090	**С1252-207-0105** **252-207-0105** ***РСНБ РК 2022***	**Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут**	**шт.**	**2**	**89**	**178**
2091	**С1252-207-0718** **252-207-0718** ***СпрСЦ 05.2024***	**Кронштейн типа CS 10.3 анкерный**	**шт.**	**2**	**2,997**	**5994**

1	2	3	4	5	6	7
2092	**С1252-207-1161** **252-207-1161** ***РСНБ РК 2022***	**Зажим анкерный типа РА 1500 (50-70 мм2) клиновой**	**шт.**	**2**	**3,846**	**7692**
				Опора АО23 (6 шт)		
2093	**Е11-330202-0102** **1133-0202-0102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28***	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**6**	**54,511**	**327066**
		из них:				
2093.1		затраты на труд рабочих			29,963	179778
		в том числе оплата труда рабочих			14,670	88020
2093.1.1	20307 005-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	39.8268	4,514	179778
2093.2		машины и механизмы			23,653	141918
		в том числе оплата труда машинистов			7,573	45438
2093.2.1	1070 311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	10.656	11,338	120818
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*10.656*	*3,629*	*38671*
2093.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	2.664	7,921	21102
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.664*	*2,541*	*6769*
2093.3		материалы, изделия и конструкции			895	5370
2093.3.1	146692 217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0.00018	866,806	156
2093.3.2	146693 217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0.6	2,233	1340
2093.3.3	242810 261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	36	59	2124
2093.3.4	249408 261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	2.4	605	1452
2093.3.5	249502 236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0.6	501	301
2094	**С1252-207-3910** **252-207-3910** ***РСНБ РК 2022***	**Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**9**	**1,737**	**15633**
2095	**С1252-207-3927** **252-207-3927** ***РСНБ РК 2022***	**Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**6**	**11,945**	**71670**
2096	**С1252-207-0268** **252-207-0268** ***РСНБ РК 2022***	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-143**	**шт.**	**12**	**12,157**	**145884**
2097	**С1261-107-0492** **261-107-0492** ***РСНБ РК 2022***	**Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)**	**шт.**	**24**	**640**	**15360**
2098	**С1252-207-0806** **252-207-0806** ***РСНБ РК 2022***	**Скрепа для ленты типа NC20**	**шт.**	**24**	**111**	**2664**

1	2	3	4	5	6	7
2099	**С1252-207-1052** **252-207-1052** ***РСНБ РК 2022***	**Зажим ответвительный типа Р 72 с раздельной затяжкой болтов**	**шт.**	**6**	**3,055**	**18330**
2100	**С1252-207-1205** **252-207-1205** ***РСНБ РК 2022***	**Зажим плашечный типа CD 35**	**шт.**	**6**	**1,380**	**8280**
2101	**С1252-207-0105** **252-207-0105** ***РСНБ РК 2022***	**Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут**	**шт.**	**18**	**89**	**1602**
2102	**С1252-207-0718** **252-207-0718** ***СпрСЦ 05.2024***	**Кронштейн типа CS 10.3 анкерный**	**шт.**	**12**	**2,997**	**35964**
2103	**С1252-207-1161** **252-207-1161** ***РСНБ РК 2022***	**Зажим анкерный типа РА 1500 (50-70 мм2) клиновой**	**шт.**	**12**	**3,846**	**46152**
2104	**С1252-202-0541** **252-202-0541** ***СпрСЦ 05.2024***	**Зажим поддерживающий типа ES 1500 (комплект промежуточной подвески)**	**шт.**	**6**	**6,294**	**37764**
		ВЛ-10кВ				
2105	**Е11-330204-0103** **1133-0204-0103** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11***	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0.3**	**264,337**	**79301**
		из них:				
2105.1		затраты на труд рабочих			183,507	55052
		в том числе оплата труда рабочих			89,846	26954
2105.1.1	20311 005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	11.33463	4,857	55052
2105.2		машины и механизмы			80,830	24249
		в том числе оплата труда машинистов			20,979	6294
2105.2.1	101 314-504-0101	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш.-ч	2.415915	9,822	23729
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.415915*	*2,541*	*6139*
2105.2.2	1038 314-501-0101	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью 6,3 т	маш.-ч	0.168165	8	1
2105.2.3	1041 314-502-0202	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	1.09224	18	20
2105.2.4	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0168498	12,297	207
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0168498*	*3,629*	*61*
2105.2.5	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0368298	7,921	292
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0368298*	*2,541*	*94*
2106	**С1243-701-0504** **243-701-0504** ***РСНБ РК 2022***	**Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х70-20**	**м**	**300**	**620**	**186000**

1	2	3	4	5	6	7
						Опора ПоБ10-1.1.с (4 шт)
2107	**Е11-330202-0104** **1133-0202-0104** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28***	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка**	**опора**	**4**	**35,466**	**141864**
		из них:				
2107.1		затраты на труд рабочих			22,798	91192
		в том числе оплата труда рабочих			11,162	44648
2107.1.1	20307 005-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	20.202	4,514	91192
2107.2		машины и механизмы			11,397	45588
		в том числе оплата труда машинистов			3,650	14600
2107.2.1	1070 311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	3.1524	11,338	35742
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.1524*	*3,629*	*11440*
2107.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1.2432	7,921	9847
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.2432*	*2,541*	*3159*
2107.3		материалы, изделия и конструкции			1,271	5084
2107.3.1	146692 217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0.00012	866,806	104
2107.3.2	146693 217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0.4	2,233	893
2107.3.3	242810 261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	48	59	2832
2107.3.4	249408 261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	1.6	605	968
2107.3.5	249502 236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0.4	501	200
2107.3.6	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0.08	1,103	88
2108	**С1252-207-0539** **252-207-0539** ***РСНБ РК 2022***	**Траверс типа ТМ-52, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**4**	**35,375**	**141500**
2109	**С1252-207-0543** **252-207-0543** ***РСНБ РК 2022***	**Траверс типа ТМ 53, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**4**	**22,247**	**88988**
2110	**С1252-207-0222** **252-207-0222** ***РСНБ РК 2022***	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-51 хомут, Т.П.3.407.1-143**	**шт.**	**4**	**2,288**	**9152**
2111	**С1252-102-0224** **252-102-0224** ***РСНБ РК 2022***	**Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г**	**шт.**	**24**	**3,615**	**86760**
2112	**С1252-108-0704** **252-108-0704** ***РСНБ РК 2022***	**Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-9 (КП-24)**	**шт.**	**24**	**69**	**1656**

1	2	3	4	5	6	7
2113	**С1252-204-0802** **252-204-0802** ***РСНБ РК 2022***	**Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1**	**шт.**	**24**	**649**	**15576**
						Угловая анкерная опора УАтБ10-1.1с (2 шт)
2114	**Е11-330202-0106** **1133-0202-0106** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28***	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с двумя подкосами. Установка**	**опора**	**2**	**100,897**	**201794**
		из них:				
2114.1		затраты на труд рабочих			58,624	117248
		в том числе оплата труда рабочих			28,701	57402
2114.1.1	20307 005-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	25.974	4,514	117247
2114.2		машины и механизмы			41,002	82004
		в том числе оплата труда машинистов			13,129	26258
2114.2.1	1070 311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	6.0384	11,338	68463
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*6.0384*	*3,629*	*21913*
2114.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1.7094	7,921	13540
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.7094*	*2,541*	*4344*
2114.3		материалы, изделия и конструкции			1,271	2542
2114.3.1	146692 217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0.00006	866,806	52
2114.3.2	146693 217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0.2	2,233	447
2114.3.3	242810 261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	24	59	1416
2114.3.4	249408 261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0.8	605	484
2114.3.5	249502 236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0.2	501	100
2114.3.6	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0.04	1,103	44
2115	**С1252-207-3925** **252-207-3925** ***РСНБ РК 2022***	**Кронштейн У 52, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**2**	**12,814**	**25628**
2116	**С1252-207-3946** **252-207-3946** ***РСНБ РК 2022***	**Накладка ОГ 52, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**2**	**4,127**	**8254**
2117	**С1252-207-2050** **252-207-2050** ***СпрСЦ 05.2024***	**Болт М16 с крюком**	**шт.**	**2**	**1,629**	**3258**
2118	**С1252-203-0202** **252-203-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6А**	**шт.**	**12**	**3,033**	**36396**

1	2	3	4	5	6	7
2119	**С1252-204-0806** **252-204-0806** ***РСНБ РК 2022***	**Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2А**	**шт.**	**6**	**549**	**3294**
2120	**С1252-207-0554** **252-207-0554** ***РСНБ РК 2022***	**Траверс типа ТМ-62, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**2**	**6,119**	**12238**
2121	**С1252-207-0222** **252-207-0222** ***РСНБ РК 2022***	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-51 хомут, Т.П.3.407.1-143**	**шт.**	**2**	**2,288**	**4576**
2122	**С1252-204-0802** **252-204-0802** ***РСНБ РК 2022***	**Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1**	**шт.**	**4**	**649**	**2596**
2123	**С1252-201-0502** **252-201-0502** ***РСНБ РК 2022***	**Скоба типа СК-7-1А**	**шт.**	**2**	**1,283**	**2566**
2124	**С1252-201-0102** **252-201-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Серьга типа СР-7-16**	**шт.**	**2**	**927**	**1854**
2125	**С1252-201-0661** **252-201-0661** ***РСНБ РК 2022***	**Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое**	**шт.**	**2**	**1,287**	**2574**
2126	**С1252-102-0224** **252-102-0224** ***РСНБ РК 2022***	**Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г**	**шт.**	**12**	**3,615**	**43380**
2127	**С1252-108-0704** **252-108-0704** ***РСНБ РК 2022***	**Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-9 (КП-24)**	**шт.**	**9.6**	**69**	**662**
2128	**С1252-207-2030** **252-207-2030** ***РСНБ РК 2022***	**Крепление, оцинкованный, Т.П.3.407.1-115 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**2**	**19,654**	**39308**
				Анкерная опора с РЛНД Ар10-1.1с (2 шт)		
2129	**Е11-330202-0105** **1133-0202-0105** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28***	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**2**	**65,013**	**130026**
		из них:				
2129.1		затраты на труд рабочих			38,832	77664
		в том числе оплата труда рабочих			19,012	38024
2129.1.1	20307 005-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	17.205	4,514	77663
2129.2		машины и механизмы			24,910	49820
		в том числе оплата труда машинистов			7,976	15952
2129.2.1	1070 311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	3.6186	11,338	41028
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.6186*	*3,629*	*13132*
2129.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1.11	7,921	8792
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.11*	*2,541*	*2821*

1	2	3	4	5	6	7
2129.3		материалы, изделия и конструкции			1,271	2542
2129.3.1	146692 217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0.00006	866,806	52
2129.3.2	146693 217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0.2	2,233	447
2129.3.3	242810 261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	24	59	1416
2129.3.4	249408 261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0.8	605	484
2129.3.5	249502 236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0.2	501	100
2129.3.6	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0.04	1,103	44
2130	**С1252-207-3925** **252-207-3925** ***РСНБ РК 2022***	**Кронштейн У 52, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**2**	**12,814**	**25628**
2131	**С1252-207-3946** **252-207-3946** ***РСНБ РК 2022***	**Накладка ОГ 52, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**2**	**4,127**	**8254**
2132	**С1252-207-0554** **252-207-0554** ***РСНБ РК 2022***	**Траверс типа ТМ-61, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**2**	**6,119**	**12238**
2133	**С1252-207-2050** **252-207-2050** ***СпрСЦ 05.2024***	**Болт М16 с крюком**	**шт.**	**2**	**1,629**	**3258**
2134	**С1252-102-0224** **252-102-0224** ***РСНБ РК 2022***	**Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г**	**шт.**	**2**	**3,615**	**7230**
2135	**С1252-108-0704** **252-108-0704** ***РСНБ РК 2022***	**Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-9 (КП-24)**	**шт.**	**2**	**69**	**138**
2136	**С1252-204-0806** **252-204-0806** ***РСНБ РК 2022***	**Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2А**	**шт.**	**6**	**549**	**3294**
2137	**С1252-204-0802** **252-204-0802** ***РСНБ РК 2022***	**Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1**	**шт.**	**4**	**649**	**2596**
2138	**515-201-0506** **515-201-0506** ***СпрСЦ 05.2024***	**Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД.1-10.IV/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 (полимер)**	**комплект**	**2**	**228,982**	**457964**
2139	**Е11-330208-0103** **1133-0208-0103** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28***	**Разъединители. Установка с помощью механизмов**	**комплект**	**2**	**57,349**	**114698**
		из них:				
2139.1		затраты на труд рабочих			45,217	90434
		в том числе оплата труда рабочих			22,139	44278

1	2	3	4	5	6	7
2139.1.1	20318 005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	16.4724	5,490	90433
2139.2		машины и механизмы			11,931	23862
		в том числе оплата труда машинистов			3,613	7226
2139.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1.3542	12,297	16653
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.3542*	*3,629*	*4914*
2139.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.9102	7,921	7210
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.9102*	*2,541*	*2313*
2139.3		материалы, изделия и конструкции			201	402
2139.3.1	146692 217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0.00006	866,806	52
2139.3.2	146693 217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0.02	2,233	45
2139.3.3	149372 236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0.00024	675,666	162
2139.3.4	249502 236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0.2	501	100
2139.3.5	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0.04	1,103	44
				Освещение		
		Трансформаторные подстанции				
2140	**Е11-330208-0203 1133-0208-0203** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11***	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 630 кВА. Установка. Строительные работы**	**подстанция**	**1**	**48,416**	**48416**
		из них:				
2140.1		затраты на труд рабочих			18,479	18479
		в том числе оплата труда рабочих			9,049	9049
2140.1.1	20308 005-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	4.0182	4,599	18480
2140.2		машины и механизмы			27,432	27432
		в том числе оплата труда машинистов			8,782	8782
2140.2.1	1070 311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	2.2644	11,338	25674
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.2644*	*3,629*	*8218*
2140.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.222	7,921	1758
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.222*	*2,541*	*564*
2140.3		материалы, изделия и конструкции			2,505	2505
2140.3.1	249502 236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	5	501	2505
2141	**С1221-102-0101 221-102-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 ФБС 24.6.6**	**$м^3$**	**1.63**	**62,062**	**101161**

1	2	3	4	5	6	7
2142	**С1221-102-0101** **221-102-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 ФБС 16.4.6**	**$м^3$**	**0.75**	**62,062**	**46546**
2143	**С1211-201-0606** **211-201-0606** ***РСНБ РК 2022***	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**$м^3$**	**0.3**	**16,056**	**4817**
2144	**С1211-601-0101** **211-601-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**$м^3$**	**0.3**	**8,530**	**2559**
2145	**Е11-330208-0204** **1133-0208-0204** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11***	**Подстанции комплектные трансформаторные с кабельными вводами, мощность до 630 кВА. Установка. Монтажные работы**	**подстанция**	**1**	**140,448**	**140448**
		из них:				
2145.1		затраты на труд рабочих			54,785	54785
		в том числе оплата труда рабочих			26,823	26823
2145.1.1	20316 005-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	10.3563	5,290	54785
2145.2		машины и механизмы			46,524	46524
		в том числе оплата труда машинистов			12,947	12947
2145.2.1	128 315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	2.2311	1,367	3050
2145.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	3.1635	12,297	38902
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3.1635*	*3,629*	*11480*
2145.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.5772	7,921	4572
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.5772*	*2,541*	*1467*
2145.3		материалы, изделия и конструкции			39,139	39139
2145.3.1	146127 217-504-0103	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 2 мм до 2,5 мм	т	0.0016	4,735,824	7577
2145.3.2	147338 261-107-0568	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0.0015	309,392	464
2145.3.3	242737 261-404-0476	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	30	463	13890
2145.3.4	242923 261-404-0565	Заделки концевые эпоксидные ГОСТ Р 51177-2017	комплект	2	8,498	16996
2145.3.5	287782 236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0.00024	884,809	212
2146	**515-102-0416** **515-102-0416** ***РСНБ РК 2022***	**Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-400 кВА, мощность силового трансформатора 400 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный**	**шт.**	**1**	**3,177,111**	**3177111**

1	2	3	4	5	6	7
2147	**515-101-0107** **515-101-0107** ***РСНБ РК 2022***	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА**	**шт.**	**1**	**3,062,362**	**3062362**
2148	**Ц13-080305-1002** **1308-0305-1002** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26***	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**1**	**5,353**	**5353**
		из них:				
2148.1		затраты на труд рабочих			5,092	5092
		в том числе оплата труда рабочих			2,480	2480
2148.1.1	20246 004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.9396	5,420	5093
2148.2		машины и механизмы			219	219
		в том числе оплата труда машинистов			66	66
2148.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0108	12,297	133
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0108*	*3,629*	*39*
2148.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0108	7,921	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0108*	*2,541*	*27*
2148.3		материалы, изделия и конструкции			42	42
2148.3.1	290057 217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0.03	1,403	42
2149	**С1247-301-0347** **247-301-0347** ***РСНБ РК 2022***	**Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ARTM-02 PB.G, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)**	**шт.**	**1**	**80,547**	**80547**
2150	**Ц13-080305-1001** **1308-0305-1001** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26***	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**1**	**2,251**	**2251**
		из них:				
2150.1		затраты на труд рабочих			1,990	1990
		в том числе оплата труда рабочих			969	969
2150.1.1	20246 004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.3672	5,420	1990
2150.2		машины и механизмы			219	219
		в том числе оплата труда машинистов			66	66
2150.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0108	12,297	133
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0108*	*3,629*	*39*
2150.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0108	7,921	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0108*	*2,541*	*27*

1	2	3	4	5	6	7
2150.3		материалы, изделия и конструкции			42	42
2150.3.1	290057 217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0.03	1,403	42
2151	**С1247-301-0603** **247-301-0603** ***РСНБ РК 2022***	**Счетчик однофазный электрической энергии со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS, NB-IoT) марки Меркурий 204 ARTM2-02 POBR.G, 230В, 5(100)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0**	**шт.**	**1**	**75,812**	**75812**
2152	**С1223-502-0305** **223-502-0305** ***РСНБ РК 2022***	**Замок ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**2**	**5,469**	**10938**
2153	**515-201-0405** **515-201-0405** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель вакуумный ГОСТ 18397-86, стацианарного типа ВВ/АЕ-12 2500 А-40 кА**	**шт.**	**1**	**3,247,256**	**3247256**
2154	**Ц13-080102-0301** **1308-0102-0301** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26***	**Выключатель воздушный напряжением 35 кВ на ток 1600 А. Монтаж оборудования**	**комплект (3 фазы)**	**1**	**758,495**	**758495**
		из них:				
2154.1		затраты на труд рабочих			620,017	620017
		в том числе оплата труда рабочих			301,871	301871
2154.1.1	20244 004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	118.8	5,219	620017
2154.2		машины и механизмы			121,262	121262
		в том числе оплата труда машинистов			31,143	31143
2154.2.1	983 314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	12.528	8,460	105987
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*12.528*	*2,127*	*26647*
2154.2.2	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2.3328	244	569
2154.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.702	12,297	8632
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.702*	*3,629*	*2548*
2154.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.7668	7,921	6074
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.7668*	*2,541*	*1948*
2154.3		материалы, изделия и конструкции			17,216	17216
2154.3.1	128080 261-102-0236	Проволока латунная марки ЛА85-05 диаметром 1,5 мм ГОСТ 1066-2015	кг	0.3	1,369	411
2154.3.2	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.00896	954,056	8548
2154.3.3	146649 217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0.32	474	152
2154.3.4	146704 261-107-0344	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) ГОСТ 1957-73	т	0.0005	780,472	390
2154.3.5	147019 261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0.9	398	358

1	2	3	4	5	6	7
2154.3.6	147023 261-107-0424	Ткань бязь суровая ГОСТ 29298-2005	10 $м^2$	0.41	5,090	2087
2154.3.7	147612 261-107-0695	Лента с запонками ЛМЗ	100 м	0.003	1,729	5
2154.3.8	274674 217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	2.8	1,234	3455
2154.3.9	279801 214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0.004	452,532	1810
2155	**Ц13-080103-0301** **1308-0103-0301** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26***	**Трансформатор напряжением до 10 кВ, однофазный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3**	**8,393**	**25179**
		из них:				
2155.1		затраты на труд рабочих			5,637	16911
		в том числе оплата труда рабочих			2,744	8232
2155.1.1	20244 004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3.24	5,219	16910
2155.2		машины и механизмы			1,310	3930
		в том числе оплата труда машинистов			400	1200
2155.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.1944	12,297	2391
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1944*	*3,629*	*705*
2155.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.1944	7,921	1540
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1944*	*2,541*	*494*
2155.3		материалы, изделия и конструкции			1,446	4338
2155.3.1	242966 252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	3	1,446	4338
2156	**С1247-302-0121** **247-302-0121** ***РСНБ РК 2022***	**Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 600/5А 5ВА**	**шт.**	**3**	**6,609**	**19827**
				Заземление		
2157	**У6124-0203-0104** **6124-0203-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**6**	**7,294**	**43764**
		из них:				
2157.1		затраты на труд рабочих			3,819	22914
		в том числе оплата труда рабочих			1,860	11160
2157.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4.536	5,052	22916
2157.2		машины и механизмы			373	2238
		в том числе оплата труда машинистов			93	558
2157.2.1	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1.64592	244	402
2157.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.09072	12,297	1116
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.09072*	*3,629*	*329*

1	2	3	4	5	6	7
2157.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.09072	7,921	719
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.09072*	*2,541*	*231*
2157.3		материалы, изделия и конструкции			3,102	18612
2157.3.1	249504 261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1.2	1,293	1552
2157.3.2	274674 217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0.468	1,234	578
2157.3.3	286033 214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0.0486	339,158	16483
2158	**У6124-0203-0202 6124-0203-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**25**	**1,467**	**36675**
		из них:				
2158.1		затраты на труд рабочих			764	19100
		в том числе оплата труда рабочих			372	9300
2158.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3.78	5,052	19097
2158.2		машины и механизмы			56	1400
		в том числе оплата труда машинистов			15	375
2158.2.1	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.8451	244	206
2158.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0594	12,297	730
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0594*	*3,629*	*216*
2158.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0594	7,921	471
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0594*	*2,541*	*151*
2158.3		материалы, изделия и конструкции			647	16175
2158.3.1	249504 261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.925	1,293	1196
2158.3.2	274674 217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0.225	1,234	278
2158.3.3	279800 214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0.0325	452,233	14698
2159	**У6124-0203-0304 6124-0203-0304** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**27**	**1,333**	**35991**
		из них:				
2159.1		затраты на труд рабочих			873	23571
		в том числе оплата труда рабочих			425	11475
2159.1.1	20242 004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4.6656	5,052	23571
2159.2		машины и механизмы			50	1350
		в том числе оплата труда машинистов			12	324
2159.2.1	2016 315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.979776	244	239

1	2	3	4	5	6	7
2159.2.2	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.055404	12,297	681
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.055404*	*3,629*	*201*
2159.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.055404	7,921	439
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.055404*	*2,541*	*141*
2159.3		материалы, изделия и конструкции			410	11070
2159.3.1	241448 261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0.405	300	122
2159.3.2	247900 261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0.00108	354,405	383
2159.3.3	274674 217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0.1485	1,234	183
2159.3.4	279800 214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0.02187	452,233	9890
2159.3.5	287782 236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0.00054	884,809	478
		Наружные сети водопровода и канализации				
				Колодцы диам. 1500мм - 1шт		
2160	**У6121-0701-0101 6121-0701-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих**	**$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**1.519**	**80,539**	**122339**
		из них:				
2160.1		затраты на труд рабочих			44,639	67807
		в том числе оплата труда рабочих			21,734	33014
2160.1.1	20236 004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	14.9387574	4,539	67807
2160.2		машины и механизмы			26,374	40062
		в том числе оплата труда машинистов			7,947	12071
2160.2.1	1005 311-504-0201	Трамбовки электрические	маш.-ч	0.0539549	284	15
2160.2.2	2349 315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0.0269774	6,131	165
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0269774*	*2,541*	*69*
2160.2.3	2459 314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.0421523	11,291	476
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0421523*	*2,541*	*107*
2160.2.4	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	2.360526	12,297	29027
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.360526*	*3,629*	*8566*
2160.2.5	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1.3100919	7,921	10377
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.3100919*	*2,541*	*3329*
2160.3		материалы, изделия и конструкции			9,526	14470

1	2	3	4	5	6	7
2160.3.1	100467 212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0.202027	35,027	7076
2160.3.2	102636 212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0.01519	34,149	519
2160.3.3	131548 215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.006076	103,583	629
2160.3.4	144600 216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0.0001671	64,460	11
2160.3.5	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.0004709	36	0
2160.3.6	275941 218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	0.18228	4,351	793
2160.3.7	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.12152	861	105
2160.3.8	293008 211-201-0306	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0.343294	15,547	5337
2161	**С1225-101-0609** **225-101-0609** ***РСНБ РК 2022***	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**1**	**54,567**	**54567**
2162	**С1225-101-0101** **225-101-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	**шт.**	**1**	**6,214**	**6214**
2163	**С1225-101-0201** **225-101-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**1**	**6,630**	**6630**
2164	**С1244-201-0301** **244-201-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л**	**комплект**	**1**	**6,420**	**6420**
2165	**Е11-080101-0307** **1108-0101-0307** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28***	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$ поверхности**	**7.065**	**4,163**	**29412**
		из них:				
2165.1		затраты на труд рабочих			1,183	8358
		в том числе оплата труда рабочих			588	4154
2165.1.1	20101 002-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1.6623945	5,026	8355
2165.2		машины и механизмы			42	296
		в том числе оплата труда машинистов			6	42
2165.2.1	1238 321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0.1529219	1,098	168
2165.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0156843	7,921	124
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0156843*	*2,541*	*40*
2165.3		материалы, изделия и конструкции			2,938	20758
2165.3.1	135822 235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	16.956	1,112	18855

1	2	3	4	5	6	7
2165.3.2	144636 216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0.0011304	234,748	265
2165.3.3	315956 217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0.0016956	961,398	1630
2166	**У6103-0701-0101 6103-0701-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подготовка бетонная. Устройство В7,5 УОПР**	**м^3**	**0.8**	**47,155**	**37724**
		из них:				
2166.1		затраты на труд рабочих			5,359	4287
		в том числе оплата труда рабочих			2,667	2134
2166.1.1	20082 002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1.1988	3,576	4287
2166.2		машины и механизмы			2,704	2164
		в том числе оплата труда машинистов			512	410
2166.2.1	698 314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.15984	13,404	2143
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.15984*	*2,541*	*406*
2166.2.2	2480 313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.42624	28	12
2166.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0011544	7,921	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0011544*	*2,541*	*3*
2166.3		материалы, изделия и конструкции			39,092	31274
2166.3.1	249132 217-603-0104	Вода техническая	м^3	0.0016	36	0
2166.3.2	279161 212-101-0305	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W8	м^3	0.816	36,608	29872
2166.3.3	316000 218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м^2	0.2	7,006	1401
				Мокрый колодец		
2167	**С1242-301-0304 242-301-0304** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 50**	**шт.**	**1**	**8,932**	**8932**
2168	**Е11-220801-0206 1122-0801-0206** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25***	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении**	**шт.**	**1**	**4,711**	**4711**
		из них:				
2168.1		затраты на труд рабочих			4,409	4409
		в том числе оплата труда рабочих			2,147	2147
2168.1.1	20239 004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.9189	4,798	4409
2168.2		машины и механизмы			302	302
		в том числе оплата труда машинистов			2	2
2168.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.000777	7,921	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.000777*	*2,541*	*2*

1	2	3	4	5	6	7
2168.2.2	3452 315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	0.314463	647	203
2168.2.3	3458 315-202-0203	Аппарат для сварки полиэтиленовых труб, диаметры свариваемых труб свыше 100 до 355 мм	маш.-ч	0.258963	360	93
2169	**С1241-209-0314 241-209-0314** ***РСНБ РК 2022***	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63х110 мм**	**шт.**	**1**	**3,921**	**3921**
2170	**С1241-211-0213 241-211-0213** ***РСНБ РК 2022***	**Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением, PN 10 размерами 63х50 мм**	**шт.**	**1**	**1,406**	**1406**
2171	**Е11-220501-0423 1122-0501-0423** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25***	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0.005**	**1,319,520**	**6598**
		из них:				
2171.1		затраты на труд рабочих			871,736	4359
		в том числе оплата труда рабочих			424,422	2122
2171.1.1	20235 004-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.97838	4,455	4359
2171.2		машины и механизмы			447,784	2239
		в том числе оплата труда машинистов			114,534	573
2171.2.1	723 314-401-1201	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 1,6 т	маш.-ч	0.1458879	7,967	1162
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1458879*	*2,541*	*371*
2171.2.2	1023 314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0193795	22,199	430
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0193795*	*4,337*	*84*
2171.2.3	1904 333-101-0101	Тягачи седельные грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	0.0388273	10,564	410
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0388273*	*3,037*	*118*
2171.2.4	2639 333-201-0101	Полуприцепы общего назначения грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	0.0388273	983	38
2171.2.5	3452 315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	0.2543282	647	165
2171.2.6	3457 315-202-0202	Аппарат для сварки полиэтиленовых труб, диаметры свариваемых труб от 40 до 100 мм	маш.-ч	0.2312957	145	34
2172	**С1241-201-0410 241-201-0410** ***РСНБ РК 2022***	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8 мм**	**м**	**5.05**	**889**	**4489**
2173	**У6121-0103-0107 6121-0103-0107** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 250 мм.ФУТЛЯР**	**км**	**1**	**4,590,835**	**4590835**
		из них:				
2173.1		затраты на труд рабочих			2,801,955	2801955
		в том числе оплата труда рабочих			1,364,264	1364264
2173.1.1	20249 004-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	489.51	5,724	2801955

1	2	3	4	5	6	7
2173.2		машины и механизмы			1,408,408	1408408
		в том числе оплата труда машинистов			383,972	383972
2173.2.1	126 315-201-0401	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	78.1662	12,140	948938
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*78.1662*	*3,037*	*237391*
2173.2.2	270 311-101-1302	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при сооружении магистральных трубопроводов мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	1.8315	15,933	29181
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.8315*	*3,629*	*6647*
2173.2.3	846 324-102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъёмность 6,3 т	маш.-ч	15.096	14,448	218107
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*15.096*	*3,629*	*54783*
2173.2.4	1147 343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	45.7875	50	2289
2173.2.5	2346 315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	16.7832	210	3524
2173.2.6	2349 315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	33.0003	6,131	202325
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*33.0003*	*2,541*	*83854*
2173.2.7	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.5106	7,921	4044
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.5106*	*2,541*	*1297*
2173.3		материалы, изделия и конструкции			380,472	380472
2173.3.1	127966 214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	60	1,030	61800
2173.3.2	131548 215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.21	103,583	21752
2173.3.3	274664 217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	130	2,284	296920
2174	**С1241-102-0233** **241-102-0233** ***РСНБ РК 2022***	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм**	**м**	**0.6**	**13,738**	**8243**
				Колодцы диам. 1500мм - 1шт		
2175	**У6121-0701-0101** **6121-0701-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих**	**$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**1.519**	**80,539**	**122339**
		из них:				
2175.1		затраты на труд рабочих			44,639	67807
		в том числе оплата труда рабочих			21,734	33014
2175.1.1	20236 004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	14.9387574	4,539	67807
2175.2		машины и механизмы			26,374	40062
		в том числе оплата труда машинистов			7,947	12071

1	2	3	4	5	6	7
2175.2.1	1005 311-504-0201	Трамбовки электрические	маш.-ч	0.0539549	284	15
2175.2.2	2349 315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0.0269774	6,131	165
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0269774*	*2,541*	*69*
2175.2.3	2459 314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.0421523	11,291	476
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0421523*	*2,541*	*107*
2175.2.4	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	2.360526	12,297	29027
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.360526*	*3,629*	*8566*
2175.2.5	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1.3100919	7,921	10377
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.3100919*	*2,541*	*3329*
2175.3		материалы, изделия и конструкции			9,526	14470
2175.3.1	100467 212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0.202027	35,027	7076
2175.3.2	102636 212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0.01519	34,149	519
2175.3.3	131548 215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.006076	103,583	629
2175.3.4	144600 216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0.0001671	64,460	11
2175.3.5	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.0004709	36	0
2175.3.6	275941 218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	0.18228	4,351	793
2175.3.7	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.12152	861	105
2175.3.8	293008 211-201-0306	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0.343294	15,547	5337
2176	**С1225-101-0609** **225-101-0609** ***РСНБ РК 2022***	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**1**	**54,567**	**54567**
2177	**С1225-101-0101** **225-101-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	**шт.**	**1**	**6,214**	**6214**
2178	**С1225-101-0201** **225-101-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**1**	**6,630**	**6630**
2179	**С1244-201-0301** **244-201-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л**	**комплект**	**1**	**6,420**	**6420**
2180	**Е11-080101-0307** **1108-0101-0307** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28***	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$ поверхности**	**7.065**	**4,163**	**29412**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
2180.1		затраты на труд рабочих			1 183	8358
		в том числе оплата труда рабочих			588	4154
2180.1.1	20101 002-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,6623945	5 026	8355
2180.2		машины и механизмы			42	296
		в том числе оплата труда машинистов			6	42
2180.2.1	1238 321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,1529219	1 098	168
2180.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0156843	7 921	124
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0156843*	*2 541*	*40*
2180.3		материалы, изделия и конструкции			2 938	20758
2180.3.1	135822 235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	16,956	1 112	18855
2180.3.2	144636 216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0011304	234 748	265
2180.3.3	315956 217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,0016956	961 398	1630
		ИТОГО ПО АКТУ				**133 269 172,00**
		Оборудование				0,00
		СМР				133 269 172,00
		Затраты на организацию СМР	**тенге**			4 531 152,00
		Итого с затратами на СМР:	**тенге**			**137 800 324,00**
		Сметная прибль 5%	5%			6 890 016,20
		Итого со сметной приблью 5%:	**тенге**			**144 690 340,20**
		Непредвиденные затраты 3%	3%			4 134 009,72
		Итого с непредвиденными затратами:	**тенге**			**148 824 349,92**
		в текущих ценах 2024 года	1,0368	30%		46 290 325,80
		Итого:	1,0557	70%		109 979 706,35
		Скидка				156 270 032,15
		НДС 12%	12%			18 752 403,86
		Итого по акту				**175 022 436,00**

Заказчик:
ГУ"Отдел архитектуры ,градостроительства и строительства Каратюбинского района"БИН 101240008312
Руководитель отдела_____Омарова С.Ш.

Технический надзор :
ТОО"АДС Сапа" БИН 120940002382
_____Сариев А.А

"Плательщик "
Частный фонд "Ақжайық"БИН 030540003364
Директор фонда_____Имашев Т.И.

Исполнитель:
ТОО "Тәуекел" БИН 970540002582
Директор_____Кондратенко А.А.

Автрский надзор :
ТОО "SUROYC ONSALTING" БИН150140005479
Директор_____Кусайнова Д.А.