Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления

функций заказчика (застройщика)

форма №3-КС

Подрядчик: ТОО «Ремстрой»

Субподрядчик: ТОО «АРАНШЫ-К»

Договор: № 00 от 00.00. 2023 года

Наименование стройки: Строительства внутриквартальных сетей газопроводов среднего давления н.п. Байыркум, с/о Байыркум, г.Арыс, Туркестанской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ноябрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№00	00.00.2023 г.			ТОО "Ремстрой"	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС	Всего к оплате
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
					за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительства внутриквартальных сетей газопроводов среднего давления н.п. Байыркум, с/о Байыркум, г.Арыс, Туркестанской области	4 429 530,32	4 429 530,32	3 954 937,78							474 592,53	4 429 530,32
Удержание аванса											
Всего по стройке	**4 429 530,32**	**4 429 530,32**	**3 954 937,78**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**474 592,53**	**4 429 530,32**

ПОДРЯДЧИК::
ТОО «Ремстрой»

Директор _____ **Миркамалов Б.Б.**

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО «АРАНШЫ-К»

Директор _____ **Садуакас Д.Н.**

Генподрядчик: ТОО "Ремстрой" **Форма-2**
Субподрядчик: ТОО "АРАНШЫ-К"
Договор: №00 от 00.00.2023 г.
Наименование стройки: Строительства внутриквартальных сетей газопроводов среднего давления н.п. Байыркум, с/о Байыркум, г.Арыс, Туркестанской области

А К Т №1
приемки выполненных работ
за ноябрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод среднего давления											
		Земляные работы									
1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	450,0105192	269,70	269,70	121368	121368	--	16920	149351
		НР - 72%; СП - 8%;			--	52,22	--	23500		11063	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	4,2838359	1952,72	--	8365	--	--	6023	15539
		НР - 72%; СП - 8%;			1952,72	--	8365	--		1151	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	м3 грунта	132,8646564	36,96	36,96	4911	4911	--	1445	6865
		НР - 72%; СП - 8%;			--	15,11	--	2008		508	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	м3	132,8646564	181,02	81,66	24051	10850	--	13445	40496
		НР - 72%; СП - 8%;			99,36	41,19	13201	5473		3000	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2**	м3 грунта	90,5785416	1018,66	--	92269	--	--	66433	171399
		НР - 72%; СП - 8%;			1018,66	--	92269	--		12696	
6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	м3	45,27888	5866,18	180,98	265614	8195	201767	57558	349025
		НР - 99%; СП - 8%;			1229,10	54,92	55652	2487		25854	
		Подземный газопровод									
7	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 65 мм.Укладка**	км трубопровода	0,48	355054,33	87754,97	170426	42122	25	140304	335588
		НР - 99%; СП - 8%;			267247,00	28004,55	128279	13442		24858	
8	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 100/110 мм.Укладка**	км трубопровода	0,12	401083,49	111336,77	48130	13361	12	38674	93748
		НР - 99%; СП - 8%;			289642,00	35896,59	34757	4308		6944	
9	241-202-0210 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм**	м	1002,93	797,00	--	799335	--	799335	--	863282
		СП - 8%;			--	--	--	--		63947	
10	241-202-0214 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,4 мм**	м	239,4912	2215,00	--	530473	--	530473	--	572911
		СП - 8%;			--	--	--	--		42438	

		ПЭ фитинги									
11	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка/тройник/	шт.	6	2288,74	1407,68	13732	8446	--	7837	23295
		НР - 99%; СП - 8%;			881,06	438,30	5286	2630		1726	
12	Прайс-лист	Тройник 90° неравнопроходный SDR 11 ПЭ 100,DN 110/63	шт	2	12680,79	--	25362	--	25362	--	27391
		СП - 8%;			--	--	--	--		2029	
13	Прайс-лист	Тройник 90° равнопроходный SDR 11 ПЭ 100,DN 90	шт	4	10657,18	--	42629	--	42629	--	46039
		СП - 8%;			--	--	--	--		3410	
14	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Песок для засыпки тройников	м3	18,0642	5866,18	180,98	105968	3269	80496	22963	139245
		НР - 99%; СП - 8%;			1229,10	54,92	22203	992		10314	
15	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/отвод/	шт.	3	1552,87	955,88	4659	2868	--	2657	7901
		НР - 99%; СП - 8%;			596,99	297,56	1791	893		585	
16	Прайс-лист	Отвод 90° SDR 11 ПЭ 100,DN 63 с ЗН	шт	1	5385,05	--	5385	--	5385	--	5816
		СП - 8%;			--	--	--	--		431	
17	Прайс-лист	Отвод 60° SDR 11 ПЭ 100,DN 63 с ЗН	шт	1	5385,05	--	5385	--	5385	--	5816
		СП - 8%;			--	--	--	--		431	
18	Прайс-лист	Отвод 45° SDR 11 ПЭ 100,DN 63 с ЗН	шт	1	5385,05	--	5385	--	5385	--	5816
		СП - 8%;			--	--	--	--		431	
19	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки,	шт.	1	1552,87	955,88	1553	956	--	886	2634
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	597	298		195	
20	Прайс-лист	Переход SDR 11 ПЭ 10 0,DN 110/СТ63 с ЗН	шт	1	5169,21	--	5169	--	5169	--	5583
		СП - 8%;			--	--	--	--		414	
		Выход/вход полиэтиленового газопровода из земли с использованием									
21	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.65 мм	км	0,01035	355054,33	87754,97	3675	908	1	3025	7236
		НР - 99%; СП - 8%;			267247,00	28004,55	2766	290		536	
22	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	10,4535	797,00	--	8331	--	8331	--	8998
		СП - 8%;			--	--	--	--		667	
23	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	10,35	-100,93	-1,48	-1045	-15	--	-1009	-2218
		НР - 98%; СП - 8%;			-99,45	--	-1029	--		-164	
24	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	8	1552,87	955,88	12423	7647	--	7085	21068
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	4776	2380		1561	
25	Прайс-лист	Переходник ПЭ-сталь ПЭ63/СТ57	шт	8	15414,75	--	123318	--	123318	--	133183
		СП - 8%;			--	--	--	--		9865	
26	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	8	1552,87	955,88	12423	7647	--	7085	21068
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	4776	2380		1561	
27	Прайс-лист	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду=63мм	шт	8	1859,68	--	14877	--	14877	--	16067
		СП - 8%;			--	--	--	--		1190	
28	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/отвод/	шт	8	1552,87	955,88	12423	7647	--	7085	21068
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	4776	2380		1561	
29	Прайс-лист	Отвод 90° SDR 11 ПЭ 100 с удлиненным хвостиком DN 63мм	шт	8	5385,05	--	43080	--	43080	--	46526
		СП - 8%;			--	--	--	--		3446	
		Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 63х5.8мм в футляре 110х10									
30	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 100 мм.Укладка	км	0,018	401083,49	111336,77	7220	2004	2	5801	14063

		НР - 99%; СП - 8%;			289642,00	35896,59	5214	646		1042	
31	241-202-0213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	89,8698	2352,00	--	211374	--	211374	--	228284
		СП - 8%;			--	--	--	--		16910	
32	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	18	-100,93	-1,48	-1817	-27	--	-1754	-3857
		НР - 98%; СП - 8%;			-99,45	--	-1790	--		-286	
33	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм.Протаскивание в футляр	м трубы,уложени	18	1492,71	8,59	26869	155	2878	23646	54556
		НР - 99%; СП - 8%;			1324,24	2,67	23836	48		4041	
34	1124-0207-0201	Трубка контрольная.Устройство	шт.	1	7048,61	2325,54	7049	2325	562	5032	13048
		НР - 99%; СП - 8%			4162,06	921,12	4162	921		966	
35	241-102-0117 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	1	529,00	--	529	--	529	--	571
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
36	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/патрубок-накладка/	шт.	1	1552,87	955,88	1553	956	--	886	2634
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	597	298		195	
37	Прайс-лист	Патрубок-накладка диам.110мм/32	шт	1	7974,21	--	7974	--	7974	--	8612
		СП - 8%;			--	--	--	--		638	
38	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	1	1552,87	955,88	1553	956	--	886	2634
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	597	298		195	
39	Прайс-лист	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду=32мм	шт	1	1499,95	--	1500	--	1500	--	1620
		СП - 8%;			--	--	--	--		120	
40	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	1	1552,87	955,88	1553	956	--	886	2634
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	597	298		195	
41	Прайс-лист	Переход ПЭ-сталь ПЭ32/СТ32	шт	1	8149,07	--	8149	--	8149	--	8801
		СП - 8%;			--	--	--	--		652	
42	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм.	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью/110мм/	футляр	1,44	1629,50	356,69	2346	514	--	1827	4507
		НР - 99%; СП - 8%;			1272,81	8,83	1833	13		334	
43	261-105-0615 РСНБ	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-15	м	1,152	122,00	--	141	--	141	--	152
		СП - 8%;			--	--	--	--		11	
44	261-105-0607 РСНБ	Герметик марки 51-Г-10	кг	0,5043257	644,00	--	325	--	325	--	351
		СП - 8%;			--	--	--	--		26	
		Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 63х5,8мм в футляре 110х10									
45	1122-1401-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м.Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	12	6742,08	3588,97	80905	43068	28087	19264	108183
		НР - 99%; СП - 8%;			812,52	809,06	9750	9709		8014	
46	241-202-0214 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,4 мм	м	56,4264	2215,00	--	124984	--	124984	--	134983
		СП - 8%;			--	--	--	--		9999	
47	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм.Протаскивание в футляр	трубы,уложени ой в футляре	12	1492,71	8,59	17913	103	1919	15764	36371
		НР - 99%; СП - 8%;			1324,24	2,67	15891	32		2694	
48	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная.Устройство	шт.	1	7048,61	2325,54	7049	2325	562	5032	13048
		НР - 99%; СП - 8%			4162,06	921,12	4162	921		966	
49	241-102-0117 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	1	529,00	--	529	--	529	--	571
		СП - 8%			--	--	--	--		42	

50	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/патрубок-накладка/	шт.	1	1552,87	955,88	1553	956	--	886	2634
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	597	298		195	
51	Прайс-лист	Патрубок-накладка диам.110мм/32	шт	1	7974,21	--	7974	--	7974	--	8612
		СП - 8%;			--	--	--	--		638	
52	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	1	1552,87	955,88	1553	956	--	886	2634
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	597	298		195	
53	Прайс-лист	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду=32мм	шт	1	1499,95	--	1500	--	1500	--	1620
		СП - 8%;			--	--	--	--		120	
54	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	1	1552,87	955,88	1553	956	--	886	2634
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	597	298		195	
55	Прайс-лист	Переход ПЭ-сталь ПЭ32/СТ32	шт	1	8149,07	--	8149	--	8149	--	8801
		СП - 8%;			--	--	--	--		652	
56	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм.	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1,14	1629,50	356,69	1858	407	--	1446	3569
		НР - 99%; СП - 8%;			1272,81	8,83	1451	10		264	
57	261-105-0615 РСНБ	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-15	м	0,912	122,00	--	111	--	111	--	120
		СП - 8%;			--	--	--	--		9	
58	261-105-0607 РСНБ	Герметик марки 51-Г-10	кг	0,3992579	644,00	--	257	--	257	--	278
		СП - 8%;			--	--	--	--		21	
		Прокладка сигнальной ленты									
59	1310-0904-0101	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля	0,6	32118,53	21660,53	19271	12996	--	5710	26979
		НР - 61%; СП - 8%;			10458,00	5142,17	6275	3085		1998	
60	249-101-0201 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	600	16,00	--	9600	--	9600	--	10368
		СП - 8%;			--	--	--	--		768	
61	1310-0901-0301	Кабель масса 1 м до 0,6 кг.Прокладка в траншее	км	0,6	71022,98	33530,98	42614	20118	--	17983	65445
		НР - 61%; СП - 8%;			37492,00	11641,98	22495	6985		4848	
62	243-105-0102 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 1,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66	км	0,6	116726,00	--	70036	--	70036	--	75639
		СП - 8%;			--	--	--	--		5603	
		Испытание и контроль									
63	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод,диаметр 65/63х5,8 мм,толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	3	786,43	21,60	2359	65	121	1326	3979
		НР - 61%; СП - 8%			724,40	--	2173	--		295	
64	1339-0201-0508 РСНБ РК 2015	Трубопровод,диаметр 114/160х14,6 мм,толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание попереч ное	стык	3	1367,54	39,96	4103	120	180	2320	6937
		НР - 61%; СП - 8%			1267,70	--	3803	--		514	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3992751
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				481302				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					330089			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					87619			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2378472		
		- Накладные расходы	Тенге							507129	
		- Сметная прибыль	Тенге							295759	
		ИТОГО:									3992751
		В ТОМ ЧИСЛЕ:ОБОРУДОВАНИЕ									0
		ИТОГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЕ									3992751

		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЕ 1,3%									13000
		ИТОГО:									51906
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 0,91%									4044657
		ИТОГО:									36806
		НЕДРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ -2%									4081463
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									81629
		ПОПРАВОЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ К=0,95									4163092
		НДС 12%									3954938
		ИТОГО:									474593
											4429530

Генподрядчик:
ТОО "Ремстрой"

Директор _____ **Миркамалов Б.Б.**

Субподрядчик:
ТОО "АРАНШЫ-К"

Директор _____ **Садуакас Д.Ш.**