Типовая межведомственная форма КС3
Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: ГУ"Отдел образования акимата г.Туркестан"
Подрядчик: ТОО "Шахар Курылыс Internatinal"
ИНЖЕНЕР: ТОО «СК Курылыс Инжиниринг»
Объект: "Капитальный ремонт школы №9 им. Некрасова,в городе Туркестан ЮКО"
Договор № 81 от 17 июня 2015г

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за ИЮЛЬ месяц 2015 года

Код		Договор		Источник финансирования		Код	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименов-е	Код	Наименов-е	Код
4643751	71583	81	17.06.2015	Местн.бюдж.	464067015	ТОО "Шахар Курылыс Internatinal"	17

№№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за _____) без НДС	из графы 1							
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	СМР	7 000 000,00	6 250 000,00	2 363 146,00	2 363 146,00	3 618,00	32 804,00			750 000,00	7 000 000,00
2	Оборудования										
3	ИТОГО затраты подрядчика										
4	ВСЕГО	7 000 000,00	6 250 000,00	2 363 146,00	2 363 146,00	3 618,00	32 804,00			750 000,00	7 000 000,00

Заказчик:
ГУ"Отдел образования акимата г.Туркестан"
Руководитель: _____ **Шойбеков Б.**
М.П.

Инженер:
ТОО «СК Курылыс Инжиниринг»
Директор: _____ **Турсын К. К.**
М.П.

Подрядчик:
ТОО "Шахар Курылыс Internatinal"
Директор: _____ **Кузбаев О.М.**
М.П.

Директор "Школы-гимназии №9 им. Некрасова"
Орынбаева Ж.А.

Форма В2

Заказчик КГУ "Отдел образования акимата г. Туркестан"
Подрядчик ТОО "Шахар Құрылысы International"
Инженер ТОО «СК Құрылыс Инжиниринг»
Договор Договор № 81 от 17.06.2015г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт школы №9 им. Некрасова по в городе Туркестан ЮКО

А К Т
приемки выполненных работ
за июль 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТА 2-1-1 Ремонтные работы								
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен ФАСАД	293,71	32,87	--	9654	--	9654	0,23	67
		м2		32,87	--	9654	--	100	--	--
2	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен ЦОКОЛЬ	28,72	32,87	--	944	--	944	0,23	7
		м2		32,87	--	944	--	100	--	--
3	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	10,88	158,38	23,78	1723	259	1562	0,91	10
		м2		134,60	8,98	1464	98	100	0,04	--
4	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	26,576	270,90	23,78	7199	632	6806	1,65	44
		м2		247,12	8,98	6567	239	100	0,04	1
5	Е0158-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	17,6	14,39	1,29	253	23	251	0,09	2
		м		13,10	0,23	231	4	107,1	--	--
6	Е0146-41-1	Разборка бетонного покрытия толщ.20мм	0,436	2399,04	1107,54	1046	483	746	7,70	3
		м3		1291,50	418,50	563	182	100	2,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0146-41-1	Разборка бетонных оснований под полы на гравии толщиной 80мм	1,744	2399,04	1107,54	4184	1932	2982	7,70	13
		м3		1291,50	418,50	2252	730	100	2,04	4
8	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных	22,89	20,76	0,19	475	4	522	0,14	3
		1м		20,57	0,02	471	--	110,7	--	--
9	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	214,09	51,33	4,89	10989	1047	11203	0,34	72
		1м2		46,44	0,83	9942	178	110,7	0,01	2
10	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	214,09	11,07	0,04	2370	9	2619	0,08	16
		1м2		11,03	0,02	2361	4	110,7	--	--
11	Е0157-1-1	Разборка основания покрытия полов-кирпичных столбиков под лаги	214,09	20,60	0,12	4410	26	4866	0,14	31
		1м2		20,48	0,05	4385	11	110,7	--	--
12	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	229,07	5,64	0,19	1292	44	1387	0,04	9
		1м		5,45	0,02	1248	5	110,7	--	--
13	Е0162-36-1	Очистка вручную стен от набелов с земли и лесов	399,06	25,70	--	10256	--	9692	0,18	71
		м2		25,70	--	10256	--	94,5	--	--
14	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен(30%)	174,93	32,87	--	5750	--	5750	0,23	40
		м2		32,87	--	5750	--	100	--	--
15	Е0162-36-1	Очистка вручную потолка от набелов с земли и лесов	235,89	25,70	--	6062	--	5729	0,18	42
		м2		25,70	--	6062	--	94,5	--	--
16	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	235,89	6,08	--	1434	--	1291	0,05	11
		м2		6,08	--	1434	--	90	--	--
17	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	335,03	48,37	4,36	16205	1461	16036	0,29	96
		м2		44,01	0,68	14745	228	107,1	0,01	2
18	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	335,03	24,15	2,64	8091	884	7880	0,15	51
		м2		21,51	0,45	7206	151	107,1	--	2
19	Е0158-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок(30%)	100,509	36,77	1,67	3696	168	3810	0,23	23
		м2		35,10	0,29	3528	29	107,1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сопутствующие работы								
20	С01031-А26-1	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**	24,289158	27,10	--	658	--	461	0,40	10
		т		18,97	--	461	--	100	--	--
21	С010333-А15-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1**	24,289158	97,38	--	2365	--	473	0,41	10
		т		19,48	--	473	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 --	**Тенге**			99059	6970			630
			Тенге			89999	1858			12
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			99059				
	Всего заработная плата -		Тенге				91857			
	Транспортные расходы -		Тенге			3024				
		Накладные расходы -	Тенге			94662				47
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				14199			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			11623				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			205344				689
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		чел.-ч				106056			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			205344				689
		Сметная заработная плата -	Тенге				106056			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	чел.-ч							
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -								
		РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ								
		ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ(АС-14)								
24	С12063-17	**Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П**	3,68	5610,00	--	20645	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ВНУТРЕННИЕ ДВЕРИ								
27	С12062-3	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние**	7,2	4010,00	--	28872	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
				ОКНА (АС-14)						
30	С12061-709 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	26,576	5618,00	--	149304	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004.прим	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 300 мм	17,6	2860,00	--	50336	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
				ПОЛЫ (АС-14)						
		ДЕТ.130 Покрытие-дощатое S=217,69 м2								
34	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	217,69	493,52	7,98	107434	1736	19989	0,51	112
		м2		79,96	2,99	17406	650	110,7	0,01	3
35	С12069-60	(из позиции 35- Е0111-33-2, 217,69м2)Доски для покрытий полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм	8,076299	47900,00	--	386855	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
				ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА /АС-13/						
		ПОТОЛОК								
42	Е0115-79-10	Отделка потолков, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм="АЛИНЕКС"	94,602	324,07	2,99	30658	283	15502	0,80	75
		м2		172,28	1,12	16298	106	94,5	0,01	1
		СТЕНЫ								
45	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	83	318,66	5,08	26449	422	12333	0,85	71
		м2		156,03	1,21	12951	101	94,5	0,06	5
46	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм=АЛИНЕКС"	185	259,84	2,82	48071	523	20436	0,56	104
		м2		115,82	1,08	21426	199	94,5	0,01	1
				КРОВЛЯ (АС-16)						
54	Е0110-14-1	Установка стропил	3,6	21898,02	417,85	78833	1504	15803	25,42	91
		м3		3907,13	157,50	14066	567	108	0,78	3
58	С11011-3041 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	(из позиции 58- Е0112-7-5, 335,05м2)Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 45 мкм СТ РК 2083-2011	370,5653	592,00	--	219375	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
				НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА						
63	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	168	258,28	2,45	43391	411	19972	0,70	118

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		125,24	0,56	21039	94	94,5	0,03	6
64	Е0115-79-1	**Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0.7мм "Аспол"**	168	426,99	2,70	71734	454	12320	0,37	62
		м2		76,59	1,01	12867	170	94,5	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1261956**	**5332**			**633**
			Тенге			**116054**	**1888**			**19**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1261956				
	Материалы -		Тенге			207117				
	Всего заработная плата -		Тенге				117941			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			855386				
	Местные материалы -		Тенге			78067				
		Накладные расходы -	Тенге			116355				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17453			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			82699				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1461010				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							711
		Сметная заработная плата -	Тенге				135395			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1461010				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							711
		Сметная заработная плата -	Тенге				135395			
		РАЗДЕЛ 3. СМЕТА 2-1-2 ОТОПЛЕНИЕ								
				ОТОПЛЕНИЕ						
1	С131204-13	**(из позиции 1- Е0118-6-1, 33 кВт)Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм**	33	4150,00	--	136950	--	--	--	--
		кВт		--	--	--	--	--	--	--
4	С130801-40	**(из позиции 4- Е0116-6-1, 34м)Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d 15 мм**	34	207,00	--	7038	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
5	С130801-43 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**(из позиции 5- Е0116-6-4, 89м)Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d 32 мм**	89	363,00	--	32307	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
				ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С130801-40	(из позиции 22- Е0116-6-1, 5м)Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d 15 мм	5	207,00	--	1035	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	С130801-42 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	(из позиции 23- Е0116-6-3, 5м)Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d 25 мм	5	284,00	--	1420	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	С130801-43 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	(из позиции 24- Е0116-6-4, 14м)Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d 32 мм	14	363,00	--	5082	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			183832	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			183832				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			183832				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11030				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			194862				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			194862				
		РАЗДЕЛ 4. СМЕТА 2-1-4 Водопровод и канализация								
				Санитарные приборы						
31	С131101-71	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	4	5660,00	--	22640	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			22640	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			22640				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			22640				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1358				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			23998				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			23998				
		РАЗДЕЛ 5. СМЕТА 2-1-4 Электроосвещение								
		ЩО1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	666,89	45,21	667	45	525	3,04	3
		шт		522,68	17,92	523	18	97,2	0,09	--
2	ПРАЙС-ЛИСТ	БОКС МОНТАЖНЫЙ ЩРВ-18	1	1471,41	--	1471	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А --	1	920,00	35,00	920	35	339	2,30	2
		шт		391,00	5,62	391	6	85,5	0,03	--
4	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА 47-29/3/32А	1	238,38	--	238	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	10	538,55	16,50	5386	165	2257	1,15	12
		шт		261,05	2,87	2611	29	85,5	0,02	--
6	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА 47-29/1/16А	8	80,33	--	643	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АД 12/1/25А	2	632,95	--	1266	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	2	39,82	--	80	--	66	0,22	--
		шт		33,90	--	68	--	97,2	--	--
9	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	2	156,00	--	312	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	11	50,40	--	554	--	382	0,23	3
		шт		35,71	--	393	--	97,2	--	--
11	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	11	182,00	--	2002	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	13	39,12	--	509	--	428	0,22	3
		шт		33,90	--	441	--	97,2	--	--
13	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	13	68,00	--	884	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С151702-24.прим	Светильники тип ЛПБ06-4Х20-001-УХЛ4	86	2940,00	--	252840	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С151702-27.прим	Светильники тип OPL/S-2X36	4	2480,00	--	9920	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	С151701-14.прим	Светильник потолочный, тип XT-ON-100	1	871,00	--	871	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	344	82,00	--	28208	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	8	101,00	--	808	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	С151706-10	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-60	1	33,00	--	33	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	С151803-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2	0,012	18000,00	--	216	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами=диам.16мм	265	80,78	8,65	21407	2293	15058	0,33	87
		м		53,05	5,41	14058	1433	97,2	0,02	6
25	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами=диам.25мм	80	80,78	8,65	6462	692	4546	0,33	26
		м		53,05	5,41	4244	433	97,2	0,02	2
26	ПРАЙС-ЛИСТ	Труба ПВХ гофрированная диам.16 мм	265	8,97	--	2376	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	ПРАЙС-ЛИСТ	Труба ПВХ гофрированная диам.25 мм	80	17,56	--	1405	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	345	12,70	1,37	4382	472	3836	0,07	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		10,61	0,82	3662	284	97,2	--	1
29	С151601-341 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,265	52100,00	--	13807	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
30	С151601-342 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,08	60500,00	--	4840	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
				ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ						
31	Е0121-24-2 К=0,3	Демонтаж групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	170,37	13,56	170	14	158	0,91	1
		шт		156,80	5,38	157	5	97,2	0,03	--
32	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	26	8,42	--	219	--	213	0,06	2
		шт		8,42	--	219	--	97,2	--	--
33	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	90	29,35	2,80	2642	252	2362	0,18	16
		шт		26,55	0,45	2390	40	97,2	--	--
34	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	1	9,32	0,23	9	--	9	0,06	--
		шт		9,09	0,05	9	--	97,2	--	--
35	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	345	13,94	0,06	4809	21	4655	0,10	33
		м		13,88	--	4789	--	97,2	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			370356	3989			211
			Тенге			33952	2248			10
	Стоимость оборудования -		Тенге			3618				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			3618				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			366738				
	Материалы -		Тенге			10275				
	Всего заработная плата -		Тенге				36201			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			318522				
		Накладные расходы -	Тенге			34832				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5225			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24094				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			425664				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							238
		Сметная заработная плата -	Тенге				41426			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			429283				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							238
		Сметная заработная плата -	Тенге				41426			
		РАЗДЕЛ 6. ИСКЛЮЧИТЬ из сметы								
				ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	21,22	-270,90	-23,78	-5748	-505	-5434	-1,65	-35
		м2		-247,12	-8,98	-5244	-191	100	-0,04	-1
2	Е0162-36-1	Очистка вручную стен от набелов с земли и лесов	399,06	-25,70	--	-10256	--	-9692	-0,18	-71
		м2		-25,70	--	-10256	--	94,5	--	--
				ОКНА (АС-14)						
4	С12061-709 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	21,22	-5618,00	--	-119214	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
6	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004.прим	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 300 мм	14,6	-2860,00	--	-41756	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
				ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА /АС-13/						
		ПОТОЛОК								
7	Е0115-79-10	Отделка потолков, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм="АЛИНЕКС"	94,602	-324,07	-2,99	-30658	-283	-15502	-0,80	-75
		м2		-172,28	-1,12	-16298	-106	94,5	-0,01	-1
				СМЕТА 2-1-2 ОТОПЛЕНИЕ						
				ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ						
18	С130801-40	(из позиции 22- Е0116-6-1, 5м)Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d 15 мм	5	-207,00	--	-1035	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	С130801-42 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	(из позиции 23- Е0116-6-3, 5м)Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d 25 мм	5	-284,00	--	-1420	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	С130801-43 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	(из позиции 24- Е0116-6-4, 14м)Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d 32 мм	14	-363,00	--	-5082	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			-215169	-787			-182

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			-31798	-297			-1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-207632				
	Материалы -		Тенге			-4011				
	Всего заработная плата -		Тенге				-32095			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-160970				
	Местные материалы -		Тенге			-10066				
		Накладные расходы -	Тенге			-30629				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-4594			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-14296				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-252556				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-198
		Сметная заработная плата -	Тенге				-36689			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-7537				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-7537				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-452				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-7989				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			-260545				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-198
		Сметная заработная плата -	Тенге				-36689			
		РАЗДЕЛ 7. ВКЛЮЧИТЬ В СМЕТУ								
46	Е0146-59-5	**Разборка ограждений**	51,7	311,80	116,44	16120	6020	11114	1,23	64
		м3		195,36	43,49	10100	2248	90	0,21	11
47	Е0146-24-2	**Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков**	937,2	37,80	--	35427	--	31884	0,26	246
		м2		37,80	--	35427	--	90	--	--
48	Е0108-6-2	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа свыше 4 м**	11,25	7587,01	351,42	85354	3954	10946	5,08	57
		м3		784,01	132,19	8820	1487	106,2	0,64	7
49	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	**Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м**	20	1074,81	42,96	21496	859	4958	1,39	28
		м2		217,35	16,09	4347	322	106,2	0,08	2
51	Е0115-61-3	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	58,944	318,66	5,08	18783	300	8759	0,85	50
		м2		156,03	1,21	9197	71	94,5	0,06	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			177180	11132			445
			Тенге			67891	4129			23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			177180				
	Материалы -		Тенге			2356				
	Всего заработная плата -		Тенге				72020			
	Местные материалы -		Тенге			95800				
		Накладные расходы -	Тенге			67661				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10149			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14690				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			259531				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							502
		Сметная заработная плата -	Тенге				82169			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			259531				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							502
		Сметная заработная плата -	Тенге				82169			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1899854**	**26636**			**1737**
			Тенге			**276098**	**9826**			**63**
	Стоимость оборудования -		Тенге			3618				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			3618				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			366738				
	Материалы -		Тенге			10275				
	Всего заработная плата -		Тенге				36201			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			318522				
		Накладные расходы -	Тенге			34832				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5225			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24094				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			425664				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							238
		Сметная заработная плата -	Тенге				41426			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1330563				
	Материалы -		Тенге			205462				
	Всего заработная плата -		Тенге				249724			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			694416				
	Местные материалы -		Тенге			163802				
	Транспортные расходы -		Тенге			3024				
		Накладные расходы -	Тенге			248049				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							124
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				37207			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			94717				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1673329				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1703
		Сметная заработная плата -	Тенге				286931			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			198935				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			198935				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11936				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			210871				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2313482				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1941
		Сметная заработная плата -	Тенге				328357			

		Итого по смете:				2 313 482				
		Затраты на временные здания и сооружения, 1,44%				33 262				
		Итого с затр.на временные здания и сооружения				2 346 744				
		Затраты на зимние удорожания, 0,7%				16 402				
		Затраты на выслугу лет 1%				23 431				
		Дополнительные отпуска 0,4%				9 373				
		Итого в базовых ценах 2001 года				2 395 950				
		Итого в текущих ценах 2015 года, К-2,55742				6 127 451				
		Налоги и обязательные платежи 2%				122 549				
		Итого стоимость в текущем уровне цен				6 250 000				
		НДС 12 %				750 000				
		Всего:				7 000 000				

Заказчик:
ГУ "Отдел образования г. Туркестан"

И.О. Начальника: _____ **Шонюсков Б.**

Подрядчик:
ТОО "Шахар Курылысы International"

Директор: _____ **Кузбаев О.**

Инженер:

ТОО «СК Курылыс Инжиниринг»

Технадзор: _____ **Карабаев Ю**

директор школы №9 им. Некрасова
Орынбаев Т.С.