Приложение 3
к приказу и.о.
Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

«25» август 2015г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Шахар Құрылысы International», город Астана, проспект Абая, дом 92/3, кв. 50**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Кузбаева Сундета Мусырмановича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Капитальный ремонт школы-гимназии № 9 имени Некрасова г. Туркестан**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является **Государственное учреждение «Отдел образования» акимата города Туркестан, ЮКО, город Туркестан, улица Айтеке би 29**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ПСИ Каз Нур», РП «Капитальный ремонт школы-гимназии № 9 имени Некрасова г. Туркестан»**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Государственное учреждение «Отдел образования» акимата города Туркестан**
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
.					

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически	
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Рабочий проект на объекте **«Капитальный ремонт школы-гимназии № 9 имени Некрасова г. Туркестан»,** разработан на основании исходных данных, выданных Заказчиком.

Общестроительные работы

Наружные стены из кирпича, со вкладышем из пеноплэкса (тип 31,ТУ5767-006-509256925804-2007нг-горющий), с р-30 кг/$м^3$ толщиной 60 мм. Облицовка из силикатного полуторного кирпича М125 на растворе М75.

Перегородки -из силикатного кирпича марки М100 на цементно-песчаном растворе марки М25 толщиной 380,120мм, санузлы и вентиляционные каналы выполнить из керамического кирпича марки М150.

В углах и в местах пресечения наружных и внутренних стен армировать кладочной сеткой Ø4Вр1 с ячейкой 50х50.

Покрытие приняты деревянные бруски сечением 100х200 мм, шагом не более 500мм.

Перемычки - сборные железобетонные.

Кровля -четырехскатные из крашенного профлиста Н35-05-1000.

Окна - пластиковые с двойными стеклопакетами. Двери внутренние деревянные , наружные металлические .

Цоколь -плитка под натуральный камень.

Внутренняя отделка помещении выравнивание сухими смесями, водоэмульсионная покраска за 2-раза и керамическая плитка.

Полы - линолеум и керамическая плитка. По периметру здания устраивается бетонная отмостка на щебеночном основании. Покрытие приняты деревянные бруски сечением 100х200 мм, шагом не более 500мм.

Все поверхности конструкций, с соприкасающиеся с грунтом, гидроизолированы горячим битумом за 2 раза.

Отопление

Теплоснабжение здания осуществляется от газового котла 23,3кВт. Нагревательные приборы - алюминиевые радиаторы Система отопления выполнена двухтрубная с нижней разводкой, магистральный трубопровод проложен по полу первого этажа, у входных дверей тубы проложены в конструкции пола в изоляции. Отопление выполнено из полипропиленовых армированных труб Ø32х5,4, Ø40х6мм.

Вентиляция

Вентиляция в административном здании принята приточно-вытяжная с механическим и естественным побуждением. В конференцзале запроектирован организованный приток воздуха с установкой приточного агрегата Ventus VS-10-R-H-T (П1), и естественная вентиляция через решетки в вентиляционных каналах. (ВЕ1) Вентиляция в санузле выполнена с механическим побуждением.

Холодное водоснабжение

Проектом выполнен хозяйственно-питьевой водопровод. На вводе в здание установлен водомерный узел. Прокладка разводящих сетей холодного водоснабжения выполнена в подпольном канале по коридору здания. Внутренние магистральные трубопроводы выполнены из полипропиленовых труб.

Канализация

Отвод сточных вод от сантехнических приборов производится в установленный выгреб V=6м³ с дальнейшим вывозом в места, определенные РайСЭС. Система канализации выполнена самотечная, внутренние сети канализации смонтированы из пластмассовых труб.

Пожарная сигнализация

В помещениях установлены пожарные извещатели: дымовые, тепловые и ручные. Извещатели пожарные дымовые ИП-212-45 предназначены для обнаружения загораний, сопровождающихся появлением большой концентрации. Дымовые извещатели ИП-212-45 предназначены для обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма малой концентрации. Передача сигнала от извещателей выполнена по двухпроводному шлейфу. При срабатывании извещателя включается оптический индикатор ИП-212-45 не реагирует на изменение температуры, влажности, на наличие пламени, естественного и искусственного освещения.

В качестве тепловых пожарных извещателей приняты датчики ИП 103-5/1-А3 ФИАК 425212.001ТУ. Приняты ручные извещатели ИПР-3СУ. Все извещатели подключены в приемно-контрольный охранно-пожарный прибор «Гранит-5» ТУ-4372- 033-11858298-06, Резервное питание от аккумулятора АКБ 7А. Приемно-контрольная охранно пожарная панель «Гранит-5» установлен в коридоре.

Проводка выполнена кабелем КСПВГнг-2х0,5 мм² ТУ 3581-01-39793330-2000 открыто в пластмассовых миниканалах. Для указания путей эвакуации при возникновении опасности предусмотрены световые указатели «Молния-12» с надписью «Выход».

Для оповещения персонала о возгорании предусмотрена установка светозвукового оповещателя «Сирена-Свирель». Сеть оповещения о пожаре выполнена кабелем ШВВП скрыто под штукатуркой.

Наружное электроснабжения

Выполнена ВЛИ-0,4кВ на трос и внутри здания в ПВХ трубе диам. 32мм. От сущ. опоры №19 до ЩР1 ЩУРв-3/24 выполнена цельным кабелем АВВГ-4х10мм2.

Тепловые сети

Тепловая сеть принята 2-х трубная, подземная.

Компенсация тепловых удлинений решена углами поворотов трассы.

Трубы для тепловых сетей приняты в ППУ изоляции диаметрами Ø57мм.
Величина пробного давления для гидравлического испытания - 1.25 МПа.
Дренаж теплосети осуществляется в проектируемые дренажные колодцы с последующей откачкой. Спускники теплосети для дренажа предусмотрены в проектируемых тепловых камерах УТ1.

Наружные сети водопровода и канализации

Водопровод

Водопровод проложен полиэтиленовыми трубами d63 от точки врезки до колодца у ввода в здание ниже глубины промерзания с уклоном не менее 0.001.При засыпке трубопроводов над верхом трубы выполнено устройство защитного слоя из местного мягкого грунта толщиной не менее 30 см, не содержащего твердых включений.

Канализация

Сброс сточных вод производится в проектируемый выгреб.
Проектируемые канализационные сети выполняются полиэтиленовыми трубами диаметром 100 мм по.
Основание под трубопровод - песчаное толщиной 10 см.
При засыпке трубопроводов над верхом трубы выполнено устройство защитного слоя из местного мягкого грунта толщиной не менее 30 см, не содержащего твердых включений.

Благоустройство

На площадке размещены:
Административный здания
Площадка для ТБО
Септик на 6м3.
Принятый вид вертикальной планировки сплошной, с приближением к отметкам существующей поверхности.
Проектные уклоны на площадке, использованные при вертикальной планировке, не превышают 21% на проездах.
Конструкция проездов и съездов предусмотрены асфальтобетонным покрытием. На территории свободной от застройки
и дорожных покрытии устраиваются озеленение. Все проезды на площадке ограничены в пространстве бортовым камнем БР 100.30.15, которые после установки окрашены водоэмульсионной краской в белый цвет
Для сбора твердых и бытовых отходов, выполнена хозяйственная площадка в ограждении с установленными на ней контейнерами (2шт), обеспеченная подъездом для автотранспорта, осуществляющего вывоз содержимого контейнеров.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **20 июня 2015 г.**;
окончание работ **26 августа 2015 г.**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3;
фактически, месяц: 2;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **ТОО «Шахар Құрылысы International», «Капитальный ремонт школы-гимназии № 9 имени Некрасова г. Туркестан»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Шахар Құрылысы International» Кузбаев Сундет Мусырманович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.