Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны",г. Астана, ул. Бейбитшилик, 11** — **151140001473**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г. АСТАНА, Коктал, дом № 41, тел.: (7172) 69-57-88** — **070340012412**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №912 от 28.09.2023 г.

Номер документа	Дата составления
98	24.09.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство улицы К . Мухамедханова на участке от улицы Ш. Айтматова до шоссе Коргалжын, улицы Е182 на участке от ул. К. Мухамедханова до ул. Е371 в г.Астана			тг	1	74 778 650,00	74 778 650,00	8 011 998,21
				Итого	1	x	74 778 650,00	8 011 998,21

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Текова С.Х.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.09.2024

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции Заказчика (Застройщика)

Заказчик: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование стройки, адрес: -Строительство улицы К. Мухамедханова на участке от ул. Ш. Айтматова до шоссе Коргалжын, улицы Е182 на участке от ул. К. Мухамедханова до ул. Е371 в г.Астана

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно -правовая норма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		912	28.09.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо- вания		приобретение материалов	Другие дополни-тельные затраты		
ВСЕГО по стройке	1 033 982 525,00	66 766 651,79							8 011 998,21	74 778 650,00
Удержание резерва										
Удержание аванса										
Итого к оплате:	1 033 982 525,00	66 766 651,79							8 011 998,21	74 778 650,00

М.П. Заказчик ГУ
«Управление транспорта и развития
дорожно-транспортной
инфраструктуры города Астаны»

(должность ф.,и.,о.,подпись) 2024 г

М.П. Подрядчик
Директор ТОО "Прогресс KZ"

(должность ф.,и.,о.,подпись) 2024 г

М.П. Эксперт технического надзора
ТОО "Сана Маркет"

(должность ф.,и.,о.,подпись) 2024 г

ТОО "Прогресс KZ"

РЕЕСТР
актов за сентябрь месяц 2024г

договор №912 о т28.09.2023г

Объект: Строительство улицы К. Мухамедханова на участке от ул. Ш. Айтматова до шоссе Коргалжын, улицы Е182 на участке от ул. К. Мухамедханова до ул. Е371 в г.Астана

№ п/п	Наименование раздела	Сумма акта
1	Земляные работы	40 666 231
2	Наружные сети электроснабжения	19 271 375
3	Наружные сети связи	14 841 044
	итого	74 778 650

ТОО "Прогресс KZ"

Технический отдел

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления

Наименование объекта -"Строительство улицы К. Мухамедханова на участке от ул. Ш. Айтматова до шоссе Коргалжын, улицы Е182 на участке от ул. К. Мухамедханова до ул. Е371 в г.Астана"

функций заказчика (застройщика)

Акт выполненных работ

за сентябрь месяц 2024 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. ЛС № 1.2-1 Земляные работы										
			Стабилизация основания земного полотна										
			Проежая часть, доп.полосы, остановки, примыкания										
1	118	прайс п.11	Крупнообломочный материал скальных пород	м^3	8043		3094,97	--	24892844	--	24892844	--	26884271
			СП - 8%				--	--	--	--		1991427	
2	119	1101-0107-1309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3	м^3 грунта	8043		58,27	58,27	468666	468666	--	96757	610625
			НР - 72%; СП - 8%				--	16,71	--	134399		45202	
3	120	1101-0107-1318 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 3	м^3 грунта	8043		34,47	34,47	277242	277242	--	57186	361211
			НР - 72%; СП - 8%				--	9,88	--	79465		26783	
4	121	1101-0201-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3 уплотненного грунта	6816,077		120,38	120,38	820519	820519	--	196030	1097865
			НР - 72%; СП - 8%				--	39,94	--	272234		81316	

5	122	1101-0201-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=9	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см/до 10 проходов/ *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ уплотненного грунта	6816,077	83,79 --	83,79 38,52	571119 --	571119 262555	--	189010 60799	820928
6	123	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ уплотненного грунта	6816,077	144,61 --	144,61 46,81	985673 --	985673 319061	--	229702 97197	1312572
7	124	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см /до 8 проходов/ *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ уплотненного грунта	6816,077	68,86 --	68,86 24,86	469355 --	469355 169448	--	122008 47304	638666
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				28485418 --	3592574 1237162	24892844 --	890693 2350028	31726138
Стоимость общестроительных работ				Тенге				28485418				
Всего заработная плата				Тенге					1237162			
Стоимость материалов и конструкций				Тенге				24892844				
			Накладные расходы	Тенге				890693				
			Сметная прибыль	Тенге				2350028				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				31726139				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								462
			Сметная заработная плата	Тенге					1237162			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				31726139				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								462
			Сметная заработная плата	Тенге					1237162			
ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:				Тенге								31726139
- Затраты на эксплуатацию машин				Тенге					3592574			
- в том числе зарплата машинистов				Тенге					1237162			
- Материалов, изделий и конструкций				Тенге						24892844		
- Накладные расходы				Тенге							890693	
- Сметная прибыль				Тенге							2350028	
			Временные здания и сооружения	1,30%								412 440
			ИТОГО с временными									32 138 579
			Дополнительные затраты при производстве работ строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	3,39%								1 089 498
			Затраты на снегоборбе	0,30%								96 416
			ИТОГО									33 324 492
			Непредвиденные работы и затраты -2%	2%								666 490
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									33 990 982
			В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2023 ГОД	1,079								36 676 270
			НДС	12%								4 401 152
			ИТОГО с НДС									41 077 422

	Скидка	-1,001015%									- 411 191
	ИТОГО с НДС										40 666 231

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Прогресс KZ"

М.П.

Эксперт технического сопровождения ТОО "Сана Маркет"
Аттестат №KZ07VJE00047698 от 27.06.2019г

Принял (Заказчик)

ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»

(должность ф.,и.,о.,подпись)

Кайсар А.Е.

М.П.

Эксперт авторского надзора ТОО "ПИИ КАЗДОРПРОЕКТ"
Приказ №6 от 30.04.2024г

ТОО "ПИИ "Каздорпроект"
работы выполнены
в соответствии с проектом
и согласованными
изменениями
ГИП
" " 20 г.

(должность ф.,и.,о.,подпись)

Каратаев Н.Ж.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления

Наименование объекта -"Строительство улицы К. Мухамедханова на участке от ул. Ш. Айтматова до шоссе Коргалжын, улицы Е182 на участке от ул. К. Мухамедханова до ул. Е371 в г.Астана"

функций заказчика (застройщика)

Акт выполненных работ

за сентябрь месяц 2024 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. ЛС № 3.5-1 Наружные сети связи										
			Строительство телефонной канализации										
			Земляные работы										
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3. Объем котлована до 300 м^3 или при площади котлована до 100 м^2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м^3 грунта	247,97		266,82	266,82	66163	66163	--	13023	85522
			НР - 72%; СП - 8%				--	72,94	--	18087		6336	
2	2	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Расстояние до 1 м от незащищенных кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,3. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	6,4124		5666,59	--	36336	--	--	26162	67498
			НР - 72%; СП - 8%				5666,59	--	36336	--		5000	
3	3	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Кзтр=0,8	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8	м^3 грунта	76,0876		2905,94	--	221106	--	--	159197	410727
			НР - 72%; СП - 8%				2905,94	--	221106	--		30424	

4	4	1101-0102-0418 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 500 м^3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м^3	м^3 грунта	317,7494354	243,62	243,62	77410	77410	--	23793	109299
			НР - 72%; СП - 8%			--	104,00	--	33046		8096	
5	5	412-102-0107 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	4048,127807	65,00	--	263128	--		--	284178
			СП - 8%			--	--	--	--		21050	
6	6	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м^3 грунта	317,7494354	44,33	38,59	14086	12262	67	4115	19656
			НР - 72%; СП - 8%			5,53	12,45	1757	3956		1455	
7	7	1101-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	9,5763952	64,53	64,53	618	618	--	143	822
			НР - 72%; СП - 8%			--	20,71	--	198		61	
8	8	1101-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /песком//	м^3 грунта	157,43	64,53	64,53	10159	10159	--	2347	13508
			НР - 72%; СП - 8%			--	20,71	--	3260		1001	
9	9	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3 уплотненного грунта	166,7193952	144,61	144,61	24109	24109	--	5618	32105
			НР - 72%; СП - 8%			--	46,81	--	7804		2377	
10	10	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	4,1041694	1543,70	--	6336	--	--	4562	11769
			НР - 72%; СП - 8%			1543,70	--	6336	--		872	
11	11	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /песок/	м^3 грунта	67,347	1405,52	--	94658	--	--	68153	175836
			НР - 72%; СП - 8%			1405,52	--	94658	--		13025	
12	12	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	247,2547	3775,00	--	933386	--	933386	--	1008057
			СП - 8%			--	--	--	--		74671	
			Строительно-монтажные работы									
13	13	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м^3 основания	20,81	6291,48	276,87	130926	5762	86413	40078	184684
			НР - 99%; СП - 8%			1862,11	83,22	38751	1732		13680	
14	14	1134-0201-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. Более 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	2,092	249993,28	--	522986	--	16290	385089	980721
			НР - 76%; СП - 8%			242206,72	--	506696	--		72646	

15	15	241-201-1502 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным слоем PE 100 SDR 17 СТ РК ISO 4427-2-2014 размерами 110х6,6 мм	м	2092	2847,00	--	5955924	--	5955924	--	6432398
			СП - 8%			--	--	--	--		476474	
			Подраздел 1. Устройство колодцев ККС-3									
			Земляные работы									
16	16	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	$м^3$ грунта	67,158	3632,43	--	243947	--	--	175642	453156
			НР - 72%; СП - 8%			3632,43	--	243947	--		33567	
17	17	1101-0102-0418 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 500 $м^3$. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$	$м^3$ грунта	28,504	243,62	243,62	6944	6944	--	2134	9805
			НР - 72%; СП - 8%			--	104,00	--	2964		726	
18	18	412-102-0107 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т·км	363,14096	65,00	--	23604	--		--	25492
			СП - 8%			--	--	--	--		1888	
19	19	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	$м^3$ грунта	28,504	44,33	38,59	1264	1100	6	369	1764
			НР - 72%; СП - 8%			5,53	12,45	158	355		131	
20	20	1101-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	27,0578	64,53	64,53	1746	1746	--	403	2322
			НР - 72%; СП - 8%			--	20,71	--	560		172	
21	21	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	11,5962	1543,70	--	17901	--	--	12889	33253
			НР - 72%; СП - 8%			1543,70	--	17901	--		2463	
22	22	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство щебеночного основания под основание колодца	$м^3$	1,638	10620,82	2889,91	17397	4734	10121	4376	23515
			НР - 93%; СП - 8%			1551,76	1321,08	2542	2164		1742	
23	23	1134-0201-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	7	35069,92	5097,47	245489	35682	65782	121563	396416
			НР - 76%; СП - 8%			20574,96	2275,21	144025	15926		29364	
24	24	225-201-0105 РСНБ РК 2022	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 3-10	шт.	7	95326,00	--	667282	--	667282	--	720665
			СП - 8%			--	--	--	--		53383	
25	29	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	$м^2$	50,4	1283,29	30,28	64678	1526	38141	23483	95214

			НР - 93%; СП - 8%				496,25	4,76	25011	240		7053	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге					433584				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						51732			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						22209			
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге							781332		
			Перевозка грузов	Тенге					23604				
		Накладные расходы		Тенге								340859	
		Сметная прибыль		Тенге								130489	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге									1761600
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					9647583	248215	7773412	1073139	11578382
									1339224	90292	--	857657	
		Стоимость монтажных работ		Тенге					667282				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					667282				
			Сметная прибыль	Тенге					53383				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					720665				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					8980301				
		Материалы		Тенге					216820				
		Всего заработная плата		Тенге						1429516			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					6889310				
		Транспортные расходы		Тенге					286732				
			Накладные расходы	Тенге					1073139				
			Сметная прибыль	Тенге					804274				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					10857714				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									811
			Сметная заработная плата	Тенге						1429516			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					11578379				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									811
			Сметная заработная плата	Тенге						1429516			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									11578379
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1339224				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						248215			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						90292			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							7773412		
			- Перевозка грузов	Тенге					286732				
			- Накладные расходы	Тенге								1073139	
			- Сметная прибыль	Тенге								857657	
			Временные здания и сооружения	1,30%									150 519
			ИТОГО с временными										11 728 898
			Дополнительные затраты при производстве работ строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	3,39%									397 610
			Затраты на снегоборбе	0,30%									35 187
			ИТОГО										12 161 694
			Непредвиденные работы и затраты -2%	2%									243 234
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ										12 404 928
			В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2023 ГОД	1,079									13 384 917
			НДС	12%									1 606 190

	ИТОГО с НДС										14 991 108
	Скидка	-1,001015%									- 150 063
	ИТОГО с НДС										14 841 044

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Прогресс KZ"

Принял (Заказчик)

ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»

М.П.

Эксперт технического сопровождения ТОО "Сана Маркет"
Аттестат №KZ07VJE00047698 от 27.06.2019г

(должность ф.,и.,о.,подпись) Қайсар А.Е.

М.П.

Эксперт авторского надзора ТОО "ПИИ КАЗДОРПРОЕКТ"
Приказ №6 от 30.04.2024г

ТОО "ПИИ "Каздорпроект"
работы выполнены
в соответствии с проектом
и согласованными
изменениями
ГИП
"__" ____ 20__ г.

(должность ф.,и.,о.,подпись) Каратаев Н.Ж.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления

Наименование объекта -"Строительство улицы К. Мухамедханова на участке от ул. Ш. Айтматова до шоссе Коргалжын, улицы Е182 на участке от ул. К. Мухамедханова до ул. Е371 в г.Астана"

функций заказчика (застройщика)

Акт выполненных работ

за сентябрь месяц 2024 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. ЛС № 3.4-3 Наружные сети электроснабжения										
			Переустройство ВЛ-10кВ (временные линии) ПК8+20										
			Подраздел 1. Земляные работы										
1	166	1101-0101-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м^3 грунта	160,0306		273,57	273,57	43780	43779	--	13455	61814
			НР - 72%; СП - 8%				--	116,78	--	18688		4578	
2	167	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	4,9494		4358,91	--	21574	--	--	15533	40076
			НР - 72%; СП - 8%				4358,91	--	21574	--		2969	
3	168	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м^3 грунта	18,425		3632,43	--	66928	--	--	48188	124325
			НР - 72%; СП - 8%				3632,43	--	66928	--		9209	
4	169	1101-0102-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3	м^3 грунта	111,484463		370,09	341,11	41259	38028	58	13449	59085
			НР - 72%; СП - 8%				28,46	139,10	3173	15507		4377	

5	170	412-102-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	1042,379729	74,00	--	77136	--		--	83307
			СП - 8%			--	--	--	--		6171	
6	171	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	$м^3$ грунта	111,484463	44,33	38,59	4942	4302	23	1444	6896
			НР - 72%; СП - 8%			5,53	12,45	617	1388		511	
7	172	1101-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	50,3443759	64,53	64,53	3249	3249	--	751	4320
			НР - 72%; СП - 8%			--	20,71	--	1043		320	
8	173	1101-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /песком//	$м^3$ грунта	57,617	64,53	64,53	3718	3718	--	859	4944
			НР - 72%; СП - 8%			--	20,71	--	1193		366	
9	174	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	107,9613759	144,61	144,61	15612	15613	--	3638	20790
			НР - 72%; СП - 8%			--	46,81	--	5054		1540	
10	175	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	21,5761611	1543,70	--	33307	--	--	23981	61871
			НР - 72%; СП - 8%			1543,70	--	33307	--		4583	
11	176	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /песок/	$м^3$ грунта	24,693	1405,52	--	34707	--	--	24989	64471
			НР - 72%; СП - 8%			1405,52	--	34707	--		4776	
12	177	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	90,541	3775,00	--	341792	--	341792	--	369135
			СП - 8%			--	--	--	--		27343	
			Подраздел 2. Прокладка труб и кабеля									
13	178	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	19,62	6291,48	276,87	123439	5432	81472	37786	174123
			НР - 99%; СП - 8%			1862,11	83,22	36535	1633		12898	
14	179	1308-0201-3410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	258	223,84	15,66	57751	4040	818	38187	103613
			НР - 72%; СП - 8%			205,01	0,56	52893	144		7676	
15	180	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	258	6506,00	--	1678548	--	1678548	--	1812832
			СП - 8%			--	--	--	--		134284	

16	181	1308-0201-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	439	1046,86	552,13	459572	242385	24172	212494	725830
			НР - 72%; СП - 8%			439,67	232,61	193015	102116		53764	
17	182	1308-0201-0905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	129	1570,38	795,72	202579	102648	7392	97267	323834
			НР - 72%; СП - 8%			717,36	329,88	92539	42555		23988	
18	184	243-101-0311 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х240(ок)-10	км	0,5792	7317749,00	--	4238440	--	4238440	--	4577515
			СП - 8%			--	--	--	--		339075	
19	190	1308-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	439	348,25	209,41	152882	91931	--	74612	245695
			НР - 72%; СП - 8%			138,84	97,21	60951	42675		18201	
20	191	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	3,643	88344,00	--	321837	--	321837	--	347584
			СП - 8%			--	--	--	--		25747	
			Переустройство ВЛ-10кВ (временные линии) ПК9+00									
			Подраздел 3. Земляные работы									
21	220	1101-0101-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м^3 грунта	101,55415	273,57	273,57	27782	27782	--	8539	39226
			НР - 72%; СП - 8%			--	116,78	--	11859		2905	
22	221	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	3,14085	4358,91	--	13691	--	--	9857	25432
			НР - 72%; СП - 8%			4358,91	--	13691	--		1884	
23	222	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м^3 грунта	11,445	3632,43	--	41573	--	--	29933	77226
			НР - 72%; СП - 8%			3632,43	--	41573	--		5720	
24	223	1101-0102-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3	м^3 грунта	74,855174	370,09	341,11	27703	25533	40	9031	39672

			НР - 72%; СП - 8%			28,46	139,10	2130	10412		2939	
25	224	412-102-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км *СП - 8%*	т·км	699,8958769	74,00 --	-- --	51792 --	-- --		-- 4143	55935
26	225	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 грунта	74,855174	44,33 5,53	38,59 12,45	3318 414	2889 932	15	969 343	4630
27	226	1101-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 грунта	28,8993782	64,53 --	64,53 20,71	1865 --	1865 599	--	431 184	2480
28	227	1101-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /песком// *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 грунта	39,809	64,53 --	64,53 20,71	2569 --	2568 824	--	594 253	3416
29	228	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 уплотненного грунта	68,7083782	144,61 --	144,61 46,81	9936 --	9936 3216	--	2315 980	13231
30	229	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 грунта	12,3854478	1543,70 1543,70	-- --	19119 19119	-- --	--	13766 2631	35516
31	230	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /песок/ *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 грунта	17,061	1405,52 1405,52	-- --	23980 23980	-- --	--	17265 3300	44545
32	231	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный *СП - 8%*	м^3	62,557	3775,00 --	-- --	236153 --	-- --	236153	-- 18892	255045
						Подраздел 4. Прокладка труб и кабеля						
33	232	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м^3 основания	12,16	6291,48 1862,11	276,87 83,22	76504 22643	3367 1012	50494	23419 7994	107917
34	233	1308-0201-3410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях *НР - 72%; СП - 8%*	м	184	223,84 205,01	15,66 0,56	41187 37722	2881 103	584	27234 5474	73895
35	234	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110 *СП - 8%*	м	184	6506,00 --	-- --	1197104 --	-- --	1197104	-- 95768	1292872

36	235	1308-0201-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	252	1046,86	552,13	263809	139137	13875	121978	416650
			НР - 72%; СП - 8%			439,67	232,61	110797	58618		30862	
37	236	1308-0201-0905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	92	1570,38	795,72	144475	73206	5272	69369	230951
			НР - 72%; СП - 8%			717,36	329,88	65997	30349		17107	
38	238	243-101-0311 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х240(ок)-10	км	0,34967	7317749,00	--	2558797	--	2558797	--	2763501
			СП - 8%			--	--	--	--		204704	
39	244	1308-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	252	348,25	209,41	87759	52771	--	42830	141037
			НР - 72%; СП - 8%			138,84	97,21	34988	24497		10448	
40	245	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	2,091	88344,00	--	184727	--	184727	--	199505
			СП - 8%			--	--	--	--		14778	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				12936895	897060	10941613	984163	15034742
								969293	374417	--	1113685	
Стоимость монтажных работ				Тенге				1410014				
Материалы				Тенге				52111				
Всего заработная плата				Тенге					949959			
			Накладные расходы	Тенге				683971				
			Сметная прибыль	Тенге				167520				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ				Тенге				2261505				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								444
			Сметная заработная плата	Тенге					949959			
Стоимость общестроительных работ				Тенге				11526881				
Материалы				Тенге				132102				
Всего заработная плата				Тенге					393751			
Стоимость материалов и конструкций				Тенге				10757398				
Транспортные расходы				Тенге				128928				
			Накладные расходы	Тенге				300192				
			Сметная прибыль	Тенге				946165				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				12773238				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								226
			Сметная заработная плата	Тенге					393751			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				15034743				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								670
			Сметная заработная плата	Тенге					1343710			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:				Тенге								15034743
В ТОМ ЧИСЛЕ:												
- Зарплата рабочих строителей				Тенге				969293				

	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						897060			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге						374417			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							10941611		
	- Перевозка грузов	Тенге					128928				
	- Накладные расходы	Тенге								984163	
	- Сметная прибыль	Тенге								1113685	
	Временные здания и сооружения	1,30%									195 452
	ИТОГО с временными										15 230 195
	Дополнительные затраты при производстве работ строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	3,39%									516 304
	Затраты на снегоборбе	0,30%									45 691
	ИТОГО										15 792 189
	Непредвиденные работы и затраты -2%	2%									315 844
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ										16 108 033
	В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2023 ГОД	1,079									17 380 567
	НДС	12%									2 085 668
	ИТОГО с НДС										19 466 235
	Скидка	-1,001015%									- 194 860
	ИТОГО с НДС										19 271 375

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Прогресс KZ"

М.П.

Эксперт технического сопровождения ТОО "Сана Маркет"
Аттестат №KZ07VJE00047698 от 27.06.2019г

М.П.

Эксперт авторского надзора ТОО "ПИИ КАЗДОРПРОЕКТ"
Приказ №6 от 30.04.2024г

Принял (Заказчик)

ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»

(должность ф.,и.,о.,подпись)

Кайсар А.Е.

ТОО "ПИИ "Каздорпроект"
работы выполнены
в соответствии с проектом
и согласованными
изменениями
ГИП
"___" _____ 20__ г.

(должность ф.,и.,о.,подпись)

Каратаев Н.Ж.