Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии.

«28» декабря 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО «Компания АрАй-НС», Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, город Тайынша, улица Западная, строение 174*

наименование организации, юридический адрес

в лице *директор Уразбаев Алмас Мэлсович;*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: *«Строительство сетей газоснабжения социальных объектов с.Комекши, с. Коктерек, с.Оразгали и с.Жулдыз Казталовского района, ЗКО»;*

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: *ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района ЗКО», руководитель Шарипов Радж Болакаевич;*

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: *ТОО «Арман-2030»;*

наименование организации;

3. Проект (проектно-сметная документация *ТОО «STROYCONSALTING», №19*

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) *ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района ЗКО», 05.05.2021 г.*

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
1.Блочно-модульные котельные на соц. объектах	компл.	11		11	
2. Котельные на соц. объектах	шт.	4		4	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		

Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические решения и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Теплоснабжение социальных объектом предусмотрено с блочно-модульно котельной в количестве 11 комплектов, которые оснащены котлами производства BuranBoiler (BB). Все блочно-модульные котельные имеется по два котла 1 рабочий, 1 резервный. В зданий блочно-модульной котельной проведена система внутренней обвязки котлов и насосов, система пожарной сигнализации, проведены сети электроснабжения.

Коктерек школа БМК с котлами BB-2035;
Коктерек ДК БМК с котлами BB-300GA;
Коктерек Музей БМК с котлами BB-200;
Коктерек Акимат БМК с котлами BB-535;
Жулдыз ДК БМК с котлами BB-300GA;
Жулдыз Школа БМК с котлами BB-735;
Жулдыз Миницентр БМК с котлами BB-300GA;
Комекши ДК БМК с котлами BB-300GA;
Комекши БМК с котлами Школа BB-735;
Оразгали Школа БМК с котлами BB-150;
Оразгали ДК БМК с котлами BB-150.

Заменены старые оборудование в котельных на 4 социальных объектах котлами производства BuranBoiler:

Коктерек Интернат котлами BB-535;
Коктерек ФАП котел BB-300;
Комекши ФАП BB-150;
Жулдыз ФАП BB-150.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *апрель 2023 год;*
месяц, год

окончание работ *декабрь 2023 год;*
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: *4;*
фактически, месяц: *8;*

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации *100%* и фактически применено *99%* (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

_____

_____ «_____» _____ *2023 года* *М.П.*

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

«QAZAQGAZ AIMAQ» АК
Батыс Қазақстан
өндірістік филиалы
Жайықтағы газ тарату ұйымы

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

_____;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____;

М.П.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
«Строительство сетей газоснабжения социальных объектов с.Комекши, с.Коктерек, с.Оразгали и с.Жулдыз Казталовского района ЗКО»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Уразбаев Алмас Мэлсович

_____ «_____» _____ *2023 года*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Товарищество с ограниченной ответственностью "АрАй-НС"
Город Алматы Алмалинский район Алматы
Республика Казахстан

М.П.