Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны",г. Астана, ул. Бейбитшилик, 11**	**151140001473**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г. АСТАНА, Коктал, дом № 41, тел.: (7172) 69-57-88**	**070340012412**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №912 от 28.09.2023 г.

Номер документа	Дата составления
6	**05.05.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство улицы К . Мухамедханова на участке от улицы Ш. Айтматова до шоссе Коргалжын, улицы Е182 на участке от ул. К. Мухамедханова до ул. Е371 в г.Астана			тг	1	87 514 095,00	87 514 095,00	9 376 510,18
				Итого	1	x	87 514 095,00	9 376 510,18

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Текова С.Х.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 05.05.2025

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции Заказчика (Застройщика)

Заказчик: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование строительства и его адрес: Строительство улицы К. Мухамедханова на участке от ул. Ш. Айтматова до шоссе Коргалжын, улицы Е182 на участке от ул. К. Мухамедханова до ул. Е371 в г.Астана", который находится - городе Астана

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за май 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	Номер	Дата	Наименование программы/ подпрограммы/ специфики	Код
151 140 001 473	070 340 012 412			912	28.09.2023		

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат, тенге					НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЕГО по стройке	2 036 358 236,00	87 514 095,00	78 137 584,82				9 376 510,18	87 514 095,00
Итого к оплате:	2 036 358 236,00	87 514 095,00	78 137 584,82				9 376 510,18	87 514 095,00

Заказчик ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны», БИН 151 140 001 473
М.П.
_____ 2025г
(должность ф.,и.,о.,подпись)

Подрядчик Директор ТОО "Прогресс KZ"
БИН 070 340 012 412
М.П.
_____ Текова С.Х 2025г
(должность ф.,и.,о.,подпись)

Эксперт технического надзора
ТОО "Сана Маркет"
БИН 030 840 002 139
Аттестат №KZ07VJE00047698 от 27.06.2019г
М.П.
Эксперт Кайсар А.Е. _____ 2025г
(должность ф.,и.,о.,подпись)

РЕЕСТР
актов за май месяц 2025г

Наименование объекта -"Строительство улицы К. Мухамедханова на участке от ул. Ш. Айтматова до шоссе Коргалжын, улицы Е182 на участке от ул. К. Мухамедханова до ул. Е371 в г.Астана"

№ п/п	Наименование раздела	Сумма акта
1	Земляные работы /ул.Е182/	18 754 622
2	Ливневая канализация К2 (ул.Е182)	30 281 162
3	Ливневая канализация К2 (ул.Мухамедханова)	8 230 352
4	Бытовая канализация К1 /ул.Е182/	17 672 494
5	Скваженное водопонижение, водоотлив	12 575 465
	итого	87 514 095

ТОО "Прогресс KZ"

КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА ҚАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "Прогресс KZ" ТОО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АСТАНА ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Технический отдел

Приложение 3-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны», БИН 151 140 001 473, адрес: г.Астана, район Сарыарка, Бейбитшилик,11, тел:87172556748
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПРОГРЕСС KZ", БИН 070 340 012 412, адрес: г.Астана, район Сарыарка, Коктал, 41, тел: 87172695788

Стройка:-"Строительство улицы К. Мухамедханова на участке от ул. Ш. Айтматова до шоссе Коргалжын, улицы Е182 на участке от ул. К. Мухамедханова до ул. Е371 в г.Астана"

Объект: -"Строительство улицы К. Мухамедханова на участке от ул. Ш. Айтматова до шоссе Коргалжын, улицы Е182 на участке от ул. К. Мухамедханова до ул. Е371 в г.Астана", который находится - городе Астана

Договор подряда (контракт) № 912 от 28.09.2023г

Акт выполненных работ

за май месяц 2025 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. ЛС № 3.6-4 Ливневая канализация К2 (ул.Мухамедханова)											
			Земляные работы											
1	1	1101-0101-0356 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м^3 грунта	178,43		225,91	225,91	40309	40309	--	6911	50997	
			НР - 72%; СП - 8%				--	53,79	--	9598		3777		
2	2	1101-0205-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	5,52		7001,94	--	38651	--	--	27829	71798	
			НР - 72%; СП - 8%				7001,94	--	38651	--		5318		
3	7	1101-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/грунтом/	м^3 грунта	2339,01		64,53	64,53	150936	150936	--	34875	200687	
			НР - 72%; СП - 8%				--	20,71	--	48441		14876		
4	8	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3 уплотненного грунта	2339,01		144,61	144,61	338244	338244	--	78825	450423	
			НР - 72%; СП - 8%				--	46,81	--	109489		33354		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	123,11	1543,70	--	190045	--	--	136832	353027	
			НР - 72%; СП - 8%			1543,70	--	190045	--		26150		
6	10	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	46,37	1405,52	--	65174	--	--	46925	121067	
			НР - 72%; СП - 8%			1405,52	--	65174	--		8968		
7	11	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	51,01	3775,00	--	192563	--	192563	--	207968	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		15405		
			Трубопроводы										
8	23	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	7,66	6291,48	276,87	48193	2120	31809	14752	67981	
			НР - 99%; СП - 8%			1862,11	83,22	14264	637		5036		
9	24	1123-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	14,85	8634,30	403,44	128219	5991	94576	29159	169968	
			НР - 99%; СП - 8%			1862,11	121,27	27652	1801		12590		
10	25	1123-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы бетонное. Устройство	$м^3$ основания	4,54	35504,83	3322,48	161192	15085	133559	21083	196857	
			НР - 99%; СП - 8%			2763,96	1926,77	12548	8748		14582		
11	26	1123-1401-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 300 мм. Укладка	м трубопровода	40	335,43	49,31	13417	1973	1238	10981	26350	
			НР - 99%; СП - 8%			255,15	22,14	10206	886		1952		
12	27	241-204-0405 РСНБ РК 2022	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 300 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	40,8	16957,00	--	691846	--	691846	--	747194	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		55348		
13	43	1123-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 400 мм. Укладка	м трубопровода	43,7	1406,58	674,25	61468	29465	466	44033	113941	
			НР - 99%; СП - 8%			721,67	296,13	31537	12941		8440		
14	44	241-702-0202 РСНБ РК 2022	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 400, 3,4,5 группы по несущей способности	м	43,6126	36359,00	--	1585711	--	1585711	--	1712568	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		126857		
15	51	ССЦ РК8.04-08-2021 п.2.3.4	Надбавка к сметной стоимости ж/бетона за применение сульфатостойкого цемента	$м^3$	3,63	284,00	--	1031	--	1031	--	1113	
			СП - 8%			--	--	--	--		82		
16	52	1123-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы бетонные и железобетонные, диаметр 400 мм. Покрытие битумной мастикой	м трубопровода	43,7	3631,70	153,07	158705	6689	113218	38992	213513	
			НР - 99%; СП - 8%			887,82	13,45	38798	588		15816		
17	56	241-229-0206 РСНБ РК 2022	Кольцо резиновое уплотнительное с внутренним диаметром для безнапорных канализационных труб DN/ID 300	шт.	7	2628,00	--	18396	--	18396	--	19868	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1472		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	57	241-229-0207 РСНБ РК 2022	Кольцо резиновое уплотнительное с внутренним диаметром для безнапорных канализационных труб DN/ID 400	шт.	18	5478,00	--	98604	--	98604	--	106492	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		7888		
			Колодцы										
19	106	1123-0601-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	$м^3$ конструкций колодца	10,79	70524,19	11916,43	760956	128578	369254	318530	1165845	
			НР - 99%; СП - 8%			24385,94	5433,10	263124	58623		86359		
20	107	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	4	42633,96	--	170536	--	170536	--	184179	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		13643		
21	108	225-101-0611 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-1	шт.	4	39182,28	--	156729	--	156729	--	169267	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		12538		
22	110	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	28197,90	--	28198	--	28198	--	30454	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2256		
23	111	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	33443,76	--	33444	--	33444	--	36120	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2676		
24	117	ССЦ РК8.04-08-2021 п.2.3.4	Надбавка к сметной стоимости ж/бетона за применение сульфатостойкого цемента	$м^3$	10,79	284,00	--	3064	--	3064	--	3309	
			СП - 8%			--	--	--	--		245		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5135631	719390	3724242	809727	6420986	
								691999	251752	--	475628		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5135631					
		Материалы		Тенге				744119					
		Всего заработная плата		Тенге					943751				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2980122					
			Накладные расходы	Тенге				809727					
			Сметная прибыль	Тенге				475628					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6420986					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								500	
			Сметная заработная плата	Тенге					943751				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6420986					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								500	
			Сметная заработная плата	Тенге					943751				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6420986	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				691999					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					719390				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					251752				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3724241			
			- Накладные расходы	Тенге							809727		
			- Сметная прибыль	Тенге							475628		
			Временные здания и сооружения	1,30%								83 473	
			ИТОГО с временными									6 504 459	
			Дополнительные затраты при производстве работ строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	3,39%								220 501	
			Затраты на снегоборбе	0,30%								19 513	
			ИТОГО									6 744 473	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты -2%	2%								134 889	
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									6 879 362	
			В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2023 ГОД	1,079								7 422 832	
			НДС	12%								890 740	
			ИТОГО с НДС									8 313 572	
			Скидка	-1,001015%								- 83 220	
			ИТОГО с НДС									8 230 352	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Прогресс KZ", БИН 070 340 012 412

Принял (Заказчик)

ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны», БИН 151 140 001 473

М.П. Эксперт технического надзора ТОО "Сана Маркет"
БИН 030 840 002 139
Аттестат №KZ07VJE00047698 от 27.06.2019г

эксперт Кайсар А.Е.
(должность ф.,и.,о.,подпись)

Қайсар А.Е.

М.П. Эксперт авторского надзора ТОО "ПИИ КАЗДОРПРОЕКТ"
БИН 060 240 014 866
Приказ №6 от 30.04.2024г

(должность ф.,и.,о.,подпись)

Приложение 3-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны», БИН 151 140 001 473, адрес: г.Астана, район Сарыарка, Бейбитшилик,11, тел:87172556748
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПРОГРЕСС KZ", БИН 070 340 012 412, адрес: г.Астана, район Сарыарка, Коктал, 41, тел: 87172695788

Стройка:-"Строительство улицы К. Мухамедханова на участке от ул. Ш. Айтматова до шоссе Коргалжын, улицы Е182 на участке от ул. К. Мухамедханова до ул. Е371 в г.Астана"

Объект: -"Строительство улицы К. Мухамедханова на участке от ул. Ш. Айтматова до шоссе Коргалжын, улицы Е182 на участке от ул. К. Мухамедханова до ул. Е371 в г.Астана", который находится - городе Астана

Договор подряда (контракт) № 912 от 28.09.2023г

Акт выполненных работ

за май месяц 2025 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. ЛС № 2.2-1 Земляные работы											
			Проежая часть, доп.полосы, остановки, примыкания											
1	1	1101-0102-0245 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м^3	м^3 грунта	870		260,79	260,79	226887	226887	--	33547	281271	
			НР - 72%; СП - 8%				--	53,56	--	46597		20837		
2	2	412-102-0107 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т·км	11083,8		65,00	--	720447	--		--	778083	
			СП - 8%				--	--	--	--		57636		
3	3	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м^3 грунта	870		44,33	38,59	38567	33574	182	11267	53818	
			НР - 72%; СП - 8%				5,53	12,45	4811	10832		3985		
4	4	1101-0104-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м^3 грунта	97		116,36	116,36	11287	11287	--	2608	15007	
			НР - 72%; СП - 8%				--	37,35	--	3623		1112		
5	5	1101-0104-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м^3 грунта /до 20м/	97		78,23	78,23	7588	7589	--	1754	10089	
			НР - 72%; СП - 8%				--	25,11	--	2436		747		

6	6	1101-0102-0345 РСНБ РК 2022,Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3/погрузка/	м^3 грунта	97	375,14	375,14	36389	36388	--	7162	47036	
			НР - 72%; СП - 8%			--	102,55	--	9947		3484		
7	7	412-102-0107 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т·км	1235,78	65,00	--	80326	--		--	86752	
			СП - 8%			--	--	--	--		6426		
8	8	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м^3 грунта	97	44,33	38,59	4300	3744	20	1256	6000	
			НР - 72%; СП - 8%			5,53	12,45	536	1208		444		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1125791	319469	202	57594	1278056	
								5347	74643	--	94671		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1125791					
		Материалы		Тенге				203					
		Всего заработная плата		Тенге					79990				
		Транспортные расходы		Тенге				800773					
			Накладные расходы	Тенге				57594					
			Сметная прибыль	Тенге				94671					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1278056					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25	
			Сметная заработная плата	Тенге					79990				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1278056					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25	
			Сметная заработная плата	Тенге					79990				

РАЗДЕЛ 2. Стабилизация основания земного полотна

Проежая часть, доп.полосы, остановки, примыкания

9	50	1101-0102-0245 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м^3	м^3 грунта	3275,36	260,79	260,79	854181	854181	--	126298	1058924	
			НР - 72%; СП - 8%			--	53,56	--	175428		78445		
10	51	412-102-0107 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т·км	41728,0864	65,00	--	2712326	--		--	2929312	
			СП - 8%			--	--	--	--		216986		
11	52	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м^3 грунта	3275,36	44,33	38,59	145197	126396	688	42416	202614	
			НР - 72%; СП - 8%			5,53	12,45	18113	40778		15001		
12	53	прайс п.11	Крупнообломочный материал скальных пород	м^3	2550,07	3094,97	--	7892390	--	7892390	--	8523787	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		631397		

13.	54	1101-0107-1308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	2550,07	54,36	54,36	138622	138622	--	28612	180622	
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,59	--	39756		13388		
14	55	1101-0107-1317 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	2550,07	33,16	33,16	84560	84560	--	17468	110188	
			НР - 72%; СП - 8%			--	9,51	--	24251		8160		
15	56	1101-0201-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	2161,11	120,38	120,38	260154	260155	--	62154	348090	
			НР - 72%; СП - 8%			--	39,94	--	86315		25782		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12087430	1463914	7893078	276948	13353537	
								18113	366528	--	989159		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				12087430					
		Материалы		Тенге				688					
		Всего заработная плата		Тенге					384641				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7892390					
		Транспортные расходы		Тенге				2712326					
			Накладные расходы	Тенге				276948					
			Сметная прибыль	Тенге				989159					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13353537					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								124	
			Сметная заработная плата	Тенге					384641				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				13353537					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								124	
			Сметная заработная плата	Тенге					384641				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								14631593	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				23460					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1783383				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					441171				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7893281			
			- Перевозка грузов	Тенге				3513099					
			- Накладные расходы	Тенге							334542		
			- Сметная прибыль	Тенге							1083830		
			Временные здания и сооружения	1,30%								190 211	
			ИТОГО с временными									14 821 804	
			Дополнительные затраты при производстве работ строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	3,39%								502 459	
			Затраты на снегоборбе	0,30%								44 465	
			ИТОГО									15 368 728	
			Непредвиденные работы и затраты -2%	2%								307 375	
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									15 676 103	
			В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2023 ГОД	1,079								16 914 515	
			НДС	12%								2 029 742	

	ИТОГО с НДС										18 944 257	
	Скидка	-1,0010150%									- 189 635	
	ИТОГО с НДС										18 754 622	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Прогресс KZ", БИН 070 340 012 412

М.П.

Эксперт технического надзора ТОО "Сана Маркет"
БИН 030 840 002 139
Аттестат №KZ07VJE00047698 от 27.06.2019г

М.П.

Эксперт авторского надзора ТОО "ПИИ КАЗДОРПРОЕКТ"
БИН 060 240 014 866
Приказ №6 от 30.04.2024г

Принял (Заказчик)

ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны», БИН 131 140 001 473

Эксперт Қайсар А.Е.
(должность ф.,и.,о.,подпись)

Қайсар А.Е.

(должность ф.,и.,о.,подпись)

Приложение 3-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны», БИН 151 140 001 473, адрес: г.Астана, район Сарыарка, Бейбитшилик,11, тел:87172556748
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПРОГРЕСС KZ", БИН 070 340 012 412, адрес: г.Астана, район Сарыарка, Коктал, 41, тел: 87172695788

Стройка:-"Строительство улицы К. Мухамедханова на участке от ул. Ш. Айтматова до шоссе Коргалжын, улицы Е182 на участке от ул. К. Мухамедханова до ул. Е371 в г.Астана"

Объект: -"Строительство улицы К. Мухамедханова на участке от ул. Ш. Айтматова до шоссе Коргалжын, улицы Е182 на участке от ул. К. Мухамедханова до ул. Е371 в г.Астана", который находится - городе Астана

Договор подряда (контракт) № 912 от 28.09.2023г

Акт выполненных работ

за май месяц 2025 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. ЛС № 3.6-1 Ливневая канализация К2 (ул.Е182)											
			Земляные работы											
1	1	1101-0101-0356 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м^3 грунта	1849,86		225,91	225,91	417902	417902	--	71645	528709	
			НР - 72%; СП - 8%				--	53,79	--	99504		39162		
2	2	1101-0205-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	226		7001,94	--	1582438	--	--	1139356	2939539	
			НР - 72%; СП - 8%				7001,94	--	1582438	--		217744		
3	3	1101-0102-0320 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3	м^3 грунта	295		197,32	188,40	58209	55578	182	11912	75732	
			НР - 72%; СП - 8%				8,30	47,78	2449	14095		5611		

4	4	412-102-0107 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т·км	3861,55	65,00	--	251001	--		--	271081	
			СП - 8%			--	--	--	--		20080		
5	5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Работа на отвале	$м^3$ грунта	295	44,33	38,59	13077	11384	62	3820	18248	
			НР - 72%; СП - 8%			5,53	12,45	1631	3673		1351		
			Трубопроводы										
6	12	1123-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	95,38	8634,30	403,44	823540	38480	607452	187283	1091689	
			НР - 99%; СП - 8%			1862,11	121,27	177608	11567		80866		
7	13	1123-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы бетонное. Устройство	$м^3$ основания	28,94	35504,83	3322,48	1027510	96153	851368	134392	1254854	
			НР - 99%; СП - 8%			2763,96	1926,77	79989	55761		92952		
8	16	1123-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 400 мм. Укладка	м трубопровода	278,9	1406,58	674,25	392295	188049	2972	281025	727187	
			НР - 99%; СП - 8%			721,67	296,13	201274	82591		53867		
9	18	241-702-0202 РСНБ РК 2022	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 400, 3,4,5 группы по несущей способности	м	278,34	36359,00	--	10120164	--	10120164	--	10929777	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		809613		
10	19	ССЦ РК8.04-08-2021 п.2.3.4	Надбавка к сметной стоимости ж/бетона за применение сульфатостойкого цемента	$м^3$	23,2	284,00	--	6589	--	6589	--	7116	
			СП - 8%			--	--	--	--		527		
11	21	1123-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы бетонные и железобетонные, диаметр 400 мм. Покрытие битумной мастикой	м трубопровода	278,9	3631,70	153,07	1012881	42691	722577	248851	1362672	
			НР - 99%; СП - 8%			887,82	13,45	247613	3751		100939		
12	23	241-229-0207 РСНБ РК 2022	Кольцо резиновое уплотнительное с внутренним диаметром для безнапорных канализационных труб DN/ID 400	шт.	112	5478,00	--	613536	--	613536	--	662619	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		49083		
			Колодцы										
13	35	1123-0601-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	$м^3$ конструкций колодца	24,91	68944,62	11916,43	1717410	296839	813117	735364	2648996	
			НР - 99%; СП - 8%			24385,94	5433,10	607454	135339		196222		
14	36	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	9	42633,96	--	383706	--	383706	--	414402	Казахстан

			СП - 8%			--	--	--	--		30696		
15	37	225-101-0611 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-1	шт.	6	39182,28	--	235094	--	235094	--	253901	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		18807		
16	38	225-101-0612 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-2	шт.	3	43523,40	--	130570	--	130570	--	141016	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		10446		
17	44	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	8	33443,76	--	267550	--	267550	--	288954	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		21404		
18	45	ССЦ РК8.04-08-2021 п.2.3.4	Надбавка к сметной стоимости ж/бетона за применение сульфатостойкого цемента	$м^3$	24,91	284,00	--	7074	--	7074	--	7640	
			СП - 8%			--	--	--	--		566		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				19060546	1147076	14762013	2813648	23624132	
								2900456	406281	--	1749936		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				19060546					
			Материалы	Тенге				2997732					
			Всего заработная плата	Тенге					3306737				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				11764283					
			Транспортные расходы	Тенге				251001					
			Накладные расходы	Тенге				2813648					
			Сметная прибыль	Тенге				1749936					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				23624130					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1765	
			Сметная заработная плата	Тенге					3306737				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				23624130					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1765	
			Сметная заработная плата	Тенге					3306737				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								23624130	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2900456					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1147076				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					406281				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						14762015			
			- Перевозка грузов	Тенге				251001					
			- Накладные расходы	Тенге							2813648		
			- Сметная прибыль	Тенге							1749936		
			Временные здания и сооружения	1,30%								307 114	
			ИТОГО с временными									23 931 244	
			Дополнительные затраты при производстве работ строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	3,39%								811 269	
			Затраты на снегоборбе	0,30%								71 794	
			ИТОГО									24 814 307	
			Непредвиденные работы и затраты -2%	2%								496 286	
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									25 310 593	
			В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2023 ГОД	1,079								27 310 130	
			НДС	12%								3 277 216	
			ИТОГО с НДС									30 587 346	

	Скидка	-1,001015%									- 306 184	
	ИТОГО с НДС										30 281 162	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Прогресс KZ", БИН 070 340 012 412

М.П.

Эксперт технического надзора ТОО "Сана Маркет"
БИН 030 840 002 139
Аттестат №KZ07VJE00047698 от 27.06.2019г

М.П.

Эксперт авторского надзора ТОО "ПИИ КАЗДОРПРОЕКТ"
БИН 060 240 014 866
Приказ №6 от 30.04.2024г

Принял (Заказчик)

ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны», БИН 151 140 001 473

Эксперт Қайсар А.Е.

(должность ф.,и.,о.,подпись)

Қайсар А.Е.

(должность ф.,и.,о.,подпись)

Приложение 3-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны», БИН 151 140 001 473, адрес: г.Астана, район Сарыарка, Бейбитшилик,11, тел:87172556748

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПРОГРЕСС KZ", БИН 070 340 012 412, адрес: г.Астана, район Сарыарка, Коктал, 41, тел: 87172695788

Стройка:-"Строительство улицы К. Мухамедханова на участке от ул. Ш. Айтматова до шоссе Коргалжын, улицы Е182 на участке от ул. К. Мухамедханова до ул. Е371 в г.Астана"

Объект: -"Строительство улицы К. Мухамедханова на участке от ул. Ш. Айтматова до шоссе Коргалжын, улицы Е182 на участке от ул. К. Мухамедханова до ул. Е371 в г.Астана", который находится - городе Астана

Договор подряда (контракт) № 912 от 28.09.2023г

Акт выполненных работ
за май месяц 2025 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. ЛС № 3.6-2 Бытовая канализация К1 /ул.Е182/											
			Земляные работы											
1	1	1101-0101-0356 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м^3 грунта	1381		225,91	225,91	311982	311982	--	53486	394704	
			НР - 72%; СП - 8%				--	53,79	--	74284		29236		
2	2	1101-0205-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	43		6088,64	--	261812	--	--	188504	486342	
			НР - 72%; СП - 8%				6088,64	--	261812	--		36025		
3	3	1101-0102-0320 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3	м^3 грунта	161		197,32	188,40	31769	30333	100	6501	41332	
			НР - 72%; СП - 8%				8,30	47,78	1336	7693		3062		
4	4	412-102-0107 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т·км	2051,14		65,00	--	133324	--		--	143990	
			СП - 8%				--	--	--	--		10666		
5	5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м^3 грунта	161		44,33	38,59	7137	6213	34	2085	9959	
			НР - 72%; СП - 8%				5,53	12,45	890	2004		737		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					746024	348528	134	250576	1076327	
									264038	83981	--	79726		

			Стоимость общестроительных работ	Тенге				746024					
			Материалы	Тенге				134					
			Всего заработная плата	Тенге					348019				
			Транспортные расходы	Тенге				133324					
			Накладные расходы	Тенге				250576					
			Сметная прибыль	Тенге				79726					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1076326					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								183	
			Сметная заработная плата	Тенге					348019				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1076326					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								183	
			Сметная заработная плата	Тенге					348019				
			РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы										
6	9	1123-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство	$м^3$	57,93	8634,30	403,44	500185	23371	368942	113748	663048	
			НР - 99%; СП - 8%			1862,11	121,27	107872	7025		49115		
7	10	1123-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы бетонное. Устройство	$м^3$ основания	17,97	37494,85	3322,48	673782	59705	564409	83449	817810	
			НР - 99%; СП - 8%			2763,96	1926,77	49668	34624		60578		
8	11	1123-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 300 мм. Укладка	м трубопровода	51	1406,58	674,25	71736	34387	544	51389	132975	
			НР - 99%; СП - 8%			721,67	296,13	36805	15103		9850		
9	12	1123-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 400 мм. Укладка	м трубопровода	133,6	1406,58	674,25	187919	90080	1424	134618	348341	
			НР - 99%; СП - 8%			721,67	296,13	96415	39563		25804		
10	13	241-702-0201 РСНБ РК 2022	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 300, 3,4,5 группы по несущей способности	м	51	29425,00	--	1500675	--	1500675	--	1620729	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		120054		
11	14	241-702-0202 РСНБ РК 2022	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 400, 3,4,5 группы по несущей способности	м	133,6	36359,00	--	4857562	--	4857562	--	5246167	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		388605		
12	15	1123-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы бетонные и железобетонные, диаметр 300 мм. Покрытие битумной мастикой	м трубопровода	51	2867,60	144,75	146248	7383	102623	36412	197274	
			НР - 99%; СП - 8%			710,62	10,56	36242	539		14613		
13	16	1123-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы бетонные и железобетонные, диаметр 400 мм. Покрытие битумной мастикой	м трубопровода	133,6	3631,70	153,07	485195	20450	346132	119206	652753	
			НР - 99%; СП - 8%			887,82	13,45	118613	1797		48353		
14	17	241-229-0206 РСНБ РК 2022	Кольцо резиновое уплотнительное с внутренним диаметром для безнапорных канализационных труб DN/ID 300	шт.	20	2628,00	--	52560	--	52560	--	56765	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4205		
15	18	241-229-0207 РСНБ РК 2022	Кольцо резиновое уплотнительное с внутренним диаметром для безнапорных канализационных труб DN/ID 400	шт.	54	5478,00	--	295812	--	295812	--	319477	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		23665		
			Колодцы										

16	19	1123-0601-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	$м^3$ конструкций колодца	11,57	56671,13	11916,43	655685	137873	235667	341556	1077021	
			НР - 99%; СП - 8%			24385,94	5433,10	282145	62861		79779		
17	20	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	4	42633,96	--	170536	--	170536	--	184179	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		13643		
18	21	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	4	36662,88	--	146652	--	146652	--	158384	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		11732		
19	22	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	4	28197,90	--	112792	--	112792	--	121815	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		9023		
20	24	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	10	33443,76	--	334438	--	334438	--	361193	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		26755		
21	29	212-101-2004 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	$м^3$	3,62	26091,00	--	94449	--	94449	--	102005	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		7556		
22	30	1123-0601-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые	$м^3$ конструкций колодца	3,74	54821,63	11740,06	205033	43908	86266	93938	322888	
			НР - 99%; СП - 8%			20015,70	5354,99	74859	20028		23918		
23	31	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	70840,02	--	70840	--	70840	--	76507	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		5667		
24	32	225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	62208,78	--	62209	--	62209	--	67186	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4977		
25	35	225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	1	42409,56	--	42410	--	42410	--	45803	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3393		
26	36	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	49869,84	--	99740	--	99740	--	107719	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		7979		
27	37	212-101-2004 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	$м^3$	1,1	26091,00	--	28700	--	28700	--	30996	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2296		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10795158	417157	9575382	974316	12711035	
								802619	181540	--	941560		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				10795158					
		Материалы		Тенге				1706008					
		Всего заработная плата		Тенге					984159				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7869375					
			Накладные расходы	Тенге				974316					
			Сметная прибыль	Тенге				941560					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12711034					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								490	
			Сметная заработная плата	Тенге					984159				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12711034					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								490	
			Сметная заработная плата	Тенге					984159				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								13787360	

	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1066657					
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					765685				
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					265521				
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9575517			
	- Перевозка грузов	Тенге				133324					
	- Накладные расходы	Тенге							1224892		
	- Сметная прибыль	Тенге							1021286		
	Временные здания и сооружения	1,30%								179 236	
	ИТОГО с временными									13 966 596	
	Дополнительные затраты при производстве работ строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	3,39%								473 468	
	Затраты на снегоборбе	0,30%								41 900	
	ИТОГО									14 481 964	
	Непредвиденные работы и затраты -2%	2%								289 639	
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									14 771 603	
	В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2023 ГОД	1,079								15 938 560	
	НДС	12%								1 912 627	
	ИТОГО с НДС									17 851 187	
	Скидка	-1,001015%								- 178 693	
	ИТОГО с НДС									17 672 494	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Прогресс KZ", БИН 070 340 012 412

М.П.

Эксперт технического надзора ТОО "Сана Маркет"
БИН 030 840 002 139
Аттестат №KZ07VJE00047698 от 27.06.2019г

М.П.

Эксперт авторского надзора ТОО "ПИИ КАЗДОРПРОЕКТ"
БИН 060 240 014 866
Приказ №6 от 30.04.2024г

Принял (Заказчик)

ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны», БИН 151 140 001 473

Эксперт Кайсар А.Е.
(должность ф.,и.,о.,подпись)

Қайсар А.Е.

(должность ф.,и.,о.,подпись)

Приложение 3-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны», БИН 151 140 001 473, адрес: г.Астана, район Сарыарка, Бейбитшилик,11, тел:87172556748
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПРОГРЕСС KZ", БИН 070 340 012 412, адрес: г.Астана, район Сарыарка, Коктал, 41, тел: 87172695788

Стройка:-"Строительство улицы К. Мухамедханова на участке от ул. Ш. Айтматова до шоссе Коргалжын, улицы Е182 на участке от ул. К. Мухамедханова до ул. Е371 в г.Астана"

Объект. -"Строительство улицы К. Мухамедханова на участке от ул. Ш. Айтматова до шоссе Коргалжын, улицы Е182 на участке от ул. К. Мухамедханова до ул. Е371 в г.Астана", который находится - городе Астана

Договор подряда (контракт) № 912 от 28.09.2023г

Акт выполненных работ
за апрель месяц 2025 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. ЛС № 3.6-7 Скваженное водопонижение, водоотлив											
			Водоотлив при строительстве ливневой канализации К2 /ул.182/											
1	87	1307-0403-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 К=0,75 ТАБ.1 ЭСН РК 8.04-02-2015	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки 1 ЭЦВ6-10-50, масса 0,56 т. Монтаж оборудования	шт.	5,62		134083,04	43756,24	753547	245910	43286	348089	1189767	
			НР - 61%; СП - 8%				82624,73	18912,18	464351	106286		88131		
2	88	325-101-0101 РСНБ РК 2022	Насос для водопонижения и водоотлива мощностью 2,8 кВт	маш.-ч	1101,47		535,00	535,00	589286	589287		353704	1018430	
			НР - 72%; СП - 8%				--	446,00	--	491256		75440		
3	89	1307-0403-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 к=0,75х0,4 таб.1 ЭСН РК 8.04-02-2015	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки 1ЭЦВ6-10-50, масса 0,56 т. Демонтаж оборудования	шт.	5,62		50552,39	17502,50	284104	98364	--	139236	457207	
			НР - 61%; СП - 8%				33049,89	7564,87	185740	42515		33867		
4	90	1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /сбросной коллектор/	км трубопровода	0,24		2469512,11	1034136,08	592683	248193	29104	408722	1081517	
			НР - 99%; СП - 8%				1314109,44	406100,44	315386	97464		80112		
5	91	241-102-0238 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм	м	24,08		15564,00	--	374781	--	374781	--	404763	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		29982		
6	92	1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=0,6	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Демонтаж /сбросной коллектор/	км трубопровода	0,2408		1408947,31	620481,65	339275	149412	--	246051	632152	
			НР - 99%; СП - 8%				788465,66	243660,26	189863	58673		46826		

7	93	1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /отводящего коллектор/	км трубопровода	0,04	1864525,35	776069,25	74581	31043	4323	50763	135371	
			НР - 99%; СП - 8%			980367,36	301518,03	39215	12061		10027		
8	94	241-102-0226 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	4,0141	9643,00	--	38708	--	38708	--	41805	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3097		
9	95	1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=0,6	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Демонтаж /отводящего коллектор/	км трубопровода	0,04	1053861,97	465641,55	42154	18625	--	30458	78421	
			НР - 99%; СП - 8%			588220,42	180910,82	23529	7236		5809		
10	96	1308-0201-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	726,39	452,23	168,46	328495	122367	38034	155062	522245	
			НР - 72%; СП - 8%			231,41	65,07	168094	47266		38688		
11	97	1308-0201-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Демонтаж по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	726,39	199,93	84,23	145227	61183	--	77528	240573	
			НР - 72%; СП - 8%			115,70	32,53	84043	23629		17818		
					Водоотлив при строительстве бытовой канализации К1 /ул.182/								
12	99	1307-0403-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 К=0,75 ТАБ.1 ЭСН РК 8.04-02-2015	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки 1 ЭЦВ6-10-50, масса 0,56 т. Монтаж оборудования	шт.	3,49	134083,04	43756,24	467950	152710	26880	216162	738841	
			НР - 61%; СП - 8%			82624,73	18912,18	288360	66004		54729		
13	100	325-101-0101 РСНБ РК 2022	Насос для водопонижения и водоотлива мощностью 2,8 кВт	маш.-ч	729,327	535,00	535,00	390190	390190		234201	674343	
			НР - 72%; СП - 8%			--	446,00	--	325280		49952		
14	101	1307-0403-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 к=0,75х0,4 таб.1 ЭСН РК 8.04-02-2015	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки 1ЭЦВ6-10-50, масса 0,56 т. Демонтаж оборудования	шт.	3,49	50552,39	17502,50	176428	61083	--	86465	283924	
			НР - 61%; СП - 8%			33049,89	7564,87	115344	26401		21031		
15	102	1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /сбросной коллектор/	км трубопровода	0,1745	2469512,11	1034136,08	430930	180457	21161	297175	786353	
			НР - 99%; СП - 8%			1314109,44	406100,44	229312	70865		58248		
16	103	241-102-0238 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм	м	17,448	15564,00	--	271561	--	271561	--	293286	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		21725		

17	104	1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=0,6	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Демонтаж /сбросной коллектор/	км трубопровода	0,17	1408947,31	620481,65	239521	105482	--	173707	446286	
			НР - 99%; СП - 8%			788465,66	243660,26	134039	41422		33058		
18	105	1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /отводящего коллектор/	км трубопровода	0,044	1864525,35	776069,25	82039	34147	4756	55839	148908	
			НР - 99%; СП - 8%			980367,36	301518,03	43136	13267		11030		
19	106	241-102-0226 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	4,362	9643,00	--	42063	--	42063	--	45428	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3365		
20	107	1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=0,6	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Демонтаж /отводящего коллектор/	км трубопровода	0,044	1053861,97	465641,55	46370	20488	--	33503	86263	
			НР - 99%; СП - 8%			588220,42	180910,82	25882	7960		6390		
21	108	1308-0201-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	480,867	452,23	168,46	217462	81007	25178	102651	345724	
			НР - 72%; СП - 8%			231,41	65,07	111277	31290		25611		
22	109	1308-0201-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Демонтаж по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	480,8672	199,93	84,23	96140	40504	--	51323	159259	
			НР - 72%; СП - 8%			115,70	32,53	55636	15643		11796		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6023495	2630452	919835	3060639	9810866	
								2473207	1484518	--	726732		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				2469353					
		Материалы		Тенге				133378					
		Всего заработная плата		Тенге					1831879				
			Накладные расходы	Тенге				1176516					
			Сметная прибыль	Тенге				291671					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3937540					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								809	
			Сметная заработная плата	Тенге					1831879				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3554142					
		Материалы		Тенге				59345					
		Всего заработная плата		Тенге					2125846				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				727113					
			Накладные расходы	Тенге				1884123					
			Сметная прибыль	Тенге				435061					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5873326					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1104	
			Сметная заработная плата	Тенге					2125846				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9810866					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1913	
			Сметная заработная плата	Тенге					3957725				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								9810866	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2473207					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2630452				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1484518				

	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							919836			
	- Накладные расходы	Тенге								3060639		
	- Сметная прибыль	Тенге								726732		
	Временные здания и сооружения	1,30%									127 541	
	ИТОГО с временными										9 938 407	
	Дополнительные затраты при производстве работ строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	3,39%									336 912	
	Затраты на снегоборбе	0,30%									29 815	
	ИТОГО										10 305 134	
	Непредвиденные работы и затраты -2%	2%									206 103	
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ										10 511 237	
	В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2023 ГОД	1,079									11 341 625	
	НДС	12%									1 360 995	
	ИТОГО с НДС										12 702 620	
	Скидка	-1,001015%									- 127 155	
	ИТОГО с НДС										12 575 465	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Прогресс KZ", БИН 070 340 012 412

М.П.

Эксперт технического надзора ТОО "Сана Маркет"
БИН 030 840 002 139
Аттестат №KZ07VJE00047698 от 27.06.2019г

М.П.

Эксперт авторского надзора ТОО "ПИИ КАЗДОРПРОЕКТ"
БИН 060 240 014 866
Приказ №6 от 30.04.2024г

Принял (Заказчик)

ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны» БИН 151 140 001 473

Эксперт Кайсар А.Е.
(должность ф.,и.,о.,подпись)

Кайсар А.Е.

(должность ф.,и.,о.,подпись)