Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГП "Костанайский областной центр фтизиопульмонологии" Управления здравоохранения акимата Костанайской области,Республика Казахстан, Костанайская область, г. Костанай, С.Баймагамбетова ,5** — **171140017985**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ММСК Құрылыс",Республика Казахстан, Казахстан, город Алматы, Алатауский район,Микрорайон Самгау, улица Ырысты, дом 46/2,почтовый индек, Алмата, тел.: +8 (778) 543-03-33** — **060540004764**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №160 от 08.04.2025

Номер документа	Дата составления
00000000008	09.06.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт терапевтического корпуса 3-5 этажи КГП "Костанайский областной центр фтизиопульмонологиии"			Работа	1	124 447 152,14	124 447 152,14	13 333 623,44
				Итого	1	x	124 447 152,14	13 333 623,44

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Амурказинов С.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 09.06.2025

М.П.

Заказчик : КГП "Костанайский областной центр фтизиопульмонологии" Управления здравоохранения акимата Костанайской области
Подрядчик: ТОО ММСК "Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт терапевтического корпуса 3-5 этажи КГП "Костанайский областной центр фтизиопульмонологии"

Приложение 2 к приказу и.о.Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
июнь 2025 г.

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/	код
БИН	БИН/ИИН/ИНН/			№ 160	08.04.2025		
171140017985	060540004764						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Здание терапевтического корпуса 3-5 этажи.	124 447 152,14	124 447 152,14	111 113 528,70				13 333 623,44	124 447 152,14
Аванс	37 334 145,64	37 334 145,64	33 334 058,61				4 000 087,03	37 334 145,64
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**87 113 006,50**	**87 113 006,50**	**77 779 470,09**				**9 333 536,41**	**87 113 006,50**

Заказчик

КГП "Костанайский областной центр фтизиопульмонологии" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

БИН 171140017985
Директор _____ **Молдатаева Ж.Ж**

Технический надзор

ТОО "AiRi"

Эксперт_____ **Молдаталиев Г.Е.**
ИИН 890209350492, аттестаты: №KZ08VJE00091815 от 17.03.2025, №KZ91VJE00091097 от 12.02.2025г, №KZ48VJE00078776 от 09.02.2023г

Подрядчик

ТОО ММСК "Курылыс"

БИН 060540004764
Директор _____ **С.Амурказинов**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **К Г П "Костанайский областной центр фтизиопульмонологии" Управления здравоохранения акимата Костанайской области**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер. адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО ММ СК "Курылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер. адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт терапевтического корпуса 3-5 этажи КГП "Костанайский областной центр фтизиопульмонологии"**
(наименование, адрес)

Объект : **Здание терапевтического корпуса 3-5 этажи**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 160 2025-04-08**

Акт выполненных работ №1

за июнь 2025 г.

Составлен (а) в текущих ценах на 2023 г

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Строительная часть										
1	1	1146-0401-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное.Разборка.	$м^2$		262,08	2037,51	274,45	533991	71928	--	364026	969859
			НР - 72% СП - 8%				1763,06	166,09	462063	43529		71841	
2	2	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Очистка стен от отделочного слоя.	$м^2$ отделываемой поврхности		1386,3	776,18	5,84	1076018	8096	--	771129	1994913
			НР - 72% СП - 8%				770,34	2,23	1067922	3091		147766	
3	3	1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Очистка стен от отделочного слоя.	$м^2$ отделываемой поврхности		1371,96	562,15	5,84	771247	8012	--	551734	1428814
			НР - 72% СП - 8%				556,31	2,23	763235	3059		105833	
4	4	1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и потолки.Отбивка штукатурки с кирпичнойповерхности.	$м^2$		2058	409,95	--	843677	--	--	607439	1567208
			НР - 72% СП - 8%				409,95	--	843677	--		116092	
5	5	1213-0103-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Облицовка стен из плит керамических.Разборка.	$м^2$		415,56	1423,07	98,94	591371	41116	--	410619	1082147
			НР - 72% СП - 8%				1324,13	48,25	550255	20051		80157	
6	6	1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Полы из керамических плит.Разборка.	$м^2$		647,1	1508,88	49,69	976396	32154	--	693866	1803882
			НР - 72% СП - 8%				1459,19	30,07	944242	19458		133620	
7	7	1207-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Полы дощатые.Разборка.	$м^2$		739,2	617,12	29,68	456175	21939	--	322210	840655
			НР - 72% СП - 8%				587,44	17,96	434236	13276		62270	
8	8	1207-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Полы.Разборка оснований лаг из досок и брусков.	$м^2$		739,2	134,10	--	99127	--	--	71370	184135

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%				134,10	--	99127	--		13638	
9	9	1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Полы.Разборка покрытий из линолеума и релина.**	$м^2$		739,2	203,63	4,49	150523	3319	--	107428	278589
			НР - 72%; СП - 8%				199,14	2,71	147204	2003		20638	
10	10	1146-0401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Заполнение оконных проемов деревянное сподоконными досками .Разборка.**	$м^2$		182,448	3473,49	274,45	633731	50073	--	442051	1161845
			НР - 72%; СП - 8%				3199,04	166,09	583658	30303		86063	
11	11	1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Плинтуса деревянные и из пластмассовых материалов.Разборка.**	$м^2$		731,94	65,91	--	48242	--	--	34738	89619
			НР - 72%; СП - 8%				65,91	--	48242	--		6639	
12	12	1207-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Плинтуса цементные и из керамической плитки.Разборка.**	$м^2$		742,17	249,66	--	185290	--	--	133412	344196
			НР - 72%; СП - 8%				249,66	--	185290	--		25494	
13	13	1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Демонтаж витражных блоков из ПВХ.**	$м^2$		22,68	884,94	2,02	20070	46	--	14418	37247
			НР - 72%; СП - 8%				882,92	--	20025	--		2759	
14	14	1109-0604-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Перилла. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5.**	т конструкций		0,0453	134453,71	41362,53	6091	1874	213	3388	10238
			НР - 72%; СП - 8%				88377,81	15511,06	4004	703		758	
15	15	1146-0401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Заполнение оконных проемов деревянное сподоконными досками .Разборка.**	$м^2$		45,18	3473,49	274,45	156932	12400	--	109466	287710
			НР - 72%; СП - 8%				3199,04	166,09	144533	7504		21312	
16	16	1146-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Фундаменты бетонные.Разборка.**	$м^3$		4,46	34248,92	15455,51	152750	68932	--	83740	255409
			НР - 72%; СП - 8%				18793,41	7284,03	83819	32487		18919	
17	17	1109-0604-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Ограждение Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5.**	т конструкций		0,07786	134453,71	41362,53	10469	3221	367	5824	17596
			НР - 72%; СП - 8%				88377,81	15511,06	6881	1208		1303	
18	18	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5.**	$м^2$		7,56	2567,00	61,63	19407	466	--	13794	35857
			НР - 72%; СП - 8%				2505,37	28,75	18941	217		2656	

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
19	19	1109-0604-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Ограждение Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5.	т конструкций		0,0807	134453,71	41362,53	10850	3338	380	6036	18237
			НР - 72%, СП - 8%				88377,81	15511,06	7132	1252		1351	
20	20	1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Демонтаж витражных блоков из ПВХ.	$м^2$		54,25	884,94	2,02	48008	110	--	34487	89094
			НР - 72%; СП - 8%				882,92	--	47898	--		6600	
21	21	1208-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кровли из рулонных материалов.Разборка покрытий.	$м^2$		573,31	304,72	0,33	174699	189	--	125647	324373
			НР - 72%; СП - 8%				304,39	--	174510	--		24027	
22	22	1146-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Отмостка бетонные.Разборка.	$м^3$		16,42	34248,92	15455,51	562367	253780	--	308298	940318
			НР - 72%, СП - 8%				18793,41	7284,03	308588	119604		69653	
23	23	1208-0101-2001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Стяжка цементно-песчаная.Демонтаж.	$м^2$		573,31	824,52	81,59	472706	46776	--	316891	852765
			НР - 72%, СП - 8%				742,93	24,76	425929	14195		63167	
24	24	1146-0401-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перекрытия монолитные бетонные.Разборка.	$м^3$		1,25	38273,03	16707,19	47841	20884	--	26496	80284
			НР - 72%, СП - 8%				21565,84	7873,94	26957	9842		5947	
25	25	1146-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены кирпичные.Разборка.	$м^3$		0,247	22393,00	6258,39	5531	1546	--	3394	9639
			НР - 72%, СП - 8%				16134,61	2949,52	3985	729		714	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					8053509	650199	960	5561901	14704629
				РАЗДЕЛ 2.Водопровод и канализация									
26	26	1116-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Демонтаж.	м трубопровода		405	1336,38	14,42	541234	5840	--	385564	1000941
			НР - 72%, СП - 8%				1321,96	0,28	535394	113		74143	
27	27	1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Демонтаж.	м трубопровода		94,5	1208,37	12,15	114191	1148	--	81404	211243
			НР - 72%, СП - 8%				1196,22	0,19	113043	18		15647	
28	28	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Демонтаж.	м трубопровода		589	1106,55	10,24	651758	6032	--	464974	1206072
			НР - 72%, СП - 8%				1096,31	0,12	645727	71		89340	
29	29	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Демонтаж.	м трубопровода		210	566,91	2,28	119051	479	--	85487	220901
			НР - 72%, СП - 8%				564,63	0,76	118572	160		16363	

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
30	30	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Демонтаж.	м трубопровода		189,5	589,76	0,93	111760	177	--	80386	207518
			НР - 72%; СП - 8%				588,83	0,33	111583	63		15372	
31	31	1215-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Умывальники и раковины.Демонтаж.	шт		27	1080,34	8,97	29169	243	--	20933	54110
			НР - 72%; СП - 8%				1071,37	5,43	28927	147		4008	
32	32	1215-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Унитазы, писсуары.Демонтаж.	шт		18	1343,27	10,01	24179	180	--	17358	44860
			НР - 72%; СП - 8%				1333,26	6,06	23999	109		3323	
33	33	1117-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Душевые кабиныпластиковые.Демонтаж.	комплект		3	4367,45	95,23	13102	286	--	9340	24238
			НР - 72%; СП - 8%				4272,22	51,91	12817	156		1795	
34	34	1215-0101-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Смеситель с душевой сеткой.Снятие.	шт.арматуры		3	1206,45	4,14	3619	13	--	2602	6719
			НР - 72%; СП - 8%				1202,31	2,51	3607	8		498	
35	35	1117-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Поддон ы душевые.Демонтаж.	комплект		3	1114,52	153,27	3344	460	--	2247	6038
			НР - 72%; СП - 8%				961,25	78,88	2884	237		447	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1611407	14858	--	1150295	2982640
			РАЗДЕЛ 3.Электрооборудование и электроосвещение										
36	36	1121-0502-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг.Демо нтаж. .	шкаф		8	1972,36	39,26	15779	315	--	11232	29172
			НР - 72%; СП - 8%				1933,10	16,94	15465	136		2161	
37	37	1217-0101-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель.Демонтаж.	м		2648	168,90	0,35	447247	927	--	321758	830519
			НР - 72%; СП - 8%				168,55	0,21	446320	556		61513	
38	38	1217-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Светильники для люминесцентных ламп.Демонтаж.	шт.		124	333,48	2,76	41352	342	--	29676	76709
			НР - 72%; СП - 8%				330,72	1,67	41009	207		5682	
39	39	1217-0101-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Выключатели и розетки.Демонтаж.	шт.		158	102,10	--	16132	--	--	11615	29966
			НР - 72%; СП - 8%				102,10	--	16132	--		2220	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					520510	1584	--	374281	966366

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗД.14.Отопление									
40	40	1215-0102-0303 РСНЬ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм.Разборка в зданиях и сооружениях.	м трубопровода	592	928,81	5,23	549441	3096	7293	388115	1012563
						910,56	–	539052	–		75006	
41	41	1215-0102-0801 РСНЬ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Радиатор весом до 80 кг.Демонтаж.	шт.	921	2037,67	77,30	1876694	71193	–	1330983	3464295
						1960,37	46,78	1805501	43084		256618	
42	42	414-104-0501 РСНЬ РК 2022	Мусор строительный (механизированная эл).Погрузка	т	60	204,00	–	12240	–		–	13219
						–	–	–	–		979	
43	43	412-102-0205 РСНЬ РК 2022	Перевозка строительных грузов сам освалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 5 км	т км	300	60,00	–	18000				19440
						–	–	–	–		1440	
44	44	412-102-0110 РСНЬ РК 2022	Перевозка строительных грузов са мосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность с выше 10 т.Расстояние перевозки 10 км	т км	600	64,00	–	38400	–		–	41472
						–	–	–	–		3072	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4					2494775	74289	7293	1719098	4550989
			ВСЕГО									23204620,00
			Временые зданиян сооружения 1,2%									278455,44
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%									305279,98
			ИТОГО									23788355,42
			Непредвиденные работы и затраты-2%									475767,11
			ИТОГО									24264122,53
			РАСЧЕТ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 г. К=1,079									26180988,21
			Тендерная скидка 2%									523619,76
			Итого стендернойскидкой									25657368,44
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									3078884,21
			Итого коплате									28736252,66

"Согласовано"
ГУ "Сарыарский областной центр физиопульмонологии"
Директор
Молдатаева Ж.Ж.

Составлено
ИИН 860295049 2, аттестаты №KZ49VJE00091097 от 12.02.2025г
№KZ48VJE00078776 от 09.02.2025г

ТОО "Курылыс"
Директор
С.Амирхалинов

Форма № приложение 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **К Г П "Костанайский областной центр фтизиопульмонологии" Управления здравоохранения акимата Костанайской области**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО ММ СК "Курылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт терапевтического корпуса 3-5 этажи КГП "Костанайский областной центр фтизиопульмонологии"**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание терапевтического корпуса 3-5 этажи.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 160 2025-04-08**

Акт выполненных работ №2

за июнь 2025 г.

Составлен (а) в текущих ценах на 2023 г

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Проемы										
						Окна							
1	1	**1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых.**	$м^2$		220,068	5014,26	304,25	1103478	66956	635635	313755	1530612
			НР - 72%; СП - 8%				1821,65	158,52	400887	34885		113379	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	2	**223-102-0507 РСНБ РК 2022**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка**	$м^2$		182,448	57258,00	--	10446608	--	10446608	--	11282337
			СП - 8%				--	--	--	--		835729	
3	3	**223-102-0605 РСНБ РК 2022**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой**	$м^2$		37,62	46465,00	--	1748013	--	1748013	--	1887854
			СП - 8%				--	--	--	--		139841	

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	4	1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых.	м²		7,56	7983,22	306,93	60353	2320	36056	16675	83190
			НР - 72%; СП - 8%				2907,05	156,37	21977	1182		6162	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	5	223-102-0406 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м²		7,56	67945,00	--	513664	--	513664	--	554757
			СП - 8%				--	--	--	--		41093	
6	6	1110-0501-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Сетки антимоскитные. Установка.	м²		72,12	5247,50	8,60	378450	620	358509	14120	423975
			НР - 72%; СП - 8%				267,90	4,02	19321	290		31405	
						Витраж							
7	7	1110-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол.	м² перегородок (за вычетом проемов)		72,07	1604,43	31,19	115631	2248	--	82151	213604
			НР - 72%; СП - 8%				1573,24	9,93	113383	716		15822	
8	8	223-301-0107 РСНБ РК 2022	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом	м²		56,74	116637,00	--	6617983	--	6617983	--	7147422
			СП - 8%				--	--	--	--		529439	
9	9	223-301-0207 РСНБ РК 2022	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом	м²		15,33	128355,00	--	1967682	--	1967682	--	2125097
			СП - 8%				--	--	--	--		157415	
10	10	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиноХ739,2=Ф2.	м		144,7	3563,18	8,72	515592	1262	453966	43927	604280
			НР - 72%; СП - 8%				417,17	4,45	60364	644		44761	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11	11	223-501-0116 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 350 мм	м		144,7	2017,00	--	291860	--	291860	--	315209
			СП - 8%				--	--	--	--		23349	
12	12	1208-0101-1804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов.	м		144,7	1772,26	3,59	256446	519	176993	57041	338566
			НР - 72%; СП - 8%				545,50	2,00	78934	289		25079	

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									26506903
			РАЗДЕЛ 2.Полы										
						ТИП К							
13	33	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство.	$м^2$ стяжки		265,2	1131,13	45,22	299976	11993	121254	124970	458942
			НР - 72%; СП - 8%				628,69	25,79	166729	6840		33996	
14	34	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя.	$м^2$ изолируемой поверхности		265,2	3896,49	130,30	1033349	34556	672523	239160	1374309
			НР - 72%; СП - 8%				1230,28	22,24	326270	5898		101800	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15	35	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя.	$м^2$ изолируемой поверхности		265,2	2386,31	64,76	632849	17175	418813	144160	839169
			НР - 72%; СП - 8%				742,31	12,68	196861	3363		62160	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16	36	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство.	$м^2$ стяжки		265,2	1131,13	45,22	299976	11993	121254	124970	458942
			НР - 72%; СП - 8%				628,69	25,79	166729	6840		33996	
						ТИП Л							
17	38	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство.	$м^2$ стяжки		739,2	1106,00	45,22	817555	33427	319400	348333	1259160
			НР - 72%; СП - 8%				628,69	25,79	464728	19064		93272	
18	39	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101.	$м^2$ стяжки		739,2	493,00	30,85	364426	22805	318647	25621	421248
			НР - 72%; СП - 8%				31,08	17,06	22974	12611		31202	
						тип Кш							
19	41	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство.	$м^2$ стяжки		381,9	1131,13	45,22	431979	17269	174613	179963	660897
			НР - 72%; СП - 8%				628,69	25,79	240097	9849		48956	
20	42	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя.	$м^2$ изолируемой поверхности		381,9	3896,49	130,30	1488070	49761	968465	344401	1979067
			НР - 72%; СП - 8%				1230,28	22,24	469844	8493		146596	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21	43	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя.	$м^2$ изолируемой поверхности		381,9	2386,31	64,76	911332	24731	603113	207597	1208443
			НР - 72%; СП - 8%				742,31	12,68	283488	4842		89514	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22	44	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство.	$м^2$ стяжки		381,9	1131,13	45,22	431979	17269	174613	179963	660897

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%				628,69	25,79	240097	9849		48956	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге									9321074
			РАЗДЕЛ 3.Отделки помещений										
23	49	1211-0103-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Штукатурка внутренних помещений. Перетирка.**	$м^2$		1386,3	609,59	3,45	845075	4782	11494	598826	1559408
			НР - 72%; СП - 8%				597,85	2,09	828799	2897		115507	
24	50	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе.**	$м^2$ отделываемой поверхности		1293	1390,73	7,30	1798214	9439	543707	899036	2913026
			НР - 72%; СП - 8%				962,93	2,78	1245068	3595		215776	
25	52	1115-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону.**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		2473,56	2101,31	104,60	5197716	258735	1218722	2836283	8676729
			НР - 72%; СП - 8%				1504,01	88,55	3720259	219034		642730	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26	60	1211-0101-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные.**	$м^2$		258,16	9809,39	40,03	2532392	10334	281573	1617654	4482050
			НР - 72%; СП - 8%				8678,67	24,23	2240485	6255		332004	
27	61	1115-0203-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной 3 мм.**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		258,16	1907,47	32,84	492432	8478	8991	344262	903629
			НР - 72%; СП - 8%				1839,80	12,31	474963	3178		66936	
28	62	232-503-0103 РСНБ РК 2022	**Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006**	кг		992,88336	94,00	--	93331	--	93331	--	100797
			СП - 8%				--	--	--	--		7466	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3										18635639,0
			РАЗДЕЛ 4.Кровля										
29	66	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство.**	$м^2$ стяжки		573,31	706,86	191,15	405250	109588	45389	200739	654468
			НР - 72%; СП - 8%				436,54	49,76	250273	28528		48479	
30	67	212-401-0107 РСНБ РК 2022	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200**	$м^3$		8,771643	24295,00	--	213107	--	213107	--	230156
			СП - 8%				--	--	--	--		17049	
31	68	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=15	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701.**	$м^2$ стяжки		573,31	66,67	42,48	38223	24354	--	14751	57211
			НР - 72%; СП - 8%				24,19	11,54	13868	6616		4237	
32	69	212-401-0107 РСНБ РК 2022	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200**	$м^3$		8,771643	24295,00	--	213107	--	213107	--	230156
			СП - 8%				--	--	--	--		17049	

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
33	70	1112-0101-0101 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1.12	Кровли скатные из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике. Устройство.	м² кровли		573,31	2456,46	107,46	1408313	61608	1138869	155132	1688518
							362,52	13,30	207836	7625		125073	
34	71	235-103-0208 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки С КП-3,5 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка	м²		659,3065	1090,00	–	718644	–	718644	–	776136
							–	–	–	–		57492	
35	72	235-103-0207 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки С ПП-4,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	м²		1295,6806	1160,00	–	1502989	–	1502989	–	1623228
							–	–	–	–		120239	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					4499633	195550	3832105	370622	5259873
			ВСЕГО	Тенге									59723489
			Временые зданиян сооружения 1,2%										716681,87
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%										785722,22
			ИТОГО										61225893,09
			Непредвиденные работы и затраты-2%										1224517,86
			ИТОГО										62450410,95
			РАСЧЕТ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 г. К=1,079										67383993,42
			Тендерная скидка 2%										1347679,87
			Итого с тендерной скидкой										66036313,55
			Налог на добавленную стоимость - 12 %										7924357,63
			Итого коплате										73960671,17

ПРИНЯЛ:
Директор "Атырауский областной центр физиопульмонологии"
Молдатаева Ж.Ж.

Эксперт Молдагалиев
ИИН ... выданный ... №KZ08VDC00291XE00091097 от 12.02.2025г.
... 2023г.

Директор ... Амурказинов

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **К Г П "Костанайский областной центр фтизиопульмонологии" Управления здравоохранения акимата Костанайской области**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО ММ СК "Курылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт терапевтического корпуса 3-5 этажи КГП "Костанайский областной центр фтизиопульмонологии"**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание терапевтического корпуса 3-5 этажи**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 160 2025-04-08**

Акт выполненных работ №3

за июнь 2025 г.

Составлен (а) в текущих ценах на 2023 г

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1										
1	1	1116-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб.**	м трубопровода	202,5		3344,42	36,06	677245	7302	699	481960	1251942
			НР - 72%; СП - 8%				3304,91	0,71	669244	144		92737	
2	2	241-205-1105 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм**	м	200,475		1115,00	--	223530	--	223530	--	241412
			СП - 8%				--	--	--	--		17882	
3	3	1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб.**	м трубопровода	45		3025,54	30,38	136149	1367	207	96909	251703
			НР - 72%; СП - 8%				2990,56	0,47	134575	21		18645	
4	4	241-205-1104 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм**	м	44,55		679,00	--	30249	--	30249	--	32669
			СП - 8%				--	--	--	--		2420	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб.	м трубопровода	340	2770,98	25,60	942133	8704	1564	671014	1742197
			НР - 72%; СП - 8%			2740,78	0,29	931865	99		129050	
6	6	241-205-1103 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	336,6	401,00	--	134977	--	134977	--	145775
			СП - 8%			--	--	--	--		10798	
7	7	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка.	шт.	109	5017,75	154,35	546935	16824	172760	259198	870624
			НР - 72%; СП - 8%			3278,45	24,27	357351	2645		64491	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	8	242-202-0701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	102	10568,00	--	1077936	--	1077936	--	1164171
			СП - 8%			--	--	--	--		86235	
9	9	242-202-0703 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	7	12131,00	--	84917	--	84917	--	91710
			СП - 8%			--	--	--	--		6793	
10	10	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое.	м трубопровода	587,5	159,21	1,76	93536	1034	2086	65101	171327
			НР - 72%; СП - 8%			153,90	--	90416	--		12690	
11	11	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	63,13	708,00	--	44696	--	44696	--	48272
			СП - 8%			--	--	--	--		3576	
12	12	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией.	км трубопровода	0,5875	114238,38	--	67115	--	2188	46748	122972
			НР - 72%; СП - 8%			110514,88	--	64927	--		9109	
13	13	1116-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Краны пожарные диаметром 50 мм.Установка.	шт	6	51202,06	205,49	307212	1233	292871	9752	342322
			НР - 72%; СП - 8%			2184,66	72,82	13108	437		25357	
14	14	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокойплотности, диаметр до 50 мм. Прокладка.	м трубопровода	189,5	1488,77	2,33	282122	441	2722	200965	521733
			НР - 72%; СП - 8%			1472,08	0,83	278959	157		38647	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	15	241-203-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	189,121	339,00	--	64112	--	64112	--	69241
			СП - 8%			--	--	--	--		5129	
16	16	241-220-0204 РСНБ РК 2022	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	12	812,00	--	9744	--	9744	--	10524
			СП - 8%			--	--	--	--		780	
17	17	241-220-0201 РСНБ РК 2022	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	15	397,00	--	5955	--	5955	--	6431
			СП - 8%			--	--	--	--		476	
18	18	241-220-0103 РСНБ РК 2022	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	15	797,00	--	11955	--	11955	--	12911
			СП - 8%			--	--	--	--		956	
19	19	241-220-0101 РСНБ РК 2022	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	26	341,00	--	8866	--	8866	--	9575
			СП - 8%			--	--	--	--		709	
20	20	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	55,16	708,00	--	39053	--	39053	--	42177
			СП - 8%			--	--	--	--		3124	
21	21	261-301-0370 РСНБ РК 2022	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	9	524,00	--	4716	--	4716	--	5093
			СП - 8%			--	--	--	--		377	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								7154781
			РАЗДЕЛ 3.Горячее водоснабжения Т3									
22	39	1116-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб.	м трубопровода	129	3344,42	36,06	431430	4652	445	307026	797533
			НР - 72%; СП - 8%			3304,91	0,71	426333	92		59077	
23	40	241-205-2203 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	127,71	1123,00	--	143418	--	143418	--	154891
			СП - 8%			--	--	--	--		11473	
24	41	1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб.	м трубопровода	49,5	3025,54	30,38	149764	1504	227	106600	276874
			НР - 72%; СП - 8%			2990,56	0,47	148033	23		20509	
25	42	241-205-2202 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	49,005	688,00	--	33715	--	33715	--	36412
			СП - 8%			--	--	--	--		2697	
26	43	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб.	м трубопровода	249	2770,98	25,60	689974	6374	1146	491419	1275903
			НР - 72%; СП - 8%			2740,78	0,29	682454	72		94510	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	44	241-205-2201 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	246,51	448,00	--	110436	--	110436	--	119271
			СП - 8%			--	--	--	--		8835	
28	45	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка.	шт.	91	5017,75	154,35	456615	14046	144230	216394	726850
			НР - 72%, СП - 8%			3278,45	24,27	298339	2209		53841	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	46	242-202-0701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	84	10568,00	--	887712	--	887712	--	958729
			СП - 8%			--	--	--	--		71017	
30	47	242-202-0703 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	7	12131,00	--	84917	--	84917	--	91710
			СП - 8%			--	--	--	--		6793	
31	48	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое.	м трубопровода	427,5	159,21	1,76	68062	752	1518	47371	124667
			НР - 72%; СП - 8%			153,90	--	65792	--		9234	
32	49	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	45,89	708,00	--	32490	--	32490	--	35089
			СП - 8%			--	--	--	--		2599	
33	50	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией.	км трубопровода	0,4275	114238,38	--	48837	--	1592	34016	89482
			НР - 72%, СП - 8%			110514,88	--	47245	--		6628	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге								4687411
		РАЗДЕЛ 4. Канализация хозяйственно-бытовая К1										
34	51	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокойплотности, диаметр до 100 мм. Прокладка.	м трубопровода	210	1451,20	5,69	304752	1195	7125	213719	559948
			НР - 72%; СП - 8%			1411,58	1,91	296432	401		41477	
35	52	241-203-0107 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	209,58	1934,00	--	405328	--	405328	--	437754
			СП - 8%			--	--	--	--		32426	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге								997702
		РАЗДЕЛ 5.Канализация К2										

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	60	1116-0501-0102 РСНЬ РК 2022 Ктр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка.	м трубопровода	74,5	1451,20	5,69	108114	424	2527	75819	198648
						1411,58	1,91	105163	142		14714	
37	61	241-203-0107 РСНЬ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	74,351	1934,00	–	143795	–	143795	–	155299
						–	–	–	–		11504	
38	62	241-220-0204 РСНЬ РК 2022	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	812,00	–	812	–	812	–	877
						–	–	–	–		65	
39	63	241-220-0103 РСНЬ РК 2022	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	6	797,00	–	4782	–	4782	–	5165
						–	–	–	–		383	
40	64	224-106-0301 РСНЬ РК 2022	Воронка водосточная чугунная с крепежными деталями	шт.	2	48829,00	–	97658	–	97658	–	105471
						–	–	–	–		7813	
41	65	261-301-0219 РСНЬ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	27,7	708,00	–	19612	–	19612	–	21181
						–	–	–	–		1569	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5					374773	424	269186	75819	486641
			ВСЕГО									13326535
			Временые зданиия сооружения 1,2%									159918,42
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%									175323,89
			ИТОГО									13661777,31
			Непредвиленные работы и затраты-2%									273235,55
			ИТОГО									13935012,86
			РАСЧЕТ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 г. К=1,079									1503587,88
			Гендерная скидка 2%									300717,58
			Итого стендерной скидкой									14735161,30
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									1768219,36
			Итого смете									16503380,66

Казахстанский [illegible] центр физиопульмонологии"
Директор Мендагаева Ж.Ж.

Мендагаева [illegible]
[illegible] аттестат: MKZ00V [illegible] 0091097 от 12.02.2025г.
[illegible] 2023г

Заказчик: [illegible] Сарыбек
Камзаев А[illegible]

ТОО "[illegible]"
Директор [illegible] Ибразанов

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **К Г П "Костанайский областной центр фтизиопульмонологии" Управления здравоохранения акимата Костанайской области**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО ММ СК "Курылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт терапевтического корпуса 3-5 этажи КГП "Костанайский областной центр фтизиопульмонологии"**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание терапевтического корпуса 3-5 этажи**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 160 2025-04-08**

Акт выполненных работ №4

за июнь 2025 г.

Составлен (а) в текущих ценах на 2023 г

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Кабельно-проводниковая продукция										
1	33	1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах.	м		2117	173,56	1,76	367427	3726	35100	236744	652502
							155,22	0,10	328601	212		48331	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	34	1121-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах.	м		153	196,82	1,90	30113	290	2587	19627	53719
							178,01	0,16	27236	24		3980	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	35	243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66.	км		0,9167	309939,00	--	284121	--	284121	--	306851
							--	--	--	--		22730	
4	36	243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66.	км		1,23291	480684,00	--	592640	--	592640	--	640051
							--	--	--	--		47411	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	37	243-106-0503 РСНЬ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66.	км	0,05665	749910,00	--	43049		43049	--	46493
						--	--	--	--		3444	
6	38	243-106-0902 РСНЬ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66.	км	0,0309	800694,00	--	24741	--	24741	--	26720
						--	--	--	--		1979	
7	39	243-106-0903 РСНЬ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4(ок)-0,66.	км	0,0515	1242344,00	--	63981	--	63981	--	69099
						--	--	--	--		5118	
8	40	243-106-0904 РСНЬ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66.	км	0,04944	1795489,00	--	88769	--	88769	--	95871
						--	--	--	--		7102	
9	41	1121-0101-0201 РСНЬ РК 2022 Ктр и Кэм=1,12	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением.	м	1885	613,55	5,03	1156542	9482	30782	803934	2117308
						592,19	0,16	1116278	302		156832	
10	42	241-207-0203 РСНЬ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм.	м	1903,85	111,00	--	211327	--	211327	--	228233
						--	--	--	--		16906	
												4236847
			ВСЕГО									50842,16
			Временые зданиях сооружения 1,2%									
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%									55739,96
			ИТОГО									4343429,12
			Непредвиденные работы и затраты-2%									86868,58
			ИТОГО									4430297,71
			РАСЧЕТ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 г. К=1,079									4780291,22
			Тендерная скидка 2%									95605,82
			Итого с тендерной скидкой									4684685,40
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									562162,25
			Итого к оплате									5246847,65

Казгидрометинформация
Мадатаева Ж.Ж.

ТОО ММСК
Курылыс