Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
(с изменениями от 09.08.2019г., от 08.02.2021г.)

Декларация о соответствии

"22" октябрь 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) :
ТОО "AsiaStroy KZ" БИН 060340017213, Лицензия: 17014101, 07.08.2017, II, Республика Казахстан, Кызылординская область, Кызылорда Г.А., г.Кызылорда, Султанмахмут Торайгыров, 18/3
(наименование организации, юридический адрес)

в лице **Директор Шауенов Расул Рахматуллаулы**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Реконструкция котельной врачебной амбулатории Шипагер Казалинской межрайонной больницы Казалинского района»**
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком, которого является **«Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района", И.О. Руководителя Сыдыков Жасулан Жиентаевич**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя)

удостоверяет, что:

Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности ;

2. Субподрядные организации:

а) **ТОО «Gas Neft Service» лицензия III категория, №21014836 от 08.04.2021года**
(«наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице **директора Ералиев Нұрдәулет Нурмаханбетуллаулы**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

б) **ТОО «ГлавСтройПроект LTD» лицензия II категория, № 17-ГСЛ №001660 от 29.03.2021г.**
(«наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице **директора Исахан Бахытхан Оспанұлы**
(«наименование организации, № лицензии и дата получения)

в) **ТОО «ОрдаЭнергоСтрой» лицензия III категория, № 21007198 от 12.02.2021 г.**
(«наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице **директора Акжигитов Жандос Музапбарович**
(«наименование организации, № лицензии и дата получения)

г) **ТОО «Жылу - XXI» лицензия I категория, № 18005793 от 19.03.2018 года**
(«наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице **директора Бижанов Копжан**
(«наименование организации, № лицензии и дата получения)

д) **ТОО «Электро-Лидер» лицензия II категория, № 18012142 от 18.06.2018 года**
(«наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице **директора Кумарбек Мәлік Сартайұлы**
(«наименование организации, № лицензии и дата получения)

3. Проект (проектно-сметная документация)

ХТ ПТ "Мекен и компания" Рабочий проект

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района" №01-4/27, 14.08.2024**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Наименование, мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Марка, материал	Количество	Марка, материал	Количество
Газорегуляторный пункт шкафной ШГРП-У-2а-2Н,с регулятором давления РДНК-400 с измерительным комплексом РСГ G-10(1:50) с корректором ЕК-290, с обогревом	шт	ШГРП-У-2а-2Н	1	ШГРП-У-2а-2Н	1
Газовые горелки Sookok MAXI 10 Gas	шт	Sookok MAXI 10 Gas	2	Sookok MAXI 10 Gas	2

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту		Фактически	
	число квартир	площадь квартир, м2	число квартир	площадь квартир, м2
		общая жилая		общая жилая

Всего квартир,	
в том числе:	
однокомнатных	
двухкомнатных	
трехкомнатных	
четырехкомнатных	
и более	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Фундаменты под оборудование – сплошные плиты, монолитные из бетона марки С12/15, W4, F75. Под фундаменты предусмотрено устройство из щебеночной подготовки толщиной 100 мм.

Дымовая труба – металлическая, высотой 8,0 м по ГОСТ 8732-78*.

Фундамент под дымовую трубу – столбчатый, монолитный железобетонный из бетона марки С12/15, W4, F75, арматура А240, А400 по ГОСТ 34028-2016.

Опоры под трубопроводы – из прокатных профилей по ГОСТ 30245-2003, ГОСТ 19903-2005.

Площадка ГРПШ – инженерное сооружение, состоящее из огороженной площадки с размерами в плане 6,0х3,0 м. Фундамент под ГРПШ – монолитная железобетонная плита из бетона марки С12/15, W4, F75.

Ограждение территории ГРПШ выполнено сетчатыми панелями из стальной сетки «Рабица» по ГОСТ 5336-80 в рамке из уголка по стойкам из стальных труб 89х4.0 по ГОСТ 10704-91. Фундаменты под стойки ограждения – отдельно стоящие монолитные из бетона марки С12/15, W4, F75.

Выгреб 3 м3

днище – сборные железобетонные плиты по серии 3.900.1 -14 вып.1;

стены – сборные железобетонные по серии 3.900.1 -14 вып.1;

покрытие – сборные железобетонные плиты по серии 3.900.1 -14 вып.1.

Подземные бетонные и железобетонные конструкции изготавливаются с применением сульфатостойкого портландцемента с окраской боковых поверхностей, соприкасающихся с грунтом, горячим битумом за 2 раза. Открытые поверхности стальных и соединительных изделий защищаются лакокрасочным покрытием.

Проектом предусмотрен демонтаж и монтаж двух существующих отопительных котлов "ВВ-735 RD/RG" работающих на жидком топливе, каждый производительностью 81,0 кВт и замена горелок на дизельном топливе на две газовые горелки Sookook MAXI 10 Gas.

Для газоснабжения здания котельной, принята двухступенчатая схема газоснабжения:

1-ая ступень - подводящий газопровод среднего давления Р=0,3 МПа, выполненный из полиэтиленовых труб;

2-ая ступень - газопроводы низкого давления 0,005 МПа, выполненные из стальных труб.

Газопровод среднего давления 1-ая ступень PN-0,3 МПа. Проектом предусмотрено строительство надземного газопровода среднего давления Р=0,3МПа от надземного стального газопровода, проложенного по ул. Коркыт Ата до проектируемой площадки ШГРП-У-2а-2Н установленной на территории больницы. Прокладка газопровода предусмотрена на опорах на высоте 2,2м.

Трубы приняты стальные электросварные по ГОСТ 10704-91 диаметром 57х3.0 мм. Протяженность - 17,1 м.

Врезка газопровода-отвода выполнена с помощью тройника.

Для отключения подачи газа потребителю на газопроводе установлена задвижка 30с41нж диаметром 50мм мм.

ШГРП-У-2а-2Н

Шкафной газорегуляторный пункт включает в себя узел редуцирования газа РДНК- 400, состоящие из основной и резервной линии редуцирования для обеспечения понижения давления природного газа до требуемого уровня на один выход, измерительным комплексом РСГ G-10 (1:50) с корректором ЕК-290, с обогревом от ОГШН Для отключения подачи газа потребителю на надземном газопроводе устанавливаются задвижки стальные 30с41нж диаметром 50 мм.

Газопровод низкого давления PN-0,005МПа – прокладка газопровода принята надземная на опорах на высоте 2,2м от проектируемого ШГРП-У-2а-2Н до котельной.

Трубы приняты стальные электросварные по ГОСТ 10704-91 диаметром 38х3.0 мм. Протяженность - 11,2 м.
Компенсация температурных удлинений газопровода осуществляется за счет углов поворота и подъемов газопровода.
Трубопроводы прокладываются преимущественно параллельно рельефу местности.
На вводе газопровода в котельную предусмотрена установка шарового крана диаметром 32мм.

Внутренний газопровод

Котельная оснащена существующими водогрейными котлами марки BB735 RD- 2 шт на жидком топливе. Проектом предусмотрена замена существующих горелок работающие на жидком топливе на горелки типа Sookook MAXI 10 Gas, работающих на природном газе.
Внутреннее газоснабжение предусмотрено от проектируемого газопровода низкого давления PN-0,005МПа до проектируемых газовых горелок Sookook MAXI 10 Gas.
Газовая горелка Sookook MAXI 10 Gas приняты с автоматикой безопасности и регулирования процессов горения и питания.
Прокладка газопровода – открытая, из стальных труб по ГОСТ 10704-91 и ГОСТ 3262-75 диаметрами 89х3,5мм, 38х3,0 мм, 32х2,8 мм, 25х2,5 мм и 15х2,5мм. Для продувки газовых линий предусмотрены продувочные трубы с выводом в атмосферу, на высоту 1,0м от уровня кровли. Газопроводы проложены с соответствующим уклоном. Общая длина трубопроводов - 21,6 м.
Для отключения подачи газа предусмотрены:
шаровые краны типа 11Б27п диаметром DN32 мм, DN25 мм, DN20 мм и DN15мм PN1,6МПа;
быстродйствующие электромагнитные клапана типа САКЗ МК-2-1 КЗГЭМ-У 32 НД диаметром 32 мм, PN 0,1 МПа, срабатывающий при сигнале загазованности помещения 10% от нижнего предела воспламенения газа и скопление угарного газа.
клапан термозапорный типа КТЗ-0032-02 DN32, PN1,6МПа, срабатывающий в случае нагревание свыше температуры +100°С
Для отбора проб в продувочном газопроводе предусматриваются пробоотборники.

Внутреннее водоснабжение

Схема подпиточного и бытового водопровода В1 тупиковые, с нижней и верхней разводкой сетей. Система горячего водоснабжения - от накопительного электрического водоподогревателя объемом 30л.
Магистральные трубопроводы холодного водопровода, прокладываемые открыто, окрашиваются масляной краской за 2 раза в соответствии с колером стен.
Материал внутренних сетей холодного, горячего водоснабжения – стальные водогазопроводные трубы ГОСТ 3262-75*.

Канализация

Система внутренней канализации проектируется самотечной для отвода сточных вод от трапов Д50мм во внутриплощадочную сеть, подключение к существующему канализационному колодцу.

Внутриплощадочные сети канализации

Внутриплощадочные сети монтируются из полиэтиленовых гофрированных труб с уплотнительным кольцом по ГОСТ Р54475-2011 Ǿ160мм.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, редусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: 22.08.2024 года.
(дата,*месяц, год)*

окончание работ: 22.10.2024 года.
(дата,*месяц, год)*

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 2 месяц;
фактически 2 месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Казалинский АСТВ Д. Тукбаев

Казалинский РЭС АО „КРЭК" Райымбек Э.К.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Реконструкция котельной врачебной амбулатории Шипагер Казалинской межрайонной больницы Казалинского района»**
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,и гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «AsiaStroy KZ»**

Директор Шауенов Расул Рахматуллаулы
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)