Заказчик ТОО " БІРЛІК"
Подрядчик ТОО "Агидель -Ас"

Наименование стройки - Малая ГЭС Каргалы Жамбылского района Алматинской области.
Наименование объекта - Малая ГЭС Каргалы Жамбылского района Алматинской области.

А К Т
приемки выполненных работ
за август 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0101-0253 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м^3	м^3 грунта		34,9914	277,67	277,67	9716	9716	--	1446	12055
						--	57,39	--	2008		893	
2	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м^3 основания		128,2177	4339,13	251,41	556353	32235	319454	211671	829466
						1596,22	71,33	204664	9146		61442	
3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство засыпки и насыпи из песка	м^3 основания		331,5773	4339,13	251,41	1438757	83361	826126	547391	2145040
						1596,22	71,33	529270	23651		158892	
4	1101-0106-3302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта		1205,272567	33,59	33,59	40485	40485	--	3616	47632
						--	4,16	--	5014		3531	
5	1101-0105-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м^3. Группа грунтов 2	м^3 грунта		1295,5953	323,61	318,90	419268	413165	--	80171	539396
						4,71	81,24	6102	105254		39956	
6	1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м^3 уплотненного грунта		6068,6705	150,66	150,66	914306	914306	--	196564	1199716
						--	44,98	--	272969		88845	
7	1122-1601-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из стеклопластиковых труб диаметром 1200 мм. Укладка	км трубопровода		0,01044	2653131,00	1039729,34	27699	10854	2243	17873	49217
						1398625,66	330592,74	14602	3451		3646	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
8	241-302-0313 РСНБ РК 2022	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 10 СТ РК 1128-2002 DN 1600	м		10,5444	334032,00	--	3522167	--	3522167	--	3803940
						--	--	--	--		281773	
9	1137-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	$м^3$ конструкции		11,6	19643,34	1588,63	227863	18428	117483	90930	344296
						7926,92	687,11	91952	7970		25503	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	261-101-0209	Бетон гидротехнический ГОСТ 7473-2010	$м^3$	1,015	11,774	--				--		
10	1137-0401-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Футляр из монолитного бетона. Устройство	$м^3$ конструкции		4,06	65513,41	4550,72	265984	18476	213309	38566	328914
						8423,46	2015,11	34199	8181		24364	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	261-101-0209	Бетон гидротехнический ГОСТ 7473-2010	$м^3$	1,015	4,1209	--				--		
11	1122-1301-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца		3,683	60890,84	4226,00	224261	15565	149498	66484	314004
						16073,19	2160,63	59198	7958		23260	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	261-101-0117	Щебень	$м^3$	0,054	0,198882	--				--		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					7646859	1556591	5150280	1254712	9613676
								939987	445602	--	712105	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					7646859				
	Материалы		Тенге					1628111				
	Всего заработная плата		Тенге						1385589			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3522167				
		Накладные расходы	Тенге					1254712				
		Сметная прибыль	Тенге					712105				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					9613676				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									803
		Сметная заработная плата	Тенге						1385589			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					9613676				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									803
		Сметная заработная плата	Тенге						1385589			
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге									9613670
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					939987				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1556591			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						445602			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							5150278		
		- Накладные расходы	Тенге								1254712	
		- Сметная прибыль	Тенге								712105	
		Итого с временными, 4,3 %				10027058						
		Итого с зимними удорожаниями, 1,22 %				10149388						
		Непредвиденные затраты, 2 %				202988						
		Всего				10352376						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с учетом договорного коэффициента 0,90734			9393125						
		Налог на добавленную стоимость, 12 %			1127176						
		Итого с НДС			10520300						
		Всего:									

ЗАКАЗЧИК:
Директор ТОО "Бірлік"

_____Попов О.П.

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный Директор ТОО "Агидель-Ас"

_____Борискин А.И.