Форма по приказу 1-1
Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 июня 2021 года № 250

Генподрядчик : **ТОО "AOS and Limited"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Сырэнергогазстрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в населенном пункте Аксу, Жалагашского района, Кызылординской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Газопровод высокого давления**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№55/2024 от 24 апреля 2024г.**

Акт выполненных работ

за **Июнь 2024 (месяц, год) на 02-01-01 Газопровод высокого давления работы**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД										
1	1	1101-0101-0356 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³	м³ грунта	1685,3	183,86 0,00	183,86 39,38	309859,00 0,00	309859,00 66367,00		47778,00 28616,00	386253,00	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	3,5	2383,37 2383,37	0,00 0,00	8342,00 8342,00	0,00 0,00		6006,00 1148,00	15496,00	
3	3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	105,5	6979,04 1499,28	247,06 66,98	736289,00 158174,00	26064,00 7066,00	552050,00	163588,00 71990,00	971867,00	
4	4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную МЕСТНОГО ГРУНТА. Группа грунтов 1	м³ грунта	211,1	1131,67 1131,67	0,00 0,00	238896,00 238896,00	0,00 0,00		172004,00 32872,00	443772,00	
5	5	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	1372,1	36,71 0,00	36,71 10,39	50370,00 0,00	50370,00 14256,00		10263,00 4857,00	65490,00	
6	6	1101-0201-0101 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м² уплотненного грунта	1372,1	147,92 0,00	147,92 42,24	202961,00 0,00	202962,00 57958,00		41726,00 19580,00	264267,00	
7	7	1122-0501-0410 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	1,5	1975394,04 478808,37	1496585,67 505482,14	2963091,00 718213,00	2244878,00 758223,00		1461671,00 353981,00	4778743,00	
8	8	241-202-0119 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 GAS SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 315х35,2 мм	м	1515	38053,00		57650295,00		57650295,00	4612024,00	62262319,00	
9	9	1125-0210-0106 РСНБ РК 2022	Трубопроводы промысловые диаметром 300 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	1,5	2345021,32 342225,90	2001219,57 374888,95	3517532,00 513338,00	3001829,00 562333,00	2365,00	978861,00 359711,00	4856104,00	
10	13	1122-0801-0215 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 315 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	5939,28 3976,24	1963,04 1291,79	5939,00 3976,00	1963,00 1292,00		5215,00 892,00	12046,00	
11	14	241-209-0331 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х125х160 мм	шт.	1	8242,00		8242,00		8242,00	659,00	8901,00	
12	17	1122-0801-0215 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 315 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	5939,28 3976,24	1963,04 1291,79	23757,00 15905,00	7852,00 5167,00		20861,00 3569,00	48187,00	
13	18	241-208-0318 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 315 мм	шт.	4	46985,00		187940,00		187940,00	15035,00	202975,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	91	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022	Прокладка сигнальной ленты в траншее	-	1,5	34616,93	22095,68	51925,00	33143,00		17091,00	74537,00	
				км кабеля		12521,25	6157,40	18782,00	9236,00		5521,00		
15	92	249-101-0202 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная		1500	34,00		51000,00		51000,00		55080,00	
				м							4080,00		
16	100	1339-0201-0516 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		119	4635,48	103,99	551622,00	12375,00	22830,00	315014,00	935967,00	
				стык		4339,64	0,00	516417,00	0,00		69331,00		
			Итого по разделу 1: ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД					66558060,00	5891295,00	58474722,00	3240078,00	75382004,00	
								2192043,00	1481898,00	0,00	5583866,00		
			ИТОГО по акту					66558060,00	5891295,00	58474722,00	3240078,00	75382004,00	
								2192043,00	1481898,00	0,00	5583866,00		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего										
			Временные здания и сооружения	1,30%		979 966,05						979 966,05	
			Итого с временными									76 361 970,05	
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,67%		511 625,20						511 625,20	
			Итого									76 873 595,25	
			Непредвиденные работы и затраты	2%		1 537 471,91						1 537 471,91	
			ИТОГО сметная стоимость									78 411 067,16	
			в том числе на 2023г 100% К=1,0450539	1,045								81 943 791,53	
			ИТОГО в текущих ценах									81 943 791,53	
			Договорная скидка	0,94999999971								4 097 192,70	
			ИТОГО с договорным коэфф. К=0,94999999971									77 846 598,83	
			НДС	12%								9 341 591,86	
			ВСЕГО с НДС									87 188 190,69	

Генподрядчик:
ТОО "АЭS and Limited"
БИН: 100940016554

Директор _____ **Рахатулы Ұ.**

Субподрядчик:
ТОО "Сырэнергогазстрой"
БИН: 030740000288

Директор _____ **Джалмагамбетов М.Р.**