Заказчик: ТОО фирма "Рахат"
Подрядчик: ТОО "ТАЛДЫКОРГАН АСУ" БИН 030540004055

Наименование стройки: **Капитальный ремонт здания ГУ "Бескарагайская СОШ" Лебяжинского района Павлодарской области**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2018 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код субподрядчика	Код Генподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата				
		№6-08	05.02.2018 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1							
			СМР	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	На дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	3 779 864								453 584	4 233 447
в том числе:										
за август всего:		3 779 864	3 779 864						453 584	4 233 447
Всего к оплате:		**3 779 864**	**3 779 864**						**453 584**	**4 233 447**

Заказчик:
Директор ТОО фирма "Рахат"
Шакенов Н.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "ТАЛДЫКОРГАН АСУ"
Асылханов С.Д.

Заказчик: **ТОО фирма "Рахат"**

Подрядчик: **ТОО "ТАЛДЫКОРГАН АСУ" БИН 030540004055**
Объект: **Капитальный ремонт здания ГУ "Бескарагайская СОШ" Лебяжинского района Павлодарской области**
Договор: **№6-06 от 12.02.2018 г.**

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания ГУ "Бескарагайская СОШ" Лебяжинского района Павлодарской области
Наименование объекта: Ремонтные работы

Акт выполненных работ №4 от 20 июля 2018 года

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Демонтажные работы								
32	12-080101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	108,5	59,47	0,04	6 452	4	3 811	0,09100	9,87350
		м		59,43	0,00	6 448	0	59,1	0,00000	0,00000
1	12-080101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	529,852	193,57	1,35	102 564	716	60 192	0,28750	152,33245
		м2 кровли		192,22	0,00	101 848	0	59,1	0,00000	0,00000
33	12-080101-0302	Окна слуховые прямоугольные односкатные. Разборка	2,48	2106,13	2,09	5 223	5	3 084	3,09000	7,66320
		окно		2104,04	0,00	5 218	0	59,1	0,00000	0,00000
2	12-080101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	529,852	118,82	15,59	62 956	8 261	33 513	0,15160	80,32556
		м2 кровли		103,23	3,80	54 695	2 011	59,1	0,00460	2,43732
3	11-460401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	22,878	1252,04	105,49	28 644	2 413	13 983	1,65390	37,83792
		м2		1146,55	56,57	26 231	1 294	50,8	0,07740	1,77076
34	12-190101-0901	Чердак. Очистка от строительного мусора	10,2289584	1470,99	0,00	15 047	0	8 893	2,14000	21,88997
		т								

			1470,99	0,00	15 047	0	59,1	0,00000	0,00000
35 41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	10,2289584	73,00	0,00	747				
	т								
36 41-020101-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	10,2289584	157,47	0,00	1 611				
	т								
	Итого прямые затраты по разделу 1				**223 244**				**310**
									4,20808
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				209 487				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				11 400				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				3 305				
	- перевозки, тенге				2 357				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				-1				
	Накладные расходы I уровня, тенге				123 476				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				346 720				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				12 482				
	Итого, тенге				359 202				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				28 736				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**387 938**				

Раздел 3 Заполнение проемов

3.1 Оконные проемы

4 11-100501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	22,878	2000,50	138,15	45 767	3 161	10 527	0,93898	21,48198
	м2								
			704,17	65,33	16 110	1 495	59,8	0,08363	1,91329
6 21-090201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	21,7	17250,32		374 332				
	м2								
8 11-100501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	11,6	777,76	3,99	9 022	46	1 249	0,24369	2,82680
	п/м								
			178,10	1,91	2 066	22	59,8	0,00238	0,02761
9 21-090205-0108	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	11,6	2504,25		29 049				
	м								

10	11-340108-0703	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм - откосы внутренние	24,025	3457,94	7,80	83 077	187	10 205	0,85560	20,55579
		м2 поверхности		681,71	2,27	16 378	54	62,1	0,00275	0,06607
11	11-340108-0703	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм - откосы наружние	6,789	3457,97	7,84	23 476	53	2 884	0,85560	5,80867
		м2 поверхности		681,71	2,25	4 628	15	62,1	0,00275	0,01867
12	12-080101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	6,045	753,43	1,34	4 554	8	684	0,26120	1,57895
		м		190,89	0,68	1 154	4	59,1	0,00090	0,00544
37	12-110101-0207	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм	6,045	2032,82	9,01	12 288	54	6 020	2,26600	13,69797
		м2		1680,14	4,79	10 156	29	59,1	0,00670	0,04050
38	1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями	6,045	796,91	17,87	4 817	108	2 205	0,73800	4,46121
		м2		603,59	13,51	3 649	82	59,1	0,01900	0,11486
39	11-150403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	6,045	509	3	3 077	18	1 668	0,73800	4,46121
		м2		466	1	2 817	6	59,1	0,01900	0,11486
		Итого прямые затраты по разделу 3				**589 461**				**52**
										2,03107
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				40 336				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				3 456				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 591				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				545 669				
		Накладные расходы I уровня, тенге				35 441				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				624 902				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				22 496				
		Итого, тенге				647 399				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				51 792				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**699 191**				

Раздел 5 кровля

13 11-100105-0101	Стропила, конек. Установка	1,1625	67007,80	1118,20	77 897	1 300	12 888	25,41500	29,54494
	м3 древесины в конструкции		18104,12	434,60	21 046	505	59,8	0,46250	0,53766
14 12-080101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	529,852	430,08	7,72	227 880	4 088	42 994	0,19590	103,79801
	м2		133,39	3,91	70 678	2 070	59,1	0,00510	2,70225
15 11-100115-0101	Конструкции деревянне ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита.	6,2	6091,20	45,80	37 765	284	2 533	0,89700	5,56140
	м3		663,84	19,40	4 116	120	59,8	0,02125	0,13175
16 11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита.	529,852	212,38	2,13	112 532	1 130	8 208	0,03335	17,67056
	м2		25,01	0,90	13 252	475	59,8	0,00099	0,52455
17 11-120101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	529,852	583,93	17,74	309 398	9 398	151 292	0,65125	345,06612
	м2		500,43	5,84	265 156	3 093	56,4	0,00563	2,98307
18 21-100103-1001	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,15	609,3298	1493,39		909 967				
	м2								
40 11-120101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа слуховых окон. Устройство	4,352927	583,93	17,74	2 542	77	1 243	0,65125	2,83484
	м2		500,43	5,84	2 178	25	56,4	0,00563	0,02451
41 21-100103-1001	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,15	5,00586605	1493,39		7 476				
	м2								
19 11-120101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	29,76	1965,16	10,64	58 483	317	4 093	0,31050	9,24048
	м планки		241,66	2,18	7 192	65	56,4	0,00213	0,06339
20 11-120101-0902	Желоба подвесные. Устройство	84,103	242,43	8,78	20 389	739	11 213	0,3197	26,88773
	м желобов		233,65	2,75	19 650	231	56,4	0,00313	0,26324
21 12-080101-1901	Трубопроводы водосточные. Навеска с подмостей	40,92	289,34	0,22	11 840	9	6 992	0,3504	14,33837
	м труб		289,12	0,00	11 831	0	59,1	0	0,00000
42 11-160801-0101	Воронки водосточные. Установка	6,82	2514	279	17 145	1 903	8 758	2,58	17,59560

		воронка								
				2110	16	14 390	109	60,4	0,02	0,13640
22	29-000000-0000 (пл)	Труба водосточная 140х136 мм с вертикальным швом типа ТВ2-d140	40,92	1811		74 106				
		мп								
23	29-000000-0000 (пл)	Подвесная воронка типа ВП 1-d140	6,82	1179		8 041				
		шт								
24	29-000000-0000 (пл)	Желоб 160х60 d-100	84,103	1558		131 032				
		мп								
25	29-000000-0000 (пл)	Угол желоба	6,82	413		2 817				
		шт								
26	29-000000-0000 (пл)	Гладкое колено 140х136 мм типа ГК 1-d140	20,46	779		15 938				
		шт								
27	29-000000-0000 (пл)	Кронштейн для крепления желоба 144х25	88,35	328		28 979				
		шт								
28	29-000000-0000 (пл)	Кронштейн для крепления трубы 144х25	54,56	421		22 970				
		шт								
29	11-120101-1201	Кровли. Ограждение перилами	82,15	76,95	18,79	6 321	1 544	2 610	0,06785	5,57388
		м ограждения								
				51,51	4,82	4 232	396	56,4	0,00538	0,44197
30	21-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,30779435	299943,06		92 321				
		т								
31	21-130208-0104	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой окрашенные, размерами 4,8 мм х 38 мм	0,18104	7718,67		1 397				
		1000 шт								
43	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 - за 2разаК=2,000;	0,8254432	76,95	18,79	64	16	26	0,06785	0,05601
		м2								
				51,51	4,82	43	4	56,4	0,00538	0,00444
		Итого прямые затраты по разделу 5				**2 177 300**				**578**
										7,80878
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				433 763				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				20 804				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				7 094				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 722 732				
		Накладные расходы I уровня, тенге				252 850				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 430 149				

Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	87 485	
Итого, тенге	2 517 635	
Сметная прибыль (8 %), тенге	201 411	
Итого по разделу на подряд, тенге	**2 719 045**	
Итого прямые затраты по смете	**2 990 004**	**940**
		14,04793
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	683 586	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	35 660	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11 989	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 268 401	
Накладные расходы I уровня, тенге	411 766	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 401 771	
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	122 464	
Итого, тенге	3 524 235	
Сметная прибыль (8 %), тенге	281 939	
Итого по смете на подряд, тенге	**3 806 173**	
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	45 674	
Сметная зарплата (К=0,1551)	7 084	
Итого с временными зданиями и сооружениями	3 851 847	
Дополнительные затраты на строительство:		
Затраты на производство СМР в зимнее время (2, 42 %)	93 215	
Сметная зарплата в зимних (40,909 %)	38 133	
Итого с дополнительными затратами на строительство:	3 945 062	
Итого по сметному расчету:		
- в текущих ценах с 01.01.17 г.	**3 945 062**	
- в текущих и прогнозных ценах (Кинф =1,060)	**4 181 766**	
Скидка, предоставленная ТОО фирма "Рахат"	401 902	
Итого по смете на подряд, тенге	**3 779 864**	
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**453 584**	
Сметная стоимость строительства	**4 233 447**	

Заказчик:
Директор ТОО фирма "Рахат"
Шакенов Н.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "ТАЛДЫКОРГАН А
Асылханов С.Д.