Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«24» 10 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ»***
юр. адрес : Алматинская обл,г. Талгар ул. Карасай Батыр, дом 3
(наименование организации, юридический адрес)
в лице ***Генерального директора Кусаинова Ардака Кадылбековича***
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
по объекту: ***«Реконструкция тепловых сетей г. Рудного, п. Качар и п. Горняцкий. Реконструкция магистральных тепловых сетей г. Рудный»***
(наименование, местонахождения объекта)
заказчиком которого является ***Товарищество с ограниченной ответственностью «Рудненские тепловые сети», РК, Костанайская область, г. Рудный. ул. 40 лет Октября, строение 2/2, директор Абылкаиров Олег Юрьевич***
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности:
2. Субподрядные организации:

ТОО «ЕвроСтрой-2050» гос. лицензия №18018714 от 10.10.2018 года
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице ***директора Кривоносова Евгения Юрьевича***
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

ТОО «Изомир» гос. лицензия № 21033244 от 10.12.2021 г
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице ***директора Мухамедгалиевой Розы Балдановны***
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

ТОО «Транс-Сервис» гос. лицензия № 19007120 от 10.06.2003 г
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице ***директора Абдиева Еркебай Аптикуловича***
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «Фирма Казэнергоналадка», ГСЛ № №08676 от 22.09.1998., заключение №12-0222/20 от 08.09.2020 г., заключение экспертизы (положительное) № 12-0193/22 от 24.06.2022 г., выдано РГП «Госэкспертиза» (после корректировки сметной документации)***

Том 1. Паспорт рабочего проекта, Том 2. Общая пояснительная записка, Том 3. Проект организации строительства, Том 4. Оценка воздействия на окружающую среду, Том 5. Рабочие чертежи, в составе: Конструкции железобетонные, Тепловые сети. Система оперативного дистанционного контроля. Том 6. Книга 1. Сметная документация. Том 6. Книга 2. Прайс-листы. Том 6. Книга 3. Прайс-листы (альтернативные).Том 7. Инженерные изыскания.

утвержден(а) ТОО «Рудненская теплосеть» 28.06.2022 г.;

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

1. тепловая сеть ТЭЦ-Город 2 очередь до ТБ (12:195:061:008:316) – общая протяженность тепловой сети составляет 1395 метров по трассе, фактически реконструировано – 695,825 метров по трассе

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
Протяженность магистральной двухтрубной тепловой сети	м	596	596	695,825	695,825
Количество колодцев	шт.	1	1	0	0
Количество компенсаторов	шт.	4	4	4	4
Количество вводов	шт.	8	8	8	8
Количество задвижек	шт.	2	2	2	2

2. тепловая сеть по Корчагина от П-1 до ТК-2,10 (12:195:061:008:315) –общая протяженность тепловой сети составляет 603 метров по трассе, фактически реконструировано 417,4 метров по трассе

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
Протяженность магистральной двухтрубной тепловой сети	м	352,6	352,6	417,4	417,4
Количество колодцев	шт.	2	2	0	0
Количество компенсаторов	шт.	3	3	3	3
Количество вводов	шт.	6	6	6	6
Количество задвижек	шт.	4	4	4	4

3. тепловая сеть ТЭЦ-НП №1 (МСБ) 3 (12:195:061:008:305) –общая протяженность тепловой сети составляет 2178 метров по трассе, фактически реконструировано 1953,38 метров по трассе

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
Протяженность магистральной двухтрубной тепловой сети Ø630х8 Ø820х9	м	Ø630х8 = 1695 Ø820х9 = 131	Ø630х8 = 1695 Ø820х9 = 131	Ø630х8 = 1924,75 Ø820х9 = 28,63	Ø630х8 = 1924,75 Ø820х9 = 28,63
Количество колодцев	шт.	6	6	3	3
Количество компенсаторов	шт.	13	13	12	12
Количество вводов	шт.	16	16	16	16
Количество задвижек	шт.	71	71	67	67

4. тепловая сеть ТЭЦ-город -3 очередь от П-2 ул. Транс. (12:195:061:008:307) –общая протяженность тепловой сети составляет 1265,0 метров по трассе, фактически реконструировано 1360,5 метров по трассе

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
Протяженность магистральной двухтрубной тепловой сети	м	1271,5	1271,5	1360,5	1360,5
Количество колодцев	шт.	3	3	3	3
Количество компенсаторов	шт.	8	8	8	8
Количество вводов	шт.	4	4	4	4
Количество задвижек	шт.	25	25	25	25

5. тепловая магистраль М-1 ТЭЦ-Город (12:195:061:008:321)

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
Монтаж проектируемой изоляции с учетом длины трубопроводов ø720х8мм 2876м (маты минераловатные прошивные)	$М^3$	658,67	658,67	658,67	658,67
Монтаж проектируемой изоляции с учетом длины трубопроводов ø720х8мм 2876м (сталь оцинкованная)	$М^2$	7228,17	7228,17	8319,987	8319,987

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир,в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Произведена полная замена изношенных тепловых сетей, прокладка тепловых сетей: стальные трубы, изолированные минераловатными или базальтовыми матами, с покровным слоем из оцинкованной стали - для надземной прокладки и в футлярах, подземная - канальная, бесканальная, стальные предизолированные трубы, изготовленные индустриально, в заводских
условиях, с тепловой изоляцией из жесткого пенополиуретановая (ППУ) и внешней защитной оболочки из полиэтилена низкого давления.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***ноябрь 2021 г***

месяц, год

окончание работ ***август 2023 г.***

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***6,5;***

фактически, месяц: : ***10;***

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 87,39 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Директор ТОО. Рудненские тепловые сети Абыкасов О.Ж.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

(место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: ***«Реконструкция тепловых сетей г. Рудного, п. Качар и п. Горняцкий. Реконструкция магистральных тепловых сетей г. Рудный»***

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Генеральный директор ***Кусаинов А.К.***

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись)

М.П.

«___» _____ 2023 г.