Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : ТОО "AЭS and Limited"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО "Сырэнергогазстрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРОСТРУКУРЫ КВАРТАЛА №5 НА ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ РЕКИ СЫРДАРИЯ. СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ. Г. КЫЗЫЛОРДА.
(наименование, адрес)

Объект : 02-01 НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 0,6МПа
(наименование)

Договор субподряда (контракт) №109 от 18.10.2023г.

Акт выполненных работ

за Ноябрь 2023 (месяц, год) на 02-01 НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 0,6МПа работы

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: Всего	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	353,3	209,77 0,00	209,77 48,95	74112,00 0,00	74112,00 17294,00		12450,00 6925,00	93487,00	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м³	22,1	2860,04 2860,04	0,00 0,00	63207,00 63207,00	0,00 0,00		45509,00 8697,00	117413,00	
3	3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	24,7	2383,37 2383,37	0,00 0,00	58869,00 58869,00	0,00 0,00		42386,00 8100,00	109355,00	
4	4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м³	77,9	1242,92 1242,92	0,00 0,00	96823,00 96823,00	0,00 0,00		69713,00 13323,00	179859,00	
5	5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м³	235,2	53,62 0,00	53,62 15,42	12611,00 0,00	12612,00 3627,00		2611,00 1218,00	16440,00	
6	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м²	235,2	235,38 121,19	114,19 50,24	55361,00 28504,00	26857,00 11816,00		29031,00 6750,00	91142,00	
7	7	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное 10 см. Устройство	м² основания	14,2	8948,04 1499,28	247,06 66,98	127062,00 21290,00	3508,00 951,00	102264,00	22019,00 11926,00	161007,00	
8	8	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,3	557562,77 299310,15	258252,62 78972,75	167269,00 89793,00	77476,00 23692,00		112350,00 22370,00	301989,00	
9	9	241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110x10,0 мм	м	303	3894,00		1179882,00		1179882,00	94391,00	1274273,00	
10	10	1116-0401-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	3	1139,78 1039,24	65,46 20,09	3419,00 3118,00	196,00 60,00	105,00	3114,00 523,00	7056,00	
11	11	241-102-0107 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3	585,00		1755,00		1755,00	140,00	1895,00	
12	12	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	3	119,95 -116,86	-1,31 0,00	-360,00 -351,00	-4,00 0,00	-5,00	-344,00 -56,00	-760,00	
13	13	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,052	670660,79 339681,48	330979,31 92364,42	34874,00 17663,00	17211,00 4803,00		22242,00 4569,00	61685,00	
14	14	241-202-0217 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160x14,6 мм	м	52,52	8241,00		432817,00		432817,00	34625,00	467442,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	1108-0301-0101 РСНБ РК 2022	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	5,024	620,75 254,66	0,13 0,06	3119,00 1279,00	0,00 0,00	1839,00	1190,00 345,00	4654,00	
16	16	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0138	670660,79 339681,48	330979,31 92364,42	9255,00 4688,00	4568,00 1275,00		5903,00 1213,00	16371,00	
17	17	241-202-0214 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 140x12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	13,938	6276,00		87475,00		87475,00	6998,00	94473,00	
18	18	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	1706,75 1456,37	250,38 1,34	1707,00 1456,00	250,00 1,00		1443,00 252,00	3402,00	
19	19	СТПРАЙС-ЛИСТ	Краны шаровые подземной установки ПЭ 100 SDR 11 DN 110 1 МПа	шт	1	172671,43		172671,00		172671,00	13814,00	186485,00	
20	20	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	1706,75 1456,37	250,38 1,34	3414,00 2913,00	501,00 3,00		2886,00 504,00	6804,00	
21	21	241-211-0609 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	2409,00		4818,00		4818,00	385,00	5203,00	
22	22	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0015	1049217,82 705438,72	317618,66 134115,78	1574,00 1058,00	476,00 201,00	39,00	1247,00 226,00	3047,00	
23	23	241-101-0204 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32x3,2 мм	м	1,5	1420,00		2130,00		2130,00	170,00	2300,00	
24	24	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022	Ковер стальной. Устройство	шт.	1	9184,62 5077,99	3174,99 1123,80	9185,00 5078,00	3175,00 1124,00	932,00	6140,00 1226,00	16551,00	
25	25	222-526-0105 РСНБ РК 2022	Ковер стальной	т	0,0395	1042439,00		41176,00		41176,00	3294,00	44470,00	
26	26	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса B15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,08	26341,00		2107,00		2107,00	169,00	2276,00	
27	27	1106-0101-0101 РСНБ РК 20[illegible]	Подушка под ковер. Устройство	м³	0,04	29999,96 1809,38	1611,12 346,96	1200,00 72,00	65,00 14,00	1063,00	78,00 102,00	1380,00	
28	28	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею /защитная оболочка/	км трубопровода	0,0015	557562,77 299310,15	258252,62 78972,75	836,00 449,00	387,00 118,00		562,00 112,00	1510,00	
29	29	241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,515	3894,00		5899,00		5899,00	472,00	6371,00	
30	30	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	1706,75 1456,37	250,38 1,34	1707,00 1456,00	250,00 1,00		1443,00 252,00	3402,00	
31	31	241-213-0309 РСНБ РК 2022	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	4623,00		4623,00		4623,00	370,00	4993,00	
32	32	1122-0801-0217 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 400 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	11097,35 5250,33	5847,02 2358,71	11097,00 5250,00	5847,00 2359,00		7533,00 1490,00	20120,00	
33	33	241-209-1228 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 350 до 630 мм размерами 400x315x400 мм	шт.	1	43448,00		43448,00		43448,00	3476,00	46924,00	
34	34	1122-0801-0215 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 315 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	5939,28 3976,24	1963,04 1291,79	5939,00 3976,00	1963,00 1292,00		5215,00 892,00	12046,00	
35	35	241-210-0418 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 315x250 мм	шт.	1	34864,00		34864,00		34864,00	2789,00	37653,00	
36	36	1122-0801-0212 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	3528,24 3039,57	488,67 10,72	3528,00 3040,00	489,00 11,00		3020,00 524,00	7072,00	
37	37	241-210-0414 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 225x160 мм	шт.	1	8491,00		8491,00		8491,00	679,00	9170,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	38	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	2782,32 2415,55	366,77 4,78	2782,00 2416,00	367,00 5,00		2396,00 414,00	5592,00	
39	39	241-210-0409 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х110 мм	шт.	1	3339,00		3339,00		3339,00	267,00	3606,00	
40	40	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	1706,75 1456,37	250,38 1,34	3414,00 2913,00	501,00 3,00		2886,00 504,00	6804,00	
41	41	241-208-1406 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	2053,00		2053,00		2053,00	164,00	2217,00	
42	42	241-208-1006 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	1278,00		1278,00		1278,00	102,00	1380,00	
43	43	1122-0801-0217 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 400 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	11097,35 5250,33	5847,02 2358,71	22195,00 10501,00	11694,00 4717,00		15066,00 2981,00	40242,00	
44	44	241-211-0620 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 400 мм	шт.	2	77024,00		154048,00		154048,00	12324,00	166372,00	
45	45	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	85	1706,75 1456,37	250,38 1,34	145074,00 123791,00	21282,00 114,00		122666,00 21419,00	289159,00	
46	46	241-211-0609 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	85	2409,00		204765,00		204765,00	16381,00	221146,00	
47	47	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м³ основания	0,33	9823,90 1146,51	1472,54 584,88	3242,00 378,00	486,00 193,00	2378,00	531,00 302,00	4075,00	
48	48	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022	Ковер стальной. Устройство	шт.	3	10384,55 5077,99	3174,99 1123,80	31154,00 15234,00	9525,00 3371,00	6395,00	18419,00 3966,00	53539,00	
49	49	222-526-0105 РСНБ РК 2022	Ковер стальной	т	0,1185	1042439,00		123529,00		123529,00	9882,00	133411,00	
50	50	225-205-0102 РСНБ РК 2022	Подушки железобетонная	шт.	3	1540,00		4620,00		4620,00	370,00	4990,00	
51	51	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная /Подушка под ковер/. Устройство	м²	0,12	29999,96 1809,38	1611,12 346,96	3600,00 217,00	194,00 42,00	3190,00	235,00 307,00	4142,00	
52	52	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	1.5	1184,12 399,54	27,97 3,83	1776,00 599,00	42,00 6,00	1135,00	563,00 187,00	2526,00	
53	53	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022	Покрытие лентой защитно-сигнальной	м	300	7,51 6,68	0,83 0,38	2253,00 2004,00	249,00 114,00		1524,00 303,00	4080,00	
54	54	249-101-0201 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м	300	17,00		5100,00		5100,00	408,00	5508,00	
55	55	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022	Щитки. Установка	шт.	2	1242,62 1105,13	0,00 0,00	2485,00 2210,00	0,00 0,00	275,00	2387,00 390,00	5262,00	
56	56	251-101-0123 РСНБ РК 2022	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3, размерами 400 мм х 200 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2	2793,00		5586,00		5586,00	447,00	6033,00	
57	57	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	3	6850,96 5125,25	1133,74 380,83	20553,00 15376,00	3401,00 1142,00	1776,00	17840,00 3071,00	41464,00	
58	58	251-101-0104 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 23-2.4, А=900 мм	шт.	3	9167,00		27501,00		27501,00	2200,00	29701,00	
59	59	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,55	1801,00		9996,00		9996,00	800,00	10796,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60	60	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,15	19969,00		2995,00		2995,00		3235,00	
61	61	213-101-0501 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,003	59457,00		178,00		178,00	240,00	192,00	
			ИТОГО по акту					3551480,00	277680,00	2688530,00	14,00	4464432,00	
								585270,00	78349,00	0,00	582254,00		
			В том числе:								330698,00		
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего										
			Временные здания и сооружения	1,30%		58 037,62						58 037,62	
			Итого с временными									4 522 469,62	
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,67%		30 300,55						30 300,55	
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			2 077 429,00						2 077 429,00	
			Итого									6 630 199,16	
			Непредвиденные работы и затраты	2%		91 055,40						91 055,40	
			ИТОГО сметная стоимость									6 721 254,57	
			в том числе на 2023г 100% К=1,0450539	1,045								7 024 073,30	
			ИТОГО в текущих ценах									7 024 073,30	
			Конкурсная скидка	0,95086235890								345 146,39	
			ИТОГО с конкурсной скидкой К=0,9508623589									6 678 926,90	
			НДС	12%								801 471,23	
			ВСЕГО с НДС									7 480 398,13	
			ИТОГО с генподрядными									6 732 358,32	

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Сырэнергогазстрой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

(должность, подпись, расшифровка подписи) Джалмагамбетов М.Р.

М.П.

Принял (Генподрядчик)

ТОО "АЭS and Limited"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

(должность, подпись, расшифровка подписи) Рахатулы Ұ.

М.П.