Заказчик: ТОО фирма "Рахат"
Подрядчик: ТОО "АСТ-Технология"

Наименование стройки: **Капитальный ремонт здания ГУ "Бескарагайская СОШ" Лебяжинского района Павлодарской области**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2018 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код субподрядчика	Код Генподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата				
		№6-08	05.02.2018 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1							
			СМР	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	На дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	4 058 999								487 080	4 546 079
в том числе:										
за август всего:		4 058 999	4 058 999						487 080	4 546 079
Всего к оплате:		**4 058 999**	**4 058 999**						**487 080**	**4 546 079**

Заказчик:
Директор ТОО фирма "Рахат"
Шакенов Н.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "АСТ-Технология"
Данчев О.В.

Заказчик: **ТОО фирма "Рахат"**

Подрядчик: **ТОО "АСТ-Технология", БИН 051040000299**
Объект: **Капитальный ремонт здания ГУ "Бескарагайская СОШ" Лебяжинского района Павлодарской области**
Договор: **№6-08 от 05.02.2018 г.**

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания ГУ "Бескарагайская СОШ" Лебяжинского района Павлодарской области
Наименование объекта: Ремонтные работы

Акт выполненных работ №4 от 23 июля 2018 года

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Демонтажные работы								
32	12-080101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	115,5	59,47	0,04	6 869	5	4 057	0,09100	10,51050
		м		59,43	0,00	6 864	0	59,1	0,00000	0,00000
1	12-080101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	564,036	193,57	1,35	109 181	763	64 076	0,28750	162,16035
		м2 кровли		192,22	0,00	108 419	0	59,1	0,00000	0,00000
33	12-080101-0302	Окна слуховые прямоугольные односкатные. Разборка	2,64	2106,13	2,09	5 560	6	3 283	3,09000	8,15760
		окно		2104,04	0,00	5 555	0	59,1	0,00000	0,00000
2	12-080101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	564,036	118,82	15,59	67 018	8 793	35 676	0,15160	85,50786
		м2 кровли		103,23	3,80	58 224	2 141	59,1	0,00460	2,59457
3	11-460401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	24,354	1252,04	105,49	30 492	2 569	14 885	1,65390	40,27908
		м2		1146,55	56,57	27 923	1 378	50,8	0,07740	1,88500
34	12-190101-0901	Чердак. Очистка от строительного мусора	10,8888912	1470,99	0,00	16 017	0	9 466	2,14000	23,30223
		т								

			1470,99	0,00	16 017	0	59,1	0,00000	0,00000
35 41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	10,8888912	73,00	0,00	795				
	т								
36 41-020101-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	10,8888912	157,47	0,00	1 715				
	т								
	Итого прямые затраты по разделу 1				**237 647**				**330**
									4,47957
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				223 002				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				12 135				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				3 518				
	- перевозки, тенге				2 510				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				-1				
	Накладные расходы I уровня, тенге				131 442				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				369 089				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				13 287				
	Итого, тенге				382 376				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				30 590				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**412 966**				

Раздел 3 Заполнение проемов

3.1 Оконные проемы

4 11-100501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	24,354	2000,50	138,15	48 720	3 365	11 207	0,93898	22,86792
	м2		704,17	65,33	17 149	1 591	59,8	0,08363	2,03673
6 21-090201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	24,354	17250,32		420 114				
	м2								
8 11-100501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	13,695	777,76	3,99	10 651	55	1 474	0,24369	3,33733
	п/м		178,10	1,91	2 439	26	59,8	0,00238	0,03259
9 21-090205-0108	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	13,695	2504,25		34 296				
	м								

10 11-340108-0703	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм - откосы внутренние	25,575	3457,94	7,80	88 437	199	10 863	0,85560	21,88197
	м2 поверхности		681,71	2,27	17 435	58	62,1	0,00275	0,07033
11 11-340108-0703	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм - откосы наружние	7,227	3457,97	7,84	24 991	57	3 070	0,85560	6,18342
	м2 поверхности		681,71	2,25	4 927	16	62,1	0,00275	0,01987
12 12-080101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	12,837	753,43	1,34	9 672	17	1 453	0,26120	3,35302
	м		190,89	0,68	2 450	9	59,1	0,00090	0,01155
37 12-110101-0207	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм	6,435	2032,82	9,01	13 081	58	6 408	2,26600	14,58171
	м2		1680,14	4,79	10 812	31	59,1	0,00670	0,04311
38 1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями	6,435	796,91	17,87	5 128	115	2 347	0,73800	4,74903
	м2		603,59	13,51	3 884	87	59,1	0,01900	0,12227
39 11-150403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	6,435	509	3	3 275	19	1 776	0,73800	4,74903
	м2		466	1	2 999	6	59,1	0,01900	0,12227
	Итого прямые затраты по разделу 3				**658 366**				**58**
									2,17108

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	44 400
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 693
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 700
- материалы, изделия и конструкции, тенге	610 273
Накладные расходы I уровня, тенге	38 598
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	696 963
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	25 091
Итого, тенге	722 054
Сметная прибыль (8 %), тенге	57 764
Итого по разделу на подряд, тенге	**779 818**

Раздел 5 кровля

13	11-100105-0101	Стропила, конек. Установка	1,2375	67007,80	1118,20	82 922	1 384	13 719	25,41500	31,45106
		м3 древесины в конструкции		18104,12	434,60	22 404	538	59,8	0,46250	0,57234
14	12-080101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	564,036	430,08	7,72	242 581	4 352	45 768	0,19590	110,49465
		м2		133,39	3,91	75 238	2 203	59,1	0,00510	2,87658
15	11-100115-0101	Конструкции деревянне ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита.	6,6	6091,20	45,80	40 202	302	2 697	0,89700	5,92020
		м3		663,84	19,40	4 381	128	59,8	0,02125	0,14025
16	11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита.	564,036	212,38	2,13	119 793	1 203	8 738	0,03335	18,81060
		м2		25,01	0,90	14 107	505	59,8	0,00099	0,55840
17	11-120101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	564,036	583,93	17,74	329 359	10 004	161 053	0,65125	367,32845
		м2		500,43	5,84	282 263	3 293	56,4	0,00563	3,17552
18	21-100103-1001	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,15	648,6414	1493,39		968 675				
		м2								
40	11-120101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа слуховых окон. Устройство	4,633761	583,93	17,74	2 706	82	1 323	0,65125	3,01774
		м2		500,43	5,84	2 319	27	56,4	0,00563	0,02609
41	21-100103-1001	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,15	5,32882515	1493,39		7 958				
		м2								
19	11-120101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	31,68	1965,16	10,64	62 256	337	4 357	0,31050	9,83664
		м планки		241,66	2,18	7 656	69	56,4	0,00213	0,06748
20	11-120101-0902	Желоба подвесные. Устройство	89,529	242,43	8,78	21 705	787	11 937	0,3197	28,62242
		м желобов		233,65	2,75	20 918	246	56,4	0,00313	0,28023
21	12-080101-1901	Трубопроводы водосточные. Навеска с подмостей	43,56	289,34	0,22	12 604	9	7 443	0,3504	15,26342
		м труб		289,12	0,00	12 594	0	59,1	0	0,00000
42	11-160801-0101	Воронки водосточные. Установка	7,26	2514	279	18 252	2 026	9 323	2,58	18,73080

		воронка								
				2110	16	15 319	116	60,4	0,02	0,14520
22	29-000000-0000 (пл)	Труба водосточная 140х136 мм с вертикальным швом типа ТВ2-d140	43,56	1811		78 887				
		мп								
23	29-000000-0000 (пл)	Подвесная воронка типа ВП 1-d140	7,26	1179		8 560				
		шт								
24	29-000000-0000 (пл)	Желоб 160х60 d-100	89,529	1558		139 486				
		мп								
25	29-000000-0000 (пл)	Угол желоба	7,26	413		2 998				
		шт								
26	29-000000-0000 (пл)	Гладкое колено 140х136 мм типа ГК 1-d140	21,78	779		16 967				
		шт								
27	29-000000-0000 (пл)	Кронштейн для крепления желоба 144х25	94,05	328		30 848				
		шт								
28	29-000000-0000 (пл)	Кронштейн для крепления трубы 144х25	58,08	421		24 452				
		шт								
29	11-120101-1201	Кровли. Ограждение перилами	87,45	76,95	18,79	6 729	1 644	2 778	0,06785	5,93348
		м ограждения								
				51,51	4,82	4 505	422	56,4	0,00538	0,47048
30	21-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,32765205	299943,06		98 277				
		т								
31	21-130208-0104	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой окрашенные, размерами 4,8 мм х 38 мм	0,19272	7718,67		1 488				
		1000 шт								
43	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 - за 2разаК=2,000;	0,8786976	76,95	18,79	68	17	28	0,06785	0,05962
		м2								
				51,51	4,82	45	4	56,4	0,00538	0,00473
		Итого прямые затраты по разделу 5				**2 317 771**				**615**
										8,31257

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	461 748
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	22 147
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 551
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 833 877
Накладные расходы I уровня, тенге	269 163
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 586 933

Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	93 130	
Итого, тенге	2 680 063	
Сметная прибыль (8 %), тенге	214 405	
Итого по разделу на подряд, тенге	**2 894 468**	
Итого прямые затраты по смете	**3 213 783**	**1003**
		14,96321
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	729 150	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	37 974	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	12 770	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 444 149	
Накладные расходы I уровня, тенге	439 202	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 652 985	
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	131 507	
Итого, тенге	3 784 492	
Сметная прибыль (8 %), тенге	302 759	
Итого по смете на подряд, тенге	**4 087 252**	
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	49 047	
Сметная зарплата (К=0,1551)	7 607	
Итого с временными зданиями и сооружениями	4 136 299	
Дополнительные затраты на строительство:		
Затраты на производство СМР в зимнее время (2, 42 %)	100 098	
Сметная зарплата в зимних (40,909 %)	40 949	
Итого с дополнительными затратами на строительство:	4 236 397	
Итого по сметному расчету:		
- в текущих ценах с 01.01.17 г.	**4 236 397**	
- в текущих и прогнозных ценах (Кинф =1,060)	**4 490 581**	
Скидка, предоставленная ТОО фирма "Рахат"	431 582	
Итого по смете на подряд, тенге	**4 058 999**	
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**487 080**	
Сметная стоимость строительства	**4 546 079**	

Заказчик:
Директор ТОО фирма "Рахат"
Шакенов Н.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "АСТ-Технология"
Данчев О.В.