Приложение 4

Приложение 4-1

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AES and Limited"
Субродрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазСтройЭлит"

Наименование строительства : "Строительство внутриквартальных сетей по подводке газопровода (белые пятна) в поселке Теренозек Сырдарьинского района"
и его адрес: - п. Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за АПРЕЛЬ месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименован.	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		34	18.02.2022г.			ТОО "КазСтройЭлит"	

Наимеование пусковых камплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге: Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	**8 385 467,72**								898 442,97	
Акт №1 №02-01 Газопровод среднего давления		7 487 024,75							898 442,97	8 385 467,72
За отчетный период	**8 385 467,72**	**7 487 024,75**							**898 442,97**	**8 385 467,72**
К оплате	**8 385 467,72**								**898 442,97**	**8 385 467,72**

Генподрядчик:
ТОО "AES and Limited"
БИН: 100940016554

Директор _____ **Рахатулы Ұ.**

Субподрядчик:
ТОО "КазСтройЭлит"
БИН: 060140029527

Директор _____ **Джалмагамбетов М.Р.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "АЭS and Limited"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "КазСтройЭлит"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство внутриквартальных сетей по подводке газопровода (белые пятна) в поселке Теренозек Сырдарьинского района"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство внутриквартальных сетей по подводке газопровода (белые пятна) в поселке Теренозек Сырдарьинского района"**

(наименование)

Договор субподряда (контракт) **№41 от 18 февраля 2022г.**

Акт выполненных работ №1

за **апрель 2022** (месяц, год) на **№02-01 Подземный газопровод среднего давления**

Составлен(а) в редакции АВС-KZ 2020.4

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.ГАЗОСНАБЖЕНИЕ НАРУЖНЫЕ СЕТИ СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (ПОДЗЕМНЫЙ)											
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
1	1	Е11-010101-0326 1101-0101-0326 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2124,2		165,53 5,84	159,69 25,13	351619 12405	339213 53381	--	47366 31919	430904	
2	2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	67,4		2018,02 2018,02	-- --	136014 136014	-- --	--	97930 18716	252660	
3	3	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	203,6		5600,90	159,74	1140343	32523	892256	222938	1472343	
3.1	3.1	100328 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	1,1	223,96	1058,76 3984,00	47,28	215564	9626	892257	109062		
4	4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	489,2		877,72 877,72	-- --	429381 429381	-- --	--	309154 59083	797618	
5	5	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1863,2		35,20 --	35,20 13,02	65585 --	65585 24259	--	17466 6644	89695	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	6	Е11-01 0201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	1863,2	161,77 85,54	76,23 35,46	301410 159378	142032 66069	--	162322 37099	500831	
		ТРУБЫ											
7	7	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	2,5	313873,39 230194,00	83629,67 24122,15	784683 575485	209074 60305	124	629432 113129	1527245	
8	8	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 *СП - 8%*	м	2525	796,00 --	-- --	2009900 --	-- --	2009900	-- 160792	2170692	
9	9	Е11-2301 01-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	52,1	5600,90	159,74	291807	8322	228324	57048	376764	
9.1	9.1	100328 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1 57,31	1058,76 3984,00	47,28	55161	2463	228323	27908		
10	10	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	5	1436,89 514,19	922,70 256,31	7184 2571	4614 1282	--	3814 880	11878	
11	11	С123-020304-1007 2302-0304-1007 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 *СП - 8%*	шт.	5	1704,00 --	-- --	8520 --	-- --	8520	-- 682	9202	
		УСТАНОВКА КРАНА DN63 С ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИМ ШТОКОМ ПОД КОВЕР -12шт											
12	12	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	м3 сборных железобетонных конструкций	0,6195	13912,41 6018,26	7466,69 2680,79	8619 3728	4626 1661	265	6359 1198	16176	
12.1	12.1	102636 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,018 0,011151	15342,00				171			
12.2	12.2	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0007 0,000434	216144,00				94			
13	13	С121-040305-0104 2104-0305-0104 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП4, размерами 500 мм х 500 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92 *СП - 8%*	шт.	6	2866,00 --	-- --	17196 --	-- --	17196	-- 1376	18572	
14	14	С121-040305-0106 2104-0305-0106 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП6, размерами 650 мм х 750 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92 *СП - 8%*	шт.	6	6688,00 --	-- --	40128 --	-- --	40128	-- 3210	43338	
15	15	С121-130810-0302 2113-0810-0302 РСНБ РК 2015	Пленка из фторопласта -4 изоляционная марки ИО, ориентированная ГОСТ 24222-80 *СП - 8%*	т	0,02172	2587573,00 --	-- --	56202 --	-- --	56202	-- 4496	60698	
16	16	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	6	2086,99	82,47	12522	495	1964	10203	24543	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 99%; СП - 8%			1677,20	40,53	10063	243		1818		
16.1	16.1	144732 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0015 0,009	188480,00				1696			
17	17	С123-040102-2804 2304-0102-2804 РСНБ РК 2015	**Задвижка (кран) с РЕ патрубками с обрезиненным NBR клином,Tmax 40°С, PN 10, DN 50, с наружным диаметром 63 мм, для газа модель 2312 типа JAFAR ГОСТ 5762-2002**	шт.	6	73880,00	--	443280	--	443280	--	478742	
			СП - 8%			--	--	--	--		35462		
18	18	С123-040105-0202 2304-0105-0202 РСНБ РК 2015	**Удлинительный шток телескопический от DN 65 до DN 80, длиной от 1,05 м до 1,75 м /телескопическая приводная штанга/**	шт.	6	17149,00	--	102894	--	102894	--	111126	
			СП - 8%			--	--	--	--		8232		
19	19	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство /В12,5, F50, W6, сульфатостойкий**	м3	0,084	24227,07	642,30	2035	54	1603	362	2589	
			НР - 91%; СП - 8%			4499,55	233,83	378	20		192		
19.1	19.1	279400 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	1,015 0,08526	17281,00				1473			
20	20	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Ковер**	т	0,04038	497904,00	--	20105	--	20105	--	21713	
			СП - 8%			--	--	--	--		1608		
21	21	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	12	1436,89	922,70	17243	11073	--	9154	28508	
			НР - 99%; СП - 8%			514,19	256,31	6170	3076		2112		
22	22	С123-020304-2607 2302-0304-2607 РСНБ РК 2015	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16**	шт.	12	765,00	--	9180	--	9180	--	9914	
			СП - 8%			--	--	--	--		734		
23	23	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	0,006	23739,87	642,30	142	3	112	26	181	
			НР - 91%; СП - 8%			4499,55	233,83	27	1		13		
23.1	23.1	100533 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,015 0,00609	16801,00				102			
24	24	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	15,72	5600,90	159,74	88046	2511	68891	17213	113680	
			НР - 99%; СП - 8%			1058,76	47,28	16644	743		8421		
6.1	6.1	100328 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	1,1 17,292	3984,00				68891			
		ФУТЛЯРЫ 110											
25	25	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм - ФУТЛЯР. Укладка**	км трубопровода	0,048	355328,56	105745,12	17056	5076	5	13325	32811	
			НР - 99%; СП - 8%			249484,00	30919,81	11975	1484		2430		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	26	С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х 10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 *СП - 8%*	м	48,48	2409,00 --	-- --	116788 --	-- --	116788 --	-- 9343	126131	
27	27	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы ПЭ диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр *НР - 99%; СП - 8%*	м трубы, уложенной в футляре	48	1302,45	7,54	62518	362	7424	54294	126156	
27.1	27.1	147673 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226 10,848	1140,24 621,00	2,30	54732	110	6737	9345		
			СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ ДЛЯ ФУТЛЯРА 110 -43шт										
28	28	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	3	6234,03	2146,62	18702	6440	1502	13008	34247	
28.1	28.1	146664 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	3,5 10,5	3586,66 136,00	793,23	10760	2380	1428	2537		
29	29	С123-010201-0120 2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм *СП - 8%*	м	3	593,00 --	-- --	1779 --	-- --	1779 --	-- 142	1921	
30	30	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство /В12,5, F50, W6, сульфатостойкий *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,042	24227,07 4499,55	642,30 233,83	1018 189	27 10	802 96	181 737	1295	
30.1	30.1	279400 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015 0,04263	17281,00							
31	31	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Ковер *СП - 8%*	т	0,02019	497904,00 --	-- --	10053 --	-- --	10053 --	-- 804	10857	
32	32	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: патрубки-накладки, муфты, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	9	1436,89 514,19	922,70 256,31	12932 4628	8305 2307	-- 6865	1584	21381	
33	33	С123-020304-3620 2302-0304-3620 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 110х63, PN 16 /прим. патрубок-накладка DN 110/32 *СП - 8%*	шт.	3	6237,00 --	-- --	18711 --	-- --	18711 --	-- 1497	20208	
34	34	С123-020304-2604 2302-0304-2604 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 *СП - 8%*	шт.	3	633,00 --	-- --	1899 --	-- --	1899 --	-- 152	2051	
35	35	С123-020304-2206 2302-0304-2206 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32х32, PN 16 *СП - 8%*	шт.	3	3239,00 --	-- --	9717 --	-- --	9717 --	-- 777	10494	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	36	С123-020304-2405 2302-0304-2405 РСНБ РК 2015	Колпак DN 40	шт.	3	1066,00	--	3198	--	3198	--	3454	
			СП - 8%			--	--	--	--		256		
37	37	С121-100304-0102 2110-0304-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнитель /вилатерм d15/	м	2,4	223,00	--	535	--	535	--	578	
			СП - 8%			--	--	--	--		43		
38	38	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм /110х10/. Заделка битумом и прядью	футляр	3	3519,61	362,19	10559	1087	6182	3280	14946	
			НР - 99%; СП - 8%			1096,63	7,60	3290	23		1107		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:							1347			
38.1	38.1	144636 С	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,002812 0,008438	159663,00							
38.2	38.2	147076 С	Каболка	т	0,001102 0,003307	1358550,00				4493			
39	39	С121-100501-1201 2110-0501-1201 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая	кг	1,7511309	387,00	--	678	--	678	--	732	
			СП - 8%			--	--	--	--		54		
40	40	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	0,06	5600,90	159,74	336	10	262	66	434	
			НР - 99%; СП - 8%			1058,76	47,28	64	3		32		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:							263			
40.1	40.1	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1 0,066	3984,00							
			КОНТРОЛЬНЫЕ ПУНКТЫ (ВЫХОД СИГНАЛЬНОГО ПРОВОДА НА ПОВЕРХНОСТЬ ЧЕРЕЗ ОТДЕЛЬНЫЙ КОВЕР) -3шт											
41	41	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0473	818293,59	238588,43	38705	11285	2185	28847	72956	
			НР - 99%; СП - 8%			533520,00	82503,89	25235	3902		5404		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:							1148			
41.1	41.1	127966 С	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	40 1,892	607,00							
41.2	41.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,08 0,003784	211187,00				799			
42	42	С123-010201-0219 2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	47,4892	4599,00	--	218403	--	218403	--	235875	
			СП - 8%			--	--	--	--		17472		
43	43	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,043	296400,15	73885,99	12745	3177	1	10381	24976	
			НР - 99%; СП - 8%			222478,00	21375,19	9567	919		1850		
44	44	С123-010502-0803 2301-0502-0803 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 25х2,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	43,43	134,00	--	5820	--	5820	--	6286	
			СП - 8%			--	--	--	--		466		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45	45	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	6,45	21438,28	1111,53	138277	7170	122861	8942	158996	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1278,45	244,94	8246	1580		11777		
45.1	45.1	279200 С	**Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W6 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,02 | 6,579	16976,00				111685			
46	46	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство песчаного основания под трубопроводы** *НР - 99%; СП - 8%*	м3	2,064	5600,90	159,74	11560	330	9045	2260	14926	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1058,76	47,28	2185	98		1106		
46.1	46.1	100328 С	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	1,1 | 2,2704	3984,00				9045			
47	47	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками** *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	7,353	8511,62	1732,04	62586	12736	26190	27377	97160	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			3217,80	743,05	23660	5464		7197		
47.1	47.1	100261 С	**Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	1,28 | 9,41184	2781,00				26174			
48	48	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** *СП - 8%*	т	0,0259849	553075,00	--	14372	--	14372	--	15522	
						--	--	--	--		1150		
49	49	С121-130205-0501 2113-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90 /М6** *СП - 8%*	шт.	43	118,00	--	5074	--	5074	--	5480	
						--	--	--	--		406		
		СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ											
50	50	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр.1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	**Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3** *НР - 61%; СП - 8%*	км кабеля	2,5	28476,60	19467,60	71192	48669	--	20492	99018	
						9009,00	4428,19	22522	11070		7335		
51	51	С121-130809-1304 2113-0809-1304 РСНБ РК 2015	**Сигнальная лента желтого цвета "Осторожно ГАЗ"** *СП - 8%*	м	2500	32,00	--	80000	--	80000	--	86400	
						--	--	--	--		6400		
52	52	Ц13-080201-0601 1308-0201-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	2500	226,92	98,67	567300	246675	117975	203760	832745	
						81,06	32,14	202650	80350		61685		
53	53	С123-060128-0105 2306-0128-0105 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 1х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	км	2,5	148963,00	--	372408	--	372408	--	402201	
						--	--	--	--		29793		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		тенге				8228959	1171474	5054813	1983865	11029849	
		Стоимость монтажных работ		тенге				2002672	332829	--	817026		
		Материалы		тенге				1010900					
								117975					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Всего заработная плата	тенге					316592				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				372408					
			Накладные расходы	тенге				224252					
			Сметная прибыль	тенге				98813					
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				1333965					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
			Сметная заработная плата	тенге									
			Стоимость общестроительных работ	тенге					316592			235	
			Материалы	тенге				4223440					
			Всего заработная плата	тенге				1370001					
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					2018909				
			Местные материалы	тенге				142489					
			Накладные расходы	тенге				57324					
			Сметная прибыль	тенге				1759613					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				478644					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6461697					
			Сметная заработная плата	тенге									
			Стоимость металломонтажных работ	тенге					2018909			1853	
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				44530					
			Сметная прибыль	тенге				44530					
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге				3562					
			Стоимость сантехнических работ	тенге				48092					
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				2950089					
			Сметная прибыль	тенге				2950089					
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				236007					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				3186096					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				11029850					
			Сметная заработная плата	тенге									
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**					2335501			2088	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге								11029849	
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге				2002672					
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					1171474				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге					332829				
			- Накладные расходы	тенге						5054813			
			- Сметная прибыль	тенге							1983865		
			ВСЕГО по АКТУ:	**тенге**							817026		
			Оборудование									11 029 849	
			Итого прямых затрат по форме 2									-	
			Временные здания и сооружения	1,30%								11 029 849	
			Итого									143 388	
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,91%								11 173 237	
			Итого									101 676	
			Непредвиденные работы и затраты	**2%**								11 274 913	
			ИТОГО сметная стоимость									225 498	
			в ценах 2021 г.	**1,0500360**								11 500 411,76	
			НДС	12%								12 075 846,37	
			ВСЕГО с НДС									1 449 101,56	
			С учетом конкурсной скидки и генподрядных									13 524 947,93	
												8 385 467,72	

Генподрядчик:
ТОО "АЭС and Limited"
БИН: 100940016554

Директор _____ **Рахатулы Ұ.**

Субподрядчик:
ТОО "КазСтройЭлит"
БИН: 060140029527

Директор _____ **Джалмагамбетов М.Р.**