Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
(с изменениями от 09.08.2019г. от 08.02.2021г.)

Декларация о соответствии

«19» апрель 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО «АЭS and Limited" город Актобе, ул.Гагарина 2.
наименование организации, юридический адрес

в лице: **Рахатұлы Ұлан – генеральный директор**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство внутриквартальных сетей по подводке газопровода (белые пятна) в поселке Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области».
По адресу: Поселок Теренозек расположен в Кызылординской оюласти.Сырдарьинского района на берегу р.Сырдарья, в 50км к северо-востоку от г.Кызылорда
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **КГУ «Сырдарьинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог». Руководитель Файзуллаев Ж.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Сырэнергогазстрой», ТОО «ДосСтройПроект», ТОО «КазСтройЭлит»**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «Азимут». Проект №05-2020.
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **КГУ «Сырдарьинский районный отдел ЖКХ,ПТ и АД» №14 от 27.02.2021г**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Количество газифицируемых объектов	шт	335		335	
Газорегуляторный пункт типа (ГРПШ) -6 (с 1-м счетчиком G4)	шт	79		79	
Газорегуляторный пункт типа (ГРПШ) -10 (с 2-м счетчиком G4)	шт	128		128	
Общая протяженность газопровода среднего давления 0,3МПа из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 в том числе:	п.м	9762		11724	
Трубопровод ПЭ 100 SDR11 Ø90х8.2мм	п.м	1480		1480	
Трубопровод ПЭ 100 SDR11 Ø63х5,8мм	п.м	8282		10244	
Заземление оборудования ГРПШ-6, ГРПШ-10	шт	207		0	
Защита ГПРШ от падения ВЛ	шт	5		5	
Опознавательный знак газопровода	шт	143		52	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Цель проекта- газификация населения, коммунально-бытовых и социальных предприятий поселка Теренозек. Для газоснабжения природным газом поселка Теренозек предусмотрен внутриквартальный газопровод среднего давления (Р=0,3МПа)

Точка подключения газопровода среднего давления выполнено тройником, далее газопровод прокладывается подземное диаметром 90мм.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

а) Газорегуляторный пункт типа (ГРПШ) -6 (с 1-м счетчиком G4)- 79 комп.

б) Газорегуляторный пункт типа (ГРПШ) -10 (с 2-м счетчиком G4)-128 комп.

в) Защита ГПРШ от падения ВЛ-5шт.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ: **ноябрь 2021 года;**
месяц, год

Окончание работ: **апрель 2022 года;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:

фактически, месяц:

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9.1 Доля местного строительство предусмотрена в проектной-сметной документации 100 % и фактический применено 100 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квази государственно сектора).

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии); - **Прилагается**

10.1 Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле.

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным Заключениемвыдаваемымгосударственнойорганизациейосуществляющейсанитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);- **Не требуется**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

13. Обеспечен доступ для мало мобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения - **Не требуется;**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство внутриквартальных сетей по подводке газопровода (белые пятна) в поселке Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области» №05-2020 готовым к приемке в эксплуатацию**

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Генеральный директор ТОО «АЭS and Limited

Рахатұлы Ұ.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, Место печати (при наличии)