Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **980240001295 - ТОО "КУРЫЛЫС"**

Стройка: **Строительство школы в селе Бескарагай Бескарагайского района области Абай на 300 мест**

Договор подряда (контракт) №: **185 от 22.08.2023 года**

Акт выполненных работ
за Июнь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Строительная часть здания (сооружения) ниже отметки 0,000 (АС, КЖ, КМ, КД, ПОС)				
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (ГП)				
1	1	6101-0101-0111ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	14836.15	393	5 830 606
2	2	6101-0201-0202ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.	м3	458.85	9 575	4 393 488
3	3	6101-0107-0801ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки, грунты просадочные	м3	2345	1 394	3 268 930
4	4	211-601-0101РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	2860.9	4 955	14 175 759
5	5	6101-0107-0203ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3	2345	350	820 750
6	6	6101-0107-0206ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу к норме 6101-0107-0203	м3	2345	71	166 495
			Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (ГП)				**28 656 030**
			Раздел: Конструкции железобетонные				
			Подраздел: РФундаменты (кж1 л.4ц,)				
7	10	6101-0108-0102ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания под фундаменты, щебеночное (АС2 л.15)	м3	230	18 986	4 366 780
			Итого по подразделу: РФундаменты (кж1 л.4ц,)				**4 366 780**
			Итого по разделу: Конструкции железобетонные				**4 366 780**
			Итого по локальной смете: Строительная часть здания (сооружения) ниже отметки 0,000 (АС, КЖ, КМ, КД, ПОС)				**33 022 810**
			ИТОГО по акту:				**33 022 810**
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (7.300%)				33022810.200 x 7.30%	2 410 665
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				33022810.200 + 2410665.208	35 433 475
		Сметная прибыль, 5.00%				35433475.408 x 5.00%	1 771 673

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Непредвиденные расходы, 5.000%				35433475.408 x 5.000%	1 771 673
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					38 976 822
		на 2023 год. к - 1, к = 1.0000				38976822.948 x 1.0000	38 976 822
		НДС (12%)				38976822.948 x 12%	4 677 218
		Итого с НДС				38976822.948 + 4677218.754	43 654 041

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
501101400042 - АРАЛОВА ЖИБЕК ГАНИЕВНА	Генеральный директор	26.06.2024 12:44:37
Представители технического надзора		
680414300398 - ОТАРБАЕВ МАРАТ ТОКТАРХАНОВИЧ	Эксперт технического надзора	27.06.2024 08:30:06
Представители авторского надзора		
810512350574 - ЖУМАБЕКОВ ДАУРЕН КОЖАГЕЛЬДИНОВИЧ	Эксперт авторского надзора	26.06.2024 12:47:12
Представители заказчика		
810703300873 - НУРАШЕВ РУСТАМ ЗИНАТУЛАУЛЫ	Директор регионального подразделения по Карагандинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областям, областям Улытау и Абай	27.06.2024 11:16:54
850203450365 - ШЕПЕЛЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА	Ведущий специалист отдела смет и ценообразования	27.06.2024 10:21:35
841109402370 - КАРИПЖАНОВА САУЛЕ ЗАМАНБЕКОВНА	Ведущий специалист	27.06.2024 09:45:02
861130401706 - ТЛЕУХАНОВА ТОГЖАН НУРЫМХАНОВНА	Ведущий специалист (ПТО)	27.06.2024 09:50:19
710114301363 - АЙМУКАМБЕТОВ МЕДЕТ КИНАЯТОВИЧ	Региональный руководитель по области Абай	27.06.2024 10:03:27
801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА	Начальник отдела смет и ценообразования	27.06.2024 10:29:03
921103450413 - СЛЯМОВА АЙГЕРИМ ЖОМАРТОВНА	Ведущий специалист (сметчик)	27.06.2024 06:31:46