ЗАКАЗЧИК: ТОО "Vek-Stroy-Com" **Форма 2В**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "EMAAR - Group"

Наименование стройки - **Строительство инженерной инфраструктуры к школе на 300 мест в н/п Акбулак с/о Бадам, Ордабасинского района Туркестанской области (водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение, сети связи)**

Акт выполненных работ

за август месяц 2024 (месяц, год)

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2227094**
	Раздел 1.	**Сети электроснабжения. Смета 4-1-1**				**79009**
		Строительство ВЛ-10кв				
		Кабельная продукция				
1	**Е11-330204-0101** **1133-0204-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,1117**	**124508**	**13908**
2	**С1243-701-0504** **243-701-0504** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х70-20**	**км**	**0,1117**	**582821**	**65101**
	Раздел 2.	**Наружные сети водопровода и канализации. Смета 6-1**				**85824**
		Водопровод В1				
3	**У6121-0105-0403** **6121-0105-0403** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,02263**	**1301794**	**29460**
4	**С1241-201-0613** **241-201-0613** *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	**м**	**22,8563**	**2466**	**56364**
	Раздел 3.	**Наружные сети связи. Смета 5-1**				**1166757**
		Магистральная сеть				
5	**Е11-340201-0302** **1134-0201-0302** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб.Устройство.Более 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,3536**	**566374**	**200270**
6	**С1241-201-0413** **241-201-0413** *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм**	**м**	**270,7104**	**3536**	**957232**
7	**С1241-211-1230** **241-211-1230** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая РР-R переходная приварная размером 110х90 мм**	**шт.**	**3**	**3085**	**9255**
	Раздел 4.	**Газопровод среднего давления. Смета 6-2-1**				**74262**
		НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА				
8	**Е11-220301-0201** **1122-0301-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,002**	**2709222**	**5418**

1	2	3	4	5	6	7
9	С1241-102-0137 241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	2	1696	3392
10	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	6676	6676
11	С1242-103-0701 242-103-0701 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 40, марки 30с15нж, 30с89нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	58776	58776
	Раздел 5.	**Благоустройство территории. Смета 7-1**				**821242**
		Покрытие				
		Двухслойные асфальтобетонные покрытие				
12	У7101-0401-0102 7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	28,8	7642	220090
13	У7101-0602-0303 7101-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия толщиной 4 /5/см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	192	2548	489216
14	У7101-0602-0404 7101-0602-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0304	$м^2$ покрытия	192	583	111936

Итого					2227094
В том числе					
СМР					2 227 094
Оборудование					
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,9%					131 399
Всего:					**2 358 493**
В том числе СМР:					2 358 493
Сметная прибыль 5%					117 925
Непредвиденные работы и затраты-5%					117 925
Итого по сметному расчету:					**2 594 342**
Итого в текущих ценах на 2023год с К-1		65%			1 686 322
Итого в текущих ценах на 2024год с К-1,075		35%			976 121
С пониж коэфф- 0,98					2 609 194
НДС 12%					313 103
Всего					2 922 298

Заказчик:

ТОО "Vek-Stroy-Com"

Директор **Талипов Г.Ш.**

Подрядчик:

ТОО "EMAAR - Group"

Директор **Сыздыков Г.К.**