Форма №КС-2

Заказчик: ТОО "КМТ-Сити Строй"

Подрядчик: ТОО "КМТ-Сити Строй"

Наименование стройки: " Строительство 9-ти этажного жилого дома со встроенными коммерческими помещениями на 1-ом этаже" по адресу:ЗКО, г.Уральск, проспект Абая 244."

Договор подряда:

АКТ
приемки выполненных работ за июль 2020 года

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Цена за единицу,тенге	Сумма, в тенге
№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Цена за единицу,тенге	Сумма, в тенге
1	Устройство железобетонных колон в опалубке с выпусками арматуры (бетон кл.В25)	м3	181,936	169185,1	30 782 676
2	Устройство плит перекрытия толщ.200мм. /бетон кл.В25/	м3	120	172937,4	20 752 484
3	Кладка стен из газоблоков с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича), с утеплением при высоте этажа до 4 м /облицовка-лицевой кирпич на растворе М75/	м3	283,5	65945,5	18 695 558
4	Кладка перегородок армированные толщиной в 1/2 кирпича с установкой перемычек	м2	435,28	10230,9	4 453 302
5	Устройство лестничных маршей и площадок	м3	161	38775,0	6 242 767
6	Стены и потолки внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2	1560	2451,0	3 823 576
7	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 7 мм	м2	1180	2123,7	2 505 931
8	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2	261	562,9	146 927
9	Стены и полы. Облицовка керамическими плитками на клее по готовому основанию	м2	363,0	7 144,2	2 593 326
10	Устройство цементной стяжки пола	м2	1162,0	1 404,8	1 632 389
11	Устройство оконных блоков	м2	1245,0	3 700,0	4 606 500
12	Внутренние сети водоснабжения (прокладка полимерных труб)	м	580,0	5 461,2	3 167 508
13	Внутренние сети канализации	компл.	1,0	107 459,0	107 459
14	Отопление (установка радиаторов, прокладка труб)	секц./м	54/108	43 581,4	2 353 395
15	Внутренее электроосвещение	компл.	1,0	3 908 223,0	3 908 223
	Итого по акту:				**105 772 021**
	НДС 12% :				**12 692 642**
	Всего к оплате :				**118 464 663**

Заказчик:
Директор ТОО "КМТ-СитиСтрой"

Каппанов М.Г

Технический надзор
ТОО "ЖайыкСтройИнжиниринг"
Шаньгин А.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "КМТ-СитиСтрой"

Каппанов М.Г