Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **980240001295 - ТОО "КУРЫЛЫС"**

Стройка: **Строительство школы в селе Бескарагай Бескарагайского района области Абай на 300 мест**

Договор подряда (контракт) №: **185 от 22.08.2023 года**

Акт выполненных работ
за Август 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Строительная часть здания (сооружения) выше отметки 0,000 (АС, КЖ, КМ, КД, ПОС)				
			Раздел: Покрытия и перекрытия				
			Подраздел: РПлиты перекрытия подвала (КЖ1 л.34)-0,15				
1	91	6104-0802-0401ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка стыковых накладок арматурных	т	0.2255	1 544 251	348 228
2	92	6104-0802-0401ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка стыковых накладок арматурных	т	0.11856	1 526 188	180 944
3	93	6104-0802-0403ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0.58464	1 507 925	881 593
			Итого по подразделу: РПлиты перекрытия подвала (КЖ1 л.34)-0,15				**1 410 766**
			Подраздел: РПлиты перекрытия 1 этажа (КЖ1 л.36)+3,52				
4	100	6104-0401-0105ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 5 м2	шт.	116	7 996	927 536
5	101	6104-0401-0106ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 м2	шт.	229	9 793	2 242 597
6	102	222-203-0404РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	2503.48	11 139	27 886 263
			Итого по подразделу: РПлиты перекрытия 1 этажа (КЖ1 л.36)+3,52				**31 056 396**
			Итого по разделу: Покрытия и перекрытия				**32 467 163**
			Итого по локальной смете: Строительная часть здания (сооружения) выше отметки 0,000 (АС, КЖ, КМ, КД, ПОС)				**32 467 163**
			ИТОГО по акту:				**32 467 163**
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (7.300%)				32467163.442 x 7.30%	2 370 102
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				32467163.442 + 2370102.993	34 837 266
		Сметная прибыль, 5.00%				34837266.435 x 5.00%	1 741 863
		Непредвиденные расходы, 5.000%				34837266.435 x 5.000%	1 741 863

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					38 320 993
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 2 квартал, к = 1.0368				38320993.078 x 1.0368	39 731 205
		НДС (12%)				39731205.624 x 12%	4 767 744
		Итого с НДС				39731205.624 + 4767744.675	44 498 950

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
501101400042 - АРАЛОВА ЖИБЕК ГАНИЕВНА	Генеральный директор	08.08.2024 09:59:50
Представители технического надзора		
680414300398 - ОТАРБАЕВ МАРАТ ТОКТАРХАНОВИЧ	Эксперт технического надзора	08.08.2024 10:52:19
Представители авторского надзора		
810512350574 - ЖУМАБЕКОВ ДАУРЕН КОЖАГЕЛЬДИНОВИЧ	Эксперт авторского надзора	09.08.2024 05:52:46
Представители заказчика		
861130401706 - ТЛЕУХАНОВА ТОГЖАН НУРЫМХАНОВНА	Ведущий специалист (ПТО)	09.08.2024 07:31:48
710114301363 - АЙМУКАМБЕТОВ МЕДЕТ КИНАЯТОВИЧ	Региональный руководитель по области Абай	09.08.2024 09:54:38
850203450365 - ШЕПЕЛЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА	Ведущий специалист отдела смет и ценообразования	09.08.2024 09:54:40
801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА	Начальник отдела смет и ценообразования	09.08.2024 11:32:59
810703300873 - НУРАШЕВ РУСТАМ ЗИНАТУЛАУЛЫ	Директор регионального подразделения по Карагандинской, Восточно-Казахстанской областям, областям Улытау и Абай	12.08.2024 04:16:12

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **980240001295 - ТОО "КУРЫЛЫС"**

Стройка: **Строительство школы в селе Бескарагай Бескарагайского района области Абай на 300 мест**

Договор подряда (контракт) №: **185 от 22.08.2023 года**

Акт выполненных работ
за Август 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Архитектурная часть здания (сооружения) (АС, АР, АИ)				
			Раздел: Стены кирпичные (АС1 л.28,29,30, примечания)				
			Подраздел: РНаружные стены				
1	451	6105-0201-1001 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кладка стены трехслойной кирпичной с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, толщина облицовки 120 мм.	м3	366.39	45 187	16 556 064
2	452	234-101-0204РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	37.517	31 847	1 194 803
3	453	212-401-0104РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	80.46019	24 845	1 999 033
4	454	213-102-0203РСНБ РК 2022	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М150	1000 шт.	93.8393172	99 654	9 351 463
5	455	213-102-0302РСНБ РК 2022	Кирпич силикатный лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М150 неокрашенный	1000 шт.	22.1691866	106 869	2 369 198
			Итого по подразделу: РНаружные стены				**31 470 564**
			Подраздел: Армирование стен и перегородок (АС1 л.45)				
6	466	1114-0301-0204РСНБ РК 2022	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Ск1-Ск11/	т металлических изделий	17.18116	65 175	1 119 782
7	467	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	16.972	306 062	5 194 484
			Итого по подразделу: Армирование стен и перегородок (АС1 л.45)				**6 314 266**
			Итого по разделу: Стены кирпичные (АС1 л.28,29,30, примечания)				**37 784 830**
			Раздел: Прочие конструктивные элементы				
			Подраздел: Перегородки кирпичные				
8	482	1114-0301-0203РСНБ РК 2022	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	425.8	4 300	1 830 940

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	483	212-401-0102РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	9.467919	22 227	210 443
10	484	213-102-0203РСНБ РК 2022	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М150	1000 шт.	17.6233334	99 654	1 756 235
11	485	1114-0301-0203РСНБ РК 2022	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	540	4 300	2 322 000
12	486	212-401-0102РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	11.126	22 227	247 297
13	487	213-101-0101РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	24.4848	91 363	2 237 004
			Итого по подразделу: Перегородки кирпичные				**8 603 921**
			Итого по разделу: Прочие конструктивные элементы				**8 603 921**
			Итого по локальной смете: Архитектурная часть здания (сооружения) (АС, АР, АИ)				**46 388 752**
			ИТОГО по акту:				**46 388 752**

Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (7.300%)	46388752.222 x 7.30%	3 386 379
Итого с затратами на организацию и управление СМР	46388752.222 + 3386379.001	49 775 131
Сметная прибыль, 5.00%	49775131.223 x 5.00%	2 488 756
Непредвиденные расходы, 5.000%	49775131.223 x 5.000%	2 488 756
Итого с непредвидемыми работами и затратами		54 752 644
НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 2 квартал, к = 1.0368	54752644.345 x 1.0368	56 767 541
НДС (12%)	56767541.657 x 12%	6 812 104
Итого с НДС	56767541.657 + 6812104.999	63 579 646

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
501101400042 - АРАЛОВА ЖИБЕК ГАНИЕВНА	Генеральный директор	08.08.2024 10:00:22
Представители технического надзора		
680414300398 - ОТАРБАЕВ МАРАТ ТОКТАРХАНОВИЧ	Эксперт технического надзора	08.08.2024 10:51:34
Представители авторского надзора		
810512350574 - ЖУМАБЕКОВ ДАУРЕН КОЖАГЕЛЬДИНОВИЧ	Эксперт авторского надзора	09.08.2024 05:53:16
Представители заказчика		
861130401706 - ТЛЕУХАНОВА ТОГЖАН НУРЫМХАНОВНА	Ведущий специалист (ПТО)	09.08.2024 07:49:57
710114301363 - АЙМУКАМБЕТОВ МЕДЕТ КИНАЯТОВИЧ	Региональный руководитель по области Абай	09.08.2024 09:55:11
850203450365 - ШЕПЕЛЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА	Ведущий специалист отдела смет и ценообразования	09.08.2024 09:56:09
801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА	Начальник отдела смет и ценообразования	09.08.2024 11:35:00
810703300873 - НУРАШЕВ РУСТАМ ЗИНАТУЛАУЛЫ	Директор регионального подразделения по Карагандинской, Восточно-Казахстанской областям, областям Улытау и Абай	12.08.2024 04:15:00

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **980240001295 - ТОО "КУРЫЛЫС"**

Стройка: **Строительство школы в селе Бескарагай Бескарагайского района области Абай на 300 мест**

Договор подряда (контракт) №: **185 от 22.08.2023 года**

Акт выполненных работ
за Август 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Архитектурная часть здания (сооружения) (АС, АР, АИ)				
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС1 л.19)				
			Подраздел: Стены и перегородки				
1	116	6112-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м2	5616.79	4 221	23 708 470
2	117	6112-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м2	2857.4	1 739	4 969 018
			Итого по подразделу: Стены и перегородки				**28 677 489**
			Подраздел: Стены и перегородки				
3	129	6112-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м2	4130.22	4 221	17 433 658
			Итого по подразделу: Стены и перегородки				**17 433 658**
			Итого по разделу: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС1 л.19)				**46 111 147**
			Раздел: Стены кирпичные (АС1 л.28,29,30, примечания)				
			Подраздел: РНаружные стены				
4	451	6105-0201-1001 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кладка стены трехслойной кирпичной с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, толщина облицовки 120 мм.	м3	382.55	45 187	17 286 286
5	452	234-101-0204РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	37.377	31 847	1 190 345
6	453	212-401-0104РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	70	24 845	1 739 150
7	454	213-102-0203РСНБ РК 2022	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М150	1000 шт.	80	99 654	7 972 320

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
8	455	213-102-0302РСНБ РК 2022	Кирпич силикатный лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М150 неокрашенный	1000 шт.	20	106 869	2 137 380
			Итого по подразделу: РНаружные стены				**30 325 482**
			Подраздел: РВнутренние несущие стены (л.28,29,30)				
9	460	1114-0301-0201РСНБ РК 2022	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	168.2	21 695	3 649 098
10	461	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	36.3312	27 616	1 003 322
11	462	213-101-0103РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	63.916	91 363	5 839 557
12	463	1114-0301-0201РСНБ РК 2022	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1045.34	21 695	22 678 651
13	464	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	225.79344	27 616	6 235 511
14	465	213-102-0203РСНБ РК 2022	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М150	1000 шт.	305.866484	99 654	30 480 818
			Итого по подразделу: РВнутренние несущие стены (л.28,29,30)				**69 886 960**
			Подраздел: Армирование стен и перегородок (АС1 л.45)				
15	466	1114-0301-0204РСНБ РК 2022	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Ск1-Ск11/	т металлических изделий	15	65 175	977 625
16	467	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	15	306 062	4 590 930
17	468	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.20916	358 976	75 083
18	469	6105-0401-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Крепление сводов стальными затяжками	т	0.5991	229 709	137 618
19	470	214-101-0201РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0.5991	372 003	222 866
			Итого по подразделу: Армирование стен и перегородок (АС1 л.45)				**6 004 124**
			Итого по разделу: Стены кирпичные (АС1 л.28,29,30, примечания)				**106 216 566**
			Раздел: Прочие конструктивные элементы				
			Подраздел: Перегородки кирпичные				
20	482	1114-0301-0203РСНБ РК 2022	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	372.37	4 300	1 601 191
21	483	212-401-0102РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	7	22 227	155 589
22	484	213-102-0203РСНБ РК 2022	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М150	1000 шт.	14	99 654	1 395 156
23	485	1114-0301-0203РСНБ РК 2022	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	422	4 300	1 814 600

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
24	486	212-401-0102РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	11	22 227	244 497
25	487	213-101-0101РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	24	91 363	2 192 712
			Итого по подразделу: Перегородки кирпичные				**7 403 745**
			Итого по разделу: Прочие конструктивные элементы				**7 403 745**
			Итого по локальной смете: Архитектурная часть здания (сооружения) (АС, АР, АИ)				**159 731 459**
			ИТОГО по акту:				**159 731 459**
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (7.300%)				159731459.521 x 7.30%	11 660 396
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				159731459.521 + 11660396.850	171 391 856
		Сметная прибыль, 5.00%				171391856.371 x 5.00%	8 569 592
		Непредвиденные расходы, 5.000%				171391856.371 x 5.000%	8 569 592
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					188 531 042
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 2 квартал, к = 1.0368				188531042.008 x 1.0368	195 468 984
		НДС (12%)				195468984.354 x 12%	23 456 278
		Итого с НДС				195468984.354 + 23456278.122	218 925 262

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
501101400042 - АРАЛОВА ЖИБЕК ГАНИЕВНА	Генеральный директор	20.08.2024 13:37:05
Представители технического надзора		
680414300398 - ОТАРБАЕВ МАРАТ ТОКТАРХАНОВИЧ	Эксперт технического надзора	21.08.2024 03:36:11
Представители авторского надзора		
810512350574 - ЖУМАБЕКОВ ДАУРЕН КОЖАГЕЛЬДИНОВИЧ	Эксперт авторского надзора	21.08.2024 05:01:44
Представители заказчика		
861130401706 - ТЛЕУХАНОВА ТОГЖАН НУРЫМХАНОВНА	Ведущий специалист (ПТО)	21.08.2024 06:40:25
801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА	Начальник отдела смет и ценообразования	21.08.2024 11:19:53
810703300873 - НУРАШЕВ РУСТАМ ЗИНАТУЛАУЛЫ	Директор регионального подразделения по Карагандинской, Восточно-Казахстанской областям, областям Улытау и Абай	21.08.2024 11:38:25
870809400173 - ЗОЗУЛЬЧАК НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА	Ведущий специалист (сметчик)	21.08.2024 10:22:22
620815301206 - МЕРЕЙБАЕВ СЕРИКГАЛИЙ АБДЫГАЛИЕВИЧ	Региональный руководитель по области Абай	21.08.2024 10:49:43

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **980240001295 - ТОО "КУРЫЛЫС"**

Стройка: **Строительство школы в селе Бескарагай Бескарагайского района области Абай на 300 мест**

Договор подряда (контракт) №: **185 от 22.08.2023 года**

Акт выполненных работ
за Август 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Строительная часть здания (сооружения) выше отметки 0,000 (АС, КЖ, КМ, КД, ПОС)				
			Раздел: Покрытия и перекрытия				
			Подраздел: РПлиты перекрытия 2 этажа (КЖ1 л.37)+7,12				
1	112	6104-0401-0105ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 5 м2	шт.	114	7 996	911 544
2	113	6104-0401-0106ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 м2	шт.	234	9 793	2 291 562
3	114	222-203-0404РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	2537.39	11 139	28 263 987
			Итого по подразделу: РПлиты перекрытия 2 этажа (КЖ1 л.37)+7,12				**31 467 093**
			Итого по разделу: Покрытия и перекрытия				**31 467 093**
			Итого по локальной смете: Строительная часть здания (сооружения) выше отметки 0,000 (АС, КЖ, КМ, КД, ПОС)				**31 467 093**
			ИТОГО по акту:				**31 467 093**

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (7.300%)	31467093.210 x 7.30%	2 297 097
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	31467093.210 + 2297097.864	33 764 191
	Сметная прибыль, 5.00%	33764191.074 x 5.00%	1 688 209
	Непредвиденные расходы, 5.000%	33764191.074 x 5.000%	1 688 209
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		37 140 610
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 2 квартал, к = 1.0368	37140610.182 x 1.0368	38 507 384
	НДС (12%)	38507384.636 x 12%	4 620 886
	Итого с НДС	38507384.636 + 4620886.156	43 128 270

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
501101400042 - АРАЛОВА ЖИБЕК ГАНИЕВНА	Генеральный директор	19.08.2024 05:12:24
Представители технического надзора		
680414300398 - ОТАРБАЕВ МАРАТ ТОКТАРХАНОВИЧ	Эксперт технического надзора	19.08.2024 06:26:33
Представители авторского надзора		
810512350574 - ЖУМАБЕКОВ ДАУРЕН КОЖАГЕЛЬДИНОВИЧ	Эксперт авторского надзора	19.08.2024 07:13:25
Представители заказчика		
801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА	Начальник отдела смет и ценообразования	21.08.2024 11:21:36
861130401706 - ТЛЕУХАНОВА ТОГЖАН НУРЫМХАНОВНА	Ведущий специалист (ПТО)	19.08.2024 08:26:29
620815301206 - МЕРЕЙБАЕВ СЕРИКГАЛИЙ АБДЫГАЛИЕВИЧ	Региональный руководитель по области Абай	21.08.2024 04:49:06
810703300873 - НУРАШЕВ РУСТАМ ЗИНАТУЛАУЛЫ	Директор регионального подразделения по Карагандинской, Восточно-Казахстанской областям, областям Улытау и Абай	21.08.2024 11:39:41
870809400173 - ЗОЗУЛЬЧАК НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА	Ведущий специалист (сметчик)	20.08.2024 05:47:38

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **980240001295 - ТОО "КУРЫЛЫС"**

Стройка: **Строительство школы в селе Бескарагай Бескарагайского района области Абай на 300 мест**

Договор подряда (контракт) №: **185 от 22.08.2023 года**

Акт выполненных работ
за Сентябрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Архитектурная часть здания (сооружения) (АС, АР, АИ)				
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС1 л.19)				
			Подраздел: Стены и перегородки				
1	99	6112-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м2	798.9	4 191	3 348 189
2	100	217-202-0501РСНБ РК 2022	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50	м2	22.12953	145	3 208
			Итого по подразделу: Стены и перегородки				**3 351 398**
			Итого по разделу: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС1 л.19)				**3 351 398**
			Раздел: Прочие конструктивные элементы				
			Подраздел: РСтойки СТ-1-9,СТ-2-3, СТ-3-1, СТ-4-2, (АС1 л.40,42)				
3	491	6106-0302-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	8.26335	78 182	646 045
4	492	222-525-0102РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	7.962	1 122 582	8 937 997
5	493	222-525-0401РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0.30115	1 131 374	340 713
			Итого по подразделу: РСтойки СТ-1-9,СТ-2-3, СТ-3-1, СТ-4-2, (АС1 л.40,42)				**9 924 756**
			Подраздел: РБалки металлические Б1-Б40(АС1 л.37-38,42)				
6	497	6106-0302-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	31.70013	114 656	3 634 610
7	498	1109-0501-0204РСНБ РК 2022	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	31.70013	50 990	1 616 389

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
8	499	222-525-0102РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	25.22143	1 122 582	28 313 123
9	500	222-525-0401РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	6.47933	1 131 374	7 330 545
			Итого по подразделу: РБалки металлические Б1-Б40(АС1 л.37-38,42)				**40 894 668**
			Подраздел: Крепления балок к стойкам (АС1 л.40.1)				
10	504	6106-0302-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	2.07542	363 279	753 956
11	505	214-201-0102РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0.79668	413 612	329 516
12	506	214-101-0201РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0.38964	372 003	144 947
13	507	214-101-0202РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 14 до 50 мм	т	0.8881	456 248	405 193
			Итого по подразделу: Крепления балок к стойкам (АС1 л.40.1)				**1 633 614**
			Подраздел: РПеремычки, прогоны, балки (АС1 л.42)				
14	515	6104-0301-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т	шт.	147	7 859	1 155 273
15	516	222-202-0101РСНБ РК 2022	Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012	м3	22.05	228 293	5 033 860
			Итого по подразделу: РПеремычки, прогоны, балки (АС1 л.42)				**6 189 133**
			Итого по разделу: Прочие конструктивные элементы				**58 642 172**
			Раздел: Вентшахты (АС1 л.53 прим.7-8 л. 54)				
			Подраздел: Л1				
16	598	6106-0302-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0.2772	114 656	31 782
17	599	6106-0304-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж косоуров	т	0.4044	270 678	109 462
18	600	222-503-0101РСНБ РК 2022	Косоуры	т	0.4044	1 119 676	452 796
19	601	222-504-0101РСНБ РК 2022	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012- балки лобовые	т	0.2772	1 160 502	321 691
20	602	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	17.04	414	7 054
21	603	6104-0501-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	32.4	6 384	206 841

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
22	604	222-301-0101РСНБ РК 2022	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	32.4	5 988	194 011
23	605	214-201-0102РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0.00509	413 612	2 105
			Итого по подразделу: Л1				**1 325 745**
			Подраздел: Л2				
24	606	6106-0302-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0.34344	114 656	39 377
25	607	6106-0304-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж косоуров	т	0.80832	270 678	218 794
26	608	222-503-0101РСНБ РК 2022	Косоуры	т	0.8088	1 119 676	905 593
27	609	222-504-0101РСНБ РК 2022	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012- балки лобовые	т	0.34344	1 160 502	398 562
28	610	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	28.806	414	11 925
29	611	6104-0501-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	64.8	6 384	413 683
30	612	222-301-0101РСНБ РК 2022	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	64.8	5 988	388 022
			Итого по подразделу: Л2				**2 375 959**
			Подраздел: Л3				
31	613	6106-0302-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0.45444	114 656	52 104
32	614	6106-0304-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж косоуров	т	1.0525	270 678	284 888
33	615	222-503-0101РСНБ РК 2022	Косоуры	т	1.0525	1 119 676	1 178 458
34	616	222-504-0101РСНБ РК 2022	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012- балки лобовые	т	0.45444	1 160 502	527 378
35	617	214-202-0102РСНБ РК 2022	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 20Б-35Б	т	0.05376	421 504	22 660
36	618	6104-0802-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0.01532	1 507 925	23 101
37	619	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	39.124	414	16 197

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
38	620	6104-0501-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	87.75	6 384	560 196
39	621	222-301-0101РСНБ РК 2022	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	87.75	5 988	525 447
			Итого по подразделу: Л3				**3 190 432**
			Подраздел: Л4				
40	622	6106-0302-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0.32862	114 656	37 678
41	623	6106-0304-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж косоуров	т	0.79632	270 678	215 546
42	624	222-503-0101РСНБ РК 2022	Косоуры	т	0.79632	1 119 676	891 620
43	625	222-504-0101РСНБ РК 2022	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012- балки лобовые	т	0.32862	1 160 502	381 364
44	626	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	28.1235	414	11 643
45	627	6104-0501-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	43.5	6 384	277 704
46	628	222-301-0101РСНБ РК 2022	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	43.5	5 988	260 478
47	629	214-201-0102РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0.00565	413 612	2 336
			Итого по подразделу: Л4				**2 078 371**
			Итого по разделу: Вентшахты (АС1 л.53 прим.7-8 л. 54)				**8 970 508**
			Итого по локальной смете: Архитектурная часть здания (сооружения) (АС, АР, АИ)				**70 964 080**
			ИТОГО по акту:				**70 964 080**

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (7.300%)	70964080.182 x 7.30%	5 180 377
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	70964080.182 + 5180377.989	76 144 458
	Сметная прибыль, 5.00%	76144458.170 x 5.00%	3 807 222
	Непредвиденные расходы, 5.000%	76144458.170 x 5.000%	3 807 222
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		83 758 903
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 2 квартал, к = 1.0368	83758903.987 x 1.0368	86 841 231
	НДС (12%)	86841231.654 x 12%	10 420 947
	Итого с НДС	86841231.654 + 10420947.798	97 262 179

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
501101400042 - АРАЛОВА ЖИБЕК ГАНИЕВНА	Генеральный директор	02.09.2024 04:01:38
Представители технического надзора		
680414300398 - ОТАРБАЕВ МАРАТ ТОКТАРХАНОВИЧ	Эксперт технического надзора	02.09.2024 15:45:40
Представители авторского надзора		
810512350574 - ЖУМАБЕКОВ ДАУРЕН КОЖАГЕЛЬДИНОВИЧ	Эксперт авторского надзора	02.09.2024 05:53:39
Представители заказчика		
861130401706 - ТЛЕУХАНОВА ТОГЖАН НУРЫМХАНОВНА	Ведущий специалист (ПТО)	05.09.2024 04:16:00
801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА	Начальник отдела смет и ценообразования	05.09.2024 06:20:10
810703300873 - НУРАШЕВ РУСТАМ ЗИНАТУЛАУЛЫ	Директор регионального подразделения по Карагандинской, Восточно-Казахстанской областям, областям Улытау и Абай	05.09.2024 06:28:32
870809400173 - ЗОЗУЛЬЧАК НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА	Ведущий специалист (сметчик)	03.09.2024 11:24:29
620815301206 - МЕРЕЙБАЕВ СЕРИКГАЛИЙ АБДЫГАЛИЕВИЧ	Региональный руководитель по области Абай	05.09.2024 04:43:17

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **980240001295 - ТОО "КУРЫЛЫС"**

Стройка: **Строительство школы в селе Бескарагай Бескарагайского района области Абай на 300 мест**

Договор подряда (контракт) №: **185 от 22.08.2023 года**

Акт выполненных работ
за Сентябрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Внутренние инженерные системы.Теплоснабжение (ОВ, ОВ.С)				
			Раздел: Отопление				
1	33	6114-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	555	2 263	1 255 965
2	34	241-101-0202РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	400	633	253 200
3	35	241-101-0203РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	100	649	64 900
4	36	241-101-0204РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	10	1 172	11 720
5	37	241-101-0207РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	45	1 434	64 530
6	38	6114-0102-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	110	4 059	446 490
7	39	6114-0102-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 50 до 65 мм	м	40	4 684	187 360
8	40	6114-0102-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 80 до 100 мм	м	130	5 194	675 220
9	41	241-102-0139РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	110	1 731	190 410
10	42	241-102-0153РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	40	2 301	92 040
11	43	241-102-0177РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	130	3 789	492 570

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	46	6114-0103-0312 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	200	5 168	1 033 600
13	47	6114-0103-0313 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	200	5 510	1 102 000
14	48	6114-0103-0314 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм	м	450	5 935	2 670 750
15	49	6114-0103-0315 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм	м	250	6 507	1 626 750
16	50	241-205-2201РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	200	362	72 400
17	51	241-205-2201РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	200	362	72 400
18	52	241-205-2202РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	450	586	263 700
19	53	241-205-2203РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	250	935	233 750
20	58	6111-0101-1701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	370	2 011	744 070
21	59	234-303-0305РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 20 мм	м	200	354	70 800
22	60	234-303-0307РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 25 мм	м	110	388	42 680
23	61	234-303-0310РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	11	470	5 170
24	62	234-303-0312РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	49.5	515	25 492
			Итого по разделу: Отопление				**11 697 967**
			Итого по локальной смете: Внутренние инженерные системы.Теплоснабжение (ОВ, ОВ.С)				**11 697 967**
			ИТОГО по акту:				**11 697 967**

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (7.300%)	11697967.500 x 7.30%	853 951
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	11697967.500 + 853951.650	12 551 919
	Сметная прибыль, 5.00%	12551919.150 x 5.00%	627 595
	Непредвиденные расходы, 5.000%	12551919.150 x 5.000%	627 595
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		13 807 111
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 2 квартал, к = 1.0368	13807111.065 x 1.0368	14 315 212
	НДС (12%)	14315212.752 x 12%	1 717 825

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с НДС				14315212.752 + 1717825.530	16 033 038

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
501101400042 - АРАЛОВА ЖИБЕК ГАНИЕВНА	Генеральный директор	03.09.2024 02:57:17
Представители технического надзора		
680414300398 - ОТАРБАЕВ МАРАТ ТОКТАРХАНОВИЧ	Эксперт технического надзора	03.09.2024 07:49:59
Представители авторского надзора		
810512350574 - ЖУМАБЕКОВ ДАУРЕН КОЖАГЕЛЬДИНОВИЧ	Эксперт авторского надзора	03.09.2024 04:18:52
Представители заказчика		
861130401706 - ТЛЕУХАНОВА ТОГЖАН НУРЫМХАНОВНА	Ведущий специалист (ПТО)	05.09.2024 02:36:02
801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА	Начальник отдела смет и ценообразования	05.09.2024 06:21:59
620815301206 - МЕРЕЙБАЕВ СЕРИКГАЛИЙ АБДЫГАЛИЕВИЧ	Региональный руководитель по области Абай	05.09.2024 04:50:23
870809400173 - ЗОЗУЛЬЧАК НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА	Ведущий специалист (сметчик)	03.09.2024 12:03:11
810703300873 - НУРАШЕВ РУСТАМ ЗИНАТУЛАУЛЫ	Директор регионального подразделения по Карагандинской, Восточно-Казахстанской областям, областям Улытау и Абай	05.09.2024 06:27:37

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **980240001295 - ТОО "КУРЫЛЫС"**

Стройка: **Строительство школы в селе Бескарагай Бескарагайского района области Абай на 300 мест**

Договор подряда (контракт) №: **185 от 22.08.2023 года**

Акт выполненных работ
за Сентябрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Внутреннее инженерное оборудование. Система автоматической охранной сигнализации				
			Раздел: Система автоматической охранной сигнализации GP-11/2023-ОС				
1	11	6119-0102-0101ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	551	860	473 860
2	13	243-305-0302РСНБ РК 2022	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5	м	551	158	87 058
3	14	241-207-1701СпрСЦ 02.2024	Труба гофрированная с зондом диаметром 16 мм	м	355.52	118	41 951
			Итого по разделу: Система автоматической охранной сигнализации GP-11/2023-ОС				**602 869**
			Итого по локальной смете: Внутреннее инженерное оборудование. Система автоматической охранной сигнализации				**602 869**
			ИТОГО по акту:				**602 869**
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (7.300%)				602869.360 x 7.30%	44 009
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				602869.360 + 44009.464	646 878
		Сметная прибыль, 5.00%				646878.824 x 5.00%	32 343
		Непредвиденные расходы, 5.000%				646878.824 x 5.000%	32 343
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					711 566
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 2 квартал, к = 1.0368				711566.707 x 1.0368	737 752
		НДС (12%)				737752.362 x 12%	88 530
		Итого с НДС				737752.362 + 88530.283	826 282

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
501101400042 - АРАЛОВА ЖИБЕК ГАНИЕВНА	Генеральный директор	10.09.2024 11:59:43
Представители технического надзора		
680414300398 - ОТАРБАЕВ МАРАТ ТОКТАРХАНОВИЧ	Эксперт технического надзора	11.09.2024 06:16:53
Представители авторского надзора		
810512350574 - ЖУМАБЕКОВ ДАУРЕН КОЖАГЕЛЬДИНОВИЧ	Эксперт авторского надзора	10.09.2024 13:54:04
Представители заказчика		
801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА	Начальник отдела смет и ценообразования	13.09.2024 07:59:34
861130401706 - ТЛЕУХАНОВА ТОГЖАН НУРЫМХАНОВНА	Ведущий специалист (ПТО)	12.09.2024 12:13:48
810703300873 - НУРАШЕВ РУСТАМ null	Директор регионального подразделения по Карагандинской, Восточно-Казахстанской областям, областям Улытау и Абай	
870809400173 - ЗОЗУЛЬЧАК НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА	Ведущий специалист (сметчик)	13.09.2024 05:41:47
620815301206 - МЕРЕЙБАЕВ СЕРИКГАЛИЙ АБДЫГАЛИЕВИЧ	Региональный руководитель по области Абай	13.09.2024 06:23:47

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **980240001295 - ТОО "КУРЫЛЫС"**

Стройка: **Строительство школы в селе Бескарагай Бескарагайского района области Абай на 300 мест**

Договор подряда (контракт) №: **185 от 22.08.2023 года**

Акт выполненных работ
за Сентябрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Внутреннее инженерное оборудование. Система видеонаблюдения				
			Раздел: Система видеонаблюдения GP-11/2023-СВН				
1	6	6119-0102-0101ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	4526	860	3 892 360
2	7	243-304-0135РСНБ РК 2022	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRLS 4x2x0,52	м	4526	356	1 611 256
3	8	241-207-1702СпрСЦ 02.2024	tg-z-20.Труба гофр. ПВХ Plast с зондом d20мм	м.	1494.8	140	209 272
			Итого по разделу: Система видеонаблюдения GP-11/2023-СВН				**5 712 888**
			Итого по локальной смете: Внутреннее инженерное оборудование. Система видеонаблюдения				**5 712 888**
			ИТОГО по акту:				**5 712 888**
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (7.300%)				5712888.000 x 7.30%	417 040
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				5712888.000 + 417040.835	6 129 928
		Сметная прибыль, 5.00%				6129928.835 x 5.00%	306 496
		Непредвиденные расходы, 5.000%				6129928.835 x 5.000%	306 496
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					6 742 921
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 2 квартал, к = 1.0368				6742921.718 x 1.0368	6 991 061
		НДС (12%)				6991061.238 x 12%	838 927
		Итого с НДС				6991061.238 + 838927.349	7 829 988

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
501101400042 - АРАЛОВА ЖИБЕК ГАНИЕВНА	Генеральный директор	10.09.2024 11:58:34
Представители технического надзора		
680414300398 - ОТАРБАЕВ МАРАТ ТОКТАРХАНОВИЧ	Эксперт технического надзора	11.09.2024 06:14:06
Представители авторского надзора		
810512350574 - ЖУМАБЕКОВ ДАУРЕН КОЖАГЕЛЬДИНОВИЧ	Эксперт авторского надзора	10.09.2024 13:54:31
Представители заказчика		
861130401706 - ТЛЕУХАНОВА ТОГЖАН НУРЫМХАНОВНА	Ведущий специалист (ПТО)	12.09.2024 11:09:07
620815301206 - МЕРЕЙБАЕВ СЕРИКГАЛИЙ АБДЫГАЛИЕВИЧ	Региональный руководитель по области Абай	13.09.2024 06:12:39
801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА	Начальник отдела смет и ценообразования	13.09.2024 07:57:45
810703300873 - НУРАШЕВ РУСТАМ null	Директор регионального подразделения по Карагандинской, Восточно-Казахстанской областям, областям Улытау и Абай	
870809400173 - ЗОЗУЛЬЧАК НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА	Ведущий специалист (сметчик)	13.09.2024 05:19:31

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **980240001295 - ТОО "КУРЫЛЫС"**

Стройка: **Строительство школы в селе Бескарагай Бескарагайского района области Абай на 300 мест**

Договор подряда (контракт) №: **185 от 22.08.2023 года**

Акт выполненных работ
за Сентябрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Архитектурная часть здания (сооружения) (АС, АР, АИ)				
			Раздел: ПОЛЫ /АР-20/				
			Подраздел: Тип 7				
1	267	6111-0403-0601ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	60.87	1 454	88 504
2	268	234-204-0103РСНБ РК 2022	Мат дублированный из сшитого вспененного полиэтилена для тепло, звуко и гидроизоляции толщиной 20 мм, плотностью 33 кг/м3	м2	62.6961	2 917	182 884
			Итого по подразделу: Тип 7				**271 389**
			Подраздел: Тип 8				
3	275	6111-0403-0601ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	79.26	1 454	115 244
4	276	234-204-0103РСНБ РК 2022	Мат дублированный из сшитого вспененного полиэтилена для тепло, звуко и гидроизоляции толщиной 20 мм, плотностью 33 кг/м3	м2	81.6378	2 917	238 137
			Итого по подразделу: Тип 8				**353 381**
			Подраздел: Тип 9				
5	283	6111-0403-0601ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	1578.54	1 454	2 295 197
6	284	234-204-0103РСНБ РК 2022	Мат дублированный из сшитого вспененного полиэтилена для тепло, звуко и гидроизоляции толщиной 20 мм, плотностью 33 кг/м3	м2	1625.8962	2 917	4 742 739
			Итого по подразделу: Тип 9				**7 037 936**
			Подраздел: Тип 13				
7	309	6111-0403-0601ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	63.05	1 454	91 674
8	310	234-204-0103РСНБ РК 2022	Мат дублированный из сшитого вспененного полиэтилена для тепло, звуко и гидроизоляции толщиной 20 мм, плотностью 33 кг/м3	м2	64.9415	2 917	189 434
			Итого по подразделу: Тип 13				**281 109**
			Подраздел: Тип 15				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	317	6111-0403-0601ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	362.54	1 454	527 133
10	318	234-204-0103РСНБ РК 2022	Мат дублированный из сшитого вспененного полиэтилена для тепло, звуко и гидроизоляции толщиной 20 мм, плотностью 33 кг/м3	м2	373.4162	2 917	1 089 255
			Итого по подразделу: Тип 15				**1 616 388**
			Итого по разделу: ПОЛЫ /АР-20/				**9 560 204**
			Раздел: Кровля (АС1.л.49)				
			Подраздел: РКровля основного здания				
11	543	6111-0402-0303ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	м2	2716.67	3 359	9 125 294
12	544	6111-0402-0105ЕСЦ РСНБ РК 2023	Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2	2716.67	1 927	5 235 023
13	545	234-101-0207РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	559.63402	63 122	35 325 218
			Итого по подразделу: РКровля основного здания				**49 685 536**
			Итого по разделу: Кровля (АС1.л.49)				**49 685 536**
			Итого по локальной смете: Архитектурная часть здания (сооружения) (АС, АР, АИ)				**59 245 740**
			ИТОГО по акту:				**59 245 740**

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (7.300%)	59245740.883 x 7.30%	4 324 939
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	59245740.883 + 4324939.197	63 570 680
	Сметная прибыль, 5.00%	63570680.081 x 5.00%	3 178 534
	Непредвиденные расходы, 5.000%	63570680.081 x 5.000%	3 178 534
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		69 927 748
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 2 квартал, к = 1.0368	69927748.089 x 1.0368	72 501 089
	НДС (12%)	72501089.218 x 12%	8 700 130
	Итого с НДС	72501089.218 + 8700130.706	81 201 219

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
501101400042 - АРАЛОВА ЖИБЕК ГАНИЕВНА	Генеральный директор	11.09.2024 03:41:50
Представители технического надзора		
680414300398 - ОТАРБАЕВ МАРАТ ТОКТАРХАНОВИЧ	Эксперт технического надзора	11.09.2024 06:23:24
Представители авторского надзора		
810512350574 - ЖУМАБЕКОВ ДАУРЕН КОЖАГЕЛЬДИНОВИЧ	Эксперт авторского надзора	11.09.2024 03:44:11
Представители заказчика		
861130401706 - ТЛЕУХАНОВА ТОГЖАН НУРЫМХАНОВНА	Ведущий специалист (ПТО)	12.09.2024 11:58:34
801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА	Начальник отдела смет и ценообразования	13.09.2024 08:01:16
810703300873 - НУРАШЕВ РУСТАМ ЗИНАТУЛАУЛЫ	Директор регионального подразделения по Карагандинской, Восточно-Казахстанской областям, областям Улытау и Абай	13.09.2024 10:32:02
870809400173 - ЗОЗУЛЬЧАК НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА	Ведущий специалист (сметчик)	13.09.2024 05:34:31
620815301206 - МЕРЕЙБАЕВ СЕРИКГАЛИЙ АБДЫГАЛИЕВИЧ	Региональный руководитель по области Абай	13.09.2024 06:25:09

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **980240001295 - ТОО "КУРЫЛЫС"**

Стройка: **Строительство школы в селе Бескарагай Бескарагайского района области Абай на 300 мест**

Договор подряда (контракт) №: **185 от 22.08.2023 года**

Акт выполненных работ
за Сентябрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Строительная часть здания (сооружения) ниже отметки 0,000 (АС, КЖ, КМ, КД, ПОС)				
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (ГП)				
1	7	6101-0106-0102ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	5247.7	98	514 274
2	8	6101-0206-0102ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	162.3	4 166	676 141
			Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (ГП)				**1 190 416**
			Итого по локальной смете: Строительная часть здания (сооружения) ниже отметки 0,000 (АС, КЖ, КМ, КД, ПОС)				**1 190 416**
			ИТОГО по акту:				**1 190 416**

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (7.300%)	1190416.400 x 7.30%	86 900
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	1190416.400 + 86900.399	1 277 316
	Сметная прибыль, 5.00%	1277316.799 x 5.00%	63 865
	Непредвиденные расходы, 5.000%	1277316.799 x 5.000%	63 865
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		1 405 048
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 2 квартал, к = 1.0368	1405048.479 x 1.0368	1 456 754
	НДС (12%)	1456754.263 x 12%	174 810
	Итого с НДС	1456754.263 + 174810.512	1 631 564

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
501101400042 - АРАЛОВА ЖИБЕК ГАНИЕВНА	Генеральный директор	10.09.2024 04:24:53
Представители технического надзора		
680414300398 - ОТАРБАЕВ МАРАТ ТОКТАРХАНОВИЧ	Эксперт технического надзора	10.09.2024 07:29:09
Представители авторского надзора		
810512350574 - ЖУМАБЕКОВ ДАУРЕН КОЖАГЕЛЬДИНОВИЧ	Эксперт авторского надзора	10.09.2024 04:35:07
Представители заказчика		
810703300873 - НУРАШЕВ РУСТАМ null	Директор регионального подразделения по Карагандинской, Восточно-Казахстанской областям, областям Улытау и Абай	
870809400173 - ЗОЗУЛЬЧАК НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА	Ведущий специалист (сметчик)	11.09.2024 05:19:33
861130401706 - ТЛЕУХАНОВА ТОГЖАН НУРЫМХАНОВНА	Ведущий специалист (ПТО)	12.09.2024 12:18:08
620815301206 - МЕРЕЙБАЕВ СЕРИКГАЛИЙ АБДЫГАЛИЕВИЧ	Региональный руководитель по области Абай	13.09.2024 06:19:24
801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА	Начальник отдела смет и ценообразования	13.09.2024 07:53:56

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **980240001295 - ТОО "КУРЫЛЫС"**

Стройка: **Строительство школы в селе Бескарагай Бескарагайского района области Абай на 300 мест**

Договор подряда (контракт) №: **185 от 22.08.2023 года**

Акт выполненных работ
за Сентябрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Строительная часть здания (сооружения) выше отметки 0,000 (АС, КЖ, КМ, КД, ПОС)				
			Раздел: Покрытия и перекрытия				
			Подраздел: РПлиты перекрытия 1 этажа (КЖ1 л.36)+3,52				
1	103	6104-0802-0401ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка стыковых накладок арматурных	т	0.22385	1 544 251	345 680
2	104	6104-0802-0401ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка стыковых накладок арматурных	т	0.11648	1 526 188	177 770
3	105	6104-0802-0403ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0.57624	1 507 925	868 926
			Итого по подразделу: РПлиты перекрытия 1 этажа (КЖ1 л.36)+3,52				**1 392 377**
			Подраздел: РПлиты перекрытия 2 этажа (КЖ1 л.37)+7,12				
4	115	6104-0802-0401ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка стыковых накладок арматурных	т	0.21483	1 544 251	331 751
5	116	6104-0802-0401ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка стыковых накладок арматурных	т	0.11466	1 526 188	174 992
6	117	6104-0802-0403ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0.58464	1 507 925	881 593
			Итого по подразделу: РПлиты перекрытия 2 этажа (КЖ1 л.37)+7,12				**1 388 337**
			Подраздел: РПлиты выхода на кровлю (КЖ1.л.38)				
7	124	6104-0401-0105ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 5 м2	шт.	12	7 996	95 952
8	125	222-203-0404РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	41.76	11 139	465 164
9	126	6104-0802-0401ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка стыковых накладок арматурных	т	0.0132	1 544 251	20 384
10	127	6104-0802-0401ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка стыковых накладок арматурных	т	0.0052	1 526 188	7 936

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
11	128	6104-0802-0403ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0.02016	1 507 925	30 399
			Итого по подразделу: РПлиты выхода на кровлю (КЖ1.л.38)				**619 836**
			Итого по разделу: Покрытия и перекрытия				**3 400 551**
			Итого по локальной смете: Строительная часть здания (сооружения) выше отметки 0,000 (АС, КЖ, КМ, КД, ПОС)				**3 400 551**
			ИТОГО по акту:				**3 400 551**
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (7.300%)				3400551.796 x 7.30%	248 240
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				3400551.796 + 248240.288	3 648 792
		Сметная прибыль, 5.00%				3648792.083 x 5.00%	182 439
		Непредвиденные расходы, 5.000%				3648792.083 x 5.000%	182 439
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					4 013 671
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 2 квартал, к = 1.0368				4013671.292 x 1.0368	4 161 374
		НДС (12%)				4161374.395 x 12%	499 364
		Итого с НДС				4161374.395 + 499364.927	4 660 739

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
501101400042 - АРАЛОВА ЖИБЕК ГАНИЕВНА	Генеральный директор	10.09.2024 04:26:02
Представители технического надзора		
680414300398 - ОТАРБАЕВ МАРАТ ТОКТАРХАНОВИЧ	Эксперт технического надзора	10.09.2024 07:30:06
Представители авторского надзора		
810512350574 - ЖУМАБЕКОВ ДАУРЕН КОЖАГЕЛЬДИНОВИЧ	Эксперт авторского надзора	10.09.2024 04:35:20
Представители заказчика		
810703300873 - НУРАШЕВ РУСТАМ null	Директор регионального подразделения по Карагандинской, Восточно-Казахстанской областям, областям Улытау и Абай	
870809400173 - ЗОЗУЛЬЧАК НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА	Ведущий специалист (сметчик)	11.09.2024 05:23:49
620815301206 - МЕРЕЙБАЕВ СЕРИКГАЛИЙ АБДЫГАЛИЕВИЧ	Региональный руководитель по области Абай	13.09.2024 06:15:45
861130401706 - ТЛЕУХАНОВА ТОГЖАН НУРЫМХАНОВНА	Ведущий специалист (ПТО)	12.09.2024 12:42:50
801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА	Начальник отдела смет и ценообразования	13.09.2024 07:55:24