Заказчик : ГКП на ПХВ "Жаксынская районная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт зданий ГКП на ПХВ «Жаксынская районная больница» при Управлении здравоохранения Акмолинской области»

Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства РК от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июнь 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
040540002942	050940013378			№22	от 04.03.2025 года		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Капитальный ремонт зданий ГКП на ПХВ «Жаксынская районная больница» при Управлении здравоохранения Акмолинской области»	118 792 680,60	118 792 680,60	106 064 893,39				12 727 787,21	118 792 680,60

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378
Директор_____ Пургалиев А.Т.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "АрхСтройЭксперт"

Эксперт_____ Мурзабеков Д.Ж.
ИИН 860802350262
№ KZ52VJE00036412 от 29.03.2018 года
№ KZ62VJE00075711 от 03.08.2022 года
№ KZ66VJE00038682 от 08.06.2018 года

Эксперт_____ Ахметжанов К.А.
ИИН 960223350964
№ KZ50VJE00067294 от 21.07.2021 года;
№ KZ96VJE00067727 от 04.08.2021 года;
№ KZ33VJE00068473 от 27.08.2021 года

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Жаксынская районная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области
БИН 040540002942
Главный врач_____ Нуралина Э.А.

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Жаксынская районная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Наименование стройки: Капитальный ремонт зданий ГКП на ПХВ "Жаксынская районная больница" при Управлении здравоохранения Акмолинской области по адресу: Акмолинская область, Жаксынский район с. Жаксы ул. Тауелсиздык, 29

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий ГКП на ПХВ "Жаксынская районная больница" при Управлении здравоохранения Акмолинской области по адресу: Акмолинская область, Жаксынский район с. Жаксы ул. Тауелсиздык, 29

Договор подряда (контракт) №22 от 04.03.2025 года

Акт выполненных работ №1

за июнь 2025 года

на ЛС № 2-01-02-01
Общестроительные работы

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	1	2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО по смете:	Тенге			**56 065 274**
			Раздел 1. Внутренняя отделка, ИТОГО:	тенге			**14 503 061**
			Подраздел 1.4. 3 этаж, ИТОГО	тенге			**14 503 061**
1	**18**	**6112-0301-0301** **Кклим = 1,06**	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз**	**м2**	**710,24**	**2363**	**1 678 297**
			неучтенные ресурсы				
1.1	18.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1952,44976	76	**148 386**
2	**20**	**6112-0501-0105** **Кклим = 1,06**	**Устройство подвесного потолка, из декоративно-акустических плит**	**м2**	**236,31**	**6219**	**1 469 612**
			неучтенные ресурсы				
2.1	20.1	232-401-0102	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм	м2	236,31	4836	**1 142 795**
3	**21**	**6112-0301-0201** **Кклим = 1,06**	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей**	**м2**	**2054,62**	**1410**	**2 897 014**
			неучтенные ресурсы				
3.1	21.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	5648,15038	76	**429 259**
4	**23**	**6112-0102-0201** **Кклим = 1,06**	**Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону**	**м2**	**485,95**	**11319**	**5 500 468**
			неучтенные ресурсы				

4.1	23.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	485,95	2546	1 237 229
			Раздел 2. Полы, ИТОГО:	тенге			1 877 425
			Подраздел 2.2. Тип 2, ИТОГО	тенге			1 877 425
5	**30**	**6109-0306-0102 Кклим = 1,06**	**Устройство покрытий из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	**м2**	**180**	**6190**	**1 114 200**
			неучтенные ресурсы				
5.1	30.1	231-302-0301	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 техническая размерами 300х300х8мм	м2	183,60	4157	763 225
			Раздел 3. Проемы, ИТОГО:	тенге			14 022 964
			Подраздел 3.1. Окна, ИТОГО	тенге			14 022 964
6	**47**	**6108-0102-0108 Кклим = 1,12**	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления) О-1**	**м2**	**40,4**	**8284**	**334 674**
			неучтенные ресурсы				
6.1	47.1	223-102-0610	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м2	40,4	54472	2 200 669
7	**49**	**6108-0102-0108 Кклим = 1,12**	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления) О-2**	**м2**	**94,4100**	**8284**	**782 092**
			неучтенные ресурсы				
7.1	49.1	223-102-0610	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м2	94,4100	54472	5 142 702
8	**50**	**6108-0102-0108 Кклим = 1,12**	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления) О-3**	**м2**	**11,2**	**8284**	**92 781**
			неучтенные ресурсы				
8.1	50.1	223-102-0610	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м2	11,2	54472	610 086
9	**56**	**6108-0102-0102 Кклим = 1,12**	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый О-8**	**м2**	**5,670**	**11112**	**63 005**
			неучтенные ресурсы				
9.1	56.1	223-102-0403	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	5,670	56159	318 422

10	60	217-402-0411	Стеклопакет энергосберегающий ГОСТ 24866-2014 двухкамерный СПД 24	1 м2	152,1800	14291	2 174 804
11	61	6108-0105-0204 Кклим = 1,12	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	106,00	3533	374 498
			неучтенные ресурсы				
11.1	61.1	223-501-0107	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 450 мм	м	106,00	2347	248 782
12	62	6112-0401-0202 Кклим = 1,06	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив	м	106,00	2056	217 936
			неучтенные ресурсы				
12.1	62.1	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	111,3000	386	42 962
12.2	62.2	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	111,3000	865	96 275
13	63	6112-0401-0201 Кклим = 1,06	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, откос	м	318,00	2056	653 808
			неучтенные ресурсы				
13.1	63.1	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	333,9000	386	128 885
13.2	63.2	261-107-0605	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	333,9000	954	318 541
13.3	63.3	261-107-0608	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	333,9000	665	222 044
			Раздел 5. Кровля, ИТОГО:	тенге			11 900 356
			Подраздел 5.1. Зона 1, ИТОГО	тенге			11 900 356
14	123	6107-0101-0214 Кклим = 1,12	Установка стропилы с изготовлением	м3	34,374	270926	9 312 810
15	129	6105-0201-0101 Кклим = 1,12	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой. Парапет над лестницей	м3	10,09	37409	377 457
			неучтенные ресурсы				
15.1	129.1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	2,4216	25529	61 821
15.2	129.2	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	3,8342	34172	131 022
16	130	6105-0201-0101 Кклим = 1,12	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой. Парапет	м3	35,69	37409	1 335 127
			неучтенные ресурсы				
16.1	130.1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	8,5656	25529	218 671
16.2	130.2	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	13,5622	34172	463 447
			Раздел 10. Демонтажные работы, ИТОГО:	тенге			13 761 468
			Подраздел 10.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			13 761 468
17	227	1205-0101-0301 Кклим = 1,09	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	м2 перегородок	54,6334	7814	426 905
18	229	1146-0401-0503 Кклим = 1,12	Перегородки деревянные чистые щитовые дощатые. Разборка металлопластиковых перегородок	м2	6,67	1789	11 933
19	230	6107-0201-0101 Кклим = 1,12 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К 1экс=0,8;К1мат=0;	Устройство гипсокартонной перегородки на деревянном каркасе с обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки толщина 78 мм. Демонтаж	м2	14,32	6443	92 264

20	234	1146-0201-0802 Кклим = 1,12	Стены, откосы и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей (3 этаж)	м2	3330,67	996	3 317 347
21	236	1146-0401-1103 Кклим = 1,12	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	117,0	4821	564 057
22	239	6108-0102-0107 Кклим = 1,12 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый. Демонтаж	м2	152,18	3967	603 698
23	240	1207-0101-0207 Кклим = 1,09	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	289,00	3651	1 055 139
24	241	1207-0101-0205 Кклим = 1,09	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	578,00	494	285 532
25	242	1204-0101-0302 Кклим = 1,09	Потолки. Разборка подшивки чистой из фанеры (подвесных потолков)	м2 подшивки	200,00	636	127 200
26	243	1213-0103-0105 Кклим = 1,09	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	325,0	3403	1 105 975
27	245	1208-0101-0208 Кклим = 1,09	Кровли из профилированного оцинкованного листа. Разборка покрытий	м2 кровли	1168,05	938	1 095 631
28	246	1208-0101-0101 Кклим = 1,09	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	1168,05	729	851 508
29	247	1208-0101-0103 Кклим = 1,09	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	м2 кровли	1168,05	1294	1 511 457
30	248	6111-0402-0202 Кклим = 1,12 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом. Разборка	м3	30,000	13181	395 430
31	249	1207-0101-0208 Кклим = 1,09	Полы цементные. Разборка покрытия. (стяжка)	м2	192,00	7586	1 456 512
32	250	1208-0101-0201 Кклим = 1,09	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли	63,82	741	47 291
33	260	1219-0101-0901 Кклим = 1,09	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	81,00000	9127	739 287
34	261	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	81,00000	252	20 412
35	262	412-101-0108	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 7,8 км	1 т□км	634,00000	85	53 890
			ИТОГО ПО АКТУ				56 065 274
			в том числе оборудование				0,00
			Итого с общеплощадочными затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%)		6,30%	3 532 112,29	59 597 386,71
			Итого со сметной прибылью (5%)		5%	2 979 869,34	62 577 256,05
			Итого с непредвиденными работами и затратами (2)%		2%	1 191 947,73	63 769 203,78
			в т.ч. с разбивкой по годам				
			2025 год II квартал 20% (Кпер = 1,1141)	1,1141	20%		14 209 053,99
			2025 год III квартал 64% (Кпер = 1,1342)	1,1342	64%		46 289 299,79
			2025 год IV квартал 16% (Кпер = 1,1546)	1,1546	16%		11 780 467,63

			ИТОГО в текущих ценах				72 278 821,41
			С учетом понижающего коэффициента К = 0,98	0,98			70 833 244,98
			НДС 12%		12%	8 499 989,40	
			ИТОГО К ОПЛАТЕ				**79 333 234,38**

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378
Директор_____Бургалиев А.Г.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "АрхстройЭксперт"

Эксперт_____Мурзабеков Д.Ж.
ИИН 860802350262
№ KZ52VJE00036412 от 29.03.2018 года
№ KZ62VJE00075711 от 03.08.2022 года
№ KZ66VJE00038632 от 08.06.2018 года

Эксперт_____Ахметжанов К.А.
ИИН 960223350901
№ KZ50VJE00067294 от 21.07.2021 года
№ KZ96VJE00067727 от 04.08.2021 года
№ KZ33VJE00068473 от 27.08.2021 года

Заказчик:

ГКП на ПХВ "Жаксынская районная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области

БИН 040540002942
Главный врач_____Нуралина Э.А.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СтройТехМонтаж Т и К"

Эксперт_____Мурзабеков Н.П.
№KZ24VJE00048168 от 15.07.2019 года

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Жаксынская районная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Наименование стройки: Капитальный ремонт зданий ГКП на ПХВ "Жаксынская районная больница" при Управлении здравоохранения Акмолинской области по адресу: Акмолинская область, Жаксынский район с. Жаксы ул. Тауелсиздык, 29

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий ГКП на ПХВ "Жаксынская районная больница" при Управлении здравоохранения Акмолинской области по адресу: Акмолинская область, Жаксынский район с. Жаксы ул. Тауелсиздык, 29

Договор подряда (контракт) №22 от 04.03.2025 года

Акт выполненных работ №2

за июнь 2025 года

на ЛС № 2-01-04-02

Внутренние инженерные системы. Водоснабжение

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	1	2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО по смете:	Тенге			**4 411 721**
			Раздел 1. Холодный водопровод В1, ИТОГО:	тенге			**1 797 555**
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 797 555**
1	**1**	**6114-0501-0101 Кклим = 1,06**	**Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией,диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм**	**узел**	**1**	**60312**	**60 312**
2	**2**	**244-301-0702**	**Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулемкласса С, DN 25, Qn 3,5 м3/ч, Tmax 50°**	**1 шт.**	**1**	**138317**	**138 317**
3	**3**	**6116-0605-0101 Кклим = 1,06**	**Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах, диаметр 25 мм**	**шт.**	**1**	**4808**	**4 808**
			неучтенные ресурсы				
3.1	3.1	261-302-0263	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=25 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	16553	**16 553**
4	**4**	**261-302-0273**	**Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100**	**1 комплект**	**1**	**2870**	**2 870**
5	**5**	**242-301-1203**	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25**	**1 шт.**	**2**	**2627**	**5 254**
6	**6**	**242-301-1201**	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**1 шт.**	**1**	**1695**	**1 695**
7	**9**	**241-116-0207**	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	**1 шт.**	**2**	**2149**	**4 298**

8	10	241-102-0109	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 27х2,0 мм	1 м	3	560	1 680
9	11	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	1 шт.	2	2149	4 298
10	12	242-301-1206	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 50	1 шт.	3	8287	24 861
11	13	242-301-1204	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	1 шт.	8	3933	31 464
12	14	242-301-1203	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	1 шт.	11	2627	28 897
13	15	242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	1 шт.	18	2063	37 134
14	16	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	1 шт.	54	1695	91 530
15	29	6114-0103-0301 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	210	6301	1 323 210
			неучтенные ресурсы				
15.1	29.1	241-201-0401	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	207,9	98	20 374
			Раздел 2. Горячий водопровод ТЗ, ИТОГО:	тенге			944 795
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			944 795
16	57	6114-0103-0301 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	145	6301	913 645
			неучтенные ресурсы				
16.1	57.1	241-205-1102	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	143,55	217	31 150
			Раздел 3. Демонтажные работы, ИТОГО:	тенге			1 669 370
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			1 669 370
17	60	1215-0101-0101 Кклим = 1,09	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	970	1721	1 669 370
			ИТОГО ПО АКТУ				4 411 721
			в том числе оборудование				0,00
			Итого с общеплощадочными затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%)		6,30%	277 938,39	4 689 658,94
			Итого со сметной прибылью (5%)		5%	234 482,95	4 924 141,89
			Итого с непредвиденными работами и затратами (2)%		2%	93 793,18	5 017 935,07
			в т.ч. с разбивкой по годам				
			2025 год II квартал 20% (Кпер = 1,1141)	1,1141	20%		1 118 096,29
			2025 год III квартал 64% (Кпер = 1,1342)	1,1342	64%		3 642 458,85
			2025 год IV квартал 16% (Кпер = 1,1546)	1,1546	16%		926 993,25

			ИТОГО в текущих ценах				5 687 548,40
			С учетом понижающего коэффициента К = 0,98	0,98			5 573 797,43
			НДС 12%		12%	668 855,69	
			ИТОГО К ОПЛАТЕ				**6 242 653,12**

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378
Директор_____Нургалиев А.Г.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Архстройэксперт"

Эксперт_____Мурзабеков Д.Ж.
ИИН 860802350262
№ KZ52VJE00036412 от 29.03.2018 года
№ KZ62VJE00075711 от 03.08.2022 года
№ KZ66VJE00038682 от 08.06.2018 года

Эксперт_____Ахметжанов К.А.
ИИН 960223350961
№ KZ50VJE00067294 от 21.07.2021 года
№ KZ96VJE00067727 от 04.08.2021 года
№ KZ33VJE00068473 от 27.08.2021 года

Заказчик:

ГКП на ПХВ "Жаксынская районная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области

БИН 040540002942
Главный врач_____Нуралина Э.А.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СтройТехМонтаж Т и К"

Эксперт_____Муратбеков Н.П.
№KZ24VJE00048168 от 17.07.2019 года

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Жаксынская районная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Наименование стройки: Капитальный ремонт зданий ГКП на ПХВ "Жаксынская районная больница" при Управлении здравоохранения Акмолинской области по адресу: Акмолинская область, Жаксынский район с. Жаксы ул. Тауелсиздык, 29

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий ГКП на ПХВ "Жаксынская районная больница" при Управлении здравоохранения Акмолинской области по адресу: Акмолинская область, Жаксынский район с. Жаксы ул. Тауелсиздык, 29

Договор подряда (контракт) №22 от 04.03.2025 года

Акт выполненных работ №3

за июнь 2025 года

на ЛС № 2-01-04-03

Внутренние инженерные системы. Канализация

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	1	2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО по смете:	Тенге			**4 826 562**
			Раздел 1. Канализация бытовая К1, ИТОГО:	тенге			**3 086 927**
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**3 086 927**
1	**24**	**6114-0103-0102 Кклим = 1,06**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм**	**м**	**197**	**3496**	**688 712**
			неучтенные ресурсы				
1.1	24.1	241-203-0409	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм	м	196,606	1545	**303 756**
2	**25**	**6114-0103-0101 Кклим = 1,06**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм**	**м**	**358**	**3638**	**1 302 404**
			неучтенные ресурсы				
2.1	25.1	241-203-0402	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	357,284	556	**198 650**
3	**26**	**241-213-0704**	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	**1 шт.**	**26**	**136**	**3 536**
4	**27**	**241-213-0701**	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**	**1 шт.**	**41**	**56**	**2 296**
5	**28**	**241-220-0103**	**Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм**	**1 шт.**	**8**	**782**	**6 256**
6	**29**	**241-220-0101**	**Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм**	**1 шт.**	**21**	**335**	**7 035**

7	30	241-229-0101	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 110	1 шт.	16	346	5 536
8	31	241-216-0203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм (резиновый уплотнитель для унитаза прим.)	1 шт.	16	203	3 248
9	32	241-216-0201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм (резиновый уплотнитель для умывальника прим.)	1 шт.	69	69	4 761
10	33	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	42,5	708	30 090
11	34	241-507-0402	Муфта надвижная к чугунным канализационным трубам ГОСТ 6942-98 DN 100 (противопожарные муфты МП-2-110-60-ЛК прим.)	1 шт.	10	9067	90 670
12	35	241-507-0401	Муфта надвижная к чугунным канализационным трубам ГОСТ 6942-98 DN 50 (противопожарные муфты МП-2-50-60-ЛК прим.)	1 шт.	54	5147	277 938
13	36	6115-0101-0302 Кклим = 1,06	Установка трапов, диаметр 100 мм.	комплект	1	75675	75 675
14	37	6115-0101-0301 Кклим = 1,06	Установка трапов, диаметр 50 мм.	комплект	3	28788	86 364
			Раздел 3. Демонтажные работы, ИТОГО:	тенге			1 739 635
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			1 739 635
15	45	1215-0101-0201 Кклим = 1,09	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	275	3446	947 650
16	46	1215-0101-0202 Кклим = 1,09	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	185	4281	791 985
			ИТОГО ПО АКТУ				4 826 562
			в том числе оборудование				0,00
			Итого с общеплощадочными затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%)		6,30%	304 073,42	5 130 635,59
			Итого со сметной прибылью (5%)		5%	256 531,78	5 387 167,37
			Итого с непредвиденными работами и затратами (2)%		2%	102 612,71	5 489 780,08
			в т.ч. с разбивкой по годам				
			2025 год II квартал 20% (Кпер = 1,1141)	1,1141	20%		1 223 232,80
			2025 год III квартал 64% (Кпер = 1,1342)	1,1342	64%		3 984 965,48
			2025 год IV квартал 16% (Кпер = 1,1546)	1,1546	16%		1 014 160,01
			ИТОГО в текущих ценах				6 222 358,30

			С учетом понижающего коэффициента К = 0,98	0,98			6 097 911,13
			НДС 12%		12%	731 749,34	
			ИТОГО К ОПЛАТЕ				**6 829 660,47**

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378
Директор_____Нургалиев А.Г.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Архстройэксперт"

Эксперт_____Мурзабеков Д.Ж.
ИИН 860801350262
№ KZ52VJE00036412 от 29.03.2018 года
№ KZ62VJE00027511 от 03.08.2022 года
№ KZ66VJE00038682 от 08.06.2018 года

Эксперт_____Ахметжанов К.А.
ИИН 9602233509б1
№ KZ50VJE00067294 от 21.07.2021 года
№ KZ96VJE00067027 от 04.08.2021 года
№ KZ33VJE00068473 от 27.08.2021 года

Заказчик:

ГКП на ПХВ "Жаксынская районная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области

БИН 040540002942
Главный врач_____Нуралина Э.А.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СтройТехМонтаж Т и К"

Эксперт_____Муратбеков Н.П.
№KZ24VJE00048168 от 17.07.2019 года

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Жаксынская районная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Наименование стройки: Капитальный ремонт зданий ГКП на ПХВ "Жаксынская районная больница" при Управлении здравоохранения Акмолинской области по адресу: Акмолинская область, Жаксынский район с. Жаксы ул. Тауелсиздык, 29

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий ГКП на ПХВ "Жаксынская районная больница" при Управлении здравоохранения Акмолинской области по адресу: Акмолинская область, Жаксынский район с. Жаксы ул. Тауелсиздык, 29

Договор подряда (контракт) №22 от 04.03.2025 года

Акт выполненных работ №4

за июнь 2025 года

на ЛС № 2-01-04-04

Внутренние инженерные системы. Отопление

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	1	2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 759 534**
			Раздел 1. Отопление, ИТОГО:	тенге			**686 200**
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**686 200**
1	**4**	**6114-0102-0105 Кклим = 1,06**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм**	**м**	**200**	**2259**	**451 800**
			неучтенные ресурсы				
1.1	4.1	241-101-0204	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	200	1172	**234 400**
			Раздел 3. Демонтажные работы, ИТОГО:	тенге			**1 073 334**
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 073 334**
2	**45**	**1215-0101-0103 Кклим = 1,09**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**122**	**3787**	**462 014**
3	**48**	**1215-0102-1101 Кклим = 1,09**	**Радиатор внутри здания весом до 80 кг. Прочистка и промывка**	**прибор**	**40**	**15283**	**611 320**
			ИТОГО ПО АКТУ				1 759 534
			в том числе оборудование				0,00
			Итого с общеплощадочными затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%)		6,30%	110 850,64	1 870 384,64
			Итого со сметной прибылью (5%)		5%	93 519,23	1 963 903,87
			Итого с непредвиденными работами и затратами (2)%		2%	37 407,69	2 001 311,57
			в т.ч. с разбивкой по годам				
			2025 год II квартал 20% (Кпер = 1,1141)	1,1141	20%		445 932,24

			2025 год III квартал 64% (Кпер = 1,1342)	1,1342	64%		1 452 728,05
			2025 год IV квартал 16% (Кпер = 1,1546)	1,1546	16%		369 714,29
			ИТОГО в текущих ценах				2 268 374,59
			С учетом понижающего коэффициента К = 0,98	0,98			2 223 007,10
			НДС 12%		12%	266 760,85	
			ИТОГО К ОПЛАТЕ				**2 489 767,95**

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378
Директор_____Нургалиев А.Г.

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Арктройэксперт"

Эксперт_____Мурзабеков Д.Ж.
ИИН 860802350262
№ KZ52VJE00036412 от 29.03.2018 года
№ KZ62VJE00075711 от 03.08.2022 года
№ KZ66VJE00038682 от 09.06.2018 года

Эксперт_____Ахметжанов К.А.
ИИН 960223350961
№ KZ50VJE00067294 от 21.07.2021 года
№ KZ96VJE00067327 от 04.08.2021 года
№ KZ33VJE00068473 от 27.08.2021 года

Заказчик:

ГКП на ПХВ "Жаксынская районная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области

БИН 040540002942
Главный врач_____Нуралина Э.А.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СтройТехМонтаж Т и К"

Эксперт_____Муратбеков Н.П.
№KZ24VJE00048168 от 17.07.2019 года

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Жаксынская районная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Наименование стройки: Капитальный ремонт зданий ГКП на ПХВ "Жаксынская районная больница" при Управлении здравоохранения Акмолинской области по адресу: Акмолинская область, Жаксынский район с. Жаксы ул. Тауелсиздык, 29

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий ГКП на ПХВ "Жаксынская районная больница" при Управлении здравоохранения Акмолинской области по адресу: Акмолинская область, Жаксынский район с. Жаксы ул. Тауелсиздык, 29

Договор подряда (контракт) №22 от 04.03.2025 года

Акт выполненных работ №5

за июнь 2025 года

на ЛС № 2-01-04-05

Внутренние инженерные системы. Вентиляция

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	1	2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 557 818**
			Раздел 1. Вентиляция, ИТОГО:	тенге			**1 557 818**
			Подраздел 1.1. П1, ИТОГО	тенге			**1 557 818**
1	**6**	**6118-0101-0310 Кклим = 1,06**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 1100 мм**	**м2**	**3,3**	**6714**	**22 156**
			неучтенные ресурсы				
1.1	6.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	3,3	7754	**25 588**
2	**7**	**6118-0101-0303 Кклим = 1,06**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 1000 мм**	**м2**	**18**	**7747**	**139 446**
			неучтенные ресурсы				
2.1	7.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	18	6241	**112 338**
3	**8**	**6118-0101-0303 Кклим = 1,06**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800 мм**	**м2**	**38,4**	**7747**	**297 485**
			неучтенные ресурсы				
3.1	8.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	38,4	6241	**239 654**
4	**9**	**6118-0101-0303 Кклим = 1,06**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 640 мм**	**м2**	**32,64**	**7747**	**252 862**
			неучтенные ресурсы				

4.1	9.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	32,64	6241	203 706
5	**10**	**6118-0101-0302** Кклим = 1,06	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм**	**м2**	**18**	**8458**	**152 244**
			неучтенные ресурсы				
5.1	10.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	18	6241	112 338
			ИТОГО ПО АКТУ				1 557 818
			в том числе оборудование				0,00
			Итого с общеплощадочными затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%)		6,30%	98 142,53	1 655 960,45
			Итого со сметной прибылью (5%)		5%	82 798,02	1 738 758,47
			Итого с непредвиденными работами и затратами (2)%		2%	33 119,21	1 771 877,68
			в т.ч. с разбивкой по годам				
			2025 год II квартал 20% (Кпер = 1,1141)	1,1141	20%		394 809,78
			2025 год III квартал 64% (Кпер = 1,1342)	1,1342	64%		1 286 184,75
			2025 год IV квартал 16% (Кпер = 1,1546)	1,1546	16%		327 329,60
			ИТОГО в текущих ценах				2 008 324,13
			С учетом понижающего коэффициента К = 0,98	0,98			1 968 157,64
			НДС 12%		12%	236 178,92	
			ИТОГО К ОПЛАТЕ				**2 204 336,56**

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378
Директор_____ Нургалиев А.Г.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Аркстройэксперт"

Эксперт_____ Мурзабеков Д.Ж.
ИИН 860802350262
№ KZ52VJE00036412 от 29.03.2018 года
№ KZ62VJE00075711 от 03.08.2022 года
№ KZ66VJE00038682 от 08.06.2018 года

Эксперт_____ Ахметжанов К.А.
ИИН 960223350961
№ KZ50VJE00067294 от 21.07.2021 года
№ KZ96VJE00067727 от 04.08.2021 года
№ KZ33VJE00068473 от 27.08.2021 года

Заказчик:

ГКП на ПХВ "Жаксынская районная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области

БИН 040540002942
Главный врач_____ Нуралина Э.А.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СтройТехМонтаж Т и К"

Эксперт_____ Муратбеков Н.П.
№KZ24VJE00048168 от 17.07.2019 года

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Жаксынская районная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Наименование стройки: Капитальный ремонт зданий ГКП на ПХВ "Жаксынская районная больница" при Управлении здравоохранения Акмолинской области по адресу: Акмолинская область, Жаксынский район с. Жаксы ул. Тауелсиздык, 29

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий ГКП на ПХВ "Жаксынская районная больница" при Управлении здравоохранения Акмолинской области по адресу: Акмолинская область, Жаксынский район с. Жаксы ул. Тауелсиздык, 29

Договор подряда (контракт) №22 от 04.03.2025 года

Акт выполненных работ №6

за июнь 2025 года

на ЛС № 2-01-04-06

Внутренние инженерные системы. электроснабжение и электроосвещение

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	1	2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО по смете:	Тенге			**4 547 361**
			Раздел 1. Электроосвещение, ИТОГО:	тенге			**4 409 255**
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**4 409 255**
1	**21**	**6119-0101-0201 Кклим = 1,12**	**Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2**	**м**	**1442**	**323**	**465 766**
2	**22**	**6119-0101-0202 Кклим = 1,12**	**Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 16 мм2**	**м**	**1168**	**396**	**462 528**
3	**25**	**243-107-0502**	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66**	**1 м**	**3245**	**601**	**1 950 245**
4	**26**	**243-107-0501 Коб=1,03**	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66**	**1 м**	**3846,02**	**398**	**1 530 716**
			Раздел 10. Демонтажные работы, ИТОГО:	тенге			**138 106**
			Подраздел 10.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**138 106**
5	**148**	**1217-0101-0701 Кклим = 1,09**	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	**шт.**	**132**	**249**	**32 868**
6	**149**	**6125-0602-0501 Кклим = 1,09 :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К 1экс=0,4;К1мат=0;**	**Монтаж на стене коробки ответвительной. Демонтаж**	**шт.**	**29**	**1112**	**32 248**

7	150	1217-0101-0705 Кклим = 1,09	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	90	811	72 990
			ИТОГО ПО АКТУ				4 547 361
			в том числе оборудование				0,00
			Итого с общеплощадочными затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%)		6,30%	286 483,74	4 833 844,70
			Итого со сметной прибылью (5%)		5%	241 692,24	5 075 536,94
			Итого с непредвиденными работами и затратами (2)%		2%	96 676,89	5 172 213,83
			в т.ч. с разбивкой по годам				
			2025 год II квартал 20% (Кпер = 1,1141)	1,1141	20%		1 152 472,69
			2025 год III квартал 64% (Кпер = 1,1342)	1,1342	64%		3 754 447,95
			2025 год IV квартал 16% (Кпер = 1,1546)	1,1546	16%		955 494,09
			ИТОГО в текущих ценах				5 862 414,73
			С учетом понижающего коэффициента К = 0,98	0,98			5 745 166,44
			НДС 12%		12%	689 419,97	
			ИТОГО К ОПЛАТЕ				**6 434 586,41**

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378
Директор_____Нургалиев А.Г.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Архстройэксперт"

Эксперт_____Мурзабеков Д.Ж.
ИИН 800802350262
№ KZ52VJE00036412 от 29.03.2018 года
№ KZ62VJE00075711 от 03.08.2022 года
№ KZ66VJE00038682 от 02.06.2018 года

Эксперт_____Ахметжанов К.А.
ИИН 960223350961
№ KZ50VJE00067294 от 21.07.2021 года
№ KZ96VJE00067727 от 04.08.2021 года
№ KZ33VJE00068473 от 27.08.2021 года

Заказчик:

ГКП на ПХВ "Жаксынская районная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области

БИН 040540002942
Главный врач_____Нуралина Э.А.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СтройТехМонтаж Т и К"

Эксперт_____Муратбеков Н.П.
№KZ24VJE00048103 от 17.07.2019 года

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Жаксынская районная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Наименование стройки: Капитальный ремонт зданий ГКП на ПХВ "Жаксынская районная больница" при Управлении здравоохранения Акмолинской области по адресу: Акмолинская область, Жаксынский район с. Жаксы ул. Тауелсиздык, 29

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий ГКП на ПХВ "Жаксынская районная больница" при Управлении здравоохранения Акмолинской области по адресу: Акмолинская область, Жаксынский район с. Жаксы ул. Тауелсиздык, 29

Договор подряда (контракт) №22 от 04.03.2025 года

Акт выполненных работ №7

за июнь 2025 года

на ЛС № 3-02-02-01 Морг
Общестроительные работы

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО по смете:	Тенге			**10 783 233**
			Раздел 1. Внутренняя отделка, ИТОГО:	тенге			**2 734 680**
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**2 734 680**
1	**4**	**6112-0202-0103** Кклим = 1,06	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена**	**м2**	**45,62**	**4475**	**204 150**
			неучтенные ресурсы				
1.1	4.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,853094	24588	**20 976**
1.2	4.2	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	2,527348	1069	**2 702**
2	**5**	**6112-0202-0101** Кклим = 1,06	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	**м2**	**301,71**	**3772**	**1 138 050**
			неучтенные ресурсы				
2.1	5.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	4,555821	24588	**112 019**
2.2	5.2	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	8,357367	1069	**8 934**
3	**8**	**6112-0102-0201** Кклим = 1,06	**Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону**	**м2**	**90,00**	**11319**	**1 018 710**
			неучтенные ресурсы				
3.1	8.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	90,00	2546	**229 140**
			Раздел 2. Полы, ИТОГО:	тенге			**197 866**

			Подраздел 2.1. Тип 1, ИТОГО	тенге			197 866
4	14	6109-0201-0101 Кклим = 1,06	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	88,59	1590	140 858
			неучтенные ресурсы				
4.1	14.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,807236	31544	57 007
			Раздел 4. Наружная отделка, ИТОГО:	тенге			3 357 356
			Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			3 357 356
5	29	6112-0201-0101 Кклим = 1,06	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена	м2	75,0	3680	276 000
			неучтенные ресурсы				
5.1	29.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	1,41750	24588	34 853
6	31	1115-0213-0101 Кклим = 1,06	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	170,7	11715	1 999 751
7	32	234-101-0207 Коб=1,03	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180 (ППЖ-160)	1 м3	16,583	63122	1 046 752
			Раздел 6. Кровля, ИТОГО:	тенге			1 351 370
			Подраздел 6.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			1 351 370
8	58	6110-0302-0101 Кклим = 1,12	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м2	165,2	2026	334 695
9	59	6110-0302-0102 Кклим = 1,12 :К1трр=10;К1трм=10;К1экс=10;К1мат=10;	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м2	165,2	360	59 472
10	60	6103-0701-0810 Кклим = 1,12	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,1061	68239	7 240
			неучтенные ресурсы				
10.1	60.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1061	382476	40 581
11	72	6105-0201-0101 Кклим = 1,12	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой (парапет)	м3	10,9	37409	407 758
			неучтенные ресурсы				
11.1	72.1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	2,616	25529	66 784
11.2	72.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	4,142	104983	434 840
			Раздел 7. Демонтажные работы, ИТОГО:	тенге			3 141 962
			Подраздел 7.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			3 141 962
12	77	1146-0401-1103 Кклим = 1,12	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	23,2	4821	111 847
13	79	1208-0101-0201 Кклим = 1,09	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли	145,3	741	107 667
14	80	1207-0101-0208 Кклим = 1,09	Полы цементные. Разборка покрытия (стяжка)	м2	145,3	7586	1 102 246
15	82	1203-0101-0201 Кклим = 1,09	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки парапета	м3 кладки	2,6	102761	267 179

16	83	1203-0101-0201 Кклим = 1,09	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки вент.коробов	м3 кладки	0,9	102761	92 485
17	84	6104-0601-0501 Кклим = 1,12 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	Установка плит парапета, масса до 0,5 т (демонтаж карнизных плит)	шт.	3	3847	11 541
			неучтенные ресурсы				
17.1	84.1	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.	0	0	0
18	85	1208-0101-0401 Кклим = 1,09	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка желоба	м	44,8	388	17 382
19	86	1208-0101-0401 Кклим = 1,09	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка сливов	м	38,9	388	15 093
20	88	1213-0103-0105 Кклим = 1,09	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	55,13	3403	187 607
21	89	1146-0201-0802 Кклим = 1,12	Стены, фасады и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	565,48	996	563 218
22	90	1207-0101-0207 Кклим = 1,09	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	88,59	3651	323 442
23	91	1207-0101-0201 Кклим = 1,09	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	22,49	1489	33 488
24	92	1207-0101-0208 Кклим = 1,09	Полы цементные. Разборка покрытия (площадок)	м2	18,3	7586	138 824
25	93	1207-0101-0208 Кклим = 1,09	Полы цементные. Разборка покрытия (площадок)	м2	18,3	7586	138 824
26	94	1220-0101-0105 Кклим = 1,12	Основание с покрытием цементобетонным. Разборка	м3	7,2	4322	31 118
			ИТОГО ПО АКТУ				10 783 233
			в том числе оборудование				0,00
			Итого с общеплощадочными затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%)		6,30%	679 343,66	11 462 576,29
			Итого со сметной прибылью (5%)		5%	573 128,81	12 035 705,10
			Итого с непредвиденными работами и затратами (2)%		2%	229 251,53	12 264 956,63
			в т.ч. с разбивкой по годам				
			2025 год II квартал 20% (Кпер = 1,1141)	1,1141	20%		2 732 877,64
			2025 год III квартал 64% (Кпер = 1,1342)	1,1342	64%		8 902 984,84

			2025 год IV квартал 16% (Кпер = 1,1546)	1,1546	16%		2 265 779,03
			ИТОГО в текущих ценах				13 901 641,50
			С учетом понижающего коэффициента К = 0,98	0,98			13 623 608,67
			НДС 12%		12%	1 634 833,04	
			ИТОГО К ОПЛАТЕ				**15 258 441,71**

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378
Директор_____ Нургалиев А.Г.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Архстройэксперт"

Эксперт_____ Мурзабеков Д.Ж.
ИИН 860802350262
№ KZ52VJE00036412 от 29.03.2018 года
№ KZ62VJE00075711 от 03.08.2022 года
№ KZ66VJE00038682 от 08.06.2018 года

Эксперт_____ Ахметжанов К.А.
ИИН 960223350961
№ KZ50VJE00067294 от 21.07.2021 года
№ KZ96VJE00067727 от 04.08.2021 года
№ KZ33VJE00068473 от 27.08.2021 года

Заказчик:

ГКП на ПХВ "Жаксынская районная больница" при управлении здравоохранения Акмолинской области

БИН 040540002942
Главный врач_____ Нуралина Э.А.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СтройТехМонтаж Т и К"

Эксперт_____ Муратбеков Н.П.
№KZ24VJE00048168 от 17.07.2019 года