"SANA-2015". Версия 21.4.1 от 04.11 21 г.

Цены региона город Алматы

Приложение 2 к НДОССС в РК

Форма по приложению 3-1

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление экологии и окружающей среды города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или

Подрядчик : **ТОО "Kaz Intel Group"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или

Стройка : **Благоустройство и озеленение сквера "Славы аэропорта" в Турксибском районе города Алматы"**
(наименование, адрес)

Объект : **Каскадный фонтан**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№220114/00 от 10.08.2022**

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2023** (месяц, год) на 2-1-1 **Общестроительные работы**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0101-0332	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	150	210,02	200,06	31503	30009	–	5709	40189
					9,96	42,9	1494	6435	–	2977	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	2,1	2668,51	–	5604	–	–	4035	10410
					2668,51	–	5604	–	–	771	
3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	82	39,11	39,11	3207	3207	–	1016	4561
					–	17,21	–	1411	–	338	
4	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	82	200,6	87,52	16449	7177	–	9446	27967
					113,08	46,91	9273	3847	–	2072	
5	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %	м3 грунта	70,1	55,8	55,8	3912	3912	–	1239	5563
					–	24,55	–	1721	–	412	
6	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство (под техпомещение) НР=108 %	м3 материала основания в плотном теле	15	3027,29	1179,87	45409	17698	24851	8298	58004
					190,66	321,56	2860	4823	–	4297	
7	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство (под фонтан) НР=108 %	м3 материала основания в плотном теле	32	3027,29	1179,87	96873	37756	53016	17702	123741

				190,66	321,56	6101	10290	–	9166	
8 1101-0201-0401	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 30 см НР=72 %	м3 уплотненного грунта	47	158,93	158,93	7470	7470	–	1484	9670
				–	43,86	–	2061	–	716	
9 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР=72 %	м3 уплотненного грунта	47	99,94	84,07	4697	3951	146	1170	6336
				12,77	21,8	600	1025	–	469	
	Итого по разделу 1					288 441				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					25 932				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					111 180				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					31 613				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					78 013				
	- накладные расходы, тенге					50 099				
	в т.ч. зарплата, тенге					4 509				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					21 218				

Раздел 2 Техническое помещение

2.1 Днище и стенки

10 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство, В7,5 НР=91 %	м3	1,3	19457,54	1186,72	25295	1543	21557	2381	29890
				1688,85	323,98	2196	421	–	2214	
11 1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	8,25	2563,45	170,84	21148	1409	16710	3376	26486
				367,15	68,3	3029	563	–	1962	
12 1106-1001-0101	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство (2,21+6)=8,21 НР=91 %	м3	8,21	31775,27	2428,76	260875	19940	194171	49327	335018
				5695,95	906,45	46764	7442	–	24816	
13 235-301-0108	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе для обеспечения водонепроницаемости монолитных и сборных конструкций(Пенетрон-Адмикс) К=8,210;	кг	32,84	1242		40787		40787	–	44050
				–		–		–	3263	
14 261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,76544	419679		321239		321239	–	346938
				–		–		–	25699	
15 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3795	346394		131457		131457	–	141974
				–		–		–	10517	
16 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0099	349485		3460		3460	–	3737
				–		–		–	277	

17	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	35	967,18	20,82	33851	729	20071	12255	49795
					372,91	3,57	13052	125	–	3689	
18	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	8,25	814,96	35,22	6723	291	2615	3737	11297
					462,8	18,99	3818	157	–	837	
19	1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР=94 %	м2 покрытия	8,25	196,96	4,32	1625	36	138	1377	3242
					175,9	1,67	1451	14	–	240	
	2.2 Плита покрытия Пм-1										
20	1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР=91 %	м3	2,6	66551,5	1987,46	173034	5167	106013	57622	249108
					23790	564,2	61854	1467	–	18452	
21	235-301-0108	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе для обеспечения водонепроницаемости монолитных и сборных конструкций(Пенетрон-Адмикс) К=2,600;	кг	10,4	1242		12917		12917	–	13950
					–		–		–	1033	
22	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,192	419679		80578		80578	–	87024
					–		–		–	6446	
23	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02712	346394		9394		9394	–	10146
					–		–		–	752	
24	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00252	349485		881		881	–	951
					–		–		–	70	
	2.3 Монолитный ригель Рм-1										
25	1106-0701-0102	Ригель Рм-1. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР=91 %	м3	0,31	67982,82	6716,94	21075	2082	12185	6682	29978
					21960	1725,3	6808	535	–	2221	
26	235-301-0108	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе для обеспечения водонепроницаемости монолитных и сборных конструкций(Пенетрон-Адмикс) К=0,310;	кг	1,24	1242		1540		1540	–	1663
					–		–		–	123	
27	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,04016	335138		13459		13459	–	14536
					–		–		–	1077	
28	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00774	349485		2705		2705	–	2921
					–		–		–	216	
	2.4 Плита ПО10 и люк										

29 1106-0101-0115	Плиты плоские. Устройство НР=91 %	м3	0,32	21795,16	1833,88	6974	587	5531	931	8537
				2676,05	521,79	856	167	–	632	
30 261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03564	447247		15940		15940	–	17215
				–		–		–	1275	
31 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %	т	0,00224	1011781,4	1569,39	2266	4	1535	664	3164
				325116	758,07	728	2	–	234	
32 1120-1101-0107	Люки герметические. Установка НР=98 %	люк	2	3999,16	242,27	7998	485	2663	4894	13923
				2425,5	71,48	4851	143	–	1031	
33 244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	18935		37870		37870	–	40900
				–		–		–	3030	
2.5 Полы										
34 1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	8,25	1162,67	114,13	9592	942	4779	4015	14696
				469,3	48,32	3872	399	–	1089	
35 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	8,25	814,96	35,22	6723	291	2615	3737	11297
				462,8	18,99	3818	157	–	837	
2.6 Внутренняя отделка										
36 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	8,25	985,62	5,37	8131	44	2241	4691	13848
				708,67	2,06	5847	17	–	1026	
37 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	8,25	581,56	3,72	4798	31	1307	2781	8185
				419,38	1,94	3460	16	–	606	
38 1115-0206-0201	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	27	692,62	5,37	18701	145	7333	9023	29942
				415,67	2,06	11223	56	–	2218	
39 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	27	521,13	3,72	14071	100	3910	8090	23934
				372,6	1,94	10060	52	–	1773	

Итого по разделу 2 **1 588 345**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 183 687
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 33 826
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 11 733
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 077 601

	- накладные расходы, тенге									
	в т.ч. зарплата, тенге					175 583				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					15 802				
						117 655				
Раздел 3 Фонтан										
3.1 Днище										
40 1106-0101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство, В7,5 НР=91 %**	м3	2,2	19457,54	1186,72	42807	2611	36480	4029	50583
				1688,85	323,98	3715	713	–	3747	
41 1111-0101-1303	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР=94 %**	м2 покрытия	24,32	2563,45	170,84	62343	4155	49259	9955	78082
				367,15	68,3	8929	1661	–	5784	
42 1106-1001-0101	**Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство НР=91 %**	м3	5,1	31775,27	2428,76	162054	12387	120618	30642	208112
				5695,95	906,45	29049	4623	–	15416	
43 235-301-0108	**Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе для обеспечения водонепроницаемости монолитных и сборных конструкций(Пенетрон-Адмикс) К=5,100;**	кг	20,4	1242		25337		25337	–	27364
				–		–		–	2027	
44 261-102-0252	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,38042	419679		159654		159654	–	172426
				–		–		–	12772	
45 214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0051	349485		1782		1782	–	1925
				–		–		–	143	
46 234-701-0106	**Уплотняющий бентонитовый шнур, диаметром 20 мм,прим**	м	22	46		1012		1012	–	1093
				–		–		–	81	
47 261-201-0612	**Лента герметизирующая самоклеящаяся Герлен-Д, ширина 120 мм**	1000 м	0,022	75377		1658		1658	–	1791
				–		–		–	133	

3.2 Борт №1										
48	1106-1001-0101	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство НР=91 %	м3	2,7	31775,27 / 5695,95	2428,76 / 906,45	85793 / 15379	6558 / 2447	63857 / –	16222 / 8161	110176
49	235-301-0108	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе для обеспечения водонепроницаемости монолитных и сборных конструкций(Пенетрон-Адмикс) К=2,700;	кг	10,8	1242 / –		13414 / –		13414 / –	– / 1073	14487
50	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,17118	419679 / –		71841 / –		71841 / –	– / 5747	77588
51	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08096	346394 / –		28044 / –		28044 / –	– / 2244	30288
52	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00132	349485 / –		461 / –		461 / –	– / 37	498
3.3 Борт №2 -2шт											
53	1106-1001-0101	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство НР=91 % К=2,000;	м3	0,24	31775,27 / 5695,95	2428,76 / 906,45	7626 / 1367	583 / 218	5676 / –	1442 / 725	9793
54	235-301-0108	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе для обеспечения водонепроницаемости монолитных и сборных конструкций(Пенетрон-Адмикс) К=0,240;	кг	0,96	1242 / –		1192 / –		1192 / –	– / 95	1287
55	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000;	т	0,08244	419679 / –		34598 / –		34598 / –	– / 2768	37366
56	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;	т	0,0012	349485 / –		419 / –		419 / –	– / 34	453
3.4 Борт №3											
57	1106-1001-0101	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство НР=91 %	м3	0,42	31775,27 / 5695,95	2428,76 / 906,45	13346 / 2392	1020 / 381	9933 / –	2523 / 1269	17138

58	235-301-0108	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе для обеспечения водонепроницаемости монолитных и сборных конструкций(Пенетрон-Адмикс) К=0,420;	кг	1,68	1242 / –		2087 / –		2087 / –	– / 167	2254
59	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03804	419679 / –		15965 / –		15965 / –	– / 1277	17242
60	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0528	346394 / –		18290 / –		18290 / –	– / 1463	19753
61	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0006	349485 / –		210 / –		210 / –	– / 17	227
	3.5 Борт №4 -2шт										
62	1106-1001-0101	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство НР=91 % К=2,000;	м3	2,2	31775,27 / 5695,95	2428,76 / 906,45	69906 / 12531	5343 / 1994	52031 / –	13218 / 6650	89774
63	235-301-0108	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе для обеспечения водонепроницаемости монолитных и сборных конструкций(Пенетрон-Адмикс) К=2,200;	кг	8,8	1242 / –		10930 / –		10930 / –	– / 874	11804
64	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000;	т	0,20512	419679 / –		86085 / –		86085 / –	– / 6887	92972
65	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;	т	0,38456	346394 / –		133209 / –		133209 / –	– / 10657	143866
66	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;	т	0,00264	349485 / –		923 / –		923 / –	– / 74	997
	3.6 Наружная отделка										
67	1115-0101-0103	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 4 НР=80 %	м2 поверхности облицовки	70	31591,08 / 30532,4	135,88 / 65,71	2211376 / 2137268	9512 / 4600	64596 / –	1713494 / 313990	4238860
68	231-201-0103	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 30 мм	м2	70	12755 / –		892850 / –		892850 / –	– / 71428	964278

69 1111-0101-0602	Гидроизоляция полимерцементным составом на латексе. Устройство НР=94 %	м2 поверхности	70	2956,14	506,4	206930	35448	84669	100243	331747
				1240,18	283,26	86813	19828	–	24574	
70 261-201-0612	Лента герметизирующая самоклеящаяся Герлен-Д, ширина 120 мм	1000 м	0,022	75377		1658		1658	–	1791
				–		–		–	133	
71 1115-0203-0201	Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	70	1385,38	95,11	96977	6658	15608	64223	174096
				1067,3	79,54	74711	5568	–	12896	
72 214-401-0107	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 50 х 50 мм	м2	70	766		53620		53620	–	57910
				–		–		–	4290	
3.7 Внутренняя отделка										
73 1111-0101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	35	1476,4	116,98	51674	4094	11498	35886	94565
				1030,92	59,86	36082	2095	–	7005	
74 231-301-0202	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм	м2	35	2904		101640		101640	–	109771
				–		–		–	8131	
3.8 Накрывка бортов фонтана										
75 1115-0101-0103	Накрывка бортов фонтана гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 4 НР=80 %	м2 поверхности облицовки	20	31591,08	135,88	631822	2718	18456	489570	1211103
				30532,4	65,71	610648	1314	–	89711	
76 231-201-0304	Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 литеная, полированная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм. толщина 30 мм	м2	20	34543		690860		690860	–	746129
				–		–		–	55269	
77 1115-0203-0201	Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	20	1385,38	95,11	27708	1902	4459	18350	49743
				1067,3	79,54	21346	1591	–	3685	
78 214-401-0107	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 50 х 50 мм	м2	20	766		15320		15320	–	16546
				–		–		–	1226	
79 1111-0101-0602	Гидроизоляция полимерцементным составом на латексе. Устройство НР=94 %	м2 поверхности	20	2956,14	506,4	59123	10128	24191	28641	94785
				1240,18	283,26	24804	5665	–	7021	
	Итого по разделу 3					9 310 663				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 065 034				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					103 117				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					52 698				

	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 924 390				
	- накладные расходы, тенге					2 528 438				
	в т.ч. зарплата, тенге					227 559				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					689 681				
Раздел 4 Фундамент Фм-1-2шт										
80 1106-0101-0114	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР=91 % К=2,000;**	м3	1,6	19822,41	1288,48	31716	2062	27334	2641	37106
				1450,15	363,82	2320	582	–	2749	
81 261-102-0252	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000;**	т	0,04992	419679		20950		20950	–	22626
				–		–		–	1676	
	Итого по разделу 4					**59 732**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 320				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 062				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					582				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					48 284				
	- накладные расходы, тенге					2 641				
	в т.ч. зарплата, тенге					238				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					4 425				
Раздел 5 Приямок П-1										
82 1106-0101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство, В7,5 НР=91 %**	м3	0,12	19457,54	1186,72	2335	142	1990	220	2759
				1688,85	323,98	203	39	–	204	
83 1111-0101-1303	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР=94 %**	м2 покрытия	1,36	2563,45	170,84	3461	231	2734	553	4335
				367,15	68,3	496	92	–	321	
84 1106-0401-0101	**Устройство стен приямка НР=91 %**	м3	0,53	24040,37	1413,65	12741	749	9472	2496	16456
				4755,24	420,39	2520	223	–	1219	
85 261-102-0252	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0328	419679		13765		13765	–	14866
				–		–		–	1101	
86 1106-0301-0408	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 %**	т	0,01442	781901,39	1569,39	11275	23	9879	1259	13537
				95236	758,07	1373	11	–	1003	
87 1108-0201-0703	**Решетки приямков металлические. Установка НР=93 %**	т металлических изделий	0,01244	925222,36	10712,52	11510	133	10544	826	13323
				66960,9	4449,63	833	55	–	987	
88 1113-0301-0404	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз НР=69 % К=25,000;**	м2	0,36	129,62	2,72	47	1	24	15	67
				59,83	0,36	22	–	–	5	
89 1113-0301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=25,000;**	м2	0,36	87,99	1,95	32	1	18	9	44
				34,97	0,36	13	–	–	3	

	Итого по разделу 5					**65 387**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					5 460				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 280				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					420				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					48 426				
	- накладные расходы, тенге					5 378				
	в т.ч. зарплата, тенге					484				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					4 843				
Раздел 6 Приямок П-2										
90 1106-0101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство, В7,5 НР=91 %**	**м3**	**0,063**	19457,54	1186,72	1226	75	1045	115	1448
				1688,85	323,98	106	20	–	107	
91 1111-0101-1303	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР=94 %**	**м2 покрытия**	**0,63**	2563,45	170,84	1615	108	1276	258	2023
				367,15	68,3	231	43	–	150	
92 1106-0401-0101	**Устройство стен приямка НР=91 %**	**м3**	**0,63**	24040,37	1413,65	15145	891	11259	2968	19562
				4755,24	420,39	2996	265	–	1449	
93 261-102-0252	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,02205**	419679		9254		9254	–	9994
				–		–		–	740	
94 1106-0301-0408	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 %**	**т**	**0,0122**	781901,39	1569,39	9539	19	8358	1066	11453
				95236	758,07	1162	9	–	848	
95 1108-0201-0703	**Решетки приямков металлические. Установка НР=93 %**	**т металлических изделий**	**0,0103**	925222,36	10712,52	9530	110	8730	684	11031
				66960,9	4449,63	690	46	–	817	
96 1113-0301-0404	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз НР=69 % К=25,000:**	**м2**	**0,3**	129,62	2,72	39	1	20	12	55
				59,83	0,36	18	–	–	4	
97 1113-0301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=25,000:**	**м2**	**0,3**	87,99	1,95	26	1	15	7	36
				34,97	0,36	10	–	–	3	
	Итого по разделу 6					**55 602**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					5 213				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 205				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					383				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					39 957				
	- накладные расходы, тенге					5 110				
	в т.ч. зарплата, тенге					460				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					4 118				
Раздел 7 Стремянка										
98 1109-0304-0101	**Лестницы прямолинейные. Монтаж НР=69 %**	**т конструкций**	**0,04948**	106471,89	36112,69	5268	1787	636	2443	8328

99 222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,04948	57496,55	14055,65	2845	695	–	617	
				919993		45521		45521	–	49163
100 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % К=25,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2:	м2	3,75	–		–		–	3642	
				187,46	4,89	703	18	383	210	986
101 1106-0101-0102	Устройство лестниц, бетоном В15 НР=91 %	м3	0,07	80,44	0,9	302	3	–	73	
				28005,47	1883,35	1960	132	1367	454	2607
	Итого по разделу 7			6592,95	521,95	462	37	–	193	
	в том числе					61 084				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 609				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 937				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					735				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					47 907				
	- накладные расходы, тенге					3 107				
	в т.ч. зарплата, тенге					280				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					4 525				
Раздел 8 Технологическая траншея										
102 1101-0101-0326	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	8,2	176,98	169,26	1451	1388	–	241	1827
				7,72	33,23	63	272	–	135	
103 1101-0205-0302	Грунты 2 группы Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,3	2668,51	–	801	–	–	577	1488
				2668,51	–	801	–	–	110	
104 1101-0205-0501	Основание и засыпка траншеи. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	2,46	1056,69	–	2599	–	–	1871	4828
				1056,69	–	2599	–	–	358	
105 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	6,04	1056,69	–	6382	–	–	4595	11855
				1056,69	–	6382	–	–	878	
106 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	6,04	200,6	87,52	1212	529	–	696	2061
				113,08	46,91	683	283	–	153	

107	1107-0601-0102	Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство НР=118 %	м3 сборных конструкций	2,84	14051,05	2890,63	39905	8209	18456	19343	63988
					4661,76	1110,23	13239	3153	–	4740	
108	225-203-0103	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012 К=4,000;	м3	1,8	54425		97965		97965	–	105802
					–		–		–	7837	
109	225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 К=4,000;	м3	1,04	126395		131451		131451	–	141967
					–		–		–	10516	
110	1107-0516-0107	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой НР=118 %	м шва	7,2	773,36	228,45	5568	1645	1854	3494	9787
					287,35	123,84	2069	892	–	725	
111	215-203-0302	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,01	102991		1030		1030	–	1112
					–		–		–	82	
112	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	0,9	238		214		214	–	231
					–		–		–	17	
113	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=108 %	м3 материала основания в плотном теле	1,44	3027,29	1179,87	4359	1699	2386	797	5569
					190,66	321,56	275	463	–	413	

Итого по разделу 8	**350 515**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	26 111
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	13 470
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 063
- материалы, изделия и конструкции, тенге	253 356
- накладные расходы, тенге	31 614
в т.ч. зарплата, тенге	2 845
- сметная прибыль (8 %), тенге	25 964
Итого по смете	**11 777 769**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 317 366
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	268 077
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	103 227
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 517 934
- накладные расходы, тенге	2 801 970
в т.ч. зарплата, тенге	252 177
- сметная прибыль (8 %), тенге	872 429
Итого по акту	**11 777 769**
Временные здания и сооружения	
Итого с временными	1,3% 153111
Зимнее удорожание	11 930 880
Итого с зимними удорожаниями	1,35% 161 067
Непредвиденные работы и затраты	12 091 947
	2% 241 839

	Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием				12 333 786	
	Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142			1,050051	12 951 109	
	Итого со скидкой			0,95	12 303 554	
	НДС			12%	1 476 426	
	Итого с НДС				**13 779 980**	

Заместитель руководителя КГУ "Управление экологии и окружающей среды города Алматы"
Абдулдаев У.М.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель отдела комфортной городской среды УЭиОС г. Алматы
Букешов Е.П.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист комфортной городской среды УЭиОС г. Алматы
Аманкулов О.С.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор ТОО "Kaz Intel Group"
Даулет М.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Авторский надзор ПК "Проектный институтПремиум"
Эксперт
Баекеева А.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Технадзор ТОО "Қабылан эксперт"
Эксперт
Махтеев И.В.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

"SANA-2015". Версия 21.4.1 от 04.11.21 г

Цены региона город Алматы

Приложение 2 к НДОССС в РК

Форма по приложению 3-1

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление экологии и окружающей среды города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Kaz Intel Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Благоустройство и озеленение сквера "Славы аэропорта" в Турксибском районе города Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Каскадный фонтан**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№220114/00 от 10.08.2022**

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2023** (месяц, год) на **2-1-2 Технологическое оборудование и материалы**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Фильтровальный комплект оборудования										
1	1118-1001-0107	Фильтр для очистки воды,прим.. Установка НР=98 %	фильтр	1	31131,93	538,59	31132	539	27821	2879	36732
					2772,63	164,64	2773	165	–	2721	
2	580-000-0001 (пл) (об)Испания	Фильтр очистки воды FS Q -5 м3/ч. Без клапана.	к-т	1	240415		240415		–	–	240415
					–		–		240415	–	
3	290-000-0002 (пл)Испания	Верхний 6-ти позиционный клапан 1"1/2 для фильтра "IML top".	к-т	1	37243		37243		37243	–	40222
					–		–		–	2979	
4	290-000-0003 (пл)Россия	Фильтрат кварцевый (0,5-1мм)	кг	50	208		10400		10400	–	11232
					–		–		–	832	
5	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР=98 %	насос	1	26510,94	480,33	26511	480	3918	21848	52228
					22113	181,21	22113	181	–	3869	
6	580-000-0004 (пл) (об)Испания	Эл/насос с префильтром PF1, Q-5 м3/ч, H-8 м, P-0,25 кВт, U-230 В	шт	1	139852		139852		–	–	139852
					–		–		139852	–	
7	290-000-0005 (пл)Италия	Крепление анкерное TOPBU 8x60. Метал.	к-т	4	1796		7184		7184	–	7759
					–		–		–	575	
		Итого по разделу 1					528 440				

	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге									
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					24 886				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 019				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					346				
	- оборудование, тенге					86 566				
	- накладные расходы, тенге					380 267				
	в т.ч. зарплата, тенге					24 727				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					2 225				
						10 976				
Раздел 2 Оборудование системы рециркуляции воды										
8 580-000-0006 (пл) (об)Россия	**Скиммер "V-15л". Сталь. Универсальный.**	шт	1	109918		109918		–	–	109918
				–		–		109918	–	
9 1118-1001-0101	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка НР=98 %**	фильтр	1	1489,15	177,22	1489	177	14	1336	3051
				1297,5	65,1	1298	65	–	226	
10 290-000-0007 (пл)Испания	**Сетчатый фильтр -1/2". Метал.(Туне-1830)**	шт	1	2545		2545		2545	–	2749
				–		–		–	204	
11 1122-0801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые: переходы. Установка НР=99 %**	шт.	13	1678,5	998,71	21821	12983	–	13110	37725
				679,79	338,81	8837	4405	–	2794	
12 290-000-0008 (пл)Испания	**7306020.Переход ПВХ D -20x3/8 (вн)**	шт	1	424		424		424	–	458
				–		–		–	34	
13 290-000-0009 (пл)Испания	**7305050.Переход ПВХ D -50x1"1/2 (вн)**	шт	2	849		1698		1698	–	1834
				–		–		–	136	
14 290-000-0010 (пл)Испания	**7308020.Переход ПВХ D -20-25x1/2 (н)**	шт	3	297		891		891	–	962
				–		–		–	71	
15 290-000-0011 (пл)Испания	**7308050.Переход ПВХ D -50-63x1"1/2 (н)**	шт	5	754		3770		3770	–	4072
				–		–		–	302	
16 290-000-0012 (пл)Испания	**7308063.Переход ПВХ D -63-75x2 (н)**	шт	2	1046		2092		2092	–	2259
				–		–		–	167	
17 1122-0801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые: муфта, заглушка, фланец, переходник. Установка НР=99 %**	шт.	6	1678,5	998,71	10071	5992	–	6051	17412
				679,79	338,81	4079	2033	–	1290	
18 290-000-0013 (пл)Испания	**7401050.Муфта разборная ПВХ D -50 мм**	шт	3	1867		5601		5601	–	6049
				–		–		–	448	
19 290-000-0014 (пл)Испания	**7207050.Заглушка резьбовая, ПВХ D -1"1/2 р.нар.**	шт	1	862		862		862	–	931
				–		–		–	69	
20 290-000-0015 (пл)Испания	**7123050.Фланец ПВХ D -50 мм**	шт	1	1909		1909		1909	–	2062

21	290-000-0016 (пл)Испания	7121050.Переходник фланца ПВХ D -50 мм	шт	1	882 / –		882 / –		882 / –	– / 153	953
22	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: краны ПВХ. Установка НР=99 %	шт.	14	1678,5 / 679,79	998,71 / 338,81	23499 / 9517	13982 / 4743	– / –	– / 71	40625
23	290-000-0017 (пл)Испания	Краны ПВХ D -20 мм	шт	3	3771 / –		11313 / –		11313 / –	14117 / 3009	12218
24	290-000-0018 (пл)Испания	Краны ПВХ D -50 мм	шт	11	7543 / –		82973 / –		82973 / –	– / 905	89611
25	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: обратный клапан, отводы. Установка НР=99 %	шт.	53	1678,5 / 679,79	998,71 / 338,81	88961 / 36029	52932 / 17957	– / –	53446 / 11393	153800
26	290-000-0019 (пл)Испания	1600050.Обратный клапан ПВХ D -50 мм	шт	1	9900 / –		9900 / –		9900 / –	– / 792	10692
27	290-000-0020 (пл)Испания	7101020.Отвод 90" ПВХ D -20 мм	шт	11	212 / –		2332 / –		2332 / –	– / 187	2519
28	290-000-0021 (пл)Испания	7101050.Отвод 90" ПВХ D -50 мм	шт	38	674 / –		25612 / –		25612 / –	– / 2049	27661
29	290-000-0022 (пл)Испания	7101063.Отвод 90" ПВХ D -63 мм	шт	3	1103 / –		3309 / –		3309 / –	– / 265	3574
30	1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники, вкладыш. Установка НР=99 %	шт.	10	2474,05 / 1003,26	1470,79 / 499,06	24741 / 10033	14708 / 4991	– / –	14874 / 3169	42784
31	241-209-0101	Тройник 90°, диаметром 20 мм	шт.	1	663 / –		663 / –		663 / –	– / 53	716
32	290-000-0024 (пл)Испания	7103050.Тройник 90" ПВХ D -50 мм	шт	6	999 / –		5994 / –		5994 / –	– / 480	6474
33	290-000-0025 (пл)Испания	7106065.Вкладыш ПВХ D - 63x50 мм	шт	3	472 / –		1416 / –		1416 / –	– / 113	1529
34	1308-0206-1906	Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка НР=72 %	м	16	343,86 / 294,1	10,96 / 4,78	5502 / 4706	175 / 76	621 / –	3443 / 716	9661
35	290-000-0026 (пл)Италия	04799.Труба жесткая ПВХ D - 20 мм PN16	п/м	18	966 / –		15456 / –		15456 / –	– / 1236	16692
36	1308-0206-1907	Труба ПВХ диаметром до 50 мм. Прокладка. НР=72 %	м	60	399,85 / 328,7	31,88 / 14,32	23991 / 19722	1913 / 859	2356 / –	14818 / 3105	41914

37	290-000-0027 (пл)Италия	04749.Труба жесткая ПВХ D - 50 мм PN6	п/м	60	1588 / –		95280 / –		95280 / –	– / 7622	102902
38	1308-0206-1908	Труба ПВХ диаметром до 63 мм. Прокладка. НР=72 %	м	8	443,76 / 363,3	42,43 / 19,09	3550 / 2906	339 / 153	304 / –	2202 / 460	6212
39	290-000-0028 (пл)Италия	04746.Труба жесткая ПВХ D - 63 мм PN6	п/м	8	2456 / –		19648 / –		19648 / –	– / 1572	21220
40	290-000-0029 (пл)Испания	7105020.Муфта соединительная ПВХ D - 20	шт	4	226 / –		904 / –		904 / –	– / 72	976
41	290-000-0030 (пл)Испания	7105050.Муфта соединительная ПВХ D - 50	шт	15	576 / –		8640 / –		8640 / –	– / 691	9331
42	290-000-0030 (пл)Испания	7105063.Муфта соединительная ПВХ D -63	шт	2	849 / –		1698 / –		1698 / –	– / 136	1834
43	290-000-0031 (пл)Россия	Хомут металлический D - 1/2" (20-25) (Type-40621)	шт	32	330 / –		10560 / –		10560 / –	– / 845	11405
44	290-000-0032 (пл)Россия	Хомут металлический D - 1"1/2 (48-53) (Type-28188)	шт	66	552 / –		36432 / –		36432 / –	– / 2915	39347
45	290-000-0033 (пл)Россия	Хомут металлический D - 2" (59-63) (Type-3117)	шт	8	617 / –		4936 / –		4936 / –	– / 395	5331
46	290-000-0034 (пл)Россия	Шпилька соединительная М8.Метал. L- 2 м (Type-28916)	шт	27	1207 / –		32589 / –		32589 / –	– / 2607	35196
47	290-000-0035 (пл)Россия	Крепление анкерное мод.VO-8x30 (Type-19513)	шт	106	165 / –		17490 / –		17490 / –	– / 1399	18889
48	290-000-0036 (пл)Италия	7611000.Клей для ПВХ труб 1л.	шт	15	10371 / –		155565 / –		155565 / –	– / 12445	168010
49	290-000-0037 (пл)Италия	Cosmofen 10 Растворитель 1л.	шт	15	6128 / –		91920 / –		91920 / –	– / 7354	99274
50	290-000-0038 (пл)Италия	Лента герметизирующая. L- 50 м. Type-07184850	шт	5	7691 / –		38455 / –		38455 / –	– / 3076	41531
51	290-000-0039 (пл)Италия	Герметизирующая мастика SS-S2	упак	3	27253 / –		81759 / –		81759 / –	– / 6541	88300
52	1116-0601-0101	Кран шаровый, диаметром до 25 мм. Установка НР=98 %	шт.	1	2786,46 / 2413,74	98,54 / 17,87	2786 / 2414	99 / 18	274 / –	2383 / 414	5583

53 290-000-0040 (пл)Италия	Кран шаровый - 1/2"(вн-н) (Type-R854LX023)	шт	1	5407 / -		5407 / -		5407 / -	- / 433	5840
	Итого по разделу 2					1 312 086				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					99 541				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					103 300				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					35 300				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					784 494				
	- оборудование, тенге					109 918				
	- накладные расходы, тенге					125 780				
	в т.ч. зарплата, тенге					11 320				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					89 052				
Раздел 3 Фонтанная композиция 1										
54 1117-0601-0101	Фонтан. Установка,прим HP=98 %	комплект	9	81007,02 / 3591,87	93,27 / 44,15	729063 / 32327	839 / 397	695897 / -	32070 / 60891	822024
55 580-000-0045 (пл) (об)Испания	Фонтанный блок композиции 1 состоит из фонтанной насадки, регулятора наклона, подводного RGB- светильников -24V, 6x1.5W с креплением, закладной д.50мм из нержавеющей стали, гидравлической обвязки оборудования	к-т	9	492258 / -		4430322 / -		- / 4430322	- / -	4430322
56 1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка HP=98 %	насос	1	26510,94 / 22113	480,33 / 181,21	26511 / 22113	480 / 181	3918 / -	21848 / 3869	52228
57 580-000-0046 (пл) (об)Испания	Эл/насос с префильтром PF1, Q-57 м3/ч, H-10 м, P-4 кВт, U-380 В	шт	1	609457 / -		609457 / -		- / 609457	- / -	609457
58 290-000-0047 (пл)Италия	Крепление анкерное TOPBU 8x60. Метал.	к-т	4	1796 / -		7184 / -		7184 / -	- / 575	7759
	Итого по разделу 3					5 921 790				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					54 440				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 319				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					578				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					706 999				
	- оборудование, тенге					5 039 779				
	- накладные расходы, тенге					53 918				
	в т.ч. зарплата, тенге					4 853				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					65 335				
Раздел 4 Фонтанная композиция 2										
59 1117-0601-0101	Фонтан. Установка,прим HP=98 %	комплект	3	81007,02 / 3591,87	93,27 / 44,15	243021 / 10776	280 / 132	231966 / -	10690 / 20297	274008
60 580-000-0048 (пл) (об)Испания	Фонтанный блок композиции 2 состоит из 3-х водопадов, подсветка перелива - диодная лента (24V 36W), гидравлической оммутации оборудования	к-т	3	415427 / -		1246281 / -		- / 1246281	- / -	1246281

61 1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР=98 %	насос	1	26510,94	480,33	26511	480	3918	21848	52228
62 580-000-0049 (пл) (об)Испания	Эл/насос с префильтром PF1, Q-57 м3/ч, H-10 м, P-4 кВт, U-380 В			22113	181,21	22113	181	–	3869	
		шт	1	609457		609457		–	–	609457
63 290-000-0050 (пл)Италия	Крепление анкерное TOPBU 8x60. Метал.			–		–		609457	–	
		к-т	4	1796		7184		7184	–	7759
				–		–		–	575	
	Итого по разделу 4					2 189 733				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					32 889				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					760				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					313				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					243 068				
	- оборудование, тенге					1 855 738				
	- накладные расходы, тенге					32 538				
	в т.ч. зарплата, тенге					2 928				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					24 741				
Раздел 5 Ультрафиолетовая обработка										
64 1334-0201-0405	Ультрафиолетовая обработка -Система УФО воды. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	33097,32	1451,92	33097	1452	68	19632	56947
65 580-000-0051 (пл) (об)Нидерланды	Система УФО воды мод.POOL BASIC 16W, Q - 8 м3/ч			31577	607,46	31577	607	–	4218	
		шт	1	164642		164642		–	–	164642
				–		–		164642	–	
	Итого по разделу 5					221 589				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					31 577				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 452				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					607				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					68				
	- оборудование, тенге					164 642				
	- накладные расходы, тенге					19 632				
	в т.ч. зарплата, тенге					1 767				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					4 218				
Раздел 6 Дозатор химических реагентов и хим.реагенты										
66 580-000-0052 (пл) (об)Испания	Дозатор хим.реагентов "In Line"	шт	1	64079		64079		–	–	64079
67 290-000-0053 (пл)Франция	Таблетки многофункционального хлора (1,2 кг)			–		–		64079	–	
		упак	1	22158		22158		22158	–	23931
68 290-000-0054 (пл)Франция	Жидкий коагулянт-шок (1л)			–		–		–	1773	
		упак	1	7072		7072		7072	–	7638
				–		–		–	566	

	Итого по разделу 6									
	в том числе									
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					95 648				
	- оборудование, тенге					29 230				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					64 079				
						2 339				
Раздел 7 Решетка перекрытия технологического приямка										
69 580-000-0055 (пл) (об)Италия	Периметральная рамка 0,7х0,5м с решеткой. Сталь	шт	1	625360		625360		–	–	625360
				–		–		625360	–	
	Итого по разделу 7					625 360				
	в том числе									
	- оборудование, тенге					625 360				
Раздел 8 Дренажное оборудование										
70 1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР=98 %	насос	1	26510,94	480,33	26511	480	3918	21848	52228
				22113	181,21	22113	181	–	3869	
71 580-000-0056 (пл) (об)Италия	Эл/насос TP EG, Qmax-21,6 мз/ч, Hmax-15 м, N-0,92 кВт, Dвых-1 1/2	шт	2	239040		478080		–	–	478080
				–		–		478080	–	
	Итого по разделу 8					530 308				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					22 113				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					480				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					181				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 918				
	- оборудование, тенге					478 080				
	- накладные расходы, тенге					21 848				
	в т.ч. зарплата, тенге					1 966				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					3 869				
Раздел 9 Вентиляционный канал тех.помещения										
72 1120-1401-0101	Вентилятор канальный. Установка НР=98 %	вентилятор	2	9889,83	182,33	19780	365	1475	17666	40442
				8970	43,39	17940	87	–	2996	
73 246-401-0407	Вентилятор канальный д.100,прим	комплект	2	76949		153898		153898	–	166210
				–		–		–	12312	
74 1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка НР=98 %	решетка	2	2133,76	38	4268	76	740	3418	8301
				1725,91	17,87	3452	36	–	615	
75 290-000-0058 (пл)Россия	Вентиляционная решетка металлическая 150х150 мм	шт	2	7557		15114		15114	–	16323
				–		–		–	1209	
76 290-000-0059 (пл)Россия	Труба MPS-D-100 мм (вн-н), L-2000 мм ПВХ	шт	2	8396		16792		16792	–	18135

77 290-000-0060 (пл)Россия	Отвод MPS-D-100 мм (вн-н), ПВХ	шт	2	2305	–	4610	–	4610	1343	4979
	Итого по разделу 9					254 390				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					21 392				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					441				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					123				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					192 629				
	- накладные расходы, тенге					21 084				
	в т.ч. зарплата, тенге					1 898				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					18 844				
Раздел 10 Электрическая коммутация оборудования										
78 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72 %	м кабеля	19	422,85 / 196,57	177,05 / 65,06	8034 / 3735	3364 / 1236	935 / –	3579 / 929	12542
79 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	98	391,18 / 178,7	167,47 / 61,77	38336 / 17513	16412 / 6053	4411 / –	16968 / 4424	59728
80 243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0.66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1.5 (ок)-0.66	км	0,026	301095 / –		7828 / –		7828 / –	– / 626	8454
81 243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0.66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2.5 (ок)-0.66	км	0,017	468325 / –		7962 / –		7962 / –	– / 637	8599
82 243-106-0701	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0.66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1.5 (ок)-0.66	км	0,06	400941 / –		24056 / –		24056 / –	– / 1924	25980
83 243-106-0703	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0.66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х4 (ок)-0.66	км	0,014	989835 / –		13858 / –		13858 / –	– / 1109	14967
84 1308-0206-1906	Труба диаметром до 25 мм. Прокладка. НР=72 %	м	75	343,86 / 294,1	10,96 / 4,78	25790 / 22058	822 / 359	2910 / –	16140 / 3354	45284
85 243-904-0106	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25	м	75	238 / –		17850 / –		17850 / –	– / 1428	19278
86 261-404-0211	Скоба 1-лапк для металлорукава,прим	шт.	250	49 / –		12250 / –		12250 / –	– / 980	13230
87 1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка НР=72 %	м	23	276,42 / 242,2	10,55 / 4,78	6358 / 5571	243 / 110	544 / –	4090 / 836	11284
88 241-201-0602	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х1.8 мм	м	23	117 / –		2691 / –		2691 / –	– / 215	2906
89 1121-0202-0201	Штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72 %	шт.	2	433,02	0,38	866	1	184	490	1464

90	290-006-0061 (пл)Россия	Штепсельный разъем 220/4,5 В/кВт, влагозащищенный	к-т	2	340,5 / 8726	0,2 / –	681 / 17452	– / –	– / 17452	108 / 1396	18848
91	247-202-0422	Коробка ответвительная для открытой установки KSC 11-303 (85x85x40)	шт.	3	271 / –		813 / –		813 / –	– / 65	878
92	243-906-2202	Кабельный зажим D-2,5	шт.	1	1673 / –		1673 / –		1673 / –	– / 134	1807
93	290-006-0061 (пл)Россия	Компауд кремнийорганический	к-т	2	16358 / –		32716 / –		32716 / –	– / 2617	35333
94	290-006-0062 (пл)Россия	Изолятор Vini Tape (10) (500)	шт	2	269 / –		538 / –		538 / –	– / 43	581
95	290-006-0063 (пл)Россия	Уплотнитель для герметичного ввода кабеля MG16	шт	7	321 / –		2247 / –		2247 / –	– / 180	2427
96	1391-0801-066001020154-05	Уровнемер поплавковый. Установка НР=0	шт.	1	4634,5 / 4634,5	– / –	4635 / 4635	– / –	– / –	– / 371	5006
97	290-006-0064 (пл)Италия	0315/3 - Поплавок с приводом 3 метра	шт	1	16566 / –		16566 / –		16566 / –	– / 1325	17891
98	243-902-0103	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм. сечением жил 6 мм2	шт.	6	49 / –		294 / –		294 / –	– / 24	318
99	261-301-0122	Трубка термоусадочная 6/3 черная	м	1	190 / –		190 / –		190 / –	– / 15	205
100	261-301-0122	Трубка термоусадочная 8/4 черная	м	1	190 / –		190 / –		190 / –	– / 15	205
101	1308-0206-1907	Труба жесткая диаметром до 50 мм. Прокладка. НР=72 %	м	4	399,85 / 328,7	31,88 / 14,32	1599 / 1315	128 / 57	157 / –	988 / 207	2794
102	241-207-0206	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	4	269 / –		1076 / –		1076 / –	– / 86	1162
103	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: заглушка, переходы. Установка НР=99 %	шт.	11	1678,5 / 679,79	998,71 / 338,81	18464 / 7478	10986 / 3727	– / –	11093 / 2365	31922
104	241-213-0103	Заглушка ПВХ, диаметром 50 мм	шт.	7	550 / –		3850 / –		3850 / –	– / 308	4158
105	241-208-0305	Отвод полиэтиленовый литой 90°, диаметром 50 мм	шт.	4	572 / –		2288 / –		2288 / –	– / 183	2471

106	1308-0206-1908	Труба жесткая диаметром 75 мм. Прокладка. НР=72 %	м	1	443,76	42,43	444	42	38	275	776
					363,3	19,09	363	19	–	57	
107	241-207-0207	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 75 мм	м	1	351		351		351	–	379
					–		–		–	28	
108	290-006-0065 (пл)Италия	7611000. Клей для ПВХ труб 1л	шт	1	10371		10371		10371	–	11201
					–		–		–	830	
109	290-006-0066 (пл)Италия	Cosmofen 10 Растворитель 1л	шт	1	6128		6128		6128	–	6618
					–		–		–	490	
		Итого по разделу 10					**368 696**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					63 349				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					31 998				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					11 561				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					192 417				
		- накладные расходы, тенге					53 623				
		в т.ч. зарплата, тенге					4 826				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					27 309				
	Раздел 11 Шкаф управления										
110	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР=72 %	шкаф	1	32887,36	7564,8	32887	7565	2092	19225	56281
					23231	3471,2	23231	3471	–	4169	
111	580-000-0066 (пл) (об)Россия	Шкаф управления	к-т	1	4809647		4809647		–	–	4809647
					–		–		4809647	–	
112	290-000-0067 (пл)Италия	Крепление анкерное TOPBU 8x60. Метал.	к-т	4	1796		7184		7184	–	7759
					–		–		–	575	
		Итого по разделу 11					**4 873 687**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					23 231				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					7 565				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 471				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					9 276				
		- оборудование, тенге					4 809 647				
		- накладные расходы, тенге					19 225				
		в т.ч. зарплата, тенге					1 730				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					4 744				
		Итого по смете					**16 921 727**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					373 418				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					148 334				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					52 480				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 248 665				

- оборудование, тенге		13 527 510
- накладные расходы, тенге		372 375
в т.ч. зарплата, тенге		33 513
- сметная прибыль (8 %), тенге		251 427
Итого по акту		**16 921 727**
Без оборудования		3 394 217
Временные здания и сооружения	1,3%	44125
Итого с временными		3438342
Зимнее удорожание	1,35%	46418
Итого с зимними удорожаниями		3484759
Непредвиденные работы и затраты	2%	69695
Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием		17081965
Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142	1,05005142	17 936 941
Итого со скидкой	0,95	17 040 094
НДС	12%	2044811
Итого с НДС		**19 084 905**

Заместитель руководителя КГУ "Управление экологии и окружающей среды города Алматы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер) **Абдулдаев У.М.**

Руководитель отдела комфортной городской среды УЭиОС г. Алматы

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер) **Букешов Е.П.**

Главный специалист комфортной городской среды УЭиОС г. Алматы

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер) **Аманкулов О.С.**

Директор ТОО "Kaz Intel Group"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный) **Даулет М.А.**

Авторский надзор ЛК "Проектный институтПремиум"
Эксперт **Баекеева А.К.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Технадзор ТОО "Қабылан эксперт"
Эксперт **Махтеев И.В.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

"SANA-2015". Версия 21.4.1 от 04.11.21 г.

Цены региона город Алматы

Приложение 2 к НДОССС в РК

Форма по приложению 3-1

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Управление экологии и окружающей среды города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах

Подрядчик: **ТОО "Kaz Intel Group"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах

Стройка: **Благоустройство и озеленение сквера "Славы аэропорта" в Турксибском районе города Алматы"**
(наименование, адрес)

Объект: **Каскадный фонтан**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№220114/00 от 10.08.2022**

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2023** (месяц, год) на 2-1-3 **Электроосвещение**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Электрооборудование										
1	1308-0304-0306	**Щит навесного исполнения. Установка НР=72 %**	шт.	1	6664,85 / 3712	2820,89 / 1291,6	6665 / 3712	2821 / 1292	132 / –	3603 / 821	11089
2	290-000-0000 (пл)	**Щит индивидуального изготовления**	к-т	1	51460 / –		51460 / –		51460 / –	– / 4117	55577
3	1308-0303-0602	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %**	шт.	1	6366,19 / 3518	124,47 / 43,39	6366 / 3518	124 / 43	2724 / –	2564 / 714	9644
4	247-204-0760	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"**	шт.	1	1815 / –		1815 / –		1815 / –	– / 145	1960
5	1308-0303-0601	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %**	шт.	2	3397,15 / 1759	24,31 / –	6794 / 3518	49 / –	3228 / –	2533 / 746	10073

6	247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	2	527 / –		1054 / –		1054 / –	– / 84	1138
7	1308-0103-2901	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	2191,14 / 1787	378,24 / 173,56	2191 / 1787	378 / 174	26 / –	1412 / 288	3891
8	247-204-2438	Устройство защитного отключения типа ВД1-63 4Р 25А 30 мА	шт.	1	6618 / –		6618 / –		6618 / –	– / 529	7147

Итого по разделу 1 100 519

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 12 535
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 3 372
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 1 509
- материалы, изделия и конструкции, тенге 67 057
- накладные расходы, тенге 10 112
  в т.ч. зарплата, тенге 910
- сметная прибыль (8 %), тенге 7 444

Раздел 2 Светильники

9	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР=72 %	шт.	2	2486,81 / 1392	960,01 / 692,89	4974 / 2784	1920 / 1386	270 / –	3002 / 638	8614
10	290-004-0001 (пл)	Светильник потолочный НПП 03-100-001	шт	2	2341 / –		4682 / –		4682 / –	– / 375	5057
11	261-303-0124	Лампы люминисцентные,прим	шт.	2	331 / –		662 / –		662 / –	– / 53	715

Итого по разделу 2 14 386

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 784
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 920
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 1 386
- материалы, изделия и конструкции, тенге 5 614
- накладные расходы, тенге 3 002
  в т.ч. зарплата, тенге 270
- сметная прибыль (8 %), тенге 1 066

Раздел 3 Электроустановочные изделия

12	1308-0305-0103	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	1387,73	17,95	1388	18	108	912	2484
					1262,08	4,34	1262	4	–	184	
13	247-212-0201	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	286		286		286	–	309
					–		–		–	23	
14	247-202-0701	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20	шт.	1	479		479		479	–	517
					–		–		–	38	
15	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	2066,5	192,5	2067	193	18	1399	3743
					1856	86,78	1856	87	–	277	
16	247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	12895		12895		12895	–	13927
					–		–		–	1032	

Итого по разделу 3 **20 980**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 3 118
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 211
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 91
- материалы, изделия и конструкции, тенге 13 786
- накладные расходы, тенге 2 311
- в т.ч. зарплата, тенге 208
- сметная прибыль (8 %), тенге 1 554

Раздел 4 Кабельные изделия

17	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	10	391,18	167,47	3912	1675	450	1732	6096
					178,7	61,77	1787	618	–	452	
18	243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,008	220596		1765		1765	–	1906
					–		–		–	141	
19	243-105-0903	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66	км	0,002	808109		1616		1616	–	1745
					–		–		–	129	

20 1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР=76 %	канало-километр трубопровода	0,01	198699,76	–	1989	–	37	1484	3751
				195244	–	1952	–	–	278	
21 241-201-0401	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20x2,0 мм	м	8	92		736		736	–	795
				–		–		–	59	
22 241-201-0602	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25x1,8 мм	м	2	117		234		234	–	253
				–		–		–	19	
	Итого по разделу 4					14 546				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 739				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 675				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					618				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 838				
	- накладные расходы, тенге					3 216				
	в т.ч. зарплата, тенге					289				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					1 078				
Раздел 5 Заземляющее устройство										
23 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	3	4584,51	178,87	13754	537	9584	2747	17821
				1211	60,75	3633	182	–	1320	
24 1308-0208-0103	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	4	3260,14	122,13	13041	489	7708	3588	17959
				1211	34,72	4844	139	–	1330	
25 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 25x4мм. Монтаж оборудования НР=72 %	м	15	914,93	26,54	13724	398	9693	2719	17758
				242,2	9,54	3633	143	–	1315	
	Итого по разделу 5					53 538				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					12 110				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 424				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					464				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					26 985				
	- накладные расходы, тенге					9 054				
	в т.ч. зарплата, тенге					815				

"SANA-2015". Версия 21.4.1 от 04.11.21 г.

Цены региона город Алматы

Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление экологии и окружающей среды города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Kaz Intel Group"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Благоустройство и озеленение сквера "Славы аэропорта" в Турксибском районе города Алматы"**
(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№220114/00 от 10.08.2022**

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2023** (месяц, год) на **7-1-1 Благоустройство**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Покрытия									
		2.1 Тип-1.1,тип -1.2 (тротуар)									
		2.2 Тип-2 (тротуар)									
8	1101-0201-0302	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР=72 % К=0,980;	м3 уплотненного грунта	71,442	63,83 / –	63,83 / 30,02	4560 / –	4560 / 2145	– / –	1544 / 488	6593
9	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=108 % К=0,200;	м3 материала основания в плотном теле	48,6	3027,36 / 190,66	1179,87 / 321,56	147130 / 9266	57342 / 15628	80522 / –	26886 / 13921	187937
10	1127-0701-0302	Тротуары из брусчатки. Устройство с заполнением швов цементно-песчаной смесью НР=0	м2 тротуара	243	418,94 / –	44,69 / 20,65	101802 / –	10860 / 5018	90943 / –	0 / 8144	109946
12	1127-0201-1004	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий НР=108 %	м бортового камня	280	2370,78	35,75	663818	10010	256208	434331	1186001

13 255-201-0104	Камень бортовой пиленый из гранита ГОСТ 32018-2012 марки 4ГП	м	280	1420 7157 –	16,28	397600 2003960 –	4558	– 2003960 –	87852 0 160317	2164277
2.3 Тип-3 (тактильные)										
14 1101-0201-0304	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см НР=72 % К=0,980;	м3 уплотненного грунта	58,8	51,24 –	51,24 24,09	3013 –	3013 1416	– –	1020 323	4356
15 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=108 % К=0,200;	м3 материала основания в плотном теле	30	3027,36 190,66	1179,87 321,56	90821 5720	35396 9647	49705 –	16596 8593	116010

Итого по разделу 2	**3 775 119**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	412586
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	121 181
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	38 412
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 481 338
- накладные расходы, тенге	480 376
в т.ч. зарплата, тенге	28 675
- сметная прибыль (8 %), тенге	279 639

Итого по смете	**3 775 119**
в том числе	**0**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	**412 586**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	**121 181**
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	**38 412**
- материалы, изделия и конструкции, тенге	**2 481 338**
- накладные расходы, тенге	**480 376**
в т.ч. зарплата, тенге	**28 675**
- сметная прибыль (8 %), тенге	**279 639**

Итого по акту		**3 775 119**
Временные здания и сооружения	1,3%	49 077
Итого с временными		3 813 196
Зимнее удорожание	1,35%	51 478
Итого с зимними удорожаниями		3 864 674
Непредвиденные работы и затраты	2%	77 293
Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием		3 941 967
Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142	1,05005142	4 139 269

		Итого со скидкой							
		НДС			0,95		3 932 305		
		Итого с НДС			12%		471 877		
							4 404 182		

Принял (Заказчик)

Заместитель руководителя КГУ "Управление экологии и окружающей среды города Алматы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Абдулдаев У.М.

Руководитель отдела комфортной городской среды УЭиОС г. Алматы

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Букешов Е.П.

Главный специалист комфортной городской среды УЭиОС г. Алматы

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аманкулов О.С.

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Kaz Intel Group"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Даулет М.А.

Авторский надзор ПК "Проектный институтПремиум"
Эксперт

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Баекеева А.К.

Технадзор ТОО "Кабылан эксперт"
Эксперт

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Махтеев И.В.

"SANA-2015". Версия 21.4.1 от 04.11.21 г.

Цены региона город Алматы

Приложение 2 к НДОССС в РК

Форма по приложению 3-1

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление экологии и окружающей среды города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Kaz Intel Group"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Благоустройство и озеленение сквера "Славы аэропорта" в Турксибском районе города Алматы"**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети электроснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№220114/00 от 10.08.2022**

Акт выполненных работ

за **ноябрь** 2023 (месяц, год) на **4-1-1 Наружные сети электроснабжения**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Электротехническое оборудование									
		1.1 Аппарат защиты в РУ-0,4кВ									
24	247-201-0834	**Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 4.4.1-0 У2 IP54**	шт.	1	15811 / –		15811 / –		15811 / –	– / 1265	17076
25	1308-0303-0601	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %**	шт.	3	3397,15 / 1759	24,31 / –	10191 / 5277	73 / –	4842 / –	3799 / 1119	15109
26	247-204-0755	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"**	шт.	1	1646 / –		1646 / –		1646 / –	– / 132	1778
27	247-204-0753	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 6А 4,5 кА "С"**	шт.	2	1646 / –		3292 / –		3292 / –	– / 263	3555
28	247-208-0135	**Контактор малогабаритный типа КМ 25-40, 25 А, 400 В/АС-3, 1НО**	шт.	2	5318 / –		10636 / –		10636 / –	– / 851	11487
29	247-211-0801	**Фотореле с выносным датчиком**	шт.	1	8617 / –		8617 / –		8617 / –	– / 689	9306
30	290-004-0006 (пл)	**ДИН-рейка оцинкованная (60см)**	шт	2	177 / –		354 / –		354 / –	– / 28	382

31 290-004-0007 (пл)	Ограничитель на ДИН-рейк (металл)	шт	4	76		304		304	328
				–		–		–	–
32 290-004-0008 (пл)	Обогреватель на ДИН-рейку 15Вт IP20 IEK	шт	1	7743		7743		7743	8362
				–		–		–	24
33 261-107-0988	Шайба для кровельных саморезов с резиновой прокладкой 5.5х14 мм ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0,006	3865		23		23	25
				–		–		–	2
34 243-142-0305	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 1.5 мм2	км	0,01	59665		597		597	645
				–		–		–	48
	Итого по разделу 1					**68 053**			
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					5 277			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					73			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					49 023			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 799			
	- накладные расходы, тенге					342			
	в т.ч. зарплата, тенге					5 040			
	- сметная прибыль (8 %), тенге								
Раздел 4 Светильник торшерного типа с прожектором-2шт									
88 1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования НР=72 % К=2.000:	м	2	636,91	18,97	1274	38	682	408	1817
				276,8	6,07	554	12	–	135
	Итого по разделу 4					**1 817**			
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					554			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					38			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					12			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					682			
	- накладные расходы, тенге					408			
	в т.ч. зарплата, тенге					135			
	- сметная прибыль (8 %), тенге								
	Итого по смете					**69 870**			
	в том числе					**0**			
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					**5 831**			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					**111**			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					**12**			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					**49 705**			
	- накладные расходы, тенге					**4 207**			
	в т.ч. зарплата, тенге					**342**			
	- сметная прибыль (8 %), тенге					**5 175**			

Итого по акту		
Временные здания и сооружения		**69 870**
Итого с временными	1,3%	908
Зимнее удорожание		70778
Итого с зимними удорожаниями	1,35%	956
Непредвиденные работы и затраты		71734
Итого с непредвиденными работами и затратами	2%	1435
Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142		73168
Итого со скидкой	1,05005142	76831
НДС	0,95	72 989
Итого с НДС	12%	8759
		81 748

Заместитель руководителя КГУ "Управление экологии и окружающей среды города Алматы"

Абдулдаев У.М.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель отдела комфортной городской среды УЭиОС г. Алматы

Букешов Е.П.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист комфортной городской среды УЭиОС г. Алматы

Аманкулов О.С.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор ТОО "Kaz Intel Group"

Даулет М.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор ПК "Проектный институтПремиум"
Эксперт

Баекеева А.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Технадзор ТОО "Қабылан эксперт"
Эксперт

Махтеев И.В.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

"SANA-2015". Версия 21.4.1 от 04.11.21 г.

Цены региона город Алматы

Приложение 2 к НДОССС в РК

Форма по приложению 3-1

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление экологии и окружающей среды города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Kaz Intel Group"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Благоустройство и озеленение сквера "Славы аэропорта" в Турксибском районе города Алматы"**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети электроснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№220114/00 от 10.08.2022**

Акт выполненных работ

за **апрель** 2023 (месяц, год) на **4-1-1 Наружные сети электроснабжения**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Кабельная линия 0,4кВ									
45	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	26	391,18 / 178,7	167,47 / 61,77	10171 / 4646	4354 / 1606	1170 / –	4502 / 1174	15846
49	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР=76 %	канало-километр трубопровода	0,026	198899,76 / 195244	– / –	5171 / 5076	– / –	95 / –	3858 / 722	9752
50	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	26	106,11 / 86,5	0,94 / 0,44	2759 / 2249	24,44 / 11,44	1643 / –	1628 / 351	4737
52	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР=72 %	м кабеля	393	279,33 / 107,22	172,11 / 89,17	109777 / 42137	67639 / 35044	– / –	55571 / 13228	178575
53	1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301 НР=72 %	м кабеля	178	85,06 /	49,32 /	15141 /	8779 /	– /	7855 /	24835

54	1101-0205-0301	Мелкая просеянная земля НР=72 %	м3 грунта	23	35,74 / 1703,92	25,55 / –	6362 / 39190	4548 / –	– / –	1840 / 28217	72800
55	1310-0904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее НР=61 % К=0,300;	км кабеля	0,1179	1703,92 / 114496,16	– / 74806,16	39190 / 13499	– / 8820	– / –	5393 / 4258	19178
		Итого по разделу 2			39690	19520,48	4679	2301	–	1421	
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					195 708				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					104 340				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					89 616				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					43 511				
		- накладные расходы, тенге					2908				
		в т.ч. зарплата, тенге					105 888				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					24 128				
		Раздел 3 Светильник торшерного типа-29шт									
62	247-103-0501	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Keremet C 60W, мощность 60 Вт, IP67 К=29,000;	шт.	29	30061 / –		871769		871769 / –	– / –	941511
63	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 % К=29,000;	м кабеля	116	391,18 / 178,7	167,47 / 61,77	45377 / 20729	19427 / 7165	5221 / –	20084 / 5237	70698
64	243-105-0601	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-1 К=29,000;	км	0,116	222114 / –		25765		25765 / –	– / 2061	27826
65	1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля НР=80 % К=29,000;	опора	29	32579,52 / 20052	10611,05 / 4763,43	944806 / 581508	307720 / 138139	55578 / –	575718 / 121642	1 642 166
66	241-102-0151	Труба стальная ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм К=29,000;	м	136,3	2531 / –		344975		344975 / –	– / 27598	372573
67	1133-0303-0401	Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности ветошью НР=80 %	т	0,736	15138,35 / 3824,18	10155,6 / 2654,08	11142 / 2815	7475 / 1953	853 / –	3814 / 1197	16153
68	1101-0205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 НР=72 % К=29,000;	м3 грунта	5,22	1926,54	–	10057	–	–	7241	18682

69	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок К=29,000;	м3	5,22	1926,54 / 16698	– / –	10057 / 87164	–	– / 87164	1384 / – / 6973	94137
70	1310-0902-1212	Коробка разветвительная. Монтаж оборудования НР=61 % К=29,000;	шт.	29	402,13 / 364,09	– / –	11662 / 10559	– / –	1103 / –	6441 / 1448	19551
71	247-202-0101	Коробка ответвительная настенная У995У2 К=29,000;	шт.	29	329 / –		9541 /		9541 / –	– / 763	10304
74	1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР=72 %	м	118	585,32 / 501,7	36,14 / 14,32	69068 / 59201	4265 / 1690	5603 / –	43842 / 9033	121943
75	241-201-0404	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	118	213 / –		25134 /		25134 / –	– / 2011	27145

Итого по разделу 3 **2 456 460**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 **684 869**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 338 887
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 148 947
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1432706
- накладные расходы, тенге 657 140
  в т.ч. зарплата, тенге 55 620
- сметная прибыль (8 %), тенге 249 089

Раздел 4 Светильник торшерного типа с прожектором-2шт

77	247-103-0501	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Keremet C 60W, мощность 60 Вт, IP67 К=2,000;	шт.	2	30061 / –		60122		60122 / –	– / 4810	64932
78	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 % К=2,000;	м кабеля	8	391,18 / 178,7	167,47 / 61,77	3129 / 1430	1340 / 494	360 / –	1385 / 361	4875
79	243-105-0601	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-1 К=2,000;	км	0,008	222114 / –		1777		1777 / –	– / 142	1919

80	1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля НР=80 % К=2,000;	опора	2	32579,52	10611,05	65159	21222	3833	39705	113253
					20052	4763,43	40104	9527	–	8389	
81	241-102-0151	Труба стальная ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм К=2,000;	м	9,4	2531		23791		23791	–	25694
					–				–	1903	
82	1133-0303-0401	Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности ветошью НР=80 %	т	0,051	15138,35	10155,6	772	518	59	264	1119
					3824,18	2654,08	195	135	–	83	
83	1101-0205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 НР=72 % К=2.000;	м3 грунта	0,36	1926,54	–	694	–	–	500	1290
					1926,54	–	694	–	–	96	
84	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок К=2,000;	м3	0,36	16698		6011		6011	–	6492
					–				–	481	
86	247-202-0101	Коробка ответвительная настенная У995У2 К=2,000;	шт.	2	329		658		658	–	711
					–				–	53	
89	1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР=72 % К=2.000;	м	4,4	585,32	36,14	2575	159	209	1634	4546
					501,7	14,32	2207	63	–	337	
90	241-201-0404	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм К=2.000;	м	4,4	213		937		937	–	1012
					–				–	75	
92	247-103-0925	Прожектор типа PFL-S светодиодный, мощностью 100 Вт, IP65/66, ГОСТ IEC 60598-1-2013, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 К=2.000;	шт.	2	9218		18436		18436	–	19911
					–				–	1475	
93	252-201-0306	Узел крепления К=2,000;	шт.	2	733		1466		1466	–	1583
					–				–	117	
94	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,048	985		47		47	–	51
					–				–	4	

Итого по разделу 4		**185 574**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		**44 630**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		23 239
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		10 219
- материалы, изделия и конструкции, тенге		117706
- накладные расходы, тенге		43 488
в т.ч. зарплата, тенге		5 216
- сметная прибыль (8 %), тенге		18 326
Итого по акту		**3 935 800**
Временные здания и сооружения	1,3%	51165
Итого с временными		3986965
Зимнее удорожание	1,35%	53824
Итого с зимними удорожаниями		4040789
Непредвиденные работы и затраты	2%	80816
Итого с непредвиденными работами и затратами		4121605
Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142	1,050051	4327897
Итого со скидкой	0,95	4 111 503
НДС	12%	493380
Итого с НДС		**4 604 883**

Принял (Заказчик)

Заместитель руководителя КГУ "Управление экологии и окружающей среды города Алматы"

Абдулдаев У.М.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель отдела комфортной городской среды УЭиОС г. Алматы

Букешов Е.П.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Главный специалист комфортной городской среды УЭиОС г. Алматы

Аманкулов О.С.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Kaz Intel Group"

Даулет М.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Авторский надзор ПК "Проектный институтПремиум"
Эксперт

Баекеева А.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Технадзор ТОО "Қабылан эксперт"
Эксперт

Махтеев И.В.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

"SANA-2015". Версия 21.4.1 от 04.11.21 г.

Цены города Алматы
региона

Приложение 2 к НДОССС в РК

Форма по приложению 3-1

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление экологии и окружающей среды города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Kaz Intel Group"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Благоустройство и озеленение сквера "Славы аэропорта" в Турксибском районе города Алматы"**
(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№220114/00 от 10.08.2022**

Акт выполненных работ

за **апрель 2023** (месяц, год) на **7-1-1 Благоустройство**

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Покрытия									
		2.1 Тип-1.1,тип -1.2 (тротуар)									
1	1101-0201-0302	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР=72 % К=0.980:**	м3 уплотненного грунта	309,318	63,83	63,83	19744	19744	–	6686	28544
					0	30,02	0	9286	–	2114	
2	1127-0401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=108 % К=0.200:**	м3 материала основания в плотном теле	101,4	3027,36	1179,87	306974	119639	348597	56094	392114
					190,66	321,56	19333	32606	–	29045	
3	1127-0701-0302	**Тротуары из брусчатки. Устройство с заполнением швов цементно-песчаной смесью НР=0**	м2 тротуара	400	418,94	44,69	167576	17876	–		180982
					0	20,65	0	8260	–	13406	
6	1127-0201-1004	**Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий НР=108 %**	м бортового камня	539,6908	2370,78	35,75	1279488	19294	258954	837159	2285979
					1420	16,28	766361	8786	–	169332	

Итого по разделу 2	**2 887 619**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	785 694
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	176 553
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	58 938
- материалы, изделия и конструкции, тенге	607 551
- накладные расходы, тенге	899 939
в т.ч. зарплата, тенге	280 675
- сметная прибыль (8 %), тенге	213 898

Раздел 4 Озеленение

34	1147-0112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР=88 %	м2	6611,8453	445,88	11,74	2948090	77623	591 138	2045350,5	5 392 915
					348,14	3,39	2301848	22414	–	399475,21	
45	290-007-0003 (пл)	Живая изгородь "Бирючина"	п/м	168,8867	2004		338449		338449	–	365 524,9
					–		–		–	27076	

Итого по разделу 4	**5 758 440**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	**2 301 848**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	77 623
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	22 414
- материалы, изделия и конструкции, тенге	591 138
- накладные расходы, тенге	2 045 351
в т.ч. зарплата, тенге	301 446
- сметная прибыль (8 %), тенге	399 475

1

Раздел 3 Малые архитектурные формы

29	8601-0302-0303	Скамья со спинкой НР=0	шт.	14	91958	216	1287412	3024	1177106	94108	1492042
					7663	69	107282	966	–	110522	
30	8601-0303-0402	Урна из мраморного камня, модель: UN НР=0	шт.	14	119417	–	1671838	–	1671838	–	1805585
					–	–	–	–	–	133747	
31	8601-0306-0206	Вазон из мраморного камня, модель: Artemida НР=0	шт.	14	309621	–	4334694	–	4334694	–	4681469,52
					–	–	–	–	–	346775,52	

Итого по разделу 3		**7 979 097**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		107 282
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		3 024
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		966
- материалы, изделия и конструкции, тенге		2 848 944
- оборудование, тенге		
- накладные расходы, тенге		94 108
в т.ч. зарплата, тенге		18 842
- сметная прибыль (8 %), тенге		244 269
Итого по акту		**16 625 155**
Временные здания и сооружения	1,3%	216127
Итого с временными		16841282
Зимнее удорожание	1,35%	227357
Итого с зимними удорожаниями		17068640
Непредвиденные работы и затраты	2%	341373
Итого с непредвиденными работами и затратами		17410013
Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142	1,050051	18281408
Итого со скидкой	0,95	17367338

		НДС	12%	2084081		
		Итого с НДС		19 451 419		

Принял (Заказчик)

Заместитель руководителя КГУ "Управление экологии и окружающей среды города Алматы"

Абдулдаев У.М.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель отдела комфортной городской среды УЭиОС г. Алматы

Букешов Е.П.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист комфортной городской среды УЭиОС г. Алматы

Аманкулов О.С.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Kaz Intel Group"

Даулет М.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Авторский надзор ПК "Проектный институт Премиум"
Эксперт **Баекеева А.К.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Технадзор ТОО "Қабылан эксперт"
Эксперт **Махтеев И.В.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный
идентификационный номер, № аттестата, подпись)

"SANA-2015". Версия 21.4.1 от 04.11.21 г.

Цены региона город Алматы

Приложение 2 к НДОССС в РК

Форма по приложению 3-1

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление экологии и окружающей среды города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Kaz Intel Group"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Благоустройство и озеленение сквера "Славы аэропорта" в Турксибском районе города Алматы"**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№220114/00 от 10.08.2022**

Акт выполненных работ

за **апрель 2023** (месяц, год) на **6-1-1 Поливочный водопровод**

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Гидравлическая обвязка системы полива										
1	1118-0501-0101	Многонасосная установка COR-2 HP=98 %	насос	1	26510,94	480,33	26511	480	3918	21848	52228
					22113	181,21	22113	181	–	3869	
2	580-006-0001 (пл) (об)Германия	Многонасосная установка COR-2 Helix V1007/SKw-EB-R Q=12 м3/ч, H=44м, P=3 кВт	шт	1	4301745		4301745		–	–	4301745
					–		–		4301745	–	
3	580-006-0002 (пл) (об)США	Пульт управления PCC-1201 E 12-зонный наружный	шт	1	144310		144310		–	–	144310
					–		–		144310	–	
4	1118-0501-0101	Электронасос погружной Установка HP=98 %	насос	1	26510,94	480,33	26511	480	3918	21848	52228
					22113	181,21	22113	181	–	3869	
5	580-000-0003 (пл) (об)Италия	Эл/насос TP EG, Qmax-21,6 м3/ч, Hmax-15 м, N-0,92 кВт, Dвых-1 1/2	шт	1	239040		239040		–	–	239040

6	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: краны,клапан,отводы,заглушка. Установка НР=99 %			–		–		239040	–	
			шт.	15	1678,5	998,71	25178	14981	–	15126	43528
					679,79	338,81	10197	5082	–	3224	
7	290-006-0004 (пл)Испания	1010090. Кран ПХВ D-90 мм	шт	2	49972		99944		99944	–	107940
					–		–		–	7996	
8	290-006-0005 (пл)Испания	1010050. Кран ПХВ D-50 мм	шт	1	7543		7543		7543	–	8146
					–		–		–	603	
9	290-006-0006 (пл)Испания	1600090. Обратный клапан ПХВ D-90 мм	шт	1	44314		44314		44314	–	47859
					–		–		–	3545	
10	290-006-0007 (пл)Испания	7101090. Отвод 90" ПХВ D-90 мм	шт	4	3771		15084		15084	–	16291
					–		–		–	1207	
11	290-006-0008 (пл)Испания	7101050. Отвод 90" ПХВ D-50 мм	шт	5	674		3370		3370	–	3640
					–		–		–	270	
12	290-006-0009 (пл)Испания	7103090. Тройник 90" ПХВ D-90 мм	шт	1	5657		5657		5657	–	6110
					–		–		–	453	
13	290-006-0010 (пл)Испания	7107075. Заглушка клеевая ПХВ D-75 мм	шт	1	1720		1720		1720	–	1858
					–		–		–	138	
14	1118-0201-0304	Емкость подземная, вместимость до 6 м3. Установка НР=98 %	водоподогреватель	6	81936,85	7948,74	491621	47692	82636	375858	936877
					60215,4	3706,14	361292	22237	–	69398	
15	580-006-0011 (пл) (об)Россия	Емкость подземная армированная 5 мз	шт	6	545424		3272544		–	–	3272544
					–		–		3272544	–	
16	580-006-0012 (пл) (об)Россия	Усиленная горловина емкости	шт	6	25098		150588		–	–	150588
					–		–		150588	–	
17	290-006-0013 (пл)Россия	Разборный фитинг емкости 2" Туре-650-420	шт	12	25297		303564		303564	–	327849

18	290-006-0014 (пл)США	Муфта 90°Н2 PN12,5 (02010200) PE	шт	12	–		–		–	24285	
					8939		107268		107268	–	115849
19	290-006-0015 (пл)Россия	Разборный фитинг емкости 1" 1/2 Туре-40-414	шт	2	–		–		–	8581	
					4780		9560		9560	–	10325
20	290-006-0016 (пл)США	Муфта 50°Н1 PN12,5 (02010130) PE	шт	3	–		–		–	765	
					1698		5094		5094	–	5502
21	290-006-0017 (пл)Россия	8001130. Поплавок уровня мех.1"1/2	шт	2	–		–		–	408	
					5822		11644		11644	–	12576
22	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: муфта, переходы. Установка НР=99 %	шт.	15	–		–		–	932	
					1678,5	998,71	25178	14981	–	15126	43528
23	290-006-0018 (пл)США	Муфта 25°Н1/2 PE (03010031)	шт	1	679,79	338,81	10197	5082	–	3224	
					420		420		420	–	454
24	290-006-0019 (пл)Испания	7305090. Переход ПХВ D-90x3" (вн)	шт	1	–		–		–	34	
					4715		4715		4715	–	5092
25	290-006-0020 (пл)Испания	7305075. Переход ПХВ D-75x2"1/2 (вн)	шт	4	–		–		–	377	
					2419		9676		9676	–	10450
26	290-006-0021 (пл)Испания	7305050. Переход ПХВ D-50x1"1/2 (вн)	шт	2	–		–		–	774	
					849		1698		1698	–	1834
27	290-006-0022 (пл)Испания	7308090. Переход ПХВ D-90-110x3" (н)	шт	3	–		–		–	136	
					3771		11313		11313	–	12218
28	290-006-0023 (пл)Испания	7106090. Вкладыш ПХВ D-90x75 мм	шт	3	–		–		–	905	
					1438		4314		4314	–	4659
29	290-006-0024 (пл)США	02010220. Муфта 90°Н3 PE (02010220)	шт	1	–		–		–	345	
					8853		8853		8853	–	9561
					–		–		–	708	

30	290-006-0025 (пл)США	Угол 90°В3 PE (02100170) PN12,5	шт	3	11630		34890		34890	–	37681
					–		–		–	2791	
31	290-006-0026 (пл)Испания	Штуцер для шлангов ABS	шт	1	1447		1447		1447	–	1563
					–		–		–	116	
32	1308-0206-1907	Труба жест диаметром до 50 мм. Прокладка. НР=72 %	м	6	399,85	31,88	2399	191	236	1482	4191
					328,7	14,32	1972	86	–	310	
33	290-006-0027 (пл)Италия	04749. Труба жесткая ПВХ D-50. PN 6	пм	6	1588		9528		9528	–	10290
					–		–		–	762	
34	1308-0206-1908	Труба жест диаметром 75,90 мм. Прокладка. НР=72 %	м	11	443,76	42,43	4881	467	418	3028	8542
					363,3	19,09	3996	210	–	633	
35	290-006-0028 (пл)Италия	04740. Труба жесткая ПВХ D-75. PN 6	пм	3	3771		11313		11313	–	12218
					–		–		–	905	
36	290-006-0029 (пл)Италия	04734. Труба жесткая ПВХ D-90. PN 6	пм	8	4715		37720		37720	–	40738
					–		–		–	3018	
37	290-006-0030 (пл)Италия	7611000. Клей для ПВХ труб 1л	шт	2	10371		20742		20742	–	22401
					–		–		–	1659	
38	290-006-0031 (пл)Италия	Cosmofen 10 Растворитель 1л	шт	2	6128		12256		12256	–	13236
					–		–		–	980	
39	290-006-0032 (пл)Италия	Лента герметизирующая. L- 50 м. Type-07184850	шт	5	7691		38455		38455	–	41531
					–		–		–	3076	
40	290-006-0033 (пл)США	Клапанный короб ДЖУМБО (2103001115) R	шт	11	24179		265969		265969	–	287247
					–		–		–	21278	
41	290-006-0034 (пл)США	Короб ЮНИОР 320 (9610.0320) PP	шт	11	5105		56155		56155	–	60647
					–		–		–	4492	
42	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые:краны. Установка НР=99 %	шт.	11	1678,5	998,71	18464	10986	–	11093	31922

				679,79	338,81	7478	3727	–	2365	
43 290-006-0035 (пл)США	Кран 50*50 компрес.запорный PN16 PE	шт	9	7237		65133		65133	–	70344
				–		–		–	5211	
44 290-006-0036 (пл)США	Кран 63*63 компрес.запорный PN16 PE	шт	2	13115		26230		26230	–	28328
				–		–		–	2098	
45 1122-0901-0203	Клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка НР=99 %	задвижка или клапан	9	6535,67	1961,24	58821	17651	4174	43061	110033
				4110,66	722,27	36996	6500	–	8151	
46 290-006-0037 (пл)США	Магнитный клапан PGV-151-B	шт	9	37266		335394		335394	–	362226
				–		–		–	26832	
47 1122-0901-0204	Клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка НР=99 %	задвижка или клапан	2	10000,38	2969,93	20001	5940	994	15099	37908
				6533,61	1092,34	13067	2185	–	2808	
48 290-006-0038 (пл)США	Магнитный клапан PGV-201-B	шт	2	45762		91524		91524	–	98846
				–		–		–	7322	
49 1118-1001-0103	Фильтр, диаметр 40 мм. Установка НР=98 %	фильтр	9	1816,8	250,34	16351	2253	167	14477	33294
				1547,91	93,44	13931	841	–	2466	
50 290-006-0039 (пл)США	Фильтр 1 1/2 (08010070) PE	шт	9	7594		68346		68346	–	73814
				–		–		–	5468	
51 1118-1001-0104	Фильтр, диаметр 50 мм. Установка НР=98 %	фильтр	2	1824	255,48	3648	511	41	3216	7413
				1547,91	93,18	3096	186	–	549	
52 290-006-0040 (пл)США	Фильтр 2 (08010080) PE	шт	2	16849		33698		33698	–	36394
				–		–		–	2696	
53 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка НР=99 %	шт.	22	1678,5	998,71	36927	21972	–	22185	63841
				679,79	338,81	14955	7454	–	4729	
54 290-006-0041 (пл)США	Муфта 63*B2 PE (03020121) PN10	шт	2	1904		3808		3808	–	4113

				–		–		–	305	
55 290-006-0042 (пл)США	Муфта 63*Н2 PE (03010171) PN10	шт	2	1943		3886		3886	–	4197
				–		–		–	311	
56 290-006-0043 (пл)США	Муфта 50*В1 1/2 PE (03020111) PN10	шт	9	1428		12852		12852	–	13880
				–		–		–	1028	
57 290-006-0044 (пл)США	Муфта 50*Н1 1/2 PE (03010141) PN10	шт	9	1372		12348		12348	–	13336
				–		–		–	988	
58 1312-0701-0501	Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения: спринклерные. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	364	737,14	3,8	268319	1383	6749	159098	461610
				714,8	1,73	260187	630	–	34193	
59 290-006-0045 (пл)США	Спринклер PROS-04	шт	364	1358		494312		494312	–	533857
				–		–		–	39545	
60 290-006-0046 (пл)США	Сопло ротатор MP2000 90-210	шт	25	5030		125750		125750	–	135810
				–		–		–	10060	
61 290-006-0047 (пл)США	Сопло ротатор MP2000 210-270	шт	193	5030		970790		970790	–	1048453
				–		–		–	77663	
62 290-006-0048 (пл)США	Сопло ротатор MP2000 360"	шт	109	6621		721689		721689	–	779424
				–		–		–	57735	
63 290-006-0049 (пл)США	Сопло 5CSN-B Баблер с двойной струей	шт	37	1127		41699		41699	–	45035
				–		–		–	3336	
64 290-006-0050 (пл)США	Седелка 25*1/2 (8010.025C) PP	шт	106	495		52470		52470	–	56668
				–		–		–	4198	
65 290-006-0051 (пл)США	Седелка 32*1/2 (8010.832C) PP	шт	80	552		44160		44160	–	47693
				–		–		–	3533	
66 290-006-0052 (пл)США	Седелка-переход 40*1/2 PN10 (02180070) PE	шт	148	759		112332		112332	–	121319

67	290-006-0053 (пл)США	Седелка 50*1/2 (8010.850С) PP			–		–		–	8987	
			шт	30	665		19950		19950	–	21546
68	290-006-0054 (пл)США	Уголок 16*Н1/2 (06130010) PE			–		–		–	1596	
			шт	728	288		209664		209664	–	226437
69	290-006-0055 (пл)США	Трубка 16х19мм PR10			–		–		–	16773	
			м	182	1259		229138		229138	–	247469
70	1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР=99 %			–		–		–	18331	
			шт.	12	2474,05	1470,79	29689	17649	–	17848	51340
					1003,26	499,06	12039	5989	–	3803	
71	290-006-0056 (пл)США	Тройник 90*90*90 PN12,5 (02130090) PE									
			м	12	15288		183456		183456	–	198132
72	290-006-0057 (пл)США	Угол 25*25 PE (03060021) PN10			–		–		–	14676	
			шт	1	759		759		759	–	820
73	290-006-0058 (пл)США	Угол 50*50 PE (03060051) PN10			–		–		–	61	
			шт	15	2433		36495		36495	–	39415
74	290-006-0059 (пл)США	Угол 63*63 PE (03060061) PN10			–		–		–	2920	
			шт	5	3008		15040		15040	–	16243
75	290-006-0060 (пл)США	Угол 90*90 PE (02080090) PN12,5			–		–		–	1203	
			шт	10	10668		106680		106680	–	115214
76	290-006-0061 (пл)США	Муфта-переход 63*90 PE (02060100)			–		–		–	8534	
			шт	14	12469		174566		174566	–	188531
77	290-006-0062 (пл)США	Муфта-переход 50*63 PE (02060080)			–		–		–	13965	
			шт	11	3696		40656		40656	–	43908
78	1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР=99 %			–		–		–	3252	
			шт.	11	2474,05	1470,79	27215	16179	–	16361	47062
					1003,26	499,06	11036	5490	–	3486	

79	290-006-0063 (пл)США	Тройник 63*63*63 PE (03090061) PN10	шт	2	4832		9664		9664	–	10437
					–		–		–	773	
80	290-006-0064 (пл)США	Тройник 50*50*50 PE (03090051) PN10	шт	9	3295		29655		29655	–	32027
					–		–		–	2372	
81	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка НР=99 %	шт.	25	1678,5	998,71	41963	24968	–	25210	72547
					679,79	338,81	16995	8470	–	5374	
82	290-006-0065 (пл)США	Муфта-переход 40*63 PE (03040131) PN10	шт	2	3026		6052		6052	–	6536
					–		–		–	484	
83	290-006-0066 (пл)США	Муфта-переход 50*63 PE (03040141) PN10	шт	2	3026		6052		6052	–	6536
					–		–		–	484	
84	290-006-0067 (пл)США	Муфта-переход 32*50 PE (03040091) PN10	шт	8	2131		17048		17048	–	18412
					–		–		–	1364	
85	290-006-0068 (пл)США	Муфта-переход 25*63 PE (03040111) PN10	шт	1	3026		3026		3026	–	3268
					–		–		–	242	
86	290-006-0069 (пл)США	Муфта-переход 40*50 PE (03040101) PN10	шт	12	2079		24948		24948	–	26944
					–		–		–	1996	
87	1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР=99 %	шт.	58	2474,05	1470,79	143495	85306	–	86263	248139
					1003,26	499,06	58189	28945	–	18381	
88	290-006-0070 (пл)США	Тройник 25*25*25 PE (03090021) PN10	шт	2	1066		2132		2132	–	2303
					–		–		–	171	
89	290-006-0071 (пл)США	Тройник 50*40*50 PE (03100081) PN10	шт	1	3045		3045		3045	–	3289
					–		–		–	244	
90	290-006-0072 (пл)США	Тройник 40*32*40 PE (03100051) PN10	шт	1	2155		2155		2155	–	2327
					–		–		–	172	
91	290-006-0073 (пл)США	Тройник 32*25*32 PE (03100031) PN10	шт	22	1447		31834		31834	–	34381

92	290-006-0074 (пл)США	Тройник 40*25*40 PE (03100041) PN10			–		–		–	2547	
			шт	32	2155		68960		68960	–	74477
93	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25,32,40, 50 мм. Укладка НР=99 %			–		–		–	5517	
			км трубопровода	2,14	376111,13	81080,05	804878	173511	1622	683309	1607242
94	241-201-0502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25x2.0 мм			294273	28255,83	629744	60467	–	119055	
			м	850	119		101150		101150	–	109242
95	241-201-0503	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 32x2.4 мм			–		–		–	8092	
			м	360	180		64800		64800	–	69984
96	241-201-0505	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 40x3.0 мм			–		–		–	5184	
			м	700	274		191800		191800	–	207144
97	241-201-0507	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 50x3.7 мм			–		–		–	15344	
			м	230	413		94990		94990	–	102589
98	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР=99 %			–		–		–	7599	
			км трубопровода	0,004	397337,05	91653,69	1589	367	5	1333	3156
99	241-201-0509	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 63x4.7 мм			304479	31886,95	1218	128	–	234	
			м	4	655		2620		2620	–	2830
100	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР=99 %			–		–		–	210	
			км трубопровода	0,3	448997,88	116307,16	134699	34892	809	110147	264434
101	241-201-0909	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 90x3.5 мм			329994	40873,37	98998	12262	–	19588	
			м	300	718		215400		215400	–	232632

102	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР=99 %			–		–		–	17232	
			шт.	88	1678,5	998,71	147708	87886	–	88741	255365
					679,79	338,81	59822	29815	–	18916	
103	290-006-0075 (пл)США	Муфта 25*25 PE (03030021) PN10	шт	35	707		24745		24745	–	26725
					–		–		–	1980	
104	290-006-0076 (пл)США	Муфта 32*32 PE (03030031) PN10	шт	15	933		13995		13995	–	15115
					–		–		–	1120	
105	290-006-0077 (пл)США	Муфта 40*40 PE (03030051) PN10	шт	28	1617		45276		45276	–	48898
					–		–		–	3622	
106	290-006-0078 (пл)США	Муфта 50*50 PE (03030061) PN10	шт	10	2244		22440		22440	–	24235
					–		–		–	1795	
107	290-006-0079 (пл)Россия	Проход подземный, D159	м	39	13115		511485		511485	–	552404
					–		–		–	40919	
108	290-006-0080 (пл)Россия	Проход подземный, D 50	м	9	2612		23508		23508	–	25389
					–		–		–	1881	
109	290-006-0081 (пл)Россия	Изолирующее покрытие, жидкое	кг	8	61489		491912		491912	–	531265
					–		–		–	39353	
110	1116-0401-0404	Установка фланцевых соединений НР=98 %	соединение	1	8416,82	171,74	8417	172	5535	2673	11977
					2709,76	17,87	2710	18	–	887	
111	290-006-0082 (пл)Испания	7111090. Фланец с переходником, ПВХ D-90мм	шт	1	5657		5657		5657	–	6110
					–		–		–	453	
112	290-006-0083 (пл)Испания	7127090. Прокладка фланца D- 90мм	шт	1	656		656		656	–	708
					–		–		–	52	
		Итого по разделу 1					20 540 056				

	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 672 341				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					580 898				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					206 166				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					7 503 278				
	- оборудование, тенге					8 108 227				
	- накладные расходы, тенге					1 754 430				
	в т.ч. зарплата, тенге					157 899				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					920 880				
Раздел 2 Водомерный узел										
113 1116-0901-0102	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка НР=98 %**	**узел**	**1**	38291,81	1279,48	38292	1279	15502	21495	64570
				21510,2	423,74	21510	424	–	4783	
114 244-301-0506	**Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 40**	**шт.**	**1**	39026		39026		39026	–	42148
				–		–		–	3122	
115 1118-1001-0103	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка НР=98 %**	**фильтр**	**1**	1816,8	250,34	1817	250	19	1608	3699
				1547,91	93,44	1548	93	–	274	
116 242-404-0604	**Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32**	**шт.**	**1**	5072		5072		5072	–	5478
				–		–		–	406	
117 242-204-0504	**Кран шаровый стальной муфтовый, полнопроходной, для воды Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	**шт.**	**1**	7347		7347		7347	–	7935
				–		–		–	588	
118 242-101-0303	**Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100**	**шт.**	**3**	28962		86886		86886	–	93837
				–		–		–	6951	
119 241-114-0121	**Переход, размерами 100х40мм**	**шт.**	**2**	949		1898		1898	–	2050
				–		–		–	152	
120 241-112-0147	**Отвод, д.100**	**шт.**	**2**	1642		3284		3284	–	3547

121	241-113-0117	Тройник,д.100	шт.	2	– 2376		– 4752		– 4752	263 –	5132
122	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР=99 %	фланец	9	– 1408,13	65,88	– 12673	593	– 551	380 11414	26014
123	241-116-0110	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	9	1281 2302	–	11529 20718	–	– 20718	1927 –	22375
124	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР=99 %	фланец	2	– 737,26	32,94	– 1475	66	– 42	1657 1352	3053
125	241-116-0106	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	2	683,2 1020	–	1366 2040	–	– 2040	226 –	2203
					–		–		–	163	

Итого по разделу 2	**282 041**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	35 953
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 188
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	517
- материалы, изделия и конструкции, тенге	187 137
- накладные расходы, тенге	35 869
в т.ч. зарплата, тенге	3 228
- сметная прибыль (8 %), тенге	20 892

Раздел 3 Электрическая коммутация системы полива

126	1311-0201-0101	Датчик дождя. Установка. НР=75 %	шт.	1	1966,83	–	1967	–	55	1434	3673
127	290-006-0001 (пл)США	Датчик дождя RC	шт	1	1911,68 21313	–	1912 21313	–	– 21313	272 –	23018
128	290-006-0002 (пл)Россия	Крепление датчика дождя	шт	1	– 4903		– 4903		– 4903	1705 –	5295
129	1391-0801-068001020154-05	Уровнемер поплавковый. Установка НР=0	шт.	1	– 4634,5	–	– 4635	–	– –	392 –	5006

130	290-006-0003 (пл)Италия	Уровнемер поплавковый 3м			4634,5	–	4635	–	–	371	
			к-т	1	16566		16566		16566	–	17891
131	290-006-0004 (пл)Россия	Разборный фитинг емкости 1"1/2 Type-40-414			–		–		–	1325	
			шт	1	4780		4780		4780	–	5162
132	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: заглушка, переходы. Установка НР=99 %			–		–		–	382	
			шт.	2	1678,5	998,71	3357	1997	–	2018	5805
133	241-213-0103	Заглушка ПВХ, диаметром 50 мм			679,79	338,81	1360	678	–	430	
			шт.	1	550		550		550	–	594
134	241-209-0302	Переход ПВХ, размерами 50х63 мм			–		–		–	44	
			шт.	1	1497		1497		1497	–	1617
135	1121-0302-0101	Вводы кабельные гибкие. Монтаж НР=72 %			–		–		–	120	
			ввод	1	1625,76	4,72	1626	5	689	671	2481
136	290-006-0005 (пл)	Кабельный ввод VM12			932,4	–	932	–	–	184	
			шт	1	226		226		226	–	244
137	290-006-0006 (пл)	Эпоксидный клей 150мл			–		–		–	18	
			упак	1	46120		46120		46120	–	49810
138	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72 %			–		–		–	3690	
			м кабеля	26	422,85	177,05	10994	4603	1280	4898	17163
139	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %			196,57	65,06	5111	1692	–	1271	
			м кабеля	927	391,18	167,47	362624	155245	41724	160500	564974
140	243-105-0301	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х1,5 (ок)-0.66			178,7	61,77	165655	57261	–	41850	
			км	0,46	149500		68770		68770	–	74272
141	243-105-0303	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х2,5 (ок)-0.66			–		–		–	5502	
			км	0,483	227653		109956		109956	–	118752
					–		–		–	8796	

142 243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0.66	км	0,01	220596		2206		2206	–	2382
				–		–		–	176	
143 1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка НР=72 %	м	927	276,42	10,55	256241	9780	21942	164844	454772
				242,2	4,78	224519	4431	–	33687	
144 241-201-0602	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х1.8 мм	м	927	117		108459		108459	–	117136
				–		–		–	8677	
145 241-211-0103	Муфта полиэтиленовая, диаметром 25 мм	шт.	40	278		11120		11120	–	12010
				–		–		–	890	
146 243-902-0101	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 2,5-2,6.	шт.	30	31		930		930	–	1004
				–		–		–	74	
147 261-301-0122	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 60/30	м	5	190		950		950	–	1026
				–		–		–	76	
148 1121-0202-0201	Штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72 %	шт.	2	433,02	0,38	866	1	184	490	1464
				340,5	0,2	681	–	–	108	
149 290-006-0003 (пл)Россия	Штепсельный разъем 220/4 В/кВт, влагозащищенный	шт	2	8726		17452		17452	–	18848
				–		–		–	1396	

Итого по разделу 3	**1 504 399**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	404 805
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	171 631
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	64 062
- материалы, изделия и конструкции, тенге	481 672
- накладные расходы, тенге	334 855
в т.ч. зарплата, тенге	30 137
- сметная прибыль (8 %), тенге	111 436

Итого по смете		**22 326 496**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		2 113 099
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		754 717
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		270 745
- материалы, изделия и конструкции, тенге		8 172 087
- накладные расходы, тенге		8 108 227
в т.ч. зарплата, тенге		2 125 154
- сметная прибыль (8 %), тенге		191 264
Итого по акту		1053208
Итого без оборуд		**22 326 496**
Временные здания и сооружения	1,3%	14 218 269
Итого с временными		184837
Зимнее удорожание	1,35%	14403106
Итого с зимними удорожаниями		194442
Непредвиденные работы и затраты	2%	14597548
Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием		291951
		22997726
Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142	1,050051	24148795
Итого со скидкой	0,95	22941356
НДС	12%	2752963
Итого с НДС		**25 694 318**

Принял (Заказчик)

Заместитель руководителя КГУ "Управление экологии и окружающей среды города Алматы"

Абдулдаев У.М.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель отдела комфортной городской среды УЭиОС г. Алматы

Букешов Е.П.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Главный специалист комфортной городской среды УЭиОС г. Алматы

Аманкулов О.С.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Kaz Intel Group"

Даулет М.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Авторский надзор ПК "Проектный институтПремиум"

Эксперт **Баекеева А.К.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Технадзор ТОО "Қабылан эксперт"

Эксперт **Махтеев И.В.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Форма по приложению 3-1

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление экологии и окружающей среды города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Kaz Intel Group"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Благоустройство и озеленение сквера "Славы аэропорта" в Турксибском районе города Алматы"**
(наименование, адрес)

Объект : **Насосная станция автополива**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№220114/00 от 10.08.2022**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2022** (месяц, год) на **6-2-1 Техпомещение**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %	м3 основания	3,1	7051,1	1976	21858	6126	12118	6224	30329
					1166,2	992,82	3615	3078	–	2247	
2	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	1,3	23265,2	1186,72	30245	1543	26507	2381	35236
					1688,85	323,98	2196	421	–	2610	
3	1106-0401-0101	Устройство днища приямка НР=91 %	м3	2,4	29212,79	1413,65	70111	3393	55305	11304	87927
					4755,24	420,39	11413	1009	–	6513	

4	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4411	346394		152794		152794	–	165018
					–		–		–	12224	
5	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0142	349485		4963		4963	–	5360
					–		–		–	397	
6	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0311	346394		10773		10773	–	11635
					–		–		–	862	
7	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм-приямка	т	0,00096	349485		336		336	–	362,346048
					–		–		–	27	
11	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %	т	0,01284	1011781,39	1569,39	12991	20	8797	3808	18143
					325116	758,07	4174	10	–	1344	
12	1116-0401-0212	Гильза НР=98 %	м трубопровода	0,3	9026,51	487,93	2708	146	1026	1551	4599
					5118,69	156,08	1536	47	–	341	
13	241-102-0313	Гильза, размерами 920х7,0 мм	м	0,3	95905		28772		28772	–	31073
					–		–		–	2302	
14	1106-0101-0114	Плиты покрытия камеры. Устройство НР=91 %	м3	2,16	23998,29	1288,48	51836	2783	45921	3566	59834
					1450,15	363,82	3132	786	–	4432	

15	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2757	346394	95501	95501	–	103141
					–	–	–	7640	
16	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0114	349485	3984	3984	–	4303
					–	–	–	319	
17	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	2993	2993	2993	–	3232
					–	–	–	239	
18	244-202-0108	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	1	62811	62811	62811	–	67836
					–	–	–	5025	

Итого по смете		552675
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		26 066
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		14011
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		5350
- материалы, изделия и конструкции, тенге		512 601
- накладные расходы, тенге		28833
в т.ч. зарплата, тенге		2 595
- сметная прибыль (8 %), тенге		46521
Итого по акту		**628 029**
Временные здания и сооружения	1,3%	8164
Итого с временными		636194
Зимнее удорожание	1,35%	8589
Итого с зимними удорожаниями		644782
Непредвиденные работы и затраты	2%	12896
Итого с непредвиденными работами и затратами		657678

Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142	1,0500514		690595
Итого со скидкой	0,95		656066
НДС	12%		78728
Итого с НДС			**734 793,6**

Принял (Заказчик)

Заместитель руководителя КГУ "Управление экологии и окружающей среды города Алматы"

Абдулдаев У.М.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель отдела КГУ "Управление экологии и окружающей среды города Алматы"

Букешов Е.П.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Главный специалист КГУ "Управление экологии и окружающей среды города Алматы"

Аманкулов О.С.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Kaz-Intel Group"

Даулет М.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор ПК "Проектный институтПремиум"

Эксперт **Баекеева А.К.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Технадзор ТОО "Қабылан эксперт"

Эксперт **Махтеев И.В.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

"SANA-2015". Версия 21.4.1 от 04.11.21 г.

Цены региона город Алматы

Приложение 2 к НДОССС в РК

Форма по приложению 3-1

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление экологии и окружающей среды города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Kaz Intel Group"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Благоустройство и озеленение сквера "Славы аэропорта" в Турксибском районе города Алматы"**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети электроснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№220114/00 от 10.08.2022**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2022** (месяц, год) на **4-1-1 Наружные сети электроснабжения**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Кабельная линия 0,4кВ										
41	1101-0101-0408	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР=72 %	м3 грунта	138	293,13	285,72	40452	39429	–	6035	50206
					7,41	53,33	1023	7360	–	3719	
42	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	92	39,11	39,11	3598,12	3598,12	–	1140	5117
					–	17,21	-	1583,32	–	379	
43	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	92	200,6	87,52	18455,2	8051,84	–	10598	31377

44 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72 %			113,08	46,91	10403,36	4315,72	–	2324	
		м кабеля	952	422,85	177,05	402553,2	168551,6	46867	179332	628436
45 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %			196,57	65,06	187134,64	61937,12	–	46550,78938	
		м кабеля	62	391,18	167,47	24253	10383	3961	10735	37787
46 243-113-1001	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х2,5 (ок)-0,66			178,7	61,77	11079	3830	–	2799	
		км	0,736	309279		227629,344		227629,344	–	245840
47 243-113-0802	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-0,66			–		–		–	18210,34752	
		км	0,08	351460		28116,8		28116,8	–	30366
48 243-113-0804	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х10 (ок)-0,66			–		–		–	2249,344	
		км	0,224	571684		128057,216		128057,216	–	138302
49 1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР=76 %			–		–		–	10244,57728	
		канало-километр трубопровода	0,062	198899,76	–	12332	–	322	9200	23254
50 1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %			195244	–	12105	–	–	1723	
		м	62	106,11	0,94	6578,82	58,28	1643	3881	11297

Непредвиденные работы и затраты	2%	49699
Итого с непредвиденными работами и затратами		2534666
Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142	1,0500514	2661529
Итого со скидкой	0,95	2528453
НДС	12%	303414
Итого с НДС		**2 831 867,07**

Принял (Заказчик)

Заместитель руководителя КГУ "Управление экологии и окружающей среды города Алматы"

Абдулдаев У.М.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель отдела КГУ "Управление экологии и окружающей среды города Алматы"

Букешов Е.П.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Главный специалист КГУ "Управление экологии и окружающей среды города Алматы"

Аманкулов О.С.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Kaz Intel Group"

Даулет М.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор ПК "Проектный институтПремиум"

Эксперт **Баекеева А.К.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Технадзор ТОО "Қабылан эксперт"

Эксперт **Махтеев И.В.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

"SANA-2015". Версия 21.4.1 от 04.11.21 г.

Цены региона город Алматы

Приложение 2 к НДОССС в РК

Форма по приложению 3-1

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление экологии и окружающей среды города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Kaz Intel Group"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Благоустройство и озеленение сквера "Славы аэропорта" в Турксибском районе города Алматы"**
(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№220114/00 от 10.08.2022**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2022** (месяц, год) на **7-1-1 Благоустройство**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Покрытия									
		2.1 Тип-1.1,тип -1.2 (тротуар)									
1	1101-0201-0302	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР=72 %, К=0.980:**	**м3 уплотненного грунта**	**721,74**	63,83	63,83	46069	46069	–	15600	66602
					–	30,02	–	21667	–	4933	
2	1127-0401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=108 % К=0,200;**	**м3 материала основания в плотном теле**	**600**	3027,36	1179,87	1816416	707922	1162101	331919	2320201
					190,66	321,56	114396	192936	–	171867	
3	1127-0701-0302	**Тротуары из брусчатки. Устройство с заполнением швов цементно-песчаной смесью НР=0**	**м2 тротуара**	**565**	418,94	44,69	236701	25250	211451	–	255637
					–	20,65	–	11667	–	18936	
4	255-202-0103	**Камень брусчатый пиленый термообработанный из гранита ГОСТ 32018-2012 толщиной 60 мм (светло-серого цвета "Капал-Арасан")**	**м2**	**3114,22**	23395		72857177		72857177	–	78 685 751

5 255-202-0103	**Камень брусчатый пиленый термообработанный из гранита ГОСТ 32018-2012 толщиной 60 мм (темно-серого цвета "Габбро")**	м2	**392,8**	23395		9189556		9189556	5828574	9924720
6 1127-0201-1004	**Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий НР=108 %**	м бортового камня	**745**	2370,78	35,75	1766231	26634	1176729	735164	3155611
7 255-201-0104	**Камень бортовой пиленый из гранита ГОСТ 32018-2012 марки 4ГП**	м	**1286**	7157	16,28	9203902	12129	9203902	233749	9940214
2.2 Тип-2 (тротуар)										
11 255-202-0103	**Камень брусчатый пиленый термообработанный из гранита ГОСТ 32018-2012 толщиной 60 мм (светло-коричневого цвета "Куры")**	м2	**171,9190483**	23395		4022046,135		4022046,13	321764	4343810

Итого по разделу 2	**99 138 098**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	**1 172 296**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	805 874
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	238 398
- материалы, изделия и конструкции, тенге	93 800 916
- накладные расходы, тенге	1 503 149
в т.ч. зарплата, тенге	280 675
- сметная прибыль (8 %), тенге	8 051 300
Итого по акту	**108 692 547**
Временные здания и сооружения	1,3%
Итого с временными	1413003
Зимнее удорожание	110105550
Итого с зимними удорожаниями	1,35%
Непредвиденные работы и затраты	1486425
Итого с непредвиденными работами и затратами	111591975
	2%
	2231840
Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142	113823815
Итого со скидкой	1,0500514
	0,95
	119520858
	113544815

		НДС		12%		13625378		
		Итого с НДС				127 170 193,13		

Принял (Заказчик)

Заместитель руководителя КГУ "Управление экологии и окружающей среды города

Абдулдаев У.М.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель отдела КГУ "Управление экологии и окружающей среды города Алматы"

Букешов Е.П.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Главный специалист КГУ "Управление экологии и окружающей среды города Алматы"

Аманкулов О.С.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Kaz Intel Group"

Даулет М.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор ПК "Проектный институтПремиум"

Эксперт Баекеева А.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Технадзор ТОО "Қабылан эксперт"

Эксперт Махтеев И.В.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)