Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная",Костанайская область, г.Костанай, ул. Л.ТОЛСТОГО, 40 — 060140015369

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ",041602, Республика Казахстан, Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар, ул. Қарасай Батыр, дом № 3 — 050440009640

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор государственных закупок работ№265 от 03.08.2021

Номер документа	Дата составления
21	11.08.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство инженерных коммуникаций к мкр. Береке. Внутриплощадочные сети в г. Костанай (котельная			усл.	1	291 059 616,68	291 059 616,68	31 184 958,93
				Итого	1	x	291 059 616,68	31 184 958,93

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель): Генеральный директор / _____ / Қиялбай А.Ө.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик): _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 11.08.2022

М.П.

Форма КС-3

Утвержденная приказом и.о Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021г №420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций Заказчика

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик: ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

Наименование строительства: ***"Строительство инженерных коммуникаций к мкр. Береке. Внутриплощадочные сети в г. Костанай (котельная на 60 Гкал). Корректировка с целью уменьшения мощности котельной». Корректировка сметной документации***

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за август 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимено-вание	код	наимено- вание	код
		№265	03.08.2021г				

Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат из 1 гр. (тенге)								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включ, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			дополнительные затраты				
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете в ценах 2018г	на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерных коммуникаций к мкр. Береке. Внутриплощадочные сети в г. Костанай (котельная на 60 Гкал). Корректировка с целью уменьшения мощности котельной»	**518 880 389,01**	259 874 657,75							31 184 958,93	291 059 616,68
Итого	**518 880 389,01**	**259 874 657,75**							**31 184 958,93**	**291 059 616,68**

Заказчик:

Руководитель отдела

Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"

_____ **Катпаев Р.Ж**

Подрядчик:

Генеральный директор

ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

_____ **Кирлбай А.Ә**

Технический надзор:

ТОО "АДС САПА" _____ **Ерденов К.Б**

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"**

(организация, адрес, телефон)

Республика Казахстан, Костанайская область, г.Костанай БИН 060140015369 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ61070103KSN3917000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЙЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК

Подрядчик **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**

(организация, адрес, телефон)

Республика Казахстан, Юр. Адрес : Алматинская область, город Талгар, улица Қарасай батыр, дом 3, почт адр.: г.Алматы, Бокейханова,53А БИН 050440009640 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ83070G000230N00427 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЙЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК

Стройка **Строительство инженерных коммуникаций к мкр. Береке. Внутриплощадочные сети в г. Костанай (котельная на 60 Гкал). Корректировка с целью уменьшения мощности котельной». Корректировка сметной документации**

(наименование, адрес)

Объект **Общестроительные работы подземной части (смета 02-01-01)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№265** от **03.08.2021г**

Акт №1
выполненных работ за август 2022г

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2022 г.

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1А	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 2.Фундаменты под оборудование													
Монолитный фундамент ФМ-1 (3шт)(АС-56)													
1	6	**Е11-060201-0103 1106-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом более 25 м3. Устройство**	**м3**	**102,48**		**5950,85**	**425,61**	**609843**	**43617**	**190035**	**357665**	**1044910**
			НР - 91%; СП - 8%				**3670,87**	**164,40**	**376191**	**16848**		**77401**	
2	7	**С1212-101-0602 212-101-0602 РСНБ РК 2022**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2**	**м3**	**104,5296**		**23939,00**	**--**	**2502334**	**--**	**2502334**	**--**	**2702521**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**200187**	
Монолитный фундамент ФМ-2 (4шт)(АС-56)													
3	9	**Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**10,8**		**11410,32**	**1391,27**	**123231**	**15025**	**38160**	**69098**	**207715**
			НР - 91%; СП - 8%				**6485,75**	**544,93**	**70046**	**5885**		**15386**	
4	10	**С1212-101-0602 212-101-0602 РСНБ РК 2022**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2**	**м3**	**11,016**		**23939,00**	**--**	**263712**	**--**	**263712**	**--**	**284809**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**21097**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				**Тенге**					**3499120**	**58642**	**2994241**	**426763**	**4239955**
									446237	**22733**	**--**	**314071**	
Стоимость общестроительных работ				Тенге					**3499120**				

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Материалы	Тенге				228196				
			Всего заработная плата	Тенге					468970			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2766046				
			Накладные расходы	Тенге				426763				
			Сметная прибыль	Тенге				314071				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4239954				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								312
			Сметная заработная плата	Тенге					468970			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4239954				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								312
			Сметная заработная плата	Тенге					468970			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4239954**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				446237				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					58642			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					22733			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2994242		
			- Накладные расходы	Тенге							426763	
			- Сметная прибыль	Тенге							314071	

Итого	Тенге		4 239 954	
В том числе СМР (без оборудования)			4 239 954	
Временные здания и сооружения (3,1%)	Тенге	0,031	131 439	
Итого с временными зданниями и сооружениями			4 371 393	4 371 393
Зимнее удорожание 1,6%	Тенге	0,016	69 942	
Итого:	Тенге		4 441 335	
Итого по акту в текущих ценах	Тенге		4 441 335	
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	0,02	88 827	
ИТОГО	Тенге		4 530 162	
Налог на добавленную стоимость (НДС)	Тенге	0,12	543 619	
Итого по Акту с (НДС)	Тенге		**5 073 781**	
Стоимость с учетом тендерного коэффициента с НДС	Тенге	0,95	**4 820 091,89**	
в том числе НДС			**516 438,42**	

ЗАКАЗЧИК:

Главный специалист ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" _____ **Тумурзинов Н.Н**

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" _____ **Киялбай А.Ә**

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт ТОО "АДС САПА" _____ **Ерднов К.Б**

ПРОЕКТИРОВЩИК:

Авторский надзор ТОО "ПРОМСТРОЙПРОЕКТ" _____ **Саган С.М**

Форма 2В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"**

(организация, адрес, телефон)

Республика Казахстан, Костанайская область, г.Костанай БИН 060140015369 БИК KKMFKZ2A

ИИК KZ61070103KSN3917000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЙЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК

Подрядчик **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**

(организация, адрес, телефон)

Республика Казахстан, Юр. Адрес : Алматинская область, город Талгар, улица Карасай батыр, дом 3, почт адр.: г.Алматы, Бокейханова,53А БИН 050440009640 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ83070G000230N00427 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЙЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК

Стройка **Строительство инженерных коммуникаций к мкр. Береке. Внутриплощадочные сети в г. Костанай (котельная на 60 Гкал). Корректировка с целью уменьшения мощности котельной». Корректировка сметной документации**

(наименование, адрес)

Объект **Общестроительные работы надземной части (смета 02-01-02)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№265 от 03.08.2021г**

Акт №2
выполненных работ за август 2022г

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2022 г.

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1А	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2.Каркас										
			Фермы										
			Ферма металлическая ФМ-1 (6шт) (лист КМ-9)										
1	5	**Е11-090302-0102 1109-0302-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 5 т. Монтаж на высоте до 25 м**	**т конструкций**	**12,51621**		**55592,01**	**23047,12**	**695801**	**288462**	**54285**	**306192**	**1082152**
			НР - 69%; СП - 8%				**28207,76**	**7246,78**	**353054**	**90702**		**80159**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	6	**С1222-525-0102 222-525-0102 РСНБ РК 2022**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 3 т /Ст.345/**	**т**	**25,03242**		**988043,00**	**--**	**24733107**	**--**	**24733107**	**--**	**26711756**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1978649**	
			Ферма металлическая ФМ-1-1 (1шт) (лист КМ-9)										
3	13	**С1222-525-0105 222-525-0105 РСНБ РК 2022**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 3 т /Ст.345/**	**т**	**4,15123**		**989271,00**	**--**	**4106691**	**--**	**4106691**	**--**	**4435226**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**328535**	
			Монолитная плита МП-1 (14шт) (АС-31)										

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	46	С1214-101-0202 214-101-0202 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	0,71736	525352,00	--	376867	--	376867	--	407016
			СП - 8%			--	--	--	--		30149	
			Монолитная плита МП-2 (4шт) (АС-31)									
5	49	С1214-101-0202 214-101-0202 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89/ст.245	т	0,16336	525352,00	--	85822	--	85822	--	92688
			СП - 8%			--	--	--	--		6866	
			Опорные стойки СН-1 (14шт)(КМ-14)									
6	51	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	1,97118	35866,48	17438,42	70699	34374	15367	21630	99716
			НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			10632,16	5271,15	20958	10390		7386	
7	52	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2022 тб.6	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т /Ст.345/	т	4,59942	995889,00	--	4580512	--	4580512	--	4946953
			СП - 8%			--	--	--	--		366441	
			Опорные стойки СН-2 (4шт)(КМ-15)									
8	57	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2022 тб.6	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т /Ст.345/	т	1,24864	995889,00	--	1243507	--	1243507	--	1342988
			СП - 8%			--	--	--	--		99481	
			Связи вертикальные СВ-1 (8 шт)(лист КМ-18)									
9	62	С1222-525-0103 222-525-0103 РСНБ РК 2022 ССЦ тб.6	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т /Ст.345/	т	4,46696	989271,00	--	4419034	--	4419034	--	4772557
			СП - 8%			--	--	--	--		353523	
			Связи вертикальные СВ-2 (6 шт)(лист КМ-19)									
10	67	С1222-525-0103 222-525-0103 РСНБ РК 2022 ССЦ тб.6	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т /Ст.345/	т	3,36558	989271,00	--	3329471	--	3329471	--	3595829
			СП - 8%			--	--	--	--		266358	
			Связи вертикальные СВ-3 (2 шт)(лист КМ-20)									
11	72	С1222-525-0103 222-525-0103 РСНБ РК 2022 ССЦ тб.6	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т /Ст.345/	т	1,11658	989271,00	--	1104600	--	1104600	--	1192968
			СП - 8%			--	--	--	--		88368	
			Связи вертикальные СГ-1 (8 шт)(лист КМ-21)									
12	77	С1222-525-0103 222-525-0103 РСНБ РК 2022 ССЦ тб.6	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т /Ст.345/	т	2,54768	989271,00	--	2520346	--	2520346	--	2721974
			СП - 8%			--	--	--	--		201628	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Связи вертикальные СГ-2 (4 шт)(лист КМ-21)									
13	82	С1222-525-0103 222-525-0103 РСНБ РК 2022 ССЦ тб.6	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т /Ст.345/**	т	1,6486	989271,00	--	1630912	--	1630912	--	1761385
			СП - 8%			--	--	--	--		130473	
			Связи вертикальные СГ-3 (4 шт)(лист КМ-21)									
14	87	С1222-525-0103 222-525-0103 РСНБ РК 2022 ССЦ тб.6	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т /Ст.345/**	т	1,24056	989271,00	--	1227250	--	1227250	--	1325430
			СП - 8%			--	--	--	--		98180	
			Распорка Р-1 (8 шт)(лист КМ-22)									
15	92	С1222-525-0103 222-525-0103 РСНБ РК 2022 ССЦ тб.6	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т /Ст.345/**	т	1,0832	989271,00	--	1071578	--	1071578	--	1157304
			СП - 8%			--	--	--	--		85726	
			Распорка Р-2 (36 шт)(лист КМ-22)									
16	97	С1222-525-0103 222-525-0103 РСНБ РК 2022 ССЦ тб.6	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т /Ст.345/**	т	4,88376	989271,00	--	4831362	--	4831362	--	5217871
			СП - 8%			--	--	--	--		386509	
			Распорка Р-3 (8 шт)(лист КМ-23)									
17	102	С1222-525-0103 222-525-0103 РСНБ РК 2022 ССЦ тб.6	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т /Ст.345/**	т	1,04992	989271,00	--	1038655	--	1038655	--	1121747
			СП - 8%			--	--	--	--		83092	
			Распорка Р-4 (12 шт)(лист КМ-23)									
18	107	С1222-525-0103 222-525-0103 РСНБ РК 2022 ССЦ тб.6	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т /Ст.345/**	т	1,57824	989271,00	--	1561307	--	1561307	--	1686212
			СП - 8%			--	--	--	--		124905	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**58627521**	**322836**	**57930673**	**327822**	**63671772**
								374012	**101092**	--	**4716428**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**57861021**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**57861021**				
			Сметная прибыль	Тенге				**4628883**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**62489904**				
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**766500**				
			Материалы	Тенге				**69651**				
			Всего заработная плата	Тенге					**475104**			
			Накладные расходы	Тенге				**327822**				
			Сметная прибыль	Тенге				**87545**				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**1181867**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**277**
			Сметная заработная плата	Тенге					**475104**			

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				63671771				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								277
			Сметная заработная плата	Тенге					475104			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								63671771
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				374012				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					322836			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					101092			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						57930672		
			- Накладные расходы	Тенге							327822	
			- Сметная прибыль	Тенге							4716428	

Итого	Тенге		63 671 771	
В том числе СМР (без оборудования)			63 671 771	
Временные здания и сооружения (3,1%)	Тенге	0,031	1 973 825	
Итого с временными зданниями и сооружениями			65 645 596	65 645 596
Зимнее удорожание 1,6%	Тенге	0,016	1 050 330	
Итого:	Тенге		66 695 925	
Итого по акту в текущих ценах	Тенге		66 695 925	
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	0,02	1 333 919	
ИТОГО	Тенге		68 029 844	
Налог на добавленную стоимость (НДС)	Тенге	0,12	8 163 581	
Итого по Акту с (НДС)	Тенге		**76 193 425**	
Стоимость с учетом тендерного коэффициента с НДС	Тенге	0,95	**72 383 753,96**	
в том числе НДС			**7 755 402,21**	

ЗАКАЗЧИК:

Главный специалист ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" _____ **Тумурзинов Н.Н**

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" _____ **Киялбай А.Ә**

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт ТОО "АДС САПА" _____ **Ерденов К.В**

ПРОЕКТИРОВЩИК:

Авторский надзор ТОО "ПРОМСТРОЙПРОЕКТ" _____ **Сягаев С.М**

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"**
(организация, адрес, телефон)

Республика Казахстан, Костанайская область, г.Костанай БИН 060140015369 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ61070103KSN3917000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЙЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК

Подрядчик **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**
(организация, адрес, телефон)

Республика Казахстан, Юр. Адрес : Алматинская область, город Талгар, улица Қарасай батыр, дом 3, почт адр.: г.Алматы, Бокейханова,53А БИН 050440009640 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ83070G000230N00427 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЙЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК

Стройка **Строительство инженерных коммуникаций к мкр."Береке".Внутриплощадочные сети в г.Костанай.(Котельная на 60 Гкал/час). Корректировка с целью уменьшения мощности котельной. Корректировка сметной документации**
(наименование, адрес)

Объект **Отделочные работы (смета 02-01-03)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№265** от **03.08.2021г**

Акт №3
выполненных работ за август 2022г

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2022 г.

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1А	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 5.Внутренние отделочные работы										
			Стены										
1	70	**Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое.** *НР - 80%; СП - 8%*	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1322,72**		**1611,61**	**102,82**	**2131709**	**136002**	**498930**	**1286676**	**3691857**
							1131,59	**84,35**	**1496777**	**111571**		**273472**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					**2131709**	**136002**	**498930**	**1286676**	**3691857**
									1496777	**111571**	–	**273472**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					**2131709**				
			Материалы	Тенге					**498930**				
			Всего заработная плата	Тенге						**1608348**			
			Накладные расходы	Тенге					**1286676**				
			Сметная прибыль	Тенге					**273472**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**3691857**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**977**
			Сметная заработная плата	Тенге						**1608348**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					**3691857**				
			Нормативная трудоёмкость	чел.-ч									**977**

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					1608348			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3691857**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1496777				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					136002			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					111571			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						498930		
			- Накладные расходы	Тенге							1286676	
			- Сметная прибыль	Тенге							273472	

Итого	Тенге		3 691 857	
В том числе СМР (без оборудования)			3 691 857	
Временные здания и сооружения (3,1%)	Тенге	0,031	114 448	
Итого с временными зданниями и сооружениями			3 806 305	3 806 305
Зимнее удорожание 1,6%	Тенге	0,016	60 901	
Итого:	Тенге		3 867 205	
Итого по акту в текущих ценах	Тенге		3 867 205	
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	0,02	77 344	
ИТОГО	Тенге		3 944 550	
Налог на добавленную стоимость (НДС)	Тенге	0,12	473 346	
Итого по Акту с (НДС)	Тенге		**4 417 895**	
Стоимость с учетом тендерного коэффициента с НДС	Тенге	0,95	**4 197 000,72**	
в том числе НДС			**449 678,65**	

ЗАКАЗЧИК:

Главный специалист ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" _____ **Тумурзинов Н.Н**

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" _____ **Киялбай А.Ә**

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт ТОО "АДС САПА" _____ **Ерденов К.Б**

ПРОЕКТИРОВЩИК:

Авторский надзор ТОО "ПРОМСТРОЙПРОЕКТ" _____ **Саган С.М**

Форма 2В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"**

(организация, адрес, телефон)

Республика Казахстан, Костанайская область, г.Костанай БИН 060140015369 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ61070103KSN3917000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЙЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК

Подрядчик **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**

(организация, адрес, телефон)

Республика Казахстан, Юр. Адрес : Алматинская область, город Талгар, улица Карасай батыр, дом 3, почт адр.: г.Алматы, Бокейханова,53А БИН 050440009640 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ83070G000230N00427 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЙЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК

Стройка **Строительство инженерных коммуникаций к мкр. Береке. Внутриплощадочные сети в г. Костанай (котельная на 60 Гкал). Корректировка с целью уменьшения мощности котельной». Корректировка сметной документации**

(наименование, адрес)

Объект **Аварийное топливохранилище (в подземном исполнении) (смета 02-03-01)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№265** от **03.08.2021г**

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2022 г.

Акт №4
выполненных работ за август 2022г

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1А	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2.Стены и днище топлохранилища (лист АС-7)										
1	6	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Подготовка бетонная. Устройство**										
			НР - 91%; СП - 8%	м3	33,7		5896,48	1720,35	198711	57975	76905	69220	289365
							1894,10	363,04	63831	12234		21435	
2	7	С1212-101-0613 212-101-0613 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4**										
			СП - 8%	м3	34,374		24601,00	–	845635	–	845635	–	913286
							--	–	–	–		67651	
3	8	Е11-061001-0104 1106-1001-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство**										
			НР - 91%; СП - 8%	м3	136		14406,62	2653,95	1959300	360938	303608	1277281	3495507
							9520,25	800,38	1294754	108852		258926	
4	9	С1212-101-0902 212-101-0902 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В25, F150, W6 ГОСТ 7473-2010**										
			СП - 8%	м3	138,04		27629,00	–	3813907	–	3813907	–	4119020
							--	–	–	–		305113	
5	10	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**										
			СП - 8%	т	5		331233,00	–	1656165	–	1656165	–	1788658
							--	--	--	--		132493	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**8473718**	**418913**	**6696220**	**1346501**	**10605836**
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1358585**	**121086**	--	**785618**	
			Материалы	Тенге				**8473718**				
			Всего заработная плата	Тенге				**380513**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**1479671**			
			Накладные расходы	Тенге				**6315707**				
			Сметная прибыль	Тенге				**1346501**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**785618**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**10605837**				
			Сметная заработная плата	Тенге								**965**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**1479671**			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**10605837**				
			Сметная заработная плата	Тенге								**965**
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**1479671**			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									**10605837**
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1358585**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**418913**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**121086**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**6696220**		
			- Накладные расходы	Тенге							**1346501**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**785618**	

Итого	Тенге		10 605 837	
В том числе СМР (без оборудования)			10 605 837	
Временные здания и сооружения (3,1%)	Тенге	0,031	328 781	
Итого с временными зданниями и сооружениями			10 934 618	10 934 618
Зимнее удорожание 1,6%	Тенге	0,016	174 954	
Итого:	Тенге		11 109 572	
Итого по акту в текущих ценах	Тенге		11 109 572	
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	0,02	222 191	
ИТОГО	Тенге		11 331 763	
Налог на добавленную стоимость (НДС)	Тенге	0,12	1 359 812	
Итого по Акту с (НДС)	Тенге		**12 691 575**	
Стоимость с учетом тендерного коэффициента с НДС	Тенге	0,95	**12 056 996,12**	
в том числе НДС			**1 291 821,01**	

ЗАКАЗЧИК:

Главный специалист ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" _____ **Тумурзинов Н.П**

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" _____ **Киялбай А.Э**

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт ТОО "АДС САПА" _____ **Ергенов К.Б**

ПРОЕКТИРОВЩИК:

Авторский надзор ТОО "ПРОМСТРОЙПРОЕКТ" _____ **Саган С.М**

Форма 2В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"**

(организация, адрес, телефон)

Республика Казахстан, Костанайская область, г.Костанай БИН 060140015369 БИК KKMFKZ2A

ИИК KZ61070103KSN3917000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЙЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК

Подрядчик **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**

(организация, адрес, телефон)

Республика Казахстан, Юр. Адрес : Алматинская область, город Талгар, улица Карасай батыр, дом 3, почт адр.: г.Алматы, Бокейханова,53А БИН 050440009640 БИК KKMFKZ2A

ИИК KZ83070G000230N00427 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЙЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК

Стройка **Строительство инженерных коммуникаций к мкр."Береке".Внутриплощадочные сети в г.Костанай.(Котельная на 60 Гкал/час). Корректировка с целью уменьшения мощности котельной. Корректировка сметной документации**

(наименование, адрес)

Объект **Тепломеханическая часть (смета 02-02-01)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№265** от **03.08.2021г**

Акт №5
выполненных работ за август 2022г

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1А	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Оборудование										
1	2	Прайс-лист Казахстан ТОО Роберт Бош п.1	Котел водогрейный мощностью 17,5 МВт марки Unimat UT-M 62	шт	1		166016439,27	--	166016439	--	--	--	166016439
							--	--	--	--	166016439	--	
2	19	Прайс-лист Казахстан ТОО Роберт Бош п.3	Теплообменник уходящих газов (экономайзер) ECO 1/7	шт	1		19699514,30	--	19699514	--	--	--	19699514
							--	--	--	--	19699514	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					185715954	--	--	--	185715954
			Стоимость оборудования	Тенге					--	--	185715954	--	
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					185715953				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					185715953				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					185715953				
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Оборудование, инвентарь	Тенге							185715953		185715953
			Итого	Тенге					185 715 953				
			В том числе СМР (без оборудования)						0				
			Временные здания и сооружения (3,1%)	Тенге		0,031			0				
			Итого с временными зданиями и сооружениями						185 715 953			0	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Зимнее удорожание 1,6%	Тенге		0,016		0				
			Итого:	Тенге				185 715 953				
			Итого по акту в текущих ценах	Тенге				185 715 953				
			Непредвиденные затраты 2%	Тенге		0,02		0				
			ИТОГО	Тенге				185 715 953				
			Налог на добавленную стоимость (НДС)	Тенге		0,12		22 285 914				
			Итого по Акту с (НДС)	Тенге				**208 001 867**				
			Стоимость с учетом тендерного коэффициента с НДС	Тенге		0,95		**197 601 773,99**				
			в том числе НДС					**21 171 618,64**				

ЗАКАЗЧИК:

Главный специалист ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" _____ **Тумурзинов К.Н**

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" _____ **Киябаев А.Э**

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт ТОО "АДС САПА" _____ **Ерденов К.Б**

ПРОЕКТИРОВЩИК:

Авторский надзор ТОО "ПРОМСТРОЙПРОЕКТ" _____ **Саган С.М**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная",Костанайская область, г.Костанай, ул. Л.ТОЛСТОГО, 40** — **060140015369**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ",041602, Республика Казахстан, Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар, ул. Қарасай Батыр, дом № 3** — **050440009640**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор государственных закупок работ№265 от 03.08.2021

Номер документа	Дата составления
6	20.04.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство инженерных коммуникаций к мкр. Береке. Внутриплощадочные сети в г. Костанай (котельная на 60 Гкал). Корректировка с целью уменьшения мощности котельной.			усл.	1	22 791 263,96	22 791 263,96	2 441 921,14
				Итого	1	x	22 791 263,96	2 441 921,14

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / / Кусаинов А.К.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.04.2023

М.П.

Форма КС-3

Утвержденная приказом и.о Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021г №420

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций Заказчика

ЭКЗЕМПЛЯР ТОО «Азиэнергопроектмонтаж»

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик: ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

Наименование строительства: ***"Строительство инженерных коммуникаций к мкр. Береке. Внутриплощадочные сети в г. Костанай (котельная на 60 Гкал). Корректировка с целью уменьшения мощности котельной». Корректировка сметной документации***

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за апрель 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимено-вание	код	наимено- вание	код
		№265	03.08.2021г				

Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат из 1 гр. (тенге)								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включ, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			дополнительные затраты				
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете в ценах 2018г	на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерных коммуникаций к мкр. Береке. Внутриплощадочные сети в г. Костанай (котельная на 60 Гкал). Корректировка с целью уменьшения мощности котельной». Корректировка сметной документации	**142 167 464,16**	20 349 342,82							2 441 921,14	22 791 263,96
Итого	**142 167 464,16**	**20 349 342,82**							**2 441 921,14**	**22 791 263,96**

Заказчик:

Руководитель отдела

Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"

_____ **Иманбеков Д.Р**

Подрядчик:

Генеральный директор

ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

_____ **Кусаинов А.К**

Технический надзор:

ТОО "АДС САПА"_____**Ерденов К.Б**

Форма 2В

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «АзияЭнергоПроектМонтаж»

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"**

(организация, адрес, телефон)

Республика Казахстан, Костанайская область, г.Костанай БИН 060140015369 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ61070103KSN3917000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЙЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК

Подрядчик **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**

(организация, адрес, телефон)

Республика Казахстан, Юр. Адрес : Алматинская область, город Талгар, улица Қарасай батыр, дом 3, почт адр.: г.Алматы, Бокейханова,53А БИН 050440009640 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ83070G000230N00427 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЙЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК

Стройка **Строительство инженерных коммуникаций к мкр."Береке".Внутриплощадочные сети в г.Костанай.(Котельная на 60 Гкал/час). Корректировка с целью уменьшения мощности котельной. Корректировка сметной документации**

(наименование, адрес)

Объект **Общестроительные работы подземной части (смета 02-01-01)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№265** от **03.08.2021г**

Акт №1
выполненных работ за апрель 2023г

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2022 г.

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1А	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2.Фундаменты под оборудование										
			Монолитный фундамент ФМ-5 (1шт)(АС-56)										
1	17	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	0,903		414,01	44,22	374	40	240	103	515
			НР - 94%; СП - 8%				104,25	16,67	94	15		38	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	18	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	0,68		11410,32	1391,27	7759	947	2402	4351	13078
			НР - 91%; СП - 8%				6485,75	544,93	4410	371		969	
3	19	С1212-101-0602 212-101-0602 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2**	м3	0,6936		23939,00	--	16604	--	16604	--	17932
			СП - 8%				--	--	--	--		1328	
			Монолитный фундамент ФМ-10 (1шт)(АС-57)										
4	26	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	7,84		414,01	44,22	3246	347	2082	891	4468
			НР - 94%; СП - 8%				104,25	16,67	817	131		331	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	27	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	2,6	6199,76	2632,46	16119	6844	1474	8482	26569
			НР - 91%; СП - 8%			3000,22	584,71	7801	1520		1968	
6	28	С1212-101-0602 212-101-0602 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м3	2,652	23939,00	--	63486	--	63486	--	68565
			СП - 8%			--	--	--	--		5079	
7	29	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,11098	331233,00	--	36760	--	36760	--	39701
			СП - 8%			--	--	--	--		2941	
			Монолитный фундамент ФМ-14 (4шт)(АС-57)									
8	30	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	32,48	414,01	44,22	13447	1436	8625	3692	18510
			НР - 94%; СП - 8%			104,25	16,67	3386	541		1371	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	31	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	11,52	6199,76	2632,46	71421	30326	6532	37582	117723
			НР - 91%; СП - 8%			3000,22	584,71	34563	6736		8720	
10	32	С1212-101-0602 212-101-0602 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м3	2,9376	23939,00	--	70323	--	70323	--	75949
			СП - 8%			--	--	--	--		5626	
11	33	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,38276	331233,00	--	126783	--	126783	--	136926
			СП - 8%			--	--	--	--		10143	
			Монолитный фундамент ФМ-27 (1шт)(АС-59)									
12	55	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	12,96	414,01	44,22	5366	573	3442	1473	7386
			НР - 94%; СП - 8%			104,25	16,67	1351	216		547	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	56	Е11-060101-0108 1106-0101-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 25 м3. Устройство	м3	11,16	7982,77	1844,64	89088	20586	24545	44088	143830
			НР - 91%; СП - 8%			3938,84	402,43	43957	4491		10654	
14	57	С1212-101-0602 212-101-0602 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м3	11,3832	23939,00	--	272502	--	272502	--	294302
			СП - 8%			--	--	--	--		21800	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								965455
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				96379				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					61099			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					14021			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						635800		
			- Накладные расходы	Тенге							100662	
			- Сметная прибыль	Тенге							71515	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого	Тенге				965 455				
			В том числе СМР (без оборудования)					965 455				
			Временные здания и сооружения (3,1%)	Тенге		0,031		29 929				
			Итого с временными зданниями и сооружениями					995 384		995 384		
			Зимнее удорожание 1,6%	Тенге		0,016		15 926				
			Итого:	Тенге				1 011 310				
			Итого по акту в текущих ценах	Тенге				1 011 310				
			Непредвиденные затраты 2%	Тенге		0,02		20 226				
			ИТОГО	Тенге				1 031 536				
			Налог на добавленную стоимость (НДС)	Тенге		0,12		123 784				
			Итого по Акту с (НДС)	Тенге				**1 155 321**				
			Стоимость с учетом тендерного коэффициента с НДС	Тенге		0,95		**1 097 554,79**				
			в том числе НДС					**117 595,16**				

ЗАКАЗЧИК:

Главный специалист ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" _____ **Тумурзинов Н.Н**

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" _____ **Кусаинов А.К.**

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт ТОО "АДС САПА" _____ **Ерденов К.Б**

ПРОЕКТИРОВЩИК:

Авторский надзор ТОО "ПРОМСТРОЙПРОЕКТ" _____ **Скоков А.А.**

Форма 2В

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «АзияЭнергоПроектМонтаж»

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"**

(организация, адрес, телефон)

Республика Казахстан, Костанайская область, г.Костанай БИН 060140015369 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ61070103KSN3917000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЙЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК

Подрядчик **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**

(организация, адрес, телефон)

Республика Казахстан, Юр. Адрес : Алматинская область, город Талгар, улица Карасай батыр, дом 3, почт адр.: г.Алматы, Бокейханова,53А БИН 050440009640 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ83070G000230N00427 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЙЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК

Стройка **Строительство инженерных коммуникаций к мкр."Береке".Внутриплощадочные сети в г.Костанай.(Котельная на 60 Гкал/час). Корректировка с целью уменьшения мощности котельной. Корректировка сметной документации**

(наименование, адрес)

Объект **Общестроительные работы надземной части (смета 02-01-02)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№265** от **03.08.2021г**

Акт № 2
выполненных работ за апрель 2023г

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2022 г.

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1А	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 3.Перекрытие										
			Стойка Ст-1 (АС-37)										
1	150	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	5,74		14007,51	1798,84	80403	10326	22935	44993	135428
			НР - 91%; СП - 8%				8212,89	400,83	47142	2301		10032	
2	151	С1212-101-0608 212-101-0608 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	м3	5,8548		24378,00	--	142728	--	142728	--	154146
			СП - 8%				--	--	--	--		11418	
3	152	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	т конструкций	0,7155		35866,48	17438,42	25662	12478	5577	7851	36194
			НР - 69%; СП - 8%				10632,16	5271,15	7607	3772		2681	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	154	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	28,410126		190,48	4,45	5412	127	3178	1469	7431
			НР - 69%; СП - 8%				74,17	0,76	2107	22		550	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			РАЗДЕЛ 9.Дымовая труба									
			Дымовая труба (АС-10 том 7 ч.4)									
5	329	Е11-130301-1703 1113-0301-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811**	м2	428,148459	664,79	4,45	284629	1905	262601	14107	322636
			НР - 69%; СП - 8%			47,00	0,76	20123	325		23899	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	330	Е11-130301-0405 1113-0301-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-059 за один раз**	м2	251,293574	233,12	3,51	58582	882	41698	11140	75301
			НР - 69%; СП - 8%			63,68	0,57	16002	143		5579	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	331	Е11-130301-1412 1113-0301-1412 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=3	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124/за 3 раза**	м2	251,293574	705,47	7,93	177280	1993	157309	12700	205179
			НР - 69%; СП - 8%			71,54	1,70	17978	427		15198	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Утепление дымовой трубы (АС-10 то 7 ч.4)									
8	332	Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75**	м3 изоляции	25,3	46643,41	2625,69	1180078	66430	390623	572216	1892477
			НР - 76%; СП - 8%			28578,06	1181,44	723025	29890		140184	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	333	С1234-101-0305 234-101-0305 РСНБ РК 2022	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95**	м3	26,059	46445,00	--	1210310	--	1210310	--	1307135
			СП - 8%			--	--	--	--		96825	
10	334	Е11-260301-0202 1126-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной**	м2 поверхности покрытия изоляции	253	3522,05	196,35	891079	49676	74378	587099	1596433
			НР - 76%; СП - 8%			3031,72	21,63	767025	5472		118255	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	336	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0148	425786,00	--	6302	--	6302	--	6806
			СП - 8%			--	--	--	--		504	
12	337	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2022	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	т	0,0315	474042,00	--	14932	--	14932	--	16127
			СП - 8%			--	--	--	--		1195	
13	338	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,2718	130438,56	29091,69	35453	7907	784	20099	59997
			НР - 69%; СП - 8%			98462,55	8710,18	26762	2367		4444	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	339	С1222-519-0301 222-519-0301 РСНБ РК 2022	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков/ст.345	т	0,2718	951869,00	--	258718	--	258718	--	279415
			СП - 8%			--	--	--	--		20697	
15	340	Е11-130601-0208 1113-0601-0208 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Протравливание	м2	7,14834	1650,24	--	11796	--	122	8055	21439
			НР - 69%; СП - 8%			1633,07	--	11674	--		1588	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	341	Е11-130301-1703 1113-0301-1703 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811	м2	7,14834	664,79	4,45	4752	31	4385	236	5387
			НР - 69%; СП - 8%			47,00	0,76	336	5		399	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Примыкание дымоходов (АС-10 то 7 ч.4)									
17	342	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,80536	84925,01	3858,66	68395	3108	2383	43806	121177
			НР - 69%; СП - 8%			78106,26	723,72	62904	583		8976	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	343	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,46536	490575,00	--	228294	--	228294	--	246558
			СП - 8%			--	--	--	--		18264	
19	344	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,32656	490575,00	--	160202	--	160202	--	173018
			СП - 8%			--	--	--	--		12816	
20	345	Е11-130301-0405 1113-0301-0405 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-059 за один раз	м2	30,818808	233,12	3,51	7184	109	5112	1366	9234
			НР - 69%; СП - 8%			63,68	0,57	1963	18		684	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	346	Е11-130301-1412 1113-0301-1412 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,05 К=3	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124/за 3 раза	м2	30,818808	705,47	7,93	21742	244	19293	1558	25164
			НР - 69%; СП - 8%			71,54	1,70	2205	52		1864	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	347	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	746	220,32	1,32	164359	985	--	113034	299586
			НР - 69%; СП - 8%			219,00	0,60	163374	448		22194	
23	348	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,28694	813201,00	--	233340	--	233340	--	252007
			СП - 8%			--	--	--	--		18667	
			Сметная заработная плата	Тенге					1853101			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								7248274

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1870227				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					156201			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					45825			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3245208		
			- Накладные расходы	Тенге							1439729	
			- Сметная прибыль	Тенге							536913	

Итого	Тенге		7 248 274	
В том числе СМР (без оборудования)			7 248 274	
Временные здания и сооружения (3,1%)	Тенге	0,031	224 696	
Итого с временными зданниями и сооружениями			7 472 970	7 472 970
Зимнее удорожание 1,6%	Тенге	0,016	119 568	
Итого:	Тенге		7 592 538	
Итого по акту в текущих ценах	Тенге		7 592 538	
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	0,02	151 851	
ИТОГО	Тенге		7 744 389	
Налог на добавленную стоимость (НДС)	Тенге	0,12	929 327	
Итого по Акту с (НДС)	Тенге		**8 673 715**	
Стоимость с учетом тендерного коэффициента с НДС	Тенге	0,95	**8 240 029,66**	
в том числе НДС			**882 860,32**	

ЗАКАЗЧИК:

Главный специалист ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" _____ **Тумурзинов Н.Н**

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" _____ **Кусаинов А.К.**

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт ТОО "АДС САПА" _____ **Ергенов Т.Б**

ПРОЕКТИРОВЩИК:

Авторский надзор ТОО "ПРОМСТРОЙПРОЕКТ" _____ **Скоков А.А**

Форма 2В

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «АзияЭнергоПроектМонтаж»

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"**

(организация, адрес, телефон)

Республика Казахстан, Костанайская область, г.Костанай БИН 060140015369 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ61070103KSN3917000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЙЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК

Подрядчик **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**

(организация, адрес, телефон)

Республика Казахстан, Юр. Адрес : Алматинская область, город Талгар, улица Қарасай батыр, дом 3, почт адр.: г.Алматы, Бокейханова,53А БИН 050440009640 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ83070G000230N00427 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЙЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК

Стройка **Строительство инженерных коммуникаций к мкр."Береке".Внутриплощадочные сети в г.Костанай.(Котельная на 60 Гкал/час). Корректировка с целью уменьшения мощности котельной. Корректировка сметной документации**

(наименование, адрес)

Объект **Котельная. Внутренние сантехнические работы ОВ (смета 02-01-05)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№265** от **03.08.2021г**

Акт №3
выполненных работ за апрель 2023г

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2022 г.

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1А	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2. Вентиляция										
1	70	Е11-200801-0106 1120-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Дефлекторы, диаметр патрубка 800 мм. Установка**	дефлектор		8	58493,85	488,58	467951	3909	335934	126564	642077
			НР - 98%; СП - 8%				16013,55	129,88	128108	1039		47561	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	71	Е11-200901-0104 1120-0901-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 800 мм. Установка**	узел		8	7388,63	51,60	59109	413	4916	52842	120908
			НР - 98%; СП - 8%				6722,52	17,59	53780	141		8956	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	72	С1246-308-0309 246-308-0309 РСНБ РК 2022	**Узлы прохода с ручным управлением, с кольцом, модели УП 2-19 диаметром 800 мм**	шт.		8	135956,00	--	1087648	--	1087648	--	1174660
			СП - 8%				--	--	--	--		87012	
4	73	Е11-200201-0101 1120-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Воздухораспределители, предназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 20 кг. Установка**	воздухораспределитель		24	2441,99	128,77	58608	3091	6357	48622	115808
			НР - 98%; СП - 8%				2048,32	18,94	49160	455		8578	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	74	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ Россия ООО Арктика групп п.23	Воздухораспределитель панельный ВПРМ-С160-900х900	шт	24	160910,61	--	3861855	--	3861855	--	4170803
			СП - 8%			--	--	--	--		308948	
6	79	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,8	9300,76	72,12	109749	851	78941	29691	150595
			НР - 98%; СП - 8%			2538,69	28,85	29957	340		11155	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	84	Е11-200101-0113 1120-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	13,68	9820,41	50,44	134343	690	118250	15321	161637
			НР - 98%; СП - 8%			1125,93	16,91	15403	231		11973	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	85	Е11-200101-0101 1120-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	13,5648	9085,76	72,12	123247	978	87832	34132	169969
			НР - 98%; СП - 8%			2538,69	28,85	34437	391		12590	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фасонные части для воздуховодов									
9	86	Е11-200101-0101 1120-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2	9085,76	72,12	18172	145	12950	5032	25061
			НР - 98%; СП - 8%			2538,69	28,85	5077	58		1856	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5920682	10077	5594683	312204	6731518
								315922	2655	--	498629	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				3861855				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3861855				
			Сметная прибыль	Тенге				308948				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				4170803				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1087648				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1087648				
			Сметная прибыль	Тенге				87012				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1174660				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				971179				
			Материалы	Тенге				645180				
			Всего заработная плата	Тенге					318577			
			Накладные расходы	Тенге				312204				
			Сметная прибыль	Тенге				102669				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1386052				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								207
			Сметная заработная плата	Тенге					318577			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6731515				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								207
			Сметная заработная плата	Тенге					318577			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6731515
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				315922				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					10077			

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2655			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5594683		
			- Накладные расходы	Тенге							312204	
			- Сметная прибыль	Тенге							498629	
			Итого	Тенге				6 731 515				
			В том числе СМР (без оборудования)					6 731 515				
			Временные здания и сооружения (3,1%)	Тенге		0,031		208 677				
			Итого с временными зданниями и сооружениями					6 940 192		6 940 192		
			Зимнее удорожание 1,6%	Тенге		0,016		111 043				
			Итого:	Тенге				7 051 235				
			Итого по акту в текущих ценах	Тенге				7 051 235				
			Непредвиденные затраты 2%	Тенге		0,02		141 025				
			ИТОГО	Тенге				7 192 260				
			Налог на добавленную стоимость (НДС)	Тенге		0,12		863 071				
			Итого по Акту с (НДС)	Тенге				**8 055 331**				
			Стоимость с учетом тендерного коэффициента с НДС	Тенге		0,95		**7 652 564,36**				
			в том числе НДС					**819 917,61**				

ЗАКАЗЧИК:

Главный специалист ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" _____ **Тумурзинов Н.Н**

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" _____ **Кусаинов А.К.**

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт ТОО "АДС САПА" _____ **Ерденов К.Б**

ПРОЕКТИРОВЩИК:

Авторский надзор ТОО "ПРОМСТРОЙПРОЕКТ" _____ **Скоков А.А**

Форма 2В

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «АзияЭнергоПроектМонтаж»

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"**

(организация, адрес, телефон)

Республика Казахстан, Костанайская область, г.Костанай БИН 060140015369 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ61070103KSN3917000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЙЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК

Подрядчик **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**

(организация, адрес, телефон)

Республика Казахстан, Юр. Адрес : Алматинская область, город Талгар, улица Қарасай батыр, дом 3, почт адр.: г.Алматы, Бокейханова,53А БИН 050440009640 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ83070G000230N00427 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЙЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК

Стройка **Строительство инженерных коммуникаций к мкр."Береке".Внутриплощадочные сети в г.Костанай.(Котельная на 60 Гкал/час). Корректировка с целью уменьшения мощности котельной. Корректировка сметной документации**

(наименование, адрес)

Объект **Газоснабжение.Внутренние устройства (смета 02-01-07)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№265** от **03.08.2021г**

Акт №4
выполненных работ за апрель 2023г

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2022 г.

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1А	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Арматура и трубопроводы										
1	7	Е11-160401-0101 1116-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	21		1169,98	67,56	24570	1419	727	22401	50728
			НР - 98%; СП - 8%				1067,82	20,65	22424	434		3758	
2	8	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2022	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	21		2123,00	--	44583	--	44583	--	48150
			СП - 8%				--	--	--	--		3567	
3	9	Е11-160401-0101 1116-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	113		1169,98	67,56	132208	7634	3910	120537	272964
			НР - 98%; СП - 8%				1067,82	20,65	120664	2333		20219	
4	10	С1241-102-0109 241-102-0109 РСНБ РК 2022	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 27 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	113		560,00	--	63280	--	63280	--	68342
			СП - 8%				--	--	--	--		5062	
5	20	Е11-190501-0101 1119-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Клапаны предохранительные, диаметр до 50 мм. Установка**	клапан	3		9692,46	365,71	29077	1097	15649	12419	44815
			НР - 98%; СП - 8%				4110,41	113,65	12331	341		3320	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	22	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,05	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	3	2996,38	133,59	8989	401	911	7580	17894
			НР - 98%; СП - 8%			2559,12	18,94	7677	57		1325	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	23	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,05	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	3038,10	175,31	3038	175	304	2545	6030
			НР - 98%; СП - 8%			2559,12	37,88	2559	38		447	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	24	С1242-207-3702 242-207-3702 РСНБ РК 2022	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	1722,00	--	5166	--	5166	--	5579
			СП - 8%			--	--	--	--		413	
9	25	С1242-207-3706 242-207-3706 РСНБ РК 2022	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	11987,00	--	11987	--	11987	--	12946
			СП - 8%			--	--	--	--		959	
10	26	Е11-160401-0401 1116-0401-0401 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,05	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	2	2228,69	157,22	4457	315	364	3740	8852
			НР - 98%; СП - 8%			1888,99	18,94	3778	38		656	
11	30	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	2504,00	--	5008	--	5008	--	5409
			СП - 8%			--	--	--	--		401	
12	40	С1241-112-0125 241-112-0125 РСНБ РК 2022	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	757,00	--	4542	--	4542	--	4905
			СП - 8%			--	--	--	--		363	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								546617
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				169433				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					11041			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3241			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						156432		
			- Накладные расходы	Тенге							169222	
			- Сметная прибыль	Тенге							40490	

Итого	Тенге		546 617	
В том числе СМР (без оборудования)			546 617	
Временные здания и сооружения (3,1%)	Тенге	0,031	16 945	
Итого с временными зданниями и сооружениями			563 562	563 562
Зимнее удорожание 1,6%	Тенге	0,016	9 017	
Итого:	Тенге		572 579	
Итого по акту в текущих ценах	Тенге		572 579	
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	0,02	11 452	
ИТОГО	Тенге		584 031	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Налог на добавленную стоимость (НДС)	Тенге		0,12		70 084				
			Итого по Акту с (НДС)	Тенге				**654 114**				
			Стоимость с учетом тендерного коэффициента с НДС	Тенге		0,95		**621 408,67**				
			в том числе НДС					**66 579,50**				

ЗАКАЗЧИК:

Главный специалист ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" _____ **Тумурзинов Н.Н**

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" _____ **Кусаинов А.К.**

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт ТОО "АДС САПА" _____ **Ерденов К.Б**

ПРОЕКТИРОВЩИК:

Авторский надзор ТОО "ПРОМСТРОЙПРОЕКТ" _____ **Скоков А.А**

Форма 2В

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «АзияЭнергоПроектМонтаж»

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"**

(организация, адрес, телефон)

Республика Казахстан, Костанайская область, г.Костанай БИН 060140015369 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ61070103KSN3917000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЙЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК

Подрядчик **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**

(организация, адрес, телефон)

Республика Казахстан, Юр. Адрес : Алматинская область, город Талгар, улица Қарасай батыр, дом 3, почт адр.: г.Алматы, Бокейханова,53А БИН 050440009640 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ83070G000230N00427 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЙЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК

Стройка **Строительство инженерных коммуникаций к мкр."Береке".Внутриплощадочные сети в г.Костанай.(Котельная на 60 Гкал/час). Корректировка с целью уменьшения мощности котельной. Корректировка сметной документации**

(наименование, адрес)

Объект **Тепломеханическая часть (смета 02-02-01)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№265** от **03.08.2021г**

Акт № 5
выполненных работ за апрель 2023г

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2022 г.

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1А	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2. Оборудование и материалы										
			Средства учета и контроля										
1	127	Ц13-120101-0102 1312-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 32-50 мм. Монтаж оборудования**	м трубопровода	130,16		4165,09	255,36	542128	33237	1704	321288	932490
			НР - 61%; СП - 8%				3896,64	149,94	507187	19516		69073	
2	128	Ц13-120101-0103 1312-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 70-80 мм. Монтаж оборудования**	м трубопровода	12,048		4260,90	342,21	51335	4123	265	30041	87886
			НР - 61%; СП - 8%				3896,64	191,02	46947	2301		6510	
3	129	Ц13-120101-0104 1312-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования**	м трубопровода	162,444		4397,27	463,69	714310	75323	6001	411183	1215533
			НР - 61%; СП - 8%				3896,64	252,92	632986	41085		90039	
4	139	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2022	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	70		1801,00	--	126070	--	126070	--	136156
			СП - 8%				--	--	--	--		10086	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	142	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	51	4695,00	--	239445	--	239445	--	258601
			СП - 8%			--	--	--	--		19156	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2630664**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1187120**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**112683**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**62902**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**373486**		
			- Накладные расходы	Тенге							**762512**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**194864**	

Итого	Тенге		2 630 664	
В том числе СМР (без оборудования)			2 630 664	
Временные здания и сооружения (3,1%)	Тенге	0,031	81 551	
Итого с временными зданниями и сооружениями			2 712 215	2 712 215
Зимнее удорожание 1,6%	Тенге	0,016	43 395	
Итого:	Тенге		2 755 610	
Итого по акту в текущих ценах	Тенге		2 755 610	
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	0,02	55 112	
ИТОГО	Тенге		2 810 722	
Налог на добавленную стоимость (НДС)	Тенге	0,12	337 287	
Итого по Акту с (НДС)	Тенге		**3 148 009**	
Стоимость с учетом тендерного коэффициента с НДС	Тенге	0,95	**2 990 608,44**	
в том числе НДС			**320 422,33**	

ЗАКАЗЧИК:

Главный специалист ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" _____ **Тумурзинов Н.Н**

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" _____ **Кусаинов А.К.**

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт ТОО "АДС САПА" _____ **Ерденов К.Б**

ПРОЕКТИРОВЩИК:

Авторский надзор ТОО "ПРОМСТРОЙПРОЕКТ" _____ **Скоков А.А.**

Форма 2В

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «АзияЭнергоПроектМонтаж»

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"**

(организация, адрес, телефон)

Республика Казахстан, Костанайская область, г.Костанай БИН 060140015369 БИК KKMFKZ2A

ИИК KZ61070103KSN3917000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЙЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК

Подрядчик **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**

(организация, адрес, телефон)

Республика Казахстан, Юр. Адрес : Алматинская область, город Талгар, улица Карасай батыр, дом 3, почт адр.: г.Алматы, Бокейханова,53А БИН 050440009640 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ83070G000230N00427 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЙЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК

Стройка **Строительство инженерных коммуникаций к мкр."Береке".Внутриплощадочные сети в г.Костанай.(Котельная на 60 Гкал/час). Корректировка с целью уменьшения мощности котельной. Корректировка сметной документации**

(наименование, адрес)

Объект **Тепломеханическая часть (смета 02-02-01) ДОБАВИТЬ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№265** от **03.08.2021г**

Акт № 6
выполненных работ за апрель 2023г

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2022 г.

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1А	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Оборудование										
			Газоходы (лист ТМ-14)										
1	1	**Е11-090607-0102 1109-0607-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Трубы вытяжные, дымовые и вентиляционные диаметром до 3250 мм высотой до 45 м из листовой стали. Монтаж**	т	5,706		154720,19	14221,31	882833	81147	120152	485932	1478267
			НР - 69%; СП - 8%				119441,64	3981,05	681534	22716		109501	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					882833	81147	120152	485932	1478267
									681534	22716	--	109501	
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге					882833				
			Материалы	Тенге					120153				
			Всего заработная плата	Тенге						704250			
			Накладные расходы	Тенге					485932				
			Сметная прибыль	Тенге					109501				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					1478266				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									375
			Сметная заработная плата	Тенге						704250			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1478266				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									375
			Сметная заработная плата	Тенге						704250			

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1478266**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**681534**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**81147**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**22716**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**120153**		
			- Накладные расходы	Тенге							**485932**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**109501**	

Итого	Тенге		1 478 266	
В том числе СМР (без оборудования)			1 478 266	
Временные здания и сооружения (3,1%)	Тенге	0,031	45 826	
Итого с временными зданниями и сооружениями			1 524 092	1 524 092
Зимнее удорожание 1,6%	Тенге	0,016	24 385	
Итого:	Тенге		1 548 478	
Итого по акту в текущих ценах	Тенге		1 548 478	
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	0,02	30 970	
ИТОГО	Тенге		1 579 447	
Налог на добавленную стоимость (НДС)	Тенге	0,12	189 534	
Итого по Акту с (НДС)	Тенге		**1 768 981**	
Стоимость с учетом тендерного коэффициента с НДС	Тенге	0,95	**1 680 531,90**	
в том числе НДС			**180 056,99**	

ЗАКАЗЧИК:

Главный специалист ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" _____ **Тумурзинов Н.Н**

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" _____ **Кусаинов А.К.**

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт ТОО "АДС САПА" _____ **Ерденов К.Б**

ПРОЕКТИРОВЩИК:

Авторский надзор ТОО "ПРОМСТРОЙПРОЕКТ" _____ **Скоков А.А.**

Форма 2В

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «АзияЭнергоПроектМонтаж»

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"**

(организация, адрес, телефон)

Республика Казахстан, Костанайская область, г.Костанай БИН 060140015369 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ61070103KSN3917000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЙЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК

Подрядчик **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**

(организация, адрес, телефон)

Республика Казахстан, Юр. Адрес : Алматинская область, город Талгар, улица Қарасай батыр, дом 3, почт адр.: г.Алматы, Бокейханова,53А БИН 050440009640 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ83070G000230N00427 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЙЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК

Стройка **Строительство инженерных коммуникаций к мкр."Береке".Внутриплощадочные сети в г.Костанай.(Котельная на 60 Гкал/час). Корректировка с целью уменьшения мощности котельной. Корректировка сметной документации**

(наименование, адрес)

Объект **Топливоподача (смета 02-03-02)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№265** от **03.08.2021г**

Акт №7
выполненных работ за апрель 2023г

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2022 г.

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1А	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 2. Оборудование и материалы в котельной													
1	21	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	7,5		1167,50	67,56	8756	507	240	8000	18097
			НР - 98%; СП - 8%				1067,82	20,65	8009	155		1341	
2	22	С1241-102-0113 241-102-0113 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,5		655,00	--	4913	--	4913	--	5306
			СП - 8%				--	--	--	--		393	
3	23	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	72		1396,95	82,34	100580	5928	3450	91081	206995
			НР - 98%; СП - 8%				1266,70	24,14	91202	1738		15333	
4	24	С1241-102-0151 241-102-0151 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	72		2431,00	--	175032	--	175032	--	189035
			СП - 8%				--	--	--	--		14003	
5	26	С1241-112-0131 241-112-0131 РСНБ РК 2022	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	32		808,00	--	25856	--	25856	--	27924

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		2068	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								447356
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				99211				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6435			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1893			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						209492		
			- Накладные расходы	Тенге							99081	
			- Сметная прибыль	Тенге							33138	

Итого	Тенге		447 356	
В том числе СМР (без оборудования)			447 356	
Временные здания и сооружения (3,1%)	Тенге	0,031	13 868	
Итого с временными зданниями и сооружениями			461 224	461 224
Зимнее удорожание 1,6%	Тенге	0,016	7 380	
Итого:	Тенге		468 604	
Итого по акту в текущих ценах	Тенге		468 604	
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	0,02	9 372	
ИТОГО	Тенге		477 976	
Налог на добавленную стоимость (НДС)	Тенге	0,12	57 357	
Итого по Акту с (НДС)	Тенге		**535 333**	
Стоимость с учетом тендерного коэффициента с НДС	Тенге	0,95	**508 566,14**	
в том числе НДС			**54 489,23**	

ЗАКАЗЧИК:

Главный специалист ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" _____ **Тумурзинов Н.Н**

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" _____ **Кусаинов А.К.**

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт ТОО "АДС САПА" _____ **Ерденов К.Б**

ПРОЕКТИРОВЩИК:

Авторский надзор ТОО "ПРОМСТРОЙПРОЕКТ" _____ **Скоков А.А**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная",Костанайская область, г.Костанай, ул. Л.ТОЛСТОГО, 40** — **060140015369**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ",041602, Республика Казахстан, Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар, ул. Қарасай Батыр, дом № 3** — **050440009640**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор государственных закупок работ№265 от 03.08.2021

Номер документа	Дата составления
58	28.12.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство инженерных коммуникаций к мкр. Береке. Внутриплощадочные сети в г. Костанай (котельная на 60 Гкал). Корректировка с целью уменьшения мощности котельной.			усл.	1	177 969 137,04	177 969 137,04	19 068 121,83
				Итого	1	x	177 969 137,04	19 068 121,83

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / подпись / Кусаинов А.К

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Шманбеков Д.Р.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.12.2022

М.П.

Форма КС-3

Утвержденная приказом и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021г. №420

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций Заказчика

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик: ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

Наименование строительства: ***"Строительство инженерных коммуникаций к мкр. Береке. Внутриплощадочные сети в г. Костанай (котельная на 60 Гкал). Корректировка с целью уменьшения мощности котельной». Корректировка сметной документации***

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за декабрь 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимено-вание	код	наимено- вание	код
		№265	03.08.2021г				

Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат из 1 гр. (тенге)								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включ. с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			дополнительные затраты				
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете в ценах 2018г	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерных коммуникаций к мкр. Береке. Внутриплощадочные сети в г. Костанай (котельная на 60 Гкал) Корректировка с целью уменьшения мощности котельной»	**1 258 809 071,34**	158 901 015,21							19 068 121,83	177 969 137,04
	1 258 809 071,34	**158 901 015,21**							**19 068 121,83**	**177 969 137,04**

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"

_____ Ахметов Д.Р

Технический надзор:

ТОО "АДС САПА" _____ Оценов К.Б

Подрядчик:

Генеральный директор:

ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

_____ Кусаинов А.К

Форма 2В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"**

(организация, адрес, телефон)

Республика Казахстан, Костанайская область, г.Костанай БИН 060140015369 БИК KKMFKZ2A

ИИК KZ61070103KSN3917000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЙЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК

Подрядчик **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**

(организация, адрес, телефон)

Республика Казахстан, Юр. Адрес : Алматинская область, город Талгар, улица Қарасай батыр, дом 3, почт адр.: г.Алматы, Бокейханова,53А БИН 050440009640 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ83070G000230N00427 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЙЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК

Стройка **Строительство инженерных коммуникаций к мкр."Береке".Внутриплощадочные сети в г.Костанай.(Котельная на 60 Гкал/час). Корректировка с целью уменьшения мощности котельной.Корректировка сметной документации**

(наименование, адрес)

Объект **Котельная на 60 Гкал/час . Внутренние электромонтажные работы (смета 02-01-06)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№265** от **03.08.2021г**

Акт №1
выполненных работ за декабрь 2022г

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2022 г.

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1А	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РУ										
1	2	515-301-0802 515-301-0802 РСНБ РК 2022	**Вводная панель распределительных щитов ЩО 70-1-31 ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1**		**1182220,00**	**--**	**1182220**	**--**		**--**	**1182220**
							--	**--**	**--**	**--**	**1182220**	**--**	
2	3	515-301-0707 515-301-0707 РСНБ РК 2022	**Линейная панель распределительных щитов ЩО 70-1-10 ГОСТ 30011.1-2012/ЩО70-1-16**	**шт.**	**3**		**1100271,00**	**--**	**3300813**	**--**		**--**	**3300813**
							--	**--**	**--**	**--**	**3300813**	**--**	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**4483033**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Оборудование, инвентарь	**Тенге**							**4483033**		

Итого	Тенге		4 483 033
В том числе СМР (без оборудования)			0
Временные здания и сооружения (3,1%)	Тенге	0,031	0

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с временными зданиями и сооружениями					4 483 033		0		
			Зимнее удорожание 1,6%	Тенге		0,016		0				
			Итого	Тенге				4 483 033				
			Итого по акту в текущих ценах	Тенге				4 483 033				
			Непредвиденные затраты 2%	Тенге		0,02		0				
			ИТОГО	Тенге				4 483 033				
			Налог на добавленную стоимость (НДС)	Тенге		0,12		537 964				
			Итого по Акту с (НДС)	Тенге				**5 020 997**				
			Стоимость с учетом тендерного коэффициента с НДС	Тенге		0,95		**4 769 947,11**				
			в том числе НДС					**[illegible]065,76**				

Главный специалист ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" _____ **Тамаренко А.Д.**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" _____ **Кусаинов А.А.**

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "АДС САПА" _____ **Ерденов К.Б.**

ПРОЕКТИРОВЩИК:
Авторский надзор ТОО "ПРОМСТРОЙПРОЕКТ" _____ **Скоков А.А.**

Форма 2В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"**

(организация, адрес, телефон)

Республика Казахстан, Костанайская область, г.Костанай БИН 060140015369 БИК KKMFKZ2A

ИИК KZ61070103KSN3917000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЙЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК

Подрядчик **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**

(организация, адрес, телефон)

Республика Казахстан, Юр. Адрес : Алматинская область, город Талгар, улица Қарасай батыр, дом 3, почт адр.: г.Алматы, Бокейханова,53А БИН 050440009640 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ83070G000230N00427 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЙЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК

Стройка **Строительство инженерных коммуникаций к мкр."Береке".Внутриплощадочные сети в г.Костанай.(Котельная на 60 Гкал/час). Корректировка с целью уменьшения мощности котельной.Корректировка сметной документации**

(наименование, адрес)

Объект **Котельная на 60 Гкал/час . Автоматизация (смета 02-01-09)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№265 от 03.08.2021г**

Акт №2
выполненных работ за декабрь 2022г

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2022 г.

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1А	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Автоматизация системы подготовки воды													
1	2	Прайс-листКазахстан п.9	Щит управления ЩУ-3	шт	1		2153536,00	–	2153536	–		–	2153536
							–	–	–	–	2153536	–	
РАЗДЕЛ 2.Автоматизация системы подготовки воды													
2	4	Прайс-листКазахстан п.13	Щит коммутационный ЩУ-4.2	шт	1		458638,40	–	458638	–		–	458638
							–	–	–	–	458638	–	
РАЗДЕЛ 3.Автоматизациятехнологии подпиточных насоссов													
3	6	Прайс-листКазахстан п.14	Щит коммутационный ЩУ-3.2	шт	1		478676,00	–	478676	–		–	478676
							–	–	–	–	478676	–	
РАЗДЕЛ 4.Автоматизация.Контроль температуры теплообменников													
4	8	Прайс-листКазахстан п.12	Щит регулирования ПУ	шт	5		1050253,60	–	5251268	–		–	5251268
							–	–	–	–	5251268	–	
РАЗДЕЛ 5.Частотное регулирование блока сетевых насосов													
5	10	Прайс-листКазахстан п.8	Щит частотного регулирования ЩСН-1	шт	1		4524652,00	–	4524652	–		–	4524652
							–	–	–	–	4524652	–	
6	11	Прайс-листКазахстан п.7	Щит частотного регулирования ЩСН-2	шт	1		4524652,00	–	4524652	–		–	4524652
							–	–	–	–	4524652	–	
7	12	Прайс-листКазахстан п.6	Щит частотного регулирования ЩСН-3	шт	1		4524652,00	–	4524652	–		–	4524652
							–	–	–	–	4524652	–	

1	ТА	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	13	Прайс-лист Казахстан п.5	Щит частотного регулирования ЩСН-4	шт	1	4524652,00	--	4524652	--	4524652	--	4524652
						--	--	--	--		--	
			РАЗДЕЛ 6. Автоматизация блока смесительных насосов									
9	15	Прайс-лист Казахстан	Щит управления ЩУ-2	шт	1	6557760,00	--	6557760	--	6557760	--	6557760
						--	--	--	--		--	
			РАЗДЕЛ 7. Автоматизация блока сетевых насосов									
10	17	Прайс-лист Казахстан п.11	Щит управления ЩУ-1	шт	1	4417380,00	--	4417380	--	4417380	--	4417380
						--	--	--	--		--	
			РАЗДЕЛ 8. Автоматика системы воздухоснабжения									
11	19	Прайс-лист Казахстан п.15	Шкаф управления вентиляцией ШУВ	шт	2	7698284,00	--	15396568	--	15396568	--	15396568
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								52812434
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						52812434		

Итого	Тенге		52 812 434	
В том числе СМР (без оборудования)			0	
Временные здания и сооружения (3,1%)	Тенге	0,031	0	
Итого с временными зданиями и сооружениями			52 812 434	0
Зимнее удорожание 1,6%	Тенге	0,016	0	
Итого:	Тенге		52 812 434	
Итого по акту в текущих ценах	Тенге		52 812 434	
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	0,02	0	
ИТОГО	Тенге		52 812 434	
Налог на добавленную стоимость (НДС)	Тенге	0,12	6 337 492	
Итого по Акту с (НДС)	Тенге		59 149 926	
Стоимость с учетом тендерного коэффициента с НДС	Тенге	0,95	5[illegible]429,78	
в том числе НДС			[illegible]	

Главный специалист ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" _____ [illegible]

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "АЗИЯГЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" _____ Кусаинов [illegible]

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "АДС САПА" _____ Каданов К.Б.

ПРОЕКТИРОВЩИК:
Авторский надзор ТОО "ПРОМСТРОЙПРОЕКТ" _____ Сковов А.А.

Форма 2В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"**

(организация, адрес, телефон)

Республика Казахстан, Костанайская область, г.Костанай БИН 060140015369 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ61070103KSN3917000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЙЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК

Подрядчик **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**

(организация, адрес, телефон)

Республика Казахстан, Юр. Адрес : Алматинская область, город Талгар, улица Қарасай батыр, дом 3, почт адр.: г.Алматы, Бокейханова,53А БИН 050440009640 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ83070G000230N00427 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЙЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК

Стройка **Строительство инженерных коммуникаций к мкр."Береке".Внутриплощадочные сети в г.Костанай.(Котельная на 60 Гкал/час). Корректировка с целью уменьшения мощности котельной.Корректировка сметной документацин**

(наименование, адрес)

Объект **Наружная теплосеть (смета 06-03)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№265** от **03.08.2021г**

Акт № 3
выполненных работ за декабрь 2022г

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2022 г.

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1А	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ОТДЕЛ 1.Подземная прокладка в каналах													
РАЗДЕЛ 2.Земляные работы													
1	9	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	131,25		55,40	55,40	7271	7271	--	1525	9500
			НР - 72%; СП - 8%				--	16,14	--	2118		704	
2	10	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	131,25		245,59	118,76	32234	15588	--	16952	53121
			НР - 72%; СП - 8%				126,83	52,56	16646	6899		3935	
РАЗДЕЛ 3.Лотковый канал КЛс 150-90													
Лотки													
3	21	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	35,77		974,14	35,28	34845	1262	16027	17180	56186
			НР - 94%; СП - 8%				490,80	20,14	17556	720		4162	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	22	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	35,77	2380,82	115,30	85162	4124	46680	32880	127485
			НР - 94%; СП - 8%			960,52	17,36	34358	621		9443	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	23	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	35,77	2949,67	114,09	105510	4081	59968	39639	156761
			НР - 94%; СП - 8%			1159,10	19,80	41461	708		11612	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	24	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	35,77	974,14	35,28	34845	1262	16027	17180	56186
			НР - 94%; СП - 8%			490,80	20,14	17556	720		4162	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	25	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	35,77	744,00	36,29	26613	1298	24013	1896	30790
			НР - 94%; СП - 8%			36,41	19,98	1302	715		2281	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			РАЗДЕЛ 4.Трубопровод									
			Конструкции теплоизоляционные									
8	61	Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	6,5	47007,76	2625,69	305550	17067	102726	147012	488767
			НР - 76%; СП - 8%			28578,06	1181,44	185757	7679		36205	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	62	С1234-101-0204 234-101-0204 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки II 100-110	м3	6,695	41869,00	--	280313	--	280313	--	302738
			СП - 8%			--	--	--	--		22425	
10	63	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	74	731,37	21,82	54121	1615	14557	29325	90122
			НР - 76%; СП - 8%			512,82	8,61	37949	637		6676	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	64	С1235-101-0801 235-101-0801 РСНБ РК 2022	Стеклорубероид гидроизоляционный С-РМ ГОСТ 15879-70	м2	85,1	209,00	--	17786	--	17786	--	19209
			СП - 8%			--	--	--	--		1423	
			ОТДЕЛ 2.Надземная теплосеть									
			РАЗДЕЛ 5.Трубопровод									
			Конструкции теплоизоляционные									
12	91	Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	5	47007,76	2625,69	235039	13128	79021	113086	375975

Программный комплекс АВС (редакция 2022.5)

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											17250	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1999717**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				495475				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					66696			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					26724			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						872742		
			- Накладные расходы	Тенге							416675	
			- Сметная прибыль	Тенге							148128	
			Итого	Тенге				1 999 717				
			В том числе СМР (без оборудования)					1 999 717				
			Временные здания и сооружения (3.1%)	Тенге		0,031		61 991				
			Итого с временными зданиями и сооружениями					2 061 708		2 061 708		
			Зимнее удорожание 1,6%	Тенге		0,016		32 987				
			Итого:	Тенге				2 094 696				
			Итого по акту в текущих ценах	Тенге				2 094 696				
			Непредвиденные затраты 2%	Тенге		0,02		41 894				
			ИТОГО	Тенге				2 136 589				
			Налог на добавленную стоимость (НДС)	Тенге		0,12		256 391				
			Итого по Акту с (НДС)	Тенге				**2 392 980**				
			Стоимость с учетом тендерного коэффициента с НДС	Тенге		0,95		**2 273 331,20**				
			в том числе НДС					**243 571,20**				

ЗАКАЗЧИК:

Главный специалист ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" _____ **Ахметов Е.Ж.**

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор ТОО "АЗ[illegible]ЕРТОПРОЕКТМОНТАЖ" _____ **Кусаинов А.К.**

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт ТОО "АДС САПА" _____ **Ердаулет К.Б**

ПРОЕКТИРОВЩИК:

Авторский надзор ТОО "ПРОМСТРОЙПРОЕКТ" _____ **Сыздыков А.А.**

Форма 2В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"**

(организация, адрес, телефон)

Республика Казахстан, Костанайская область, г.Костанай БИН 060140015369 БИК KKMFKZ2A

ИИК KZ61070103KSN3917000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЙЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК

Подрядчик **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**

(организация, адрес, телефон)

Республика Казахстан, Юр. Адрес : Алматинская область, город Талгар, улица Қарасай батыр, дом 3, почт адр.: г.Алматы, Бокейханова,53А БИН 050440009640 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ83070G000230N00427 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЙЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК

Стройка **Строительство инженерных коммуникаций к мкр. Береке. Внутриплощадочные сети в г. Костанай (котельная на 60 Гкал). Корректировка с целью уменьшения мощности котельной»**

(наименование, адрес)

Объект **Общестроительные работы надземной части (смета 02-01-02)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№265** от **03.08.2021г**

Акт № 4
выполненных работ за декабрь 2022г

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2022 г.

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1А	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Стены наружные													
Стены													
1	1	Е11-080201-0102 1108-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м**	м3 кладки	64,638		46001,53	3621,95	2973447	234116	2128613	620330	3881279
			НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:				9448,28	871,06	610718	56304		287502	
РАЗДЕЛ 3.Перекрытие													
Элементы перекрытия (АС-43)													
2	117	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	3,7164		41617,53	13922,55	154667	51742	11605	74440	247436
			НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:				24572,07	4457,14	91320	16565		18329	
3	118	С1222-512-0801 222-512-0801 РСНБ РК 2022	**Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей/ст.245**	т	3,7164		978215,00	–	3635438	–	3635438	–	3926273
			СП - 8%				–	–	–	–		290835	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	119	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	146,05452	190,48	4,45	27820	650	16337	7551	38200
			НР - 69%; СП - 8%			74,17	0,76	10833	111		2829	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	120	Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	м2 покрытия	540	914,14	222,52	493636	120161	75157	233372	785166
			НР - 69%; СП - 8%			552,44	73,90	298318	39906		58158	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	121	С1224-102-1206 224-102-1206 РСНБ РК 2022	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 114 мм, толщиной стали 1 мм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	594	8714,00	–	5176116	–	5176116	–	5590205
			СП - 8%			–	–	–	–		414089	
7	124	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,00856	113569,26	10439,21	972	90	93	952	2077
			НР - 118%; СП - 8%			92139,77	2062,51	789	18		154	
8	125	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00261	434300,00	–	1134	–	1134	–	1225
			СП - 8%			–	–	–	–		91	
9	126	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,00167	529632,00	–	884	–	884	–	955
			СП - 8%			–	–	–	–		71	
10	127	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,1308	190,48	4,45	25	–	15	7	34
			НР - 69%; СП - 8%			74,17	0,76	10	–		3	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	128	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,01924	1143199,26	10439,21	21995	201	20021	2139	26064
			НР - 118%; СП - 8%			92139,77	2062,51	1773	40		1931	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	129	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,55796	190,48	4,45	106	2	63	29	146
			НР - 69%; СП - 8%			74,17	0,76	41	–		11	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

РАЗДЕЛ 8.Площадки

Площадка П-3 (АС-54)

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	293	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	4,75848	106752,10	34728,30	507978	165253	22645	261881	831447
			НР - 69%; СП - 8%			67265,11	12495,06	320080	59457		61589	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	294	С1222-509-1404 222-509-1404 РСНБ РК 2022	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы свыше 1,0 т/ст.245	т	4,75848	992976,00	--	4725056	--	4725056	--	5103061
			СП - 8%			--	--	--	--		378005	
15	296	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	80	220,32	1,32	17626	106	--	12122	32128
			НР - 69%; СП - 8%			219,00	0,60	17520	48		2380	
16	297	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,01444	813201,00	--	11743	--	11743	--	12682
			СП - 8%			--	--	--	--		939	
			лист АС-54									
17	298	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,07885	130438,56	29091,69	10285	2294	227	5831	17405
			НР - 69%; СП - 8%			98462,55	8710,18	7764	687		1289	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	299	С1222-519-0301 222-519-0301 РСНБ РК 2022	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков/ст.245	т	0,07885	937291,00	--	73905	--	73905	--	79817
			СП - 8%			--	--	--	--		5912	
			Обрамление проемов (лист АС-53)									
19	301	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,07215	130438,56	29091,69	139850	31191	3092	79285	236665
			НР - 69%; СП - 8%			98462,55	8710,18	105567	9339		17531	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	302	С1222-525-0104 222-525-0104 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т/ст.245	т	1,07215	974693,00	--	1045017	--	1045017	--	1128618
			СП - 8%			--	--	--	--		83601	

			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**21940888**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1464733				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					605806			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					182475			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						16947163		
			- Накладные расходы	Тенге							1297939	
			- Сметная прибыль	Тенге							1625249	
			Итого	Тенге				21 940 888				
			В том числе СМР (без оборудования)					21 940 888				
			Временные здания и сооружения (3,1%)	Тенге		0,031		680 168				

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Налог на добавленную стоимость (НДС)	Тенге		0.12		2 813 118				
			Итого по Акту с (НДС)	Тенге				26 255 771				
			Стоимость с учетом тендерного коэффициента с НДС	Тенге		0.95		24 942 982,01				
			в том числе НДС					2 672 462,36				

ЗАКАЗЧИК:

Главный специалист ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" _____ **Тунгишпаев Т.Ю.**

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" _____ **Кусаинов А.А.**

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт ТОО "АДС САПА" _____ **Ерденов К.Б.**

ПРОЕКТИРОВЩИК:

Авторский надзор ТОО "ПРОМСТРОЙПРОЕКТ" _____ **Скоков А.А.**

Форма 2В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"**

(организация, адрес, телефон)

Республика Казахстан, Костанайская область, г.Костанай БИН 060140015369 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ61070103KSN3917000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЙЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК

Подрядчик **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**

(организация, адрес, телефон)

Республика Казахстан, Юр. Адрес : Алматинская область, город Талгар, улица Қарасай батыр, дом 3, почт адр.: г.Алматы, Бокейханова,53А БИН 050440009640 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ83070G000230N00427 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЙЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК

Стройка **Строительство инженерных коммуникаций к мкр."Береке".Внутриплощадочные сети в г.Костанай.(Котельная на 60 Гкал/час). Корректировка с целью уменьшения мощности котельной.Корректировка сметной документации**

(наименование, адрес)

Объект **Тепломеханическая часть (смета 02-02-01)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№265** от **03.08.2021г**

Акт № 5
выполненных работ за декабрь 2022г

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2022 г.

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1А	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Оборудование										
1	12	Прайс-лист Казахстан ТОО Энко п.45	Теплообменник пластинчатый разборный тип S14a-14	шт	1		415464,13	--	415464	--		--	415464
							--	--	--	--	415464	--	
2	13	Прайс-лист Казахстан ТОО Энко п.46	Теплообменник пластинчатый разборный тип S7a-10	шт	1		270284,15	--	270284	--		--	270284
							--	--	--	--	270284	--	
3	14	Прайс-лист Казахстан ТОО Энко п.43	Теплообменник пластинчатый разборный тип S4a-10	шт	1		145131,82	--	145132	--		--	145132
							--	--	--	--	145132	--	
4	20	Е11-180401-0116 1118-0401-0116 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 4 м3. Установка	бак	4		29935,18	2101,25	119741	8405	525	111490	249730
			НР - 98%; СП - 8%				27702,68	738,73	110811	2955		18498	
5		Прайс-лист Казахстан	Бак мембранный расширительный 5000л	шт	4		5583147,32	--	22332589	--		--	22332589
							--	--	--	--	22332589	--	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	31	С1245-301-0117 245-301-0117 РСНБ РК 2022	Теплообменник пластинчатый разборный, для систем отопления Т1=90°С/Т2=70°С,Т11=80°С/Т21=60°С, PN 16, Tmax 150°С мощностью 250 кВт-275 кВт, количество пластин 35, DN 50	шт.	1	445892,00	--	445892	--	445892	--	481563
		СП - 8%				--	--	--	--		35671	
7	33	Е11-180401-0101 1118-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак	1	7104,40	927,16	7104	927	82	6278	14452
		НР - 98%; СП - 8%				6094,59	311,19	6095	311		1071	
8		Прайс-лист Казахстан	Бак мембранный для отопления Wester WRV100	шт	1	52366,07	--	52366	--		--	52366
						--	--	--	--	52366	--	
			РАЗДЕЛ 2. Оборудование и материалы									
9	53	С1242-311-0902 242-311-0902 РСНБ РК 2022	Клапан регулирующий двухходовой VM 2 с наружной резьбой, разгруженный, пропускной способностью 4 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	147066,00	--	147066	--	147066	--	158831
		СП - 8%				--	--	--	--		11765	
10	54	С1242-311-0903 242-311-0903 РСНБ РК 2022	Клапан регулирующий двухходовой VM 2 с наружной резьбой, разгруженный, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	167965,00	--	167965	--	167965	--	181402
		СП - 8%				--	--	--	--		13437	
11	55	С1242-311-0904 242-311-0904 РСНБ РК 2022	Клапан регулирующий двухходовой VM 2 с наружной резьбой, разгруженный, пропускной способностью 10 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	182126,00	--	182126	--	182126	--	196696
		СП - 8%				--	--	--	--		14570	
12	56	С1242-311-0905 242-311-0905 РСНБ РК 2022	Клапан регулирующий двухходовой VM 2 с наружной резьбой, разгруженный, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	196348,00	--	196348	--	196348	--	212056
		СП - 8%				--	--	--	--		15708	
13	57	С1242-310-0707 242-310-0707 РСНБ РК 2022	Клапан регулирующий трехходовой VF 3, фланцевый, пропускной способностью 63 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	739019,00	--	739019	--	739019	--	798141
		СП - 8%				--	--	--	--		59122	
14	59	С1245-405-2503 245-405-2503 РСНБ РК 2022	Привод электрический AMV 23, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	2	211198,00	--	422396	--	422396	--	456188
		СП - 8%				--	--	--	--		33792	
15	64	519-105-1402 519-105-1402 РСНБ РК 2022	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с электроприводом AUMA, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 (2 группа) DN 250	шт.	1	3613643,00	--	3613643	--		--	3613643
						--	--	--	--	3613643	--	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	65	519-105-1403 519-105-1403 РСНБ РК 2022	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с электроприводом AUMA, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 (2 группа) DN 300	шт.	6	3488669,00 --	-- --	20932014 --	-- --	 20932014	-- --	20932014
17	66	519-106-0103 519-106-0103 РСНБ РК 2022	Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением, для воды пара и нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 13547-79 DN 300	шт.	8	734814,00 --	-- --	5878512 --	-- --	 5878512	-- --	5878512
18	67	519-106-0105 519-106-0105 РСНБ РК 2022	Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением, для воды пара и нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 13547-79 DN 400	шт.	4	1936476,00 --	-- --	7745904 --	-- --	 7745904	-- --	7745904
19	73	С1242-202-0801 242-202-0801 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали приварной стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 20845-2005 DN 15 *СП - 8%*	шт.	31	22195,00 --	-- --	688045 --	-- --	688045 	-- 55044	743089
20	74	С1242-202-0802 242-202-0802 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали приварной стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 20845-2005 DN 20 *СП - 8%*	шт.	54	23192,00 --	-- --	1252368 --	-- --	1252368 	-- 100189	1352557
21	75	С1242-202-0803 242-202-0803 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали приварной стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 20845-2005 DN 25 *СП - 8%*	шт.	8	27006,00 --	-- --	216048 --	-- --	216048 	-- 17284	233332
22	76	С1242-202-0106 242-202-0106 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 40 *СП - 8%*	шт.	13	47969,00 --	-- --	623597 --	-- --	623597 	-- 49888	673485
23	77	С1242-202-0107 242-202-0107 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50 *СП - 8%*	шт.	14	89711,00 --	-- --	1255954 --	-- --	1255954 	-- 100476	1356430
24	78	С1242-202-0108 242-202-0108 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65 *СП - 8%*	шт.	30	108461,00 --	-- --	3253830 --	-- --	3253830 	-- 260306	3514136
25	79	С1242-202-0109 242-202-0109 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 80 *СП - 8%*	шт.	8	138053,00 --	-- --	1104424 --	-- --	1104424 	-- 88354	1192778
26	87	С1242-312-0105 242-312-0105 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 40 *СП - 8%*	шт.	2	88598,00 --	-- --	177196 --	-- --	177196 	-- 14176	191372
27	88	С1242-312-0106 242-312-0106 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 50 *СП - 8%*	шт.	1	161242,00 --	-- --	161242 --	-- --	161242 	-- 12899	174141

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	92	С1242-304-0805 242-304-0805 РСНБ РК 2022	Клапан обратный двухстворчатый фланцевый, открывание при малом давлении и быстрое закрывание, модели ZETKA, корпус из чугуна GGG40, диск вулканизирован EPDM, для воды, PN 16, DN 100, типа VAG ГОСТ 33423-2015	шт.	2	96149,00	--	192298	--	192298	--	207682
						--	--	--	--		15384	
29	93	519-301-0801 519-301-0801 РСНБ РК 2022	Клапан обратный фланцевый поворотный, с защитой от гидроудара, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 300	шт.	6	1234793,00	--	7408758	--		--	7408758
						--	--	--	--	7408758	--	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								81182727
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				116906				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					9332			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3266			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11226422		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						68794666		
			- Накладные расходы	Тенге							117768	
			- Сметная прибыль	Тенге							917634	
			Итого	Тенге				81 182 727				
			В том числе СМР (без оборудования)					12 388 061				
			Временные здания и сооружения (3,1%)	Тенге		0,031		384 030				
			Итого с временными зданиями и сооружениями					81 566 757		12 772 091		
			Зимнее удорожание 1,6%	Тенге		0,016		204 353				
			Итого:	Тенге				81 771 110				
			Итого по акту в текущих ценах	Тенге				81 771 110				
			Непредвиденные затраты 2%	Тенге		0,02		259 529				
			ИТОГО	Тенге				82 030 639				
			Налог на добавленную стоимость (НДС)	Тенге		0,12		9 843 677				
			Итого по Акту с (НДС)	Тенге				91 874 316				
			Стоимость с учетом тендерного коэффициента с НДС	Тенге		0,[illegible]		[illegible]7 280 600,14				
			в том числе НДС					[illegible] 351 492,87				

ЗАКАЗЧИК:

Главный специалист ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" _____

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор ТОО "АЗИЯТРАНСПРОЕКТМОНТАЖ" _____ Кусаинов А.К.

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт ТОО "АДС САПА" _____ Ерденов К.К.

ПРОЕКТИРОВЩИК:

Авторский надзор ТОО "ПРОМСТРОЙПРОЕКТ" _____ Скоков А.А.

Форма 2В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"**

(организация, адрес, телефон)

Республика Казахстан, Костанайская область, г.Костанай БИН 060140015369 БИК KKMFKZ2A

ИИК KZ61070103KSN3917000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЙЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК

Подрядчик **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**

(организация, адрес, телефон)

Республика Казахстан, Юр. Адрес : Алматинская область, город Талгар, улица Қарасай батыр, дом 3, почт адр.: г.Алматы, Бокейханова,53А БИН 050440009640 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ83070G000230N00427 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЙЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК

Стройка **Строительство инженерных коммуникаций к мкр. Береке. Внутриплощадочные сети в г. Костанай (котельная на 60 Гкал). Корректировка с целью уменьшения мощности котельной»**

(наименование, адрес)

Объект **Отделочные работы (смета 02-01-03)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№265** от **03.08.2021г**

Акт № 6
выполненных работ за декабрь 2022г

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2022 г.

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1А	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2.Двери										
1	23	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	2,121		4218,02	68,89	8946	146	1364	5175	15251
			НР - 69%; СП - 8%				3505,97	30,11	7436	64		1130	
2	24	С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2022	**Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	2,121		55181,00	–	117039	–	117039	–	126402
			СП - 8%				–	–	–	–		9363	
3	25	Е11-090403-0304 1109-0403-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Ворота секционные площадью 18 м2. Монтаж**	м2	16		1561,55	5,10	24985	82	–	17183	45542
			НР - 69%; СП - 8%				1556,45	–	24903	–		3373	
4	26	С1223-401-0208 223-401-0208 РСНБ РК 2022	**Ворота металлические распашные утепленные с калиткой 4х4 ГОСТ 31174-2003**	шт.	1		483852,00	–	483852	–	483852	–	522560
			СП - 8%				–	–	–	–		38708	
			Обрамление ворот В-1										
5	28	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,32557		130796,36	29091,69	42583	9472	1055	24076	71991
			НР - 69%; СП - 8%				98462,55	8710,18	32056	2836		5333	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	29	С1222-519-0301 222-519-0301 РСНБ РК 2022	Стальные крепежные элементы из нивеллеров и уголков/ст.245	т	0,32557	936920,00	-	305033	--	305033	--	329436
						--	--	--	--		24403	
7	30	Е11-130301-0502 1113-0301-0502 РСНБ РК 2022 Кзтв и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ 0142 за один раз	м2	14,175959	152,46	3,09	2161	43	1188	645	3031
						65,60	0,38	930	5		225	
8	32	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01196	567060,00	-	6782	--	6782	--	7325
						--	--	--	--		543	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1121538
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				65325				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					9743			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2905			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						916314		
			- Накладные расходы	Тенге							47079	
			- Сметная прибыль	Тенге							83078	
			Итого	Тенге				1 121 538				
			В том числе СМР (без оборудования)					1 121 538				
			Временные здания и сооружения (3,1%)	Тенге		0,031		34 768				
			Итого с временными зданиями и сооружениями					1 156 306		1 156 306		
			Зимнее удорожание 1,6%	Тенге		0,016		18 501				
			Итого:	Тенге				1 174 807				
			Итого по акту в текущих ценах	Тенге				1 174 807				
			Непредвиденные затраты 2%	Тенге		0,02		23 496				
			ИТОГО	Тенге				1 198 303				
			Налог на добавленную стоимость (НДС)	Тенге		0,12		143 796				
			Итого по Акту с (НДС)	Тенге				342 099				
			Стоимость с учетом тендерного коэффициента с НДС	Тенге				[illegible]994,07				
			в том числе НДС					[illegible]606,51				

ЗАКАЗЧИК:

Главный специалист ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" _____ Кусаинов А.К.

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт ТОО "АДС САПА" _____ [illegible]ов К.Б

ПРОЕКТИРОВЩИК:

Авторский надзор ТОО "ПРОМСТРОЙПРОЕКТ" _____ Скоков А.М.

Форма 2В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"**

(организация, адрес, телефон)

Республика Казахстан, Костанайская область, г.Костанай БИН 060140015369 БИК KKMFKZ2A

ИИК KZ61070103KSN3917000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЙЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК

Подрядчик **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**

(организация, адрес, телефон)

Республика Казахстан, Юр. Адрес : Алматинская область, город Талгар, улица Қарасай батыр, дом 3, почт адр.: г.Алматы, Бокейханова,53А БИН 050440009640 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ83070G000230N00427 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЙЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК

Стройка **Строительство инженерных коммуникаций к мкр."Береке".Внутриплощадочные сети в г.Костанай.(Котельная на 60 Гкал/час). Корректировка с целью уменьшения мощности котельной.Корректировка сметной документации**

(наименование, адрес)

Объект **Котельная. Внутренние сантехнические работы ОВ (смета 02-01-05)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№265** от **03.08.2021г**

Акт № 7
выполненных работ за декабрь 2022г

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2022 г.

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1А	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Отопление										
			Узел управления										
1	2	С1245-301-0146 245-301-0146 РСНБ РК 2022	**Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 71, для системы отопления мощностью от 975 кВт до 1000 кВт, Т1=90°С/Т2=70°С, Т11=80°С/Т21=60°С, PN 16, Tmax 150°С, DN 80**	**шт.**	1		**1005767,00**	–	**1005767**	–	**1005767**	–	**1086228**
			СП - 8%				–	–	–	–		80461	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**1005767**	–	**1005767**	–	**1086228**
									–	–	–	80461	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					1005767				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1005767				
			Сметная прибыль	Тенге					80461				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1086228				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1086228				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**1086228**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							1005767		
			- Сметная прибыль	Тенге								80461	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В том числе СМР (без оборудования)					1 086 228				
			Временные здания и сооружения (3,1%)	Тенге		0,031		33 673				
			Итого с временными зданиями и сооружениями					1 119 901		1 119 901		
			Зимнее удорожание 1,6%	Тенге		0,016		17 918				
			Итого:	Тенге				1 137 819				
			Итого по акту в текущих ценах	Тенге				1 137 819				
			Непредвиденные затраты 2%	Тенге		0,02		22 756				
			ИТОГО	Тенге				1 160 576				
			Налог на добавленную стоимость (НДС)	Тенге		0,12		139 269				
			Итого по Акту с (НДС)	Тенге				1 299 845				
			Стоимость с учетом тендерного коэффициента с НДС	Тенге		0,95		1 234 852,73				
			в том числе НДС					1 [illegible] 305,65				

ЗАКАЗЧИК:

Главный специалист ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" _____ **Тамбовский Н.Н.**

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор ТОО "АЗНЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" _____ **Кусаинов А.К.**

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт ТОО "АДС САПА" _____ **Оденов К.Б.**

ПРОЕКТИРОВЩИК:

Авторский надзор ТОО "ПРОМСТРОЙПРОЕКТ" _____ **Скоков А.А.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная",Костанайская область, г.Костанай, ул. Л.ТОЛСТОГО, 40** — **060140015369**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ",041602, Республика Казахстан, Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар, ул. Карасай Батыр, дом № 3** — **050440009640**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор государственных закупок работ№265 от 03.08.2021

Номер документа	Дата составления
48	02.12.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство инженерных коммуникаций к мкр. Береке. Внутриплощадочные сети в г. Костанай (котельная на 60 Гкал). Корректировка с целью уменьшения мощности котельной.			усл.	1	44 968 126,22	44 968 126,22	4 818 013,52
				Итого	1	x	44 968 126,22	4 818 013,52

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Кусаинов А.К

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Шаяхметов Ш.Р.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 02.12.2022

М.П.

Форма КС-3

Утвержденная приказом и.о Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021г №420

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций Заказчика

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик: ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

ЭКЗЕМПЛЯР ТОО «АзияЭнергоПроектМонтаж»

Наименование строительства: ***"Строительство инженерных коммуникаций к мкр. Береке. Внутриплощадочные сети в г. Костанай (котельная на 60 Гкал). Корректировка с целью уменьшения мощности котельной». Корректировка сметной документации***

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за декабрь 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимено-вание	код	наимено- вание	код
		№265	03.08.2021г				

Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат из 1 гр. (тенге)								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включ, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			дополнительные затраты				
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете в ценах 2018г	на приобретение материалов	другие дополни-тельные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерных коммуникаций к мкр. Береке. Внутриплощадочные сети в г. Костанай (котельная на 60 Гкал). Корректировка с целью уменьшения мощности котельной»	**1 080 839 934,30**	40 150 112,70							4 818 013,52	44 968 126,22
Итого	**1 080 839 934,30**	**40 150 112,70**							**4 818 013,52**	**44 968 126,22**

Заказчик:

Руководитель отдела

Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"

_____ **Иманбеков Д.Р**

Технический надзор:

ТОО "АДС САПА"_____**Ерденов К.Б**

Подрядчик:

Генеральный директор

ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

_____ **Кусаинов А.К**

Форма 2В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"**

(организация, адрес, телефон)

Республика Казахстан, Костанайская область, г.Костанай БИН 060140015369 БИК KKMFKZ2A

ИИК KZ61070103KSN3917000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЙЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК

Подрядчик **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**

(организация, адрес, телефон)

Республика Казахстан, Юр. Адрес : Алматинская область, город Талгар, улица Қарасай батыр, дом 3, почт адр.: г.Алматы, Бокейханова,53А БИН 050440009640 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ83070G000230N00427 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЙЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК

ЭКЗЕМПЛЯР ТОО «АзияЭнергоПроектМонтаж»

Стройка **Строительство инженерных коммуникаций к мкр."Береке".Внутриплощадочные сети в г.Костанай.(Котельная на 60 Гкал/час). Корректировка с целью уменьшения мощности котельной.Корректировка сметной документации**

(наименование, адрес)

Объект **Котельная на 60 Гкал/час.Газоснабжение.Внутренние устройства (смета 02-01-07)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№265** от **03.08.2021г**

Акт № 1
выполненных работ за декабрь 2022г

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1А	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Арматура и трубопроводы										
1	13	Прайс-лист Казахстан ТОО Газаппарат п.54	Клапан термозапорный КТЗ-001-300	шт	1		621657,14	--	621657	--		--	621657
							--	--	--	--	621657	--	
2	14	Прайс-лист Казахстан ТОО Газаппарат п.55	Клапан предохранительный запорный электромагнитный КПЗЭ-300	шт	1		1697178,21	--	1697178	--		--	1697178
							--	--	--	--	1697178	--	
3	15	Прайс-лист Казахстан ТОО Газаппарат п.56	Сигнализатор стационарный СКА-МТ-ТСН4-7СО-И2 с датчиками промышленного исполнения	шт	1		2183118,93	--	2183119	--		--	2183119
							--	--	--	--	2183119	--	
4	19	Прайс-лист Казахстан ТОО Газаппарат п.57	Клапан предохранительный запорный КПЗ-200	шт	3		527956,79	--	1583870	--		--	1583870
							--	--	--	--	1583870	--	
5	21	С1242-309-0203 242-309-0203 РСНБ РК 2022	Клапан предохранительный угловой R 1", PN 3, T 110°C, типа Watts ГОСТ 31294-2005	шт.	3		7588,00	--	22764	--	22764	--	24585
			СП - 8%				--	--	--	--		1821	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**6110409**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**22764**		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						**6085824**		
			- Сметная прибыль	Тенге							**1821**	

Итого	Тенге		6 110 409		
В том числе СМР (без оборудования)			24 585		
Временные здания и сооружения (3,1%)	Тенге	0,031	762		
Итого с временными зданниями и сооружениями			6 111 171	25 347	
Зимнее удорожание 1,6%	Тенге	0,016	406		
Итого:	Тенге		6 111 577		
Итого по акту в текущих ценах	Тенге		6 111 577		
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	0,02	515		
ИТОГО	Тенге		6 112 092		
Налог на добавленную стоимость (НДС)	Тенге	0,12	733 451		
Итого по Акту с (НДС)	Тенге		**6 845 543**		
Стоимость с учетом тендерного коэффициента с НДС	Тенге	0,95	**6 503 265,61**		
в том числе НДС			**696 778,46**		

ЗАКАЗЧИК:

Главный специалист ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" _____ **Тумурзинов Н.Н**

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" _____ **Кусаинов А.К.**

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт ТОО "АДС САПА" _____ **Ерденов К.Б**

ПРОЕКТИРОВЩИК:

Авторский надзор ТОО "ПРОМСТРОЙПРОЕКТ" _____ **Скоков А.А.**

Форма 2В

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «АзияЭнергоПроектМонтаж»

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"**

(организация, адрес, телефон)

Республика Казахстан, Костанайская область, г.Костанай БИН 060140015369 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ61070103KSN3917000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЙЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК

Подрядчик **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**

(организация, адрес, телефон)

Республика Казахстан, Юр. Адрес : Алматинская область, город Талгар, улица Қарасай батыр, дом 3, почт адр.: г.Алматы, Бокейханова,53А БИН 050440009640 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ83070G000230N00427 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЙЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК

Стройка **Строительство инженерных коммуникаций к мкр."Береке".Внутриплощадочные сети в г.Костанай.(Котельная на 60 Гкал/час). Корректировка с целью уменьшения мощности котельной.Корректировка сметной документации**

(наименование, адрес)

Объект **Котельная на 60 Гкал/час.Тепломеханическая часть (смета 02-02-01)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№265** от **03.08.2021г**

Акт № 2
выполненных работ за декабрь 2022г

Составлен(а) в текущих ценах на 2022 год

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1А	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Оборудование и материалы										
1	80	С1242-202-0110 242-202-0110 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 100**	**шт.**	**19**		**290713,00**	**--**	**5523547**	**--**	**5523547**	**--**	**5965431**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**441884**	
2	81	С1242-202-0111 242-202-0111 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 125**	**шт.**	**2**		**527053,00**	**--**	**1054106**	**--**	**1054106**	**--**	**1138434**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**84328**	
3	82	С1242-202-0312 242-202-0312 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 200**	**шт.**	**2**		**101186,00**	**--**	**202372**	**--**	**202372**	**--**	**218562**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**16190**	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**7322427**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6780025		
			- Сметная прибыль	Тенге							542402	

Итого	Тенге		7 322 427	
В том числе СМР (без оборудования)			7 322 427	
Временные здания и сооружения (3,1%)	Тенге	0,031	226 995	
Итого с временными зданниями и сооружениями			7 549 422	7 549 422
Зимнее удорожание 1,6%	Тенге	0,016	120 791	
Итого:	Тенге		7 670 213	
Итого по акту в текущих ценах	Тенге		7 670 213	
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	0,02	153 404	
ИТОГО	Тенге		7 823 617	
Налог на добавленную стоимость (НДС)	Тенге	0,12	938 834	
Итого по Акту с (НДС)	Тенге		**8 762 451**	
Стоимость с учетом тендерного коэффициента с НДС	Тенге	0,95	**8 324 328,76**	
в том числе НДС			**891 892,37**	

ЗАКАЗЧИК:

Главный специалист ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" _____ **Тумурзинов Н.Н**

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" _____ **Кусаинов А.К.**

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт ТОО "АДС САПА" _____ **Ерденов К.Б**

ПРОЕКТИРОВЩИК:

Авторский надзор ТОО "ПРОМСТРОЙПРОЕКТ" _____ **Скоков А.А.**

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"**

(организация, адрес, телефон)

Республика Казахстан, Костанайская область, г.Костанай БИН 060140015369 БИК KKMFKZ2A

ИИК KZ61070103KSN3917000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЙЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК

Подрядчик **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**

(организация, адрес, телефон)

Республика Казахстан, Юр. Адрес : Алматинская область, город Талгар, улица Қарасай батыр, дом 3, почт адр.: г.Алматы, Бокейханова,53А БИН 050440009640 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ83070G000230N00427 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЙЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «АзияЭнергоПроектМонтаж»

Стройка **Строительство инженерных коммуникаций к мкр."Береке".Внутриплощадочные сети в г.Костанай.(Котельная на 60 Гкал/час). Корректировка с целью уменьшения мощности котельной.Корректировка сметной документации**

(наименование, адрес)

Объект **Монтаж 2КТПГ и ДГУ (смета 04-03)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№265** от **03.08.2021г**

Акт №3
выполненных работ за декабрь 2022г

Составлен(а) в текущих ценах на 2022 год

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1А	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Фундамент под дизель-генераторную установку Астра 1000										
1	1	1101-0101-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	48,684		209,67	198,50	10208	9664	--	2077	13268
			НР - 72%; СП - 8%				11,17	48,08	544	2341		983	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	1,5		2990,77	--	4486	--	--	3230	8333
			НР - 72%; СП - 8%				2990,77	--	4486	--		617	
3	3	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	45,74		9991,40	2655,25	457007	121451	275785	102917	604718
			НР - 93%; СП - 8%				1306,75	1112,66	59771	50893		44794	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	4	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций	12		3274,67	1712,87	39296	20555	10371	15251	58911
			НР - 118%; СП - 8%				697,54	379,49	8370	4554		4364	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	1107-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт. сборных конструкций	16	4214,03 1061,95	2181,97 483,42	67424 16991	34912 7735	15521	29177 7728	104329
6	6	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 *СП - 8%*	м3	3,18	42708,00 --	-- --	135811 --	-- --	135811	-- 10865	146676
7	7	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 *СП - 8%*	м3	8,688	42708,00 --	-- --	371047 --	-- --	371047	-- 29684	400731
8	8	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,14868	1325998,62 364395,24	1981,38 849,58	197149 54178	294 126	142677	49417 19725	266292
9	9	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/ст.245 *СП - 8%*	т	0,14868	981008,00 --	-- --	145856 --	-- --	145856	-- 11669	157525
10	10	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	55,5	1025,17 418,16	29,04 4,00	56897 23208	1612 222	32077	21790 6295	84982
		Фундамент под 2КТПГ										
11	11	1101-0101-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	26,1	209,67 11,17	198,50 48,08	5472 292	5181 1255	--	1113 527	7112
12	12	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,8	2990,77 2990,77	-- --	2393 2393	-- --	--	1723 329	4445
13	13	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 основания	26,9	9991,40 1306,75	2655,25 1112,66	268769 35152	71427 29931	162190	60526 26344	355639
14	14	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт. сборных конструкций	20	3274,67 697,54	1712,87 379,49	65493 13951	34258 7590	17284	25418 7273	98184
15	15	1107-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт. сборных конструкций	5	4214,03 1061,95	2181,97 483,42	21070 5310	10910 2417	4850	9118 2415	32603
16	16	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 *СП - 8%*	м3	5,3	42708,00 --	-- --	226352 --	-- --	226352	-- 18108	244460
17	17	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 *СП - 8%*	м3	2,715	42708,00 --	-- --	115952 --	-- --	115952	-- 9276	125228

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	18	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,1239	1325998,62	1981,38	164291	245	118897	41181	221910
			НР - 91%; СП - 8%			364395,24	849,58	45149	105		16438	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	19	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/ст.245	т	0,1239	981008,00	--	121547	--	121547	--	131271
			СП - 8%			--	--	--	--		9724	
20	20	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	40,68	1025,17	29,04	41704	1182	23511	15971	62289
			НР - 93%; СП - 8%			418,16	4,00	17011	163		4614	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Установка 2КТПГ									
21	21	1308-0101-2502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 КВХА. Монтаж оборудования	подстанция	1	160404,13	80084,44	160404	80084	8232	74796	254016
			НР - 72%; СП - 8%			72087,84	31795,06	72088	31795		18816	
22	22	1308-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 1000 КВХА. Монтаж оборудования	шт.	2	114289,43	54365,47	228579	108731	2949	115829	371961
			НР - 72%; СП - 8%			58449,60	21987,22	116899	43974		27553	
23	23	515-102-0207 РСНБ РК 2022	Подстанции комплектные двухтрансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели 2КТПГ-1000-6/10/0,4 проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 1000 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ	шт.	1	10548510,00	--	10548510	--		--	10548510
						--	--	--	--	10548510	--	
			Установка дизель-генераторной подстанции									
24	25	1308-0301-0910 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Агрегат двухмашинный, поступающий в собранном виде, масса до 15 т. Установка	шт.	1	535252,65	310090,66	535253	310091	51105	194173	787780
			НР - 72%; СП - 8%			174057,12	95627,84	174057	95628		58354	
25	26	1308-0103-1607 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях	шкаф	2	5830,50	1933,86	11661	3868	--	6769	19905
			НР - 72%; СП - 8%			3896,64	804,35	7793	1609		1474	
26	27	Прайс-лист Казахстан ТОО Усть-Каменогорский конденсаторный завод п.47	Установка конденсаторная УКМ58-04	шт	2	1146451,43	--	2292903	--		--	2292903
						--	--	--	--	2292903	--	
			Защитное заземление 2КТПГ и ДГУ									
27	28	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	23,94	2492,31	--	59666	--	--	42959	110835
			НР - 72%; СП - 8%			2492,31	--	59666	--		8210	
28	29	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	23,94	1301,18	--	31150	--	--	22428	57864
			НР - 72%; СП - 8%			1301,18	--	31150	--		4286	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	30	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	м	130	1039,72 264,15	33,48 10,41	135164 34340	4352 1353	96472	25698 12869	173731
30	31	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	16	5390,60 1320,73	227,84 66,24	86250 21132	3646 1060	61472	15978 8178	110406
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								17856815
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				803931				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					822463			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					282751			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2139963		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						12841413		
			- Накладные расходы	Тенге							877539	
			- Сметная прибыль	Тенге							371512	

Итого	Тенге		17 856 815	
В том числе СМР (без оборудования)			5 015 402	
Временные здания и сооружения (3,1%)	Тенге	0,031	155 477	
Итого с временными зданниями и сооружениями			18 012 292	5 170 879
Зимнее удорожание 1,6%	Тенге	0,016	82 734	
Итого:	Тенге		18 095 027	
Итого по акту в текущих ценах	Тенге		18 095 027	
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	0,02	105 072	
ИТОГО	Тенге		18 200 099	
Налог на добавленную стоимость (НДС)	Тенге	0,12	2 184 012	
Итого по Акту с (НДС)	Тенге		**20 384 111**	
Стоимость с учетом тендерного коэффициента с НДС	Тенге	0,95	**19 364 905,13**	
в том числе НДС			**2 074 811,26**	

ЗАКАЗЧИК:

Главный специалист ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" _____ **Тумурзинов Н.Н**

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" _____ **Кусаинов А.К.**

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт ТОО "АДС САПА" _____ **Ерденов К.Б**

ПРОЕКТИРОВЩИК:

Авторский надзор ТОО "ПРОМСТРОЙПРОЕКТ" _____ **Скоков А.А.**

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"**

(организация, адрес, телефон)

Республика Казахстан, Костанайская область, г.Костанай БИН 060140015369 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ61070103KSN3917000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЙЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК

Подрядчик **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**

(организация, адрес, телефон)

Республика Казахстан, Юр. Адрес : Алматинская область, город Талгар, улица Қарасай батыр, дом 3, почт адр.: г.Алматы, Бокейханова,53А БИН 050440009640 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ83070G000230N00427 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЙЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК

Стройка **Строительство инженерных коммуникаций к мкр."Береке".Внутриплощадочные сети в г.Костанай.(Котельная на 60 Гкал/час). Корректировка с целью уменьшения мощности котельной.Корректировка сметной документации**

(наименование, адрес)

Объект **Наружная теплосеть (смета 06-03)**

(наименование)

ЭКЗЕМПЛЯР ТОО «АзияЭнергоПроектМонтаж»

Договор подряда (контракт) **№265** от **03.08.2021г**

Акт № 4
выполненных работ за декабрь 2022г

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2022 г.

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1А	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Лотковый канал КЛс 150-90										
1	18	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка**	м3 кладки	0,2		47010,27	3402,59	9402	680	6828	1896	12201
			НР - 93%; СП - 8%				9470,85	720,88	1894	144		904	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	19	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,5		765,63	6,48	1148	10	223	737	2036
			НР - 80%; СП - 8%				609,95	3,96	915	6		151	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	20	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	1,5		1205,17	29,04	1808	44	1137	589	2589
			НР - 93%; СП - 8%				418,16	4,00	627	6		192	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Деформационные швы										

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	26	Е11-070516-0107 1107-0516-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	21	975,64	312,19	20488	6556	7169	11420	34460
			НР - 118%; СП - 8%			322,07	138,77	6763	2914		2553	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Выход труб из канала									
5	27	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	7,1	46559,87	3402,59	330575	24158	239174	67296	429701
			НР - 93%; СП - 8%			9470,85	720,88	67243	5118		31830	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	28	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	0,71	4021,54	1852,08	2855	1315	386	1314	4502
			НР - 91%; СП - 8%			1625,82	407,70	1154	289		334	
7	29	С1212-101-0313 212-101-0313 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5, F150, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,72065	21827,00	--	15730	--	15730	--	16988
			СП - 8%			--	--	--	--		1258	
8	30	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	3	869,87	377,12	2610	1132	705	1195	4109
			НР - 118%; СП - 8%			257,58	79,90	773	240		304	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	31	С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	0,096	106424,00	--	10217	--	10217	--	11034
			СП - 8%			--	--	--	--		817	
10	32	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,19519	973520,00	--	190021	--	190021	--	205223
			СП - 8%			--	--	--	--		15202	
11	33	С1214-105-0102 214-105-0102 РСНБ РК 2022	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00628	630491,00	--	3959	--	3959	--	4276
			СП - 8%			--	--	--	--		317	
12	34	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	1	158,61	4,03	159	4	127	20	193
			НР - 69%; СП - 8%			27,86	0,57	28	1		14	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	35	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,9	765,63	6,48	12174	103	2373	7809	21582
			НР - 80%; СП - 8%			609,95	3,96	9698	63		1599	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	36	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	15,9	1205,17	29,04	19162	462	12051	6242	27437
			НР - 93%; СП - 8%			418,16	4,00	6649	64		2032	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 2.Трубопровод												
Трубопроводы												
15	43	Е11-240101-0211 1124-0101-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 400 мм. Прокладка** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,04	4941819,74 2526193,50	2268158,99 578267,13	197673 101048	90727 23131	5898	122937 25649	346258
16	44	С1241-102-0251 241-102-0251 РСНБ РК 2022	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	40,16	43725,00 --	-- --	1755996 --	-- --	1755996	-- 140480	1896476
17	45	С1241-112-0244 241-112-0244 РСНБ РК 2022	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)** *СП - 8%*	шт.	2	56195,00 --	-- --	112390 --	-- --	112390	-- 8991	121381
Материалы												
18	65	Е11-130301-1705 1113-0301-1705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=4	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	52	1125,14 98,20	15,71 3,03	58507 5106	817 158	52584	3632 4971	67110
ОТДЕЛ 1.Надземная теплосеть												
РАЗДЕЛ 3.Трубопровод												
Трубопроводы												
19	66	Е11-240101-0411 1124-0101-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 400 мм. Прокладка** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,033	4026628,53 2218656,90	1696216,12 522548,08	132879 73216	55975 17244	3688	89555 17795	240229
20	67	С1241-102-0252 241-102-0252 РСНБ РК 2022	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	33,33	49813,00 --	-- --	1660267 --	-- --	1660267	-- 132821	1793088
21	68	С1241-112-0244 241-112-0244 РСНБ РК 2022	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)** *СП - 8%*	шт.	4	56195,00 --	-- --	224780 --	-- --	224780	-- 17982	242762
22	69	Ц13-390201-0526 1339-0201-0526 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопровод, диаметр 426 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное** *НР - 61%; СП - 8%*	стык	4	4944,07 4501,44	122,04 --	19776 18006	488 --	1282	10984 2461	33220
Материалы												
23	95	Е11-130301-1705 1113-0301-1705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=4	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	43	1125,14 98,20	15,71 3,03	48381 4223	675 130	43483	3004 4111	55495

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5572355**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**297343**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**183146**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**49508**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**4350470**		
			- Накладные расходы	Тенге							**328630**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**412768**	

Итого	Тенге		5 572 355	
В том числе СМР (без оборудования)			5 572 355	
Временные здания и сооружения (3,1%)	Тенге	0,031	172 743	
Итого с временными зданниями и сооружениями			5 745 098	5 745 098
Зимнее удорожание 1,6%	Тенге	0,016	91 922	
Итого:	Тенге		5 837 020	
Итого по акту в текущих ценах	Тенге		5 837 020	
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	0,02	116 740	
ИТОГО	Тенге		5 953 760	
Налог на добавленную стоимость (НДС)	Тенге	0,12	714 451	
Итого по Акту с (НДС)	Тенге		**6 668 211**	
Стоимость с учетом тендерного коэффициента с НДС	Тенге	0,95	**6 334 800,60**	
в том числе НДС			**678 728,64**	

ЗАКАЗЧИК:

Главный специалист ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" _____ **Тумурзинов Н.Н**

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" _____ **Кусаинов А.К.**

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт ТОО "АДС САПА" _____ **Ерденов К.Б**

ПРОЕКТИРОВЩИК:

Авторский надзор ТОО "ПРОМСТРОЙПРОЕКТ" _____ **Скоков А.А.**

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"**

(организация, адрес, телефон)

Республика Казахстан, Костанайская область, г.Костанай БИН 060140015369 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ61070103KSN3917000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЙЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК

Подрядчик **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**

(организация, адрес, телефон)

Республика Казахстан, Юр. Адрес : Алматинская область, город Талгар, улица Қарасай батыр, дом 3, почт адр.: г.Алматы, Бокейханова,53А БИН 050440009640 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ83070G000230N00427 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЙЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК

Стройка **Строительство инженерных коммуникаций к мкр."Береке".Внутриплощадочные сети в г.Костанай.(Котельная на 60 Гкал/час). Корректировка с целью уменьшения мощности котельной.Корректировка сметной документации**

(наименование, адрес)

Объект **Газоснабжение.Наружные газопроводы.Высокое давление.Подземный газопровод ГСН1 (смета 06-04-01)**

(наименование)

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «АзияЭнергоПроектМонтаж»

Договор подряда (контракт) **№265** от **03.08.2021г**

Акт № 5
выполненных работ за декабрь 2022г

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2022 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Снятие и восстановление почвенно-растительного слоя										
1	9	**Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /во временный отвал/** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**104,4**		**67,63** --	**67,63** **19,70**	**7061** --	**7061** **2057**	--	**1480** **683**	**9224**
2	10	**Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /во временный отвал/** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**104,4**		**67,63** --	**67,63** **19,70**	**7061** --	**7061** **2057**	--	**1480** **683**	**9224**
			РАЗДЕЛ 2.Земляные работы										
3	11	**Е11-010102-0333 1101-0102-0333 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	**м3 грунта**	**161,9**		**438,81** **18,33**	**419,75** **105,55**	**71043** **2968**	**67958** **17089**	**117**	**14440** **6839**	**92322**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	12	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,9	4816,30	--	23600	--	--	16992	43839
			НР - 72%; СП - 8%			4816,30	--	23600	--		3247	
5	13	Е11-010102-0333 1101-0102-0333 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	45,5	438,81	419,75	19966	19099	33	4058	25946
			НР - 72%; СП - 8%			18,33	105,55	834	4803		1922	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	14	С3412-101-0210 412-101-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	864,5	49,00	--	42361	--		--	45750
			СП - 8%			--	--	--	--		3389	
7	15	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	45,5	41,26	36,39	1877	1655	10	496	2563
			НР - 72%; СП - 8%			4,66	10,49	212	477		190	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	16	Е11-010104-0406 1101-0104-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	108,1	43,21	43,21	4671	4671	--	964	6086
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,39	--	1339		451	
9	17	Е11-010205-0503 1101-0205-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	6,2	1860,19	--	11533	--	--	8304	21424
			НР - 72%; СП - 8%			1860,19	--	11533	--		1587	
10	18	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	13,2	1184,71	--	15638	--	--	11259	29049
			НР - 72%; СП - 8%			1184,71	--	15638	--		2152	
11	19	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	14,52	3267,00	--	47437	--	47437	--	51232
			СП - 8%			--	--	--	--		3795	
РАЗДЕЛ 3.Подземный газопровод												
12	20	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	8,7	5385,19	223,39	46851	1944	31265	14110	65838
			НР - 99%; СП - 8%			1568,10	70,09	13642	610		4877	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	21	Е11-220301-0205 1122-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,006	1630389,43	578234,21	9782	3469	487	7144	18280
			НР - 99%; СП - 8%			970936,98	231732,45	5826	1390		1354	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	22	С1241-102-0219 241-102-0219 РСНБ РК 2022	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	6,024	7849,00 --	-- --	47282 --	-- --	47282	-- 3783	51065
15	23	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,0122	1925980,76 748688,23	702859,40 224921,55	23497 9134	8575 2744	5788	11759 2820	38077
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	24	С1241-112-0213 241-112-0213 РСНБ РК 2022	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)** *СП - 8%*	шт.	2	4666,00 --	-- --	9332 --	-- --	9332	-- 747	10079
17	25	Е11-220501-0117 1122-0501-0117 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 1100 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,084	5861233,43 2664870,24	2601613,19 778794,19	492344 223849	218536 65419	49959	286375 62297	841017
18	26	С1241-202-0217 241-202-0217 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011** *СП - 8%*	м	84,84	8241,00 --	-- --	699166 --	-- --	699166	-- 55933	755099
19	27	Е11-220801-0209 1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	1	2931,53 2526,84	404,69 5,01	2932 2527	405 5	--	2507 435	5874
20	28	С1241-208-1409 241-208-1409 РСНБ РК 2022	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16** *СП - 8%*	шт.	1	4902,00 --	-- --	4902 --	-- --	4902	-- 392	5294
			Футляры под а/дорогой открытый способ									
21	29	Е11-220501-0117 1122-0501-0117 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 1100 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,01	5861233,43 2664870,24	2601613,19 778794,19	58612 26649	26016 7788	5947	34092 7416	100121
22	30	С1241-201-0420 241-201-0420 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 250x22,7 мм** *СП - 8%*	м	10,1	18599,00 --	-- --	187850 --	-- --	187850	-- 15028	202878
23	31	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью/д.250** *НР - 99%; СП - 8%*	футляр	1	6227,68 4514,83	1712,85 31,29	6228 4515	1713 31	--	4501 858	11587

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	32	С1261-105-0503 261-105-0503 РСНБ РК 2022	Мастика разная Мастика бутилкаучуковая МББП-65 "Лило-1" ГОСТ 25621-83 *СП - 8%*	кг	4,8	241,00 --	-- --	1157 --	-- --	1157	-- 93	1250
25	33	С1261-107-0872. 261-107-0872 РСНБ РК 2022	Уплотнительный состав *СП - 8%*	кг	0,0338	654,00 --	-- --	22 --	-- --	22	-- 2	24
26	34	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубка контрольная. Устройство *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	1	11031,85 5313,33	3296,50 1175,68	11032 5313	3297 1176	2422	6424 1396	18853
27	35	Е11-220801-0209 1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	4	2931,53 2526,84	404,69 5,01	11726 10107	1619 20	--	10026 1740	23492
28	36	Е11-220801-0212 1122-0801-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	7	3718,98 3179,63	539,35 11,21	26033 22257	3775 78	--	22113 3852	51997
29	37	С1241-704-0214 241-704-0214 РСНБ РК 2022	Манжета герметизирующая для трубопроводов DN 159x273 *СП - 8%*	комплект	2	40352,00 --	-- --	80704 --	-- --	80704	-- 6456	87160
30	38	С1241-705-0106 241-705-0106 РСНБ РК 2022	Укрытия защитные манжет герметизирующих для трубопроводов DN 159x273 *СП - 8%*	комплект	2	89338,00 --	-- --	178676 --	-- --	178676	-- 14294	192970
31	39	С1241-229-0408 241-229-0408 РСНБ РК 2022	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 219 мм *СП - 8%*	шт.	7	15061,00 --	-- --	105427 --	-- --	105427	-- 8434	113861
32	40	Е11-220801-0213 1122-0801-0213 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 250 мм. Установка на сварном соединении *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	1	4120,63 3535,74	584,89 16,22	4121 3536	585 16	--	3516 611	8248
33	41	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	2	1622,49 1458,87	163,62 0,40	3245 2918	327 1	--	2889 491	6625

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	42	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ Казахстан п.18	Патрубок-накладка седлового типа с закладным нагрев. элементом ПЭ100 SDR11 д.250/63	шт	1	23456,36	--	23456	--	23456	--	25333
			СП - 8%			--	--	--	--		1877	
35	43	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ Казахстан п.21	Муфта соединительная ПЭ100 SDR11 д.63х5,8 с ЗН	шт	1	1912,50	--	1913	--	1913	--	2066
			СП - 8%			--	--	--	--		153	
36	44	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ Казахстан п.19	Неразъемное соединение "полиэтилен-сталь" ПЭ100 SDR11 63-57	шт	1	11054,25	--	11054	--	11054	--	11938
			СП - 8%			--	--	--	--		884	
37	45	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0015	461002,38	117589,38	692	177	3	560	1352
			НР - 99%; СП - 8%			341349,42	35748,60	512	54		100	
38	46	С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,515	1297,00	--	1965	--	1965	--	2122
			СП - 8%			--	--	--	--		157	
39	47	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0003	679161,87	99442,78	204	30	7	176	411
			НР - 99%; СП - 8%			555762,57	37712,74	167	11		30	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	48	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,3	2123,00	--	637	--	637	--	688
			СП - 8%			--	--	--	--		51	
41	49	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /колпак/	т фасонных частей	0,0007	1925980,76	702859,40	1348	492	332	675	2185
			НР - 99%; СП - 8%			748688,23	224921,55	524	157		162	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	50	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	9342,57	3296,50	9343	3297	733	6424	17028
			НР - 99%; СП - 8%			5313,33	1175,68	5313	1176		1261	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	51	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,022	1018274,00	--	22402	--	22402	--	24194
			СП - 8%			--	--	--	--		1792	
44	52	С1212-101-0308 212-101-0308 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,04	21632,00	--	865	--	865	--	934
			СП - 8%			--	--	--	--		69	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	53	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный ГОСТ 8736-2014 *СП - 8%*	м3	0,004	3267,00 --	-- --	13 --	-- --	13	-- 1	14
46	54	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0021	431408,00 --	-- --	906 --	-- --	906	-- 72	978
			Футляр на выходе из земли									
47	55	Е11-220301-0206 1122-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,001	2137781,94 1006084,02	1026909,78 386428,20	2138 1006	1026 386	106	1379 281	3798
48	56	С1241-102-0229 241-102-0229 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	1,004	15384,00 --	-- --	15446 --	-- --	15446	-- 1236	16682
49	57	Е11-220801-0209 1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	9	2931,53 2526,84	404,69 5,01	26384 22742	3642 45	--	22559 3915	52858
50	58	С1241-211-0612 241-211-0612 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 *СП - 8%*	шт.	7	4218,00 --	-- --	29526 --	-- --	29526	-- 2362	31888
51	59	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ Казахстан п.20	Неразъемное соединение "полиэтилен-сталь" ПЭ100 SDR11 160-159 *СП - 8%*	шт	2	103457,14 --	-- --	206914 --	-- --	206914	-- 16553	223467
52	61	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,006	433965,73 329907,54	104011,95 31677,66	2604 1979	624 190	1	2148 380	5132
53	62	С1241-205-1102 241-205-1102 РСНБ РК 2022	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	м	6	217,00 --	-- --	1302 --	-- --	1302	-- 104	1406
54	63	С1214-209-0208 214-209-0208 РСНБ РК 2022	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74 *СП - 8%*	кг	0,144	564,00 --	-- --	81 --	-- --	81	-- 6	87
55	64	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 *НР - 61%; СП - 8%*	км кабеля	0,084	36920,96 12988,84	23932,12 6385,83	3101 1091	2010 536	--	993 328	4421

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	65	С1249-101-0202 249-101-0202 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	84	34,00	--	2856	--	2856	--	3084
			СП - 8%			--	--	--	--		228	
57	66	Е11-220601-1005 1122-0601-1005 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0055	399356,83	259577,05	2196	1428	127	1062	3519
			НР - 99%; СП - 8%			116544,45	78537,07	641	432		261	
58	67	С1261-107-0498 261-107-0498 РСНБ РК 2022	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	5,7	5445,00	--	31037	--	31037	--	33520
			СП - 8%			--	--	--	--		2483	
59	68	С1261-107-0497 261-107-0497 РСНБ РК 2022	Лента полимерная для защиты изоляционных покрытий газонефтепродуктопроводов, толщина 0,5 мм	м2	2,6	701,00	--	1823	--	1823	--	1969
			СП - 8%			--	--	--	--		146	
60	69	С1235-203-0109 235-203-0109 РСНБ РК 2022	Грунтовка эпоксидная прозрачная двухкомпонентная, не содержащая растворителей, используемая под полиуретановые покрытия, температура прилипания от +12°С до +35°С СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	кг	0,4	3515,00	--	1406	--	1406	--	1518
			СП - 8%			--	--	--	--		112	
61	70	Е11-240202-0105 1124-0202-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Газопроводы врезаемые диаметром до 150 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1	32064,37	6787,37	32064	6787	6202	18885	55024
			НР - 99%; СП - 8%			19075,31	--	19075	--		4076	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Испытание трубопроводов									
62	71	Е11-250126-0101 1125-0126-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом /д.160 стального/	км трубопровода	0,006	257607,20	211250,51	1546	1267	26	507	2217
			НР - 91%; СП - 8%			42124,47	50711,35	253	304		164	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	72	Е11-250126-0101 1125-0126-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом /д.160 полиэтиленового/	км трубопровода	0,084	257607,20	211250,51	21639	17745	356	7096	31034
			НР - 91%; СП - 8%			42124,47	50711,35	3538	4260		2299	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64	73	Е11-250127-0501 1125-0127-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Вычитается позиция: Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание гидравлическое /диаметром 160мм/	км трубопровода	0,084	-393414,64	-359035,18	-33047	-30159	-96	-7668	-43973
			НР - 91%; СП - 8%			-33232,52	-67086,10	-2792	-5635		-3257	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	74	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /д.160 полиэтиленового/	км трубопровода	0,084	713268,79	566887,73	59915	47618	145	21909	88370
			НР - 91%; СП - 8%			144661,23	141954,35	12152	11924		6546	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	75	Е11-250211-0103 1125-0211-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	стык	2	28347,74	25784,99	56695	51570	39	18893	81635
			НР - 91%; СП - 8%			2543,10	7837,69	5086	15675		6047	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3633246**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				456345				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					485320			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					136615			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1819565		
			- Перевозка грузов	Тенге				42361				
			- Накладные расходы	Тенге							560527	
			- Сметная прибыль	Тенге							269126	

Итого	Тенге		3 633 246	
В том числе СМР (без оборудования)			3 633 246	
Временные здания и сооружения (3,1%)	Тенге	0,031	112 631	
Итого с временными зданниями и сооружениями			3 745 877	3 745 877
Зимнее удорожание 1,6%	Тенге	0,016	59 934	
Итого:	Тенге		3 805 811	
Итого по акту в текущих ценах	Тенге		3 805 811	
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	0,02	76 116	
ИТОГО	Тенге		3 881 927	
Налог на добавленную стоимость (НДС)	Тенге	0,12	465 831	
Итого по Акту с (НДС)	Тенге		**4 347 758**	
Стоимость с учетом тендерного коэффициента с НДС	Тенге	0,95	**4 130 370,18**	
в том числе НДС			**442 539,66**	

ЗАКАЗЧИК:

Главный специалист ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" _____ **Тумурзинов Н.Н**

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" _____ **Кусаинов А.К.**

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт ТОО "АДС САПА" _____ **Ерденов К.Б**

ПРОЕКТИРОВЩИК:

Авторский надзор ТОО "ПРОМСТРОЙПРОЕКТ" _____ **Скоков А.А.**

Программный комплекс АВС (редакция 2022.5)

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «АзияЭнергоПроектМонтаж»

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"**
(организация, адрес, телефон)

Республика Казахстан, Костанайская область, г.Костанай БИН 060140015369 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ61070103KSN3917000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЙЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК

Подрядчик **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**
(организация, адрес, телефон)

Республика Казахстан, Юр. Адрес : Алматинская область, город Талгар, улица Қарасай батыр, дом 3, почт адр.: г.Алматы, Бокейханова,53А БИН 050440009640 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ83070G000230N00427 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЙЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК

Стройка **Строительство инженерных коммуникаций к мкр."Берекс".Внутриплощадочные сети в г.Костанай.(Котельная на 60 Гкал/час). Корректировка с целью уменьшения мощности котельной.Корректировка сметной документации**
(наименование, адрес)

Объект **Газоснабжение.Наружные газопроводы. Среднее давление.Надземный газопровод ГСН1 (смета 06-04-03)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№265** от **03.08.2021г**

Акт № 6
выполненных работ за декабрь 2022г

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2022 г.

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1А	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	4	Е11-250128-0101 1125-0128-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования/д.89/**	стык	2		29684,94	26326,85	59370	52654	--	20676	86450
			НР - 91%; СП - 8%				3358,09	8002,39	6716	16005		6404	
2	11	Е11-221201-0108 1122-1201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка**	фланец	4		6802,58	557,18	27210	2229	1517	23388	54646
			НР - 99%; СП - 8%				5865,96	40,05	23464	160		4048	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	12	С1241-116-0315 241-116-0315 РСНБ РК 2022	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 12816-80**	шт.	4		22865,00	--	91460	--	91460	--	98777
			СП - 8%				--	--	--	--		7317	
			Окраска опор стоек и газопровода										

Программный комплекс АВС (редакция 2022.5)

2

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	28	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	127	190,48	4,45	24191	566	14205	6566	33217
			НР - 69%; СП - 8%			74,17	0,76	9420	97		2460	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									273090
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								
			В ТОМ ЧИСЛЕ:					39600				
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					55449			
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					16262			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						107184		
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							50630	
			- Накладные расходы	Тенге							20229	
			- Сметная прибыль	Тенге								

Итого	Тенге		273 090	
В том числе СМР (без оборудования)			273 090	
Временные здания и сооружения (3,1%)	Тенге	0,031	8 466	
Итого с временными зданниями и сооружениями			281 556	281 556
Зимнее удорожание 1,6%	Тенге	0,016	4 505	
Итого:	Тенге		286 061	
Итого по акту в текущих ценах	Тенге		286 061	
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	0,02	5 721	
ИТОГО	Тенге		291 782	
Налог на добавленную стоимость (НДС)	Тенге	0,12	35 014	
Итого по Акту с (НДС)	Тенге		**326 796**	
Стоимость с учетом тендерного коэффициента с НДС	Тенге	0,95	**310 455,94**	
в том числе НДС			**33 263,14**	

ЗАКАЗЧИК:
Главный специалист ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай" _____ **Тумурзинов Н.Н**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" _____ **Кусаинов А.К.**

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "АДС САПА" _____ **Ерденов К.Б**

ПРОЕКТИРОВЩИК:
Авторский надзор ТОО "ПРОМСТРОЙПРОЕКТ" _____ **Скоков А.А.**

Форма 2В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"**

(организация, адрес, телефон)

Республика Казахстан, Костанайская область, г.Костанай БИН 060140015369 БИК KKMFKZ2A

ИИК KZ61070103KSN3917000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЙЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «АзияЭнергоПроектМонтаж»

Подрядчик **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**

(организация, адрес, телефон)

Республика Казахстан, Юр. Адрес : Алматинская область, город Талгар, улица Карасай батыр, дом 3, почт адр.: г.Алматы, Бокейханова,53А БИН 050440009640 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ83070G000230N00427 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЙЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК

Стройка **Строительство инженерных коммуникаций к мкр. Береке. Внутриплощадочные сети в г. Костанай (котельная на 60 Гкал). Корректировка с целью уменьшения мощности котельной»**

(наименование, адрес)

Объект **Тепломеханическая часть (смета 02-02-01)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№265** от **03.08.2021**г

Акт №1
выполненных работ за март 2022г

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 год

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1А	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Оборудование													
1	8	Прайс-лист Казахстан ТОО Промводсервис стр.	Насос сетевой NKG 100-250/237	шт	4		5164633,57	--	20658534	--		--	20658534
							--	--	--	--	20658534	--	
2	12	Прайс-лист Казахстан ТОО Грандфос Казахстан стр.	Установка повышения давления Hydro Multi-S 2 CM10-4	шт	1		1655156,83	--	1655157	--		--	1655157
							--	--	--	--	1655157	--	
3	19	Прайс-лист Казахстан ТОО ENVK Technology стр.	Водоподготовительная установка двухступенчатого умягчения в комплекте с автоматикой управления, арматурой, двумя дозирующими станциями и водомером	комплект	1		41747428,80	--	41747429	--		--	41747429
							--	--	--	--	41747429	--	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге					64061120	--	--	--	64061120
									--	--	64061120	--	
Стоимость оборудования				Тенге					64061120				

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**64061120**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**64061120**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**64061120**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						**64061120**		

Итого	Тенге		64 061 120	
В том числе СМР (без оборудования)			0	
Временные здания и сооружения (1,3%)	Тенге	0,013	0	
Итого с временными зданниями и сооружениями			64 061 120	64 061 120
Зимнее удорожание 3,3%	Тенге	0,033	0	
Итого:	Тенге		64 061 120	
Итого по акту в текущих ценах	Тенге		64 061 120	
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	0,02	0	
ИТОГО	Тенге		64 061 120	
ИТОГО стоимость в текущих ценах на 2021-2023гг	Тенге	1,045382224	66 968 356	
Налог на добавленную стоимость (НДС)	Тенге	0,12	8 036 203	
Итого по Акту с (НДС)	Тенге		**75 004 559**	
Стоимость с учетом тендерного коэффициента с НДС	Тенге	0,95	**71 254 330,89**	
в том числе НДС			**7 634 392,60**	

ЗАКАЗЧИК:

Главный специалист ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" _____ **Тумурзинов Н.Н**

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" _____ **Қиялбай А.Ә**

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт ТОО "АДС САПА" _____ **Ерденов К.Б**

ПРОЕКТИРОВЩИК:

Авторский надзор ТОО "ПРОМСТРОЙПРОЕКТ" _____ **Сатан С.М**

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «АзияЭнергоПроектМонтаж»

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"**
(организация, адрес, телефон)

Республика Казахстан, Костанайская область, г.Костанай БИН 060140015369 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ61070103KSN3917000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЙЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК

Подрядчик **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**
(организация, адрес, телефон)

Республика Казахстан, Юр. Адрес : Алматинская область, город Талгар, улица Қарасай батыр, дом 3, почт адр.: г.Алматы, Бокейханова,53А БИН 050440009640 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ83070G000230N00427 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЙЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК

Стройка **Строительство инженерных коммуникаций к мкр. Береке. Внутриплощадочные сети в г. Костанай (котельная на 60 Гкал). Корректировка с целью уменьшения мощности котельной»**
(наименование, адрес)

Объект **Общестроительные работы надземной части (смета 02-01-02)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№265** от **03.08.2021г**

Акт №2
выполненных работ за март 2022г

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2021 г.

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1А	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Стены наружные										
			Стены										
1	1	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	531,362		35454,78	1662,62	18839323	883453	14113756	3778280	24427011
			НР - 93%; СП - 8%				7230,69	415,07	3842114	220552		1809408	
			Перемычки (лист АС-24)										
2	2	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	132		626,95	252,73	82757	33360	23957	39336	131860
			НР - 118%; СП - 8%				192,73	59,81	25440	7895		9767	
3	3	С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016 /2ПБ 22-3 80шт./**	м3	2,88		91922,00	--	264735	--	264735	--	285914
			СП - 8%				--	--	--	--		21179	
4	4	С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016 /2ПБ 17-2 15шт./**	м3	0,336		91922,00	--	30886	--	30886	--	33357

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		2471	
5	5	С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016 /3ПБ 16-37 1шт./	м3	0,041	91922,00	--	3769	--	3769	--	4071
			СП - 8%			--	--	--	--		302	
6	6	С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016 /2ПБ 13-1 15шт./	м3	0,33	91922,00	--	30334	--	30334	--	32761
			СП - 8%			--	--	--	--		2427	
7	7	С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016 /2ПБ 16-2 35шт./	м3	0,91	91922,00	--	83649	--	83649	--	90341
			СП - 8%			--	--	--	--		6692	
8	8	С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016 /2ПБ 10-1 2шт./	м3	0,034	91922,00	--	3125	--	3125	--	3375
			СП - 8%			--	--	--	--		250	
			Балка металлическая БМ-1 (АС-24)									
9	9	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,51628	31625,90	10746,06	47954	16294	3781	22728	76337
			НР - 69%; СП - 8%			18386,40	3337,44	27879	5060		5655	
10	10	С1222-512-0801 222-512-0801 РСНБ РК 2015 ссц тб.6	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных. профилей /Ст.245/	т	1,51628	499282,00	--	757051	--	757051	--	817615
			СП - 8%			--	--	--	--		60564	
11	11	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	48,755224	164,68	3,85	8029	187	4980	1995	10826
			НР - 69%; СП - 8%			58,70	0,60	2862	29		802	
12	12	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	2,92	17052,01	1954,35	49792	5706	--	35501	92116
			НР - 76%; СП - 8%			15097,66	899,40	44085	2626		6823	
13	13	С1234-202-0103 234-202-0103 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-50 ГОСТ 10499-95	м3	3,0076	7538,00	--	22671	--	22671	--	24485
			СП - 8%			--	--	--	--		1814	
14	15	С1214-401-0108 214-401-0108 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	21,08	1458,00	--	30735	--	30735	--	33194
			СП - 8%			--	--	--	--		2459	
			Балка металлическая БМ-2 (АС-26)									
15	16	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,33514	31625,90	10746,06	10599	3602	835	5024	16872
			НР - 69%; СП - 8%			18386,40	3337,44	6162	1119		1250	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	17	С1222-512-0801 222-512-0801 РСНБ РК 2015 сеч т6.6	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей /Ст.245/	т	0,33514	499282,00	--	167329	--	167329	--	180715
			СП - 8%			--	--	--	--		13386	
17	18	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	10,762438	164,68	3,85	1772	41	1099	440	2389
			НР - 69%; СП - 8%			58,70	0,60	632	6		177	
18	19	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,64	17052,01	1954,35	10913	1251	--	7781	20190
			НР - 76%; СП - 8%			15097,66	899,40	9663	576		1496	
19	20	С1234-202-0103 234-202-0103 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,6592	7538,00	--	4969	--	4969	--	5367
			СП - 8%			--	--	--	--		398	
20	22	С1214-401-0108 214-401-0108 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336 80	м2	4,6	1458,00	--	6707	--	6707	--	7244
			СП - 8%			--	--	--	--		537	
			Армирование пилонов (лист АС27)									
21	23	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	4,0689216	373399,98	2441,38	1519335	9934	1204413	286702	1950520
			НР - 93%; СП - 8%			74955,60	809,46	304988	3294		144483	
			Монолитная плита МП-1 (14шт) (АС-31)									
22	69	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,316	31455,74	1925,43	41396	2534	12584	24480	71146
			НР - 91%; СП - 8%			19968,00	473,28	26278	623		5270	
23	70	С1212-101-0902 212-101-0902 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,34232	23344,00	--	31335	--	31335	--	33842
			СП - 8%			--	--	--	--		2507	
24	71	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06048	275482,00	--	16661	--	16661	--	17994
			СП - 8%			--	--	--	--		1333	
25	75	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,13384	620513,12	2490,12	83049	333	31311	46912	140358
			НР - 91%; СП - 8%			384081,00	1090,13	51405	146		10397	
			Монолитная плита МП-2 (4шт) (АС-31)									
26	76	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,3	31455,74	1925,43	9437	578	2869	5580	16219
			НР - 91%; СП - 8%			19968,00	473,28	5990	142		1201	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	77	С1212-101-0902 212-101-0902 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,306	23344,00	--	7143	--	7143	--	7714
			СП - 8%			--	--	--	--		571	
28	78	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0148	275482,00	--	4077	--	4077	--	4403
			СП - 8%			--	--	--	--		326	
29	82	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,03824	620513,12	2490,12	23728	96	8945	13403	40102
			НР - 91%; СП - 8%			384081,00	1090,13	14687	42		2971	
			Обрамление проемов (лист АС-53)									
30	342	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	45	626,95	252,73	28213	11372	8168	13410	44953
			НР - 118%; СП - 8%			192,73	59,81	8673	2691		3330	
31	343	С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	0,99	91922,00	--	91003	--	91003	--	98283
			СП - 8%			--	--	--	--		7280	
			Дымовая труба (АС-10 том 7 ч.4)									
32	370	С1241-102-0322 241-102-0322 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1220 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76	м	83,7915	115834,00	--	9705905	--	9705905	--	10482377
			СП - 8%			--	--	--	--		776472	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				32018381	968741	26678782	4281572	39203951
								4370858	244801	--	2903998	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				21329543				
		Материалы		Тенге				15412081				
		Всего заработная плата		Тенге					4575439			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				85820				
		Местные материалы		Тенге				545979				
			Накладные расходы	Тенге				4253820				
			Сметная прибыль	Тенге				2046671				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				27630034				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3421
			Сметная заработная плата	Тенге					4575439			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				982933				
		Материалы		Тенге				4617				
		Всего заработная плата		Тенге					40220			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				924380				
			Накладные расходы	Тенге				27752				
			Сметная прибыль	Тенге				80855				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1091540				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
			Сметная заработная плата	Тенге					40220			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				9705905				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9705905				
			Сметная прибыль	Тенге				776472				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				10482377				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				39203951				

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3450
			Сметная заработная плата	Тенге					4615659			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								39203951
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4370858				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					968741			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					244801			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						26678782		
			- Накладные расходы	Тенге							4281572	
			- Сметная прибыль	Тенге							2903998	

Итого	Тенге		39 203 951	
В том числе СМР (без оборудования)			39 203 951	
Временные здания и сооружения (1,3%)	Тенге	0,013	509 651	
Итого с временными зданиями и сооружениями			39 713 602	39 713 602
Зимнее удорожание 3,3%	Тенге	0,033	1 310 549	
Итого:	Тенге		41 024 151	
Итого по акту в текущих ценах	Тенге		41 024 151	
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	0,02	820 483	
ИТОГО	Тенге		41 844 634	
ИТОГО стоимость в текущих ценах на 2021-2023гг	Тенге	1,045382224	43 743 637	
Налог на добавленную стоимость (НДС)	Тенге	0,12	5 249 236	
Итого по Акту с (НДС)	Тенге		**48 992 873**	
Стоимость с учетом тендерного коэффициента с НДС	Тенге	0,95	**46 543 229,59**	
в том числе НДС			**4 986 774,60**	

ЗАКАЗЧИК:
Главный специалист ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" _____ **Тумурзинов Н.Н**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" _____ **Қиялбай А.Ә**

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "АДС САПА" _____ **Ерденов К.Б**

ПРОЕКТИРОВЩИК:

Авторский надзор ТОО "ПРОМСТРОЙПРОЕКТ" _____ **Сагин С.М**

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «АзияЭнергоПроектМонтаж»

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"**
(организация, адрес, телефон)

Республика Казахстан, Костанайская область, г.Костанай БИН 060140015369 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ61070103KSN3917000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЙЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК

Подрядчик **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**
(организация, адрес, телефон)

Республика Казахстан, Юр. Адрес : Алматинская область, город Талгар, улица Қарасай батыр, дом 3, почт адр.: г.Алматы, Бокейханова,53А БИН 050440009640 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ83070G000230N00427 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЙЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК

Стройка **Строительство инженерных коммуникаций к мкр. Береке. Внутриплощадочные сети в г. Костанай (котельная на 60 Гкал). Корректировка с целью уменьшения мощности котельной»**
(наименование, адрес)

Объект **Внутренние сантехнические работы ОВ (смета 02-01-05)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№265** от **03.08.2021г**

Акт №3
выполненных работ за март 2022г

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 год

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1А	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Отопление													
			Узел управления										
1	5	**Прайс-лист Казахстан ТОО Грундфос Казахстан стр.**	**Насос TPE2 50-240-N A-F-A-BQQE**	**шт**	**2**		**1143591,34**	--	**2287183**	--		--	**2287183**
							--	--	--	--	**2287183**	--	
2	6	**Прайс-лист Казахстан ТОО Грундфос Казахстан стр.**	**UPS 50-185F**	**шт**	**2**		**285767,47**	--	**571535**	--		--	**571535**
							--	--	--	--	**571535**	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**2858718**	--	--	--	**2858718**
									--	--	**2858718**	--	
			Стоимость оборудования	Тенге					**2858718**				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					**2858718**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**2858718**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**2858718**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Оборудование, инвентарь	Тенге							**2858718**		

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого	Тенге				2 858 718				
			В том числе СМР (без оборудования)					0				
			Временные здания и сооружения (1,3%)	Тенге		0,013		0				
			Итого с временными зданиями и сооружениями					2 858 718		2 858 718		
			Зимнее удорожание 3,3%	Тенге		0,033		0				
			Итого:	Тенге				2 858 718				
			Итого по акту в текущих ценах	Тенге				2 858 718				
			Непредвиденные затраты 2%	Тенге		0,02		0				
			ИТОГО	Тенге				2 858 718				
			ИТОГО стоимость в текущих ценах на 2021-2023гг	Тенге		1,045382224		2 988 453				
			Налог на добавленную стоимость (НДС)	Тенге		0,12		358 614				
			Итого по Акту с (НДС)	Тенге				3 347 067				
			Стоимость с учетом тендерного коэффициента с НДС	Тенге		0,95		3 179 713,97				
			в том числе НДС					340 683,64				

ЗАКАЗЧИК:

Главный специалист ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" _____ **Тумурзинов Н.Н**

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" _____ **Киялбай А.Э**

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт ТОО "АДС САПА" _____ **Ерденов К.Б**

ПРОЕКТИРОВЩИК:

Авторский надзор ТОО "ПРОМСТРОЙПРОЕКТ" _____ **Саган С.М**

Форма 2В

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «АзияЭнергоПроектМонтаж»

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"**

(организация, адрес, телефон)

Республика Казахстан, Костанайская область, г.Костанай БИН 060140015369 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ61070103KSN3917000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЙЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК

Подрядчик **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**

(организация, адрес, телефон)

Республика Казахстан, Юр. Адрес : Алматинская область, город Талгар, улица Карасай батыр, дом 3, почт адр.: г.Алматы, Бокейханова,53А БИН 050440009640 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ83070G000230N00427 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЙЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК

Стройка **Строительство инженерных коммуникаций к мкр. Береке. Внутриплощадочные сети в г. Костанай (котельная на 60 Гкал). Корректировка с целью уменьшения мощности котельной»**

(наименование, адрес)

Объект **Монтаж 2КТПГ и ДГУ (смета 04-03)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№265** от **03.08.2021г**

Акт №4
выполненных работ за март 2022г

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 год

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1А	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Установка дизель-генераторной подстанции										
1	26	Прайс-лист Казахстан ТОО Machinery Service LTD стр.	**Дизель генераторная установка Астра 1000 контейнерного исполнения**	шт	1		71489667,86	--	71489668	--		--	71489668
							--	--	--	--	71489668	--	
2	27	Прайс-лист Казахстан ТОО Machinery Service LTD стр.	**Устройство автоматического ввода резерва (АВР) 1600А**	шт	2		2163150,00	--	4326300	--		--	4326300
							--	--	--	--	4326300	--	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									75815968
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Оборудование, инвентарь	Тенге							75815968		
			Итого	Тенге					75 815 968				
			В том числе СМР (без оборудования)						0				
			Временные здания и сооружения (1,3%)	Тенге			0,013		0				

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с временными зданиями и сооружениями					75 815 968		75 815 968		
			Зимнее удорожание 3,3%	Тенге		0,033		0				
			Итого:	Тенге				75 815 968				
			Итого по акту в текущих ценах	Тенге				75 815 968				
			Непредвиденные затраты 2%	Тенге		0,02		0				
			ИТОГО	Тенге				75 815 968				
			ИТОГО стоимость в текущих ценах на 2021-2023гг	Тенге		1,045382224		79 256 665				
			Налог на добавленную стоимость (НДС)	Тенге		0,12		9 510 800				
			Итого по Акту с (НДС)	Тенге				**88 767 465**				
			Стоимость с учетом тендерного коэффициента с НДС	Тенге		0,95		**84 329 091,82**				
			в том числе НДС					**9 035 259,84**				

ЗАКАЗЧИК:

Главный специалист ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" _____ Тумурзинов Н.Н

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" _____ Кылбай А.Э

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт ТОО "АДС САПА" _____ Ерденов К.Б

ПРОЕКТИРОВЩИК:

Авторский надзор ТОО "ПРОМСТРОЙПРОЕКТ" _____ Саган С.М

Форма 2В

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «АзияЭнергоПроектМонтаж»

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"**

(организация, адрес, телефон)

Республика Казахстан, Костанайская область, г.Костанай БИН 060140015369 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ61070103KSN3917000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЙЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК

Подрядчик **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**

(организация, адрес, телефон)

Республика Казахстан, Юр. Адрес : Алматинская область, город Талгар, улица Карасай батыр, дом 3, почт адр : г.Алматы, Бокейханова,53А БИН 050440009640 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ83070G000230N00427 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЙЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК

Стройка **Строительство инженерных коммуникаций к мкр. Береке. Внутриплощадочные сети в г. Костанай (котельная на 60 Гкал). Корректировка с целью уменьшения мощности котельной»**

(наименование, адрес)

Объект **Топливоподача (смета 02-03-02)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№265** от **03.08.2021г**

Акт №5
выполненных работ за март 2022г

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 год

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	1А	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Топливохранилище													
1	44	С1222-505-0301 222-505-0301 РСНБ РК 2015	**Габаритные элементы емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) с цилиндрической поверхностью/+совмещенный мех. дыхательный клапан, заборник топливный, узел наполнения, огнепреградитель, ограничитель налива топлива)**	т	22,02276		526740,00	--	11600269	--	11600269	--	12528290
			СП - 8%				--	--	--	--		928021	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**11600269**	**--**	**11600269**	**--**	**12528290**
									--	--	--	**928021**	
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге					**11600269**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**11600269**				
			Сметная прибыль	Тенге					**928021**				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					**12528290**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**12528290**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**12528290**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**11600269**		
			- Сметная прибыль	Тенге								**928021**	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого	Тенге				12 528 290				
			В том числе СМР (без оборудования)					12 528 290				
			Временные здания и сооружения (1,3%)	Тенге		0,013		162 868				
			Итого с временными зданниями и сооружениями					12 691 158		12 691 158		
			Зимнее удорожание 3,3%	Тенге		0,033		418 808				
			Итого:	Тенге				13 109 966				
			Итого по акту в текущих ценах	Тенге				13 109 966				
			Непредвиденные затраты 2%	Тенге		0,02		262 199				
			ИТОГО	Тенге				13 372 165				
			ИТОГО стоимость в текущих ценах на 2021-2023гг	Тенге		1,045382224		13 979 024				
			Налог на добавленную стоимость (НДС)	Тенге		0,12		1 677 483				
			Итого по Акту с (НДС)	Тенге				**15 656 507**				
			Стоимость с учетом тендерного коэффициента с НДС	Тенге		0,95		**14 873 681,43**				
			в том числе НДС					**1 593 608,72**				

ЗАКАЗЧИК:

Главный специалист ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" _____ **Тумурзинов Н.Н**

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" _____ **Киялбай А.Э**

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт ТОО "АДС САПА" _____ **Ерденов К.Б**

ПРОЕКТИРОВЩИК:

Авторский надзор ТОО "ПРОМСТРОЙПРОЕКТ" _____ **Сатан С.М**

Форма КС-3

Утвержденная приказом и.о Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021г №420

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций Заказчика

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «АзияЭнергоПроектМонтаж»

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик: ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

Наименование строительства: ***"Строительство инженерных коммуникаций к мкр. Береке. Внутриплощадочные сети в г. Костанай (котельная на 60 Гкал). Корректировка с целью уменьшения мощности котельной»***

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за март 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимено-вание	код	наимено- вание	код
		№265	03.08.2021г				

Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат из 1 гр. (тенге)								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включ, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			дополнительные затраты				
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете в ценах 2018г	на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерных коммуникаций к мкр. Береке. Внутриплощадочные сети в г. Костанай (котельная на 60 Гкал). Корректировка с целью уменьшения мощности котельной»	**227 820 772,33**	196 589 328,30							23 590 719,40	220 180 047,70
Итого	**227 820 772,33**	**196 589 328,30**							**23 590 719,40**	**220 180 047,70**

Заказчик:

Руководитель отдела

Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"

_____ **Катпаев Г.Ж**

Подрядчик:

Генеральный директор

ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

_____ **Киялбай А.Ә**

Технический надзор:

ТОО "АДС САПА"_____ **Ерденов К.Б**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная",Костанайская область, г.Костанай, ул. Л.ТОЛСТОГО, 40** — **060140015369**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ",041602, Республика Казахстан, Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар, ул. Қарасай Батыр, дом № 3** — **050440009640**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор государственных закупок работ№265 от 03.08.2021

Номер документа	Дата составления
4	18.03.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство инженерных коммуникаций к мкр. Береке. Внутриплощадочные сети в г. Костанай (котельная на 60 Гкал). Корректировка с целью уменьшения мощности котельной			усл.	1	220 180 047,70	220 180 047,70	23 590 719,40
				Итого	1	x	220 180 047,70	23 590 719,40

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Қиялбай А.Ә. — Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* — *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.03.2022

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная",Костанайская область, г.Костанай, ул. Л.ТОЛСТОГО, 40** — ИИН/БИН: **060140015369**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ",041602, Республика Казахстан, Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар, ул. Қарасай Батыр, дом № 3** — ИИН/БИН: **050440009640**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор государственных закупок работ№265 от 03.08.2021

Номер документа	Дата составления
5	27.03.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство инженерных коммуникаций к мкр. Береке. Внутриплощадочные сети в г. Костанай (котельная на 60 Гкал). Корректировка с целью уменьшения мощности котельной.			усл.	1	70 538 876,74	70 538 876,74	7 557 736,79
				Итого	1	x	70 538 876,74	7 557 736,79

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Кусаинов А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.03.2023

М.П.

Форма КС-3

Утвержденная приказом и.о Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021г №420

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций Заказчика

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик: ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

ЭКЗЕМПЛЯР ТОО «АзияЭнергоПроектМонтаж»

Наименование строительства: ***"Строительство инженерных коммуникаций к мкр. Береке. Внутриплощадочные сети в г. Костанай (котельная на 60 Гкал). Корректировка с целью уменьшения мощности котельной». Корректировка сметной документации***

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за март 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимено-вание	код	наимено- вание	код
		№265	03.08.2021г				

Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат из 1 гр. (тенге)								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включ, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			дополнительные затраты				
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете в ценах 2018г	на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерных коммуникаций к мкр. Береке. Внутриплощадочные сети в г. Костанай (котельная на 60 Гкал). Корректировка с целью уменьшения мощности котельной». Корректировка сметной документации	**119 376 200,20**	62 981 139,95							7 557 736,79	70 538 876,74
Итого	**119 376 200,20**	**62 981 139,95**							**7 557 736,79**	**70 538 876,74**

Заказчик:

Руководитель отдела

Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"

_____ **Иманбеков Д.Р**

Подрядчик:

Генеральный директор

ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

_____ **Кусаинов А.К**

Технический надзор:

ТОО "АДС САПА"_____**Ерденов К.Б**

Форма 2В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"**

(организация, адрес, телефон)

Республика Казахстан, Костанайская область, г.Костанай БИН 060140015369 БИК KKMFKZ2A

ИИК KZ61070103KSN3917000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЙЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК

Подрядчик **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**

(организация, адрес, телефон)

Республика Казахстан, Юр. Адрес : Алматинская область, город Талгар, улица Қарасай батыр, дом 3, почт адр.: г.Алматы, Бокейханова,53А БИН 050440009640 БИК KKMFKZ2A

ИИК KZ83070G000230N00427 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЙЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК

ЭКЗЕМПЛЯР ТОО «АзияЭнергоПроектМонтаж»

Стройка **Строительство инженерных коммуникаций к мкр. Береке. Внутриплощадочные сети в г. Костанай (котельная на 60 Гкал). Корректировка с целью уменьшения мощности котельной»**

(наименование, адрес)

Объект **Общестроительные работы подземной части (смета 02-01-01)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№265** от **03.08.2021г**

Акт № 1
выполненных работ за март 2023г

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2022 г.

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1А	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Фундаменты под оборудование										
			Монолитный фундамент ФМ-15-1 (2шт)(АС-57)										
1	35	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	2,8		6199,76	2632,46	17359	7371	1587	9134	28613
			НР - 91%; СП - 8%				3000,22	584,71	8401	1637		2119	
2	36	С1212-101-0602 212-101-0602 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2**	м3	2,856		23939,00	--	68370	--	68370	--	73840
			СП - 8%				--	--	--	--		5470	
			Монолитный фундамент ФМ-15-2 (2шт)(АС-57)										
3	40	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	7,2		6199,76	2632,46	44638	18954	4082	23488	73577
			НР - 91%; СП - 8%				3000,22	584,71	21602	4210		5450	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	41	С1212-101-0602 212-101-0602 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2**	м3	7,344	23939,00	--	175808	--	175808	--	189873
			СП - 8%			--	--	--	--		14065	
			Рама металлическая РМ-1 (АС-58)									
5	44	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	2,52008	130796,36	29091,69	329617	73313	8170	186358	557253
			НР - 69%; СП - 8%			98462,55	8710,18	248134	21950		41278	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	45	С1214-203-0103 214-203-0103 РСНБ РК 2022	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У/ст.245**	т	1,63584	578072,00	--	945633	--	945633	--	1021284
			СП - 8%			--	--	--	--		75651	
7	46	С1214-101-0202 214-101-0202 РСНБ РК 2022	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм**	т	0,45216	533143,00	--	241066	--	241066	--	260351
			СП - 8%			--	--	--	--		19285	
8	47	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм/ст.245**	т	0,43208	490575,00	--	211968	--	211968	--	228925
			СП - 8%			--	--	--	--		16957	
9	48	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	71,59844	190,48	4,45	13638	318	8010	3702	18727
			НР - 69%; СП - 8%			74,17	0,76	5310	54		1387	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2452441
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				283447				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					99956			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					27851			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1664695		
			- Накладные расходы	Тенге							222682	
			- Сметная прибыль	Тенге							181662	

Итого	Тенге		2 452 441	
В том числе СМР (без оборудования)			2 452 441	
Временные здания и сооружения (3,1%)	Тенге	0,031	76 026	
Итого с временными зданниями и сооружениями			2 528 467	2 528 467
Зимнее удорожание 1,6%	Тенге	0,016	40 455	
Итого:	Тенге		2 568 922	
Итого по акту в текущих ценах	Тенге		2 568 922	
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	0,02	51 378	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО	Тенге				2 620 301				
			Налог на добавленную стоимость (НДС)	Тенге		0,12		314 436				
			Итого по Акту с (НДС)	Тенге				**2 934 737**				
			Стоимость с учетом тендерного коэффициента с НДС	Тенге		0,95		**2 787 999,82**				
			в том числе НДС					**298 714,27**				

ЗАКАЗЧИК:

Главный специалист ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" _____ **Тумурзинов Н.Н**

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" _____ **Кусаинов А.К.**

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт ТОО "АДС САПА" _____ **Ерденов К.Б**

ПРОЕКТИРОВЩИК:

Авторский надзор ТОО "ПРОМСТРОЙПРОЕКТ" _____ **Сюков А.А.**

Форма 2В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"**

(организация, адрес, телефон)

Республика Казахстан, Костанайская область, г.Костанай БИН 060140015369 БИК KKMFKZ2A

ИИК KZ61070103KSN3917000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЙЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК

Подрядчик **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**

(организация, адрес, телефон)

Республика Казахстан, Юр. Адрес : Алматинская область, город Талгар, улица Қарасай батыр, дом 3, почт адр.: г.Алматы, Бокейханова,53А БИН 050440009640 БИК KKMFKZ2A

ИИК KZ83070G000230N00427 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЙЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК

ЭКЗЕМПЛЯР ТОО «АзияЭнергоПроектМонтаж»

Стройка **Строительство инженерных коммуникаций к мкр. Береке. Внутриплощадочные сети в г. Костанай (котельная на 60 Гкал). Корректировка с целью уменьшения мощности котельной»**

(наименование, адрес)

Объект **Общестроительные работы надземной части (смета 02-01-02)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№265** от **03.08.2021г**

Акт № 2
выполненных работ за март 2023г

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2022 г.

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1А	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Дымовая труба										
			Дымовая труба (АС-10 том 7 ч.4)										
1	324	Е11-090607-0101 1109-0607-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Каркасы и стволы вытяжных, вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м. Монтаж**	т	33,5317		112732,40	6313,40	3780109	211699	1256874	1639502	5853180
			НР - 69%; СП - 8%				68935,84	1925,15	2311536	64554		433569	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	325	Е11-090701-0102 1109-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу/изготовление дымовой трубы**	т конструкций	32,17233		60008,68	12247,52	1930619	394032	35527	1121456	3296241
			НР - 69%; СП - 8%				46656,85	3861,69	1501060	124240		244166	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	326	С1222-517-0108 222-517-0108 РСНБ РК 2022 ссц тб.7	**Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 м, масса 1 м свыше 600 кг /Ст.345/**	т	35,45385		959254,00	–	34009247	–	34009247	–	36729987
			СП - 8%				–	–	–	–		2720740	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	327	С1241-102-0243 241-102-0243 РСНБ РК 2022	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	53,1	39814,00 --	-- --	2114123 --	-- --	2114123 --	-- 169130	2283253
			ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								48162661
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3812596				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					605731			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					188794			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						37415772		
			- Накладные расходы	Тенге							2760958	
			- Сметная прибыль	Тенге							3567605	

Итого	Тенге		48 162 661	
В том числе СМР (без оборудования)			48 162 661	
Временные здания и сооружения (3,1%)	Тенге	0,031	1 493 042	
Итого с временными зданниями и сооружениями			49 655 703	49 655 703
Зимнее удорожание 1,6%	Тенге	0,016	794 491	
Итого:	Тенге		50 450 195	
Итого по акту в текущих ценах	Тенге		50 450 195	
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	0,02	1 009 004	
ИТОГО	Тенге		51 459 199	
Налог на добавленную стоимость (НДС)	Тенге	0,12	6 175 104	
Итого по Акту с (НДС)	Тенге		**57 634 302**	
Стоимость с учетом тендерного коэффициента с НДС	Тенге	0,95	**54 752 587,35**	
в том числе НДС			**5 866 348,65**	

ЗАКАЗЧИК:

Главный специалист ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" _____ **Тумурзинов Н.Н**

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" _____ **Кусаинов А.К.**

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт ТОО "АДС САПА" _____ **Ерденов К.Б**

ПРОЕКТИРОВЩИК:

Авторский надзор ТОО "ПРОМСТРОЙПРОЕКТ" _____ **Сюков А.А.**

Форма 2В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"**

(организация, адрес, телефон)

Республика Казахстан, Костанайская область, г.Костанай БИН 060140015369 БИК KKMFKZ2A

ИИК KZ61070103KSN3917000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЙЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК

Подрядчик **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**

(организация, адрес, телефон)

Республика Казахстан, Юр. Адрес : Алматинская область, город Талгар, улица Қарасай батыр, дом 3, почт адр.: г.Алматы, Бокейханова,53А БИН 050440009640 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ83070G000230N00427 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЙЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК

Стройка **Строительство инженерных коммуникаций к мкр. Береке. Внутриплощадочные сети в г. Костанай (котельная на 60 Гкал). Корректировка с целью уменьшения мощности котельной»**

(наименование, адрес)

Объект **Внутренние сантехнические работы ОВ (смета 02-01-05)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№265** от **03.08.2021г**

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «АзияЭнергоПроектМонтаж»

Акт № 3
выполненных работ за март 2023г

Составлен(а) в текущих ценах на 2022 год

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1А	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Вентиляция										
1	80	Е11-200101-0105 1120-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	26,4702		9398,71	59,01	248786	1562	185697	60903	334464
			НР - 98%; СП - 8%				2324,39	23,38	61527	619		24775	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	81	Е11-200101-0106 1120-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	16,014		9076,52	53,39	145351	855	112289	31894	191424
			НР - 98%; СП - 8%				2011,17	21,08	32207	338		14180	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	82	Е11-200101-0107 1120-0101-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	29,3904		10908,43	53,30	320603	1566	259928	58372	409293
			НР - 98%; СП - 8%				2011,17	15,45	59109	454		30318	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	83	Е11-200101-0108 1120-0101-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	68,3264	10410,47	59,75	711310	4083	603827	102605	879028
			НР - 98%; СП - 8%			1513,32	19,02	103400	1300		65113	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фасонные части для воздуховодов									
5	87	Е11-200101-0106 1120-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,2	9076,52	53,39	29045	170	22439	6373	38252
			НР - 98%; СП - 8%			2011,17	21,08	6436	67		2833	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	88	Е11-200101-0108 1120-0101-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	27,6	10410,47	59,75	287329	1649	243912	41447	355078
			НР - 98%; СП - 8%			1513,32	19,02	41768	525		26302	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	89	Е11-200101-0113 1120-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,5	9820,41	50,44	93294	480	82118	10640	112248
			НР - 98%; СП - 8%			1125,93	16,91	10696	161		8315	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	90	Е11-201301-0101 1120-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	102,933	891,06	4,21	91719	433	82127	9053	108834
			НР - 98%; СП - 8%			88,98	0,76	9159	78		8062	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2428622
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				324302				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					10798			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3542			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1592338		
			- Накладные расходы	Тенге							321287	
			- Сметная прибыль	Тенге							179898	

Итого	Тенге		2 428 622	
В том числе СМР (без оборудования)			2 428 622	
Временные здания и сооружения (3,1%)	Тенге	0,031	75 287	
Итого с временными зданниями и сооружениями			2 503 909	2 503 909
Зимнее удорожание 1,6%	Тенге	0,016	40 063	
Итого:	Тенге		2 543 972	
Итого по акту в текущих ценах	Тенге		2 543 972	
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	0,02	50 879	
ИТОГО	Тенге		2 594 851	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Налог на добавленную стоимость (НДС)	Тенге		0,12		311 382				
			Итого по Акту с (НДС)	Тенге				**2 906 233**				
			Стоимость с учетом тендерного коэффициента с НДС	Тенге		0,95		**2 760 921,75**				
			в том числе НДС					**295 813,04**				

ЗАКАЗЧИК:

Главный специалист ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" _____ **Тумурзинов Н.Н**

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" _____ **Кусаинов А.К.**

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт ТОО "АДС САПА" _____ **Ерденов К.Б**

ПРОЕКТИРОВЩИК:

Авторский надзор ТОО "ПРОМСТРОЙПРОЕКТ" _____ **Скоков А.А.**