Форма № 3-КС

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Технический надзор: ТОО "QTB Progress"
Подрядчик: ТОО "АрхСтройКомпани"
Наименование объекта: «Строительство инженерной инфраструктуры фельдшерско-акушерского пункт в селе Шытты, с/округа Талапты, Отырарского района Туркестанской области.(газоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение)»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
от 11.11.24 г.

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы (оборудование)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	24 399 691,90	21 785 439,20							2 614 252,70	24 399 691,90
Затраты инжиниринговых услуг	423 509,18	378 133,20							45 375,98	423 509,18
Затраты авторского надзора	114 528,96	102 258,00							12 270,96	114 528,96
Всего по стройке	**24 937 730,04**	**22 265 830,39**							**2 671 899,65**	**24 937 730,04**

Заказчик:
И.о. руководителя ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

Турханов А.

Главный специалист

Мырзалиев Т.

Технический надзор:

Директор ТОО "QTB Progress"

Өтеген Е.

Инженер-эксперт ТОО "QTB Progress"

Шораев Д.

Подрядчик:

Директор ТОО "АрхСтройКомпани"

Шалхаров А.

Начальник участка

Бейсенов Е.Е.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Туркестанской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технический надзор: **ТОО "QTB Progress"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Авторский надзор: **ТОО "Арнау СтройПроект"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "АрхСтройКомпани"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: **«Строительство инженерной инфраструктуры фельдшерско-акушерского пункт в селе Шытты, с/округа Талапты, Отырарского района Туркестанской области.(газоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение)»**
(наименование)

Договор: **Доп. соглашение №155/1 от 16.08.2024 г. к договору №155 от 13.06.2024 г.**

Акт приемки выполненных работ №1
за ноябрь 2024 (месяц, год)

\

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
						13413243
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	тенге			7369329
		оборудование				
						11869942
		Раздел 1. Сети ВЛ-10кВ	тенге			7369329
		оборудование				
		Опора промежуточная ПоБ10-1.2с -5шт				
1	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**5**	**25 279**	**126395**
2	С1225-204-0309 225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5**	**шт.**	**5**	**64 354**	**321770**
3	С1252-207-0507 252-207-0507 *РСНБ РК 2022*	**Траверс типа SH151, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз**	**шт.**	**5**	**156 170**	**780850**
4	С1252-207-3910 252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	**Проводник В10, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**55**	**1 647**	**90585**
5	С1252-207-1018 252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа SL37.2**	**шт.**	**5**	**2 691**	**13455**
6	С1252-207-2902 252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	**Кожух защитный типа SP15 для зажима**	**шт.**	**5**	**624**	**3120**

1	2	3	4	5	6	7
7	С1252-108-0501 252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	15	18 775	281625
8	С1252-207-2113 252-207-2113 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.9573	комплект	5	32 972	164860
9	С1252-207-0410 252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.27 болтовой со срывной головкой	шт.	5	2 674	13370
10	С1217-101-0107 217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0001	1 510 113	151
		Опора концевая с установкой РЛНД Кр10-1.2с -1шт				
11	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	52 020	52020
12	С1225-204-0309 225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	2	64 354	128708
13	С1252-207-0535 252-207-0535 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-73, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	14 974	14974
14	С1252-207-0555 252-207-0555 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМс-60а, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	5 939	5939
15	С1252-207-3941 252-207-3941 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 52, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3 799	3799
16	С1252-207-0201 252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2 243	4486
17	С1252-207-3925 252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	12 290	12290
18	С1252-207-3910 252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1 647	3294
19	С1251-102-0605 251-102-0605 *РСНБ РК 2022*	Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0000714	2 273 701	162
20	С1252-207-1018 252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	5	2 691	13455
21	С1252-207-2902 252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	5	624	3120
22	С1252-108-0501 252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	4	18 775	75100
23	С1252-207-2112 252-207-2112 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	0,8333333	32 535	27112

1	2	3	4	5	6	7
24	С1252-201-0502 252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	3	1 306	3918
25	С1252-108-0607 252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	3	14 295	42885
26	С1252-207-1150 252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	3	36 820	110460
27	Е11-330208-0104 1133-0208-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Разъединители. Установка вручную	комплект	1	46 324	46324
28	515-201-0503 515-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРНЗ-10У1	шт.	1	183 716	183716
29	С1252-207-3911 252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 435	4435
30	С1217-101-0107 217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00088	1 510 113	1329
31	С1252-206-0505 252-206-0505 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-1	шт.	6	1 717	10302
32	С1252-207-3920 252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	21 038	21038
33	С1252-207-3921 252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3 927	3927
34	С1252-207-3922 252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	16 864	50592
35	С1252-207-3924 252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3 040	3040
36	С1252-207-0207 252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1 800	5400
37	С1252-207-0208 252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1 800	1800
38	С1252-207-3910 252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4,5	1 647	7412
		Опора анкерная АмБ10-1.2с -1шт				
39	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	52 020	52020
40	С1225-204-0309 225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	2	64 354	128708

1	2	3	4	5	6	7
41	С1252-207-0504 252-207-0504 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	1	251 617	251617
42	С1252-207-3910 252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник В10, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	10	1 647	16470
43	С1252-207-3925 252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Крепление подкоса У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	12 290	12290
44	С1252-207-3910 252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1 647	3294
45	С1251-102-0605 251-102-0605 *РСНБ РК 2022*	Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0000714	2 273 701	162
46	С1252-207-0410 252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.27 болтовой со срывной головкой	шт.	1	2 674	2674
47	С1217-101-0107 217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00009	1 510 113	136
48	С1252-207-1018 252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	3	2 691	8073
49	С1252-207-2902 252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	3	624	1872
50	С1252-108-0501 252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	1	18 775	18775
51	С1252-207-2112 252-207-2112 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	0,3333333	32 535	10845
52	С1252-108-0607 252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	6	14 295	85770
53	С1252-207-1150 252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	6	36 820	220920
54	С1252-207-2619 252-207-2619 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLW26	шт.	3	10 304	30912
55	Прайс-лист Прайс-лист	Искровый разрядник SDI10.2	шт.	6	9 680,86	58085
		Устройство ответвления на концевой и анкерной опоре УОП -1шт				
56	Е11-330206-0101 1133-0206-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04*	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1	ответвление	1	7 747	7747
57	С1252-207-0527 252-207-0527 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	15 357	15357
58	С1252-207-0201 252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	2 243	2243

1	2	3	4	5	6	7
59	С1252-207-3910 252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	0,6	1 647	988
60	С1252-108-0501 252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	3	18 775	56325
61	С1252-108-0702 252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	3	67	201
62	С1252-207-3925 252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Крепление провода, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	12 290	24580
63	С1252-207-2618 252-207-2618 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLW25.2	шт.	6	2 972	17832
64	С1252-207-3923 252-207-3923 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2 534	2534
		Материалы и оборудования ВЛ-10кВ				
65	Е11-330204-0206 1133-0204-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,078	525 914	41021
66	С1243-701-0503 243-701-0503 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	км	0,257	428 735	110185
67	Е11-330208-0201 1133-0208-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	36 966	36966
68	Е11-330208-0202 1133-0208-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	107 048	107048
69	515-102-0406 515-102-0406 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	2 096 836	2096836
70	515-101-0103 515-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА	шт.	1	1 149 456	1149456
71	У6124-0301-0107 6124-0301-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка электрической машины с подшипниками щитовыми, поступающей в собранном виде, на салазках, раме или металлической плите, масса до 1,2 т	шт.	1	164 810	164810
72	У6124-0301-0205 6124-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку, пуску и присоединению к электрическим сетям электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, с подшипниками щитовыми, поступающей в собранном виде, масса до 1,2 т	шт.	1	20 694	20694
73	Прайс-лист Прайс-лист	Дизель-генератор модель VDD-55R, 50/40 кВа, 55/44 кВт, заводском кожухе, двигатель Ricardo Engine KHP CJ224D	шт.	1	3 939 321,07	3939321
74	У6124-0201-0103 6124-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 3 кг	м	2	1 244	2488

1	2	3	4	5	6	7
75	У6124-0201-0604 6124-0201-0604 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг	м	2	2 688	5376
76	С1243-113-0648 243-113-0648 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х70+1х50 (мк)-1	км	0,005	3 449 080	17245
		Фундамент под КТПН				
77	У6104-0202-0102 6104-0202-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	9	5 386	48474
78	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	3,69	25 463	93958
		Фундамент под ДЭС				
79	У6104-0202-0102 6104-0202-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	6	5 386	32316
80	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	2,46	25 463	62639
		Заземление КТПН, ДЭС, зданий				
81	У6124-0203-0201 6124-0203-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм	м	50	918	45900
82	С1214-210-0102 214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,031	306 042	9487
83	У6124-0203-0104 6124-0203-0104 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	7	4 426	30982
84	С1214-206-0202 214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,057512	301 966	17367
85	У6124-0203-0305 6124-0203-0305 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	30	1 070	32100
86	С1214-208-0102 214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0378	377 792	14281
87	У6124-0203-0104 6124-0203-0104 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	5	4 426	22130
88	С1214-206-0202 214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,03945	301 966	11913
		Заземление опор				
89	Е11-330209-0101 1133-0209-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	30,6	963	29468
90	Е11-330105-1101 1133-0105-1101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	6	5 686	34116
91	С1214-210-0102 214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0273	306 042	8355

1	2	3	4	5	6	7
92	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0555	312 833	17362
						1543301
	Раздел 2.	**Сети КЛ-0,4кВ**				
		Земляные работы				
93	У6101-0102-0101 6101-0102-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3 группа грунта 1	м^3	30,4677	354	10786
94	У6101-0201-0201 6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 1. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	0,9423	6 380	6012
95	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м^3	16,752	88	1474
96	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1	м^3	4,188	3 299	13816
97	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м^3	16,752	575	9632
98	У6124-0201-0201 6124-0201-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	148	736	108928
		Материалы и оборудования КЛ-0,4кВ				
99	У6124-0201-0101 6124-0201-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	181	1 027	185887
100	У6124-0201-0602 6124-0201-0602 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	14	1 878	26292
101	У6124-0201-0801 6124-0201-0801 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	8	966	7728
102	С1243-113-0647 243-113-0647 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х70+1х35 (мк)-1	км	0,005	3 272 121	16361
103	С1243-113-0642 243-113-0642 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х35+1х16 (мк)-1	км	0,106	1 819 580	192875
104	С1243-113-1103 243-113-1103 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-1	км	0,093	735 249	68378
105	У6124-0201-3101 6124-0201-3101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	13	507	6591
106	С1241-207-1304 241-207-1304 *РСНБ РК 2022*	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, РЕ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп80, DN/OD 100	м	13	3 346	43498
107	У6124-0201-0303 6124-0201-0303 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	146	21	3066

1	2	3	4	5	6	7
108	С1249-101-0501 249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	146	40	5840
		Опора наружного освещения СТ-6-3 /ЭСН-5/ -4шт				
109	Е11-330304-0402 1133-0304-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04*	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	4	29 016	116064
110	С1212-101-0601 212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,7	23 332	39664
111	С1211-601-0101 211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0,1	3 440	344
112	С1247-306-1001 247-306-1001 *СпрСН 10.2023*	Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 0,8-А, высотой 800 мм, размер фланца 250х250 мм, с трубками для подвода кабеля (КМД4340000)	шт.	4	24 073	96292
113	С1247-306-0409 247-306-0409 *РСНБ РК 2022*	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 6-3 68/136 высотой 6000 мм, диаметром 68/136 мм	шт.	4	66 036	264144
114	С1247-306-0305 247-306-0305 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	4	10 952	43808
115	Е11-330207-0103 1133-0207-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04*	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	4	14 978	59912
116	С1247-103-0509 247-103-0509 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Jaryq 50W, мощность 50 Вт, IP67	шт.	4	33 443	133772
117	У6124-0201-0801 6124-0201-0801 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	40	966	38640
118	С1243-111-0501 243-111-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,04	117 656	4706
119	У6124-0302-0301 6124-0302-0301 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	4	8 266	33064
120	С1247-204-0809 247-204-0809 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 6А 4,5 кА "D"	шт.	4	919	3676
121	С1261-404-0530 261-404-0530 *РСНБ РК 2022*	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,16	5 671	907
122	С1241-207-0306 241-207-0306 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	8	143	1144
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2 на Наружные сети водоснабжения и канализации				**5160685**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1603865**
		Раздел 1. Водоснабжение холодное В1				
		Земляные работы				

1	2	3	4	5	6	7
1	У6101-0102-0122 6101-0102-0122 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м^3 группа грунта 4	м^3	135,78642	471	63955
2	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 4. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	4,19958	8 328	34974
3	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 3	м^3	24,7916974	3 623	89820
4	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 3	м^3	107,8818	88	9494
5	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 3,4	м^3	107,8818	575	62032
6	У6101-0104-0102 6101-0104-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1	м^3	7,3125027	126	921
7	У6101-0104-0110 6101-0104-0110 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0103	м^3	7,3125027	108	790
8	У6122-0101-0101 6122-0101-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м^3	0,9	10 677	9609
		Трубопроводы				
9	У6121-0105-0101 6121-0105-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм	км	0,09	1 079 954	97196
10	С1241-201-0402 241-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	90,9	213	19362
11	У6121-0301-0101 6121-0301-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,09	239 948	21595
12	У6121-0401-0102 6121-0401-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка чугунных фасонных частей, диаметр 125-200 мм	т	0,007	192 715	1349
13	С1241-505-0407 241-505-0407 *РСНБ РК 2022*	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 100х150 мм	шт.	1	186 582	186582
14	У6121-0502-0101 6121-0502-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка гидрантов пожарных	шт.	1	12 064	12064
15	С1244-404-0106 244-404-0106 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм	шт.	1	73 421	73421
16	Е11-340201-0804 1134-0201-0804 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Колодцы. Установка указателя на стене	шт.	1	2 704	2704
17	С1251-101-0103 251-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Указатель пожарного гидранта	шт.	1	6 735	6735

1	2	3	4	5	6	7
18	У6121-0401-0201 6121-0401-0201 ЕСП РСНБ РК 2023	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	2	4 189	8378
19	С1241-116-0212 241-116-0212 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	2	7 877	15754
20	С1241-214-0212 241-214-0212 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	2	3 733	7466
21	У6121-0401-0101 6121-0401-0101 ЕСП РСНБ РК 2023	Установка чугунных фасонных частей, диаметр 50-100 мм	т	0,00131	213 199	279
22	С1241-506-0201 241-506-0201 РСНБ РК 2022	Переход фланцевый ХФ ГОСТ 5525-88 размерами 100х50 мм	шт.	1	74 719	74719
23	С1241-506-0201 241-506-0201 РСНБ РК 2022	Переход фланцевый ХФ ГОСТ 5525-88 размерами 50х25 мм	шт.	1	74 719	74719
24	У6121-0402-0101 6121-0402-0101 ЕСП РСНБ РК 2023	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	1	5 352	5352
25	С1242-301-0301 242-301-0301 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч8р2 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	3 445	3445
26	У6121-0601-0104 6121-0601-0104 ЕСП РСНБ РК 2023	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 150 мм	шт.	1	36 788	36788
		Гильза				
27	У6121-0105-0413 6121-0105-0413 ЕСП РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 355 мм	км	0,0004	5 793 843	2318
28	У6121-0105-0410 6121-0105-0410 ЕСП РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 250 мм	км	0,0002	3 169 256	634
29	С1241-201-1214 241-201-1214 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х8,7 мм	м	0,4	11 341	4536
30	С1241-201-1211 241-201-1211 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х6,2 мм	м	0,2	5 741	1148
		Футляр				
31	У6121-0103-0107 6121-0103-0107 ЕСП РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 250 мм	км	0,01	4 386 943	43869
32	С1241-102-0233 241-102-0233 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм	м	10	18 036	180360
33	У6121-0201-0143 6121-0201-0143 ЕСП РСНБ РК 2023	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 250 мм	км	0,01	12 883 279	128833
		Колодец водопроводный D-1500мм -1шт				
34	У6121-0701-0101 6121-0701-0101 ЕСП РСНБ РК 2023	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	1,47	68 765	101085

1	2	3	4	5	6	7
35	С1212-101-0301 212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	0,45	21 245	9560
36	С1225-101-0602 225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	24 214	24214
37	С1225-101-0109 225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	17 366	34732
38	С1225-101-0609 225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	33 865	33865
39	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	5 924	5924
40	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	5 733	5733
41	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	19 349	19349
42	С1222-503-0201 222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0194	1 145 627	22225
43	У6112-0305-0104 6112-0305-0104 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	м^2	0,5626	3 202	1801
44	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных /отмостка/	м^3	0,801	42 954	34406
45	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг /установка МС-3, МС-5,МС-7/	т	0,02056	1 447 973	29770
						3556820
	Раздел 2.	**Канализация К1**				
		Земляные работы				
46	У6101-0102-0122 6101-0102-0122 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м^3 группа грунта 4	м^3	172,5996272	471	81294
47	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 4. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	5,3381328	8 328	44456
48	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 3	м^3	28,4454031	3 623	103058
49	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 3	м^3	108,96526	88	9589
50	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 3,4	м^3	108,96526	575	62655

1	2	3	4	5	6	7
51	У6101-0104-0102 6101-0104-0102 ЕСН РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1	м^3	40,5270969	126	5106
52	У6101-0104-0110 6101-0104-0110 ЕСН РСНБ РК 2023	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0103	м^3	40,5270969	108	4377
53	У6122-0101-0101 6122-0101-0101 ЕСН РСНБ РК 2023	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м^3	0,88	10 677	9396
		Трубопроводы				
54	У6122-0204-0102 6122-0204-0102 ЕСН РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 160 мм	м	80	4 348	347840
55	Е11-250210-0203 1125-0210-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Трубопроводы диаметром 150 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,08	1 798 719	143898
56	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 ЕСН РСНБ РК 2023	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг /установка МС-3, МС-5,МС-7/	т	0,12336	1 447 973	178622
		Футляр				
57	У6121-0103-0108 6121-0103-0108 ЕСН РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 300 мм	км	0,015	5 121 016	76815
58	С1241-102-0239 241-102-0239 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	15	17 486	262290
59	У6121-0201-0144 6121-0201-0144 ЕСН РСНБ РК 2023	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 300 мм	км	0,015	15 150 113	227252
		Колодец канализационный D-1500мм -2шт				
60	У6122-0401-0105 6122-0401-0105 ЕСН РСНБ РК 2023	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах	м^3	5,03	73 781	371118
61	С1212-101-0301 212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	0,91	21 245	19333
62	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	24 214	48428
63	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	4	15 302	61208
64	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	17 366	69464
65	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	33 865	67730
66	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	5 924	17772
67	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	5 733	11466

1	2	3	4	5	6	7
68	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	19 349	38698
69	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 ЕСП РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих слоев бетонных /отмостка/	м^3	1,602	42 954	68812
70	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 ЕСП РСНБ РК 2023	Кладка стен приямков и каналов	м^3	0,0473684	57 264	2713
		Колодец канализационный D-1000мм -3шт				
71	У6122-0401-0103 6122-0401-0103 ЕСП РСНБ РК 2023	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в сухих грунтах	м^3	3,05	104 009	317227
72	С1212-101-0301 212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	1,33	21 245	28256
73	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	3	11 013	33039
74	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	4	10 413	41652
75	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	3	14 690	44070
76	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	5 924	11848
77	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	4	5 733	22932
78	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	3	19 349	58047
79	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 ЕСП РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих слоев бетонных /отмостка/	м^3	2,403	42 954	103218
80	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 ЕСП РСНБ РК 2023	Кладка стен приямков и каналов	м^3	0,0236842	57 264	1356
		Колодец канализационный D-2000мм -1шт				
81	У6122-0401-0103 6122-0401-0103 ЕСП РСНБ РК 2023	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в сухих грунтах	м^3	3,25	104 009	338029
82	С1212-101-0301 212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	0,5	21 245	10622
83	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	24 214	24214
84	С1225-101-0111 225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	3	28 174	84522

1	2	3	4	5	6	7
85	С1225-101-0613 225-101-0613 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1**	**шт.**	**1**	**42 197**	**42197**
86	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	**шт.**	**1**	**5 733**	**5733**
87	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	**комплект**	**1**	**19 349**	**19349**
88	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев бетонных /отмостка/**	**$м^3$**	**0,801**	**42 954**	**34406**
89	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Кладка стен приямков и каналов**	**$м^3$**	**0,0473684**	**57 264**	**2713**
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			**18 573 928**
		в том числе оборудование	Тенге			**7 369 329**
		в том числе СМР	Тенге			**11 204 599**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (общеплощадочные затраты) - 5%	Тенге		5,00%	560 230
		Итого	Тенге			**11 764 829**
		Сметная прибыль 5%	Тенге		5,00%	588 241
		Непредвиденные работы и затраты - 5%	Тенге		5,00%	956 708
		Итого по части II в сметных ценах:	Тенге			**20 679 107**
		Итого на 2024 г., , К - 1,075	Тенге		1,075	22 230 040
		Итого по части II в прогнозных ценах:	Тенге			**22 230 040**
		Понижающий коэффициент К=0,979999	Тенге		**0,980**	**21 785 440**
		НДС (12%)	Тенге		12%	2 614 253
		Всего	**Тенге**			**24 399 691,90**

Технический надзор:
Эксперт ТОО "QTB Progress"
_____ **Шораев Д.**

Авторский надзор:
Директор ТОО "Арнау Строй Проект"
_____ **Ибрагим А.**
Авторский надзор ТОО "Арнау Строй Проект"
_____ **Сарсенбаев Ж.**

Подрядчик:
Директор ТОО "АрхСтройКомпани"
_____ **Шалхаров А.М.**
Начальник участка
_____ **Бейсенов Е.Е.**