Типовая межведомственная форма КС-3 предоставляется ежемесячно

Субподрядчиком Генподрядчику и финансирующему банку

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2024 года

Генподрядчик: ТОО «ТАЗАЛАУ ПЛЮС» и ТОО «Easy Staff»

Субподрядчик: ТОО «Авалон групп плюс»

Договор: № 6 от 20.12.2024 года
Наименование строительства и его адрес: Строительство инфраструктурных сетей водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения массива Талас-3, в городе Каратау, Таласского района, Жамбылской области. Участок-44.

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		с начало строительства по отчетный месяц всего	с начало года по отчетный месяц всего	в том числе			за отчетный месяц всего	в том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование мебель и инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование мебель и инвентарь
1	Строительство инфраструктурных сетей водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения массива Талас-3, в городе Каратау, Таласского района, Жамбылской области. Участок-44.	50 210	50 210	44 831	5 380		50 210	44 831	5 380	
2	НДС 12%	5 380	5 380				5 380			
	Итого с НДС	**50 210**	**50 210**				**50 210**			

Генподрядчик:
ТОО «ТАЗАЛАУ ПЛЮС»

Директор _____ **Жунисов Т.Ж.**

ТОО «Easy Staff»

и.о.директор _____ **Аллаш М.А.**

Субподрядчик:
ТОО «Авалон групп плюс»

Директор _____ **Плотников А.Н.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : ТОО «ТАЗАЛАУ ПЛЮС» и ТОО «Easy Staff»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО «Авалон групп плюс»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство инфраструктурных сетей водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения массива Талас-3, в городе Каратау, Таласского района, Жамбылской области. Участок-44."

(наименование, адрес)

Объект : "Строительство инфраструктурных сетей водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения массива Талас-3, в городе Каратау, Таласского района, Жамбылской области. Участок-44."

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 6 от 20.12.2024 года

Акт выполненных работ

за декабрь 2024 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э50033: Электроснабжение [2-1]									
1	1	1133-0204-0208 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	0,0019	429 393,0 393 966,0	30 602,0 10 144,0	815,86 748,52	58,14 19,3	9,2		815,86
2	2	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	м	0,0019	234,0		0,44		0,44		0,44
3	3	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	1	270,0		270,0		270,0		270,0
4	4	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	0,5	1 365,0		682,5		682,5		682,5
5	6	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	1	3 381,0		3 381,0		3 381,0		3 381,0
6	7	252-207-3106 *РСНБ РК 2022*	Фиксатор дистанционный типа SO70.13 для твердых стен	шт.	1	1 804,0		1 804,0		1 804,0		1 804,0
			ИТОГО по смете Э50033: Электроснабжение [2-1]					6 953,8 748,52	58,14 19,3	6 147,14 0,0	0,0 0,0	6 953,8
			Смета Э50043: Внутрипоселковые водопроводные сети [2-2]									
7	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	1,6	328,0 0,0	328,0 71,0	524,82 0,0	524,81 113,63			524,82
8	4	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м^3	1,600009	90,0 0,0	90,0 23,0	144,0 0,0	144,0 36,82			144,0
9	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	1,6	594,0 367,0	227,0 73,0	950,37 587,18	363,19 116,82			950,37
10	6	6301-0105-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 50 мм	км	0,0019	1 271 296,0 855 563,0	415 733,0 112 965,0	2 415,45 1 625,54	789,91 214,64			2 415,45
11	7	241-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм		1,9	133,0		252,69		252,69		252,69

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м								
			ИТОГО по смете Э50043: Внутрипоселковые водопроводные сети [2-2]					4 287,33	1 821,91	252,69	0,0	4 287,33
								2 212,72	481,91	0,0	0,0	
			Смета Э50053: Газоснабжение [2-3]									
12	3	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 м³/Бетон кл. В-12,5/**	м³	0,005	54 253,0	3 880,0	271,26	19,41	148,26		271,26
						20 721,0	817,0	103,6	4,1			
13	4	6106-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж каркаса**	т	0,0015	213 435,0	45 154,0	320,17	67,73	58,19		320,17
						129 501,0	11 799,0	194,26	17,7			
14	5	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм**	м	0,5	926,0		463,0		463,0		463,0
15	9	242-209-3003 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	шт.	1	27 268,0		27 268,0		27 268,0		27 268,0
			ИТОГО по смете Э50053: Газоснабжение [2-3]					28 322,43	87,14	27 937,45	0,0	28 322,43
								297,86	21,8	0,0	0,0	
			Итого по суммарной смете					39 563,56	1 967,19	34 337,28	0,0	39 563,56
								3 259,1	523,01	0,0	0,0	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,9%)									
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									2 334
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)									41 898
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)									2 095
			Итого с непредвиденными работами и затратами									838
			НДС (12%)									44 831
			Итого с НДС									5 380
												50 210

Сдал (Субподрядчик)

ТОО «Авалон групп плюс»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Плотников А.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Генподрядчик)

ТОО «ТАЗАЛАУ ПЛЮС»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жунисов Т.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО «Easy Staff»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о директор Алдаш М.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.