Заказчик **ТОО "Талас-Құрылыс"**

Подрядчик **ТОО "Компания "IMPULSE-LTD"**

Объект **"Строительство систем водоснабжения в ауле Касык Кордайского района Жамбылской области"**

Договор подряда **№8 от 09.07.2019г.**

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат на 27 августа 2019 года

№	Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)					Налог на добавленную стоимость за отчетный месяц	
		С начала строительства по отчетный период	В отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах	Из них			За отчетный месяц
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования		
1	2	3	4	5	6	7	9	11
1	Общестроительные работы	5 000 000	5 000 000				535 714,29	5 000 000
2	Итого	5 000 000	5 000 000				535 714,29	5 000 000
3	**Итого к оплате**	**5 000 000**	**5 000 000**					**5 000 000**

ЗАКАЗЧИК
ТОО "Талас-Құрылыс"

Директор _____ **Нурмашев Е.Т.**

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Компания "IMPULSE-LTD"

Директор _____ **Сулеймен Ж.Б.**

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Талас-Құрылыс"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Компания "IMPULSE-LTD"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Строительство систем водоснабжения в ауле Касык Кордайского района Жамбылской области"**

(наименование, адрес)

Объект **Поселковые сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№8** от **09.07.2019г.**

Акт приемки выполненных работ № 1 на 27 августа 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы изполиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км т рубопровода	2,270	551396,85	1251781
			Накладные расходы			*219108,32*	*497420*
			Сметная прибыль			*40844,21*	*92725*
2	2	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2292,902	1761,48	4038901
			Сметная прибыль			*130,48*	*299178*
3	3	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубо проводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	21,000	934,88	19632
			Накладные расходы			*403,60*	*8476*
			Сметная прибыль			*69,25*	*1454*
4	4	2302-0103-0507 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, D N 50 ГОСТ 12816-80	шт.	21,000	1952,64	41005
			Сметная прибыль			*144,64*	*3037*
5	5	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	11,000	2013,75	22151
			Накладные расходы			*833,84*	*9172*
			Сметная прибыль			*149,17*	*1641*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	6	2304-0102-1802 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином,модель BV 49, T до +80°C, PN 16, DN 50, типа SigME TEX ГОСТ 5762-2002	шт.	11,000	33514,56	368660
			Сметная прибыль			*2482,56*	*27308*
7	7	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	9,000	1949,01	17541
			Накладные расходы			*602,01*	*5418*
			Сметная прибыль			*144,37*	*1299*
8	8	2302-0302-1010 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,000	1915,92	5748
			Сметная прибыль			*141,92*	*426*
9	9	2302-0303-1006 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,000	1591,92	4776
			Сметная прибыль			*117,92*	*354*
10	10	2302-0302-2410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,000	1932,12	7728
			Сметная прибыль			*143,12*	*572*
			ИТОГО:				5777925
			В том числе :				
			Накладные расходы				520486
			Сметная прибыль				427994
			Итого с временными		2,9 %	167560,00	5945485
			Итого с зимними удорожаниями		0,9 %	53509,00	5998994
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				6118974
			Итого с НДС		12 %	734277,00	6853251
			Итого с понижающим коэффициентом				5 000 000

ЗАКАЗЧИК
ТОО "Талас-Құрылыс"

Директор _____ **Нурмашев Е.Т.**

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Компания "IMPULSE-LTD"

Директор _____ **Сулеймен Ж.Б.**