Заказчик: ТОО "СК NEW CITY"
Подрядчик: ТОО "Алтын Номад 2030"

Наименование строительства и его адрес: Строительство сетей водоснабжения к участкам находящиеся по адресу:обл.Актюбинская, г.Актобе, ж.м. Таншолпан.Участок №602

Утверждена
приказом Министра Национальной Экономики
Республики Казахстан
от «19» марта 2015г. № 229

# СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2024 года

| Код | Код | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 40/26 | 25.11.24 г | | | | |

| Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование пусковых комплексов, объектов | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
| | | | но-мон-тажные работы в сметном базовом | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудо-вания | | на приобре-тение матери-алов | другие дополни-тельные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Строительство сетей водоснабжения к участкам находящиеся по адресу:обл.Актюбинская, г.Актобе, ж.м. Таншолпан.Участок №602 | 22 390 | 19 990,68 | | | | | | | 2 398,88 | 22 389,56 |

Заказчик:
ТОО "СК NEW CITY"

Директор _____ Сатбалдинова Д.Б.

Подрядчик:
ТОО "Алтын Номад 2030"

Директор _____ Тезекбаева Г.С.

Заказчик : ТОО "СК NEW CITY"

Подрядчик : ТОО "Алтын Номад 2030"

Наименование стройки - Строительство сетей водоснабжения к участкам находящиеся по адресу:обл.Актюбинская, г.Актобе, ж.м. Таншолпан.Участок №602

Наименование объекта - Строительство сетей водоснабжения к участкам находящиеся по адресу:обл.Актюбинская, г.Актобе, ж.м. Таншолпан.Участок №602

Договор подряда (контракт) № 40/26 от 25 ноября 2024 г

## Акт выполненных работ за декабрь 2024 год

на Наружные сети водопровода.Участок №602

(Наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах ноября 2024г.

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Раздел 2.** | **Водопровод** | | | | |
| | | трубопроводы | | | | |
| 10 | 6301-0105-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 50 мм** | км | 0,0081 | 1 320 397 | 10 695 |
| 11 | 241-201-0502 *РСНБ РК 2022* | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,0 мм** | м | 8,181 | 117 | 957 |
| 12 | 6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм** | м трубопровода | 8,1 | 353 | 2 859 |
| 13 | 217-603-0104 *РСНБ РК 2022* | **Вода техническая** | $м^3$ | 0,081 | 36 | 3 |
| 14 | 6301-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр до 50-65 мм** | км | 0,0081 | 257 300 | 2 084 |
| | | лента сигнальная | | | | |
| 27 | 6401-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной** | м кабеля | 8,1 | 22 | 178 |
| 28 | 249-101-0602 *РСНБ РК 2022* | **Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная** | м | 8,1 | 92 | 745 |
| | | **ВСЕГО ПО АКТУ:** | | | | 17 521 |
| НДЦС РК 8.04-09-2022 табл. 1, п. 1.44 | | Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,8% | | | | 1 366,64 |
| | | **Итого с общеплощадочными затратами:** | | | | 18 887,64 |
| НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2 | | Сметная прибыль 5% | | | | 944,38 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а) | | Непредвиденные работы и затраты-3% | | | | 566,63 |
| | | **ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ** | | | | **20 398,65** |
| | | Договорной коэффициент К=0,98 | | | | **19 990,68** |
| Налоговый кодекс РК | | Налог на добавленную стоимость - 12 % | | | | **2 398,88** |
| | | **ВСЕГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ** | | | | **22 389,56** |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "Алтын Нома-2030"

Директор _____ Тезекбаева Г.С.

**Принял (Заказчик)**

ТОО "СК NEW CITY"

Директор _____ Сатбалдинова Д.Б.