Заказчик: ТОО "СК NEW CITY"
Подрядчик: ТОО "Алтын Номад 2030"

Наименование строительства и его адрес: Строительство сетей водоснабжения к участкам находящиеся по адресу:обл.Актюбинская, г.Актобе, ж.м. Таншолпан.Участок №603

Утверждена
приказом Министра Национальной Экономики
Республики Казахстан
от «19» марта 2015г. № 229

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		40/26	**25.11.24 г**				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	**Всего к оплате**
			но-мон-тажные работы в сметном базовом	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сетей водоснабжения к участкам находящиеся по адресу:обл.Актюбинская, г.Актобе, ж.м. Таншолпан.Участок №603	**22 390**	**19 990,68**							**2 398,88**	**22 389,56**

Заказчик:
ТОО "СК NEW CITY"

Директор
_____ **Сатбалдинова Д.Б.**

Подрядчик:
ТОО "Алтын Номад 2030"

Директор
_____ **Тезекбаева Г.С.**

Заказчик : ТОО "СК NEW CITY"

Подрядчик : ТОО "Алтын Номад 2030"

Наименование стройки - Строительство сетей водоснабжения к участкам находящиеся по адресу:обл.Актюбинская, г.Актобе, ж.м. Таншолпан.Участок №603

Наименование объекта - Строительство сетей водоснабжения к участкам находящиеся по адресу:обл.Актюбинская, г.Актобе, ж.м. Таншолпан.Участок №603

Договор подряда (контракт) № 40/26 от 25 ноября 2024 г

Акт выполненных работ за декабрь 2024 год

на Наружные сети водопровода.Участок №603

(Наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах ноября 2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 2.	**Водопровод**				
		трубопроводы				
10	6301-0105-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 50 мм**	км	0,0081	1 320 397	10 695
11	241-201-0502 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,0 мм**	м	8,181	117	957
12	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	м трубопровода	8,1	353	2 859
13	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	**Вода техническая**	$м^3$	0,081	36	3
14	6301-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр до 50-65 мм**	км	0,0081	257 300	2 084
		лента сигнальная				
27	6401-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной**	м кабеля	8,1	22	178
28	249-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная**	м	8,1	92	745
		ВСЕГО ПО АКТУ:				**17 521**
НДЦС РК 8.04-09-2022 табл. 1, п. 1.44		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,8%				**1 366,64**
		Итого с общеплощадочными затратами:				**18 887,64**
НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2		Сметная прибыль 5%				**944,38**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)		Непредвиденные работы и затраты-3%				**566,63**
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				**20 398,65**
		Договорной коэффициент К=0,98				**19 990,68**
Налоговый кодекс РК		Налог на добавленную стоимость - 12 %				**2 398,88**
		ВСЕГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ				**22 389,56**

1	2	3	4	5	6	7

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алтын Номад 2030"

Директор Тлекбаева Г.С.

Принял (Заказчик)

ТОО "СК NEW CITY"

Директор Сатбалдинова Д.Б.